Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL No 01.

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 06
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIAS

CONTRATO No.	256 DE 06 DE AGOSTO DE 2026
Compromiso SIIF No.	35826
Uso presupuestal No.	A-02-01-01-001-003-01
Fecha perfeccionamiento:	06/08/2026

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL BARRIO OBRERO, SECTOR EL ESTRECHO, MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	6/08/2026
CONTRATISTA: CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI		PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
SUPERVISOR: Ing. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO		PLAZO ADICIONAL:	NA
VALOR INICIAL:	$ 200.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 1:	NA
ADICIONAL:	$ -	FECHA REINICIACIÓN :	NA
VALOR TOTAL:	$ 200.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 2:	NA
		FECHA REINICIACIÓN :	NA
		PLAZO ADICIONAL N°2:	NA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	4/11/2026

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No. **1**

CONDICIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.1 CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.1 V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT.	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**								-				
1,1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	ML	100,00	$ 14.914,00	$ 1.491.400,00	100,00	1.491.400			100,00	1.491.400	100,00	1.491.400,00
1,2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	410,00	$ 5.062,00	$ 2.075.420,00	410,00	2.075.420			410,00	2.075.420	410,00	2.075.420,00
	SUBTOTAL				$ 3.566.820,00		$ 3.566.820,00				$ 3.566.820,00		$ 3.566.820,00
2,0	**EXCAVACIONES**										-		0,00
2,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	205,00	$ 33.641,00	$ 6.896.405,00	205,00	6.896.405			205,00	6.896.405	205,00	6.896.405,00
	SUBTOTAL				$ 6.896.405,00		$ 6.896.405,00				$ 6.896.405,00		$ 6.896.405,00
3,0	**RELLENOS**										-		0,00
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente, Incluye transporte.	M3	111,54	$ 39.949,00	$ 4.456.098,00	92,56	3.697.707			92,56	3.697.707	92,56	3.697.707,00
3,2	Mejoramiento de subbase granular clase C	M3	41,00	$ 177.319,00	$ 7.270.079,00	41,00	7.270.079			41,00	7.270.079	41,00	7.270.079,00
	SUBTOTAL				$ 11.726.177,00		$ 10.967.786,00				$ 10.967.786,00		$ 10.967.786,00
4,0	**LOSAS EN CONCRETO**										-		0,00
4,1	Concreto Simple de f´c=14 Mpa para Solados de 0.05 m	M3	1,575	$ 315.517,00	$ 496.939,00	1,575	496.939			1,575	496.939	1,575	496.939,00
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	3973,95	$ 9.148,00	$ 36.353.731,00	3.973,95	36.353.731			3.770,58	34.493.266	3.770,58	34.493.266,00
4,3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	M3	68,02	$ 1.197.309,00	$ 81.437.366,00	68,65	82.195.757			58,12	69.587.599	58,12	69.587.599,00
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=17 Mpa (Placa central y laterales)	M3	12,85	$ 721.470,00	$ 9.272.332,00	12,85	9.272.332			12,92	9.321.392	12,92	9.321.392,00
	SUBTOTAL				$ 127.560.368,00		$ 128.318.759,00				$ 113.899.196,00		$ 113.899.196,00
5,0	**CERRAMIENTO Y SEÑALÉTICA**				$ -						-		0,00
5,1	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	GLB	1,00	$ 682.723,00	$ 682.723,00	1,00	682.723				-	0,00	0,00
	SUBTOTAL				$ 682.723,00		$ 682.723,00		-		$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				150.432.493		150.432.493		-		135.330.207,00		135.330.207
	TOTAL COSTO INDIRECTO				48.138.398		48.138.398		$ -		43.305.666		43.305.666
	ADMINISTRACION	%	25%	37.608.123		$ 37.608.123,00			$ -	$ 33.832.552,0		$ 33.832.552,0	
	IMPREVISTOS	%	2%	3.008.650		$ 3.008.650,00			$ -	$ 2.706.604,0		$ 2.706.604,0	
	UTILIDAD	%	5%	7.521.625		$ 7.521.625,00			$ -	$ 6.766.510,0		$ 6.766.510,0	
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				198.570.891		198.570.891		$ -		178.635.873,00		178.635.873,00
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%			1.429.109		1.429.109		$ -		1.285.637,00		1.285.637,00
	VALOR TOTAL				200.000.000		200.000.000		$ -		179.921.510,00		179.921.510,00
	AMORTIZACION ANTICIPO										89.960.755,00	Avance a la fecha:	89,96%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										89.960.755,00		

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 89,960,755.00)

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	200.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		179.921.510,00
SALDO POR EJECUTAR		20.078.490,00
SUMAS IGUALES	**200.000.000**	**200.000.000**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 100.000.000	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		89.960.755,00
SALDO POR AMORTIZAR		10.039.245,00
SUMAS IGUALES	**100.000.000**	**100.000.000**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 23 días del mes de octubre de 2026.

Ing. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO
Supervisor Contrato - Asesor área de vias

Ing. CESAR AUGUSTO ALVARADO
Contratista

Ing. GABRIEL SOLARTE
Ingeniero apoyo a la Supervisión