INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. IERS-CRE-18-2026

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número del Contrato:	IERS-CRE-18-2026
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR DE TUNJA, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, A TODO COSTO
Contratista:	JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ, identificado con CC. # 7.170.695. de Tunja
Contratante:	INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR
Valor del contrato	OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($8.192.500) MCTE
Fecha de suscripción	13 de octubre de 2026
Fecha Inicio del Contrato	13 de octubre de 2026
Fecha de Terminación:	26 de octubre de 2026
Forma de Pago:	Único pago 100%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$8.192.500
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	N/A.

INFORMACION SOBRE DESARROLLO DEL CONTRATO

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO RECIBIDOS A SATISFACCIÓN EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL PRESERNTE AÑO.

Las actividades desarrolladas por el contratista en la fecha descrita anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Periodo
1. Raspar, resanar, impermeabilizar y pintar con base de pegacor e impermeabilizante y vinilo Tipo 1 para exteriores, pared del costado norte del restaurante escolar, incluye el suministro de materiales como: Pintura vinilo Tipo 1, Bultos de pegacort, galones de impermeabilizante, cemento, equipos y accesorios como andamio y demás necesarios.	• El Contratista alistó y adecúo muro, utilizó materiales de resane y pintura coraza tipo 1 • Se adecua el terreno para la elaboración de gradas, se cambia tramo de tubería sanitaria de 3" x 6	Del 13 al 22 de octubre de 2026

Instalar adoquín en aproximadamente 44m2, en superficie entre muro y cancha deportiva, peldaños en zona oriental del restaurante escolar y rampa en zona occidental, en proyección de andenes existentes. Incluye, incluye mano de obra y materiales; 2000 unidades de adoquín aproximadamente, 6m3 arena lavada, 6 bulto de cemento fortificado, 6m3 de recebo, para alistamiento de superficie, compactación con uso de rana e instalación de adoquín. Suministro e Instalación de 6 m., de tubería PVC corrugada tipo alcantarillado, de 4" de diámetro, en paso vehicular de cancha deportiva a zona de restaurante escolar, incluye construcción de canal para recibir aguas del restaurante escolar.	metros desagüe cocinas restaurante escolar (tubería tapada y deteriorada) • El contratista realiza canal de desagüe aguas restaurante escolar. • El contratista realiza limpieza de césped, adecua el piso con recebo afirmado y alista e instala andén adoquinado. • El contratista Suministro e Instalación de 6 m., de tubería PVC corrugada tipo alcantarillado, de 4" de diámetro, en paso vehicular de cancha deportiva a zona de restaurante escolar, incluye construcción de canal para recibir aguas del restaurante escolar	
2. Suministro, instalación y mano de obra para el retiro de canaletas metálicas, adecuación de cableado y toma corrientes en el salón de bilingüismo sede central, incluye materiales como: 11 canaleta plástica de 5cm x 2.5 metros 1 rollo de cable #12 200 tornillo autoperforante de 1" 1 un rollo de cinta aislante 12 toma corriente doble de sobreponer	• El contratista suministró e instaló la canaleta realizo cableado instaló toma corrientes en los tramos indicados en el contrato y en el material establecido -sala de bilingüismo.	
3. Mano de obra y transporte para el montaje de teja de Eternit y arreglo de falso techo salón- sede central.	• El contratista suministro e instaló teja.	
4. Mano de obra, arreglo de baños niños y niñas, cambio de accesorios, flotadores tanques de reserva,	• El contratista destapó mangueras y sistema de la cisterna, realizo cambio de llaves en orinal y lavamanos-baños niñas y	

5. Mano de obra para cambiar lámina de superboard. Incluye materiales-(Salón de laboratorio sede central) 1 una lámina de superboard calibre 6 7 metros de cinta malla 1 estuco plástico ½ galón ½ galón de pintura vinilo tipo 1 6. Mano de obra para picar, pañetar, y pintar muro izada de bandera sede central. Incluye materiales:	niños, ajusto escape de agua en tanque de abastecimiento unidades sanitarias. • El contratista retiró lámina de super board deteriorada y remplazó por nueva, instala, resana y pinta de acuerdo a lo establecido en el contrato. • El contratista realiza la limpieza, empaste en zonas deterioradas con pañete cemento, lijada y aplica pintura en muro de banderas sede central.	

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. IERS-CRE-18-2026 así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta del contrato como expediente del proceso.

Continuación informe de supervisión contrato IERS-CRE-18-2026

El Contrato No. IERS-CRE-18-2026, se encuentra Terminado.

El presente informe se firma en Tunja., a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026

Atentamente,

SUPERVICION CONTRATO

JAVIER ERNESTO ACUÑA VELANDIA
C.C.No. 7.163.555 expedida en Tunja
Auxiliar- Contratación IERS