SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MM-SAMC-SINF-033-2026

FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**	**CIUDAD Y FECHA**	
CÓDIGOS UNSPSC	**72103300**		
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPSC	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**		

ITEM	CODIGO (Resolución Gobernación No. 128)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		SECTOR CONCRETELLEZ VDA BELLAVISTA				
1	5763	Excavación mecánica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m3	218,13		
2		Manejo, control y extracción de agua	h	45,00		
3	6903	Tubería PVC alcantarillado 48". Suministro e instal.	m	12,00		
4	3904	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3	138,75		
5	5832	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3	76,88		
6	3992	Entibado tipo 1: apuntalamiento vertical continuo en madera	m2	84,00		
7	7913	Dado en Concreto de Resistencia 3500PSI	m3	7,20		
8	5067	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	121,94		
		SUB TOTAL CONCRETELLEZ				
		SECTOR PATEQUESO VDA BELLAVISTA				
9	2099	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H: 1,0 - 2,0 m Ø 2 m	und	1,00		
10	4440	Corona pozos de inspeccion en concreto 3000 psi incluye aro y contra aro	und	1,00		
11	6226	Demolicion de cunetas con retiro	m3	16,84		
12		Manejo, control y extracción de agua	h	72,00		
13	5763	Excavación mecánica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m3	15,00		
14	5890	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m3	36,30		
15	4727	cuneta tipo c-2 concreto 3000 psi (a:1,70m)	m	14,00		
16	7914	Concreto de resistencia 3000 psi para muros de altura no mayor a 1.00 m, espesor de 0.20 - 0.50 m y longitud max 2.00 m	m3	2,40		
17	5067	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	159,04		
		SUBTOTAL SECTOR PATEQUESO				
		OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL				
18	7335	Tapa para sumideros o pozos de inspección en HF, incluye aro, contra aro y	und	10,00		
19	6884	Rejilla para sumidero transversal A:0,70 pintada e instalada	m	3,00		
		SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				
			TOTAL COSTOS DIRECTOS			
				ADMINISTRACIÓN	**28,00%**	
				IMPREVISTOS	**1,00%**	
				UTILIDAD	**5,00%**	
				VALOR TOTAL AIU	**34,00%**	
					VALOR TOTAL	

VALOR PROPUESTA ECONÓMICA EN LETRAS	

FIRMA DEL PROPONENTE