Bucaramanga, 01 de marzo de 2021

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
Atn. Ing Ricardo Antonio Corredor Parra
Subdirector Red Terciaria y Férrea
Calle 25G No. 73B – 90
Bogotá

Referencia.: *Convenio 1245 de 2017: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. (Numeración interna del Departamento: 2287 de 2017).*

Asunto: *Solicitud de ampliación al plazo del convenio*

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del convenio 1245-2017 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" vence el próximo 26 de marzo de 2021 y que mediante el oficio 20210014018 de fecha 03 de febrero de 2021, el Departamento de Santander solicitó prorroga a los contratos de interventoría de acuerdo con las necesidades de tiempo requeridas para terminar las obras de los contratos derivados relacionados a continuación, comedidamente les solicitamos la ampliación del plazo de ejecución del convenio arriba enunciado **hasta el 31 de octubre de 2021**, y así disponer del tiempo necesario para la ejecución de la totalidad de las obras objeto del convenio, alistamiento documental para la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados y adelantar trámites previos a la liquidación del convenio.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES OBJETO DEL CONVENIO No. 1245 - 2017							
AÑO 2021							
ACTIVIDADES	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**
Ejecución de las obras							
Alistamiento documental para la liquidación de los contratos de obra e interventoría							
Trámites previos para la liquidación convenio							

CTO INTERVENTORIA	MUNICIPIO	CONTRATO DE OBRA	OBJETO	TIEMPO SOLICITADO
INTERVENTORIA 1025 - 2018 INTERSA	BETULIA	2140-2019	Mejoramiento de la vía Betulia - Puente Ramera que comunica con la ruta del cacao, municipio de Betulia	5 MESES
INTERVENTORIA 1026 - 2018 GNG INGENIERIA	CURITI	2094-2019	Mejoramiento vía Curití - Pescaderito y construcción pavimento flexible K2+230 a K3+000 y construcción del puente pescaderito del municipio de Curití	5 MESES
INTERVENTORIA 946 - 2018 INGENIERIA DE PROYECTOS	VALLE DE SAN JOSE	2152-2019	Mejoramiento y/o rehabilitación vía Valle de San Jose - Ocamonte	2 MESES
INTERVENTORIA 913 - 2018 COPEBA LTDA	PARAMO	2093-2019	Construcción del puente vehicular sobre la quebrada la fuente sector la Ermita, municipio de Páramo.	6 MESES
	PINCHOTE	2147-2019	Pavimentación de la vía que comunica al municipio de Pinchote con los municipios de Páramo y Socorro para el desarrollo regional de las provincias Guanentina y Comunera	1 MES
INTERVENTORIA 983 - 2018 ELSA TORRES ARENALES	AGUADA	2145-2019	Mejoramiento de la vía Aguada - Guepsa, en el municipio de Aguada	6 MESES
INTERVENTORIA 1012 - 2018 SERVINC LTDA	BOLIVAR	1273-2019	Mejoramiento y pavimentación de la vía Paloblanco - Bolivar	22 DIAS

Agradezco la atención que se otorgue a la presente con el fin de que se apruebe lo solicitado, para lo cual igualmente anexo los siguientes documentos relacionados con la solicitud realizada.

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Santander