DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | El emprendimiento es de todos Minhacienda	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	

PÁGINA:	1	**DE:**	3	**ACTA No: 3 Sede Arauca.**	

CONTRATO:	**00-133-2020**
FECHA:	**09-10-2020**
HORA DE INICIO:	**03:00 p.m.**
HORA DE TERMINACIÓN:	**04:00 p.m.**
SITIO DE REUNIÓN:	**Microsoft TEAMS.**

TEMAS TRATADOS:

Se tratan temas generales del estado de avance de la Sede de Arauca:

1.) **Ing. Andres Alberto Ruiz Taborda** Se verifica el Panel Cubierta Tipo Sandwich y se confirma que será de la marca Kingspan de acuerdo al producto que se presenta físicamente en la seccional de Arauca se aprueba la teja por parte del comité, teniendo en cuenta el anexo N°9.

2.) Al mismo tiempo se le reitera al contratista que debe implementar nuevos frentes de trabajo para poder dar cumplimiento a la obra y prevenir incumplimiento en los tiempos.

En la Sede Arauca se están realizando adecuación de acuerdo al presente contrato, donde la empresa Broka presenta algunas inquietudes con respecto al desmonte de las cubiertas.

El residente del contratista manifiesta que se tendría que cambiar la estructura de madera por deterioro, tienen hongos, comején. La Supervisión manifiesta al contratista que para la estructura en madera que sostiene la cubierta las actividades están contempladas en el presupuesto del contrato, actividades para el mantenimiento y/o remplazo de la estructura en madera que se encuentre en mal estado.

Se enfatiza que no se cambiará la estructura en madera por estructura metálica, ya que esto significaría unos sobre costos muy altos en el contrato.

R/ Ing. Jose Gonzalez: Se aclara que la teja se presenta por medio de ficha técnica y le solicito al proveedor del contratista el envió de las muestras, se le realizó presentación por el teams, así mismo manifiesta que en la siguiente semana se empezará a desmontar la teja para verificar su estado y proceder a

revisar también la estructura en madera y según lo verificado se procederá.

3.) **Arq. Emperatriz Bonilla**: Manifiesta que se debe verificar muy bien la estructura y según el caso las que estén en mal estado y deterioradas se procederá al cambio por una nueva, a toda la estructura se le aplicará inmunizante al igual que al tendido de madera y los demás itemes solicitados en el proceso, se deberá revisar cuidadosamente cada tabla y listón, según el estado se cambiará el que este deteriorado o en mal estado, seguidamente solicita que se abran más frentes de trabajo, obra tiene que aligerar para así lograr cumplimiento 100%., se solicita la bitácora que debe reposar en la sede

Se solicita al ingeniero residente toda la documentación para realizar el primer pago de obra, factura, para fiscales el cuadro de cantidades etc, así mimo los originales que se deben entregar a la Subdirección de Recursos Financieros

R/ Ing. Residente Jose Gonzalez: Manifiesta que si decidimos dejar la estructura en madera se dejara y se realizaran las reparaciones necesarias.

4.) **Dr. Jose Rogelio Eslava:** Manifiesta que se deben incrementar más frentes de trabajo para así lograr recuperar tiempo perdido dando término a la obra satisfactoriamente.

5.) **Supervisor**. **Pablo Hernandez:** manifiesta que se deben implementar más frentes de trabajo, al mismo tiempo que le solicita al contratista toda la documentación en regla para el primer pago parcial por obra realizada.

Ing. Javier Galeano: manifiesta que contractualmente existe el ítem de salidas bifásicas para la conexión de los equipos mini Split de hasta 1,5 TR, así como las acometidas en calibres No 8 y 6, para los equipos mini-split y piso-techo, de 2 y 3 TR, adicionalmente se incluyó acometida en calibre 2/0 THHW, y tableros eléctrico de 12 y 18 circuitos, para control y administración de los equipos de aire acondicionado, seguidamente propone en los frentes de trabajo a incrementar el de la parte eléctrica sea uno de ellos


6.) **Arq. Emperatriz:** Demanda cuando inician con la instalación de ventanas, se aprobaron los acabados de los mesones para las baterías de baño, la cerámica y el piso de granito para la batería de baño y los de la sede en general, se le recalca al ingeniero residente en iniciar con la cubierta realizando los apoyos que se necesitan para la reubicación de las condensadoras

Por parte de la DIAN se queda atento a cualquier requerimiento que pueda manifestar el Contratista, referente al proceso de adecuación para esta Sede.

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | El emprendimiento es de todos Minhacienda	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

Se consideran terminados los temas de la reunión y se espera la continuación de las actividades programadas.

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:
Continuar con Avance de obra	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Presentar a la Supervisión muestra de materiales para aprobación definitiva de la DIAN: 1. Enchapes y Baldosas.	CONTRATISTA. Próxima Semana.
Implementar un Plan de Contingencia mediante la apertura de más frentes de Trabajo, para compensar el aparente retraso que se presenta en la ejecución	CONTRATISTA. Próxima Semana.
Indicar la fecha de inicio de la instalación de la ventanería	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	Ing. Residente Broka construcciones e Interventorías S.A.S	
EMPERATRIZ BONILLA VILLABONA	Supervisión Técnica de DIAN	
ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA	Apoyo a la Supervisión Técnica de DIAN	
JAVIER GALEANO FERNANDEZ	Apoyo a la Supervisión Técnica en eléctricos de DIAN	
JOSE ROGELIO ESLAVA	Director Seccional Arauca	
PABLO ANTONIO HERNANDEZ CORREDOR	Supervisor Arauca	