DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | El emprendimiento es de todos Minhacienda	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

BROKA Oficio INICIO DE ACTIVIDAI **PÁGINA:**	1	**DE:**	3	**ACTA No: 5 Sede Arauca.**

CONTRATO:	**00-133-2020**
FECHA:	**05-11-2020**
HORA DE INICIO:	**02:00 p.m.**
HORA DE TERMINACIÓN:	**03:00 p.m.**
SITIO DE REUNIÓN:	**Microsoft TEAMS.**

TEMAS TRATADOS:

Se tratan temas generales del estado de avance de la Sede de Arauca:

1.) **Ing. Andres Alberto Ruiz Taborda**: se solicita aclarar el Balance en el Capítulo de Carpintería Metálica ITEMS 10.1 y 10.3 en los cuales se ve un sobre costo de 26 millones antes de AIU.

En la Sede Arauca se están realizando adecuación de acuerdo al contrato enunciado donde la empresa Broka presenta debe cumplir con las cláusulas del contrato que no abran adiciones ni vigencias futuras.

Ing. Andrés Ruiz: manifiesta que en la Sede Arauca se están realizando adecuación de acuerdo al contrato enunciado donde la empresa Broka presenta debe cumplir con las cláusulas del contrato que no abran adiciones ni vigencias futuras.

R/ Ing. Jose Gonzalez: Se aclara que la teja estaría llegando en los próximos días no sabría decir en sí que día llegarán las tejas para ser instaladas, con respecto a la cerámica a instalar en baños del segundo y primer piso y al mismo tiempo manifiesta que la cerámica o baldosa utilizada en la misma es de primera y es nueva, faltaría pulirla.

Arq. Emperatriz Bonilla: manifiesta al supervisor Pablo que se debe verificar bien la calidad de la cerámica que se utilizará en los baños, así mismo que todos los días se debe actualizar la bitácora firmando las observaciones a lugar, solicita al residente al mismo tiempo el cronograma de la obra actualizado, se solicita el por qué no se ha iniciado la instalación eléctrica lo cual esta presentando un retraso, las ventanas con su suministro e instalación al igual que la cubierta, siendo estos ítems de gran peso en cuanto actividad

R/ Ing. Jose Gonzalez: Manifiesta que apenas llegue las tejas, la cerámica, y los contratistas de cada una de estas actividades y de la parte eléctrica se realizaran, el supervisor cuenta estos frentes de trabajo que en la realidad no existen por que no están en obra, esperando con ello recuperar el cumplimiento en el contrato.

2.) **Supervisor**. **Pablo Hernandez:** Manifiesta que se deben implementar más frentes

de trabajo, para recuperar el tiempo perdido dando la iniciativa que pueden trabajar en horas de la mañana en actividades que no hagan ruido como la pega de pisos y cerámica, entre otras incrementando nuevos frentes de trabajo, se le solicita que el contratista presente evidencias del pago de ventanas e iniciar de inmediato con la adecuación eléctrica. Se pueden empezar adecuar áreas del primer piso creando un nuevo frente de trabajo en horas de la tardes después de las 05:00 pm

3.) **Ing. Javier Galeano**: manifiesta que hay retraso en el inicio de adecuaciones eléctricas ya que esta.

Por parte de la DIAN se queda atento a cualquier requerimiento que pueda manifestar el Contratista, referente al proceso de adecuación para esta Sede.

Se consideran terminados los temas de la reunión y se espera la continuación de las actividades programadas.

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:
Continuar con Avance de obra Desmontar la cubierta existente.- Realizar el tratamiento del tendido de madera por la parte superior Instalar la cubierta una vez realizada las actividades anteriores Instalar las ventanas Instalar los cielos rasos de los baños Instalar la cerámica de las paredes. Entre otras actividades contenidas en el contrato	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	Broka construcciones e Interventorías S.A.S	
EMPERATRIZ BONILLA VILLABONA	Supervisión Técnica de DIAN	
ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA	Supervisión Técnica de DIAN	
JAVIER GALEANO FERNANDEZ	Ingeniero eléctrico	
PABLO ANTONIO HERNANDEZ CORREDOR	Supervisor Arauca	