PÁGINA:	1	**DE:**	3	**ACTA No: 13 Sede Arauca.**

CONTRATO:	**00-133-2020**
FECHA:	**15-01-2021**
HORA DE INICIO:	**15:00 p.m.**
HORA DE TERMINACIÓN:	**16:00 p.m.**
SITIO DE REUNIÓN:	**Microsoft TEAMS.**

TEMAS TRATADOS:

Se realiza comité en presencia del Coordinador de Infraestructura, la supervisión y los apoyos a la supervisión por parte de la DIAN y la dirección de obra - la residencia de obra por parte del contratista, tratándose lo siguientes temas sobre el avance del contrato de intervención en la Seccional de Arauca, de igual manera se aclara que se procederá a efectuar la grabación de la reunión:

Los temas a tratar en el comité son los siguientes:

1. Avances
2. Materiales.
3. Personal.
4. Pagos a Trabajadores.
5. Rendimientos.
6. Planes de Contingencia (de ser necesarios).
7. Inconvenientes y/o afectación a terceros.
8. Facturación del Contrato.
9. Horarios de Trabajo.
10. Fecha de terminación Obra Civil.
11. Programación de Entrega de Espacios, Cumplimiento de Cronograma Actual.
12. Seguimiento a Llegada de Materiales (VIDRIOS ETC).
13. Limpieza de la Obra.
14. Dificultades para Posible No Cumplimiento.



INFORME AVANCE DE OBRA: Se indaga al Contratista sobre Avances, Materiales, Personal, Pagos a Trabajadores, Rendimientos, Planes de Contingencia (de ser necesarios), Inconvenientes y/o afectación a terceros, Facturación del Contrato, Horarios de Trabajo, Fecha de terminación Obra Civil, Programación de Entrega de Espacios, Cumplimiento de Cronograma Actual, Seguimiento a Llegada de Materiales (VIDRIOS ETC), Limpieza de la Obra, Dificultades para Posible No Cumplimiento, a lo que el contratista manifiesta:

a. Referente a los materiales se manifiesta que se tenía pendiente solo el material correspondiente a unas tuberías (arañas) para las redes, pero ese tema ya se ha solucionado. Se tienen ocho (8) trabajadores en Obra en este momento el maestro y la SISO, se encuentran al día con los pagos de nómina. Hace falta solo la llegada de una canaleta para las redes puntos lógicos que está programada la llegada para el día de hoy.
b. Se programa la entrega de los espacios completos, con la parte eléctrica, solo queda pendiente lo relacionado con los vidrios y divisiones. Luego se propone la entrega parcial de este segundo piso con esta salvedad para el día 25 de enero de 2021. Los aparatos de baño ya están situados en su sitio, solo falta la instalación final, pintura y brillo de piso.
c. Igualmente se entraría a realizar los remates de la parte de abajo para finales del mes de enero con fecha definitiva de 1 de febrero de 2021.
d. El control de la llegada de los vidrios a partir del 25 de enero y se instalaría constantemente hasta el 14 de febrero de 2021. Se aclara que los vidrios más demorados serán los de 5 mm + 5 mm, a medida que vayan llegando los vidrios se irán instalando. Se realizará acuerdo con el fabricante de las ventanas para lograr tener vidrios y ventanas y una constancia de esta producción.
e. No se reportan más puntos críticos para la no culminación de la obra.
f. Se recalca la necesidad de mejorar la limpieza de la obra.
g. El Residente Jose González reporta que tiene todos los síntomas de COVID y que se encuentra en aislamiento. El día de ayer estuvo en la obra y saludo al personal, se espera el resultado.
h. Se hace énfasis al contratista de la necesidad de preparación y entrega de los soportes de las cantidades de obra de manera clara y adecuada en coordinación con la supervisión para la entrega final.
i. Se aclara de la visita de diciembre por parte del Ing. Omar: que los problemas de impermeabilización ya se solucionaron, que el cable faltante ya llego, se pide mayor limpieza, ajustes de aires acondicionados, pinturas, solicitudes de eléctrico (posible avance), materiales para eléctrico, puntos de cableado, se aclararon cantidades, llegada de canaleta. El Ingeniero Jose González aclara cada uno de los puntos.
j. Se comenta que las antenas pequeñas ya se retiraron, que está en producción la escalera de emergencias.
k. Se solicita claridad en entrega de lámparas solares, el contratista explica que esto ya se encuentra pago. El contratista buscará constancias de cada uno de estos temas.

El contratista pregunta sobre las facturas que se encuentran en trámite, la coordinación manifiesta que se procederá averiguar con él área pertinente para poder dar respuesta. Que en principio se espera que los pagos se realicen la primera quincena del mes de febrero de 2021. No se presentan más intervenciones dando por finalizado el comité a las 11:50 am.

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | El emprendimiento es de todos Minhacienda	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	

ACTIVIDADES PENDIENTES:	**RESPONSABLE:**
Continuar con Avance de obra Entrega parcial Segundo piso 25 de enero 2021. Entrega parcial de Primer piso 2 de febrero 2121. Entrega definitiva 14 de enero de 2021 (vidrios, divisiones). Entre otras actividades contenidas en el contrato.	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

ASISTENTES	**REPRESENTANTE DE:**	**FIRMA**
OMAR DE JESUS PUERTA RINCON	Coordinación de Infraestructura	
ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA	Apoyo a la Supervisión Técnica de DIAN	
JAVIER GALEANO FERNANDEZ	Apoyo a la supervisión eléctrico de la DIAN	
PABLO ANTONIO HERNANDEZ CORREDOR	Supervisor Arauca	
JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	Broka construcciones e Interventorías S.A.S	