IG MONTAJES Y SERVICIOS SAS
NIT. 900 867 116 - 1

Barranquilla Atlántico, Octubre 30 de 2020

Doctora:
JOUSSETTE ABUDINEN ABUCHAIBE
Subsecretaria de Servicios Administrativos
Supervisora contrato No. 202001604
Barranquilla – Atlántico

Referencia: Presentación de Gestión de actividades desarrolladas durante al periodo comprendido desde el 14 de Septiembre al 14 de Octubre de 2020.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	**202001604**
OBJETO	**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLATICO Y SEDES ADMINISTRATIVAS.**
VALOR	**SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($74.000.000)**
VALOR ADICION	**TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($37.000.000)**
PLAZO	**DOS (2) MESES O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA** **No.1: SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No 202001604 HASTA EL TREINTA (30)DE OCTUBRE DE 2020, CONTANDO A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION INICIAL ES DECIR EL CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE 2020**

A continuación, me permito presentar informe de gestión de actividades desarrolladas durante el periodo descrito en la referencia, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo para los aires acondicionados de la Gobernación Del Atlántico, Salud Pública, y Asamblea Departamental, Museo Atlántico, Biblioteca Departamental, Edificio FERD, Oficinas de Secretaría de Salud en el CARI (lavado y desincrustación de evaporador y condensador, ajuste y carga de refrigerante, verificación del circuito eléctrico, verificar presiones del sistema, verificación de amperajes, revisión estado general del sistema	1
2	Cilindro de Butano x 1 lb	6
3	Accesorios de Cobre	85
4	Suministro de refrigerante R 410 x 30lbs	1
5	Capacitor de marcha 50 uF o 60uF	4
6	Cable encauchetado 3x12 x 1m (fuerza)	50
7	Capacitor de marcha 5uF o 10uF	3
8	Contactor con bobina 24V 40Amp	4
9	Suministro de tubería de Cobre ½" x 1m con Aislamiento	300
10	Suministro de tubería de Cobre 3/4" x1m con aislamiento	300
11	Suministro de Cable encauchetado 3x16 x 1m (señal)	300
12	Suministro de Transformadores de 220V a 24V	10
13	Suministro de Relay Fan	4
14	Suministro de termostato análogo	4
15	Suministro de ductería x m2	100

IG MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT. 900,867,116-1
Carrera 41 No. 48 - 20
E mail: servicios1@igmontajesyservicios.com
Tel: (5)3059262-3015906034
Cel: 311 830 0850
Barranquilla - Colombia

IG MONTAJES Y SERVICIOS SAS
NIT. 900 867 116 - 1

CLIMAVENETA Carrier STULZ Liebert SAMSUNG LG YORK CONFORT FRESH

16	Cilindro de nitrógeno	1
17	Motor para Condensador de 5 toneladas	1

Atentamente,

ISMAEL GONZALEZ BARBOSA
CC 72.248.115

IG MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT. 900,867,116-1
Carrera 41 No. 48 - 20
E mail: servicios1@igmontajesyservicios.com
Tel: (5)3059262-3015906034
Cel: 311 830 0850
Barranquilla - Colombia