USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 6 DEL DÍA 05 MES 10 AÑO 2020 AL DÍA 11 MES 10 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.: 225 DE 2019

Supervisor USPEC: ING. LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ARQ. SANDRA PATRICIA PERDOMO VARON

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 774.036.543,00
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 774.036.543,00
Plazo Inicial	3 MESES
Plazo prorroga	
Plazo Actualizado	3 MESES
Fecha Inicio	3/09/2020
Fecha Terminación Inicial	3/12/2020
Fecha Terminación Actual	3/12/2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 88.290.491,00
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 88.290.491,00
Plazo Inicial	5,5 MESES
Plazo Prorroga	0 MESES
Plazo Actualizado	5,5 MESES
Fecha Inicio	6/08/2019
Fecha Terminación Inicial	18/02/2020
Fecha Terminación Actual	18/02/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO	MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO		
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

FACTURADO	MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO		
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO		
Actividades Programadas (%)	19,68%	47,41%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 152.322.301,00	$ 366.960.756,00
ETAPA DE		
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)		
ETAPA DE		
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)		

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO		
Actividades Ejecutadas (%)	7,21%	25,08%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 55.819.975,00	$ 194.128.402,00
ETAPA DE		
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		
ETAPA DE		
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPMSC Barrancabermeja	8	8	8	8	8	8	48
EPMSC Málaga	8	8	8	8	8	4	44
EPMSC San Vicente del Chucurí	8	8	8	8	8	4	44
EPMSC Socorro	8	8	8	8	8	4	44
EPMSC Vélez							0

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 6 DEL DÍA 05 MES 10 AÑO 2020 AL DÍA 11 MES 10 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.:

225 DE 2019

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPMSC Barrancabermeja	63,38%	13,20%	$ 110.456.210,00	$ 23.001.874,00	-50,18%	
EPMSC Málaga	88,36%	86,44%	$ 61.587.006,00	$ 60.248.974,00	-1,92%	
EPMSC San Vicente del Chucurí	89,59%	93,24%	$ 62.458.791,00	$ 65.002.651,00	3,65%	
EPMSC Socorro	46,31%	16,04%	$ 132.458.749,00	$ 45.874.903,00	-30,27%	
EPMSC Vélez	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	A la fecha el contratista no ha presentado balance de obra de este frente

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha culminado con la identificación de actvidades no previstas que reemplazaran algunas actividades contractuales que no se hace necesaria hoy en día su ejecución, por motivo del virus COVID-19, que reduce el contacto con áreas que son de uso frecuente de privados de la libertad.

Frente EPSMC Málaga

Frente EPSMC San Vicente de Chucurí

Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha culminado con la identificación de actvidades no previstas que reemplazaran algunas actividades contractuales que no se hace necesaria hoy en día su ejecución, por motivo del virus COVID-19, que reduce el contacto con áreas que son de uso frecuente de privados de la libertad.

Frente EPSMC Velez: A al fecha el contratista no ha terminado la cuantificación del alcance de este frente.

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC Málaga: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC Velez: A al fecha el contratista no ha terminado la cuantificación del alcance de este frente.

ING. RIGOBERTO RUGELES BERNAL

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma