USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

**SEMANA No.:** 10 DEL DÍA 26 MES 10 AÑO 2020 AL DÍA 01 MES 11 AÑO 2020

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

**OBJETO:**

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

**CONTRATO No.:** 225 DE 2019

Supervisor USPEC: ING. LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ARQ. SANDRA PATRICIA PERDOMO VARÓN

| Contrato de Obra: | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 774.036.543,00 |
| Valor Adicional | $ - |
| Valor Actualizado | $ 774.036.543,00 |
| Plazo Inicial | 3 MESES |
| Plazo prorroga | |
| Plazo Actualizado | 3 MESES |
| Fecha Inicio | 3/09/2020 |
| Fecha Terminación Inicial | 3/12/2020 |
| Fecha Terminación Actual | 3/12/2020 |

| Contrato de Interventoría: | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 88.290.491,00 |
| Valor Adicional | $ - |
| Valor Actualizado | $ 88.290.491,00 |
| Plazo Inicial | 5,5 MESES |
| Plazo Prorroga | 0 MESES |
| Plazo Actualizado | 5,5 MESES |
| Fecha Inicio | 6/08/2019 |
| Fecha Terminación Inicial | 18/02/2020 |
| Fecha Terminación Actual | 18/02/2020 |

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

| PROGRAMADO | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| TOTAL CONTRATO | | |
| PAC Programado (%) | | |
| Valor del PAC Programado ($) | | |

| FACTURADO | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| TOTAL CONTRATO | | |
| PAC Programado (%) | | |
| Valor del PAC Programado ($) | | |

## OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

| PROGRAMADO | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| TOTAL CONTRATO | | |
| Actividades Programadas (%) | 5,00% | 75,66% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 38.721.142,00 | $ 585.625.424,00 |
| ETAPA DE | | |
| Actividades Programadas (%) | | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | | |
| ETAPA DE | | |
| Actividades Programadas (%) | | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | | |

| EJECUTADO | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| TOTAL CONTRATO | | |
| Actividades Ejecutadas (%) | 4,68% | 62,03% |
| Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 36.190.171,00 | $ 480.143.106,00 |
| ETAPA DE | | |
| Actividades Ejecutadas (%) | | |
| Valor de Actividades Ejecutadas ($) | | |
| ETAPA DE | | |
| Actividades Ejecutadas (%) | | |
| Valor de Actividades Ejecutadas ($) | | |

## RESUMEN CRONOGRAMA

| Horas Trabajadas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento ERON | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | TOTAL |
| EPMSC Barrancabermeja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
| EPMSC Málaga | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 44 |
| EPMSC San Vicente del Chucurí | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 44 |
| EPMSC Socorro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 44 |
| EPMSC Vélez | | | | | | | 0 |

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA**

**SEMANA No.:** 10 DEL DÍA 26 MES 10 AÑO 2020 AL DÍA 01 MES 11 AÑO 2020

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

**OBJETO:**

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

**CONTRATO No.:**

**225 DE 2019**

| Establecimiento - ERON / Actividad | % Programado (Fisico) | % Ejecutado (Fisico) | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado | % Variación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPMSC Barrancabermeja | 99,34% | 52,83% | $ 173.121.329,00 | $ 92.078.360,00 | -46,51% | |
| EPMSC Málaga | 100,00% | 100,00% | $ 69.696.840,00 | $ 69.696.840,00 | 0,00% | |
| EPMSC San Vicente del Chucurí | 100,00% | 100,00% | $ 69.713.804,00 | $ 69.713.804,00 | 0,00% | |
| EPMSC Socorro | 95,47% | 86,92% | $ 273.093.451,00 | $ 248.654.102,00 | -8,55% | |
| EPMSC Vélez | 0,00% | 0,00% | $ - | $ - | 0,00% | A la fecha el contratista no ha presentado balance de obra de este frente |

## SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

**Frente EPSMC Barrancabermeja**: El contratista no ha culminado con la identificación de actvidades no previstas que reemplazaran algunas actividades contractuales que no se hace necesaria hoy en día su ejecución, por motivo del virus COVID-19, que reduce el contacto con áreas que son de uso frecuente de privados de la libertad.

**Frente EPSMC Málaga:** El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

**Frente EPSMC San Vicente de Chucurí:** El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

**Frente EPSMC Socorro:** El contratista no ha presentado solicitud de inclusión de item no previstos que empiezan a cobrar relevancia dentro del presupuesto oficial

**Frente EPSMC Velez:**

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC Málaga: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejcutadas en este frente

Frente EPSMC Velez: A al fecha el contratista no ha terminado la cuantificación del alcance de este frente.

ING. RIGOBERTO RUGELES BERNAL

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma