CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE

ACTA No.	6
FECHA ACTA	DD: 29 / MM: 5 / AAAA: 2023
PERIODO ACTA	DESDE: 26-feb-23 / HASTA: 25-mar-23

PROCESO No:	PN DIRAF SA ML 109 2020
CONTRATO No:	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORÍA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
N.I.T.	800.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.986 - 4
N.I.T.	900.297.404 - 1

Ítem	Descripción	Unidad	CONDICIONES CONTRACTUALES Cant.	Precio Unitario	Precio Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS Cant.	Precio Unitario	ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06 Cant.	Precio Total	ACUMULADO Cant.	Precio Unitario	% Ejec. Cant.	% Ejec. Acumulado	PENDIENTE POR EJECUTAR Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% Ejec. Acumulado
I	**PRELIMINARES**																
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	2652,18	$ 3.366,52	$ 8.928.617	2707,21	$ 9.113.892	0,00	$ 0,00	2707,21	$ 9.113.892	100,00%	0,18%	0,00	$ 0	$ 0	0,00%
1.2	DESCAPOTE MECANICO 0-0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS MAX 10 KM	M2	2652,18	$ 6.239,93	$ 16.549.418	2522,17	$ 15.738.164	0,00	$ 0,00	2522,17	$ 15.738.164	100,00%	0,31%	0,00	$ 0	$ 0	0,00%
1.3	DEMOLICION DE MUROS EN CONCRETO E=0.20M	M2	357,00	$ 18.665,31	$ 6.663.516	2909,82	$ 54.312.718	0,00	$ 0,00	564,52	$ 10.536.920	19,40%	0,21%	2345,30	$ 43.775.798	80,60%	0,87%
1.4	DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO E=0.20M	M2	1300,00	$ 26.536,84	$ 34.497.892	2617,99	$ 69.473.208	0,00	$ 0,00	2617,99	$ 69.473.208	100,00%	1,39%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1.5	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS	M3	120,00	$ 192.551,56	$ 23.106.187	415,09	$ 79.927.094	0,00	$ 0,00	415,09	$ 79.927.094	100,00%	1,59%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1.6	DESMONTE DE EQUIPOS SANITARIOS	UN	8,00	$ 29.744,81	$ 237.958	65,00	$ 1.933.413	0,00	$ 0,00	65,00	$ 1.933.413	100,00%	0,04%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1.7	DESMONTE DE CUBIERTAS TEJAS TIPO ETERNIT	M2	1100,00	$ 9.451,18	$ 10.396.298	1902,42	$ 17.980.144	0,00	$ 0,00	1902,42	$ 17.980.144	100,00%	0,36%	0,00	$ 0	$ 0	0,00%
1.8	DESMONTE DE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS	UN	15,00	$ 13.233,87	$ 198.508	177,00	$ 2.342.395	0,00	$ 0,00	177,00	$ 2.342.395	100,00%	0,05%	0,00	$ 0	$ 0	0,00%
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN MADERA, CON CUBIERTA EN TEJA DE ZINC INCLUYE: Relleno en recebo B200 espesor 0.20m, alistado de piso en concreto de 2.000 PSI E=0.10m, instalaciones hidraulicas y electricas provisionales y baños ecomonicos)	M2	14,48	$ 101.421,36	$ 1.468.581	14,48	$ 1.468.581	0,00	$ 0,00	14,48	$ 1.468.581	100,00%	0,03%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
			SUBTOTAL PRELIMINARES		**$ 102.046.975**		**$ 252.289.609**		**$ 0,00**		**$ 208.513.811**		**4,16%**			**$ 43.775.798**	**0,87%**
III	**CERRAMIENTO**																
3.01	CERRAMIENTO ES MALLA ESLABONADA TUBO 2" S/ESPECIFICACIONES	ML	0,00	$ 65.237,21	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TUBULAR 6' (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)	ML	0,00	$ 21.213,33	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
			SUBTOTAL CERRAMIENTO		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0**		**0,00%**			**$ 0**	**0,00%**
IV	**RED ELECTRICA/RED VOZ Y DATOS/RED MEDIA TENSION Y SUBESTACION**																
4.01	SALIDA PARA ILUMINACION LAMPARA CON BOMBILLO LED 9-18 HERMETICA	UND	448,00	$ 271.813,40	$ 121.772.403	448,00	$ 121.772.403	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	448,00	$ 121.772.403	100,00%	2,43%
4.02	SALIDA PARA ILUMINACION TIPO PANEL LED 18W	UND	1064,00	$ 162.579,04	$ 172.984.099	1064,00	$ 172.984.099	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1064,00	$ 172.984.099	100,00%	3,45%
4.03	SALIDA PARA LAMPARA ANTIEXPLOSION LED	UND	32,00	$ 1.715.118,92	$ 54.883.805	32,00	$ 54.883.805	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	32,00	$ 54.883.805	100,00%	1,09%
4.04	SALIDA PARA LAMPARA TIPO APLIQUE LED 30W	UND	35,00	$ 301.704,33	$ 10.559.652	35,00	$ 10.559.652	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	35,00	$ 10.559.652	100,00%	0,21%
4.05	SALIDA PARA LAMPARA HERMETICA ANTIVANDALICA	UND	54,00	$ 236.313,84	$ 12.760.947	54,00	$ 12.760.947	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	54,00	$ 12.760.947	100,00%	0,25%
4.06	SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA LED 15W	UND	62,00	$ 358.393,88	$ 22.220.421	62,00	$ 22.220.421	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	62,00	$ 22.220.421	100,00%	0,44%
4.08	SALIDA PARA LAMPARA HERMETICA TIPO ESTUFERE	UND	54,00	$ 347.443,38	$ 18.761.943	54,00	$ 18.761.943	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	54,00	$ 18.761.943	100,00%	0,37%
4.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 10A 120VAC	UND	125,00	$ 110.210,23	$ 13.776.279	125,00	$ 13.776.279	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	125,00	$ 13.776.279	100,00%	0,27%
4.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 10A 120VAC	UND	217,00	$ 117.408,76	$ 25.477.701	217,00	$ 25.477.701	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	217,00	$ 25.477.701	100,00%	0,51%
4.12	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 10A 120VAC	UND	27,00	$ 124.607,29	$ 3.364.397	27,00	$ 3.364.397	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	27,00	$ 3.364.397	100,00%	0,07%
4.13	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A 120VAC	UND	48,00	$ 66.440,01	$ 3.189.120	48,00	$ 3.189.120	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	48,00	$ 3.189.120	100,00%	0,06%
4.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A 120VAC	UND	16,00	$ 128.551,69	$ 2.056.827	16,00	$ 2.056.827	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	16,00	$ 2.056.827	100,00%	0,04%
			SUBTOTAL RED ELECTRICA/RED VOZ Y DATOS/RED		**$ 461.807.593**		**$ 461.807.593**		**$ 0,00**		**$ 0**		**0,00%**			**$ 461.807.593**	**9,19%**
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES																
4.15	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC MONOFASICA CON POLO A TIERRA	UND	445,00	$ 122.607,83	$ 54.560.484	445,00	$ 54.560.484	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	445,00	$ 54.560.484	100,00%	1,09%
4.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC MONOFASICA CON POLO A TIERRA CORRIENTE REGU	UND	134,00	$ 132.770,65	$ 17.791.267	134,00	$ 17.791.267	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	134,00	$ 17.791.267	100,00%	0,35%
4.17	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE CON PROTECCION CONTRA FALLAS GFCI	UND	92,00	$ 157.912,94	$ 14.527.990	92,00	$ 14.527.990	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	92,00	$ 14.527.990	100,00%	0,29%
4.18	SALIDA TOMA TV	UND	67,00	$ 192.246,70	$ 12.880.529	67,00	$ 12.880.529	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	67,00	$ 12.880.529	100,00%	0,26%
4.19	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFASICO POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	65,00	$ 258.828,73	$ 16.823.867	65,00	$ 16.823.867	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	65,00	$ 16.823.867	100,00%	0,34%
4.20	SALIDA PARA VENTILADORES	UND	108,00	$ 152.030,81	$ 16.419.327	108,00	$ 16.419.327	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	108,00	$ 16.419.327	100,00%	0,33%
4.21	SALIDA PARA CONTROL VENTILADORES	UND	36,00	$ 131.536,21	$ 4.735.304	36,00	$ 4.735.304	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	36,00	$ 4.735.304	100,00%	0,09%
4.22	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFASICO 30A 208VAC POLO A TIERRA	UND	5,00	$ 295.102,33	$ 1.475.512	5,00	$ 1.475.512	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	5,00	$ 1.475.512	100,00%	0,03%
			SUBTOTAL SALIDAS PARA TOMACORRIENTES		**$ 139.214.781**		**$ 139.214.781**		**$ 0,00**		**$ 0**		**0,00%**			**$ 139.214.781**	**2,78%**
	VOZ Y DATOS																
4.23	SALIDA PARA VOZ Y DATOS CON TOMA, DOBLE RJ45 NIVEL 6A Y FACE PLATE	UND	126,00	$ 595.019,36	$ 74.972.439	126,00	$ 74.972.439	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	126,00	$ 74.972.439	100,00%	1,49%
4.24	SUMINISTRO DE RACK DE COMUNICACIONES TIPO CERRADO 2000X800 CON CHAP RIELES Y PUERTA	UND	3,00	$ 8.599.203,40	$ 25.797.610	3,00	$ 25.797.610	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 25.797.610	100,00%	0,51%
4.25	SUMINISTRO DE RACK DE COMUNICACIONES TIPO CERRADO 800X800 CON CHAP RIELES Y PUERTA	UND	6,00	$ 8.157.863,01	$ 48.947.178	6,00	$ 48.947.178	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	6,00	$ 48.947.178	100,00%	0,98%
4.29	PACH PANEL 48 PUERTOS NIVEL 6A	UND	8,00	$ 5.464.736,67	$ 43.717.893	8,00	$ 43.717.893	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8,00	$ 43.717.893	100,00%	0,87%
4.30	PACH PANEL 24 PUERTOS NIVEL 6A	UND	6,00	$ 1.172.768,78	$ 7.036.613	6,00	$ 7.036.613	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	6,00	$ 7.036.613	100,00%	0,14%
4.31	ORGANIZADOR 80X80	UND	14,00	$ 196.100,99	$ 2.745.414	14,00	$ 2.745.414	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	14,00	$ 2.745.414	100,00%	0,05%
4.32	ORGANIZADOR 40X80	UND	15,00	$ 91.440,24	$ 1.371.604	15,00	$ 1.371.604	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	15,00	$ 1.371.604	100,00%	0,03%
4.33	PACH CORD 3M	UND	176,00	$ 94.785,90	$ 16.682.318	176,00	$ 16.682.318	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	176,00	$ 16.682.318	100,00%	0,33%
4.34	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS	UND	3,00	$ 5.789.455,95	$ 17.368.368	3,00	$ 17.368.368	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 17.368.368	100,00%	0,35%
4.35	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PUERTOS	UND	5,00	$ 5.123.787,20	$ 25.618.936	5,00	$ 25.618.936	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	5,00	$ 25.618.936	100,00%	0,51%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE

ACTA No.	6
FECHA ACTA	DD MM AAAA
PERIODO ACTA	DESDE 26-feb-21 HASTA 25-mar-21

PROCESO No:	PN-DIRAF-SA-MC-109-2020
CONTRATO No:	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
N.I.T.	800.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.986 - 4
N.I.T.	900.297.604 - 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
			Cant	Precio Unitario	Precio Total	Cant	Precio Unitario	Cant	Precio Total	Cant	Precio Unitario	% Ejec. Cant Acum	% Ejec. Precio Acum	Cant	Precio Unitario	% Ejec. Cant Acum	% Incid. en el Costo
4.45	PIRA MULTIMODO DE 6 HILOS TIPO EXTERIOR	ML	530,00	$ 37.166,20	$ 19.698.086	530,00	$ 19.698.086	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	530,00	$ 19.698.086	100,00%	0,39%
4.46	CONECTORIZACION DE PIRA MULTIMODO DE 6 HILOS INCLUYE PUNTOS	UND	66,00	$ 69.739,96	$ 4.602.837	66,00	$ 4.602.837	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	66,00	$ 4.602.837	100,00%	0,09%
4.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITOS TRIFASICO, 42 CIRCUITOS	UND	3,00	$ 1.269.940,40	$ 3.809.821	3,00	$ 3.809.821	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 3.809.821	100,00%	0,08%
4.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITOS TRIFASICO, 36 CIRCUITOS	UND	3,00	$ 630.775,03	$ 1.892.325	3,00	$ 1.892.325	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 1.892.325	100,00%	0,04%
4.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS	UND	3,00	$ 546.368,08	$ 1.639.104	3,00	$ 1.639.104	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 1.639.104	100,00%	0,03%
4.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UND	16,00	$ 464.123,15	$ 7.425.970	16,00	$ 7.425.970	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	16,00	$ 7.425.970	100,00%	0,15%
4.46	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO BIFASICO DE AUTOMATICOS ENCHUFABLES DE 8 CIRCUITOS	UND	0,00	$ 252.243,82	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.47	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO BIFASICO DE AUTOMATICOS ENCHUFABLES DE 6 CIRCUITOS	UND	3,00	$ 252.243,82	$ 756.731	3,00	$ 756.731	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 756.731	100,00%	0,02%
4.48	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MONOFASICO DE AUTOMATICOS ENCHUFABLES DE ACUERDO A LOS	UND	2,00	$ 111.660,76	$ 223.322	2,00	$ 223.322	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 223.322	100,00%	0,00%
			SUBTOTAL VOZ Y DATOS		$ 304.306.571		$ 304.306.571		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 304.306.571		6,06%
	INTERRUPTORES AUTOMATICOS ENCHUFABLES																
4.49	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS TIPO ENCHUFABLE	UND	418,00	$ 14.185,04	$ 5.929.347	418,00	$ 5.929.347	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	418,00	$ 5.929.347	100,00%	0,12%
4.50	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS	UND	0,00	$ 14.185,04	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.51	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS TIPO ENCHUFABLE	UND	68,00	$ 40.966,37	$ 2.785.713	68,00	$ 2.785.713	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	68,00	$ 2.785.713	100,00%	0,06%
4.52	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS TIPO ENCHUFABLE	UND	6,00	$ 109.099,66	$ 654.598	6,00	$ 654.598	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	6,00	$ 654.598	100,00%	0,01%
4.53	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS	UND	8,00	$ 109.433,24	$ 875.466	8,00	$ 875.466	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8,00	$ 875.466	100,00%	0,02%
4.54	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS	UND	8,00	$ 109.433,24	$ 875.466	8,00	$ 875.466	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8,00	$ 875.466	100,00%	0,02%
4.55	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS	UND	5,00	$ 109.433,24	$ 547.166	5,00	$ 547.166	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	5,00	$ 547.166	100,00%	0,01%
4.56	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS	UND	1,00	$ 109.433,24	$ 109.433	1,00	$ 109.433	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 109.433	100,00%	0,00%
4.57	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 10/20AMPS	UND	2,00	$ 148.659,74	$ 297.319	2,00	$ 297.319	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 297.319	100,00%	0,01%
			SUBTOTAL INTERRUPTORES AUTOMATICOS		$ 12.074.509		$ 12.074.509		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 12.074.509		0,25%
	INTERRUPTORES AUTOMATICOS INDUSTRIALES																
4.58	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPX-U 125 In=50 A 25 kA 240 VAC	UND	6,00	$ 276.641,28	$ 1.659.848	6,00	$ 1.659.848	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	6,00	$ 1.659.848	100,00%	0,03%
4.59	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPX-U 125 In=40 A 25 kA 240 VAC	UND	7,00	$ 276.641,28	$ 1.936.489	7,00	$ 1.936.489	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	7,00	$ 1.936.489	100,00%	0,04%
4.60	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPX-U 125 In=50 A 25 kA 240 VAC	UND	1,00	$ 276.641,28	$ 276.641	1,00	$ 276.641	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 276.641	100,00%	0,01%
4.61	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPX-U 125 In=63 A 25 kA 240 VAC	UND	3,00	$ 586.695,45	$ 1.760.086	3,00	$ 1.760.086	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 1.760.086	100,00%	0,04%
4.62	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPX-U 100 In=63 A 25 kA 240 VAC	UND	3,00	$ 586.695,45	$ 1.760.086	3,00	$ 1.760.086	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 1.760.086	100,00%	0,04%
4.63	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIA DPX-U 125 In=125 A 25 kA 240 VAC	UND	3,00	$ 825.068,06	$ 2.475.204	3,00	$ 2.475.204	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 2.475.204	100,00%	0,05%
4.64	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIA DPX-U 125 In=100A 25 kA 240 VAC	UND	2,00	$ 1.469.562,71	$ 2.939.125	2,00	$ 2.939.125	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 2.939.125	100,00%	0,06%
			SUBTOTAL INTERRUPTORES AUTOMATICOS		$ 12.807.480		$ 12.807.480		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 12.807.480		0,27%
	RED BAJA TENSION																
4.80	ACOMETIDA S/ESP TRANSFERENCIA Y TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN CABLE DE COBRE	ML	0,00	$ 1.708.979,75	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.81	PLANTA DE EMERGENCIA- TRANSFERENCIA S/Esp. 3 5kva+1kva 2 3kT mF FR+4,0T S/ESPECIFICACIONES	ML	0,00	$ 1.708.979,75	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.82	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No. 8 1x1No. 8 TE uHF FR+8T Lz	ML	0,00	$ 206.348,55	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.83	ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3No. 1/0+1No. 1/0 uHF FR+1/0 Cu DESDE TABLERO A PRIMERA SALIDA EN CADA CIRCUITO	ML	0,00	$ 13.001,03	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.84	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3NO 2/0+1No. 2/0 Cu HF FR+6T DESNUDO	ML	0,00	$ 155.806,50	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.94	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE3No. 2+1No. 2C uHFFR+6T	ML	0,00	$ 72.169,22	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.95	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No. 4+1No.4C uHF FR+10T	ML	0,00	$ 62.739,04	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.96	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No. 6+1No. 6C uHFFR+10T	ML	0,00	$ 38.901,45	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.97	ACOMETIDA EN CABLE 3No. 1/0+1No. 1/0 Cu + HF FR+6T	ML	50,00	$ 126.826,81	$ 6.341.341	50,00	$ 6.341.341	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	50,00	$ 6.341.341	100,00%	0,13%
4.98	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No. 350+1x250 CMUHFFR+1,0K x	ML	0,00	$ 333.342,80	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE

ACTA No.	6
FECHA ACTA	DD / MM / AAAA
PERIODO ACTA	24-feb-23 al 23-mar-23

PROCESO No:	PN DIRAF SA MC 109 2020
CONTRATO No:	CN - 8 - 320177 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
N.I.T:	830.141.397 - 5
N.I.T:	901.396.996 - 4
N.I.T:	900.297.404 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	% Ejecutado Cantidad	% Ejecutado Contrato	Cant.	Precio Unitario	% Ejecutado Cantidad	% Ejecutado Contrato
4.99	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 39.136.723,82	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.100	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ABASE DE INTERRUPTORES DE 3X150AMP DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILA	UND	0,00	$ 33.249.430,77	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.101	TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR	UND	0,00	$ 5.783.667,41	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.102	TABLERO PARA EDIFICIO OFICIALES GABINETE BOMBIZO CON TOTALIZ 3X125 Y 9 INT DE 3X60 Y 1PL	UND	0,00	$ 5.746.238,68	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.103	TABLERO PARA EDIFICIO SUBOFICIALES GABINETE BOMBIZO CON TOTALIZ 3X125 Y 9INT DE 3X60 Y 1PL	UND	0,00	$ 5.746.238,68	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.104	TABLERO PARA EDIFICIO PATRULLEROS GABINETE BOMBIZO CON TOTALIZ 3X100 Y 9 IN 3X30 Y 1 PL	UND	0,00	$ 5.676.026,63	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.105	TABLERO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO GABINETE BOMBIZO CON TOTALI 3X200 Y 3INT 3X63 A	UND	2,00	$ 7.565.368,68	$ 15.130.737	2,00	$ 15.130.737	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 15.130.737	100,00%	0,30%
4.106	TABLERO BOMBA INCENDIO CAJA TACO CT 400	UND	0,00	$ 3.965.321,45	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.107	TABLERO BOMBA AGUA POTABLE CAJA TACO TC 200	UND	0,00	$ 2.490.470,33	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.108	PLANTA DE EMERGENCIA TRANSFERENCIA 500kw diesel, 208-120V, EFECTIVOS EN CAUCASIA	UND	0,00	$ 254.404.650,25	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
			SUBTOTAL RED BAJA TENSION		$ 21.472.078		$ 21.472.078		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 21.472.078		0,43%
	ALUMBRADO EXTERIOR																
4.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ORNAMENTAL LED 50W CON PANEL FOTOVOLTAICO, INCLUYENDO POSTE METALICO DE 3M Y 2" Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	0,00	$ 6.188.883,29	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.111	Reflector Led de 70W A 208V	UND	0,00	$ 505.298,13	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
			SUBTOTAL ALUMBRADO EXTERIOR		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 0		0,00%
	SISTEMA DE PROTECCION DE DESCARGAS ATMOSFERICAS																
4.112	ANILLO SUPERIOR AI6 AWG CONEXION PARARRAYOS	ML	530,00	$ 22.254,33	$ 11.794.795	530,00	$ 11.794.795	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	530,00	$ 11.794.795	100,00%	0,24%
4.113	ANILLO CANALIZADO No 2/0 Cu CONEXION PARARRAYOS	ML	530,00	$ 33.272,55	$ 17.634.452	530,00	$ 17.634.452	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	530,00	$ 17.634.452	100,00%	0,35%
4.114	BAJANTE PARARRAYOS EN CABLE 2 Cu	UND	24,00	$ 522.563,27	$ 12.541.518	24,00	$ 12.541.518	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	24,00	$ 12.541.518	100,00%	0,25%
4.115	PARARRAYOS Cu 0.8M EN POSTE METALICO ORNAMENTAL INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	34,00	$ 363.642,41	$ 12.363.842	34,00	$ 12.363.842	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	34,00	$ 12.363.842	100,00%	0,25%
4.116	PARARRAYOS Cu 3M EN POSTE METALICO ORNAMENTAL INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	0,00	$ 486.148,46	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
4.117	VARILLAS Cu DE 5/8"X2.4MTS	UND	24,00	$ 245.973,44	$ 5.903.363	24,00	$ 5.903.363	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	24,00	$ 5.903.363	100,00%	0,12%
4.118	CAJA DE INSPECCION 30X30X30	UND	24,00	$ 166.564,23	$ 3.997.542	24,00	$ 3.997.542	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	24,00	$ 3.997.542	100,00%	0,08%
4.119	CAJA DE PASO METALICA 10x10 CM	UND	24,00	$ 54.937,03	$ 1.318.489	24,00	$ 1.318.489	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	24,00	$ 1.318.489	100,00%	0,03%
			SUBTOTAL DE PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFERICAS		$ 65.554.000		$ 65.554.000		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 65.554.000		1,32%
	TRAMITES																
	PRESENTACION Y TRAMITE DE APROBACION DE PROYECTO ESPECIFICO ANTE ELECTRIFICADORA	UND	0,00	$ 12.456.000,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
	TRAMITE DE ENERGIZACIÓN (INCLUYE DERECHOS DE CONEXION)	UND	0,00	$ 6.747.000,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
	PRUEBAS VLF PARA CABLE DE MEDIA TENSION	UND	0,00	$ 3.633.000,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
			SUBTOTAL DE TRAMITES		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 0		0,00%
V	EXCAVACIONES																
5.1	EXCAVACION A MAQUINA MATERIAL HETEROGENEO INCLUYE RETIRO FUERA DEL SITIO 3KM	MB	17408,54	$ 28.307,14	$ 492.785.979	1853,73	$ 52.473.862	0,00	$ 0,00	1853,73	$ 52.473.795	100,00%	1,05%	0,00	$ 67	0,00%	0,00%
5.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO	MB	3876,36	$ 44.649,62	$ 173.077.778	3466,90	$ 154.795.824	0,00	$ 0,00	1402,75	$ 62.632.223	40,46%	1,25%	2064,15	$ 92.163.601	59,54%	1,84%
			SUBTOTAL EXCAVACIONES		$ 665.863.757		$ 207.269.686		$ 0,00		$ 115.106.018		2,30%		$ 92.163.668		1,84%
VI	RELLENOS																
6.1	RELLENO CON RELLENO SELECCIONADO B-400 COMPACTADO AL 95%	MB	1562,20	$ 81.535,90	$ 127.375.709	2874,87	$ 234.405.113	0,00	$ 0,00	2874,87	$ 234.405.113	100,00%	4,67%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
			SUBTOTAL RELLENOS		$ 127.375.709		$ 234.405.113		$ 0,00		$ 234.405.113		4,67%		$ 0		0,00%
VII	CIMENTACIONES																
7.1	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI PARA ZAPATAS	MB	217,54	$ 776.699,87	$ 168.962.513	68,18	$ 52.955.397	0,00	$ 0,00	68,18	$ 52.954.264	100,00%	1,06%	0,00	$ 1.133	0,00%	0,00%
7.2	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	MB	262,73	$ 815.535,49	$ 214.265.639	122,16	$ 99.625.815	0,00	$ 0,00	117,74	$ 96.020.863	96,38%	1,91%	4,42	$ 3.604.952	3,62%	0,07%
7.3	CONCRETO 3.000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO 6+LICMS.	MI	2010,10	$ 102.929,54	$ 206.898.668	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	6
FECHA ACTA	DÍA: — MES: — AÑO: 2021
PERIODO ACTA	DESDE: 20-feb-21 HASTA: 27-mar-21

PROCESO No:	PN-DIRAF-SAMC-109-2020
CONTRATO No.:	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	CUATRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
N.I.T.	800.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.996 - 4
N.I.T.	900.297.404 - 1

Ítem	Descripción	Unidad	CONDICIONES CONTRACTUALES Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	CONDICIONES ACTUALES CANT.	Valor Unitario	ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06 CANT.	Valor Parcial	ACUMULADO CANT.	Valor Unitario Ejecutado	% Ejec. del Ítem	% Ejec. del Contrato	PENDIENTE POR EJECUTAR CANT.	Valor Unitario	% Ejec. del Ítem	% Ejec. del Contrato
7.4	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	M3	37,49	$ 822.599,04	$ 30.837.593	37,49	$ 30.839.238	9,19	$ 7.559.685,18	19,99	$ 16.443.755	53,32%	0,33%	17,50	$ 14.395.483	46,68%	0,29%
7.5	ACERO DE 60.000 PSI	KG	21915,93	$ 3.673,58	$ 80.509.922	39561,84	$ 145.333.593	0,00	$ 0,00	39561,84	$ 145.333.593	100,00%	2,90%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
7.6	MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRICAMENTE CAL 15 CM EN AMBOS SENTIDOS	KG	10078,21	$ 3.680,31	$ 37.090.944	8416,08	$ 30.973.798	0,00	$ 0,00	8416,08	$ 30.973.798	100,00%	0,62%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
			SUBTOTAL CIMENTACIONES		$ 738.565.279		$ 359.727.842		$ 7.559.685,18		$ 341.726.273		6,82%		$ 18.001.569		0,36%
VIII	ESTRUCTURA EN CONCRETO																
8.1	CONCRETO A LA VISTA 4.000 PSI PARA COLUMNAS	M3	83,14	$ 903.476,75	$ 75.115.057	99,99	$ 90.342.789	0,00	$ 0,00	99,99	$ 90.340.310	100,00%	1,80%	0,00	$ 2.479	0,00%	0,00%
8.2	CONCRETO A LA VISTA 5.000 PSI PARA VIGAS AEREAS	M3	115,86	$ 899.251,48	$ 104.187.276	189,71	$ 170.596.194	0,00	$ 0,00	172,20	$ 154.848.839	90,77%	3,09%	17,51	$ 15.747.355	9,23%	0,31%
8.3	CONCRETO 3.000 PSI VIGA CINTA	M3	81,62	$ 826.950,70	$ 67.495.716	44,31	$ 36.642.186	0,00	$ 0,00	11,01	$ 9.104.727	24,85%	0,18%	33,30	$ 27.537.458	75,15%	0,55%
8.4	ACERO DE 60.000 PSI	KG	53993,85	$ 3.673,58	$ 198.350.731	65411,58	$ 240.294.666	0,00	$ 0,00	65411,58	$ 240.294.666	100,00%	4,79%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
8.5	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	M3	188,95	$ 822.599,04	$ 155.428.197	91,74	$ 75.461.181	21,38	$ 17.587.167,48	22,71	$ 18.682.475	24,76%	0,37%	69,02	$ 56.778.706	75,24%	1,13%
8.6	CONCRETO DE 3.000PSI PARA POYOS (0.15X0.20M)	ML	0,00	$ 46.307,83	$ 0	8,60	$ 398.247	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8,60	$ 398.247	100,00%	0,01%
8.7	CONCRETO 3.000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO (LOSAS)	M2	1535,90	$ 100.484,66	$ 154.334.138	1767,34	$ 177.591.021	0,00	$ 0,00	1083,64	$ 108.888.755	61,31%	2,17%	683,71	$ 68.702.266	38,69%	1,37%
8.8	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI PARA MUROS PANTALLA,PLACAS TANQUES Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	16,92	$ 852.593,25	$ 14.425.878	16,92	$ 14.425.878	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	16,92	$ 14.425.878	100,00%	0,29%
			SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO		$ 769.336.993		$ 805.752.162		$ 17.587.167,48		$ 622.159.771		12,40%		$ 183.592.390		3,68%
IX	ESTRUCTURA METALICA																
9.1	ESTRUCTURA METALICA	KG	5430,70	$ 6.854,54	$ 37.224.950	8803,64	$ 60.344.903	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8803,64	$ 60.344.903	100,00%	1,20%
			SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA		$ 37.224.950		$ 60.344.903		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 60.344.903		1,20%
X	REDES SANITARIAS																
10.1	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60X1.0M(INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	10,00	$ 409.610,95	$ 4.096.110	10,00	$ 4.096.110	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	10,00	$ 4.096.110	100,00%	0,08%
10.2	BAJANTE PVC 4" R	ML	63,00	$ 44.363,25	$ 2.794.885	63,00	$ 2.794.885	40,00	$ 1.774.530,00	40,00	$ 1.774.530	63,49%	0,04%	23,00	$ 1.020.355	36,51%	0,02%
10.3	CAJA DE INSPECCION 0.90X0.90X1.0M(INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	3,00	$ 389.699,62	$ 1.169.099	3,00	$ 1.169.099	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 1.169.099	100,00%	0,02%
10.4	CAJA DE INSPECCION 0.70X0.70X1.0M(INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	2,00	$ 864.574,26	$ 1.729.149	2,00	$ 1.729.149	2,00	$ 1.729.148,52	2,00	$ 1.729.149	100,00%	0,03%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
10.5	RED SANIATARIA PVC 2"	ML	96,92	$ 10.431,63	$ 1.011.034	96,92	$ 1.011.034	15,00	$ 156.474,45	15,00	$ 156.474	15,48%	0,00%	81,92	$ 854.559	84,52%	0,02%
10.6	RED SANIATARIA PVC 3"	ML	44,44	$ 13.687,80	$ 608.286	44,44	$ 608.286	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	44,44	$ 608.286	100,00%	0,01%
10.7	RED SANIATARIA PVC 4"	ML	227,22	$ 14.948,69	$ 3.396.641	227,22	$ 3.396.641	5,00	$ 74.743,45	5,00	$ 74.743	2,20%	0,00%	222,22	$ 3.321.898	97,80%	0,07%
10.8	RED PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML	81,28	$ 14.948,69	$ 1.215.030	81,28	$ 1.215.030	10,00	$ 149.486,90	10,00	$ 149.487	12,30%	0,00%	71,28	$ 1.065.543	87,70%	0,02%
10.9	TUBERIA PVC REVENTILAC. 2"	ML	73,50	$ 9.821,00	$ 721.844	73,50	$ 721.844	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	73,50	$ 721.844	100,00%	0,01%
10.10	TUBERIA PVC REVENTILAC. 4"	ML	0,00	$ 10.072,44	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
10.11	SIFON 2" INCLUYE REJILLA Y SOPCO	UND	4,00	$ 17.281,98	$ 69.128	4,00	$ 69.128	4,00	$ 69.127,92	4,00	$ 69.128	100,00%	0,00%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
10.12	TUBERIA ALCANTARILLADO 8"	ML	0,00	$ 15.735,46	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
10.13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	92,00	$ 40.909,35	$ 3.763.660	92,00	$ 3.763.660	15,00	$ 613.640,25	15,00	$ 613.640	16,30%	0,01%	77,00	$ 3.150.020	83,70%	0,06%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 2.000 LTR INCLUYE FLOTADOR METALICO	UN	2,00	$ 748.175,86	$ 1.496.352	2,00	$ 1.496.352	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 1.496.352	100,00%	0,03%
10.15	TUBERIA PVC REVENTILAC. 6"	ML	0,00	$ 11.284,23	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
			SUBTOTAL REDES SANITARIAS		$ 22.071.215		$ 22.071.215		$ 4.567.151,49		$ 4.567.151		0,08%		$ 17.504.064		
XI	REDES HIDRAULICAS/ RED CONTRAINCENDIO																
11.1	ACOMETIDA PVC PRESION 1" RDE 21	ML	0,00	$ 12.645,60	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.2	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 3/4" RDE 11	ML	93,60	$ 10.357,26	$ 969.440	93,60	$ 969.440	24,30	$ 251.681,42	24,30	$ 251.681	25,96%	0,01%	69,30	$ 717.758	74,04%	0,01%
11.3	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1" RDE 21	ML	122,80	$ 13.810,61	$ 1.695.943	122,80	$ 1.695.943	70,00	$ 966.742,70	70,00	$ 966.743	57,00%	0,02%	52,80	$ 729.200	43,00%	0,01%
11.4	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1 1/4" RDE 21	ML	0,00	$ 17.335,87	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.5	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1 1/2" RDE 21	ML	0,00	$ 17.724,93	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.6	REGISTRO DE BOLA DE 1/2"	UN	40,00	$ 20.118,37	$ 804.735	40,00	$ 804.735	2,00	$ 40.236,74	2,00	$ 40.237	5,00%	0,00%	38,00	$ 764.498	95,00%	0,02%
11.7	REGISTRO DE BOLA DE 1"	UN	7,00	$ 67.480,18	$ 472.361	7,00	$ 472.361	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	7,00	$ 472.361	100,00%	0,01%
11.8	REGISTRO DE BOLA DE 3/4"	UN	1,00	$ 34.949,04	$ 34.949	1,00	$ 34.949	1,00	$ 34.949,04	1,00	$ 34.949	100,00%	0,00%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
11.9	PUNTO HIDRAULICO PVC RDE 9 1/2"	UN	68,00	$ 50.061,14	$ 3.404.158	68,00	$ 3.404.158	17,00	$ 851.039,38	17,00	$ 851.039	25,00%	0,02%	51,00	$ 2.553.118	75,00%	0,05%
11.10	PUNTO HIDRAULICO PVC RDE 9 3/4"	UN	0,00	$ 49.609,74	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.11	PUNTO HIDRAULICO PVC RDE 9 1"	UN	0,00	$ 54.186,79	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.12	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SHEDULE 40 3"	ML	12,80	$ 80.484,31	$ 1.030.199	12,80	$ 1.030.199	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	12,80	$ 1.030.199	100,00%	0,02%
11.13	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11	ML	124,52	$ 8.292,42	$ 1.032.572	124,52	$ 1.032.572	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	124,52	$ 1.032.572	100,00%	0,02%
11.14	GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE 2 INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	$ 1.514.102,63	$ 6.056.411	4,00	$ 6.056.411	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	4,00	$ 6.056.411	100,00%	0,12%
11.15	TUBERIA DE ACERO AL CARBON 6"	ML	0,00	$ 235.432,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	6		
FECHA ACTA	DÍA: 25	MES: MAR	AÑO: 2022
PERIODO ACTA	26-feb-22	25-mar-22	

PROCESO No:	PN-DIRAF-SA-MC-109-2020
CONTRATO No.	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
N.I.T.	800.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.596 - 4
N.I.T.	900.797.404 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Parcial	Cant.	Precio Parcial	Cant.	Precio Parcial	Cant.	Precio Parcial	% Ejec. Tipo Ítem	% Ejec. del Contrato	Cant.	Precio Parcial	% Ejec. Tipo Ítem	% Ejec. del Contrato
11.16	TUBERIA DE ACERO AL CARBON 3"	ML	3,20	$ 109.527,81	$ 350.489	3,20	$ 350.489	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,20	$ 350.489	100,00%	0,01%
11.17	TUBERIA CU 1/2"	ML	4,14	$ 33.098,29	$ 137.027	4,14	$ 137.027	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	4,14	$ 137.027	100,00%	0,00%
11.18	TUBERIA CU 4"	ML	4,85	$ 50.057,36	$ 242.778	4,85	$ 242.778	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	4,85	$ 242.778	100,00%	0,00%
11.19	TRAMPA DE GRASA DE 2"	UN	2,00	$ 1.139.850,78	$ 2.279.702	2,00	$ 2.279.702	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 2.279.702	100,00%	0,05%
11.20	PUNTO DE GAS 1/2"	UN	2,00	$ 96.665,40	$ 193.331	2,00	$ 193.331	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 193.331	100,00%	0,00%
	SUBTOTAL REDES HIDRAULICAS/ RED CONTRAINCENDIO				$ 18.704.093		$ 18.704.093		$ 2.144.649,28		$ 2.144.649		0,05%		$ 16.559.444		0,32%
III	MAMPOSTERIA																
12.1	MURO EN BLOQUE MACIZO E=0.20M	M2	1467,29	$ 63.233,33	$ 92.781.633	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
12.2	MURO EN BLOQUE MACIZO E=0.15M	M2	1939,49	$ 74.528,94	$ 144.547.910	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
12.3	ANCLAJE DE 3/8 L=50CM	UN	0,00	$ 14.224,51	$ 0	860,00	$ 12.233.078	610,00	$ 8.676.950,48	860,00	$ 12.233.078	100,00%	0,24%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
12.4	ANCLAJE DE 1/2 L=50CM	UN	0,00	$ 14.541,46	$ 0	860,00	$ 12.505.654	0,00	$ 0,00	860,00	$ 12.505.654	100,00%	0,25%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
12.5	GRAPEL #4M	KG	567,64	$ 4.030,59	$ 2.287.924	567,64	$ 2.287.924	335,30	$ 1.351.456,83	460,30	$ 1.855.281	81,09%	0,04%	107,34	$ 432.644	18,91%	0,01%
12.6	DILATACION MAMPOSTERIA CONTRA ESTRUCTURA EN EDIFUR	ML	0,00	$ 3.179,80	$ 0	1975,77	$ 6.282.546	0,13	$ 413,37	1975,77	$ 6.282.540	100,00%	0,13%	0,00	$ 5	0,00%	0,00%
12.7	CONCRETO 3.000 PSI PARA ALFAJIAS E=0.10M	ML	178,46	$ 40.337,36	$ 7.198.605	178,46	$ 7.198.605	120,06	$ 4.842.903,44	178,46	$ 7.198.605	100,00%	0,14%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
12.8	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO E=0.25	M2	0,00	$ 77.663,75	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
12.9	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO E=0.20	M2	0,00	$ 65.756,35	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
12.10	MURO EN CALADO	M2	0,00	$ 55.510,31	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				$ 246.816.072		$ 40.507.807		$ 14.871.724,12		$ 40.075.158		0,80%		$ 432.649		0,01%
IIII	PAÑETES																
13.1	PAÑETE USO SOBRE MURO 1:4	M2	2218,44	$ 17.188,00	$ 38.130.547	2218,44	$ 38.130.547	695,92	$ 11.961.472,96	2218,44	$ 38.130.547	100,00%	0,76%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
13.2	PAÑETE USO BAJO PLACA MORTERO 1:4	M2	241,02	$ 18.459,48	$ 4.449.104	241,02	$ 4.449.104	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	241,02	$ 4.449.104	100,00%	0,07%
13.3	Pañete liso impermeabilizado sobre muro 1:4	M2	3862,96	$ 23.505,59	$ 90.801.185	3862,96	$ 90.801.185	453,27	$ 10.654.345,87	453,27	$ 10.654.346	11,73%	0,21%	3409,69	$ 80.146.839	88,27%	1,60%
13.4	PILOS Y/O DILATACIONES	ML	3301,62	$ 5.467,14	$ 18.050.419	3301,62	$ 18.050.419	800,00	$ 4.373.712,00	1300,00	$ 7.107.282	39,37%	0,14%	2001,62	$ 10.943.137	60,63%	0,22%
	SUBTOTAL PAÑETES				$ 151.431.254		$ 151.431.254		$ 26.989.530,83		$ 55.892.175		1,11%		$ 95.539.079		1,91%
IIV	CUBIERTAS Y CANALES																
14.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN METALDECK 2	M2	449,57	$ 120.751,15	$ 54.285.491	449,57	$ 54.286.095	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	449,57	$ 54.286.095	100,00%	1,08%
14.2	IMPERMEABILIZACION Y APANADO PENDIENTADO DE CUBIERTAS	M2	722,95	$ 32.243,08	$ 23.310.231	722,95	$ 23.310.231	360,00	$ 11.607.508,80	360,00	$ 11.607.509	49,80%	0,23%	362,95	$ 11.702.723	50,20%	0,23%
	SUBTOTAL CUBIERTAS Y CANALES				$ 77.595.722		$ 77.596.326		$ 11.607.508,80		$ 11.607.509		0,23%		$ 65.988.817		1,31%
IV	PISOS																
15.1	AJUSTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 E= 0.05M	M2	1722,20	$ 27.309,08	$ 47.031.698	1722,20	$ 47.031.698	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1722,20	$ 47.031.698	100,00%	0,94%
15.2	PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO AL PLOMO 30X30CM	M2	1501,09	$ 77.594,76	$ 116.476.718	1501,09	$ 116.476.718	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1501,09	$ 116.476.718	100,00%	2,32%
15.3	PISO EN CERAMICA NACIONAL BLANCA 30 30 X 30 M	M2	173,81	$ 54.138,00	$ 9.409.509	173,81	$ 9.409.509	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	173,81	$ 9.409.509	100,00%	0,19%
15.4	PISO EN PIEDRACID NEGRO E=0.45X0.45M	M2	0,00	$ 56.652,76	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANITO DORADA H=0.10M	ML	1153,05	$ 11.707,18	$ 13.498.929	1153,05	$ 13.498.929	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1153,05	$ 13.498.929	100,00%	0,27%
15.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO AL PLOMO Y DILATACIONES EN PICHOT	ML	77,49	$ 20.867,85	$ 1.617.133	77,49	$ 1.617.133	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	77,49	$ 1.617.133	100,00%	0,03%
	SUBTOTAL PISOS				$ 188.033.987		$ 188.033.987		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 188.033.987		3,75%
IVI	ENCHAPES																
16.1	ENCHAPE CERAMICA 20 X 30 TEKA BLANCO	M2	561,33	$ 49.369,16	$ 27.712.391	561,33	$ 27.712.391	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	561,33	$ 27.712.391	100,00%	0,55%
	SUBTOTAL ENCHAPES				$ 27.712.391		$ 27.712.391		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 27.712.391		0,55%
IVII	CIELO RASOS																
17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO TILE CLIP-IN 600MM600MM INCLUYE PERFILERIA	M2	1172,70	$ 271.060,05	$ 317.872.121	1172,70	$ 317.872.121	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1172,70	$ 317.872.121	100,00%	6,34%
	SUBTOTAL CIELO RASOS				$ 317.872.121		$ 317.872.121		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 317.872.121		6,34%
IVIII	MESONES																
18.1	ENTREPAÑOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI E=0.10M L=0.60M	ML	0,00	$ 72.321,30	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
18.2	PLACA EN CONCRETO SOBRE MUEBLES E=9CM	ML	38,00	$ 54.286,72	$ 2.062.895	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
	SUBTOTAL MESONES				$ 2.062.895		$ 0		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 0		0,00%
IIX	CARPINTERIA EN MADERA																
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA 1 BATIENTE REJILLA Y CERRADURA TIPO ORBIT CLEVER	M2	8,09	$ 235.643,97	$ 1.906.360	8,09	$ 1.906.360	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8,09	$ 1.906.360	100,00%	0,04%
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA 1 BATIENTE REJILLA Y CERRADURA TIPO ORBIT CLEVER	M2	28,56	$ 252.035,63	$ 7.198.138	28,56	$ 7.198.138	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	28,56	$ 7.198.138	100,00%	0,14%
19.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA 1 BATIENTE REJILLA Y CERRADURA TIPO ORBIT CLEVER	M2	79,19	$ 268.427,29	$ 21.256.757	79,19	$ 21.256.757	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	79,19	$ 21.256.757	100,00%	0,42%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE

ACTA No.	6		
FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
	19	5	2023
PERIODO ACTA	16 feb 23		15 mar 23

PROCESO No:	PN DIRAF SA MC 109 2020
CONTRATO No:	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6 671 223 927,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6 671 223 927
N.I.T.	830 141 397 - 9
N.I.T.	901 396 996 - 4
N.I.T.	900 767 414 - 1

Item	Descripción	Unidad	CONDICIONES CONTRACTUALES Cant.	CONDICIONES CONTRACTUALES Precio Unitario	CONDICIONES CONTRACTUALES Valor Parcial	CONDICIONES ACTUALIZADAS Cant.	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Obra	ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06 Cant.	ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06 Vr Parcial Obra	ACUMULADO Cant.	ACUMULADO Vr Parcial Obra	ACUMULADO % Part. Vr. del Item	ACUMULADO % Part. Vr. del Contrato	PENDIENTE POR EJECUTAR Cant.	PENDIENTE POR EJECUTAR Vr Parcial Obra	PENDIENTE POR EJECUTAR % Part. Vr. del Item	% Part. Vr. del Contrato
19.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA 1.20MCON REJILLA Y CERRADURA TIPO ORBIT VIGIA	M2	48,12	$ 296.167,03	$ 14.251.557	48,12	$ 14.251.557	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	48,12	$ 14.251.557	100,00%	0,28%
19.5	CLOSET EN MADERA FLOR MORADO PUERTA CORREDERA	M2	4,00	$ 426.039,40	$ 1.704.158	4,00	$ 1.704.158	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	4,00	$ 1.704.158	100,00%	0,03%
19.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LISTON DE MADERA Y MARCO METALICO INCLUYE CHAPA DE METAL	M2	79,44	$ 507.397,51	$ 40.307.658	79,44	$ 40.307.658	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	79,44	$ 40.307.658	100,00%	0,80%
19.7	MUEBLE ARMERILLO CON MARCO, TAPAUJE Y PUERTAS MACIZAS 8+ 085 MT (PENALIZIS LARGUERO)	M2	42,73	$ 2.005.645,63	$ 85.701.238	42,73	$ 85.701.238	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	42,73	$ 85.701.238	100,00%	1,71%
			SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA		$ 172.325.865		$ 172.325.865		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 172.325.865		3,42%
XII	CARPINTERIA METALICA																
20.1	PUERTA DUCHA EN ACRILICO	M2	3,23	$ 122.361,22	$ 395.227	3,23	$ 395.227	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,23	$ 395.227	100,00%	0,01%
20.2	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES	M2	42,49	$ 175.877,46	$ 7.473.033	42,49	$ 7.473.033	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	42,49	$ 7.473.033	100,00%	0,15%
20.3	CORTASOL 6AR REF SL2 USO	M2	520,82	$ 238.266,64	$ 124.094.031	520,82	$ 124.094.031	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	520,82	$ 124.094.031	100,00%	2,47%
20.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PIVA EN ALUMINIO SEGUN ESPECIFICACIONESCON MOSQUITERO	M2	207,69	$ 189.868,37	$ 39.433.762	207,69	$ 39.433.762	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	207,69	$ 39.433.762	100,00%	0,79%
20.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ABATIR EN ALUMINIO CON PERSIANA PIVA Y MOSQUITER	M2	0,00	$ 226.810,12	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
20.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON BASCULANTE EN ALUMINIO PERSIANA PIVA Y MOSQUITER	M2	0,00	$ 229.464,64	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO CON BASCULANTE INCLUYE ACCIONES BLANCO	M2	0,00	$ 29.048,41	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
20.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SANITARIO EN TUBULAR, ENCHAPE EN ALUMINIO	M2	0,00	$ 186.405,68	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
20.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CAL22 CON CERRADURA ANTIPANICO POR BARRA U	M2	0,00	$ 427.916,53	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO SEGUN ESPECIFICACIONES	ML	25,94	$ 50.242,96	$ 1.303.302	25,94	$ 1.303.302	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	25,94	$ 1.303.302	100,00%	0,03%
20.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 5MM	M2	0,00	$ 119.333,93	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
20.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBERIA COLL ROLL CAL 16 SEGUN ESPECIFICACIONES	ML	0,00	$ 210.933,44	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
20.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA COL ROLLED CAL 18INC MARCO Y ACCESO	M2	21,18	$ 207.523,45	$ 4.395.347	21,18	$ 4.395.347	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	21,18	$ 4.395.347	100,00%	0,09%
20.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS	M2	41,91	$ 407.693,35	$ 17.086.428	41,91	$ 17.086.428	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	41,91	$ 17.086.428	100,00%	0,34%
20.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA VENTANA CELDAS	M2	9,21	$ 167.643,81	$ 1.543.999	9,21	$ 1.543.999	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	9,21	$ 1.543.999	100,00%	0,03%
			SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA		$ 195.725.130		$ 195.725.130		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 195.725.130		3,91%
XIII	PINTURA																
21.1	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	3406,57	$ 14.277,14	$ 48.636.093	3406,57	$ 48.636.093	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3406,57	$ 48.636.093	100,00%	0,97%
21.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	2635,71	$ 16.360,14	$ 43.120.617	2635,71	$ 43.120.617	45,00	$ 736.206,30	45,00	$ 736.206	1,71%	0,01%	2590,71	$ 42.384.411	98,29%	0,85%
21.3	PINTURA TIPO KORAZA ESTRUCTURA EN CONCRETO COLOR GRIS BASALTO	ML	480,00	$ 4.778,30	$ 2.293.584	480,00	$ 2.293.584	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	480,00	$ 2.293.584	100,00%	0,05%
21.4	PINTURA ACRILTEX BLANCO	M2	249,82	$ 18.059,83	$ 4.511.707	249,82	$ 4.511.707	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	249,82	$ 4.511.707	100,00%	0,09%
21.5	ANGA PRIMER Y PINTURA ESMALTE 3 MANOS INCLUYE VARILLAS PARA PLACA STEL DECK	M2	760,00	$ 19.729,26	$ 14.994.238	760,00	$ 14.994.238	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	760,00	$ 14.994.238	100,00%	0,30%
			SUBTOTAL PINTURA		$ 113.556.238		$ 113.556.238		$ 736.206,30		$ 736.206		0,01%		$ 112.820.032		2,26%
XIV	APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y ACCESORIOS																
22.1	SANITARIO ANTI VANDALICO 84F IC (P4)	UN	18,00	$ 733.765,83	$ 13.207.785	18,00	$ 13.207.785	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	18,00	$ 13.207.785	100,00%	0,26%
22.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ANTIVANDALICO	UN	1,00	$ 316.410,72	$ 316.411	1,00	$ 316.411	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 316.411	100,00%	0,01%
22.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIVANDALICO DE SOBRE PONER INCLUYE GRIFERIA Y ACC	UN	19,00	$ 262.334,64	$ 4.984.358	18,00	$ 4.722.024	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	18,00	$ 4.722.024	100,00%	0,09%
22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA PRISMA INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	$ 81.920,47	$ 327.682	4,00	$ 327.682	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	4,00	$ 327.682	100,00%	0,01%
22.5	SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA EN PORCELANA	UN	18,00	$ 44.120,30	$ 794.165	18,00	$ 794.165	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	18,00	$ 794.165	100,00%	0,02%
22.6	JABONERA EN PORCELANA	UN	17,00	$ 28.001,37	$ 476.023	16,00	$ 448.022	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	16,00	$ 448.022	100,00%	0,01%
22.7	REJILLA DE PISO 3"X2" TIPO GRIVAL COLOR CROMO	UN	15,00	$ 14.076,78	$ 211.152	26,00	$ 365.996	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	26,00	$ 365.996	100,00%	0,01%
22.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS	UN	18,00	$ 101.584,16	$ 1.828.515	16,00	$ 1.625.347	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	16,00	$ 1.625.347	100,00%	0,03%
22.9	TAPA DE REGISTRO PVC 20X30	UN	15,00	$ 18.403,05	$ 276.046	41,00	$ 754.525	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	41,00	$ 754.525	100,00%	0,02%
22.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO EN PORCELANA INCLUYE ACCESORIOS PLIACION	UN	15,00	$ 35.262,25	$ 528.934	8,00	$ 282.098	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8,00	$ 282.098	100,00%	0,01%
22.11	POCETA DE ASEO GRANITO PULIDO H=0.60M	ML	3,10	$ 147.357,24	$ 456.807	2,00	$ 294.714	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 294.714	100,00%	0,01%
			SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y		$ 23.407.878		$ 23.138.769		$ 0,00		$ 0		0,00%		$ 23.138.769		0,48%
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS																
NP 001	DESMONTE DE CIELORASO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RCD	M2	0,00	$ 7.184,00	$ 0	1464,09	$ 10.518.023	0,00	$ 0,00	1153,35	$ 8.285.681	78,78%	0,17%	310,74	$ 2.232.341	21,22%	0,04%
NP 002	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS INTERNAS INCLUYE APARATOS Y TABLEROS ELECTRICOS	M2	0,00	$ 5.848,18	$ 0	1895,48	$ 11.085.108	0,00	$ 0,00	1264,57	$ 7.395.439	66,72%	0,15%	630,91	$ 3.689.669	33,28%	0,07%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	6		
FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
	29	9	2021
PERIODO ACTA	DESDE		HASTA
	26-feb-21		27-mar-21

PROCESO No:	PN-DIRAF-SAMC-109-2020
CONTRATO No.:	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
N.I.T.	800.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.596 - 4
N.I.T.	900.797.404 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
ítem	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario	Precio Parcial	Cant	Precio Parcial	Cant	Precio Parcial	Cant	Precio Parcial	% Ejec. Cap. Anterior	% Ejec. Cap. Actual	Cant	Precio Parcial	% Ejec. Cap. Anterior	% Ejec. Cap. Actual
NP - 003	CERRAMIENTO EN LONA, H=2.0 M. PARA DEMARCACION DE ZONAS OBRA. INCLUYE POSTES EN MADERA	ML	0,00	$ 10.101,34	$ 0	760,00	$ 7.677.018	0,00	$ 0,00	760,00	$ 7.677.018	100,00%	0,15%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 004	CERRAMIENTO EN LONA, H=1.0 M. PARA PROTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS. INCLUYE POSTES EN MADERA	ML	0,00	$ 9.575,53	$ 0	160,00	$ 1.532.085	0,00	$ 0,00	160,00	$ 1.532.085	100,00%	0,03%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 005	TALA Y DESCOPE DE INDIVIDUOS ARBOREOS. NO INCLUYE DESENRAIZADO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	UND	0,00	$ 1.077.384,07	$ 0	11,00	$ 11.851.225	0,00	$ 0,00	11,00	$ 11.851.225	100,00%	0,24%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 006	DESENRAIZADO DE ARBOLES - INCLUYE TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	UND	0,00	$ 409.377,57	$ 0	11,00	$ 4.503.153	0,00	$ 0,00	11,00	$ 4.503.153	100,00%	0,09%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 007	COMPACTACION DE TERRENO CON MAQUINARIA	M2	0,00	$ 504,31	$ 0	6799,93	$ 3.429.273	2240,00	$ 1.129.654,40	2664,84	$ 1.343.904	39,19%	0,03%	4135,09	$ 2.085.369	60,81%	0,04%
NP - 008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI, E= 5CM	M2	0,00	$ 619.498,23	$ 0	38,90	$ 24.098.481	4,60	$ 2.847.576,27	34,19	$ 21.177.965	87,88%	0,42%	4,71	$ 2.920.516	12,12%	0,06%
NP - 009	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO E = 10 CM	M2	0,00	$ 89.943,62	$ 0	2872,52	$ 258.364.847	0,00	$ 0,00	778,27	$ 70.000.000	27,09%	1,40%	2094,25	$ 188.364.847	72,91%	3,76%
NP - 010	DILATACIONES PLACA DE CONTRAPISO.	ML	0,00	$ 9.993,49	$ 0	1383,79	$ 13.828.892	0,00	$ 0,00	691,90	$ 6.914.446	50,00%	0,14%	691,90	$ 6.914.446	50,00%	0,14%
NP - 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T-2400	M2	0,00	$ 7.446,45	$ 0	2708,43	$ 20.168.189	0,00	$ 0,00	1354,22	$ 10.084.094	50,00%	0,20%	1354,22	$ 10.084.094	50,00%	0,20%
NP - 012	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL 20X20X40 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y GROUTING DE RELLENO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0,00	$ 75.406,48	$ 0	2974,63	$ 224.306.378	176,17	$ 13.284.359,58	987,47	$ 74.461.637	33,20%	1,48%	1987,16	$ 149.844.741	66,80%	2,99%
NP - 013	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN, E = 15CM	M2	0,00	$ 58.966,23	$ 0	371,83	$ 21.925.339	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	371,83	$ 21.925.339	100,00%	0,44%
NP - 014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA STEEL DECK, METALDECK O SIMILAR DE 2" PARA PLACA DE ENTREPISO O CUBIERTA	M2	0,00	$ 70.126,56	$ 0	1653,81	$ 115.976.006	0,00	$ 0,00	1103,97	$ 77.417.513	66,75%	1,54%	549,84	$ 38.558.493	33,25%	0,77%
	SUBTOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS				$ 0		$ 779.764.016		$ 17.261.590		$ 302.644.161		6,04%		$ 426.619.855		8,51%
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 5.014.965.037		$ 5.014.965.037		$ 103.325.213,73		$ 1.939.577.995,53		38,67%		$ 3.075.387.041,84		100,00%
	SUBTOTAL CAUCASIA				$ 5.014.965.037		$ 5.014.965.037		$ 103.325.213,73		$ 1.939.577.995,53				$ 3.075.387.042		
	ADMINISTRACIÓN	15,00%			$ 752.244.756		$ 752.244.756		$ 15.498.782,06		$ 290.936.699,33				$ 461.308.056		
	IMPREVISTOS	3,00%			$ 150.448.951		$ 150.448.951		$ 3.099.756,41		$ 58.187.339,87				$ 92.261.611		
	UTILIDAD	5,00%			$ 250.748.252		$ 250.748.252		$ 5.166.260,69		$ 96.978.899,78				$ 153.769.352		
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%			$ 47.642.168		$ 47.642.168		$ 981.589,53		$ 18.425.990,96				$ 29.216.177		
	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD Y IVA SOBRE UTILIDAD				$ 6.671.223.927		$ 6.226.049.164		$ 128.071.602,42		$ 2.404.106.925,46				$ 3.811.952.281		
ítem	EQUIPOS	Unidad	CANTIDADES TOTALES	Valor Unitario ofertado	Valor Parcial Ofertado												
4.26	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/MBPS+2gmx10/100/1000MBPS+2 slot SFP dual / de administración	UND	5,00	$ 9.529.715,34	$ 47.648.577	5,00	$ 47.648.577	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	5,00	$ 47.648.577	100,00%	12,46%
4.27	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/MBPS+2gmx10/100/1000MBPS+2 slot SFP dual / de administración	UND	3,00	$ 6.973.160,55	$ 20.919.482	3,00	$ 20.919.482	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 20.919.482	100,00%	5,47%
4.28	SWITCH 16 PUERTOS 10/100/MBPS+2gmx10/100/1000MBPS+2 slot SFP dual / de administración	UND	3,00	$ 5.556.073,40	$ 16.668.220	3,00	$ 16.668.220	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 16.668.220	100,00%	4,36%
4.34	UPS DE 3 kv VA TRIFASICA ONLINE CON RESPALDO 15MIN	UND	2,00	$ 30.617.959,61	$ 61.235.919	2,00	$ 61.235.919	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 61.235.919	100,00%	16,01%
4.35	UPS DE 5kva TRIFASICA ONLINE	UND	1,00	$ 13.981.778,19	$ 13.981.778	1,00	$ 13.981.778	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 13.981.778	100,00%	3,66%
4.36	UPS DE 5kva BIFASICA ONLINE	UND	4,00	$ 7.730.811,29	$ 30.923.245	4,00	$ 30.923.245	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	4,00	$ 30.923.245	100,00%	8,08%
4.37	UPS DE 5KVA MONOFASICA ONLINE	UND	5,00	$ 5.102.046,82	$ 25.510.234	5,00	$ 25.510.234	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	5,00	$ 25.510.234	100,00%	6,67%
4.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	UND	48,00	$ 3.450.257,21	$ 165.612.346	48,00	$ 165.612.346	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	48,00	$ 165.612.346	100,00%	43,30%
	SUBTOTAL EQUIPOS				$ 382.499.801		$ 382.499.801		$ 0		$ 0		0,00%		$ 382.499.801		100,00%
	IVA 19%				$ 72.674.962		$ 72.674.962		$ 0		$ 0				$ 72.674.962		
	COSTO TOTAL EQUIPOS				$ 455.174.763		$ 455.174.763		$ 0		$ 0				$ 455.174.763		

VALORES TOTALES (Ejecutado o por ejecutar)	$ 6.671.223.927	$ 6.671.223.927	$ 128.071.602,42	$ 2.404.106.925,49	36,036969404669800%	$ 4.267.117.001,5100	63,963030595330200%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	N.A	N.A	1,919761708217650 0%	N.A	N.A	N.A	N.A
ANTICIPO Y AMORTIZACIÓN (Amortizado o por Amortizar) 30,00%	$ 2.001.367.178,10	$ 2.001.367.178,10	$ 38.421.480,73	$ 721.232.077,66	36,04%	$ 1.280.135.100,4400	63,96%
VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA	$ 4.669.856.748,90	$ 4.669.856.748,90	$ 89.650.121,69	$ 1.682.874.847,83	36,04%	$ 2.986.981.901,0700	63,96%

PORCENTAJE EJECUTADO

ANTICIPO AMORTIZADO

PENDIENTE POR EJECUTAR

PENDIENTE POR AMORTIZAR

ELABORÓ:

Ing. CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO J&T
CONTRATISTA DE CONSULTORIA

APROBÓ:

Arq. MAURICIO VARGAS GAITÁN
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA