**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

**DATOS GENERALES** (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **11/12/2020** **A** **11/01/2021** | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.* | **PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.* |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | **33%** | **33%** |
| **% DE AVANCE REAL** | **33%** | **33%** |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **Steven Casas Cañon** |
| **DEPENDENCIA** | **Gestión de Mantenimiento** |

| **DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | **22040058** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 11/09/2020 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO** *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).* | 11/09/2020 |
| **CONTRATISTA** | **Energex S.A.** |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | **800.002.609-6** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Mantenimiento preventivo y correctivo para las UPS's Galleon y Gamatronic |
| **VALOR** | $3.520.733 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 1 Año |
| **PLAZO DE ENTREGA** | Según cronograma |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 11/09/2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 10/09/2021 |
| **ADICIONES*** | N/A |
| **PRORROGAS*** | N/A |
| **MODIFICACIÓNES** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

| **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL** |
|---|
| **1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)* |
| No hubo ejecución en el periodo descrito. |


| |
|---|
| **2. OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)* |
| **N/A** |

| |
|---|
| **3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)* |
| N/A |

| |
|---|
| **4. SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).* |
| N/A |

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del Contrato** | **$3’520.733** |
| **Valor Adicionado** | **N/A** |
| **Valor Total del Contrato** | **$3’520.733** |
| **Valor Recibido por el Contratista** | **$1’173.578** |
| **Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista** | **$1’173.578** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$2’347.155** |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 11/01/2021



_____

**FIRMA DEL SUPERVISOR**