ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO	LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EDISA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERSALUD BARRANQUILLA 2007
INTERVENTOR	AIDCON LTDA
INTERVENTOR	EDUBAR S.A.

OBJETO : Operación, diseño, construcción, ampliación y mantenimiento de las plantas físicas, dotación de equipos e instrumentos necesarios para el funcionamiento de las instituciones hospitalarias de primer y segundo nivel de atención, en el Distrito de Barranquilla.

FECHA DE INICIO	1 de noviembre de 2007
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de mayo de 2017
COSTO TOTAL DE LA OBRA CIVIL	$ 147.660.004.509
COSTO DE DISEÑOS	$ 2.151.101.708
COSTO TOTAL DE LA DOTACIÓN	$ 35.958.560.464
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN	**$ 185.769.666.680**

En el Distrito de Barranquilla, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2018, se reunieron el Ingeniero GARY ESPITIA CAMARGO, Representante Legal de la firma CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA y el Ingeniero RAFAEL LAFONT DE SALES, Secretario de Obras Públicas del Distrito, con el objeto de elaborar el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO LPU-SIP-007-2006

1. PASO B JUAN MINA				COSTO TOTAL:	$ 1.809.949.043
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**55.512.255**
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	10,00	13.517	135.170
1,02	DESMONTE DE PUERTAS	UN	51,00	17.900	912.900
1,03	DEMOLICIDN DE MURO EN BLOQUE	M2	806,32	12.162	9.806.464
1,04	DESMONTE DE VENTANAS	UN	30,00	17.900	537.000
1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS	UN	517,91	10.918	5.654.541
1,06	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	407,00	9.336	3.799.825
1,07	DEMOLICION DE PISOS	M2	444,00	12.162	5.399.928
1,08	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UN	3,00	76.012	228.035
1,09	DEMOLICION TANQUE SUBTERRANEO	M2	14,40	16.649	239.746
1,10	DEMOLICON DE PLACA EN CONCRETO E=0,20	M2	6,50	113.607	738.445
1,11	DEMOLICION DE COLUMNAS DE 0,30X0,30X2,80	UN	3,00	113.607	340.821
1,12	TALA DE ARBOLES MEDIANOS	UN	6,00	103.227	619.362
1,13	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	148,00	8.694	1.286.712
1,14	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	146,56	19.296,00	2.828.022
1,15	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	75,00	12.162,00	912.150
1,16	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETODE E=0,10	M2	633,63	34.836,00	22.073.135
2,00	**TRAZADOS**				**1.674.201**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	635,50	1.061	674.266
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	881,00	1.135	999.935
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**179.507.153**
3,01	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE	ML	513,16	7.782	3.993.411
3,02	CORTE DE TERRENO	M3	1.281,05	19.250	24.660.213
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	1.503,86	36.760	55.281.894
3,04	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	146,87	16.212	2.381.056
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	1.382,52	8.920	12.332.078
3,06	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	12,52	292.209	3.658.457
3,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 300PSI 0,30X0,30	ML	509,20	58.885	29.984.242
3,08	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	30,07	427.982	12.869.419
3,09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	9,76	805.087	7.857.649
3,10	ACERO DE REFUERZO	KG	6.873,05	3.854,00	26.488.735
4,00	**SOBRENIVELES**				**15.750.420**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	513,16	30.693	15.750.420
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**2.605.964**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UN	19,00	137.156	2.605.964
6,00	**MAMPOSTERIA**				**50.489.189**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.039,25	32.079	33.338.101
6,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	173,10	25.042	4.334.770
6,03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	41,50	62.126	2.578.229
6,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	40,40	20.439	825.736
6,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	142,85	60.554	8.650.139
6,06	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	34,98	21.790	762.214
7,00	**PAÑETES**				**52.654.784**

ACTA DE RECIBD FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7,01	PAÑETE INTERIOR PULIDO CON CAL	M2	695,45	11.469	7.976.116
7,02	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	304,80	14.855	4.527.804
7,03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	637,50	15.110	9.632.625
7,04	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	427,55	5.496	2.349.815
7,05	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	M2	827,60	21.103	17.464.843
7,06	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	563,55	9.155	5.159.300
7,07	GOTEROS	ML	113,31	11.556	1.309.410
7,08	JUNTAS INTERIORES	ML	436,47	4.514	1.970.226
7,09	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	435,76	5.197	2.264.645
8,00	**ESTRUCTURAS**				**177.975.558**
8,01	ACERO DE REFUERZO	KG	13.187,10	3.854	50.823.083
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,30	M2	881,67	136.366	120.229.811
8,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	8,73	792.974	6.922.663
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**41.169.383**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	849,31	18.435	15.657.030
9,02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	506,00	9.630	4.872.780
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	786,51	23.562	18.531.749
9,04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	51,56	40.881	2.107.824
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**97.128.914**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	604,63	20.544	12.421.519
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	229,74	83.777	19.246.928
10,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	153,88	38.641	5.946.077
10,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	469,91	72.243	33.947.708
10,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	439,65	24.742	10.877.820
10,06	MESON EN CONCRETO	M2	13,67	126.265	1.726.043
10,07	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	49,60	40.027	1.985.339
10,08	ANDEN EN CONCRETO	M2	293,38	29.352	8.611.290
10,09	MESON EN GRANITO PULIDO	M2	13,66	83.834	1.145.172
10,10	CENEFA DE PISO	ML	49,35	24.742	1.221.018
11,00	**ENCHAPES**				**28.079.210**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	583,60	47.703	27.839.471
11,02	CENEFA DE SENALIZACION	ML	24,27	9.878	239.739
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**3.363.190**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	72,88	9.654	703.584
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	104,00	7.441	773.864
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	16,00	18.329	293.264
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UN	31,00	18.329	568.199
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UN	1,00	465.318	465.318
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UN	19,00	29.419	558.961
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**17.881.088**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	93,00	54.658	5.083.194
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	67,19	33.454	2.247.774
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	56,91	20.813	1.184.468
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	16,00	71.704	1.147.264
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	27,00	51.314	1.385.478
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	27,00	54.235	1.464.345
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	45,60	23.411	1.067.542
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	30,60	18.232	557.899
13,09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	53,10	23.411	1.243.124
13,10	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	GLB	1,00	2.500.000	2.500.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**54.888.129**
14,01	CABLE DE CU. Nº 1/0 AWG THHN	ML	270,00	42.500	11.475.000
14,02	CURVAS PVC DE 3"	UN	3,00	29.500	88.500
14,03	TUBO GALVANIZADO DE 3"	UN	2,00	198.700	397.400
14,04	TERMINAL GALVANIZADO DE 3"	UN	3,00	45.000	135.000
14,05	CAPACETE DE 3"	UN	1,00	125.000	125.000
14,06	TERMINALES PARA CABLE DE CU. 1/0 AWG	UN	18,00	12.450	224.100
14,07	BREAKER DE 3 X 350 AMP	UN	1,00	1.450.000	1.450.000
14,08	CAJA PARA BREAKER DE 3 X 350 AMP	UN	1,00	145.000	145.000
14,09	TUBO DE 1 1/2 PVC	ML	18,00	12.500	225.000
14,10	CURVAS PVC DE 1 1/2	UN	3,00	3.949	11.846
14,11	TUBO DE 3"PVC	ML	25,00	12.500	312.500
14,12	GRAPA DE SUJECION DE 3"	UN	10,00	3.800	38.000
14,13	RIEL CHANEL GALVANIZADO	UN	1,00	65.000	65.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,14	CORTE DE VIA, DEMOLICCION DE VIA EN CONCRETO, EXCAVACION PARA TUBERIA EN VIA, TAPE DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO Y REPARACION DE VIA	GL	1,00	5.500.000	5.500.000
14,15	TABLERO GENERAL CON BRACKER PRINCIPAL DE 3*350 AMP, UN BREACKER DE 3*80 AMP.CON ICU DE 25KA,BARRAJE DE 380 AMP,COFRE METALICO CERTIFICADO SEGÚN RETIE, ACCESORIOS,	UN	1,00	4.408.517	4.408.517
14,16	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.033.975	3.033.975
14,17	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 32Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	383.093	383.093
14,18	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp.	UN	56,00	17.899	1.002.344
14,19	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1x30amp.	UN	6,00	17.899	107.394
14,20	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x50amp.	UN	2,00	34.437	68.874
14,21	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	97,00	86.886	8.427.942
14,22	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	113,00	80.943	9.146.559
14,23	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	46,00	9.631	443.026
14,24	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	1,00	120.089	120.089
14,25	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico aorradora de energia.	UN	37,00	147.987	5.475.519
14,26	Suministro e Instalación de bombillo florescente 16W	UN	56,00	16.167	905.352
14,27	Suministro e Instalación de lampara ojo de buey de 4".	UN	8,00	57.719	461.752
14,28	Suministro e Instalación de lampara tipo aplique incluye bombillo de 16w	UN	7,00	101.621	711.347
15,00	**INSTALACIONES ESPECIALES**				6.778.677
15,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L1/2	ML	12,50	67.857	848.213
15,02	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA OXIGENO CHEMENTRONS	UN	1,00	335.714	335.714
15,03	SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLDS OXIGENO 2X1	UN	1,00	5.594.750	5.594.750
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**8.394.257**
16,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	13,00	358.657	4.662.541
16,02	SANITARIO ACUACER	UN	3,00	239.710	719.130
16,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	4,00	123.102	492.408
16,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	9,00	112.284	1.010.556
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	6,00	208.287	1.249.722
16,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	2,00	129.950	259.900
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**34.491.205**
17,01	PASAMANOS SOBRE MURO EN MADERA	ML	24,00	100.076	2.401.824
17,02	MUEBLE DE COCINA BAJO	ML	1,50	513.586	770.379
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,70X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	11,00	687.947	7.567.417
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	21,00	744.597	15.636.537
17,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	4,00	1.337.058	5.348.232
17,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	2,00	1.383.408	2.766.816
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**59.535.603**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UN	10,00	219.967	2.199.670
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UN	22,00	219.967	4.839.274
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*1,00	UN	10,00	322.967	3.229.670
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1,60	UN	4,00	219.967	879.868
17,05	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,20X2,40	UN	1,00	1.572.934	1.572.934
17,06	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40	UN	4,00	1.778.934	7.115.736
17,07	PORTON EN LAMINA GALVANIZADA 3.00*3.00	UN	1,00	1.223.964	1.223.964
17,08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	37,75	155.757	5.879.827
17,09	REJA EN ALUM. TIPO BOCADILLO	M2	48,74	284.342	13.858.829
17,10	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CON RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO	M2	18,00	325.000	5.850.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,11	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM	M2	3,00	896.238	2.688.714
17,12	PUERTA EN ALUMINIO DE 2 *2,40	UN	1,00	1.415.000,00	1.415.000
17,13	PUERTA REJA EN MALLA ESLABONADA 0,8X2,4	UN	3,00	1.500.000,00	4.500.000
17,14	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	2.410.714,29	2.410.714
18,14	MURO EN YESO CARTÓN CON PUERTA EN ALUMINIO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	8,36	223.852,04	1.871.403
18,00	**CERRADURA**				**3.909.681**
18,01	FALLEBAS	UN	2,00	46.183,00	92.366
18,02	CERRADURAQS DE ALTA SEGURIDAD	UN	3,00	75.000,00	225.000
18,03	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	9,00	100.783	907.047
18,04	CERRADURA DE INTERIORES	UN	26,00	76.171	1.980.446
18,05	CERRADURA DE BAÑO	UN	12,00	47.538	570.456
18,06	MECANISMOS DE VAIVEN	UN	2,00	67.183,00	134.366
19,00	**ACABADOS**				**64.323.268**
19,01	PINTURA EPOXICA SOBRE MURO	M2	695,45	21.305	14.816.562
19,02	PINTURA EPOXICA SOBRE CIELO RASO	M2	479,00	21.305	10.205.095
19,03	ESTUCO EN YESO SOBRE CIELO	M2	585,01	5.781	3.381.943
19,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	363,53	13.091	4.758.971
19,05	DILATACIONES EN PULIPLAST Y FACHADA	ML	400,60	5.083	2.036.250
19,06	ESTUPLAST	M2	193,61	10.886	2.107.638
19,07	ESTUCO ACRILICO SOBRE MURO	M2	218,45	7.980	1.743.231
19,08	PINTURA EN VINILO T1 SOBRE MUROS	M2	218,45	6.200	1.354.390
19,09	PINTURA EN VINILO T1 SOBRE CIELO RASO	M2	191,03	6.200	1.184.386
19,10	PINTURA KORAZA EXTERIOR FACHADA	M2	416,48	6.200	2.582.176
19,11	PINTURA DE ALFAGIAS EN GRIS BASALTO	ML	177,75	5.500	977.625
19,12	ARENA NEGRA JARDINERAS Y SIEMBRA DE JARDINES	GL	1,00	18.325.000	18.325.000
19,13	DECORACION PYP	GB	1,00	850.000	850.000
20,00	**RETIROS**				**4.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	4.500.000	4.500.000
21,00	**SENALIZACION**				**5.461.938**
21,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	3.021.938	3.021.938
21,02	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO	GLB	1,00	780.000	780.000
21,03	DESTILADORES DE AGUA	GLB	1,00	1.660.000	1.660.000
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**82.962.000**
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	18,50	3.652.000	67.562.000
22,02	EQUIPOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU	UN	4,00	3.850.000	15.400.000
23,00	**PLANTA ELECTRICA**				**71.050.000**
23,01	Suministro e instalación de cuarto de insonorización con puerta insonora a70 Db a una distancia de siete metros	UN	1,00	25.250.000	25.250.000
23,02	Tanque de ACPM con capacidad de 250 gls con accesorios de instalación	UN	1,00	3.500.000	3.500.000
23,03	Transferencia automatica de 200 amp	UN	1,00	6.800.000	6.800.000
23,04	Planta electrica trifasica de 75 kva 220/127v	UN	1,00	35.500.000	35.500.000
24,00	**COMUNICACIONES**				**102.756.500**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, DISTRIBUCION ELECTRICA REGULADA, ALARMAS Y CAPACITACIONES.	GLB	1,00	102.756.500	102.756.500
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.222.842.563**
	A.I.U.		30,00%		366.852.769
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.589.695.332**
	DISEÑO		2,00%		24.456.851
	CDSTO TOTAL OBRAS PASO B JUAN MINA				**1.614.152.184**

DOTACIÓN PASO B JUAN MINA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Ambú Resucitador para Uso Adulto Ref: W 44525 Marca: Merlin (Medical), Inglaterra.	UN	1	$ 271.078	$ 271.078
2	Ambú Resucitador para Uso Pediátrico Ref: W4454 Marca: Merlin Medical (Inglaterra).	UN	1	$ 271.078	$ 271.078
3	Ambú Resucitador para neonato Ref:W4456 Marca: Merlin (Medical)	UN	1	$ 149.736	$ 149.736
4	Aplicador de dycal Marca: Superdent	UN	3	$ 3.500	$ 10.499

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

5	Archivador metálico de Cuatro (4) Gavetas con Rodachines Marca: Colombian Hospital	UN	13	$ 933.800	$ 12.139.400
6	Atril en Tubo de 3/4 de acero inoxidable con platina para ajustar a la pared con gancho para 5 bolsas Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 568.400	$ 568.400
7	Atriles Porta Suero con Cuatro (4) Rodachines Marca: Colombian Hospital.	UN	2	$ 162.400	$ 324.800
8	Autoclave de 12 Litros Marca: Olsotek Serial No 01808.11.08	UN	1	$ 5.684.000	$ 5.684.000
9	Bajalenguas de Madera	UN	1	$ 30.226	$ 30.226
10	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico. Serial No 4020053668.	UN	2	$ 1.136.089	$ 2.272.177
11	Balanza de piso pesa persona Ref: 160 Kg Marca: "Health To Meter" Capacidad: 180 Kilos.	UN	2	$ 352.402	$ 704.803
12	Balanza Pesa bebe (Pediatrica- Neonatal) Ref: 1522 Kl Marca: Health To Meter" Capacidad: 65 Kilos.	UN	3	$ 1.209.425	$ 3.628.276
13	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax	UN	11	$ 59.874	$ 658.610
14	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.	UN	8	$ 59.874	$ 478.989
15	Bandeja de Acero inoxidable Medida: 21 x 12	UN	1	$ 58.074	$ 58.074
16	Bandeja de Acero Inoxidable Medida: 35 x 25	UN	1	$ 73.372	$ 73.372
17	Bandeja de Acero Inoxidable Medida: 48 x 33	UN	1	$ 96.758	$ 96.758
18	Bandeja Metálica de Acero Inox. Medidas: 35 x 25	UN	2	$ 73.957	$ 147.914
19	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3	UN	1	$ 9.643.962	$ 9.643.962
	Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent	UN			
	Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2	UN			
	Escupidera Modelo E3	UN			
	Jeringa Triple	UN			
	Eyector	UN			
20	Bandejas de acero inoxidable 48x33x 2	UN	4	$ 184.223	$ 736.893
21	Bandejas plásticas	UN	2	$ 40.600	$ 81.200
22	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No L208.0986.	UN	1	$ 4.170.620	$ 4.170.620
23	Basculas tipo electrónica con capacidad de 150 kilos, plataforma de 30 cms x 40 cms en acero inoxidable con indicador y batería recargable, voltaje 110 Bascula especial para pesar desechos hospitalarios.	UN	1	$ 2.575.242	$ 2.575.242
24	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent	UN	3	$ 9.275	$ 27.824
25	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent	UN	3	$ 10.962	$ 32.886
26	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent	UN	3	$ 10.962	$ 32.886
27	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 832.300	$ 832.300
28	Camilla Para transporte de enfermos con atril y barandas en acero inoxidable, colchoneta de 10 cms Marca: Colombian Hospital.	UN	4	$ 1.258.600	$ 5.034.400
29	Canastilla Plástica de 60 x 40 x 41 cerrada	UN	3	$ 43.302	$ 129.907
30	Carro lava trapero con escurridor Color: Amarillo	UN	2	$ 286.279	$ 572.557
31	Carro para paro cardiaco de lujo Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 1.827.000	$ 1.827.000
32	Carro para Transporte (Porta Cilindro), Transporte de Oxigeno 6,5 mtrs 3, Fabricado en tubo redondo con llantas macizas y rodachin loco, cadena de seguridad.	UN	1	$ 436.450	$ 436.450
33	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.	UN	2	$ 11.209	$ 22.418
34	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.	UN	2	$ 11.209	$ 22.418
35	Cavitron Marca: Dentaamerica Serial No	UN	1	$ 2.740.500	$ 2.740.500
36	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024	UN	1	$ 10.884.828	$ 10.884.828
37	Cinta metrica para adultos (Hombre- Mujer) Marca: Kramer de 2 metros.	UN	2	$ 11.451	$ 22.902
38	Cleoide discoide Marca: Superdent	UN	2	$ 6.999	$ 13.999

ACTA DE RECIBD FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

39	Coca Metálica (Cubeta tipo ponchera 17.5 cms)	UN	2	$ 31.726	$ 63.453
40	Compresor de aire un caballo Schultz Serial No	UN	1	$ 4.263.000	$ 4.263.000
41	Computador QBEX APOLO CEL 430 consu Teclado, Mouse, Torre de Lujo e Impresora HP D1560, Cable USB, Regulador de Voltaje NEW LINE 1KVA.	UN	2	$ 2.083.201	$ 4.166.401
42	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer	UN	4	$ 36.749	$ 146.998
43	Condensador doble punta Marca: Superdent	UN	4	$ 6.999	$ 27.998
44	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.	UN	1	$ 375.550	$ 375.550
45	Cortina	UN	2	$ 336.000	$ 672.000
46	Cubeta de acero inox Grande Medidas: 33 x 23	UN	3	$ 225.086	$ 675.259
47	Cubeta de acero inox Mediana Medidas: 26 x 14	UN	3	$ 142.652	$ 427.956
48	Cubeta de acero inox Pequeño Medidas: 21 x 13	UN	5	$ 78.342	$ 391.709
49	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent	UN	10	$ 7.875	$ 78.748
50	Cuna de Neonatos con Canastilla en acrilico modelo Arena, estructura en tubo redondo Marca: Colombian Hospital.	UN	1	$ 639.450	$ 639.450
51	Curetas de Gracey para anteriores marca: Superdent	UN	6	$ 56.840	$ 341.040
52	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent	UN	6	$ 56.840	$ 341.040
53	Dentimetro de Anillo Marca. Nacional	UN	4	$ 10.499	$ 41.997
54	Desfibrilador Monitor Bifasico Marca: Welch Allyn - USA Modelo PIC-30 Modulo "Advisory" (Asesor) de analisis de arritmias: Taquicardia Serial ND 100534	UN	1	$ 32.176.715	$ 32.176.715
55	Dispensador de Jabon Liquido o Champu	UN	1	$ 110.887	$ 110.887
56	Divan Para Examen e Inyectologia Marca: Colombian Hospital	UN	4	$ 324.800	$ 1.299.200
57	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD	UN	1	$ 214.368	$ 214.368
58	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent	UN	3	$ 27.405	$ 82.215
59	Elevador plano de Seldin aduito Marca: Superdent	UN	3	$ 27.405	$ 82.215
60	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent	UN	3	$ 19.251	$ 57.753
61	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent	UN	3	$ 19.251	$ 57.753
62	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent	UN	3	$ 19.251	$ 57.753
63	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent	UN	3	$ 19.251	$ 57.753
64	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent	UN	3	$ 19.251	$ 57.753
65	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent	UN	3	$ 19.251	$ 57.753
66	Escalerilla De Dos pasos en Acero Inoxidable Marca: Colombian Hospital	UN	5	$ 304.500	$ 1.522.500
67	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73	UN	6	$ 564.957	$ 3.389.743
68	Espaciador A-30 A-40 Marca: Maillefer	UN	4	$ 36.749	$ 146.998
69	Espátulas según Velasco (Juego x 2 Unidades) Marca: Kramer	UN	2	$ 100.027	$ 200.054
70	Especulo Nasal Hartman Halle Marca: Dimeda - Aleman	UN	1	$ 175.366	$ 175.366
71	Espejo de 55 x 70 Marco en Cedro Color Blanco	UN	1	$ 116.928	$ 116.928
72	Espejos bucales con Mango Marca: Nacional	UN	24	$ 6.999	$ 167.987
73	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer	UN	3	$ 10.491	$ 31.473
74	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."	UN	2	$ 687.774	$ 1.375.547
75	Explorador de conductos Marca: Superdent	UN	4	$ 10.499	$ 41.997
76	Exploradores doble extremo Marca: Superdent	UN	24	$ 7.875	$ 188.995
77	Extensión Eléctrica Color Amarilla	UN	1	$ 54.566	$ 54.566
78	Extintor PQS X 10 LIBRAS BC	UN	1	$ 122.580	$ 122.580
79	Foco De Mano Grande	UN	1	$ 62.362	$ 62.362
80	Fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto o Niños.	UN	3	$ 29.916	$ 89.747
81	Fórceps 150, Marca: Superdent	UN	6	$ 37.625	$ 225.749
82	Fórceps 151, Marca: Superdent	UN	6	$ 37.625	$ 225.749
83	Fórceps 16, Marca: Superdent	UN	6	$ 37.625	$ 225.749
84	Fórceps 18L, Marca: Superdent	UN	6	$ 37.625	$ 225.749
85	Fórceps 18R, Marca: Superdent	UN	6	$ 37.625	$ 225.749
86	Fórceps 24, Marca: Superdent	UN	6	$ 37.625	$ 225.749
87	Fórceps 69, Marca Superdent	UN	6	$ 37.625	$ 225.749
88	Gafas Plásticas (Monogafa) Ref: AR-001	UN	2	$ 37.027	$ 74.054
89	Glucometer Ascencia Elite XL REF: 3894E Presentación: Kit Marca: Bayer	UN	1	$ 290.592	$ 290.592
90	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos para baño serologico Wb 10/14/22	UN	2	$ 187.669	$ 375.339

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

91	Gubia pediátrica Marca: Superdent	UN	1	$ 46.375	$ 46.375
92	Gubia adulto Marca: Superdent	UN	1	$ 46.375	$ 46.375
93	Higrotermometro	UN	1	$ 450.173	$ 450.173
94	Inactivador de sustancias	UN	1	$ 401.128	$ 401.128
95	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica	UN	2	$ 365.400	$ 730.800
96	Jeringas carpulas Marca: Nacional	UN	5	$ 27.126	$ 135.628
97	Lámpara Cuello Cisne de Lujo Marca: Colombian Hospital	UN	3	$ 223.300	$ 669.900
98	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite Serial No	UN	1	$ 974.400	$ 974.400
99	Lampara de Fototerapia con Mueble y Cuna en Acrilico Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 4.060.000	$ 4.060.000
100	Laringoscopio para adultos "Macintosh" Marca: Welch Allyn "U.S.A" compuesto por: Hoja para laringoscopio, "Macintosh" curva No. 1 Ref: 69061 Fibra Optica, Hoja Para laringoscopio "Macintosh" Curva No. 2, Ref: 69062, Hoja para laringoscopio "Macintosh" Curva No. 3, Ref: 69063 Fibra Optica, Mango para Laringoscopio de Fibra Optica Ref: 60813.	UN	2	$ 858.250	$ 1.716.500
101	Laringoscopio Pediatrico "Baby Miller" Marca: Welch Allyn "U.S.A" compuesto por: Hoja para laringoscopio, "Miller" Recta No. 00 Ref: 68045, Hoja Para laringoscopio "Miller" Recta No. 0, Ref: 68040, Hoja para Laringocopio "Miller" Recta No. 1 Ref: 68041Mango para Laringoscopio Pediatrico Ref: 60400.	UN	1	$ 858.250	$ 858.250
102	Lima para hueso Marca: Superdent	UN	5	$ 19.285	$ 96.425
103	Linterna para Diagnostico Fortelux Ref: 5074 Marca: (Riester-Aleman)	UN	2	$ 45.667	$ 91.334
104	Locker de 9 compartimientos metálico gris	UN	1	2.238.520	2.238.520
105	Mango de Bisturí No. 4 Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 18.350	$ 36.699
106	Mango para bisturí No 3 Marca: Nacional	UN	2	$ 21.437	$ 42.874
107	Manguera de 15 metros	UN	1	$ 69.962	$ 69.962
108	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.	UN	2	$ 13.137	$ 26.273
109	Mascarilla Protectoras Plásticas Respirador 10012-1	UN	2	$ 46.771	$ 93.542
110	Mesa de Curaciones Sencilla Economica Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 190.982	$ 190.982
111	Mesa de Mayo totalmente en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital	UN	3	$ 452.690	$ 1.358.070
112	Mesa Oe Noche Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 263.900	$ 263.900
113	Mesa de Recien Nacido Marca: Colombian Hospital	UN	3	$ 466.900	$ 1.400.700
114	Mesa Ginecologica en Lamina con Mueble Tipo Hamilton Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 832.300	$ 832.300
115	Mesas de 1,80*0,80 enchapada en formica con bases metálicas	UN	8	975.765	7.806.122
116	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.	UN	1	$ 406.000	$ 406.000
117	Negatoscopio de Dos Cuerpos Marca: Colombian Hospital.	UN	3	$ 406.000	$ 1.218.000
118	Nevera Samsung Gris con dispensador de agua manual control de temperatura externo e interno de 14 pies 1 año de garantía. Serial No NK162C-L1U	UN	1	$ 2.182.321	$ 2.182.321
119	Nevera W MC Queen 278 Litros Color Blanco de 9 pies Marca: Silver Serial No Serial No VSW2984786.	UN	1	$ 1.545.601	$ 1.545.601
120	Nevera Whirpool Blanca de 5 pies Serial No 1 año de garantía.	UN	2	$ 962.501	$ 1.925.002
121	Papelografo Medidas: 1,05 x 0,80	UN	1	$ 285.584	$ 285.584
122	Pato Coprologico acero inoxidable adulto	UN	1	$ 206.963	$ 206.963
123	Pato Coprologico acero inoxidable Pediatrico	UN	1	$ 185.136	$ 185.136
124	Peras en Goma con valvula para Tensiometro ALPK2 Japones	UN	2	$ 13.554	$ 27.108
125	Periostótomo Marca: Superdent	UN	2	$ 14.876	$ 29.752
126	Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K.	UN	1	$ 629.300	$ 629.300
127	Pinza De Amniotomo Beacha, Longitud 26 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 95.503	$ 191.005
128	Pinza "Schoroeder o Tenaculo" para cuello uterino Longitud 24 cms (Marca: Dimeda - aleman)	UN	2	$ 117.189	$ 234.379
129	Pinza Backaus grande para sujetas campos 1x1 garfios agudos	UN	4	$ 64.224	$ 256.897
130	Pinza de Corazón Grande o Foester Recta, Porta esponjas Longitud 18 cms Marca: Dimeda - Aleman	UN	3	$ 136.374	$ 409.121
131	Pinza de disección con garra 18 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 36.491	$ 72.983
132	Pinza de Disección con garras 14,5 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	1	$ 26.065	$ 26.065

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

133	Pinza de Kelly curva Hemostatica Longitud 14 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 68.604	$ 137.209
134	Pinza de mosquito curva Hemostatica Longitud 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 70.272	$ 140.544
135	Pinza de Mosquito curva Hemostatica 18 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 70.272	$ 140.544
136	Pinza de mosquito recta Hemostatica de 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 70.272	$ 140.544
137	Pinza de Tracción Uterina	UN	2	$ 141.192	$ 282.384
138	Pinza Hemostática	UN	1	$ 68.604	$ 68.604
139	Pinza Pean Rochester Curva Hemostaticas de 14 cms	UN	2	$ 103.218	$ 206.436
140	Pinza Thomas Allys de 6 x 7 dientes longitud 20 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 117.189	$ 234.379
141	Pinzas algodoneras Marca: Superdent	UN	24	$ 7.000	$ 168.000
142	Pinzas Kelly Rectas Hemostatica de 14 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	6	$ 68.604	$ 411.626
143	Planilla Metálica con Ganchos	UN	5	$ 107.590	$ 537.950
144	Port agujas Mayo Hegar Longitud 18 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	2	$ 104.261	$ 208.522
145	Porta aguja pequeño Derf Longitud 12 cms Marca (Dimeda- aleman)	UN	1	$ 90.290	$ 90.290
146	Porta agujas de Mayo Marca: Hospital	UN	3	$ 121.800	$ 365.400
147	Porta agujas Mayo Hegar Longitud 24 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	1	$ 104.261	$ 104.261
148	Porta amalgama Marca Superdent	UN	3	$ 15.051	$ 45.154
149	Porta Historias Con tapa Marca: Colombian Hospital, Fabricado en lamina de aluminio con clip de seguridad.	UN	5	$ 107.590	$ 537.950
150	Recepción Mostrador de 0.60 +1,60 +0,60 con superficie de 0,60*3,20, con sobre mostrador de 0.25* 3.20 con puerta en aluminio a media altura, Dos archivos 2*1 Metalicos.	UN	1	$ 3.335.696	$ 3.335.696
151	Regulador para Oxigeno Medicinal Marca: Air Metal	UN	3	$ 325.086	$ 975.257
152	Reloj	UN	1	$ 77.757	$ 77.757
153	Riñoneras	UN	3	$ 37.125	$ 111.374
154	Riñoneras en acero inoxidable Cristadent	UN	4	$ 37.125	$ 148.499
155	Secador electrico	UN	1	$ 231.907	$ 231.907
156	Separador de Farabeuf de 12 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	1	$ 55.676	$ 55.676
157	Separadores Deaver Longitud 25mm ancho x 300 mm (Marca: Dimeda - Aleman)	UN	2	$ 55.676	$ 111.351
158	Separadores Deaver Pequeño Longitud 19mm ancho x 300 mm Marca: Dimeda- Aleman	UN	2	$ 58.178	$ 116.356
159	Silla de rueda Cromada de lujo Marca: Colombian Hospital.	UN	2	$ 832.300	$ 1.664.600
160	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	12	$ 77.952	$ 935.424
161	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia	UN	30	$ 77.952	$ 2.338.560
162	Sonda acanalada 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)	UN	1	$ 18.350	$ 18.350
163	Sonda de Nelaton metalica	UN	2	$ 16.672	$ 33.344
164	Sonda periodontal Marca: Superdent	UN	5	$ 8.750	$ 43.751
165	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475	UN	3	$ 138.040	$ 414.120
166	Succionador Portatil Ref 1630 Marca: Thomas U.S.A. Serial No 060800005067	UN	1	$ 1.113.603	$ 1.113.603
167	Succionador Portatil Ref: 1630 Marca Thomas U.S.A. Serial No 01800005034 - 01800005035	UN	3	$ 1.115.227	$ 3.345.680
168	Superficie de trabajo de 1,20*0,60, bases metálicas y divisiones de 0,60*0,30	UN	1	746.173	746.173
169	Superficie de trabajo droguería	UN	1	556.760	556.760
170	Superficie de trabajo para promotores	UN	1	746.173	746.173
171	Tablero acrílico Medidas: 1,20 x 0,80	UN	1	$ 184.784	$ 184.784
172	Tachos grandes	UN	2	$ 99.779	$ 199.557
173	Tachos Metálicos de Acero Inoxidable de Dos litros Medidas: 20 x 12	UN	4	$ 53.884	$ 215.537
174	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital	UN	8	$ 527.800	$ 4.222.400
175	Tanque de 170 Litros Color Negro con Ruedas Recogedor de Basura	UN	3	$ 159.599	$ 478.796

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

176	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax	UN	2	$ 67.201	$ 134.402
177	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax	UN	2	$ 67.201	$ 134.402
178	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.	UN	2	$ 1.512.000	$ 3.024.000
179	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos	UN	3	$ 603.629	$ 1.810.888
180	Termo de Poliueratano para Vacunación.	UN	1	$ 418.992	$ 418.992
181	Tijera Braun Standler para episiotomia Longitud 14,5 cms (Marca: Dimeda - Aleman)	UN	1	$ 152.846	$ 152.846
182	Tijera de Metzembaum Curva para tejidos longitud 15 cms (Marca: Dimeda - Aleman)	UN	2	$ 94.669	$ 189.339
183	Tijera de Metzembaum Curva para tejidos longitud 18 cms (Marca: Dimeda - Aleman)	UN	1	$ 94.669	$ 94.669
184	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 17 cms	UN	1	$ 68.604	$ 68.604
185	Tijeras para mucosa Marca: Superdent	UN	3	$ 6.999	$ 20.998
186	Tira nervios Marca: Maillefer	UN	4	$ 26.390	$ 105.560
187	Video Beam BENQ MP511 2100 Lumens Serial (PDM 2803034SUO).	UN	1	$ 3.800.160	$ 3.800.160
188	Vitrina Para Instrumental de dos cuerpos Marca: Colombian Hospital	UN	1	$ 751.100	$ 751.100
	COSTO TOTAL DOTACION PASO B JUAN MINA				$ 195.796.860

2. PASO A JULIO MONTES				COSTO TOTAL:	$ 1.386.804.187
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				20.792.153
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAPLATO	UN	10,00	13.517	135.170
1,02	DESMONTE DE PUERTAS	UN	16,00	17.900	286.400
1,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	520,00	12.162	6.324.240
1,04	DESMONTE DE VENTANAS	UND	16,00	17.900	286.400
1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS	UND	251,00	10.918	2.740.418
1,06	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	250,00	9.336	2.334.045
1,07	DEMOLICION DE PISOS	M2	371,86	12.162	4.522.561
1,08	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UND	8,00	76.012	608.093
1,09	TALA DE ARBOLES MEDIANOS	UN	4,00	103.227	412.908
1,10	TALA DE ARBOLES GRANDES	UN	1,00	650.000	650.000
1,11	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DOBLE	ML	35,00	12.162	425.670
1,12	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	64,00	8.694	556.416
1,13	DEMOLICION DE VIGA CANAL	ML	16,73	18.400	307.832
1,14	DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO	ML	35,00	16.000	560.000
1,15	TRASLADO DE POSTE	UN	2,00	321.000	642.000
2,00	TRAZADOS				634.478
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	598,00	1.061	634.478
3,00	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				101.722.987
3,01	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE BAJO AGUA	ML	351,48	9.850	3.462.078
3,02	CORTE DE TERRENO	M3	762,94	19.250	14.686.595
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	805,76	36.760	29.619.738
3,04	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	21,98	16.212	356.340
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	685,00	8.920	6.110.200
3,06	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	6,79	292.209	1.984.099
3,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI 0,30X0,30	ML	351,48	58.885	20.696.900
3,08	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	9,42	427.982	4.031.590
3,09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	8,10	805.087	6.521.205
3,10	ACERO DE REFUERZO	KG	3.141,35	3.854	12.106.763
3,11	SOBREEXCAVACION	M3	78,50	15.600	1.224.600
3,12	EXCAVACION BAJO AGUA	M3	32,96	28.000	922.880
4,00	SOBRENIVELES				6.957.547
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	351,48	19.795	6.957.547
5,00	INSTALACION SUBTERRANEA				1.956.416
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UN	14,00	139.744	1.956.416

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,00	**MAMPOSTERIA**				**38.542.099**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=.10	M2	679,64	32.079	21.802.172
6,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	137,00	25.042	3.430.754
6,03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	52,70	62.126	3.274.040
6,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	51,00	20.439	1.042.389
6,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	51,00	60.554	3.088.254
6,06	LEVANTE LINEAL	ML	112,66	13.500	1.520.910
6,07	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	52,00	21.790	1.133.080
6,08	LEVANTE PARA PROTECCION DE TUBERIA EN CAJA DE AIRE	ML	16,70	15.000	250.500
6,09	PERGOLAS PATIO Y CAJA DE AIRE CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADAS	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
7,00	**PAÑETES**				**34.477.532**
7,01	PAÑETE INTERIOR PULIDO CON CAL	M2	896,64	11.469	10.283.564
7,02	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	213,20	14.855	3.167.086
7,03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	402,96	15.110	6.088.726
7,04	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	184,77	5.496	1.015.496
7,05	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	M2	495,00	21.103	10.445.985
7,06	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	211,84	9.155	1.939.395
7,07	GOTEROS	ML	40,00	11.556	462.240
7,08	JUNTAS INTERIORES	ML	100,00	4.514	451.400
7,09	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	120,00	5.197	623.640
8,00	**ESTRUCTURAS**				**99.949.490**
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.424,18	3.854	24.758.790
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M2	522,43	136.366	71.241.689
8,03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	4,98	792.974	3.949.011
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**25.094.151**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	507,00	18.435	9.346.545
9,02	RELLENO TORTA DE NIVELACION	M2	496,00	3.400	1.686.400
9,03	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	148,70	9.630	1.431.981
9,04	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	510,00	23.562	12.016.620
9,05	LEVANTE LINEAL EN LADRILLO	ML	106,54	5.750	612.605
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**94.504.458**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	420,25	20.544	8.633.616
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	169,00	83.777	14.158.313
10,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	91,03	38.641	3.517.490
10,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	309,00	72.243	22.323.087
10,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO Y CENEFA	ML	550,00	24.742	13.608.100
10,06	MESON EN CONCRETO	M2	15,84	126.265	2.000.038
10,07	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	89,93	40.027	3.599.628
10,08	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	156,00	65.000	10.140.000
10,09	MESON EN GRANITO PULIDO	M2	15,84	83.834	1.327.931
10,10	SUELO CEMENTO 1:10	M3	77,25	98.900	7.640.025
10,11	CORTE DE TERRENO PARA PAVIMENTO	M3	110,16	12.000	1.321.920
10,12	PISO EN BALDOSA DE GRANITO CON JUNTAS EN GRANITO	M2	21,77	65.000	1.415.050
10,13	ZOCALO EN GRANITO LAVADO	ML	18,68	19.500	364.260
10,14	EXCAVACION PARA FALLOS	M3	40,00	22.000	880.000
10,15	ESTABILIZACION DE TERRENO CON PIEDRA CICLOPEA ZONA DE CIMENTACION	M3	65,00	55.000	3.575.000
11,00	**ENCHAPES**				17.444.567
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	143,44	47.703	6.842.518
11,02	CENEFA DE SENALIZACION	ML	62,70	9.878	619.351
11,03	ENCHAPE EN CERAMICA ,20x,20	ML	210,46	42.176	8.876.401
11,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	62,12	5.500	341.660
11,05	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	55,61	13.750	764.638
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				2.688.780
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	79,00	9.654	762.666
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	81,00	7.441	602.721
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	17,00	18.329	311.593
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UN	25,00	18.329	458.225
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UN	1,00	465.318	465.318
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UN	3,00	29.419	88.257
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**14.354.677**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	60,00	54.658	3.279.480

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	46,50	33.454	1.555.611
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	16,00	20.813	333.008
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	15,00	71.704	1.075.560
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	25,00	51.314	1.282.850
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	19,00	54.235	1.030.465
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3" Y COLECTOR	ML	29,00	23.411	678.919
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	12,00	18.232	218.784
13,09	EXTRACCION DE NUCLEO PARA ANCLAR TUBOS SANITARIO	GB	8,00	300.000	2.400.000
13,10	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	GB	1,00	2.500.000	2.500.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**49.455.712**
14,01	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.033.975	3.033.975
14,02	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 32Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	383.093	383.093
14,03	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp.	UN	20,00	17.899	357.980
14,04	Suministro e instalacion lampara circular	UN	28,00	45.000	1.260.000
14,05	Suministro e instalacion de enchufe de 2*50	U	3,00	45.000	135.000
14,06	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	78,00	86.886	6.777.108
14,07	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	80,00	80.943	6.475.440
14,08	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	45,00	9.631	433.395
14,09	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	5,00	120.089	600.445
14,10	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico ahorradora de energia.	UN	23,00	147.987	3.403.701
14,11	Lampara T5 electronica	UN	11,00	155.000	1.705.000
14,12	Suministro e Instalación de lampara tipo aplique incluye bombillo de 20 W	UN	8,00	33.000	264.000
14,13	Suministro e Instalación de ojo de buey de 8"	UN	11,00	101.621	1.117.831
14,14	TABLERO GENERAL CON BREAKER PRICCIPAL DE 3*200 AMP.UNBRAKER DE 3 *125AMP.UN BRAKER DE 3*100 AMP Y UN BRAKER DE 3*50 AMP CON ICU DE 25 KA.BARRAJE DE 250 amp, COFRE METALICD CERTIFICADD SEGUN NORMA RETIE ,ACCESORIOS (PDS JULIO MONTES)	UN	1,00	4.408.517	4.408.517
14,15	ACOMETIDA PROVISIONAL TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO EN CABLE DE CU (3N° 2 +1N° 2 +1N°4T)AWG THHN	ML	4,00	110.000	440.000
14,16	SUMIN ISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO EN CABLE DE Cu (3N°8+N°8+N°10T0) AWG THHN	ML	12,00	25.000	300.000
14,17	Cable de Cu. No. 4/0 awg Thhn	ml	198,00	45.561	9.021.112
14,18	Curvas PVC de 3"	un	2,00	34.432	68.864
14,19	Tubo Galv. De 3"	un	9,00	226.751	2.040.755
14,20	Terminal Galv. de 3"	un	3,00	58.894	176.683
14,21	Terminales para cable de Cu. 4/0awg.	un	10,00	12.233	122.329
14,22	Breaker de 3x200amp.	un	1,00	960.529	960.529
14,23	Caja para breaker de 3x200amp.	un	1,00	11.020	11.020
14,24	Tubo de 3" PVC	ml	4,00	12.603	50.413
14,25	Adecuaciones civiles	ml	6,00	457.800	2.746.802
14,26	Conduletas Metálicas de 3".	un	6,00	455.089	2.730.534
14,27	Grapa de sujeción de 3"	un	27,00	3.756	101.422
14,28	Riel chanel galvanizado	un	5,00	65.953	329.765
15,00	**INSTALACION ESPECIALES**				**6.778.677**
15,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L1/2	ML	12,50	67.857	848.213
15,02	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA OXIGENO CHEMENTRONS	UN	1,00	335.714	335.714
15,03	SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLDS OXIGENO 2X1	UN	1,00	5.594.750	5.594.750
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**9.643.593**
16,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	7,00	358.657	2.510.599
16,02	SANITARIO ACUACER	UN	8,00	239.710	1.917.680

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	6,00	123.102	738.612
16,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACER. INOX	UN	12,00	112.284	1.347.408
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	12,00	208.287	2.499.444
16,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	129.950	389.850
16,07	DUCHA	UN	2,00	120.000	240.000
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**34.145.739**
17,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UN	21,00	744.597	15.636.537
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UN	10,00	744.597	7.445.970
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UN	9,00	635.000	5.715.000
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UN	3,00	1.337.058	4.011.174
17,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40	UN	1,00	1.337.058	1.337.058
18,00	**CARPINTERIA METALICA**				**58.383.349**
18,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UN	6,00	219.967	1.319.802
18,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UN	13,00	219.967	2.859.571
18,03	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1,50	UN	21,00	219.967	4.619.307
18,04	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UN	9,00	219.967	1.979.703
18,05	VENTANA EN ALUMINIO 0,60*1,20	UN	2,00	219.967	439.934
18,06	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40	UN	2,00	1.084.980	2.169.960
18,07	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40	UN	2,00	1.669.200	3.338.400
18,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,00X2,40	UN	1,00	1.778.934	1.778.934
18,09	REJA EN ALUM. TIPO BOCADILLO	M2	20,44	284.342	5.811.950
18,10	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,50x1,40	UN	2,00	910.000	1.820.000
18,11	SUMINISTRO DE DIVISION PARA BAÑO EN ALUMINIO AMACHIEMBRADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA	M2	24,00	350.000	8.400.000
18,12	BARANDA PARA BAÑOS, COCINA, PORTABANDEJAS Y MESONES DE ACERO INOXIDABLE	GLB	1,00	16.071.429	16.071.429
18,13	PROTECTORES DE ALUMINIO PARA VENTANERIA TUBULAR DE 1*1 BLANCOS EN VARILLAS CUADRADA MILIMETRICA DE 2*1 CAL.16 Y 1*14 CAL 18	M2	40,00	194.359	7.774.359
19,00	**CERRADURA**				**3.266.382**
19,01	FALLEBAS	UN	4,00	46.183	184.732
19,02	CERRADURA DE INTERIORES	UN	29,00	75.282	2.183.178
19,03	CERRADURA DE BAÑO	UN	14,00	47.538	665.532
19,04	CERROJO DOBLE CILINDRO PARA PUERTAS DOBLES	UN	5,00	46.588	232.940
20,00	**ACABADOS**				**69.869.164**
20,01	APLICACIÓN DE MASTIQUE Y TRES MANOS DE VINILO EN MUROS	M2	922,00	10.500	9.681.000
20,02	APLICACION DE MASTIQUE SOBRE CIELO RASO	M2	467,00	10.500	4.903.500
20,03	PINTURA KORAZA EXTERIOR	M2	254,00	6.200	1.574.800
20,04	PINTURA EPOXICA SOBRE MURO	M2	763,74	21.305	16.271.481
20,05	PINTURA EPOXICA SOBRE CIELO RASO	M2	467,00	21.305	9.949.435
20,06	ESTUCO EN YESO SOBRE CIELO	M2	467,00	5.781	2.699.727
20,07	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	296,00	13.091	3.874.936
20,08	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	260,25	5.083	1.322.851
20,09	PINTURA EN ESTUPLAST	M2	147,63	6.200	915.306
20,10	ESTUPLAST ELEMENTOS VERTICALES	ML	72,24	5.500	397.320
20,11	ABUZARDADO LINEAL	ML	124,90	17.174	2.145.033
20,12	PINTURA EN VINILO BIOXIDA	M2	133,00	9.250	1.230.250
20,13	PINTURA GRIS BASALTO	ML	139,16	5.500	765.380
20,14	DEMARCACION PARQUEADERO	UN	1,00	400.000	400.000
20,15	MURO EN YESO CARTON CON ACABADO EN MASTIQUE ENCINTADO Y PINTADO CON PUERTA EN ALUMINIO DE 0.90*2.00	M2	10,40	150.000	1.560.000
20,16	CIELO RASO EN SUPER BOARD CON ACABADO EN MASTIQUE ENCINTADO Y PINTADO	M2	66,00	40.881	2.698.146
20,17	MURAL DECORATIVO PINTURA EN VINILO LIBRE DE ZINC Y PLOMO PyP NIÑOS	GB	1,00	980.000	980.000
20,18	JARDINES Y ARENA NEGRA	GB	1,00	8.500.000	8.500.000
21,00	**RETIROS**				**5.750.500**
21,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GB	1,00	5.750.500	5.750.500
22,00	**AIRES ACONDICIONADOS**				**60.700.000**
22,01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 2 EQUIPOS DE 5 TONELADAS	GB	1,00	49.000.000	49.000.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,02	EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU MARCA LG.	UN	3,00	1.700.000	5.100.000
22,03	EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU MARCA LG.	UN	2,00	3.300.000	6.600.000
23,00	**SEÑALIZACION**				**6.800.000**
23,01	SEÑALIZACION	GB	1,00	6.800.000	6.800.000
24,00	**PLANTA ELECTRICA**				**73.526.400**
24,01	Suministro e instalación de cuarto de insonorización con puerta insonora a70 Db a una distancia de siete metros	UN	1,00	26.648.200	26.648.200
24,02	Tanque de ACPM con capacidad de 250 gls con accesorios de instalación	UN	1,00	4.578.200	4.578.200
24,03	Transferencia automatica de 200 amp	UN	1,00	6.800.000	6.800.000
24,04	Planta electrica trifasica de 75 kva 220/127v	UN	1,00	35.500.000	35.500.000
25,00	COMUNICACIONES				**98.750.000**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO,CIRCUITO CERRADO DE TV DISTRIBUCION ELECTRICA REGULADA Y ALARMAS. VER ESPECIFICACIONES ANEXAS	GB	1,00	98.750.000	98.750.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**936.188.850**
	A.I.U.		30,00%		280.856.655
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.217.045.505**
	DISEÑO		2,00%		18.723.777
	COSTO TOTAL OBRAS PASO A JULIO MONTES				**1.235.769.282**

DOTACIÓN PASO A JULIO MONTES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Aplicador de dycal Marca: Superdent		3	3.500	10.499
2	Archivador Metálico de Cuatro (4) Gavetas con Rodachines Marca: Colombian Hospital		4	933.800	3.735.200
3	Autoclave de 12 Litros Marca: Olsotek Serial No 01808.11.08		1	5.684.000	5.684.000
4	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		4	1.136.089	4.544.355
5	Balanza de piso pesa persona Ref: 160 Kg Marca: "Health To Meter" Capacidad: 180 Kilos.		4	352.402	1.409.606
6	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		12	59.874	718.484
7	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		9	59.874	538.863
8	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	9.643.962	19.287.923
9	Bandejas de acero inoxidable con tapa 42x29.5x 5		8	184.223	1.473.786
10	Bandejas plásticas		4	40.600	162.400
11	Basculas tipo electrónica con capacidad de 150 kilos, plataforma de 30 cms x 40 cms en acero inoxidable con indicador y batería recargable, voltaje 110 Bascula especial para pesar desechos hospitalarios.		1	2.575.242	2.575.242
12	Biombo de Dos (2) cuerpos con tela antifluido Marca: Colombian Hospital		5	284.200	1.421.000
13	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	9.275	27.824
14	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	10.962	32.886
15	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	10.962	32.886
16	Caja para transporte de residuos biologicos en poliuretano		4	418.992	1.675.968
17	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	832.300	832.300
18	Carro lava trapero con escurridor Color: Amarillo		1	286.279	286.279
19	Carro para Transporte (Porta Cilindro), Transporte de Oxigeno 6,5 mtrs 3, Fabricado en tubo redondo con llantas macizas y rodachin loco, cadena de seguridad.		1	436.450	436.450
20	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		4	11.209	44.835

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

21	Cavitron Marca: Dentaamerica		2	2.740.500	5.481.000
22	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024		1	10.884.828	10.884.828
23	Cinta metrica para adultos (Hombre- Mujer) Marca: Kramer de 2 metros.		4	11.451	45.803
24	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	6.999	13.999
25	Compresor de aire de 1 caballo Schultz 2829545		1	4.263.000	4.263.000
26	Computador QBEX APOLO CEL 430 consu Teclado, Mouse, Torre de Lujo e Impresora HP D1560, Cable USB, Regulador de Voltaje NEW LINE 1KVA.		6	2.083.201	12.499.204
27	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer		4	36.749	146.998
28	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	6.999	27.998
29	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		2	375.956	751.912
30	Cortina Separadora		4	336.000	1.344.000
31	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	7.875	78.748
32	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent		12	56.840	682.080
33	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent		12	56.840	682.080
34	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		6	10.499	62.995
35	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		5	324.800	1.624.000
36	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	159.152	318.304
37	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	27.405	82.215
38	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	27.405	82.215
39	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	19.251	57.753
40	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	19.251	57.753
41	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	19.251	57.753
42	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	19.251	57.753
43	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		3	19.251	57.753
44	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		3	19.251	57.753
45	Escalerilla De Dos pasos en Acero Inoxidable Marca: Colombian Hospital		6	304.500	1.827.000
46	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		12	564.957	6.779.485
47	Espaciador A30-A40 Marca: Maillefer		4	36.749	146.998
48	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		48	6.999	335.973
49	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		4	10.491	41.964
50	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		2	687.774	1.375.547
51	Explorador de conductos Marca: Superdent		4	10.499	41.997
52	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	7.875	377.989
53	Extintores contra incendios Multifuncional		5	1.167.609	5.838.045
54	Fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto o Niños.		2	29.916	59.831
55	Fórceps 150, Marca Superdent		6	37.625	225.749
56	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	37.625	225.749
57	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	37.625	225.749
58	Fórceps 18L, Marca: Superdent		6	37.625	225.749
59	Fórceps 18R, Marca: Superdent		6	37.625	225.749
60	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	37.625	225.749
61	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	37.625	225.749
62	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos para baño serologico Wb 10/14/22		1	187.670	187.670
63	Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	46.375	46.375
64	Gubia adulto Marca: Superdent		1	46.375	46.375
65	Higrotemometro		1	450.173	450.173
66	Impresora HP D1560		1	194.880	194.880
67	Inactivador de sustancias		1	401.128	401.128
68	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica		4	365.400	1.461.600
69	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	27.126	135.628
70	Lampara cuello de cisne de lujo Marca: Colombian Hospital		1	223.300	223.300
71	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		2	974.400	1.948.800
72	Lima para hueso Marca: Superdent		5	19.285	96.425
73	Locker de 9 compartimientos metálico gris		1	2.238.520	2.238.520
74	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	21.437	42.874

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

75	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		4	13.137	52.546
76	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	406.000	812.000
77	Negatoscopio de Dos Cuerpos Marca: Colombian Hospital.		2	406.000	812.000
78	Nevera Samsung Gris con dispensador de agua manual control de temperatura externo e interno de 14 pies 1 año de garantia. Serial No NK162C-L1U		1	2.182.321	2.182.321
79	Nevera W MC Queen 278 Litros Color Blanco de 9 pies Marca: Silver Serial No Serial No VSW2984786.		1	1.545.601	1.545.601
80	Nevera Whirpool 5 pies Color Blanco Serial No JL6862783		1	962.501	962.501
81	Papelografo Medidas: 1,05 x 0,80		1	285.584	285.584
82	Periostótomo Marca: Superdent		4	14.876	59.503
83	Pesa Bebe		3	1.209.425	3.628.276
84	Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K.		1	629.300	629.300
85	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		48	7.000	336.000
86	Porta agujas de Mayo Marca: Hospital		3	121.800	365.400
87	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	15.051	45.154
88	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		4	69.240	276.959
89	Silla de ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital.		2	832.300	1.664.600
90	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		17	77.952	1.325.184
91	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		55	45.358	2.494.708
92	Sonda periodontal Marca: Superdent		4	8.750	35.000
93	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		6	8.750	52.501
94	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		4	138.040	552.160
95	Suministro e instalación de superficie de trabajo de 1.2*0,50 con gaveta metálica y base para pyp adultos, p yp niños consultorios y servicio de apoyo		5	436.224	2.181.122
96	Superficie de trabajo 1.50*0.50 para SIAU		1	556.760	556.760
97	Superficie de trabajo de 1,20*0,60, bases metálicas y divisiones de 0,60*0,30		1	746.173	746.173
98	Superficie de trabajo para promotores de4.00x0.60		1	746.173	746.173
99	Tablero acrílico Medidas: 1,20 x 0,80		1	184.784	184.784
100	Taipodon		1	44.660	44.660
101	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		6	406.000	2.436.000
102	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		8	527.800	4.222.400
103	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Gris con tapa Marca: Rimax		2	67.201	134.402
104	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax		1	67.201	67.201
105	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax		1	67.201	67.201
106	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		3	1.512.000	4.536.000
107	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos Serial No OZ1126145447.		4	603.629	2.414.518
108	Termo de Poliuretano para vacunacion		1	418.992	418.992
109	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		4	6.999	27.998
110	Tira nervios Marca: Maillefer		4	26.390	105.560
111	Video Beam BENQ MP511 2100 Lumens Serial No (PDM 2803034SUO).		1	3.800.160	3.800.160
	COSTO TOTAL DOTACIDN PASO A JULIO MONTES				151.034.904

3. PASO A REBOLO				COSTO TOTAL:	$ 2.325.570.807
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				88.020.875
1,01	DESMDNTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	28,00	13.517	378.476
1,02	DESMONTE DE PUERTAS	UN	51,00	17.900	912.900

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,03	DEMOLICIDN DE MURO EN LADRILLO SENCILLO	M2	1.250,00	12.162	15.202.500
1,04	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO DOBLE	M2	84,75	24.325	2.061.544
1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UN	29,00	17.900	519.100
1,06	DESMONTE DE CUBIERTAS	UN	801,80	10.918	8.754.052
1,07	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	678,00	9.336	6.329.930
1,08	DEMOLICION DE PISOS	M2	1.120,00	12.162	13.621.440
1,09	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UN	1,00	76.012	76.012
1,10	DEMOLICION DE COLUMNAS DE 0,30X0,30X2,80	UN	26,00	113.607	2.953.779
1,11	DEMOLICION DE ENCHAPES Y PAÑETES	M2	156,00	12.162	1.897.272
1,12	DEMOLICION DE PLAQUETAS EN CONCRETO E. 10	ML	219,00	12.162	2.663.478
1,13	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO	ML	155,95	12.162	1.896.664
1,14	TALA DE ARBOLES MEDIANOS	UN	6,00	103.227	619.362
1,15	TALA DE ARBOLES GRANDES	UN	4,00	550.000	2.200.000
1,16	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DOBLE	ML	524,80	12.162	6.382.618
1,17	DEMOLICION DE CIMIENTO CICLOPEO .60 X .60	ML	768,40	16.702	12.833.817
1,18	DESMONTE DE DIVISION EN VIDRIO DE 6,40 ML	UN	1,00	185.000	185.000
1,19	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO	GB	1,00	1.850.000	1.850.000
1,20	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	104,58	12.162	1.271.902
1,21	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO	ML	139,56	19.296	2.692.950
1,22	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	320,00	8.494	2.718.080
2,00	**TRAZADOS**				**2.129.580**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO TOPOGRAFIA	M2	1.016,56	1.061	1.078.570
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	926,00	1.135	1.051.010
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**382.273.259**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS .30x,30	ML	694,58	7.782	5.405.222
3,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	4.732,50	36.760	173.966.700
3,03	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	83,15	16.212	1.348.028
3,04	CORTE DE TERRENO	M3	4.281,05	19.250	82.410.213
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	3.456,30	8.920	30.830.196
3,06	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	7,80	292.209	2.279.230
3,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,30	ML	694,58	58.885	40.900.343
3,08	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	18,48	427.982	7.909.107
3,09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	10,30	805.087	8.292.396
3,10	ACERO DE REFUERZO	KG	7.506,96	3.854	28.931.824
4,00	**SOBRENIVELES**				**12.943.555**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	653,88	19.795	12.943.555
4,02	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**3.912.832**
4,03	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UN	28,00	139.744	3.912.832
5,00	**MAMPOSTERIA**				**61.465.164**
5,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.324,50	32.079	42.488.636
5,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	222,20	25.042	5.564.332
5,03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	43,20	62.126	2.683.843
5,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	15,86	20.439	324.163
5,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	145,80	60.554	8.828.773
5,06	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	72,30	21.790	1.575.417
6,00	**PAÑETES**				**66.791.044**
6,01	PAÑETE INTERIOR PULIDO CON CAL	M2	2.399,04	11.469	27.514.590
6,02	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	316,96	14.855	4.708.441
6,03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	306,77	15.110	4.635.264
6,04	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	376,32	5.496	2.068.255
6,05	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	M2	1.037,12	21.103	21.886.343
6,06	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	164,64	9.155	1.507.279
6,07	GOTEROS	ML	189,77	11.556	2.192.982
6,08	JUNTAS INTERIORES	ML	205,00	4.514	925.370
6,09	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	260,25	5.197	1.352.519
7,00	**ESTRUCTURAS**				**190.112.495**
7,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	14.905,06	3.854	57.444.101
7,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .15	M2	926,00	136.366	126.274.916
7,03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	7,76	792.974	6.153.478
7,04	BASE EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO	UN	2,00	120.000	240.000
8,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**64.240.561**
8,01	TORTA DE NIVELACION	M2	926,00	18.435	17.070.810
8,02	RELLENO PARA TORTA DE NIVELACION	M3	926,00	3.400	3.148.400
8,03	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	320,00	9.630	3.081.600

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,04	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	1.060,00	23.562	24.975.720
8,05	SUMINISTRO CIELO RASO EN YESO CARTON, CON ACABADO EN MASTIQUE, ENCINTADO Y PINTADO.	M2	390,50	40.881	15.964.031
9,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**121.998.259**
9,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	925,40	20.544	19.011.418
9,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	183,00	83.777	15.331.191
9,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	137,00	38.641	5.293.817
9,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	612,00	72.243	44.212.716
9,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	396,45	24.742	9.808.966
9,06	MESON EN CONCRETO	M2	18,72	126.265	2.363.681
9,07	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	16,70	40.027	668.451
9,08	PISO EN CERAMICA ,30x,30	M2	40,30	43.250	1.742.975
9,09	RAMPA EN CONCRETO	M2	9,60	98.250	943.200
9,10	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	165,00	65.000	10.725.000
9,11	ANDEN EN CONCRETO E=0.08, 3000 PSI	M2	107,00	29.352	3.140.664
9,12	MESON EN GRANITO PULIDO	M2	18,72	83.834	1.569.372
9,13	CENEFA DE PISO	ML	290,47	24.742	7.186.809
10,00	**ENCHAPES**				**32.516.236**
10,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	481,81	47.703	22.983.782
10,02	ENCHAPE EN CERAMICA ,20x,20	M2	156,14	39.500	6.167.530
10,03	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	145,80	13.750	2.004.750
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	110,00	5.500	605.000
10,05	CENEFA DE SENALIZACION	ML	76,45	9.878	755.173
11,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**7.284.966**
11,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	154,00	9.654	1.486.716
11,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	218,00	7.441	1.622.138
11,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	18,00	18.329	329.922
11,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS, DUCHA, JARDINERAS	UN	68,00	18.329	1.246.372
11,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UN	1,00	465.318	465.318
11,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE CONTROL	UN	31,00	45.000	1.395.000
11,07	REGISTRO PARA LLAVE DE CONTROL	UN	29,00	25.500	739.500
12,00	**INSTALACION ESPECIALES**				**6.744.748**
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L1/2	ML	12,00	67.857	814.284
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA OXIGENO CHEMENTRONS	UN	1,00	335.714	335.714
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLDS OXIGENO 2X1	UN	1,00	5.594.750	5.594.750
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**20.516.188**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	98,20	54.658	5.367.416
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	62,40	33.454	2.087.530
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	48,00	20.813	999.024
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	19,00	71.704	1.362.376
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	60,00	51.314	3.078.840
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	21,00	54.235	1.138.935
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	15,00	23.411	351.165
13,08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	74,20	33.454	2.482.287
13,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	63,00	18.232	1.148.616
13,10	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	GB	1,00	2.500.000	2.500.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**56.127.798**
14,01	CABLE DE CU. NO. 4/0 AWG THHN	ml	171,00	48.500	8.293.500
14,02	CURVAS PVC DE 3"	un	4,00	29.500	118.000
14,03	TUBO GALV. DE 3"	un	3,00	198.700	596.100
14,04	TERMINAL GALV. DE 3"	un	1,00	45.000	45.000
14,05	CAPACETE DE 3"	un	1,00	125.000	125.000
14,06	TERMINALES PARA CABLE DE CU. 4/0AWG.	un	10,00	12.450	124.500
14,07	BREAKER DE 3X200AMP.	un	1,00	1.000.000	1.000.000
14,08	CAJA PARA BREAKER DE 3X200AMP.	un	1,00	140.000	140.000
14,09	TUBO DE 3" PVC	ml	38,00	12.500	475.000
14,10	ADECUACIONES CIVILES, SUMINISTRO DE PUNTO DE SOLDADURA CADWELL Y SUMINISTRO DE PUNTA DE CABLE 2/0 PARA PUESTA TIERRA PRINCIPAL TABLERO GENERAL.	GL	1,00	7.500.000	7.500.000
14,11	CERTIFICACIDN	un	1,00	1.500.000	1.500.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,12	TABLERO GENERAL CON BRACKER PRINCIPAL DE 3*200 AMP, UN BREACKER DE 3*125 AMP.CON ICU DE 25KA,BARRAJE DE 250 AMP,COFRE METALICO CERTIFICAOO SEGÚN RETIE,ACCSESORIOS	un	1,00	4.408.517	4.408.517
14,13	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.033.975	3.033.975
14,14	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 32 Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	383.093	383.093
14,15	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 24 Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	346.600	346.600
14,16	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp.	UN	30,00	17.899	536.970
14,17	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x50amp.	UN	3,00	34.437	103.311
14,18	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	76,00	86.886	6.603.336
14,19	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	109,00	80.943	8.822.787
14,20	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	54,00	9.631	520.074
14,21	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	1,00	120.089	120.089
14,22	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico ahorradora de energia.	UN	60,00	147.987	8.879.220
14,23	Suministro lampara tipo aplique 20 w redondas	UN	31,00	45.000	1.395.000
14,24	Suministro lampara tipo aplique para exteriores	UN	16,00	28.000	448.000
14,25	Suministro ojo de buey de 8"	UN	6,00	101.621	609.726
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**10.104.742**
15,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	13,00	358.657	4.662.541
15,02	SANITARIO ACUACER	UN	5,00	239.710	1.198.550
15,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	6,00	123.102	738.612
15,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACER. INOX	UN	9,00	112.284	1.010.556
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	9,00	208.287	1.874.583
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	2,00	129.950	259.900
15,07	DUCHA	UN	3,00	120.000	360.000
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**48.997.936**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UN	2,00	687.947	1.375.894
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UN	5,00	744.597	3.722.985
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UN	41,00	744.597	30.528.477
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UN	6,00	1.337.058	8.022.348
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40	UN	4,00	1.337.058	5.348.232
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**76.721.944**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UN	9,00	219.967	1.979.703
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UN	8,00	219.967	1.759.736
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 CORREOIZA	UN	41,00	219.967	9.018.647
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40 CORREOIZA	UN	2,00	219.967	439.934
17,05	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50	UN	4,00	219.967	879.868
17,06	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,60	UN	1,00	219.967	219.967
17,07	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40	UN	2,00	1.669.200	3.338.400
17,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,00X2,40	UN	1,00	1.778.934	1.778.934
17,09	PUERTA EN LAMINA GALVANIZAOA DE 0,90X2,40 CAL 18	UN	1,00	1.084.980	1.084.980
17,10	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO MACHIMBRADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CERROJO Y MANIJA	M2	26,36	350.000	9.226.000
17,11	BARANDAS PARA BAÑOS, COCINA Y PORTABANDEJAS	GLB	1,00	9.642.857	9.642.857
17,12	SUMINISTRO DE MESON EN ACERO, CON ESTRUCTURA EN TUBO Y ANGULOS.	UN	1,00	2.050.714	2.050.714
17,13	MURO EN YESO CARTON Y ALUMINIO, PARA AREA NUTRICIONAL DE 4.00 X 0.93	UN	1,00	621.429	621.429
17,14	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONAOA	M2	30,20	185.000	5.587.000
17,15	SUMINISTRO E INSTALACION OE CONCERTINAS	ML	109,65	85.500	9.375.075
17,16	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DE 1,40X2,40 PROVISIONAL	UN	1,00	385.000	385.000
17,17	PUERTA EN LAMINA GALVANIZAOA DE 2,30X2,40 PROVISIONAL	UN	1,00	625.000	625.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,18	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DE 1,00X2,40 PROVISIONAL	UN	1,00	275.000	275.000
17,19	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,50x1,40	UN	1,00	910.000	910.000
17,20	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,50x1,40	UN	1,00	910.000	910.000
17,21	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,25x1,40	UN	1,00	750.500	750.500
17,22	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 3,40x1,40	UN	1,00	1.989.520	1.989.520
17,23	REJAS EN HIERRO 1/2"	M2	54,00	256.920	13.873.680
18,00	**CERRADURA**				**4.234.737**
18,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	3,00	75.000	225.000
18,02	CERRADURA DE INTERIORES	UN	41,00	76.171	3.123.011
18,03	CERRADURA DE BAÑO	UN	13,00	47.538	617.994
18,04	MECANISMOS DE VAIVEN	UN	4,00	67.183	268.732
19,00	**ACABADOS**				**72.326.931**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.309,37	9.250	12.111.673
19,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M2	812,42	9.250	7.514.885
19,03	ESTUCO EN YESO SOBRE CIELO	M2	812,42	6.200	5.037.004
19,04	PINTURA KORAZA EXTERIOR FACHADA	M2	466,00	6.200	2.889.200
19,05	PINTURA KORAZA EXTERIOR FACHADA LINEAL	ML	260,50	3.800	989.900
19,06	ESTUCO EN YESO SOBRE FILOS DE VENTANAS	ML	183,80	3.000	551.400
19,07	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	466,38	13.091	6.105.381
19,08	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	260,25	5.083	1.322.851
19,09	ABUZARDADO LINEAL	ML	118,80	17.174	2.040.271
19,10	ABUZARDADO FACHADA	M2	7,29	43.720	318.719
19,11	PINTURA DE ALFAJIAS EN GRIS BASALTO	ML	129,00	5.500	709.500
19,12	ESTUPLAST	M2	416,85	17.174	7.158.982
19,13	LINEALES DE ESTUPLAST	ML	125,70	5.500	691.350
19,14	DEMARCACION DE PARQUEADEROS	GLB	1,00	400.000	400.000
19,15	DECORACION DE SUPERFICIE PAREDES P Y P NIÑOS	GLB	1,00	910.714	910.714
19,15	IMPRIMACION PINTURAMA BLANCO Y ACRONAL	M2	2.121,79	2.850	6.047.102
19,16	ARENA NEGRA JARDINERAS Y SIEMBRA DE JARDINES	GL	1,00	17.528.000	17.528.000
20,00	**RETIROS**				**9.760.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	9.760.000	9.760.000
21,00	**SENALIZACION**				**7.545.850**
21,01	SENALIZACION CONSULTORIOS ,SALAS DE ESPERA, BAÑOS PLACA DE ENTRADA AVISO PASO	GLB	1,00	7.545.850	7.545.850
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**61.560.000**
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADO CENTRAL Y 5 MINISPLIT	GL	1,00	48.560.000	48.560.000
22,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON. SALA DE ESPERA	GL	1,00	13.000.000	13.000.000
23,00	**PLANTA ELECTRICA**				**73.000.000**
23,01	Suministro e instalación de cuarto de insonorización con puerta insonora a70 Db a una distancia de siete metros	UN	1,00	27.200.000	27.200.000
23,02	Tanque de ACPM con capacidad de 250 gls con accesorios de instalación	UN	1,00	3.500.000	3.500.000
23,03	Transferencia automatica de 200 amp	UN	1,00	6.800.000	6.800.000
23,04	Planta electrica trifasica de 75 kva 220/127v	UN	1,00	35.500.000	35.500.000
24,00	**COMUNICACIONES**				**106.422.150**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, DISTRIBUCION ELECTRICA REGULADA, ALARMAS Y CAPACITACIONES.	GLB	1,00	106.422.150	106.422.150
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.587.751.848**
	A.I.U.		30,00%		476.325.554
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**2.064.077.403**
	DISEÑO		2,00%		31.755.037
	COSTO TOTAL OBRAS PASO REBOLO				**2.095.832.440**

DDTACIÓN PASO A REBOLO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Aplicador de dycal Marca: Superdent		6	3.500	21.000
2	Archivador Metalico de Cuatro (4) Gavetas con Rodachines Marca: Colombian Hospital.		5	933.800	4.669.000
3	Autoclave de 12 Litros Marca: Olsotek Serial No 01808.11.08		2	5.684.000	11.368.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

4	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		6	1.136.089	6.816.533
5	Balanza de piso pesa persona Ref: 160 Kg Marca: "Health To Meter" Capacidad: 180 Kilos.		6	352.401	2.114.406
6	Balanza Pesa bebe (Pediatrica- Neonatal) Ref: 1522 Kl Marca: Health To Meter" Capacidad: 65 Kilos.		5	1.209.425	6.047.125
7	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		18	59.874	1.077.728
8	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		13	59.874	778.359
9	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		3	9.643.962	28.931.885
10	Bandejas de acero inoxidable Medidas: 42x29,5		12	184.223	2.210.678
11	Bandejas plásticas		6	40.600	243.600
12	Basculas tipo electrónica con capacidad de 150 kilos, plataforma de 30 cms x 40 cms en acero inoxidable con indicador y batería recargable, voltaje 110 Bascula especial para pesar desechos hospitalarios.		1	2.575.242	2.575.242
13	Biombo de Dos (2) cuerpos con tela antifluido Marca: Colombian Hospital.		6	284.200	1.705.200
14	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		6	9.275	55.650
15	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		6	10.962	65.772
16	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		6	10.962	65.772
17	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	832.300	832.300
18	Carro lava trapero con escurridor Color: Amarillo		1	286.279	286.279
19	Carro para Transporte (Porta Cilindro), Transporte de Oxigeno 6,5 mtrs 3, Fabricado en tubo redondo con llantas macizas y rodachin loco, cadena de seguridad.		1	436.450	436.450
20	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		6	11.208	67.250
21	Cavitron Marca: Dentaamerica Serial No 8822613		2	2.740.500	5.481.000
22	Cavitron Marca: Dentaamerica Serial No 8822619		1	2.740.500	2.740.500
23	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024		1	10.884.828	10.884.828
24	Cinta metrica para adultos (Hombre- Mujer) Marca: Kramer de 2 metros.		6	11.451	68.704
25	Cleoide discoide Marca: Superdent		4	7.000	28.000
26	Compresor de aire de un caballo Schultz Serial No 2825826		1	4.263.000	4.263.000
27	Compresor de aire un caballo Schultz Serial No 2829541		1	4.263.000	4.263.000
28	Computador QBEX APOLO CEL 430 consu Teclado, Mouse, Torre de Lujo e Impresora HP D1560, Cable USB, Regulador de Voltaje NEW LINE 1KVA.		6	2.083.201	12.499.204
29	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer		8	36.750	294.000
30	Condensador doble punta Marca: Superdent		8	7.000	56.000
31	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		3	375.550	1.126.650
32	Cortina Separadora		2	336.000	672.000
33	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		20	7.875	157.500
34	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent		12	56.840	682.080
35	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent		24	56.840	1.364.160
36	Dentimetro de Anillo Marca. Nacional		10	10.499	104.986
37	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		7	324.800	2.273.600
38	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	159.152	318.304
39	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		6	27.405	164.430
40	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		6	27.405	164.430
41	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		6	19.251	115.505
42	Elevadores angulados derecho, Marca: Superdent		6	19.251	115.508
43	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		6	19.251	115.505

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

44	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		6	19.251	115.508
45	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		6	19.251	115.508
46	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		6	19.251	115.508
47	Escalerilla De Dos pasos en Acero Inoxidable Marca: Colombian Hospital		8	304.500	2.436.000
48	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		14	564.957	7.909.404
49	Espaciador A30-A40 Marca: Maillefer		8	36.749	293.996
50	Espejos bucales con Mango Marca: Nacional		72	7.000	504.000
51	Estetoscopio "Campana "de Pinard en Madera: Marca: Kramer		6	10.492	62.950
52	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		4	687.774	2.751.095
53	Explorador de conductos Marca: Superdent		8	10.499	83.989
54	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		72	7.875	567.000
55	Extintores contra incendio multifuncional compuesto por: Gabinete contra incendio de 77 x 77 x 22 pintado y con vidrio *Boquilla chorro/niebla policarb 1-1/2" *Hachapico tipo bombero de 4.5 libras * Llave spaner de un servicio pintada *Manguera sencilla acoplada de 1 1/2 x 100 * Soporte T/Canasta o Bodega de 1,5" *Valvula en angulo de 1 1/2" Hembra- macho *Extintor PQS con boquilla BC de 10 libras.		5	1.167.609	5.838.045
56	Fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto o Niños.		4	29.915	119.661
57	Fórceps 150, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
58	Fórceps 151, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
59	Fórceps 16, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
60	Fórceps 18L, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
61	Fórceps 18R, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
62	Fórceps 24, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
63	Fórceps 69, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
64	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos para baño serologico Wb 10/14/22		1	187.670	187.670
65	Gubia pediátrica Marca: Superdent		2	46.375	92.750
66	Gubia adulto Marca: Superdent		2	46.375	92.750
67	Higrotermometro		1	450.173	450.173
68	Impresora HP D1560		1	194.880	194.880
69	Inactivador de sustancias		1	401.128	401.128
70	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica		6	365.400	2.192.400
71	Jeringas carpulas Marca: Nacional		10	27.125	271.250
72	Lampara cuello de cisne de lujo Marca: Colombian Hospital		1	223.300	223.300
73	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite Serial No 120719		3	974.400	2.923.200
74	Lima para hueso Marca: Superdent		10	19.285	192.850
75	Locker de 9 compartimientos metálico gris		1	2.238.520	2.238.520
76	Mango para bisturí No 3 Marca: Nacional		4	21.437	85.747
77	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		6	13.136	78.817
78	Mesas de 1,80*0,80 enchapada en formica con bases metálicas		8	975.765	7.806.122
79	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		3	406.000	1.218.000
80	Negatoscopio de Dos Cuerpos Marca: Colombian Hospital.		4	406.000	1.624.000
81	Nevera de 5 pies Blanca Marca Whirpool Serial No		2	962.501	1.925.002
82	Nevera Samsung gris con dispensador de agua manual control de temperatura externo e interno de 14 pies		1	2.182.321	2.182.321
83	Nevera W MC Queen 278 Litros Color Blanco de 9 pies Marca: Silver Serial No Serial No VSW2984786.		1	1.545.601	1.545.601
84	Papelografo Medidas: 1,05 x 0,80		1	285.584	285.584
85	Periostótomo Marca: Superdent		6	14.876	89.258
86	Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K.		2	629.300	1.258.600
87	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		72	7.000	504.000
88	Porta agujas de Mayo Marca: Hospital		6	121.800	730.800
89	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		6	15.051	90.308
90	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		5	69.240	346.199

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

91	Silla de Rueda Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		2	832.300	1.664.600
92	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		28	77.952	2.182.656
93	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		63	45.359	2.857.592
94	Sonda periodontal Sencilla Marca: Superdent		6	8.750	52.501
95	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		9	8.750	78.750
96	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		5	138.040	690.200
97	Suministro e instalación de superficie de trabajo de 1.2*0,50 con gaveta metálica y base para pyp adultos, p yp niños consultorios y servicio de apoyo		10	436.224	4.362.245
98	Superficie de trabajo de 1,20*0,60, bases metálicas y divisiones de 0,60*0,30		1	746.173	746.173
99	Superficie de trabajo de 2.440*0,30		1	310.715	310.715
100	Superficie de trabajo de 2.440*0,60		1	534.429	534.429
101	Superficie de trabajo droguería		1	556.760	556.760
102	Superficie de trabajo para promotores de 9.00 x 0.60		1	1.305.000	1.305.000
103	Tablero acrílico Medidas: 1,20 x 0,80		1	184.784	184.784
104	Taipodon		1	44.660	44.660
105	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		46	527.800	24.278.800
106	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Gris con tapa Marca: Rimax		1	67.201	67.201
107	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax		2	67.201	134.402
108	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax		2	67.201	134.402
109	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		4	1.512.000	6.048.000
110	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos		6	603.630	3.621.778
111	Termo de Poliueratano para Vacunación.		10	418.992	4.189.920
112	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		8	7.000	56.000
113	Tira nervios Marca: Maillefer		8	26.390	211.120
114	Video Beam BENQ MP511 2100 Lumens Serial (PDM 2803034SUO).		1	3.800.160	3.800.160
	COSTO TOTAL DOTACION PASO A REBOLO				229.738.368

4. PASO A LA SIERRITA				COSTO TOTAL:	$ 1.278.406.738
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				25.866.217
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	21,00	13.517	283.857
1,02	DESMONTE DE PUERTAS	UN	21,00	17.900	375.900
1,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	664,75	12.162	8.084.690
1,04	DESMONTE DE VENTANAS	UN	18,00	17.900	322.200
1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS	UN	276,00	10.918	3.013.368
1,06	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	227,00	9.336	2.119.272
1,07	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES	M2	339,00	12.162	4.122.918
1,08	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UN	4,00	76.012	304.048
1,09	DEMOLICION DE COLUMNAS DE 0,30X0,30X2,80	UN	4,00	113.607	454.428
1,10	TALA DE ARBOLES MEDIANOS	UN	7,00	103.227	722.589
1,11	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DOBLE	ML	25,90	12.162	314.996
1,12	DEMOLICION DE MURO ENRROCADO	ML	23,00	12.000	276.000
1,13	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO	ML	110,08	19.296	2.124.104
1,14	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE E=0,10 M	M2	4,16	34.836	144.918
1,15	TRASLADO DE POSTE	UN	1,00	321.000	321.000
1,16	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	95,00	8.494	806.930
1,17	SACADA E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" AGUA POTABLE	ML	125,00	13.000	1.625.000
1,18	ARREGLO DE MANHOLES	UN	3,00	150.000	450.000
2,00	TRAZADOS				396.814
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO Y TOPOGRAFIA	M2	374,00	1.061	396.814
3,00	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				151.188.968

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,01	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE BAJO AGUA	ML	275,63	9.850	2.714.956
3,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	527,74	36.760	19.399.722
3,03	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	190,04	16.212	3.080.928
3,04	CORTE DE TERRENO PARA PAVIMENTO ENTRADA	M3	10,10	17.347	175.205
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	410,00	8.920	3.657.200
3,06	SUELO CEMENTO	M3	16,00	98.900	1.582.400
3,07	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	19,00	292.209	5.551.971
3,08	LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	84,06	557.795	46.888.248
3,09	ACERO DE REFUERZO	KG	3.783,69	3.854	14.582.341
3,10	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM 15X15	M2	760,00	6.800	5.168.000
3,11	GEOTEXTIL NT 1600	M2	600,20	4.985	2.991.997
3,12	CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAR SUELO	M3	95,00	462.800	43.966.000
3,13	FILTRO EN GRANZON Y GEOTEXTIL	ML	65,00	22.000	1.430.000
4,00	**SOBRENIVELES**				**3.196.893**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	161,50	19.795	3.196.893
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**1.117.952**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UN	8,00	139.744	1.117.952
6,00	**MAMPOSTERIA**				**38.776.064**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	695,08	32.079	22.297.471
6,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	114,06	25.042	2.856.291
6,03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	77,10	62.126	4.789.915
6,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	48,75	20.439	996.401
6,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	68,95	60.554	4.175.198
6,06	LEVANTE LINEAL	ML	82,00	13.500	1.107.000
6,07	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	117,20	21.790	2.553.788
7,00	**PAÑETES**				**33.227.861**
7,01	PAÑETE INTERIOR PULIDO CON CAL	M2	823,00	11.469	9.438.987
7,02	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	134,00	14.855	1.990.570
7,03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	429,60	15.110	6.491.256
7,04	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	318,00	5.496	1.747.728
7,05	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	M2	407,00	21.103	8.588.921
7,06	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	158,00	9.155	1.446.490
7,07	GOTEROS	ML	94,24	11.556	1.089.037
7,08	JUNTAS INTERIORES	ML	95,00	4.514	428.830
7,09	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	386,00	5.197	2.006.042
8,00	**ESTRUCTURAS**				**96.118.923**
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.308,70	3.854	28.167.730
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .30	M2	448,00	136.366	61.091.968
8,03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	5,84	792.974	4.630.968
8,04	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,81	792.974	2.228.257
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**24.553.106**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	437,00	18.435	8.056.095
9,02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	178,00	9.630	1.714.140
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	448,00	23.562	10.555.776
9,04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	103,40	40.881	4.227.095
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**56.803.955**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	347,30	20.544	7.134.931
10,02	BASE EN SUELO CEMENTO	M3	1,68	98.900	166.152
10,03	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	33,67	83.777	2.820.772
10,04	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,40X0,15	ML	13,20	38.641	510.061
10,05	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	280,00	72.243	20.228.040
10,06	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	364,65	24.742	9.022.170
10,07	MESON EN CONCRETO	M2	8,75	126.265	1.104.819
10,08	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	39,34	40.027	1.574.662
10,09	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	194,00	65.000	12.610.000
10,10	MESON EN GRANITO PULIDO	M2	8,75	83.834	733.548
10,11	PULIDA DE PISO	M2	280,00	3.210	898.800
11,00	**ENCHAPES**				13.289.868
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	239,00	47.703	11.401.017
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	107,27	13.750	1.474.963
11,03	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	41,90	9.878	413.888
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**2.040.214**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	47,00	9.654	453.738
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	13,00	7.441	96.733

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	9,00	18.329	164.961
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UN	18,00	18.329	329.922
12,05	INSTALACION Y SUM. TANQUE ELEVADO 1000 LTS, INCLUYE BASE EN CONCRETO PARA SOPORTE	UN	1,00	465.318	465.318
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UN	18,00	29.419	529.542
13,00	**INSTALACION ESPECIALES**				**6.473.320**
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L1/2	ML	8,00	67.857	542.856
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA OXIGENO CHEMENTRONS	UN	1,00	335.714	335.714
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLOS OXIGENO 2X1	UN	1,00	5.594.750	5.594.750
14,00	**INSTALACION SANITARIA**				**10.250.023**
14,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	68,50	54.658	3.744.073
14,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	4,50	33.454	150.543
14,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	8,00	20.813	166.504
14,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	9,00	71.704	645.336
14,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	25,00	51.314	1.282.850
14,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	18,00	54.235	976.230
14,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	9,00	23.411	210.699
14,08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	26,00	33.454	869.804
14,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	12,00	18.232	218.784
14,10	CONEXION A RED DE ALCANTARILLADA	GB	1,00	1.985.200	1.985.200
15,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				35.552.052
15,01	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.033.975	3.033.975
15,02	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 30 Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	383.093	383.093
15,03	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp.	UN	22,00	17.899	393.778
15,04	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1x30amp.	UN	1,00	17.899	17.899
15,05	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x50amp.	UN	1,00	34.437	34.437
15,06	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	60,00	86.886	5.213.160
15,07	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	64,00	80.943	5.180.352
15,08	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	33,00	9.631	317.823
15,09	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	1,00	120.089	120.089
15,10	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico aorradora de energia.	UN	34,00	147.987	5.031.558
15,11	Suministro e Instalación de bombillo florescente 16W	UN	15,00	16.167	242.505
15,12	Suministro e Instalación de ojo de buey de 6" incluye 2 bombillos	UN	15,00	85.000	1.275.000
15,13	Punto para Television	UN	1,00	25.000	25.000
15,14	Suminmistro e instalcion de acometida eléctrica de cable THE d"AWG en ductos galvanizado	UN	15,00	80.000	1.200.000
15,15	Instalacion acometida provisional y retiro provisional	GI	1,00	3.077.800	3.077.800
15,16	ADECUACION DE ACOMETIOACable de Cu. No. 4/0 awg Thhn	ml	84,00	45.500	3.822.000
15,17	Terminales para cable de Cu. 1/0awg.	un	10,00	6.950	69.500
15,18	Breaker de 3x125amp.	un	1,00	82.394	82.394
15,19	Caja para breaker de 3x125amp.	un	1,00	95.200	95.200
15,20	Tubo de 2"	un	1,00	27.972	27.972
15,21	Tablero general con bracker principal de 3*125 amp, un breacker de 3*100 amp.Con Icu de 25KA,Barraje de 250 amp,cofre metalico certificado según RETIE,accsesorios	UN	1,00	4.408.517	4.408.517
15,22	CERTIFICACION DE REDES	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				5.905.753
16,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	7,00	358.657	2.510.599
16,02	SANITARIO ACUACER	UN	2,00	239.710	479.420
16,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	4,00	123.102	492.408
16,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	6,00	112.284	673.704
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	6,00	208.287	1.249.722
16,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	2,00	129.950	259.900
16,07	DUCHA	UN	2,00	120.000	240.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**28.871.064**
17,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UN	28,00	744.597	20.848.716
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UN	6,00	1.337.058	8.022.348
18,00	**CARPINTERIA METALICA**				**42.285.261**
18,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UN	2,00	219.967	439.934
18,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UN	14,00	219.967	3.079.538
18,03	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1,50	UNID	11,00	219.967	2.419.637
18,04	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1,80	UNID	4,00	219.967	879.868
18,05	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UN	14,00	219.967	3.079.538
18,06	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*1,00	UNID	1,00	322.967	322.967
18,07	VENTANA EN ALUMINIO 0,60*1,20	UN	2,00	219.967	439.934
18,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40	UNID	1,00	1.084.980	1.084.980
18,09	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40	UNID	2,00	1.669.200	3.338.400
18,10	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,00X2,40	UNID	1,00	1.778.934	1.778.934
18,11	REJA EN ALUM. TIPO BOCADILLO	M2	14,00	284.342	3.980.788
18,12	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,50x1,40	UNID	2,00	910.000	1.820.000
18,13	VENTANA EN ALUMINIO TEMPLADO DE 1.70 *1.40	UND	0,25	909.500	227.375
18,14	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*0,50	UNID	4,00	219.967	879.868
18,15	REJAS EN HIERRO 5/8"	M2	29,00	267.500	7.757.500
18,16	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO MACHIMBRADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ,CERROJO Y MANIJA	UN	23,00	350.000	8.050.000
18,17	BARANDAS PARA BAÑOS	U	4,40	615.000	2.706.000
19,00	**CERRADURA**				**2.393.124**
19,01	CERRADURA DE INTERIORES	UN	28,00	75.282	2.107.896
19,02	CERRADURA DE BAÑO	UN	6,00	47.538	285.228
20,00	**ACABADOS**				**52.581.943**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	765,00	9.250	7.076.250
20,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M2	407,00	9.250	3.764.750
20,03	ESTUCO EN YESO SOBRE CIELO	M2	307,00	6.200	1.903.400
20,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	264,00	13.091	3.456.024
20,05	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	435,00	5.083	2.211.105
20,06	ABUZARDADO LINEAL	ML	336,00	17.174	5.770.464
20,07	ABUZARDADO FACHADA	M2	114,00	43.720	4.984.080
20,08	PINTURA DE ALFAJIAS EN GRIS BASALTO	ML	48,75	5.500	268.125
20,09	ACABADO EN YESO PARA ELEMENTOS VERTICALES	ML	85,10	3.000	255.300
20,10	ACABADO EN PULIPLAST INCLUYE GOTEROS	ML	390,00	3.745	1.460.550
20,11	PINTURA EN VINILO MUROS EXTERIORES	ML	390,00	5.500	2.145.000
20,12	PINTURA EN VINILO MUROS EXTERIORES	M2	258,00	6.200	1.599.600
20,13	PINTURA LINEAL PARA ABUZARDADO	ML	786,74	2.675	2.104.530
20,14	DEMARCACION PARA PARQUEADERO	GB	1,00	321.000	321.000
20,15	ESTUPLAST EN ANTEPECHO ANDENES	M2	40,00	17.174	686.960
20,16	JUNTA DE DILATACION PUERTAS	ML	383,00	2.675	1.024.525
18,18	REJILLAS TAPALUCES EN BAÑOS	GL	1,00	250.000	250.000
18,19	DECORACION PYP	GB	1,00	850.000	850.000
18,19	ARENA NEGRA JARDINERAS Y SIEMBRA DE JARDINES	GL	1,00	12.450.280	12.450.280
21,00	**RETIROS**				**8.526.350**
21,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	8.526.350	8.526.350
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**45.560.000**
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADO CENTRAL Y 5 MINISPLIT	GL	1,00	45.560.000	45.560.000
23,00	**SENALIZACION**				**4.850.000**
23,01	SENALIZACION CONSULTORIOS ,SALAS DE ESPERA, BAÑOS PLACA DE ENTRADA AVISO PASO	GLB	1,00	4.850.000	4.850.000
24,00	**PLANTA ELECTRICA**				**72.458.200**
24,01	Planta electrica trifasica de 45 kva 220/127v	UN	1,00	35.500.000	35.500.000
24,02	Suministro e instalación de cuarto de insonorización con puerta insonora a70 Db a una distancia de siete metros	UN	1,00	26.658.200	26.658.200
24,03	Tanque de ACPM con capacidad de 250 gls con accesorios de instalación	UN	1,00	3.500.000	3.500.000
24,04	Transferencia automatica de 120 amp	UN	1,00	6.800.000	6.800.000
25,00	**COMUNICACIONES**				**92.541.000**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, DISTRIBUCION ELECTRICA REGULADA, ALARMAS Y CAPACITACIONES.	GLB	1,00	92.541.000	92.541.000
	CDSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**854.824.924**
	A.I.U.		30,00%		256.447.477
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.111.272.401**
	DISEÑO		2,00%		17.096.498
	COSTO TOTAL OBRAS PASO A LA SIERRITA				**1.128.368.899**

DOTACIÓN PASO A LA SIERRITA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARID	VR PARCIAL
1	Aplicador de dycal Marca: Superdent		3	3.500	10.500
2	Archivador Metalico de Cuatro (4) Gavetas con Rodachines Marca: Colombian Hospital		14	933.800	13.073.200
3	Autoclave de 12 Litros Marca: Olsotek Serial No 01808.11.08		1	5.684.000	5.684.000
4	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		3	1.136.089	3.408.266
5	Balanza de piso pesa persona Ref: 160 Kg Marca: "Health To Meter" Capacidad: 180 Kilos.		3	352.401	1.057.203
6	Balanza de precision digital capacidad 3100gramos ref. BBL 62		1	2.575.241	2.575.241
7	Balanza Pesa bebe (Pediatrica- Neonatal) Ref: 1522 Kl Marca: Health To Meter" Capacidad: 65 Kilos.		3	1.209.425	3.628.275
8	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		11	59.874	658.614
9	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		8	59.874	478.992
10	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	9.643.962	19.287.923
11	Bandejas de acero inoxidable tapa de 40 x 26 x 4		8	184.223	1.473.786
12	Bandejas plásticas		4	40.600	162.400
13	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	9.275	27.825
14	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	10.962	32.886
15	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	10.962	32.886
16	Carro lava trapero con escurridor Color: Amarillo		2	286.279	572.558
17	Carro para Transporte (Porta Cilindro), Transporte de Oxigeno 6,5 mtrs 3, Fabricado en tubo redondo con llantas macizas y rodachin loco, cadena de seguridad.		1	436.450	436.450
18	Carro transportador de desechos de 170 litros con ruedas color Negro Marca: Rimax		1	159.599	159.599
19	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		6	11.208	67.250
20	Cavitron Marca: Dentaamerica Serial No		1	2.740.500	2.740.500
21	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024		1	10.884.828	10.884.828
22	Cinta metrica para adultos (Hombre- Mujer) Marca: Kramer de 2 metros.		3	11.451	34.352
23	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	7.000	14.000
24	Compresor de aire un caballo Schultz Serial No		1	4.263.000	4.263.000
25	Computador QBEX APOLO CEL 430 consu Teclado, Mouse, Torre de Lujo e Impresora HP D1560, Cable USB, Regulador de Voltaje NEW LINE 1KVA.		7	2.083.200	14.582.400
26	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer		4	36.750	147.000
27	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	7.000	28.000
28	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		2	375.550	751.100
29	Cortina		2	336.000	672.000
30	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	7.875	78.750
31	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent		12	56.840	682.080

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

32	Dentimetro de Anillo Marca. Nacional		4	10.499	41.994
33	Divan Para Examen e Inyectologia Marca: Colombian Hospital		4	324.800	1.299.200
34	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		1	214.368	214.368
35	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	27.405	82.215
36	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	27.405	82.215
37	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	19.251	57.754
38	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	19.251	57.754
39	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	19.251	57.754
40	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	19.251	57.754
41	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		3	19.251	57.754
42	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		3	19.251	57.754
43	Escalerilla De Dos pasos en Acero Inoxidable Marca: Colombian Hospital		5	304.500	1.522.500
44	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		11	564.957	6.214.531
45	Espaciador A-30 A-40 Marca: Maillefer		4	36.750	147.000
46	Espejos bucales con Mango Marca: Nacional		48	7.000	336.000
47	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		3	10.492	31.475
48	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		3	687.774	2.063.321
49	Explorador de conductos Marca: Superdent		4	10.499	41.994
50	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	7.875	378.000
51	Fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto o Niños.		3	29.915	89.746
52	Fórceps 150, Marca: Superdent		6	37.625	225.750
53	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	37.625	225.750
54	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	37.625	225.750
55	Fórceps 18L, Marca: Superdent		6	37.625	225.750
56	Fórceps 18R, Marca: Superdent		6	37.625	225.750
57	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	37.625	225.750
58	Fórceps 69, Marca Superdent		6	37.625	225.750
59	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos para baño serologico Wb 10/14/22		1	187.670	187.670
60	Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	46.375	46.375
61	Gubia adulto Marca: Superdent		1	46.375	46.375
62	Higrotermometro		1	450.173	450.173
63	Inactivador de sustancias		1	401.128	401.128
64	Insertos para cavitron Marca: Oentaamerica		2	365.400	730.800
65	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	27.125	135.625
66	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite Serial No		2	974.400	1.948.800
67	Lima para hueso Marca: Superdent		5	19.285	96.425
68	Linterna Para Diagnostico Fortelux Ref: 5074 Marca: Riester (Aleman)		2	45.667	91.333
69	Locker de 9 compartimientos metálico gris		1	2.238.520	2.238.520
70	Mango para bisturí No 3 Marca: Nacional		2	21.437	42.874
71	Manguera de 15 metros Color Verde		1	69.962	69.962
72	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		3	13.136	39.409
73	Mesa Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	832.300	832.300
74	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	406.000	812.000
75	Negatoscopio de Dos Cuerpos Marca: Colombian Hospital.		3	406.000	1.218.000
76	Nevera de 5 Pies Blanca Marca Whirpool Serial No		1	962.501	962.501
77	Nevera Samsung gris con dispensador de agua manual control de temperatura externo e interno de 14 pies Serial No		1	2.182.321	2.182.321
78	Nevera W MC Queen 278 Litros Color Blanco de 9 pies Marca: Silver Serial No Serial No VSW2984786.		1	1.545.601	1.545.601
79	Papelografo Medidas: 1,05 x 0,80		1	285.583	285.583
80	Periostótomo Marca: Superdent		2	14.876	29.753
81	Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K.		1	629.300	629.300
82	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		48	7.000	336.000
83	Porta agujas de Mayo Marca: Hospital		3	121.800	365.400
84	Porta amalgama Marca Superdent		3	15.051	45.154
85	Recepcion mostrador de 0.60+2.0+0.60		1	4.116.840	4.116.840

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

86	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		1	69.240	69.240
87	Silla de Rueda Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	832.300	832.300
88	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		17	77.952	1.325.184
89	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		49	45.359	2.222.571
90	Sonda periodontal Marca: Superdent		8	8.750	70.000
91	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	138.040	414.120
92	Suministro e instalación de superficie de trabajo de 1.2*0,50 con gaveta metálica y base para pyp adultos, p yp niños consultorios y servicio de apoyo		5	436.224	2.181.122
93	Superficie de trabajo de 1,20*0,60, bases metálicas y divisiones de 0,60*0,30		1	746.173	746.173
94	Superficie de trabajo para promotores		1	850.325	850.325
95	Superficie de trabajo varias		5,41	321.429	1.738.931
96	Tablero acrilico Medidas: 1,20 x 0,80		1	184.783	184.783
97	Taipodon		1	44.660	44.660
98	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		12	527.800	6.333.600
99	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax		2	67.201	134.403
100	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax		2	67.201	134.403
101	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		3	1.512.000	4.536.000
102	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos		3	603.630	1.810.889
103	Termo de Poliueratano para Vacunación.		1	418.992	418.992
104	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	7.000	21.000
105	Tira nervios Marca: Maillefer		4	26.390	105.560
106	Video Beam BENQ MP511 2100 Lumens Serial (PDM 2803034SUO).		1	3.800.160	3.800.160
	COSTO TOTAL DOTACION PASO A LA SIERRITA				150.037.839

5. PASO A NUEVA ERA				COSTO TOTAL:	$ 2.089.733.572
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				999.142
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	107,40	9.303	999.142
2,00	TRAZADOS				890.760
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	780,00	1.142	890.760
3,00	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				366.705.395
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS ,30x,45	ML	599,00	8.379	5.018.949
3,02	CORTE DE TERRENO	M3	925,00	18.678	17.276.701
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	1.056,67	39.333	41.562.001
3,04	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	9,24	314.621	2.907.102
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	925,00	9.604	8.883.852
3,06	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0.30*0.30	ML	204,94	63.401	12.993.499
3,07	VIGA DE AMARRE INTERM DE 0.20*0.20 EN MURO DE CERRAMIENTO	ML	108,20	48.875	5.288.275
3,08	ACERO DE REFUERZO INCLUYE HIERRO DE DADOS ,VIGA DE AMRRE ,COLUMNAS Y MURO DE CONTENCION	KG	10.023,28	4.150	41.596.612
3,09	VIGAS EN CONCRETO CICLOPEO	M3	9,59	251.948	2.416.181
3,10	EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENCION 0.250*1.00	ML	55,48	9.500	527.060
3,11	CIMIENTOS DE MURO DE CONTENCION ,25x,1,00	M3	18,23	485.000	8.841.550
3,12	RELLENO EN TIERRA ARMADA	M3	147,78	72.500	10.714.050
3,13	RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA MAS ARENA SANTO TOMAS	M3	590,68	62.500	36.917.500
3,14	EXCAVACION MANUAL PARA TIERRA ARMADA	M3	131,92	14.500	1.912.840
3,15	FILTRO FRANCES EN PIEDRA + GEOTEXTIL	M3	24,00	110.000	2.640.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,16	PILOTES D= 30CMS INCLUYE REFUERZO	ML	616,00	225.000	138.600.000
3,17	DESCABEZADA DE PILOTES	UN	57,00	27.500	1.567.500
3,18	EXCAVACION PARA DADOS	M3	16,63	16.212	269.606
3,19	CONCRETO DE 3000 PSI DADOS	M3	18,36	714.000	13.109.040
3,20	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	129,88	98.900	12.845.132
3,21	EXCAVACION OBRAS DE PAVIMENTO	M3	56,41	14.500	817.945
4,00	**SOBRENIVELES**				**1.024.457**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	31,00	33.047	1.024.457
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**2.233.316**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UN	15,00	139.744	2.096.160
5,02	REGISTRO SANITARIO ,30x,30x,30	UN	1,00	137.156	137.156
6,00	**MAMPOSTERIA**				**82.848.402**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.333,42	34.539	46.054.993
6,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	162,34	26.963	4.377.173
6,03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	55,90	66.891	3.739.207
6,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	37,90	65.198	2.471.004
6,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	45,40	65.198	2.959.989
6,06	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	102,25	23.461	2.398.887
6,07	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO E=,10 CERRAMIENTO VIBRADO	M2	226,12	39.500	8.931.740
6,08	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO E=,10 PROVISIONAL COMUN	M2	138,81	29.780	4.133.762
6,09	LEVANTE BLOCK DE 0,15	M2	11,45	34.500	395.025
6,10	PERGOLAS	UN	43,20	32.500	1.404.000
6,11	LEVANTE DE ANTEPECHOS	ML	166,78	18.745	3.126.291
6,12	LEVANTE DE ANTEPECHOS	M2	80,46	35.500	2.856.330
7,00	**PAÑETES**				**37.041.152**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	246,60	15.994	3.944.120
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO INCLUYE ANTEPECHO	M2	529,81	16.269	8.619.479
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	158,62	5.934	941.251
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.753,98	9.857	17.288.981
7,05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO DE CONTENCION	M2	131,11	15.994	2.096.973
7,06	GOTEROS	ML	127,60	12.442	1.587.599
7,07	JUNTAS INTERIORES	ML	236,00	4.860	1.146.960
7,08	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	253,00	5.596	1.415.788
8,00	**ESTRUCTURAS**				**182.728.453**
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSIINCLUYE ACERO DE VIGA AEREA Y COLUMNETA MURO DE CERRAMIENTO SON 766.12 KG	KG	9.829,65	4.150	40.793.048
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .35	M2	674,12	160.647	108.295.517
8,03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	5,52	853.795	4.712.948
8,04	MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CEMENTO DE 20X20X40. Celdas Rellenas	M2	80,71	85.500	6.900.705
8,05	MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CEMENTO DE 15X20X40	M2	50,40	45.200	2.278.080
8,06	VIGA DE AMARRE AEREA MURO DE CERRAMIENTO	ML	60,90	63.007	3.837.126
8,07	COLUMNETAS	M3	2,38	792.974	1.887.278
8,08	COLUMNETAS	ML	130,00	39.000	5.070.000
8,09	CONSTRUCCION DE BOX CULVERT	ML	47,50	188.500	8.953.750
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**74.163.937**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	674,00	19.849	13.378.226
9,02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	424,17	10.369	4.398.219
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	795,00	25.369	20.168.355
9,04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	23,10	45.870	1.059.597
9,05	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION	M2	112,81	25.000	2.820.250
9,06	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	734,70	44.017	32.339.290
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**112.326.121**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	854,35	22.120	18.898.222
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	201,20	90.203	18.148.844
10,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	41,00	41.605	1.705.805
10,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	528,50	77.784	41.108.844
10,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	378,60	26.640	10.085.904
10,06	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	69,11	43.097	2.978.434
10,07	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	118,71	69.986	8.308.038

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,08	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	9,67	365.400	3.533.418
10,09	TRANQUES DE PUERTAS	ML	41,60	25.322	1.053.395
10,10	PIEDRA CHINA	ML	319,20	12.519	3.996.065
10,11	TOPELLANTAS	UN	8,00	78.000	624.000
10,12	PIEDRA CHINA	M2	44,50	25.038	1.114.191
10,13	CENEFAS PISOS	ML	28,94	26.640	770.962
11,00	**ENCHAPES**				**14.999.292**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	318,93	42.530	13.564.093
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	45,40	14.805	672.147
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	56,92	5.922	337.080
11,04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	40,05	10.636	425.972
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**5.543.100**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	102,60	10.394	1.066.424
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	54,30	8.012	435.052
12,03	PUNTO POTABLE 1/2	UN	49,00	19.735	967.015
12,04	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UN	2,00	501.008	1.002.016
12,05	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	54,10	19.286	1.043.373
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UN	1,00	45.000	45.000
12,07	PRUEBA HIDROSTATICA	UN	1,00	400.000	400.000
12,08	INSTALACION DE VALVULAS	UN	12,00	48.685	584.220
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**19.178.874**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	91,40	58.850	5.378.915
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	36,95	36.020	1.330.936
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	139,23	22.409	3.120.055
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	9,00	77.204	694.833
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	49,00	55.250	2.707.239
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	21,00	58.395	1.226.291
13,07	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	34,40	36.020	1.239.085
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	50,00	19.630	981.520
13,09	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	GB	1,00	2.500.000	2.500.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**81.403.459**
14,01	Suministro e instalacion de juego de pararrayo completo (2) incluyendo accesorios.	JG	3,00	618.995	1.856.985
14,02	Suministro e instalacion de juego de corta circuito (2).	JG	3,00	855.465	2.566.395
14,03	Suministro e Instalación de Transformador trifásico de 75KVA - 220V - 127V.	UN	1,00	14.137.771	14.137.771
14,04	Suministro e instalación de estructura de protección del transformador	UN	1,00	825.000	825.000
14,05	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General	UN	1,00	4.746.650	4.746.650
14,06	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.266.681	3.266.681
14,07	Suministro e instalacion de gabinete con proteccion principal de 3x200amp	UN	1,00	1.397.500	1.397.500
14,08	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 30Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	533.093	533.093
14,09	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp.	UN	9,00	19.272	173.448
14,10	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1x30amp.	UN	31,00	19.272	597.432
14,11	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x50amp.	UN	0,00	24.396	0
14,12	Suministro e Instalación de Acometida aérea en Cable de Cu. Thhw de 3No.4/0awg + No.4/0awg THHN.	ML	40,00	185.069	7.402.760
14,13	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.2/0awg + No.2/0awg + No.2Tawg). Thhw. En Tubo pvc de 2"	ML	0,00	122.515	0
14,14	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. 2No.8awg + No.10Tawg. Thw. En Tubo pvc de 1"	ML	80,00	19.474	1.557.920
14,15	Suministro e instalacion de acometida subterranea en cable de Cu. Thhw de (3No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto pvc de 3", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML			0
14,16	Suministro e instalacion de acometida en cable de Cu. (3No.6awg + No2awg) + No.6T) AWG. THHN. En tubo pvc de 2", acometida a TD	ML	22,00	139.100	3.060.200
14,17	Suministro e instalacion de acometida en cable de Cu. (3No.6awg + No.6 + No.8T)awg. Thw. En tubo pvc de 2", acometida a TAA	ML	10,00	56.879	568.790

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,18	Suministro e instalacion de acometida en cable de Cu. (3No.2awg + No.2 + No.6T)awg. Thw. En tubo pvc de 2" acometida a TAA	ML	9,00	180.214	1.621.926
14,19	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	ML	77,00	93.550	7.203.350
14,20	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	70,00	87.151	6.100.570
14,21	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	34,00	10.370	352.580
14,22	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	5,00	129.300	646.500
14,23	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico aorradora de energia.	UN	47,00	159.338	7.488.886
14,24	Suministro e Instalación de bombillo florescente 16W	UN	12,00	17.407	208.884
14,25	Suministro e Instalación de lampara de tipo aplique incuye bombillo de 16w.	UN	23,00	455.285	10.471.555
14,26	Suministro e Instalacion de Ojo De Buey 6"	UN	21,00	57.719	1.212.099
14,27	Suministro e Instalacion de Ojo De Buey 8"	UN	4,00	101.621	406.484
14,28	Certificacion RETIE, tramites, solicitud y pagos de libranzas ante electrcaribe	GB	1,00	3.000.000	3.000.000
15,00	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				**7.150.081**
15,01	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	ML	14,00	54.625	764.750
15,02	MANIFOL DE 2 x 1 (OXIGENO) CON UNIDAD DE REGULACION Y MANGUERAS DE ALTA PRESION	UN	1,00	6.023.867	6.023.867
15,03	TOMA CHEMETRON PARED PARA O2	UN	1,00	361.463	361.463
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**14.569.108**
16,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	4,00	386.166	1.544.664
16,02	SANITARIO ACUACER	UN	5,00	258.096	1.290.479
16,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	4,00	132.544	530.176
16,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	1,00	120.896	120.896
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	12,00	224.263	2.691.151
16,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	2,00	139.917	279.834
16,07	ORINAL PEQUENO	UN	2,00	225.000	450.000
16,08	DUCHA	UN	2,00	129.204	258.408
16,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOX INCLUYE POSETA	ML	22,30	325.000	7.247.500
16,10	REJILLA	UN	15,00	10.400	156.000
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**32.590.289**
17,01	MUEBLE DE COCINA BAJO	ML	0,00	513.586	0
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UN	5,00	683.705	3.418.523
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UN	1,00	801.708	801.708
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UN	30,00	801.708	24.051.228
17,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UN	3,00	1.439.610	4.318.831
18,00	**CARPINTERIA METALICA**				**49.415.138**
18,01	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UN	31,00	236.838	7.341.993
18,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UN	39,00	236.838	9.236.700
18,03	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50	UN	10,00	236.838	2.368.385
18,04	VENTANA EN ALUMINIO 2,07 x 1,9	UN	2,00	992.830	1.985.660
18,05	VENTANA EN ALUMINIO DE 0,40X2,00	UN	2,00	554.840	1.109.680
18,06	VENTANA EN ALUMINIO DE 2,90X1,40	UN	4,00	345.574	1.382.296
18,07	VENTANA VIDRIO TEMPLADO VT2	UN	1,00	2.022.020	2.022.020
18,08	VENTANA VIDRIO TEMPLADO VT1	UN	1,00	1.322.750	1.322.750
18,09	MARCO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON SPIDER	ML	22,00	368.940	8.116.680
18,10	PUERTA DOBLE EN ALUMINIO CON MONTAJE VIDRIO AZUL LITE 2,15 X 2,20	UN	1,00	1.911.910	1.911.910
18,11	PUERTA DOBLE EN ALUMINIO CON MONTAJE VIDRIO AZUL LITE 1,40 X 2,05	UN	2,00	1.882.023	3.764.046
18,12	PUERTA DOBLE EN ALUMINIO CON MONTAJE VIDRIO AZUL LITE 1,00 X 2,40	UN	1,00	1.103.198	1.103.198
18,13	PUERTA DOBLE EN ALUMINIO CON MONTAJE VIDRIO AZUL LITE 1,40 X 2,40	UN	2,00	2.054.910	4.109.820
18,14	PUERTA EN MALLA ESLABONADA 1,2 X 2,40	UN	4,00	910.000	3.640.000
19,00	**CERRADURAS**				**3.287.579**
19,01	FALLEBAS	UN	4,00	49.725	198.901

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19,02	CERRADURA DE INTERIORES		28,00	82.013	2.296.373
19,03	CERRADURA DE BAÑO	UN	7,00	51.184	358.289
19,04	CERROJO DOBLE CILINDRO PARA PUERTA	UN	6,00	72.336	434.016
20,00	**ACABADOS**				**42.579.421**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.288,31	9.959	12.830.891
20,02	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS INTERIOR	M2	1.013,99	6.224	6.311.482
20,03	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	274,32	14.095	3.866.562
20,04	ABUZARDADO LINEAL	ML	388,90	18.491	7.191.245
20,05	INSTALACION DE PLATINAS	ML	320,95	5.439	1.745.647
20,06	JUNTA DE DILATACION EN YESO	ML	81,00	3.429	277.749
20,07	ACABADO EN ESTUPLAST	M2	646,03	14.095	9.105.844
20,08	DECORACION PYP	GB	1,00	1.250.000	1.250.000
21,00	**SENALIZACION**				**5.758.191**
20.01	LETRAS: PASO A NUEVA ERA (25 CM EN ALUMINIO)	UN	13,00	49.732	646.516
20.02	LOGO (60 CM EN ALUMINIO)	UN	1,00	374.325	374.325
20.03	LETRAS: PUNTO DE ATENCION EN SALUD OPORTUNO AMBULATORIO (15 CM EN ALUMINIO)	UN	41,00	15.508	635.818
20.04	LOGO: ESCUDO DE BARRANQUILLA (60 CM EN ALUMINIO)	UN	1,00	438.495	438.495
20.05	LETRAS: PROMOCION Y PREVENCION (15 CM EN ALUMINIO)	UN	20,00	15.508	310.155
20.06	SEÑALIZACION AREAS (30X15 CM EN ACREILICO)	UN	63,00	26.738	1.684.463
20.07	SEÑALIZACION: DIRECTORIO GENERAL (60X90 EN ACRILICO)	UN	1,00	171.120	171.120
20.08	PLACA CONMEMORATIVA (60X90 EN MARMOL)	UN	1,00	962.550	962.550
20.09	INSTALACION	GB	1,00	534.750	534.750
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**85.736.501**
22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TON	20,00	3.754.634	75.092.676
22.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UN	2,00	3.322.350	6.644.700
22.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	1,00	2.276.425	2.276.425
22.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9.000 BTU	UN	1,00	1.722.700	1.722.700
23,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**106.637,381**
23.01	GABINETE DE 1.55 MTS	UN	1,00	1.107.585	1.107.585
23.02	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	UN	1,00	144.250	144.250
23.03	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	UN	44,00	26.214	1.153.434
23.04	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6	ML	1.821,00	5.662	10.311.167
23.05	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	UN	22,00	8.815	193.929
23.06	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO (Según Norma)	UN	44,00	4.285	188.552
23.07	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PAN	UN	4,00	7.119	28.477
23.08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6	UN	22,00	23.283	512.216
23.09	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6\ PARA EL PUESTO DE TRABAJO	UN	44,00	25.544	1.123.920
23.10	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6	UN	2,00	682.572	1.365.144
23.11	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5e	UN	1,00	427.803	427.803
23.12	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RANCK	UN	1,00	126.479	126.479
23.13	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZ. DE 2U	UN	2,00	198.906	397.813
23.14	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACION X CADA MT DE CABLE	ML	1.821,00	1.797	3.272.359
23.15	CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS	UN	44,00	12.568	553.006
23.16	SWITCH DE 16 PUERTOS X 10/100 BASETX NO ADMINISTRABLE	UN	1,00	1.503.272	1.503.272
23.17	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES	UN	1,00	2.282.324	2.282.324
23.18	TARJETA DE AMPLIACION A 8 TRONCALES 24 EXTENSIONES	UN	1,00	814.801	814.801
23.19	PROTECTOR DE LINEAS TRONCALES X 3	UN	2,00	124.539	249.077
23.20	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 480 TVL DIA / NOCHE	UN	8,00	2.181.593	17.452.747
23.21	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	UN	8,00	131.074	1.048.594
23.24	VIDEOGRABADOR DE 9 CANALES DD DE 250GB	UN	1,00	3.086.021	3.086.021
23.25	LENTE VARIFOCAL PARA CAMARA FIJA	UN	8,00	410.351	3.282.807
23.26	CABLE COAXIAL RG-6U	UN	480,00	3.603	1.729.266
23.27	CONECTORES BNC	UN	18,00	7.119	128.145
23.28	TOMA COAXIAL CON FACE PLATE	UN	14,00	20.183	282.558
23.29	PATCH CORD COAXIAL	UN	8,00	33.923	271.380

ACTA DE RECIBD FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23.30	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	480,00	2.891	1.387.651
23.31	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS	UN	0,00	75.163	0
23.32	MONITOR LCD DE 21" PARA CCTV CON PUERTO RGB/VGA	UN	0,00	2.407.700	0
23.33	SOFTWARE OE ACCESO REMOTO	LICEN	1,00	2.972.968	2.972.968
23.34	CAPACITACIÒN BÁSICA CIRCUITO CERRADO DE TV	UN	1,00	837.888	837.888
23.35	FUENTE REGULADA AC/DC DE 5 Amp 12 VDC	UN	1,00	470.518	470.518
23.36	SENSOR DE ALARMA	UN	13,00	341.286	4.436.717
23.37	SIRENA	UN	1,00	267.801	267.801
23.38	BOTON DE PANICO	UN	1,00	83.983	83.983
23.39	PANEL DE ALARMA 6 ZONAS	UN	1,00	2.367.963	2.367.963
23.40	TECLADO DE AOMINISTRACION	UN	1,00	284.787	284.787
23.41	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	UN	1,00	99.056	99.056
23.42	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN CON PROTECCIÓN 2 X 16 PARA ALARMAS	ML	400,00	6.215	2.485.885
23.43	ACCESORIOS OE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GB	1,00	454.339	454.339
23.44	CAPACITACIÒN BÁSICA SISTEMA DE ALARMA	GB	1,00	349.120	349.120
23.45	UPS DE 6 KVA	UN	1,00	12.737.390	12.737.390
23.47	MARQUILLA ACRÍLICA	UN	3,00	4.293	12.878
23.48	COFRE PARA TRANSFERENCIA MANUAL		1,00	267.143	267.143
23.49	CONMUTABLE OE 50 A (Bypass)	UN	1,00	303.226	303.226
23.50	BREAKER DE 1 X 30A	UN	4,00	36.936	147.745
23.52	ACOMETIDA UPS 3 - 8 KVA	ML	12,00	43.571	522.850
23.53	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACION X Mt de cable	ML	12,00	16.468	197.618
23,54	UNIOAD DE CONTROL Y AOAPTADOR DE CORRIENTE	UN	1,00	750.352	750.352
23.55	DISPLAY DE DOS VISORES (1 Y 2 DIGITOS)	UN	2,00	1.426.412	2.852.824
23.56	PEDESTAL CON IMPRESORA Y ENRUTADORES PARA CINCO (5) SERVICIOS	UN	1,00	3.343.154	3.343.154
23.57	SOFTWARE DE ADMINISTRACION OEL SISTEMA	UN	1,00	1.686.435	1.686.435
23.58	CABLE DE COMUNICACIÓN SERIAL	ML	50,00	12.630	631.485
23.59	CABLE DE COMUNICACIÓN DE DATOS PARA DISPLAY	ML	75,00	11.887	891.508
23.60	CONECTOR SERIAL	UN	4,00	14.239	56.957
23.61	CONFIGURACION DEL SISTEMA	GB	1,00	1.052.474	1.052.474
23.62	TRANSPORTE	GB	1,00	222.877	222.877
23.63	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	129,00	9.673	1.247.826
23.64	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS	ML	132,00	12.547	1.656.176
23.65	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	105,00	20.842	2.188.377
23.66	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS(CURVAS,CONECTORES,GRAPAS)	ML	66,00	39.182	2.585.996
23.67	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4,1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	UN	40,00	16.004	640.152
23.68	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	94,00	5.927	557.160
23.69	TUBERIA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	80,00	6.901	552.046
23.70	REGATA Y RESANE DE MURO	UN	50,00	6.159	307.936
23.71	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA	Un	26,00	3.501	91.037
23.72	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA	Un	27,00	3.841	103.696
23.73	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	5,00	24.413	122.065
23.74	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	14,00	28.935	405.093
23.75	CAJA DE REGISTRO OE 50X50X20	UN	1,00	194.398	194.398
23.76	ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	180,00	4.293	772.705
24,00	**JARDINERIA**				**12.500.000**
24,01	Suministro e instalación de jardineria	GB	1,00	12.500.000	12.500.000
25,00	**PLANTA ELECTRICA**				**86.293.125**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,01	Suministro de grupo electrógeno CUMMINS Modelo C65D6 de 75 KVA/65 KW servicio Stand-By efectivos en Barranquilla, según especificaciones, 220V. Incluye tablero de control digital DEEPSEA 5220. Este equipo incluye además Silenciado residencial con su conexión flexible, Cargador automatico de baterias,baterias, base de baterias y cables, Tanque subbase con capacidad para 10 horas de operacion aproximadamente, breker de linea de 200A. Manuales de operación motor, generador y tablero de control	UN	1,00	62.100.000	62.100.000
25,02	Valor de transferencia automatica de 200A en AC1 por contractores ABB	UN	1,00	6.411.250	6.411.250
25,03	Cuarto Insonorisado de 16 mts cuadrados aproximadamente	UN	1,00	12.305.000	12.305.000
25,04	Montaje e Instalación de planta de 75 KVA	UN	1,00	2.012.500	2.012.500
25,05	Instalación de transferencia automatica de 200 A	UN	1,00	589.375	589.375
25,06	Armado de cuarto insonorizado	UN	1,00	2.875.000	2.875.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.428.602.672**
	A.I.U.		30,00%		428.580.802
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.857.183.474**
	DISEÑO		2,00%		28.572.053
	COSTO TOTAL OBRAS PASO A NUEVA ERA				**1.885.755.528**

DOTACIÓN PASO A NUEVA ERA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital	CONSULTORIO MEDICO No 1	1	$ 324.800	$ 324.800
2	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
3	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño 1 Adulto y 1 Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		1	$ 603.630	$ 603.630
4	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto.		1	$ 29.915	$ 29.915
5	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Pediatrico.		1	$ 29.915	$ 29.915
6	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	$ 687.774	$ 687.774
7	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	$ 13.136	$ 13.136
8	Metro Sencillo.		1	$ 11.451	$ 11.451
9	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		1	$ 10.492	$ 10.492
10	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 564.957	$ 564.957
11	Silla ergonómica		1	$ 77.952	$ 77.952
12	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		2	$ 45.359	$ 90.717
13	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 59.874	$ 59.874
14	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
15	Cortina de 3 Modulos.		1	$ 389.760	$ 389.760
16	Lavamanos en Acero Inoxidable		0	$ 0	$ 0
17	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		1	$ 352.401	$ 352.401
18	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
19	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
20	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital	CONSULTORIO MEDICO No 2	1	$ 324.800	$ 324.800
21	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
22	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	$ 687.774	$ 687.774
23	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño 1 Adulto y 1 Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		1	$ 603.629	$ 603.629
24	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto.		1	$ 29.915	$ 29.915

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Pediatrico.	CONSULTORIO MEDICO No 2	1	$ 29.915	$ 29.915
26	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	$ 13.136	$ 13.136
27	Metro Sencillo.		1	$ 11.451	$ 11.451
28	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		1	$ 10.492	$ 10.492
29	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 564.957	$ 564.957
30	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
31	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		2	$ 45.359	$ 90.717
32	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 59.874	$ 59.874
33	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
34	Cortina de 3 Modulos.		1	$ 389.760	$ 389.760
35	Lavamanos en Acero Inoxidable			$ 0	$ 0
36	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		1	$ 352.401	$ 352.401
37	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
38	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
39	Divan Para Examen e Inyectologia Marca: Colombian Hospital	CONSULTORIO MEDICO No 3	1	$ 324.800	$ 324.800
40	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
41	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño 1 Adulto y 1 Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		1	$ 603.630	$ 603.630
42	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto.		1	$ 29.915	$ 29.915
43	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	$ 687.774	$ 687.774
44	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Pediatrico.		1	$ 29.915	$ 29.915
45	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	$ 13.136	$ 13.136
46	Metro Sencillo.		1	$ 11.451	$ 11.451
47	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		1	$ 10.492	$ 10.492
48	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 564.957	$ 564.957
49	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
50	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		2	$ 45.359	$ 90.717
51	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 59.874	$ 59.874
52	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
53	Cortina de 3 Modulos.		1	$ 389.760	$ 389.760
54	Lavamanos en Acero Inoxidable			$ 0	$ 0
55	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		1	$ 1.136.089	$ 1.136.089
56	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
57	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
58	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño 1 Adulto y 1 Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		1	$ 603.630	$ 603.630
59	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	$ 687.774	$ 687.774
60	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto.		1	$ 29.915	$ 29.915
61	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Pediatrico.		1	$ 29.915	$ 29.915
62	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	$ 13.136	$ 13.136
63	Metro Sencillo.		1	$ 11.451	$ 11.451

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

64	Balanza Mecanica Pesa Bebe de brazo basculante Ref. 1524 KL Marca Health to Meter U.S.A.	CONSULTORIO DE P Y P NINC	1	$ 1.209.425	$ 1.209.425
65	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		1	$ 10.492	$ 10.492
66	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 563.528	$ 563.528
67	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
68	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		2	$ 45.359	$ 90.717
69	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 59.874	$ 59.874
70	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
71	Cortina de 3 Modulos.		1	$ 389.760	$ 389.760
72	Lavamanos en Acero Inoxidable			$ 0	$ 0
73	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		1	$ 1.136.089	$ 1.136.089
74	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer. Dibujos para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
75	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		1	$ 324.800	$ 324.800
76	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
77	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		1	$ 138.040	$ 138.040
78	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.	CONSULTORIO DE P Y P ADULTOS No 1	1	$ 603.630	$ 603.630
79	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	$ 687.774	$ 687.774
80	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto.		1	$ 29.915	$ 29.915
81	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Pediatrico.		1	$ 29.915	$ 29.915
82	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	$ 13.136	$ 13.136
83	Metro Sencillo.		1	$ 11.451	$ 11.451
84	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		1	$ 10.492	$ 10.492
85	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 564.957	$ 564.957
86	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
87	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		2	$ 45.359	$ 90.717
88	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 59.874	$ 59.874
89	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
90	Cortina de 3 Modulos.		1	$ 389.760	$ 389.760
91	Lavamanos en Acero Inoxidable			$ 0	$ 0
92	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		1	$ 1.136.089	$ 1.136.089
93	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer. Dibujos para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
94	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		1	$ 324.800	$ 324.800
95	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
96	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		1	$ 138.040	$ 138.040
97	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño 1 Adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		1	$ 603.630	$ 603.630
98	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	$ 687.774	$ 687.774
99	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto.		1	$ 29.915	$ 29.915
100	fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Pediatrico.		1	$ 29.915	$ 29.915
101	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	$ 13.136	$ 13.136
102	Metro Sencillo.	Jo 2	1	$ 11.451	$ 11.451

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

103	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer	CONSULTORIO DE P Y P ADULTOS	1	$ 10.492	$ 10.492
104	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 564.957	$ 564.957
105	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
106	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		2	$ 45.359	$ 90.717
107	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 59.874	$ 59.874
108	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
109	Cortina de 3 Modulos.		1	$ 389.760	$ 389.760
110	Lavamanos en Acero Inoxidable			$ 0	$ 0
111	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		1	$ 1.136.089	$ 1.136.089
112	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer. Dibujos para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
113	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer. Letras para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.208	$ 11.208
114	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		1	$ 324.800	$ 324.800
115	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
116	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		1	$ 138.040	$ 138.040
117	Linterna Para Diagnostico Fortelux Ref: 5074 Marca: Riester (Aleman)				$ 0
118	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño 1 Adulto y 1 Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.	CONSULTORIO DE APOYO	1	$ 603.630	$ 603.630
119	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	$ 13.136	$ 13.136
120	Metro Sencillo.		1	$ 11.451	$ 11.451
121	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 564.957	$ 564.957
122	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
123	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Oinastia		2	$ 45.359	$ 90.717
124	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 59.874	$ 59.874
125	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
126	Cortina de 3 Modulos.		1	$ 389.760	$ 389.760
127	Balanza Mecanica Pesa Bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL Marca Health to Meter U.S.A.		1	$ 1.209.425	$ 1.209.425
128	Lavamanos en Acero Inoxidable			$ 0	$ 0
129	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer. Letras para Examen de agudeza visual.		1	$ 11.292	$ 11.292
130	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		1	$ 324.800	$ 324.800
131	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	$ 831.488	$ 831.488
132	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
133	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	$ 687.774	$ 687.774
134	Termo de Poliueratano para Vacunación.		3	$ 418.992	$ 1.256.976
135	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital	OMA DE MUESTRAS	1	$ 831.488	$ 831.488
136	Escalerilla De Dos pasos en Acero Inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	$ 304.500	$ 304.500
137	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 537.950	$ 537.950
138	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Modelo Oynac III Marca: Clay adams Serial No 4570011		1	$ 10.884.828	$ 10.884.828
139	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No L2080953.		1	$ 6.499.170	$ 6.499.170
140	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

141	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.	CONSULTORIO T-	1	$ 59.874	$ 59.874
142	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 12 litros Marca: Rimax. Bano		1	$ 59.874	$ 59.874
143	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		1	$ 138.040	$ 138.040
144	Nevera 87 Ltrs marca: Samsung Modelo SRG 118 Serial 04664AF5300585		1	$ 1.545.601	$ 1.545.601
145	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		1	$ 187.670	$ 187.670
146	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
147	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		1	$ 45.359	$ 45.359
148	Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent	Cons. de Odontologia General	1	$ 9.643.962	$ 9.643.962
149	Butaco para odontólogo Modelo B2		1		
150	Escupidera Modelo E3		1		
151	Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2		1		
152	Bandeja para instrumental		1		
153	Eyector		1		
154	Jeringa Triple		1		
155	Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3		1		
156	Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K.	Acople Piezas de Mano	1	$ 629.300	$ 629.300
157	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		1	$ 406.000	$ 406.000
158	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		1	$ 375.550	$ 375.550
159	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		1	$ 974.400	$ 974.400
160	Cavitron Marca: Dentaamerica		1	$ 2.740.500	$ 2.740.500
161	Puntas de Cavitron		12	$ 4.263.000	$ 51.156.000
162	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional	Juegos Instrum. Básico	24	$ 6.999	$ 167.987
163	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		24	$ 7.875	$ 188.995
164	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		3	$ 8.750	$ 26.250
165	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	$ 6.999	$ 167.987
166	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	$ 7.875	$ 78.748
167	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	$ 27.126	$ 135.628
168	Aplicador de dycal Marca: Superdent	Instr. para Operatoria	4	$ 3.500	$ 13.999
169	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	$ 6.999	$ 27.998
170	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	$ 15.051	$ 45.154
171	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	$ 10.962	$ 32.886
172	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	$ 10.962	$ 32.886
173	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	$ 9.275	$ 27.824
174	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	$ 6.999	$ 13.999
175	21 B de Doble Extremo		3	$ 24.475	$ 73.425
176	Amalgamador Serial 4434014149		1	$ 1.711.830	$ 1.711.830
177	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent	Instr. Mínimo de Endodon	4	$ 10.499	$ 41.997
178	Espaciador A30-A40 Marca: Maillefer		4	$ 36.749	$ 146.998
179	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer		4	$ 36.749	$ 146.998
180	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		2	$ 10.499	$ 20.998
181	Fórceps 150, Marca Superdent	mental para exodoncia simple y quirúrgica	6	$ 37.625	$ 225.749
182	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	$ 37.625	$ 225.749
183	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	$ 37.625	$ 225.749
184	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	$ 37.625	$ 225.749
185	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	$ 37.625	$ 225.749
186	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	$ 37.625	$ 112.874
187	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	$ 37.625	$ 112.874
188	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	$ 19.251	$ 57.753
189	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	$ 19.251	$ 57.753
190	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		3	$ 19.251	$ 57.753
191	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		3	$ 19.251	$ 57.753
192	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	$ 19.251	$ 57.753
193	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	$ 19.251	$ 57.753
194	Planos de Seldin		3	$ 27.405	$ 82.215
195	Porta agujas de Mayo Pequeno Marca: Hospital		3	$ 27.405	$ 82.215
196	Porta agujas Mediano		3	$ 121.800	$ 365.400
197	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	$ 6.999	$ 20.998
198	Tijeras para cortar Sutura		3	$ 6.999	$ 20.998

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

199	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional	Instru	2	$ 21.437	$ 42.874
200	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	$ 46.375	$ 92.750
201	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	$ 46.375	$ 46.375
202	Periostotomo Pequeno		2	$ 14.876	$ 29.752
203	Lima para hueso Marca: Superdent		1	$ 19.285	$ 19.285
204	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8	Instr. Minimo para Periodoncia	6	$ 56.840	$ 341.040
205	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		6	$ 56.840	$ 341.040
206	Sonda periodontal Marca: Superdent		2	$ 8.750	$ 17.500
207	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		2	$ 10.499	$ 20.997
208	Periostótomo Marca: Superdent		2	$ 14.876	$ 29.753
209	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		6	$ 365.400	$ 2.192.400
210	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5	Otros	4	$ 184.223	$ 736.893
211	Bandejas plásticas		2	$ 40.600	$ 81.200
212	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		1	$ 138.040	$ 138.040
213	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		1	$ 80.888	$ 80.888
214	Nevera Samsung de 88 Litros Modelo SGR 118 Serial 04664AFS400128W		1		$ 0
215	Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent	Cons. de Higuienista Oral Unidad Odontológica que contenga	1	$ 9.643.962	$ 9.643.962
216	Butaco para odontólogo Modelo B2		1		
217	Escupidera Modelo E3		1		
218	Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2		1		
219	Bandeja para instrumental		1		
220	Cavitron Importado + Inserto 25K Serial C14953.		1		
221	Puntas de Cavitron		12		
222	Eyector		1		
223	Jeringa Triple		1		
224	Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3		1		
225	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional	Juegos de instru E.	24	$ 6.999	$ 167.987
226	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		24	$ 7.875	$ 188.995
227	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	$ 6.999	$ 167.987
228	Bandejas de acero inoxidable con tapa 42x29.5x 5	Otros	4	$ 184.730	$ 738.920
229	Bandejas plásticas		2	$ 40.600	$ 81.200
230	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	$ 69.946	$ 69.946
231	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 69.946	$ 69.946
232	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		6	$ 56.840	$ 341.040
233	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18.		6	$ 56.840	$ 341.040
234	Insertos para cavitron		2	$ 365.400	$ 730.800
235	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73	OFICINA SIAU	1	$ 537.950	$ 537.950
236	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
237	Silla ergonómica Mecanica		1	$ 77.952	$ 77.952
238	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		1	$ 45.359	$ 45.359
239	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		1	$ 2.083.201	$ 2.083.201
240	Silla ergonómica Mecanica	FICINA 1INANTES	6	$ 77.952	$ 467.712
241	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		2	$ 59.874	$ 119.748
242	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		5	$ 537.950	$ 2.689.750

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

243	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.	O CAN	6	$ 2.083.200	$ 12.499.200
244	Televisor LCD de 32 Pulgadas incluye soporte	SALA DE ESPERA	2	$ 1.753.920	$ 3.507.840
245	DVD Marca LG Modelo Serial		1	$ 159.152	$ 159.152
246	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		12	$ 527.800	$ 6.333.600
247	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	$ 832.300	$ 832.300
248	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		2	$ 59.874	$ 119.748
249	Extintores de Solkaflan		4	$ 1.137.718	$ 4.550.870
250	Extintor de Polvo quimico seco		1	$ 1.137.718	$ 1.137.718
251	DVD Marca LG Modelo Serial		1	$ 159.152	$ 159.152
252	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
253	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		20	$ 45.359	$ 907.172
254	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		1	$ 537.950	$ 537.950
255	Tablero Acrilico		1	$ 184.784	$ 184.784
256	Aire Acondicionado Minispiit		1	$ 184.784	$ 184.784
257	Video Beam marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF890862L		1	$ 3.800.160	$ 3.800.160
258	Silla ergonómica Mecanica	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	2	$ 77.952	$ 155.904
259	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		1	$ 527.800	$ 527.800
260	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		2	$ 2.083.201	$ 4.166.401
261	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax	AREA DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS HOSPITALARIOS	1	$ 65.481	$ 65.481
262	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax		1	$ 65.481	$ 65.481
263	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Gris con tapa Marca: Rimax		1	$ 65.481	$ 65.481
264	Carro Transportador de desechos, Recipiente Cilindrico con Tapa en lamina de Acero Inoxidable con dos Rodachines Marca Colombian Hospital.		1	$ 436.450	$ 436.450
265	Tanque de 170 Litros Color Negro con Ruedas Recogedor de Basura		1	$ 286.279	$ 286.279
266	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.	CAJA Y ADMINISTRACION	3	$ 2.083.200	$ 6.249.600
267	Silla ergonómica Mecanica		3	$ 77.952	$ 233.856
268	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	$ 59.874	$ 59.874
269	Archivadores Cerrados de 4 Gavetas	ARCHIVO	7	$ 909.895	$ 6.369.263
270	Lockers de dos cuerpos	LOCKERS	5	$ 300.370	$ 1.501.851
271	Caneca Roja de 12 Litros	BAÑOS PUBLICO	5	$ 59.874	$ 299.368
272	Caneca Roja de 12 Litros		2	$ 59.874	$ 119.747
	COSTO TOTAL DOTACION PASO A NUEVA ERA				$ 203.978.044

6. PASO A LAS MALVINAS				COSTO TOTAL:	$ 2.963.478.372
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				52.192.292
1,01	DESMONTE OE APARATOS SANITARIOS	UN	1,00	14.554	14.554
1,02	DESMONTE DE PUERTAS	UN	3,00	19.273	57.819
1,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE CASETA, BANO Y ALBERCA.	M2	174,01	13.095	2.278.631
1,04	DESMONTE DE VENTANAS	UN	2,00	19.273	38.546
1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS	UN	61,77	11.755	726.132
1,06	DESMONTE DE PORTON METALICO 4.85 * 3.05	UN	1,00	75.584	75.584
1,07	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES	M2	594,97	13.095	7.791.028
1,08	DEMOLICION DE MUROS BLOCK CEMENTO CIERRE LOTE	M2	505,12	13.095	6.614.458

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,09	DEMOLICION VIGAS DE AMARRE MUROS 0.15 X 0.20 Y COLUMNAS 0.15 X 0.20	ML	422,72	20.776	8.782.432
1,10	DEMOLICION COLUMNAS 0.20 X 0.20 *3.05	UN	65,00	122.321	7.950.843
1,11	DEMOLICION LOSA BAÑOS	M2	8,10	14.011	113.490
1,12	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	-		0
1,13	TALA DE ARBOLES MEDIANOS	UN	4,00	111.145	444.578
1,14	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO EN LADRILLO SENCILLO	ML	254,10	9.453	2.402.116
1,15	DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO .20 X .30	ML	585,34	22.231	13.012.474
1,16	DEMOLICION ROCA	UN	1,00	1.889.609	1.889.609
2,00	**TRAZADOS**				**3.095.453**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	1.731,48	1.142	1.978.006
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	914,40	1.222	1.117.447
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**477.418.869**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS ,30x,40	ML	586,93	8.379	4.917.816
3,02	EXCAVACION	M3	2.027,82	18.678	37.874.638
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.685,50	39.333	105.628.772
3,04	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	46,09	314.621	14.500.902
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2.591,12	9.604	24.885.541
3,06	RELLENO EN SUELO CEMENTO 1:20	M3	462,95	106.475	49.292.601
3,07	LOSA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI	M3	168,00	600.578	100.897.083
3,08	ACERO DE REFUERZO	KG	6.560,00	4.150	27.224.000
3,09	MALLA ELECTROSOLDADA DE 6,5MM 15X15	M2	2.200,00	14.063	30.938.600
3,10	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2.420,62	5.367	12.992.314
3,11	MICROPILOTES CON CAL .50 * .20	UN	316,00	21.294	6.728.904
3,12	RELLENO EN ARENA MAMBO E. 0.10	M3	186,00	39.333	7.315.938
3,13	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI (POLVILLO - CEMENTO P. 1:20)	M3	127,69	314.621	40.174.010
3,14	ACERO DE REFUERZO MURO DE CONTENCION Y MURO DE CIERRE	KG	3.385,00	4.150	14.047.750
4,00	**SOBRENIVELES**				**26.865.385**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	1.260,50	21.313	26.865.385
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**2.884.169**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UN	13,00	147.676	1.919.786
5,02	REGISTRO SANITARIO DE 1,20*0,60*0,50	UN	1,00	490.343	490.343
5,03	REGISTRO ELECTRICO ,50x,50x,50	UN	3,00	158.013	474.040
6,00	**MAMPOSTERIA**				**101.350.438**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.657,01	34.539	57.232.229
6,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	281,15	26.963	7.580.569
6,03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	22,10	66.891	1.478.293
6,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	16,00	65.198	1.043.176
6,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	199,20	65.198	12.987.540
6,06	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	109,10	23.461	2.559.627
6,07	LEVANTE MURO DE CONTENCIÓN E=0.15	M2	45,24	48.600	2.198.664
6,08	LEVANTE MURO DE CIERRE E=0,15	M2	266,56	34.500	9.196.320
6,09	LEVANTE ANTEPECHO	ML	196,00	18.745	3.674.020
6,10	PORTICOS ACCESOS	UN	4,00	850.000	3.400.000
7,00	**PAÑETES**				**55.323.462**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	295,30	15.994	4.723.140
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	1.016,17	16.269	16.532.006
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	283,96	5.918	1.680.346
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.638,00	9.857	16.146.075
7,05	GOTEROS	ML	197,85	12.442	2.461.718
7,06	JUNTAS INTERIORES	ML	47,00	4.860	228.431
7,07	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	258,00	5.596	1.443.667
7,08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO DE CONTENCION	M2	90,48	15.994	1.447.171
7,09	PAÑETE CIELO RASO EXTERIOR	ML	196,93	17.114	3.370.289
7,10	PAÑETE LINEAL INTERIOR	ML	857,72	8.500	7.290.620
8,00	**ESTRUCTURAS**				**267.927.710**
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	17.024,82	4.150	70.646.224
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .30	M2	998,39	146.825	146.588.884
8,03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	9,13	853.795	7.795.148
8,04	VIGA DE AMARRE MURO DE CIERRE INF.	ML	115,94	58.885	6.827.127
8,05	VIGA DE AMARRE MURO DE CIERRE SUPER.	ML	115,94	63.007	7.305.032
8,06	COLUMNAS MURO DE CIERRE DE 0.20*0.15	M3	3,79	853.795	3.235.883

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,07	CONCRETO MURO DE CONTENCION DE 0,70*0,20	M3	6,65	792.974	5.273.277
8,08	ZAPATAS MURO DE CIERRE 1*1*0,25	M3	4,75	460.808	2.188.839
8,09	MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM 15X15	M3	1.297,00	11.665	15.129.505
8,10	PERGOLAS LOSA CUBIERTA	ML	96,00	30.602	2.937.792
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**108.493.493**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	987,00	19.849	19.590.963
9,02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	352,75	10.369	3.657.665
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	1.220,00	25.369	30.950.180
9,04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	837,78	45.870	38.428.969
9,05	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION CON IGOL	M2	112,18	25.000	2.804.500
9,06	RELLENO ARENA NIVELACION LOSA	M3	79,00	39.333	3.107.307
9,07	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS	M2	380,00	23.562	8.953.560
9,08	CIELO RASO EN SUPER BOARD LINEAL	ML	30,78	32.500	1.000.350
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**165.017.933**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	811,76	22.120	17.956.131
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	256,39	90.203	23.127.147
10,03	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	746,57	77.784	58.071.201
10,04	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	485,88	26.640	12.943.843
10,05	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	75,51	43.097	3.254.254
10,06	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	200,00	69.986	13.997.200
10,07	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	30,00	365.400	10.962.000
10,08	PISO PATIO EN CONCRETO DE 2500 PSI E.0.08	M2	517,38	32.500	16.814.850
10,09	TRANQUES PUERTAS EN GRANITO FUNDIDO	ML	76,34	25.322	1.933.081
10,10	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO 0,40X0,15	ML	101,85	58.500	5.958.225
11,00	**ENCHAPES**				**25.295.682**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	419,37	51.362	21.539.606
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	162,66	14.805	2.408.181
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	72,54	5.922	429.582
11,04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	86,34	10.636	918.312
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**11.633.937**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	132,80	10.394	1.380.323
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	271,30	8.012	2.173.656
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	17,00	19.735	335.495
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UN	49,00	19.735	967.015
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UN	2,00	501.008	1.002.016
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UN	11,00	31.675	348.430
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UN	26,00	48.452	1.259.739
12,08	PUNTO DE AGUAS POTABLE DE 2" entrada	UN	1,00	39.000	39.000
12,09	PUNTO AIRE PRESION COMPRESORES	UN	3,00	39.000	117.000
12,10	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	7,88	26.000	204.880
12,11	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	83,80	22.100	1.851.980
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	5,24	19.286	101.059
12,13	PUNTO POTABLE 1/2 ODONT., DUCHAS Y NEVERAS	UN	15,00	19.735	296.025
12,14	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE DE CONTROL	UN	13,00	62.400	811.200
12,15	PUNTO POTABLE 3/4	UN	2,00	28.750	57.500
12,16	SUMINISTRO E INST. VALV. RET. DE 2"	UN	1,00	172.500	172.500
12,17	SUMINISTRO E INST. LLAVE DE CONTROL 2"	UN	1,00	172.500	172.500
12,18	TUBERIA DE DRENAJE DE MINISPLIT 3/4"	ML	24,90	13.800	343.620
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**29.500.344**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	110,76	58.850	6.518.256
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	51,90	36.020	1.869.434
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	69,72	22.409	1.562.380
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	14,00	77.204	1.080.852
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	63,00	55.250	3.480.736
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	41,00	58.395	2.394.188
13,07	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 6"	ML	81,76	50.345	4.116.241
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	118,78	19.630	2.331.698
13,09	PUNTO DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	UN	14,00	51.750	724.500
13,10	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN TUBERIA SANITARIA	ML	69,10	36.020	2.488.977
13,11	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	35,50	31.123	1.104.867
13,12	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	4,50	22.270	100.215
13,13	PUNTO DE VENTILACION DE 2"	UN	32,00	54.000	1.728.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**113.019.121**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,01	Suministro e instalacion de Estructura primaria Terminal 2F.	un	1,00	1.384.313	1.384.313
14,02	Suministro e instalacion de estructura primaria Horizontal 2F	un	1,00	1.605.803	1.605.803
14,03	Suministro e instalacion de juego de pararrayo completo (2) Incluyendo accesorios.	JG	3,00	618.995	1.856.985
14,04	Suministro e instalacion de juego de corta circuito (2).	JG	3,00	855.465	2.566.395
14,05	Suministro e Instalación de Transformador Monofasico de 75 KVA a 13,2kv - 240V - 127V.	UN	1,00	14.137.770	14.137.770
14,06	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General	UN	1,00	4.746.650	4.746.650
14,07	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.266.681	3.266.681
14,08	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 36 Cto. Con Puerta y llave.	UN	2,00	577.500	1.155.000
14,09	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 12 Cto. Con Puerta.	UN	1,00	472.500	472.500
14,10	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de18 Cto. Con Puerta.	UN	1,00	514.500	514.500
14,11	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp.	UN	39,00	19.272	751.608
14,12	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1x30amp.	UN	3,00	19.272	57.816
14,13	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x50amp.	UN	6,00	37.078	222.470
14,14	Suministro e Instalación de Acometida aérea en Cable de Cu. Thhw de 3No.4/0awg + No.4/0awg THHN.	ML	102,50	185.069	18.969.573
14,15	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. 2No.8awg + No.10Tawg. Thw. En Tubo pvc de 1"	ML	350,00	19.474	6.815.900
14,16	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	117,00	93.550	10.945.350
14,17	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	130,00	87.151	11.329.630
14,18	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	43,00	10.370	445.910
14,19	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	4,00	129.300	517.200
14,20	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico ahorradora de energia.	UN	59,00	159.338	9.400.942
14,21	Suministro e Instalación de bombillo florescente 16W	UN	6,00	17.407	104.442
14,22	Breaker industrial de 200 AMP.50 Ka	UN	1,00	865.950	865.950
14,23	Cofre metálico industrial para breaker	un	1,00	172.500	172.500
14,24	Breaker de 2 x 30 amp Siemens	UN	9,00	46.046	414.414
14,25	Breaker industrial de 125 AMP.50 Ka	UN	3,00	603.060	1.809.180
14,26	Breaker industrial de 50 amp	UN	4,00	404.800	1.619.200
14,27	Breaker de 2 x 20 amp	UN	3,00	46.046	138.138
14,28	Terminales ponchables 4/0	UN	36,00	12.184	438.622
14,29	Terminales ponchables 2/0 un ojo	UN	10,00	5.993	59.929
14,30	Ojo de buey con vidrio	UN	67,00	101.621	6.808.607
14,31	Reflector de 400 w con fotocelda	UN	1,00	380.420	380.420
14,32	Retie - Certificacion	UN	1,00	3.500.000	3.500.000
14,33	Reubicación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	10,00	28.750	287.500
14,34	Suministro e Instalación de Tomas GFCI	UN	4,00	139.150	556.600
14,35	Reubicación de Tomas Regulados	UN	14,00	28.750	402.500
14,36	Barraje gabinete eléctrico	UN	1,00	172.500	172.500
14,37	Acometida principal en Tubo PVC Conduit de 3".	ML	102,50	40.250	4.125.625
15,00	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				**7.204.706**
15,01	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	ML	15,00	54.625	819.375
15,02	MANIFOL DE 2 x 1 (OXIGENO) CON UNIDAD DE REGULACION Y MANGUERAS DE ALTA PRESION	UN	1,00	6.023.867	6.023.867
15,03	TOMA CHEMETRON PARED PARA O2	UN	1,00	361.463	361.463
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**9.108.909**
16,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	6,00	386.166	2.316.996
16,02	SANITARIO ACUACER	UN	8,00	258.096	2.064.766
16,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	6,00	132.544	795.264
16,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	7,00	120.896	846.273
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	7,00	224.263	1.569.838
16,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	139.917	419.751
16,07	ORINAL PEQUENO	UN	2,00	225.000	450.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,08	DUCHA	UN	5,00	129.204	646.020
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**49.836.042**
17,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UN	10,00	683.705	6.837.045
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UN	26,00	801.708	20.844.397
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 CON REJILLA	UN	1,00	1.014.000	1.014.000
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 CON REJILLA	UN	13,00	1.014.000	13.182.000
17,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 CON REJILLA	UN	4,00	1.794.650	7.178.600
17,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,00 ENTABLERADA VECINO	UN	1,00	780.000	780.000
18,00	**CARPINTERIA METALICA**				**69.830.202**
18,01	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40	UN	2,00	2.054.910	4.109.820
18,02	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,20X2,40	UN	3,00	2.396.304	7.188.911
18,03	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DE 1,00X2,40 CAL 18	UN	1,00	1.084.980	1.084.980
18,04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	10,00	199.190	1.991.895
18,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS	ML	79,44	85.500	6.792.120
18,06	VENTANA EN ALUMINIO 744 DE 1.5 x 0.4 M	UN	22,00	236.838	5.210.446
18,07	VENTANA EN ALUMINIO 3831 DE 0.4 x 1.5 M CUERPO FIJO	UN	11,00	236.838	2.605.223
18,08	VENTANA EN ALUMINIO 3831 DE 0.6 x 1.5 M CUERPO FIJO	UN	2,00	236.838	473.677
18,09	VENTANA EN ALUMINIO 3831 DE 0.7 x 1.5 M CUERPO FIJO	UN	2,00	236.838	473.677
18,10	VENTANA EN ALUMINIO 744 DE 1.2 x 0.4 M	UN	46,00	236.838	10.894.570
18,11	VENTANA EN ALUMINIO 744 DE 0.8 x 0.4 M	UN	2,00	236.838	473.677
18,12	VENTANA EN ALUMINIO 744 DE 2.5 x 2.0 M	UN	2,00	1.127.000	2.254.000
18,13	VENTANA EN ALUMINIO 744 DE 1.5 x 1.5 M	UN	2,00	575.000	1.150.000
18,14	VENTANA EN ALUMINIO 744 DE 3.50 x 2.0 M	UN	1,00	1.794.000	1.794.000
18,15	PUERTA EN ALUMINIO DE 3,30X2,60 ACCESO PRINCIPAL	UN	1,00	2.645.000	2.645.000
18,16	PUERTA EN ALUMINIO DE 0,80X2,40	UN	1,00	1.127.000	1.127.000
18,17	VENTANA RECEPCION EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.90X1.40	UN	1,00	2.530.000	2.530.000
18,18	VENTANA SUMINISTRO EN ALUMINIO BLANCO CON VIDRIO TEMPLADO DE 1.20X1.40	UN	1,00	920.414	920.414
18,19	PUERTA EN LAMINA GALV. DE 0,80X2,40 CAL 18 CON MALLA ELECTROSOLDADA	UN	2,00	914.250	1.828.500
18,20	PUERTA DOBLES EN LAMINA GALV. DE 1,2X2,4 CAL 18 CON MALLA ELECTROSOLDADA	UN	3,00	1.371.375	4.114.125
18,21	VENTANA EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 1.85 x 0.80 M	UN	1,00	425.500	425.500
18,22	VENTANA EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 1.85 x 1.55 M	UN	1,00	824.406	824.406
18,23	PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOX. DE 1 1/2" PARA BAÑOS MINUSVALIDOS	ML	8,80	437.000	3.845.600
18,24	REJA EN ALUMINIO CUADRADO DE 1" x 1"	M2	17,84	284.342	5.072.661
19,00	**CERRADURA**				**4.890.807**
19,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	5,00	107.838	539.190
19,02	CERRADURA DE INTERIORES	UN	45,00	82.013	3.690.599
19,03	CERRADURA DE BAÑO	UN	10,00	51.184	511.842
19,04	FALLEBAS PARA PUERTAS A.A.	UN	3,00	49.725	149.176
20,00	**ACABADDS**				**100.271.270**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.414,00	9.959	14.082.698
20,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M2	837,78	9.959	8.343.849
20,03	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	178,43	14.095	2.514.985
20,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	337,05	9.529	3.211.680
20,05	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	258,00	5.473	1.411.999
20,06	ABUZARDADO LINEAL	ML	321,72	18.491	5.949.004
20,07	ABUZARDADO FACHADA	M2	-	47.073	0
20,08	PINTURA EN VINILO SOBRE CIELO RASO	M2	837,78	9.250	7.749.465
20,09	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	M2	1.414,00	11.270	15.935.780
20,10	ESTUPLAST EN MUROS	M2	693,76	14.095	9.778.547
20,11	PINTURA FACHADA EN VINILO TIPO 1	M2	177,65	9.250	1.643.263
20,12	PINTURA DECORATIVA CONSULTORIO P Y P NIÑOS	GLB	1,00	650.000	650.000
20,13	JARDINERIA	GLB	1,00	29.000.000	29.000.000
21,00	**RETIROS**				**1.353.550**
21,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	1.353.550	1.353.550
22,00	**SENALIZACION**				**6.308.446**
22,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	6.308.446	6.308.446

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23,00	AIRE ACONDICIONADO				133.868.589
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	30,00	3.754.634	112.639.014
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UN	1,00	3.322.350	3.322.350
23,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	1,00	2.276.425	2.276.425
23,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9.000 BTU	UN	1,00	1.722.700	1.722.700
23,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UN	4,00	3.477.025	13.908.100
24,00	CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO				106.229.530
24,01	GABINETE DE 1.55 MTS	UN	1,00	1.107.585	1.107.585
24,02	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	UN	1,00	144.250	144.250
24,03	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	UN	46,00	26.214	1.205.863
24,04	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6	ML	1.450,00	5.662	8.210.430
24,05	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	UN	23,00	8.815	202.744
24,06	MARQUILLAS ACRÍLICA POR PUNTO (SEGÚN NORMA)	UN	49,00	4.293	210.347
24,07	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	UN	4,00	7.119	28.477
24,08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6	UN	49,00	23.302	1.141.795
24,09	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6\	UN	23,00	25.544	587.504
24,10	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6	UN	2,00	682.572	1.365.144
24,11	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5e	UN	1,00	427.803	427.803
24,12	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U	UN	3,00	198.906	596.719
24,13	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	400,00	1.797	718.805
24,14	CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS	UN	46,00	12.568	578.143
24,15	SWITCH DE 24 PUERTOS X 10/100 BASETX NO ADMINISTRABLE	UN	1,00	1.925.430	1.925.430
24,16	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES	UN	1,00	2.282.324	2.282.324
24,17	TARJETA DE AMPLIACION A 8 TRONCALES 24 EXTENSIONES	UN	-	814.801	0
24,18	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 480 TVL DIA / NOCHE	UN	6,00	2.181.593	13.089.560
24,19	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	UN	6,00	131.074	786.445
24,20	CYBERDOMO CAMARA MOBIL 12X DIA/NOCHE	UN	1,00	5.445.254	5.445.254
24,21	SOPORTE PARA CAMARA MOBIL	UN	1,00	197.142	197.142
24,22	VIDEOGRABADOR DE 9 CANALES DD DE 250GB	UN	1,00	3.086.021	3.086.021
24,23	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	UN	6,00	410.351	2.462.105
24,24	CABLE COAXIAL RG-6U	UN	224,00	3.603	806.991
24,25	CONECTORES BNC	UN	16,00	7.119	113.906
24,26	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	UN	224,00	2.891	647.570
24,27	ADAPATADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS	UN	7,00	75.163	526.143
24,28	MONITOR LCD DE 21" PARA CCTV CON PUERTO RGB/VGA	UN	1,00	2.407.700	2.407.700
24,29	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO	LICEN	1,00	2.972.968	2.972.968
24,30	CAPACITACIÓN BÁSICA CIRCUITO CERRADO DE TV	UN	1,00	837.888	837.888
24,31	SENSOR DE ALARMA	UN	10,00	341.286	3.412.859
24,32	SIRENA	UN	2,00	267.801	535.602
24,33	PANEL DE ALARMA 6 ZONAS	UN	1,00	2.367.963	2.367.963
24,34	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN CON PROTECCIÓN 2 X 16 PARA ALARMAS	ML	330,00	6.215	2.050.855
24,35	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GB	1,00	454.339	454.339
24,36	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE ALARMA	GB	1,00	349.120	349.120
24,37	UPS DE 5 KVA	UN	1,00	10.907.967	10.907.967
24,38	TOMA POLO A TIERRA AISLADO 15A COLOR NARANJA TIPO HOSPITALARIO	UN	27,00	35.595	961.055
24,39	MARQUILLA ACRÍLICA	UN	27,00	4.293	115.906
24,40	CABLE 3NO.12THHN FASE AZUL	ML	150,00	11.877	1.781.562
24,41	TERMINALES DE AUTODESFORRE 3M	UN	90,00	3.162	284.604
24,42	TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00	348.617	348.617
24,43	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X50A	UN	1,00	341.286	341.286
24,44	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A	UN	1,00	318.675	318.675
24,45	BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A	UN	6,00	18.424	110.547
24,46	ACOMETIDA UPS 3 - 8 KVA	ML	12,00	43.571	522.850
24,47	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	150,00	1.797	269.552
24,48	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	60,00	20.842	1.250.501

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,49	TUBERÍA EMT DE 1 " CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	80,00	16.440	1.315.211
24,50	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	120,00	12.547	1.505.614
24,51	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	200,00	9.673	1.934.615
24,52	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA	Un	40,00	3.501	140.057
24,53	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA	Un	80,00	3.841	307.247
24,54	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	8,00	24.413	195.305
24,55	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	5,00	28.935	144.676
24,56	ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	180,00	4.293	772.705
24,57	RDUTER LINKS DE 4 PUERTOS BEFSR41 PARA SALIDA DE DATOS A INTERNET (DVR)	UN	1,00	374.805	374.805
24,58	PICO PROTECTORA PARA LINEAS DE ENTRADA DE 6 LINEAS MTP6L	UN	1,00	231.470	231.470
24,59	STRIP TELEFONICO DE 30 X 30 CON FONDO EN MADERA	UN	1,00	131.126	131.126
24,60	REGLETA S66 DE 25 PARES CON BASE	UN	1,00	81.969	81.969
24,61	CAJA DE PROTECCION PARA ALARMA ANTIVANDALICA	UN	1,00	153.909	153.909
24,62	PULSADOR ANTIATRACO CON LLAVE DE DESACTIVACION INSTALADO EN CAJA, ADMISION E INFORMACION	UN	1,00	65.130	65.130
24,63	SENSOR DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE PERSONAL	UN	1,00	122.483	122.483
24,64	CAJA PARA TOTALIZADOR DE ENTRADA CON PUERTA EMBISAGRADA DE 6 X 6	UN	1,00	44.204	44.204
24,65	BANDEJA PORTACABLE DE 30 CMS X 2400.INSTALADA Y PEINADA	UN	1,00	144.127	144.127
24,66	DIGITURNO 5 SERVICIOS	UN	1,00	15.479.123	15.479.123
24,67	TARJETA DE AMPLIACION A 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES HIBRIDAS KX-TE82483X PANASONIC	UN	1,00	1.046.655	1.046.655
24,68	TARJETA DE AMPLIACION A 2 TRONCALES 8 EXTENSIONES HIBRIDAS KX-TE82483X PANASONIC	UN	1,00	799.261	799.261
24,69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BYPASS DE 32 AMP CDN CAJA	UN	1,00	742.923	742.923
25,00	**PLANTA ELECTRICA**				**74.629.250**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA 220/127	UN	1,00	37.168.000	37.168.000
25,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARO DE INSONORIZACION CONB PUERTA INSONORA A 70 DB A UNA DISTANCIA DE 7 METROS	UN	1,00	24.150.000	24.150.000
25,03	TANQUE DE ACPM CON CAPACIDAD DE 250 GLONES CON ACCESORIOS E INSTALACION	UN	1,00	2.875.000	2.875.000
25,04	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 320 AMP	UN	1,00	6.411.250	6.411.250
25,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE CABLE THHED2/0 EN DUCTO GALVANIZADO	UN	10,00	57.500	575.000
25,06	OBRAS CIVILES Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UN	-	0	0
25,07	INSTALACION Y MANO DE OBRA	GLB	1,00	3.450.000	3.450.000
	COSTD DIRECTO OBRA CIVIL				**2.003.549.588**
	A.I.U.		30,00%		601.064.876
	COSTO TDTAL OBRA CIVIL				**2.604.614.464**
	DISEÑO		2,00%		40.070.992
	COSTO TOTAL OBRAS PASO A LAS MALVINAS				**2.644.685.456**

DOTACIÓN PASO A LAS MALVINAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo		6	18.189	109.133
2	Abre Bocas Plasticos Adultos		8	28.136	225.086
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		8	28.136	225.086
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		2	692.230	1.384.460
5	Aplicador de dycal Marca: Superdent		8	3.851	30.804
6	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		6	819.314	4.915.887
7	Autoclave de 12.5 litros Marca Olsotek		2	6.138.720	12.277.440
8	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Ki Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		10	1.470.636	14.706.359

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.728.954	1.728.954
10	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1524 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.728.954	1.728.954
11	Balanza Pesa desechos		1	2.575.242	2.575.242
12	Balanza Profesional Mecanica Ref. 160 Kg Marca Health to meter U.S.A		3	474.226	1.422.678
13	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	69.946	69.946
14	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	97.235	97.235
15	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		8	198.961	1.591.689
16	Bandejas plásticas		5	42.630	213.150
17	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No		1	5.387.243	5.387.243
18	Brazalete Pediatrico		4	145.998	583.990
19	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		6	11.657	69.942
20	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		6	12.058	72.349
21	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		6	12.058	72.349
22	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	1.013.376	1.013.376
23	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	878.584	878.584
24	Carro balde con escurridor para traperos Marca Rubbermaid con cono de prevencion grande con su trapero industrial		3	821.239	2.463.717
25	Carro de aseo transportador con bolsa de vinilo y porta utencilios de aseo.		1	1.055.600	1.055.600
26	Carro transportador de residuos hospitalarios		1	920.808	920.808
27	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		10	14.467	144.666
28	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño:Niño para Examen de agudeza visual.		9	14.467	130.199
29	Cavitron Importado + Inserto 25K Serial C14953.		3	3.014.550	9.043.650
30	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024		1	21.391.003	21.391.003
31	Cinta metrica para adultos Kramer 2 mts		9	13.966	125.698
32	Cleoide discoide Marca: Superdent		4	7.699	30.798
33	Compresor de Aire de Caballo y Medio Marca Schulz. Seriales No 2918927, 2729961, 2871084, 2729959.		3	8.418.816	25.256.448
34	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		8	2.083.201	16.665.605
35	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer		8	40.425	323.397
36	Condensador doble punta Marca: Superdent		8	7.699	61.595
37	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K. E8800239		2	413.105	826.210
38	Cortina de 3 Modulos.		6	389.760	2.338.560
39	Cronometro para laboratorio: CMV		1	110.838	110.838
40	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		20	8.662	173.248
41	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		18	62.524	1.125.432
42	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		18	62.524	1.125.432
43	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		4	11.550	46.200
44	Destiladores de agua marca Runnyes		6	1.725.500	10.353.000
45	Destructor de Agujas		1	1.380.400	1.380.400
46	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		9	414.159	3.727.431
47	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	214.368	428.736
48	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		6	30.146	180.878
49	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		6	30.146	180.878
50	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		6	21.175	127.052
51	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		6	21.175	127.052
52	Elevadores Planos de Seldin		6	21.175	127.052
53	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		6	21.175	127.052

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

54	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		6	21.175	127.052
55	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		6	21.175	127.052
56	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		6	21.175	127.052
57	Equipo Amalgamador		2	1.272.169	2.544.337
58	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		10	272.832	2.728.320
59	Espeaciador A-30 A-40 Marca Maillefer		8	40.425	323.397
60	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		72	7.699	554.356
61	Estante metalico de 200x90x0,29		30	266.921	8.007.619
62	Esterilizador Marca Biodem de tres bandejas.		1	831.285	831.285
63	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		9	12.255	110.292
64	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adulto		8	41.932	335.453
65	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-805 Marca ALPK-2 Pediatrico		7	41.932	293.522
66	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		9	909.721	8.187.489
67	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		3	10.415.479	31.246.437
68	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		8	11.550	92.399
69	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		72	8.662	623.694
70	Fórceps 150, Marca Superdent		12	41.388	496.652
71	Fórceps 151, Marca: Superdent		12	41.388	496.652
72	Fórceps 16, Marca: Superdent		12	41.388	496.652
73	Fórceps 18L		12	41.388	496.652
74	Fórceps 18R		12	41.388	496.652
75	Fórceps 24, Marca: Superdent		12	41.393	496.710
76	Fórceps 53L		12	41.976	503.706
77	Fórceps 53R		12	41.389	496.671
78	Fórceps 69, Marca: Superdent		12	41.393	496.710
79	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		1	240.276	240.276
80	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		18	498.700	8.976.592
81	Jeringas carpulas Marca: Nacional		10	29.838	298.378
82	Lampara		1	71.050	71.050
83	Lámpara Cuello Cisne de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	285.012	285.012
84	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite 139241		2	1.071.840	2.143.680
85	Lima para hueso Marca: Superdent		4	21.315	85.260
86	Lockers metalico de dos cuerpos		8	304.992	2.439.937
87	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		4	23.580	94.322
88	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		9	15.347	138.121
89	Mesas Pequeñas plasticas de 60x60 en color blanco		2	81.200	162.400
90	Meson en acero inoxidable 1,50x,045 con una poceta, 2 pieamigos triangulares forrados en lamina de acero		3	823.368	2.470.104
91	Meson en acero inoxidable 1,90x,045 con una poceta, 2 pieamigos triangulares forrados en lamina de acero		1	979.272	979.272
92	Meson en acero inoxidable 2,00x,045 con una poceta, 4 pieamigos triangulares forrados en lamina de acero		1	1.018.248	1.018.248
93	Meson en acero inoxidable liso 4,20x,045 con 2 poceta, 4 pieamigos triangulares forrados en lamina de acero		1	2.111.200	2.111.200
94	Metro Sencillo.		6	5.075	30.450
95	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I. 01090240		2	527.491	1.054.983
96	Mueble con lavamano en ceramica		7	747.040	5.229.280
97	Nevera para transporte de biologicos en poliuretano		2	507.500	1.015.000
98	Periostótomo Marca: Superdent		4	17.052	68.208
99	Pinza con Garra.		6	30.450	182.700
100	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		4	51.013	204.052
101	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		2	51.013	102.026

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

102	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		72	7.699	554.356
103	Planos de Seldin		6	30.146	180.878
104	Pocetas en acero inoxidable		3	227.360	682.080
105	Porta agujas de Mayo Mediano Marca: Hospital		6	98.252	589.512
106	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		6	133.980	803.880
107	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		6	16.557	99.340
108	Puntas de Cavitron		36	406.406	14.630.616
109	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		3	80.888	242.665
110	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		2	873.915	1.747.830
111	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		29	284.200	8.241.800
112	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		35	42.224	1.477.840
113	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		19	58.001	1.102.022
114	Sillas pequeñas Plasticas en color blanco		8	23.548	188.384
115	Sonda periodontal Sencilla Marca: Superdent		4	11.550	46.200
116	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		6	9.625	57.753
117	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	170.179	510.537
118	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		9	518.056	4.662.504
119	Superficie de 1,50x0,60 con division y 2 gavetas		1	760.032	760.032
120	Superficie de 1,80x0,60 con division y 2 gavetas		1	633.360	633.360
121	Superficie en U de 3,50+4,50+3,5x0,60 con 7 gavetas		1	3.231.760	3.231.760
122	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		15	490.448	7.356.720
123	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		11	542.351	5.965.861
124	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		2	1.512.000	3.024.000
125	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		8	828.651	6.629.207
126	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		3	828.651	2.485.953
127	Termometro de nevera		1	162.400	162.400
128	Tijeras para cortar Sutura		6	16.830	100.977
129	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		6	8.750	52.501
130	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	3.800.160	3.800.160
131	Vidrieria de laboratorio		2	3.061.240	6.122.480
132	Vitrina para instrumental de dos cuerpos en acero inoxidable		1	1.013.376	1.013.376
	COSTO TOTAL DOTACION PASO A LAS MALVINAS				**318.792.916**

7. PASO A LAS PALMAS				COSTO TOTAL:	$ 2.056.112.500
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCIDN	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**9.389.916**
1,01	CAMPAMENTO	GLB	1,00	4.500.000	4.500.000
1,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES	M2	96,55	13.095	1.264.305
1,03	CORTE O TALA DE ARBOL GRANDE EXCAVACION PARA RAICES PROFUNAS PAREDES DEL CANAL	UN	1,00	550.000	550.000
1,04	CORTE O TALA DE ARBOL MEDIANO	UN	5,00	11.145	55.725
1,05	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	201,00	9.303	1.869.903
1,06	DESMONTE (ALEDAÑO AL COLEGIO .LIMPIEZA DEL LOTE)	M2	600,00	1.000	600.000
1,07	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS VIA ACCESO PRINCIPAL	ML	42,00	13.095	549.983
2,00	**TRAZADOS**				**11.307.139**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	950,03	1.142	1.084.934
2,02	TRAZADO SOBRE LOSA (LEVANTE DE ANTEPECHOS)	ML	182,00	1.222	222.404
2,03	DESMONTE Y LIMPIEZA DE CANAL	M2	887,00	1.000	887.000
2,05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE FONDO CANAL	M2	68,00	13.095	890.460
2,06	DEMOLICIÓN DE MURO CICLÓPEO QUE EMPALMA CON EL CANAL EXIS.	GL	1,00	483.000	483.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE DBRAS EJECUTADAS

CONTRATD LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

2,07	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS FONDO CANAL	ML	30,00	13.095	392.845
2,08	DEMOLICIÓN DE MURO COLINDANTE	M2	167,28	13.095	2.190.502
2,09	DEMOLICIDN DE COLUMNAS Y ZAPATAS	UN	17,00	122.321	2.079.457
2,10	DEMOLICION DE VIGA 0,30*0,30 PASD DEL ARROYO	ML	6,00	22.231	133.386
2,11	DEMOLICION ZAPATAS EXISTENTES (1.00 m x 1.00 m)	UN	4,00	122.321	489.284
2,12	DEMOLICIÓN PLACA CONCRETO	M2	60,00	13.095	785.690
2,13	DEMOLICIÓN PISO DE GRANITO	ML	35,00	13.095	458.319
2,14	DEMOLICION PLANTILLA DE CONCRETO E=.06	ML	41,00	13.095	536.888
2,15	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA)	M2	15,10	44.568	672.971
3,00	**EXCAVACIDNES Y CIMENTACIONES**				**192.261.160**
3,01	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE 0,30*0,50	ML	166,70	8.379	1.396.759
3,02	EXCAVACIÓN Y CORTE DE TERRENO EN CANAL 2*40*0,45	M3	279,00	9.750	2.720.250
3,03	EXCAVACIÓN, CORTE Y RETIRO MATERIAL PARA PAVIMENTO Y ADECUACIÓN ZONA VERDE	M3	240,00	9.750	2.340.000
3,04	EXCAVACIÓN PARA CONFINAMIENTO DE ENRROCADO	ML	80,00	8.379	670.310
3,05	ADECUACIÓN DE TALUD ARENA DE SANTO TOMAS E=0.10	M2	160,00	2.875	460.000
3,06	PIEDRA ENRROCADO TALUD DEL CANAL	M2	160,00	33.810	5.409.600
3,07	ENRROCADO CONFINAMIENTO	ML	80,00	18.850	1.508.000
3,08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA FONDO DE CANAL DE 2*60*0,10	M3	6,00	557.795	3.346.770
3,09	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO MURO COLINDANTE Y RETIRO MATERIAL.	M3	35,47	18.678	662.491
3,10	SOLADO CONCRETO POBRE (MURO DE CONTENCIÓN)	M3	2,90	314.621	912.402
3,11	CIMIENTO PARA MURO DE CONTENCIÓN	M3	13,80	485.000	6.693.000
3,12	CONCRETD COLUMNETAS 0,10*0,20 (Bloque)	M3	2,00	552.000	1.104.000
3,13	MURO DE CONTENCIÓN H=1,00M BLOQUE DE CEMENTO	M2	49,20	45.200	2.223.840
3,14	LEVANTE EN BLOQUE VIBRAOO RAYADO	M2	157,50	39.500	6.221.250
3,15	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000 PSI 0,30*0,50 MURO COLINDANTE	ML	62,50	67.840	4.239.977
3,16	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	1.454,68	39.333	57.216.928
3,17	RELLEND EN ARENA NEGRA (JARDINERAS Y ZONA VERDE)	M3	152,00	39.333	5.978.616
3,18	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	M3	125,00	17.785	2.223.071
3,19	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN	M3	304,00	9.785	2.974.713
3,20	SOLADO EN CONCRETO PDBRE	M3	12,51	320.553	4.010.121
3,21	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI 0,30*0,50	ML	243,70	69.119	16.844.222
3,22	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	25,50	460.808	11.750.610
3,23	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,66	867.612	4.043.074
3,24	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.258,00	4.150	25.968.208
3,25	BORDILLOS FONDO CANAL	ML	55,00	41.346	2.274.030
3,26	PAÑETE BORDILLO EXISTENTE	ML	51,00	8.500	433.500
3,27	PAÑETE COMERCIAL IMPERMEABILIZADO	M2	49,20	15.895	782.034
3,28	VIGA DE CIMIENTO CONCRETO 0.30 X 0.40	ML	2,00	63.956	127.912
3,29	ELEMENTOS VERTICALES EN CDNCRETO FONDO CIERRE MURO CANAL	UN	6,00	27.071	162.426
3,30	VIGA DE CARGA SOBRE ELEMENTOS VERTICALES 0.15 X 0.20	ML	4,00	35.425	141.700
3,31	EXCAVACION PARA MUROS DIVISORIOS	ML	259,00	8.379	2.170.130
3,33	CIMIENTO MURO DIVISORIOS (30*30)	ML	259,00	58.885	15.251.215
4,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**5.753.760**
4,01	REGISTRO SANITARIO ,50 * ,50 * ,50	UN	3,00	147.676	443.028
4,02	REGISTRO SANITARIO 1,00 * 1.20 * 1.50	UN	1,00	527.952	527.952
4,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 * 0,95 * 0,70	UN	3,00	490.343	1.471.029
4,04	REGISTRO SANITARIO ,80 * ,80 * ,90	UN	3,00	306.536	919.608
4,05	REGISTRO SANITARIO 1,00 * 1,20 * ,90	UN	2,00	490.343	980.686
4,06	REGISTRO AGUAS LLUVIAS ,70 * ,70 * ,40	UN	6,00	207.249	1.243.496
4,07	CARCAMO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN RAMPA ANDEN (1.37*.20*.25)	UN	1,00	167.962	167.962
5,00	**MAMPOSTERIA**				**71.307.826**
5,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.309,00	34.539	45.212.152
5,02	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10 ANTE PECHO	ML	181,00	25.922	4.691.882
5,03	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10 * 0,20	ML	185,00	26.963	4.988.103
5,04	ELEMENTOS VERTICALES	ML	18,70	66.891	1.250.863
5,05	ELEMENTOS HORIZONTAL PERGOLAS	ML	43,50	32.500	1.413.750

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

5,06	ALFAJIAS EN CONCRETO 0,20 * 0,08 VENTANA	ML	18,70	65.198	1.219.212
5,07	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	134,55	65.198	8.772.391
5,08	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	120,00	23.461	2.815.355
5,09	ALFAJIAS EN CONCRETO 0,20 * 0,08 JARDINERAS	ML	42,00	22.479	944.118
6,00	**PAÑETES**				**40.192.190**
6,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	257,00	15.994	4.110.555
6,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	560,00	16.269	9.110.605
6,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	445,00	5.918	2.633.307
6,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.798,50	9.857	17.728.154
6,05	PAÑETE CIELO RASO	M2	110,00	17.114	1.882.556
6,06	GOTEROS	ML	158,00	12.442	1.965.891
6,07	JUNTAS INTERIORES	ML	97,00	4.860	471.442
6,08	JUNTAS EXTERIORES	ML	204,00	5.200	1.060.800
6,09	DILATACIONES PARA FACHADA EN ALUMINIO	ML	219,60	5.596	1.228.882
7,00	**ESTRUCTURAS**				**206.749.274**
7,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (COLUMNA Y LOSA)	KG	15.640,00	4.150	64.906.000
7,03	LOSA ALIGERADA CONCRETO DE 3000 PSI e=.45	M2	638,00	188.576	120.311.488
7,05	COLUMNA EN CONCRETO	M3	10,75	853.795	9.178.296
7,07	MALLA ELECTROSOLDADA 6.0 mm	M2	775,24	11.665	9.043.175
7,08	PORTICOS EN CONCRETO REFORZADO ACCESO PRINCIPAL (2.4 * 2.5)	UN	1,00	874.819	874.819
7,09	PORTICOS EN CONCRETO REFORZADO ACCESO PRINCIPAL (1.8 * 2.2)	UN	3,00	811.832	2.435.496
8,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**68.519.513**
8,01	TORTA DE NIVELACION	M2	664,24	19.849	13.184.500
8,02	RELLENO ARENA NIVELACIÓN LOSA	M3	98,25	39.333	3.864.467
8,03	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	244,50	10.369	2.535.221
8,04	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	820,00	25.369	20.802.580
8,05	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	486,00	45.870	22.292.820
8,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA VENA	ML	161,30	9.750	1.572.675
8,07	PAÑETE CIELO RASO ALERO	ML	131,30	32.500	4.267.250
9,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**114.470.527**
9,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E= 0,05	M2	535,00	22.120	11.834.200
9,02	PLANTILLA PISO 2500 PSI E= 0,05	ML	41,00	13.472	552.361
9,03	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.15M	M2	190,00	90.203	17.138.570
9,04	ROTURA PAVIMENTO Y FUNIDA DE CONCRETO 500 MR, e=.15 M.	M2	8,00	77.522	620.179
9,05	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40 * 0,15	ML	82,38	58.500	4.819.230
9,06	TOPELLANTAS EN CONCRETO	UN	8,00	78.000	624.000
9,07	PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=.080 M	M2	122,30	44.720	5.469.256
9,08	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	440,00	77.784	34.224.960
9,09	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	41,00	42.773	1.753.703
9,10	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	350,00	26.640	9.324.000
9,11	ZOCALO EN MEDIA CAÑA	ML	8,00	26.640	213.120
9,12	TRANQUE EN GRANITO FUNIDO	ML	75,43	25.322	1.910.038
9,13	PISO EN CERAMICA 0,20 * 0,20 M BAÑOS	M2	50,00	43.097	2.154.850
9,14	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	210,00	69.986	14.697.060
9,15	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	25,00	365.400	9.135.000
10,00	**ENCHAPES**				**15.013.404**
10,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30 * ,30	M2	200,00	51.362	10.272.364
10,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	217,00	14.805	3.212.685
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	49,80	5.922	294.916
10,04	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	38,00	10.636	404.168
10,05	ACABADO EN PIEDRA CHINA LAVADA	M2	20,36	40.730	829.272
11,00	**INSTALACIÓN HIDRAULICA**				**10.407.991**
11,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	174,00	10.394	1.808.556
11,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	132,00	8.012	1.057.584
11,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	13,00	19.735	256.555
11,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UN	22,00	19.735	434.170
11,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UN	2,00	501.008	1.002.016
11,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UN	15,00	31.675	475.132
11,07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UN	15,00	48.452	726.773
11,08	PUNTO POTABLE 3/4	UN	1,00	39.000	39.000
11,09	PUNTO POTABLE ORINAL	UN	1,00	39.000	39.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO OE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,10	PUNTO POTABLE DUCHA	UN	2,00	39.000	78.000
11,11	PUNTO CAMARA OE AIRE	UN	41,00	20.700	848.700
11,12	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2" (CAMBIO POR 3/4")	ML	129,00	22.100	2.850.900
11,13	CHEQUE CORTINA 1 1/2"	UN	2,00	104.423	208.846
11,14	VALVULA CONTROL 1 1/2"	UN	2,00	156.765	313.530
11,15	PUNTOS DE EMPALME 1 1/2" A 3/4" Y 1/2"	UN	13,00	20.710	269.230
12,00	**INSTALACION SANITARIA**				**21.543.758**
12,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	74,00	58.850	4.354.920
12,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	26,60	36.020	958.130
12,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	75,00	22.409	1.680.702
12,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	15,00	77.204	1.158.055
12,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	26,00	55.250	1.436.494
12,06	SIFON PISO 180 C * C COMPLETO	UN	23,00	58.395	1.343.081
12,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	26,00	31.123	809.198
12,08	PUNTOS DESAGUE BAJANTES DE 4"	UN	4,00	68.266	273.064
12,09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS OE 4"	ML	44,30	36.020	1.595.683
12,10	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS OE 6"	ML	71,50	54.658	3.908.047
12,11	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	33,00	19.630	647.803
12,12	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	28,40	22.409	636.426
12,13	CONEXIÓN ALCANTARILLADO (EMPALME ACOMETIDA ALCANTARILLADO 8")	GL	1,00	2.200.000	2.200.000
12,14	PUNTO SIFON DRENAJE AIRES MINI SPLIT	UN	5,00	65.000	325.000
12,15	COLECTOR DE 1" PARA MINI SPLIT	ML	15,00	14.477	217.155
13,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**117.777.299**
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12*1750 KGF	UN	3,00	1.724.840	5.174.520
13,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA HORIZONTAL 2F	UN	3,00	1.815.255	5.445.765
13,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 ALUMINIO	ML	300,00	7.570	2.271.083
13,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIOA PRIMARIA	UN	3,00	389.480	1.168.440
13,07	SUMINISTRD E INSTALACIÓN LINE POOD	UN	2,00	117.698	235.396
13,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA PARA RETENIDA PRIMARIA	ML	40,00	8.017	320.684
13,09	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE AUTOSOPORTADA PARA POSTES DE 12 MTS	UN	3,00	457.746	1.373.238
13,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE PARARRAYO COMPLETO (2) INCLUYENDO ACCESORIOS	JG	1,00	761.840	761.840
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CORTA CIRCUITO (2)	JG	1,00	1.052.880	1.052.880
13,12	SUMINISTRO E INSTALACIDN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA-220V- 127V	UN	1,00	14.137.770	14.137.770
13,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL Y TABLERO ELÉCTRICO AIRES ACONDICIONADOS	UN	1,00	10.744.800	10.744.800
13,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0 AWG	GL	1,00	3.266.681	3.266.681
13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Cu. 2/0 AWG PUESTA A TIERRA PARA POSTE	ML	55,00	12.801	704.061
13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE Cu. 5/8" * 2.4 TIERRA TRANSFORMADOR POSTE	UN	3,00	158.805	476.416
13,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CTO. CON PUERTA	UN	2,00	514.500	1.029.000
13,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE	UN	1,00	472.500	472.500
13,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1*25 AMP.	UN	31,00	19.272	597.432
13,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1*30 AMP.	UN	1,00	19.272	19.272
13,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2*50 AMP.	UN	1,00	37.078	37.078
13,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE (2 No. 4/0 AWG + No. 4/0 AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 3", INCLUYE EL TRAMO DE TUBERIA GALVANIZADA EN POSTE	ML	50,00	245.520	12.276.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN COBRE Cu (2 No 2awg +No2 awg + No 4T) AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TDL	ML	30,00	167.376	5.021.280
13,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (3No.8AWG + No.8 + No. 10T) AWG THW EN TUBO PVC DE 1 1/2", ACOMETIDA A TDR	ML	30,00	52.827	1.584.810
13,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (3No. 2AWG + No. 2 + No. 6T) AWG THW EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TAA	ML	10,00	167.376	1.673.760
13,29	CURVAS PVC DE 3 "	UN	2,00	31.458	62.916
13,30	TUBO GALVANIZADO DE 3 "	UN	1,50	207.188	310.782
13,31	TERMINAL GALVANIZADO DE 3"	UN	1,00	54.000	54.000
13,32	CAPACETE DE 3"	UN	1,00	150.000	150.000
13,33	TERMINALES PARA CABLE DE CU. 4/0 AWG	UN	30,00	11.220	336.586
13,34	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER DE 3 X 350 A 400 REG. AMP	UN	1,00	2.206.260	2.206.260
13,35	CAJA DE BREAKER DE 3 X 350 A 400 AMP	UN	1,00	245.160	245.160
13,36	TUBO DE 3" PVC	ML	3,00	11.574	34.721
13,37	ADECUCIONES CIVILES SUMINISTRO DE PUNTO DE SOLDADURA CADWELL Y SUMINISTRO DE PUNTA DE CABLE 2/0 PARA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL EN TABLERO GENERAL	UN	1,00	780.000	780.000
13,38	CERTIFICACION	UN	1,00	2.800.000	2.800.000
13,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No. 12AWG+No.4T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	70,00	93.550	6.548.500
13,40	SUMINISTRO E ISTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No. 12AWG + No.14T AWG	UN	110,00	87.151	9.586.610
13,41	SUMINISTRO E INTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 15 AMP	UN	42,00	10.370	435.540
13,42	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 2*48W BLASTRO ELECTRONICO AHORRADORA DE ENERGIA	UN	46,00	159.338	7.329.548
13,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGIA TIPO BALA	UN	8,00	17.407	139.256
13,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGIA TIPO APLIQUE	UN	8,00	57.719	461.752
13,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY INCLUYE DOS BOMBILLAS DE 20 W	UN	30,00	101.621	3.048.630
13,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA REDONDA DE SOBREPONER 25 W SYLVANIA	UN	25,00	52.560	1.314.000
13,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 1/2"	ML	422,00	3.696	1.559.712
13,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Cu.THW No 12 AWG	ML	457,00	2.340	1.069.380
13,49	ACOMETIDA INTERNA PROVISIONAL	ML	100,00	15.265	1.526.520
13,50	OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS (REGISTROS 3 , CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO 15.95 M2, FUNIDA CONCRETO PAVIMENTO 500 MR 15.95 M2)	GL	1,00	3.432.720	3.432.720
13,51	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EN POSTES VIEJOS E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS EN POSTES NUEVOS, DESMONTE DE POSTERIA VIEJA.	GL	1,00	4.500.000	4.500.000
14,00	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				**7.204.706**
14,01	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	ML	15,00	54.625	819.375
14,02	MANIFOL DE 2 x 1 (OXIGENO) CON UNIDAD DE REGULACION Y MANGUERAS DE ALTA PRESION	UN	1,00	6.023.867	6.023.867
14,03	TOMA CHEMETRON PARED PARA O2	UN	1,00	361.463	361.463
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**9.462.990**
15,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	4,00	386.166	1.544.664
15,02	SANITARIO ACUACER	UN	7,00	258.096	1.806.670
15,03	SANITARIO INFANTIL	UN	2,00	411.299	822.598
15,04	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	7,00	132.544	927.807
15,05	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACER. INOX	UN	2,00	120.896	241.792
15,06	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	7,00	224.263	1.569.838

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,07	GRIFERIA PARA LAVAMANOS (MUEBLES EMPOTRADOS Y DE SOBREPONER)	UN	10,00	93.846	938.460
15,08	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	139.917	419.751
15,09	DUCHA	UN	2,00	129.204	258.408
15,10	ORINAL PEQUEÑO	UN	1,00	225.000	225.000
15,11	INSTALACIÓN MUEBLES DE MADERA PARA LAVAMANOS	UN	3,00	54.000	162.000
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO DE 2"	UN	20,00	12.000	240.000
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO DE 4"	UN	2,00	18.000	36.000
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS DE REGISTRO PVC DE 20*20	UN	15,00	18.000	270.000
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**34.743.274**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1.00*2,40 (RETORNO)	UN	8,00	1.014.000	8.112.000
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1.00*2,40	UN	20,00	801.708	16.034.152
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20*2,40 (AIRES)	UN	4,00	1.794.650	7.178.600
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA .80*2,40	UN	5,00	683.705	3.418.523
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**68.830.722**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UN	3,00	236.838	710.515
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UN	14,00	236.838	3.315.739
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UN	38,00	236.838	8.999.862
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1,50 (Proyectante)	UN	8,00	236.838	1.894.708
17,05	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,60 (Tipo guillotina)	UN	2,00	236.838	473.677
17,06	VENTANA EN ALUMINIO 2.10*2.00	UN	2,00	992.830	1.985.660
17,07	SUM. DE DIVISION PARA BAÑOS EN ALUMINIO O METALICA	M2	22,60	781.495	17.661.787
17,08	PASAMANOS Y ACCESORIOS PARA BAÑOS	ML	4,30	437.000	1.879.100
17,09	PUERTA EN MALLA ESLABONADA PLANTA (1.35*2.40)	UN	1,00	1.155.000	1.155.000
17,10	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,15*2,40	UN	1,00	1.883.200	1.883.200
17,11	VENTANA EN VIDRIO FACHADA BORDE ANCHO ,20	ML	32,25	94.050	3.033.113
17,12	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40*2,40	UN	3,00	1.194.655	3.583.965
17,13	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,20*2,40	UN	2,00	1.194.655	2.389.310
17,14	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 1 * 2.4 (SALIDA PATIO TALLER P Y P)	UN	2,00	1.194.655	2.389.310
17,15	PUERTA EN ALUMINIO WC DEL PATIO (.80 * 2.4)	UN	1,00	1.194.655	1.194.655
17,16	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA DE DOBLE HOJA (1,20*2,40) CAL 18	UN	3,00	1.021.250	3.063.750
17,17	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE PUERTAS DE RESIDUOS)	M2	11,59	143.781	1.666.425
17,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS	ML	46,63	92.057	4.292.618
17,19	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,90*1,10	UN	1,00	1.654.950	1.654.950
17,20	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,50*1,10	UN	1,00	964.979	964.979
17,21	REJILLAS EN MARCO DE ALUMINIO PARA REGISTROS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS.	UN	6,00	45.500	273.000
17,22	PROTECTORES EN ALUMINIO PARA VENTANAS (1.5*.4)	UN	14,00	188.760	2.642.640
17,23	PROTECTORES EN ALUMINIO PARA VENTANAS (1.2*.4)	UN	4,00	159.120	636.480
17,24	PROTECTORES EN ALUMINIO PARA VENTANAS (.80 * .4)	UN	1,00	113.880	113.880
17,25	REJILLAS DE DRENAJE EN ANGULO DE 1 1/2" Y VARILLA CUADRADA DE 1/2" (1.37 * .35)	UN	1,00	195.000	195.000
17,26	REJILLAS EN MARCO DE ALUMINIO PARA LAMPARAS	UN	46,00	16.900	777.400
18,00	**CERRADURA**				**3.480.602**
18,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG.	UN	5,00	107.838	539.190
18,02	CERRADURA DE INTERIORES	UN	29,00	82.013	2.378.386
18,03	CERRADURA DE BAÑO	UN	11,00	51.184	563.026
19,00	**ACABADOS**				**72.506.339**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.373,50	9.959	13.679.339
19,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M2	580,50	9.959	5.781.475
19,03	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS	M2	1.373,50	14.095	19.359.483
19,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	580,00	14.095	8.175.146
19,05	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	445,00	9.529	4.240.314
19,06	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	219,60	5.473	1.201.841
19,07	ABUJARDADO LINEAL	ML	324,80	18.491	6.005.957
19,08	ABUJARDADO FACHADA	M2	95,37	47.073	4.489.383
19,09	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE LOSA SEGUNDO NIVEL	M2	110,00	14.095	1.550.450
19,10	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE CIELO RASO ALERO	ML	161,30	8.525	1.375.083
19,11	PINTURA KORAZA PARA MURO DE CERRAMIENTO EN GRIS BASALTO	M2	118,50	6.676	791.051

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19,12	PINTURA GRIS BASALTO (ELEMENTOS VERTICALES, PERGOLAS, ALFAJÍAS, JARDINERAS)	ML	335,20	5.922	1.985.004
19,13	PINTURA EXTERIOR EN KORAZA	M2	580,00	6.676	3.871.813
20,00	**SEÑALIZACION**				**3.330.000**
20,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	1.430.000	1.430.000
20,02	LIMPIEZA GENERAL RETIRO DE ESCOMBRO	GLB	1,00	1.900.000	1.900.000
21,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**87.314.004**
21,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	20,00	3.487.168	69.743.360
21,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UN	2,00	3.640.000	7.280.000
21,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	1,00	2.572.700	2.572.700
21,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9000 BTU	UN	1,00	1.950.000	1.950.000
21,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36000 BTU	UN	1,00	5.767.944	5.767.944
22,00	**PLANTA ELECTRICA**				**86.293.125**
22,01	Suministro de grupo electrógeno CUMMINS Modelo C65D6 de 75 KVA/65 KW servicio Stand-By efectivos en Barranquilla, según especificaciones, 220V. Incluye tablero de control digital DEEPSEA 5220. Este equipo incluye además Silenciado residencial con su conexión flexible, Cargador automatico de baterias,baterias, base de baterias y cables, Tanque subbase con capacidad para 10 horas de operacion aproximadamente, breker de linea de 200A. Manuales de operación motor, generador y tablero de control	UN	1,00	62.100.000	62.100.000
22,02	Valor de transferencia automatica de 200A en AC1 por contractores ABB	UN	1,00	6.411.250	6.411.250
22,03	Cuarto Insonorisado de 16 mts cuadrados aproximadamente	UN	1,00	12.305.000	12.305.000
22,04	Montaje e Instalación de planta de 75 KVA	UN	1,00	2.012.500	2.012.500
22,05	Instalación de transferencia automatica de 200 A	UN	1,00	589.375	589.375
22,06	Armado de cuarto insonorizado	UN	1,00	2.875.000	2.875.000
23,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**112.890.698**
23,01	Cableado estructurado, sistema regulado, voz y datos, circuito de TV	GL	1,00	112.890.698	112.890.698
24,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**16.675.000**
24,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GL	1,00	16.675.000	16.675.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				1.387.425.216
	A.I.U.		30,00%		416.227.565
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				1.803.652.781
	DISEÑO		2,00%		27.748.504
	COSTO TOTAL OBRAS PASO A LAS PALMAS				1.831.401.286

DOTACIÓN PASO A LAS PALMAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo		3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plasticos Adultos		4	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		4	28.136	112.543
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		1	692.230	692.230
5	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	3.851	15.402
6	Archivadores Cerrados de 4 Gavetas		5	819.314	4.096.572
7	Autoclave de 12.5 Marca Olsotek		1	6.138.720	6.138.720
8	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		3	1.470.636	4.411.908
9	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.728.954	1.728.954
10	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1524 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.728.954	1.728.954
11	Balanza Pesa desechos		1	2.575.242	2.575.242
12	Balanza Profesional Mecanica Ref. 160 Kg Marca Health to meter U.S.A		3	474.226	1.422.678
13	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		2	69.946	139.891
14	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		2	97.235	194.470
15	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		12	198.961	2.387.533
16	Bandejas plásticas		8	42.630	341.040

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No		1	5.387.243	5.387.243
18	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	11.657	34.971
19	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
20	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
21	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	1.013.376	2.026.752
22	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	878.584	878.584
23	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		3	14.467	43.400
24	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño:Niño para Examen de agudeza visual.		3	14.467	43.400
25	Cavitron Importado + Inserto 25K Serial C14953.		2	3.014.550	6.029.100
26	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024		1	21.391.003	21.391.003
27	Cinta metrica para adultos Kramer 2 mts		3	13.966	41.899
28	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	7.699	15.399
29	Compresor de Aire de Caballo y Medio Marca Schulz. Seriales No 2918927, 2729961, 2871084, 2729959.		2	8.418.816	16.837.632
30	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		8	2.083.201	16.665.605
31	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer		4	40.425	161.698
32	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	7.699	30.798
33	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K. E8800239		1	413.105	413.105
34	Cortina de 3 Modulos.		6	389.760	2.338.560
35	Cronometro para laboratorio: CMV		1	110.838	110.838
36	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	8.662	86.624
37	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		18	62.524	1.125.432
38	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		18	62.524	1.125.432
39	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		2	11.550	23.100
40	Destiladores de agua marca Runnyes		4	1.725.500	6.902.000
41	Destructor de Agujas		1	1.380.400	1.380.400
42	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		4	414.159	1.656.636
43	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	214.368	428.736
44	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	30.146	90.439
45	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	30.146	90.439
46	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	21.175	63.526
47	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	21.175	63.526
48	Elevadores Planos de Seldin		9	21.175	190.578
49	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	21.175	63.526
50	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	21.175	63.526
51	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		3	21.175	63.526
52	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		3	21.175	63.526
53	Equipo Amalgamador		1	1.272.169	1.272.169
54	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	10.415.479	20.830.957
55	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		5	272.832	1.364.160
56	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		72	7.699	554.356
57	Estante metalico de 200x90x0,29		18	266.921	4.804.572
58	Esterilizador Marca Biodem de tres bandejas.		1	831.285	831.285
59	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		3	12.255	36.764

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

60	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adulto		3	41.932	125.795
61	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-805 Marca ALPK-2 Pediatrico		3	41.932	125.795
62	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		4	909.721	3.638.884
63	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		4	11.550	46.200
64	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		72	8.662	623.694
65	Fórceps 150, Marca Superdent		6	41.388	248.326
66	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
67	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
68	Fórceps 18L		6	41.388	248.326
69	Fórceps 18R		6	41.388	248.326
70	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	41.393	248.355
71	Fórceps 53L		6	41.976	251.853
72	Fórceps 53R		6	41.389	248.336
73	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	41.393	248.355
74	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		1	240.276	240.276
75	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		18	498.700	8.976.592
76	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	29.838	149.189
77	Lampara		1	71.050	71.050
78	Lámpara Cuello Cisne de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	285.012	285.012
79	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite 139241		1	1.071.840	1.071.840
80	Lima para hueso Marca: Superdent		2	21.315	42.630
81	Lockers metalico de dos cuerpos		5	304.992	1.524.960
82	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	23.580	47.161
83	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		4	15.347	61.387
84	Meson en acero inoxidable 1,50x,045 con una poceta, 2 pieamigos triangulares forrados en lamina de acero		3	823.368	2.470.104
85	Meson en acero inoxidable 2,00x,045 con una poceta, 4 pieamigos triangulares forrados en lamina de acero		2	1.018.248	2.036.496
86	Meson en acero inoxidable liso 4,20x,045 con una poceta, 4 pieamigos triangulares forrados en lamina de acero		1	1.448.608	1.448.608
87	Metro Sencillo.		1	5.075	5.075
88	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I. 01090240		1	527.491	527.491
89	Mueble con lavamano en ceramica		3	747.040	2.241.120
90	Nevera para transporte de biologicos en poliuretano		1	507.500	507.500
91	Papeleras de 15 Litros color Rojo		9	60.088	540.792
92	Papeleras de 15 Litros color Verde		9	60.088	540.792
93	Periostótomo Marca: Superdent		2	17.052	34.104
94	Pinza con Garra.		3	30.450	91.350
95	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	51.013	102.026
96	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	51.013	51.013
97	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		72	7.699	554.356
98	Plan de Seldin		3	30.146	90.439
99	Porta agujas de Mayo Mediano Marca: Hospital		3	98.252	294.756
100	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		3	133.980	401.940
101	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	16.557	49.670
102	Puntas de Cavitron		36	406.406	14.630.616
103	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		4	80.888	323.553
104	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	873.915	873.915
105	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		16	284.200	4.547.200
106	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		18	42.224	760.032
107	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		20	58.001	1.160.023
108	Sonda periodontal Sencilla Marca: Superdent		2	11.550	23.100
109	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		3	9.625	28.876
110	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		6	170.179	1.021.074
111	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		6	518.056	3.108.336
112	Superficie de 1,50x0,60 con division y 2 gavetas		1	760.032	760.032
113	Superficie de 3,00x0,60 con 3 gavetas y 2 bases		1	1.206.632	1.206.632

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

114	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		13	542.351	7.050.564
115	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		2	1.512.000	3.024.000
116	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		3	828.651	2.485.953
117	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		3	828.651	2.485.953
118	Termometro de nevera		1	162.400	162.400
119	Tijeras para cortar Sutura		3	16.830	50.489
120	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	8.750	26.250
121	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	3.800.160	3.800.160
122	Vidrieria de laboratorio		1	3.061.240	3.061.240
123	Vitrina para instrumental de dos cuerpos en acero inoxidable		1	1.013.376	1.013.376
	COSTO TOTAL DOTACION PASO A LAS PALMAS				**224.711.214**

8. PASO A CORDIALIDAD - LA VILLA				COSTO TOTAL:	$ 1.946.195.292
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**8.730.536**
1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	210,00	36.250	7.612.500
1.03	DESMONTE DE KIOSKO	GL	1,00	514.286	514.286
1.04	DEMOLICION PLANTILLA DE HALL PARA REINSTALAR TUBERIA DE PRESION DE 1 1/2	ML	57,00	3.750	213.750
1.05	DESMONTE DE CERRAMIENTO	GL	1,00	390.000	390.000
2,00	**TRAZADOS**				**1.416.080**
2.01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	1.240,00	1.142	1.416.080
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**177.643.099**
3.01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS ,30x,45	ML	467,05	8.379	3.913.356
3.02	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	131,65	17.455	2.298.011
3.03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	473,72	39.333	18.632.829
3.04	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	9,94	314.621	3.127.337
3.05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	448,00	9.604	4.302.665
3.06	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO	M3	57,09	462.800	26.421.252
3.07	CONCRETO DE ZAPATAS	M3	27,07	457.941	12.396.463
3.08	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0.30*0,45	M3	47,54	457.941	21.770.515
3.09	CONCRETO PARA PEDESTALES	M3	8,26	867.612	7.166.478
3.10	ACERO DE REFUERZO CIMENTACION	KG	10.304,23	4.150	42.758.451
3.11	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM 15 X 15	KG	107,90	7.643	824.680
3.13	RELLENO EN ARENA NEGRA (JARDINERAS)	M3	233,00	39.333	9.164.589
3.14	CORTE DE TERRENO	M3	64,35	18.678	1.201.898
3.15	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	165,00	106.475	17.568.375
3.16	EXCAVACION DE TUBERIAS SANITARIAS Y A.LL	ML	130,50	8.379	1.093.444
3.17	VIGA AEREA SOBRE MURO DE CERRAMIENTO	ML	79,40	63.007	5.002.756
4.00	**SOBRENIVEL**				**7.810.689**
4.01	SOBRENIVEL DOBLE	M2	159,83	33.047	5.281.902
4.02	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	118,65	21.313	2.528.787
5.00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**9.196.080**
5.01	REGISTRO SANITARIO 0,80 X 0,80	UND	30,00	306.536	9.196.080
6,00	**MAMPOSTERIA**				**82.298.375**
6.01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.519,60	34.539	52.486.162
6.02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	162,00	26.963	4.367.961
6.03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	80,00	66.891	5.351.285
6.04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	56,00	65.198	3.651.116
6.05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	35,00	65.198	2.281.947
6.06	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	114,06	23.461	2.675.995
6.07	PERGOLAS	ML	70,00	32.500	2.275.000
6.08	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO E=,10 CERRAMIENTO VIBRADO	M2	204,00	29.780	6.075.120
6.09	LEVANTE BLOCK DE 0,15	M2	-	34.500	-
6.10	LEVANTE MUR0 de 0,10 ANTEPECHOS	ML	167,18	18.745	3.133.789

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7.00	**PAÑETES**				**45.170.237**
7.01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	251,80	15.994	4.027.289
7.02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO INCLUYE ANTEPECHOS	M2	839,33	16.269	13.655.060
7.03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	300,00	5.934	1.780.200
7.04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	2.328,91	9.857	22.956.066
7.05	GOTEROS	ML	144,51	12.442	1.797.993
7.06	JUNTAS INTERIORES	ML	196,22	4.860	953.629
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**168.007.361**
8.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	12.864,65	3.854	49.580.361
8.02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M2	753,00	133.649	100.637.697
8.03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	11,41	792.974	9.047.833
8.05	PLACA MACIZA EN CONCRETO PLANTA ELEC. E=0,20 mts	M2	2,00	182.000	364.000
8.06	PORTICOS DE ENTRADA EN CONCRETO	UND	4,00	1.176.500	4.706.000
8.07	COLUMNETAS MURO DE CERRAMIENTO 10 X 20	M3	4,63	792.974	3.671.470
9,00	**CUBIERTAS**				**70.276.089**
9.01	TORTA DE NIVELACION	M2	750,00	19.849	14.886.750
9.02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	475,58	10.369	4.931.289
9.03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	750,00	25.369	19.026.750
9.04	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION	M2	112,81	25.000	2.820.250
9.05	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	650,00	44.017	28.611.050
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**119.820.951**
10.01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	965,00	22.120	21.345.800
10.02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	200,00	90.203	18.040.600
10.03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	95,90	58.500	5.610.150
10.04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	576,49	77.784	44.841.698
10.05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	425,00	26.640	11.322.000
10.06	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	-	43.097	-
10.07	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	125,82	69.986	8.805.639
10.08	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	19,34	365.400	7.066.836
10.09	CENEFA DE SEÑALIZACION EN PISOS	ML	65,70	26.640	1.750.229
10.10	TOPELLANTAS	UND	8,00	78.000	624.000
10.11	ANDEN EN CONCRETO 3000PSI E=7cms	M2	13,10	31.603	413.999
11,00	**ENCHAPES**				**17.451.194**
11.01	ENCHAPE EN CERAMICA DE 20 X 20	M2	387,16	42.530	16.465.915
11.02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	40,00	14.805	592.200
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	55,60	5.922	329.263
11.04	CENEFA DE SEÑALIZACION EN PAREDES	ML	6,00	10.636	63.816
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**7.065.523**
12.01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	50,00	10.394	519.700
12.02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	60,00	8.012	480.720
12.03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	9,00	19.735	177.615
12.04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UND	22,00	19.735	434.170
12.05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UNID	2,00	501.008	1.002.016
12.06	PUNTO POTABLE DE 1/2" LLAVE TERMINAL	UND	8,00	31.675	253.403
12.07	PUNTO POTABLE DE 1/2" LLAVE DE CONTROL.	UNID	22,00	48.452	1.065.933
12.08	PUNTO POTABLE DE 3/4" LLAVE DE CONTROL	UND	9,00	62.400	561.600
12.09	PUNTO POTABLE DE VALVULA DE 1 1/2"	UND	1,00	156.765	156.765
12.10	PUNTO POTABLE DE VALVULAS DE 1 "	UND	1,00	105.678	105.678
12.11	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	87,00	22.100	1.922.700
12.12	INSTALACION CAJAS REGISTROS DE CONTROL DE 1/2" POTABLE	UND	18,00	15.600	280.800
12.13	INSTALACION CHEQUE DE 1 1/2"	UND	1,00	104.423	104.423
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**16.616.496**
13.01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	80,33	58.850	4.727.442
13.02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	45,39	36.020	1.634.944
13.03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	113,47	22.409	2.542.790
13.04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	12,00	77.204	926.444
13.05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	49,00	55.250	2.707.239
13.06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	18,00	58.395	1.051.107
13.07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	12,00	23.411	280.932
13.08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	62,60	36.020	2.254.847
13.09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	25,00	19.630	490.750
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**52.763.538**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,01	Suministro e Instalacion de Tablero eléctrico general con breaker industriales	UN	1,00	4.746.650	4.746.650
14,02	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Con varilla en pozos con hidrosoltas o similar	GLB	1,00	4.180.000	4.180.000
14,03	Suministro e Instalacion de Tablero de Distribución Bifasico de 30 cto. Con puerta y llave	UN	1,00	533.093	533.093
14,04	Suministro e Instalacion de Tablero de Distribución Bifasico de 18 cto. Con puerta y llave	UN	1,00	514.500	514.500
14,05	Suministro e Instalacion de Tablero de Distribución Bifasico de 12 cto. Con puerta y llave	UN	2,00	472.500	945.000
14,06	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1 x 25 amp.	UND	1,00	19.272	19.272
14,07	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1 x 30 amp.	UND	32,00	19.272	616.704
14,08	Suministro e Instalacion de Acometida en Cable de Cu (3No.2awg+No.2awg)+No6T)AWG.THHN.En Tubo PVC de 2", Acometida a TD.	ML	12,00	123.500	1.482.000
14,09	Suministro e Instalación de Acometida en cable de Cu. (3No.8awg+No 8 + No 10T)awg.Thw. En Tubo PVC de 1 1/2" Acometida a TDL t TDR	ML	25,00	195.000	4.875.000
14,10	Suministro e Instalacion de Toma Doble con Polo a tierra a 127v en cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14Tawg en Tubo de 1/2"	UN	110,00	93.550	10.290.500
14,11	Suministro e Instalacion de de Salida de Alumbrado a 127 V en alambre de Cu. Thw 2No12awg + No.14T.awg	UN	127,00	87.151	11.068.177
14,12	Suministro e Instalacion de Interruptor Sencillo 15 amp	UN	48,00	10.370	497.760
14,13	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico aorradora de energia.	UN	60,00	159.338	9.560.280
14,14	Suministro e Instalación de bombillo florescente 16W	UN	36,00	17.407	626.652
14,15	Suministro e Instalación de Lampara de tipo aplique bombillo de 16 w.	UN	24,00	57.719	1.385.256
14,16	Suministro e Instalación De Ojo De Buey DE 8"	UN	14,00	101.621	1.422.694
15,00	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				**7.204.706**
15,01	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	ML	15,00	54.625	819.375
15,02	MANIFOL DE 2 x 1 (OXIGENO) CON UNIDAD DE REGULACION Y MANGUERAS DE ALTA PRESION	UN	1,00	6.023.867	6.023.867
15,03	TOMA CHEMETRON PARED PARA O2	UN	1,00	361.463	361.463
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**6.998.999**
16,01	COMBD SANITARIO ACUACER	UN	7,00	386.166	2.703.162
16,02	SANITARIO ACUACER	UN	5,00	258.096	1.290.479
16,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	6,00	132.544	795.264
16,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	12,00	120.896	1.450.754
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	10,00	224.263	2.242.626
16,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	4,00	139.917	559.669
16,07	ORINAL PEQUENO	UN	1,00	225.000	225.000
16,08	DUCHA	UND	2,00	129.204	258.408
16,09	INSTALACION DE REJILLAS DE 4 X 3	UND	17,00	10.400	176.800
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**45.007.129**
17,01	MUEBLE DE COCINA BAJO	ML	4,70	513.586	2.413.854
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UNID	3,00	683.705	2.051.114
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UNID	4,00	801.708	3.206.830
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UNID	34,00	801.708	27.258.058
17,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UNID	7,00	1.439.610	10.077.272
18,00	**CARPINTERIA METALICA Y CIELO RASO**				**53.772.415**
18,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	17,00	236.838	4.026.254
18,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UNID	21,00	236.838	4.973.608
18,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	41,00	236.838	9.710.377
18,04	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50	UNID	12,00	236.838	2.842.062
18,05	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*0,40	UNID	2,00	236.838	473.677
18,06	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40	UNID	4,00	1.194.655	4.778.620
18,07	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,30X2,40	UNID	1,00	1.883.200	1.883.200
18,08	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,80x1,40	UNID	1,00	1.322.750	1.322.750
18,09	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,90x1,40	UNID	1,00	2.530.000	2.530.000
18,10	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DE 0,90X2,40 CAL 18	UNID	1,00	914.250	914.250
18,11	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DE 1,40X2,40 CAL 18	UNID	2,00	1.371.375	2.742.750
18,12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	30,00	199.190	5.975.685
18,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS	ML	126,00	92.057	11.599.182

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19,00	**CERRADURA**				**3.736.651**
19,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UNID	3,00	107.838	323.514
19,02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	36,00	82.013	2.952.479
19,03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	9,00	51.184	460.657
20,00	**ACABADOS**		-		**60.763.344**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.834,43	9.959	18.269.960
20,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M3	650,00	9.959	6.473.659
20,02	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	1.089,58	6.224	6.781.546
20,03	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	M2	600,00	14.095	8.457.000
20,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	128,00	14.095	1.804.160
20,05	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	80,00	5.473	437.829
20,06	ABUZARDADO LINEAL	ML	139,00	18.491	2.570.283
20,07	ABUZARDADO FACHADA	M2	140,00	47.073	6.590.265
20,08	PINTURA MURO DE PATIO EN VINILO	M2	39,84	9.250	368.520
20,09	PINTURA VIGA Y COLUMNETAS EM GRIS BASALTO	ML	254,16	5.922	1.505.097
20,10	ACABADO EN PULIPLAST	ML	129,40	14.095	1.823.893
20,11	ACABADO ESTUPLA SOBRE MUROS	M2	356,67	14.095	5.027.264
20,12	ACABADO ESTUPLAS SOBRE MUROS	ML	76,70	8.525	653.868
21,00	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**13.876.682**
21,01	RELLENO DE ARENA PARA CANCHA	M3	352,80	39.333	13.876.682
22,00	**JARDINERIA**				**8.280.723**
22,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERIA	GLB	1,00	8.280.723	8.280.723
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**78.283.932**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TON	15,00	3.754.634	56.319.507
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UN	3,00	3.322.350	9.967.050
23,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	3,00	2.276.425	6.829.275
23,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9.000 BTU	UN	3,00	1.722.700	5.168.100
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**97.808.611**
24,01	GABINETE DE 1.55 MTS	UNID	1,00	1.107.585	1.107.585
24,02	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	UNID	1,00	144.250	144.250
24,03	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	UNID	48,00	26.214	1.258.292
24,04	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6	ML	1.853,00	5.662	10.492.363
24,05	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	UNID	24,00	8.815	211.559
24,06	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO (Según Norma)	UNID	48,00	4.285	205.693
24,07	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PAN	UNID	3,00	7.119	21.357
24,08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6	UNID	48,00	23.283	1.117.563
24,09	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6\ PARA EL PUESTO DE TRABAJO	UNID	25,00	25.544	638.591
24,10	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6	UNID	2,00	682.572	1.365.144
24,11	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5e	UNID	1,00	427.803	427.803
24,12	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RANCK	UND	1,00	126.479	126.479
24,13	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZ. DE 2U	UNID	2,00	198.906	397.813
24,14	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACION X CADA MT DE CABLE	ML	1.853,00	1.797	3.329.864
24,15	CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS	UNID	48,00	12.568	603.279
24,16	SWITCH DE 24 PUERTOS X 10/100 24 + 2 X 1000 Gbps ADMINISTRABLE	UNID	1,00	1.503.272	1.503.272
24,17	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES + TEL SECRETARIAL	UNID	1,00	2.282.324	2.282.324
24,18	TARJETA DE AMPLIACION A 8 TRONCALES 24 EXTENSIONES	UNID	1,00	814.801	814.801
24,19	PROTECTOR DE LINEAS TRONCALES X 3	UND	2,00	179.540	359.079
24,20	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 480 TVL DIA / NOCHE	UNID	8,00	2.181.593	17.452.747
24,21	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	UNID	8,00	131.074	1.048.594
24,22	VIDEOGRABADOR DE 8 CANALES DD DE 500GB	UNID	1,00	6.872.576	6.872.576
24,23	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	UNID	8,00	410.351	3.282.807
24,24	CABLE COAXIAL RG-6U	UNID	450,00	3.603	1.621.187
24,25	CONECTORES BNC	UNID	16,00	7.119	113.906
24,26	TOMA COAXIAL CON FACE PLATE	UND	11,00	20.183	222.010
24,27	PATCH CORD COAXIAL	UND	8,00	33.922	271.376
24,28	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	450,00	2.891	1.300.923
24,29	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS	UNID	8,00	75.163	601.307

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,30	MONITOR LCD DE 21" PARA CCTV CON PUERTO RGB/VGA	UNID	0,00	2.407.700	0
24,31	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO	LICEN	1,00	2.972.968	2.972.968
24,32	CAPACITACIÓN BÁSICA CIRCUITO CERRADO DE TV	UNID	1,00	837.888	837.888
24,33	FUENTE REGULADA AC/DC DE 5 Amp 12 VDC	UND	0,00	470.518	0
24,34	SENSOR DE ALARMA	UNID	12,00	341.286	4.095.431
24,35	SIRENA	UNID	1,00	267.801	267.801
24,36	BOTON DE PANICO	UND	1,00	83.983	83.983
24,37	PANEL DE ALARMA 8 ZONAS	UNID	1,00	2.390.274	2.390.274
24,38	TECLADO DE ADMINISTRACION	UND	1,00	408.608	408.608
24,39	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	UND	1,00	99.056	99.056
24,40	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN CON PROTECCIÓN 2 X 16 PARA ALARMAS	ML	450,00	6.215	2.796.621
24,41	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GB	1,00	454.339	454.339
24,42	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE ALARMA	GB	1,00	349.120	349.120
24,43	UPS DE 6 KVA	UNID	1,00	12.737.390	12.737.390
24,44	TOMA POLO A TIERRA AISLADO 15A COLOR NARANJA TIPO HOSPITALARIO	UNID	0,00	42.534	0
24,45	MARQUILLA ACRÍLICA	UNID	1,00	4.293	4.293
24,46	COFRE PARA TRANSFERENCIA MANUAL		1,00	267.143	267.143
24,47	CONMUTABLE DE 50 A (Bypass)	UND	1,00	281.692	281.692
24,48	BREAKER DE 1 X 30A	UND	6,00	36.936	221.614
24,49	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A	UNID	0,00	371.623	0
24,50	ACOMETIDA UPS 3 - 8 KVA	ML	10,00	43.571	435.708
24,51	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACION X Mt de cable	ML	10,00	16.468	164.681
24,52	UNIDAD DE CONTROL Y ADAPTADOR DE CORRIENTE	UN	0,00	750.352	0
24,53	DISPLAY DE DOS VISORES (1 Y 2 DIGITOS)	UND	0,00	1.426.412	0
24,54	PEDESTAL CON IMPRESORA Y ENRUTADORES PARA CINCO (5) SERVICIOS	UND	0,00	3.343.154	0
24,55	SOFTWARE DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA	UNID	0,00	1.686.435	0
24,56	CABLE DE COMUNICACIÓN SERIAL	ML	0,00	12.630	0
24,57	CABLE DE COMUNICACIÓN DE DATOS PARA DISPLAY	ML	0,00	11.887	0
24,58	CONECTOR SERIAL	UND	0,00	14.239	0
24,59	CONFIGURACION DEL SISTEMA	GLO	0,00	1.052.474	0
24,60	TRANSPORTE	GLO	0,00	222.877	0
24,61	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	50,00	9.673	483.654
24,62	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS	ML	110,00	12.547	1.380.146
24,63	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	80,00	20.842	1.667.335
24,64	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS(CURVAS,CONECTORES,GRAPAS)	ML	72,00	39.182	2.821.087
24,65	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4,1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	UND	25,00	16.004	400.095
24,66	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	105,00	5.927	622.360
24,67	TUBERIA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	93,00	6.901	641.753
24,68	REGATA Y RESANE DE MURO	UND	47,00	6.159	289.460
24,69	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA	Un	23,00	3.501	80.533
24,70	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA	Un	24,00	3.841	92.174
24,71	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	0,00	24.413	0
24,72	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	10,00	28.935	289.352
24,73	CAJA DE REGISTRO DE 50X50X20	UND	1,00	127.535	127.535
24,74	ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	198,00	4.293	849.975
25,00	**PLANTA ELECTRICA Y MEDIA TENSION**				**138.995.134**
25,01	Suministro e instalación de planta eléctrica trifásica de 75 KVA 220/127	UND	1,00	36.938.719	36.938.719
25,02	Valor de transferencia automatica de 210 Amp	UND	1,00	6.325.000	6.325.000
25,03	Suministro e instalacion de cuarto de isonorizacion con puerta isonora a 70 db a una distanciade 7 metros.	UND	1,00	18.975.000	18.975.000
25,04	Tanque de ACPM con capacidad de 250 GLn con accesorios e instalacion.	UND	1,00	2.875.000	2.875.000
25,05	Suministro, transporte y tanqueado de ACPM para tanque	GL	250,00	8.342	2.085.525

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,06	Suministro e instalacion de estructura primaria protecciones transformador	UND	1,00	287.500	287.500
25,07	Suministro e instalacion de corta circuitos	JGO	2,00	1.053.647	2.107.295
25,08	Suministro e instalacion de Pararrayos	JGO	2,00	761.840	1.523.680
25,09	Suministro e instalacion de transformador Monofasico de 75KVA,220/127V.	UND	1,00	10.925.000	10.925.000
25,10	Suministro e Instalación de Breaker de prteccion principal	UND	1,00	2.530.000	2.530.000
25,11	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de 3(2No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto Pvc de 3", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	87,00	487.942	42.450.915
25,12	Tramites ante Electricaribe	GLB	1,00	1.437.500	1.437.500
25,13	Suministro e instalacion de medidor	UND	1,00	4.094.000	4.094.000
25,14	Tramites de certificacion Retie de baja y media tension	GLB	1,00	2.875.000	2.875.000
25,15	Suministro e instalación de acometidas provisionales para iluminación de obra, suministro e instalación de reflectores, arreglos finales de instalación.	GLB	1,00	3.565.000	3.565.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.300.346.155**
	A.I.U.		30,00%		390.103.847
	COSTO TOTAL OBRAS DE EQUIPAMIENTO				**1.690.450.002**
	DISEÑO		2,00%		26.006.923
	COSTO TOTAL OBRAS PASO A CORDIALIDAD - LA VILLA				**1.716.456.925**

DOTACIÓN PASO A CORDIALIDAD LA VILLA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Aplicador de dycal Marca: Superdent		6	3.500	21.000
2	Archivador Metalico de Cuatro (4) Gavetas con Rodachines Marca: Colombian Hospital.		5	933.800	4.669.000
3	Autoclave de 12 Litros Marca: Olsotek Serial No 01808.11.08		2	5.684.000	11.368.000
4	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 KI Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		6	1.136.089	6.816.533
5	Balanza de piso pesa persona Ref: 160 Kg Marca: "Health To Meter" Capacidad: 180 Kilos.		6	352.401	2.114.406
6	Balanza Pesa bebe (Pediatrica- Neonatal) Ref: 1522 KI Marca: Health To Meter" Capacidad: 65 Kilos.		5	1.209.425	6.047.125
7	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		18	59.874	1.077.728
8	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		13	59.874	778.359
9	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		3	9.643.962	28.931.885
10	Bandejas de acero inoxidable Medidas: 42x29,5		12	184.223	2.210.678
11	Bandejas plásticas		6	40.600	243.600
12	Basculas tipo electrónica con capacidad de 150 kilos, plataforma de 30 cms x 40 cms en acero inoxidable con indicador y bateria recargable, voltaje 110 Bascula especial para pesar desechos hospitalarios.		1	2.575.242	2.575.242
13	Biombo de Dos (2) cuerpos con tela antifluido Marca: Colombian Hospital.		6	284.200	1.705.200
14	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		6	9.275	55.650
15	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		6	10.962	65.772
16	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		6	10.962	65.772
17	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	832.300	832.300
18	Carro lava trapero con escurridor Color: Amarillo		1	286.279	286.279
19	Carro para Transporte (Porta Cilindro), Transporte de Oxigeno 6,5 mtrs 3, Fabricado en tubo redondo con llantas macizas y rodachin loco, cadena de seguridad.		1	436.450	436.450

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		6	11.208	67.250
21	Cavitron Marca: Dentaamerica Serial No 8822613		2	2.740.500	5.481.000
22	Cavitron Marca: Dentaamerica Serial No 8822619		1	2.740.500	2.740.500
23	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024		1	10.884.828	10.884.828
24	Cinta metrica para adultos (Hombre- Mujer) Marca: Kramer de 2 metros.		6	11.451	68.704
25	Cleoide discoide Marca: Superdent		4	7.000	28.000
26	Compresor de aire de un caballo Schultz Serial No 2825826		1	4.263.000	4.263.000
27	Compresor de aire un caballo Schultz Serial No 2829541		1	4.263.000	4.263.000
28	Computador QBEX APOLO CEL 430 consu Teclado, Mouse, Torre de Lujo e Impresora HP D1560, Cable USB, Regulador de Voltaje NEW LINE 1KVA.		6	2.083.201	12.499.204
29	Condensador B-30 B-40 Marca: Maillefer		8	36.750	294.000
30	Condensador doble punta Marca: Superdent		8	7.000	56.000
31	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		3	375.550	1.126.650
32	Cortina Separadora		2	336.000	672.000
33	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		20	7.875	157.500
34	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent		12	56.840	682.080
35	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent		24	56.840	1.364.160
36	Dentimetro de Anillo Marca. Nacional		10	10.499	104.986
37	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		7	324.800	2.273.600
38	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	159.152	318.304
39	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		6	27.405	164.430
40	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		6	27.405	164.430
41	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		6	19.251	115.505
42	Elevadores angulados derecho, Marca: Superdent		6	19.251	115.508
43	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		6	19.251	115.505
44	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		6	19.251	115.508
45	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		6	19.251	115.508
46	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		6	19.251	115.508
47	Escalerilla De Dos pasos en Acero Inoxidable Marca: Colombian Hospital		8	304.500	2.436.000
48	Escritorio de madera Linea 2.000 en acabado Natural de 1,20 x 0,65 x 0,73		14	564.957	7.909.404
49	Espaciador A30-A40 Marca: Maillefer		8	36.749	293.996
50	Espejos bucales con Mango Marca: Nacional		72	7.000	504.000
51	Estetoscopio "Campana "de Pinard en Madera: Marca: Kramer		6	10.492	62.950
52	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		4	687.774	2.751.095
53	Explorador de conductos Marca: Superdent		8	10.499	83.989
54	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		72	7.875	567.000
55	Extintores contra incendio multifuncional compuesto por: Gabinete contra incendio de 77 x 77 x 22 pintado y con vidrio *Boquilla chorro/niebla policarb 1-1/2" *Hachapico tipo bombero de 4.5 libras * Llave spaner de un servicio pintada *Manguera sencilla acoplada de 1 1/2 x 100 * Soporte T/Canasta o Bodega de 1,5" *Valvula en angulo de 1 1/2" Hembra- macho *Extintor PQS con boquilla BC de 10 libras.		5	1.167.609	5.838.045
56	Fonendoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones Color Gris Uso: Adulto o Niños.		4	29.915	119.661
57	Fórceps 150, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
58	Fórceps 151, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
59	Fórceps 16, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
60	Fórceps 18L, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
61	Fórceps 18R, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
62	Fórceps 24, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
63	Fórceps 69, Marca: Superdent		12	37.625	451.500
64	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos para baño serologico Wb 10/14/22		1	187.670	187.670
65	Gubia pediátrica Marca: Superdent		2	46.375	92.750
66	Gubia adulto Marca: Superdent		2	46.375	92.750

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

67	Higrotermometro		1	450.173	450.173
68	Impresora HP D1560		1	194.880	194.880
69	Inactivador de sustancias		1	401.128	401.128
70	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica		6	365.400	2.192.400
71	Jeringas carpulas Marca: Nacional		10	27.125	271.250
72	Lampara cuello de cisne de lujo Marca: Colombian Hospital		1	223.300	223.300
73	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite Serial No 120719		3	974.400	2.923.200
74	Lima para hueso Marca: Superdent		10	19.285	192.850
75	Locker de 9 compartimientos metálico gris		1	2.238.520	2.238.520
76	Mango para bisturí No 3 Marca: Nacional		4	21.437	85.747
77	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		6	13.136	78.817
78	Mesas de 1,80*0,80 enchapada en formica con bases metálicas		8	975.765	7.806.122
79	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		3	406.000	1.218.000
80	Negatoscopio de Dos Cuerpos Marca: Colombian Hospital.		4	406.000	1.624.000
81	Nevera de 5 pies Blanca Marca Whirpool Serial No		2	962.501	1.925.002
82	Nevera Samsung gris con dispensador de agua manual control de temperatura externo e interno de 14 pies		1	2.182.321	2.182.321
83	Nevera W MC Queen 278 Litros Color Blanco de 9 pies Marca: Silver Serial No Serial No VSW2984786.		1	1.545.601	1.545.601
84	Papelografo Medidas: 1,05 x 0,80		1	285.584	285.584
85	Periostótomo Marca: Superdent		6	14.876	89.258
86	Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K.		2	629.300	1.258.600
87	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		72	7.000	504.000
88	Porta agujas de Mayo Marca: Hospital		6	121.800	730.800
89	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		6	15.051	90.308
90	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		5	69.240	346.199
91	Silla de Rueda Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		2	832.300	1.664.600
92	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		28	77.952	2.182.656
93	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		63	45.359	2.857.592
94	Sonda periodontal Sencilla Marca: Superdent		6	8.750	52.501
95	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		9	8.750	78.750
96	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		5	138.040	690.200
97	Suministro e instalación de superficie de trabajo de 1.2*0,50 con gaveta metálica y base para pyp adultos, p yp niños consultorios y servicio de apoyo		10	436.224	4.362.245
98	Superficie de trabajo de 1,20*0,60, bases metálicas y divisiones de 0,60*0,30		1	746.173	746.173
99	Superficie de trabajo de 2.440*0,30		1	310.715	310.715
100	Superficie de trabajo de 2.440*0,60		1	534.429	534.429
101	Superficie de trabajo droguería		1	556.760	556.760
102	Superficie de trabajo para promotores de 9.00 x 0.60		1	1.305.000	1.305.000
103	Tablero acrílico Medidas: 1,20 x 0,80		1	184.784	184.784
104	Taipodon		1	44.660	44.660
105	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		46	527.800	24.278.800
106	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Gris con tapa Marca: Rimax		1	67.201	67.201
107	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax		2	67.201	134.402
108	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax		2	67.201	134.402
109	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		4	1.512.000	6.048.000
110	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos		6	603.630	3.621.778
111	Termo de Poliueratano para Vacunación.		10	418.992	4.189.920
112	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		8	7.000	56.000
113	Tira nervios Marca: Mailliefer		8	26.390	211.120

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

114	Video Beam BENQ MP511 2100 Lumens Serial (PDM 2803034SUO).		1	3.800.160	3.800.160
	COSTO TOTAL DOTACION PASO A CORDIALIDAD - LA VILLA				229.738.368

9. CAMINO SIMÓN BOLÍVAR				COSTO TOTAL:	$ 11.245.052.715
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				44.078.164
2,00	CAMPAMENTO PROVISIONAL	UN	1,00	6.750.000	6.750.000
2,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	213,00	63.900	13.610.700
2,02	VALLA	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2,03	DEMOLICION DE PLACA DE PAVIMENTO EN CONCRETO	M2	128,50	34.836	4.476.426
2,04	DEMOLICION DE BORDILLOS	ML	324,10	13.095	4.244.090
2,05	CORTE O TALA DE ARBOL	UN	14,00	150.000	2.100.000
2,06	DEMOLICION DE DINTELES Y FILOS	ML	170,80	14.300	2.442.440
2,07	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO	ML	2,58	28.600	73.788
2,08	DEMOLICION O TRASLADO DE POSTE EN CONCRETO	UN	6,00	364.000	2.184.000
2,09	DEMOLICION DE MURO DE CERRAMIENTO	ML	213,00	31.440	6.696.720
2,00	TRAZADOS		-		3.228.818
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	1.478,00	1.142	1.687.876
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	1.261,00	1.222	1.540.942
3,00	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				418.965.691
3,01	EXCAVACION PARA CIMIENTO SIMPLE ,25*	ML	927,51	8.379	7.771.494
3,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	3.315,62	39.333	130.413.281
3,03	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	573,96	17.785	10.207.628
3,04	EXCAVACION PARA ZAPATA HUMEDAS	M3	54,81	31.200	1.710.072
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	983,05	9.785	9.619.380
3,06	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	29,19	320.553	9.356.950
3,07	VIGA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI .40*.50	ML	582,36	69.119	40.251.954
3,08	ZAPATA EN CONCRETO	M3	96,63	460.808	44.527.898
3,09	PEDESTAL EN CONCRETO	M3	24,03	867.612	20.848.726
3,10	ACERO DE REFUERZO VIGAS	KG	16.259,80	4.150	67.471.695
3,11	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE	ML	513,50	58.885	30.237.448
3,12	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO EXTERIOR PARA PAVIMENTO	M3	1.262,05	18.678	23.571.958
3,13	EXCAVACIONES PARA VIGAS , Y CIMIENTO .30*.50	ML	520,28	8.327	4.332.372
3,14	ANCLAJES SOBRE VIGAS ,COLUMNAS Y LOSA DE CONCRETO	UN	1.235,00	10.000	12.350.000
3,15	CIMIENTO EN CONCRETO ,20*125 PARA MURO DE CONTENCIÓN	ML	32,40	194.285	6.294.834
4,00	INSTALACION SUBTERRANEA				5.532.052
4,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UN	31,00	147.676	4.577.952
4,02	REGISTRO SANITARIO ,70x,60x,50	UN	2,00	234.000	468.000
4,03	REGISTRO SANITARIO ,70x,60x,50 ELECTRICO	UN	1,00	234.000	234.000
4,04	REGISTRO ENCCHAPADO ,85 x,60x,50 AUTO CLAVE	UN	1,00	252.100	252.100
5,00	MAMPOSTERIA				290.376.617
5,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	4.718,00	34.539	162.957.169
5,02	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	ML	1.558,40	25.922	40.396.845
5,03	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ,20*,40*,20	M2	78,10	64.155	5.010.506
5,04	LEVANTE EN CALADO TIPO PERSIANA	ML	32,00	28.745	919.840
5,05	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	779,10	26.963	21.006.656
5,06	ELEMENTO VERTICAL	ML	68,25	66.891	4.565.315
5,07	ELEMENTOS HORIZONTAL PERGOLAS	ML	173,00	32.500	5.622.500
5,08	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08 VENTANA	ML	41,60	65.198	2.712.257
5,09	ALFAJIAS EN CONCRETO 050 X 0.13 VIGA FACHADA	ML	61,27	165.100	10.115.677
5,10	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	233,95	65.198	15.253.072
5,11	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	265,00	35.500	9.407.500
5,12	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO	M3	3,42	559.000	1.911.780
5,13	ELEMENTO DE FACHADAS VELAS E:.20 H: 8.70	UN	13,00	669.500	8.703.500
5,14	ELEMENTO DE FACHADAS VELAS E:.20 H: 4.91	UN	4,00	448.500	1.794.000
6,00	PAÑETES				160.471.519
6,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	1.412,03	15.994	22.584.523
6,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO Y BAJO PLACA	M2	1.406,72	16.269	22.885.839
6,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	1.196,90	5.918	7.082.703

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	9.093,28	9.857	89.634.175
6,05	PAÑETE ALLANADO BAJO PLACA INCLUYE MAYA VENA	M2	354,21	22.580	7.998.089
6,06	GOTEROS	ML	249,76	12.442	3.107.600
6,07	JUNTAS INTERIORES	ML	778,40	4.860	3.783.198
6,08	JUNTAS EXTERIORES	ML	652,96	5.200	3.395.392
7,00	**ESTRUCTURAS**				**892.784.299**
7,01	ACERO DE REFUERZO COLUMNAS 60000 PSI	KG	49.455,00	4.150	205.238.250
7,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= ..50-.30	M2	2.682,00	203.040	544.552.688
7,03	COLUMNAS EN CONCRETO	M3	55,63	848.482	47.201.054
7,04	MALLA ELECTRO SOLDADAS 4,5 *.15	KG	3.756,07	7.643	28.707.643
7,05	VIGA DE FACHADA AEREA E:,51	ML	122,22	71.500	8.738.730
7,06	LOSA MACISA EN CONCRETO 3000 PSI BUITRONES	M2	52,62	182.000	9.576.840
7,07	VIGA AEREA SOBRE MURO	ML	46,40	63.007	2.923.525
7,08	PORTICO EN CONCRETO ACCESO FACHADA	UN	3,00	1.176.500	3.529.500
7,09	ESCALERA EN CONCRETO	M3	4,50	1.183.000	5.323.500
7,10	RAMPA EN CONCRETO INCLUYE VIGA	M3	64,56	214.500	13.848.120
7,11	TANQUE EN CONCRETO Y CARCAMO SUB-ESTACION ELECT	M3	23,10	604.500	13.963.950
7,12	ESTRUCTURAS LAMPARA CIELISTICA (FLANCHE)	UN	4,00	1.170.000	4.680.000
7,13	ANCLAJES DE BARRAS CON SIKADUR	UND	355,00	9.100	3.230.500
7,14	ESTRUCTURAS SOPORTE BASE PARA RAYOS X	UN	1,00	1.270.000	1.270.000
8,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**350.887.634**
8,01	TORTA DE NIVELACION	M2	1.475,00	19.849	29.277.275
8,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	776,20	10.369	8.048.418
8,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	2.825,00	25.369	71.667.425
8,04	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	2.747,10	44.017	120.919.101
8,05	CUBIERTA Y ESTRUCTURA EN PANEL EN MONOROOF	M3	131,00	239.200	31.335.200
8,06	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	79,00	45.870	3.623.730
8,07	CIELO RASO EN SUPER BOARD	ML	222,00	32.500	7.215.000
8,08	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DE 8MM ACABADO	M2	245,00	113.000	27.685.000
8,09	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DE 10MM ACABADO	M2	228,00	121.000	27.588.000
8,10	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DE 6MM ACABADO	M2	79,00	105.000	8.295.000
8,11	LEVANTE DE MURO Y DETALLES EN YESO CARTON LAMINA DE 1/2	ML	225,00	24.700	5.557.500
8,12	LEVANTE DE MURO Y DETALLES EN YESO CARTON LAMINA DE 1/2	M2	188,00	48.100	9.042.800
8,13	ZABALETA EN BLOCK PARA CUBIERTA	ML	35,00	18.091	633.185
9,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**458.907.857**
9,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	3.090,26	22.120	68.356.551
9,02	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	2.108,00	77.784	163.968.672
9,03	PISO EN GRANITO LAVADO INCLUYE TABLETA	M2	121,59	27.300	3.319.407
9,04	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	210,13	43.097	9.055.973
9,05	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO ESTAMPADO	M2	441,78	69.986	30.918.415
9,06	ANDEN EN CONCRETO E: ,08 DE 3000 PSI	M2	27,00	42.122	1.137.294
9,07	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 CM	M2	391,35	90.203	35.300.944
9,08	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	269,00	58.500	15.736.500
9,09	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	1.802,00	26.640	48.005.280
9,10	ZOCALO MEDIA CAÑA LAVADO EN PIEDRA CHINA	ML	60,10	18.083	1.086.788
9,11	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	106,00	26.640	2.823.840
9,12	TRANQUE BAJO PUERTA EN GRANITO PULIDO	ML	144,00	25.322	3.646.368
9,13	MESON EN CONCRETO Y GRANITO NATURAL	ML	153,25	365.400	55.997.550
9,14	SUB BASE EN SUELO CEMENTO	M3	118,81	106.476	12.650.414
9,15	RAMPA EN CONCRETO	M2	16,43	102.934	1.691.206
9,16	TOPE LLANTAS	UN	14,00	78.000	1.092.000
9,17	CENEFA GRANITO NEGRO ACCESO	ML	38,00	26.640	1.012.309
9,18	GRANITO BLANCO LAVADO BORDE DE ESCALERA	ML	101,00	23.647	2.388.347
9,19	POYO PARA BAÑOS Y MANEJADORA	ML	25,00	28.800	720.000
10,00	**ENCHAPES**				**68.118.028**
10,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,20x,20	M2	1.259,80	42.530	53.579.294
10,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	762,49	14.805	11.288.664
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	240,00	5.922	1.421.280
10,04	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	86,00	21.265	1.828.790
11,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**51.371.434**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	941,92	10.394	9.790.316
11,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	491,68	8.012	3.939.340
11,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	131,04	19.735	2.586.074
11,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UN	174,72	19.735	3.448.099
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELVADO 2000 LTS	UN	6,72	639.667	4.298.565
11,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UN	80,64	31.675	2.554.307
11,07	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE DE CONTROL	UN	24,64	62.400	1.537.536
11,08	TUBERIA RECTA DE 1 PVC	ML	207,20	19.286	3.996.059
11,09	TUBERIA RECTA DE 2 PVC	ML	473,76	26.000	12.317.760
11,10	TUBERIA RECTA 1 1/2 PVC	ML	210,56	22.100	4.653.376
11,11	INSTALACIÓN ACOMETIDA ACUEDUCTO	GLB	1,00	2.250.000	2.250.000
12,00	**INSTALACION SANITARIA**		-		**89.362.598**
12,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	230,16	58.850	13.544.978
12,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	739,20	36.020	26.625.926
12,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	468,16	22.409	10.491.165
12,04	PUNTO SANITARIO 4"	UN	99,68	77.204	7.695.664
12,05	PUNTO SANITARIO 2"	UN	262,08	55.250	14.479.863
12,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	95,20	58.395	5.559.187
12,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	145,60	31.123	4.531.509
12,08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	156,80	22.409	3.513.731
12,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	34,16	19.630	670.574
12,10	INSTALACIÓN ACOMETIDA ALCANTARILLADO	GLB	1,00	2.250.000	2.250.000
13,00	**APARATOS SANITARIOS**				**89.528.881**
13,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	53,00	386.166	20.466.798
13,02	INSTALACION DE LAVAMANO EN MUEBLE DE MADERA	UN	8,00	693.680	5.549.440
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	UN	4,00	258.096	1.032.383
13,04	INST. Y SUMINISTRO MESON CON POSETA SENCILLO EN ACERO. INOX	ML	37,86	234.900	8.893.314
13,05	INST. Y SUMINISTRO MESON CON POSETA DOBLE EN ACERO. INOX	ML	6,13	285.000	1.747.050
13,06	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO. INOX LISO	ML	4,50	221.000	994.500
13,07	INST. Y SUMINISTRO DE POSETA EN ACERO. INOX .55*.44(DE EMPOTRAR EN MARMOL)	UN	2,00	165.780	331.560
13,08	INST. Y SUMINISTRO MESON EN HACER. INOX QUIRURGICO	ML	6,97	1.105.000	7.701.850
13,09	INST. Y SUMINISTRO MESON PARA FRAYOS X EN HACER. INOX QUIRURGICO, LANMINA CALIBRE 18 2.42 * .60	ML	2,42	1.250.000	3.025.000
13,10	INST. Y SUM. MESON EN HACER. INOX CON ESTRUCTURA EN TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE SENCILLO	ML	1,95	710.000	1.384.500
13,11	INST. Y SUM. MESON EN HACER. INOX CON ESTRUCTURA EN TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE DOBLE	ML	9,95	780.000	7.761.000
13,12	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS	UN	98,00	224.263	21.977.736
13,13	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	18,00	139.047	2.502.846
13,14	ORINAL PEQUEÑO	UN	2,00	225.000	450.000
13,15	DUCHA	UN	31,00	129.204	4.005.324
13,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO	UN	20,00	18.000	360.000
13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA	UN	70,00	15.600	1.092.000
13,18	TELE DUCHA	UN	2,00	126.790	253.580
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**525.045.989**
14,01	Suministro e instalacion de postes de 12x1050kgf	UN	1,00	1.724.840	1.724.840
14,02	Suministro e instalacion de estructura primaria Horizontal 3F	UN	1,00	1.815.255	1.815.255
14,03	Suministro e instalacion de estructura primaria para proteciones de media.	UN	2,00	1.564.615	3.129.230
14,04	Suministro e instalacion de corta circuitos	UN	3,00	1.053.647	3.160.942
14,05	Suministro e instalacion de Pararrayos	UN	3,00	761.840	2.285.520
14,06	Suministro e einstalacion de cable 1/0 Aluminio	UN	390,00	7.570	2.952.408
14,07	Suministro e instalacion de retenida primaria	UN	4,00	428.000	1.712.000
14,08	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. 3No. 2awg XLPE al 100 % No 8Desn en ducto Pvc de 3", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	85,00	178.571	15.178.571
14,09	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. (3No. 8awg + No 10 T)awg Thw. ADesn en ducto Pvc de 1", acometida a tablero TD1L	ML	68,00	32.857	2.234.286

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,10	Suministro e instalacion de transformador trifasico de tipo pedestal de 400KVA,220/127V. Incluye placa en comcreto y cerramiento en malla	UN	1,00	79.990.000	79.990.000
14,11	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales ver planos. Según planos	UN	1,00	5.350.000	5.350.000
14,12	Ajuste suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales ver planos. Según planos	UN	1,00	30.669.370	30.669.370
14,13	Suministro e instalacion de By Pass de UPS de 40 kva y proteccion de los tableros regulados normal y critico	UN	1,00	7.233.658	7.233.658
14,14	Suministro e instalacion de transformador de potencial y corriente 15KVpara instalacion de euipo de media .	UN	2,00	13.642.857	27.285.714
14,15	Suministro e Instalación de Pre moldeados tipo exterior para acometida en media tension.	JG	1,00	1.571.429	1.571.429
14,16	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Con varillas en pososo con hidrosolta o similar según planos	GL	1,00	47.598.306	47.598.306
14,17	Suministro e Instalación de estructura trifasica horizontal primaria tipo bandera.	UN	2,00	1.514.286	3.028.572
14,18	Suministro e Instalación de estructura primaria , trifasica terminal.	UN	2,00	2.035.714	4.071.429
14,19	Suministro e Instalación de sistema de supresores de pico.	UN	1,00	3.700.000	3.700.000
14,20	Suministro e Instalación de apantamiento de la clinica en azotea.	GL	1,00	22.857.143	22.857.143
14,21	Suministro e Instalación de Breaker En Tablero general electrico para cuarto de laboratorio.	UN	2,00	678.571	1.357.143
14,22	Suministro e Instalación de Breaker En Tablero general electrico para bombas contraincendios	UN	1,00	678.571	678.571
14,23	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de 5 x (3No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto Pvc de 4 x 3", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	58,30	1.107.143	64.546.429
14,24	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.2awg + No.2awg) + No.6T)AWG. THHN. En Tubo pvc de 2", Acometida a TDR1, TD1T y TD2T.	ML	138,60	94.900	13.153.140
14,25	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.6awg + No.6 + No.8T)awg. Thw. En Tubo pvc de 11/2", Acometida a TD1L Y TD2L.	ML	111,10	54.286	6.031.143
14,26	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de (3No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto Pvc de 3", Acometida a TAA1, TAA2 y Tablero de equipo radiologico.	ML	123,20	257.143	31.680.000
14,27	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.4awg + No.4 + No.8T)awg. Thw. En Tubo pvc de 2", Acometida a tablero del ascensor.	ML	81,00	64.286	5.207.143
14,28	Suministro e Instalación de principal de protecion del tablero de ascensor	GLB	1,00	2.678.571	2.678.571
14,29	Suministro e Instalación de tablero 6 circuito ascensor	UN	1,00	300.000	300.000
14,30	Suministro e Instalación de cofre metalico para instalacion de protecion de 3 * 200 amp.de Rx	UN	1,00	971.429	971.429
14,31	Suministro e Instalación de Acometida en Cable multi filamento 3No.2awg Thw.+No 2awg Thw+No. 2T en coraza metalica con conector de 2".	ML	38,00	224.286	8.522.857
14,32	Suministro e Instalación de Acometida en Cable multi filamento 3No.2awg Thw.+ No 2T en coraza metalica con conector de 2".	ML	38,00	192.857	7.328.571
14,33	Retiro de poste primario	UN	1,00	535.714	535.714
14,34	Desmonte de redes y estructuras en media tensión	GL	1,00	357.143	357.143
14,35	Desmonte de redes de baja tensión.	gl	1,00	195.000	195.000
14,36	Montages de redes bajas tension con suministro de estructuras secundarias	GL	2,00	571.429	1.142.857
14,37	Suministro e Instalación de Toma Sencillo para tv en Tubo de 1/2".	UNA	10,00	60.000	600.000
14,38	Suministro e Instalación de Toma Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	302,00	116.888	35.300.176
14,39	Suministro e Instalación de lámpara de 2x48W balastro electrónico ahorradora de energía.	UN	270,00	158.346	42.753.420

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,40	pago de libranza para trabajo de desmonte de red primaria	UN	1,00	1.071.429	1.071.429
14,41	Suministro e instalacion de tablero de 42 circuito (normal)	UN	2,00	611.857	1.223.714
14,42	Suministro e instalacion de breaker de 3x500 a 1250amp, regulable para proteccion principal en tablero totalizador de 2x1x0.5mts	un	1,00	16.600.000	16.600.000
14,43	Suministro e instalacion de luminaria de 70w sodio iluminacion perimetral incluye base en concreto mastil lampara y bombillo	un	5,00	686.036	3.430.180
14,44	Suministro e instalacion de Reflector de 250W iluminacion patio de bombas agua.	un	1,00	315.000	315.000
14,45	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.6awg + No.8T)awg. Thw. En Tubo pvc de 11/4", Acometida a tableros de cirugia.	ml	52,00	75.000	3.900.000
14,46	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.6awg + No.8T)awg. Thw. En Tubo pvc de 1", Acometida a Bombas de Agua.	ml	42,00	75.000	3.150.000
14,47	Adecuaciones civiles para instalacion de tablero de proteccion principal localizado en cuarto de plantas.	gl	1,00	312.000	312.000
14,48	Instalacion de tableros de cirugia y salas de observacion	un	4,00	210.000	840.000
14,49	Adecuaciones de obra civiles en cuarto tecnico para tableros electricos.	gl	1,00	660.000	660.000
14,50	Suministro e instalacion de tablero de 32 circuito (luces)	UN	2,00	561.429	1.122.858
14,51	Suministro e instalacion de tablero de 12 circuito (normales y moto bomba)	UN	1,00	472.500	472.500
14,52	Registro de mamposteria 50 x 50 con tapa en concreto	UN	1,00	198.900	198.900
14,53	Suministro e instalacion de tablero de 8 circuito (regular)	UN	1,00	218.571	218.571
14,54	Suministro e instalacion de tablero de 42 circuito (regular)	UN	1,00	642.857	642.857
15,00	**CARPINTERIA EN MADERA**		-		**222.784.418**
15,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P2)	UN	29,00	780.000	22.620.000
15,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES(P8)	UN	35,00	801.708	28.059.766
15,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES(P7 A)	UN	6,00	801.708	4.810.246
15,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P7)	UN	30,00	801.708	24.051.228
15,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	56,00	801.708	44.895.625
15,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P4)	UN	21,00	1.430.652	30.043.692
15,07	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P4) con retorno)	UN	6,00	1.430.652	8.583.912
15,08	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P3) CON REJILLA	UN	3,00	1.794.650	5.383.950
15,09	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P3) CON RETORNO	UN	13,00	1.872.000	24.336.000
15,10	MUEBLES DE MADERA	GLB	1,00	30.000.000	30.000.000
16,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**341.457.820**
16,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40 -V4	UN	38,00	236.838	8.999.862
16,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 -V1	UN	32,00	236.838	7.578.831
16,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40 - V-3	UN	76,00	236.838	17.999.724
16,04	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50 -V2	UN	25,00	236.838	5.920.962
16,05	VENTANA EN ALUMINIO .1.50 *1.50, V9A PROYECTANTE	UN	31,00	575.000	17.825.000
16,06	VENTANA EN ALUMINIO .2.00 * 2.00 V7	UN	12,00	992.830	11.913.960
16,07	VENTANA EN ALUMINIO .1.00 * 1.50 V5 -V8	UN	6,00	401.714	2.410.284
16,08	VENTANA EN ALUMINIO .2.00 * 1.50 V13-V6 CORREDIZA	UN	10,00	603.429	6.034.286
16,09	VENTANA EN ALUMINIO .1.20 * 1.50 V15 CUERPO FIJO	UN	3,00	462.057	1.386.171
16,10	VENTANA EN ALUMINIO 63 * 1.50 CORREDDIZA	UN	2,00	236.838	473.677
16,11	VENTANA EN ALUMINIO 60 * 1.50 PROYECTANTE v12	UN	1,00	236.838	236.838
16,12	VENTANA EN ALUMINIO 1.50 * 1.50 V9	UN	7,00	575.000	4.025.000
16,13	VENTANA EN ALUMINIO 1.30 * 200 CORREDIZA	UN	1,00	575.000	575.000
16,14	VENTANA EN ALUMINIO 1.20 * 200 CORREDIZA	UN	1,00	575.000	575.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATD LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,15	VENTANA EN ALUMINIO 1.20 * .50 CORREDIZA	UN	3,00	236.838	710.515
16,16	VENTANA EN ALUMINIO 160 *1,50	UN	1,00	575.000	575.000
16,17	VENTANA EN ALUMINIO 2,05 DIAMETRO VC-01	UN	2,00	763.772	1.527.544
16,18	VENTANA EN ALUMINIO 1,40 DIAMETRO VC-02	UN	2,00	409.760	819.520
16,19	VENTANA EN ALUMINIO VC .81*1.40	UN	1,00	236.838	236.838
16,20	VENTANA EN ALUMINIO VC .1.00*1.40	UN	1,00	575.000	575.000
16,21	VENTANA EN ALUMINIO VC .1.72*1.40	UN	1,00	603.429	603.429
16,22	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE 2.15*1.50 VT	UN	3,00	612.340	1.837.020
16,23	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE 2.83*1.40 VT	UN	2,00	660.000	1.320.000
16,24	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE 1.85 * 1.40 VT	UN	2,00	598.000	1.196.000
16,25	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE 3.20* 140 VT	UN	63,00	735.000	46.305.000
16,26	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE 2.15*140 VT	UN	1,00	612.340	612.340
16,27	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE .89* 140 VT INCLUYE VENTANA DE .89*.50 VT	UN	1,00	564.000	564.000
16,28	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE 1 .10* 150 VT INCLUYE VENTANA DE 1.10 *.50 VT	UN	1,00	645.000	645.000
16,29	CUERPO FIJO HEXAGONAL DE 1.80* 150 VTINCLUYE VENTANA DE 1.82*.50 VT	UN	1,00	687.000	687.000
16,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA FLOTANTE DE 6,60*2.90	UN	1,00	13.269.000	13.269.000
16,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA FLOTANTE DE 6,60*2.61	UN	1,00	12.500.000	12.500.000
16,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VIDRIO TEMPLADO PORTICOS	M2	10,30	990.000	10.197.000
16,33	CERRAMIENTO EN ALUMINIO CON PUERTA PARA ZONA DE BOMBAS	M2	21,60	440.000	9.504.000
16,34	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO 150* 150	UN	31,00	877.500	27.202.500
16,35	SUM.E INST. PROTECTOR DE ALUMINIO 150* .40	UN	22,00	234.000	5.148.000
16,36	SUM. E INST. PROTECTOR DE ALUMINIO .80 * .40	UN	20,00	214.000	4.280.000
16,37	SUM. E INST.PROTECTOR DE ALUMINIO 1.20 * .40	UN	10,00	214.000	2.140.000
16,38	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.57*1.23	UN	4,00	448.000	1.792.000
16,39	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.68*187	UN	1,00	498.000	498.000
16,40	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.54*1.20	UN	2,00	448.000	896.000
16,41	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.53*1.68	UN	1,00	448.000	448.000
16,42	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.23*123	UN	1,00	448.000	448.000
16,43	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40 P-05(MACHINBRADA)	UN	2,00	1.669.200	3.338.400
16,44	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40 P-10(CON VIDRIO)	UN	1,00	1.669.200	1.669.200
16,45	PUERTA EN ALUMINIO DE -P-08A 1.00 *2.40	UN	4,00	1.160.929	4.643.714
16,46	PUERTA EN ALUMINIO DE -1.20 *2.40	UN	1,00	1.371.375	1.371.375
16,47	PUERTA EN MALLA ESLABONADA PR-2	UN	1,00	910.000	910.000
16,48	DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 ENTAMBORADO INCLUYE BISAGRAS, CERROJO E INSTALACION	UN	28,00	997.136	27.919.808
16,49	CONCERTINA/ CERCA ELECTRICA	ML	14,00	733.572	10.270.005
16,50	BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE	ML	99,00	594.384	58.844.016
17,00	**CERRADURA**				**13.504.755**
17,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	15,00	107.838	1.617.570
17,02	CERRADURA DE INTERIORES	UN	105,00	82.013	8.611.398
17,03	CERRADURA DE BAÑO	UN	64,00	51.184	3.275.787
18,00	**ACABADOS**				**391.522.484**
18,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	10.197,60	9.959	101.562.742
18,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS POR CAMBIO DE DISEÑOS DE GASES MEDICINALES	M2	716,80	9.959	7.138.952
18,03	PINTURA EN VINILO BAJO PLACAS	M2	353,92	11.120	3.935.590
18,04	PINTURA EPOXICA SOBRE SOBRE MURO QUIROFANOS	M2	584,64	21.305	12.455.755
18,05	PINTURA EN VINILO GRIS BASALTO PERGOLAS ,ALFAJIA	ML	542,08	5.922	3.210.116
18,06	PINTURA FACHADA	M2	1.612,80	9.250	14.918.400
18,07	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	10.914,40	14.095	153.838.468
18,08	ESTUPLA ACRILICO BAJO PLACA	M2	477,12	12.500	5.964.000
18,09	ACABADO DE FACHADA ESTUFLE	M2	1.705,76	14.095	24.042.687
18,10	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	450,24	9.529	4.290.245
18,11	DILATACIONES EN ALUMINIO ,U	ML	585,19	5.550	3.247.798
18,12	ABUZARDADO LINEAL	ML	842,35	18.491	15.576.138
18,13	ABUZARDADO FACHADA	M2	840,00	47.073	39.541.592

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,14	DECORACION DE SUPERFICIE PAREDES P Y P NIÑOS	GLB	1,00	1.800.000	1.800.000
19,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**35.100.000**
19,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	35.100.000	35.100.000
20,00	**RETIROS**		-		**16.180.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	16.180.000	16.180.000
21,00	**SEÑALIZACION**				**28.750.000**
21,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	28.750.000	28.750.000
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**379.286.555**
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	86,00	3.754.634	322.898.506
22,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UN	2,00	4.119.500	8.239.000
22,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	7,00	2.827.857	19.794.999
22,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9.000 BTU	UN	10,00	2.140.000	21.400.000
22,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UN	2,00	3.477.025	6.954.050
23,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**232.580.397**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SIMPLE DE AIRE MEDICINAL SDE 2*4 CILINDROS CON MANQUERA ,REGULADOR DE ALTA ,REGU. DE BY PASS, DOBLE CHEQUE, LLAVE Y SOPORTE DE CILINDRO	UN	2,00	18.084.300	36.168.600
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SIMPLE DE OXIGENO NITROSO DE 1*2 CILINDROS CON MANQUERA ,REGULADOR DE ALTA ,REGU. DE BY PASS, DOBLE CHEQUE, LLAVE Y SOPORTE DE CILINDRO	UN	2,00	6.786.000	13.572.000
23,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETROS DE OXIGENO CON ACOPLE CHEMETRON 0 A 15		6,00	331.760	1.990.560
23,04	TUBERIA DE COBRE TIPO I DIAM: 1/2	ML	624,80	67.857	42.397.054
23,05	TUBERIA DE COBRE TIPO I DIAM: 3/4	ML	218,90	82.609	18.083.016
23,06	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DIAM: 1/2	ML	95,70	47.323	4.528.797
23,07	TUBERIA DE COBRE TIPO K DIAM: 1/2	ML	466,40	67.857	31.648.505
23,08	TUBERIA DE COBRE TIPO K DIAM: 3/4	ML	31,90	82.609	2.635.213
23,09	TUBERIA DE COBRE TIPO K DIAM: 5/8 (INCLUYE REGATA Y RESANE)	ML	93,50	47.323	4.424.687
23,10	ALVULA DE CORTE EN BRONCE DIAM :1/2 INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE ,	UN	6,00	47.771	286.629
23,11	VALVULA DE CORTE EN BRONCE DIAM :3/4 INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE ,	UN	1,00	60.700	60.700
23,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE OXIGENO	UN	86,00	286.520	24.640.720
23,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE OXIDO NITROSO	UN	4,00	286.520	1.146.080
23,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE AIRE MEDICINAL	UN	4,00	296.400	1.185.600
23,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE VACIO	UN	29,00	286.520	8.309.080
23,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 2 GASES	UN	2,00	392.080	784.160
23,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 4 GASES	UN	4,00	1.432.600	5.730.400
23,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 4 TORNILLOS DE 1/2	UN	25,00	108.576	2.714.400
23,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 4 TORNILLOS DE 3/4	UN	7,00	119.132	833.924
23,20	CAJA VALVULA .DIAM 1/2	UN	7,00	450.683	3.154.780
23,21	ALARMA 1 GAS Amvx 261890-10 CON TRADUCTOR PARA OXIGENO	UN	1,00	2.756.146	2.756.146
23,22	ALARMA 1 GAS Amvx 261852-12 CON TRADUCTOR PARA OXIGENO	UN	1,00	3.379.946	3.379.946
23,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL DE 2 GASES	UN	2,00	3.166.800	6.333.600
23,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE 4 GASES	UN	1,00	6.182.800	6.182.800
23,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES ESPECIALES, VÁLVULAS DE 4 TORNILLOS Y AIRE MEDICINAL	GLB	1,00	9.633.000	9.633.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,00	CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO,VOZ, DATOS Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV				445.721.461
24,01	Gabinete Cerrado para equipos de 19" con ventilaciòn y 210m de altura	un	1,00	3.857.100	3.857.100
24,02	El Kit de ventilacion Para Gabinete	un	2,00	144.641	289.283
24,03	Organizador Horizontal 2 U rack	un	10,00	179.439	1.794.390
24,04	Organizados vertical	un	2,00	106.070	212.141
24,05	Multitoma para rack de 19" 8 salidas	un	2,00	361.603	723.206
24,06	Router 3COM OfficeConnect Gigabit VPN Firewall 2 wan 4 LAN GIGA Load Balance	un	1,00	10.494.526	10.494.526
24,07	1000BASE-T SFP Transceiver	un	4,00	1.880.336	7.521.345
24,08	Switch 4500 50-Port (48 Port 10/100 + 2 SFP Slot) CAPA 3	un	2,00	12.471.290	24.942.580
24,09	Patch Panel 48 puertos Cat 5E Marca AMP	un	4,00	586.601	2.346.403
24,10	Cable cat 5 e rollo por 305 metros.	un	6.150,00	3.054	18.783.853
24,11	Cable cat 6 rollo por 305m	un	7.300,00	3.536	25.810.428
24,12	Salida doble para voz y datos cat 6 y E incluye face plate ejecutivo de dos insertos canaleta ó tuberia	un	120,00	112.499	13.499.850
24,13	Bandeja Porta equipo para rack de 19"	un	5,00	192.855	964.275
24,14	Servidor DELL Power Edge T100	un	1,00	10.987.914	10.987.914
24,15	Pantalla LCD Samsung19 "	un	1,00	691.064	691.064
24,16	Cables y accesorios de montaje	un	1,00	482.138	482.138
24,17	Deslizables para servidores no raqueables	un	1,00	168.748	168.748
24,18	Patch Cord de 5 pies AMP Cat 6	un	120,00	26.985	3.238.248
24,19	Patch Cord de 5 pies Cat 5E	un	120,00	13.325	1.599.000
24,20	PBX Panassonic KX-TDA200	un	1,00	24.106.875	24.106.875
24,21	Tarjeta enlace troncal E1	UN	1,00	2.272.400	2.272.400
24,22	Tarjeta de 8 extensiones Hibridas	UN	4,00	897.000	3.588.000
24,23	Contestadora automatica x 4 canales. Incluye tarjeta madre.	UN	1,00	1.330.550	1.330.550
24,24	Pico protector para 8 lineas	UN	1,00	216.775	216.775
24,25	CAMARA PROFESIONAL 1/3, COLOR DE 560 LINEAS, HAD CCD, DIA/NOCHE, 0,001 LUX, 12VOLTIOS, NO INCLUYE LENTE. MARCA:LG	Un	6,00	779.456	4.676.734
24,26	Organizador Horizontal 1 U rack	Un	1,00	136.606	136.606
24,27	Caja Tipo Outdoor para camara de video	Un	6,00	265.176	1.591.054
24,28	Soportes para camaras de seguridad	Un	6,00	130.754	784.524
24,29	DOMO COLOR 1/3, SUPER HAD CCD, CON LENTE VARIFOCAL DE 2,8 A 12 MM, 540 LINEAS DIA/NOCHE, CON 28 LEDS INFRARROJOS MARCA:LG	Un	18,00	666.957	12.005.224
24,30	Balum Para Conversiòn de Impedancia	Un	48,00	144.641	6.942.780
24,31	DVR 16 entradas para grabado de Video	Un	2,00	6.026.719	12.053.438
24,32	Disco Duro Sata 350 Gigas	Un	2,00	674.993	1.349.985
24,33	Fuente de alimentaciòn 12V	Un	24,00	112.499	2.699.970
24,34	Televisor LCD Pantalla 19"	Un	2,00	779.456	1.558.911
24,35	Deslizables para servidores no raqueables	Un	1,00	176.784	176.784
24,36	Multitoma para rack de 19" 8 salidas	Un	2,00	377.674	755.349
24,37	Patch Panel de 48 pts cat 6	Un	2,00	1.076.774	2.153.548
24,38	LENTE VARIFOCAL 6 - 15 MM AUTOIRIS		6,00	116.610	699.660
24,39	Adaptadores BNC-RCA	Un	7,00	2.990	20.930
24,40	Sensor de movimiento	Un	28,00	176.784	4.949.945
24,41	Sirena de 30 Watts	Un	1,00	168.748	168.748
24,42	Switch o sensor antipanico	Un	4,00	29.733	118.930
24,43	Panel de 8 zonas (16 con doblado de zona) expansible a 48 + Teclado EVO641 incluye gabinete metalico	Un	1,00	273.211	273.211
24,44	Módulo de Expansión de 8 Zonas, Compatible con E55,MG5000, MG5050, Spectra SP y Digiplex EVO, añade 8 zonas (16 en EVO), 1 salida PGM REF (ZX8)	Un	1,00	859.812	859.812
24,45	Teclado de programacion y control adicional	Un	3,00	490.173	1.470.519
24,46	Sistema de control llamado de enfermeras	Un	1,00	47.908.687	47.908.687
24,47	Batería de 12V 7Ah	Un	2,00	152.677	305.354
24,48	Cable 2*22 Encauchetado Negro.	Un	1.600	3.616	5.786.248
24,49	Elementos de Fijaciòn y accesorios	Un	1,00	1.205.344	1.205.344
24,50	Capacitaciòn Bàsica	Un	1,00	562.494	562.494
24,51	UPS de 40 KVA	Un	1,00	113.260.115	113.260.115
24,52	Unidad de Control y Adapatador de corriente	Un	2,00	883.919	1.767.838

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,53	Display de 2 visores (1 y 2 dígitos respect/)	Un	3,00	1.509.090	4.527.271
24,54	Pedestal con impresora y enrutadores para cinco(5) servicios	Un	2,00	4.269.792	8.539.584
24,55	Software de administración del sistema	Un	2,00	2.057.120	4.114.240
24,56	Cable de comunicación serial	ML	90,00	13.018	1.171.661
24,57	Cable de comunicación de datos para display	ML	90,00	13.018	1.171.661
24,58	Conectar serial	Un	8,00	13.661	109.290
24,59	Configuración del Sistema	Gl	2,00	1.541.073	3.082.146
24,60	Transporte	Gl	2,00	269.100	538.200
24,61	Terminales virtuales de llamado	Un	10,00	1.372.319	13.723.188
24,62	Tubería EMT de 1/2" con accesorios (Curvas, Conectares, Grapas)	ML	181,50	9.617	1.745.558
24,63	Tubería EMT de 3/4" con accesorios (Curvas, Conectares, Grapas)	ML	201,30	12.609	2.538.131
24,64	Tubería EMT de 1 1/2" con accesorios (Curvas.Conectores.Grapas	ML	118,80	29.076	3.454.205
24,65	Tubería EMT de 2" con accesorios (Curvas.Conectores.Grapas	ML	181,50	41.137	7.466.402
24,66	Riel Channel de 40 x 3 x 4.1 cms + 2 pernos expansivos	Un	71,50	16.803	1.201.379
24,67	Tubería PVC de 1/2" con accesorios (Curvas.Conectores.Grapas	ML	108,90	3.561	387.760
24,68	Tubería PVC de 3/4" con accesorios (Cutvas.Conectores, Grapas	ML	326,70	4.648	1.518.338
24,69	Regata y resane de muro (Picada + mortero) para puntos de Voz y Dato, Video, Dígiturno, alarma y demás.	Un	189,00	5.720	1.081.080
24,70	Caja 5800 (2x4) plástica con tapa	Un	120,00	2.202	264.264
24,71	Caja 2400 4x4 plástica o Galvanizada con tapa	Un	50,00	2.202	110.110
24,72	Caja de paso 15x15x10	Un	16,00	20.865	333.840
24,73	Caja de paso 30x30x15	Un	16,00	46.042	736.674
24,74	Accesorios de Fijación y organización	ML	280,00	2.860	800.800
24,75	Registros de paso en techo	UN	14,00	67.275	941.850
25,00	**PLANTA ELECTRICA**		-		**318.805.882**
25,01	Suministro de grupo electrógeno PERKIN GENERADOR Modelo SMDC320 de 400KVA/320 KW servicio Stand-By a 220V. Incluye tablero de control digital DEEPSEA 5320. con puerto de comunicaciones RS485 atraves de un PC este equipo incluye además Silenciado residencial con su conexión flexible, Cargador automatico de baterias,baterias, base de baterias 24V-5A precalentador de agua camisa de motor ,Manuales de operación motor, generador y tablero de control	UN	1,00	178.431.373	178.431.373
25,02	Breaker de linea ABB en su cofre de 1000 amperio	UN	1,00	19.117.647	19.117.647
25,03	Tanque de combustible de 200 galones	UN	1,00	5.735.295	5.735.295
25,04	Trasferencia automatica de 100 0 A	UN	1,00	47.309.804	47.309.804
25,05	Cuarto Insonorisado de 24 mts cuadrados aproximadamente	UN	1,00	47.411.764	47.411.764
25,06	Montaje e Instalación de planta de 75 KVA	UN	1,00	20.800.000	20.800.000
26,00	**REVESTIMIENTO EN PLOMO**		-		**32.732.500**
26,01	MURO REVESTIDO EN PLOMO	UN	37,50	475.000	17.812.500
26,02	PUERTA REVESTIDO EN PLOMO 1,20*2,40	UN	1,00	2.690.000	2.690.000
26,03	PUERTA REVESTIDO EN PLOMO ,80*2,40	UN	1,00	2.690.000	2.690.000
26,04	PUERTA REVESTIDO EN PLOMO ,90*2,40	UN	1,00	2.690.000	2.690.000
26,05	VIDRIO EN PLOMO ,41*,41	UN	1,00	6.850.000	6.850.000
27,00	**ASCENSOR**		-		**65.899.200**
27,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS	UN	1,00	65.899.200	65.899.200
28,00	**SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO**		-		**74.044.142**
28,01	Sistema de presion de agua contra incendio modelo 5*20-28-turbiline TB-180T de 11/2. Preensamblado, automátic, condiciones de trabajo -100psi = 250gpm,110 psi =0-0gpm valvula cerrada , 70 psi =370 gpm al 70% de presion.	UN	1,00	32.799.390	32.799.390
28,02	Sistema de presion de agua contra incendio modelo 5016*10*3L-500 MARCA Halberg STAR rite, preensamblado, rango de presion de 40 a 60 psi.	UN	1,00	23.051.990	23.051.990
28,03	Accesorio de succion	GLB	1,00	4.390.782	4.390.782
28,04	Accesorio de descarga	GLB	1,00	7.611.880	7.611.880
28,05	Instalacion de equipos de bombeo	GLB	1,00	6.190.100	6.190.100
29,00	**RED CONTRAINCENDIOS**				**46.252.440**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29,01	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO DE 4 " H.G	ML	70,40	204.100	14.368.640
29,02	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO 2" 1/2 H.G	ML	88,00	118.300	10.410.400
29,03	GABINETE COMPLETO CONTRA INCENDIO	UN	8,00	2.112.500	16.900.000
29,04	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 2"1/2	UN	4,00	252.200	1.008.800
29,05	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENOIO 1"1/2	UN	1,00	132.600	132.600
29,06	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 4" SIAMESA	UN	1,00	422.500	422.500
29,07	INSTALACION DE SIAMESAS	UN	1,00	2.060.500	2.060.500
29,08	INSTALACION DE VALVULA GAVINETE 2"1/2	UN	2,00	318.500	637.000
29,09	INSTALACION DE VALVULA GAVINETE 1"1/2	UN	2,00	156.000	312.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**6.093.281.633**
	A.I.U.		30,00%		1.827.984.490
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**7.921.266.123**
	DISEÑO		2,00%		121.865.633
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO SIMÓN BOLÍVAR				**8.043.131.756**

DOTACIÓN CAMINO SIMÓN BOLÍVAR					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de doble extremo		3	$ 18.189	$ 54.566
2	Abre Bocas Plásticos Adultos		4	$ 28.136	$ 112.543
3	Abre Bocas Plásticos Pediátricos		4	$ 28.136	$ 112.543
4	Airotor Pieza de alta velocidad Marca: N.S.K.		1	$ 692.230	$ 692.230
5	Amalgamador		1	$ 1.272.169	$ 1.272.169
6	Ambu Resucitador para adulto Ref: W44525 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	$ 331.753	$ 1.658.764
7	Ambu Resucitador para uso Neonatal Ref: W4456 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	$ 331.753	$ 1.658.764
8	Ambu Resucitador para uso Pediátrico Ref: W4454 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	$ 331.753	$ 1.658.764
9	Aparato prono supinador		1	$ 812.812	$ 812.812
10	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	$ 3.851	$ 15.402
11	Aspirador Succionador Portatil Ref: 1630 Marca: Thomas (U.S.A)		14	$ 1.504.897	$ 21.068.564
12	Bajalenguas de Madera Marca: Prodema en granel x 500 Unidades		6	$ 33.450	$ 200.702
13	Balanza Mecanica de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico Ref: 1522 Marca: Health To Meter U.S.A.		1	$ 1.662.456	$ 1.662.456
14	Balanza Mecanica de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico Ref: 402Kl Marca: Health To Meter U.S.A.		11	$ 1.470.636	$ 16.176.991
15	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref: 1522Kl Marca: Health to Meter U.S.A		4	$ 1.662.456	$ 6.649.825
16	Balanza Profesional Mecanica Ref: 160Kg Marca: Health To meter U.S.A.		3	$ 474.226	$ 1.422.679
17	Balde Para desechos Hospitalarios (Riesgo Biologico Color: Rojo Marca: Rimax. Con tapa y pedal para su facil manipulación 15 litros		1	$ 71.529	$ 71.529
18	Balde para papel reciclable Marca: Rimax Capacidad: 15 litros color verde		1	$ 69.946	$ 69.946
19	Balon de Theraband Amarillo		2	$ 197.397	$ 394.794
20	Balon de Theraband Azul		2	$ 255.455	$ 510.910
21	Balon de Theraband gris		2	$ 301.902	$ 603.803
22	Balon de Theraband verde		2	$ 278.678	$ 557.357
23	Bandas Elasticas o Theraband Dorada		2	$ 41.802	$ 83.604
24	Bandas Elasticas o Theraband Gris		2	$ 37.157	$ 74.314
25	Bandas Elasticas o Theraband Negro		2	$ 30.190	$ 60.380
26	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 30 x 20 cms		25	$ 50.162	$ 1.254.053
27	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 35 x 25 cms		28	$ 73.080	$ 2.046.240
28	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms		19	$ 198.961	$ 3.780.261
29	Bandejas Plasticas para Odontologia		6	$ 42.630	$ 255.780
30	Baño Serologico Ref: WNB 7, con gradilla en acero para 56 tubos de Ref N07		2	$ 5.387.242	$ 10.774.485
31	Barras paralelas		2	$ 812.812	$ 1.625.624
32	Bomba de Infusión Daiwha MP- 1000 de dos canales		3	$ 7.093.632	$ 21.280.896
33	Bruñidor de bola (mediano) doble extremo Marca: Superdent		3	$ 11.656	$ 34.969
34	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	$ 12.058	$ 36.175

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

35	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	$ 12.058	$ 36.175
36	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Mediano		2	$ 211.120	$ 422.240
37	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Mediano		4	$ 203.000	$ 812.000
38	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Pequeño		2	$ 190.008	$ 380.016
39	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Pequeño		4	$ 182.700	$ 730.800
40	CAMILLA DE RECUPERACION Con levante en el espaldar y pieceros, baranda y atril en acero inoxidable, colchoneta en espuma de 10 cms		7	$ 1.663.585	$ 11.645.095
41	CAMILLA DE RECUPERACION Con levante en el espaldar y pieceros, baranda y atril en acero inoxidable, colchoneta en espuma de 10 cms		4	$ 1.741.740	$ 6.966.960
42	Camilla para transporte de enfermos Totalmente en acero inoxidable, con atril, barandas en acero inoxidable colchoneta de 10 cms levante en el espaldar (se puede Lavar)		11	$ 4.287.360	$ 47.160.960
43	Caminador		2	$ 220.620	$ 441.241
44	Canastilla Plásticas Mediana		2	$ 71.050	$ 142.100
45	Carpeta Metálica Para Historias Clínicas		16	$ 137.228	$ 2.195.648
46	Carpetas Metalicas para historias clinicas		8	$ 131.950	$ 1.055.600
47	Carro de aseo Industrial Marca: ESTRA balde con escurridor y cono de señalización preventivo para piso mojado.		1	$ 527.800	$ 527.800
48	Carro Porta Cilindro (Transporte de Oxigeno) 6.5Mts5), Fabricado en tubo redondo, con llantas macizas, y rodachin loco cadena de seguridad Marca: Colombian Hospital		1	$ 524.755	$ 524.755
49	Carro transportador en teflon de Ropa, color negro, Marca Imusa capacidad 170 libras con 2 ruedas y manijas para halar y su tapa.		1	$ 200.950	$ 200.950
50	Cartilla (Optotipo) según Snellen Marca "Kramer" Tamaño para adultos, Para examen de agudeza visual.		3	$ 14.467	$ 43.400
51	Cavitron Importado Equipo + un Inserto de 25K		2	$ 3.014.550	$ 6.029.100
52	Centrifuga digital para 24 tubos Modelo: Dynac II Marca: Clay Adams		2	$ 21.391.003	$ 42.782.006
53	Cinta metrica para adultos (Hombre- Mujer) Marca: KRAMER de 2Mts		7	$ 13.396	$ 93.772
54	Cleoide discoide		2	$ 7.699	$ 15.399
55	Coca Metálica		2	$ 73.470	$ 146.940
56	Compresas Frias		10	$ 139.339	$ 1.393.392
57	Compresas Humedas Calientes Dorso Lumbar		12	$ 139.339	$ 1.672.070
58	Compresor de aire de caballo y medio Marca: Schultz		2	$ 8.418.816	$ 16.837.632
59	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	$ 7.699	$ 30.798
60	Condensador manual grande		2	$ 40.425	$ 80.849
61	Condensador Manual Mediano		2	$ 40.425	$ 80.849
62	Condensador Manual Pequeño		2	$ 40.425	$ 80.849
63	Contra-ángulo de Acople Rápido Marca: N.S.K.		2	$ 413.105	$ 826.210
64	Cronometro para Laboratorio Tiempo de Medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 de segundos (hasta 30 minutos) 1 segundo.		2	$ 110.838	$ 221.676
65	Cubeta con tapa en acero inoxidable grande Medidas: 40 x 26 x 4		3	$ 191.591	$ 574.774
66	Cubeta de acero inoxidable Mediana Medidas: 30 x 20 x 4		6	$ 107.245	$ 643.468
67	Cubeta de acero inoxidable Pequeña Medidas: 26x17x4		3	$ 81.247	$ 243.742
68	Cubetas con tapa metalicas en acero inoxidable Medidas Aproximadas 31 x 15 x 4		4	$ 102.008	$ 408.030
69	Cubetas metálicas con tapas Medidas 31 x 15 x 4		4	$ 142.912	$ 571.648
70	Cubetas metálicas con tapas Medidas 31 x 15 x 4		4	$ 106.088	$ 424.351
71	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	$ 8.662	$ 86.624
72	Cuna de Neonatos con Canastilla en Acrilicos Marca: Colombian Hospital		3	$ 703.395	$ 2.110.185
73	Curetas de Gracey para anteriores hay: 3/4, 5/6, 7/8		12	$ 62.524	$ 750.288
74	Curetas de Gracey para Posteriores hay: 11/12, 13/14, 17/18		12	$ 62.524	$ 750.288
75	Delantal plomado importado		2	$ 2.005.640	$ 4.011.280

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

76	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		4	$ 11.550	$ 46.200
77	Desfibrilador Monitor Bifasico con Marcapasos Modelo: Defigard 4000 Ref: DG 4000PA, Marca: Schiller - Suiza		1	$ 43.456.847	$ 43.456.847
78	Detector Fetal (Doppler) Ref: FD-1 Modelo: Fetal Doplex Marca: Huntleingh Ingles		2	$ 2.465.679	$ 4.931.357
79	Digiflex		2	$ 185.786	$ 371.571
80	Divan para Examen e Inyectologia con Varilla porta rollo de papel		1	$ 345.100	$ 345.100
81	Divan para examen e inyectologia con varilla porta rollo de papel Nacional		4	$ 406.000	$ 1.624.000
82	El carro de paro debe contener: Equipos para permeabilización de vía aérea (baja lenguas, tornillos, pinzas maguill) cánulas orofaríngeas: guedelm mayo, bergman y nasofaríngeas blandas o rígidas de diferentes tamaños. Dispositivo para ventilación transtraqueal percútanea. Tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Máscaras laríngeas de diferentes tamaños o combitubo. Fijadores de tubo endotraqueal. Mangueras conectoras a fuentes de oxígeno. Dispositivo de bolsa válvula máscara con reservorio para adultos y pediátrico. Máscara de no reinhalación con reservorio para adultos y pediátrico.		4	$ 2.030.000	$ 8.120.000
83	Electro estimulador Importado		1	$ 4.412.408	$ 4.412.408
84	Electrocardiografo de 3 canales interpretativo Modelo Cardiovit AT-1 Marca: Schiller (Suiza) con canastilla de hierro para empotrar en pared con cerradura de seguridad industrial		2	$ 9.932.021	$ 19.864.041
85	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	$ 30.146	$ 90.439
86	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	$ 30.146	$ 90.439
87	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
88	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
89	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
90	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
91	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	$ 21.175	$ 105.877
92	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	$ 21.175	$ 105.877
93	Equipo Basico de odontologia con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	$ 10.415.479	$ 20.830.958
94	EQUIPO DE RAYOS X FIJO DE MESA Marca: Universal Con Garantía PHILIPS - Del Gendex Ref: M3A Esta configuración incluye: Generador monofasico de 400 mA, Mesa Fija, Columna para tubo, Bucky Mural Vertical, Tubo de Rayos x y Cable. Equipo instalado, funcionando con curso de inducción uso y buen manejo. ACCESORIDS DEL RAYOS X Generador Monofasico de 400 MA Tubo giratorio Mesa de rayos x		1	$ 158.115.540	$ 158.115.540
95	EQUIPO Analizador Automatico para Hematologia Counter 19 (Incluye Impresora) Marca: Wiener Lab		1	$ 60.169.200	$ 60.169.200
96	EQUIPO Analizador de Química Clinica Metrolab 1600 Marca: Wiener Lab.		1	$ 26.917.800	$ 26.917.800
97	EQUIPO BIOMEDICO ECOGRAFO CON MESA E IMPRESORA Marca: Philips Modelo: MUM 3171 Sistema de alta definición HD3 ultrasonido con formador de haz de banda ancha, procesamiento digital de 256 canales, enfoque bidimensional. Equipo instalado, funcionando y curso de inducción y buen manejo del equipo		1	$ 159.422.281	$ 159.422.281

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

98	Equipo caminadora trotadora de banda sin fin, con monitor digital Marca: Sportop Modelo: 8100 (Brazil), Con funcion para equipo de gimnasia fisica		1	$ 6.333.600	$ 6.333.600
99	EQUIPO DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA TORRE TIPO CABINA CAPACIDAD 125 LITROS MARCA: PYROTEC AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICO proceso de esterilización manual, carga y descarga de vapor manual, control de presión y temperatura de esterilización, camara, camisa, calderin, compuerta y barras de cierre. marca: Pyrotec Nacional de 125 litros, equipo instalado y funcionando con su curso de uso y buen manejo del mismo		1	$ 60.697.000	$ 60.697.000
100	EQUIPO DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA AUTOCLAVE AUTOMATICO ELECTROMECANICO CAPACIDAD DE 50 LITROS MARCA: ARAVELL , Camara y recamara fabricado en acero inoxidable, Puerta cilindrica en acero inoxidable, tornillo central y barras articuladas en acero tratado con cromo duro Medidas de camara util: Daiametro: 40 cms Fondo: 40cms Medida exterior de sobremesa Ancho; 50cms, Fondo: 50 cms Alto: 70 cms IMPORTANTE: La calidad de esterilización es del 100% porque ingresa vapor a camara por impacto y el aire residual lo desaloja por medio de trampa termostática., Equipo instalado y funcionado con su curso de uso y buen manejo del mismo.		1	$ 41.273.960	$ 41.273.960
101	Equipo de órganos de los sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn USA		10	$ 909.720	$ 9.097.201
102	EQUIPO DE PUNCION LUMBAR Cateter para anestesia epidural continua Ref: 405066 "PERISAFE I" Marca: B.D. U.S.A. -Minikit cateter epidural punta cerrada, calibre No. 20x36" COMPUESTO DE: * 1 Aguja epidural Touhy Calibre 18 x 31/2 *1 cateter epidural *1 adaptador para cateter *1tapon de seguridad luer hembra *1 Jeringa plastica esteril de 10 ml * 2 cubetas pequeñas *1pinza kelly curva de 14 cms y 1 pinza kelly recta de 14 cms.		2	$ 314.650	$ 629.300
103	EQUIPO Desfibrilador Monitor Bifasico con Marcapasos, Modelo Defigard 4000 Ref: DG 4000PA Marca: Schiller - Suiza		1	$ 43.456.847	$ 43.456.847
104	EQUIPO Electrocardiografo de 3 canales interpretativo Modelo Cardiovit AT-1 Marca: Schiller (Suiza) con canastilla de hierro para empotrar en pared con cerradura de seguridad industrial		1	$ 9.932.021	$ 9.932.021
105	EQUIPO Incubadora Cerrada Marca Draguer Modelo C-2000 Isolette ALEMANA		2	$ 42.540.680	$ 85.081.360
106	EQUIPO MEDICO Electrobisturi para cirugia Modelo: IDS 300 Marca: Bovie AARON U.S.A.		1	$ 49.023.318	$ 49.023.318
107	EQUIPO MEDICO Incubadora Cerrada Marca: Draguer Modelo C 2000 Isolette		1	$ 40.904.500	$ 40.904.500
108	EQUIPO MEDICO MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGUER MODELO FABIUS PLUS CONTIENE: * Monitor de signos vitales Marca Draguer Modelo: Infinity Vista XL -OR Accesorios Monitor, Monitor de Gases Anestesicos SCIO Four Accesorios: adicionales Capnografia		1	$ 200.564.000	$ 200.564.000
109	Equipo Medico Servocuna - Cuna Termica GRN Resolución Marca: Gigante Recem Nascido		2	$ 20.436.416	$ 40.872.832
110	EQUIPO MEDICO Servocuna - Cuna Termica GRN Resolución Marca: Gigante Recem Nascido		1	$ 19.650.400	$ 19.650.400
111	EQUIPO Monitor Fetal anteparto Marca: Huntleigh (Ingles) Ref: Baby Dopplex 4000 XS		1	$ 23.104.214	$ 23.104.214
112	EQUIPO Monitor multiparametro de signos vitales Marca Philips Modelo: Suresign VM4 O Monitor Multiparametro S.V. Infinium OMNI Bifasico de 10"		1	$ 22.167.600	$ 22.167.600
113	Equipo Procesadora y Reveladora Automática de Rayos X Marca: Kodak Medical X-Ray Una procesadora a su alcance con la calidad reconocida Kodak Medical Equipo Instalado, Funcionando con curso de uso e induccion, buen manejo del equipo.		1	$ 31.203.536	$ 31.203.536
114	Escalerilla de dos pasos		21	$ 304.500	$ 6.394.500
115	Espaciador grande		2	$ 40.425	$ 80.849

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

116	Espaciador Mediano		2	$ 40.425	$ 80.849
117	Espaciador Pequeño		2	$ 40.425	$ 80.849
118	Espaldera de Madera		1	$ 738.920	$ 738.920
119	Espátulas según Velasco (Juego x 2 Unidades) Marca: Kramer		4	$ 116.855	$ 467.420
120	Especulo Nasal Viena Adultos No. 3 Marca: Dimeda (Aleman)		1	$ 204.868	$ 204.868
121	Espejos bucales con mango Marca: Nacional		48	$ 7.699	$ 369.570
122	Estetoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Marca: ALPK-2 Japones		20	$ 41.932	$ 838.634
123	Estetoscopio de dos servicios Ref: FT-805 Marca: ALPK-2 Japones		11	$ 41.932	$ 461.248
124	Estetoscopio de Pinard "Campana de pinar" en madera Marca: Kramer		6	$ 12.255	$ 73.531
125	Estetoscopio de Pinard "Campana de pinar" en madera Marca: Kramer		1	$ 14.467	$ 14.467
126	Estilirilizador		1	$ 831.285	$ 831.285
127	Explorador de conductos		4	$ 11.550	$ 46.200
128	Exploradores doble extremo No. 5 Marca: Superdent		48	$ 8.662	$ 415.796
129	Fórceps 150		6	$ 41.388	$ 248.326
130	Fórceps 151		6	$ 41.388	$ 248.326
131	Fórceps 16		6	$ 41.388	$ 248.326
132	Fórceps 18 R Delta		6	$ 138.040	$ 828.240
133	Fórceps 18L Delta		6	$ 138.040	$ 828.240
134	Fórceps 32		6	$ 41.972	$ 251.834
135	Fórceps 53L Delta		6	$ 138.040	$ 828.240
136	Fórceps 53R Delta		6	$ 138.040	$ 828.240
137	Fórceps 69		6	$ 41.972	$ 251.834
138	Gafas Plásticas		3	$ 9.135	$ 27.405
139	Glucometer contour ts Ref 1813 Marca: Bayer		3	$ 123.580	$ 370.741
140	Gradilla en acero Inoxidable (original) Ref: N23 (X), Marca: Memmert Aleman de 24 huecos para baño serologico WB/10/14/22		6	$ 240.276	$ 1.441.654
141	Hidrocollector de 4 compresas Marca: Chatanooga		1	$ 5.573.568	$ 5.573.568
142	Insertos para cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentsply		12	$ 498.700	$ 5.984.399
143	Jeringas Cárpulas Marca: Nacional		5	$ 29.838	$ 149.189
144	Lámpara Cuello Cisne, Base de Hierro Fundida, con tapa en lamina de acero inoxidable, tubo cromado, Cupula en lamina de acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		3	$ 245.630	$ 736.890
145	Lampara de cirugia Healforce F6060 DOBLE CIELITICA		3	$ 34.834.800	$ 104.504.400
146	Lámpara de fotocurado Marca: Sunlite		1	$ 1.071.840	$ 1.071.840
147	Lampara de fototerapia con lamparas discroicas Modelo: LR-3 Marca: Rosch Argentina		3	$ 3.343.368	$ 10.030.103
148	Lampara de Rayos Infrarojos Nacional		2	$ 162.562	$ 325.125
149	Laringoscopio con Hojas adulto		5	$ 2.113.539	$ 10.567.693
150	Laringoscopio con Hojas Neonatales		5	$ 2.113.539	$ 10.567.693
151	Laringoscopio con Hojas Pediatrica		5	$ 2.113.539	$ 10.567.693
152	Laringoscopio, pilas, valvas para adulto y paciente pediátrico, de diferentes tamaños, rectas y curvas.		1	$ 5.931.660	$ 5.931.660
153	Laringoscopio, pilas, valvas para adulto y paciente pediátrico, de diferentes tamaños, rectas y curvas.		1	$ 4.227.077	$ 4.227.077
154	Lima para hueso Marca: Superdent		2	$ 21.315	$ 42.630
155	Mango de Bisturí No. 4 Marca (Oimeda) Aleman		12	$ 21.437	$ 257.242
156	Mango para bisturí No. 3 Marca: Nacional		2	$ 23.580	$ 47.161
157	Martillo para Reflejos "Buck" tres servicios		8	$ 15.347	$ 122.774
158	Mascarilla Protectoras Plásticas		3	$ 17.255	$ 51.765
159	Material de inmovilización pediátrico		1	$ 304.500	$ 304.500
160	Material de inmovilización adultos		1	$ 304.500	$ 304.500
161	Material de Inmovilización Pediátrico		3	$ 369.281	$ 1.107.844
162	Material para inmovilización adulto		3	$ 369.281	$ 1.107.844

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

163	Mesa de Cirugia Multifuncional Marca STARTECH RUSA Modelo 300 8C (HIDRAULICO -MECANICA), Mesa de cirugia multifuncional que permite hacer procedimiento de rayos X en el cuerpo del paciente, silenciosa, con un control que permite facil posicionamiento en el espacio. Material: estructura en acero inoxidable con base rodante con mecanismo de bloqueo, se puede mover y fijar facilmente en cualquier punto, anexamos catalogos.		1	$ 26.770.016	$ 26.770.016
164	Mesa de mano (Canabell) para estimulacion y desarrollo motriz, reflejos y ejercicios en los miembros superiores Nacional		1	$ 4.011.280	$ 4.011.280
165	Mesa para equipo de estetica fabricada en tubo redondo y porta electrodos Nacional		1	$ 305.718	$ 305.718
166	Mesa Riñonera, Fabricada en acero inoxidable con cinco rodachines Medidas: 1,40 x 0,40 x 0,92 AL		3	$ 1.194.655	$ 3.583.965
167	Metro Sencillo		1	$ 5.075	$ 5.075
168	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		1	$ 502.372	$ 502.372
169	Módulo de tres servicios con negatoscopio		1	$ 0	$ 0
170	Monitor multiparametro de signos vitales Marca Philips Modelo: Suresign VM4 O Monitor Multiparametro S.V. Infinium OMNI Bifasico de 10"		5	$ 22.167.600	$ 110.838.000
171	Nevera para vacunas Marca: Apex		2	$ 507.500	$ 1.015.000
172	Patos Adultos		18	$ 227.659	$ 4.097.859
173	Periostótomo Marca: Superdent		2	$ 17.052	$ 34.104
174	Pinza Bozzeman, Curación Uterina Curva, 26 cms Marca: Dimeda (Aleman)		8	$ 163.212	$ 1.305.696
175	Pinza De Amniotomo Beacha Longitud 26 cms Marca: Dimeda (Aleman)		6	$ 111.569	$ 669.413
176	Pinza de Kelly Curva Hemostatica de 14 cms Marca: (Dimeda) Aleman		42	$ 80.144	$ 3.366.065
177	Pinza Allys Intestinal de 4x5 dientes Longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	$ 115.710	$ 1.157.100
178	Pinza Backaus grande para sujetas campos 1x1 garfios agudos		16	$ 75.029	$ 1.200.461
179	Pinza con garra		3	$ 14.102	$ 42.307
180	Pinza de disección con garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		16	$ 30.450	$ 487.200
181	Pinza de disección sin garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		8	$ 28.501	$ 228.010
182	Pinza de Mosquito Curva (Hemostatica) longitud 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		38	$ 82.093	$ 3.119.542
183	Pinza de mosquito recta Longitud 12.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		12	$ 82.093	$ 985.118
184	Pinza Foester Estriada Porta Esponjas Longitud 25 cms (Marca Dimeda) Aleman		5	$ 158.096	$ 790.482
185	Pinza foester recta, porta esponjas longitud 18 cms Marca: Dimeda (Aleman).		8	$ 120.582	$ 964.656
186	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	$ 51.013	$ 51.013
187	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	$ 51.013	$ 102.026
188	Pinza Jones para sujetar campos Longitud 9 cms Marca: Dimeda (Aleman)		12	$ 52.861	$ 634.334
189	Pinza Pean Rochester Curva Hemostaticas de 14 cms		8	$ 120.582	$ 964.656
190	Pinza Schoroeder o Tenaculo para cuello uterino Longitud 24 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	$ 136.903	$ 1.369.032
191	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		48	$ 7.699	$ 369.570
192	Pinzas de Kelly Recta Hemostatica de 14 cms marca Dimeda (Aleman)		10	$ 80.144	$ 801.444
193	Piscingo Metalico		18	$ 131.950	$ 2.375.100
194	Planilla Metalica con ganchos		8	$ 30.450	$ 243.600
195	Planilla Metálica con Ganchos		3	$ 32.886	$ 98.658
196	Planilla Metálica con Ganchos		13	$ 31.668	$ 411.684
197	Planos de Seldin		3	$ 30.146	$ 90.439
198	Port agujas grande Mayo Hegar Longitud 18 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	$ 121.800	$ 1.218.000
199	Porta aguja mayo hegar de 16 cms marca: (Dimeda) aleman		8	$ 110.594	$ 884.755
200	Porta aguja mayo hegar de 20 cms marca: (Dimeda) aleman		6	$ 127.646	$ 765.878

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

201	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		3	$ 133.980	$ 401.940
202	Porta Agujas Mediano		3	$ 98.252	$ 294.756
203	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	$ 30.292	$ 90.875
204	Protector de Tiroides Importado		2	$ 453.908	$ 907.816
205	Protector gonadal Importado		2	$ 327.236	$ 654.472
206	Puntas de Cavitron		12	$ 406.406	$ 4.876.872
207	Puntas de Cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentsply		12	$ 474.953	$ 5.699.441
208	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian de B.D. U.S.A.		1	$ 80.887	$ 80.887
209	Riñoneras Metalica Marca: Nacional		25	$ 44.550	$ 1.113.739
210	Rueda de hombro		1	$ 185.786	$ 185.786
211	Secador de Manos Eléctrico		1	$ 1.308.944	$ 1.308.944
212	Separador de Farabeuf longitud 15 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		10	$ 74.054	$ 740.544
213	Separadores de Farabeuf de 12 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		10	$ 65.041	$ 650.412
214	Sierra Electrica para Cortar Yeso Marca: Dimeda		1	$ 5.359.200	$ 5.359.200
215	**Silla de Ruedas Cromada de Lujo:** Fabricada en tubo redondo, tapizada en cuerotex lavable, con estribos para los pies, llantas de caucho para mayor durabilidad Marca: Colombian Hospital.		4	$ 873.915	$ 3.495.660
216	Sonda Acanalada Longitud 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		8	$ 21.437	$ 171.494
217	Sonda periodontal Sencilla Marca: Superdent		2	$ 9.625	$ 19.251
218	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		3	$ 9.625	$ 28.876
219	Soporte para recolector de elementos cortapunzantes Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A.		9	$ 170.179	$ 1.531.611
220	Tarro para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref: IM-188 2 Litros 12 x 20 cms		7	$ 47.319	$ 331.235
221	Tarro para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref: IM-188 de 2 litros de 12 x 20 cms		6	$ 80.185	$ 481.110
222	Tarros para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref IM-188 de 2 litros de 12 x 20 cms		6	$ 49.212	$ 295.272
223	Tarros para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref IM-195 de 3 litros de 18 x 18 cms		4	$ 81.864	$ 327.456
224	Tensiometro de aneroides Ref: 5091-38 modelo de pared, con brazalete velcro tamaño adulto, pera insufladora en goma y valvula. Marca: Tycos		16	$ 828.650	$ 13.258.401
225	Tensiometro de aneroides Ref: 5091-38 modelo de pared, con brazalete velcro tamaño pediátrico, pera insufladora en goma y valvula. Marca: Tycos		11	$ 828.650	$ 9.115.151
226	Termometro de Nevera		1	$ 162.400	$ 162.400
227	Termómetro Sencillo		1	$ 5.075	$ 5.075
228	Tijera Braun Stander Para episiotomia Longitud 22 cms Marca: Dimeda (Aleman)		8	$ 178.559	$ 1.428.470
229	Tijera de Metzembaum Curva para tejidos longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		18	$ 101.581	$ 1.828.462
230	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		2	$ 66.990	$ 133.980
231	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 17 cms		4	$ 80.144	$ 320.578
232	Tijeras para cortar sutura		3	$ 16.829	$ 50.486
233	Tijeras para mucosa (Tejido) Marca: Superdent		3	$ 8.750	$ 26.250
234	Traccion cervical		1	$ 185.786	$ 185.786
235	Tubos endotraqueales de diferentes tamaños Nros: 7, 7.5, 8, 8.5 con balon y sin balon		1	$ 1.968.775	$ 1.968.775
236	Ultrasonido 1Hz Marca : Karsell		1	$ 4.876.872	$ 4.876.872
237	Vibrador Importado		2	$ 185.786	$ 371.571
238	Vidriera de Laboratorio COMPUESTA POR: * Bicker de 250 ml * Erlenmeyer de 250 ml, Probeta de 100 ml * bureta graduada * embudo de separación * caja x 100 de tubos de ensayo Medidas 13x100 *Termometro de 10 al 150° * Balón aforado de 250 ml		3	$ 2.943.500	$ 8.830.500
239	Ambu adulto		2	$ 331.752	663.505
240	Aspiradores		2	$ 982.764	1.965.527
241	Atriles para suero con 4 rodachines marca: Colombian Hospital		20	$ 211.120	4.222.400
242	Atriles para suero con 4 rodachines marca: Colombian Hospital		12	$ 211.120	2.533.440

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

243	Autoclave de 12,5 litros marca: Sunclave		1	$ 3.621.520	3.621.520
244	Autoclave de 12,5 litros marca: Sunclave		2	$ 4.707.976	9.415.952
245	Bascula Pesa desechos Electronica		1	$ 2.575.242	2.575.242
246	Biombo de dos cuerpos maqrca Nacional		4	$ 324.800	1.299.200
247	Bomba de Infusión Daiwha MP- 1000 de dos canales		3	$ 7.093.632	21.280.896
248	Butaco giratorio con rodachines Marca: Colombian Hospital		7	$ 219.240	1.534.680
249	Cama cuna mecanica BP-200 de dos planos		4	$ 5.594.680	22.378.720
250	Cama Hospitalaria Electrica de 4 Planos importada marca Foshan		20	$ 4.433.520	88.670.400
251	Camillas de transporte		4	$ 4.790.800	19.163.200
252	Carro de limpieza recolector de basura en vinilo maraca Estra		1	$ 821.239	821.239
253	Carro de paro cardiaco de lujo		1	$ 2.411.640	2.411.640
254	Carro porta historias de 20 unidades		1	$ 570.024	570.024
255	Carro porta historias de 30 unidades		1	$ 865.592	865.592
256	Carro transportador de desechos organicos		2	$ 2.955.680	5.911.360
257	Chaleco plomado pediatrico para cuarto de rayos X odontoligicos		1	$ 1.705.200	1.705.200
258	Chaleco plomado Adulto para cuarto de rayos X odontoligicos		2	$ 2.005.640	4.011.280
259	Chasis Medical X-Ray 10x12 pulg. Ref: 6805659		2	$ 736.258	1.472.517
260	Chasis Medical X-Ray 11x14 pulg. Ref: 6805667		2	$ 895.071	1.790.142
261	Chasis Medical X-Ray 14x14 pulg. Ref: 6805766		2	$ 974.332	1.948.664
262	Chasis Medical X-Ray 14x17 pulg. Ref: 6805774		2	$ 1.108.455	2.216.909
263	Chasis Medical X-Ray 8x10 pulg. Ref: 6805642		2	$ 587.706	1.175.412
264	Colchonetas Estandar para Fisioterapia		4	$ 162.400	649.600
265	Colchonetas para Camas Hospitalarias		20	$ 422.240	8.444.800
266	Cuarto oscuro para revelado para proceso de pelicula de rayos X		1	$ 316.680	316.680
267	Cunas hospitalarias pediatricas totalmente en acero inoxidable		6	$ 3.248.000	19.488.000
268	Desfibrilador		1	$ 29.158.920	29.158.920
269	Destilador de agua Marca: Runnyes		1	$ 2.679.600	2.679.600
270	Dotacion de equipos medicos centro Transfusional de sangre		1	$ 72.368.334	72.368.334
271	Dotacion Instrumental (Anexo adjunto en la factura)		1	$ 114.870.538	114.870.538
272	Electrobisturi para cirugia Modelo: IDS 300 Marca: Bovie AARON U.S.A.		1	$ 49.023.318	49.023.318
273	Equipo esterilizador		1	$ 864.536	864.536
274	Equipo de Rayos X odontologico de pedestal marca: Importado		1	$ 7.389.200	7.389.200
275	Equipo medico maquina de anestesia marca graguer modelo Fabius Plus		1	$ 200.564.000	200.564.000
276	Esterilizador de tres bandejas		1	$ 831.285	831.285
277	Extractor de gases simon bolivar		1	$ 14.525.056	14.525.056
278	Kit de tensiometro y de fonendoscopios aneroide Marca Bokang		10	$ 79.576	795.760
279	Lámpara Cuello Cisne, Base de Hierro Fundida, con tapa en lamina de acero inoxidable, tubo cromado, Cupula en lamina de acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		3	$ 294.350	883.050
280	Lampara de cirugia para atencion de Parto marca: JSL		1	$ 11.310.592	11.310.592
281	Lampara de cuello de cisne marca: Colombian Hospital		3	$ 285.012	855.036
282	Lampara de emergencia recargable		5	$ 142.912	714.560
283	Mano de obra y respuestos de mesa de cirugia marca: Barbaff		1	$ 633.360	633.360
284	Manometro para bala de oxigeno		1	$ 568.400	568.400
285	Mascaras desechables para anestesia de los numeros 0,1,2,3 y 4 diez de cada una		50	19.326	$ 966.280
286	Maquina de anestesia		1	$ 109.232.505	109.232.505
287	Mesa de cirugia multifuncional electrica,mecanica,hidraulica marca BARRFAB BF 683		2	$ 40.112.800	80.225.600
288	Mesa de curaciones		6	$ 266.011	1.596.067
289	Mesa de mayo totalmente en acero		4	$ 507.500	2.030.000
290	Mesa para atencion de partos Marca Nacional		2	$ 19.000.800	38.001.600
291	Mesa para equipo sencilla		6	$ 306.124	1.836.744
292	Mesa puentes para alimentos importada		20	$ 373.520	7.470.400
293	Mesa riñonera		1	$ 568.400	568.400
294	Monitor con capnografia		1	$ 19.000.800	19.000.800
295	Monitor fetal		1	$ 6.906.060	6.906.060
296	Monitor multiparametro de signos vitales Philips Modelo: Suresign VM4 O Monitor Multiparametro S.V. Infinium OMNI Bifasico de 10"		1	$ 22.167.600	22.167.600
297	Monitores de signos vitales		3	$ 9.865.800	29.597.400

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

298	Negatoscopio de dos cuerpos		3	$ 475.751	1.427.252
299	Negatoscopio de un cuerpo		3	$ 333.245	999.734
300	Sillon Reclinomatic convertible en cama en tubo en acero inoxidable de 4 Cuerpos compuesto de cabacero y tres cuerposmarca WMP CA-010 S.S 304		20	$ 950.040	19.000.800
301	Siliones reclinomatic		20	$ 1.097.824	21.956.480
302	Transductor Adicional Ref L9-5 para equipo ecografo sistema de ultrasonido HD3 Marca Phillips		2	$ 14.778.400	29.556.800
303	Vitrina instrumental de dos cuerpos		1	$ 1.013.376	1.013.376
304	Vitrina para Instrumental de dos cuerpos		2	$ 757.109	1.514.218
305	Vitrina para Instrumental de dos cuerpos		3	$ 974.400	2.923.200
306	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		13		$ 0
307	Cortina de 3 Modulos.			$ 1.027.944	$ 0
308	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		3	$ 211.120	$ 633.360
309	Televisor LCD de 26 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		16	$ 1.445.360	$ 23.125.760
310	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		6	$ 1.753.920	$ 10.523.520
311	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	$ 3.150.560	$ 3.150.560
312	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		11	$ 819.314	$ 9.012.459
313	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	$ 878.584	$ 1.757.168
314	Camillas rodantes con barandas, colchonetas y ruedas		12	$ 911.714	$ 10.940.563
315	Carro transporte de oxigeno		1	$ 330.638	$ 330.638
316	Divan Para Examen e Inyectologia Marca: Colombian Hospital		12	$ 414.159	$ 4.969.908
317	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		48	$ 272.832	$ 13.095.936
318	Estante metalico de 200x90x0,29		35	$ 266.921	$ 9.342.222
319	Lockers metalico de dos cuerpos		6	$ 304.992	$ 1.829.952
320	Locker metalico de 3 puestos de 1,80x0,30x0,30		5	$ 414.445	$ 2.072.224
321	Mesa de mayo		3	$ 298.410	$ 895.230
322	Mesas Pequeñas plasticas de 60x60 en color blanco		3	$ 81.200	$ 243.600
323	Mesa ovalada de 1,80x1,20		1	$ 1.542.800	$ 1.542.800
324	Mesa de 2,40x0,60 con 2 gavetas		1	$ 1.445.360	$ 1.445.360
325	Mueble con lavamano en ceramica		8	$ 747.040	$ 5.976.320
326	Papeleras de 15 Litros color Verde		153	$ 60.088	$ 9.193.464
327	Papeleras de 15 Litros color Rojo		66	$ 60.088	$ 3.965.808
328	Puesto en L de 1,50x1,30 completo		1	$ 1.445.360	$ 1.445.360
329	Puesto en L de 1,40x1,30 completo		1	$ 1.445.360	$ 1.445.360
330	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		54	$ 284.200	$ 15.346.800
331	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		30	$ 42.224	$ 1.266.720
332	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		24	$ 58.001	$ 1.392.028
333	Sillas pequeñas Plasticas en color blanco		12	$ 23.548	$ 282.576
334	Superficie de 1,70x0,60 con gavetas		1	$ 711.312	$ 711.312
335	Superficie de 2,03x0,60 con gavetas		1	$ 805.504	$ 805.504
336	Superficie de 1,00x0,50 con 1 gaveta		1	$ 487.200	$ 487.200
337	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		14	$ 518.056	$ 7.252.784
338	Superficie de 1,50x0,50		1	$ 698.320	$ 698.320
339	Superficie de 0,60x0,51		1	$ 227.360	$ 227.360
340	Superficie de 0,80x0,52		1	$ 414.120	$ 414.120
341	Superficie de 3,50x0,60 con 2 divisiones y 3 gavetas		1	$ 1.559.040	$ 1.559.040
342	Superficie en L de 1,50+1,80x0,50		1	$ 1.071.840	$ 1.071.840
343	Superficie en L de 1,50x0,50 con 1 gaveta		2	$ 722.680	$ 1.445.360
344	Superficie de 1,50x0,50con division y 2 gavetas		1	$ 760.032	$ 760.032
345	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		3	$ 490.448	$ 1.471.344
346	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		26	$ 542.351	$ 14.101.127
347	Torre gavetera para drogueria metalico de 1,98x0,62x0,89		2	$ 5.911.360	$ 11.822.720
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO SIMÓN BOLÍVAR				$ 3.201.920.959

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10. PASO B LAS FLORES				COSTO TOTAL:	$ 1.846.255.250
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**78.540.168**
1,01	CAMPAMENTO Y BODEGA	GLB	1,00	4.500.000	4.500.000
1,02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	19,00	13.517	256.823
1,03	DESMONTE DE PUERTAS	UNID	41,00	17.900	733.900
1,04	DEMOLICION DE MURO	M2	826,63	13.357	11.041.297
1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UND	7,00	17.900	125.300
1,06	DESMONTE DE CUBIERTAS	UND	480,79	10.918	5.249.265
1,07	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	405,34	9.336	3.784.254
1,08	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES	M2	425,00	13.357	5.676.725
1,09	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	ML	4,60	6.377	29.334
1,10	ANULACION DE PUNTOS HIDRAULICOS	UN	20,00	7.427	148.540
1,11	ANULACION DE PUNTOS SANITARIOS	UN	7,00	7.427	51.989
1,12	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO	GB	1,00	1.300.000	1.300.000
1,13	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	-		-
1,14	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	37,60	65.000	2.444.000
1,15	DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO	UN	33,00	69.550	2.295.150
1,16	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO	ML	28,50	120.000	3.420.000
1,17	DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO REFORZADA	M2	20,78	26.000	540.280
1,18	DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACIO BAJO AGUA	ML	-		-
1,19	DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACIO BAJO AGUA	ML	35,00	65.000	2.275.000
1,20	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO	M2	5,20	398.896	2.074.259
1,21	DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACEROI INOXIDABLE	UN	5,00	11.050	55.250
1,22	CASETA PROVISIONAL Y CELADURIA	GLOBAL	5,80	1.118.000	6.484.400
1,23	ARREGLO DE SEDE PUESTO DE SALUD (PRESUP ADJUNTO)	GLOBAL	1,00	23.903.210	23.903.210
1,24	DESMONTE DIVISIONES DE BAÑO	UN	2,00	7.800	15.600
1,25	DESMONTE DE PUERTAS DOBLES EN VIDRIO	UN	2,00	31.200	62.400
1,26	DESMONTE DE REJAS PARA PUERTA	UN	5,00	7.800	39.000
1,27	DESONTE DE MUEBLES EN MADERA	UN	5,00	32.500	162.500
1,28	DESMONTE DE ENCHAPE	M2	212,14	5.850	1.240.996
1,29	DESMONTE DE REJAS PARA VENTANA	UN	7,00	7.800	54.600
1,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	UN	1,00	123.500	123.500
1,31	DEMOLICIÓN DE DINTELES	ML	15,60	14.300	223.080
1,32	TALA DE ARBOLES	UND	3,00	76.505	229.515
2,00	**TRAZADOS**		-		**454.350**
2,01	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	390,00	1.165	454.350
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**24.460.457**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS ,30x,50	ML	103,88	7.782	808.394
3,02	EXCAVACION	M3	60,50	17.347	1.049.494
3,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	72,49	39.333	2.851.249
3,04	SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI	M3	1,70	292.209	496.755
3,05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	6,83	457.941	3.127.737
3,06	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	8,93	457.941	4.089.413
3,07	ACERO DE REFUERZO	KG	2.753,00	3.854	10.610.062
3,08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES+B74	M3	1,80	792.974	1.427.353
4,00	**SOBRENIVELES**		-		**3.844.783**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	194,23	19.795	3.844.783
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**4.549.879**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UNID	6,00	139.744	838.464
5,02	REGISTRO SANITARIO DE 1,20*0,60*0,50	UND	5,00	490.343	2.451.715
5,03	CAJA REGISTRO AGUA POTABLE	UND	34,00	37.050	1.259.700
6,00	**MAMPOSTERIA**		-		**44.802.947**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	936,83	32.079	30.052.570
6,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	313,18	26.795	8.391.658
6,03	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	55,00	23.315	1.282.325
6,04	MURO DE CARGA	M2	25,11	85.500	2.146.905
6,05	ALFAJÍAS	ML	9,10	22.479	204.559
6,06	JARDINERA H= ,80 EXCV, CIMIEN, IMPER	ML	45,00	60.554	2.724.930
7,00	**PAÑETES**		-		**19.534.470**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	-	15.895	-
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	155,96	16.168	2.521.561
7,03	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.736,72	9.796	17.012.909
7,04	JUNTAS INTERIORES	ML	-	4.830	-
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**74.026.519**
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.393,00	3.854	9.222.622
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .15	M2	143,57	133.649	19.187.987
8,03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	9,00	792.974	7.136.766
8,04	VIGA DE CUBIERTA 30 x 40 CM. CONCRETO 3000 PSI	ML	76,82	63.007	4.840.198
8,05	VIGA CANAL	ML	29,40	70.000	2.058.000
8,06	PORTICO FACHADA ACCESO VIA 40	GLOB	1,00	1.176.500	1.176.500
8,07	ESCALERA	UND	1,00	13.097.000	13.097.000
8,08	COLUMNETAS MURO DE FACHADA ,15*,2*2,4. INCLUYE ACERO Y ZAPATAS	UND	7,00	792.974	5.550.818
8,09	VIGA CANAL - CASA DE LA CULTURA	ML	10,00	819.942	8.199.420
8,10	VOLADIZO ENTREGA SUMINISTRO	UND	1,00	2.303.216	2.303.216
8,11	ZABALETA PERIMETRALES CUBIERTA	ML	72,50	17.296	1.253.992
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**22.529.577**
9,01	CUBIERTA EN CANALETA DE ETERNIT	M2	387,27	49.552	19.190.042
9,02	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	79,60	23.562	1.875.535
9,03	IMPERMEABILIZACION ZABALETAS Y VIGA CANAL	ML	122,00	12.000	1.464.000
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**81.448.168**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	542,42	21.982	11.923.476
10,02	RAMPA EN CONCRETO	M2	50,29	96.200	4.837.898
10,03	GRANITO PARA RAMPA	M2	5,20	91.000	473.200
10,04	GRADAS DE ACCESO A ENTRADA PRINCIPAL	ML	29,00	55.632	1.613.334
10,05	ANDENES ENDURECIDO/ESTAMPADO SIKA	M2	35,63	65.000	2.315.950
10,06	ANDENES EN CONCRETO	M2	7,69	29.352	225.717
10,07	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	311,50	77.300	24.078.950
10,08	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	374,83	25.574	9.585.902
10,09	ZOCALO EN MEDIA CAÑA	UND	16,00	32.744	523.910
10,10	ZOCALO CEMENTO PATIO RESIDUOS	ML	27,50	15.925	437.938
10,11	CENEFA DE PISO FUNDIDO	ML	111,70	23.647	2.641.370
10,12	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	42,93	42.500	1.824.525
10,13	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	20,00	365.400	7.308.000
10,14	REPULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	-	16.607	-
10,15	PISO GRANITO EN CARTABON	M2	156,27	87.400	13.657.998
11,00	**ENCHAPES**		-		**16.506.764**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	306,75	47.703	14.632.895
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	81,20	13.750	1.116.500
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	36,00	5.000	180.000
11,04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	58,45	9.878	577.369
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-		**6.095.465**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 11/2"	ML	18,00	22.100	397.800
12,02	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	84,00	19.286	1.620.024
12,03	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	40,00	7.441	297.640
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	11,00	19.612	215.732
12,05	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	37,00	19.612	725.644
12,06	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UNID	2,00	497.890	995.780
12,07	CHEQUES RED WHILE 1/2" PARA TANQUES	UND	3,00	29.250	87.750
12,08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UNID	5,00	29.419	147.095
12,09	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	34,00	45.000	1.530.000
12,10	PUNTO DE AGUAS POTABLE DE 2" entrada	UND	-	39.000	-
12,11	PUNTO AIRE PRESION COMPRESORES	UND	2,00	39.000	78.000
13,00	**INSTALACION SANITARIA**		-		**17.662.442**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	48,00	54.658	2.623.584
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	100,00	33.454	3.345.400
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	48,00	20.813	999.024
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	17,00	76.723	1.304.291
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	61,00	51.314	3.130.154
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	-	58.031	-
13,07	PTOS AGUAS LLUVIAS	PTO	11,00	20.449	224.939
13,08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	90,00	33.454	3.010.860
13,09	PUNTO MINISPLIT	UND	8,00	22.100	176.800

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,10	DRENAJES TUBERIA 3/4"	ML	60,00	6.871	412.230
13,11	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	130,00	18.232	2.370.160
13,12	CONEXIÓN MANHOLE	UND	1,00	65.000	65.000
14,00	**INSTALACIDN ELECTRICA**		-		**72.447.903**
14,01	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General	UN	1,00	4.408.517	4.408.517
14,02	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.033.975	3.033.975
14,03	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 30Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	535.000	535.000
14,04	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp.	UN	36,00	17.899	644.364
14,05	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1x30amp.	UN	-	17.899	-
14,06	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x50amp.	UN	3,00	34.437	103.311
14,07	Suministro e Instalación de Acometida aérea en Cable de Cu. Thhw de 3No.4/0awg + No.4/0awg THHN.	ML	-	185.069	-
14,08	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.2/0awg + No.2/0awg + No.2Tawg). Thhw. En Tubo pvc de 2"	ML	63,00	159.270	10.034.010
14,09	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. 2No.8awg + No.10Tawg. Thw. En Tubo pvc de 1"	ML	-	19.474	-
14,10	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	112,00	92.969	10.412.528
14,11	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	81,00	86.609	7.015.329
14,12	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	42,00	9.631	404.502
14,13	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	-	120.089	-
14,14	Suministro e Instalación de ducto de 1" para Acometida Telefonica.	ML	-	5.564	-
14,15	Suministro e Instalación de Strip Telefonico.	UN	-	417.300	-
14,16	Suministro e Instalación de Toma Telefonico en alambre 2x2x22awg en ducto 3/4.	UN	-	65.377	-
14,17	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico ahorradora de energia.	UN	68,00	147.987	10.063.116
14,18	Suministro e Instalación de bombillo florescente 16W	UN	27,00	16.167	436.509
14,19	Suministro e Instalación de lampara de tipo aplique incuye bombillo de 16w.	UN	12,00	455.285	5.463.420
14,20	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	1.429,00	6.890	9.845.810
14,21	APANTALLAMIENTO SALA UTPR	GLB	1,00	5.723.719	5.723.719
14,22	ACOMETIDA A.A 5 TN	UND	3,00	375.522	1.126.567
14,23	ACOMETIDA MINISPLIT	UND	7,00	257.916	1.805.414
14,24	ACOMETIDA COMPRESOR	UND	1,00	283.687	283.687
14,25	ACOMETIDA ELÉCTRICA ESTERILIZACIÓN	UND	1,00	636.922	636.922
14,26	TOMAS GSFCI	UND	4,00	117.801	471.202
16,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**12.184.587**
16,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	11,00	383.763	4.221.393
16,02	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	3,00	135.000	405.000
16,03	ACCESORIO PARA BAÑOS	UND	11,00	94.900	1.043.900
16,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	20,00	150.000	3.000.000
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	12,00	208.287	2.499.444
16,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	129.950	389.850
16,07	DUCHA	UN	5,00	125.000	625.000
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**		-		**40.976.624**
17,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UNID	6,00	796.719	4.780.314
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UNID	23,00	796.719	18.324.537
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UNID	11,00	796.719	8.763.909
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UNID	-	1.430.652	-
17,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40	UNID	4,00	1.480.247	5.920.988
17,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P-07b	UND	2,00	796.719	1.593.438
17,00	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 CON REJILLA	UND	2,00	796.719	1.593.438
18,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**65.495.944**
18,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	6,00	135.365	812.190

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UNID	-	219.967	-
18,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UNID	12,00	219.967	2.639.604
18,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	-	135.365	-
18,04	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	6,00	219.967	1.319.802
18,04	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.80 X 2.40	UNID	-	1.654.950	-
18,05	VENTANA TIPO V-09 DE 1.5 X 1.5	UND	-		-
18,06	VENTANA TIPO V-09 DE 1.5 X 1.5	UND	2,00	575.000	1.150.000
18,06	VENTANA DE TIPO V-09 DE 1.2 X 1.5	UND	-		-
18,07	VENTANA DE TIPO V-09 DE 1.2 X 1.5	UND	1,00	550.000	550.000
18,07	VENTANA TIPO V-12 DE 0.6 X 1.2	UND	3,00	156.000	468.000
18,08	VENTANA VIDRIO TEMPLADO DE 2.9X1.4 ATENCION AL PUBLICO	UND	1,00	2.530.000	2.530.000
18,09	VENTANA TIPO V-05 DE 1,00 * 1,50	UND	1,00	550.000	550.000
18,10	VENTANA TIPO VT.2 DE 1,9*1,4	UND	1,00	1.287.000	1.287.000
18,11	VENTANA TIPO V-15 DE 1,2*1,5	UND	1,00	550.000	550.000
18,12	VENTANA TIPO VT1 DE 1,4*1,5	UND	1,00	958.975	958.975
18,13	CUERPO FIJO DE 0,58*1,45	UND	1,00	123.200	123.200
18,14	PROTECTORES DE 1,5*1,5	UND	2,00	172.700	345.400
18,15	PROTECTORES DE 1,00*1,50	UND	1,00	137.500	137.500
18,16	PROTECTOR DE ,80*,40	UND	5,00	107.800	539.000
18,17	PROTECTORES DE 1,2*1,4	UND	1,00	110.000	110.000
18,18	PROTECTORES DE 1,5*,40	UND	10,00	115.500	1.155.000
18,19	PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO DE 0,94*2,4	UND	1,00	858.000	858.000
18,20	PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO DE 0,9*2,4	UND	2,00	858.000	1.716.000
18,21	PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO DE 0,8*2,4	UND	1,00	858.000	858.000
18,22	PUERTA ACCESO VIA 40 (P-05)	UND	1,00	1.778.934	1.778.934
18,23	PUERTA ACCESO URGENCIAS (P-10)	UND	1,00	1.223.964	1.223.964
18,24	PORTON ACCESO SERVICIOS PT-4	UND	1,00	610.000	610.000
18,25	PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,2*2,57	UND	-	610.500	-
18,26	PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,2*2,57	UND	1,00	1.371.375	1.371.375
18,26	MARCO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON SPIDER DE ACERO	ML	6,80	234.300	1.593.240
18,27	PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO DE 1,0*2,40	UND	1,00	858.000	858.000
18,28	MESON EN ACERO INOX DE 2,3*0,5	UND	1,00	908.700	908.700
18,29	MESON EN ACERO INOX DE 2,4*0,5	UND	1,00	942.500	942.500
18,30	MESON EN ACERO INOX DE 1,2*0,5	UND	1,00	565.500	565.500
18,31	MESON EN ACERO INOX DE 1,5*0,5	UND	1,00	659.100	659.100
18,32	MESON EN ACERO INOX DE 1,4*,5	UND	1,00	596.700	596.700
18,33	MESON EN ACERO INOX DE 1,3*0,5	UND	1,00	596.700	596.700
18,34	POCETA QUIRURGICA UTPR 0,9*0,5	UND	1,00	1.248.000	1.248.000
18,35	MESON EN ACERO INOX DE 1,9*0,5	UND	2,00	783.900	1.567.800
18,36	SUMINISTRO E INSTALACIONDE VIGA IPE-160 Y SOPORTE PARA LAMPARA PRINCIPAL EN ZONA DE UTPR	UND	1,00	3.395.340	3.395.340
18,37	CORTINAS ENRROLLABLES	UND	9,00	312.000	2.808.000
18,38	BARANDAS ACERO INOX. PARA FACHADA Y ESCALERAS	ML	42,40	475.800	20.173.920
18,39	REJAS PR-1	UND	1,00	617.500	617.500
18,40	REJAS PR-2	UND	3,00	542.100	1.626.300
18,41	REJAS PR-3	UND	1,00	578.500	578.500
18,42	DIVISION DE BAÑO	UND	3,00	1.039.400	3.118.200
19,00	**CERRADURA**		-		**3.303.556**
19,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEGURIDAD	UNID	4,00	100.783	403.132
19,02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	25,00	72.282	1.807.050
19,03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	23,00	47.538	1.093.374
20,00	**ACABADOS**		-		**58.779.525**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.577,00	9.250	14.587.250
20,02	CIELO RASO EN YESO CARTÓN	M2	502,24	43.743	21.969.484
20,03	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS	M2	1.420,00	6.200	8.804.000
20,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	226,00	13.091	2.958.566
20,05	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	44,00	8.850	389.400
20,06	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	-	5.083	-
20,07	JUNTAS DE DILATACIÓN EN ALUMINIO	ML	166,80	4.830	805.644
20,08	ABUZARDADO LINEAL	ML	89,40	17.174	1.535.356
20,09	ABUZARDADO FACHADA	M2	-	43.720	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20,10	PINTURA EPOXICA PARA UTPR	M2	38,40	21.840	838.656
20,11	PINTURA ESMALTE URETANO PARA PISOS	M2	65,49	58.641	3.840.430
20,12	BISAGRAS DE VAIVEN PARA PUERTA DE UTPR	UND	1,00	135.122	135.122
20,13	REJILLAS PARA PUERTAS DE A.A. CAMBIO DE DISEÑO	UND	3,00	97.500	292.500
20,14	ADECUACIÓN CUARTO DE OXIGENO	UND	1,00	1.266.816	1.266.816
20,15	MURAL	GLB	1,00	1.356.300	1.356.300
21,00	**LIMPIEZA Y RETIROS**		-		2.500.000
21,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	2.500.000	2.500.000
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**109.530.702**
22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	GLB	1,0	109.530.702	109.530.702
23,00	**INSTALACION ESPECIALES**		-		**9.724.273**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L1/2	ML	70,00	67.857	4.749.990
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA OXIGENO CHEMENTRONS	UN	7,00	335.714	2.349.998
23,03	SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLDS OXIGENO 2X1	UN	1,00	2.275.000	2.275.000
23,04	CANAL PVC SOBRE MANIFOLD	ML	3,00	116.428	349.285
24,00	**EMPADRIZACION Y JARDINERIA**		-		**5.089.550**
24,01	EMPADRIZACION Y JARDINERIA	GLB	1,00	5.089.550	5.089.550
25,00	**DEMARCACION Y SENALIZACION**		-		**13.691.495**
25,01	SENALIZACION CONSULTORIOS, SALAS DE ESPERA, BAÑOS PLACA DE ENTRADA AVISO PASO	GLB	1,00	9.278.888	9.278.888
25,02	SENALIZACION CONSULTORIOS, SALAS DE ESPERA, BAÑOS PLACA DE ENTRADA AVISO PASO	GLB	1,00	4.412.607	4.412.607
26,00	**COMUNICACIONES**				**119.524.687**
26,01	GABINETE DE 1.55 MTS	UNID	1,00	1.028.685	1.028.685
26,02	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	UNID	1,00	133.974	133.974
26,03	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	UNID	52,00	24.347	1.266.044
26,04	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6	ML	2.080,00	5.259	10.938.720
26,05	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	UNID	26,00	8.187	212.862
26,06	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO (Según Norma)	UNID	52,00	3.980	206.960
26,07	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PAN	UNID	4,00	6.612	26.448
26,08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6	UNID	53,00	21.624	1.146.072
26,09	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6\ PARA EL PUESTO DE TRABAJO	UNID	26,00	23.724	616.824
26,10	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6	UNID	2,00	633.948	1.267.896
26,11	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5e	UNID	1,00	397.328	397.328
26,12	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RANCK	UND	1,00	117.469	117.469
26,13	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZ. DE 2U	UNID	2,00	184.737	369.474
26,14	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACION X CADA MT DE CABLE	ML	2.080,00	1.669	3.471.520
26,15	CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS	UNID	52,00	11.673	606.996
26,16	SWITCH DE 24 PUERTOS X 10/100 24 + 2 X 1000 Gbps ADMINISTRABLE	UNID	1,00	1.396.185	1.396.185
26,17	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES + TEL SECRETARIAL	UNID	1,00	2.119.740	2.119.740
26,18	TARJETA DE AMPLIACION A 8 TRONCALES 24 EXTENSIONES	UNID	1,00	756.758	756.758
26,19	PROTECTOR DE LINEAS TRONCALES X 3	UND	2,00	166.750	333.500
26,20	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 480 TVL DIA / NOCHE	UNID	8,00	2.026.185	16.209.480
26,21	CYBERDOMO (CAMARA MOVIL) 12X DIA/NOCHE	UNID	1,00	5.354.830	5.354.830
26,22	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	UNID	8,00	121.737	973.896
26,23	SOPORTE PARA CÁMARA MOVIL SOBRE CIELO RASO	UNID	1,00	207.558	207.558
26,24	VIDEOGRABADOR DE16 CANALES DD DE 1024GB	UNID	1,00	6.383.000	6.383.000
26,25	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	UNID	8,00	381.119	3.048.952
26,26	CABLE COAXIAL RG-6U	UNID	450,00	3.346	1.505.700
26,27	CONECTORES BNC	UNID	18,00	6.612	119.016
26,28	TOMA COAXIAL CON FACE PLATE	UND	12,00	18.745	224.940
26,29	PATCH CORD COAXIAL	UND	8,00	31.506	252.044
26,30	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	450,00	2.685	1.208.250
26,31	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS	UNID	8,00	69.809	558.472
26,32	MONITOR LCD DE 21" PARA CCTV CON PUERTO RGB/VGA	UNID	-	2.236.185	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,33	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO	LICEN	1,00	2.761.185	2.761.185
26,34	CAPACITACIÓN BÁSICA CIRCUITO CERRADO DE TV	UNID	1,00	778.200	778.200
26,35	FUENTE REGULADA AC/DC DE 5 Amp 12 VDC	UND	-	437.000	-
26,36	SENSOR DE ALARMA	UNID	10,00	316.974	3.169.740
26,37	SIRENA	UNID	1,00	248.724	248.724
26,38	BOTON DE PANICO	UND	1,00	65.000	65.000
26,39	PANEL DE ALARMA 8 ZONAS	UNID	1,00	2.220.000	2.220.000
26,40	TECLADO DE ADMINISTRACION	UND	1,00	264.500	264.500
26,41	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	UND	1,00	92.000	92.000
26,42	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN CON PROTECCIÓN 2 X 16 PARA ALARMAS	ML	440,00	5.772	2.539.680
26,43	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GB	1,00	421.974	421.974
26,44	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE ALARMA	GB	1,00	324.250	324.250
26,45	UPS DE 6 KVA	UNID	1,00	11.163.674	11.163.674
26,46	TOMA POLO A TIERRA AISLADO 15A COLOR NARANJA TIPO HOSPITALARIO	UNID	-	39.504	-
26,47	MARQUILLA ACRÍLICA PARA COFREY TABLERO	UNID	6,00	5.550	33.300
26,48	COFRE PARA TRANSFERENCIA MANUAL		1,00	248.113	248.113
26,49	CONMUTABLE DE 50 A (Bypass)	UND	1,00	261.625	261.625
26,50	BREAKER DE 1 X 30A	UND	6,00	34.305	205.827
26,51	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A	UNID	1,00	345.150	345.150
26,52	ACOMETIDA UPS 3 - 8 KVA	ML	12,00	40.467	485.604
26,53	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACION X Ml de cable	ML	42,00	15.295	642.390
26,54	TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00	472.500	472.500
26,55	BREAKER DE 1 X 20A	UN	8,00	17.899	143.192
26,56	PUNTO DE SALIDA ELECTRICA REGULADA	UN	30,00	137.170	4.115.100
26,57	MARQUILLA ACRÍLICA	UN	30,00	3.987	119.610
26,58	UNIDAD DE CONTROL Y ADAPTADOR DE CORRIENTE	UN	1,00	897.000	897.000
26,59	DISPLAY DE DOS VISORES (1 Y 2 DIGITOS)	UND	2,00	1.023.500	2.047.000
26,60	PEDESTAL CON IMPRESORA Y ENRUTADORES PARA CINCO (5) SERVICIOS	UND	1,00	3.680.000	3.680.000
26,61	SOFTWARE DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA	UNID	1,00	2.990.000	2.990.000
26,62	CABLE DE COMUNICACIÓN SERIAL	ML	20,00	11.500	230.000
26,63	CABLE DE COMUNICACIÓN DE DATOS PARA DISPLAY	ML	20,00	11.500	230.000
26,64	TERMINALES VIRTUALES DE LLAMADO	UND	5,00	517.500	2.587.500
26,65	CONFIGURACION DEL SISTEMA	GLO	1,00	2.200.000	2.200.000
26,66	TRANSPORTE	GLO	1,00	125.000	125.000
26,67	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	50,00	8.984	449.200
26,68	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS	ML	90,00	11.653	1.048.770
26,69	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	90,00	19.357	1.742.130
26,70	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS(CURVAS,CONECTORES,GRAPAS)	ML	55,00	36.391	2.001.483
26,71	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4,1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	UND	30,00	14.864	445.913
26,72	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS	ML	60,00	5.505	330.300
26,73	TUBERIA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	110,00	6.409	704.990
26,74	REGATA Y RESANE DE MURO	UND	467,00	5.720	2.671.240
26,75	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA	UND	52,00	3.252	169.104
26,76	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA	UND	35,00	3.567	124.845
26,77	CAJA DE PASO 15X15X10	UND	7,00	22.674	158.718
26,78	CAJA DE PASO 30X30X15	UND	12,00	26.874	322.488
26,79	CAJA DE REGISTRO DE 50X50X20	UND	1,00	110.285	110.285
26,80	ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	170,00	3.987	677.790
27,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS Y CABINAS INSONORAS**				**89.037.745**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27,01	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 45 KVA/40KW,TRIFASICA, STEWART ANS STEVENSON. 220/440 VOLTIOS, 60HZ, INCLUYE TABLERO DE CONTROL DIGITAL	UN	1,00	41.100.000	41.100.000
27,02	TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CONTADORES	UN	1,00	7.608.295	7.608.295
27,03	CUARTO DE INSONORIZACION DE 16 M2	UND	1,00	19.865.000	19.865.000
27,04	CABLE DE COBRE YHHN CALIBRE 4/0 DE FASES Y NEUTRO	GLB	1,00	2.287.900	2.287.900
27,05	MATERIALES PARA PUERTA Y DUCTO INSONORO	GLB	1,00	1.811.900	1.811.900
27,06	MATERIALES EN TUBERIAS Y DUCTOS Y EXOSTO	GLB	1,00	2.212.550	2.212.550
27,07	CARGADOR DE BATERIA	UND	1,00	328.800	328.800
27,08	MONTAJE E INSTALACION	UND	1,00	3.425.000	3.425.000
27,09	INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200A	UND	1,00	2.192.000	2.192.000
27,10	ARMADOS DE CUARTO DE INSONORIZACION	UND	1,00	4.384.000	4.384.000
27,11	INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 4/0	GLB	1,00	1.534.400	1.534.400
27,12	ARMADO DE PUERTA INSONORA	GLB	1,00	986.400	986.400
27,13	TENDIDO DE TUBERIAS, DUCTOM TOMA DE AIRE	GLB	1,00	1.301.500	1.301.500
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**996.742.579**
	A.I.U.		30,00%		299.022.774
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.295.765.353**
	DISEÑO		2,00%		19.934.852
	COSTO TOTAL OBRAS PASO B LAS FLORES				**1.315.700.204**

DDTACIÓN PASO B LAS FLORES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo		3	$ 18.189	$ 54.566
2	Abre Bocas Plasticos Adultos		4	$ 28.136	$ 112.543
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		4	$ 28.136	$ 112.543
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		1	$ 692.230	$ 692.230
5	Amalgamador		1	$ 1.272.169	$ 1.272.169
6	Ambu Resucitador para uso Adulto Ref: W44525 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		1	$ 345.024	$ 345.024
7	Ambu Resucitador para uso Neonatal Ref: W4456 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		1	$ 345.024	$ 345.024
8	Ambu Resucitador para uso Pediátrico Ref: W4454 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		1	$ 345.024	$ 345.024
9	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	$ 3.851	$ 15.402
10	Aspirador portatil ref. 1630 marca Thomas U.S.A		4	$ 1.565.094	$ 6.260.377
11	Autoclave de 12.5 litros Marca Olsotek		1	$ 6.138.720	$ 6.138.720
12	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		6	$ 1.529.460	$ 9.176.763
13	Balanza Pesa desechos		1	$ 2.575.242	$ 2.575.242
14	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	$ 1.728.954	$ 1.728.954
15	Equipo Basico de odontologia con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	$ 10.415.479	$ 20.830.958
16	Bajalenguas de madera prodema en grande x 500und		6	$ 34.788	$ 208.726
17	Bandejas de acero inoxidable Grande 42x29.5		12	$ 198.961	$ 2.387.533
18	Bandejas de acero inoxidable Mediana 35x25		7	$ 73.080	$ 511.560
19	Bandejas de acero inoxidable Pequeña 30x20		4	$ 50.162	$ 200.648
20	Bandejas plásticas		6	$ 42.630	$ 255.780
21	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No		1	$ 5.602.732	$ 5.602.732
22	Bomba de Infusión Daiwha MP- 1000 de dos canales		3	$ 7.093.632	$ 21.280.896
23	Brazalete Pediatrico		4	$ 145.998	$ 583.990
24	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	$ 11.657	$ 34.971
25	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	$ 12.058	$ 36.175

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	$ 12.058	$ 36.175
27	Camilla Ginecológica sencilla. Marca: Colombian Hospital		1	$ 690.200	$ 690.200
28	Canastilla Plastica mediana		2	$ 73.892	$ 147.784
29	Carpeta Metalica para historia metalica		13	$ 137.228	$ 1.783.964
30	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño:Niño para Examen de agudeza visual.		2	$ 14.467	$ 28.933
31	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		6	$ 15.045	$ 90.268
32	Carro de paro		1	$ 2.322.320	$ 2.322.320
33	Carro de aseo transportador con bolsa de vinilo y porta utencilios de aseo.		2	$ 1.097.824	$ 2.195.648
34	Carro transportador de residuos hospitalarios		1	$ 1.055.600	$ 1.055.600
35	Cavitron Importado + Inserto 25K Serial C14953.		2	$ 3.014.550	$ 6.029.100
36	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Ref: 420352 Modelo: Serofuge 2.002 Marca: Clay adams Ref 4510024		1	$ 22.246.643	$ 22.246.643
37	Cleoide discoide Marca: Superdent		3	$ 7.699	$ 23.098
38	Coca metalica		2	$ 73.470	$ 146.940
39	Compresor de Aire de Caballo y Medio Marca Schulz. Seriales No 2918927, 2729961, 2871084, 2729959.		2	$ 8.418.816	$ 16.837.632
40	Condensador manual grande		2	$ 40.425	$ 80.849
41	Condensador Manual Mediano		2	$ 40.425	$ 80.849
42	Condensador Manual Pequeño		2	$ 40.425	$ 80.849
43	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	$ 7.699	$ 30.798
44	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K. E8800239		1	$ 413.105	$ 413.105
45	Cronometro para laboratorio: CMV		1	$ 115.272	$ 115.272
46	Cubetas metalicas con tapa en acero inoxidable grandes medida 40x26x4		3	$ 191.591	$ 574.774
47	Cubetas metalicas con tapa en acero inoxidable mediana medida 40x26x5		3	$ 107.244	$ 321.732
48	Cubetas metalicas con tapa en acero inoxidable pequeña medida 40x26x6		3	$ 81.247	$ 243.741
49	Cubetas metalicas con tapa medida 31x15x4		4	$ 106.088	$ 424.351
50	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	$ 8.662	$ 86.624
51	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		12	$ 62.524	$ 750.288
52	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		12	$ 62.524	$ 750.288
53	Destiladores de agua marca Runnyes		1	$ 2.679.600	$ 2.679.600
54	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		4	$ 11.550	$ 46.200
55	Destructor de Agujas		1	$ 1.380.400	$ 1.380.400
54	El carro de paro debe contener: Equipos para permeabilización de vía aérea (baja lenguas, tornillos, pinzas maguill) cánulas orofaríngeas: guedelm mayo, bergman y nasofaríngeas blandas o rígidas de diferentes tamaños. Dispositivo de bolsa válvula máscara con reservorio para adultos y pediátrico. Dispositivo para ventilación transtraqueal percútanea. Fijadores de tubo endotraqueal. Mangueras conectoras a fuentes de oxígeno. Máscara de no reinhalación con reservorio para adultos y pediátrico. Máscaras laríngeas de diferentes tamaños o combitubo. Tubos endotraqueales de diferentes tamaños.		1	$ 2.111.200	$ 2.111.200
55	Electrocardiografo		1	$ 10.329.301	$ 10.329.301
56	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
57	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
58	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
59	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
60	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	$ 21.175	$ 105.877
61	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	$ 21.175	$ 105.877
62	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	$ 30.146	$ 90.439
63	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	$ 30.146	$ 90.439
64	Espaciador grande		2	$ 40.425	$ 80.849

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

65	Espaciador Mediano		2	$ 40.425	$ 80.849
66	Espaciador Pequeño		2	$ 40.425	$ 80.849
67	Espeaciador A-30 A-40 Marca Maillefer		8	$ 40.425	$ 323.397
68	Especulos Nasal Viena Adultos		1	$ 213.062	$ 213.062
69	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		48	$ 7.699	$ 369.570
70	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		8	$ 12.745	$ 101.961
71	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adulto		5	$ 43.609	$ 218.046
72	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-805 Marca ALPK-2 Pediatrico		5	$ 43.609	$ 218.046
73	Espátulas según Velasco (Juego x 2 Unidades) Marca: Kramer		4	$ 121.529	$ 486.115
74	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		6	$ 946.108	$ 5.676.650
75	EQUIPO Monitor multiparametro de signos vitales Marca Philips Modelo: Suresign VM4 O Monitor Multiparametro S.V. Infinium OMNI Bifasico de 10"		1	$ 22.167.600	$ 22.167.600
76	EQUIPO Incubadora Cerrada Marca Draguer Modelo C-2000 Isolette ALEMANA		1	$ 42.540.680	$ 42.540.680
77	EQUIPO detector Fetal Ref FD-1 Modelo FetL Doplex		1	$ 2.564.306	$ 2.564.306
78	Equipo medico desfibrilador marca Zoll Serial T99H04097		1	$ 29.158.920	$ 29.158.920
79	EQUIPO Monitor Fetal anteparto Marca: Huntleigh (Ingles) Ref: Baby Dopplex 4000 XS		1	$ 24.028.382	$ 24.028.382
80	**EQUIPO DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA AUTOCLAVE AUTOMATICO ELECTROMECANICO CAPACIDAD DE 50 LITROS MARCA: ARAVELL** , Camara y recamara fabricado en acero inoxidable, Puerta cilindrica en acero inoxidable, tornillo central y barras articuladas en acero tratado con cromo duro Medidas de camara util: Daiametro: 40 cms Fondo: 40cms Medida exterior de sobremesa Ancho; 50cms, Fondo: 50 cms Alto: 70 cms IMPORTANTE: La calidad de esterilización es del 100% porque ingresa vapor a camara por impacto y el aire residual lo desaloja por medio de trampa termostática., Equipo instalado y funcionado con su curso de uso y buen manejo del mismo.		1	$ 41.273.960	$ 41.273.960
81	**EQUIPO DE PUNCION LUMBAR** Cateter para anestesia epidural continua Ref: 405066 "PERISAFE I" Marca: B.D. U.S.A. -Minikit cateter epidural punta cerrada, calibre No. 20x36" COMPUESTO DE: * 1 Aguja epidural Touhy Calibre 18 x 31/2 *1 cateter epidural *1 adaptador para cateter *1tapon de seguridad luer hembra *1 Jeringa plastica esteril de 10 ml * 2 cubetas pequeñas *1pinza kelly curva de 14 cms y 1 pinza kelly recta de 14 cms.		2	$ 380.016	$ 760.032
82	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		4	$ 11.550	$ 46.200
83	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	$ 8.662	$ 415.796
84	Fórceps 150, Marca Superdent		6	$ 41.388	$ 248.326
85	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	$ 41.388	$ 248.326
86	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	$ 41.388	$ 248.326
87	Fórceps 18L		6	$ 138.040	$ 828.240
88	Fórceps 18R		6	$ 138.040	$ 828.240
89	Fórceps 53R		6	$ 138.040	$ 828.240
90	Fórceps 53L		6	$ 138.040	$ 828.240
91	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	$ 41.388	$ 248.326
92	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	$ 41.388	$ 248.326
93	Gafas Plasticas		3	$ 9.500	$ 28.501
94	Glucometro ACCU CHEK con 10 Tirillas		1	$ 123.580	$ 123.580
95	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		2	$ 249.887	$ 499.773
96	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		12	$ 498.700	$ 5.984.395
97	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	$ 29.838	$ 149.189
98	Lampara		1	$ 95.004	$ 95.004
99	Lámpara Cuello Cisne de Lujo Marca: Colombian Hospital		3	$ 285.012	$ 855.036
100	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite 139241		1	$ 1.071.840	$ 1.071.840
101	Lampara de fototerapia con lamparas discroicas Modelo: LR-3 Marca: Rosch		1	$ 3.343.371	$ 3.343.371
102	Lampara de cirugia marca System One U.S.A		1	$ 34.834.800	$ 34.834.800

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

103	Lampara Recargable		3	$ 142.912	$ 428.736
104	Lima para hueso Marca: Superdent		2	$ 21.315	$ 42.630
105	Laringoscopio con Hojas Adulto		1	$ 2.198.081	$ 2.198.081
106	Laringoscopio con Hojas para Neonatal		1	$ 2.198.081	$ 2.198.081
107	Laringoscopio con hojas Pediatrica		1	$ 2.198.081	$ 2.198.081
108	Laringoscopio, pilas, valvas para adulto y paciente pediátrico, de diferentes tamaños, rectas y curvas.		1	$ 4.396.160	$ 4.396.160
109	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	$ 23.580	$ 47.161
110	Mango para bisturí No.4 Marca: Nacional		6	$ 22.294	$ 133.766
111	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		6	$ 15.961	$ 95.764
112	Mascarilla Protectoras Plásticas		3	$ 17.945	$ 53.836
113	Material de inmovilización adultos		1	$ 369.281	$ 369.281
114	Material de Inmovilización Pediátrico		1	$ 369.281	$ 369.281
115	Mesa de curaciones		3	$ 253.344	$ 760.032
116	Mesa de mayo		3	$ 527.800	$ 1.583.400
117	Mesa riñonera		2	$ 591.136	$ 1.182.272
118	Mesa de obstetrica mecanica		1	$ 33.568.080	$ 33.568.080
119	Mesa de recien nacido		1	$ 570.024	$ 570.024
120	Metro Sencillo.		5	$ 5.278	$ 26.390
121	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I. 01090240		1	$ 527.491	$ 527.491
122	Nevera para vacunas		1	$ 527.800	$ 527.800
123	Patos adultos		6	$ 227.659	$ 1.365.953
124	Periostótomo Marca: Superdent		2	$ 17.052	$ 34.104
125	Pinza De Amniotomo Beacha Longitud 26 cms Marca: Dimeda (Aleman)		6	$ 116.032	$ 696.189
126	Pinza Allys Intestinal de 4x5 dientes Longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		4	$ 120.338	$ 481.354
127	Pinza Bozzeman Curación Uterina (Marca: Dimeda)		4	$ 169.740	$ 678.962
128	Pinza Kelly Recta Hemostatica Longitud 14 cms Marca: (Dimeda) Aleman		12	$ 83.350	$ 1.000.202
129	Pinza Kelly Curva Hemostatica Longitud 14 cms Marca: (Dimeda) Aleman		12	$ 83.350	$ 1.000.202
130	Pinza Mosquito Recta Hemostatica Longitud 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		12	$ 85.377	$ 1.024.523
131	Pinza Mosquito Curva Hemostatica Longitud 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		24	$ 85.377	$ 2.049.046
132	Porta aguja mayo hegar de 20 cms marca: (Dimeda) aleman		6	$ 132.752	$ 796.514
133	Porta aguja mayo hegar de 18 cms marca: (Dimeda) aleman		6	$ 126.672	$ 760.032
134	Porta aguja mayo hegar de 16 cms marca: (Dimeda) aleman		6	$ 115.018	$ 690.109
135	Pinza de disección con garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		12	$ 31.668	$ 380.016
136	Pinza de disección sin garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		6	$ 29.641	$ 177.847
137	Pinza Schoroeder o Tenaculo para cuello uterino Longitud 24 cms Marca: Dimeda (Aleman)		6	$ 142.379	$ 854.276
138	Pinza Forester estriada porta esponjas longitud 18cms		6	$ 125.405	$ 752.432
139	Pinza Forester estriada porta esponjas longitud 25cms		1	$ 164.420	$ 164.420
140	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	$ 51.013	$ 102.026
141	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	$ 51.013	$ 51.013
142	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	$ 7.699	$ 184.785
143	Piscingos metalicos		6	$ 131.950	$ 791.700
144	Planilla Metalica con ganchos		13	$ 31.668	$ 411.684
145	Planos de Seldin		3	$ 30.146	$ 90.439
146	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		9	$ 133.980	$ 1.205.820
147	Porta agujas de Mayo Mediano Marca: Hospital		9	$ 98.252	$ 884.268
148	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	$ 30.292	$ 90.877
149	Puntas de Cavitron		24	$ 474.953	$ 11.398.882
150	Riñonera Metalica		10	$ 44.550	$ 445.496
151	Secador de manos electricos		1	$ 1.308.944	$ 1.308.944
152	Separador de farabeuf long 12cm (Juegos de 2 piezas)		4	$ 67.643	$ 270.571
153	Separador de farabeuf long 15cm (Juegos de 2 piezas)		10	$ 77.017	$ 770.166
154	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		4	$ 950.040	$ 3.800.160
155	Schut de jabon liquido o desinfectante		2	$ 243.600	$ 487.200
156	Sonda acalanada de 14,5 cm marca Dimeda Aleman		6	$ 22.294	$ 133.766

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

157	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		5	$ 9.625	$ 48.127
158	Soporte de Guardian		1	$ 50.164	$ 50.164
159	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	$ 176.985	$ 530.955
160	Tarros para esterilizacion con tapa en acero inoxidable de 2 Litros de 12x20cm		6	$ 49.212	$ 295.272
161	Tarros para esterilizacion con tapa en acero inoxidable de 3 Litros de 18x18cm		4	$ 81.864	$ 327.457
162	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		5	$ 861.797	$ 4.308.984
163	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		1	$ 861.797	$ 861.797
164	Termometro		1	$ 5.278	$ 5.278
165	Termometro de nevera		1	$ 168.896	$ 168.896
166	Tijeras de Braun Standler para Episiotomia Longitud 22 cms Marca: Dimeda (Aleman)		6	$ 185.701	$ 1.114.207
167	Tijeras Metzembaum Curva Para Tejidos longitud 15 cms		12	$ 105.644	$ 1.267.733
168	Tijeras para cortar Sutura		3	$ 16.830	$ 50.489
169	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	$ 8.750	$ 26.250
170	Vitrina para instrumental de dos cuerpos en acero inoxidable		2	$ 1.013.376	$ 2.026.752
171	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		1	$ 819.314	$ 819.314
172	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	$ 878.584	$ 878.584
173	Camilla rodante con barandas, colchonetas, y ruedas dos de ellas con frenos		3	$ 911.714	$ 2.735.141
174	Cortina de 3 Modulos.		6	$ 0	$ 0
175	Divan Para Examen e Inyectologia Marca: Colombian Hospital		7	$ 414.159	$ 2.899.113
176	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		10	$ 272.832	$ 2.728.320
177	Estante metalico de 200x90x0,29		20	$ 266.921	$ 5.338.413
178	Mueble con lavamano en ceramica		4	$ 747.040	$ 2.988.160
179	Papeleras de 15 Litros color Verde		39	$ 60.088	$ 2.343.432
180	Papeleras de 15 Litros color Rojo		29	$ 60.088	$ 1.742.552
181	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		27	$ 284.200	$ 7.673.400
182	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		4	$ 42.224	$ 168.896
183	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		11	$ 58.001	$ 638.013
184	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		17	$ 490.448	$ 8.337.616
185	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		7	$ 518.056	$ 3.626.392
186	Superficie de 1,50x0,50 con division y 2 gavetas		1	$ 760.032	$ 760.032
187	Superficie en L de 2,93+2,15x0,60 con 3 gavetas con bases metalicas		1	$ 2.054.360	$ 2.054.360
188	Carro Transportador de desechos de 170Lts		1	$ 389.760	$ 389.760
189	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		8	$ 0	$ 0
190	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	$ 211.120	$ 422.240
191	Extintor de solkaplan		2	$ 197.925	$ 395.850
192	Extintores de polvo		2	$ 197.925	$ 395.850
193	Tanque de 120 Litros		3	$ 194.880	$ 584.640
194	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		2	$ 1.770.160	$ 3.540.320
195	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	$ 3.166.800	$ 3.166.800
	COSTO TOTAL DOTACIÓN PASO B LAS FLORES				**$ 530.555.045**

11. PASO LAS CAYENAS - NUEVA VIDA				COSTO TOTAL:	$ 2.202.692.852
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
1.00	**OBRAS PRELIMINARES**				**11.503.654**
1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	92,00	9.489	872.988
1.02	CAMPAMENTO EN LÁMINA DE ZINC	GLB	1,00	6.239.907	6.239.907

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS	ML	180,00	19.975	3.595.500
1.04	DEMOLICION DE MUROS E=0,10 M	M2	15,54	13.357	207.563
1.05	DEMOLICION DE ANDEN E=0,10	M2	44,00	13.357	587.696
2.00	**TRAZADOS**		-		**802.685**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	689,00	1.165	802.685
3.00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**274.404.841**
3.01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS ,30x,50	ML	791,70	8.546	6.765.868
3.02	CORTE DE TERRENO	M3	2.035,70	21.141	43.036.734
3.03	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE MURO DE CONTENCION .30X1.0 MTS	ML	61,00	9.690	591.090
3.04	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	164,90	18.141	2.991.451
3.05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	1.950,41	40.120	78.250.449
3.06	CIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI .25X1.0 MTS.	ML	62,00	198.171	12.286.602
3.07	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	4,73	320.914	1.517.923
3.08	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	3.062,90	9.796	30.004.168
3.09	VIGA EN CONCRETO CICLOPEO	M3	109,23	462.800	50.551.644
3.10	ZAPATA EN CONCRETO	M3	22,55	470.024	10.599.041
3.11	PEDESTAL EN CONCRETO	M3	11,78	884.964	10.424.876
3.12	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI .30X.45 MTS.	ML	229,10	69.122	15.835.850
3.13	VIGA DE AMARRE INTERMEDIA EN CONCRETO 3000 PSI .20X.20 MTS. PARA MURO DE CERRAMIENTO	ML	62,00	49.863	3.091.506
3.14	RELLENO JARDINERAS EN CANTO RODADO	M3	4,00	215.501	862.004
3.15	VIGA DE AMARRE AEREA SOBRE MURO DE CERRAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20X20)	ML	68,58	63.955	4.386.034
3.16	RELLENO JARDINERAS ARENA NEGRA	M3	80,00	40.120	3.209.600
4.00	**SOBRENIVELES**		-		**3.158.888**
4.01	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	6,00	33.708	202.248
4,02	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	136,00	21.740	2.956.640
5.00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**2.711.322**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,50	UNID	18,00	150.629	2.711.322
6.00	**MAMPOSTERIA**		-		**97.661.418**
6.01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.233,94	35.230	43.471.706
6.02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	153,00	27.502	4.207.806
6.03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	32,30	68.229	2.203.797
6.04	ELEMENTOS HORIZONTAL PERGOLAS	ML	71,40	33.150	2.366.910
6.05	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	22,80	66.502	1.516.246
6.06	JARDINERAS H= 0,40 M (Incluye cimentación, levante y pañete)	ML	208,40	66.502	13.859.017
6.07	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	148,72	23.931	3.559.018
6.08	LEVANTE MURO CONTENCION BLOK ESTRUC 20X20X40, INCLUYE REFUERZO Y CELDAS RELLENAS EN CONCRETO	M2	87,50	104.776	9.167.900
6.10	LEVANTE EN BLOCK VIBRADO DE 10X20X40, RAYADO EN MURO DE CERRAMIENTO	M2	180,00	40.290	7.252.200
6.11	LEVANTE EN BLOCK No 10 (Incluye antepechos, buitrones)	ML	281,42	32.721	9.208.344
6.12	COLUMNETA DE 10X20 EN CONCRETO (Muro de cerramiento)	M3	1,28	662.871	848.475
7.00	**PAÑETES**		-		**44.888.246**
7.01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	259,80	15.895	4.129.521
7.02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	710,60	16.168	11.488.981
7.03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	811,96	8.500	6.901.660
7.04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.436,24	9.796	14.069.407
7.05	GOTEROS	ML	302,53	11.556	3.496.037
7.06	JUNTAS INTERIORES	ML	552,60	4.830	2.669.058
7.07	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	350,15	5.561	1.947.184
7.09	GOTEROS EN CONCRETO (Cachucha)	ML	16,13	11.556	186.398
8.00	**ESTRUCTURAS**		-		**227.485.230**
8.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	24.058,00	4.233	101.837.514
8.02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .40	M2	642,00	173.252	111.227.784
8.03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	12,25	792.974	9.713.932
8.04	PORTICOS EN CONCRETO	UND	4,00	1.176.500	4.706.000
9.00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**65.617.831**
9.01	TORTA DE NIVELACION	M2	642,00	20.246	12.997.932
9.02	MEOIA CAÑA EN MORTERO	ML	419,73	10.576	4.439.064
9.03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	770,00	25.876	19.924.520
9.04	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	550,00	46.787	25.732.850

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9.05	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS	ML	105,00	24.033	2.523.465
10.00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**132.156.141**
10.01	BASE EN SUELO CEMENTO 1:20	M3	102,65	108.605	11.148.303
10.02	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	739,98	22.562	16.695.429
10.03	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	294,99	92.001	27.139.375
10.04	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	129,50	42.173	5.461.404
10.05	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	460,00	79.340	36.496.400
10.06	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	348,50	27.173	9.469.791
10.07	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	49,96	43.959	2.196.192
10.08	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	214,00	71.386	15.276.604
10.09	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	16,15	372.708	6.019.234
10.10	TRANQUES DE PUERTAS	ML	31,80	25.828	821.330
10.11	TOPELLANTAS	UND	18,00	79.560	1.432.080
11.00	**ENCHAPES**				**19.200.572**
11.01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	334,00	52.389	17.497.926
11.02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	-	15.101	-
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	84,60	6.040	510.984
11.04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	44,20	10.849	479.526
11.05	ENCHAPE EN CERAMICA ,20x,20	ML	16,20	43.959	712.136
12.00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**5.247.664**
12.01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	21,00	10.602	222.642
12.02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	45,75	8.172	373.869
12.03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	16,00	20.130	322.080
12.04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	21,00	20.130	422.730
12.05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	1,00	511.028	511.028
12.06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UNID	14,00	32.309	452.326
12.07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	11,00	49.421	543.631
12.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO 1 1/2"	ML	70,00	22.543	1.578.010
12.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO 1	ML	32,75	19.672	644.258
12.10	VALVULA 1 1/2"	UNID	1,00	52.000	52.000
12.11	VALVULA 1"	UNID	2,00	48.685	97.370
12.12	VALVULA 3/4"	UNID	2,00	13.860	27.720
13.00	**INSTALACION SANITARIA**				**23.031.832**
13.01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	107,60	60.027	6.458.905
13.02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	55,00	36.740	2.020.700
13.03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	67,41	22.858	1.540.858
13.04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	11,00	78.748	866.228
13.05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	36,50	56.355	2.056.958
13.06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	25,00	59.563	1.489.075
13.07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	41,50	31.745	1.317.418
13.08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	123,42	36.740	4.534.451
13.09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	61,00	20.023	1.221.403
13.10	INSTALACION DE REJILLAS DE CUPULA DE 4X2	UND	4,00	17.266	69.066
13.11	INSTALACION DE REJILLAS DE CUPULA DE 6X4	UND	16,00	25.973	415.572
13.12	MODIFICACIÓN EN INSTALACIÓN RESIDUDS SÓLIDOS	GLB	1,00	616.500	616.500
13.13	Conexión al Alacantarillado (man hole)	UND	1,00	342.500	342.500
13.14	Puntos de desague aguas lluvias 4" patio	UND	4,00	20.550	82.200
14.00	**INSTALACION ELECTRICA**		-		**116.639.541**
14.01	Suministro e instalacion de estructura primaria protecciones transformador	un	1,00	342.500	342.500
14.02	Suministro e instalacion de juego de pararrayo completo (2) Incluyendo accesorios.	JG	2,00	631.375	1.262.750
14.03	Suministro e instalacion de juego de corta circuito (2).	JG	2,00	931.600	1.863.200
14.04	Suministro e Instalación de Transformador Monofasico de 75KVA - 220V - 127V.	UN	1,00	14.420.525	14.420.525
14.05	Suministro e Instalación de Breaker de protección principal 3 x 350 AMP, en cofre metálico	UN	1,00	3.014.000	3.014.000
14.06	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General	UN	1,00	4.841.583	4.841.583
14.07	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg.	GL	1,00	3.332.015	3.332.015
14.08	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 36Cto. Con Puerta y llave.	UN	2,00	715.000	1.430.000
14.09	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 12 Cto. Con Puerta y llave.	UN	2,00	585.000	1.170.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14.10	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1x30amp.	UN	35,00	19.657	688.010
14.11	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de 2(2No.2/0awg + No.2/0awg) THHN, en ducto Pvc de 3", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	45,00	581.287	26.157.915
14.12	ADECUACIONES CIVILES, SUMINISTRO DE PUNTO DE SOLDADURA CADWELL Y SUMINISTRO DE PUNTA DE CABLE 2/0 PARA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL EN TABLERO GENERAL.	UN	1,00	845.000	845.000
14.13	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	75,00	92.969	6.972.675
14.14	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2". Zona Humeda	UND	10,00	118.686	1.186.857
14.15	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2". Regulado	UND	15,00	104.743	1.571.148
14.16	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2". Grado Hospitalario	UND	2,00	113.752	227.504
14.17	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	113,00	88.894	10.045.022
14.18	Suminstro e instalacion de lamparas hermeticas exterior	UND	23,00	51.572	1.186.145
14.19	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	47,00	10.577	497.119
14.20	Suministro e inst. Lampara tipo alpha con mastil de 1 1/2"	und	4,00	839.850	3.359.400
14.21	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico aorradora de energia.	UN	60,00	162.525	9.751.500
14.22	Suministro e instalacion de Ojo de Buey en altura		13,00	103.653	1.347.489
14.23	Suministro e instalacion de Ojo de Buey H=Normal		17,00	103.653	1.762.101
14.24	Tendido de Tuberia de 1"	ML	12,00	5.200	62.400
14.25	Tendido de Tuberia de 1 1/2"	ML	12,00	8.671	104.052
14.26	Tendido de Tuberia de 2"	ML	20,00	12.370	247.390
14.27	Acometida en alambre No 12 THW y 14 THW para tomas corrientes y salida de iluminacion	ML	256,00	25.584	6.549.504
14.28	Acometida en cable de cu Cal 1/0 para tomas	ML	90,00	30.970	2.787.291
14.29	Acometida en cable de cu Cal 2 para A.A	ML	19,00	22.705	431.386
14.30	Acometida en cable de cu Cal 4 para t tomas	ML	102,00	15.328	1.563.487
14.31	Acometida en cable de cu Cal 8 para PyP y Reg	ML	114,00	11.575	1.319.573
14.32	Trámites ante Electricaribe	GLB	1,00	1.500.000	1.500.000
14.33	Suministro e instalación de medida	GLB	1,00	3.300.000	3.300.000
14.34	Trámites de certificación Retie de media tensión	GLB	1,00	1.500.000	1.500.000
15,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**17.083.043**
15,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	5,00	393.889	1.969.447
15,02	SANITARIO ACUACER	UN	6,00	263.258	1.579.546
15,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	8,00	135.195	1.081.558
15,04	INST. Y SUMINISTRO MESONES ACERO INOX CON POCETAS	UN	7,00	594.825	4.163.775
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	7,00	228.748	1.601.235
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	142.716	428.147
15,07	SANITARIO INFANTIL		1,00	295.250	295.250
15,08	DUCHA	UN	2,00	131.788	263.576
15,09	DIVISIONES DE BAÑO EN LAMINA DE ACERO INOX	M2	1,98	1.978.560	3.917.549
15,10	BARANDAS PARA DISCAPACITADOS	UND	4,00	445.740	1.782.960
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**		-		**40.251.796**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UNID	5,00	796.719	3.983.595
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UNID	8,00	817.742	6.541.934
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UNID	13,00	817.742	10.630.643
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 (Con rejilla)	UNID	10,00	1.034.280	10.342.800
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UNID	1,00	1.430.652	1.430.652
16,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 (Con rejilla)	UNID	4,00	1.830.543	7.322.172
17,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**50.298.881**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	6,00	135.365	812.190
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 V12 guillotina	UNID	2,00	310.085	620.170
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40 VP3 persiana	UNID	2,00	310.085	620.170

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,04	VENTANA EN ALUMINIO 2,50*2.00	UNID	2,00	1.149.540	2.299.080
17,05	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50	UNID	24,00	219.967	5.279.208
17,06	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.20	UNID	32,00	219.967	7.038.944
17,07	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50 Proyec.		5,00	219.967	1.099.835
17,09	REJA EN ALUMINO 1X1 BOCADILLO (Protectores 1,50x0,40)	UNID	24,00	162.000	3.888.000
17,10	REJA EN ALUMINO (Protectores 1,40x0,40)	UNID	2,00	156.000	312.000
17,11	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,20X2,45 P-06	UNID	1,00	2.225.600	2.225.600
17,12	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,20X2,40 P-09	UNID	2,00	1.274.000	2.548.000
17,13	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,00X2,30 P-05	UNID	3,00	1.885.000	5.655.000
17,14	PUERTA EN ALUMINIO P-08B	UNID	2,00	1.143.950	2.287.900
17,15	PUERTA EN ALUMINIO P-01B	UNID	2,00	1.143.950	2.287.900
17,16	CONCERTINAS	UNID	62,00	85.500	5.301.000
17,17	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.90 X 1.40	UNID	1,00	2.580.600	2.580.600
17,18	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.20 X 2.40	UNID	1,00	805.560	805.560
17,19	PUERTA ESLABONADA PR1	UNID	2,00	709.660	1.419.320
17,20	PUERTA ESLABONADA PR2	UNID	1,00	506.900	506.900
17,21	PUERTA ESLABONADA PR3	UNID	2,00	616.500	1.233.000
17,22	MALLA ESLABONADA CUERPOS FIJOS	UNID	5,68	260.300	1.478.504
18,00	**CERRADURA**		-		**3.284.840**
18,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG. INTERIORES Y DE BAÑO	GLB	1,00	3.284.840	3.284.840
19,00	**ACABADOS**		-		**68.538.352**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.262,65	10.159	12.826.838
19,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M2	486,00	10.159	4.937.111
19,03	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS	M2	-		-
19,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	580,00	14.377	8.338.649
19,05	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	-		-
19,06	DILATACION EN PULIPLAST	ML	-		-
19,07	ABUZARDEADO LINEAL	ML	294,00	18.861	5.545.155
19,08	ABUZARDADO FACHADA	M2	-		-
19,09	PINTURA DE ALFAJIA EN GRIS BASALTO	ML	-		-
19,10	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	26,00	46.787	1.216.472
19,11	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	M2	1.262,65	11.495	14.514.667
19,12	DILATACION EN U EN FACHADA	ML	170,00	5.582	948.995
19,13	PIEDRA CHINA EN JARDINERA	ML	635,55		-
19,14	PINTURA EN FACHADA CORAZA	M2	580,00	9.435	5.472.300
21,03	PINTURA INTERIOR CORAZA	M2	290,00	9.435	2.736.150
19,15	PINTURA BORDILLO, ALFAJIAS,SEÑALIZACION, ELEMT VERT.	ML	417,00	5.500	2.293.501
19,16	PINTURA DE TOPELLANTAS	UN	18,00	9.250	166.500
19,17	ACABADO EN ESTUPLAST	M2	138,73	16.050	2.226.617
19,18	ACABADO EN ESTUPLAST	ML	343,00	10.886	3.733.898
19,19	PROTECTORES Y TOPES DE PUERTAS	GLB	1,00	2.294.500	2.294.500
19,20	ELABORACION DE MURAL CONSULTORIO DE NIÑOS	GLB	1,00	1.287.000	1.287.000
20,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**13.970.173**
20,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	13.970.173	13.970.173
21,00	**SENALIZACION**		-		**7.541.139**
21,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	7.541.139	7.541.139
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**		-		**81.366.870**
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y DE MINI-SPLITS	GLB	1,00	81.366.870	81.366.870
23,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**		-		**127.125.132**
23,01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO	GLB	1,00	127.125.132	127.125.132
24,00	**SUMINISTRO E INSTALACION RED DE GASES MEDICINALES**				**3.635.980**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MANIFOLD SIMPLE DE 2X1 CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA REGULACION BY-PASS	UND	1,00	2.740.000	2.740.000
24,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	UND	6,00	45.210	271.260
24,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	UND	2,00	38.360	76.720
24,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	1,00	246.600	246.600

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UND	1,00	301.400	301.400
25,00	**PLANTA ELECTRICA**				**103.037.745**
25,01	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA 75 KVA, TRIFASICA,MARCA STEWART AND STEVWNSON	UND	1,00	52.100.000	52.100.000
25,02	TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CONTADORES	UND	1,00	10.608.295	10.608.295
25,03	CUARTO DE INSONORIZACION DE 16 M2	UND	1,00	19.865.000	19.865.000
25,04	CABLE DE COBRE YHHN CALIBRE 4/0 DE FASES Y NEUTRO	GLB	1,00	2.287.900	2.287.900
25,05	MATERIALES PARA PUERTA Y DUCTO INSONORO	GLB	1,00	1.811.900	1.811.900
25,06	MATERIALES EN TUBERIAS Y DUCTOS Y EXOSTO	GLB	1,00	2.212.550	2.212.550
25,07	CARGADOR DE BATERIA	UND	1,00	328.800	328.800
25,08	MONTAJE E INSTALACION	UND	1,00	3.425.000	3.425.000
25,09	INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200A	UND	1,00	2.192.000	2.192.000
25,10	ARMADOS DE CUARTO DE INSONORIZACION	UND	1,00	4.384.000	4.384.000
25,11	INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 4/0	GLB	1,00	1.534.400	1.534.400
25,12	ARMADSO DE PUERTA INSONORA	GLB	1,00	986.400	986.400
25,13	TENDIDO DE TUBERIAS, DUCTO TOMA DE AIRE	GLB	1,00	1.301.500	1.301.500
26,00	**RETIROS**				2.500.000
26,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	2.500.000	2.500.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.543.143.816**
	A.I.U.		30,00%		462.943.145
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**2.006.086.960**
	DISEÑO		2,00%		30.862.876
	COSTO TOTAL OBRAS PASO LAS CAYENAS - NUEVA VIDA				**2.036.949.837**

DOTACIÓN PASO LAS CAYENAS NUEVA VIDA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo		3	$ 8.021	$ 24.063
2	Abre Bocas Plasticos Adultos		4	$ 30.950	$ 123.801
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		4	$ 30.950	$ 123.801
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		2	$ 700.456	$ 1.400.911
5	Amalgamador		1	$ 1.332.749	$ 1.332.749
6	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	$ 4.042	$ 16.169
7	Autoclave de 13 litros Marca Olsotek		1	$ 4.973.500	$ 4.973.500
8	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		4	$ 1.315.440	$ 5.261.760
9	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	$ 1.662.456	$ 1.662.456
9	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	$ 10.415.479	$ 20.830.958
10	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		4	$ 79.134	$ 316.537
11	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		4	$ 79.032	$ 316.128
12	Bandejas plásticas		6	$ 46.893	$ 281.358
13	Baño Serologico Digital Marca Wimcom		1	$ 3.104.763	$ 3.104.763
14	Brazalete Para Tensiometro Adulto y Pediatrico		2	$ 32.886	$ 65.772
15	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	$ 12.821	$ 38.464
16	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	$ 12.661	$ 37.982
17	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	$ 12.661	$ 37.982
18	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	$ 1.080.772	$ 1.080.772
19	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño:Niño para Examen de agudeza visual.		1	$ 14.467	$ 14.467
20	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		2	$ 14.467	$ 28.933
21	Carro balde con escurridor para traperos Marca Rubbermaid con cono de prevencion grande con su trapero industrial		2	$ 1.055.600	$ 2.111.200
22	Carro transportador de residuos hospitalarios		1	$ 213.150	$ 213.150

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23	Cavitron Importado + Inserto 25K Serial C14953.		2	$ 3.055.684	$ 6.111.369
24	Centrifuga digital de 24 tubos Marca Wimcom		1	$ 8.074.934	$ 8.074.934
25	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	$ 8.084	$ 16.169
26	Compresor de Aire de un Caballo Marca Schulz. Seriales No 2918927, 2729961, 2871084, 2729959.		2	$ 5.196.800	$ 10.393.600
27	Condensador Grande		2	$ 42.450	$ 84.899
28	Condensador Mediano		2	$ 42.450	$ 84.899
29	Condensador Pequeño		2	$ 22.150	$ 44.299
30	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	$ 8.084	$ 32.337
31	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K. E8800239		2	$ 420.744	$ 841.489
32	Cronometro para laboratorio: CMV		1	$ 110.838	$ 110.838
33	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	$ 7.992	$ 79.917
34	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		12	$ 65.650	$ 787.802
35	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		12	$ 65.650	$ 787.802
36	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		2	$ 12.341	$ 24.682
37	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		2	$ 12.128	$ 24.256
38	Destiladores de agua marca Runnyes		1	$ 2.679.600	$ 2.679.600
39	Destructor de Agujas		1	$ 974.400	$ 974.400
40	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
41	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
42	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
43	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
44	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	$ 22.234	$ 111.171
45	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	$ 22.234	$ 111.171
46	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	$ 31.653	$ 94.960
47	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	$ 31.653	$ 94.960
48	Espaciador Grande		2	$ 42.450	$ 84.899
49	Espaciador Mediano		2	$ 42.450	$ 84.899
50	Espaciador Pequeño		2	$ 42.450	$ 84.899
51	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		48	$ 7.992	$ 383.602
52	Esterilizador Marca Biodem de tres bandejas.		1	$ 864.536	$ 864.536
53	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		3	$ 12.255	$ 36.764
54	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adulto		3	$ 50.750	$ 152.250
55	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-805 Marca ALPK-2 Pediatrico		3	$ 50.750	$ 152.250
56	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		4	$ 909.721	$ 3.638.884
57	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		4	$ 12.128	$ 48.512
58	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	$ 7.756	$ 372.299
59	Fórceps 150, Marca Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
60	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
61	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
62	Fórceps 18L		6	$ 43.457	$ 260.740
63	Fórceps 18R		6	$ 43.457	$ 260.740
64	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
65	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
66	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		2	$ 240.276	$ 480.551
67	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		12	$ 522.449	$ 6.269.387
68	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	$ 30.791	$ 153.955
69	Lampara		1	$ 91.350	$ 91.350
70	Lámpara Cuello Cisne de Lujo Marca: Colombian Hospital		2	$ 294.350	$ 588.700
71	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite 139241		1	$ 1.092.994	$ 1.092.994
72	Lima para hueso Marca: Superdent		2	$ 23.447	$ 46.895
73	Mango para bisturi No.3 Marca: Nacional		2	$ 24.760	$ 49.519
74	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		4	$ 15.347	$ 61.387
75	Metro Sencillo.		4	$ 5.075	$ 20.300
76	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I. 01090240		2	$ 552.608	$ 1.105.216
77	Nevera para transporte de biologicos en poliuretano		1	$ 507.500	$ 507.500
78	Periostótomo Marca: Superdent		3	$ 17.276	$ 51.828
79	Pinza con Garra.		3	$ 15.514	$ 46.542
80	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	$ 53.564	$ 107.129

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

81	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	$ 53.564	$ 53.564
82	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	$ 7.992	$ 191.801
83	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	$ 8.393	$ 201.428
84	Planos de Seldin		3	$ 31.653	$ 94.960
85	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		3	$ 44.423	$ 133.269
86	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	$ 33.321	$ 99.964
87	Puntas de Cavitron		24	$ 522.449	$ 12.538.774
88	Silla de Ruedas Sencilla		1	$ 767.340	$ 767.340
89	Sonda periodontal Sencilla Marca: Superdent		2	$ 10.108	$ 20.216
90	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		3	$ 9.286	$ 27.858
91	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	$ 170.179	$ 510.537
92	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		4	$ 408.225	$ 1.632.900
93	Termometro de nevera		2	$ 203.000	$ 406.000
94	Tijeras para cortar Sutura		3	$ 18.512	$ 55.536
95	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	$ 8.393	$ 25.178
96	Vitrina para instrumental de dos cuerpos en acero inoxidable		1	$ 974.400	$ 974.400
97	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		12	$ 819.314	$ 9.831.774
98	Camilla Ginecológica en lamina con Muebie Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	$ 878.584	$ 878.584
99	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		4	$ 414.159	$ 1.656.636
100	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		4	$ 272.832	$ 1.091.328
101	Estante metalico de 200x90x0,29		20	$ 266.921	$ 5.338.413
102	Lockers de dos cuerpos		5	$ 304.992	$ 1.524.960
103	Mesas pequeñas plasticas		2	$ 81.200	$ 162.400
104	Mueble con lavamano en ceramica		4	$ 747.040	$ 2.988.160
105	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		16	$ 284.200	$ 4.547.200
106	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		20	$ 42.224	$ 844.480
107	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		14	$ 58.001	$ 812.016
108	Sillas pequeñas Plasticas en color blanco		8	$ 23.548	$ 188.384
109	Superficie de 1,55x0,50 con 3 gavetas y bases		2	$ 690.200	$ 1.380.400
110	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas y bases		6	$ 518.056	$ 3.108.336
111	Superficie de 1,50x0,50 con division y 2 gavetas		1	$ 760.032	$ 760.032
112	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		1	$ 490.448	$ 490.448
113	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		12	$ 542.351	$ 6.508.212
114	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	$ 211.120	$ 422.240
115	Extintor de solkaplan		2	$ 197.925	$ 395.850
116	Extintores de polvo		2	$ 197.925	$ 395.850
117	Nevera de 87 lts		3	$ 974.400	$ 2.923.200
118	Papeleras Verde de 15 lts		21	$ 52.973	$ 1.112.440
119	Tanques de 120Ltrs		3	$ 64.960	$ 194.880
120	Tanques de 170Ltrs		1	$ 162.400	$ 162.400
121	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		2	$ 1.753.920	$ 3.507.840
122	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	$ 3.150.560	$ 3.150.560
	COSTO TOTAL DOTACION PASO LAS CAYENAS - NUEVA VIDA				**$ 165.743.016**

12. PASO SAN LUÍS				COSTO TOTAL:	$ 2.213.590.731
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**15.317.429**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL MADERA Y LAMINA DE ZINC	ML	175,00	41.869	7.327.075
1,02	CONSTRUCCION DE CASETA ALMACEN Y OFICINA DE OBRA	GL	1,00	5.429.281	5.429.281
1,03	ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL	GL	1,00	2.561.073	2.561.073
2,00	**TRAZADOS**				**802.685**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	689,00	1.165	802.685
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**257.546.197**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,01	EXCAVACION VIGA DE AMARRE .30X.50	ML	182,67	8.546	1.561.098
3,02	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS ,30x,50	ML	229,18	8.546	1.958.572
3,03	CORTE DE TERRENO	M3	1.401,00	21.141	29.618.541
3,04	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE MURO DE CONTENCION .30X1.0 MTS	M3	19,02	21.141	402.102
3,05	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	159,84	18.141	2.899.657
3,06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	3.041,24	40.120	122.014.549
3,07	CIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI .25X3.0 MTS.	ML	63,40	198.171	12.564.041
3,08	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	6,97	320.914	2.236.771
3,09	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	1.401,00	9.796	13.724.196
3,10	VIGAS EN CONCRETO CICLOPEO	M3	67,90	462.800	31.424.120
3,11	ZAPATA EN CONCRETO	M3	20,95	470.024	9.847.003
3,12	PEDESTAL EN CONCRETO	M3	11,78	884.964	10.424.876
3,13	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI .30X.50 MTS	ML	227,27	69.122	15.709.357
3,14	VIGA DE AMARRE INTERMEDIA EN CONCRETO 3000 PSI .20X.20 MTS. PARA MURO DE CERRAMIENTO	ML	63,40	49.863	3.161.314
4,00	**SOBRENIVELES**				**2.938.130**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	9,00	33.708	303.372
4,02	TRAZADO EN LADRILLO	ML	487,90	5.400	2.634.758
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**3.012.580**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,50	UNID	20,00	150.629	3.012.580
6,00	**MAMPOSTERIA**				**89.413.124**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1.325,00	35.230	46.679.750
6,02	LEVANTE LINEAL EN BLOQUE ARCILLA E=,10	ML	205,19	13.923	2.856.860
6,03	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	188,25	27.502	5.177.252
6,04	ELEMENTOS VERTICALES	ML	28,90	68.229	1.971.818
6,05	ELEMENTOS HORIZONTAL PERGOLAS	ML	65,00	33.150	2.154.750
6,06	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	12,20	66.502	811.324
6,07	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	95,88	66.502	6.376.212
6,08	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	108,02	23.931	2.585.027
6,09	CERRAMIENTO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 0,15M H=2.80	M2	198,52	104.776	20.800.132
7,00	**PAÑETES**				**49.776.916**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	210,00	15.895	3.337.950
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	839,19	16.168	13.568.024
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	550,62	8.500	4.680.270
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.698,00	9.796	16.633.608
7,05	GOTEROS	ML	197,18	11.556	2.278.612
7,06	JUNTAS INTERIORES	ML	18,43	4.830	89.017
7,07	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	172,30	5.561	958.160
7,08	FILOS	ML	629,90	8.771	5.524.916
7,09	PAÑETE CIELO RASO LOSA	ML	177,90	14.015	2.493.322
7,10	PAÑETE CIELO RASO LOSA	M2	11,40	18.688	213.038
8,00	**ESTRUCTURAS**				**214.031.689**
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	28.152,02	4.233	119.167.501
8,03	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= .40	M2	642,00	135.696	87.116.832
8,04	COLUMNA EN CONCRETO	M3	9,77	792.974	7.747.356
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**37.680.136**
9,01	TORTA DE NIVELACION 1:4	M2	642,00	20.246	12.997.932
9,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4	ML	412,08	10.576	4.358.158
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA Y JARDINERAS	M2	785,44	25.876	20.324.045
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**119.270.097**
10,01	BASE EN SUELO CEMENTO 1:20	M3	28,50	108.605	3.095.243
10,02	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	648,00	22.562	14.620.176
10,03	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	285,00	92.001	26.220.285
10,04	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	121,60	42.173	5.128.237
10,05	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	446,00	79.340	35.385.640
10,06	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	440,00	27.173	11.956.120
10,07	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	47,00	43.959	2.066.073
10,08	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	190,48	71.386	13.597.605
10,09	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	19,32	372.708	7.200.719
11,00	**ENCHAPES**				**21.751.087**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	310,44	52.389	16.263.641
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	287,64	15.101	4.343.652

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	118,60	6.040	716.344
11,04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	39,40	10.849	427.451
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**11.154.202**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	28,30	10.602	300.037
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	194,00	8.172	1.585.368
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	21,00	20.130	422.730
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	14,00	20.130	281.820
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNIO	2,00	511.028	1.022.056
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UNID	7,00	32.309	226.163
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	51,00	49.421	2.520.471
12,08	PUNTO SALIDA DUCHA	UNID	2,00	48.685	97.370
12,09	ACOMETIDA TUBERIA DE 1" 1/2	ML	134,00	22.543	3.020.762
12,10	TUBERTA RECTA 1" PVC.	ML	42,30	19.672	832.126
12,11	VALVULA DE CONTROL DE 1"1/2	UN	3,00	113.100	339.300
12,12	VALVULA CHEQUE DE 1"1/2	UN	1,00	187.000	187.000
12,13	VALVULA CHEQUE OE 1"	UN	2,00	159.500	319.000
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**24.895.258**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	37,60	60.027	2.257.015
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	64,65	36.740	2.375.241
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	102,45	22.858	2.341.802
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	11,00	78.748	866.228
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	27,00	56.355	1.521.585
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	36,00	59.563	2.144.268
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	24,30	31.745	771.404
13,08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	226,75	36.740	8.330.795
13,09	TUBERIA OE VENTILACION DE 2"	ML	132,00	20.023	2.643.036
13,10	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 6 "	ML	31,10	52.858	1.643.884
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**63.851.234**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES VER PLANOS.	UN	1,00	3.877.535	3.877.535
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS VER PLANOS.	UN	1,00	4.841.583	4.841.583
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	1,00	3.332.015	3.332.015
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 24CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	858.746	858.746
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 18CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	693.198	693.198
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 12CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	567.270	567.270
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UN	20,00	19.657	393.140
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE OE 1X30AMP.	UN	5,00	19.657	98.285
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.2AWG + NO.2AWG + NO.6T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TAA.	ML	7,00	117.502	822.511
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.1/0AWG + NO.1/0AWG + NO.2T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TDT.	ML	25,00	180.549	4.513.714
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO.10T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 11/2", ACOMETIDA A TDPYP Y TDR..	ML	15,00	39.492	592.382
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.4AWG + NO.4 + NO.8T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 11/2", ACOMETIDA A TDL.	ML	22,00	74.779	1.645.137
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	85,00	92.969	7.902.365
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	3,00	118.686	356.058

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	112,00	88.894	9.956.128
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 240V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	5,00	129.049	645.246
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	42,00	10.577	444.234
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADORA DE ENERGÍA.	UN	62,00	162.525	10.076.550
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA.	UN	50,00	74.250	3.712.500
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO APLIQUE.	UN	22,00	66.825	1.470.150
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SODIO DE 75W CON BOMBILLO.	UN	5,00	779.625	3.898.125
14,22	POSTE METALICO PARA LAMPARA DE SODIO DE 75W.	UN	5,00	371.250	1.856.250
14,23	BASE DE CONCRETO PARA LAMPARA DE 75W.	UN	5,00	101.723	508.613
14,24	SUMINISTROE INSTALACION DE BREACKER DE 2X20	UN	2,00	46.000	92.000
14,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"	ML	10,00	16.950	169.500
14,26	PUNTO DE SALIDA POTENCIA SEÑALA.A.	UN	8,00	66.000	528.000
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**17.879.607**
15,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	5,00	393.889	1.969.447
15,02	SANITARIO ACUACER	UN	6,00	263.258	1.579.546
15,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	9,00	135.195	1.216.753
15,04	INST Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACEROINOX	ML	17,12	594.825	10.183.404
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	7,00	228.748	1.601.235
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	142.716	428.147
15,07	DUCHA	UN	2,00	131.788	263.576
15,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO CONTROL	UN	51,00	12.500	637.500
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**50.332.084**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UNID	5,00	796.719	3.983.595
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UNID	9,00	817.742	7.359.676
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UNID	12,00	817.742	9.812.901
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UNID	6,00	1.430.652	8.583.912
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40	UNID	11,00	1.872.000	20.592.000
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**96.488.932**
17,01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	15,11	173.875	2.627.251
17,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS	ML	54,55	85.500	4.664.025
17,03	SUMINISTRO E INSTALACIION PUERTAS METAL.-GAL	UN	2,00	1.143.950	2.287.900
17,04	VENTANERIA METALICA	GLB	1,00	86.909.755	86.909.755
18,00	**CERRADURA**		0,00		**3.251.216**
18,01	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	32,00	83.654	2.676.928
18,02	CERRADURA DE BAÑO	UNID	11,00	52.208	574.288
19,00	**ACABADOS**		0,00		**55.232.153**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.536,20	10.159	15.606.256
19,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MURO PYP NIÑOS	M2	21,03	10.159	213.674
19,03	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS	M2	1.346,00	6.741	9.073.386
19,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	790,79	14.377	11.369.173
19,05	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	653,97	7.415	4.849.253
19,06	DILATACION EN PULIPLAST	ML	115,40	5.582	644.216
19,07	ABUZARDEADO LINEAL	ML	48,00	18.861	905.328
19,08	ABUZARDADO FACHADA	M2	132,00	48.014	6.337.909
19,09	PINTURA DE ALFAJIA EN GRIS BASALTO	ML	249,70	5.500	1.373.350
19,10	PINTURA PARA PARQUEADEROS AMARILLO-NEGRO	ML	84,80	5.500	466.400
19,11	DIBUJO DE LOGO -DISCAPACITADOS	UN	1,00	252.000	252.000
19,12	PINTURA PULIPLAST-CIELO RASO	M2	11,40	12.519	142.717
19,13	PULIPLAST CIELORASO EXTERIOR	ML	177,90	8.763	1.558.991
19,14	ESTUPLAST PERGOLAS	ML	130,00	4.550	591.500
19,15	MURAL	GLB	1,00	1.848.000	1.848.000
20,00	**RETIROS**				**2.660.000**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	2.660.000	2.660.000
21,00	**JARDINERÍA Y ADICIONALES**				**18.682.825**
21,01	SUMINISTROE INSTALACION DE TOPELLANTAS	UN	21,00	79.560	1.670.760
21,02	MUROS EN LADRILLO DOBLE ACCESO.	UN	4,00	212.316	849.264
21,03	LOSAEN CONCRETO -ACCESOS	UN	4,00	278.200	1.112.800
21,04	LOSA CUBIERTA BASES A.A	UN	10,00	45.500	455.000
21,05	BASE PARA PLANTA ELECTRICA	M3	0,53	496.000	262.880
21,06	RETIRO Y COLOCACION DE BORDILLOS	ML	27,00	24.050	649.350
21,07	RETIRO DE TUBERIA DE 4"	ML	28,00	3.250	91.000
21,08	RESANE Y CAMBIODE POSICIÓN VENTANAS EXT.	ML	68,40	8.962	613.001
21,09	SUMINISTRO DE ARENA NEGRA PARA JARDINERAS	M3	35,00	25.350	887.250
21,10	CRISTALIZADA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO.	M2	173,00	10.400	1.799.200
21,11	JARDINERÍA	GLB	1,00	7.821.320	7.821.320
21,12	PROTECTORES Y TOPES	GLB	1,00	2.471.000	2.471.000
22,00	**SENALIZACION**		-		**8.559.219**
22,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	8.559.219	8.559.219
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**		-		**67.409.322**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y MINISPLIT	GLB	1,00	67.409.322	67.409.322
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**		-		**110.422.654**
24,01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO	GLB	1,00	110.422.654	110.422.654
25,00	**PLANTA ELECTRICA**				**103.037.745**
25,01	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA 75 KVA, TRIFASICA,MARCA STEWART AND STEVWNSON	UND	1,00	52.100.000	52.100.000
25,02	TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CONTADORES	UND	1,00	10.608.295	10.608.295
25,03	CUARTO DE INSONORIZACION DE 16 M2	UND	1,00	19.865.000	19.865.000
25,04	CABLE DE COBRE YHHN CALIBRE 4/0 DE FASES Y NEUTRO	GLB	1,00	2.287.900	2.287.900
25,05	MATERIALES PARA PUERTA Y DUCTO INSONORO	GLB	1,00	1.811.900	1.811.900
25,06	MATERIALES EN TUBERIAS Y DUCTOS Y EXOSTO	GLB	1,00	2.212.550	2.212.550
25,07	CARGADOR DE BATERIA	UND	1,00	328.800	328.800
25,08	MONTAJE E INSTALACION	UND	1,00	3.425.000	3.425.000
25,09	INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200A	UND	1,00	2.192.000	2.192.000
25,10	ARMADOS DE CUARTO DE INSONORIZACION	UND	1,00	4.384.000	4.384.000
25,11	INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 4/0	GLB	1,00	1.534.400	1.534.400
25,12	ARMADO DE PUERTA INSONORA	GLB	1,00	986.400	986.400
25,13	TENDIDO DE TUBERIAS, DUCTOM TOMA DE AIRE	GLB	1,00	1.301.500	1.301.500
26,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				**3.635.980**
26,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MANIFOLD SIMPLE DE 2X1 CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA REGULACION BY-PASS	UND	1,00	2.740.000	2.740.000
26,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	UND	6,00	45.210	271.260
26,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	UND	2,00	38.360	76.720
26,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	1,00	246.600	246.600
26,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UND	1,00	301.400	301.400
27,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**				**102.750.480**
27,01	RED MEDIA TENSION	GLB	1,00	102.750.480	102.750.480
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.551.782.980**
	A.I.U.		30,00%		465.534.894
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**2.017.317.874**
	DISEÑO		2,00%		31.035.660
	COSTO TOTAL OBRAS PASO SAN LUÍS				**2.048.353.533**

DOTACIÓN PASO SAN LUÍS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo		3	$ 8.021	$ 24.063
2	Abre Bocas Plasticos Adultos		4	$ 30.950	$ 123.801
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		4	$ 30.950	$ 123.801
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		2	$ 700.456	$ 1.400.911
5	Amalgamador		1	$ 1.332.749	$ 1.332.749
6	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	$ 4.042	$ 16.169

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7	Autoclave de 13 litros Marca Olsotek		1	$ 4.973.500	$ 4.973.500
8	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		4	$ 1.315.440	$ 5.261.760
9	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	$ 1.662.456	$ 1.662.456
9	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	$ 10.415.479	$ 20.830.958
10	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		4	$ 79.134	$ 316.537
	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 6		4	$ 79.032	$ 316.128
11	Bandejas plásticas		6	$ 46.893	$ 281.358
12	Baño Serologico Digital Marca Wimcom		1	$ 3.104.763	$ 3.104.763
13	Brazalete Para Tensiometro Adulto y Pediatrico		1	$ 32.886	$ 32.886
14	Brazalete Pediatrico		1	$ 32.886	$ 32.886
15	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	$ 12.821	$ 38.464
16	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	$ 12.661	$ 37.982
17	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	$ 12.661	$ 37.982
18	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	$ 1.080.772	$ 1.080.772
19	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño:Niño para Examen de agudeza visual.		1	$ 14.467	$ 14.467
20	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		2	$ 14.467	$ 28.933
21	Carro balde con escurridor para traperos Marca Rubbermaid con cono de prevencion grande con su trapero industrial		2	$ 1.055.600	$ 2.111.200
22	Carro transportador de residuos hospitalarios		1	$ 213.150	$ 213.150
23	Cavitron Importado + Inserto 25K Serial C14953.		2	$ 3.055.684	$ 6.111.369
24	Centrifuga digital de 24 tubos Marca Wimcom		1	$ 8.074.934	$ 8.074.934
25	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	$ 8.084	$ 16.169
26	Compresor de Aire de un Caballo Marca Schulz. Seriales No 2918927, 2729961, 2871084, 2729959.		2	$ 5.196.800	$ 10.393.600
27	Condensador Grande		2	$ 42.450	$ 84.899
28	Condensador Mediano		2	$ 42.450	$ 84.899
29	Condensador Pequeño		2	$ 22.150	$ 44.299
30	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	$ 8.084	$ 32.337
31	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K. E8800239		3	$ 420.744	$ 1.262.233
32	Cronometro para laboratorio: CMV		1	$ 110.838	$ 110.838
33	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	$ 7.992	$ 79.917
34	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		12	$ 65.650	$ 787.802
35	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		12	$ 65.650	$ 787.802
36	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		4	$ 12.341	$ 49.363
37	Destiladores de agua marca Runnyes		1	$ 2.679.600	$ 2.679.600
38	Destructor de Agujas		1	$ 974.400	$ 974.400
39	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
40	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
41	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
42	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	$ 22.234	$ 66.703
43	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	$ 22.234	$ 111.171
44	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	$ 22.234	$ 111.171
45	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	$ 31.653	$ 94.960
46	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	$ 31.653	$ 94.960
47	Espaciador Grande		2	$ 42.450	$ 84.899
48	Espaciador Mediano		2	$ 42.450	$ 84.899
49	Espaciador Pequeño		2	$ 42.450	$ 84.899
50	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		24	$ 7.992	$ 191.801
51	Esterilizador Marca Biodem de tres bandejas.		1	$ 864.536	$ 864.536

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

52	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		3	$ 12.255	$ 36.764
53	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adulto		3	$ 50.750	$ 152.250
54	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-805 Marca ALPK-2 Pediatrico		3	$ 50.750	$ 152.250
55	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		4	$ 909.721	$ 3.638.884
56	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		4	$ 12.128	$ 48.512
57	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	$ 7.756	$ 372.299
58	Fórceps 150, Marca Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
59	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
60	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
61	Fórceps 18L		6	$ 43.457	$ 260.740
62	Fórceps 18R		6	$ 43.457	$ 260.740
63	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
64	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	$ 43.457	$ 260.740
65	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		1	$ 240.276	$ 240.276
66	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		12	$ 522.449	$ 6.269.387
67	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	$ 30.791	$ 153.955
68	Lampara		1	$ 91.350	$ 91.350
69	Lámpara Cuello Cisne de Lujo Marca: Colombian Hospital		3	$ 294.350	$ 883.050
70	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite 139241		1	$ 1.092.994	$ 1.092.994
71	Lima para hueso Marca: Superdent		2	$ 23.447	$ 46.895
72	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	$ 24.760	$ 49.519
73	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		4	$ 15.347	$ 61.387
74	Metro Sencillo.		4	$ 5.075	$ 20.300
75	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I. 01090240		2	$ 552.608	$ 1.105.216
76	Nevera para transporte de biologicos en poliuretano		1	$ 507.500	$ 507.500
77	Periostótomo Marca: Superdent		2	$ 17.276	$ 34.552
78	Pinza con Garra.		3	$ 15.514	$ 46.542
79	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	$ 53.564	$ 107.129
80	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	$ 53.564	$ 53.564
81	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	$ 7.992	$ 191.801
82	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	$ 8.393	$ 201.428
83	Planos de Seldin		3	$ 31.653	$ 94.960
84	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		3	$ 44.423	$ 133.269
85	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	$ 33.321	$ 99.964
86	Puntas de Cavitron		24	$ 522.449	$ 12.538.774
87	Silla de Ruedas Sencilla		1	$ 767.340	$ 767.340
88	Sonda periodontal Sencilla Marca: Superdent		2	$ 10.108	$ 20.216
89	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		3	$ 9.286	$ 27.858
90	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	$ 170.179	$ 510.537
91	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		4	$ 408.225	$ 1.632.900
92	Termometro de nevera		1	$ 203.000	$ 203.000
93	Tijeras para cortar Sutura		3	$ 18.512	$ 55.536
94	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	$ 8.393	$ 25.178
95	Vitrina para instrumental de dos cuerpos en acero inoxidable		1	$ 974.400	$ 974.400
96	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		12	$ 819.314	$ 9.831.774
97	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	$ 878.584	$ 878.584
98	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		4	$ 414.159	$ 1.656.636
99	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		5	$ 272.832	$ 1.364.160
100	Estante metalico de 200x90x0,29		20	$ 266.921	$ 5.338.413
101	Lockers de dos cuerpos		5	$ 304.992	$ 1.524.960
102	Mesas pequeñas plasticas		2	$ 81.200	$ 162.400
103	Mueble con lavamano en ceramica		3	$ 747.040	$ 2.241.120
104	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		16	$ 284.200	$ 4.547.200
105	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		2	$ 42.224	$ 84.448
106	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		10	$ 58.001	$ 580.011
107	Sillas pequeñas Plasticas en color blanco		8	$ 23.548	$ 188.384

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

108	Superficie de 1,55x0,50 con 3 gavetas y bases		2	$ 706.440	$ 1.412.880
109	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas y bases		6	$ 518.056	$ 3.108.336
110	Superficie de 1,50x0,50 con division y 2 gavetas		1	$ 760.032	$ 760.032
111	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		1	$ 490.448	$ 490.448
112	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		12	$ 542.351	$ 6.508.212
113	Carro Transportador de desechos de 170Lts		1	$ 162.400	$ 162.400
114	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		8	$ 0	$ 0
115	Cortina de 3 Modulos.		6	$ 0	$ 0
116	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	$ 211.120	$ 422.240
117	Extintor de solkaplan		2	$ 194.880	$ 389.760
118	Extintores de polvo		2	$ 194.880	$ 389.760
119	Nevera de 87 lts		3	$ 893.200	$ 2.679.600
120	Papeleras Verde de 15 lts		21	$ 56.840	$ 1.193.640
121	Papeleras Rojas de 15 lts		18	$ 56.840	$ 1.023.120
122	Tanques de 120Ltrs		3	$ 64.960	$ 194.880
123	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		2	$ 1.753.920	$ 3.507.840
124	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	$ 3.166.800	$ 3.166.800
	COSTO TOTAL DOTACION PASO SAN LUIS				**$ 165.237.198**

13. CAMINO BOSQUES DE MARÍA - CAMINO EL BOSQUE				**COSTO TOTAL:**	**$ 12.032.840.227**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				106.077.924
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	16,00	14.845	237.520
1,02	DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA	UNID	50,00	19.658	982.900
1,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOCK	M2	3.050,03	13.357	40.739.251
1,04	DESMONTE CLOSET	UND	2,00	39.000	78.000
1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UND	26,00	19.658	511.108
1,06	DESMONTE DE CUBIERTAS	UND	1.004,31	11.991	12.042.681
1,07	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	337,80	10.250	3.462.450
1,08	DEMOLICION DE PISOS	M2	1.029,56	13.357	13.751.833
1,09	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UND	13,00	78000	1.014.000
1,10	DEMOLICION DE COLUMNAS	UN	8,00	124.767	998.136
1,12	DEMOLICION DE PLANTILLAS EN CONCRETO	M2	280,85	13.357	3.751.313
1,13	DEMOLICION DE VIGA CANAL	ML	123,80	21.192	2.623.570
1,15	TALA DE ARBOLES	UN	55,00	113.367	6.235.185
1,16	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	330,00	9.545	3.149.850
1,17	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN BLOCK 0,10 h. 2,4	ML	200,00	28.235	5.647.000
1,18	DEMOLICION VIGA DE AMARRE EN CONCRETO.	ML	227,91	21.192	4.829.869
1,19	DEMOLICION SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DOBLE	ML	122,20	13.353	1.631.737
1,20	DEMOLICION DE ZOCALOS	ML	155,00	2.600	403.000
1,21	DEMOLICION DE PLACA E=0,10	M2	51,00	15.300	780.300
1,22	DEMOLICION DE ANDEN E=0,07	M2	46,00	13.357	614.422
1,23	DEMOLICION DE CUNETA	ML	46,00	15.300	703.800
1,24	DESMONTE DE MUEBLE DE MADERA	UN	6,00	65.000	390.000
1,25	VALLA	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2,00	TRAZADOS				8.717.009
2,01	TRAZADO TERRENO	M2	2.798,20	1.165	3.259.903
202	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	4.379,70	1.246	5.457.106
3	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				**543.277.055**
3,01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	2.644,85	18.140	47.977.579
3,02	EXCAVACIONES PARA VIGAS , Y CIMIENTO 0,30 * 0,45	ML	874,67	10.894	9.528.655
3,03	EXCAVACIONES CIMIENTO PARA CERRAMIENTO 0,30 * 0,30	ML	150,83	8.546	1.288.993
3,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	3.982,36	40.120	159.772.283
3,05	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	270,74	18.140	4.911.224
3,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	4.047,76	9.981	40.400.693
3,07	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	35,55	326.964	11.623.570
3,08	VIGA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI .30*.60	ML	876,35	62.545	54.811.311

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,09	ZAPATA EN CONCRETO	M3	47,39	470.024	22.274.437
3,10	PEDESTAL EN CONCRETO	M3	39,81	884.965	35.230.457
3,11	ACERO DE REFUERZO (ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS AMARRE)	KG	12.029,75	4.233	50.921.932
3,12	CONCRETO CICLOPEO PARA ZAPATAS	M3	132,86	462.800	61.487.608
3,13	CONCRETO CICLOPEO PARA CERRAMIENTO	ML	135,84	73.600	9.997.824
3,14	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1.590,00	6.280	9.985.200
3,15	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	183,09	108.605	19.884.489
3,16	CONCRETO REFORZADO PARA PLACA PLANTA ELECTRICA E=0	M2	22,40	142.000	3.180.800
4	**SOBRENIVELES**				**31.075.808**
4.02	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	1.429,43	21.740	31.075.808
5	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**12.229.772**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UNID	12,00	150.629	1.807.548
5,02	REGISTRO SANITARIO ,80x,80x,80	UNID	34,00	306.536	10.422.224
6	**MAMPOSTERIA**				**331.909.699**
6.01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRO PRENSA E=,10	M2	6.225,57	30.376	189.107.914
6.02	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	ML	1.305,71	34.539	45.097.918
6.03	DINTELES EN CONCRETO DE 0,.10X0,20	ML	1.178,93	27.502	32.422.933
6.04	ELEMENTOS HORIZONTAL PERGOLAS	ML	119,00	33.150	3.944.850
6.05	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08 VENTANA Y JARDINERAS	ML	81,50	66.502	5.419.913
6.06	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	107,85	66.502	7.172.241
6.07	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	175,00	36.210	6.336.750
6.08	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO DE 20 CM	M2	168,57	59.350	10.004.630
6.09	COLUMNETAS 20X10 REFORZADA	ML	225,40	39.000	8.790.600
6.10	VIGA DE AMARRE PARA MURO DE CERRAMIENTO 10X20	ML	539,20	24.990	13.474.608
6.12	ELEMENTOS EN CONCRETO PARA CUNETA	ML	379,40	25.895	9.824.563
6.13	BASE PARA FAROLES EN PIEDRA CHINA	UN	6,00	52.130	312.780
7	**PAÑETES**				**195.233.365**
7.01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO(Tanque Subterraneo-Baños)	M2	484,29	16.314	7.900.707
7.02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	3.474,39	16.594	57.654.028
7.03	PAÑETE LINEAL	ML	3.200,68	6.036	19.319.304
7.04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	9.033,89	10.054	90.826.730
7.05	GOTEROS	ML	115,00	12.691	1.459.465
7.06	JUNTAS INTERIORES	ML	0,00	4.957	0
7.07	JUNTAS EXTERIORES	ML	2.368,17	5.304	12.560.774
7.08	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	666,87	5.708	3.806.494
7.09	PAÑETE COMERCIAL PARA PROTECCION DE EXCAVACIONES	M2	52,80	16.594	876.163
7.10	PAÑETE BAJO LOSA	M2	50,00	16.594	829.700
8	**ESTRUCTURAS**				**884.117.147**
8,01	ACERO DE REFUERZO COLUMNAS 60000 PSI	KG	14.729,77	4.233	62.351.116
8,02	ACERO DE REFUERZO LOSA 60000 PSI	KG	32.110,17	4.233	135.922.350
8,03	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .60	M2	2.685,53	177.560	476.842.707
8,04	COLUMNAS EN CONCRETO	M3	56,92	865.452	49.261.528
8,05	MALLA ELECTROSOLDADA 5.5 mm15*15	M2	4.071,72	6.450	26.262.594
8,06	BASE EN CONCRETO TIPO TRAPECIO LAMPARAS EXTERNAS	UND	5,00	23.120	115.600
8,07	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .10	M2	70,84	123.649	8.759.295
8,08	ANCLAJES DE BARRAS CON SIKADUR	UND	355,00	8.050	2.857.750
8,09	CONCRETO PARA RAMPA	M3	40,00	214.500	8.580.000
8,10	CONCRETO PARA ESCALERA	M3	2,36	1.118.300	2.639.188
8,11	CONCRETO PARA CANAL	ML	56,50	56.000	3.164.000
8,12	CONCRETO PARA TANQUE	M3	29,57	653.076	19.311.457
8,13	ACERO DE REFUERZO RAMPA Y OTRAS ESTRUCTURAS	KG	20.051,92	4.233	84.879.777
8,14	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .20	M2	22,44	141.256	3.169.785
9	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**408.723.387**
9.01	TORTA DE NIVELACION	M2	2.779,21	20.246	56.267.886
9.02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	1.142,66	10.576	12.084.772
9.03	IMPERMEABILIZACION LOSA Y JARDINERAS	M2	3.315,00	25.786	85.480.590
9.04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	3.300,81	46.787	154.434.997
9.05	CIELO RASO EN SUPER BOARD	ML	352,20	36.500	12.855.300

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9.06	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS, DOBLE ESTRUCTURA 10MM	M2	290,35	121.000	35.132.350
9.07	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS, DOBLE ESTRUCTURA 6MM	ML	55,24	39.880	2.202.971
9.08	COLUMNA EN SUPERBOARD PARA TUBERIAS EXTERIORES, INC. RECUBRIMIENTO EN PULIPLAST 10 MM	ML	14,80	78.500	1.161.800
9.09	COLUMNA EN SUPERBOARD PARA TUBERIAS EXTERIORES, 8 MM	M2	140,90	71.500	10.074.350
9.10	DILATACION EN ALUMINIO PARA FACHADA 1/2X1/2	ML	40,75	6.500	264.875
9.11	PROTECCION DE MURO EN SUPER BOARD PARA Rx	M2	37,72	121.000	4.564.120
9.12	SUPERBOARD EN PERIMETRO DE DOMO H=0.60M	ML	13,45	24.900	334.905
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL PAG10X5X6M	UN	9,00	137.500	1.237.500
9.14	CUBIERTA EN PANEL MONOROFF DE 50MM(RAMPA)	M2	118,00	101.930	12.027.740
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PAG TIPO ACESCO(RAMPA)	M2	244,35	74.219	18.135.413
9.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA(RAMPA)	ML	22,50	109.503	2.463.818
10	**PISOS Y ZOCALOS**				**649.826.834**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	4.574,13	22.562	103.201.521
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	516,78	92.007	47.547.377
10,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	332,95	59.670	19.867.127
10,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	2.561,00	79.340	203.189.740
10,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	2.153,00	27.173	58.503.469
10,06	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	0,00	43.959	0
10,07	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	438,50	71.386	31.302.761
10,08	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	95,53	372.708	35.604.795
10,09	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,11	M2	1.434,00	46.520	66.709.680
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANQUES GRANITO PULIDO	ML	251,00	25.828	6.482.828
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	22,00	79.560	1.750.320
10,12	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE	M2	46,00	42.122	1.937.612
10,13	PULIDA DE PISO ADICIONAL, INC. BRILLADA	M2	2.374,00	10.400	24.689.600
10,14	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,20X0,15	ML	90,00	40.705	3.663.450
10,15	ZOCALO EN PIEDRA CHINA LAVADA	ML	154,90	18.445	2.857.131
10,16	PISO EN PIEDRA CHINA Y TABLETA	M2	175,19	27.300	4.782.687
10,17	ZOCALO EN GRANITO LAVADO	ML	467,09	27.173	12.692.237
10,18	PROTECTORES Y TOPE PUERTAS	GLB	1,00	25.044.500	25.044.500
11	**ENCHAPES**				**123.946.506**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,20x,20	M2	2.643,50	43.381	114.677.674
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	377,70	15.101	5.703.648
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	294,00	6.040	1.775.760
11,04	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	82,50	21.690	1.789.425
12	**INSTALACION HIDRAULICA**				**105.317.736**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	1.106,00	10.602	11.725.812
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	1.328,00	8.172	10.852.416
12,03	TUBERIA RECTA 1 1/2 PVC	ML	524,00	22.542	11.812.008
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	115,00	20.130	2.314.950
12,05	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	505,00	20.130	10.165.650
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UNID	26,00	32.309	840.034
12,07	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE CONTROL	UNID	140,00	63.648	8.910.720
12,08	TUBERIA RECTA 1 PVC	ML	697,00	19.672	13.711.384
12,09	TUBERIA RECTA 2 PVC	ML	410,00	26.520	10.873.200
12,10	TUBERIA RECTA 2 1/2 PVC	ML	59,00	107.235	6.326.865
12,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS EN AZOTEA	UNID	7,00	652.461	4.567.227
12,12	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE CONTROL	UNID	140,00	63.648	8.910.720
12,13	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE CONTROL	UNID	115,00	37.450	4.306.750
12,14	ACOMETIDA HIDRAULICA POR TRIPLE A	GLB	1,00	12.450.000	12.450.000
13	**INSTALACION SANITARIA**				**234.308.783**
13.01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	256,00	60.027	15.366.912
13.02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	423,00	36.740	15.541.020
13.03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	2.090,00	22.858	47.773.220
13.04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	101,00	78.748	7.953.548
13.05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	783,00	56.355	44.125.965
13.06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	70,00	59.563	4.169.410

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13.07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	178,00	31.745	5.650.610
13.08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	120,00	22.857	2.742.840
13.09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4	ML	873,60	36.740	32.096.064
13.10	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	1.448,00	20.023	28.993.304
13.11	PUNTO DE AGUAS LLUVIA DE 4"	UNID	96,00	74.500	7.152.000
13.12	PUNTO DE AGUAS LLUVIA DE 6"	UNID	3,00	98.900	296.700
13.13	ACOMETIDA SANITARIA POR TRIPLE A	GLB	1,00	13.569.000	13.569.000
13.14	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE VENTILACIÓN	GLB	1,00	8.878.190	8.878.190
14	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**				**87.995.131**
14.02	GABINETE COMPLETO CONTRA INCENDIO	UN	16,00	2.154.750	34.476.000
14.03	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO	UN	32,00	223.100	7.139.200
14.05	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO 4"	ML	161,50	208.182	33.621.393
14.06	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO 2 1/2"	ML	48,00	120.666	5.791.968
14.07	PUNTO DE CONEXIÓN 4"	UN	1,00	430.950	430.950
14.08	PUNTO PARA INSTALACION DE SIAMESAS	UN	1,00	430.950	430.950
14.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESAS	UN	1,00	2.101.710	2.101.710
14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 1 1/2	UN	8,00	159.120	1.272.960
14.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 4	UN	3,00	910.000	2.730.000
15	**INSTALACION ELECTRICA**				**755.479.734**
15.01	Suministro e instalacion de postes de 12x1050kgf	UN	1,00	1.759.337	1.759.337
15.02	Suministro e instalacion de Estructura primaria Terminal 3F.	UN	1,00	1.851.560	1.851.560
15.03	Suministro e instalacion de corta circuitos	JG	1,00	1.074.720	1.074.720
15.04	Suministro e instalacion de Pararrayos	JG	1,00	777.077	777.077
15.05	Suministro e einstalacion de cable Cu No 2	ML	70,00	20.500	1.435.000
15.06	Suministro e instalacion de estructura primaria para proteciones de media.	UN	1,00	436.560	436.560
15.07	Suministro E Instalacion de pre moldeados tipo exterior para acometida en media tension.	JG	1,00	1.602.858	1.602.858
15.08	Suministro e Instalacion de acometida en Cable multifilamento en 3No2awg Thw+No2T en coraza metalica con conectores de 2"	ml	18,00	196.714	3.540.852
15.09	Suministro e Instalacion de acometida en Cable multifilamento en 3No2awg Thw+No2awg Thw+No 2T en coraza metalica con conectores de 2"	ml	18,00	228.771	4.117.878
15.10	Suministro e instalacion de transformador trifasico de tipo pedestal de 400KVA,220/127V.	UN	1,00	70.389.800	70.389.800
15.11	Proteccion principal de 3 x 500 - 1250 AMP. Regulable en cofre metalico	UN	1,00	19.700.000	19.700.000
15.12	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales ver planos.	UN	1,00	5.457.000	5.457.000
15.13	Tablero de By Pass (Ubicados en Cuarto Tecnico)	UN	1,00	7.378.331	7.378.331
15.14	Instalacion de Premoldeados del transformador	JG	1,00	702.000	702.000
15.15	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico de Aires Acondicionados ver planos.	UN	2,00	9.230.000	18.460.000
15.16	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Según diseños	GL	1,00	48.550.272	48.550.272
15.17	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 36Cto. Con Puerta y llave. (Area De Hospitalizacion)	UN	1,00	715.000	715.000
15.18	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 30Cto. Con Puerta y llave, el cual deben de cumplir con la norma Retie y NTC 2050 seccion 517. (2 en el Area Cuarto Tecnico y 1 en Hall hacia Sala de Observacion)	UN	3,00	535.000	1.605.000
15.19	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 24Cto. Con Puerta y llave, el cual deben de cumplir con la norma Retie y NTC 2050 seccion 517. (Ubicado en Hall Hacia Sala De Observacion)	UN	1,00	510.678	510.678
15.20	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 18Cto. Con Puerta y llave.(Ubicado en Area De Hospitalizacion)	UN	1,00	421.587	421.587
15.21	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x25amp. (36 en Hall S. Observ.; 36 en Cuarto Tecnico; 47 en Hospitalizacion)	UN	119,00	15.718	1.870.442
15.23	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu 3 No 2 awg. XLPE al 100% + No 8 Deen, en ducto pvc de 3",incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	92,00	182.143	16.757.156,00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15.24	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de (2No.4/0awg + No.4/0awg+No 2awg) THHN, en ducto Pvc de 3", Acometida a tablero de equipo radiologico	ML	115,00	245.000	28.175.000,00
15.25	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.2awg + No.2awg) + No.6T)AWG. THHN. En Tubo pvc de 2", Acometida a tablero de BYPASS	ML	66,00	97.000	6.402.000,00
15.26	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. Thhw de 5 x (3 No 4/0 awg)THHN. En ducto Pvc de 4 x 3"	ML	28,00	955.556	26.755.568,00
15.27	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de (3No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto Pvc de 3", Acometida a TAA1, TAA2	ML	140,00	262.286	36.720.040,00
15.28	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.4awg + No.4 + No.8T)awg. Thw. En Tubo pvc de 1 1/2" Acometida a tablero del ascensor. Y TDL 1-2 Piso	ML	137,00	68.000	9.316.000,00
15.29	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.8awg + No.8 + No.10T)awg. Thw. En tubo pvc de 1" tablero TDS	ML	8,00	30.400	243.200,00
15.30	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.1/0awg + No.10 + No.2Tawg)THHN. En ducto pvc de 2". TDT -1-2 piso y Tablero de By Pa	ML	193,00	167.890	32.402.770,00
15.31	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	382,00	119.226	45.544.332
15.32	Suministro e Instalación de Toma Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2". Biomedicos	UN	117,00	119.226	13.949.442
15.33	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	150,00	128.037	19.205.550
15.34	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	555,00	91.806	50.952.330
15.35	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	122,00	10.154	1.238.825
15.36	Suministro e Instalación de lámpara de 2x48W balastro electrónico ahorradora de energía.	UN	316,00	161.513	51.038.108
15.37	Suministro e Instalación de lampara de tipo aplique incluye bombillo de 16w.	UN	70,00	45.810	3.206.700
15.38	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 4" incuye dos bombillos de 12w.	UN	153,00	45.810	7.008.930
15.39	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 8" incuye dos bombillos de 16w.	UN	8,00	76.850	614.800
15.40	Suministro e Instalación de lampara sodio 70W, iluminacion perimetral. Incluye base en concreto mastil lampara y bombillo	UN	6,00	699.757	4.198.542
15.41	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 12Cto. Con Puerta y llave, el cual deben de cumplir con la norma Retie y NTC 2050 seccion 517. (1 EN Cuarto Tecnico, 2 a la entrada Sala De Observacion, 3 en Areas de Quirofanos)	UN	6,00	410.904	2.465.424
15.42	Suministro e Instalacion de Acometida en Cable de Cu (2No 4awg + No 8T)awg. THW. En tubo pvc de 1 1/2". TD de cuartos de cirugia.	ML	96,00	50.998	4.895.808,00
15.43	Suministro e Instalaciòn de sistema de supresores de pico	UN	2,00	3.774.000	7.548.000,00
15.44	Registro de Mamposteria de 50x50 con tapa de concreto	UN	3,00	202.878	608.634,00
15.45	Suministro e Instalacion de Acometida en Cable de Cu (3No 4awg + No 6T)awg. THW. En tubo pvc de 1 1/2". Acometida a tableros de Bombas de agua.	ML	28,00	58.075	1.626.100,00
15.46	Suministro e Instalacion de Acometida en Cable de Cu (3No 4awg + No 8T)awg. THW. En tubo pvc de 1 1/2". Acometida a tableros de Bombas de agua.	ML	28,00	43.010	1.204.280,00
15.47	Suministro e Instalacion de UPS de 40KVA 220/127v para Salas De Cirugia	un	1,00	95.932.730	95.932.730,00
15.48	Modificacion de sistemade tierra para cuarto de observaciòn en el primer y segundo piso por remodelacion del cuarto	GL	1,00	465.750	465.750,00
15.49	Suministro e Instalacion de Tableros de Aislamiento electricos especiales, salas de cirugia, circuitos vitales y circuitos criticos	UN	5,00	599.150,00	2.995.750,00
15.50	Suministro e Instalacion de cofre metalico con breaker industrial para equipo de Rayo X	UN	1,00	990.857	990.857

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15.51	Suministro elnstalacion de tablero By Pass para sitema regulado	UN	1,00	10.478.800	10.478.800
15.52	Ducto de 3" reserva	ML	36,00	16.100	579.600
15.53	Ducto de 2" reserva	ML	36,00	12.650	455.400
15.54	Ducto de 1 1/2" reserva	ML	36,00	8.280	298.080
15.55	Suministro e instalcion de acometida a tablero regulado en cable de Cu 4No. 6AWG THHN+8No AWG THHN en ducto de 1 1/2"	ML	24,00	56.350	1.352.400
15.56	Cimentacion de poste de concreto	UN	1,00	200.100	200.100
15.57	Desmonte de poste existente, estructura primaria y equipo recloser en poste existente	UN	1,00	465.750	465.750
15.58	Desmonte de equipo de medida ramal monofasico del barrio.	GL	1,00	233.450	233.450
15.59	Desmonte de red de baja tension telefonica, tvcable y acometida domiciliaria	GL	1,00	364.286	364.286
15.60	Apertura de puentes primarios en caliente	UN	3,00	200.100	600.300
15.61	Reubicacion de tramo red monofasico y trifasico de la estructura existente a la nueva en el poste nuevo	GL	1,00	333.500	333.500
15.62	Reubicacion de poste de 12 m monofasico primario y desmonte de estructura monofasica primaria existente	GL	1,00	1.131.600	1.131.600
15.63	Suministro de estructura primaria monofasica	UN	1,00	266.800	266.800
15.64	Montaje de equipo de medida ramal monofasico del barrio	GL	1,00	233.450	233.450
15.65	Montaje de red de baja tension, tyelefónica tevecable y acometidas domiciliarias	GL	1,00	599.150	599.150
15.66	Cierre y conexión de puentes primarios en caliente.	UN	3,00	200.100	600.300
15.67	Pagos de derecho de conexión y libranza	GL	1,00	2.173.500	2.173.500
15.68	Suministro e instalación de transformador de potencial y corriente de 15KV para instalación de equipo de medida		1,00	13.915.714	13.915.714
15.69	Suministro e Instalacion de Tablero Para Ascensor	UN	1,00	1.736.000	1.736.000,00
15.70	Regulador bifásico con instalación exterior	GL	1,00	9.086.976	9.086.976,00
15.71	Suministro e instalación de UPS MTEK 20 KVA	UN	1,00	45.556.000	45.556.000,00
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**85.320.432**
16.01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	75,00	393.889	29.541.675
16.02	SANITARIOS LINEA ACUACER	UN	11,00	263.258	2.895.838
16.03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	5,00	135.195	675.975
16.04	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO. INOX LISO	ML	41,41	225.420	9.334.642
16.05	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO. INOX LISO TIPO INDUSTRIAL DE ,70 DE ANCHO	ML	8,75	421.680	3.689.700
16.06	INST. Y SUMINISTRODE POSETA EN ACERO. INOX	UN	33,00	239.598	7.906.734
16.04	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	35,00	228.748	8.006.180
16.05	LAVATRAPERO	UN	14,00	142.716	1.998.024
16.06	ORINAL PEQUEÑO	UN	1,00	229.500	229.500
16.07	POCETA QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE DE 1,80	UN	1,00	1.867.520	1.867.520
16.08	POCETA QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE DE 1,50	UN	1,00	1.589.600	1.589.600
16.09	DUCHA	UN	61,00	131.788	8.039.068
16.10	SUM E INSTALACION DE TAPA-REGISTRO PARA VALVULA	UN	253,00	18.360	4.645.080
16.11	REJILLA PARA PISO	UN	308,00	15.912	4.900.896
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**249.110.600**
17.01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES.P02	UN	58,00	795.600	46.144.800
17.02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES.P02A	UN	1,00	795.600	795.600
17.03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P04 VAIVEN.	UN	13,00	1.459.265	18.970.445
17.04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P04 CUERPO FIJO VAIVEN	UN	3,00	1.459.265	4.377.795
17.05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P04A BATIENTE	UN	6,00	1.459.265	8.755.590
17.06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P08	UN	19,00	817.742	15.537.098
17.07	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P08A	UN	1,00	817.742	817.742
17.08	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P01	UN	44,00	817.742	35.980.648

ACTA DE RECIBD FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17.09	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P01 CON REJILLA	UN	18,00	1.034.280	18.617.040
17.10	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P03	UN	7,00	1.830.543	12.813.801
17.11	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P03 PRT	UN	7,00	1.830.543	12.813.801
17.12	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. PF1	UN	4,00	817.742	3.270.968
17.13	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P07	UN	14,00	817.742	11.448.388
17.14	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P07A	UN	2,00	817.742	1.635.484
17.15	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P01A CON MIRILLA	UN	5,00	1.034.280	5.171.400
17.16	MUEBLES Y MODULOS DE MADERA	GLB	1,00	51.960.000	51.960.000
18,00	**CARPINTERIA METALICA**				**435.862.618**
18.01	VENTANA FIJA(PROCEDIMIENTO) EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFIL 3X 1 1/2" Y CRISTAL CRUDO 5MM, INC. SILICONA	M2	20,68	141.276	2.921.588
18.02	MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARTE SUPERIOR, INC. MACHIMBRE PLANO DE ALUMINIO PARTE INFERIOR, BISAGRAS VAIVEN Y EMPAQUE DE NEOPRENO DE 120X200 XX(PROCEDIMIENTO)	UNID	3,00	1.205.144	3.615.432
18.03	MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARTE SUPERIOR, INC. MACHIMBRE PLANO DE ALUMINIO PARTE INFERIOR, BISAGRAS VAIVEN Y EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100X200 XX(PROCEDIMIENTO)	UNID	1,00	632.896	632.896
18.04	REJILLA RETORNO AIRE ACONDICIONADO DE 120X40	UNID	3,00	155.064	465.192
18.05	REJILLA RETORNO AIRE ACONDICIONADO DE 100X40	UNID	1,00	136.536	136.536
18.06	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	20,00	118.128	2.362.560
18.07	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UNID	18,00	168.960	3.041.280
18.08	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	115,00	168.960	19.430.400
18.09	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,57X1,40	UNID	1,00	755.074	755.074
18.10	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,97X1,40	UNID	1,00	576.626	576.626
18.11	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,20X1,40	UNID	2,00	351.569	703.138
18.12	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,00X4,00	UNID	1,00	1.811.112	1.811.112
18.13	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,00X3,90	UNID	3,00	1.765.834	5.297.503
18.14	VENTANA CUERPO FIJO EN L 2,00+1,50X1,50	UNID	1,00	1.028.072	1.028.072
18.15	VENTANA CUERPO FIJO DE 0,70X1,50	UNID	1,00	226.389	226.389
18.16	VENTANA CUERPO FIJO DE 4,20X5,20	UNID	1,00	4.652.960	4.652.960
18.17	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,10X1,70 M	UNID	1,00	366.084	366.084
18.18	VENTANA CUERPO FIJO DE 0,54 X 1,50 M	UNID	1,00	189.101	189.101
18.19	VENTANA CUERPO FIJO DE 0,15+0,80+1,10 X 1,50	UNID	1,00	601.928	601.928
18.20	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,00X2,40	UNID	1,00	608.290	608.290
18.21	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 3,90X1,40	UNID	1,00	2.034.838	2.034.838
18.22	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,57X1,40	UNID	1,00	1.424.919	1.424.919
18.23	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,00X1,40	UNID	1,00	1.052.043	1.052.043
18.24	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 4,60X1,40	UNID	1,00	2.401.055	2.401.055
18.25	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,90X1,40	UNID	1,00	1.512.811	1.512.811
18.26	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,80X1,40	UNID	1,00	940.180	940.180
18.27	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 3,57X1,40	UNID	1,00	1.863.714	1.863.714
18.28	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,80X2,75	UNID	1,00	2.484.952	2.484.952
18.29	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,60X2,60	UNID	1,00	2.425.026	2.425.026
18.30	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,20X2,40	UNID	1,00	2.053.481	2.053.481
18.31	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,60X1,37	UNID	1,00	715.256	715.256
18.32	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,60X1,50	UNID	1,00	1.655.303	1.655.303
18.33	VENTANA CUERPO FIJO DE 6,27X2,40	UNID	1,00	2.945.795	2.945.795
18.34	VENTANA CUERPO FIJO DE 3,40X2,40	UNID	1,00	2.265.222	2.265.222
18.35	VENTANA CUERPO FIJO DE 5,57X2,40	UNID	1,00	2.903.106	2.903.106

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTAOAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18.36	VENTANA CUERPO FIJO DE 3,80X2,80	UNIO	1,00	2.616.791	2.616.791
18.37	VENTANA CUERPO FIJO DE 2,30X2,40	UNID	1,00	1.323.177	1.323.177
18.38	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,20 X 1,50 M INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UNID	1,00	376.339	376.339
18.39	PORTON CORREDIZO EN ALUMINIO DE 2,90X3,00	UNID	1,00	2.664.732	2.664.732
18.40	PUERTA CON CUERPO FIJO EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 1.00 X 2.00 M	UNID	3,00	1.362.688	4.088.064
18.41	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIORIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,00 X 2,40M	UNID	2,00	1.392.842	2.785.685
18.42	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIORIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,20 X 2,40M	UNID	2,00	1.398.803	2.797.606
18.43	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,20 X 2,40M	UNID	4,00	1.398.803	5.595.212
18.44	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRID CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,30 X 2,40M	UNID	1,00	1.659.080	1.659.080
18.45	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,40 X 2,40M	UNID	2,00	2.096.008	4.192.016
18.46	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 0,90 X 2,40M	UNID	5,00	786.000	3.930.000
18.47	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE, VIDRIO Y REJILLA CON VISOR; MEDIDAS 0,85 X 2,40M	UNID	1,00	786.000	786.000
18.48	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,00 X 2,40M	UNIO	3,00	786.000	2.358.000
18.49	PUERTA VAIVEN DOS HOJAS DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,40 X 2,40M	UNID	4,00	1.658.400	6.633.600
18.50	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,40 X 2,50M	UNID	1,00	1.540.800	1.540.800
18.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,5 X 0,4	UNID	6,00	218.280	1.309.680
18.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,2 X 0,4	UNID	40,00	218.280	8.731.200
18.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,40 X 0,4	UNID	2,00	186.670	373.339
18.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,0 X 1,5	UNID	2,00	280.004	560.009
18.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,20 X 0,30	UNID	1,00	186.670	186.670
18.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 0,80X0,40	UNID	11,00	218.280	2.401.080
18.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,50 X 1,50	UNID	12,00	895.050	10.740.600
18.58	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*1,50	UNID	30,00	586.500	17.595.000
18.59	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*0,50	UNID	9,00	338.159	3.043.432
18.60	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1,00	UNIO	1,00	196.242	196.242
18.61	VENTANA EN ALUMINIO 0,90*1,50	UNID	1,00	338.159	338.159
18.62	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*2,00	UNIO	4,00	1.012.687	4.050.748
18.63	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*1,50	UNIO	4,00	615.497	2.461.988
18.64	VENTANA EN ALUMINIO 0,97*1,50 PROYECTANTE	UNID	3,00	356.108	1.068.324
18.65	VENTANA EN ALUMINIO 0,60*0,72 PROYECTANTE	UNID	1,00	211.080	211.080
18.66	VENTANA EN ALUMINIO 0,60*1,50 PROYECTANTE	UNID	5,00	241.575	1.207.875
18.67	VENTANA EN ALUMINIO 1,36*2,00	UNID	2,00	613.282	1.226.563
18.68	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,30	UNID	1,00	211.080	211.080
18.69	VENTANA EN ALUMINIO 0,70*1,50	UNID	1,00	236.711	236.711
18.70	VENTANA EN ALUMINIO 1,90*1,50	UNID	4,00	643.292	2.573.169
18.71	VENTANA EN ALUMINIO 1,10*1,50	UNID	1,00	373.339	373.339
18.72	VENTANA EN ALUMINIO 2,30*1,50	UNID	1,00	777.838	777.838
18.73	VENTANA EN ALUMINIO 2,20*1,50	UNID	1,00	743.950	743.950
18.74	VENTANA EN ALUMINIO 1,40*0,4	UNID	1,00	196.242	196.242
18.75	VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO 2,50X1,40	UNID	1,00	954.887	954.887
18.76	ESTRUCTURA METALICA PARA LA CUBIERTA Y PARA LAS ESCA	GLB	1,00	155.071.693	155.071.693
18.77	BARANDAS ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE	ML	114,00	606.272	69.115.008
18.78	DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE	M2	12,50	995.026	12.437.825
18.79	PUERTAS Y PORTONES EN ESTRUCTURA DE HIERRO	GLB	1,00	16.021.920	16.021.920
19,00	**CERRADURA**				**14.017.086**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19.01	CERRADURA DE CERROJOS ALTA SEG	UNID	26,00	109.995	2.859.870
19.02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	96,00	83.654	8.030.784
19.03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	54,00	52.208	2.819.232
19.04	MECANISMO DE VAIVEN	UNID	4,00	76.800	307.200
20,00	**ACABADOS**				**262.727.946**
20.01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	9.858,00	10.159	100.147.422
20.02	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS	M2	7.569,68	7.686	58.180.560
20.03	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	1.347,62	14.377	19.374.733
20.04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	0,00	9.719	0
20.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE U DE ALUMINIO PARA ABUZARDADO	ML	430,00	5.582	2.400.260
20.06	ABUZARDADO LINEAL	ML	0,00	18.861	0
20.07	ABUZARDADO FACHADA	M2	536,25	48.015	25.748.044
20.08	PINTURA DE ALFAJIA EN GRIS BASALTO	ML	33,00	6.040	199.320
20.09	ACABADO EN ESTUPLAST	M2	400,00	16.050	6.420.000
20.10	PINTURA EPÓXICA EN QUIRÓFANOS	M2	243,50	21.731	5.291.499
20.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLOMO PARA QUIROFANOS	GLB	1,00	2.827.500	2.827.500
20.12	PLACA EN GRANITO NATURAL	UN	1,00	1.336.400	1.336.400
20.13	MURAL CERAMICO	UN	1,00	22.070.425	22.070.425
20.14	CUADROS DE ARTE EN PINTURA ACRILICA	GLB	1,00	4.146.896	4.146.896
20.15	ELABORACION E INSTALACION MESON AUX. AREA TRANSFUNCIONAL	UN	1,00	756.600	756.600
20.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES, ANTENAS, AMPLIFICADORES, SALIDAS DE TOMAS,TV E ILUMINACION	GLB	1,00	3.917.288	3.917.288
20.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS METALICOS PARA LAMPARAS	GLB	1,00	270.000	270.000
20.18	CERRAMIENTO ELECTRICO	GL	1,00	9.641.000	9.641.000
21,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**15.658.776**
21,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	15.658.776	15.658.776
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**428.053.904**
22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	86,00	3.829.726	329.356.436
22.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UNID	4,00	4.405.380	17.621.520
22.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UNID	2,00	4.201.890	8.403.780
22.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UNID	12,00	2.884.414	34.612.968
22.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9.000 BTU	UNID	14,00	2.182.800	30.559.200
22.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36.000 BTU EN TALLER DE P Y P.	UNID	1,00	7.500.000	7.500.000
23,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**332.288.054**
23.01	suministro e instalacion de manifold simple de aire medicinal sde 2*4 cilindros con manquera ,regulador de alta ,regu. De by pass, doble cheque, llave y soporte de cilindro	UN	1,00	18.445.986	18.445.986
23.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD AUTOMATICO DE OXIGENO DE 2X4 DE OXIGENO CON MANGUERA. REGULADORES DE ALTA CON REGULACION BY PASS	UNID	1,00	18.445.986	18.445.986
23.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD AUTOMATICO DE OXIGENO DE 1X2 DE OXIDO NITROSO CON MANGUERA. REGULADORES DE ALTA CON REGULACION BY PASS	UNID	1,00	6.921.720	6.921.720
23.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 1/2"	ML	909,00	69.214	62.915.526
23.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 3 1/4"	ML	556,00	84.261	46.849.116
23.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 1/2"	ML	366,00	48.269	17.666.454
23.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO, MARCA TRI-TECHEMETRON	UNID	81,00	292.250	23.672.250
23.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AIRE MEDICINAL, MARCA TRI-TECHEMETRON	UNID	4,00	302.328	1.209.312
23.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE VACIO, MARCA TRI-TECHEMETRON	UNID	79,00	292.250	23.087.750
23.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIDO NITROSO, MARCA TRI-TECHEMETRON	UNID	4,00	292.250	1.169.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 1 A 15 LTS., MARCA TRI-TECHEMETRON	UNID	50,00	338.395	16.919.750
23.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CONTROL DE ZONA DE DOS GASES	UNID	4,00	399.922	1.599.688
23.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CONTROL DE ZONA DE CUATRO GASES	UNID	4	1.461.252	5.845.008
23.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS MAESTRAS DE DOS GASES, MARCA TRI-TECHEMETRON	UNID	2,00	3.230.136	6.460.272
23.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS MAESTRAS DE CUATRO GASES, MARCA TRI-TECHEMETRON	UNID	1,00	6.306.456	6.306.456
23.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 1/2 CUATRO TORNILLOS SOLDADAS	UNID	29,00	110.748	3.211.692
23.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 3/4 CUATRO TORNILLOS SOLDADAS	UNID	12,00	121.515	1.458.180
23.18	BOMBA DE VACIO	UNID	1,00	70.103.908	70.103.908
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**532.536.378**
24.01	Gabinete Cerrado para equipos de 19 y 210m de altura con profundidad de 32"	Un	2,00	4.082.431	8.164.861
24.03	Organizador Horizontal **2 U** rack	Un	7,00	154.237	1.079.656
24.05	Multitoma para rack de 19" 8 salidas	ML	3,00	330.507	991.522
24.06	1000BASE-T SFP Transceiver	Un	4,00	1.718.641	6.874.562
24.07	Switch 4500 50-Port (48 Port 10/100 + 2 SFP Slot) CAPA 3	Un	2,00	11.397.818	22.795.636
24.08	Patch panel de 48 puertos cat 6 para voz y datos	Un	4,00	1.013.557	4.054.230
24.09	Patch panel de 48 puertos cat 5e para central telefónica	Un	2,00	536.157	1.072.313
24.10	Cable UTP cat **6** Siemon	Un	10.560,00	3.086	32.584.992
24.11	Salida doble de voz y datos cat 6, incluye face plate ejecutivo de dos insertos marca AMP,.dos Jack RJ45 cat 6 marca AMP.	Un	135,00	123.322	16.648.443
24.12	Salida sencilla de voz y datos cat 6, incluye face plate ejecutivo de dos insertos marca AMP,.dos Jack RJ45 cat 6 marca AMP.	Un	18,00	104.192	1.875.450
24.13	Bandeja Porta equipo para rack de 19"	Un	4,00	184.469	737.878
24.14	Servidor de aplicaciones y/o datos Xeon Quad core	Un	1,00	10.043.026	10.043.026
24.15	Sistema operativo del servido instalado y con licencia	Un	1,00	13.842.037	13.842.037
24.16	Multiserver para manejar varios servidores con un monitor de 4 puertos	Un	1,00	355.274	355.274
24.17	Cables y accesorios de montaje	ML	192,00	2.870	550.994
24.18	Patch cord UTP cat 6 de 5 FT	Un	88,00	25.416	2.236.610
24.19	Patch cord UTP cat 6 de 3 FT	Un	192,00	24.733	4.748.698
24.20	Marquillas para puntos de Voz y Datos	Un	192,00	4.509	865.686
24.21	Marquillas para gabinete y Patch Panel	Un	10,00	6.832	68.322
24.22	Patch panel de 24 puertos cat 6 para voz y datos	Un	1,00	513.235	513.235
24.23	Patch panel de 24 puertos cat 5e para central telefónica	Un	1,00	362.653	362.653
	SISTEMA DE TELEFONIA			0	0
24.24	Central telefónica KXTDE200 Con plataforma VoIP en board, protocolos abiertos y crecimiento modular, comunicación remota con otras oficinas. 48 extensiones, 8 troncales, Sistema de contestadora automática varios niveles, Tecnología SIP e IP.	Un	1,00	22.033.846	22.033.846
24.25	Fuente de poder Tipo L	Un	1,00	3.742.352	3.742.352
24.26	Conector de 3 mts con punto Amphenol	Un	6,00	118.889	713.331
24.27	Tarjeta troncal E1 para enlace digital de 30 canales	Un	1,00	3.209.769	3.209.769
24.28	Telefono digital para operadora. Pantalla LCD de 3 lineas, 24 teclas programables.	Un	1,00	713.283	713.283
24.29	Pico protector de 4 lineas	Un	2,00	263.725	527.451
24.30	Strip telefónico para 24 troncales con protectores de lineas	Un	2,00	1.011.167	2.022.334
24.31	Caseta para strip telefonico	Un	1,00	368.939	368.939
24.32	Capacitación Básica	UN	1,00	2.131.646	2.131.646
	SISTEMA DE MONITOREO			0	0
24.33	Camara Fija Autoiris Color 540 TVL Dia / Noche Marca LG	Un	9,00	1.130.900	10.178.102
24.34	Camara tipo Domo 540 TVL CONTRALUZ LG	Un	22,00	1.279.363	28.145.988
24.35	Cyberdomo (Camara Móvil) 12X Dia/Noche	Un	6,00	5.628.503	33.771.019
24.36	Soporte para cámara fija	Un	9,00	114.999	1.034.993
24.37	Soporte para cámara móvil sobre cielorraso / muro	Un	6,00	218.165	1.308.993
24.38	Brazo para cámara movil externa	Un	6,00	155.774	934.645
24.39	Videograbador de 16 Canales DD de 500Gb Marca LG	Un	2,00	5.954.946	11.909.891
24.40	Lente Varifocal para càmara fija	Un	6,00	334.778	2.008.667

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24.41	Cable UTP Cat 5e	ML	2.440,00	3.217	7.848.699
24.42	Balum con sistema de supresión de ruido y amplificación de señal de video.	Un	64,00	129.812	8.307.955
24.43	Disco Duro 1024 Gb sata	Un	2,00	655.891	1.311.782
24.44	Teclado PTZ para administrar cámaras móviles	Un	1,00	2.287.421	2.287.421
24.45	Monitor/Televisor LCD de 32" con puerto RGB/VGA	Un	1,00	1.854.942	1.854.942
24.46	Software de Acceso Remoto	Licenc	2,00	3.074.490	6.148.980
24.47	Patch panel de 16 puertos 12vdc y 6 puertos 24 ac	Un	2,00	334.778	669.556
24.48	Patch panel coaxial de 16 puertos	Un	2,00	506.949	1.013.898
24.49	Patch cord coaxial 32	un	32,00	14.211	454.744
24.50	Punto de salida de television	un	23,00	97.017	2.231.397
24.51	Capacitaciòn Básica	Un	1,00	2.596.236	2.596.236
	SISTEMA DE ALARMAS				0
24.52	Sensor de alarma	Un	26,00	165.339	4.298.820
24.53	Contacto Magnético	Un	10,00	54.658	546.576
24.54	Sirena	Un	4,00	166.706	666.823
24.55	Botón de Pánico	Un	5,00	36.211	181.053
24.56	Panel de Alarma 32 Zonas, con teclado, modulo telefónico, expansora y adaptador eléctrico.	Un	1,00	2.787.538	2.787.538
24.57	Teclado de administración	Un	2,00	403.100	806.200
24.58	Bateria estacionaria para panel	Un	1,00	147.576	147.576
24.59	Cable alimentación dos pares trensado	ML	1.500,00	3.949	5.924.190
24.60	Accesorios de Organizacón fijación	Gl	1,00	792.535	792.535
24.61	Capacitaciòn Básica	GL	1,00	478.254	478.254
	SISTEMA REGULADO			0	0
24.62	UPS de 20 kva trifasica	Un	1,00	50.216.670	50.216.670
24.63	Transferencia manual	UN	1,00	10.901.321	10.901.321
24.64	Acometida tab reg	UN	2,00	2.254.626	4.509.252
24.65	Tablero de 30 circuitos	UN	2,00	1.011.567	2.023.134
24.66	Acometida TRG -TRD 1-2	Un	2,00	1.954.009	3.908.018
24.67	Toma polo a tierra aislado 15A color naranja tipo hospitalario	Un	171,00	37.651	6.438.275
24.68	Cable 3No.12THHN fase azul	ML	920,00	12.161	11.188.194
24.69	Marcacion del sistema regulado	un	108,00	4.509	486.948
24.70	Marcacion de tablero	un	6,00	7.106	42.636
24.71	Breaker de 1x20 amp	un	30,00	23.462	703.858
	SISTEMA DE DIGITURNO			0	0
24.72	Terminal Virtual	Un	10,00	847.240	8.472.400
24.73	Tablero general para indicar el turno	Un	3,00	1.605.980	4.817.940
24.74	Dispensador de tiquetes	Un	2,00	6.283.500	12.567.000
24.75	Software de administración del sistema	Un	2,00	4.485.180	8.970.360
24.76	Interfase de comunicación	Un	2,00	664.267	1.328.534
24.77	Cable de comunicación de datos para display	GL	2,00	1.646.100	3.292.200
24.78	Capacitacion	un	3,00	1.652.000	4.956.000
	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS				0
24.79	Gabinete de control sistema de llamado de Enfermeras marca CMT, Ref.: LE-24 Electrónico Digital, con capacidad hasta 48 puntos audiovisuales, cargador y batería.	Un	2,00	11.714.162	23.428.324
24.80	Tablero de Llamado de Paciente Ref:TP 101	Un	23,00	183.321	4.216.389
24.81	Cordones de Perilla Ref: CP-2M	Un	23,00	212.249	4.881.726
24.82	Tablero de Baño de techo. TB-101	Un	16,00	170.942	2.735.070
24.83	Lámpara de pasillo - Doble. Ref: PL-103 intermitente.	Un	16,00	190.892	3.054.274
24.84	Cable Vehicular No. 12 dos colores	M	800,00	3.007	2.405.312
24.85	Cable Vehicular No. 18 tres colores	M	2.600,00	1.298	3.374.800
	CANALIZACION PARA EL SISTEMA			0	0
24.86	Tubería EMT de 1/2" con accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	708,00	10.108	7.156.379
24.87	Tubería EMT de 3/4" con accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	258,00	13.255	3.419.775
24.88	Tubería EMT de 1 1/2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	200,00	30.562	6.112.400
24.89	Tubería EMT de 2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	220,00	43.239	9.512.523
24.90	Riel Channel de 40 x 3 x 4.1 cms + 2 pernos expansivos	Un	236,00	17.661	4.168.010
24.91	Tubería PVC de 1/2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	840,00	3.743	3.144.086
24.92	Tubería PVC de 3/4" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	24,00	4.885	117.245

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24.93	Tubería PVC de 1" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	30,00	6.443	193.284
24.94	Regata y resane de muro (Picada + mortero) para puntos de Voz y Dato, Video, Digiturno, alarma y demás.	Un	293,00	7.106	2.082.046
24.95	Caja 5800 (2x4) plastica con tapa	Un	151,00	2.528	381.662
24.96	Caja 2400 4x4 plástica o Galvanizada con tapa	Un	125,00	2.956	369.488
24.97	Caja de paso 15x15x10	Un	16,00	22.020	352.320
24.98	Caja de paso 30x30x15	Un	50,00	68.394	3.419.699
24.99	Caja registro de 40x40x20	Un	6,00	127.513	765.079
24.100	Caja registro de 50x50x20	Un	2,00	172.548	345.096
24.101	Accesorios de Fijación y organización	ML	1.830,00	3.007	5.502.151
25,00	**SENALIZACION**				**18.504.175**
25,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	18.504.175	18.504.175
28,00	**REVESTIMIENTO EN PLOMO**				**30.795.075**
28,01	MURO REVESTIDO EN PLOMO	M2	32,15	484.500	15.576.675
28,02	PUERTA REVESTIDA EN PLOMO 1,20*2,40	UN	1,00	2.743.800	2.743.800
28,03	PUERTA REVESTIDA EN PLOMO ,80*2,40	UN	1,00	2.743.800	2.743.800
28,04	PUERTA REVESTIDA EN PLOMO ,90*2,40	UN	1,00	2.743.800	2.743.800
28,05	VIDRIO EN PLOMO ,41*,41	UN	1,00	6.987.000	6.987.000
29,00	**EQUIPOS ESPECIALES**				**52.970.000**
29,01	ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS	UNID	1,00	52.970.000	52.970.000
31,00	**SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO**				**77.416.620**
31.01	Sistema de presion de agua contra incendioe modelo CP 750-turbiline TB-180T de 21/2 .preensambla, capaz de suministrar automaticamente las siquiente condiciones de trabajo -100psi = 250gpm,110 psi =0-0gpm valvula cerrada , 70 psi =370 gpm al 70% de presion.	UND	1,00	22.629.851	22.629.851
31.02	Sistema de presion de agua POTABLE modelo CP 750C ,preensamblado ,capaz de suministrar automaticamente una presion de 40 a 60 psi.	UND	1,00	33.981.225	33.981.225
31.03	accesorio de succion y descarga	GLO	1,00	15.259.544	15.259.544
31.04	Instalacion de equipos de bombeo	GLO	1,00	5.546.000	5.546.000
32,00	**PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO**				**394.545.886**
32,01	PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO	GLB	1,00	394.545.886	394.545.886
33,00	**RETIROS**				**8.800.000**
33,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	8.800.000	8.800.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**7.423.068.441**
	A.I.U.		30,00%		2.226.920.532
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**9.649.988.973**
	DISEÑO		2,00%		148.461.369
	CDSTO TOTAL OBRAS CAMINO EL BOSQUE				**9.798.450.342**

DOTACIÓN CAMINO EL BOSQUE					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de doble extremo		3	$ 18.189	$ 54.566
2	Abre Bocas Plásticos Adultos		4	$ 28.136	$ 112.543
3	Abre Bocas Plásticos Pediátricos		4	$ 28.136	$ 112.543
4	Airotor Pieza de alta velocidad Marca: N.S.K.		1	$ 692.230	$ 692.230
5	Amalgamador		1	$ 1.272.169	$ 1.272.169
6	Ambu adulto		1	$ 348.340	$ 348.340
7	Ambu Neonatal		1	$ 348.340	$ 348.340
8	Ambu Pediatrico		1	$ 348.340	$ 348.340
9	Ambu Resucitador para Adulto Ref: W44525 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	$ 331.753	$ 1.658.764
10	Ambu Resucitador para uso Neonatal Ref: W4456 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	$ 331.753	$ 1.658.764
11	Ambu Resucitador para uso Pediátrico Ref: W4454 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	$ 331.753	$ 1.658.764
12	Aparato prono supinador		1	$ 812.812	$ 812.812
13	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	$ 3.851	$ 15.402
14	Aspirador Succionador de Secrecciones Ref 1615 Marca: Thomas (U.S.A.)		2	$ 1.033.676	$ 2.067.352
15	Aspirador Succionador Portatil Ref: 1615 Marca: Thomas (U.S.A)		7	$ 1.116.370	$ 7.814.591

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16	Aspirador Succionador Portatil Ref: 1630 Marca: Thomas (U.S.A)		2	$ 1.116.370	$ 2.232.740
17	Autoclave de 12.5 litros		1	$ 4.707.976	$ 4.707.976
18	Bajalenguas Pequeño		8	$ 38.907	$ 311.256
19	Balanza Mecanica de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico Marca: Detecto		9	$ 1.470.636	$ 13.235.720
20	Balanza Mecanica de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico Marca: Detecto		1	$ 1.072.957	$ 1.072.957
21	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref: 1522Kl Marca: Health to Meter U.S.A		4	$ 1.662.456	$ 6.649.825
22	Balanza Pesa desechos		1	$ 2.575.242	$ 2.575.242
23	Balon de Theraband Amarillo		2	$ 197.397	$ 394.794
24	Balon de Theraband Azul		2	$ 255.455	$ 510.910
25	Balon de Theraband gris		2	$ 301.902	$ 603.803
26	Balon de Theraband verde		2	$ 278.678	$ 557.357
27	Bandas Elasticas o Theraband Dorada		2	$ 41.802	$ 83.604
28	Bandas Elasticas o Theraband Gris		2	$ 37.157	$ 74.314
29	Bandas Elasticas o Theraband Negro		2	$ 30.190	$ 60.380
30	Bandeja de acero inoxidable Grandes Medidas 42 x 29.5 cms		2	$ 75.366	$ 150.732
31	Bandeja de acero inoxidable Grandes Medidas 42 x 29.5 cms		4	$ 79.032	$ 316.128
32	Bandeja de Acero inoxidable Mediana Medidas: 35 x 25 cms		21	$ 55.728	$ 1.170.279
33	Bandeja de Acero Inoxidable Pequeña Medidas 30 x 20 cms		18	$ 49.999	$ 899.980
34	Bandeja para Instrumental en acero inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms		13	$ 198.961	$ 2.586.494
35	Bandejas Plasticas para Odontología		6	$ 42.630	$ 255.780
36	Baño serologico Digital Marca: Wimcom Modelo: HH-42 Rango de Temperatura: RT: 100ºC		1	$ 2.779.963	$ 2.779.963
37	Barras paralelas		2	$ 812.812	$ 1.625.624
38	Bastones		2	$ 52.780	$ 105.560
39	Bicicleta Estatica		1	$ 2.068.976	$ 2.068.976
40	Bomba de Infusión Daiwha MP- 1000 de dos canales		3	$ 6.496.000	$ 19.488.000
41	Brazalete para tensiometro Pediatrico		3	$ 32.886	$ 98.658
42	Brazalete Pediatrico		2	$ 30.450	$ 60.900
43	Bruñidor de bola (mediano) doble extremo Marca: Superdent		3	$ 11.656	$ 34.969
44	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	$ 12.058	$ 36.175
45	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	$ 12.058	$ 36.175
46	Cama Mecanica de 3 Movimientos SK048 SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT		15	$ 4.028.535	$ 60.428.025
47	Camara Cefalica Pediatrica		2	$ 147.352	$ 294.703
48	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Neonatal		1	$ 131.950	$ 131.950
49	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Pequeño		2	$ 158.340	$ 316.680
50	Caminador		2	$ 220.620	$ 441.241
51	Caminador Electrico		1	$ 6.333.600	$ 6.333.600
52	Canastilla Plásticas Mediana		2	$ 71.050	$ 142.100
53	Carpeta Metálica Para Historias Clínicas		3	$ 131.950	$ 395.850
54	Carpetas Plasticas con sus ganchos		40	$ 30.450	$ 1.218.000
55	Carro de aseo Industrial Marca: ESTRA balde con escurridor y cono de señalización preventivo para piso mojado.		8	$ 1.116.500	$ 8.932.000
56	Carro de aseo marca: extra con su balde porta trapero, mecha, señal de prevencion		1	$ 1.055.600	$ 1.055.600
57	Carro de Paro cardiaco de lujo		3	$ 2.411.640	$ 7.234.920
58	Carro para transporte de ropa marca: rimax Color Negro		1	$ 213.150	$ 213.150
59	Carro Porta Cilindro (Transporte de Oxigeno) 6.5Mts5), Fabricado en tubo redondo, con llantas macizas, y rodachin loco cadena de seguridad Marca: Colombian Hospital		2	$ 524.755	$ 1.049.510
60	Carro tranportador de desechos hospitalarios con su bolsa de vinilo		1	$ 1.116.500	$ 1.116.500
61	Carro Transportador de Ropa		4	$ 223.300	$ 893.200
62	Cartilla (Optotipo) según Snellen Marca "Kramer" Tamaño para Adultos, Para examen de agudeza visual.		3	$ 14.466	$ 43.397
63	Cartilla (Optotipo) según Snellen Marca "Kramer" Tamaño para Niños, Para examen de agudeza visual.		2	$ 14.466	$ 28.932

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

64	Cavitron Importado equipo + un inserto 25K		2	$ 3.014.550	$ 6.029.100
65	Centrifuga Digital de 24 tubos Marca: WIMCOM REF: 2008-1 15 ML		1	$ 7.750.134	$ 7.750.134
66	Cleoide discoide		2	$ 7.699	$ 15.399
67	Colchonetas		10	$ 422.240	$ 4.222.400
68	Compresas Frias		10	$ 139.339	$ 1.393.392
69	Compresas Humedas Calientes de Cuello		2	$ 139.339	$ 278.678
70	Compresas Humedas Calientes Dorso Lumbar		4	$ 139.339	$ 557.357
71	Compresas Humedas Calientes Estandar		4	$ 139.339	$ 557.357
72	Compresor de aire de 1 caballo Marca. Schult		2	$ 5.785.500	$ 11.571.000
73	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	$ 7.699	$ 30.798
74	Condensador manual grande		2	$ 40.425	$ 80.849
75	Condensador Manual Mediano		2	$ 40.425	$ 80.849
76	Condensador Manual Pequeño		2	$ 40.425	$ 80.849
77	Contra-ángulo de Acople Rápido Marca: N.S.K.		2	$ 413.105	$ 826.210
78	Cronometro para Laboratorio Tiempo de Medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 de segundos (hasta 30 minutos) 1 segundo.		2	$ 110.838	$ 221.676
79	Cubeta con tapa Medidas aproximadas: 40 x 26 x 4		3	$ 184.223	$ 552.668
80	Cubeta de acero inoxidable Medidas: 31 x 15 x 4		15	$ 102.008	$ 1.530.113
81	Cubetas de acero inoxidable Pequeños Medidas 26 x 17 x 4		3	$ 78.123	$ 234.368
82	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	$ 8.662	$ 86.624
83	Cuna de Neonatos con Canastilla en Acrilicos Marca: Colombian Hospital		5	$ 826.210	$ 4.131.050
84	Cunas Hospitalarias en acero inoxidable		7	$ 3.248.000	$ 22.736.000
85	Cunas Pediatricas en acero Inoxidable		3	$ 3.483.480	$ 10.450.440
86	Cunas Preescolares		10	$ 3.248.000	$ 32.480.000
87	Curetas de Gracey para anteriores hay: 3/4, 5/6, 7/8		12	$ 62.524	$ 750.288
88	Curetas de Gracey para Posteriores hay: 11/12, 13/14, 17/18		12	$ 62.524	$ 750.288
89	Delantal Plomado		2	$ 2.005.640	$ 4.011.280
90	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		4	$ 11.550	$ 46.200
91	Desfibrilador con Marcapasos Marca: Intramed Ref: Cardiomax		3	$ 29.158.920	$ 87.476.760
92	Destilador de Agua Marca: Runnyes		1	$ 2.679.600	$ 2.679.600
93	Destructor de Agujas Ref: DAG-7		2	$ 974.400	$ 1.948.800
94	Detector Fetal (Doppler) Ref: FD-1 Modelo: Fetal Doplex Marca: Huntleingh Ingles		1	$ 2.662.933	$ 2.662.933
95	Digiflex		2	$ 185.786	$ 371.571
96	ECOGRAFO CON MESA E IMPRESORA Marca: Philips Modelo: MUM 3171 Sistema de alta definición HD3 ultrasonido con formador de haz de banda ancha, procesamiento digital de 256 canales, enfoque bidimensional. Con dos transductores		1	$ 159.422.281	$ 159.422.281
97	Electro estimulador Importado		1	$ 4.412.408	$ 4.412.408
98	Electrobisturi para cirugia Modelo: SS 501S Marca: WEM con su mesa		2	$ 24.861.816	$ 49.723.632
99	Electrocardiografo Innomed Heartmirror I x O 3		2	$ 6.138.720	$ 12.277.440
100	Electrocardiografo Innomed Heartmirror I x O 3		1	$ 5.684.000	$ 5.684.000
101	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	$ 30.146	$ 90.439
102	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	$ 30.146	$ 90.439
103	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
104	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
105	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
106	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	$ 21.175	$ 63.526
107	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	$ 21.175	$ 105.877
108	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	$ 21.175	$ 105.877
87	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	$ 10.415.479	$ 20.830.958

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

109	Equipo Analizador Automatico para Hematologia Counter 19 (Incluye Impresora) Marca: Wiener Lab		1	$ 60.169.200	$ 60.169.200
110	Equipo Analizador de Quimica Clínica Metrolab 1600 Marca: Wiener Lab.		1	$ 26.917.800	$ 26.917.800
111	Equipo Baño Serologico		1	$ 5.387.242	$ 5.387.242
112	Equipo Centrifuga digital		1	$ 21.391.003	$ 21.391.003
113	Equipo de Esterilizacion (Autoclave de 125 Litros) Marca: Innova		1	$ 60.697.000	$ 60.697.000
114	Equipo de Esterilización (Autoclave de 50 Litros) Marca: Innova		1	$ 41.273.960	$ 41.273.960
115	Equipo de órganos de los sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn USA		9	$ 909.720	$ 8.187.481
116	EQUIPO DE PUNCION LUMBAR Cateter para anestesia epidural continua Ref: 405066 "PERISAFE I" Marca: B.D. U.S.A. -Minikit cateter epidural punta cerrada, calibre No. 20x36" COMPUESTO DE: * 1 Aguja epidural Touhy Calibre 18 x 31/2 *1 cateter epidural *1 adaptador para cateter *1tapon de seguridad luer hembra *1 Jeringa plastica esteril de 10 ml * 2 cubetas pequeñas *1pinza kelly curva de 14 cms y 1 pinza kelly recta de 14 cms.		2	$ 507.500	$ 1.015.000
38	Equipo de RAYOS X Marca: Ecoray Modelo: HF-525 PLUS capacidad 500 ma Generador Tubo Giratorio Mesa de Rayos X		1	$ 158.115.540	$ 158.115.540
117	Escalera de Subida y Bajada		1	$ 95.004	$ 95.004
118	Escalerilla dentada de Mano		1	$ 72.836	$ 72.836
119	Espaciador grande		2	$ 40.425	$ 80.849
120	Espaciador Mediano		2	$ 40.425	$ 80.849
121	Espaciador Pequeño		2	$ 40.425	$ 80.849
122	Espaldera de Madera		1	$ 738.920	$ 738.920
123	Espatulas según velasco juego x 2 unidades Marca: (Kramer)		4	$ 116.855	$ 467.420
124	Especulo Nasal Viena Adultos No. 3 Marca: Dimeda (Aleman)		1	$ 204.868	$ 204.868
125	Espejos bucales con mango Marca: Nacional		48	$ 7.699	$ 369.570
126	Estetoscopio de dos servicios Ref: FT-805 Marca: ALPK-2 Japones		11	$ 41.932	$ 461.248
127	Estetoscopio de Pinard "Campana de pinar" en madera Marca: Kramer		9	$ 12.255	$ 110.296
128	Explorador de conductos		4	$ 11.550	$ 46.200
129	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	$ 8.662	$ 415.796
130	Fonendoscopio de 2 servicios Marca: Adulto		6	$ 50.750	$ 304.500
131	Fonendoscopio de 2 servicios Marca: Pediátrico		4	$ 50.750	$ 203.000
132	Fonendoscopio Tamaño Adulto		6	$ 41.932	$ 251.590
133	Fonendoscopio Tamaño Pediatrico		6	$ 41.932	$ 251.590
134	Fórceps 150		6	$ 41.388	$ 248.326
135	Fórceps 151		6	$ 41.388	$ 248.326
136	Fórceps 16		6	$ 41.388	$ 248.326
137	Fórceps 18		6	$ 41.388	$ 248.326
138	Fórceps 18		6	$ 41.388	$ 248.326
139	Fórceps 24		6	$ 41.388	$ 248.326
140	Fórceps 69		6	$ 41.388	$ 248.326
141	Gafas Plasticas		3	$ 13.195	$ 39.585
142	Glucometer contour ts Ref 1813 Marca: Bayer		3	$ 123.580	$ 370.740
143	Gradillas en acero inoxidable (Original) Ref: N23X, Marca: Memmert - Aleman de 24 Huecos para baño serologico WB-10/14/22		6	$ 240.275	$ 1.441.649
144	Hidrocollector de 4 compresas Marca: Chatanooga		1	$ 5.573.568	$ 5.573.568
145	Incubadora Cerrada Marca Phoenix Modelo INC -100		1	$ 15.133.650	$ 15.133.650
146	Incubadora Cerrada Marca Phoenix Modelo INC -100		2	$ 16.344.342	$ 32.688.684
147	Insertos para cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentsply		12	$ 498.700	$ 5.984.399
148	Jeringas Cárpulas Marca: Nacional		5	$ 29.838	$ 149.189
149	Lampara Cielitica Healforce Ref: F-7000		2	$ 25.659.200	$ 51.318.400
150	Lampara cuello de cisne		3	$ 345.100	$ 1.035.300
151	Lampara de Cirugia sencilla para sala de parto 2001 L Marca: JSL		2	$ 11.310.592	$ 22.621.183
152	Lámpara de fotocurado Marca: Sunlite		1	$ 1.071.840	$ 1.071.840
153	Lampara de Fototerapia Modelo XHZ-90		3	$ 2.158.418	$ 6.475.253
154	Lampara de Rayos Infrarojos Nacional		2	$ 162.562	$ 325.125
155	Laringoscopio adulto		1	$ 568.400	$ 568.400

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

156	Laringoscopio con hojas para adulto		7	$ 833.112	$ 5.831.784
157	Laringoscopio con hojas para neonatal		3	$ 1.973.160	$ 5.919.480
158	Laringoscopio con hojas para pediatrico		7	$ 833.112	$ 5.831.784
159	Laringoscopio Neonatal		1	$ 1.922.410	$ 1.922.410
160	Laringoscopio Neonatal		4	$ 1.827.000	$ 7.308.000
161	Laringoscopio pediatrico		1	$ 568.400	$ 568.400
162	Lima para hueso Marca: Superdent		2	$ 21.315	$ 42.630
163	Linterna para Diagnostico "Fortelux"		1	$ 91.350	$ 91.350
164	Mango de Bisturí No. 4 Marca (Dimeda) Aleman		12	$ 21.437	$ 257.242
165	Mango para bisturí No. 3 Marca: Nacional		2	$ 23.580	$ 47.161
166	Maquina de Anestesia marca: Infinim Medical con tres gases y ventilador		2	$ 109.232.505	$ 218.465.011
167	Martillo para Reflejos "Buck" tres servicios		8	$ 15.347	$ 122.774
168	Mascarillas Plasticas Protectoras		3	$ 17.255	$ 51.765
169	Material de inmovilización adultos		5	$ 426.300	$ 2.131.500
170	Material de Inmovilización Pediátrico		5	$ 426.300	$ 2.131.500
171	Mesa de Curaciones		3	$ 243.600	$ 730.800
172	Mesa de mano (Canabell) para estimulacion y desarrollo motriz, reflejos y ejercicios en los miembros superiores Nacional		1	$ 4.011.280	$ 4.011.280
173	Mesa de Mayo		3	$ 507.500	$ 1.522.500
174	Mesa de Recien Nacido		2	$ 548.100	$ 1.096.200
175	Mesa Electro- mecanica para atención del parto u orologica marca: promel Ltda		2	$ 19.000.800	$ 38.001.600
176	Mesa para Cirugia Barbaff		2	$ 40.498.500	$ 80.997.000
177	Mesa para fisioterapia		1	$ 305.718	$ 305.718
178	Mesa riñonera para instrumental quirurgico		2	$ 568.400	$ 1.136.800
179	Metro Sencillo		5	$ 5.075	$ 25.375
180	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		1	$ 522.467	$ 522.467
181	Monitor de Signos Vitales Marca: healforce Modelo Classic 120		7	$ 9.865.800	$ 69.060.600
182	Monitor Fetal con pantalla a color e impresora Marca: Kernel Modelo KN-2000+4		1	$ 6.906.060	$ 6.906.060
183	Nevera para vacunas Marca: Apex		2	$ 507.500	$ 1.015.000
184	Patos Adultos		20	$ 187.495	$ 3.749.897
185	Periostótomo Marca: Superdent		2	$ 17.052	$ 34.104
186	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 1 libra		2	$ 42.224	$ 84.448
187	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 2 libras		2	$ 63.336	$ 126.672
188	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 3 libras		2	$ 80.226	$ 160.451
189	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 5 libras		2	$ 120.338	$ 240.677
190	Pesas graduales de 1 a 5 libras		2	$ 116.116	$ 232.232
191	Pesas mancuernas de 1 Kg		2	$ 67.558	$ 135.117
192	Pesas mancuernas de 2 Kg		2	$ 80.226	$ 160.451
193	Pesas mancuernas de 3 Kg		2	$ 95.004	$ 190.008
194	Pesas mancuernas de 5 Kg		2	$ 137.228	$ 274.456
195	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		48	$ 7.699	$ 369.570
196	Pinzas Backaus grande para sujetas campos 1x1 garfios agudos		12	$ 75.029	$ 900.346
197	Pinzas Bozzeman Curación Uterina Longitud 26 cms (Marca: Dimeda)		8	$ 163.212	$ 1.305.696
198	Pinzas con garra		3	$ 14.102	$ 42.307
199	Pinzas de Allys Intestinal 5 x6 dientes 19 cms		4	$ 136.903	$ 547.613
200	Pinzas de Allys Intestinal de 4x5 dientes Longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		5	$ 115.710	$ 578.550
201	Pinzas de amniotomo Beacha longitud 26 cms		6	$ 111.569	$ 669.413
202	Pinzas de disección con garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		17	$ 30.450	$ 517.650
203	Pinzas de disección sin garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		9	$ 28.501	$ 256.511
204	Pinzas de Kelly Rectas Hemostatica de 14 Cms Marca: Dimeda		18	$ 80.144	$ 1.442.599
205	Pinzas de Kelly Curva Hemostatica de 14 cms Marca (Dimeda) Aleman		32	$ 80.144	$ 2.564.621
206	Pinzas de Mosquito Curva (Hemostatica) longitud 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		54	$ 82.093	$ 4.433.033
207	Pinzas Foester Estriada Porta Esponjas Longitud 25 cms (Marca Dimeda) Aleman		10	$ 158.096	$ 1.580.964

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTAOAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

208	Pinzas foester recta, porta esponjas longitud 18 cms Marca: Dimeda (Aleman).		1	$ 120.582	$ 120.582
209	Pinzas Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	$ 51.013	$ 51.013
210	Pinzas Gubia adulto Marca: Superdent		2	$ 51.013	$ 102.026
211	Pinzas Jones para sujetar campos Longitud 9 cms Marca: Oimeda (Aleman)		6	$ 52.861	$ 317.167
212	Pinzas Pean Rochester Curva Hemostaticas de 14 cms		6	$ 120.582	$ 723.492
213	Pinzas Schoroeder o Tenaculo para cuello uterino		10	$ 136.903	$ 1.369.032
214	Piscingos		20	$ 121.800	$ 2.436.000
215	Planilla Plasticas con Ganchos		3	$ 30.450	$ 91.350
216	Planillas Metalicas Porta Historias Clinicas		31	$ 131.950	$ 4.090.450
217	Planos de Seldin		3	$ 30.146	$ 90.439
218	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		3	$ 133.980	$ 401.940
219	Porta agujas mayo hegar Longitud 16 cms Marca: Dimeda (Aleman)		9	$ 110.594	$ 995.350
220	Porta agujas Mayo Hegar Longitud 18 cms		11	$ 121.800	$ 1.339.800
221	Porta Agujas Mayo Hegar Longitud 20 cms		6	$ 127.646	$ 765.878
222	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	$ 30.292	$ 90.875
223	Procesadora de Rayos X Marca: Konica Minolta		1	$ 31.203.536	$ 31.203.536
224	Protector Gonadal		2	$ 327.236	$ 654.472
225	Protector Tiroides		2	$ 453.908	$ 907.816
226	Puntas de Cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentsply		24	$ 498.700	$ 11.968.799
227	Riñoneras Metalica Marca: Nacional		29	$ 30.450	$ 883.050
228	Rueda de hombro		1	$ 185.786	$ 185.786
229	Schut de Jabón Liquido o Desinfectante		6	$ 172.550	$ 1.035.300
230	Secador de Manos Eléctrico		2	$ 1.258.600	$ 2.517.200
231	Separador de Farabeuf longitud 12 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		12	$ 74.054	$ 888.653
232	Separadores de Farabeuf de 12 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		9	$ 65.041	$ 585.371
233	Servocuna (Incubadora Abierta) Marca: Phoenix Medical Modelo: OCW: 100		3	$ 6.394.500	$ 19.183.500
234	Servocuna (Incubadora Abierta) Marca: Phoenix Medical Modelo: OCW: 100		2	$ 6.906.060	$ 13.812.120
235	Sierra Electrica para Cortar Yeso Marca: Dimeda		1	$ 5.359.200	$ 5.359.200
236	Silla de Ruedas Sencilla Economica		6	$ 710.500	$ 4.263.000
237	Sonda acanalada de 14 cms marca: Dimeda (Aleman)		9	$ 21.437	$ 192.931
238	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		5	$ 9.625	$ 48.127
239	Soporte aro de pared para colocar recolector de elementos cortopunzantes		10	$ 65.772	$ 657.720
240	Succionador		1	$ 1.033.676	$ 1.033.676
241	Succionador - Aspirador de Secrecciones REF: 1615 Marca: Thomas (U.S.A.)		2	$ 1.116.370	$ 2.232.740
242	Tabla de Agudeza Visual Adulto		2	$ 14.466	$ 28.932
243	Tarro para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref: IM-188 2 Litros 12 x 20 cms		13	$ 47.319	$ 615.151
244	Tensiometro de Pared Marca: ALPK2 Aneroide con Brazalete Adulto y Pediatrico		11	$ 408.225	$ 4.490.474
245	Tensiometro de Pared Marca: ALPKA2 Aneroide con Brazalete Adulto		11	$ 408.225	$ 4.490.474
246	Tensiometro de Pared Marca: ALPKA2 Aneroide con Brazalete Pediatrico		1	$ 377.986	$ 377.986
247	Tensiometro de Pared Marca: ALPKA2 Aneroide con Brazalete Pediatrico		4	$ 408.225	$ 1.632.900
248	Termometro de Nevera		1	$ 203.000	$ 203.000
249	Termometro Oral		3	$ 7.105	$ 21.315
250	TIJERAS BRAUN-STANDLER PARA EPISIOTOMIA LONGITUD 22 CMS CAT: 08.560.22		8	$ 178.559	$ 1.428.470
251	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		1	$ 66.990	$ 66.990
252	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 17 cms		3	$ 80.144	$ 240.433
253	Tijeras de Metzembaum Curva para tejidos longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		12	$ 101.581	$ 1.218.974
254	Tijeras de Metzembaun Curva Para Tejidos Longitud 18 cms		6	$ 110.594	$ 663.566

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

255	Tijeras para cortar sutura		3	$ 16.829	$ 50.486
256	Tijeras para mucosa (Tejido) Marca: Superdent		3	$ 8.750	$ 26.250
257	Traccion cervical		1	$ 185.786	$ 185.786
258	Tubos endotraqueales de diferentes tamaños		1	$ 203.000	$ 203.000
259	Ultrasonido 1Hz Marca : Karseli		1	$ 4.876.872	$ 4.876.872
260	Vibrador Importado		2	$ 185.786	$ 371.571
261	Vitrina para Instrumental de Dos Cuerpos		4	$ 974.400	$ 3.897.600
262	Airotor Pieza de alta velocidad Marca: N.S.K.		1	700.456	700.456
263	Aspirador succionador de cirugia ref. YX 930D		2	982.764	1.965.527
264	Atriles porta suero con cuatro rodachines marca colombian hospital		25	211.120	5.278.000
265	Bandejas para instrumental grandes medidas 42x29,5		8	198.961	1.591.689
266	Biombo de dos cuerpos en tela antif. Marca: Colombian Hospital		2	401.128	802.256
267	Butaco giratorio con rodachines Marca: Colombian Hospital		6	219.240	1.315.440
268	Cama hospitalaria para medicos con tendido en tablas y colchonetas		2	1.551.732	3.103.464
269	Cama mecanica hospitalaria de 3 movimientos SK 048		3	4.028.535	12.085.605
270	Camas hospitalarias de dos planos adolescentes cabecero y piecero en acero inoxidable colchoneta, atril		5	3.248.000	16.240.000
271	Camas pediatricas adolescentes con colchonetas marca: Colmbian Hospital		3	3.248.000	9.744.000
272	Camillas de recuperacion con levante en el espaldar marca: Colombian Hospital		13	1.927.079	25.052.027
273	Carro de paro totalmente en acero inoxidable marca: Colombian Hospital		1	2.411.640	2.411.640
274	Carro porta historias de 20 unidades marca: Colombian Hospital		1	570.024	570.024
275	Carro porta historias de 30 unidades marca: Colombian Hospital		1	865.592	865.592
276	Carro transportador de desechos organicos marca: Colombian Hospital		2	2.955.680	5.911.360
277	Chasis Medical X-Ray 10x12 pulg. Ref: 6805659		2	736.258	1.472.517
278	Chasis Medical X-Ray 11x14 pulg. Ref: 6805667		2	895.071	1.790.142
279	Chasis Medical X-Ray 14x14 pulg. Ref: 6805766		2	974.332	1.948.664
280	Chasis Medical X-Ray 14x17 pulg. Ref: 6805774		2	1.108.455	2.216.909
281	Chasis Medical X-Ray 8x10 pulg. Ref: 6805642		2	587.706	1.175.412
282	Contra-ángulo de Acople Rápido Marca: N.S.K.		1	420.744	420.744
283	Divan para examen e inyectologia marca: Colombian Hospital		3	406.000	1.218.000
284	Dotacion de equipos medicos centro transfucional de sangre		1	72.368.334	72.368.334
285	Equipo medico desfibrilador marca: Intramed modelo: Cardiomax		1	29.158.920	29.158.920
286	Equipo medico electrobisturi marca: Wen modelo: SS-501S		1	24.861.816	24.861.816
287	Equipo para anestesia epidural Marca: BD		2	314.650	629.300
288	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable marca: Colombian Hospital		3	334.950	1.004.850
289	Extractor de gases anestesicos sobrantes y sus derivados		1	10.556.000	10.556.000
290	Instrumental equipo para apendice		2	5.215.720	10.431.439
291	Instrumental equipo para cesarea		1	7.748.916	7.748.916
292	Instrumental equipo para hernia adulto		1	4.662.748	4.662.748
293	Instrumental equipo para legrado		1	3.526.597	3.526.597
294	Mesa de curaciones sencilla marca: Colombian Hospital		5	266.011	1.330.056
295	Mesa de mayo totalmente en acero inoxidable marca: Colombian Hospital		2	507.500	1.015.000
296	Mesa para equipo de tres comp. Marca: Colombian Hospital		4	306.124	1.224.496
297	Mesa puentes para alimentos importada		20	373.520	7.470.400
298	Mesa riñonera marca: Colombian Hospital		1	568.400	568.400
299	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		1	552.608	552.608
300	Nebulizadores Profesional		2	710.500	1.421.000
301	Negatoscopio de dos cuerpos marca: Colmbian Hospital		2	475.751	951.502
302	Negatoscopio de un cuerpo marca: Colombian Hospital		2	333.245	666.490
303	Regulador de oxigeno importado		1	304.500	304.500
304	Sillon recclinomatic para Habitaciones Bipersonales y Unipersonales Marca: Colombian Hospital		21	1.097.824	23.054.304
305	Sillones riclinomatic para habitaciones personales y bipersonales marca: Colombian Hospital		4	1.097.824	4.391.296
306	Transductor Adicional Ref L9-5 para equipo ecografo sistema de ultrasonido HD3 Marca Phillips		1	14.778.400	14.778.400

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

307	UPS marca: Staters modelos STU_1200 paral el equipo ecografo marca Philips		1	432.796	432.796
308	Vitrina para instrumental de dos cuerpos marca: Colombian Hospital		3	974.400	2.923.200
309	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		5	$ 1.330.567	$ 6.652.834
310	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	$ 1.426.820	$ 2.853.641
311	Camillas rodantes con barandas, colchonetas y ruedas		7	$ 1.480.623	$ 10.364.360
312	Carro transporte de oxigeno		1	$ 536.957	$ 536.957
313	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		8	$ 672.594	$ 5.380.753
314	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		20	$ 443.079	$ 8.861.583
315	Estante metalico de 200x90x0,29		21	$ 433.479	$ 9.103.062
316	Lockers metalico de dos cuerpos		2	$ 495.307	$ 990.614
317	Mesa de mayo		3	$ 484.618	$ 1.453.854
318	Mesa de 2,40x0,60 con 2 gavetas		1	$ 2.347.265	$ 2.347.265
319	Mueble con lavamano en ceramica		8	$ 1.213.193	$ 9.705.544
320	Papeleras de 15 Litros color Verde		60	$ 97.583	$ 5.854.975
321	Papeleras de 15 Litros color Rojo		35	$ 97.583	$ 3.415.402
322	Puesto en L de 1,50x1,30 completo		1	$ 2.347.265	$ 2.347.265
323	Puesto en L de 1,40x1,30 completo		1	$ 2.347.265	$ 2.347.265
324	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		26	$ 461.541	$ 12.000.061
325	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		26	$ 68.572	$ 1.782.866
326	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		18	$ 94.194	$ 1.695.490
327	Sillas pequeñas Plasticas en color blanco		7	$ 38.242	$ 267.694
328	Superficie de 1,70x0,60 con gavetas		1	$ 1.155.171	$ 1.155.171
329	Superficie de 2,03x0,60 con gavetas		1	$ 1.308.138	$ 1.308.138
330	Superficie de 1,00x0,50 con 1 gaveta		1	$ 791.213	$ 791.213
331	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		5	$ 841.323	$ 4.206.615
332	Superficie de 1,50x0,50		1	$ 1.134.072	$ 1.134.072
333	Superficie de 0,60x0,51		1	$ 369.233	$ 369.233
334	Superficie de 0,80x0,52		1	$ 672.531	$ 672.531
335	Superficie de 3,50x0,60 con 2 divisiones y 3 gavetas		1	$ 2.531.881	$ 2.531.881
336	Superficie en L de 1,50+1,80x0,50		1	$ 1.740.668	$ 1.740.668
337	Superficie en L de 1,50x0,50 con 1 gaveta		1	$ 1.176.243	$ 1.176.243
338	Superficie de 1,50x0,50con division y 2 gavetas		1	$ 1.234.292	$ 1.234.292
339	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		3	$ 796.488	$ 2.389.463
340	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		9	$ 880.778	$ 7.927.003
341	Torre gavetera para drogueria metalico de 1,98x0,62x0,89		1	$ 5.911.360	$ 5.911.360
342	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		4	$ 1.753.920	$ 7.015.680
343	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	$ 211.120	$ 422.240
344	Sillas rimax con brazo		36	$ 35.729	$ 1.286.241
345	Basurero blanco de 15 litros		2	$ 61.713	$ 123.425
346	Tanque de 30 litros		5	$ 32.479	$ 162.396
347	Cafeteras		1	$ 111.082	$ 111.082
348	Horno microondas		1	$ 243.600	$ 243.600
349	Nevera		1	$ 715.336	$ 715.336
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO EL BOSQUE				$ 2.234.389.885

14. CAMINO LA ALBORAYA - MURILLO				COSTO TOTAL:	$ 5.845.464.519
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				72.199.414
1,01	CAMPAMENTO Y BODEGA	MES	9,00	500.000	4.500.000
1,02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	17,00	14.845	252.365
1,03	DESMONTE DE LAVAMANOS	UNID	17,00	14.845	252.365
1,04	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UNID	1,00	14.845	14.845
1,05	DESMONTE DE PUERTAS	UNID	48,00	19.658	943.584
1,06	DESMONTE DE LUCES VELAS DOBLES	UNID	38,00	13.000	494.000
1,07	DESMONTE DE ESCRITORIOS	UNID	8,00	13.000	104.000
1,08	DESMONTE DE A.A. MINISPLIT	UND	7,00	65.000	455.000

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,09	DESMONTE DE A.A. DE VENTANA	UND	4,00	19.500	78.000
1,10	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO SENCILLO	M2	113,00	9.642	1.089.546
1,11	DEMOLICION DE MURO	M2	392,04	13.357	5.236.478
1,12	DESMONTE DE REJAS VENTANAS	UNID	27,00	19.658	530.766
1,13	DESMONTE DE VENTANAS	UND	29,00	19.658	570.082
1,14	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	142,36	10.250	1.459.190
1,15	DESMONTE MESON ODONTOLOGIA	UND	1,00	78.000	78.000
1,16	DEMOLICION DE PISOS	M2	693,40	13.357	9.261.744
1,17	DEMOLICION DE ZOCALOS	ML	462,34	2.600	1.202.084
1,18	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UN	7,50	83.455	625.913
1,19	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	714,21	13.353	9.536.846
1,20	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO	ML	68,70	13.357	917.626
1,21	DEMOLICION DE REGISTRO	UN	1,00	39.000	39.000
1,22	DEMOLICION DE RAMPA	M2	8,67	17.500	151.725
1,23	DESMONTE DE DIVISION EN VIDRIO DE 6,40 ML	UN	1,00	9.485	9.485
1,24	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO (Incluye soporte de tuberia aerea)	GB	1,00	3.100.000	3.100.000
1,25	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	20,30	13.353	271.066
1,26	DEMOLICION DE LOSA FACHADA CRA 9B	ML	1,50	45.500	68.250
1,27	PICADA DE PLANTILLA LOSA	M2	19,40	12.504	242.578
1,28	DEMOLICION DE VIGAS AEREAS DE CONCRETO	ML	-		0
1,29	DEMOLICION DE VIGA	ML	4,20	21.192	89.006
1,30	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	87,00	9.545	830.415
1,31	ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	GL	2,00	2.800.000	5.600.000
1,32	PICADA DE PAÑETE (MUROS MAL ESTADO)	M2	655,67	13.353	8.755.162
1,33	PICADA DE PAÑETE	ML	442,75	5.960	2.638.790
1,34	PICADA PAÑETE DEL CIELO RASO	M2	11,72	13.353	156.497
1,35	DEMOLICION PISOS ADOQUIN Y ANDENES	M2	250,84	13.353	3.349.467
1,36	CORTE DE PISO	ML	12,00	5.700	68.400
1,37	CORTE O TALA DE ARBOL GRANDE CON RAICES PROFUNDAS EN EL NUEVO LOTE	UN	8,00	260.000	2.080.000
1,38	CORTE O TALA DE ARBOL MEDIANOS CON RAICES PROFUNDAS EN EL NUEVO LOTE	UN	3,00	113.367	340.101
1,39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	157,66	13.500	2.128.410
1,40	MUDANZA DE EQUIPOS Y FORRADA	GLB	1,00	195.000	195.000
1,41	DEMOLICION DE PERGOLAS SALA DE ESPERA	ML	13,50	5.670	76.545
1,42	REMAGEADA DE ARBOLES DE FACHADA	GL	1,00	94.000	94.000
1,43	DEMOLICION DE DINTEL	ML	31,80	14.586	463.835
1,44	DESMONTE DE PORTON	GLB	1,00	104.000	104.000
1,45	DEMOLICION DE PAVIMENTO	M2	91,20	35.533	3.240.610
1,46	CORTE DE PAVIMENTO	ML	60,80	8.300	504.640
2,00	**CUBIERTA**		-		**1.195.919**
2,01	DESMONTE Y MONTAJE DE CANALETAS 90	M2	-		0
2,02	VIGA CANAL (levante+picada+plantilla+pañete)	ML	58,10	14.845	862.495
2,03	INSTALACION DE CANALETAS	M2	9,16	36.400	333.424
3,00	**TRAZADOS**		-		**1.469.735**
3,01	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	157,66	1.165	183.674
3,02	TRAZADO SOBRE LOSA	M2	75,00	1.246	93.450
3,03	TRAZADO Y REPLANTEO LOTE NUEVO (Con topografia)	M2	243,39	4.900	1.192.611
4,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**156.290.395**
4,01	EXCAVACIONES PARA DAR SOPORTE A LOS MUROS Y VIGA DE AMARRE (1,2*0,6*0,4)	M3	16,97	18.140	307.836
4,02	EXCAVACION PARA VIGAS 0,30 * 0,30	ML	376,91	8.546	3.221.073
4,03	EXCAVACION MATERIAL CONTAMINADO AREA NUEVA A MAQUINA	M3	282,25	21.135	5.965.354
4,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO AREA NUEVA	M3	533,28	40.120	21.395.194
4,05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	173,39	40.120	6.956.407
4,06	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	90,79	18.140	1.646.931
4,07	CORTE DE TERRENO	M3	60,98	21.135	1.288.812
4,08	RELLENO EN PIEDRA ZONGA(Filtro : 0,4*0,6)	M3	-	83.200	0
4,09	SUELO CEMENTO	ML	118,30	108.605	12.847.972
4,10	CIMIENTO CONCRETO .30X.30 MTS	ML	324,17	64.651	20.957.915
4,11	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	619,80	9.981	6.186.224
4,12	CIMIENTO CICLOPEO ZAPATAS	M3	17,52	462.800	8.108.256

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

4,13	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000PSI 0,30 X 0,30	ML	173,41	64.641	11.209.396
4,14	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000PSI 0,15 X 0,25	ML	27,65	49.863	1.378.712
4,15	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,70X0,25	ML	-		0
4,16	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	13,30	470.024	6.251.319
4,17	CIMIENTO CONCRETO MURO DE CONTENCION	M3	22,05	723.990	15.963.980
4,18	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	7,88	884.965	6.973.524
4,19	ACERO DE REFUERZO	KG	5.582,03	4.233	23.628.733
4,20	VIGA DINTEL PORTON	ML	12,00	27.450	329.400
4,21	RELLENO DE ARENA NEGRA	M3	40,00	29.900	1.196.000
4,22	TOPELLANTAS EN CONCRETO REFORZADO DE .50X.15X.25 MTS.	UND	6,00	79.560	477.360
5,00	**SOBRENIVELES**		-		**8.316.636**
5,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	260,06	21.740	5.653.704
5,02	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	79,00	33.708	2.662.932
6,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**1.469.608**
6,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UNID	-	150.629	0
6,02	REGISTRO SANITARIO ,80x,80x,80	UND	3,00	306.536	919.608
6,03	REGISTRO SANITARIO DE 0,70 X 1,00 X 2,00	UND	1,00	550.000	550.000
7,00	**MAMPOSTERIA**		-		**128.611.441**
7,01	LEVANTE EN LADRILLO DOBLE	M2	22,32	48.500	1.082.520
7,02	LEVANTE EN BLOQUE E=0,10	M2	1.072,32	35.230	37.777.657
7,03	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0,15	M2	-		0
7,04	LEVANTE LINEAL MURO INCLINADO FACHADA	ML	64,55	23.400	1.510.470
7,05	LEVANTE MURO DE CARGA DE 15 X 20 X 40	M2	320,11	49.572	15.868.493
7,06	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION	M2	83,22	25.876	2.153.401
7,07	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	143,47	27.502	3.945.712
7,08	FILOS DE VENTANAS Y PUERTAS	ML	355,35	5.850	2.078.798
7,09	ELEMENTOS VERTICALES	ML	42,50	68.229	2.899.733
7,10	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	20,16	66.502	1.340.680
7,11	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	125,00	66.502	8.312.750
7,12	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS CON IGASOL	ML	-		0
7,13	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	106,11	36.210	3.842.243
7,14	GOTEROS	ML	49,07	12.691	622.747
7,15	VIGA CONCRETO AEREA	ML	76,42	72.930	5.573.311
7,16	LEVANTE EN BLOQUE E=0,10	ML	-		**0**
7,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUES DE VIDRIO EN BUITRON BAÑOS	UND	50,00	12.220	611.000
7,18	PORTICO DE ACCESO EN BLOQUE DE 15X20X40 RELLENO EN CONCRETO DE 2.00X1.20X.20 MTS. INCLUYE PAÑETE EN MORTERO 1:4 (ACCESO APOYO Y DIAGNOSTICO Y 3RA. EDAD)	UND	2,00	682.890	1.365.780
7,19	LEVANTE EN BLOQUE ABUZARDADO DE .15X.20X.40 MTS. (CUARTO TRANSFORMADOR Y PARQUEADERO EXTERNO)	M2	27,92	43.218	1.206.647
7,20	MURO EN DRYWALL CON FRESCASA PARA AUTOCLAVE	M2	4,50	105.000	472.500
7,21	RECUBRIMIENTO EN HUACALES DE PLOMO EN LAMINAS DE 2 MM DE 0,40 X 2M EN CUARTO DE RAYOS X	M2	12,90	2.400.000	30.960.000
7,22	VIDRIO PLOMADO DE 0,35 X 0,35 PARA ACCESO VISUAL DE DISPARO DE RX	UND	1,00	6.987.000	6.987.000
8,00	**PAÑETES**		-		**55.092.092**
8,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	120,04	16.314	1.958.333
8,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	902,02	16.594	14.968.186
8,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	328,15	6.036	1.980.713
8,04	PAÑETE LINEAL INTERIOR	ML	695,65	6.036	4.198.943
8,05	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	2.977,74	10.054	29.938.198
8,06	PAÑETE CIELO RASO	M2	59,72	16.594	990.994
8,07	JUNTAS INTERIORES	ML	-	4.957	0
8,08	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	134,10	5.708	765.443
8,09	PAÑETE CON MALLA VENA PARA RX	M2	12,90	22.580	291.282
9,00	**ESTRUCTURAS**		-		**116.270.809**
9,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.857,14	4.233	37.492.274
9,02	COLUMNA EN CONCRETO	M3	7,85	870.871	6.836.337
9,03	LOSA ALIGERADA DE 3000 PSI. E=0,40	M2	253,74	173.252	43.960.962

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9,04	LOSA ALIGERADA DE 3000 PSI. E=0,40 CON VIGAS DESCOLGANTES	M2	106,31	188.576	20.047.515
9,05	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM 10X10	M2	360,05	7.796	2.806.950
9,06	PLACA EN CONCRETO REFORZADO E=10 CM. BASE PLANTA ELECTRICA Y CUBIERTA CUARTO ELECTRICO	M2	16,09	96.120	1.546.571
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SOPORTES PARA LAMPARAS CIELITICAS EN UTPR Y QUIROFANOS EN VIGAS IPE	UND	3,00	1.193.400	3.580.200
10,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**106.946.293**
10,01	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	247,54	10.576	2.617.983
10,02	TORTA DE NIVELACION	M2	404,06	20.246	8.180.599
10,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	1.621,16	25.876	41.949.136
10,04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	842,65	46.787	39.425.066
10,05	LOSA EN CONCRETO ACCESO	M2	6,65	112.345	747.094
10,06	LEVANTE ANTEPECHO PERIMETRAL	ML	175,25	19.120	3.350.780
10,07	CUBIERTA EN CANALETA 90	M2	86,26	56.327	4.858.767
10,08	BASES PARA MINISPLIT EN CUBIERTA	UND	10,00	32.500	325.000
10,09	CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO TECHO BUITRON E= .10 MTS.	M2	8,20	96.120	788.184
10,10	CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO CUARTO EQUIPO EPA E= .10 MTS. (AIRE ACONDICIONADO QUIROFANO)	M2	9,90	36.100	357.390
10,11	BASES PARA MOTOBOMBAS EN CONCRETO E=.10 MTS.	M2	4,00	42.600	170.400
10,12	CUBIERTA EN LAMINA DE ETERNIT N° 8 (CUARTO DE GASES)	M2	11,55	28.848	333.194
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERIA SOPORTES CIELO RASO EN SUPERBOARD, PHR= 120 X 60 X 14 MM (AREA DE NEONATOS)	ML	96,00	36.500	3.504.000
10,14	REJILLA PLASTICA PARA CIELO RASO EN BAÑOS CON BUITRON DE .60X.60 MTS. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	3,00	112.900	338.700
11,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**201.515.897**
11,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	1.170,80	22.562	26.415.590
11,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	208,69	92.007	19.200.941
11,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	-		0
11,04	PISO EN BALDOSA OE GRANITO 30x30	M2	1.045,02	79.340	82.911.887
11,05	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	770,63	27.173	20.940.329
11,06	MESON EN CONCRETO	M2	-		0
11,07	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	62,33	43.959	2.740.000
11,08	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	241,06	71.386	17.208.309
11,09	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICAOO 0,50 X 0,15 X 0.80	ML	50,08	59.670	2.988.274
11,10	TRANQUES DE PUERTAS EN GRANITO FUNDIOO	ML	108,95	25.828	2.813.961
11,11	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	55,62	372.708	20.730.019
11,12	ZOCALO EN MEDIA CAÑA OE GRANITO	ML	78,24	55.120	4.312.589
11,13	BRILLADA Y CRISTALIZADA DE PISO DE GRANITO	M2	-		0
11,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN RAMPAS	ML	132,00	9.500	1.254.000
12,00	**ENCHAPES**				**40.144.736**
12,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	169,30	52.389	8.869.458
12,02	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	ML	7,55	28.790	217.365
12,03	ENCHAPE EN CERAMICA ,20x,20	M2	564,97	43.381	24.508.790
12,04	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO H=.40	ML	261,00	15.101	3.941.361
12,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	25,60	6.040	154.624
12,06	CENEFA DE SENALIZACION	ML	113,10	21.690	2.453.139
13,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**19.976.712**
13,01	TUBERIA POTABLE 1 1/2"	ML	251,30	22.542	5.664.805
13,02	TUBERIA POTABLE 1 1/4"	ML	23,50	11.200	263.200
13,03	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	76,90	10.602	815.294
13,04	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	79,30	8.172	648.040
13,05	TUBERIA DE 2"	ML	12,50	26.520	331.500
13,06	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	97,00	20.130	1.952.610
13,07	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS, DUCHA. JARDINERAS	UNID	13,00	20.130	261.690
13,08	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 2000 LTS	UNIO	6,00	652.461	3.914.766
13,09	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE CONTROL	UNIO	71,00	37.450	2.658.950

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,10	PUNTO CONTROL 3/4	UND	11,00	63.648	700.128
13,11	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE DE CONTROL	UND	18,00	59.920	1.078.560
13,12	TUBERIA CONDUIT 1 1/2	ML	23,00	11.230	258.290
13,13	PUNTO AIRE PRESION COMPRESORES	UND	2,00	22.190	44.380
13,14	TAPA CONTROL PARA LLAVES DE CONTROL 0,20 X 0,20	UND	71,00	19.500	1.384.500
14,00	**INSTALACION ESPECIALES**				**268.310.987**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD AUTOMATICO DE 2 X 4 DE OXIGENO CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA CON REGULACION BY-PASS.	UND	1,00	18.445.200	18.445.200
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SIMPLE DE AIRE 2 X 4 CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA CON REGULACION BY-PASS.	UND	1,00	11.900.000	11.900.000
14,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MANIFOLD SIMPLE DE AIRE 1 X 2 DE OXIDO NITROSO CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA CON REGULACION BY-PASS.	UND	1,00	6.921.720	6.921.720
14,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2	ML	817,00	69.214	56.547.952
14,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE 3/4	ML	423,00	84.261	35.642.294
14,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2"	ML	300,00	48.269	14.480.794
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 2 GASES	UND	2,00	399.922	799.844
14,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 4 GASES	UND	3,00	1.461.252	4.383.756
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRITECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	35,00	292.250	10.228.750
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE VACIO MARCA TRITECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	33,00	292.250	9.644.250
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE MARCA TRITECH CHEMETRON IMPORTAOA	UND	2,00	302.328	604.656
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE TOMA DE OXIGENO NITROSO MARCA TRITECH CHEMETRON IMPORTAOA	UND	2,00	292.250	584.500
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE 1/2 4 TORNILLDS SOLDAOAS	UND	24,00	110.748	2.657.952
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE VALVULAS DE 3/4 4 TORNILLOS SOLOAOAS	UND	12,00	121.515	1.458.180
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE ALARMAS DE 2 GASES OXIGENO Y VACIO	UND	2,00	3.230.136	6.460.272
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE ALARMAS DE 4 GASES OXIGENO Y VACIO, OXIDO NITROSO Y AIRE MEDICINAL.	UND	1,00	6.306.456	6.306.456
14,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETROS	UNO	30,00	338.395	10.151.850
14,18	BOMBA DE VACÍO	UND	1,00	71.092.560	71.092.560
15,00	**INSTALACION SANITARIA**				**39.152.450**
15,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	2,00	60.027	120.054
15,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	84,80	36.740	3.115.552
15,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	39,00	22.858	891.462
15,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNIO	36,00	78.748	2.834.928
15,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNIO	137,00	56.355	7.720.635
15,06	PUNTO SANITARIO 3/4"	UNIO	3,00	54.632	163.896
15,07	TUBERIA SANITARIA DE 3/4"	ML	-		0
15,08	TUBERIA SANITARIA DE 4"	ML	195,40	31.298	6.115.532
15,09	TUBERIA SANITARIA DE 3"	ML	-	23.400	0
15,10	TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML	152,80	22.750	3.476.200
15,11	TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	59,00	13.858	817.622
15,12	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNIO	45,00	59.563	2.680.335
15,13	BAJANTE OE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	65,60	15.300	1.003.680
15,14	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS OE 4"	ML	88,00	36.740	3.233.120
15,15	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	187,60	20.023	3.756.315
15,16	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	GB	1,00	1.985.200	1.985.200
15,17	PUNTO VENTILACION OE 2"	ML	48,00	13.165	631.920
15,18	TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2" PARA DESAGUE VAPOR AUTOCLAVE	ML	6,00	15.500	93.000
15,19	REJILLA DE PISO OE 3*2	UND	45,00	11.400	513.000
16,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**529.851.289**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA a 13,200kv - 240V - 127V.	UND	1,00	75.000.000	75.000.000
16,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL	UN	-		0
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL CON 15 BREAKERS, ANALIZADOR DE REDES PM200/5AMPS,BARRAJE DE 1200 AMPS, SUBBARRAJES.	UND	1,00	31.850.000	31.850.000
16,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER DE 3 X 500-1250 AMP, BARRAJE DE CONEXIÓN DE 1300 AMP	UND	1,00	17.810.000	17.810.000
16,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE BREAKER DE 3 X 200 AMP, INTERRUPTOR DE 3 X 200 AMP, CONTACTOR DE 30 AMP, CONTACTOR DE 25 AMP, BARRAJE DE 200 AMP	UND	1,00	9.230.000	9.230.000
16,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 2 AWG XLPE, AISLAMIENTO 100% (125 METROS POR LINEA)	ML	375,00	42.900	16.087.500
16,07	SUMINISTRO E INSTLACION DE PREMOLDEADOS EXTERIORES	JG	1,00	702.000	702.000
16,08	TUBO IMC GALVANIZADO DE 3"	ML	1,00	387.400	387.400
16,09	CAPACETE IMC DE 3"	UND	1,00	37.700	37.700
16,10	CONECTOR ROSCADO PVC DE 3" TIPO PESADO	UND	1,00	27.300	27.300
16,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS	UND	3,00	322.400	967.200
16,12	CORTACIRCUITOS DE 100 AMPERIOS/13200V	UND	3,00	427.700	1.283.100
16,13	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 15-30 AMPERIOS PARA MEDICION POR MEDIA TENSION PARA USO EXTERIOR.	UND	2,00	7.670.000	15.340.000
16,14	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CON RELACION 13200/RAIZ 3/110 RAIZ 3 PARA USO EXTERIOR	UND	2,00	6.877.000	13.754.000
16,15	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG	ML	1,00	20.150	20.150
16,16	CRUCETAS METALICAS DE 2,4 METROS CON SUS TORNILLOS DE FIJACION	UND	3,00	169.000	507.000
16,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE Cu. 2/0awg.	GL	1,00	2.726.360	2.726.360
16,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 42Cto. Con Puerta y llave.	UN	-	825.604	0
16,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 36Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	715.000	715.000
16,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	410.904	410.904
16,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 Cto. Con Puerta y llave.	UN	3,00	421.587	1.264.762
16,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1x25amp.	UN	-	19.657	0
16,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1x30amp.	UN	-	19.657	0
16,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 2x50amp.	UN	-	31.715	0
16,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DE CU. Thhw de 3No.4/0awg + No.4/0awg THHN.	ML	-	194.045	0
16,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DE CU. (3No.2awg + No.2awg + No.6Tawg). Thhw. En Tubo pvc de 1 1/2"	ML	-	84.863	0
16,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DE CU. (3No.6awg + No.6awg + No.8Tawg). Thhw. En Tubo pvc de 1 1/2"	ML	-	43.327	0
16,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 2No.8awg + No.12Tawg. Thw. En Tubo pvc de 1"	ML	-	19.474	0
16,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO A TIERRA A 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	196,00	98.281	19.263.135
16,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION A 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	117,00	91.806	10.741.302

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 15amp.	UN	85,00	10.154	863.116
16,32	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DOBLE	UN	6,00	12.350	74.100
16,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE A 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	22,00	128.037	2.816.814
16,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 1" PARA ACOMETIDA TELEFONICA.	ML	-	5.564	0
16,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFONICO	UN	-	417.300	0
16,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA TELEFONICO EN ALAMBRE 2x2x22awg en ducto 3/4.	UN	-	65.377	0
16,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 2 X 48W BALASTRO ELECTRONICO AHORRADOR DE ENERGIA.	UN	104;00	126.581	13.164.424
16,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO FLORESCENTE 16W	UN	-	18.779	0
16,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCLUYE BOMBILLO DE 16w.	UN	13,00	514.670	6.690.710
16,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA CON REJILLA DE 2 X 32W	UN	22,00	123.500	2.717.000
16,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA OJO BUEY	UN	39,00	80.860	3.153.540
16,42	FABRICACION DE CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1 ½" Y MALLA GALVANIZADA FORRADA, INCLUYE PUERTA Y ALAMBRE DE PUA FORRADO EN PARTE SUPERIOR, TODO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. (PARQUEADERO Y CUARTO DE TRANSFORMADOR)	M2	23,00	103.019	2.369.426
16,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA APLIQUE TIPO EXTERIOR	UND	10,00	110.500	1.105.000
16,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE CON DOBLE TIERRA EN TUBERIA EMT A 127v . TIPO HOSPITALARIO	UND	68,00	157.300	10.696.400
16,45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE REGULADO A 127 v	UND	46,00	98.281	4.520.940
16,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10 KVA	UND	2,00	31.200.000	62.400.000
16,47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5 KVA	UND	1,00	27.950.000	27.950.000
16,48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TOTALIZADOR 200A-UPS DE 40 KVA	UND	1,00	195.000	195.000
16,49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TOTALIZADOR 125A-UPS DE 20 KVA	UND	1,00	195.000	195.000
16,50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 2 CIRCUITOS-BREAKER 2 X 50 A AUTOCLAVE	UND	1,00	162.500	162.500
16,51	SALIDA BIFASICA (220v)-50 AMP PARA AUTOCLAVE	UND	1,00	173.940	173.940
16,52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO DE 0,60 X 0,60 X 0,15 CMS	UND	3,00	167.700	503.100
16,53	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO DE 0,30 X 0,30 X 0,15 CMS	UND	7,00	156.000	1.092.000
16,54	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO DE 0,15 X 0,15 X 0,10 CMS	UND	1,00	110.500	110.500
16,55	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO DE 4 X 4 X 2 (RX Y UTPR)	UND	5,00	21.450	107.250
16,56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A UPS 20 KVA (4 N° 6 THHN + N° 8 THHN en Tubería de 1 1/2" PVC	ML	35,00	83.967	2.938.845
16,57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A UPS 40 KVA (4 N° 1/0+4 THHN en Tubería de 2" PVC	ML	53,00	154.700	8.199.100
16,58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A RX (3 N° 3/0+2 THHN en Tubería de 2" PVC	ML	54,00	149.500	8.073.000
16,59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN-LT1 (4 N° 4+ 6 THHN en Tubería de 1 1/2" PVC	ML	52,00	97.500	5.070.000
16,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN-LT2 (4 N° 2 THHN + 4 THHN en Tubería de 1 1/2" PVC	ML	80,00	97.500	7.800.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,61	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 (4 N° 4 THHN + 6 THHN en Tubería de 1 1/2" PVC	ML	80,00	97.500	7.800.000
16,62	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AIRES ACONDICIONADOS (4 N° 2 THHN + 4 THHN en Tubería de 2" PVC	ML	80,00	97.500	7.800.000
16,63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A AUTOCLAVE(3 N° 6 en Tubería de 1" PVC	ML	86,00	84.500	7.267.000
16,64	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A BOMBA DE SUMINISTRO (3 N° 6 THHN en Tubería de 1" PVC	ML	100,00	84.500	8.450.000
16,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A BOMBA CONTRA INCENDIO (3 N° 2 THHN + 4 THHN en Tubería de 1 1/2" PVC	ML	100,00	84.500	8.450.000
16,66	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO EXISTENTE (3 N° 3/0 + 2 THHN en Tubería de 1/2" PVC	ML	110,00	149.500	16.445.000
16,67	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO DE AISLAMIENTO (HOSPITALIZACION) (3 N° 8 THHN +10 THHN en Tubería de 1 1/2" EMT	ML	26,00	84.500	2.197.000
16,68	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO DE AISLAMIENTO (QUIROFANO) (3 N° 8 THHN+10 THHN en Tubería de 1 1/2" EMT	ML	45,00	84.500	3.802.500
16,69	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO DE AISLAMIENTO (UTPR) (3 N° 8 THHN+10 THHN en Tubería de 1 1/2" EMT	ML	46,00	84.500	3.887.000
16,70	SALIDAS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMILLAS EN SALA DE OBSERVACION	UND	6,00	24.700	148.200
16,71	CAMBIO DE TUBERIA DE PVC A GALVANIZADA EN SALIDAS DE TOMAS (52) Y LUCES (29) EN ZONA DE QUIROFANO Y UTPR	UND	71,00	36.400	2.584.400
16,72	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALTA FRECUENCIA EN FLEJE DE 0,4MM X 4 CMS A CADA 0,30 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y MALLA TIPO PARRILLA EN PLATINA DE BRONCE A CADA 0,30 CMS EN AMBOS SENTIDOS.	M2	41,73	426.400	17.793.672
16,73	INSPECCION ELECTRICA RETIE	GLB	1,00	4.500.000	4.500.000
16,74	ESTUDIO DE CONEXIÓN DE 101 A 500 KVA, INCLUYE CONSULTORIA DE PROYECTOS, DESCARGOS, REVISION DE LAS INSTALACIONES.	GLB	1,00	3.130.000	3.130.000
16,75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 500 MCM DEL TRANSFORMADOR AL BREAKER PRINCIPAL (4 lineas por fase + 4 neutros+ 1 N° 2/0)	ML	12,00	2.372.500	28.470.000
16,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 500 MCM DEL BREAKER PRINCIPAL A LA TRASFERENCIA (4 lineas por fase + 4 neutros+ 1 N° 2/0)	ML	5,00	2.372.500	11.862.500
16,77	CONSTRUCCION DE POZO Y CARCAMO DE .60X.60X.70, CON FONDO Y TAPA EN CONCRETO PARA ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A CUARTO ELECTRICO	ML	15,00	266.500	3.997.500
17,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**19.477.064**
17,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	23,00	393.889	9.059.447
17,02	SANITARIO ACUACER	UN	4,00	263.258	1.053.032
17,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA (INCLUYE GRIFO)	UN	3,00	135.195	405.585
17,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACER. INOX	UN	4,00	123.314	493.256
17,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	22,00	228.748	5.032.456
17,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	6,00	142.716	856.296
17,07	SANITARIO DE NIÑO	UN	2,00	229.500	459.000
17,08	DUCHA	UN	9,00	131.788	1.186.092
17,09	LLAVES PARA MANGUERA (CUARTO MANEJADORAS)	UND	14,00	38.500	539.000
17,10	INSTALACION DE MUEBLES PARA LAVAMANOS EN CONSULTORIOS	UND	7,00	26.200	183.400
17,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO	UND	1,00	132.500	132.500
17,12	LLAVES PARA MANGUERA	UND	2,00	38.500	77.000
18,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**134.731.073**
18,01	MUEBLE DE COCINA BAJO	ML	-		0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90 X 2,40	UNID	21,00	817.742	17.172.582
18,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00 X 2,40	UNID	10,00	817.742	8.177.420
18,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40 X 2,40 (VAIVEN)	UNID	10,00	1.909.440	19.094.400
18,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90 X 2,00	UNID	8,00	817.742	6.541.936
18,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80 X 2,00	UNID	8,00	817.742	6.541.936
18,07	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1.00 X 2,00 CON REJILLA	UNID	2,00	1.034.280	2.068.560
18,08	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1.00 X 2,40 CON REJILLA DE RETORNO	UNID	8,00	1.034.280	8.274.240
18,09	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80 X 2,40	UNID	13,00	817.742	10.630.646
18,10	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1.00 X 2,00	UNID	9,00	817.742	7.359.678
18,11	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20 X 2,40 CON REJILLA DE RETORNO	UNID	5,00	1.830.543	9.152.715
18,12	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40 X 2,40 CON VISORES LATERALES ENTRADA AREA DE QUIROFANO Y ACCESO HALL URGENCIAS	UNID	2,00	1.909.440	3.818.880
18,13	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUERTA PARA RAYOS X CON PLOMO 1,20 X 2,40	UNID	1,00	3.778.080	3.778.080
18,14	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUERTA PARA RAYOS X CON PLOMO 0,90 X 2,40	UNID	2,00	3.560.000	7.120.000
18,15	MUEBLES DE MADERA	GLB	1,00	25.000.000	25.000.000
19,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**92.392.901**
19,01	VENTANA -V-01 DE 1,50*0,40	UND	12,00	168.960	2.027.520
19,02	VENTANA -V-03 DE 1,20*0,40	UND	30,00	168.960	5.068.800
19,03	VENTANA- V-04 DE 0,80*0,40	UND	4,00	118.128	472.512
19,04	VENTANA DE 1.00*1,50 PROYECTANTE	UND	1,00	364.100	364.100
19,05	VENTANA DE 0.6*1,20 PROYECTANTE	UND	1,00	347.000	347.000
19,06	VENTANA DE 0.80*1,50 PROYECTANTE	UND	1,00	353.000	353.000
19,07	VENTANA CORREDIZA DE 1,50*1,50	UND	1,00	346.000	346.000
19,04	VENTANA DE 0.6*1,02 PROYECTANTE	UND	2,00	321.900	643.800
19,05	VENTANA V12 DE 0.4*1,50 PROYECTANTE	UND	8,00	310.000	2.480.000
19,06	VENTANA V12 DE 0.75*1,40 PROYECTANTE	UND	3,00	307.200	921.600
19,08	VENTANA CORREDIZA DE 1.20*1.00	UND	1,00	214.500	214.500
19,09	VENTANA CORREDIZA DE 1.40*0.40	UND	3,00	200.100	600.300
19,10	VENTANA CORREDIZA DE 0.60*0,40	UND	3,00	135.365	406.095
19,11	VENTANA CORREDIZA DE 2,00*0,40	UND	5,00	246.000	1.230.000
19,12	VENTANA CORREDIZA DE 2,00*1.50	UND	1,00	359.000	359.000
19,13	VENTANA CORREDIZA DE 1.39*1.38	UND	1,00	354.000	354.000
19,14	VENTANA CORREDIZA DE 1,60*1,50	UND	1,00	321.600	321.600
19,15	VENTANA CORREDIZA DE 2.00*0.50	UND	1,00	264.000	264.000
19,16	FACHADA, PUERTAS Y VENTANAS EN CUERPO FIJO	GLB	1,00	37.558.772	37.558.772
19,17	PUERTAS, VENTANAS, CIELO RASO Y DIVISIONES DE BAÑO EN SALA DE QUIROFANO, PROCEDIMIENTO Y ALMACEN DE ALIMENTO Y ROPA	GLB	1,00	38.060.302	38.060.302
21,00	**CERRADURAS**		-		**9.372.766**
21,01	CERRADURAS, MANIJAS YPICAPORTES	GLB	1,00	9.372.766	9.372.766
20,00	**ACABADOS**				**172.628.475**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS A DOS MANOS	M2	2.352,00	10.159	23.893.968
20,02	PINTURA EPOXICA SOBRE CIELO RASO	M2	-	10.159	0
20,03	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A DOS MANOS	M2	2.532,00	10.159	25.722.588
20,04	ESTUCO EN YESO SOBRE MURO	M2	-	6.815	0
20,05	ESTUCO EN YESO SOBRE CIELO RASO	M2	203,64	6.815	1.387.807
20,06	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	M2	2.352,00	14.377	33.814.704
20,07	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	ML	99,00	9.719	962.181
20,08	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	348,34	9.719	3.385.516
20,09	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	156,62	5.582	874.253
20,10	ABUZARDADO FACHADA BLANCO	ML	164,20	18.861	3.096.976
20,11	ABUZARDADO FACHADA GRIS	ML	163,70	18.861	3.087.546
20,12	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	1.215,48	14.377	17.474.956
20,13	ABUZARDADO DE FACHADA BLANCO	M2	151,36	48.015	7.267.550
20,14	PINTURA EN VINILO EXTERIOR TIPO 1	M2	1.180,00	9.435	11.133.300
20,15	PINTURA DECORATIVA EN P YP NIÑOS	GLB	1,00	1.200.000	1.200.000
20,16	PINTURA EPOXICA EN QUIROFANO Y UTPR	M2	159,20	17.900	2.849.680
20,17	PINTURA EN VINILO EXTERIOR TIPO 1	ML	412,00	9.435	3.887.220

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20,18	MEDIA CAÑA CIELO RASO EN YESO EN QUIROFANO Y UTPR	ML	58,00	15.000	870.000
20,19	JARDINERIA YEMPADRIZACION	GLB	1,00	11.466.905	11.466.905
20,20	PROCTECTORES PARA PUERTAS Y PAREDES	GLB	1,00	20.253.325	20.253.325
21,00	**LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**		-		**2.500.000**
21,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	2.500.000	2.500.000
22,00	**SENALIZACION**		-		**12.657.194**
22,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	12.657.194	12.657.194
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**		-		**274.719.878**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	40,00	3.829.726	153.189.058
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIST DE 18000 BTU	UNID	5,00	4.201.890	21.009.450
23,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIST DE 12000 BTU	UNID	12,00	2.884.414	34.612.970
23,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIST DE 36000 BTU	UNID	1,00	7.500.000	7.500.000
23,05	EQUIPO DE AIRE CENTRAL DE 3 TR TIPO PAQUETE PARA RAYOS X	UND	1,00	12.656.800	12.656.800
23,06	REPARACION, LATONERIA Y PINTURA, CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO Y CAMBIO DE COMPRESORES A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES MARCA COMFORT FRESH	UND	2,00	5.260.000	10.520.000
23,07	EQUIPO DE AIRE CENTRAL DE 3 TR TIPO EPA PARA AREA DE QUIROFANO	UND	1,00	25.731.600	25.731.600
23,08	EQUIPO DE AIRE CENTRAL DE 3 TR PARA AREA DE UTPR	UND	1,00	9.500.000	9.500.000
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**		-		**315.312.628**
24,001	GABINETE DE 1.55 MTS	UNID	-	1.459.159	0
24,002	GABINETE DE 2,1 MTS 45 RMS	UNID	1,00	3.711.704	3.711.704
24,003	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	UNID	4,00	187.090	748.358
24,004	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	UNID	86,00	26.846	2.308.782
24,005	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6	ML	4.041,00	3.338	13.490.474
24,006	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	UNID	43,00	9.042	388.785
24,007	MARQUILLAS ACRÍLICA POR PUNTO (SEGÚN NORMA)	UNID	43,00	5.008	215.327
24,008	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	UNID	4,00	8.346	33.384
24,009	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6	UNID	90,00	24.482	2.203.344
24,010	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6\	UNID	43,00	26.985	1.160.372
24,011	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6	UNID	3,00	670.462	2.011.386
24,012	PATCH PANEL DE 16 PUERTOS CAT 6	UNID	-	0	0
24,013	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U	UNID	4,00	179.439	717.756
24,014	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	-	1.308	0
24,015	CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS	UNID	-	13.075	0
24,016	SWITCH DE 16 PUERTOS X 10/100 BASETX NO ADMINISTRABLE	UNID	1,00	1.788.270	1.788.270
24,017	SWITCH DE 24 PUERTOS X 10/100 BASETX NO ADMINISTRABLE	UNID	2,00	377.000	754.000
24,018	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES	UNID	-	2.585.869	0
24,019	CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PANASONIC TDA 100, INSTALADA Y CONFIGURADA	UND	1,00	3.764.280	3.764.280
24,020	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 480 TVL DIA / NOCHE	UNID	14,00	1.829.165	25.608.310
24,021	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	UNID	14,00	130.754	1.830.556
24,022	VIDEOGRABADOR DE 9 CANALES DD DE 250GB	UNID	-	3.939.312	0
24,023	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	UNID	14,00	447.902	6.270.628
24,024	CABLE COAXIAL RG-6U	UNID	-	3.060	0
24,025	CONECTORES BNC	UNID	-	7.651	0
24,026	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	UNID	-	2.226	0
24,027	ADAPATADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS	UNID	-	82.069	0
24,028	MONITOR LCD DE 21" PARA CCTV CON PUERTO RGB/VGA	UNID	1,00	3.104.712	3.104.712
24,029	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO	LICEN	1,00	3.200.691	3.200.691
24,030	CAPACITACIÓN BÁSICA CIRCUITO CERRADO DE TV	UNID	-	1.055.769	0
24,031	SENSOR DE ALARMA	UNID	15,00	433.575	6.503.621
24,032	CAJA DE PROTECCION ANTIVANDALICA	UNID	-	174.330	0
24,033	SIRENA	UNID	2,00	338.987	677.973
24,034	PANEL DE ALARMA 6 ZONAS	UNID	-	3.085.238	0
24,035	PANEL DE ALARMA 8 ZONAS	UNID	1,00	3.185.000	3.185.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,036	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	129,00	8.450	1.090.050
24,037	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	305,00	6.677	2.036.424
24,038	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	230,00	13.075	3.007.342
24,039	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	15,00	4.312	64.682
24,040	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	120,00	6.677	801.216
24,041	TUBERÍA PVC DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	30,00	9.620	288.600
24,042	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA	Un	116,00	2.435	282.448
24,043	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA	Un	80,00	2.948	235.872
24,044	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	25,00	20.865	521.625
24,045	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	10,00	46.042	460.421
24,046	CAJA DE PASO 40X40X16	Un	3,00	95.037	285.110
24,047	ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	-	7.067	0
24,048	UPS DE 20 KVA/14000 W,TRIFASICA 208V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS A FULL CARGA, EXPANDIBLE, BYPASS AUTOMATICO Y DE MANTENIMIENTO, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA SALIDA.	UND	1,00	41.990.000	41.990.000
24,049	UPS DE 40 KVA/36000 W,TRIFASICA 208V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS A FULL CARGA, EXPANDIBLE, BYPASS AUTOMATICO Y DE MANTENIMIENTO, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA SALIDA.	UND	1,00	91.910.000	91.910.000
24,050	RDUTER DE 4 PUERTOS PARA SALIDA DE DATOS A INTERNET (DVR)	UNID	1,00	464.464	464.464
24,051	TARJETA DE OPCIONALES OPB3		1,00	884.000	884.000
24,052	TARJETA HIJA DE MENSAJES DE 4 CANALES (PARA DIVIDIR URGENCIAS Y HOSPITALIZACION)	UND	1,00	1.729.000	1.729.000
24,053	TARJETAS DE 8 TRONCALES ANALOGICAS	UND	1,00	1.294.748	1.294.748
24,054	TARJETA DE 8 EXTENSIONES HIBRIDAS	UND	1,00	1.498.575	1.498.575
24,055	TARJETA DE 16 EXTENSIONES SENCILLAS PARA 96 EXTENSIONES TOTAL	UND	3,00	1.549.587	4.648.761
24,056	AMPHENOLES PANASONIC 50 PINES	UND	5,00	113.555	567.775
24,057	TELEFONO SECRETARIAL KX-T7630X PANASONIC	UND	3,00	450.892	1.352.676
24,058	PICO PROTECTORA PARA LINEAS DE ENTRADA DE 12 LINEAS	UND	1,00	269.508	269.508
24,059	STRIP TELEFONICO DE 30 X 30 CON FONDO EN MADERA	UND	1,00	156.078	156.078
24,060	REGLETA S66 DE 25 PARES CON BASE	UND	1,00	126.100	126.100
24,061	ACOMETIDA TIPO EXTERIOR PARA ENTRADA DE TRONCALES AL CUARTO TECNICO	UND	1,00	3.194.490	3.194.490
24,062	CYBERDOMO CAMARA MOVIL 10X ROTACION 360° INTERIOR 520 TVL	UND	1,00	3.330.860	3.330.860
24,063	SOPORTE PARA CAMARA MOVIL	UND	1,00	273.000	273.000
24,064	CYBERDOMO CAMARA MOVIL 22X ROTACION 360° CON CARCASA ANTIVANDALICA TIPO EXTERIOR 0,1 LUX	UND	1,00	4.359.030	4.359.030
24,065	SDPORTE PARA CAMARA MOVIL TIPO EXTERIOR	UND	1,00	642.944	642.944
24,066	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES DD DE 1 TERA DD, USB, 480 FPS RECORDING	UND	1,00	8.488.740	8.488.740
24,067	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 5E LEVITON AMP-BELDEN	ML	950,00	3.338	3.171.480
24,068	VIDEO BALUM KIT (INYECTOR-SPLITER)	UND	16,00	70.850	1.133.600
24,069	PULSADOR ANTIATRACO CON LLAVE DE DESACTIVACION INSTALADO ENCAJA, ADMISION E INFORMACION	UND	1,00	69.290	69.290
24,070	CABLE CALIBRE 24 INTERIOR CON PROTECCION 4 X 24 PARA ALARMAS	ML	850,00	3.338	2.837.640
24,071	SENSOR DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL PERSONAL	UND	3,00	157.235	471.705
24,072	PANTALLA LLAMADO ENFERMERAS DE 2 FILAS PARA SALA DE ENFERMERAS		1,00	1.711.580	1.711.580
24,073	PULSADOR DE LLAMADO FIJA + PULSADOR AEREO PARA CABECERO DE CAMA		6,00	459.030	2.754.180
24,074	PULSADOR DE LLAMADO CON LED, FIJO PARA BAÑO		3,00	307.060	921.180

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,075	LAMPARA OE OINTEL DOBLE PARA SEÑALIZACIÓN A LA ENTRADA OE HABITACIÓN		3,00	307.060	921.180
24,076	INTERFASE DE MULTIPLEXACION, PARA CONTROL GENERAL DEL SISTEMA		1,00	1.875.250	1.875.250
24,077	MODULO CONTROL DE PULSADORES DOBLE		1,00	861.887	861.887
24,078	LICENCIA DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA DEL LLAMADO DE ENFERMERA		1,00	3.120.000	3.120.000
24,079	CABLE Y CONECTORES PARA LA PANTALLA EN REO DEL SOFTURNO	ML	95,00	17.420	1.654.900
24,080	TUBERIA EMT Y PVC Y PUNTO ELECTRICO REGULADO, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	GLB	1,00	3.380.000	3.380.000
24,081	BANDEJA PORTACABLE DE 30 CMSX2400 INSTALADA Y PEINADA	UNID	1,00	171.600	171.600
24,082	CAJA DE PASO SELLADA IP 55 TIPO EXTERIOR 10X10X5	UND	15,00	23.824	357.357
24,083	CAJA DE PASO SELLADA IP 55 TIPO EXTERIOR 18X14X8	UNID	7,00	75.790	530.530
24,084	CAJA DE PASO SELLADA IP 55 TIPO EXTERIOR 18X14X8	UNID	-	75.790	0
24,085	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BYPASS EXTERNA TETRAPOLAR DE 80 AMP PARA UPS DE 20 KVA PARA TABLERO	UND	1,00	850.005	850.005
24,086	SUMINISTRO E INSTALACION OE BREAKER TERMOMAGNETICO 3 X 60 MERLIN GERIN EASY PACT SALIDA	UND	1,00	279.500	279.500
24,087	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO 3 X 125 MERLIN GERIN EASY PACT ENTRADA	UND	1,00	860.067	860.067
24,088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA EMBISAGRADA DOBLE FONDO, ENSAMBLAOA PARA TRANSFERENCIA MANUAL 20 KVA CON BARRAJES DE NEUTRO OE ENTRADA, NEUTRO DE SALIDA Y TIERRA, MARCADA.	UND	1,00	950.040	950.040
24,089	CABLE SOLDADOR AWG 4	ML	32,00	18.395	588.640
24,090	CABLE SOLDADOR AWG 2	ML	10,00	24.960	249.600
24,091	CABLE SOLOADOR AWG 6	ML	26,00	12.610	327.860
24,092	CORAZA LIQUID TIGHT 1 1/2"	ML	6,00	34.281	205.686
24,093	TERMINAL CORAZA 1 1/2"	UND	4,00	15.600	62.400
24,094	SUMINISTRO E INSTALACION OE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA ENTRAOA TRIFASICO DE 45 KVA RELACION 1:1 220 VAC, ENTRAOA UPS 40 KVA .	UNO	1,00	12.935.000	12.935.000
24,095	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BYPASS ESTERNA TETRAPOLAR DE 125 AMP PARA UPS DE 40 KVA PARA TABLERO.	UNO	1,00	1.690.000	1.690.000
24,096	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO 3 X 125 MERLIN GERIN EASY PACT SALIDA	UNO	1,00	975.000	975.000
24,097	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO 3 X 200 MERLIN GERIN EASY PACT ENTRADA	UNO	1,00	1.027.000	1.027.000
24,098	SUMINISTRO E INSTALACION OE CAJA EMBISAGRADA DOBLE FONDO, ENSAMBLADA PARA TRANSFERENCIA MANUAL 40 KVA CON BARRAJES DE NEUTRO DE ENTRAOA, NEUTRO DE SALIDA Y TIERRA, MARCAOA.	UND	1,00	1.625.000	1.625.000
24,099	CABLE SOLOADOR AWG 1/0	ML	42,00	44.200	1.856.400
24,100	CABLE SOLOADOR AWG 2/0	ML	17,00	56.550	961.350
24,101	CABLE SOLDADOR AWG 2	ML	32,00	33.800	1.081.600
24,102	CORAZA LIQUID TIGHT 2"	ML	6,00	58.500	351.000
24,103	TERMINAL CORAZA 2"	UND	4,00	32.500	130.000
24,104	FUENTE DE PODER	UNO	1,00	815.620	815.620
24,105	MULTITOMA 6 PUERTOS APC	UND	3,00	74.100	222.300
24,106	SENSOR DE ALARMA INFRAROJO INMUNE A MASCOTAS HASTA 20 KG CON DOBLE PIROSENSOR	UND	2,00	106.600	213.200
24,107	TECLADO LCD 5501 DIGITAL PROGRAMADA	UND	1,00	617.500	617.500
24,108	FUENTE DE PODER DE 1,5 A	UND	1,00	131.300	131.300
24,109	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES)	ML	30,00	8.450	253.500
24,110	FIJACION DE CAJA 2 X 4 EN PARED	UND	15,00	11.830	177.450

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,00	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO		-		34.003.546
25,01	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO DE 4 " H.G	ML	79,10	208.182	16.467.196
25,02	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO 2" 1/2 H.G	ML	56,00	120.666	6.757.296
25,03	GABINETE COMPLETO CONTRA INCENDIO	UNID	2,00	2.154.750	4.309.500
25,04	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 2"1/2	UNID	4,00	257.244	1.028.976
25,05	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 1"1/2	UNID	4,00	135.252	541.008
25,06	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 4" SIAMESA	UNID	2,00	430.950	861.900
25,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESAS	UNID	1,00	2.101.710	2.101.710
25,08	INSTALACION DE VALVULA GABINETE 2"1/2	UNID	4,00	324.870	1.299.480
25,09	INSTALACION DE VALVULA GABINETE 1"1/2	UNID	4,00	159.120	636.480
26,00	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO		-		61.481.423
26,01	EQUIPO CONTRA INCENDIO	UNID	1,00	22.629.851	22.629.851
26,02	EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZACION DE REDES AGUA POTABLE	UNID	1,00	19.859.168	19.859.168
26,03	ACCESORIOS DE SUCCION	UNID	1,00	5.426.453	5.426.453
26,04	ACCESORIOS DE DESCARGA	UNID	1,00	8.019.952	8.019.952
26,05	MANO DE OBRA MONTAJE	UNID	1,00	5.546.000	5.546.000
27,00	CONSTRUCCION TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA		-		22.010.279
27,01	CONCRETO DE 3000 PSI. IMPERMEABILIZADO PARA FONDO DE TANQUE E=0.25	M3	6,76	634.200	4.287.191
27,02	CONCRETO DE 3000 PSI. IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TANQUE E=0.20	M3	9,20	653.076	6.008.297
27,03	CONCRETO DE 3000 PSI. IMPERMEABILIZADO TAPA DE TANQUE E=0.20	M3	5,40	647.161	3.494.668
27,04	ACERO DE REFUERZO	KG	1.434,50	4.729	6.784.324
27,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC	ML	23,00	62.426	1.435.798
28,00	OBRA ELECTRICA EXTERIOR				47.598.725
28,01	RED MEDIA TENSION	GLB	1,00	47.598.725	47.598.725
29,00	PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO				267.225.776
29,01	PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO	GLB	1,00	267.225.776	267.225.776
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				3.212.926.141
	A.I.U.		30,00%		963.877.842
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				4.176.803.983
	DISEÑO		2,00%		64.258.523
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO LA ALBORAYA - MURILLO				4.241.062.506

DOTACIÓN CAMINO LA ALBORAYA - MURILLO					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de doble extremo		3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plásticos Adultos		4	24.360	97.440
3	Abre Bocas Plásticos Pediátricos		4	24.360	97.440
4	Airotor		1	692.230	692.230
5	Amalgamador		1	5.866	5.866
6	Ambu Adulto		1	311.740	311.740
7	Ambu Neonatal		1	311.740	311.740
8	Ambu Pediatrico		1	311.740	311.740
9	Ambu Resucitador para adulto Ref: W44525 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		3	331.753	995.258
10	Ambu Resucitador para uso Neonatal Ref: W4456 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		3	331.753	995.258
11	Ambu Resucitador para uso Pediátrico Ref: W4454 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		3	331.753	995.258
12	Amniotomo Beacha, Longitud 26 Cms Cat: 70.559.26		1	111.569	111.569
13	Aplicador de dycal		4	3.851	15.402
14	Aspirador de Secrecciones		2	1.204.444	2.408.889
15	Atril de Pared		9	673.960	6.065.640
16	Atriles de Pared		16	491.098	7.857.562
17	Autoclave		2	6.138.720	12.277.440
18	Balanza de pie		1	380.594	380.594
19	Balanza para Consultorio Medico con tallimetro		1	1.315.440	1.315.440
20	Balanza Para pesar desechos		2	2.575.242	5.150.484
21	Balanza Pesa Bebe		8	1.306.180	10.449.440
22	Balanza Pesa Bebe Ref: 1522 Marca: Health To Meter		3	1.662.456	4.987.369

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23	Balde para basura color verde Capacidad. 15 litros Marca: Rimax.		3	65.861	197.584
24	Balde para desechos hospitalarios (Riesgo biologico) color rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		3	65.861	197.584
25	Balones de Bobath No. 55		2	133.980	267.960
26	Balones de Bobath No. 65		2	146.485	292.970
27	Balones de Bobath No. 75		2	166.135	332.270
28	Bandas con velcros para colocación de electrodos		6	15.590	93.542
29	Bandas Elasticas o Theraband Amarillo		2	14.291	28.582
30	Bandas Elasticas o Theraband Azul		2	16.078	32.155
31	Bandas Elasticas o Theraband Negro		2	23.223	46.446
32	Bandas Elasticas o Theraband Plateado		2	26.796	53.592
33	Bandas Elasticas o Theraband Rojo		2	17.864	35.728
34	Bandas Elasticas o Theraband Verde		2	19.650	39.301
35	Bandeja de Acero inoxidable Mediana Medidas: 35 x 25 cms		3	58.464	175.392
36	Bandeja de Acero Inoxidable Pequeña Medidas 30 x 20 cms		3	52.090	156.269
37	Bandeja para Instrumental en acero inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms		3	78.155	234.465
38	Bandejas de acero inoxidable con tapa 42 x 29.5		4	198.961	795.844
39	Bandejas de Acero Inoxidable Grande		2	150.220	300.440
40	Bandejas de Acero Inoxidable Mediana		4	73.080	292.320
41	Bandejas de Acero Inoxidable Pequeña		2	28.420	56.840
42	Bandejas Medianas de 34 x 25		7	73.080	511.560
43	Bandejas Pequeñas de 21 x 12		7	28.420	198.940
44	Bandejas plásticas		3	40.600	121.800
45	Baño Serologico		1	2.779.963	2.779.963
46	Baño Serológico		1	4.504.270	4.504.270
47	Bascula de Piso Pesa Personas Marca: Soehle (Alemana)		4	105.871	423.482
48	Biombos de 2 cuerpos		6	312.620	1.875.720
49	Bolitas para ejercicios de Mano		6	7.146	42.874
50	Bomba de Infusión Daiwha MP- 1000 de dos canales		3	7.093.632	21.280.896
51	Bruñidor de bola (mediano)		3	10.202	30.606
52	Bruñidor de Horqueta (mediano)		3	12.058	36.175
53	Bruñidor de Horqueta (pequeño)		3	12.058	36.175
54	Cama Mecanica de 3 Movimientos SK048 SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT		6	4.028.535	24.171.210
55	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Neonatal		1	182.700	182.700
56	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Pequeño		2	197.316	394.632
57	Camas Pediatricas de dos planos con su colchoneta		2	3.483.480	6.966.960
58	Camilla de Recuperacion con Levante en el espaldar trendelemburg y pieceros, barandas y atril en acero inoxidable, colchoneta en espuma de 10 cms, rodachines		9	1.927.079	17.343.711
59	Camilla Ginecologica en lamina con mueble Tipo Hamilton		1	1.038.345	1.038.345
60	Camilla Para transporte de enfermos con levante en el espaldar con atril, barandas en acero inoxidable, colchoneta de 10 cms		2	1.752.905	3.505.810
61	Camilla Transportadora en acero Inoxidable		1	1.447.390	1.447.390
62	Caminadores		2	363.776	727.552
63	Campana de pinar		7	11.331	79.315
64	Canastilla plastica mediana		2	55.554	111.108
65	Carpeta Metalicas porta Historias Clinicas		16	94.679	1.514.867
66	Carro de aseo Industrial Marca: ESTRA balde con escurridor y cono de señalización preventivo para piso mojado.		4	1.116.500	4.466.000
67	Carro de Curaciones		1	210.081	210.081
68	Carro de Paro		1	2.077.705	2.077.705
69	Carro de Paro cardiaco de lujo		3	2.411.640	7.234.920
70	Carro Porta Cilindro (Transporte de Oxigeno) 6.5Mts5), Fabricado en tubo redondo, con llantas macizas, y rodachin loco cadena de seguridad Marca: Colombian Hospital		2	524.755	1.049.510
71	Carro Transportador de Alimentos		1	3.613.400	3.613.400
72	Carro Transportador de Desechos		1	223.300	223.300
73	Carro Transportador de Ropa		1	223.300	223.300
74	Cavitron		1	3.014.550	3.014.550

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EOISA

75	Centrifuga de 12 puestos		1	11.755.613	11.755.613
76	Centrifuga Digital de 24 tubos Marca: Clay Adams		1	7.750.134	7.750.134
77	Cinta metrica para adultos (Hombre- Mujer) Marca: KRAMER de 2Mts		7	12.367	86.567
78	Cleoide discoide		2	7.699	15.399
79	Cocas Metálicas		2	70.644	141.288
80	Compresor de aire de 1 caballo Marca: Schultz		1	8.418.816	8.418.816
81	Compresor de aire de un caballo Marca: Schult		1	5.196.800	5.196.800
82	Condensador doble punta		4	7.699	30.798
83	Condensador Manual Grande		2	40.425	80.849
84	Condensador Manual Mediano		2	40.425	80.849
85	Condensador Manual Pequeño		2	40.425	80.849
86	Contra-ángulo		1	413.105	413.105
87	Cronometro para Laboratorio Tiempo de Medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 de segundos (hasta 30 minutos) 1 segundo.		2	110.838	221.676
88	Cubetas de Acero Inoxidable Mediana		10	160.370	1.603.700
89	Cubetas de Acero Inoxidable Pequeñas		3	64.960	194.880
90	Cubetas en Acero Inoxidable Grande		3	288.260	864.780
91	Cubetas metálicas Medidas 31 x 15 x 4		7	102.008	714.053
92	Cucharillas y/o excavadores		10	8.662	86.624
93	Cuna de Neonatos con Canastilla en Acrilicos Marca: Colombian Hospital		3	826.210	2.478.630
94	Cunas Hospitalarias en acero inoxidable		3	3.248.000	9.744.000
95	Curetas posteriores		6	62.524	375.144
96	Curetas anteriores		6	62.524	375.144
97	Delantal Plomado		2	2.005.640	4.011.280
98	Dentimetro		2	11.550	23.100
99	Desfibrilador		1	33.302.900	33.302.900
100	Desfibrilador con Marcapasos Marca: Instramed Ref: Cardiomax		3	29.158.920	87.476.760
101	Destilador de Agua Marca: Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
102	Destructor de Agujas Ref: DAG-7		2	974.400	1.948.800
103	Detector Fetal (Doppler) Ref: FO-1 Modelo: Fetal Doplex Marca: Huntleingh Ingles		1	2.465.679	2.465.679
104	Digiflex		2	169.708	339.416
105	Dispositivos de bolva válvula máscara con reservorio para adultos y pediátricos.		1	684.607	684.607
106	Divan para examen e inyectologia		3	406.000	1.218.000
107	ECOGRAFO CON MESA E IMPRESORA Marca: Philips Modelo: MUM 3171 Sistema de alta definición HO3 ultrasonido con formador de haz de banda ancha, procesamiento digital de 256 canales, enfoque bidimensional. Con dos transductores		1	159.422.281	159.422.281
108	Electrobisturi para cirugia Modelo: SS501S Marca: WEM CON SU MESA		1	24.861.816	24.861.816
109	Electrocardiografo Innomed Heartmirror I x O 3		3	6.138.720	18.416.160
110	Electrodos de carbono o adhesivo de 5 x 5 cms		2	13.073	26.146
111	Electrodos de carbono o adhesivo de 8 cms		2	14.941	29.882
112	Electrodos de carbono o adhesivo facial de 2.5 cms		2	11.206	22.411
113	Elevador plano de Seldin pediátrico		3	30.146	90.439
114	Elevador plano de Seldin adulto		3	30.146	90.439
115	Elevadores angulados izquierdo		3	21.175	63.526
116	Elevadores angulados derecho		3	21.175	63.526
117	Elevadores rectos, pequeños		3	21.175	63.526
118	Elevadores rectos, grandes Marca: Superdent		3	21.175	63.526
119	Elevadores rectos, medianos		3	21.175	63.526
120	Elevadores uña de gato derecho		3	21.175	63.526
121	Elevadores uña de gato izquierdo		3	21.175	63.526
122	Equipo de Esterilizacion (Autoclave de 125 Litros) Marca: Innova		1	58.362.500	58.362.500
123	Equipo de Organo de los Sentidos		7	742.795	5.199.564
124	Equipo de órganos de los sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn USA		4	909.720	3.638.881
125	Equipo de RAYOS X Marca: Ecoray Modelo: HF-525 PLUS capacidad 500 ma		1	158.115.540	158.115.540

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

126	Equipo para permeabilización de via aérea (bajalenguas, tornillos, pinzas maguill) canulas orofaringeas: Guedelm de Mayo, Bergman y Nasofaringeas Blandas o rigidas de diferentes tamaños.		1	625.240	625.240
127	Escalerilla de dos pasos en acero Inoxidable		13	334.950	4.354.350
128	Espaciador Grande		2	40.425	80.849
129	Espaciador Mediano		2	40.425	80.849
130	Espaciador Pequeño		2	40.425	80.849
131	Espatulas		2	108.028	216.057
132	Espatulas segun velasco (juego x 2 und), marca: kramer		1	116.855	116.855
133	Especulo Nasal		1	189.396	189.396
134	Especulo vaginal grande, tipo grave, valvas de 115 x 35 mm cat: 70.110.03		1	83.311	83.311
135	Especulo vaginal mediano, tipo grave, valvas de 95 x 35mm, cat: 70.110.02		2	76.003	152.006
136	Especulo vaginal pequeno, tipo grave, valvas de 75 x 20 mm cat 70.110.01		1	70.888	70.888
137	Espejos bucales		24	7.699	184.785
138	Espejos bucales con mango Marca: Nacional		12	7.699	92.393
139	Estetoscopio de dos servicios Adulto		1	50.750	50.750
140	Estetoscopio de dos servicios Ref: FT-805 Marca: ALPK-2 Japones		3	41.932	125.795
141	Estetoscopio de Pinard "Campana de pinar" en madera Marca: Kramer		2	12.255	24.510
142	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	10.415.479	20.830.958
143	Explorador de conductos		4	11.550	46.200
144	Exploradores doble extremo		24	8.662	207.898
145	Extintor de Solcaflan		1	434.420	434.420
146	Fijadores de tubo endotraqueal		1	24.625	24.625
147	Foco de Mano		1	78.926	78.926
148	Focos de Manos Grandes		1	74.834	74.834
149	Fonendocopio Adulto		19	32.309	613.880
150	Fonendoscopio Pediatrico		1	32.309	32.309
151	Fórceps 150,		6	41.388	248.326
152	Fórceps 151,		6	41.388	248.326
153	Fórceps 16		6	41.388	248.326
154	Fórceps 18L		6	41.388	248.326
155	Fórceps 18R		6	41.388	248.326
156	Fórceps 24		6	41.388	248.326
157	Fórceps 53L		6	41.388	248.326
158	Fórceps 53R		6	41.388	248.326
159	Fórceps 69		6	41.388	248.326
160	Gafas Plasticas		1	49.987	49.987
161	Glucometer contour ts Ref 1813 Marca: Bayer		3	123.580	370.741
162	Gradilla de 24 puestos		2	206.436	412.873
163	Gradillas en acero inoxidable (Original) Ref: N23X, Marca: Memmert - Aleman de 24 Huecos para baño serologico WB-10/14/22		2	240.275	480.550
164	Gubia pediátrica		1	51.013	51.013
165	Gubia adulto		2	51.013	102.026
166	Higrotermometro		1	486.187	486.187
167	Histerometro Sims, Maleable, Graduado De 32 Cms Cat: 70.581.32		1	83.311	83.311
168	Incubadora Cerrada Marca Phoenix Modelo INC -100		1	15.133.650	15.133.650
169	Insertos para cavitron		6	401.940	2.411.640
170	Jeringas carpulas		5	29.838	149.189
171	Lampara		1	91.350	91.350

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

172	Lampara cielitica 2001 Marca: JSL		1	11.310.592	11.310.592
173	Lampara cuello de Cisne		1	345.100	345.100
174	Lampara cuello de cisne		2	245.630	491.260
175	Lampara de cirugia Marca: Healforce F 7000		2	25.659.200	51.318.400
176	Lámpara de fotocurado		1	1.071.840	1.071.840
177	Lampara de Fototerapia Modelo: XHZ 90		2	2.078.476	4.156.953
178	Lampara de rayos infrarrojos		2	277.704	555.408
179	Laringoscopio Adulto		3	613.872	1.841.616
180	Laringoscopio con Hojas para Neonatal		1	2.198.081	2.198.081
181	Laringoscopio con Hojas para Neonatal		2	1.827.000	3.654.000
182	Laringoscopio con Hojas Para Pediatrico		3	613.872	1.841.616
183	Laringoscopio Neonatal		1	1.065.237	1.065.237
184	Laringoscopio para adultos		1	1.065.237	1.065.237
185	Laringoscopio pediatrico		1	1.065.237	1.065.237
186	Laringoscopio, pilas, valvas para adulto y pacientes pediátrico, de diferentes tamaños rectas y curvas.		1	3.946.320	3.946.320
187	Lima para hueso		2	21.214	42.429
188	Linterna para Diagnostico "Fortelux"		1	91.350	91.350
189	Mango de Bisturi No. 4		9	19.818	178.359
190	Mango para bisturí No 4		3	21.437	64.310
191	Mango para bisturí No 5		2	23.580	47.161
192	Mangueras conectoras a fuentes de oxigeno.		1	10.265	10.265
193	Manometros		5	351.093	1.755.463
194	Maquina De Anestesia Infinium Medical		1	109.232.505	109.232.505
195	Martillo de Reflejos		7	14.187	99.311
196	Mascara de no reinhalación con reservorio para adultos y pediátricos.		1	20.776	20.776
197	Mascaras laringeas de diferentes tamaños combitubos		1	1.399.984	1.399.984
198	Mascarilla Protectoras Plásticas		2	17.255	34.510
199	Mascarillas Protectoras Plasticas		1	63.141	63.141
200	Material de inmovilización pediátrico		3	426.300	1.278.900
201	Material de Inmovilización adulto		2	426.300	852.600
202	Material de Inmovilización adultos		1	369.281	369.281
203	Material de Inmovilización Pediátricos		1	369.281	369.281
204	Material para inmovilización adulto		1	426.300	426.300
205	Mesa Auxiliar		1	513.590	513.590
206	Mesa de Mayo		1	507.500	507.500
207	Mesa de Mayo		2	497.959	995.918
208	Mesa de Noche		9	314.650	2.831.850
209	Mesa de Noche		11	290.290	3.193.190
210	Mesa de Partos u orologica Marca: Promel Ltda		2	19.000.800	38.001.600
211	Mesa de Recien Nacido		2	548.100	1.096.200
212	Mesa riñonera		3	568.400	1.705.200
213	Mesas para Fisioterapia		1	1.318.688	1.318.688
214	Metro Sencillo		8	6.139	49.110
215	Micromotor		1	446.600	446.600
216	Monitor de Signos Vitales		1	16.970.800	16.970.800
217	Monitor de signos vitales marca: healforce modelo classic 120		5	9.865.800	49.329.000
218	Monitor fetal con pantalla a color e impresora marca: kernel modelo kn-2000+4		1	6.906.060	6.906.060
219	Nebulizador Pulmoaide De vilvis Ref 3655 DX USA Incluye Kit de Nebulización		2	629.300	1.258.600
220	Negatoscopio		1	438.480	438.480
221	Negatoscopio de dos cuerpos		6	446.600	2.679.600
222	Nevera de transporte		1	507.500	507.500
223	Nevera para vacunas marca: apex		1	507.500	507.500
224	Paquetes Calientes Eléctricos		6	177.422	1.064.532
225	Paquetes Fríos		10	112.056	1.120.560
226	Paquetes Humedos Calientes Estandar		4	203.000	812.000
227	Paquetes Humedos Calientes Cuello		4	93.380	373.520
228	Paquetes Humedos Calientes Dorso Lumbares		4	149.408	597.632
229	Patos Acero Inoxidable		8	227.659	1.821.271
230	Patos adultos		4	187.495	749.979
231	Pelotas puya masajes		2	39.301	78.602

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

232	Periostótomo pequeño		2	16.240	32.480
233	Pesas graduales 1Kgr.		2	46.446	92.893
234	Pesas fijas de 1,Kg		2	44.660	89.320
235	Pesas fijas de 2Kg		2	62.524	125.048
236	Pesas fijas de 3 Kg		2	80.388	160.776
237	Pesas fijas de 5 Kg		2	98.252	196.504
238	Pesas graduales 5 Kgr.		2	100.038	200.077
239	Pesas graduales 2Kgr.		2	64.310	128.621
240	Pesas graduales 3 Kgr.		2	82.174	164.349
241	Pesas Mancuernas 1 Kgr		2	82.174	164.349
242	Pesas Mancuernas 2Kgr		2	100.038	200.077
243	Pesas Mancuernas 3 Kgr		2	117.902	235.805
244	Pesas Mancuernas 5 Kgr		2	135.766	271.533
245	Pinza "schoroeder o tenaculo" cat: 70.502.25 para cuello uterino longitud 24 cms		1	136.903	136.903
246	Pinza Backaus grande para sujetar		4	69.363	277.451
247	Pinza backaus grande para sujetas campos 1x1 garfios agudos		12	75.029	900.346
248	Pinza bozzeman curacion uterina, curva, 26 cms cat: 16.231.26		1	163.212	163.212
249	Pinza con Garra		3	30.450	91.350
250	Pinza de Alix		2	126.565	253.130
251	Pinza de Amniotomo		2	103.143	206.287
252	Pinza de Corazón		1	146.158	146.158
253	Pinza de Corazón Grande		2	147.284	294.568
254	Pinza de Cuello Uterino		2	126.565	253.130
255	Pinza de Disección con garra		8	39.411	315.290
256	Pinza de Disección con Garras		1	28.150	28.150
257	Pinza de Disección sin garra		8	39.411	315.290
258	Pinza de Kelly Recta		10	74.093	740.934
259	Pinza de Mosquito		2	75.894	151.789
260	Pinza de Mosquito Curva		16	75.894	1.214.310
261	Pinza de Mosquito Recta		16	75.894	1.214.310
262	Pinza de Traccion Uterina		2	152.487	304.974
263	Pinza diseccion con garra 14.5 cms. Ref: 10.120.14		3	30.450	91.350
264	Pinza diseccion sin garra 14.5 cms., ref: 10.102.14		2	28.501	57.002
265	Pinza foester recta estriada, porta esponjas longitud 25 cms, cat: 16.170.25		1	158.096	158.096
266	Pinza Hemostatica		8	74.093	592.747
267	Pinza Kelly Curva Hemostatica de 14 cms		12	74.093	889.121
268	Pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms		12	80.144	961.733
269	Pinza Pean Rochester curva Hemostatica de 20 cms		2	111.476	222.952
270	Pinza pean rochester curva hemostaticas de 14 cms		6	120.582	723.492
271	Pinza pean-rochester curvas hemostatica longitud 18 cms cat: 12.311.18		4	100.120	400.478
272	Pinza thomas gaylor para biopsia uterina de 24 cms cat: 70.606.24		1	612.167	612.167
273	Pinzas algodoneras		24	7.699	184.785
274	Piscingo		5	121.800	609.000
275	Piscingo		12	131.950	1.583.400
276	Planillas Acrilicas con ganchos		16	26.390	422.240
277	Planillas metalicas porta historias clinicas		12	131.950	1.583.400
278	Planillas plastica para historias clínicas		12	30.450	365.400
279	Planos de Seldin		3	30.146	90.439
280	Porta Agujas Grande		1	112.602	112.602
281	Porta agujas mayo hegar , 16 cms., cat: 24.180.16		1	110.594	110.594
282	Porta agujas mayo hegar de 18 cms		1	112.602	112.602
283	Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms		5	121.800	609.000
284	Porta agujas Mediano		3	133.980	401.940
285	Porta Agujas Mediano		8	112.602	900.813
286	Porta Agujas Pequeño		3	98.252	294.756
287	Porta Agujas Pequeño		8	97.513	780.105
288	Porta amalgama		3	16.557	49.670
289	Procesadora de rayos x marca: konica minolta		1	31.203.536	31.203.536
290	Protector gonadal		2	327.236	654.472
291	Protector tiroides		2	453.908	907.816

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

292	Puntas de Cavitron		12	406.406	4.876.872
293	Reguladores de Oxigeno Marca: Air Imetan		3	357.595	1.072.785
294	Reguladores de Oxigeno Marca: Air Imetan		11	351.093	3.862.018
295	Riñonera		6	30.450	182.700
296	Riñonera		10	40.837	408.371
297	Riñoneras		7	44.550	311.847
298	Rollos para Fisioterapia mediano		2	146.485	292.970
299	Schut de Jabon Liquido o desinfectante		1	152.250	152.250
300	Secador Eléctrico		1	1.656.480	1.656.480
301	Separador Pequeño		8	60.130	481.042
302	Separadores Grande		2	82.504	165.008
303	Separadores Pequeños		2	62.837	125.675
304	Servocunas (incubadora abierta) marca: phoenix modelo: ocw -100		2	6.394.500	12.789.000
305	Set de Terapia respiratoria Adulto		40	9.744	389.760
306	Set de Terapia respiratoria Pediatrica		40	9.744	389.760
307	Shut de Jabón Líquido o desinfectante		3	172.550	517.650
308	Silla de ruedas		2	915.530	1.831.060
309	Silla de Ruedas		1	898.884	898.884
310	Silla de Ruedas Sencilla Economica		4	710.500	2.842.000
311	Sonda Acanalada		8	19.818	158.541
312	Sonda periodontal		5	9.625	48.127
313	Soporte aro para colocar recolector de elementos cortopunzantes		11	65.772	723.492
314	Soporte de Guardian		2	149.083	298.166
315	Soporte de pared para guardián		1	151.844	151.844
316	Soporte para Recolector de elementos cortopunzantes		1	170.179	170.179
317	Succionador		4	1.204.444	4.817.778
318	Tabla de agudeza visual (adulto)		1	11.331	11.331
319	Tabla de agudeza visual (adulto)		4	12.105	48.421
320	Tachos de Acero Inoxidable Medianos		6	80.185	481.110
321	Tachos Grandes		2	117.740	235.480
322	Tallimetro		2	1.226.976	2.453.952
323	Tandem de 4 puestos		3	641.480	1.924.440
324	Tanque grande plastico para ropa sucia y limpia		2	183.538	367.076
325	Tanques para Paquetes Calientes (Hidrocolector)		1	2.387.280	2.387.280
326	Tarro para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref: IM-188 2 Litros 12 x 20 cms		9	47.319	425.874
327	Tens de alto voltaje con sus respectivos electrodos adhesivos con gel multistik grandes		2	3.325.140	6.650.280
328	Tens de alto voltaje con sus respectivos electrodos adhesivos con gel multistik medianos		2	3.325.140	6.650.280
329	Tens de alto voltaje con sus respectivos electrodos adhesivos con gel multistik pequeños		2	3.325.140	6.650.280
330	Tensiometro Adulto		2	651.919	1.303.838
331	Tensiometro de Pared de Adultos		17	651.919	11.082.624
332	Tensiometro de Pared Marca: ALPK2 Aneroide con Brazalete Adulto y Pediatrico		3	408.225	1.224.675
333	Tensiómetro de pared Pediatrico		1	651.919	651.919
334	Tensometro de Aneroides Modelo de Pie Marca Tycos (U.S.A.)		2	1.524.156	3.048.313
335	Termometro		17	6.665	113.303
336	Termometro de Nevera		2	203.000	406.000
337	Tijera braun-standler para episiotomia longitud 22 cms cat: 08.560.22		2	178.559	357.118
338	Tijera de Mayo recta para material de 17 cms		1	74.093	74.093
339	Tijera de Piel		8	102.244	817.950
340	Tijera mayo curva para material longitud 17 cms ref: 08.161.17		2	80.144	160.289
341	Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms cat: 08.160.14		1	66.990	66.990
342	Tijera Metzembaum curva para tejidos de 15 cms		1	93.909	93.909
343	Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 18 cms ref: 08.281.18		1	110.594	110.594
344	Tijera Para Cortar Sutura		3	11.165	33.495
345	Tijeras de Episiotomia		1	165.073	165.073
346	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 17 cms		3	80.144	240.433

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

347	Tijeras de Piel		1	102.244	102.244
348	Tijeras Metzembaum Curva Para Tejidos longitud 15 cms		3	101.581	304.744
349	Tijeras para mucosa		3	8.750	26.250
350	Tubos endotraqueales de diferentes tamaños		1	131.544	131.544
351	Ultrasonido de 1 Megahertz		2	4.108.720	8.217.440
352	Vibradores		2	155.904	311.808
353	Vitrina para Instrumental de Dos Cuerpos		4	974.400	3.897.600
354	Airotor Pieza de alta velocidad Marca: N.S.K.		1	700.456	700.456
355	Aplicador dedical marca: Superdent		10	3.851	38.505
356	Atriles porta suero con cuatro rodachines		5	211.120	1.055.600
357	Atriles porta suero con cuatro rodachines marca: Colombian Hospital		20	211.120	4.222.400
358	Autoclave de 12,5 litros marca: Sunclave		1	4.707.976	4.707.976
359	Brunidor 21B marca: Superdent		10	18.189	181.888
360	Brunidor de Bola marca: Superdent		10	11.657	116.571
361	Brunidor de Horquete marca: Superdent		10	12.058	120.582
362	Butacos Giratorios		3	219.240	657.720
363	Camas cunas pediatricas en acero inoxidable		3	3.248.000	9.744.000
364	Camas pediatricas adolescentes		6	3.248.000	19.488.000
365	Camilla de recuperacion marca: Saikang modelo: SKB-037 Acero inoxidable (importadas)		1	4.790.800	4.790.800
366	Careta protectora marca Superdent		1	61.251	61.251
367	Carro porta historias de 20 unidades		1	570.024	570.024
368	Carro porta historias de 30 unidades		1	865.592	865.592
369	Carro transportador de desechos organicos		2	2.955.680	5.911.360
370	Cavitron Importado Equipo + un Inserto de 25K		1	3.014.550	3.014.550
371	Chasis Medical X-Ray 10x12 pulg. Ref: 6805659		2	736.258	1.472.517
372	Chasis Medical X-Ray 11x14 pulg. Ref: 6805667		2	895.071	1.790.142
373	Chasis Medical X-Ray 14x14 pulg. Ref: 6805766		2	974.332	1.948.664
374	Chasis Medical X-Ray 14x17 pulg. Ref: 6805774		2	1.108.455	2.216.909
375	Chasis Medical X-Ray 8x10 pulg. Ref: 6805642		2	587.706	1.175.412
376	Cleoide discoide marca: Superdent		10	7.699	76.994
377	Compresor de aire de un caballo y medio Marca: Schult		1	8.418.816	8.418.816
378	Condensador de amalgama marca: Superdent		10	7.001	70.011
379	Contra-ángulo de Acople Rápido Marca: N.S.K.		1	420.744	420.744
380	Cucharillas marca: Superdent		24	8.662	207.898
381	Cunas hospitalarias para preescoloar totalmente en acero inoxidable marca: Colombian Hospital		20	3.248.000	64.960.000
382	Elevador plano de Seldin adulto		3	30.146	90.439
383	Elevadores angulados izquierdo		3	21.175	63.526
384	Elevadores angulados derecho		3	21.175	63.526
385	Elevadores rectos, medianos acanalado		3	21.175	63.526
386	Elevadores rectos, grandes acanalado		10	21.175	211.753
387	Elevadores uña de gato derecho marca Superdent		3	21.175	63.526
388	Elevadores uña de gato izquierdo marca Superdent		3	21.175	63.526
389	Espejos bucales con mango marca: Superdent		24	7.699	184.785
390	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fria Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		1	10.415.479	10.415.479
391	Exploradores nº 5 doble marca: Superdent		24	8.662	207.898
392	Extractor de gases anestesicos y derivados		1	8.444.800	8.444.800
393	Fórceps 150 Marca: Superdent		6	41.388	248.326
394	Fórceps 150 S Ped. Marca: Superdent		6	61.251	367.505
395	Fórceps 151 Marca: Superdent		6	41.388	248.326
396	Fórceps 151 S Ped. Marca: Superdent		6	61.251	367.505
397	Fórceps 16		6	41.388	248.326
398	Fórceps 24		6	41.388	248.326
399	Fórceps 69		10	41.388	413.876

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

400	Infantometro		1	84.448	84.448
401	Jeringas carpulas		10	29.838	298.378
402	Lima para hueso marca Superdent		3	21.315	63.945
403	Mango para bisturi marca Superdent		3	23.580	70.741
404	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		1	552.608	552.608
405	Periostomo marca Superdent		3	17.052	51.156
406	Pinza algodonera marca: Superdent		24	7.699	184.785
407	Pinza con garra marca Superdent		3	14.103	42.308
408	Pinza Gumbia marca Superdent		3	51.013	153.039
409	Porta Agujas marca Superdent		6	133.980	803.880
410	Porta amalgama marca: Superdent		3	29.079	87.238
411	Sillones reclinomatic		25	1.097.824	27.445.600
412	Tijera para tejido marca Superdent		3	8.750	26.250
413	Tijeras para sutura marca Superdent		3	16.830	50.489
414	Transductor para el equipo ecografo sistema ultrasonido HD3		1	14.778.400	14.778.400
415	Ups bateria de carga		1	432.796	432.796
416	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	878.584	878.584
417	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		7	272.832	1.909.824
418	Estante metalico de 200x90x0,29		33	266.921	8.808.381
419	Mueble con lavamano en ceramica		7	747.040	5.229.280
420	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		46	284.200	13.073.200
421	Superficie de 2,17x0,60 con 3 gavetas y bases		2	1.036.112	2.072.224
422	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas y bases		13	518.056	6.734.728
423	Superficie de 1,50x0,50 con division y 2 gavetas		1	760.032	760.032
424	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		9	490.448	4.414.032
425	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		2	542.351	1.084.702
426	Canecas Verde de 15 lts		37	56.840	2.103.080
427	Canecas Rojas de 15 lts		32	56.840	1.818.880
428	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		5	1.786.400	8.932.000
429	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	211.120	422.240
430	Manquera de 25mts		1	97.440	97.440
431	Nevera de 87 lts		3	893.200	2.679.600
432	Nevera de 120 lts		1	1.104.320	1.104.320
433	Tanques de 120Ltrs		5	48.720	243.600
434	Televisor LCO de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		2	1.753.920	3.507.840
435	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	3.178.838	3.178.838
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO LA ALBORAYA - MURILLO				1.604.402.013

15. CAMINO SANTA MARÍA				COSTO TOTAL:	$ 7.499.356.045
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				109.593.888
1,01	DESMONTE OE APARATOS SANITARIOS	UNID	24,00	14.845	356.280
1,02	DESMONTE OE PUERTAS	UNID	77,00	19.658	1.513.666
1,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	1.202,73	13.357	16.064.865
1,04	DESMONTE OE VENTANAS	UNO	44,00	19.658	864.952
1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS EN CANALETA 90 (CAMBIO DE PENDIENTE Y POR MAL ESTADO)	M2	1.299,00	9.100	11.820.900
1,06	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	1.195,20	10.250	12.250.800
1,07	DEMOLICION DE PISOS (granito fundido)	M2	1.185,85	13.357	15.839.398
1,08	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	ML	186,92	13.357	2.496.690
1,09	OEMOLICION DE ENCHAPES Y PANETES	M2	357,20	13.353	4.769.692
1,10	DEMOLICION OE BORDILLOS EN CONCRETO	ML	3,00	13.357	40.071
1,11	DESMONTE OE OIVISION EN VIDRIO DE 6,40 ML	UN	1,00	9.485	9.485
1,12	DESMONTE OE SISTEMA ELECTRICO	GB	1,50	2.100.000	3.150.000
1,13	DEMOLICION OE JARDINERAS	ML	29,00	13.353	387.237

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,14	DEMOLICION DE VIGAS DE AMARRE (CIMIENTO)	ML	36,45	13.353	486.717
1,15	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	183,92	9.545	1.755.516
1,16	ANULACION PUNTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	UD	67,00	7.555	506.185
1,17	DEMOLICION MESON SILLA (CONCRETO).	ML	177,12	14.855	2.631.118
1,18	DESMONTE DE TINA DE LAVADO	UND	1,00	71.000	71.000
1,19	DESMONTE DE LAVAMANO	UND	14,00	14.845	207.830
1,20	DESMONTE DE LAVAPLATO	UND	12,00	14.845	178.140
1,21	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	820,00	7.500	6.150.000
1,22	PICADA DE PAÑETE Y MURO EN MAL ESTADO	M2	1.191,62	6.081	7.246.241
1,23	DEMOLICION DE COLUMNA	UN	3,00	71.000	213.000
1,24	DEMOLICION DE PLANTILLA	M2	557,00	12.504	6.964.728
1,25	DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO. E=.30	M2	22,60	35.533	803.046
1,26	DEMOLICION DE VIGAS DE AMARRE 0.10X0.20	ML	398,85	21.192	8.452.429
1,27	PICADA DE PAÑETE DE COLUMNA	ML	177,00	5.000	885.000
1,28	PICADA DE RECUBRIMIENTO EN GRANITO	M2	173,60	6.500	1.128.400
1,29	DEMOLICION DE ALFAJIA(VISTA FACHADA)	ML	80,60	14.586	1.175.632
1,30	DESMONTE DE PROTECTORES EN HIERRO PARA VENTANAS-PUERTAS	UND	15,00	19.658	294.870
1,31	ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL	GLB	1,00	880.000	880.000
2,00	**TRAZADOS**		-		**2.796.000**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO TOPOGRAFIA	M2	2.400,00	1.165	2.796.000
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**100.405.426**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS , 0.60x1.20 Mts.	ML	354,80	18.140	6.436.072
3,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (CIMIENTOS)	M3	62,65	40.120	2.513.598
3,03	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y TANQUE SUBTERRANEO	M3	99,97	18.140	1.813.456
3,04	CORTE DE TERRENO	M3	8,90	21.135	188.102
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	968,00	9.981	9.661.608
3,06	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	21,39	320.914	6.864.350
3,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,30	ML	381,80	64.641	24.679.934
3,08	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,32	470.024	1.090.456
3,09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,15	884.965	1.017.710
3,10	ACERO DE REFUERZO	KG	4.831,00	4.233	20.449.623
3,11	EXCAVACION PARA LAS COLUMNAS Y PORTICOS DE LA FACHADA	M3	4,75	18.140	86.129
3,12	RELLENO EN PIEDRA ZONGA (Filtro:0,40*0,60)	M3	75,58	97.060	7.335.795
3,13	SUELO CEMENTO	M3	13,00	108.605	1.411.865
3,14	RELLENO EN CALICHE (COMPACTADO)	M2	676,92	9.750	6.599.970
3,15	CIMENTACION PARA MURO DE CARGA 0,15	ML	77,00	70.455	5.425.035
3,16	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,15X0,20	ML	96,90	49.863	4.831.725
4,00	**SOBRENIVELES**				**8.591.648**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	395,20	21.740	8.591.648
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**7.906.600**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UNID	24,00	150.629	3.615.096
5,02	REGISTRO SANITARIO ,80 x80x,90	UNID	14,00	306.536	4.291.504
6,00	**MAMPOSTERIA**				**134.011.570**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBROPRENSADO E=0,10	M2	56,00	35.230	1.972.880
6,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,15X0,20	ML	239,00	27.502	6.572.978
6,03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	12,00	68.229	818.748
6,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	15,60	66.502	1.037.431
6,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	2,00	66.502	133.004
6,06	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	465,40	36.210	16.852.134
6,07	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0,10	M2	1.058,50	30.376	32.152.996
6,08	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0,10	ML	500,00	23.338	11.669.000
6,09	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0,15	M2	477,00	49.572	23.645.844
6,10	LEVANTE EN MURO LINEAL E=0.10 ante pecho, internos y externos	ML	339,60	19.120	6.493.152
6,11	LEVANTE MURO LINEAL EN CUBIERTA Y ENGOLOCE DE CANALETA	ML	368,00	19.120	7.036.160
6,12	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DE 8MM ACABADO	M2	68,00	113.000	7.684.000
6,13	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DE 6MM ACABADO	ML	48,00	39.880	1.914.240
6,14	ARREGLO DE VIGA CANAL , LEVANTE LINEAL +PICADADE PAÑETE, PLANTILLA,	ML	207,74	59.990	12.462.323
6,15	VIGA AEREAS DE AMARRE SUPERIOR (0,30*0,20)	ML	14,00	72.930	1.021.020
6,16	VIGA CORONA 0,10*0,15	ML	65,00	39.164	2.545.660

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7,00	**PAÑETES**				**65.509.332**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	185,00	16.314	3.018.090
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	694,83	16.594	11.530.009
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	1.011,25	6.036	6.103.905
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.888,34	10.054	18.985.370
7,05	JUNTAS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	350,00	4.957	1.734.950
7,06	PAÑETE CON MALLAVENA Y ADITIVO (RX) 2CM	M2	47,60	22.580	1.074.808
7,07	MURO REVESTIDO EN PLOMO	M2	47,60	484.500	23.062.200
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**124.494.984**
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.815,12	4.233	33.081.403
8,02	COLUMNA EN CONCRETO (Eleme-Fachada)cierre de muro)	M3	8,70	870.871	7.576.578
8,03	COLUMNA EN CONCRETO (Pórtico) (PyP_suministros)	UND	4,00	1.200.000	4.800.000
8,04	BASE EN CONCR. REFORZADO PARA TANQUE ELEVADO 1,20*1,20 E:.08	UN	2,00	96.120	192.240
8,05	BASE EN CONCRETO PARA PLANTA ELECTRICA 1,50*3,00 E: ,,20	M3	1,35	117.845	159.091
8,06	CONCRETO PARA TANQUE SUBTERRANEO INCLUYE VIGA CENTRAL(PREMESCLADO)	M3	24,66	634.199	15.639.347
8,07	VIGA CORONA 0,15*0,20	ML	185,00	49.863	9.224.655
8,08	VIGA CORONAAEREA DE CIERRE PARA MUROS 0,10*0,25	ML	165,00	48.810	8.053.650
8,09	LOSA EN METALDEC SOPORTADA	M2	181,50	156.764	28.452.666
8,10	VIGAS DE CARGA AEREA EN COMCRETO DE .30*,45 PARA SOP	M3	9,92	725.872	7.200.654
8,11	SOBRENIVEL EN BLOQUE ESTRUCTURAL REFORZADO E: 15(Relleno en concreto) ALT 1,20	ML	55,75	65.328	3.642.036
8,12	SUMINISTRO DE VIGA IPE 8" X 6	UND	1,00	770.000	770.000
8,13	SUMINISTRO DE VIGA IPE 4" X 6 Y FLANCHE PARA LAMPARAS CIELITICA .	UND	3,00	990.000	2.970.000
8,14	SUMINISTRO E INSTALACION BASE SOPORTE PARA RAYOS X	UND	1,00	990.000	990.000
8,15	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA (provisional 1.00 X 3.00 m)	M2	3,00	109.230	327.690
8,16	MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA	M3	181,50	7.796	1.414.974
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**165.850.265**
9,01	MEDIA CANA EN MORTERO PARA LOSA , CANALETA Y PISOS	ML	335,00	10.576	3.542.960
9,02	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	257,00	20.246	5.203.222
9,03	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	M2	155,50	16.144	2.510.392
9,04	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	1.750,00	44.897	78.569.750
9,05	MONTAJE DE CUBIERTA CANALETA RECUPERADA (VIEJA)	M2	1.141,00	28.075	32.033.575
9,06	MONTAJE DE CUBIERTA CANALETA 90 NUEVA ETERNIT	M2	144,50	56.327	8.139.252
9,07	SUM. E INS.DE CUBIERTA ONDULADA DE ASBECTO CEMENTO E	M3	112,50	28.848	3.245.400
9,08	TORTA DE NIVELACION	M2	374,00	20.246	7.572.004
9,09	ZABALETA - IMPERMEABILIZADA	ML	420,00	18.453	7.750.260
9,10	CIELO RAZO EN SUPER BOARD	M2	130,00	46.787	6.082.310
9,11	FACHADA EN SUPER BOARD COLEGIO H=0.8 m	ML	28,00	39.880	1.116.640
9,12	REGISTROS PARA ,OXIGENO ,ELECTRICOS,AIRE , VOZ Y DATO,	M2	320,00	24.700	7.904.000
9,13	HUECOS POR INSTALACION OJOS DE BUEY ,LAMPARAS Y OTRO	M2	89,00	24.500	2.180.500
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**249.805.105**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	2.188,06	22.562	49.367.010
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	-		0
10,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	-		0
10,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	1.569,97	79.340	124.561.420
10,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	1.078,20	27.173	29.297.929
10,06	ZOCALO PREFABRICADO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	107,00	55.120	5.897.840
10,07	ZOCALO MEDIA CAÑA EN PIEDRA CHINA LAVADO	ML	50,00	18.800	940.000
10,08	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	61,00	372.708	22.735.188
10,09	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	140,00	43.959	6.154.260
10,10	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	-	41.139	0
10,11	REPULIDA DE PISO EN GRANITO	M2	272,00	18.516	5.036.476
10,12	TRANQUES EN PUERTAS	ML	159,40	25.828	4.116.983
10,13	PISO EN PIEDRA CHINA LAVADO Y TABLETA	M2	60,00	28.300	1.698.000
11,00	**ENCHAPES**				**33.338.379**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30 (muros)	M2	867,00	37.679	32.667.693
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	9,00	8.133	73.196

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	83,00	3.950	327.850
11,04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	36,00	7.490	269.640
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**22.126.866**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	583,00	10.602	6.180.966
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	72,00	8.172	588.384
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 , LAVAMANOS,DUCHA,LAV.TRAPEROS,A.A,MESONES,JARDINERAS	UNID	139,00	20.130	2.798.070
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIOS,	UNID	32,00	20.130	644.160
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 2000 LTS	UNID	2,00	652.461	1.304.922
12,06	LLAVE TERMINAL 1/2 CROMADA SALIDA	UNID	26,00	37.450	973.700
12,07	REGISTRO PARA LLAVE DE CONTROL	UN	73,00	13.120	957.760
12,08	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	78,00	19.672	1.534.416
12,09	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	181,00	26.520	4.800.120
12,10	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	104,00	22.542	2.344.368
12,00	**INSTALACION SANITARIA**				**71.353.217**
12,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	330,00	60.027	19.808.910
12,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	96,50	36.740	3.545.410
12,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	73,00	22.858	1.668.634
12,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	33,00	78.748	2.598.684
12,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	161,00	56.355	9.073.155
12,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	67,00	59.563	3.990.721
12,07	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"/(Aerea y subterraneas)	ML	414,00	36.740	15.210.360
12,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	135,00	20.023	2.703.105
12,09	REPARACION DE FUGAS DE TUBERIAS EXISTENTE PARA EL PUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1 1/4 "- 2"-1"-1/2"	UND	13,00	14.465	188.045
12,10	PASANTE (ROTURA DE VIGA EXISTENTE)	UND	55,00	17.450	959.750
12,11	TUBERIA DE 1 1/2" VENTILACION	ML	89,00	14.558	1.295.662
12,12	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	307,70	31.745	9.767.937
12,13	CONEXION MANHALL 6" ENTERRADA	ML	12,00	45.237	542.844
13,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**		-		**44.160.756**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40 DE 4"	ML	120,00	208.182	24.981.840
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40 DE 2/1/2"	ML	32,00	120.666	3.861.312
14,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40 DE 1/1/2"	ML	5,00	132.000	660.000
14,04	GABINETE COMPLETO CONTRA INCENDIO	UNID	4,00	2.154.750	8.619.000
14,05	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 2"1/2	UNID	4,00	257.244	1.028.976
14,06	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 1"1/2	UNID	4,00	135.252	541.008
14,07	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 4" SIAMESA	UNID	1,00	430.950	430.950
14,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESAS	UNID	1,00	2.101.710	2.101.710
14,09	INSTALACION DE VALVULA GAVINETE 2"1/2	UNID	4,00	324.870	1.299.480
14,10	INSTALACION DE VALVULA GAVINETE 1"1/2	UNID	4,00	159.120	636.480
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**		-		**139.871.329**
14,01	SUM. E INST. DE TRANSF. TRIFASICO DE 75KVA A 13,2KV - 240V - 127V.	UNID	-		0
14,02	SUMI. E INST.DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 4 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNID	2,00	312.464	624.928
14,03	SUMI. E INST.DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNID	4,00	510.678	2.042.712
14,04	SUM.E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNID	2,00	421.587	843.175
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNID	2,00	825.604	1.651.208
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UNID	77,00	19.657	1.513.589
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X30AMP.	UNID	35,00	19.657	687.995
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 2X50AMP.	UNID	2,00	37.820	75.640
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO 126AWG + NO 14 AWG). THW. EN TUBO PVC DE 3/4"	ML	290,00	20.850	6.046.500
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO 126AWG + NO 14 AWG). THW. EN TUBO PVC DE 1/2"	ML	345,00	20.850	7.193.250

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,11	SUM.E INST-DE TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UNID	247,00	92.969	22.963.343
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UNID	359,00	88.894	31.912.946
14,13	SUMI. E INST DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.CONMUTABLE	UNID	169,00	10.577	1.787.513
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UNID	33,00	17.500	577.500
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO PULSADOR	UNID	11,00	9.400	103.400
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA COACIAL PARA TV.	UNID	10,00	54.622	546.220
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.10AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 3/4".	UNID	5,00	131.849	659.245
14,18	SUM.E INST. DE DUCTO DE 1" PARA ACOMETIDA TELEFONICA.	ML	35,00	5.582	195.380
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP TELEFONICO.	UNID	22,00	289.876	6.377.271
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TELEFONICO EN ALAMBRE 2X2X22AWG EN DUCTO 3/4.	UNID	10,00	59.877	598.766
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRONICO AHORRADORA DE ENERGIA.	UNID	89,00	162.525	14.464.725
14,22	SUM-E INST DE LAMPARA DE TIPO OJO DE BUEY DE DOS BOMBILLO DE 9W.DE 4"	UNID	59,00	45.310	2.673.290
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO OJO DE BUEY DE DOS BOMBILLO DE 16W.DE 6"	UNID	205,00	103.653	21.248.865
14,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 2 CIRCUITOS	UNID	1,00	156.000	156.000
14,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE 220V (REFLECTORES)	UNID	17,00	98.006	1.666.102
14,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES		17,00	208.000	3.536.000
14,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN EMT (UTPR-QUIROFANO)	UNID	36,00	70.991	2.555.676
14,28	PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS 110 EN TUBERIA MT	UNID	101,00	70.991	7.170.091
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**21.193.802**
15,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ACUACER	UNID	32,00	263.258	8.424.256
15,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER	UNID	30,00	135.195	4.055.850
15,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UNID	21,00	228.748	4.803.708
15,04	SUMINISTRO E INSATALACION DE LAVATRAPERO EN GRANITO	UNID	8,00	142.716	1.141.728
15,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	UNID	20,00	131.788	2.635.760
15,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELE DUCHA	UNID	1,00	132.500	132.500
16,00	**INST. Y SUMINISTRO MESONES EN ACER, INOX**				**27.716.820**
16,01	INST. Y SUMINISTRO MESON CON POSETA SENCILLO EN ACERO. INOX	ML	11,15	187.920	2.095.308
16,02	INST. Y SUMINISTRO MESON CON POSETA DOBLE EN ACERO. INOX	ML	14,50	606.680	8.796.860
16,03	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO. INOX LISO	ML	3,59	421.080	1.511.677
16,04	INST. Y SUM. POSETA EN ACERO. INOX .55*.44(DE ENPOTRAR EN MARMOL)	UND	1,00	142.680	142.680
16,05	INST. Y SUM- MESON EN HACER. INOX QUIRURGICO INCLUYE BOMBA DE SUCCION	ML	3,60	986.000	3.549.600
16,06	INST. Y SUM. MESON EN HACER. INOX CON ESTRUCTURA EN TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA RAYOS X	ML	2,52	551.000	1.388.520
16,07	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE LONGITUD .80ML	UND	2,00	124.932	249.864
16,08	DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, CON 2 PUERTAS	M2	11,52	866.520	9.982.310
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**196.486.243**
17,01	SUMINISTRO DE MUEBLE DE MADERA INCLUYE LAVAMANO	UND		390.550	0
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P2	UNID	13,00	817.742	10.630.646
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P1	UNID	29,00	817.742	23.714.518
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA PRT 1	UNID	17,00	817.742	13.901.614
17,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P4	UNID	18,00	1.830.543	32.949.774

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P3	UNID	13,00	1.830.543	23.797.059
17,07	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA PRT 3	UND	11,00	1.909.400	21.003.400
17,08	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA PRT 4	UND	2,00	1.830.543	3.661.086
17,09	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P8	UND	23,00	817.742	18.808.066
17,10	PUERTA REBESTIDA EN PLOMO 1,20*2,40	UND	1,00	3.778.080	3.778.080
17,11	PUERTA REBESTIDA EN PLOMO ,80*2,40	UND	1,00	3.560.000	3.560.000
17,12	PUERTA REBESTIDA EN PLOMO ,90*2,40	UND	1,00	3.560.000	3.560.000
17,13	SUMINISTRO E INSTALACION DEV VIDRIO EN PLOMO ,41*,41	UND	1,00	6.987.000	6.987.000
17,14	INSTALACION DE PORTON PROVISIONAL	UND	1,00	135.000	135.000
17,15	MUEBLES DE MADERA (NOCHEROS Y GABINETES)	GLB	1,00	30.000.000	30.000.000
18,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**100.251.781**
18,01	VENTANA -V-01 DE 1,50*0,40	UND	2,00	168.960	337.920
18,02	VENTANA -V-03 DE 1,20*0,40	UND	68,00	168.960	11.489.280
18,03	VENTANA- V-04 DE 0,80*0,40	UND	10,00	118.128	1.181.280
18,04	VENTANA V12 DE 60*1,50 PROYECTANTE	UND	4,00	216.960	867.840
18,05	VENTANA V-09 DE 1,50*1,50	UND	1,00	168.960	168.960
18,06	VENTANA CORREDIZA DE 0,90*0,40	UND	3,00	164.000	492.001
18,07	VENTANA V 7 DE 2,00*2,00	UND	3,00	675.840	2.027.520
18,08	VENTANA CORREDIZA DE 1,68*0,40	UND	2,00	188.400	376.800
18,09	VENTANA CORREDIZA DE 2,00*0,40	UND	2,00	188.400	376.800
18,10	VENTANA CORREDIZA DE 2,50*0,40	UND	1,00	188.400	188.400
18,11	VENTANA CORREDIZA DE 3,10*0,40	UND	4,00	234.000	936.000
18,12	VENTANA CORREDIZA DE 1,00*1,50 V-5-V8	UND	1,00	253.440	253.440
18,13	VENTANA V13 A-2,00*1,50 DE 4 HOJAS, DOS FIJAS Y DOS PROY	UND	12,00	506.880	6.082.560
18,14	VENTANA 3,00*1,50 DE 4 HOJAS, DOS FIJAS Y DOS PROYECTAN	UND	1,00	918.000	918.000
18,15	VENTANA 3,00*1,50 DE 6 HOJAS, CUATRO FIJAS Y DOS PROYE	UND	1,00	990.000	990.000
18,16	VENTANA DE 2,00*1,50 DE 4 HOJAS EN RETICULA	UND	1,00	506.880	506.880
18,17	VENTANA DE 1,20*1,20 TODA EN PERSIANA	UND	1,00	271.200	271.200
18,18	VENTANA VC 02, VIDRIO CIRCULAR DE 8MM, DE 1.50*1,50 CON RETICULA	UND	2,00	490.800	981.600
18,19	CUERPO FIJO DE 0,60*1,50 EN PERFILERIA PROYECTANTE	UND	1,00	380.400	380.400
18,20	CUERPO FIJO DE 1,80*1,50	UND	2,00	476.400	952.800
18,21	CUERPO FIJO DE 1,90*1,50	UND	3,00	502.800	1.508.400
18,22	CUERPO FIJO DE 2,76*1,50	UND	1,00	730.800	730.800
18,23	CUERPO FIJO DE 1,60*1,50	UND	1,00	423.600	423.600
18,24	CUERPO FIJO DE 3,13*1,50	UND	1,00	829.200	829.200
18,25	CUERPO FIJO DE 2,67*1,50	UND	1,00	708.000	708.000
18,26	CUERPO FIJO EN L DE 1,30*1,50	UND	1,00	344.400	344.400
18,27	CUERPO FIJO DE 1,20*1,50 INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UND	1,00	304.128	304.128
18,28	CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,20*1,50 INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UND	2,00	339.600	679.200
18,29	CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,50*1,40 INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UND	1,00	642.000	642.000
18,30	PUERTA DE 1,00*2,40 EN REJILLA Y VIDRIO, CON MONTANTE	UND	1,00	786.000	786.000
18,31	PUERTA DE 1,40*2,40 EN MACHIMBRE Y VIDRIO, CON MONTANTE P-05	UND	3,00	1.540.800	4.622.400
18,32	PUERTA DE 1,20*2,40 EN MACHIMBRE Y VIDRIO, CON MONTANTE	UND	1,00	2.100.360	2.100.360
18,33	PUERTA DE 1,40*2,40 TODA EN MACHIMBRE Y MONTANTE EN VIDRIO	UND	1,00	1.540.800	1.540.800
18,34	PUERTA DE 1,40*2,40 CON MONTANTE, TODA EN MACHIMBRE	UND	1,00	1.540.800	1.540.800
18,35	PUERTA DE 1,40*2,40 CON MONTANTE, TODA EN REJILLA Y VIDRIO	UND	1,00	1.540.800	1.540.800
18,36	PUERTA DE 1,00*2,43 CON MOTANTE NE VIDRIO, TODA EN MACHIMBRE	UND	1,00	786.000	786.000
18,37	PUERTA OE 1,00*2,40 CON MONTANTE,EN REJILLA Y VIDRIO, INCLUYE CUERPO FIJO ,2,04*1,50	UND	1,00	1.324.800	1.324.800
18,38	PUERTA OE 1,00*2,40 CON MONTANTE,EN REJILLA Y VIDRIO, INCLUYE CUERPO FIJO DE ,90*1,50	UND	1,00	1.015.200	1.015.200
18,39	PUERTA DE 1,00*2,40 CON MONTANTE,EN REJILLA Y VIDRIO, INCLUYE CUERPO FIJO DE ,1,60*1,50	UND	1,00	1.209.360	1.209.360

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,40	PUERTA DE 1,00*2,40 CON MONTANTE,EN REJILLA Y VIDRIO, INCLUYE CUERPO FIJO DE ,80*1,50	UND	1,00	997.200	997.200
18,41	PUERTA DE 2,00*2,00 EN MACHIMBRE Y VIDRIO	UND	1,00	1.572.000	1.572.000
18,42	PUERTA VAYVEN DE 1,34*2,40 EN MACHIMBRE CON MONTANTE INCLUYE CUERPO FIJO EN VIDRIO DE ,55*1,50	UND	1,00	1.658.400	1.658.400
18,43	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO CON 6 BOTONES EN ACERO DE 1,24*1.40	UND	1,00	584.400	584.400
18,44	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO CON 12 BOTONES EN ACERO DE 3,22*1.40	UND	1,00	1.515.600	1.515.600
18,45	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO CON 12 BOTONES EN ACERO DE 2,80*1.40	UND	1,00	1.317.600	1.317.600
18,46	FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO EN L CON 12 BOTONES EN ACERO DE 4,32*1.40	UND	1,00	2.032.800	2.032.800
18,47	FACHADA EN CUERPO FIJO Y PUERTA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 3,56*2,70	UND	1,00	2.135.174	2.135.174
18,48	FACHADA EN CUERPO FIJO Y PUERTA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 2.60*2.45	UND	1,00	2.154.600	2.154.600
18,49	FACHADA EN CUERPO FIJO Y PUERTA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 2.90*2.67	UND	1,00	2.815.200	2.815.200
18,50	FACHADA EN CUERPO FIJO Y 2 PUERTAS SENCILLAS EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 3,10*4,20	UND	1,00	2.937.336	2.937.336
18,51	FACHADA EN CUERPO FIJO Y 1 PUERTA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 2,54*4,13	UND	1,00	3.266.400	3.266.400
18,52	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,50*0,40	UND	2,00	162.000	324.000
18,53	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 0,80*0,40	UND	10,00	147.600	1.476.000
18,54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,20*0,40	UND	21,00	156.000	3.276.000
18,55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 2,00*1,50	UND	12,00	468.000	5.616.000
18,56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 3,00*1,50	UND	2,00	702.000	1.404.000
18,57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN HIERRO Y MALLA ESLABONADA PR-1	UND	1,00	840.000	840.000
18,58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN HIERRO Y MALLA ESLABONADA PR-3	UNID	4,00	840.000	3.360.000
18,59	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO FIJO EN MALLA ESLABONADA DE 2,85*2,00	M2	5,70	171.736	978.893
18,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE NCUERPO FIJO EN MALLA ESLABONADA DE 0,90*1,50	UND	1,35	171.736	231.843
18,61	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO FIJO EN MALLA ESLABONADA DE 1,50*1,50	UND	2,25	171.736	386.405
18,62	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1,20*2,46 TODA EN LAMINA	UND	2,00	1.120.000	2.240.000
18,63	DIVISIONES DE BAÑO EN ALUMINIO DE 1,00*1,50 EN MACHIMBRE	UND	5,00	528.000	2.640.000
18,64	DIVISION DE BAÑO CORREDIZA EN ALUMINIO Y LAMINA POLIPLASTICA TRASPARENTE LISA INCLUYE RODAJAS ,TUALLERO Y MANIJA DE 1,30*1,80	UND	4,00	414.000	1.656.000
18,65	DIVISION DE BAÑO CORREDIZA EN ALUMINIO Y LAMINA POLIPLASTICA TRASPARENTE LISA INCLUYE RODAJAS ,TUALLERO Y MANIJA DE 1,50*1,80	UND	1,00	420.000	420.000
19,00	**CERRADURA**				**10.000.482**
19,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UNID	8,00	109.995	879.960
19,02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	87,00	83.654	7.277.898
19,03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	36,00	51.184	1.842.624
20,00	**ACABADOS**				**140.792.849**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	3.667,00	10.159	37.253.053
20,02	PINTURA EN VINILO SOBRE MUROS EXTERIOR	M2	1.258,00	10.159	12.780.022
20,03	ESTUCO EN PULIPLAST SOBRE MURO	M2	4.756,00	14.377	68.377.012
20,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	MI	208,00	9.719	2.021.552
20,05	ABUZARDADO FACHADA	M2	97,20	48.015	4.667.058
20,06	PINTURA DE ALFAJIAS EN GRIS BASALTO	ML	46,80	5.500	257.400

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20,07	ABUZARDADO LINEAL FACHADA	ML	489,80	18.861	9.238.118
20,08	DILATACION EN ALUMINIO U	ML	300,30	5.582	1.676.275
20,09	PROTECTORES Y TOPE PUERTAS	GLB	1,00	3.205.000	3.205.000
20,10	MEDIA CAÑA EN CIELO RASO EN ESTUCO PARA QUIROFANO	ML	79,00	13.200	1.042.800
20,11	REMATE(REDONDEADA) EN ESTUCO PARA COLUMNAS CUADRADAS LONGITUD 2,60	ML	20,80	13.200	274.560
21,00	**RETIROS**		-		**5.750.000**
21,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	5.750.000	5.750.000
22,00	**CONSTRUCCION DE CONSULTA EXTERNA Y AMPLIACION HOSPITALIZACION**				
	DBRAS PRELIMINARES				**17.489.238**
22,01	DESMONTE DE LAVAMANOS, LAVAPLATOS Y APARATOS SANITARIOS	UNID	22,00	14.845	326.590
22,02	DESMONTE DE PUERTAS	UNID	25,00	19.658	491.450
22,03	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO SENCILLO	M2	130,00	13.357	1.736.410
22,04	DESMONTE DE VENTANAS	UND	19,00	19.658	373.502
22,05	DESMONTE DE CUBIERTAS Y MONTADA	UND	182,00	9.100	1.656.200
22,06	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	219,85	10.250	2.253.463
22,07	DEMOLICION DE PISOS(ZAPATA, POLLOS MESONES)	M2	9,54	13.357	127.426
22,08	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	ML	20,10	13.357	268.476
22,09	DEMOLICION DE ENCHAPES Y PANETES	M2	185,00	13.353	2.470.305
22,10	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE TABLERO DE 24 CIRCUITOS	GB	1,00	1.241.000	1.241.000
22,11	DEMOLICION DE VIGAS DE AMARRE 0,15*0,20	ML	138,50	13.353	1.849.391
22,12	ANULACION PUNTOS HIDROSANITARIOS	UD	27,00	7.555	203.985
22,13	DESMONTE DE MURO EN YESO CARTON	M2	53,00	10.250	543.250
22,14	PICADA DE PAÑETE Y MURO EN MAL ESTADO	M2	141,00	6.081	857.421
22,15	DEMOLICION DE COLUMNA (.25*.25* 4.00)	UN	6,00	71.000	426.000
22,16	DEMOLICION DE PLANTILLA	M2	71,35	12.504	892.160
22,17	DEMOLICION DE VIGAS AEREAS DE CONCRETO .25*.25	ML	16,00	21.192	339.072
22,18	DEMOLICION DE VIGAS CANAL AEREAS DE CONCRETO .25*.25 *.60	ML	17,79	10.087	179.442
22,19	DEMOLICION DE VIGAS EN CONCRETO EN TERRENO .25*.25	ML	11,50	13.455	154.733
22,20	PICADA DE PAÑETE DE COLUMNA	ML	10,00	6.993	69.932
22,21	PICADA DE RECUBRIMIENTO EN GRANITO	M2	42,00	6.993	293.712
22,22	DEMOLICION DE ALFAJIA	ML	38,80	14.586	565.937
22,23	DESMONTE DE PROTECTORES EN HIERRO DE VENTANAS Y PUERTAS	UND	13,00	13.030	169.384
	TRAZADOS				**87.375**
22,24	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	75,00	1.165	87.375
	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				**17.542.514**
22,25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	29,50	40.120	1.183.540
22,26	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	21,50	18.140	390.010
22,27	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	130,00	9.981	1.297.530
22,28	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,25 X0,25	ML	33,00	64.641	2.133.153
22,29	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,50	470.024	1.645.084
22,30	EXCAVACIONES PARA DAR SOPORTE A LOS MUROS Y VIGA DE AMARRE(1,20*0,6*0,4) BAJO AGUA (49.50 *1.40 * .60	M3	43,50	27.600	1.200.600
22,31	EXCAVACION PARA VIGAS DE AMARRE TERRENO COMUN	ML	35,00	6.153	215.338
22,32	FLITRO CON RELLENO EN PIEDRA ZONGA (0,40*0,60)	M3	12,21	97.060	1.185.103
22,33	SUELO CEMENTO	ML	23,00	52.802	1.214.446
22,34	CIMENTACION PARA MURO DE CARGA 0,15 (.60*.25)	ML	65,00	70.455	4.579.575
22,35	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI SOBRE MURO 0,15X0,20	ML	50,10	49.863	2.498.136
	INSTALACION SUBTERRANEA				**2.108.806**
22,36	REGISTRO SANITARIO ,50x.50 x,60	UNID	14,00	150.629	2.108.806
	MAMPOSTERIA				**27.607.986**
22,37	LEVANTE EN BLOQUE VIBROPRENSADO E=0,10	M2	90,00	35.230	3.170.700
22,38	DINTELES EN CONCRETO DE 0,15X0,20	ML	95,90	27.502	2.637.442
22,39	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	2,40	66.502	159.605
22,40	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	45,00	36.210	1.629.450
22,41	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0,10	ML	30,50	23.338	711.809

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,42	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0,15	M2	284,98	49.572	14.127.029
22,43	LEVANTE EN MURO LINEAL ZAMO N 4	ML	89,60	19.120	1.713.152
22,44	VIGA CORONA 0,10*0,15	ML	60,00	39.164	2.349.840
22,45	LEVANTE DE ANTEPECHO LOSA	ML	58,00	19.120	1.108.960
	PAÑETES				**13.391.948**
22,46	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	222,00	10.054	2.231.988
22,47	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO EN ALTURA	M2	293,10	16.594	4.863.701
22,48	PAÑETE LINEAL EXTERIOR EN ALTURA	ML	206,95	6.036	1.249.150
22,49	PAÑE INTERIOR ALLANADO DOBLE ESPESOR	M2	502,00	10.054	5.047.108
	ESTRUCTURAS				**51.460.716**
22,50	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.035,00	4.233	17.080.155
22,51	COLUMNA EN CONCRETO (H:4MTS)	M3	4,64	870.871	4.040.841
22,52	COLUMNA EN CONCRETO (Fachada decorativa)	UND	4,00	1.200.000	4.800.000
22,53	BASE EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO	UN	17,00	96.120	1.634.040
22,54	LOSA-MACIZA EN CONCRETO CON VIGA DE .25*.40 (14 M3)	M2	75,00	134.896	10.117.200
22,55	LOSA-MACIZA EN CONCRETO EN METALDECK CALIBRE 22 (8,5M3)	M2	80,00	156.764	12.541.120
22,56	MALLA ELECTRO SOLDADA .15*.15	M2	160,00	7.796	1.247.360
	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION				**112.202.320**
22,57	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	383,60	10.576	4.056.954
22,58	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	211,00	20.246	4.271.906
22,59	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	M2	40,00	20.246	809.840
22,60	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	505,72	44.897	22.705.311
22,61	TORTA DE NIVELACION	M2	220,00	20.246	4.454.120
22,62	ZABALETA - IMPERMEABILIZADA	ML	110,00	18.453	2.029.830
22,63	CUBIERTA METECNO MONOROOF 17mm CAL 26/26	M2	390,82	189.024	73.874.360
	PISOS Y ZOCALOS				**76.058.075**
22,64	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,07	M2	505,72	22.562	11.410.055
22,65	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	460,00	79.340	36.496.400
22,66	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	505,00	27.173	13.722.365
22,67	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	285,00	43.959	12.528.315
22,68	TRANQUES EN PUERTAS	ML	73,60	25.828	1.900.941
	ENCHAPES				**6.227.998**
22,69	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	133,42	37.679	5.027.132
22,70	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	40,00	8.132	325.280
22,71	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	53,00	3.950	209.350
22,72	CENEFA DE SENALIZACION	ML	88,95	7.490	666.236
	INSTALACION HIDRAULICA				**9.957.472**
22,73	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	34,00	10.602	360.468
22,74	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	65,00	8.172	531.180
22,75	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	49,00	20.130	986.370
22,76	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	4,00	501.567	2.006.270
22,77	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE SALIDA	UNID	30,00	32.753	982.595
22,78	REGISTRO PARA LLAVE DE CONTROL	UN	30,00	18.560	556.804
22,79	INSTALACION Y SUM ACESORIOS TANQUE ELEVADO	UNID	4,00	345.133	1.380.534
22,80	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	45,00	19.672	885.240
22,81	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	25,00	26.520	663.000
22,82	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	36,00	22.542	811.512
22,83	VALVULAS DE 1 1/2"	UN	4,00	74.750	299.000
22,84	VALVULAS DE 1	UN	4,00	27.025	108.100
22,85	VALVULAS DE 1/2"	UN	30,00	12.880	386.400
	INSTALACION ESPECIALES				**11.016.121**
22,86	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K 1/2	ML	52,00	69.214	3.599.128
22,87	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K 3/4	ML	11,00	84.261	926.871
22,88	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DE 3 TOMAS	UN	1,00	413.540	413.540
22,89	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS OXIGENO MARCA TRI-TECHCHEMENTRON	UN	1,00	292.250	292.250
22,90	SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS DE AIRES MARCA TRI-TECHCHEMENTRON	UN	1,00	302.328	302.328
22,91	SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS DEOXIDO NITROSO MARCA TRI-TECHCHEMENTRON	UN	1,00	292.250	292.250

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,92	SUMINISTRO E INSTALACION FLUJOMETROS DE OXIGENO DE 1 A 15 LTS MARCA TRI-TECHCHEMENTRON	UN	9,00	338.395	3.045.555
22,93	SUMINISTRO E INSTALACION FLUJOMETROS DE AIRE DE 1 A 15 LTS MARCA TRI-TECHCHEMENTRON	UN	3,00	338.395	1.015.185
22,94	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE 1/2 CUATRO TORNILLOS SOLDADAS	UN	8,00	110.748	885.984
22,95	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE 3/4 CUATRO TORNILLOS SOLDADAS	UN	2,00	121.515	243.030
	INSTALACION SANITARIA				**23.015.927**
22,96	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	28,00	60.027	1.680.756
22,97	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	80,00	36.740	2.939.200
22,98	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	110,00	22.858	2.514.380
22,99	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	14,00	78.748	1.102.472
23,00	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	59,00	56.355	3.324.945
23,01	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	33,00	59.563	1.965.579
23,02	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	39,00	36.740	1.432.860
23,03	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	220,00	20.023	4.405.060
23,04	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	115,00	31.745	3.650.675
	INSTALACION ELECTRICA				**42.399.497**
23,05	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 24. Con Puerta y llave.	UN	2,00	510.678	1.021.356
23,06	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x20amp.	UN	24,00	19.657	471.768
23,07	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 1x30amp.	UN	16,00	19.657	314.512
23,08	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x50amp.	UN	8,00	37.820	302.560
23,09	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.2awg + No.2awg + No.6Tawg). Thhw. En Tubo pvc de 1 1/2"	ML	88,00	121.824	10.720.512
23,10	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	85,00	92.969	7.902.365
23,11	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	103,00	88.894	9.156.082
23,12	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	30,00	10.577	317.310
23,13	Suministro e Instalación de Interruptor doble 15amp.	UN	4,00	17.500	70.000
23,14	Suministro e Instalación de Interruptortriple 15amp.	UN	2,00	13.685	27.370
23,15	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	9,00	131.849	1.186.641
23,16	Suministro e Instalación de ducto de 1" para Acometida Telefonica.	ML	29,00	5.582	161.878
23,17	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico aorradora de energia.	UN	25,00	162.525	4.063.125
23,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE 220V (REFLECTORES)	UND	9,00	208.000	1.872.000
23,19	PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS	UND	18,00	70.991	1.277.838
23,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO DE BUEY	UND	78,00	45.310	3.534.180
	APARATOS SANITARIOS				**10.034.861**
23,21	COMBO SANITARIO ACUACER COMPLETO	UN	8,00	379.500	3.036.000
23,22	SANITARIO ACUACER	UN	6,00	263.258	1.579.548
23,23	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR	UN	5,00	135.195	675.975
23,24	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR EN MUEBLE DE MADERA	UN	2,00	135.195	270.390
23,25	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACER. INOX DE UNA POSETA	ML	17,00	109.177	1.856.009
23,26	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	9,00	228.748	2.058.732
23,27	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	142.716	428.148
23,28	ORINAL PEQUEÑO	UN	1,00	130.059	130.059
	CARPINTERIA EN MADERA				**48.802.300**
23,29	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40	UNID	9,00	817.742	7.359.678
23,30	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UNID	6,00	817.742	4.906.452
23,31	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 CON RETORNO	UNID	12,00	1.830.543	21.966.516
23,32	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 CON RETORNO	UNID	3,00	1.909.400	5.728.200
23,33	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UNID	2,00	817.742	1.635.484
23,34	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA ,80 X2,40	UNID	2,00	817.742	1.635.484

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23,35	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40	UNID	2,00	1.830.543	3.661.086
23,36	INSTALACION DE PORTON PT 3	UND	1,00	1.909.400	1.909.400
	CARPINTERIA METALICA				**4.248.467**
23,37	ARREGLO, PINTURA GENERAL ANTICORROSIVO Y ACABADO PORTON METALICO	UND	1,00	1.046.606	1.046.606
23,38	REPARACION Y TRASLADO PUERTA METALICA ENTRADA CONSULTA EXTERNA	UN	1,00	3.201.861	3.201.861
	CERRADURA				**3.039.003**
23,39	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UNID	1,00	109.995	109.995
23,40	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	24,00	83.654	2.007.696
23,41	CERRADURA DE BAÑO	UNID	18,00	51.184	921.312
	ACABADOS				**119.635.937**
23,42	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.675,00	10.159	17.016.325
23,43	ESTUCO EN YESO SOBRE MURO	M2	1.323,00	5.487	7.259.301
23,44	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	MI	314,25	9.719	3.054.196
23,45	ABUZARDADO LINEAL FACHADA	ML	173,00	18.861	3.262.953
23,46	U EN ALUMINIO	ML	140,00	5.582	781.480
23,47	MUROS EN SUPER BOARD	M2	688,42	69.421	47.791.111
23,48	SUMINISTRO DE CIELO RAZO EN YESO CARTON CON ACABADO EN MASTIQUE ENCINTADO Y PINTADO EN VINILO PINTUCO	M2	536,92	38.619	20.735.475
23,49	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PARA LAMPARA	UND	30,00	28.865	865.938
23,50	FABRICACION DE HUECOS EN CIELO RASO PARA REJILLAS DE AIRE	UND	18,00	15.980	287.647
23,51	SUMINISTRO DE LINEAL EN CIELO RASOEN YESO CARTON CON ACABADO EN MASTIQUE ENCINTADO Y PINTADO	ML	5,80	19.976	115.858
23,52	SUMINISTRO DE LINEAL PARA MUROS EN SUPERBOARD CON ACABADO EN MASTIQUE ENCINTADO Y PINTADO	ML	12,00	54.234	650.808
23,53	PINTURA EXTERIOR	M2	1.089,00	10.159	11.063.151
23,54	PULIPLAS PORTON	M2	7,20	11.985	86.294
23,55	MESON GRANITO RECEPCION	ML	3,40	264.500	899.300
23,56	MESON GRANITO ATENCION PUBLICO	ML	3,40	264.500	899.300
23,57	MESON GRANITO ESCRITORIO	ML	2,10	264.500	555.450
23,58	MESON GRANITO LAVAMANOS BAÑO DAMAS	ML	3,60	264.500	952.200
23,59	MESON GRANITO LAVAMANOS BAÑO HOMBRES	ML	4,30	264.500	1.137.350
23,60	MESON GRANITO LAVAMANO BAÑO NIÑOS	ML	3,00	264.500	793.500
23,61	MESON GRANITO CONSULTORIO 1	ML	2,70	264.500	714.150
23,62	MESON GRANITO CONSULTORIO 2	ML	2,70	264.500	714.150
	RETIROS				**1.750.000**
23,63	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	1.750.000	1.750.000
24,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**26.852.156**
24,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	26.852.156	26.852.156
25,00	**SENALIZACION**		-		**11.366.775**
25,01	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	11.366.775	11.366.775
26,00	**AIRE ACONDICIONADO**		-		**212.225.132**
26,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS CENTRALES DE 5 TR MARCA GOODMAN Y/O COMFORT	TR	25,00	3.829.726	95.743.150
26,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS CENTRALES DE 3 TR MARCA GOODMAN Y/O COMFORT	TR	3,00	3.829.726	11.489.178
26,03	REPOTENCIACION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS CENTRALES DE 5 TR EXISTENTE MARCA COMFORTFRESS	UN	5,00	575.400	2.877.000
26,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UN	4,00	4.201.890	16.807.560
26,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	6,00	2.884.414	17.306.484
26,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UN	2,00	4.405.380	8.810.760
26,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36.000 BTU	UN	1,00	7.500.000	7.500.000
26,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS C ENTRALES DE 3TR TIPO EPA QUIROFANO	TR	3,00	5.100.000	15.300.000
26,09	INTERCAMBIADORES DE AIRE AMBIENTAL	UND	3,00	640.000	1.920.000
26,10	FILTROS UV	UND	1,00	2.080.000	2.080.000
26,11	DESHUMIFICADOR PARA AIRE DE QUIRÓFANO	UND	1,00	2.340.000	2.340.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,12	REDES DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS DE INSTALACION AIRES CENTRALES	UND	18,00	1.118.000	20.124.000
26,13	REDES DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS DE INSTALACION MINISPLIT	UND	9,00	427.000	3.843.000
26,14	KIT DE PROTECCION PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	UND	26,00	234.000	6.084.000
27,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**216.866.304**
27,01	SUM. E INS. DE MANIFOLD AUTOMATICO DE OXIGENO DE 2*4 CON MANQUERA ,REGULADOR DE ALTA ,REGU. DE BY PASS, MARCA TRIPTECH	UNID	2,00	18.445.986	36.891.972
27,02	SUM. E INST.DE MANIFOLD AUTOMATICO DE OXIGENO DE 2*1 CON MANQUERA ,REGULADOR DE ALTA ,REGU. DE BY PASS, MARCA TRIPTECH	UNID	1,00	6.921.720	6.921.720
27,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETROS DE OXIGENO CON ACOPLE CHEMETRON 0 A 15	UNID	30,00	338.395	10.151.850
27,04	TUBERIA DE COBRE TIPO I DIAM: 1/2	ML	381,00	69.214	26.370.534
27,05	TUBERIA DE COBRE TIPO I DIAM: 3/4	ML	215,00	84.261	18.116.115
27,06	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DIAM: 1/2	ML	104,00	48.269	5.019.976
27,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS TRI-TCHEMETRON DE OXIGENO	UND	46,00	292.250	13.443.500
27,08	SUM. E INST. DE TOMAS TRI-TCHEMETRON DE OXIOO NITROSO	UND	4,00	292.250	1.169.000
27,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE AIRE MEDICINAL	UND	4,00	302.328	1.209.312
27,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE VACIO	UND	39,00	292.250	11.397.750
27,11	ACOPLE DE OXIGENO TIPO TCHEMENTRON	UND	1,00	147.620	147.620
27,12	ACOPLE DE AIRE MEDICINAL TIPO TCHEMENTRON	UND	1,00	134.310	134.310
27,13	ACOPLE DE VACIO TIPO TCHEMENTRON	UND	3,00	134.310	402.930
27,14	ACOPLE DE OXIGENO NITROSO TIPO TCHEMENTRON	UND	1,00	147.620	147.620
27,15	ADAPTADORES PARA ACOPLE DE OXIGENO TIPO TCHEMENTRON	UND	1,00	79.860	79.860
27,16	ADAPTADORES PARA ACOPLE DE AIRE MEDICINAL TIPO TCHEMENTRON	UND	1,00	79.860	79.860
27,17	ADAPTADORES PARA ACOPLE DE OXIGENO NITROSOTIPO TCHEMENTRON	UND	1,00	79.860	79.860
27,18	ESCUDO DE OXIGENO NITROSOTIPO TCHEMENTRON	UND	3,00	168.120	504.360
27,19	ACOPLES PARA CILINDROS	UND	8,00	87.120	696.960
27,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 2 GASES	UND	3,00	399.922	1.199.766
27,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 4 GASES	UND	3,00	1.461.252	4.383.756
27,22	SUM. E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL DE 2 GASES TRI-TEC IMPORTADA	UND	2,00	3.230.136	6.460.272
27,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE 4 GASES	UND	1,00	6.306.456	6.306.456
27,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 4 TORNILLOS DE 1/2	UND	25,00	110.748	2.768.700
27,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 4 TORNILLOS DE 3/4	UND	12,00	121.515	1.458.180
27,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE VACIO	UND	1,00	58.759.050	58.759.050
27,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTAS DE SEGURIDAD	GLB	1,00	2.565.015	2.565.015
28,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**		-		**175.695.056**
	VOZ Y DATOS Y EQUIPOS ACTIVOS				
28,01	PINTURA BLANCA PARA BANDEJA PORTACABLES 1/8	UNO	1,00	15.680	15.680
28,02	ADAPTADORES EMT 1" (Para Cajas de Paso)	UN	10,00	3.696	36.960
28,03	ADAPTAOORES EMT 2" (Para Cajas de Paso)	UN	53,00	10.080	534.240
28,04	ALAMBRE 10 PARA AMARE DE TUBERIAS EMT	KG	4,00	896	3.584
28,05	AMARRES PLASTICOS X 100 UND	BOLSA	3,00	15.680	47.040
28,06	Bandeja Doble Lisa Ajustable	UND	4,00	82.880	331.520
28,07	BANDEJA PORTACABLES	UND	2,00	38.621	77.242
28,08	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	Mts	20,00	5.264	105.280
28,09	CABLE UPT CAT 6 COLOR GRIS	CJ	23,00	1.459	33.565

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

28,10	CAJA DE CLIPS SURTIDA DEL 0 AL 9	CJ	10,00	7.168	71.680
28,11	CABLE UPT CAT 6 COLOR GRIS	CJ	23,00	445.105	10.237.410
28,12	CAJA PASO METAL 4X4X	UN	4,00	13.440	53.760
28,13	CAJA PASO METAL REGISTRO 30X30X20	UN	15,00	42.000	630.000
28,14	CAJA PASO METAL REGISTRO 80X50X50	UN	2,00	84.000	168.000
28,15	CAJA PASO METAL REGISTRO 8X8X10	UN	5,00	28.000	140.000
28,16	CAJAS PVC 2x4	UND	62,00	896	55.552
28,17	CANALETA PLASTICA RANURADA (60x40x200) (uso en Rack)	UND	2,00	15.680	31.360
28,18	CHAZO PLASTICO 1/4 (con Tornillos)	UND	30,00	96	2.890
28,19	CHAZOS ANCHORBOR X 3/8 NPT	UND	50,00	3.360	168.000
28,20	CINTA OE AMARRE PLASTICO OE 8" NEGRO x 100 UDS	UN	3,00	15.680	47.040
28,21	CINTA DE ENMASCARAR	UND	4,00	3.136	12.544
28,22	CINTA AISLANTE SCOTT SUPER 33	UND	7,00	17.360	121.520
28,23	CURVA EMT 3/4	UN	110,00	2.464	271.040
28,24	FACE PLATE RJ45 1 PORT. BLANCO CON IDENTIFICA.	UN	6,00	1.624	9.744
28,25	FACE PLATE RJ45 2 PORT. BLANCO CON IDENTIFICA.	UN	56,00	1.624	90.944
28,26	GRAPA GALVANIZADA 3/4	UND	20,00	121	2.414
28,27	JACK RJ45 CAT 6 COLOR AZUL KEYSTONE	UN	56,00	9.184	514.304
28,28	JACK RJ45 CAT 6 COLOR ROJO KEYSTONE	UN	62,00	9.184	569.408
28,29	KIT DE VENTILACION DOBLE	UND	2,00	77.280	154.560
28,30	LAMINA PARA CUBRIR BANDEJAS PORTACABLES	UND	1,00	22.400	22.400
28,31	MARQUILLA IDENTIFICADORAS SALIDA VOZ-DATOS	UN	112,00	1.344	150.528
28,32	ORGANIZADOR DE CABLES 60X40 (ABIERTO)	UN	2,00	39.200	78.400
28,33	ORGANIZADOR DE CABLES 60X40 (CANALETA RANURADA)	UN	1,00	36.400	36.400
28,34	PATCH CORD CAT 6 DE 2MT GRIS	UN	56,00	10.640	595.840
28,35	PATCH PANEL DE 24 PORT CAT 6	UN	3,00	624.680	1.874.040
28,36	PATCH PANEL DE 48 PORT CAT 6	UN	2,00	1.078.056	2.156.112
28,37	Pintura de las Bandeja Portacables	UND	1,00	28.000	28.000
28,38	PLANTA TELEFONICA PANASONIC KX-TDA100	UN	1,00	15.030.400	15.030.400
28,39	PLATINA COBRE 3/16 1-1/2	UND	1,00	47.040	47.040
28,40	RACK CERRADO / GABINETE DE 2 METROS	UN	1,00	1.171.520	1.171.520
28,41	Regleta Multitoma Hospitalaria para Rack	UND	1,00	154.560	154.560
28,42	SILICONA LIQUIDA	UNO	2,00	10.080	20.160
28,43	SWITCH DE 24 PTOS 10/100 /1000 MBPS FAST ETHERNET RACK	UN	1,00	4.088.000	4.088.000
28,44	SWITCH DE 48 PTOS 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET RACK	UN	1,00	7.593.600	7.593.600
28,45	TELEFONO DIGITAL (24CO, 3 lineas, Altavoz)	UND	1,00	480.166	480.166
28,46	TUBERIA CONDUIT 1/2	UND	62,00	2.775	172.072
28,47	TUBO EMT 1"	UN	41,00	16.240	665.840
28,48	TUBO EMT 2"	UN	262,00	44.240	11.590.880
28,49	TUBO EMT 3/4"	UN	295,00	6.608	1.949.360
28,50	TUERCA 3/8	UND	20,00	728	14.560
28,51	UNIONES EMT 1"	UN	20,00	2.520	50.400
28,52	UNIONES EMT 2"	UN	262,00	10.640	2.787.680
28,53	UNIONES EMT 3/4"	UN	268,00	1.400	375.200
28,54	UPS OE 6 KVA MODELO AMAZONAS	UND	1,00	5.853.120	5.853.120
28,55	CONECTOR RJ-45	UND	240,00	560	134.400
28,56	PROTECTOR PLUG RJ-45 COLOR ROJO	UND	120,00	392	47.040
28,57	PROTECTOR PLUG RJ-45 COLOR AZUL	UND	120,00	392	47.040
28,58	SIERRA COPA 1	UND	1,00	15.120	15.120
28,59	SIERRA COPA 1 1/2	UND	1,00	17.360	17.360
28,60	SIERRA COPA 2	UND	1,00	25.536	25.536
	CIRCUITO CERRAOO DE TELEVISION				
28,61	Performance Camera with 1/3" CCD, 580 TV lines, Electronic Day/Night - 24 VAC/ 12 VDC	UND	18,00	379.680	6.834.240
28,62	1/3" DC Varifocal Auto iris 2.8~10mm F1.4 CS-mount	UND	18,00	127.680	2.298.240
28,63	Indoor/Outdoor camera enclosure with heater and blower, Aluminum, 230VAC	UND	3,00	285.600	856.800
28,64	Wall/Ceiling mount for box cameras	UND	15,00	40.320	604.800
28,65	Camra Fija con Autozoom (25x Optical Zoom Lens Camera)	UND	3,00	667.184	2.001.552
28,66	37X WDR PTZ Dome with 1/4" CCO, Auto-Tracking, 550 TV lines - 24 VAC	UND	3,00	2.109.486	6.328.459
28,67	Mini PTZ 10x 520 TV Lines 1/4" Sony, D/N, OSD Menu, Bracket	UND	1,00	1.457.758	1.457.758

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

28,68	Joystick Controller for RS485 camera PTZ and OSD control	UND	1,00	1.028.160	1.028.160
28,69	19" LCD display, 1 VGA, 2 BNC In/Out, Audio In/Out, Built-in Speaker	UND	2,00	666.400	1.332.800
28,70	GRABADOR DIGITAL - DVR - 16CH, H.264, 120fps@ D1, 240fps@2CIF, 480fps@CIF, Network video management software	UND	2,00	5.710.320	11.420.640
28,71	HDD 1 TB SATA	UND	2,00	487.760	975.520
28,72	Fuente de alimentación 16 Salidas de 24 VDC 1A para Camaras	UND	2,00	85.120	170.240
28,73	Fuente de alimentación 24 VAC 2.5A	UND	1,00	85.120	85.120
28,74	CABLE COAXIAL RG6	Cj	8,00	2.576	20.608
28,75	CABLE UTP CAT 5e	Cj	5,00	1.008	5.040
28,76	Extensión para Monitor Cable VGA para conexion a Monitores con DVR	Und	2,00	14.483	28.965
28,77	Conector Roscado para RG 6	UND	22,00	290	6.372
28,78	Cintas Aislante Negra Super Scotch	UND	10,00	8.690	86.897
28,79	Spliter de 4 Vias para Cableado de TV	UND	1,00	7.280	7.280
28,80	Spliter de 8 Vias para Cableado de TV	UND	1,00	16.240	16.240
28,81	MARQUILLA IDENTIFICADORAS para camaras	UND	25,00	1.344	33.600
28,82	BOLSA ESPIRAL DEXON 1/2	UND	2,00	11.200	22.400
28,83	Conector BNC para Coxial RG6	UN	50,00	2.016	100.800
28,84	CAJAS DE 2*4 RAGUEL SALIDA 3/4	UN	2,00	10.640	21.280
28,85	Fuente Alimentación externa + cable encauchetado+toma exte	UN	3,00	56.000	168.000
28,86	Toma coaxial de empotrar Incluye la union	UN	11,00	4.256	46.816
28,87	SALIDAS PARA TELEVISION (CON CONECTOR COAXIAL)	UN	11,00	4.538	49.921
	CIRCUITO DE ALARMA			0	
28,88	panel de 48 zonas (16 con doblado de zona) exp. 192 zonas + Teclado EVO641	UN	1,00	698.880	698.880
28,89	Módulo de Expansión de 8 Zonas, Compatible con E55,MG5000, MG5050, Spectra SP y Digiplex EVO, añade 8 zonas (16 en EVO), 1 salida PGM (ZX8)	UN	3,00	185.920	557.760
28,90	SENSOERES DE MOVIMIENTO (Infrarrojo 110º. 11 mts. Alta inmunidad a interferencia radio y magnética Compensación Automática de Temperatura)	UN	46,00	36.960	1.700.160
28,91	Sirena interior/exterior 30 watts, tono dual	UN	3,00	35.840	107.520
28,92	BATERIA RECARGABLE 12 V 7 AMP.	UN	2,00	50.400	100.800
28,93	Teclado Alfanumerico de armado y desarmado de Alarma con Pantalla LCD	UN	1,00	0	0
28,94	Tornillo 1/8 para fijar Tarjetas de alarma en Rack	UN	40,00	29	1.159
28,95	Arandelas de 1/8 para fijar Tarjetas de alarma en Rack	UN	40,00	19	772
28,96	Tuercas de 1/8 para Fijar Tarjetas de Alarma en Rack	UN	40,00	19	772
28,97	Lamina y aerosoles para Fijar tarjetas de alamra y Corriente	UN	1,00	82.880	82.880
28,98	CABLE UTP CAT 5e PARA SENSORES	Cj	7,00	277.760	1.944.320
	SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA			0	
28,99	Sistema Llamado de Enfermera CMT Ref - LE-24	UN	1,00	9.254.523	9.254.523
29,00	CINTA AISLANTE SCOTT SUPER 33	UN	1,00	11.760	11.760
29,01	TUBERIA CONDUIT 1/2 x 3 Mts	UN	85,00	2.775	235.906
29,02	CAJAS PVC 2x4 (para empotrar punto timbre de llamado)	UN	17,00	806	13.709
29,03	Caja de Empalme 20*20*10	UN	1,00	24.640	24.640
29,04	Caja de Registro Empalme 13*13*8 cms	UN	1,00	16.800	16.800
29,05	CABLE COAXIAL RG6	Cj	8,00	785.680	6.285.440
29,06	CABLE UTP CAT 5e	Cj	5,00	307.440	1.537.200
29,07	Cable vehiculo 18	Mts	500,00	448	224.000
29,08	canaleta plastica x 2 Mts	UN	6,00	3.905	23.433
29,09	Alambre Rojo No. 12	UN	255,00	896	228.480
29,10	Alambre Negro No. 12	UN	255,00	896	228.480
29,11	Canaleta Plastica 12x7 C/Adhesivo	UN	6,00	3.905	23.433
	MANO DE OBRA			0	
29,12	Tendido de cable utp Cat 6	MT	6.607,00	997	6.585.858
29,13	Tendido de cable utp Cat 5e	MT	3.534,00	840	2.968.560
29,14	Tendido de cable Coaxial	MT	2.170,00	1.098	2.381.792
29,15	Tendido ducteria	MT	1.793,00	2.408	4.317.544
29,16	obra civil empotrado, rotura de pared.paso tuberias	GLB	1,00	448.000	448.000
29,17	Regata y resane de muro obra civil empotrado, tuberia conduit (bajantes)	GLB	62,00	13.440	833.280

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29,18	Instalacion y configuracion de equipos en Rack (Switch,Joystick, Alarmas,)	UN	1,00	896.000	896.000
29,19	Instalacion de camaras	UN	24,00	56.000	1.344.000
29,20	Instalacion de sensores de alarma	UN	45,00	39.200	1.764.000
29,21	instalacion de board, y teclado de alarma	UN	1,00	39.200	39.200
29,22	configuracion y fijacion de dvr grabadores	UN	2,00	560.000	1.120.000
29,23	Instalación Face plate y Jack Punto de Voz	UN	59,00	7.840	462.560
29,24	Instalación Face plate y Jack Punto de Datos	UN	56,00	7.840	439.040
29,25	Instalacion Salidas de TV	UN	11,00	5.600	61.600
29,26	Tendido Tuberia Llamado Enfermeria	UN	255,00	672	171.360
29,27	Tendido Cable Llamado Enfermeria	UN	255,00	672	171.360
29,28	Instalación Sistema Llamado Enfermeria	UN	1,00	1.344.000	1.344.000
29,29	Instalacion tuberia EMT con accesorios todas las medidas	ml	720,00	3.696	2.661.120
29,30	instalacion ups, transporte	UN	1,00	112.000	112.000
29,31	PATCH PANEL DE 24 PORT CAT 6	UN	3,00	67.200	201.600
29,32	PATCH PANEL DE 48 PORT CAT 6	UN	2,00	107.520	215.040
29,33	SWITCH DE 24 PTOS 10/100 /1000 MBPS FAST ETHERNET RACK	UN	1,00	408.800	408.800
29,34	SWITCH DE 48 PTOS 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET RACK	UN	1,00	759.360	759.360
29,35	Sistema Llamado de Enfermera CMT Ref - LE-24	UN	1,00	2.744.000	2.744.000
29,36	GRABADOR DIGITAL - DVR - 16CH, H.264, 120fps@ D1, 240fps@2CIF, 480fps@CIF, Network video management software	UND	2,00	560.000	1.120.000
29,37	37X WDR PTZ Dome with 1/4" CCD, Auto-Tracking, 550 TV lines - 24 VAC	UND	3,00	212.800	638.400
29,38	Mini PTZ 10x 520 TV Lines 1/4" Sony, D/N, OSD Menu, Bracket	UND	1,00	145.600	145.600
29,39	Instalación y Configuracion Planta PANASONIC KX-TDA200	UN	1,00	2.800.000	2.800.000
29,40	Perforación y Montaje de Caja de Paso	global	22,00	62.720	1.379.840
29,41	Montaje de Soporte para tuberia.	global	20,00	44.800	896.000
29,42	Perforación y Montaje y desmonte de Caja de Paso 30x30x15	global	13,00	22.400	291.200
29,43	Tendido ducteria Inicial montada y desmontada	MT	450,00	1.680	756.000
29,44	Perforación y Montaje de Caja de Paso	UN	22,00	62.720	1.379.840
29,45	Montaje de Soporte para tuberia.	UN	20,00	44.800	896.000
29,46	Perforación y Montaje y desmonte de Caja de Paso 30x30x15	UN	13,00	22.400	291.200
29,47	Tendido Tuberia Digiturno	MTS	39,00	2.408	93.912
29,48	Tendido Cable Digiturno	MTS	109,00	840	91.560
29,49	Instalación Sistema Digiturno IT	UN	1,00	1.344.000	1.344.000
30,00	**RED DE MEDIA TENSION**				**441.341.377**
30,01	RED DE MEDIA TENSION	GL	1,00	441.341.377	441.341.377
31,00	**PLANTA ELECTRICA**				**318.183.072**
31,01	PLANTA ELECTRICA	GL	1,00	318.183.072	318.183.072
32,00	**EQUIPO BOMBEO CONTRA INCENDIO**				**52.849.787**
32,01	SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO BOMBEO CONTRA INCENDIO	GL	1,00	52.849.787	52.849.787
33,00	**OBRAS DE EQUIPAMENTO CONSULTA EXTERNA**				
	AIRE ACONDICIONADO				**76.594.520**
33,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	20,00	3.829.726	76.594.520
	INSTALACION Y SUMINISTRO DIGITURNO				**22.537.530**
33,02	SISTEMA DIGITURNO	UN	1,00	19.325.603	19.325.603
33,03	CABLE UTP CAT 5e PARA DIGITURNO	ML	59,00	1.021	60.227
33,04	CABLE DUPLEX 16	ML	50,00	624	31.200
33,05	TUBO EMT 3/4"	UND	13,00	6.844	88.972
33,06	TUBERIA CONDUIT 1/2 (bajantes empotrado en pared)	UND	5,00	2.474	12.372
33,07	TENDIDO TUBERIA DIGITURNO	ML	39,00	2.436	95.004
33,08	TENDIDO CABLE DIGITURNO	ML	79,00	998	78.810
33,09	INSTALACION SISTEMA DIGITURNO	UND	1,00	2.552.000	2.552.000
33,10	CAJA PVC 2X4 (para empotrar punto electrico)	UND	4,00	835	3.341
33,11	REGATA Y RESANE DE MURO OBRA CIVIL EMPOTRADO, TUBERIA CONDUIT (bajantes)	GL	1,00	290.000	290.000
34,00	**OBRAS DE EQUIPAMENTO AMPLIACION HOSPITALIZACION**				
	AIRE ACONDICIONADO				**22.978.356**
34,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	6,00	3.829.726	22.978.356

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

	INSTALACIONES ESPECIALES DE OXIGENO				**12.185.317**
34,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE 3/4 TIPO K	ML	50,00	84.261	4.213.050
34,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/2 TIPO K	ML	50,00	69.214	3.460.700
34,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1/2	ML	16,00	48.269	772.304
34,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DE OXIGENO TIPO CHEMETRO	UN	4,00	292.250	1.169.000
34,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DE VACIO TIPO CHEMETRO	UN	4,00	292.250	1.169.000
34,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETROS DE OXIGENO CON ACOPLE CHEMETRO	UN	4,00	292.250	1.169.000
34,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 1/2	UN	1,00	110.748	110.748
34,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 3/4	UN	1,00	121.515	121.515
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**3.969.759.285**
	A.I.U.		30,00%		1.190.927.785
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**5.160.687.070**
	DISEÑO		2,00%		79.395.186
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO SANTA MARÍA				**5.240.082.256**

DOTACION CAMINO SANTA MARÍA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de doble extremo		3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plásticos Adultos		4	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plásticos Pediátricos		4	28.136	112.543
4	Airotor Pieza de alta velocidad Marca: N.S.K.		1	692.230	692.230
5	Amalgamador		1	1.272.169	1.272.169
6	Ambu Resucitador para uso Adulto Ref: W44525 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	345.023	1.725.114
7	Ambu Resucitador para uso Neonatal Ref: W4456 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	345.023	1.725.114
8	Ambu Resucitador para uso Pediátrico Ref: W4454 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		5	345.023	1.725.114
9	Aparato prono supinador		1	812.812	812.812
10	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	3.851	15.402
11	Aspirador Succionador Portatil Ref: 1630 Marca: Thomas (U.S.A)		12	1.565.094	18.781.125
12	Autoclave de 13 litros marca: Sunclave		1	4.707.976	4.707.976
13	Bajalenguas de Madera Marca: Prodema en granel x 500 Unidades		6	34.788	208.730
14	Balanza Mecanica de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico Ref: 1522 Marca: Health To Meter U.S.A.		12	1.529.461	18.353.531
15	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref: 1522KI Marca: Health to Meter U.S.A		3	1.728.955	5.186.864
16	Balon de Theraband Amarillo		2	197.397	394.794
17	Balon de Theraband Azul		2	255.455	510.910
18	Balon de Theraband gris		2	301.902	603.803
19	Balon de Theraband verde		2	278.678	557.357
20	Bandas Elasticas o Theraband Dorada		2	41.802	83.604
21	Bandas Elasticas o Theraband Gris		2	37.157	74.314
22	Bandas Elasticas o Theraband Negro		2	30.190	60.380
23	Bandejas para instrumental en acero inoxidable Grandes Medidas: 42 x 29,5 cms		22	198.961	4.377.144
24	Bandejas para instrumental en acero inoxidable Medianas Medidas: 30 x 20 cms		28	50.162	1.404.539
25	Bandejas para instrumental en acero inoxidable Medianas Medidas: 35 x 25 cms		28	73.080	2.046.240
26	Bandejas para instrumental en acero inoxidable Pequeñas Medidas: 26x17x4		3	81.247	243.742
27	Bandejas Plasticas para Odontología		6	42.630	255.780
28	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No		3	5.602.732	16.808.196

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29	Barras paralelas		2	812.812	1.625.624
30	Bastones		2	52.780	105.560
31	Bicicleta Estatica		1	2.068.976	2.068.976
32	Bomba de Infusión Daiwha MP- 1000 de dos canales		3	7.093.632	21.280.896
33	Brazalete Pediatrico		11	145.998	1.605.974
34	Bruñidor de Bola (mediano) doble extremo Marca: Superdent		3	11.657	34.971
35	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
36	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
37	Cama Pediatrica Hospitalarias de 2 planos pintada con barandas y con atril incorporado		3	1.435.616	4.306.848
38	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Mediano		1	211.120	211.120
39	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Pequeño		4	190.008	760.032
40	Camas hospitalarias electrica fosman FS322		20	4.433.520	88.670.400
41	Camilla Ginecologica en lamina con mueble Tipo Hamilton		1	1.013.376	1.013.376
42	Caminador		2	220.620	441.241
43	Caminador Electrico		1	6.333.600	6.333.600
44	Canastilla Plásticas Mediana		5	73.892	369.460
45	Carpeta Metálica Para Historias Clínicas		43	137.228	5.900.804
46	Carro de aseo Industrial Marca: ESTRA balde con escurridor y cono de señalización preventivo para piso mojado.		4	1.097.824	4.391.296
47	Carro de paro		3	2.322.320	6.966.960
48	Carro Porta Cilindro (Transporte de Oxigeno) 6.5Mts5), Fabricado en tubo redondo, con llantas macizas, y rodachin loco cadena de seguridad Marca: Colombian Hospital		1	545.745	545.745
49	Carro Transportador de Alimentos capacidad de 18 a 20 bandejas en acero inoxidable Dimensiones: 110 x 55 x 100 cms.		1	3.757.936	3.757.936
50	Carro transportador en teflon de Ropa, color negro, Marca Imusa capacidad 170 libras con 2 ruedas y manijas para halar y su tapa.		6	221.676	1.330.056
51	Cartilla (Optotipo) según Snellen Marca "Kramer" Tamaño para adultos, Para examen de agudeza visual.		5	15.044	75.222
52	Cartilla (Optotipo) según Snellen Marca "Kramer" Tamaño para Niños, Para examen de agudeza visual.		4	15.044	60.178
53	Cavitron Importado Equipo + un Inserto de 25K		2	3.014.550	6.029.100
54	Centrifuga digital para 24 tubos Modelo Dynac III Marca: Clay Adamis		3	22.246.643	66.739.930
55	Cleoide discoide		2	7.699	15.399
56	Cocas Metalicas		5	78.114	390.572
57	Colchonetas para Camas Hospitalarias		30	422.240	12.667.200
58	Compresas Frias		10	139.339	1.393.392
59	Compresas Humedas Calientes Estandar		10	139.339	1.393.392
60	Compresor de aire de caballo y medio Marca: Schultz		2	8.418.816	16.837.632
61	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	7.699	30.798
62	Condensador Manual grande		2	40.425	80.849
63	Condensador Manual Mediano		2	40.425	80.849
64	Condensador Manual Pequeño		2	40.425	80.849
65	Contra-ángulo de Acople Rápido Marca: N.S.K.		2	413.105	826.210
66	Cronometro para Laboratorio Tiempo de Medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 de segundos (hasta 30 minutos) 1 segundo.		2	115.272	230.543
67	Cubetas metálicas Medidas 31 x 15 x 4		12	142.912	1.714.944
68	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	8.662	86.624
69	Cuna de Neonatos con Canastilla en Acrilicos Marca: Colombian Hospital		5	731.531	3.657.654
70	Curetas de Gracey para anteriores hay: 3/4, 5/6, 7/8		12	62.524	750.288
71	Curetas de Gracey para Posteriores hay: 11/12, 13/14, 17/18		12	62.524	750.288
72	Delantal plomado importado		2	2.005.640	4.011.280
73	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		4	11.550	46.200
74	Desfibrilador Monitor Bifasico con Marcapasos Modelo: Defigard 4000 Ref: DG 4000PA, Marca: Schiller - Suiza		1	43.456.848	43.456.848
76	Destructor de Agujas		2	1.380.400	2.760.800
77	Digiflex		2	185.786	371.571

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE OISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EOISA

78	Dotacion Instrumental Orden de Compra 021-09		1	47.282.333	47.282.333
79	El carro de paro debe contener: Equipos para permeabilización de vía aérea (baja lenguas, tornillos, pinzas maguill) cánulas orofaríngeas: guedelm mayo, bergman y nasofaríngeas blandas o rígidas de diferentes tamaños. Dispositivo para ventilación transtraqueal percútanea. Tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Máscaras laríngeas de diferentes tamaños o combitubo. Fijadores de tubo endotraqueal. Mangueras conectoras a fuentes de oxígeno. Dispositivo de bolsa válvula máscara con reservorio para adultos y pediátrico. Máscara de no reinhalación con reservorio para adultos y pediátrico.		2	2.111.200	4.222.400
80	Electro estimulador Importado		1	4.412.408	4.412.408
81	Electrobisturi para cirugia Modelo: IOS 300 Marca: Bovie AARON U.S.A.		1	49.023.318	49.023.318
82	Electrocardiografo de 3 canales interpretativo Modelo Cardiovit AT-1 Marca: Schiller (Suiza) con canastilla de hierro para empotrar en pared con cerradura de seguridad industrial		3	10.329.301	30.987.904
83	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	30.146	90.439
84	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	30.146	90.439
85	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	21.175	63.526
86	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	21.175	63.526
87	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	21.175	63.526
88	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	21.175	63.526
89	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	21.175	105.877
90	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	21.175	105.877
91	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	10.415.479	20.830.958
92	EQUIPO Analizador Automatico para Hematologia Counter 19 (Incluye Impresora) Marca: Wiener Lab		1	60.169.200	60.169.200
93	EQUIPO Analizador de Química Clínica Metrolab 1600 Marca: Wiener Lab.		1	26.917.800	26.917.800
94	EQUIPO DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA TORRE TIPO CABINA CAPACIDAO 125 LITROS MARCA: PYROTEC AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICO proceso de esterilización manual, carga y descarga de vapor manual, control de presión y temperatura de esterilización, camara, camisa, calderin, compuerta y barras de cierre. marca: Pyrotec Nacional de 125 litros, equipo instalado y funcionando con su curso de uso y buen manejo del mismo		1	60.697.000	60.697.000
95	EQUIPO DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA AUTOCLAVE AUTOMATICO ELECTROMECANICO CAPACIDAD OE 50 LITROS MARCA: ARAVELL , Camara y recamara fabricado en acero inoxidable, Puerta cilindrica en acero inoxidable, tornillo central y barras articuladas en acero tratado con cromo duro Medidas de camara util: Daiametro: 40 cms Fondo: 40cms Medida exterior de sobremesa Ancho; 50cms, Fondo: 50 cms Alto: 70 cms IMPORTANTE: La calidad de esterilización es del 100% porque ingresa vapor a camara por impacto y el aire residual lo desaloja por medio de trampa termostática., Equipo instalado y funcionado con su curso de uso y buen manejo del mismo.		1	41.273.960	41.273.960
96	Equipo de órganos de los sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn USA		12	946.109	11.353.307

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

97	EQUIPO DE PUNCION LUMBAR Cateter para anestesia epidural continua Ref: 405066 "PERISAFE I" Marca: B.D. U.S.A. -Minikit cateter epidural punta cerrada, calibre No. 20x36" COMPUESTO DE: * 1 Aguja epidural Touhy Calibre 18 x 31/2 *1 cateter epidural *1 adaptador para cateter *1tapon de seguridad luer hembra *1 Jeringa plastica esteril de 10 ml * 2 cubetas pequeñas *1pinza kelly curva de 14 cms y 1 pinza kelly recta de 14 cms.		2	380.016	760.032
98	EQUIPO Desfibrilador Monitor Bifasico con Marcapasos, Modelo Defigard 4000 Ref: DG 4000PA Marca: Schiller - Suiza		1	43.456.848	43.456.848
99	EQUIPO Detector Fetal (Doppler) Ref: FD-1 Modelo: Fetal Doplex Marca: Huntleingh Ingles		1	2.564.306	2.564.306
100	EQUIPO Incubadora Cerrada Marca Draguer Modelo C-2000 Isolette ALEMANA		1	42.540.680	42.540.680
101	EQUIPO Monitor Fetal anteparto Marca: Huntleigh (Ingles) Ref: Baby Dopplex 4000 XS		1	24.028.382	24.028.382
102	EQUIPO Monitor multiparametro de signos vitales Marca Philips Modelo: Suresign VM4 O Monitor Multiparametro S.V. Infinium OMNI Bifasico de 10"		1	22.167.600	22.167.600
103	Escalera de Subida y Bajada		1	95.004	95.004
104	Escalerilla dentada de Mano		1	72.836	72.836
105	Espaciador grande		2	40.425	80.849
106	Espaciador Mediano		2	40.425	80.849
107	Espaciador Pequeño		2	40.425	80.849
108	Espaldera de Madera		1	738.920	738.920
109	Espátulas según Velasco (Juego x 2 Unidades) Marca: Kramer		4	121.529	486.116
110	Especulo Nasal Viena Adultos No. 3 Marca: Dimeda (Aleman)		3	213.062	639.187
111	Espejos bucales con mango Marca: Nacional		48	7.699	369.570
112	Estetoscopio de dos servicios Ref: FT-801 Tamaño: Adulto Marca: ALPK-2 Japones		25	43.609	1.090.224
113	Estetoscopio de dos servicios Ref: FT-805 Tamaño: Pediátrico, Marca: ALPK-2 Japones		15	43.609	654.134
114	Estetoscopio de Pinard "Campana de pinar" en madera Marca: Kramer		12	12.745	152.944
115	Estilirilizador		1	864.536	864.536
116	Explorador de conductos		4	11.550	46.200
117	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	8.662	415.796
118	Fórceps 150		6	41.388	248.326
119	Fórceps 151		6	41.388	248.326
120	Fórceps 16		6	41.388	248.326
121	Fórceps 18 R Delta		6	138.040	828.240
122	Fórceps 18L Delta		6	138.040	828.240
123	Fórceps 24		6	41.388	248.326
124	Fórceps 53L Delta		6	138.040	828.240
125	Fórceps 53R Delta		6	138.040	828.240
126	Fórceps 69		6	41.388	248.326
127	Gafas Plásticas		3	9.500	28.501
128	Glucometer contour ts Ref 1813 Marca: Bayer		3	128.524	385.571
129	Gradilla en acero Inoxidable (original) Ref: N23 (X), Marca: Memmert Aleman de 24 huecos para baño serologico WB/10/14/22		6	249.886	1.499.315
130	Hidrocollector de 4 compresas Marca: Chatanooga		1	5.573.568	5.573.568
131	Incubadora Cerrada Marca: Draguer Modelo C 2000 Isolette		2	42.540.680	85.081.360
132	Insertos para cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentsply		12	498.700	5.984.399
133	Jeringas Cárpulas Marca: Nacional		5	29.838	149.189
134	Lampara		1	95.004	95.004
135	Lámpara Cuello Cisne, Base de Hierro Fundida, con tapa en lamina de acero inoxidable, tubo cromado, Cupula en lamina de acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		3	285.012	855.036
136	Lampara de cirugia Marca: System One U.S.A.		2	34.834.800	69.669.600
137	Lámpara de fotocurado Marca: Sunlite		1	1.071.840	1.071.840
138	Lampara de fototerapia con lamparas discroicas Modelo: LR-3 Marca: Rosch		2	3.343.370	6.686.740
139	Lampara de Rayos Infrarojos Nacional		2	162.562	325.125
140	Laringoscopio con Hojas Adulto		5	2.198.080	10.990.401

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

141	Laringoscopio con hojas Neonatales		5	2.198.080	10.990.401
142	Laringoscopio con hojas para Pediatrico		5	2.198.080	10.990.401
143	Laringoscopio, pilas, valvas para adulto y paciente pediátrico, de diferentes tamaños, rectas y curvas.		2	6.168.926	12.337.853
144	Lima para hueso Marca: Superdent		2	21.315	42.630
145	Mango de Bisturí No. 4 Marca (Dimeda) Aleman		12	22.294	267.531
146	Mango para bisturí No. 3 Marca: Nacional		2	23.580	47.161
147	MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGUER MODELO FABIUS PLUS CONTIENE: * Monitor de signos vitales Marca Draguer Modelo: Infinity Vista XL -OR Accesorios Monitor, Monitor de Gases Anestesicos SCIO Four Accesorios: adicionales Capnografia		1	200.564.000	200.564.000
148	Martillo para Reflejos "Buck" tres servicios		10	15.961	159.607
149	Mascarilla Protectoras Plásticas		3	17.945	53.836
150	Material de inmovilización Adultos		2	369.281	738.563
151	Material de Inmovilización Pediátrico		4	369.281	1.477.125
152	Material para inmovilización adulto		2	369.281	738.563
153	Mesa de Curaciones		3	253.344	760.032
154	Mesa de mano (Canabell) para estimulacion y desarrollo motriz, reflejos y ejercicios en los miembros superiores Nacional		1	4.011.280	4.011.280
155	Mesa de Mayo		3	527.800	1.583.400
156	Mesa de Recien Nacido		1	570.024	570.024
157	Mesa obstetrica Mecanica Marca: Barbaff Modelo: BF: 681		1	33.568.080	33.568.080
158	Mesa para equipo de estetica fabricada en tubo redondo y porta electrodos Nacional		1	305.718	305.718
159	Mesa Riñonera		7	1.194.655	8.362.585
160	Metro Sencillo		4	5.278	21.112
161	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		1	522.467	522.467
162	Monitor multiparametro de signos vitales Philips Modelo: Suresign VM4 O Monitor Multiparametro S.V. Infinium OMNI Bifasico de 10"		5	22.167.600	110.838.000
163	Nevera para vacunas Marca: Apex		1	527.800	527.800
164	Patos		12	194.995	2.339.936
165	Patos Adultos		9	227.659	2.048.929
166	Periostótomo Pequeño Marca: Superdent		2	17.052	34.104
167	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 1 libra		2	42.224	84.448
168	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 2 libras		2	63.336	126.672
169	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 3 libras		2	80.226	160.451
170	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 5 libras		2	120.338	240.677
171	Pesas graduales de 1 a 5 libras		2	116.116	232.232
172	Pesas mancuernas de 1 Kg		2	67.558	135.117
173	Pesas mancuernas de 2 Kg		2	80.226	160.451
174	Pesas mancuernas de 3 Kg		2	95.004	190.008
175	Pesas mancuernas de 5 Kg		2	137.228	274.456
176	Pinza Bozzeman, Curación Uterina Curva, 26 cms Marca: Dimeda (Aleman)		8	169.740	1.357.924
177	Pinza De Amniotomo Beacha Longitud 26 cms Marca: Dimeda (Aleman)		6	116.032	696.189
178	Pinza Kelly Curva Hemostatica de 14 cms Marca: (Dimeda) Aleman		52	83.350	4.334.209
179	Pinza Allys Intestinal de 4x5 dientes Longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	120.338	1.203.384
180	Pinza Backaus grande para sujetas campos 1x1 garfios agudos		16	78.030	1.248.479
181	Pinza con garra		3	14.102	42.307
182	Pinza de disección con garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		16	31.668	506.688
183	Pinza de disección sin garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		8	29.641	237.130
184	Pinza de Mosquito Curva (Hemostatica) longitud 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		50	85.377	4.268.846
185	Pinza Foester Estriada Porta Esponjas Longitud 25 cms (Marca Dimeda) Aleman		6	164.420	986.522
186	Pinza Foester recta, porta esponjas longitud 18 cms Marca: Dimeda (Aleman).		8	125.405	1.003.242

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

187	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	51.013	51.013
188	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	51.013	102.026
189	Pinza Jones para sujetar campos Longitud 9 cms Marca: Dimeda (Aleman)		12	54.976	659.708
190	Pinza Pean Rochester Curva Hemostaticas de 14 cms		8	125.405	1.003.242
191	Pinza Schoroeder o Tenaculo para cuello uterino Longitud 24 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	142.379	1.423.793
192	Pinzas Algodoneras Marca: Superdent		48	7.699	369.570
193	Piscingos Metalico		21	131.950	2.770.950
194	Planilla Metalica con ganchos		34	31.668	1.076.712
195	Planos de Seldin		3	30.146	90.439
196	Port agujas grande Mayo de 18 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	126.672	1.266.720
197	Porta aguja mayo hegar de 16 cms marca: (Dimeda) aleman		8	115.018	920.145
198	Porta aguja mayo hegar de 20 cms marca: (Dimeda) aleman		6	132.752	796.514
199	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		3	133.980	401.940
200	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	30.292	90.875
201	Protector de Tiroides Importado		2	453.908	907.816
202	Protector gonadal Importado		2	327.236	654.472
203	Puntas de Cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentsply		24	474.953	11.398.882
204	Riñoneras Metalica Marca: Nacional		34	44.550	1.514.685
205	Rueda de hombro		1	185.786	185.786
206	Secador de Manos electrico		3	1.308.944	3.926.832
207	Separador de Farabeuf longitud 15 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		10	77.017	770.166
208	Separadores de Farabeuf de 12 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		10	67.643	676.428
209	Servocuna - Cuna Termica GRN Resolución Marca: Gigante Recem Nascido		3	20.436.416	61.309.248
210	Shut de Jabón Líquido o desinfectante		6	243.600	1.461.600
211	Sierra Electrica para Cortar Yeso Marca: Dimeda		1	5.573.568	5.573.568
212	Silla de Ruedas Cromada de Lujo: Fabricada en tubo redondo, tapizada en cuerotex lavable, con estribos para los pies, llantas de caucho para mayor durabilidad Marca: Colombian Hospital.		4	950.040	3.800.160
213	Sonda Acanalada Longitud 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		8	22.294	178.354
214	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		5	9.625	48.127
215	Soporte para Recolector de elementos cortopunzantes		10	170.179	1.701.790
216	Tanque grande plastico para ropa sucia		2	221.676	443.352
217	Tarro para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref: IM-188 de 2 litros de 12 x 20 cms		19	80.185	1.523.515
218	Tarros para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref IM-195 de 3 litros de 18 x 18 cms		4	81.864	327.456
219	Tensiometro de aneroides Ref: 5091-38 modelo de pared, con brazalete velcro tamaño Adulto, pera insufladora en goma y valvula. Marca: Tycos		17	861.796	14.650.533
220	Tensiometro de aneroides Ref: 5091-38 modelo de pared, con brazalete velcro tamaño Pediatrico, pera insufladora en goma y valvula. Marca: Tycos		11	861.796	9.479.757
221	Termometro		3	5.278	15.834
222	Termometro de Nevera		1	168.896	168.896
223	Tijera Braun Stander Para episiotomia Longitud 22 cms Marca: Dimeda (Aleman)		8	185.701	1.485.609
224	Tijera de Metzembaum Curva para tejidos longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		18	105.644	1.901.600
225	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		2	69.670	139.339
226	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 17 cms		4	83.350	333.401
227	Tijeras para cortar sutura		3	16.829	50.486
228	Tijeras para mucosa (Tejido) Marca: Superdent		3	8.750	26.250
229	Traccion cervical		1	185.786	185.786
230	Tubos endotraqueales de diferentes tamaños Nros: 7, 7.5, 8, 8.5 con balon y sin balon		1	2.047.526	2.047.526
231	Ultrasonido 1Hz Marca : Karsell		1	4.876.872	4.876.872
232	Vibrador Importado		2	185.786	371.571
233	Vitrina para Instrumental de dos cuerpos		4	1.013.376	4.053.504

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

ADICIONAL SANTA MARIA					
234	Aplicador dedical marca: Superdent		10	3.851	38.505
235	Aspiradores		2	984.388	1.968.775
236	Atril porta suero con 4 rodachines marca: Colombian hospital		25	211.120	5.278.000
237	Autoclave de 13 litros marca: Sunclave		1	4.707.976	4.707.976
238	Balanza pesa desechos marca: Premium		1	2.575.242	2.575.242
239	Bruñidor 21B marca Superdent		10	18.189	181.888
240	Bruñidor de Bola marca Superdent		10	11.657	116.571
241	Bruñidor de Horquete marca Superdent		10	12.058	120.582
242	Butacos giratorios		7	219.240	1.534.680
243	Camas hospitalarias adultos		2	4.028.535	8.057.070
244	Camas hospitalarias pediatricas adolescentes		3	3.248.000	9.744.000
245	Camilla de transporte		1	4.790.800	4.790.800
246	Camillas de recuperacion y Observ. Marca: Saikang modelo: SKB-037 totalmente en acero inoxidable		4	4.790.800	19.163.200
247	Camillas de transporte		5	4.790.800	23.954.000
248	Carro de paro		1	2.411.640	2.411.640
249	Carro para desechos organicos		2	2.955.680	5.911.360
250	Carro porta historia de 20 unidades		1	570.024	570.024
251	Carro porta historia de 30 unidades		1	865.592	865.592
252	Centro Transfusional De Sangre		1	72.368.334	72.368.334
253	Centro Transfusional de sangre.		1	72.368.334	72.368.334
254	Chasis Medical X-Ray 10x12 pulg. Ref: 6805659		2	736.258	1.472.517
255	Chasis Medical X-Ray 11x14 pulg. Ref: 6805667		2	895.071	1.790.142
256	Chasis Medical X-Ray 14x14 pulg. Ref: 6805766		2	974.332	1.948.664
257	Chasis Medical X-Ray 14x17 pulg. Ref: 6805774		2	1.108.455	2.216.909
258	Chasis Medical X-Ray 8x10 pulg. Ref: 6805642		2	587.706	1.175.412
259	Cleoide Discoide marac: Superdent		10	7.699	76.994
260	Condensador de amalgama marca. Superdent		10	7.001	70.011
261	Cucharillas marca: Superdent		24	8.662	207.898
262	Cunas Hospitalarias totalmente en acero inoxidable con su colchoneta		2	3.248.000	6.496.000
263	Desfibrilador		1	30.782.920	30.782.920
264	Destilador de agua Marca: Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
265	Dotacion Instrumental		1	47.282.333	47.282.333
266	Elevadores uña de gato izquierdo marca Superdent		3	21.175	63.526
267	Espejos bucales con mango marca: Superdent		24	7.699	184.785
268	Exploradores Nº5 doble marca Superdent.		24	8.662	207.898
269	Extractor de gases anestesicos y derivados		1	6.333.600	6.333.600
270	Forceps 150 ped. Marca: Superdent		6	41.388	248.326
271	Forceps 150S ped. Marca: Superdent		6	61.251	367.505
272	Forceps 151 ped. Marca: Superdent		6	41.388	248.326
273	Forceps 151S ped. Marca: Superdent		6	61.251	367.505
274	Forceps 16 ped. Marca: Superdent		6	41.388	248.326
275	Forceps 24 ped. Marca: Superdent		6	41.388	248.326
276	Forceps 69 ped. Marca: Superdent		10	41.388	413.876
277	Lampara de cirugia para atencion de Parto marca: JSL		1	11.309.536	11.309.536
278	Mascaras desechables para anestesia de los numeros 0,1,2,3 y 4 diez de cada una		50	19.326	966.280
279	Mesa de curaciones		10	266.011	2.660.112
280	Mesa de curaciones		1	266.011	266.011
281	Mesa de mayo totalmente en acero inoxidable		2	507.500	1.015.000
282	Mesa de recien nacido		1	548.100	548.100
283	Mesa para equipo sencilla		1	306.124	306.124
284	Mesa para partos marca: Nacional con todos sus accesorios		1	19.000.800	19.000.800
285	Mesa puente		2	373.520	747.040
286	Mesa puente para alimentos importada.		9	373.520	3.361.680
287	Monitor con capnografia		1	19.000.800	19.000.800
288	Monitores de signos vitales		1	9.865.800	9.865.800
289	Nebulizador marca: De Vilbis		2	629.300	1.258.600
290	Negatoscopio de dos cuerpo Marca: Colombian Hospital		1	475.751	475.751
291	Negatoscopio de un cuerpo		2	333.245	666.490
292	Negatoscopio de un cuerpo Marca: Colombian Hospital		2	333.245	666.490
293	Negatoscopio de un cuerpo marca: Colombian Hospital		1	333.245	333.245

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

294	Pinza algodonera Marca Superdent		24	7.699	184.785
295	Porta amalgama marca: Superdent		3	29.079	87.238
296	Sensores de temperatura		3	568.400	1.705.200
297	Sillones reclinomatic		15	1.097.824	16.467.360
298	Ups bateria de carga		1	432.796	432.796
299	Vitrina para Instrumental de dos cuerpos		3	974.400	2.923.200
300	Carro Transportador de desechos de 170Lts		1	632.970	632.970
301	Computador Completo Marca Quorum: Procesador Dual Core de 2,66Mhz, Disco Duro de 320 GB, Memoria Ram de 2 Gigas, Quemador de DVD, Pantalla de 19 Pulgadas, Multitarjetas.		10	1.786.400	17.864.000
302	DVD ultradelgado con Soporte e instalacion para DVD		2	342.859	685.718
303	Extintor de solkaplan		2	321.430	642.860
304	Extintores de polvo		2	321.430	642.860
305	Tanque de 120 Litros		3	316.485	949.455
306	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		2	2.874.740	5.749.480
307	Video Beam Marca Epson modelo Lite 260d Serial KCUF8X0802L		1	5.142.883	5.142.883
308	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		21	819.314	17.205.604
309	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	878.584	878.584
310	Camillas rodantes con barandas, colchonetas y ruedas		12	911.714	10.940.563
311	Caneca Roja con pedal		15	60.088	901.320
312	Caneca Verde con pedal		10	60.088	600.880
313	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		14	414.159	5.798.226
314	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		40	272.832	10.913.280
315	Estante metalico de 200x90x0,29		19	266.921	5.071.492
316	Lockers metalico de dos cuerpos		6	304.992	1.829.952
317	Locker metalico de 3 puestos de 1,80x0,30x0,30		9	414.445	3.730.003
318	Mesa de juntas de 1,80x1,00		1	1.542.800	1.542.800
319	Mueble con lavamano en ceramica		10	747.040	7.470.400
320	Silla de recibo Tapizada		6	178.640	1.071.840
321	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		51	284.200	14.494.200
322	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		14	58.001	812.016
323	Superficie de 1,00x0,50 con 1 gaveta		1	487.200	487.200
324	Superficie de 1,20x0,40		1	446.600	446.600
325	Superficie de 1,20x0,40 con gavetas y base metalica		21	518.056	10.879.176
326	Superficie de 0,80x0,40		1	397.880	397.880
327	Superficie de 2,40+1,00x0,60 con 3 gavetas		1	1.531.432	1.531.432
328	Superficie de 1,50x0,50 con 2 gavetas y base		1	760.032	760.032
329	Superficie en L de 1,50x1,50 con 3 gaveta y 2 bases		1	1.520.064	1.520.064
330	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		6	490.448	2.942.688
331	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		31	542.351	16.812.882
332	Torre gavetera para drogueria metalico de 1,98x0,62x0,89		2	5.911.360	11.822.720
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO SANTA MARÍA				**2.259.273.789**

16. CAMINO EL PUEBLO				**COSTO TOTAL:**	**$ 15.204.024.675**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**18.286.323**
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	2,00	14.845	29.690
1,02	DESMONTE DE PUERTAS	UNID	5,00	14.845	74.225
1,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE CASETA, BANO Y ALBERCA.	M2	905,33	13.357	12.092.493
1,04	DESMONTE DE VENTANAS	UND	2,00	19.658	39.316
1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	82,40	9.100	749.840
1,06	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES	M2	138,20	13.357	1.845.937
1,07	DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE DE 0,15X0,20 Y COLUMNAS DE 0,15X0,20	ML	75,43	21.192	1.598.513
1,09	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	195,71	9.485	1.856.309
2,00	**TRAZADOS**				**7.487.470**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	2.287,94	1.165	2.665.450
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	3.870,00	1.246	4.822.020
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**1.269.720.611**
3.01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS ,30x,40	ML	1.039,75	8.546	8.885.704
3.02	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	4.200,32	18.140	76.193.805
3.03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	4.359,70	40.120	174.911.164
3.04	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	177,01	326.964	57.875.898
3.05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	5.377,00	9.981	53.667.837
3.06	CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	861,00	470.024	404.690.664
3.07	ACERO DE REFUERZO	KG	102.145,41	4.233	432.381.521
3.08	MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON ARENA e= 10 CM	M3	233,28	25.500	5.948.640
3.09	GEOTEXTIL NT 1600	M2	4.926,86	6.280	30.940.681
3,10	MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON PIEDRA Y ARENA e= 0,6 M	M3	252,95	64.500	16.315.275
3.11	PERFILADA DE VIA ALTERNA	HR	8,00	96.000	768.000
3.12	MATERIAL SELECCIONADO ADECUACIÓN VIA ALTERNA	M3	85,00	40.120	3.410.200
3.13	VIGA CIMENTACIÓN 30 X 50 CM CONCRETO 3000 PSI	ML	15,25	69.122	1.054.111
3.14	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	24,65	108.605	2.677.113
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**8.316.749**
5,02	REGISTRO SANITARIO ,80x,80x,80	UNID	20,00	306.536	6.130.720
5,03	REGISTRO SANITARIO 1,00x1,00x1,00	UNID	3,00	490.343	1.471.029
5,04	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCIÓN D= 1,60 X 2,00 M DE PROF. EN CONCRETO 3000 PSI	UNID	1,00	715.000	715.000
6,00	**MAMPDSTERIA**				**364.412.759**
6.01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	6.918,22	35.230	243.728.891
6.02	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	ML	1.778,65	26.440	47.027.506
6.03	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO VIBROPRENSADO E=,15	M2	80,25	49.572	3.978.153
6.04	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO VIBROPRENSADO E=,20	M2	145,59	59.350	8.640.767
6.05	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	1.062,24	27.502	29.213.724
6.06	ELEMENTOS VERTICALES	ML	0,00	68.229	-
6.07	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	142,20	66.502	9.456.584
6.08	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	0,00	66.502	-
6.09	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	218,86	36.210	7.924.921
6.10	PERGOLAS EN CONCRETO	ML	124,00	33.150	4.110.600
6.11	VIGA DE AMARRE SOBRE MUROS 20 X 20 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	204,10	49.863	10.177.038
6.12	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 20 X 20 CM	ML	3,10	49.863	154.575
7,00	**PAÑETES**				**229.264.169**
7.02	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	238,00	16.314	3.882.732
7.03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	2.447,52	16.594	40.614.147
7.04	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	1.316,20	6.036	7.944.583
7.06	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	13.646,84	10.054	137.205.329
7.07	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	ML	2.450,25	10.054	24.634.814
7.08	PAÑETE BAJO PLACA	M2	260,23	16.594	4.318.257
7.09	PAÑETE BAJO PLACA CON MALLA VENA	ML	105,66	22.580	2.385.803
7.10	GOTEROS	ML	274,91	12.691	3.488.883
7.11	JUNTAS INTERIORES	ML	947,81	4.957	4.698.294
7.12	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	16,00	5.708	91.328
8,00	**ESTRUCTURAS**				**1.100.961.269**
8.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	86.662,18	4.233	366.841.008
8.02	LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .13	M2	3.216,14	114.160	367.154.542
8.03	COLUMNA EN CONCRETO	M3	100,91	870.871	87.879.593
8,04	MALLA ELECTROSOLDADA 8,5 mm	M2	3368,06	16.900	56.920.214
8,05	MALLA ELECTROSOLDADA 7,5 mm	M2	3.188,78	12.200	38.903.116
8,06	VIGA DESCOLGADA DE H=0,37	ML	1.757,82	64.100	112.676.262
8,07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 3000 PSI 20 X 25 CM	ML	127,05	72.930	9.265.757
8,08	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E = 10 CM	M2	119,79	105.000	12.577.950
8,09	ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	3,44	1.206.660	4.150.910
8,10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	M2	85,00	195.000	16.575.000
8,11	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3500 PSI	M3	42,90	653.075	28.016.918

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**363.879.657**
9.01	TORTA DE NIVELACION	M2	1.615,20	20.246	32.701.339
9.02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	1.411,75	10.576	14.930.668
9.03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	1.615,20	25.876	41.794.915
9,04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	130,90	46.787	6.124.418
9,05	CIELO RASO EN SUPER BOARD	ML	171,89	33.150	5.698.154
9,06	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	2.855,20	44.897	128.189.914
9,07	CIELO RASO EN YESO CARTON	ML	54,49	24.700	1.345.903
9,08	MUROS EN SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA	M2	199,99	121.000	24.198.790
9,09	MUROS EN SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA	ML	216,32	78.120	16.898.918
9,10	CUBIERTA EN MONOROOF 17 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	350,00	206.803	72.381.050
9,11	CUBIERTA TECHMET 25 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	50,00	319.278	15.963.900
9,12	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	29,50	123.786	3.651.687,00
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**655.494.086**
10.01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	4.515,66	22.562	101.882.321
10.02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	15,42	92.007	1.418.748
10.04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	4.204,68	79.340	333.599.311
10.05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	4.214,40	27.173	114.517.891
10.07	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	355,46	43.959	15.625.666
10.09	ANDEN EN CONCRETO ALLANADO	M2	84,00	42.122	3.538.248
10.10	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	138,04	372.708	51.448.612
10.11	TRANQUES EN PUERTAS	ML	341,00	25.828	8.807.348
10.12	BASE PARA PLANTA ELÉCTRICA EN CONCRETO 3000 PSI E = 10 CM (3,75 X 1,4)M	UN	1,00	350.000	350.000
10.13	PISO EN PIEDRA CHINA Y TABLETA DE GRES EN PATIOS Y SOLARIOS	M2	317,16	27.300	8.658.468
10.14	ZÓCALO MEDIACAÑA EN PIEDRA CHINA	ML	318,60	18.445	5.876.577
10.15	PISO EN GRANITO BLANCO PARA RAMPA	M2	80,12	27.300	2.187.276
10.16	ZÓCALO EN GRANITO BLANCO PARA RAMPA	ML	69,10	18.445	1.274.550
10.17	BORDE DE RAMPA Y CENEFA EN GRANITO BLANCO COMBINADO	ML	166,00	18.445	3.061.870
10.18	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 1500 PSI	M3	15,00	216.480	3.247.200
11,00	**ENCHAPES**				**171.918.122**
11.01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	3.190,24	52.389	167.133.483
11.03	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	59,00	15.101	890.959
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	343,00	6.040	2.071.720
11.05	CENEFA DE SENALIZACION	ML	84,00	21.690	1.821.960
12,00	**INSTALACIÓN HIDRAULICA**				**29.804.089**
12.01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	154,50	10.602	1.638.009
12.02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	395,60	8.172	3.232.843
12.03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	329,00	20.130	6.622.770
12.04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	0,00	20.130	0
12.05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 2000 LTS	UNID	6,00	652.461	3.914.766
12.06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	UNID	40,00	32.309	1.292.360
12.07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	30,00	37.450	1.123.500
12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2 1/2" PRESIÓN	ML	35,70	107.235	3.828.290
12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" PRESIÓN	ML	146,40	26.520	3.882.528
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 1/2" PRESIÓN	ML	70,50	12.350	870.675
12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1" PRESIÓN	ML	96,50	19.672	1.898.348
12.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 4"	UNID	1,00	750.000	750.000
12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE 4"	UNID	1,00	750.000	750.000
13	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**				**53.244.204**
13.01	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO DE 4 " H.G	ML	100,00	208.182	20.818.200
13.02	TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO 2" 1/2 H.G	ML	80,00	120.666	9.653.280
13.03	GABINETE COMPLETO CONTRA INCENDIO	UNID	8,00	2.154.750	17.238.000
13.04	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 2"1/2	UNID	8,00	257.244	2.057.952
13.05	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 1"1/2	UNID	1,00	135.252	135.252
13.06	PUNTO PARA DE RED CONTRA INCENDIO 4" SIAMESA	UNID	1,00	430.950	430.950

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13.07	INSTALACION DE SIAMESAS	UNID	1,00	2.101.710	2.101.710
13.08	INSTALACION DE VALVULA GAVINETE 2"1/2	UNID	2,00	324.870	649.740
13.09	INSTALACION DE VALVULA GAVINETE 1"1/2	UNID	1,00	159.120	159.120
14,00	**INSTALACION SANITARIA**				**156.883.492**
14.01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	483,60	60.027	29.029.057
14.02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	510,90	36.740	18.770.466
14.03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	595,43	22.858	13.610.339
14.04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	114,00	78.748	8.977.272
14.05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	421,00	56.355	23.725.455
14.06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	128,00	59.563	7.624.064
14.07	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	598,60	36.740	21.992.564
14.08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	741,80	20.023	14.853.061
14.09	PUNTOS REVENTILACIÓN 2"	UND	71,00	39.200	2.783.200
14.10	COLECTOR AGUAS NEGRAS 8"	ML	34,70	69.500	2.411.650
14.11	COLECTOR AGUAS NEGRAS 10"	ML	10,00	74.220	742.200
14.12	COLECTOR AGUAS LLUVIAS. 6"	ML	62,00	60.027	3.721.674
14.13	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE VENTILACIÓN	GLB	1,00	8.642.490	8.642.490
15,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**827.115.362**
15,01	Suministro e instalacion de postes de 12x1750kgf	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
15,02	Reubicación de poste de alumbrado público	UN	1,00	650.000	650.000
15,03	Suministro e instalacion de estructura primaria Horizontal 2F	UN	1,00	1.851.560	1.851.560
15,04	Suministro e instalacion de estructura primaria para proteciones de media.	UN	1,00	1.595.907	1.595.907
15,05	Suministro e instalacion de juego de pararrayo completo (2) Incluyendo accesorios.	JG	1,00	777.077	777.077
15,06	Suministro e instalacion de juego de corta circuito (2).	JG	1,00	1.074.720	1.074.720
15,07	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. 3No. 2awg XLPE al 100 % No 8Desn en ducto Pvc de 3", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	87,00	182.143	15.846.441
15,08	Suministro e instalacion de transformador trifasico de tipo pedestal de 400KVA,220/127V. Incluye placa en comcreto y cerramiento en malla	UN	1,00	71.389.800	71.389.800
15,09	Suministro e instalacion de breaker de 3x500 a 1250amp, regulable para proteccion principal en tablero de 2x1x0.5mts	UN	1,00	16.932.000	16.932.000
15,10	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales ver planos. Según planos	UN	1,00	31.282.757	31.282.757
15,11	Tablero By Pass para sala de cirugía	UN	1,00	9.646.000	9.646.000
15,12	Tablero By Pass para sistema regulado normal	UN	1,00	9.112.000	9.112.000
15,13	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Con varillas en pososo con hidrosolta o similar según planos	GL	1,00	48.550.272	48.550.272
15,14	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu thhw de 6 x (3No4/0 awg + No 4/0 awg)THHN, en ducto pvc de 4 x 3"	ML	18,00	1.393.000	25.074.000
15,15	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu thhw de (3No4/0 awg + No 4/0 awg)THHN, en ducto pvc de 3", acometida a TAA1 y TAA2	ML	176,00	262.286	46.162.336
15,16	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu thhw de (2No4/0 awg + No 4/0 awg+ No1/0 awg) THHN, en ducto pvc de 3", acometida a Tablero de equipo radiológico.	ML	108,00	245.000	26.460.000
15,17	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu thhw de (3No1/0 awg + No 1/0 awg+ No2T/0 awg) THHN, en ducto pvc de 2", TDT 1er y 2do piso.	ML	154,00	156.500	24.101.000
15,18	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu de (3No2 awg + No 2 awg+ No6T awg) THHN, en ducto pvc de 2", Acometida de tablero de by pass 1.	ML	52,00	96.798	5.033.496
15,19	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu de (3No4 awg + No 4 awg+ No8T awg) THW, en ducto pvc de 1 1/ 2", Acometida de tablero de ASCENSOR, TDL1, TDL2 Y by pass 2.	ML	248,00	61.571	15.269.608
15,20	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu de (3No6 awg + No 6 awg+ No8T awg) THW, en ducto pvc de 1 1/ 2", Acometida de tablero de UPS sistema regulado.	ML	46,00	55.371	2.547.066

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,21	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable Cu de (3No8 awg + No 8 awg+ No10T awg) THW, en ducto pvc de 1", Acometida de tablero TDS.	ML	7,00	29.280	204.960
15,22	Suministro e instalación de acometida en cable Cu de (2No4 awg + No 8T awg) THW, en ducto pvc de 1 1/2".	ML	137,00	44.700	6.123.900
15,23	Sministro e instalación de premoldeado tipo exterior para acometida en media tensión	GL	1,00	1.381.000	1.381.000
15,24	Suministro e instalación de acometida en cable Cu de (3No4 awg + No 6T awg) THW, en ducto pvc de 1 1/2". Acometida a bomba de aguas.	ML	15,00	60.500	907.500
15,25	Suministro e instalación de acometida en cable Cu de (3No6 awg + No 8T awg) THW, en ducto pvc de 1 1/2". Acometida a bomba de aguas.	ML	15,00	44.400	666.000
15,26	Suministro e instalación de acometida en cable Cu de (No3 awg + No 1/0 awg) THW + No 1/0 awg THW + No 2T, en coraza metálica con conectores de 1 1/2"	ML	8,00	206.700	1.653.600
15,27	Suministro e instalación de acometida en cable Cu de (No3 awg + No 2 awg) THW + No 2 awg THW + No 4T, en coraza metálica con conectores de 1 1/2"	ML	8,00	127.700	1.021.600
15,28	Suministro e instalación de acometida en cable Cu de (No3 + No 6 awg) THW + No 6 awg THW + No 8T, en coraza metálica con conectores de 1 1/2"	ML	8,00	55.000	440.000
15,29	Suministro e instalación de acometida en cable Cu de (3No8 awg + No 8 awg) THW + No 10T en coraza metálica con conectores de 1 1/2"	ML	8,00	42.100	336.800
15,30	Registro en mamposteria de 1,0 x 1,0 m en tapa de concreto	UN	6,00	490.343	2.942.058
15,31	Suministro e instalación de transformador de potencial y corriente de 15 kva para instalación de equipos de medida	GL	1,00	21.448.000	21.448.000
15,32	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x20amp.	UN	174,00	19.657	3.420.318
15,33	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x40amp.	UN	4,00	31.715	126.860
15,34	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	505,00	119.226	60.209.130
15,35	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	624,00	91.806	57.286.944
15,36	Suministro e Instalación de Toma Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2". Biomedicos	UN	130,00	132.000	17.160.000
15,37	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	266,00	10.154	2.700.964
15,38	Suministro e Instalación de Toma Corriente a 220V en Alambre de Cu. Thw 2No.10awg+No14T awg en Tubo de 3/4".	UN	238,00	128.037	30.472.806
15,39	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico aorradora de energia.	UN	388,00	161.513	62.667.044
15,40	Suministro e Instalación de lampara de tipo aplique incuye bombillo de 16w.	UN	36,00	45.810	1.649.160
15,41	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales ver planos. Según planos	UN	4,00	30.324.000	121.296.000
15,42	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 4" incuye dos bombillos de 12w.	UN	173,00	45.810	7.925.130
15,43	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 8" incuye dos bombillos de 16w.	UN	12,00	76.850	922.200
15,44	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No 12awg + No 14 awg). Thw. En Tubo pvc de 1/2"	ml	2.362,00	20.050	47.358.100
15,45	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico de Aires Acondicionados ver planos.	UN	2,00	6.600.000	13.200.000
15,46	Suministro e Instalación de Tablero de tomacorrientes regulados de 24 circuitos	UN	1,00	308.800	308.800
15,47	Suministro e Instalación de Tablero de tomacorrientes normales de 42 circuitos	UN	2,00	624.094	1.248.188
15,48	Suministro e Instalación de Tablero de luces de 24 circuitos	UN	2,00	510.678	1.021.356
15,49	Cerramiento eléctrico	GLB	1,00	4.750.000	4.750.000
15,50	Suministro e Instalación de Tablero auxiliar de 12 circuitos en sub estación y centro de vida.	UN	1,00	410.904	410.904
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**180.187.470**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16.01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	57,00	393.889	22.451.673
16.02	SANITARIO ACUACER	UN	9,00	263.258	2.369.322
16.03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	14,00	138.191	1.934.674
16.04	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO. INOX LISO	ML	67,65	225.420	15.249.663
16.05	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO. INOX ESPECIALES CON PATAS	ML	27,60	732.057	20.204.773
16.06	INST. Y SUMINISTRODE POSETA EN ACERO. INOX	UN	33,00	239.598	7.906.734
16.07	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE (rampas y escalera)	ML	157,15	445.740	70.048.041
16.08	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	ML	62,80	205.280	12.891.584
16.09	INST. Y SUMINISTRO MESON EN HACER. INOX QUIRURGICO	ML	5,70	1.127.100	6.424.470
16.10	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	36,00	228.748	8.234.928
16.11	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	25,00	141.828	3.545.700
16.12	SUMINISTRO E INST DE ORINAL	UN	1,00	229.500	229.500
16.13	DUCHA	UN	37,00	131.788	4.876.156
16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TELEFONO	UN	2,00	129.326	258.652
16.15	INSTALACION DE LAVAMANO EN MUEBLE DE MADERA	UN	6,00	593.600	3.561.600
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**282.088.774**
17.01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P2)	UNID	46,00	795.600	36.597.600
17.02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES(P8)	UNID	31,00	817.742	25.350.002
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES(P7 A)	UNID	3,00	817.742	2.453.226
17.03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P1)	UNID	81,00	817.742	66.237.102
17.04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UNID	11,00	817.742	8.995.162
17.05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES CON REJILLA	UNID	19,00	817.742	15.537.098
17.06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P4)	UNID	19,00	1.459.265	27.726.035
17.07	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P4) con retorno)	UNID	4,00	1.459.265	5.837.060
17.08	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P3)	UNID	22,00	1.830.543	40.271.946
17.09	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 2,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P3) CON RETORNO	UNID	6,00	1.880.500	11.283.000
17.10	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,30X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P3)	UNID	1,00	1.830.543	1.830.543
17.11	MUEBLES Y MODULOS CON PUERTAS	GLB	1,00	39.970.000	39.970.000
18,00	**CARPINTERIA METALICA**				**329.184.076**
18.01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	20,00	118.128	2.362.560
18.02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UNID	15,00	168.960	2.534.400
18.03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	110,00	168.960	18.585.600
18.12	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.70 X 1.40 CON 12 BOTONES EN ACERO	UNID	2,00	1.288.854	2.577.708
18.13	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.40 X 2.10 CON 6 BOTONES EN ACERO	UNID	1,00	1.001.902	1.001.902
18.14	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.40 X 3.00 CON 12 BOTONES EN ACERO	UNID	1,00	1.429.898	1.429.898
18.15	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.40 X 2.80 CON 12 BOTONES EN ACERO	UNID	1,00	1.335.058	1.335.058
18.16	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.50 X 1.50	UNID	1,00	670.265	670.265
18.17	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.50 X 1.40	UNID	1,00	651.114	651.114
18.18	VENTANA CUERPO FIJO EN L 2,47 X 2,00 M	UNID	1,00	525.512	525.512
18.19	VENTANA CUERPO FIJO EN L 3,45 X 2,00 M INCLUYE DOS HOJAS CORREDIZAS Y DOS FIJAS	UNID	1,00	1.316.820	1.316.820

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18.20	VENTANA CUERPO FIJO EN L 2,14 X 2,00 M INCLUYE DOS HOJAS CORREDIZAS Y DOS FIJAS	UNID	1,00	817.085	817.085
18.21	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,40 X 1,33 M INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UNID	1,00	356.259	356.259
18.22	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,50 X 1,50 M INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UNID	1,00	465.150	465.150
18.23	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,20 X 1,50 M INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UNID	6,00	343.614	2.061.681
18.24	VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA 1,10 X 1,50 M	UNID	2,00	381.185	762.369
18.25	VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA 1,80 X 0,40 M	UNID	1,00	200.624	200.624
18.26	VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO CON VIDRIO DE 5MM	M2	88,31	149.100	13.167.021
18.27	CUERPO FIJO DE 1,00 X 2.00 EN VIDRIO Y ALUMINIO CON DOS PUERTAS EN MACHIMBRE	UNID	1,00	682.500	682.500
18.28	TAPA PARA SHUTE EN ALUMINIO TIPO PERSIANA 0,60 X 0,60 M	UNID	1,00	199.500	199.500
18.29	PUERTA CON CUERPO FIJO Y HOJA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 3.00 X 2.60 M	UNID	1,00	2.664.329	2.664.329
18.30	PUERTA CON CUERPO FIJO Y HOJA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 2.80 X 2.60 M	UNID	1,00	2.383.164	2.383.164
18.31	PUERTA CON CUERPO FIJO Y HOJA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 2.80 X 2.73 M	UNID	1,00	2.417.817	2.417.817
18.32	PUERTA CON CUERPO FIJO Y HOJA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 2.60 X 2.60 M	UNID	2,00	2.215.370	4.430.740
18.33	PUERTA CON CUERPO FIJO EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 1.00 X 2.00 M	UNID	1,00	682.500	682.500
18.34	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,00 X 2,00M	UNID	1,00	682.500	682.500
18.35	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,20 X 2,00M	UNID	7,00	1.155.000	8.085.000
18.36	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 2,00 X 2,00M	UNID	1,00	1.575.000	1.575.000
18.37	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,40 X 2,40M	UNID	2,00	1.365.000	2.730.000
18.38	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 0,90 X 2,40M	UNID	3,00	796.415	2.389.244
18.39	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE, VIDRIO Y REJILLA CON VISOR; MEDIDAS 0,90 X 2,40M	UNID	1,00	796.415	796.415
18.40	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,00 X 2,40M	UNID	1,00	796.415	796.415
18.41	PUERTA VAIVEN DOS HOJAS DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,40 X 2,40M	UNID	3,00	1.532.034	4.596.102
18.42	PUERTA VAIVEN DOS HOJAS DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,80 X 2,40M	UNID	2,00	1.784.941	3.569.882
18.43	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,16 X 2,40M, INCLUYE CUERPO FIJO 0,16 X 2,4	UNID	1,00	828.028	828.028
18.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,5 X 0,4	UNID	2,00	238.680	477.360
18.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,2 X 0,4	UNID	12,00	218.280	2.619.360
18.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,0 X 0,4	UNID	1,00	158.067	158.067
18.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,0 X 1,5	UNID	19,00	237.101	4.504.910
18.48	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*1,50 CUERPO FIJO PROYECTANTE	UNID	1,00	429.821	429.821
18.49	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*1,50	UNID	19,00	586.500	11.143.500
18.50	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*1,50 INCLUYE ALFAJIA EN ALUMINIO	UNID	6,00	517.582	3.105.491
18.51	VENTANA EN ALUMINIO 0,50*0,50 PROYECTANTE	UNID	2,00	172.658	345.316
18.52	VENTANA EN ALUMINIO 0,60*1,50	UNID	5,00	385.440	1.927.202
18.53	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1,00	UNID	6,00	166.173	997.038
18.54	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*1,50	UNID	23,00	409.478	9.417.994
18.55	VENTANA EN ALUMINIO 0,95*1,50	UNID	1,00	286.344	286.344
18.56	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*2,00	UNID	10,00	1.012.687	10.126.870

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18.57	VENTANA EN ALUMINIO 2,77*1,50 CORREDIZA 4 HOJAS	UNID	1,00	793.983	793.983
18.58	VENTANA EN ALUMINIO 1,30*1,50	UNID	1,00	372.065	372.065
18.59	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*0,40	UNID	2,00	190.896	381.793
18.60	VENTANA CUERPO FIJO PROYECTANTE DE 0,7 X 1,5 M	UNID	1,00	217.038	217.038
18.61	VENTANA CUERPO FIJO PROYECTANTE DE 1,4 X 1,5 M	UNID	1,00	434.076	434.076
18.62	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*1,50	UNID	18,00	572.689	10.308.400
18.63	VENTANA EN ALUMINIO 1,40*1,50	UNID	2,00	401.247	802.494
18.64	VENTANA EN ALUMINIO 0,90*1,50	UNID	1,00	257.771	257.771
18.65	VENTANA EN ALUMINIO 1,30*1,50	UNID	1,00	372.673	372.673
18.66	VENTANA EN ALUMINIO 0,75*1,50	UNID	1,00	215.214	215.214
18.67	VENTANA EN ALUMINIO 1,30*1,94	UNID	1,00	481.496	481.496
18.68	VENTANA EN ALUMINIO 1,30*1,30	UNID	1,00	323.429	323.429
18.69	VENTANA EN ALUMINIO 1,40*1,70	UNID	1,00	454.747	454.747
18.70	VENTANA EN ALUMINIO 1,80*1,50	UNID	1,00	513.110	513.110
18.71	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*1,00	UNID	3,00	381.793	1.145.378
18.72	VENTANA EN ALUMINIO 1,10*1,50	UNID	1,00	316.134	316.134
18.73	VENTANA EN ALUMINIO 1,10*0,4	UNID	2,00	166.173	332.346
18.74	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*1,60	UNID	1,00	610.868	610.868
18.75	VENTANA EN ALUMINIO 1,40*0,4	UNID	1,00	166.173	166.173
18.76	DOMO EN POLICARBONATO DE 4,80X4,40	UNID	1,00	5.916.750	5.916.750
18.77	DOMO EN POLICARBONATO DE 4,30X4,40	M2	1,00	5.782.350	5.782.350
18.78	DIVISIONES DE BANO EN ALUMINIO Y LAMINA PUNTA DE DIAMANTE	M2	64,98	219.450	14.259.861
18.79	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS	GLB	1,00	1.362.000	1.362.000
18.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA ESCALERA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE	GLB	1,00	133.682.494	133.682.494
18.81	PORTONES CON PUERTAS PEATONALES	GLB	1,00	13.812.000	13.812.000
19,00	**CERRADURA**				**15.547.640**
19.01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UNID	20,00	109.995	2.199.900
19.02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	114,00	83.654	9.536.556
19.03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	73,00	52.208	3.811.164
20,00	**ACABADOS**				**267.851.277**
19.01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	9.748,40	10.159	99.033.996
19.02	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS	M2	9.748,40	7.686	74.926.202
19.03	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	1.725,00	14.377	24.800.325
19.04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	308,00	9.719	2.993.452
19.05	ABUZARDADO LINEAL	ML	588,60	18.861	11.101.585
19.06	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES	M2	1.825,00	6.200	11.315.000
19.07	JUNTAS EN YESO	ML	947,81	3.500	3.317.335
19.08	MOLDURA SUPERIOR EN YESO EN QUIRÓFANOS	ML	83,50	17.200	1.436.200
19.09	PINTURA EPÓXICA EN QUIRÓFANOS	M2	243,50	21.731	5.291.499
19.10	ACABADO DE PATIOS Y BUITRONES EN ESTUPLAST	M2	407,16	16.650	6.779.214
19.11	ACABADO EN ESTUPLAST PARA PERGOLAS	ML	406,00	8.300	3.369.800
19.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE U DE ALUMINIO PARA ABUZARDADO	ML	430,00	3.500	1.505.000
19.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PUERTAS	GLB	1,00	1.158.000	1.158.000
19.14	MURAL CERAMICO Y CUADROS EN PINTURA ACRILICA	GLB	1,00	20.237.170	20.237.170
19.15	ELABORACION E INSTALACION MESON AUX. AREA TRANSFUNCIONAL	ML	2,30	255.000	586.500
21,00	**OBRAS EXTERIORES**				**407.775.567**
21,01	DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO	M3	10,00	191.045	1.910.452
21,02	DESMONTE Y REUBICACION DE VALLA PUBLICITARIA Y VALLA INFORMATIVA	GBL	1,00	362.400	362.400
21,03	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	2.726,00	1.246	3.396.596
21,04	CORTE DE TERRENO (INCLUYE RETIRO)	M3	1.400,00	21.135	29.589.000
21,05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.363,00	40.120	54.683.560
21,06	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO E=0,08M	M2	919,00	71.386	65.603.734
21,07	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=0,07	M2	191,00	42.122	8.045.302
21,08	GEOTEXTIL NT 2000	M2	2.726,00	6.726	18.335.076
21,09	RELLENO EN SUELO CEMENTO 1:20	M3	180,27	108.605	19.578.223
21,10	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO 0,40X 0,15	ML	609,62	59.670	36.376.025
21,11	PAVIMENTO EN CONCRETO MR 500 E. 0.15 MTS INCLUYE JUNTAS Y ACERO DE REFUERZO	M2	837,38	92.007	77.044.822
21,12	ADOQUIN TRAFICO PEATONAL (E=0,06 m)	M2	199,77	54.290	10.845.513

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

21,13	TOPELLANTAS PREFABRICADO	UND	48,00	72.480	3.479.040
21,14	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP=0,10	M2	121,22	110.087	13.344.746
21,15	SOLADO EN CONCRETO POBRE EN BORDE DE PAVIMENTO	ML	17,60	26.098	459.325
21,16	SOLADO PARA PISO JARDINERA, EN CONCRETO 2000 PSI E=0,05 m	M2	436,37	18.724	8.170.554
21,17	JARDINERAS H=0.40 M	ML	437,00	66.502	29.061.374
21,18	RELLENO EN ARENA MAMBO	M3	85,00	30.186	2.565.810
21,19	GRADAS EN MAMPOSTERIA INCLUYE PAÑETE Y ENCHAPE EN GRANITO LAVADO	ML	94,70	54.360	5.147.892
21,20	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS	M2	436,37	25.786	11.252.185
21,21	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	437,00	15.101	6.599.137
21,22	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	1.200.000	1.200.000
21,23	DEMARCACION Y SENALIZACION	GLB	1,00	724.800	724.800
22,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**21.234.735**
22,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	21.234.735	21.234.735
23,00	**SEÑALIZACION**				**23.719.222**
23,01	SEÑALIZACION, CARTELERA TRIAGE	GLB	1,00	23.719.222	23.719.222
24,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**633.505.176**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	121,00	3.829.726	463.396.846
24,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18.000 BTU	UN	4,00	4.201.890	16.807.560
24,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	35,00	2.884.414	100.954.490
24,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9.000 BTU	UN	5,00	2.182.800	10.914.000
24,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UN	6,00	4.405.380	26.432.280
24,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36.000 BTU	UN	2,00	7.500.000	15.000.000
25,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**414.787.743**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SIMPLE DE AIRE MEDICINAL SDE 2*4 CILINDROS CON MANQUERA ,REGULADOR DE ALTA ,REGU. DE BY PASS, DOBLE CHEQUE, LLAVE Y SOPORTE DE CILINDRO	UN	1,00	18.445.986	18.445.986
25,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SIMPLE DE OXIGENO DE 1*2 CILINDROS CON MANQUERA ,REGULADOR DE ALTA ,REGU. DE BY PASS, DOBLE CHEQUE, LLAVE Y SOPORTE DE CILINDRO	UN	1,00	18.445.986	18.445.986
25,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SIMPLE DE OXIDO NITROSO DE 1*2 CILINDROS CON MANQUERA ,REGULADOR DE ALTA ,REGU. DE BY PASS, DOBLE CHEQUE, LLAVE Y SOPORTE DE CILINDRO	UN	1,00	6.921.720	6.921.720
25,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETROS DE OXIGENO CON ACOPLE CHEMETRON 0 A 15	UN	91,00	338.395	30.793.945
25,05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DIAM: 1/2	ML	1.470,00	49.701	73.060.470
25,06	TUBERIA DE COBRE TIPO K DIAM: 3/4	ML	1.110,00	84.261	93.529.710
25,07	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DIAM: 1/2	ML	450,00	48.269	21.721.050
25,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE OXIGENO	UND	90,00	292.520	26.326.800
25,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE OXIDO	UND	5,00	292.250	1.461.250
25,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE AIRE MEDICINAL	UNO	5,00	302.328	1.511.640
25,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS CHEMETRON DE VACIO	UND	89,00	292.250	26.010.250
25,12	ACOPLE DE OXIGENO TIPO TCHEMENTRON	UND	3,00	147.620	442.860
25,13	ACOPLE DE AIRE MEDICINAL TIPO TCHEMENTRON	UNO	3,00	134.310	402.930
25,14	ACOPLE DE VACIO TIPO TCHEMENTRON	UND	3,00	134.310	402.930
25,15	ACOPLE DE OXIGENO NITROSO TIPO TCHEMENTRON	UND	3,00	147.620	442.860
25,16	ADAPTADORES PARA ACOPLE DE OXIGENO TIPO TCHEMENTRON	UND	3,00	79.860	239.580
25,17	ADAPTADORES PARA ACOPLE DE AIRE MEDICINAL TIPO TCHEMENTRON	UND	3,00	79.860	239.580
25,18	ADAPTADORES PARA ACOPLE DE OXIGENO NITROSOTIPO TCHEMENTRON	UNO	3,00	79.860	239.580
25,19	ACOPLES PARA CILINDROS	UND	8,00	87.120	696.960

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 2 GASES	UNO	6,00	399.922	2.399.532
25,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE ZONA DE 4 GASES	UNO	4,00	1.461.252	5.845.008
25,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL DE 2 GASES	UND	4,00	3.230.136	12.920.544
25,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE 4 GASES	UND	1,00	3.606.456	3.606.456
25,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 4 TORNILLOS DE 1/2	UNO	34,00	110.748	3.765.432
25,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 4 TORNILLOS DE 3/4	UND	21,00	121.515	2.551.815
25,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DE 3 TOMAS	UND	1,00	416.417	416.417
25,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTA DE SEGURIDAD	GLB	1,00	3.187.402	3.187.402
25,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE VACIO	UND	1,00	58.759.050	58.759.050
26,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**470.514.801**
26,01	Gabinete Cerrado para equipos de 19 y 210m de altura con profundidad de 32"	Un	1,00	4.082.431	4.082.431
26,02	Toma polo a tierra aislado 15A color naranja tipo hospitalario	Un	168,00	37.655	6.326.040
26,03	Cable 3No.12THHN fase azul	ML	1.512,00	12.161	18.387.432
26,04	Rack abierto de 2.1 mts para cableado	Un	2,00	1.831.667	3.663.334
26,05	Organizador Horizontal 2 U rack	Un	6,00	183.028	1.098.168
26,06	Organizados vertical	Un	2,00	108.192	216.384
26,07	Multitoma para rack de 19" 8 salidas	ML	2,00	368.835	737.670
26,08	Router 3COM OfficeConnect Gigabit VPN Firewall 2 wan 4 LAN GIGA Load Balance	Un	1,00	10.704.417	10.704.417
26,09	1000BASE-T SFP Transceiver	Un	4,00	1.917.943	7.671.772
26,10	Switch 4500 50-Port (48 Port 10/100 + 2 SFP Slot) CAPA 3	Un	2,00	12.720.716	25.441.432
26,11	Patch panel de 48 puertos cat 6 para voz y datos	Un	6,00	1.098.309	6.589.854
26,12	Patch panel de 48 puertos cat 5e para central telefónica	Un	3,00	598.333	1.794.999
26,13	Cable UTP cat 6 Siemon	Un	12.320,00	3.606	44.425.920
26,14	Salida doble de voz y datos cat 6, incluye face plate ejecutivo de dos insertos marca AMP,.dos Jack RJ45 cat 6 marca AMP.	Un	112,00	123.322	13.812.064
26,15	Bandeja Porta equipo para rack de 19"	Un	4,00	196.712	786.848
26,16	Servidor de aplicaciones y/o datos Xeon Quad core	Un	1,00	10.043.026	10.043.026
26,17	Monitor de 21"	Un	1,00	607.950	607.950
26,18	Sistema operativo del servido instalado y con licencia	Un	1,00	13.842.037	13.842.037
26,19	Bandeja deslizable porta equipo	Un	2,00	172.123	344.246
26,20	Cables y accesorios de montaje	ML	224,00	2.870	642.880
26,21	Patch cord UTP cat 6 de 5 FT	Un	112,00	27.525	3.082.800
26,22	Patch cord UTP cat 6 de 3 FT	Un	224,00	24.733	5.540.147
26,23	Marquillas para puntos de Voz y Datos	Un	224,00	4.509	1.009.967
26,24	Marquillas para gabinete y Patch Panel	Un	12,00	6.832	81.986
	SISTEMA DE TELEFONIA				
26,25	Central telefónica KXTDE200 Con plataforma VoIP en board, protocolos abiertos y crecimiento modular, comunicación remota con otras oficinas. 48 extensiones, 8 troncales, Sistema de contestadora automática varios niveles, Tecnología SIP e IP.	Un	1,00	22.033.846	22.033.846
26,26	Fuente de poder Tipo L	Un	1,00	3.742.352	3.742.352
26,27	Conector de 3 mts con punto Amphenol	Un	6,00	118.889	713.331
26,28	Tarjeta troncal E1 para enlace digital de 30 canales	Un	1,00	3.209.769	3.209.769
26,29	Telefono digital para operadora. Pantalla LCD de 3 lineas, 24 teclas programables.	Un	1,00	713.283	713.283
26,30	Pico protector de 4 lineas	Un	2,00	263.725	527.451
26,31	Strip telefónico para 24 troncales con protectores de lineas	GI	1,00	1.011.167	1.011.167
26,32	Capacitación Básica	UN	1,00	2.131.646	2.131.646
	SISTEMA DE MONITOREO				
26,33	Camara Fija Autoiris Color 540 TVL Oia / Noche Marca LG	Un	6,00	1.130.900	6.785.401
26,34	Camara tipo Domo 540 TVL CONTRALUZ LG	Un	18,00	1.279.363	23.028.535
26,35	Cyberdomo (Camara Mòvil) 12X Dia/Noche	Un	8,00	5.628.503	45.028.026
26,36	Soporte para cámara fija	Un	6,00	114.999	689.996
26,37	Soporte para cámara móvil sobre cielorraso / muro	Un	8,00	218.165	1.745.324
26,38	Brazo para cámara movil externa	Un	6,00	155.774	934.645
26,39	Videograbador de 16 Canales DO de 500Gb Marca LG	Un	2,00	5.954.946	11.909.891
26,40	Lente Varifocal para càmara fija	Un	6,00	334.778	2.008.667

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,41	Cable UTP Cat 5e	ML	2.240,00	3.217	7.205.363
26,42	Balum con sistema de supresión de ruido y amplificación de señal de video.	Un	66,00	147.534	9.737.244
26,43	Disco Duro 1024 Gb sata	Un	1,00	655.891	655.891
26,44	Teclado PTZ para administrar cámaras móviles	Un	1,00	2.287.421	2.287.421
26,45	Cable vehicular polarizado 14 AWG	ML	200,00	1.899	379.800
26,46	Monitor/Televisor LCD de 32" con puerto RGB/VGA	Un	1,00	1.854.942	1.854.942
26,47	Software de Acceso Remoto	Licenc	1,00	3.074.490	3.074.490
26,48	Toma coaxial para televisión	Un	40,00	97.017	3.880.690
26,49	Cable coaxial al 90% RG-6	Un	2.000,00	6.253	12.506.000
26,50	Conectores BNC roscables	Un	40,00	6.137	245.480
26,51	Capacitaciòn Básica	Un	1,00	2.596.236	2.596.236
	SISTEMA DE ALARMAS				
26,52	Sensor de alarma	Un	35,00	165.339	5.786.873
26,53	Contacto Magnético	Un	10,00	54.658	546.576
26,54	Sirena	Un	4,00	166.706	666.823
26,55	Botón de Pánico	Un	4,00	36.211	144.843
26,56	Panel de Alarma 32 Zonas, con teclado, modulo telefónico, expansora y adaptador eléctrico.	Un	1,00	2.787.538	2.787.538
26,57	Teclado de administración	Un	2,00	403.100	806.200
26,58	Bateria estacionaria para panel	Un	2,00	147.576	295.151
26,59	Cable alimentación dos pares trensado	ML	2.340,00	3.949	9.241.736
26,60	Accesorios de Organizacón fijación	Gl	1,00	792.535	792.535
26,61	Capacitaciòn Básica	GL	1,00	478.254	478.254
	SISTEMA REGULADO				
26,62	Marcador del sistema regulado.	Un	120,00	4.509	541.054
26,63	Marcacion del tablero	UN	6,00	7.106	42.636
	SISTEMA DE DIGITURNO				
26,64	Terminal Virtual	Un	2,00	1.399.765	2.799.530
26,65	Display de 2 visores (1 y 2 digitos respect/)	Un	2,00	1.539.272	3.078.544
26,66	Pedestal con impresora y enrutadores para cinco(5) servicios	Un	2,00	4.485.180	8.970.360
26,67	Software de administración del sistema	Un	2,00	2.098.262	4.196.524
26,68	Interfase de comunicación	Un	2,00	405.948	811.896
	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS				
26,69	Gabinete de control sistema de llamado de Enfermeras marca CMT, Ref.: LE-24 Electrónico Digital, con capacidad hasta 48 puntos audiovisuales, cargador y batería.	Un	1,00	11.714.162	11.714.162
26,70	Tablero de Llamado de Paciente Ref:TP 101	Un	31,00	183.321	5.682.959
26,71	Cordones de Perilla Ref: CP-2M	Un	31,00	212.249	6.579.718
26,72	Tablero de Baño de techo. TB-101	Un	27,00	170.942	4.615.431
26,73	Lámpara de pasillo - Doble. Ref: PL-103 intermitente.	Un	27,00	190.892	5.154.088
26,74	Cable Vehicular No. 12 dos colores	M	810,00	3.007	2.435.378
26,75	Cable Vehicular No. 18 tres colores	M	2.900,00	1.298	3.764.200
	CANALIZACION PARA EL SISTEMA				
26,76	Tubería EMT de 1/2" con accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	198,00	9.810	1.942.380
26,77	Tubería EMT de 3/4" con accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	283,80	12.861	3.649.952
26,78	Tubería EMT de 1 1/2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	220,00	29.657	6.524.540
26,79	Tubería EMT de 2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	242,00	41.960	10.154.320
26,80	Riel Channel de 40 x 3 x 4.1 cms + 2 pernos expansivos	Un	94,60	17.139	1.621.349
26,81	Tubería PVC de 1/2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	103,95	3.632	377.546
26,82	Tubería PVC de 3/4" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	34,10	4.740	161.634
26,83	Tubería PVC de 1" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	33,00	6.443	212.619
26,84	Regata y resane de muro (Picada + mortero) para puntos de Voz y Dato, Video, Digiturno, alarma y demás.	Un	366,30	5.834	2.136.994
26,85	Caja 5800 (2x4) plastica con tapa	Un	189,20	2.246	424.943
26,86	Caja 2400 4x4 plástica o Galvanizada con tapa	Un	169,40	2.246	380.472
26,87	Caja de paso 15x15x10	Un	18,00	21.282	383.076
26,88	Caja de paso 30x30x15	Un	55,00	46.963	2.582.965
26,89	Caja registro de 40x40x20	Un	7,00	127.513	892.592
26,90	Caja registro de 50x50x20	Un	2,00	172.548	345.096
26,91	Extractores, antenas, amplificadores, salidas de tomas,tv e iluminació	GLB	1,00	3.415.000	3.415.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,92	Accesorios de Fijación y organización	ML	619,00	2.917	1.805.623
27,00	**REVESTIMIENTO EN PLOMO**				**36.995.235**
27,01	MURO REVESTIDO EN PLOMO EN RAYOS	M2	40,15	484.500	19.452.675
27,02	PUERTA REVESTIDA EN PLOMO 1,20*2,40	UN	1,00	2.743.800	2.743.800
27,03	PUERTA REVESTIDA EN PLOMO ,80*2,40	UN	1,00	2.743.800	2.743.800
27,04	PUERTA REVESTIDA EN PLOMO ,90*2,40	UN	1,00	2.743.800	2.743.800
27,05	VIDRIO EN PLOMO ,41*,41	UN	1,00	6.987.000	6.987.000
27,06	REVESTIMIENTO EN PLOMO EN QUIROFANO	GLB	1,00	2.324.160	2.324.160
28,00	**ASCENSOR**				**58.972.000**
28,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS	UND	1,00	58.972.000	58.972.000
29,00	**SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO**				**77.416.620**
29,01	Sistema de presion de agua contra incendioe modelo CP 750-turbiline TB-180T de 21/2 .preensambla, capaz de suministrar automaticamente las siquiente condiciones de trabajo -100psi = 250gpm,110 psi =0-0gpm valvula cerrada , 70 psi =370 gpm al 70% de presion.	UND	1,00	22.629.851	22.629.851
29,02	Sistema de presion de agua POTABLE modelo 2XCP-70C-4L-500 MARCA ,preensamblado ,capaz de suministrar automaticamente una presion de 40 a 60 psi.	UND	1,00	33.981.225	33.981.225
29,03	accesorio de succion y descarga	GLO	1,00	15.259.544	15.259.544
29,04	Instalacion de equipos de bombeo	GLO	1,00	5.546.000	5.546.000
30,00	**PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO**				**391.222.276**
30,01	PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO	GLB	1,00	391.222.276	391.222.276
31,00	**UPS**				**136.416.000**
31,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 UPS TITAN 20 Y 40 KVA	GLB	1,00	136.416.000	136.416.000
32,00	**RETIROS**				**10.000.000**
32,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	10.000.000	10.000.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**9.014.206.976**
	A.I.U.		30,00%		2.704.262.093
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**11.718.469.069**
	DISEÑO		2,00%		180.284.140
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO EL PUEBLO				**11.898.753.209**

DOTACIÓN CAMINO EL PUEBLO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1	21 B de doble extremo		3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plásticos Adultos		4	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plásticos Pediátricos		4	28.136	112.543
4	Airotor Pieza de alta velocidad Marca: N.S.K.		2	692.230	1.384.460
5	Amalgamador		1	1.272.169	1.272.169
6	Ambu adulto		1	348.340	348.340
7	Ambu Neonatal		1	348.340	348.340
8	Ambu Pediatrico		1	348.340	348.340
9	Ambu Resucitador para adulto Ref: W44525 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		6	331.752	1.990.514
10	Ambu Resucitador para uso Neonatal Ref: W4456 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		6	331.752	1.990.514
11	Ambu Resucitador para uso Pediátrico Ref: W4454 Marca: Merlin Medical (Inglaterra)		6	331.752	1.990.514
12	Aparato prono supinador		1	812.812	812.812
13	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	3.851	15.402
14	Aspirador Succionador Portatil Ref 1615 Marca: Thomas (U.S.A.)		4	1.116.370	4.465.480
15	Autoclave de 12.5 litros		1	4.707.976	4.707.976
16	Bajalenguas Pequeño		8	38.908	311.262
17	Balanza Mecanica de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico Marca: Detecto		10	1.470.636	14.706.359
18	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref: 1522KI Marca: Health to Meter U.S.A		2	1.662.456	3.324.913
19	Balanza Pesa desechos		1	2.575.242	2.575.242
20	Balon de Theraband Amarillo		2	197.397	394.794
21	Balon de Theraband Azul		2	255.455	510.910
22	Balon de Theraband gris		2	301.902	603.803

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23	Balon de Theraband verde		2	278.678	557.357
24	Bandas Elasticas o Theraband Dorada		2	41.802	83.604
25	Bandas Elasticas o Theraband Gris		2	37.157	74.314
26	Bandas Elasticas o Theraband Negro		2	30.190	60.380
27	Bandeja de acero inoxidable Grandes Medidas 42 x 29.5 cms		2	75.367	150.733
28	Bandeja de acero inoxidable Grandes Medidas 42 x 29.5 cms		4	79.032	316.128
29	Bandeja de Acero inoxidable Mediana Medidas: 35 x 25 cms		21	55.728	1.170.279
30	Bandeja de Acero Inoxidable Pequeña Medidas 30 x 20 cms		18	50.000	899.995
31	Bandeja para Instrumental en Acero Inoxidable REF: IM-110 Medidas Aproximadas: 42 x 29.5 cms		13	198.961	2.586.494
32	Bandejas Plasticas para Odontología		6	42.630	255.780
33	Baño serologico Digital Marca: Wimcom Modelo: HH-42 Rango de Temperatura: RT: 100°C		1	2.779.963	2.779.963
34	Barras paralelas		2	812.812	1.625.624
35	Bascula pesa bebe de Brazo Basculante Ref 1522 Kl Marca: Health To Meter		2	1.662.456	3.324.913
36	Bastones		2	52.780	105.560
37	Bicicleta Estatica		1	2.068.976	2.068.976
38	Bomba de Infusión Daiwha MP- 1000 de dos canales		3	6.496.000	19.488.000
39	Brazalete para tensiometro Pediatrico		4	32.886	131.544
40	Brazalete Pediatrico		2	30.450	60.900
41	Bruñidor de bola (mediano) doble extremo Marca: Superdent		3	11.657	34.971
42	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
43	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
44	Cama Mecanica de 3 Movimientos SK048 SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT		25	4.028.535	100.713.375
45	Camara Cefalica Pediatrica		2	147.352	294.704
46	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Neonatal		1	131.950	131.950
47	Camara de Hood en acrilico transparente Ref: 424 Marca: Kramer Tamaño Pequeño		2	158.340	316.680
48	Camas Hospitalarias de dos planos pediatricas		3	3.248.000	9.744.000
49	Camilla Gineco Obstetrica 250700 Marca: Nacional		2	19.000.800	38.001.600
50	Caminador		2	220.620	441.241
51	Caminador Electrico		1	6.333.600	6.333.600
52	Canastilla Plásticas Mediana		2	71.050	142.100
53	Carpeta Metálica Para Historias Clínicas		3	131.950	395.850
54	Carpetas Plasticas con sus ganchos		27	30.450	822.150
55	Carpetas Plasticas con sus ganchos		13	305.068	3.965.889
56	Carro de aseo Industrial Marca: ESTRA balde con escurridor y cono de señalización preventivo para piso mojado.		5	1.116.500	5.582.500
57	Carro de aseo marca: extra con su balde porta trapero, mecha, señal de prevencion		5	1.055.600	5.278.000
58	Carro de Paro cardiaco de lujo		3	2.411.640	7.234.920
59	Carro para transporte de ropa marca: rimax Color Negro		2	213.150	426.300
60	Carro Porta Cilindro (Transporte de Oxigeno) 6.5Mts5), Fabricado en tubo redondo, con llantas macizas, y rodachin loco cadena de seguridad Marca: Colombian Hospital		2	524.755	1.049.510
61	Carro Transportador de Ropa		6	223.300	1.339.800
62	Cartilla (Optotipo) según Snellen Marca "Kramer" Tamaño para Adultos, Para examen de agudeza visual.		5	14.467	72.333
63	Cavitron Importado equipo + un inserto 25K		2	3.014.550	6.029.100
64	Centrifuga Digital de 24 tubos Marca: WIMCOM REF: 2008-1 15 ML		1	7.750.134	7.750.134
65	Cleoide discoide		2	7.699	15.399
66	Cocas Metálicas		2	49.045	98.090
67	Colchonetas		10	422.240	4.222.400
68	Compresas Frias		10	139.339	1.393.392
69	Compresas Humedas Calientes de Cuello		2	139.339	278.678
70	Compresas Humedas Calientes Dorso Lumbar		4	139.339	557.357
71	Compresas Humedas Calientes Estandar		4	139.339	557.357
72	Compresor de aire de 1 caballo Marca. Schult		2	5.785.500	11.571.000
73	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	7.699	30.798
74	Condensador manual grande		2	40.425	80.849

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

75	Condensador Manual Mediano		2	40.425	80.849
76	Condensador Manual Pequeño		2	40.425	80.849
77	Contra-ángulo de Acople Rápido Marca: N.S.K.		4	413.105	1.652.420
78	Cronometro para Laboratorio Tiempo de Medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 de segundos (hasta 30 minutos) 1 segundo.		2	110.838	221.676
79	Cubeta con tapa Medidas aproximadas: 40 x 26 x 4		3	184.223	552.670
80	Cubeta de acero inoxidable Medidas: 31 x 15 x 4		15	102.008	1.530.125
81	Cubetas de acero inoxidable Pequeños Medidas 26 x 17 x 4		3	78.123	234.368
82	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	8.662	86.624
83	Cuna de Neonatos con Canastilla en Acrilicos Marca: Colombian Hospital		4	826.210	3.304.840
84	Cunas Escolares		8	3.248.000	25.984.000
85	Cunas Preescolares		7	3.483.480	24.384.360
86	Curetas de Gracey para anteriores hay: 3/4, 5/6, 7/8		12	62.524	750.288
87	Curetas de Gracey para Posteriores hay: 11/12, 13/14, 17/18		12	62.524	750.288
88	Delantal Plomado		2	2.005.640	4.011.280
89	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		4	11.550	46.200
90	Desfibrilador con Marcapasos Marca: Intramed Ref: Cardiomax		3	29.158.920	87.476.760
91	Destilador de Agua Marca: Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
92	Destructor de Agujas Ref: DAG-7		2	974.400	1.948.800
93	Detector Fetal (Doppler) Ref: FD-1 Modelo: Fetal Doplex Marca: Huntleingh Ingles		1	2.662.933	2.662.933
94	Digiflex		2	185.786	371.571
95	Ecógrafo con mesa e impresora marca: General Electric		1	159.422.281	159.422.281
96	Electro estimulador Importado		1	4.412.408	4.412.408
97	Electrobisturi para cirugia Modelo: SS 501S Marca: WEM con su mesa		2	24.861.816	49.723.632
98	Electrocardiografo Innomed Heartmirror I x O 3		2	6.138.720	12.277.440
99	Electrocardiografo Innomed Heartmirror I x O 3		1	5.684.000	5.684.000
100	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	30.146	90.439
101	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	30.146	90.439
102	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	21.175	63.526
103	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	21.175	63.526
104	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	21.175	63.526
105	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	21.175	63.526
106	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	21.175	105.877
107	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	21.175	105.877
108	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	10.415.479	20.830.958
109	EQUIPO Analizador Automatico para Hematologia Counter 19 (Incluye Impresora) Marca: Wiener Lab		1	60.169.200	60.169.200
110	EQUIPO Analizador de Química Clínica Metrolab 1600 Marca: Wiener Lab.		1	26.917.800	26.917.800
111	EQUIPO Baño Serologico		1	2.779.963	2.779.963
112	EQUIPO Centrifuga para 24 tubos		1	7.750.134	7.750.134
113	Equipo de Esterilizacion (Autoclave de 125 Litros) Marca: Innova		1	60.697.000	60.697.000
114	Equipo de Esterilización (Autoclave de 50 Litros) Marca: Innova		1	41.273.960	41.273.960
115	Equipo de órganos de los sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn USA		10	909.721	9.097.210
116	EQUIPO DE PUNCION LUMBAR Cateter para anestesia epidural continua Ref: 405066 "PERISAFE I" Marca: B.D. U.S.A. -Minikit cateter epidural punta cerrada, calibre No. 20x36" COMPUESTO OE: * 1 Aguja epidural Touhy Calibre 18 x 31/2 *1 cateter epidural *1 adaptador para cateter *1tapon de seguridad luer hembra *1 Jeringa plastica esteril de 10 ml * 2 cubetas pequeñas *1pinza kelly curva de 14 cms y 1 pinza kelly recta de 14 cms.		2	507.500	1.015.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

117	Equipo de RAYOS X Marca: TXR 425 PLUS capacidad 500 ma Generador Tubo Giratorio Mesa de Rayos X		1	158.115.540	158.115.540
118	Escalerilla dentada de Mano		1	72.836	72.836
119	Espaciador grande		2	40.425	80.849
120	Espaciador Mediano		2	40.425	80.849
121	Espaciador Pequeño		2	40.425	80.849
122	Espaldera de Madera		1	738.920	738.920
123	Espatulas según velasco juego x 2 unidades Marca: (Kramer)		4	116.855	467.420
124	Especulo Nasal Viena Adultos No. 3 Marca: Dimeda (Aleman)		1	204.868	204.868
125	Espejos bucales con mango Marca: Nacional		48	7.699	369.570
126	Estetoscopio de dos servicios Ref: FT-805 Marca: ALPK-2 Japones		11	41.932	461.248
127	Estetoscopio de Pinard "Campana de pinar" en madera Marca: Kramer		10	12.255	122.547
128	Explorador de conductos		4	11.550	46.200
129	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	8.662	415.796
130	Fonendoscopio de 2 servicios Marca: Adulto		8	50.750	406.000
131	Fonendoscopio de 2 servicios Marca: Pediátrico		4	50.750	203.000
132	Fonendoscopio Tamaño Adulto		6	41.932	251.590
133	Fonendoscopio Tamaño Pediatrico		5	41.932	209.658
134	Fórceps 150		6	41.388	248.326
135	Fórceps 151		6	41.388	248.326
136	Fórceps 16		6	41.388	248.326
137	Fórceps 18 L		6	41.388	248.326
138	Fórceps 18 R		6	41.388	248.326
139	Fórceps 24		6	41.388	248.326
140	Fórceps 69		6	41.388	248.326
141	Gafas Plasticas		3	13.195	39.585
142	Glucometer contour ts Ref 1813 Marca: Bayer		3	123.580	370.740
143	Gradillas en acero inoxidable (Original) Ref: N23X, Marca: Memmert - Aleman de 24 Huecos para baño serologico WB-10/14/22		6	240.276	1.441.654
144	Hidrocollector de 4 compresas Marca: Chatanooga		1	5.573.568	5.573.568
145	Incubadora Cerrada Marca Nigbo - David		2	16.344.342	32.688.684
146	Incubadora Cerrada Marca Ningbo		1	15.133.650	15.133.650
147	Insertos para cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentspiy		12	498.700	5.984.395
148	Jeringas Cárpulas Marca: Nacional		5	29.838	149.189
149	Lampara cielitica ref: 500/500		2	22.411.200	44.822.400
150	Lampara cuello de cisne		3	345.100	1.035.300
151	Lampara de Cirugia sencilla para sala de parto		2	11.310.592	22.621.183
152	Lámpara de fotocurado Marca: Sunlite		1	1.071.840	1.071.840
153	Lampara de Fototerapia Modelo XHZ-90		3	2.158.418	6.475.253
154	Lampara de Rayos Infrarojos Nacional		2	162.562	325.125
155	Laringoscopio adulto		1	568.400	568.400
156	Laringoscopio con hojas para adulto		8	833.112	6.664.896
157	Laringoscopio con Hojas para Neonatal		4	1.973.160	7.892.640
158	Laringoscopio con Hojas para Neonatal		2	1.827.000	3.654.000
159	Laringoscopio con Hojas Para Pediatrico		8	833.112	6.664.896
160	Laringoscopio Neonatal		1	1.922.410	1.922.410
161	Laringoscopio pediatrico		1	568.400	568.400
162	Lima para hueso Marca: Superdent		2	21.315	42.630
163	Linterna para Diagnostico Fortelux		1	91.350	91.350
164	Mango de Bisturí No. 4 Marca (Dimeda) Aleman		13	21.437	278.678
165	Mango para bisturí No. 3 Marca: Nacional		2	23.580	47.161
166	Maquina de Anestesia marca: Infinim Medical con tres gases y ventilador		2	109.232.505	218.465.011
167	Martillo para Reflejos "Buck" tres servicios		8	15.347	122.774
168	Mascarillas Plasticas Protectoras		3	17.255	51.765
169	Material de inmovilización Adultos		6	426.300	2.557.800
170	Material de Inmovilización Pediátrico		6	426.300	2.557.800
171	Mesa de Curaciones		3	243.600	730.800

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

172	Mesa de mano (Canabell) para estimulacion y desarrollo motriz, reflejos y ejercicios en los miembros superiores Nacional		1	4.011.280	4.011.280
173	Mesa de Mayo		3	507.500	1.522.500
174	Mesa de Recien Nacido		2	548.100	1.096.200
175	Mesa para Cirugia		2	24.197.600	48.395.200
176	Mesa para fisioterapia		1	305.718	305.718
177	Mesa riñonera para instrumental quirurgico		2	568.400	1.136.800
178	Metro Sencillo		6	5.075	30.450
179	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	522.467	1.044.934
180	Monitor de Signos Vitales Marca: Healforce Modelo Classic 120		7	9.865.800	69.060.600
181	Monitor Fetal con pantalla a color e impresora Marca: Kernel Modelo KN-2000+4		1	6.906.060	6.906.060
182	Nebulizadores Marca: De vilvis		4	710.500	2.842.000
183	Nevera para vacunas Marca: Apex		2	507.500	1.015.000
184	Patos Adultos		20	187.496	3.749.913
185	Periostótomo Marca: Superdent		2	17.052	34.104
186	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 1 libra		2	42.224	84.448
187	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 2 libras		2	63.336	126.672
188	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 3 libras		2	80.226	160.451
189	Pesas Fija elaborada en plomo y velcro 5 libras		2	120.338	240.677
190	Pesas graduales de 1 kg		2	116.116	232.232
191	Pesas graduales de 2 Kg		2	116.116	232.232
192	Pesas graduales de 3 Kg		2	116.116	232.232
193	Pesas graduales de 4 Kg		2	116.116	232.232
194	Pesas graduales de 5 Kg		2	116.116	232.232
195	Pesas mancuernas de 1 Kg		2	67.558	135.117
196	Pesas mancuernas de 2 Kg		2	80.226	160.451
197	Pesas mancuernas de 3 Kg		2	95.004	190.008
198	Pesas mancuernas de 5 Kg		2	137.228	274.456
199	Pinza Allys Intestinal de 4x5 dientes Longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		6	115.710	694.260
200	Pinza Backaus grande para sujetas campos 1x1 garfios agudos		12	75.029	900.346
201	Pinza Bozzeman Curación Uterina Longitud 26 cms (Marca: Dimeda)		8	163.212	1.305.696
202	Pinza con garra		3	14.103	42.308
203	Pinza de Allys Intestinal 5 x6 dientes 19 cms		4	136.903	547.613
204	Pinza de amniotomo Beacha longitud 26 cms		6	111.569	669.413
205	Pinza de disección con garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		18	30.450	548.100
206	Pinza de disección sin garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		10	28.501	285.012
207	Pinza de Kelly Rectas Hemostatica de 14 Cms Marca: Dimeda		18	80.144	1.442.599
208	Pinza de Kelly Curva Hemostatica de 14 cms Marca (Dimeda) Aleman		36	80.144	2.885.198
209	Pinza de Mosquito Curva (Hemostatica) longitud 12.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		58	82.093	4.761.406
210	Pinza Foester Estriada Porta Esponjas Longitud 25 cms (Marca Dimeda) Aleman		10	158.096	1.580.964
211	Pinza foester recta, porta esponjas longitud 18 cms Marca: Dimeda (Aleman).		2	120.582	241.164
212	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	51.013	51.013
213	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	51.013	102.026
214	Pinza Jones para sujetar campos Longitud 9 cms Marca: Dimeda (Aleman)		12	52.861	634.334
215	Pinza Pean Rochester Curva Hemostaticas de 14 cms		6	120.582	723.492
216	Pinza Schoroeder o Tenaculo para cuello uterino longitud 24 cms		10	136.903	1.369.032
217	Pinza algodoneras Marca: Superdent		48	7.699	369.570
218	Piscingos		20	121.800	2.436.000
219	Planilla Plasticas con Ganchos		3	30.450	91.350
220	Planillas Metalicas Porta Historias Clinicas		31	131.950	4.090.450
221	Planos de Seldin		3	30.146	90.439
222	Porta agujas de Mayo Pequeño Marca: Hospital		3	133.980	401.940
223	Porta agujas mayo hegar Longitud 16 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	110.594	1.105.944

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

224	Porta agujas Mayo Hegar Longitud 18 cms		11	121.800	1.339.800
225	Porta Agujas Mayo Hegar Longitud 20 cms		6	127.646	765.878
226	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	30.146	90.439
227	Procesadora de Rayos X Marca: Konica Minolta		1	31.203.536	31.203.536
228	Protector Gonadal		2	327.236	654.472
229	Protector Tiroides		2	453.908	907.816
230	Puntas de Cavitron Dentamerica 25K Marca: Dentsply		24	498.700	11.968.789
231	Riñoneras Metalica Marca: Nacional		34	30.450	1.035.300
232	Rueda de hombro		1	185.786	185.786
233	Schut de Jabón Liquido o Desinfectante		6	172.550	1.035.300
234	Secador de Manos Eléctrico		2	1.258.600	2.517.200
235	Separadores de Farabeuf de 12 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		10	65.041	650.412
236	Separadores de Farabeuf de 15 cms (Juego x 2 piezas) Marca: Dimeda (Aleman)		12	74.054	888.653
237	Servocuna (Incubadora Abierta) Marca: Phoenix Medical Modelo: OCW: 100		3	6.394.500	19.183.500
238	Servocuna (Incubadora Abierta) Marca: Phoenix Medical Modelo: OCW: 100		2	6.906.060	13.812.120
239	Sierra Electrica para Cortar Yeso Marca: Dimeda		1	5.359.200	5.359.200
240	Silla de Ruedas Sencilla Economica		6	710.500	4.263.000
241	Sonda Acanalada Longitud 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		10	21.437	214.368
242	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		5	9.625	48.127
243	Soporte aro de pared para colocar recolector de elementos cortopunzantes		11	65.772	723.492
244	Tabla de Agudeza Visual Adulto		2	14.467	28.933
245	Tarro para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref: IM-188 2 Litros 12 x 20 cms		19	47.320	899.082
246	Tensiometro de Pared Marca: ALPK2 Aneroide con Brazalete Adulto y Pediatrico		16	408.225	6.531.598
247	Tensiometro de Pared Marca: ALPKA2 Aneroide con Brazalete Adulto		9	408.225	3.674.024
248	Tensiometro de Pared Marca: ALPKA2 Aneroide con Brazalete Pediatrico		3	408.225	1.224.675
249	Termometro de Nevera		1	203.000	203.000
250	Termometro Oral		3	7.105	21.315
251	TIJERAS BRAUN-STANDLER PARA EPISIOTOMIA LONGITUD 22 CMS CAT: 08.560.22		6	178.559	1.071.353
252	Tijeras de Metzembaum Curva para tejidos longitud 15 cms Marca: Dimeda (Aleman)		13	101.581	1.320.556
253	Tijeras de Braun Standler para Episiotomia Longitud 22 cms Marca: Dimeda (Aleman)		2	178.559	357.118
254	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 14.5 cms Marca: Dimeda (Aleman)		2	66.990	133.980
255	Tijeras de Mayo recta Para material longitud 17 cms		3	80.144	240.433
256	Tijeras de Metzembaun Curva Para Tejidos Longitud 18 cms		6	110.594	663.566
257	Tijeras para cortar sutura		3	16.830	50.489
258	Tijeras para mucosa (Tejido) Marca: Superdent		3	8.750	26.250
259	Traccion cervical		1	185.786	185.786
260	Tubos endotraqueales de diferentes tamaños		1	203.000	203.000
261	Ultrasonido 1Hz Marca : Karsell		1	4.876.872	4.876.872
262	Vibrador Importado		2	185.786	371.571
263	Vitrina para Instrumental de Dos Cuerpos		6	974.400	5.846.400
264	Aspirador		3	982.764	2.948.291
265	Atriles porta sueros con 4 rodachines Marca: Colombian Hospital		40	211.120	8.444.800
266	Biombo de dos cuerpos		4	401.128	1.604.512
267	Brazalete neonatal		5	133.980	669.900
268	Brazalete pediatrico		7	101.500	710.500
269	Butaco giratorio con Rodachines marca: Colombian Hospital		7	219.240	1.534.680
270	Cama mecanica de tres movimientos SK048 Saikang Medical Equipament		1	4.028.535	4.028.535
271	Camas Pediatricas Adolescentes		3	3.248.000	9.744.000
272	Camilla de recuperacion y obs. Marca. Saikang modelo: SKB-7 Totalmente en ac		7	4.790.800	33.535.600
273	Camillas de recuperacion marca: Saikang modelo SKB 037 Acero inoxidable		10	4.165.560	41.655.600
274	Carro de paro cardiaco de lujo Marca: Colombian Hospital		2	2.411.640	4.823.280

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

275	Carro porta historia de 20 unidades		1	570.024	570.024
276	Carro porta historia de 30 unidades		1	865.592	865.592
277	Carro transportador de desechos organicos		2	2.955.680	5.911.360
278	Chalecos plomados		3	2.005.640	6.016.920
279	Chasis Medical X-Ray 10x12 pulg. Ref: 6805659		2	736.258	1.472.517
280	Chasis Medical X-Ray 11x14 pulg. Ref: 6805667		2	895.071	1.790.142
281	Chasis Medical X-Ray 14x14 pulg. Ref: 6805766		2	974.332	1.948.664
282	Chasis Medical X-Ray 14x17 pulg. Ref: 6805774		2	1.108.455	2.216.909
283	Chasis Medical X-Ray 8x10 pulg. Ref: 6805642		2	587.706	1.175.412
284	Desfibrilador		2	29.158.920	58.317.840
285	Divan para examen e inyectologia marca: Colombian Hospital.		1	406.000	406.000
286	Dotacion de equipos medicos centro transfusional de sangre		1	72.368.334	72.368.334
287	Electrobisturi		1	24.861.816	24.861.816
288	Equipo de anestesia epidural marca: B.D que contiene jeringa, y una cubeta pequeña en acero inox.		6	777.108	4.662.650
289	Equipò de anestesia raquidea que contiene jeringa, y una cubeta pequeña en acero inox.		6	269.610	1.617.660
290	Equipo de cesarea marca: Dimeda Aleman		2	3.874.458	7.748.916
291	Equipo para legrado marca dimeda Aleman		2	3.526.597	7.053.194
292	Equipo para partos marca didema Aleman		2	1.407.375	2.814.749
293	Equipo de columna marca: Synthes		1	116.988.031	116.988.031
294	Equipo de instrumental de cerclaje de ortopedia marca: Synthes		1	15.102.809	15.102.809
295	Equipo de instrumental de cesaria marca: Dimeda Aleman		2	3.874.458	7.748.916
296	Equipo de instrumental de conizacion marca: Dimeda Aleman		1	1.445.341	1.445.341
297	Equipo de instrumental de Histerestomia abdominal marca: Dimeda Aleman		1	12.377.097	12.377.097
298	Equipo de instrumental de laparatomia exploratoria marca: Dimeda Aleman		1	11.834.307	11.834.307
299	Equipo de instrumental de legrado marca: Dimeda Aleman		3	3.526.597	10.579.792
300	Equipo de instrumental de ostestomia de ortopedia marca: Synthes		1	14.265.765	14.265.765
301	Equipo de instrumental de prostastestomia marca: Dimeda Aleman		1	9.030.366	9.030.366
302	Equipo de instrumental de retiro de material marca: Synthes		1	34.355.494	34.355.494
303	Equipo de instrumental Herniorrafia marca:Dimeda Aleman		2	4.662.748	9.325.495
304	Equipo de ginecologia vaginal o histerctomia marca: Dimeda Aleman		1	7.875.003	7.875.003
305	Equipo de ginecologia abdominal marca Dimeda Aleman		1	12.377.097	12.377.097
306	Equipo deasepsia y antisepsia compuesto por una cubierta pequeña en acero inox. y una riñonera		6	108.573	651.435
307	Equipo instrumental craneotomo con adaptadores, sierra, AO, anclaje dental para EPD, perforador de neurocirugia marca:Synthes		1	67.967.601	67.967.601
308	Equipo instrumental craneotomo, con pedal, adaptador, interruptor, manguera, vaina de proteccion, acople tubo doble, equipo de neurocirugia marca: Synthes		1	165.118.797	165.118.797
309	Equipo instrumental de sierra con adaptadores y lamina marca: Synthes Suiza		1	40.115.342	40.115.342
310	Equipo instrumental sierra corta hueso con motor, mandril, engranaje, reductor y tubo doble marca: Synthes Suiza		1	54.782.650	54.782.650
311	Equipo medico de alta resolucion y calidad de imagen modelo Canos Plus G arc		1	303.252.768	303.252.768
312	Extractor de gases anestesicos sobrantes y sus derivados		1	10.556.000	10.556.000
313	Instrumental adicional		1	4.219.945	4.219.945
314	Kit Tensiometro y Fonendoscopios Marca: New Life Americano.		2	79.576	159.152
315	Mango de Bisturí No. 4 Marca (Dimeda) Aleman		1	21.437	21.437
316	Mascaras desechables para anestesia de los numeros 0,1,2,3 y 4 diez de cada una		50	19.326	966.280
317	Mesa de curaciones		10	266.011	2.660.112
318	Mesa de mayo totalmente en acero		3	507.500	1.522.500
319	Mesa Ginecologica en lamina con mueble tipo Hamilton Marca: Colombian Hospi		1	981.708	981.708
320	Mesa para cirugia		1	85.260.000	85.260.000
321	Mesa para equipo		3	306.124	918.372
322	Mesa para equipo sencilla		3	306.124	918.372
323	Mesa Puente grande auxiliar de reanimacion Marca: Colombian Hospital		1	337.630	337.630
324	Mesa puente importada		32	373.520	11.952.640

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

325	Mesa Riñonera		2	568.400	1.136.800
326	Monitor De Signos Vitales		1	9.865.800	9.865.800
327	Monitor de signos vitales Marca: Omni 12,1" T.S CO2 (Capnografia)		1	19.000.800	19.000.800
328	Monitores de signos vitales		3	9.865.800	29.597.400
329	Mueble hospitalario con visor en forma de l		1	5.229.280	5.229.280
330	Negatoscopio de dos cuerpos Marca: Colombian Hospital		4	475.751	1.903.003
331	Negatoscopio de un cuerpo Marca: Colombian Hospital		4	333.245	1.332.979
332	Pinza Allys intestinal de 4x5 dientes		1	115.710	115.710
333	Pinza de disección con garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		1	28.501	28.501
334	Pinza de disección sin garra de 14.5 cms marca: Dimeda (Aleman)		1	30.450	30.450
335	Pinza Foester recta porta esponjas longitud 18 cms		1	120.582	120.582
336	Pinza Jones para sujetar campos 9 cm		6	52.861	317.167
337	Pinza Kelly curva Hemostatica 14 cm		4	80.144	320.578
338	Pinza Mosquito curva Hemostatica 12,5 cm		4	82.093	328.373
339	Porta agujas mayo Hegar 18cm		1	121.800	121.800
340	Protectores de tiroides		3	453.908	1.361.724
341	Protectores gonadales		3	327.236	981.708
342	Sensores de oximetria neonatal		5	294.350	1.471.750
343	Sensores de oximetria pediatrico		5	446.600	2.233.000
344	Separador de farabeuf dew 12 cm		1	65.041	65.041
345	Sillon Reclonomatic para habitacion unipersonal y bipersonal marca: Colombian		15	1.170.531	17.557.965
346	Sonda Acanalada 14,5cm		1	21.437	21.437
347	Tijera de mayo recta para material longitud 14,5 cm		1	80.144	80.144
348	Tijera de Metyzembaum curva para tejidos longitud 15 cm		1	101.581	101.581
349	Transductor adicional lineal del equipo marca: General Electric		1	14.778.400	14.778.400
350	Ups bateria de carga		1	432.390	432.390
351	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		6	819.314	4.915.887
352	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	878.584	878.584
353	Camillas rodantes con barandas, colchonetas y ruedas		16	911.714	14.587.418
354	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		11	414.159	4.555.749
355	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		24	272.832	6.547.968
356	Estante metalico de 200x90x0,29		46	266.921	12.278.349
357	Lockers metalico de dos cuerpos		6	304.992	1.829.952
358	Locker metalico de 3 puestos de 1,80x0,30x0,30		6	414.445	2.486.670
359	Mesa de juntas de 1,80x1,20		1	1.542.800	1.542.800
360	Mueble con lavamano en ceramica		6	747.040	4.482.240
361	Sillas de recibo Tapizadas		6	178.640	1.071.840
362	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		37	284.200	10.515.400
363	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas y base metalica		16	518.056	8.288.896
364	Superficie de 0,60x0,50 con una base		1	284.200	284.200
365	Superficie en L de 2,12+1,72x0,60		1	1.339.800	1.339.800
366	Superficie de 1,50x0,50 2 gavetas y base		1	760.037	760.037
367	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		11	490.448	5.394.928
368	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		20	542.351	10.847.021
369	Torre gavetera para drogueria metalico de 1,98x0,62x0,89		2	5.911.360	11.822.720
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO EL PUEBLO				**3.305.271.466**

17. PASO BUENA ESPERANZA				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.512.448.881**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**OESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**33.285.963**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	117,00	39.865	4.664.205
1,02	DEMOLICION DE MUROS	M2	430,00	13.357	5.743.510
1,03	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISOS	M2	502,00	12.504	6.277.008
1,04	OEMOLICION DE SOBRENIVELES	ML	227,00	13.357	3.032.039
1,05	DEMOLICION PLACA TANQUE ELEVADO	M2	1,56	13.357	20.837
1,06	DESMONTE OE REJAS DE HIERRO	UND	8,00	19.658	157.264
1,07	DESMONTE DE SANITARIOS	UND	4,00	14.845	59.380

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,08	DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA	UND	10,00	19.658	196.580
1,09	DESMONTE DE CUBIERTA CANALETA 43 ETERN	UND	7,00	11.991	83.937
1,10	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINAS DE ETERNIT	M2	131,00	11.991	1.570.821
1,11	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	2,00	14.845	29.690
1,12	DESMONTE DE TANQUE DE ETERNIT 500 LTS	UND	1,00	14.845	14.845
1,13	DESMONTE DE GABINETES DE MADERA (0,40X0,60)	UND	5,00	10.000	50.000
1,14	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS PLANAS	M2	77,89	10.250	798.373
1,15	DEMOLICION DE ZABALETA	ML	17,20	13.357	229.740
1,16	DEMOLICION DE CIMIENTOS EN ZAPATA E-6 (2,30X0,30 X0,30)	ML	9,95	17.250	171.638
1,17	RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO	M3	470,00	9.981	4.691.070
1,18	CORTADA DE ARBOLES	UN	3,00	500.000	1.500.000
1,19	DEMOLICION BORDILLO	ML	61,00	13.357	814.777
1,20	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO	M2	10,30	17.500	180.250
1,21	CAMPAMENTO Y BODEGA	MES	6,00	500.000	3.000.000
2,00	**TRAZADDS**				**1.338.119**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	1.148,60	1.165	1.338.119
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**58.344.968**
3.01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS DE MURO ,30x,40(GRADA ACCESO ESCALERA)	ML	81,25	10.894	885.138
3.02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE	ML	142,95	10.894	1.557.297
3.03	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	71,83	18.140	1.302.996
3.04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	316,11	40.120	12.682.333
3.05	RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO (ZAPATAS)	M3	43,35	14.650	635.078
3.06	RELLENO MATERIAL SELECIONADO EN ARENA MAMBO JARDINERAS	M3	17,00	29.900	508.300
3.07	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	3,32	326.964	1.085.520
3.08	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,40	ML	136,74	67.776	9.267.690
3.09	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	10,34	470.024	4.860.048
3.10	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	5,12	884.965	4.531.021
3.11	VIGA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0.30*0.40	ML	67,85	55.536	3.768.118
3.12	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	10,75	108.605	1.167.504
3.13	EXCAVACION 0 CORTE DE TERRENO PARA OBRAS DE PARQUEADERO EN CONCRETO (PAVIMENTO)	M3	13,50	21.135	285.323
3.14	ACERO DE REFUERZO	KG	2.143,60	4.233	9.073.859
3.15	VIGA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0.30*0.40 CON GUARDERAS	ML	82,60	64.036	5.289.374
3.17	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIAY A.LLUVIA O DUCTERIA ELECTRICAS	ML	101,56	10.894	1.106.395
3.18	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE 20*20	ML	14,40	23.540	338.976
4.00	**SOBRENIVEL**		0,00		**8.013.740**
4.01	SOBRENIVEL LADRILLO DOBLE H=0,2M	ML	237,74	33.708	8.013.740
5.00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**5.015.603**
5.01	REGISTRO SANITARIO 0,60 X 0,60	UND	4,00	150.629	602.516
5.02	REGISTRO SANITARIO 1,00 X 1,00	UND	9,00	490.343	4.413.087
6,00	**MAMPOSTERIA**				**52.035.646**
6.01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=.10	M2	757,09	34.539	26.149.132
6.02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	100,95	27.502	2.776.327
6.03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	22,10	68.229	1.507.861
6.04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	5,60	20.439	114.458
6.05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	20,50	66.502	1.363.291
6.05	JARDINERAS H= 0,80 M	ML	41,50	92.942	3.857.093
6.05	JARDINERAS H= 1,20 M	ML	35,10	110.165	3.866.792
6.06	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	115,66	36.210	4.188.049
6.12	LEVANTE CHAPETON LINEAL	ML	22,12	18.500	409.220
6.07	PERGOLAS	ML	23,74	33.150	786.981
6.08	LEVANTE DE ANTEPECHOS BLOQUE DE CEMENTO	ML	220,78	19.120	4.221.314
6.09	LEVANTE ANTEPECHOS BLOQUE VIBRADO E=10 CELDA RELLENA EN MORTERO 1:4	ML	119,45	23.400	2.795.130
7.00	**PAÑETES**				**34.642.647**
7.01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	100,00	16.314	1.631.400
7.02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	452,98	15.594	7.063.770
7.03	PAÑETE LINEAL	ML	1.408,10	6.036	8.499.292
7.04	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	ML	103,93	22.580	2.346.739

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7.05	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.267,10	10.054	12.739.423
7.06	GOTEROS	ML	78,67	12.691	998.401
7.07	JUNTAS INTERIORES	ML	275,09	4.957	1.363.621
8,00	**ESTRUCTURAS**				**87.268.379**
8.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye Zapatas y Columnas, Losa Aligerada)	KG	9.718,40	4.233	41.137.987
8.02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO E=.60 DE 3000 PSI.SEGUN DISEÑO	M2	47,25	183.354	8.663.459
8.03	LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3000PSI. E=0,07	M2	70,22	73.500	5.161.170
8.04	COLUMNA EN CONCRETO	M3	7,48	870.871	6.514.115
8.05	PORTICOS EN CONCRETO REFORZADO ACCESO PRINCIPAL (2.4 * 2.5)	UND	1,00	812.500	812.500
8.06	PORTICOS EN CONCRETO REFORZADO ACCESO PRINCIPAL (1.8 * 2.2)	UND	1,00	754.000	754.000
8.07	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,35 x 0,40)	ML	153,00	96.014	14.690.142
8.10	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15 SEGUN ESPECIFICACION	M2	126,90	6.450	818.505
8.11	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5MM 15X15 SEGUN ESPECIFICACION	M2	402,80	11.912	4.798.154
8.12	MALLA ELECTROSOLDADA 8.5MM 15X15 SEGUN ESPECIFICACION	M2	98,70	16.900	1.668.030
8.13	VIGA DE AMARRE SUPERIOR MUROS	ML	40,75	49.863	2.031.917
8.14	ANCLAJE PARA COLUMNAS LOSA Y VIGA	UN	24,00	9.100	218.400
9,00	**CUBIERTAS**				**73.182.887**
9.01	TORTA DE NIVELACION	M2	166,69	20.246	3.374.806
9.02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	258,35	10.576	2.732.310
9.03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	320,50	25.786	8.264.413
9.04	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	M2	0,00	25.786	0
9.05	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	285,00	44.897	12.795.645
9.06	CIELO RASO EN SUPERBOARD	M2	33,58	46.787	1.571.107
9.07	CUBIERTA EN LAMINA METALICA METECNO	M2	201,00	184.106	37.005.306
9.09	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS	M2	156,50	25.786	4.035.509
9.10	YESO CARTON LINEAL	ML	27,28	24.700	673.816
9.11	SUPERBOARD LINEALES (PLANTA ELECTRICA)	ML	36,50	33.150	1.209.975
9.12	HUECOS POR INSTALACION OJOS DE BUEY ,LAMPARAS Y OTROS	UN	80,00	19.000	1.520.000
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**77.447.157**
10.01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E SPESOR DE ,OO5 EN AREAS DE (ASEO,BAÑOS,A.A,JARDINERAS,ESCALERAS, RAMPA)	M2	257,90	22.562	5.818.740
10.02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (Incluye junta y acero refuerzo)	M2	126,20	92.007	11.611.283
10.03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	91,00	59.670	5.429.970
10.04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	298,00	79.340	23.643.320
10.05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	280,80	27.173	7.630.178
10.06	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	22,00	43.381	954.382
10.07	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	162,00	71.386	.11.564.532
10.08	MESON EN GRANITO PULIDO	ML	10,21	372.708	3.805.349
10.09	CENEFA DE SEÑALIZACION EN PISOS	ML	26,00	25.858	672.308
10.10	TRANQUES DE PUERTAS	ML	58,00	25.858	1.499.764
10.11	TOPELLANTAS PREFABRICADO	UND	8,00	79.560	636.480
10.12	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,10	M2	80,90	37.195	3.009.076
10.13	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5 CONS.ODONTOLOGIA	ML	7,00	38.858	272.006
10.14	BASE EN CONCRETO PARA PLANTA ELECTRICA (1.10X2.30X0.15)	UN	1,00	289.000	289.000
10.15	ANDEN EN CONCRETO E=,07 M	M2	14,50	42.122,00	610.769
11,00	**ENCHAPES**				**29.699.575**
11.01	ENCHAPE EN CERAMICA DE 20 X 20	M2	141,00	43.381	6.116.721
11.02	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	51,76	52.389	2.711.655
11.03	ABUJARDODO EN GRANITO FACHADA	M2	342,01	48.015	16.421.610
11.04	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	219,30	15.101	3.311.649
11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	30,00	6.040	181.200
11.06	CENEFA DE SEÑALIZACION EN PAREDES	ML	26,00	10.490	272.740

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11.07	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	M2	24,00	28.500	684.000
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**7.749.917**
12.01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4"	ML	36,85	10.602	390.684
12.02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	79,20	8.172	647.222
12.03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	7,00	20.130	140.910
12.04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	13,00	20.130	261.690
12.05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	2,00	511.028	1.022.056
12.06	PUNTO POTABLE DE 1/2" LLAVE DE TERMINAL.	UNID	11,00	32.309	355.399
12.07	PUNTO POTABLE DE 1/2" LLAVE DE CONTROL	UND	25,00	37.450	936.250
12.09	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	112,00	19.672	2.203.264
12.10	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	32,00	22.542	721.344
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 1"	UND	2,00	159.500	319.000
12.12	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 1 1/2"	UND	2,00	187.000	374.000
12.13	SUMINISTRO E INSTALCION VALVULAS 1 1/2" CIERRE RAPIDO	UND	2,00	113.100	226.200
12.14	BASES EN CONCRETO PARA TANQUES ELEVADOS (1.5X1.50X0.30)	UN	2,00	75.949	151.898
13,00	**INSTALACION SANITARIA**		0,00		**21.489.677**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	112,20	36.740	4.122.228
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	95,00	22.858	2.171.510
13,03	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	11,00	78.748	866.228
13,04	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	16,00	56.355	901.680
13,05	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	21,00	59.563	1.250.823
13,06	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	0,00	15.300	0
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	264,30	31.745	8.390.204
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	180,00	20.023	3.604.140
13,09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	8,00	22.858	182.864
14,00	**INSTALACIONES ELECTRICA**				**45.082.990**
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES VER PLANOS.	UN	1,00	4.277.535	4.277.535
14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	1,00	2.797.500	2.797.500
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 24 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	510.678	510.678
14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 12CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	410.904	410.904
14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UN	36,00	19.657	707.652
14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X25AMP.	UN	1,00	23.780	23.780
14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.1/0AWG NO.4TAWG). THHW. EN TUBO PVC DE 2" (TG A TAA)	ML	8,00	65.255	522.040
14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.6AWG + NO.6AWG + NO.8T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TAA, TDL Y TDT.	ML	40,00	55.246	2.209.840
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO.10T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 1", ACOMETIDA A TDR..	ML	10,00	25.452	254.520
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	45,00	98.281	4.422.645
14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	15,00	138.462	2.076.930
14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	67,00	91.806	6.151.002
14.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 240V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	5,00	125.223	626.113

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	25,00	10.154	253.850
14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	3,00	20.300	60.900
14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE 15AMP.	UN	1,00	30.450	30.450
14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADORA DE ENERGÍA.	UN	37,00	126.581,00	4.683.497
14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO OJO DE BUEY 4" INCUYE DOS BOMBILLOS DE 12W.	UN	10,00	45.810,00	458.100
14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO OJO DE BUEY 8" INCUYE DOS BOMBILLOS DE 16W.	UN	20,00	80.860,00	1.617.200
14.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCUYE BOMBILLO DE 16W.	UN	2,00	45.810	91.620
14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SODIO 70W, ILUMINACION PERIMETRAL. INCLUYE BASE EN CONCRETO MASTIL LAMPARA Y BOMBILLO	UN	5,00	1.150.875	5.754.375
14.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT DE 1/2	ML	1.650,00	3.750	6.187.500
14.25	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT DE 3/4	ML	36,00	4.250	153.000
14.26	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 2" PARA ACOMETIDA ELECTRICA	ML	40,00	12.370	494.800
14.27	ACOMETIDA PROVISIONAL DEL CONTADOR A TABLERO GENERAL CABLE 3 NO8	ML	20,00	15.328	306.560
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**12.277.961**
15.01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	4,00	393.889	1.575.556
15.02	SANITARIO ACUACER	UN	2,00	263.358	526.716
15.03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	3,00	135.195	405.585
15.04	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	14,00	228.748	3.202.472
15.05	LAVATRAPERO EN GRANITO	UND	2,00	142.716	285.432
15.06	REJILLAS DE 4" CROMADAS CON SOSCO	UND	1,00	13.500	13.500
15.07	REJILLAS DE4" DE CUPULA	UND	4,00	17.200	68.800
15.08	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.80 X .55 CON POCETA	UND	1,00	712.000	712.000
15.09	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.55 X .55 CON POCETA	UND	1,00	655.000	655.000
15.10	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.50 X .55 CON POCETA	UND	1,00	655.000	655.000
15.11	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.70 X .55 CON POCETA	UND	2,00	687.000	1.374.000
15.12	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (1.75+1.53) X .55 CON POCETA	UND	1,00	986.000	986.000
15.13	FILTRO EN GEOTEXTIL ,INCLUE EXCAVACION TUBERIA DE 4" PERFORADA,ACCESORIOS Y PIEDRA CHINA	ML	58,00	30.500	1.769.000
15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA GRIVAL	UND	1,00	48.900	48.900
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**37.009.805**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90 X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES P-8	UN	6,00	817.742	4.906.452
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES P-1	UN	13,00	817.742	10.630.646
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES REJILLA DE RETORNO PR-1	UN	6,00	1.034.280	6.205.680
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES PRT-3	UN	7,00	1.830.543	12.813.801
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES P-2	UN	3,00	817.742	2.453.226
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**28.831.466**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40 (V-4)	UN	1,00	118.128	118.128
17,02	VENTANA EN ALUMINIO (V1) 1,50*0,40 CORREDIZA	UN	4,00	168.960	675.840
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 0.60*1,50 V-12	UN	1,00	168.960	168.960
17,04	VENTANA EN ALUMINIO (V3) 1,20*0,40	UN	19,00	168.960	3.210.240
17,05	VENTANA EN ALUMINIO (V2) ABATIBLE O.40X1.50	UN	6,00	196.242	1.177.452
17,06	VENTANA EN ALUMINIO (V3-a) 1,00*0,40	UN	2,00	118.128	236.256
17,07	VENTANA EN ALUMINIO (V5) 1,00*1.50 ABATIBLE	UN	1,00	321.765	321.765
17,08	VENTANA EN ALUMINIO (V16) 0.60*0.40 CORREDIZA	UN	1,00	118.128	118.128
17,09	VENTANA EN ALUMINIO (V17) 1.20*2.00 CORREDIZA	UN	1,00	513.282	513.282
17,10	VENTANA EN ALUMINIO (V19) 2.33*2.00 CORREDIZA	UN	1,00	1.012.687	1.012.687
17,11	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*1,50 CORREDIZA	UN	2,00	586.500	1.173.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,12	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40 (P-1C)BATIENTE UNA HOJA, VIDRIO SUPERIOR, MACHIMBRE INFERIOR	UN	2,00	920.000	1.840.000
17,13	PUERTA EN ALUMINIO DE 0.90 X 2.40 (P-8C)BATIENTE UNA HOJA, VIDRIO SUPERIOR ,MACHIMBRE INFERIOR	UN	1,00	920.000	920.000
17,14	PUERTA EN ALUMINIO DE 1.40 X 2.00, (P-5)BATIENTE, DOS HOJAS,VIDRIO SUPERIOR,MACHIMBRE INFERIOR	UN	1,00	1.540.800	1.540.800
17,15	CUERPO FIJO PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO (P-5)	UN	1,00	1.028.072	1.028.072
17,16	PUERTA EN ALUMINIO DE 1.60 X 2.15, (P-6)BATIENTE, DOS HOJAS,VIDRIO SUPERIOR,MACHIMBRE INFERIOR	UN	1,00	1.712.000	1.712.000
17,17	CUERPO FIJO PARA PUERTAEN VIDRIO TEMPLADO (P-6)	UN	1,00	1.323.177	1.323.177
17,18	PUERTA EN ALUMINIO DE 1.40 X 2.40, (P-9)BATIENTE, DOS HOJAS,VIDRIO SUPERIOR,MACHIMBRE INFERIOR	UN	1,00	1.658.400	1.658.400
17,19	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM (VT-1A) DE 1,40X1,10	UN	1,00	960.778	960.778
17,20	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM (VT-6) DE 1,50X2.50	UN	1,00	2.339.558	2.339.558
17,21	PROTECTORES REJA EN ALUM. TIPO BOCADILLO	M2	17,01	218.280	3.712.943
17,22	PASAMANOS EN ACERO ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS	UN	4,00	275.000	1.100.000
17,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN HIERRO Y MALLA ESLABONADA PR-2	UN	2,00	850.000	1.700.000
17,24	SMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO PERCIANA 2,25*,40(PLANTA ELECTRICA)	UN	1,00	270.000	270.000
18,00	**CERRADURA**				**2.193.118**
18.01	FALLEBAS	UNID	4,00	39.000	156.000
18.02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	17,00	83.654	1.422.118
18.03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	6,00	65.000	390.000
18.04	CERRADURA PARA AIRE ACONDICIONADO	UNID	6,00	37.500	225.000
19,00	**ACABADDS**				**48.550.415**
19.01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	887,61	10.159	9.017.179
19.02	PINTURA EN VINILO SOBRE CIELO RASO	M3	333,87	10.159	3.391.735
19.03	ACABADO EN ESTUCO O PULIPLAST SOBRE CIELO	M2	33,00	14.377	474.441
19.04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	373,35	14.377	5.367.653
19.05	ACABADO INTERIOR EN PULIPLAST	M2	887,61	14.377	12.761.169
19.06	DILATACIONES EN U DE ALUMINIO	ML	144,00	5.582	803.808
19.07	SEÑALIZACION EXTERIOR PARQUEADERO ,CEBRA, TOPE LLANTA,DISCAPACITADO,Y CURVAS	UND	1,00	1.375.000	1.375.000
19.08	ACABADO EN PULIPLAST LINEALES GOTERO,MUROS,FILOS,ANTE PECHO,CIELO RASO	ML	555,45	9.719	5.398.419
19.09	PINTURA EXTERIOR EN KORAZA	M2	353,00	10.100	3.565.300
19.10	PINTURA EXTERIOR EN KORAZA LINEALES	ML	555,45	5.200	2.888.340
19.11	PINTURA BORDILLO ALFAGIAS Y ELEMENTOS VERTICALES EN GRIS BASALTO	ML	169,30	6.040	1.022.572
19.12	PINTURA ESMALTE BLANCO TANQUES ELEVADOS	GL	1,00	112.000	112.000
19.13	TOPE PARA PUERTAS	UN	24,00	7.200	172.800
19.14	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1,00	2.200.000	2.200.000
20,00	**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA**				**142.210.889**
20,01	CENTRO DE VIDA	GLB	1,00	137.349.870	137.349.870
20,02	OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION	GLB	1,00	4.861.019	4.861.019
21,00	**SEÑALIZACION**				**6.523.023**
21,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	6.523.023	6.523.023
22,00	**JARDINERIA**				**2.637.540**
22,01	JARDINERIA	GLB	1,00	2.637.540	2.637.540
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**54.358.034**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	10,00	3.829.726	38.297.260
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UNID	2,00	4.405.380	8.810.760
23,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 9.000 BTU	UNID	2,00	2.182.800	4.365.600
23,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UNID	1,00	2.884.414	2.884.414
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**89.048.002**
24,01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED	GLB	1,00	16.766.155	16.766.155
24,02	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	GLB	1,00	19.418.853	19.418.853
24,03	SISTEMA DE ALARMAS	GLB	1,00	8.848.202	8.848.202
24,04	SISTEMA DE DIGITURNO	GLB	1,00	11.257.763	11.257.763

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,05	SISTEMA ELECTRICO REGULADO	GLB	1,00	23.485.839	23.485.839
24,06	CANALIZACION PARA LOS SISTEMAS ANTERIORES	GLB	1,00	9.271.191	9.271.191
25,00	**PLANTA ELECTRICA**				**46.498.368**
25,01	GRUPO ELECTROGENO MODELO SDC44 (55KVA/44KW)	UND	1,00	27.770.400	27.770.400
25,02	CABINA ISONORA (EN LAMINA GALVANIZADA)	UND	1,00	7.308.000	7.308.000
25,03	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 145AMP.	UND	1,00	5.115.600	5.115.600
25,04	INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	6.304.368	6.304.368
26,00	**SUMINISTRO E INSTALACION RED DE GASES MEDICINALES**				**4.359.340**
26,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MANIFOLD SIMPLE DE 2X1 CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA REGULACION BY-PASS	UND	1,00	2.740.000	2.740.000
26,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	UND	22,00	45.210	994.620
26,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	UND	2,00	38.360	76.720
26,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	1,00	246.600	246.600
26,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UND	1,00	301.400	301.400
27,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**				**46.412.680**
27,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES 12*800-12*500	UND	1,00	13.052.687	13.052.687
27,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA 2F	UND	1,00	5.742.853	5.742.853
27,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA CIRCUITOS	UND	2,00	826.812	1.653.624
27,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS	UND	2,00	583.632	1.167.264
27,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0	ML	130,00	7.746	1.007.039
27,06	PUENTES AEREOS PRIMARIOS 1/0	UND	1,00	450.158	450.158
27,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PRIMARIA	UND	1,00	317.350	317.350
27,08	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 12M	UND	5,00	178.506	892.529
27,09	CIMENTACION PARA POSTE DE HORMIGON 12*800-12*500	GLB	1,00	693.063	693.063
27,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONO 50kva	UND	1,00	10.933.373	10.933.373
27,11	SUMNISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE PROTECCION 3*225 AMP	UND	1,00	1.229.338	1.229.338
27,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA 2"	ML	25,00	370.936	9.273.403
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.055.507.910**
	A.I.U.		30,00%		316.652.373
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.372.160.283**
	DISEÑO		2,00%		21.110.158
	COSTO TOTAL OBRAS PASO BUENA ESPERANZA				**1.393.270.441**

DOTACIÓN PASO BUENA ESPERANZA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo		3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plasticos Adultos		4	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		4	28.136	112.543
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		2	692.230	1.384.460
5	Amalgamador Serial 4434014149.		1	1.272.169	1.272.169
6	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	3.851	15.402
7	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		2	819.314	1.638.629
8	Autoclave de 12.5 litros Marca Oisotek		1	4.707.976	4.707.976
9	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		2	1.470.636	2.941.272
10	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.662.456	1.662.456
11	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		8	79.032	632.256
12	Bandejas plásticas		4	42.630	170.520
13	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	11.657	34.971
14	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
15	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	12.058	36.175

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	878.584	1.757.168
17	Carro balde con escurridor para traperos Marca Rubbermaid con cono de prevencion grande con su trapero industrial		1	1.055.600	1.055.600
18	Carro transportador de residuos hospitalarios		1	223.300	223.300
19	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		1	14.467	14.467
20	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.		2	14.467	28.933
21	Cavitron Marca: Dentaamerica		2	3.014.550	6.029.100
22	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	7.699	15.399
23	Compresor Odontologico de 1 Caballo Marca: Schultz		2	5.785.500	11.571.000
24	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	7.699	30.798
25	Condensador manual grande		2	40.425	80.849
26	Condensador Manual Mediano		2	40.425	80.849
27	Condensador Manual Pequeño		2	40.425	80.849
28	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		2	413.105	826.210
29	Cronometro para laboratorio tiempo de medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 segundos (hasta 30 min) 1 segundo.		1	110.838	110.838
30	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	8.662	86.624
31	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		12	62.524	750.288
32	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		12	62.524	750.288
33	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		6	11.550	69.299
34	Destiladores de agua marca Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
35	Destructor de Agujas		1	974.400	974.400
36	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	30.146	90.439
37	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	30.146	90.439
38	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	21.175	63.526
39	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	21.175	63.526
40	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	21.175	63.526
41	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	21.175	63.526
42	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	21.175	105.877
43	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	21.175	105.877
44	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	10.415.480	20.830.960
45	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		3	272.832	818.496
46	Espaciador grande		2	40.425	80.849
47	Espaciador Mediano		2	40.425	80.849
48	Espaciador Pequeño		2	40.425	80.849
49	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		48	7.699	369.570
50	Esterilizador Marca Biodem de Tres Bandejas		1	831.285	831.285
51	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		2	12.255	24.509
52	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adulto		1	41.932	41.932
53	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-805 Marca ALPK-2 Pediatrico		2	41.932	83.863
54	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		2	909.721	1.819.442
55	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		4	11.550	46.200
56	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	8.662	415.796
57	Fórceps 150, Marca Superdent		6	41.388	248.326
58	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
59	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
60	Fórceps 18L		6	41.388	248.326
61	Fórceps 18R		6	41.388	248.326

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

62	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
63	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
64	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		2	240.276	480.551
65	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		12	498.700	5.984.395
66	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	29.838	149.189
67	Lampara de cuello de cisne		1	345.100	345.100
68	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		2	1.071.840	2.143.680
69	Lima para hueso Marca: Superdent		1	21.315	21.315
70	Lockers metalico de dos cuerpos		4	303.823	1.215.291
71	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	23.580	47.161
72	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		2	15.347	30.694
73	Metro Sencillo.		2	5.075	10.150
74	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	522.467	1.044.934
75	Nevera de 87 litros color blanco Samsung		2	747.040	1.494.080
76	Panel de 3 modulos		4	343.638	1.374.554
77	Panel de 4 modulos		1	412.366	412.366
78	Periostótomo Marca: Superdent		4	17.052	68.208
79	Periostotomo Pequeno		2	17.052	34.104
80	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	51.013	102.026
81	Pinza Gubia pediatrica Marca: Superdent		1	51.013	51.013
82	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		48	7.699	369.570
83	Planos de Seldin		3	30.146	90.439
84	Porta agujas de Mayo Pequeno Marca: Hospital		3	98.252	294.756
85	Porta agujas Mediano		3	121.800	365.400
86	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	30.292	90.877
87	Puntas de Cavitron		24	498.700	11.968.789
88	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	710.500	710.500
89	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		11	284.200	3.126.200
90	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		36	58.001	2.088.042
91	Sonda periodontal Marca: Superdent		4	9.625	38.502
92	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		6	9.625	57.753
93	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	65.772	197.316
94	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		5	518.056	2.590.280
95	Superficie de 1,50x0,50 con 2 gavetas y base		1	760.032	760.032
96	Superficie de 2,86*0,60 con 3 gavetas y 3 bases		1	1.177.400	1.177.400
97	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		1	490.448	490.448
98	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		8	542.351	4.338.808
99	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		1	1.924.440	1.924.440
100	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		2	408.225	816.450
101	Termo de polietileno para vacunas		1	507.500	507.500
102	Termometro de Nevera		1	203.000	203.000
103	Tijeras para cortar Sutura		3	16.830	50.489
104	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	8.750	26.250
105	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.		2	974.400	1.948.800
	COSTO TOTAL DOTACION PASO BUENA ESPERANZA				**119,178.440**

18. PASO CARRIZAL				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.685.644.783**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**16.448.812**
1,01	DEMOLICION DE MURO EN BLOCK	M2	648,04	13.357	8.655.870
1,02	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO DOBLE	M2	55,68	13.353	743.495
1,03	DEMOLICION DE COLUMNAS	UN	19,00	124.767	2.370.573
1,04	TALA DE ARBOLES	UN	2,00	113.367	226.734
1,05	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	95,00	9.545	906.775
1,06	DEMOLICION VIGA DE AMARRE EN CONCRETO.	ML	59,00	21.192	1.250.328
1,07	DEMOLICION DE ZAPATAS	M3	1,44	171.115	246.406

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE OISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EOISA

1,08	OEMOLICION OE PLACA EN CONCRETO E=0,20	M2	66,82	29.330	1.959.831
1,09	OESMONTE DE PORTON	UN	1,00	88.800	88.800
2,00	**TRAZAOOS**				**1.096.265**
2,01	TRAZADO TERRENO	M2	941,00	1.165	1.096.265
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**151.836.211**
3,01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	199,00	18.140	3.609.860
3,02	EXCAVACIONES PARA VIGAS , Y CIMIENTO 0,30 * 0,45	ML	437,01	10.894	4.760.787
3,03	EXCAVACIONES CIMIENTO PARA CERRAMIENTO 0,30 * 0,30	ML	216,00	8.546	1.845.936
3,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	114,64	40.120	4.599.357
3,05	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	161,41	18.140	2.927.977
3,06	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	40,14	326.964	13.124.335
3,07	VIGA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI .30*.40	ML	549,01	67.776	37.209.702
3,08	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO PARA MUROS	ML	203,00	55.536	11.273.808
3,09	ZAPATA EN CONCRETO	M3	12,46	470.024	5.856.499
3,10	PEOESTAL EN CONCRETO	M3	6,40	884.965	5.663.776
3,11	ACERO DE REFUERZO (ZAPATAS, VIGAS AMARRE, PEDESTALES, COLUMNAS Y LOSA)	KG	14.402,12	4.233	60.964.174
4,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**3.517.247**
4,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UNID	3,00	150.629	451.887
4,02	REGISTRO SANITARIO ,80x,80x,80	UNID	10,00	306.536	3.065.360
6,00	**MAMPOSTERIA**				**83.470.540**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRO PRENSA E=,.10	M2	1.174,00	30.376	35.661.424
6,02	LEVANTE EN BLOQUE VIBRO PRENSA E=,.10	ML	529,00	22.000	11.638.000
6,03	DINTELES EN CONCRETO DE 0,.10X0,20	ML	230,00	27.502	6.325.460
6,04	ELEMENTOS HORIZONTAL PERGOLAS	ML	344,40	33.150	11.416.860
6,05	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08 VENTANA Y JARDINERAS	ML	20,00	21.400	428.000
6,06	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	158,00	66.502	10.507.316
6,07	LEVANTE DE LAORILLO EN CHAPETON	M2	98,00	36.210	3.548.580
6,08	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	ML	40,00	18.500	740.000
6,09	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO DE 20 CM	M2	54,00	59.350	3.204.900
7,00	**PAÑETES**				**61.460.248**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZAOO(Tanque Subterraneo-Baños)	M2	428,45	16.314	6.989.733
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANAOO	M2	1.072,50	16.314	17.496.765
7,03	PAÑETE LINEAL	ML	1.924,40	6.036	11.615.678
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANAOO	M2	1.981,00	10.054	19.916.974
7,05	GOTEROS	ML	162,00	12.691	2.055.942
7,06	JUNTAS INTERIORES	ML	75,00	4.957	371.775
7,07	JUNTAS EXTERIORES	ML	100,00	5.304	530.400
7,08	OILATACIONES PARA FACHAOA	ML	435,00	5.708	2.482.980
8,00	**ESTRUCTURAS**				**58.614.463**
8,01	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO OE 3000 PSI.E= .30	M2	169,35	137.658	23.312.462
8,02	COLUMNAS EN CONCRETO	M3	5,77	702.990	4.056.252
8,03	VIGA AEREA OE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,40 x 0,25)	ML	309,29	88.960	27.514.438
8,04	VIGA EN CONCRETO 0.30 X 0.50	ML	13,00	99.230	1.289.990
8,05	BASE EN CONCRETO TIPO TRAPECIO LAMPARAS EXTERNAS	UNO	6,00	27.720	166.320
8,06	ANCLAJES DE BARRAS CON SIKAOUR	UND	250,00	9.100	2.275.000
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**35.763.590**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	175,00	20.246	3.543.050
9,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	437,20	10.576	4.623.827
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA Y JARDINERAS	M2	136,60	25.786	3.522.368
9,04	VIGA CANAL BASE EN CONCRETO Y LEVANTE EN LADRILLO	ML	58,60	71.879	4.212.109
9,05	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	428,95	44.897	19.258.568
9,06	CIELO RASO EN YESO CARTON	ML	24,44	24.700	603.668
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**174.321.009**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	87,00	22.562	1.962.894
10,02	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,07	M2	537,00	37.195	19.973.715
10,03	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M	M2	400,00	92.007	36.802.800
10,04	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	243,00	59.670	14.499.810
10,05	PISO EN BALOOSA DE GRANITO	M2	410,00	79.340	32.529.400

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,06	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	436,00	27.173	11.847.428
10,07	PISO Y ENCHAPE EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	553,00	43.959	24.309.327
10,08	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	ML	47,70	21.110	1.006.947
10,09	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	250,00	71.386	17.846.500
10,10	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	14,17	372.708	5.281.272
10,11	PISO EN CONCRETO PARA PATIO 2500 PSI E = 0,11	M2	115,00	38.520	4.429.800
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANQUES	ML	77,00	25.828	1.988.756
10,13	SUMINISTRO E INSTALCION DE TOPELLANTAS	UND	6,00	79.560	477.360
10,14	PISO EN PIEDRA CHINA Y TABLETA	M2	50,00	27.300	1.365.000
11,00	**ENCHAPES**				**8.344.587**
11,01	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	399,00	15.101	6.025.299
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	17,70	6.040	106.908
11,03	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	102,00	21.690	2.212.380
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**8.079.830**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	12,00	10.602	127.224
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	181,00	8.172	1.479.132
12,03	TUBERIA RECTA 1 1/2 PVC	ML	88,00	22.542	1.983.696
12,04	PUNTO POTABLE 1 1/2 "	UNID	8,00	21.568	172.544
12,05	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	52,00	20.130	1.046.760
12,06	TUBERIA RECTA 1 PVC	ML	48,00	19.572	939.456
12,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS EN AZOTEA	UNID	2,00	652.461	1.304.922
12,08	CONTROL DE 1/2"	UNID	24,00	37.450	898.800
12,09	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE CONTROL	UNID	2,00	63.648	127.296
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**25.697.657**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	16,60	60.027	996.448
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	67,40	36.740	2.476.276
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	94,70	22.858	2.164.653
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	9,00	78.748	708.732
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	36,00	56.355	2.028.780
13,06	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	70,00	31.745	2.222.150
13,07	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4	ML	125,00	36.740	4.592.500
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	100,00	20.023	2.002.300
13,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 4"	ML	97,50	28.500	2.778.750
13,10	PUNTO DE AGUAS LLUVIA DE 4"	UNID	34,00	63.456	2.157.504
13,11	PUNTO DE AGUAS LLUVIA DE 6"	ML	23,00	87.568	2.014.064
13,12	FILTRO JARDINERAS	ML	51,00	30.500	1.555.500
15,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**85.664.453**
15,01	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales ver planos.	UN	1,00	4.277.535	4.277.535
15,02	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico de Aires Acondicionados ver planos.	UN	1,00	5.500.000	5.500.000
15,03	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Según diseños	GL	1,00	2.797.500	2.797.500
15,04	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 24Cto. Con Puerta y llave, el cual deben de cumplir con la norma Retie y NTC 2050 seccion 517. (Ubicado en Hall Hacia Sala De Observacion)	UN	1,00	510.678	510.678
15,05	Suministro e Instalacion de tableros de 12 ctos Con Puerta y llave, el cual deben de cumplir con la norma Retie y NTC 2050 seccion 517.	UND	2,00	410.904	821.808,00
15,06	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.2awg + No.2awg)AWG. THHN. En Tubo pvc de 2",	ML	82,00	67.375	5.524.750,00
15,07	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.12awg + No.12awg)AWG. THHN. En Tubo pvc de 1/2",	ML	857,70	11.733	10.063.394,10
15,08	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de (3No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto Pvc de 3"	ML	30,00	262.286	7.868.580,00
15,09	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.4awg + No.4 + No.6)awg. Thw. En Tubo pvc de 2"	ML	35,00	46.715	1.635.025,00
15,10	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (3No.6awg + No.6 + No.6)awg. Thw. En tubo pvc de 2"	ML	28,00	35.775	1.001.700,00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,11	Suministro e Instalación de Toma Doble Levinton con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	86,00	98.281	8.452.166
15,12	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	133	125.223	16.654.659
15,13	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	39	10.154	396.006
15,14	Suministro e Instalación de lámpara de 2x48W balastro electrónico ahorradora de energía.	UN	64	161.513	10.336.832
15,15	Suministro e Instalación de lampara de tipo aplique incuye bombillo de 16w.	UN	23	45.810	1.053.630
15,16	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 4" incuye dos bombillos de 12w.	UN	34	45.810	1.557.540
15,17	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 8" incuye dos bombillos de 16w.	UN	4	76.850	307.400
15,18	suministro e instalación de lampara sodio 70w, iluminacion perimetral. incluye base en concreto mastil lampara y bombillo	UN	6	1.150.875	6.905.250
16,00	**APARATOS SANITARIOS**				**13.369.400**
16,01	SANITARIOS LINEA ACUACER	UN	9,00	263.358	2.370.222
16,02	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	12,00	135.195	1.622.340
16,03	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO. INOX LISO	ML	13,81	272.970	3.769.716
16,04	INST. Y SUMINISTRODE POSETA EN ACERO. INOX	UN	7,00	239.598	1.677.186
16,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	7,00	228.748	1.601.236
16,06	LAVATRAPERO	UN	3,00	142.716	428.148
16,07	SUMIMISTRO E INSTALACION DE TAPA-REGISTRO PARA VALVULA	UN	55,00	18.360	1.009.800
16,08	REJILLA PARA PISO 3X2	UN	36,00	15.912	572.832
16,09	REJILLA PARA PISO 6 X4	UN	16,00	19.870	317.920
17,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**30.504.650**
17,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES.P02	UN	5,00	795.600	3.978.000
17,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P08	UN	2,00	795.600	1.591.200
17,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P01	UN	13,00	795.600	10.342.800
17,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES. P03 PRT	UN	10,00	1.459.265	14.592.650
18,00	**CARPINTERIA METALICA**				**41.813.088**
18,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	2,00	118.128	236.256
18,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UNID	12,00	168.960	2.027.520
18,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	18,00	168.960	3.041.280
18,04	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,20 X 2,40M	UNID	4,00	1.398.803	5.595.212
18,05	PUERTA VAIVEN DOS HOJAS DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,40 X 2,40M	UNID	3	2.096.008	6.288.024
18,06	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,40 X 2,50M	UNID	1	1.659.080	1.659.080
18,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,5 X 0,4	UNID	12	218.280	2.619.360
18,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,2 X 0,4	UNID	18	218.280	3.929.040
18,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 0,80X0,40	UNID	2,00	186.670	373.340
18,10	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*2,00	UNID	3,00	1.012.687	3.038.061
18,11	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*1,50	UNID	3,00	615.497	1.846.491
18,12	PUERTA REJA EN MALLA ESLABONADFA CALIBRE 10 HUECO 2" con cerrojo para candado PR-1(1,20X2,4)	UND	1,00	650.000	650.000
18,13	PUERTA REJA EN MALLA ESLABONADFA CALIBRE 10 HUECO 2" con cerrojo para candado PR-2 (0,8 X 2,4)	UND	2,00	850.000	1.700.000
18,14	PUERTA REJA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 HUECO 2" CON CERROJO PARA CANDADDO PR3 (	UND	2,00	650.000	1.300.000
18,15	PUERTA REJA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 HUECO 2" CON CERROJO PARA CANDADDO PR4 (	UND	1,00	850.000	850.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,16	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO COLOR AZUL EN FACHADA DE 4MM, VENTANA ABATIBLE PARTE INFERIOR V-02	UND	2,00	196.242	392.484
18,17	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO INCOLORO EN INTERIORES UNICAMENTE DE 4MM VENTANA TIPO ABATIBLE . 1,00 X 1,50 V-05	UND	8,00	321.765	2.574.120
18,18	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO INCOLORO EN INTERIORES UNICAMENTE DE 4MM VENTANA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA. (0,60 X 1,50) V-12	UND	2,00	196.242	392.484
18,19	VIDRIO SUPERIOR TEMPLADO 6MM VENTANA CORREDIZA DE 2 RIELES. PARTE INFERIOR EN VIDRIO TEMPLADO (1,50X1,40) VT-1	UND	1,00	960.778	960.778
18,20	VIDRIO SUPERIOR TEMPLADO 6MM VENTANA CORREDIZA DE 2 RIELES. PARTE INFERIOR EN VIDRIO TEMPLADO (2,30X1,40) VT-2	UND	1,00	2.339.558	2.339.558
19,00	**CERRADURA**				**3.371.294**
19,01	CERRADURA DE CERROJOS ALTA SEG	UNID	4	109.995	439.980
19,02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	27	83.654	2.258.658
19,03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	7	52.208	365.456
19,04	MECANISMO DE VAIVEN	UNID	4	76.800	307.200
20,00	**ACABADOS**				**78.842.066**
20,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.598,90	10.159	16.243.225
20,02	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS	M2	1.784,91	7.686	13.718.818
20,03	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	327,25	14.377	4.704.873
20,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	816,16	9.719	7.932.259
20,05	ABUZARDADO LINEAL	ML	368,00	18.861	6.940.848
20,06	PINTURA DE ALFAJIA EN GRIS BASALTO	ML	236,7	6.040	1.429.426
20,07	ACABADO EN ESTUPLAST	M2	1.054	16.050	16.913.169
20,08	ESTUCO EN YESO SOBRE MUROS	ML	1.258,48	3.843	4.836.339
20,09	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	ML	909,35	5.120	4.655.872
20,10	PINTURA DE SEÑALIZACION EN ESMALTE(Bordillos,Topellantas, Postes, Cebras)	ML	242,92	6.040	1.467.237
21,00	**RETIROS**				**8.000.000**
21,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	8.000.000	8.000.000
22,00	**SEÑALIZACION**				**10.001.462**
22,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	10.001.462	10.001.462
23,00	**JARDINERIA**				**3.217.799**
23,01	JARDINERIA	GLB	1,00	3.217.799	3.217.799
24,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**101.995.074**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	20,00	3.829.726	76.594.520
24,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UNID	3,00	4.405.380	13.216.140
24,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UNID	1,00	2.884.414	2.884.414
24,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36.000 BTU EN TALLER DE P Y P.	UNID	1,00	7.500.000	7.500.000
24,05	RED DE REFRIGERACION	GLO	1,00	1.800.000	1.800.000
25,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**4.359.340**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	UND	22,00	45.210	994.620
25,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	UND	2,00	38.360	76.720
25,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	1,00	246.600	246.600
25,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UND	1,00	301.400	301.400
25,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIGENO	UND	1,00	2.740.000	2.740.000
26,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**79.162.798**
26,01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED	GLB	1,00	16.313.767	16.313.767
26,02	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	GLB	1,00	19.202.202	19.202.202
26,03	SISTEMA DE ALARMAS	GLB	1,00	8.878.038	8.878.038
26,04	SISTEMA DE DIGITURNO	GLB	1,00	11.295.724	11.295.724
26,05	SISTEMA ELECTRICO REGULADO	GLB	1,00	12.915.481	12.915.481
26,06	CANALIZACION PARA LOS SISTEMAS ANTERIORES	GLB	1,00	10.557.586	10.557.586

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27,00	**PLANTA ELECTRICA**				**52.460.000**
27,01	GRUPO ELECTROGENO MODELO SDC44 (55KVA/44KW)	UND	1,00	30.012.000	30.012.000
27,02	CABINA ISONORA (EN LAMINA GALVANIZADA)	UND	1,00	8.052.000	8.052.000
27,03	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 145AMP.	UND	1,00	6.832.000	6.832.000
27,04	INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	7.564.000	7.564.000
28,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**				**33.239.000**
28,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	GLB	1,00	33.239.000	33.239.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVILES				**1.174.650.882**
	A.I.U.		30,00%		352.395.265
	COSTO TOTAL OBRA CIVILES				**1.527.046.147**
	DISEÑO		2,00%		23.493.018
	COSTO TOTAL OBRAS PASO CARRIZAL				**1.550.539.165**

DOTACIÓN PASO CARRIZAL					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo		3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plasticos Adultos		4	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		4	28.136	112.543
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K.		2	692.230	1.384.460
5	Amalgamador Marca: Millenium 2000		1	1.272.169	1.272.169
6	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	3.851	15.402
7	Autoclave de 12.5 litros marca: olsotek		1	4.707.976	4.707.976
8	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		3	1.470.636	4.411.908
9	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		8	79.032	632.256
10	Bandejas plásticas		4	42.630	170.520
11	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	11.657	34.971
12	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
13	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
14	Carro balde con escurridor para traperos Marca Rubbermaid con cono de prevencion grande con su trapero industrial		2	1.055.600	2.111.200
15	Carro transportador de residuos hospitalarios		1	223.300	223.300
16	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		2	14.467	28.933
17	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.		2	14.467	28.933
18	Cavitron Marca: Dentaamerica		2	3.014.550	6.029.100
19	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	7.699	15.399
20	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	7.699	30.798
21	Condensador manual grande		2	40.425	80.849
22	Condensador Manual Mediano		2	40.425	80.849
23	Condensador Manual Pequeño		2	40.425	80.849
24	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		2	413.105	826.210
25	Compresor Odontologico de 1 Caballo Marca: Schultz		2	5.785.500	11.571.000
26	Cronometro para laboratorio tiempo de medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 segundos (hasta 30 min) 1 segundo.		1	110.838	110.838
27	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	8.662	86.624
28	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		12	62.524	750.288
29	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		12	62.524	750.288
30	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		6	11.550	69.299
31	Destiladores de agua marca Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
32	Destructor de Agujas		1	974.400	974.400
33	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	30.146	90.439
34	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	30.146	90.439
35	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	21.175	63.526
36	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	21.175	63.526
37	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	21.175	63.526
38	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	21.175	63.526
39	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	21.175	105.877
40	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	21.175	105.877
41	Espaciador grande		2	40.425	80.849

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

42	Espaciador Mediano		2	40.425	80.849
43	Espaciador Pequeño		2	40.425	80.849
44	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		48	7.699	369.570
45	Esterilizador Marca Biodem de Tres Bandejas		1	831.285	831.285
46	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer		2	12.255	24.509
47	Estetoscopio de dos servicios Adulto y Pediatrico		2	41.932	83.863
48	Estetoscopio de dos servicios Adulto y Pediatrico		2	41.932	83.863
49	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		3	909.721	2.729.163
50	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3, conteniendo: Silión con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent, Butaco para odontologo, Lámpara odontológica de luz fria Modelo L2, Escupidera Modelo E3, Jeringa Triple, Eyector.		2	10.415.479	20.830.957
51	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		4	11.550	46.200
52	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		48	8.662	415.796
53	Fórceps 150, Marca Superdent		6	41.388	248.326
54	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
55	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
56	Fórceps 18L		6	41.388	248.326
57	Fórceps 18R		6	41.388	248.326
58	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
59	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
60	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		2	240.276	480.551
61	Insertos para cavitron		12	498.700	5.984.395
62	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	29.838	149.189
63	Lampara de cuello de cisne		1	345.100	345.100
64	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		2	1.071.840	2.143.680
65	Lima para hueso Marca: Superdent		1	21.315	21.315
66	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	23.580	47.161
67	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		3	15.347	46.040
68	Metro Sencillo.		3	5.075	15.225
69	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	522.467	1.044.934
70	Periostótomo Marca: Superdent		4	17.052	68.208
71	Periostotomo Pequeno		2	17.052	34.104
72	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	51.013	102.026
73	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	51.013	51.013
74	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		48	7.699	369.570
75	Planos de Seldin		3	30.146	90.439
76	Porta agujas de Mayo Pequeno Marca: Hospital		3	98.252	294.756
77	Porta agujas Mediano		3	121.800	365.400
78	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	30.292	90.877
79	Puntas de Cavitron		24	498.700	11.968.789
80	Sonda periodontal Marca: Superdent		4	9.625	38.502
81	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		6	9.625	57.753
82	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	65.772	197.316
83	Tensiometro de aneroides modelo: de pared ALPK2		3	408.225	1.224.675
84	Termo de polietileno para vacunas		1	507.500	507.500
85	Termometro de Nevera		1	203.000	203.000
86	Tijeras para cortar Sutura		3	16.830	50.489
87	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	8.750	26.250
88	Vitrina para instrumental de dos cuerpos.		2	974.400	1.948.800
89	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		6	819.314	4.915.887
90	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	878.584	1.757.168
91	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		12	284.200	3.410.400
92	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas		7	518.056	3.626.392
93	Superficie de 4,01x0,60 con 3 gavetas y 3 bases		1	1.649.984	1.649.984
94	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		13	490.448	6.375.824
95	Paneles de 3,52x2,20		1	578.508	578.508

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

96	Paneles de 3,50x2,20		1	575.221	575.221
97	Paneles de 2,65x2,20		1	435.524	435.524
98	Paneles de 2,60x2,20		1	427.307	427.307
99	Paneles de 2,88x2,20		1	473.325	473.325
100	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		6	819.314	4.915.887
101	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	878.584	1.757.168
102	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		12	284.200	3.410.400
103	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas		7	518.056	3.626.392
104	Superficie de 4,01x0,60 con 3 gavetas y 3 bases		1	1.649.984	1.649.984
	COSTO TOTAL DOTACION PASO CARRIZAL				**$ 135.105.619**

19.PASO C.R.N. ROSOUR 7				**COSTO TOTAL:**	**$ 999.471.979**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**32.517.225,61**
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	2,00	14.845	29.690
1,02	DESMONTE DE PUERTAS	UNID	4,00	19.558	78.232
1,03	DESMONTE DE REJAS DE HIERRO	UNID	26,00	19.558	508.508
1,04	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	181,92	13.357	2.429.905
1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UND	14,00	19.558	273.812
1,06	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	88,00	11.991	1.055.208
1,07	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	54,13	10.250	554.833
1,08	DEMOLICION DE PISOS EN GRANITO Y GRES ANDENES	M2	397,69	13.357	5.311.945
1,09	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UND	6,00	18.855	113.130
1,10	DEMOLICION DE ENCHAPES Y PAÑETES	M2	874,45	13.353	11.676.531
1,11	DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES Y PERGOLAS	UN	100,00	7.700	770.000
1,12	TALA DE ARBOLES MEDIANOS	UN	2,00	113.367	226.734
1,13	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	53,13	9.545	507.126
1,14	DEMOLICION DE PLANTILLA Y PISOS EN CONCRETO	M2	541,32	13.357	7.230.411
1,15	DEMOLICION DE POYOS EN CONCRETO	ML	19,92	4.200	83.664
1,16	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO REF. e=0.15	M2	13,83	17.500	242.025
1,17	DEMOLICION DE SOBRENIVEL DOBLE EN LADRILLO	ML	15,80	13.353	210.977
1,18	DESMONTE DE ZOCALOS	ML	154,75	2.600	402.350
1,19	DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO	ML	20,30	17.250	350.175
1,20	PREFORACION VIGAS CIMIENTO PARA PASE TUBERIA 4"	UN	30,00	7.830	234.900
1,21	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO	ML	17,00	13.357	227.069
2,00	**TRAZADOS**				**298.019**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	255,81	1.165	298.019
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**42.831.952**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS 0.3x0.40	ML	214,62	10.894	2.338.070
3,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	104,67	40.120	4.199.360
3,03	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	52,43	18.140	951.080
3,04	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	4,69	326.964	1.533.952
3,05	CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000PSI 0,40X0,30	ML	212,72	67.776	14.417.311
3,06	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	6,49	470.024	3.050.456
3,07	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,94	884.965	1.716.832
3,08	ACERO DE REFUERZO	KG	2758,30	4.233	11.675.884
3,09	ANCLAJE VARILLA CIMENTACION EXISTENTE CON ADITIVO EPÓXICO	UN	42,00	8.050	338.100
3,10	SUELO CEMENTO PARA BAHIA VEHICULOS Y ZAPATAS e= 0,20	M3	11,98	108.605	1.300.653
3,11	RELLENO EN GRAVILLA CANTO RODADO PARA FILTRO e= 0,15	M3	1,31	87.250	114.254
3,12	RELLENO EN ARENA NEGRA PARA JARDINERAS	M3	40,00	29.900	1.196.000
4,00	**SOBRENIVELES**				**900.004**
4.01	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE H < 0.20 M	ML	26,70	33.708	900.004
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**2.637.605**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UNID	6,00	150.629	903.774
5,02	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	5,00	150.629	753.145
5,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 x 1,00	UND	2,00	490.343	980.686
6,00	**MAMPOSTERIA**				**42.817.730**
6.01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	337,63	35.230	11.894.705
6,02	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL e= 0,15	M2	314,97	49.572	15.613.693

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6.02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	114,77	27.502	3.156.405
6.03	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	31,72	66.502	2.109.443
6.05	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	96,30	36.210	3.487.023
6.07	LEVANTE DE ANTEPECHOS Y MUROS LINEALES e=0,10	ML	264,48	19.120	5.056.858
6.08	ENGOLOSE DE MURO CON CUBIERTA EN LADRILLO Y PAÑETE	ML	88,65	16.916	1.499.603
7,00	**PAÑETES**				**39.544.041**
7.01	PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	1023,61	16.314	16.699.174
7.02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	449,98	16.594	7.466.968
7.03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	1065,53	6.036	6.431.539
7.04	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	M2	16,00	22.580	361.280
7.05	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	380,27	10.054	3.823.235
7.06	GOTEROS	ML	17,50	12.691	222.093
7.07	JUNTAS INTERIORES	ML	102,93	4.957	510.224
7.08	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	173,80	5.708	992.050
7.09	PAÑETE RESANE DE MUROS EXISTENTE PALUSTREADO EN MORTERO 1:4; E = 0,5 CM	M2	647,65	4.690	3.037.479
8,00	**ESTRUCTURAS**				**34.588.739**
8.01	ACERO DE REFUERZO	KG	3518,16	4.233	14.892.371
8.02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,30	M2	3,12	151.230	471.837
8.03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,07	870.811	3.544.201
8,04	VIGA AEREA EN CONCRETO 0,40 x 0,30	ML	25,67	96.014	2.464.679
8,05	VIGA SOBRE MURO DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,10 x 0,25)	ML	160,02	49.863	7.979.077
8,06	ANCLAJE VARILLA A VIGAS EXISTENTE SIKA DUR 31	UNID	44,00	8.050	354.200
8,07	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	38,70	6.450	249.615
8,08	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,50	M2	26,74	173.252	4.632.758
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**39.672.393**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	42,74	20.246	865.314
9,02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	192,12	10.576	2.031.861
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	259,34	25.876	6.710.682
9,04	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	369,00	44.897	16.566.993
9,05	CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 90	M2	115,70	60.554	7.006.098
9,06	CURADO DE CORREAS DE MADERA EN CUBIERTA EXISTENTE	ML	217,00	3.764	816.788
9,07	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	61,00	46.787	2.854.007
9,08	GUARDA POLVO CIELO RASO EN SUPER BORD 6mm ALERO EXTERIOR CON ENGOLOSE CON CANALETA 90	ML	46,00	33.150	1.524.900
9,09	SUM. E INSTALACIÓN DE P.A.G. PARA INSTALACIÓN DE CIELO RASO	ML	71,00	18.250	1.295.750
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**68.258.463**
10.01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	341,26	22.562	7.699.508
10.02	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	319,00	79.340	25.309.460
10.03	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	270,00	27.173	7.336.710
10.04	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	38,35	43.381	1.663.661
10.05	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	156,88	71.386	11.199.036
10.06	TRANQUES DE PUERTAS	ML	55,20	25.858	1.427.362
10.07	PISO EN CONCRETO ALLANADO E = 0,07 M EN PATIOS	M2	19,33	43.600	842.788
10.08	PISO EN CONCRETO PULIDO E = 0,07 M EN PATIOS	M2	65,90	47.700	3.143.430
10.09	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (Incluye junta y acero refuerzo)	M2	26,10	92.007	2.401.383
10.10	BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO 0,50*0,35*0,15	ML	64,10	59.670	3.824.847
10.11	MESÓN EN GRANITO NATURAL	ML	9,15	372.708	3.410.278
11,00	**ENCHAPES**				**31.312.196**
11.01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	73,00	52.389	3.824.397
11.02	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	248,12	43.381	10.763.737
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	47,50	6.040	286.900
11.05	ABUJARDADO EN GRANITO FACHADA	ML	314,58	48.015	15.104.559
11.06	CENEFA DE SENALIZACION	ML	10,50	10.490	110.145
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE U EN ALUMINIO FACHADA	ML	219,00	5.582	1.222.458
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**11.961.769**
12.01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	62,00	10.602	657.324
12.02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	33,00	8.172	269.676
12.03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	16,00	20.130	322.080

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12.04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	74,00	20.130	1.489.620
12.06	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UNID	7,00	511.028	3.577.196
12.07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	6,00	32.309	193.854
12.08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	22,00	37.450	823.900
12.09	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	128,60	19.672	2.529.819
12.10	PUNTO POTABLE VALVULA DE CONTROL 1"	UND	7,00	111.500	780.500
12.11	PUNTO POTABLE VALVULA CHEQUE 1"	UND	7,00	159.500	1.116.500
12.12	PUNTO POTABLE DUCHA 1/2"	UND	10,00	20.130	201.300
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**19.135.321**
13.01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	35,00	60.027	2.100.945
13.02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	73,00	36.740	2.682.020
13.03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	63,60	22.858	1.453.769
13.04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	26,00	78.748	2.047.448
13.05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	24,00	56.355	1.352.520
13.06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	38,00	59.563	2.263.394
13.07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	19,40	31.745	615.853
13.08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	75,00	2.023	151.725
13.09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	140,50	36.740	5.161.970
13.10	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	23,40	22.858	534.877
13.11	DRENAJE EN TUBERIA PERFORADA 1" Y FILTRO EN GRAVILLA CANTO RODADO	ML	32,80	23.500	770.800
14.00	**INSTALACIDN ELECTRICA**				**49.857.224**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES VER PLANOS.	UN	1,00	2.878.635	2.878.635
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	1,00	905.670	905.670
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	421.587	421.587
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	2,00	410.904	821.808
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	27,00	19.657	530.739
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40AMP.	UN	3,00	23.780	71.340
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2(2NO.3/0AWG + NO.3/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 6", INCLUYE EL TRAMO DE TUBERIA GALVANIZADA EN POSTE.	ML	50,00	287.990	14.399.488
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.6AWG + NO.6AWG + NO.10T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD.-L	ML	40,00	58.867	2.354.691
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.2AWG + NO.2AWG + NO.6T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD.-T	ML	30,00	94.805	2.844.162
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	73,00	98.281	7.174.513
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	86,00	91.806	7.895.316
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	34,00	10.154	345.236
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	2,00	20.300	40.600
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADORA DE ENERGÍA.	UN	40,00	126.581	5.063.240
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA.	UN	46,00	50.000	2.300.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 220V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.10AWG + NO.12T.AWG.	UN	4,00	96.500	386.000
14,19	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA REFLECTORES EN CABLE NO.10	ML	45,00	9.800	441.000
14,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES RRA 400 VA CON FOTOCELDA	UND	4,00	245.800	983.200
15.00	**APARATOS SANITARIOS**				**8.704.068**
15.01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	12,00	393.889	4.726.668
15.02	SANITARIO ACUACER	UN	2,00	263.258	526.516
15.03	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	UN	5,00	138.191	690.955
15.04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	1,00	225.420	225.420
15.05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	3,00	228.748	686.244
15.06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	1,00	141.828	141.828
15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE LISO	ML	2,50	272.290	680.725
15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO	UN	31,00	15.912	493.272
15.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO	UN	29,00	18.360	532.440
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**		0,00		**22.664.211**
16.01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,70X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	12,00	817.742	9.812.904
16.02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	6,00	817.742	4.906.452
16.03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	3,00	1.830.543	5.491.629
16.04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	3,00	817.742	2.453.226
17,00	**CARPINTERIA METALICA**		0,00		**24.625.351**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 V-1	UNID	7,00	168.960	1.182.720
17,02	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40	UNID	5,00	920.000	4.600.000
17,03	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,60X2,40	UNID	1,00	1.891.000	1.891.000
17,04	REJA EN ALUM. TIPO BOCADILLO	M2	27,61	205.000	5.660.050
17,05	VENTANA EN ALUMINIO DE 1.00 x 0.40	UND	3,00	168.960	506.880
17,06	VENTANA EN ALUMINIO DE 1.20 x 0.40	UND	4,00	168.960	675.840
17,07	VENTANA EN ALUMINIO DE 2.00 x 0.40	UND	7,00	196.242	1.373.694
17,08	PUERTA BANDERA CON CUERPO FIJO 1,00 X 2,40 + 1,91 X 1,50 M	UND	2,00	1.323.212	2.646.424
17,09	PUERTA BANDERA CON CUERPO FIJO 1,00 X 2,40 + 2,45 X 1,50 M	UND	1,00	146.217	146.217
17,1	PUERTA BANDERA CON CUERPO FIJO 1,00 X 2,40 + 1,87 + 1,85 X 1,50 M	UND	2,00	1.751.493	3.502.986
17,11	PUERTA BANDERA CON CUERPO FIJO 1,00 X 2,40 + 1,00 + 1,54 X 1,50 M	UND	1,00	1.478.762	1.478.762
17,12	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X1,05 PASAPAPEL Y APLIQUES DE ACERO	UND	1,00	960.778	960.778
18,00	**CERRADURA**		0,00		**2.982.424**
18.01	FALLEBAS	UNID	10,00	39.000	390.000
18.06	CERRADURAS PARA CONSULTORIOS	UNID	16,00	83.654	1.338.464
18.07	CERRADURAS BAÑOS	UNID	14,00	65.000	910.000
18.08	CERRADURAS PARA PUERTAS A.A.	UNID	3,00	82.120	246.360
18.09	TOPEPUERTAS	UND	16,00	6.100	97.600
19,00	**ACABADOS**		0,00		**39.810.085**
19.01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1158,00	10.159	11.764.122
19.02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M2	0,00	10.159	-
19.03	ESTUCO EN YESO SOBRE CIELO	M2	16,00	14.377	230.032
19.04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	320,00	14.377	4.600.640
19.05	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	55,00	5.582	307.010
19.06	ESTUCO ACRILICO MUROS INTERIORES	M2	1158,00	14.377	16.648.566
19.07	PINTURA EN VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR	M2	400,00	10.100	4.040.000
19.08	ESTUPLAST APLICADO EN PATIOS	M2	138,30	16.050	2.219.715
20,00	**RETIROS**				**3.200.000**
20.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	3.200.000	3.200.000
21,00	**SEÑALIZACION**				**6.133.499**
21,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	6.133.499	6.133.499

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,00	**JARDINERIA**				**3.729.267**
22,01	JARDINERIA	GLB	1,00	3.729.267	3.729.267
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**71.867.960**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	15,00	3.829.726	57.445.890
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UN	5,00	2.884.414	14.422.070
24,00	**GASES MEDICINALES**				**30.024.976**
24,01	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1/2" TIPO K	ML	210,00	49.701	10.437.210
24,02	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2"	ML	40,00	48.269	1.930.760
24,03	SUM. E INSTALACIÓN DE TOMA DE OXÍGENO	UN	19,00	246.600	4.685.400
24,04	SUM. E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXÍGENO DE 2 X 2 CON MANGUERA REGULADA DE ALTA Y REGULACIÓN BY - PASS	UN	1,00	7.023.510	7.023.510
24,05	SUM. E INSTALACIÓN DE FLUJÓMETROS	UN	19,00	301.400	5.726.600
24,06	SUM. E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	UN	2,00	110.748	221.496
25,00	**PLANTA ELECTRICA**				**51.900.453**
25,01	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO MODELO SDC60 de 55 KVA/44KW . INCLUYE TABLERO DE CONTRO DIGITAL DEEPSEA 5220 CON PUERTO SERIAL PARA CONEXIÓN DE UN PC PORTATIL	UND	1,00	29.452.453	29.452.453
25,02	CABINA INSONORA (EN LAMINA GALVANIZADA)	UND	1,00	8.052.000	8.052.000
25,03	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ABB DE 200AMP.	UND	1,00	6.832.000	6.832.000
25,04	INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	7.564.000	7.564.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**681.974.975**
	A.I.U.		30,00%		204.592.492
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**$ 886.567.467**
	DISEÑO		2,00%		13.639.499
	COSTO TOTAL OBRAS PASO C.R.N. ROSOUR 7				**900.206.966**

DOTACIÓN PASO C.R.N. ROSOUR 7					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		2	819.314	1.638.629
2	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		3	1.470.636	4.411.908
3	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.662.456	1.662.456
4	Bandeja de Acero inoxidable Mediana Medidas: 35 x 25 cms		2	73.080	146.160
5	Bandeja de Acero inoxidable Mediana Medidas: 42 x 29,5 cms		2	79.032	158.064
6	Bandeja de Acero Inoxidable Pequeña Medidas 30 x 20 cms		2	50.000	99.999
7	Carpetas Plasticas con sus ganchos		8	30.450	243.600
8	Carro porta historias de 30 unidades marca: Colombian Hospital		1	865.592	865.592
9	Carro transportador de residuos hospitalarios		1	223.300	223.300
10	Computador e impresora HP F2050		3	1.867.600	5.602.800
11	Cuna de Neonatos con Canastilla en Acrilicos Marca: Colombian Hospital		4	826.210	3.304.840
12	Cunas Escolares con atril		16	3.408.776	54.540.416
13	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		3	414.159	1.242.477
14	El carro de paro debe contener: Equipos para permeabilización de vía aérea (baja lenguas, tornillos, pinzas maguill) cánulas orofaríngeas: guedelm mayo, bergman y nasofaríngeas blandas o rígidas de diferentes tamaños. Dispositivo para ventilación transtraqueal percútanea. Tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Máscaras laríngeas de diferentes tamaños o combitubo. Fijadores de tubo endotraqueal. Mangueras conectoras a fuentes de oxígeno. Dispositivo de bolsa válvula máscara con reservorio para adultos y pediátrico. Máscara de no reinhalación con reservorio para adultos y pediátrico.		1	2.111.200	2.111.200

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		3	272.832	818.496
16	Mesa Caribe blanca		9	77.000	693.003
17	Mesa Pequeñin diferentes colores		4	53.201	212.802
18	Mesedores americanas en acero inoxidable con asiento y espaldar en material sintetico lavable de alta resistencia en color azul, con barandas de seguridad para mayor firmeza, con protector de caucho para la balanza evitando que se desplace y protegiendo a su vez el piso.		20	203.000	4.060.000
19	Paneles de 2,20x2,00		13	328.698	4.273.069
20	Paneles de 2,20x2,20		3	367.674	1.103.021
21	Planillas Metalicas Porta Historias Clinicas		8	131.950	1.055.600
22	Shut de Jabón Líquido o desinfectante		1	172.550	172.550
23	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	710.500	710.500
24	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		4	284.200	1.136.800
25	Silla estrella diferentes colores		20	21.000	419.999
26	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		40	40.321	1.612.827
27	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		3	518.056	1.554.168
28	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		1	490.448	490.448
29	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		3	542.351	1.627.053
30	Tarro para esterilizacion con tapa en acero inoxidable Ref: IM-188 2 Litros 12 x 20 cms		2	47.320	94.640
31	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		1	1.753.920	1.753.920
32	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		3	408.225	1.224.675
	COSTO TOTAL DOTACION PASO C.R.N. ROSOUR 7				$ 99.265.012

20. PASO LAS NIEVES				COSTO TOTAL:	$ 1.832.197.015
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES				53.860.105,35
1,01	DESMONTE DE PUERTAS	UNID	26,00	19.558	508.508
1,02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	30,00	14.845	445.350
1,02	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	738,82	13.357	9.868.419
1,03	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO DOBLE	M2	88,72	13.353	1.184.678
1,04	DESMONTE DE REJAS	UND	17,00	19.558	332.486
1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UND	20,00	19.558	391.160
1,06	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M2	569,58	13.357	7.607.880
1,07	DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSA	M3	322,36	13.357	4.305.763
1,08	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UND	35,75	18.855	674.066
1,09	TALA DE ARBOLES GRANDES	UN	7,00	500.000	3.500.000
1,10	TALA DE ARBOLES MEDIANOS	UN	3,00	113.367	340.101
1,11	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC Y MADERA H=2.2 M	ML	46,40	39.865	1.849.736
1,12	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO	ML	319,86	17.250	5.517.585
1,13	DEMOLICIÓN DE SOBRENIVELES EN LADRILLO DOBLE	ML	226,00	13.353	3.017.778
1,14	DEMOLICION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO REFORZADO	ML	41,10	21.192	870.991
1,15	DEMOLICION DE PAÑETES EN MAL ESTADO	M2	119,47	13.353	1.595.283
1,16	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	71,48	13.353	954.472
1,17	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS	ML	7,17	2.600	18.642
1,18	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA	M2	408,82	11.991	4.902.161
1,19	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	301,34	10.250	3.088.735
1,20	REINSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA	M2	32,50	11.991	389.708
1,21	DEMOLICION DE BORDILLOS	ML	78,00	13.357	1.041.846
1,22	DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO O.25X0.25X2.7 M	UN	5,00	71.000	355.000
1,23	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO 5,30 X 1,00 M	M3	2,17	175.900	381.703
1,24	DEMOLICIÓN DE PILETAS EN CONCRETO	ML	6,37	17.250	109.883
1,25	DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA EN BLOQUE E = 30 CM	M2	16,65	13.353	222.327

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,26	DEMOLICIÓN DE ZAPATA EN CONCRETO 1.00 X 1.00 X 0.40 M	UN	1,00	71.000	71.000
1,27	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UN	1,00	14.845	14.845
1,28	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	GLB	1,00	300.000	300.000
2,00	**TRAZADOS**				**867.925**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	745,00	1.165	867.925
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**94.558.183**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS 0.3x0.30	ML	328,92	10.894	3.583.254
3,02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE	ML	226,00	10.894	2.462.044
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	198,60	40.120	7.967.832
3,04	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	219,46	18.140	3.981.004
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	874,31	9.981	8.726.488
3,06	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	4,37	326.964	1.428.833
3,07	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,30	ML	444,15	64.641	28.710.300
3,08	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	8,40	470.024	3.948.202
3,09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	5,68	884.965	5.026.601
3,10	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	39,52	108.605	4.292.070
3,11	CORTE DE TERRENO OBRAS DE PAVIMENTO PARA PARQUEADEROS	M3	130,62	21.135	2.760.654
3,12	CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA	M3	18,41	462.800	8.520.148
3,13	RELLENO EN PIEDRA, CALICHE Y CEMENTO PARA ADECUACIÓN DE TERRENO	M3	60,28	95.750	5.771.619
3,14	CIMIENTO 0,30 x 0,40 EN CONCRETO PARA MURO	ML	36,29	67.776	2.459.591
3,15	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS SIMPLE BORDILLOS Y BASE ANDENES .25X.25 MTS.	ML	126,00	10.894	1.372.644
3,16	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE BORDILLOS Y BASE ANDENES .25X.25 MTS.	ML	126,00	28.150	3.546.900
4,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**3.518.753**
4,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UND	4,00	150.628	602.512
4,02	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	10,00	150.629	1.506.290
4,03	REGISTRO SANITARIO ,80x,80x,80	UND	3,00	306.536	919.608
4,04	REGISTRO SANITARIO 1,00x1,00x1,00	UND	1,00	490.343	490.343
5,00	**MAMPOSTERIA**				**71.555.449**
5,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1181,10	35.230	41.610.153
5,02	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	201,00	27.502	5.527.902
5,03	PERGOLAS EN CONCRETO	ML	72,60	33.150	2.406.690
5,04	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	9,60	66.502	638.419
5,05	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	38,30	66.502	2.547.027
5,06	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	57,75	36.210	2.091.128
5,07	LEVANTE OE ANTEPECHOS	ML	179,00	19.120	3.422.480
5,08	LEVANTE MURO EN BLOCK OE 15X20X40 RAYADO A LA VISTA	M2	43,30	37.540	1.625.482
5,09	LEVANTE MURO EN BLOCK OE 15X20X40 RAYADO A LA VISTA UNA (1) CARA CON OOVELAS 3/8"@ 1,5m CELDA RELLENA EN CONCRETO 2500 PSI	M2	80,82	49.572	4.006.409
5,10	LEVANTE MURO EN BLOCK OE 15X20X40 RAYAOO A LA VISTA DOS (2) CARAS CON OOVELAS 3/8"@ 1,5m CELDA RELLENA EN CONCRETO 2500 PSI	M2	54,72	49.572	2.712.580
5,11	ZABALETA EN BLOCK, PAÑETADA E IMPERMEABILIZAOA	ML	14,00	19.120	267.680
5,12	PORTICOS EN BLOCK DE 15 RELLENOS EN CONCRETO PARA FACHADAS 2,15 X 1,6 MTS.	UN	3,00	812.500	2.437.500
5,13	PORTICOS EN BLOCK RELLENOS EN CONCRETO PARA FACHADAS 2,00 X 1,4 MTS.	UN	3,00	754.000	2.262.000
6,00	**PAÑETES**				**48.462.075**
6,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	301,24	16.314	4.914.429
6,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	914,32	16.594	15.172.226
6,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	987,00	6.036	5.957.532
6,04	PAÑETE INTERIOR ALLANAOO	M2	1956,00	10.054	19.665.624
6,05	GOTEROS	ML	48,30	12.691	612.975
6,06	JUNTAS INTERIORES	ML	102,70	4.957	509.084
6,07	DILATACIONES PARA FACHAOA	ML	285,60	5.708	1.630.205
7,00	**ESTRUCTURAS**				**107.132.296**
7,01	ACERO DE REFUERZO	KG	13993,00	4.233	59.232.369
7,02	COLUMNA EN CONCRETO OE 3000 PSI	M3	5,93	870.811	5.163.909

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7,03	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,40 x 0,25)	ML	226,00	72.491	16.382.966
7,04	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,30 FORMALETA DOBLE ALTURA Y VIGAS LATERALES DESCOLGADAS	M2	107,59	169.352	18.220.582
7,05	LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E = 18 CM	M2	21,50	118.789	2.553.964
7,06	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	20,69	6.450	133.467
7,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO SOBRE MUROS .20X.25 MTS.	ML	88,20	49.863	4.397.917
7,08	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE MUROS EN CONCRETO .15X.20 MTS.	ML	21,00	49.863	1.047.123
8,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**131.986.680**
8,01	TORTA DE NIVELACION	M2	126,09	20.246	2.552.818
8,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	406,00	10.576	4.293.856
8,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	108,50	25.876	2.807.546
8,04	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	572,03	44.897	25.682.431
8,05	CUBIERTA EN LAMINA METALICA METECNO	M2	417,00	184.186	76.805.562
8,06	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	M2	55,60	25.786	1.433.702
8,07	LOSA MACIZA BAJO PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E = 5 CM. VOLADIZO ENTRADA PRINCIPAL	M2	20,69	23.438	484.932
8,08	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	191,30	46.787	8.950.353
8,09	MUROS EN SUPERBOARD 10 MM	M2	2,00	121.000	242.000
8,10	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA P7 INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	80,65	57.200	4.613.180
8,11	CANAL RECOLECTOR A.LL. TIPO AMAZONAS	ML	33,00	96.200	3.174.600
8,12	BASES METÁLICAS PARA A.A. SOBRE CUBIERTAS	UN	7,00	135.100	945.700
9,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**101.741.543**
9,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	626,72	22.562	14.140.057
9,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (Incluye junta y acero refuerzo)	M2	155,40	92.007	14.297.888
9,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	97,00	59.670	5.787.990
9,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	398,40	79.340	31.609.056
9,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	338,50	27.173	9.198.061
9,06	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	134,42	43.381	5.831.274
9,07	PISO EN BALDOSA DE CEMENTO 0.20 X 0.20 M	M2	63,00	29.500	1.858.500
9,08	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	90,00	71.386	6.424.740
9,09	TRANQUES DE PUERTAS	ML	51,00	25.858	1.318.758
9,10	TOPELLANTAS PREFABRICADO	UND	12,00	79.560	954.720
9,11	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI ALLANADO	M2	27,80	42.122	1.170.992
9,12	ZOCALO EN BALDOSA DE CEMENTO ESMALTADO	ML	69,60	8.180	569.328
9,13	MESÓN EN GRANITO NATURAL	ML	15,64	372.708	5.829.153
9,14	MESÓN EN CONCRETO	ML	18,50	119.515	2.211.028
9,15	BASE PARA AIRES Y TANQUES ELEVADOS EN CONCRETO 3000 PSI	UN	4,00	135.000	540.000
10,00	**ENCHAPES**				**36.854.506**
10,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	59,80	52.389	3.132.862
10,02	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	476,77	43.381	20.682.759
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	182,97	6.040	1.105.139
10,04	ENCHAPE JARDINERAS CHINA LAVADA	ML	158,10	15.101	2.387.468
10,05	ABUJARDADO EN GRANITO FACHADA	ML	167,50	48.015	8.042.513
10,06	CENEFA DE SENALIZACION	ML	29,50	10.490	309.455
10,07	MEDIA CAÑA EN PIEDRA CHINA LAVADA	ML	36,00	18.445	664.020
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE U EN ALUMINIO FACHADA	ML	95,00	5.582	530.290
11,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**10.181.198**
11,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	69,90	10.602	741.080
11,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	136,50	8.172	1.115.478
11,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	16,00	20.130	322.080
11,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	35,00	20.130	704.550
11,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	4,00	511.028	2.044.112
11,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	22,00	32.309	710.798
11,07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	25,00	37.450	936.250
11,08	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE DE CONTROL	UNID	7,00	63.648	445.536
11,09	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	42,50	19.672	836.060
11,10	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	67,00	22.472	1.505.624

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,11	PUNTO POTABLE VALVULA DE CONTROL 1"	UND	3,00	69.500	208.500
11,12	PUNTO POTABLE VALVULA DE CONTROL 1 1/2"	UND	1,00	85.000	85.000
11,13	PUNTO POTABLE VALVULA DE CHEQUE 1"	UND	2,00	159.500	319.000
11,14	PUNTO POTABLE VALVULA DE CHEQUE 1 1/2"	UND	1,00	187.000	187.000
11,15	PUNTO POTABLE DUCHA	UNID	1,00	20.130	20.130
12,00	**INSTALACION SANITARIA**				**27.927.346**
12,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	92,45	60.027	5.549.496
12,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	106,20	36.740	3.901.788
12,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	84,10	22.858	1.922.358
12,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	18,00	78.748	1.417.464
12,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	37,00	56.355	2.085.135
12,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	39,00	59.563	2.322.957
12,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	18,00	15.300	275.400
12,08	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	48,00	31.745	1.523.760
12,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	143,65	20.023	2.876.304
12,10	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	11,00	22.858	251.438
12,11	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	157,90	36.740	5.801.246
13,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**124.714.897**
13,01	Suministro e instalacion de postes de 12x800DAN	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
13,02	Suministro e instalacion de Estructura primaria Terminal 2F.	UN	2,00	1.851.560	3.703.120
13,03	Suministro e instalacion de corta circuitos	UN	2,00	1.074.720	2.149.440
13,04	Suministro e instalacion de Pararrayos	UN	2,00	777.077	1.554.154
13,05	Suministro e einstalacion de cable 1/0 Aluminio	UN	150,00	7.570	1.135.500
13,06	Suministro e instalacion de transformador Monofasico de 75KVA,240/120V.	UN	1,00	10.925.000	10.925.000
13,07	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales ver planos.	UN	1,00	3.877.535	3.877.535
13,08	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico de Aires Acondicionados ver planos.	UN	1,00	3.346.400	3.346.400
13,09	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Con varillas en pososo con hidrosolta o similar	GL	1,00	3.000.975	3.000.975
13,10	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 24Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	510.678	510.678
13,11	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 18Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	421.587	421.587
13,12	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 12Cto. Con Puerta y llave.	UN	2,00	410.904	821.808
13,13	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x20amp.	UN	36,00	19.657	707.652
13,14	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x40amp.	UN	1,00	23.780	23.780
13,15	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de 2(2No.3/0awg + No.3/0awg) THHN, en ducto Pvc de 6", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	85,00	287.990	24.479.130
13,16	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.6awg + No.6awg + No.10T)AWG. THHN. En Tubo pvc de 2", Acometida a TD.-L	ML	42,00	58.867	2.472.425
13,17	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.2awg + No.2awg + No.6T)AWG. THHN. En Tubo pvc de 2", Acometida a TD.-T	ML	38,00	94.805	3.602.605
13,18	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.8awg + No.8 + No.12T)awg. Thw. En Tubo pvc de 11/2", Acometida a TDL P&P	ML	52,00	22.859	1.188.656
13,19	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.8awg + No.8 + No.12T)awg. Thw. En Tubo pvc de 11/2", Acometida a UPS.	ML	21,00	22.859	480.034
13,20	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.1/0awg + No.2 T)awg. Thw. En Tubo pvc de 2", Acometida a A.A.	ML	8,00	75.012	600.094
13,21	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.8awg + No.12 T)awg. Thw. En Tubo pvc de 2", 3/4 Acometida a A.A.	ML	175,00	18.574	3.250.403
13,22	Suministro e Instalación de Toma Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	125,00	98.281	12.285.125

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,23	Suministro e Instalación de Toma zona humeda Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	2,00	138.462	276.924
13,24	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	189,00	91.806	17.351.334
13,25	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	43,00	10.154	436.622
13,26	Suministro e Instalación de Interruptor Doble 15amp.	UN	2,00	20.300	40.600
13,27	Suministro e Instalación de lámpara de 2x48W balastro electrónico ahorradora de energía.	UN	58,00	126.581	7.341.698
13,28	Suministro e Instalación de bombillo fluorescente 16W, ahorrador de energía tipo bala.	UN	64,00	50.000	3.200.000
13,29	Suministro e Instalación de lampara de tipo aplique	UN	3,00	45.810	137.430
13,30	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 8"	UN	4,00	76.850	307.400
13,31	Suministro e Instalación de lampara de tipo ojo de buey 6"	UN	27,00	65.360	1.764.720
13,32	Suministro e Instalación de lampara empotrada en jardineras	UN	2,00	108.400	216.800
13,33	Desmonte de poste de 10 mts	UN	1,00	541.130	541.130
13,34	Suministro e Instalación de Breaker General	UN	1,00	1.387.654	1.387.654
13,35	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. 2No.12awg + No. 14 Tawg. Thw. En Tubo pvc de 1/2" para mini split	ML	127,00	28.850	3.663.950
13,36	Suministro e Instalación de Acometida para control de aires de 5 TON	ML	68,00	30.400	2.067.200
13,37	Suministro e Instalación de Acometida para condesadora de mini split	ML	70,50	20.500	1.445.250
13,38	suministro e instalación de tuberia conduit de 3/4 para manguera de compresor	ML	18,00	5.636	101.448
13,39	Suministro e instalación Antena aerea para televisión	ML	1,00	78.808	78.808
13,40	Suministro e instalación coraza LT de 1/2" (incluye conector)	ML	10,00	19.868	198.680
13,41	Suministro e instalación coraza LT de 1" (incluye conector)	ML	14,00	39.832	557.648
13,42	Suministro de transformador de corriente de 400/5 Amp con certificado de calibración	UN	2,00	281.750	563.500
14,00	**APARATOS SANITARIOS**				**20.045.525**
14,01	COMBO SANITARIO EDESA	UN	5,00	393.889	1.969.445
14,02	SANITARIO EDESA	UN	8,00	263.258	2.106.064
14,03	SANITARIO INFANTIL	UN	6,00	395.250	2.371.500
14,04	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	UN	12,00	138.191	1.658.292
14,05	ORINAL INFANTIL	UN	1,00	198.200	198.200
14,06	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	6,00	225.420	1.352.520
14,07	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PRAKTI CR	UN	6,00	228.748	1.372.488
14,08	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	141.828	425.484
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS	UN	3,00	131.788	395.364
14,10	INSTALACION DE LAVAMANOS EN MUEBLE DE MADERA	UN	3,00	583.600	1.750.800
14,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO	UN	27,00	18.360	495.720
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO	UN	40,00	15.912	636.480
14,13	SUMINISTRD E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE LISO TIPO INDUSTRIAL	ML	12,60	421.680	5.313.168
15,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**38.396.368**
15,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	5,00	817.742	4.088.710
15,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	26,00	817.742	21.261.292
15,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0.90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELDSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	7,00	817.742	5.724.194
15,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	4,00	1.830.543	7.322.172
16,00	**CARPINTERIA METALICA**				**51.697.418**
16,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	3,00	118.128	354.384
16,02	VENTANA EN ALUMINID 1,50*0,40	UNID	20,00	168.960	3.379.200
16,03	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1,50 (Tipo guillotina)	UNID	2,00	196.242	392.484
16,04	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	20,00	168.960	3.379.200
16,05	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*0,40	UNID	11,00	168.960	1.858.560
16,06	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*1.00	UNID	3,00	168.960	506.880
16,07	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50 (ABATIBLE)	UNID	2,00	196.242	392.484
16,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40	UNID	2,00	920.000	1.840.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,09	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,20X2,40 (DOS HOJAS)	UNID	1,00	1.398.803	1.398.803
16,10	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40	UNID	3,00	1.658.400	4.975.200
16,11	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,60X2,40	UNID	1,00	1.891.000	1.891.000
16,12	REJA EN ALUM. TIPO BOCADILLO	M2	60,80	205.000	12.464.000
16,13	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X1,40	UNID	1,00	960.778	960.778
16,14	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X2.85	UNID	1,00	2.339.558	2.339.558
16,15	VENTANA EN ALUMINIO DE 2,50 x 2,00	UND	3,00	1.100.687	3.302.061
16,16	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,60 X 2,65 M INCLUYE CUERPO FIJO EN ALUMINIO Y VIDRIO AZUL PARA ENTRADA PRINCIPAL	UND	1,00	2.425.026	2.425.026
16,17	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,40 X 2,50 MTS. INCLUYE CUERPO FIJO EN ALUMINIO Y VIDRIO AZUL EN FACHADA	UND	3,00	2.154.600	6.463.800
16,18	SUM.E INST. PUERTA EN MALLA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 1,25 M X 2,40 M	UND	1,00	640.000	640.000
16,19	SUM.E INST. PUERTA Y CUERPO FIJO 0,90 X 1,80 M + 1,00 M X 2,40 M EN MALLA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 1,25 M X 2,40 M	UND	1,00	850.000	850.000
16,20	SUM.E INST. PUERTA EN MALLA Y LÁMINA GALVANIZADA DOS HOJAS DE 1,80 M X 2,90 M	UND	1,00	1.120.000	1.120.000
16,21	SUM.E INST. PUERTA EN MALLA Y LÁMINA GALVANIZADA PARA PLANTA ELECTRICA 1,15 X 2,2 M	UND	1,00	640.000	640.000
16,22	SUM. E INSTALACIÓN DE REGILLA PARA DESAGÜE AGUAS LLUVIAS EN PATIO 50 X 50 CM	UND	1,00	124.000	124.000
17,00	**CERRADURA**				**3.855.210**
17,01	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	25,00	83.654	2.091.350
17,02	CERRADURA DE BAÑO	UNID	21,00	65.000	1.365.000
17,03	CERRADURAS PARA PUERTAS A.A.	UND	3,00	82.120	246.360
17,04	TOPEPUERTAS	UNID	25,00	6.100	152.500
18,00	**ACABADOS**				**73.157.775**
18,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1958,00	10.159	19.891.322
18,02	ESTUCO EN YESO SOBRE CIELO	M2	18,60	12.360	229.896
18,03	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	298,00	14.377	4.284.346
18,04	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	98,00	5.582	547.036
18,05	ESTUCO ACRILICO SOBRE MURO DE INTERIORES	M2	1958,00	14.377	28.150.166
18,06	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	ML	38,00	9.719	369.322
18,07	ESTUPLAST APLICADO EN PATIOS, EXTERIORES Y FACHADAS GUARDERÍA.	M2	566,00	16.050	9.084.300
18,08	ACABADO EN ESTUPLAST PARA PERGOLAS	ML	440,00	8.000	3.520.000
18,09	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	298,00	10.159	3.027.382
18,10	PINTURA EN VINILO TIPO I PARA FACHADA Y PATIOS GUARDERIA	M2	350,60	10.159	3.561.745
18,11	PINTURA EN VINILO GRIS BASALTO PERGOLAS, ALFAJIAS Y BORDILLOS DE FACHADA	ML	81,50	6.040	492.260
19,00	**RETIROS**				3.230.000
19,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	3.230.000	3.230.000
20,00	**SEÑALIZACION**				**7.754.263**
20,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	7.754.263	7.754.263
21,00	**JARDINERIA**				**6.092.283**
21,01	JARDINERÍA	GLB	1,00	6.092.283	6.092.283
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**101.995.074**
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TR	20,00	3.829.726	76.594.520
22,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24.000 BTU	UNID	3,00	4.405.380	13.216.140
22,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12.000 BTU	UNID	1,00	2.884.414	2.884.414
22,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36.000 BTU EN TALLER DE P Y P.	UNID	1,00	7.500.000	7.500.000
22,05	RED DE REFRIGERACION	GLO	1,00	1.800.000	1.800.000
23,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**4.359.340**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	UND	22,00	45.210	994.620
23.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	UND	2,00	38.360	76.720

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	1,00	246.600	246.600
23.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UND	1,00	301.400	301.400
23.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIGENO	UND	1,00	2.740.000	2.740.000
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**106.677.053**
24,01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED	GLB	1,00	14.852.416	14.852.416
24,02	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	GLB	1,00	34.232.744	34.232.744
24,03	SISTEMA DE ALARMAS	GLB	1,00	13.844.681	13.844.681
24,04	SISTEMA ELECTRICO REGULADO	GLB	1,00	14.849.195	14.849.195
24,05	CANALIZACION PARA LOS SISTEMAS ANTERIORES	GLB	1,00	28.898.017	28.898.017
25,00	**PLANTA ELECTRICA**				**52.460.000**
25,01	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO MODELO SDC60 DE 75 KVA/60KW . INCLUYE TABLERO DE CONTRO DIGITAL DEEPSEA 5220 CON PUERTO SERIAL PARA CONEXIÓN DE UN PC PORTATIL	UND	1,00	30.012.000	30.012.000
25,02	CABINA ISONORA (EN LAMINA GALVANIZADA)	UND	1,00	8.052.000	8.052.000
25,03	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 145AMP.	UND	1,00	6.832.000	6.832.000
25,04	INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	7.564.000	7.564.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.283.081.267**
	A.I.U.		30,00%		384.924.380
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.668.005.647**
	DISEÑO		2,00%		25.661.625
	COSTO TOTAL OBRAS LAS NIEVES				**1.693.667.273**

DOTACION LAS NIEVES					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		2	692.230	1.384.460
2	Autoclave de 12.5 litros Marca Olsotek		1	4.707.976	4.707.976
3	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		4	1.470.636	5.882.544
4	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.662.456	1.662.456
5	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No		1	5.387.242	5.387.242
6	Cavitron Marca: Dentaamerica		2	3.014.550	6.029.100
7	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Modelo Dynac III Marca: Clay adams Serial No		1	21.391.003	21.391.003
8	Compresor Odontologico de 1 Caballo Marca: Schultz		2	5.785.500	11.571.000
9	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		2	413.105	826.210
10	Destiladores de agua marca Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
11	Destructor de Agujas		1	974.400	974.400
12	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	10.415.480	20.830.960
13	Esterilizador Marca Biodem de Tres Bandejas		1	831.285	831.285
14	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		1	240.276	240.276
15	Lampara de cuello de cisne		2	345.100	690.200
16	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		2	1.071.840	2.143.680
17	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	522.467	1.044.934
18	Puntas de Cavitron		24	498.700	11.968.799
19	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		2	80.888	161.776

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	710.500	710.500
21	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		2	65.772	131.544
22	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		2	408.225	816.450
23	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		2	408.225	816.450
24	Termo de polietileno para vacunas		2	507.500	1.015.000
25	Termometro de Nevera		1	203.000	203.000
26	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.		1	974.400	974.400
1	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		8	819.314	6.554.516
2	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	878.584	1.757.168
3	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		3	414.159	1.242.477
4	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		5	272.832	1.364.160
5	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		13	284.200	3.694.600
6	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		7	518.056	3.626.392
7	Superficie de 3,95*0,60 con 3 gavetas y 3 bases		1	1.637.804	1.637.804
8	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		13	490.448	6.375.824
4	Paneles de 2,20x2,00		4	328.698	1.314.790
5	Paneles de 2,40x2,20		2	394.437	788.874
6	Nevera		1	747.040	747.040
8	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		12	58.001	696.014
9	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax		1	48.999	48.999
10	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Gris con tapa Marca: Rimax		1	48.999	48.999
11	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax		1	48.999	48.999
12	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		2	1.753.920	3.507.840
	COSTO TOTAL DOTACION PASO LAS NIEVES				**$ 138.529.742**

21. PASO CARLOS MEISEL				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.899.331.574**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**29.092.681**
1,01	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E=0,10	M2	607,50	13.357	8.114.378
1,02	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	28,00	13.357	373.996
1,03	DEMOLICION DE MURO	M2	337,73	13.357	4.511.060
1,04	DEMOLICION DE MUROS DE ASTA DE BANDERA	UND	3,00	120.000	360.000
1,05	DEMOLICION DE CIMIENTOS	ML	235,02	17.250	4.054.095
1,06	DEMOLICION PISOS ADOQUIN Y ANDENES	M2	148,00	13.357	1.976.836
1,07	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	107,00	9.545	1.021.315
1,08	DESCAPOTE ZONA PARQUEADERO PROVISIONAL	M2	50,00	6.800	340.000
1,09	DEMOLICION DE REGISTRO	UND	2,00	36.600	73.200
1,10	DEMOLICION DE VIGAS.	ML	1,75	21.192	37.086
1,11	DEMOLICION DE ZAPATAS EN CONCRETO	UND	2,00	171.115	342.230
1,12	TALA DE ARBOL GRANDE	UND	2,00	500.000	1.000.000
1,13	CORTE O TALA DE ARBOL MEDIANOS CON RAICES PROFUNDAS EN EL NUEVO LOTE	UN	20,00	113.367	2.267.340
1,14	DEMOLICION DE BORDILLOS	ML	74,00	13.357	988.418
1,15	DEMOLICION DE SOBRENIVEL	ML	30,00	13.357	400.710
1,16	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC	M2	67,50	39.865	2.690.888
1,17	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO DE 9 MTL	UN	1,00	541.130	541.130
2,00	**TRAZADOS**				**1.206.940**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	1.036,00	1.165	1.206.940
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**151.818.087**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS 0.30 x 0.30	ML	306,70	10.894	3.341.190
3,02	EXCAVACIONES PARA BORDILLO PERIMETRAL DE CANCHA	ML	86,50	10.894	942.331

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,03	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE	ML	208,85	10.894	2.275.212
3,04	CORTE DE TERRENO	M3	550,00	21.135	11.624.250
3,05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	792,00	40.120	31.774.855
3,06	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	72,08	18.140	1.307.495
3,07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	534,00	9.981	5.329.854
3,08	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	1,71	326.964	560.089
3,09	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0,30X0,30	ML	730,16	67.776	49.487.324
3,10	CIMIENTO EN CONCRETO	ML	14,00	55.536	777.504
3,11	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	25,31	470.024	11.897.718
3,12	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,63	884.965	4.099.158
3,13	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	62,50	108.605	6.787.943
3,14	ACERO DE REFUERZO CIMENTACION	KG	2.702,12	4.233	11.438.057
3,15	CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA	M3	-	462.800	-
3,16	RELLENO EN ARENA NEGRA (JARDINERAS)	M3	128,03	29.900	3.828.157
3,17	RELLENO EN ARENA DE SANTO TOMAS ZONA PARQUEO PROFESORES	M3	85,50	29.900	2.556.450
3,18	CAPA EXTENDIDA CANTO RODADO DE 1" EN ZONA DE PARQUEO E= 0,07 M	M3	19,95	190.000	3.790.500
4,00	**SOBRENIVELES**				**13.239.434**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	257,80	21.740	5.604.572
4,02	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	226,50	33.708	7.634.862
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**2.916.241**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	10,00	150.629	1.506.290
5,02	REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 0.60	UND	3,00	306.536	919.608
5,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 x 1,00x.60	UND	1,00	490.343	490.343
6,00	**MAMPOSTERIA**		-		**83.827.697**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	980,62	34.539	33.869.548
6,02	LEVANTE MURO VIBRADO DE CEMENTO RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" DE 15 X 20 X 40	M2	61,92	54.396	3.368.209
6,03	LEVANTE MURO VIBRADO DE CEMENTO RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" DE 20 X 20 X 40	M2	67,56	58.560	3.956.314
6,04	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO ABUSARDADO E= 0,15 M	M2	32,88	49.572	1.629.927
6,05	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO E=0,15	M2	116,00	35.230	4.086.680
6,06	MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	21,00	35.000	735.000
6,07	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	182,30	27.502	5.013.615
6,08	ELEMENTOS VERTICALES Y PERGOLAS	ML	56,30	33.150	1.866.345
6,09	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	20,60	21.400	440.840
6,1	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	328,60	66.502	21.852.557
6,11	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS	ML	131,20	16.144	2.118.093
6,12	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	85,00	36.210	3.077.850
6,13	FILOS DE VENTANAS Y PUERTAS	ML	348,60	5.200	1.812.720
7,00	**PAÑETES**		-		**54.513.143**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	192,00	16.314	3.132.288
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	1.685,61	16.314	27.499.107
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	178,00	7.212	1.283.736
7,04	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	M2	42,00	22.580	948.360
7,05	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.760,40	10.054	17.699.062
7,06	GOTEROS	ML	107,00	12.691	1.357.937
7,07	JUNTAS INTERIORES	ML	87,30	4.957	432.746
7,08	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	378,40	5.708	2.159.907
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**131.999.933**
8,01	ACERO DE REFUERZO	KG	10.265,90	4.233	43.455.555
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,35	M2	563,54	137.658	77.575.789
8,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	10,82	702.990	7.602.837
8,04	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15 x 0,20) MURO DE CERRAMIENTO	ML	67,50	49.863	3.365.753
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**56.638.020**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	560,00	20.246	11.337.760
9,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	315,00	10.576	3.331.440

ACTA DE RECIBO FINAL DE DBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	664,00	25.786	17.121.904
9,04	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	491,90	44.897	22.084.834
9,05	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	32,20	46.787	1.506.541
9,06	CUBIERTA EN LAMINA DE ETERNIT PARA GARITA	M2	12,50	57.200	715.000
9,07	CUBIERTA EN LAMINA TRANSLUCIDA PARA HALL DE COMPRESOR, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO DE 2X2	M2	9,45	57.200	540.540
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**149.874.218**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	460,63	22.562	10.392.734
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	M2	94,00	92.007	8.648.658
10,03	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0,10 M, ACABADO FINAL SEMIPULIDO CON HELICOPTERO	M2	582,82	70.760	41.240.343
10,04	MARCOS DE CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3", INCLUYE MALLAS DE NYLON	UND	2,00	3.172.000	6.344.000
10,05	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=15 CMS.	M2	38,46	69.805	2.684.351
10,06	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	112,00	59.670	6.683.040
10,07	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	416,60	79.340	33.053.044
10,08	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	342,67	27.173	9.311.372
10,09	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	36,90	21.110	778.959
10,10	ANDEN EN CONCRETO ALLANADO	M2	246,03	42.122	10.363.191
10,11	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	241,93	71.386	17.270.415
10,12	CENEFA DE PISO EN GRANITO FUNDIDO ANCHO= .33 MTS.	ML	49,28	13.490	664.787
10,13	TRANQUES DE PUERTAS	ML	54,40	25.828	1.405.043
10,14	TOPELLANTAS EN CONCRETO	UND	13,00	79.560	1.034.280
11,00	**ENCHAPES**		-		**15.066.787**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	51,82	52.389	2.714.798
11,02	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	203,84	21.110	4.303.062
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	68,00	6.040	410.720
11,04	ENCHAPE JARDINERAS CHINA LAVADA	ML	460,42	15.101	6.952.802
19,08	CENEFA DE SENALIZACION	ML	31,60	21.690	685.404
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-		**10.061.844**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	134,80	10.602	1.429.150
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	230,10	8.172	1.880.377
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	10,00	20.130	201.300
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	24,00	20.130	483.120
12,05	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAPLATOS	UND	6,00	20.130	120.780
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 DUCHAS	UND	2,00	20.130	40.260
12,07	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	2,00	511.028	1.022.056
12,08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	12,00	32.309	387.708
12,09	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	29,00	37.450	1.086.050
12,10	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE DE CONTROL	UNID	4,00	63.648	254.592
12,11	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	43,00	19.672	845.896
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 11/2"	ML	102,50	22.542	2.310.555
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**38.990.716**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	86,00	60.027	5.162.322
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	199,00	36.740	7.311.260
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	96,70	22.858	2.210.369
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	10,00	78.748	787.480
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	55,00	56.355	3.099.525
13,06	PUNTO AGUAS LLUVIAS EN LOSA 4"	UND	19,00	63.456	1.205.664
13,07	PUNTO AGUAS LLUVIAS 4"	UND	7,00	63.456	444.192
13,08	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	51,00	59.563	3.037.713
13,09	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	45,00	15.300	688.500
13,10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	76,00	31.745	2.412.620
13,11	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	101,00	20.023	2.022.323
13,12	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	75,00	22.858	1.714.350
13,13	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	92,70	36.740	3.405.798
13,14	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 6"	ML	24,00	98.900	2.373.600
13,15	INSTALACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO	GLB	1,00	3.115.000	3.115.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**118.300.208**
14,01	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales, incluye transferencia automatica de 75 KVA	UN	1,00	17.826.777	17.826.777

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,02	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico de Aires Acondicionados ver planos.	UN	1,00	5.500.000	5.500.000
14,03	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Con varillas en pososo con hidrosolta o similar	GL	1,00	2.797.500	2.797.500
14,04	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 24Cto. Con Puerta y llave.	UN	2,00	510.678	1.021.356
14,05	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Trifásico de 12Cto. Con Puerta y llave.	UN	3,00	410.904	1.232.712
14,06	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x20amp.	UN	48,00	19.657	943.536
14,07	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable de 2x40amp.	UN	16,00	23.780	380.480
14,08	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de (3No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto Pvc de 6", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste. Se conecto provisionalmente en breaker del colegio	ML	77,50	262.286	20.327.165
14,09	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.6awg + No.6awg + No.10T)AWG. THHN. En Tubo pvc de 2".	ML	109,00	58.867	6.416.532
14,10	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.10awg + No.10awg + No.10T)AWG. THHN. En Tubo pvc de 2",	ML	194,00	94.805	18.392.245
14,11	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.8awg + No.8 + No.12T)awg. Thw. En Tubo pvc de 11/2", Acometida a TDL P&P	ML	228,00	22.859	5.211.800
14,12	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.8awg + No.12 T)awg. Thw. En Tubo pvc de 2", 3/4 Acometida a A.A.	ML	98,00	18.574	1.820.226
14,13	Suministro e Instalación de Toma Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	65,00	98.281	6.388.265
14,14	Suministro e Instalación de Toma zona humeda Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	9,00	138.462	1.246.158
14,15	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	114,00	125.223	14.275.422
14,16	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	48,00	10.154	487.392
14,17	Suministro e Instalación de Interruptor Doble 15amp.	UN	8,00	20.300	162.400
14,18	Suministro e Instalación de lámpara de 2x48W balastro electrónico ahorradora de energía.	UN	54,00	161.513	8.721.702
14,19	Suministro e Instalación de bombillo fluorescente 16W, ahorrador de energía tipo bala. (ojo de buey)	UN	34,00	80.860	2.749.240
14,20	Suministro e Instalación de lampara exterior tipo tortuga incluye bombillo	UN	21,00	95.000	1.995.000
14,21	Suministro e Instalación de bombillo fluorescente 16W, ahorrador de energía tipo bala. (ojo de buey) tipo exterior	UN	5,00	80.860	404.300
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**8.055.714**
15,01	SANITARIO ACUACER	UN	10,00	263.358	2.633.580
15,02	LAVAMANOS CON PEDESTAL LINEA ACUACER	UN	6,00	228.790	1.372.740
15,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	UN	6,00	135.195	811.170
15,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (POCETA)	UN	6,00	239.598	1.437.588
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PRAKTI CR	UN	6,00	228.748	1.372.488
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	142.716	428.148
16,00	**CARPINTERIA MADERA**				**34.478.660**
16,01	SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE 1,00X2,40M	UND	10,00	795.600	7.956.000
16,02	SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURA, JAMBAS DE 1,00X2,40M	UND	13,00	795.600	10.342.800
16,03	SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE 1,20X2,40M	UND	4,00	1.459.265	5.837.060
16,04	SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE 0,90X2,40M	UND	7,00	795.600	5.569.200
16,05	SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE 0,80X2,40M	UND	6,00	795.600	4.773.600
17,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**35.265.516**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40 V-4	UNID	7,00	118.128	826.896

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 V-1	UNID	19,00	168.960	3.210.240
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1,50 (Tipo guillotina) V-12	UNID	2,00	168.960	337.920
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 1.20*0.40 V-3	UNID	29,00	168.960	4.899.840
17,05	VENTANA EN ALUMINIO 2.00*2.00 V-7	UNID	2,00	1.012.687	2.025.374
17,06	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1,50 (Tipo Proyectante) V-2	UNID	3,00	196.242	588.726
17,05	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40	UNID	3,00	1.398.803	4.196.409
17,06	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,20X2,40	UNID	3,00	1.398.803	4.196.409
17,07	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,00	UNID	3,00	2.096.008	6.288.024
17,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,60X2,15	UNID	1,00	1.712.000	1.712.000
17,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE LISO	ML	12,72	225.420	2.867.342
17,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSETAS EMPOTRADAS EN LOS MESONES DE ACERO INOXIDABLE	UNID	6,00	136.000	816.000
17,11	VENTANA EN VIORIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X1,40	UNID	1,00	960.778	960.778
17,12	VENTANA EN VIORIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X2.85	UNID	1,00	2.339.558	2.339.558
17,00	**CERRADURA**				**3.463.440**
17,01	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	20,00	83.654	1.673.080
17,02	CERRADURA DE BAÑO	UNID	20,00	65.000	1.300.000
17,03	CERRADURAS PARA PUERTAS A.A.	UND	3,00	82.120	246.360
17,04	TOPEPUERTAS	UNID	40,00	6.100	244.000
19,00	**ACABADOS**				**75.925.508**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	1.616,80	10.159	16.425.071
19,02	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE CIELO RASO	M2	471,96	10.159	4.794.642
19,03	ACABADO EN PULIPLAST SOBRE CIELO RASO	M2	34,00	14.377	488.818
19,04	ACABADO DE FACHADA EN PULIPLAST	M2	840,27	14.377	12.080.562
19,05	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	135,00	5.582	753.570
19,06	ABUJARDODO EN GRANITO FACHADA	M2	52,00	48.015	2.496.780
19,07	ABUJARDOOO EN GRANITO FACHAOA	ML	175,00	18.861	3.300.675
19,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE U EN ALUMINIO PARA JUNTAS	ML	203,84	5.582	1.137.835
19,09	PULIPLAST PARA MUROS INTERIORES	M2	1.616,80	14.377	23.244.734
19,10	PINTURA EN VINILO TIPO 1	M2	1.040,44	10.159	10.569.830
19,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 EXTERIOR LINEAL	ML	104,80	6.040	632.992
20,00	**RETIROS**				**8.000.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO OE ESCOMBROS	GLB	1,00	8.000.000	8.000.000
21,00	**SEÑALIZACION**				**7.904.704**
21,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	7.904.704	7.904.704
22,00	**JARDINERIA**				**12.881.922**
22,01	JARDINERIA	GLB	1,00	12.881.922	12.881.922
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**107.837.730**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE CENTRAL	TN	20,00	3.829.726	76.594.520
23,02	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36000 BTU	UN	1,00	7.500.000	7.500.000
23,03	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24000 BTU	UN	3,00	4.405.380	13.216.140
23,04	SUMIINISTRO E INSTALACION OE MINISPLIT DE 12000 BTU	UN	1,00	2.884.414	2.884.414
23,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTA DE REJAS PARA MANEJADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA CUBIERTA	M2	32,68	156.000	5.098.080
23,06	CANDADOS PARA REJAS DE CONDENSADORAS	UND	9,00	58.464	526.176
23,07	TRASLADO DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO			-	-
23,08	DESMONTE Y TRASLADO DE UNIDAD MANEJADORA OE AIRE CENTRAL DE 5 T.R.	UN	1,00	435.000	435.000
23,09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN OE CARGA OE GAS REFRIGERANTE	UN	1,00	313.200	313.200
23,10	INSTALACION ELECTRICA PARA MANEJADORA	UN	1,00	174.000	174.000
23,11	EXTENSION DE OUCTERIA	UN	1,00	609.000	609.000
23,12	EXTENSION DE REDES REFRIGERANTE	UN	1,00	487.200	487.200
24,00	**RED DE GASES MEDICINALES**		-		**4.268.920**
24,01	Suministro e instalacion de un manifold SIMPLE de 2x1 con manguera reguladora de alta regulacion by-pass	UN	1,00	2.740.000	2.740.000
24,02	Suministro e instalacion de tuberias de cobre tipo L de 1/2	UN	20,00	45.210	904.200
24,03	Suministro e instalacion de tuberias de cobre flexible tipo L de 1/2	UN	2,00	38.360	76.720
24,04	Suministro e instalacion de toma de oxigeno marca TRI-TECH CHEMETRON importada	UN	1,00	246.600	246.600

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,05	Suministro e instalacion de flujometro de oxigeno de 0 a 15 con acople CHEMETRON	UN	1,00	301.400	301.400
25,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**83.410.514**
25,01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED	GLB	1,00	21.038.511	21.038.511
25,02	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	GLB	1,00	16.473.077	16.473.077
25,03	SISTEMA DE ALARMAS	GLB	1,00	6.419.301	6.419.301
25,04	SISTEMA DE DIGITURNO	GLB	1,00	821.274	821.274
25,05	SISTEMA ELECTRICO REGULADO	GLB	1,00	18.362.514	18.362.514
25,06	CANALIZACION PARA LOS SISTEMAS ANTERIORES	GLB	1,00	20.295.837	20.295.837
26,00	**PLANTA ELECTRICA**				**52.460.000**
26,01	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO MODELO SDC60 DE 75 KVA/60KW . INCLUYE TABLERO DE CONTRO DIGITAL DEEPSEA 5220 CON PUERTO SERIAL PARA CONEXIÓN DE UN PC PORTATIL	UND	1,00	30.012.000	30.012.000
26,02	CABINA ISONORA (EN LAMINA GALVANIZADA)	UND	1,00	8.052.000	8.052.000
26,03	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 145AMP.	UND	1,00	6.832.000	6.832.000
26,04	INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	7.564.000	7.564.000
27	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**				**43.239.000**
27,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	GLB	1,00	43.239.000	43.239.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.334.737.576**
	A.I.U.		30,00%		400.421.273
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.735.158.848**
	DISEÑO		2,00%		26.694.752
	COSTO TOTAL OBRAS CARLOS MEISEL				**1.761.853.600**

DOTACION CARLOS MEISEL					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		2	692.230	1.384.460
2	Autoclave de 12.5 litros Marca Olsotek		1	4.707.976	4.707.976
3	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 KI Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		3	1.470.636	4.411.908
4	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.662.456	1.662.456
5	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No		1	5.387.242	5.387.242
6	Cavitron Marca: Dentaamerica		2	3.014.550	6.029.100
7	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Modelo Dynac III Marca: Clay adams Serial No		1	21.391.003	21.391.003
8	Compresor Odontologico de 1 Caballo Marca: Schultz		2	5.785.500	11.571.000
9	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		2	413.105	826.210
10	Destiladores de agua marca Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
11	Destructor de Agujas		1	974.400	974.400
12	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3		2	10.415.480	20.830.960
	Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent				
	Butaco para odontologo				
	Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2				
	Escupidera Modelo E3				
	Jeringa Triple				
	Eyector				
13	Esterilizador Marca Biodem de Tres Bandejas		1	831.285	831.285
14	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		2	240.276	480.551
15	Lampara de cuello de cisne		1	345.100	345.100
16	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		2	1.071.840	2.143.680
17	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	522.467	1.044.934
18	Puntas de Cavitron		24	498.700	11.968.799
19	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		3	80.888	242.665

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	710.500	710.500
21	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	65.772	197.316
22	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		3	408.225	1.224.675
23	Termo de polietileno para vacunas		1	507.500	507.500
24	Termometro de Nevera		1	203.000	203.000
25	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.		1	974.400	974.400
26	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		7	819.314	5.735.201
27	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	878.584	1.757.168
28	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		2	414.159	828.318
29	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		4	272.832	1.091.328
30	Lockers metalico de dos cuerpos		4	304.992	1.219.968
31	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		13	284.200	3.694.600
32	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas		5	518.056	2.590.280
33	Superficie de 1,70x0,60 con gavetas		1	760.032	760.032
34	Superficie de 2,88x0,60 con gavetas		1	1.520.064	1.520.064
35	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		13	490.448	6.375.824
36	Nevera		1	747.040	747.040
37	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		40	42.224	1.688.960
38	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		11	58.001	638.013
39	Paneles de 2,50x2,20		1	410.872	410.872
40	Paneles de 2,40x2,20		3	394.437	1.183.311
41	Paneles de 2,20x2,00		2	328.698	657.395
42	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		2	1.924.440	3.848.880
	COSTO TOTAL DOTACION PASO CARLOS MEISEL				**137.477.975**

22. PASO SANTO DOMINGO - AMERICAS				COSTO TOTAL:	$ 1.723.119.179
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**10.348.068**
1,01	CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	202	16.447	3.322.294
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC	ML	154,00	39.865	6.139.210
1.04	DEMOLICION DE BORDILLOS	ML	45,75	13.353	610.900
1.05	DEMOLICION DE MURO EN BLOCK	M2	5,00	13.357	66.785
1.06	DEMOLICION DE CIMIENTO	ML	1,50	21.192	31.788
1.07	DEMOLICION DE PAVIMENTO	ML	8,00	21.192	169.536
1.08	ANULACION PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	1,00	7.555	7.555
2,00	**TRAZADOS**				**539.395**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	463,00	1.165	539.395
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**223.495.541**
3,01	CORTE DE TERRENO	M3	2719,92	21.135	57.485.509
3,02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE Y CIMENTACIÓN 0.30 x 0.30	ML	385,10	10.894	4.195.279
3,03	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	2361,12	9.981	23.566.339
3,04	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENCION PROF :1,50	M3	180,34	12.660	2.283.104
3,05	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS MUELA MURO DE CONTENCION PROF :1,90	M3	36,51	18.885	689.491
3,06	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS PROFUNDIDAD H:2,80	M3	108,57	18.885	2.050.344
3,07	SOLADO 2000 PSI PARA MUROS PERIMETRALES	M3	10,00	231.111	2.311.110
3,08	CIMIENTOS CICLOPEO ESTABILIZACION DESPLANTE ZAPATAS	M3	16,57	208.940	3.462.136
3,09	CONCRETO PARA ZAPATAS Y TALON MURO DE CONTENCION	M3	39,07	340.511	13.303.765
3,10	CONCRETO MURO DE CONTENCION VERTICAL	M3	63,60	568.442	36.152.911
3,11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI 0,30X0,30	ML	247,44	67.776	16.770.493
3,12	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	12,89	470.024	6.058.609

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,13	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	9,56	884.965	8.460.265
3,14	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	27,10	108.605	2.943.196
3,15	ACERO DE REFUERZO	KG	6667,00	4.233	28.221.411
3,16	FILTRO EN TUBERIA DE GRES 6" CON CANTORODADO Y GEOTEXTIL 2000 NT 45 X,45	M3	62,55	80.395	5.028.707
3,17	ENTIBADO PARA EXCAVACION MURO DE PROTECCION	ML	255,00	9.570	2.440.350
3,18	TABLE ESTACADO EXCAVACION ZAPATAS PROF 2,30	M3	244,40	27.433	6.704.625
3,19	ALIVIADEROS PARA MURO EN TUBERIA DE 1/2"	UN	155,00	2.781	431.055
3,20	CORTE DE TERRENO PARA PARQUEADEROS	M3	74,00	12.660	936.840
4,00	**SOBRENIVELES**				**2.823.891**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	193,51	14.593	2.823.891
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**3.521.939**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UND	6,00	139.744	838.464
5,02	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	5,00	150.629	753.145
5,03	REGISTRO SANITARIO ,80x,80x,80	UND	6,00	158.274	949.644
5,04	REGISTRO SANITARIO 1,00 x 1,00	UND	2,00	490.343	980.686
6,00	**MAMPOSTERIA**				**71.329.722**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	1117,66	34.539	38.602.859
6,02	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL BOLKC ,20*,20*,40 RELLENO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	75,77	83.136	6.299.215
6,03	LEVANTE EN BLOCK.10X.20X.40 RAYADO h=5,50 MTS	M2	83,7	25.742	2.154.605
6,03	LEVANTE DE ANTEPECHO EN BLOQUE ARCILLA E=,10	ML	185,40	19.120	3.544.848
6,04	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	163,00	27.502	4.482.826
6,05	ELEMENTOS VERTICALES Y PERGOLAS	ML	35,52	33.150	1.177.488
6,06	JARDINERAS H= 0,40 M (INCLUYE EXCAVACION, CIMENTACION)	ML	195,38	66.502	12.993.161
6,07	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON (INCLUYE LEVANTE PARA VIGA CANAL)	M2	54,16	36.210	1.961.134
6,08	ESCALERAS EN LADRILLOS (Fachada y cuarto Electrico)	ML	5,80	19.584	113.587
7,00	**PAÑETES**				**30.335.890**
7,01	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	428,93	16.594	7.117.664
7,02	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	288,48	16.314	4.706.263
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	313,70	7.212	2.262.404
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1293,00	10.054	12.999.822
7,05	GOTEROS	ML	134,60	12.691	1.708.209
7,06	JUNTAS INTERIORES	ML	310,98	4.957	1.541.528
8,00	**ESTRUCTURAS**				**158.931.392**
8,01	ACERO DE REFUERZO	KG	16436,23	4.233	69.574.562
8,02	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,30	M2	505,30	137.658	69.558.587
8,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	10,59	702.990	7.444.664
8,04	VIGA CINTA SOBRE MURO PLANTA ELECTRICA	ML	4,00	49.863	199.452
8,05	COLUMNETAS EN CONCRETO A LA VISTA (CERRAMIENTO)	ML	56,00	14.744	825.664
8,06	VIGA CORONA EN CONCRETO ,20X,40 (MURO CERRAMIENTO)	ML	75,90	86.014	6.528.463
8,07	CONSTRUCCION PORTICOS DE ACCESOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	4,00	1.200.000	4.800.000
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**52.013.817**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	488,64	20.246	9.893.005
9,02	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	350,10	10.576	3.702.658
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	594,61	25.786	15.332.613
9,04	CIELO RASO EN YESO CARTON (INCLUYE ACABADO)	M2	398,00	44.897	17.869.006
9,05	CIELO RASO EN SUPERBOARD (INCLUYE ACABADO)	M2	32,14	46.787	1.503.734
9,06	CIELO RASO LINEAL EN SUPERBOARD (CON ACABADO)	ML	112,00	33.150	3.712.800
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**91.275.811**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05 (INCLUYE PLANTILLA EN JARDINERAS)	M2	633,00	22.562	14.281.746
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	M2	154,60	92.007	14.224.282
10,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	80,00	59.670	4.773.600
10,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	398,00	79.340	31.577.320
10,05	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	382,80	27.173	10.401.824
10,06	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	107,00	71.386	7.638.302
10,07	MESON EN GRANITO NATURAL	M2	14,60	372.708	5.441.537
10,08	BASES DE CONCRETO PARA MANEJADORAS DE AA	UND	9,00	32.592	293.328

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,09	TRANQUES DE PUERTAS	ML	65,40	25.828	1.689.151
10,10	TOPELLANTAS	UND	12,00	79.560	954.720
11,00	**ENCHAPES**				**20.773.939**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	44,00	52.389	2.305.116
11,02	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	125,61	43.959	5.521.690
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	40,00	6.040	241.600
11,04	ENCHAPE JARDINERAS CHINA LAVADA	ML	405,20	15.101	6.118.925
11,05	ABUJARDODO EN GRANITO FACHADA	M2	101,00	48.015	4.849.515
11,06	ABUJARDODO EN GRANITO FACHADA	ML	53,00	18.861	999.633
11,07	CENEFA DE SENALIZACION	ML	34,00	21.690	737.460
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**8.744.287**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	14,7	10.602	155.849
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	61,2	8.172	500.453
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	9,00	20.130	181.170
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS Y DUCHAS	UNID	20,00	20.130	402.600
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELVADO 1000 LTS	UNID	2,00	511.028	1.022.056
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	10,00	32.309	323.090
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	20,00	37.450	749.000
12,08	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE DE CONTROL BRONZE	UNID	3,00	63.648	190.944
12,09	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	21,30	19.672	419.014
12,10	RED DE SUMINISTRO DE 11/2"	ML	70,50	22.542	1.589.211
12,11	PUNTO POTABLE VALVULA DE CONTROL 1" BRONZE	UND	2,00	113.100	226.200
12,12	PUNTO POTABLE VALVULA CHEQUE 1" HORIZONTAL	UND	2,00	159.500	319.000
12,13	PUNTO POTABLE VALVULA CHEQUE 11/2"	UND	1,00	165.700	165.700
12,14	INSTALACION ACOMETIDA AGUA POTABLE	UND	1,00	2.500.000	2.500.000
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**24.654.230**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	73,00	60.027	4.381.971
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	46,70	36.740	1.715.758
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	78,50	22.858	1.794.353
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	9,00	78.748	708.732
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	18,00	56.355	1.014.390
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO (INCLUYE REJILLAS DE PISO EN ALUMINO)	UNID	31,00	59.563	1.846.453
13,07	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	91,80	20.023	1.838.111
13,08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	28,00	22.858	640.024
13,09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 6"	ML	36,50	60.027	2.190.986
13,10	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	145,68	36.740	5.352.283
13,11	INSTALACION DE REJILLAS EN CUBIERTA	UND	8,00	11.400	91.200
13,12	INSTALACION DE TRAGANTE DE 6 X 4	UND	6,00	45.890	275.340
13,13	BAJANTE DE A.LL. DE 4"	ML	23,50	31.745	746.008
13,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES DE 4X2	UND	1,00	14.166	14.166
13,15	DESAGUE DE MINISPLIT EN TUBERIA DE 3/4(Camisa de 1")	ML	15,00	6.297	94.455
13,16	INSTALACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO	UND	1,00	1.950.000	1.950.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**59.914.900**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES VER PLANOS.	UN	1,00	5.181.284	5.181.284
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS CON BREAKER INDUSTRIAL, VER PLANOS.	UN	1,00	3.371.752	3.371.752
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	1,00	2.497.500	2.497.500
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 12CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	4,00	410.904	1.643.616
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 24CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	510.678	510.678
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UN	26,00	19.657	511.082
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X25AMP.	UN	1,00	36.666	36.666
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (3NO.8AWG + NO.8 + NO.10T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 1", ACOMETIDA A TDL, TDR Y TDPYP.	ML	25,00	43.579	1.089.475

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	76,00	128.462	9.763.108
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	2,00	323.901	647.803
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	95,00	125.223	11.896.185
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 240V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	14,00	156.463	2.190.475
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	44,00	12.204	536.976
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	1,00	20.300	20.300
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADORA DE ENERGÍA.	UN	52,00	203.310	10.572.120
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA.	UN	33,00	80.860	2.668.380
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO APLIQUE.	UN	10,00	95.000	950.000
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SODIO DE 75W CON BOMBILLO.	UN	7,00	450.000	3.150.000
14,19	POSTE METALICO PARA LAMPARA DE SODIO DE 75W.	UN	7,00	337.500	2.362.500
14,20	BASE DE CONCRETO PARA LAMPARA DE 75W.	UN	7,00	45.000	315.000
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**7.317.887**
15,01	COMBO ESPECIAL OPP 4P CON PEDESTAL	UN	5,00	393.889	1.969.445
15,02	SANITARIO ACUACER	UN	2,00	263.358	526.716
15,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	UN	4,00	135.195	540.780
15,04	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS HACER. INOX	UN	8,00	239.598	1.916.784
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CR	UN	8,00	228.748	1.829.984
15,06	DUCHA	UND	2,00	53.015	106.030
15,07	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	142.716	428.148
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**29.757.435**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	5,00	795.600	3.978.000
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	18,00	795.600	14.320.800
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES,	UN	3,00	1.034.280	3.102.840
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES, REJILLAS	UN	3,00	1.459.265	4.377.795
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	5,00	795.600	3.978.000
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**42.308.514**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 V-1 CORREDIZA	UNID	15,00	168.960	2.534.400
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 0.60*1,50 (Tipo guillotina) V-12	UNID	2,00	196.242	392.484
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0.4 V-3 CORREDIZA	UNID	14,00	168.960	2.365.440
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 2.50*2.00 V-18 CORREDIZA ,3H	UNID	2,00	915.545	1.831.090
17,05	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1.50 V-2 PROYECTANTE	UNID	2,00	196.242	392.484
17,06	VENTANA EN ALUMINIO 1.00*1.50 V-5 PROYECTANTE	UNID	10,00	217.038	2.170.380
17,07	PUERTA EN ALUMINIO P1B DE 1,00X2,40, V.F INCOLORO SUPERIOR	UNID	2,00	1.126.000	2.252.000
17,08	PUERTA EN ALUMINIO P5 DE 1,00X2,40, V.F INCOLORO SUPERIOR	UNID	3,00	1.540.800	4.622.400
17,09	PUERTA EN ALUMINIO P6 DE 1,20X2,40, V.F INCOLORO SUPERIOR	UNID	1,00	1.712.000	1.712.000
17,10	PUERTA REJA DOBLE HOJA EN ALUMINIO PR-1 DE 1,20X2,40 CON MALLA ESLABONADA Y CERROJO PARA CANDADO	UNID	3,00	1.015.000	3.045.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,11	PUERTA REJA EN ALUMINIO PR-2 DE 0.8X2,40 CON MALLA ESLABONADA Y CERROJO PARA CANDADO	UNID	2,00	1.712.000	3.424.000
17,12	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1.40 x 2.00	UNID	3,00	1.200.000	3.600.000
17,13	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1.60 x 2.15	UNID	1,00	1.200.000	1.200.000
17,14	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA P-2C	UNID	1,00	1.100.000	1.100.000
17,15	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	3,24	125.000	405.000
17,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS, INCLUYE PERFIL DE 1/2" CADA 2,5 METROS	ML	53,00	85.500	4.531.500
17,17	REJA EN ALUM. TIPO BOCADILLO	M2	9,80	350.000	3.430.000
17,18	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X1,40	UNID	1,00	960.778	960.778
17,19	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 3.91X1.40	UNID	1,00	2.339.558	2.339.558
18,00	**CERRADURA**				**3.307.234**
18,01	FALLEBAS	UNID	8,00	39.000	312.000
18,02	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	31,00	83.654	2.593.274
18,03	CERRADURA DE BAÑO	UNID	4,00	65.000	260.000
18,04	CERRADURAS CILINDRICAS	UND	3,00	47.320	141.960
19,00	**ACABADOS**				**29.928.663**
19,01	PINTURA ACRILICA SOBRE MUROS	M2	1175,00	10.159	11.936.825
19,02	ACABADO DE FACHADA EN ESTUCO PLASTICO	M2	299,50	14.377	4.305.912
19,03	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	108,00	5.582	602.856
19,04	ESTUCO PLASTICO MUROS INTERIORES	M2	910,00	14.377	13.083.070
20,00	**RETIROS**				**1.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	1.500.000	1.500.000
21,00	**SEÑALIZACION**				**8.763.772**
21,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	8.763.772	8.763.772
22,00	**JARDINERIA**				**7.848.145**
22,01	JARDINERIA	GLB	1,00	7.848.145	7.848.145
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**105.819.330**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE CENTRAL	TN	20,00	3.829.726	76.594.520
23,02	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36000 BTU	UN	1,00	7.500.000	7.500.000
23,03	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24000 BTU	UN	3,00	4.405.380	13.216.140
23,04	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12000 BTU	UN	1,00	2.884.414	2.884.414
23,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTA DE REJAS PARA MANEJADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA CUBIERTA	M2	32,68	156.000	5.098.080
23,06	CANDADOS PARA REJAS DE CONDENSADORAS	UND	9,00	58.464	526.176
24,00	**RED DE GASES MEDICINALES**		-		**4.404.550**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MANIFOLD SIMPLE DE 2X1 CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA REGULACION BY-PASS	UN	1,00	2.740.000	2.740.000
24,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	UN	23,00	45.210	1.039.830
24,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	UN	2,00	38.360	76.720
24,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UN	1,00	246.600	246.600
24,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UN	1,00	301.400	301.400
25,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**52.306.706**
25,01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED	GLB	1,00	15.857.419	15.857.419
25,02	CANALIZACION PARA LOS SISTEMAS DE RED, TV, ALARMAS, DIGITURNO Y ELECTRICO REGULADO	GLB	1,00	9.714.265	9.714.265
25,03	CIRCUITO CERRADO TV	GLB	1,00	18.366.380	18.366.380
25,04	SISTEMA ALARMAS	GLB	1,00	8.368.642	8.368.642
26,00	**PLANTA ELECTRICA**				**50.613.779**
26,01	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO MODELO SDC60 DE 75 KVA/60KW . INCLUYE TABLERO DE CONTRO DIGITAL DEEPSEA 5220 CON PUERTO SERIAL PARA CONEXIÓN DE UN PC PORTATIL	UND	1,00	30.012.000	30.012.000
26,02	CABINA ISONORA (EN LAMINA GALVANIZADA)	UND	1,00	8.052.000	8.052.000
26,03	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 145AMP.	UND	1,00	6.832.000	6.832.000
26,04	INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	5.717.779	5.717.779
27,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**				**88.465.477**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EN POSTE, SUMINISTRO DE PROTECCIÓN PRINCIPAL, ACOMETIDA DE BAJA Y EXTENSIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN DE PDS.		1,00	88.465.477	88.465.477
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.191.044.313**
	A.I.U.		30,00%		357.313.294
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.548.357.607**
	DISEÑO		2,00%		23.820.886
	COSTO TOTAL OBRAS PASO SANTO DOMINGO - AMERICAS				**1.572.178.494**

DOTACION PASO SANTO DOMINGO - AMERICAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		2	692.230	1.384.460
2	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		4	819.314	3.277.258
3	Autoclave de 12.5 litros Marca Olsotek		1	4.707.976	4.707.976
4	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		3	1.470.636	4.411.908
5	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A		1	1.662.456	1.662.456
6	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No		1	5.387.242	5.387.242
7	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		2	878.584	1.757.168
8	Cavitron Marca: Dentaamerica		2	3.014.550	6.029.100
9	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Modelo Dynac III Marca: Clay adams Serial No		1	21.391.003	21.391.003
10	Compresor Odontologico de 1 Caballo Marca: Schultz		2	5.785.500	11.571.000
11	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		2	413.105	826.210
12	Destiladores de agua marca Runnyes		1	2.679.600	2.679.600
13	Destructor de Agujas		1	974.400	974.400
14	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		2	414.159	828.318
15	Dotación Odontologica		1	15.733.931	15.733.931
16	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		2	$ 10.415.480	$ 20.830.960
17	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		4	$ 272.832	$ 1.091.328
18	Esterilizador Marca Biodem de Tres Bandejas		1	$ 831.285	$ 831.285
19	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		2	$ 240.276	$ 480.551
20	Lampara de cuello de cisne		1	$ 345.100	$ 345.100
21	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		2	$ 1.071.840	$ 2.143.680
22	Lockers metalico de dos cuerpos		4	$ 303.823	$ 1.215.291
23	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		2	$ 522.467	$ 1.044.934
24	Nevera 80 litros		1	$ 747.040	$ 747.040
25	Panel de 1,80x2,20		2	$ 295.828	$ 591.656
26	Panel de 2,50x2,20		3	$ 410.872	$ 1.232.616
27	Puntas de Cavitron		24	$ 498.700	$ 11.968.799
28	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		3	$ 80.888	$ 242.665
29	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	$ 710.500	$ 710.500
30	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		12	$ 284.200	$ 3.410.400
31	Silla Marca: Inducol Blancas sin brazo		20	$ 42.224	$ 844.480
32	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		14	$ 58.001	$ 812.016

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO — LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE — DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA — UNION TEMPORAL EDISA

33	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		3	$ 65.772	$ 197.316
34	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		5	$ 518.056	$ 2.590.280
35	Superficie de 1,70x0,60 con gavetas		1	$ 711.312	$ 711.312
36	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		13	$ 490.448	$ 6.375.824
37	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color: Rojo con tapa Marca: Rimax		2	$ 48.999	$ 97.999
38	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Gris con tapa Marca: Rimax		2	$ 48.999	$ 97.999
39	Tanque de Almacenamiento de 100 litros Color: Verde con tapa Marca: Rimax		2	$ 48.999	$ 97.999
40	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantia (1) año.		3	$ 2.232.350	$ 6.697.051
41	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		3	$ 408.225	$ 1.224.675
42	Termo de polietileno para vacunas		1	$ 507.500	$ 507.500
43	Termometro de Nevera		1	$ 203.000	$ 203.000
44	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.		1	$ 974.400	$ 974.400
	COSTO TOTAL DOTACION PASO SANTO DOMINGO - AMÉRICAS				**$ 150.940.685**

23. PASO SAN SALVADOR				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.063.696.680**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**36.359.497**
1,01	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UND	17,00	14.845	252.365
1,02	ANULACION DE PUNTOS HIDRAULICOS	UND	23,00	7.555	173.765
1,03	ANULACION DE PUNTOS SANITARIOS	UND	23,00	7.555	173.765
1,04	DESMONTE DE PUERTAS	UND	20,00	19.658	393.160
1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UND	14,00	19.658	275.212
1,06	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E=0,15	M2	268,31	15.300	4.105.143
1,07	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	3,87	13.353	51.716
1,08	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	437,15	13.357	5.839.013
1,09	DEMOLICION DE MURO DOBLE	M2	20,39	15.774	321.632
1,10	DESMONTE DE REJAS DE HIERRO	UND	16,00	19.658	314.528
1,11	DESMONTE DE CUBIERTAS	UND	228,23	11.991	2.736.706
1,12	DESMONTE DE CIELO RASO	UND	198,00	10.250	2.029.500
1,13	DEMOLICION PISOS Y ANDENES	M2	261,15	13.357	3.488.181
1,14	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	M2	9,80	14.855	145.579
1,15	DEMOLICIDN DE PLACA EN CONCRETO E=0.15	M2	268,31	21.192	5.686.026
1,16	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E=0.20	M2	18,37	21.192	389.297
1,17	DEMOLICION DE COLUMNAS DE 0,30X0,30X2,80	UND	20,00	71.000	1.420.000
1,18	DEMOLICION DE ZABALETA	ML	36,00	13.357	480.852
1,19	DEMOLICION DE VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO	ML	128,26	21.192	2.718.086
1,20	DEMOLICION DE SOBRENIVEL	ML	143,66	13.353	1.918.292
1,21	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO	ML	11,00	13.353	146.883
1,22	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC	M2	21,00	41.869	879.249
1,23	DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	204,80	2.546	521.421
1,24	CORTE DE ARBOLES GRANDES	UN	1,00	500.000	500.000
1,25	DEMOLICION DE ENCHAPES Y PAÑETES	M2	104,78	13.353	1.399.127
2,00	**TRAZADOS**				**342.230**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	293,76	1.165	342.230
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIDNES**				**79.233.056**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS 0.30 x 0.40	ML	131,90	10.894	1.436.919
3,02	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	127,09	18.140	2.305.413
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	159,96	40.120	6.417.595
3,04	RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO	M3	31,06	16.325	507.055
3,05	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	2,79	326.964	912.230
3,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	356,91	9.981	3.562.319
3,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI 0,30X0,40	ML	132,40	67.776	8.973.542
3,08	VIGA DE AMARRE INTERMEDIA DE 0.20X0.20 PARA MURO DE CERRAMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO NORMAL	ML	15,40	49.863	767.890

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,09	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	24,30	470.024	11.421.583
3,10	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,65	884.965	3.230.122
3,11	ACERO DE REFUERZO CIMENTACION	KG	9.106,57	4.233	38.548.111
3,12	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO PARA OBRAS DE PARQUEADERO EN CONCRETO (PAVIMENTO)	M3	8,91	21.135	188.313
3,13	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	M3	90,26	6.687	603.569
3,14	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	3,30	108.605	358.397
4,00	**SOBRENIVELES**				**3.662.538**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	168,47	21.740	3.662.538
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**1.850.282**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UND	1,00	150.629	150.629
5,02	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	3,00	150.629	451.887
5,03	REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 0.60	UND	1,00	305.536	305.536
5,04	REGISTRO SANITARIO 1,00 x 1,00x.60	UND	1,00	490.343	490.343
5,05	REGISTRO SANITARIO 0,50X0,50X0,50 (ELECTRICOS)	UND	3,00	150.629	451.887
6,00	**MAMPOSTERIA**		-		**29.426.166**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	651,62	34.539	22.506.303
6,02	LEVANTE DE ANTEPECHOS	ML	95,15	19.120	1.819.268
6,03	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	79,40	27.502	2.183.659
6,04	ELEMENTOS VERTICALES	ML	20,40	33.150	676.260
6,05	PERGOLAS EN CONCRETO REFORZADO 0,10X0,25	ML	4,00	33.150	132.600
6,06	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	6,10	20.439	124.678
6,07	JARDINERAS H= ,40 M (INCLUYE EXCAVACION, CIMENTACION Y LEVANTE)	ML	5,40	66.502	359.111
6,07	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	33,98	36.210	1.230.416
6,08	ZABALETA IMPERMEABILIZADA	ML	20,60	19.120	393.872
7,00	**PAÑETES**		-		**19.483.434**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	152,83	16.314	2.493.269
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	370,94	15.594	5.784.438
7,03	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO	ML	136,73	8.500	1.162.205
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	821,04	10.054	8.254.736
7,05	GOTEROS	ML	56,53	12.691	717.422
7,06	JUNTAS INTERIORES	ML	35,00	4.957	173.495
7,07	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	157,30	5.708	897.868
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**62.889.484**
8,01	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,4	M2	296,35	173.252	51.343.230
8,02	ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO	M3	3,00	1.118.300	3.354.900
8,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	6,69	865.452	5.789.874
8,04	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	308,04	7.796	2.401.480
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**30.784.433**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	229,78	20.246	4.652.126
9,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	194,01	10.576	2.051.850
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	282,58	25.786	7.286.608
9,04	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	263,43	46.787	12.325.099
9,05	SUPERBOARD LINEALES	ML	83,50	36.500	3.047.750
9,06	HUECOS POR INSTALACION OJOS DE BUEY, LAMPARAS Y OTROS	UN	58,00	24.500	1.421.000
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**48.025.788**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	123,55	22.562	2.787.535
10,02	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,07	M2	230,85	37.195	8.586.466
10,03	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	M2	25,74	92.007	2.368.260
10,04	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	12,70	59.670	757.809
10,05	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	247,28	79.340	19.619.195
10,06	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	245,45	33.808	8.298.174
10,07	CENEFA EN GRANITO LAVADO, ANCHO 0,3 M	ML	15,70	13.723	215.451
10,08	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	24,60	43.381	1.067.173
10,09	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	15,16	71.386	1.082.212
10,10	TRANQUES DE PUERTAS	ML	32,90	25.858	850.728
10,11	MESON EN GRANITO NATURAL	M2	6,42	372.708	2.392.785
11,00	**ENCHAPES**		-		**9.478.646**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	129,43	43.381	5.614.803
11,02	ENCHAPE EN CERAMICA 0,30X0,30	M3	44,25	52.389	2.318.213

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	90,75	6.040	548.130
11,04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	35,00	28.500	997.500
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-		**4.559.420**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	54,30	10.602	575.689
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	76,60	8.172	625.975
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	5,00	20.130	100.650
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	14,00	20.130	281.820
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	2,00	511.028	1.022.056
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	6,00	32.309	193.854
12,07	VALVULA DE BOLA DE 1/2	UNID	15,00	37.450	561.750
12,08	VALVULA DE BOLA DE 3/4	UNID	2,00	43.860	87.720
12,09	VALVULA DE BOLA DE 1"	UNID	2,00	48.685	97.370
12,10	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	45,00	19.672	885.240
12,11	VALVULA DE CHEQUE 3/4"	UND	2,00	63.648	127.296
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**16.048.560**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	22,00	60.027	1.320.594
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	54,00	36.740	1.983.960
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	48,00	22.858	1.097.184
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	5,00	78.748	393.740
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	8,00	56.355	450.840
13,06	TRAGANTE DE 6 X 4 (REJILLA DE CUPULA)	UND	7,00	45.890	321.230
13,07	TRAGANTE DE 4 X 3 (REJILLA DE CUPULA)	UND	1,00	30.765	30.765
13,08	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO (Incluye rejilla)	UNID	19,00	59.563	1.131.697
13,09	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	15,70	31.745	498.397
13,10	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS 4"	ML	6,80	36.740	249.832
13,11	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS 2"	ML	6,40	22.858	146.291
13,12	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	77,00	20.023	1.541.771
13,13	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	12,80	15.300	195.840
13,14	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	86,20	31.745	2.736.419
13,15	INSTALACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO	GLB	1,00	3.950.000	3.950.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**40.818.740**
14,01	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico General con breaker industriales, de acuerdo a planos	UN	1,00	4.277.535	4.277.535
14,02	Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico de Aires Acondicionados (Ver planos).	UN	1,00	1.820.000	1.820.000
14,03	Suministro e Instalación de malla de puestas a tierra en cable Cu. 2/0awg. Con varillas en pososo con hidrosolta o similar, (Ver planos).	GL	1,00	2.797.500	2.797.500
14,04	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Bifásico de 24Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	510.678	510.678
14,05	Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Bifásico de 12Cto. Con Puerta y llave.	UN	1,00	410.904	410.904
14,06	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 1x20amp.	UN	21,00	19.657	412.797
14,07	Suministro e Instalación de Acometida Subterranea en Cable de Cu. Thhw de (2No.4/0awg + No.4/0awg) THHN, en ducto Pvc de 3", incluye el tramo de tuberia galvanizada en poste.	ML	35,00	262.286	9.180.010
14,08	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.8awg + No.8 + No.10T)awg. Thw. En Tubo pvc de 11/2", Acometida a TDR.	ML	12,00	32.415	388.980
14,09	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. (2No.2awg + No.2 + No.6T)awg. Thw. En Tubo pvc de 2", Acometida a TAA.	ML	27,00	94.805	2.559.735
14,10	Suministro e Instalación de Toma Doble con Polo a Tierra a 127v en Cable de Cu. Thw 2No.12awg+No14T awg en Tubo de 1/2".	UN	56,00	98.281	5.503.736
14,11	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en Alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	54,00	91.806	4.957.524
14,12	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp.	UN	34,00	10.154	345.236
14,13	Suministro e Instalación de lámpara de 2x48W balastro electrónico ahorradora de energía.	UN	35,00	126.581	4.430.335
14,14	Suministro e Instalación de bombillo fluorescente 16W, ahorrador de energia tipo bala.	UN	19,00	80.860	1.536.340
14,15	Suministro e Instalación de bombillo fluorescente 16W, ahorrador de energía tipo aplique.	UN	3,00	45.810	137.430
14,16	Certificado RETIE	UN	1,00	1.550.000	1.550.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**6.506.432**
15,01	COMBO ESPECIAL OPP 4P CON PEDESTAL	UN	5,00	393.889	1.969.445
15,02	LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL	UN	9,00	135.195	1.216.755
15,03	INST. Y SUMINISTRO MESON ACERO INOXIDABLE LISO (INCLUYE POCETAS)	ML	6,60	323.000	2.131.800
15,04	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PRAKTI CR	UN	2,00	228.748	457.496
15,05	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	142.716	428.148
15,06	REJILLA DE 4"	UN	15,00	11.400	171.000
15,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA GRIVAL	UN	1,00	131.788	131.788
16,00	**CARPINTERIA MADERA**				**28.771.911**
16,01	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTA P1 ENTAMBORADA, VIDRIO FIJO INCOLORO SUPERIOR, PINTURA, JAMBAS DE 1.00 X 2,40M	UND	1,00	817.742	817.742
16,02	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTA P2 ENTAMBORADA, VIDRIO FIJO INCOLORO SUPERIOR, PINTURA, JAMBAS DE 0,80X2,40M	UND	4,00	817.742	3.270.968
16,03	PUERTA ENTAMBORADA P3 DOBLE HOJA DE 1,20X2,40 CON VIDRIO SUPERIOR	UND	2,00	1.034.280	2.068.560
16,04	PUERTA ENTAMBORADA P3 RR DOBLE HOJA DE 1,20X2,40 CON REJILLA	UND	1,00	1.830.543	1.830.543
16,05	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTA P8 ENTAMBORADA, VIDRIO FIJO INCOLORO SUPERIOR, PINTURA, JAMBAS DE 0,90X2,40M	UND	19,00	817.742	15.537.098
16,06	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MUEBLE EN MADERA, INCLUYE GAVETAS	ML	6,60	795.000	5.247.000
17,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**43.483.415**
17,01	V-01. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREDIZA 1,50 X 0,40	UNID	13,00	168.960	2.196.480
17,02	V-02. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. PROYECTANTE 0.40 X 1,50	UNID	6,00	196.242	1.177.452
17,03	V-03. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREDIZA 1,20 X 0,40	UNID	8,00	168.960	1.351.680
17,04	V-03a. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREDIZA 1,00 X 0,40	UNID	2,00	118.128	236.256
17,05	V-04. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREDIZA 0.8 X 0,40	UNID	8,00	118.128	945.024
17,06	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREDIZA DE 2,70 X 2,0	UNID	1,00	915.545	915.545
17,07	VT2 VENTANA DE 1.70 X 1.40 MTS EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM. VENTANA FIJA ATENCION AL PUBLICO	UNID	1,00	1.484.839	1.484.839
17,08	VT2B VENTANA DE 1.20 X 1.50 MTS EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM. VENTANA DOS HOJAS EN SUMINISTRO Y ENTREGA	UNID	1,00	1.122.987	1.122.987
17,09	P1b. PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40, CERRADURA TIPO TALANQUERA, VIDRIO FIJO INCOLORO SUPERIOR 4 MM	UNID	2,00	920.000	1.840.000
17,10	PUERTA VAIVEN EN ALUMINIO P T-83 3" X 1 1/2" DOBLE HOJA EN COLOR BLANCO, MANIJA METALICA, VIDRIO FIJO TEMPLADO 6 MM AZUL CON VISORES PERIMETRALES DE 1,40X2,00 MTS.	UNID	2,00	3.033.177	6.066.354
17,11	CUERPOS FIJOS PARA PUERTAS DE FACHADA	UNID	1,00	1.235.000	1.235.000
17,12	P9. PUERTA EN ALUMINIO DOBLE HOJA, VIDRIO FIJO ,AZUL PARA FACHADA O INCOLORO PARA INTERIORES, SUPERIOR E INTERMEDIO DE 1,20X2,40 MTS.	UNID	2,00	1.658.400	3.316.800
17,13	PR1. PUERTA REJA DOBLE HOJA DE 1,20X2,40, EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, HUECO 2", CON CERROJO PARA CANDADO	UNID	3,00	980.000	2.940.000
17,14	PR2. PUERTA REJA DE 0.80 X2,40, EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, HUECO 2", CON CERROJO PARA CANDADO	UNID	1,00	850.000	850.000
17,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, 2.0 X 0,9 MTS	UNID	2,00	370.300	740.600
17,16	PROTECTORES REJA EN ALUMINIO, TIPO BOCADILLO 1,50X0,40 MTS	UNID	5,00	247.710	1.238.550

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,17	PROTECTORES REJA EN ALUMINIO, TIPO BOCADILLO 1,0X0,40 MTS	UNID	2,00	235.750	471.500
17,18	PROTECTORES REJA EN ALUMINIO, TIPO BOCADILLO 0,8X0,40 MTS	UNID	7,00	224.768	1.573.373
17,19	PROTECTORES REJA EN ALUMINIO, TIPO BOCADILLO CUERPO FIJO PUERTAS 0,2X2,15 MTS	UNID	6,00	242.650	1.455.900
17,20	PROTECTORES REJA EN ALUMINIO, TIPO BOCADILLO CUERPO FIJO PUERTAS 0,9X1,0 MTS	UNID	5,00	297.735	1.488.675
17,21	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS	UN	1,20	275.000	330.000
17,22	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA Y BALCON Y ESCALERAS	ML	14,70	362.250	5.325.075
17,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS, INCLUYE PERFIL DE 1/2" CADA 2,5 METROS	ML	35,65	85.500	3.048.075
17,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES PARA AIRE ACONDICIONADO, EN VARILLA DE 1/2"	UN	8,00	235.750	1.886.000
17,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN HIERRO PARA PISO DE 0,4X0,5 MTS	UN	1,00	247.250	247.250
18,00	**CERRADURA**				**2.163.726**
18,01	CERRADURAS PARA CONSULTORIOS	UNID	19,00	83.654	1.589.426
18,02	CERRADURAS BAÑOS	UNID	5,00	65.000	325.000
18,03	CERRADURAS PARA PUERTAS A.A.	UNID	3,00	37.500	112.500
18,04	TOPEPUERTAS	UND	19,00	7.200	136.800
19,00	**ACABADOS**				**36.055.259**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	810,16	10.159	8.230.415
19,02	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	940,00	14.377	13.514.380
19,03	ACABADO DE FACHADA EN ESTUCO PLASTICO	M2	75,84	14.377	1.090.352
19,04	PINTURA EN KORAZA FACHADA EXTERIOR	M2	60,40	10.100	610.040
19,05	ACABADO EN ESTUCO PLASTICO PATIO	M2	353,27	14.377	5.078.963
19,06	PINTURA EN KORAZA PATIO	M2	186,00	10.100	1.878.600
19,07	ABUJARDADO EN GRANITO FACHADA	M2	33,98	48.015	1.631.550
19,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE U EN ALUMINIO EN ABUJARDADO	ML	629,13	5.582	3.511.788
19,09	PINTURA ALFAGIAS Y ELEMENTOS VERTICALES EN BLANCO	ML	84,30	6.040	509.172
20,00	**RETIROS**				**2.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	2.500.000	2.500.000
21,00	**JARDINERIA**				**701.437**
21,01	JARDINERIA Y EMPADRIZACIÓN	GLB	1,00	701.437	701.437
22,00	**SENALIZACION**				**5.227.530**
22,01	LETRAS: PASO SAN SALVADOR (25 CM EN ALUMINIO)	UND	15,00	52.200	783.000
22,02	LOGO SECRETARÍA (35 CM EN ALUMINIO)	UND	1,00	406.000	406.000
22,03	LOGO: ESCUDO DE BARRANQUILLA (35 CM EN ALUMINIO)	UND	1,00	406.000	406.000
22,04	SEÑALIZACION AREAS (30X15 CM EN ACRILICO)	UND	63,00	27.260	1.717.380
22,05	SEÑALIZACION: DIRECTORIO GENERAL (15 CM EN ALUMINIO)	UND	1,00	406.000	406.000
22,06	PLACA CONMEMORATIVA (60X80 EN MARMOL)	UND	1,00	974.400	974.400
22,07	INSTALACION	GLO	1,00	534.750	534.750
23,00	**AIRES ACONDICIONADO**				**49.877.630**
23,01	AIRE 1 LOBBY Y SALA DE ESPERA	TR	3,00	3.829.726	11.489.178
23,02	AREA 2 SALON DE P Y P DE 18.000 BTU	UN	1,00	4.201.890	4.201.890
23,03	AREA 3 DEPOSITO DE 12.000 BTU	UN	1,00	2.884.414	2.884.414
23,04	AREA 4 ODONTOLOGIA DE 12.000 BTU	UN	1,00	2.884.414	2.884.414
23,05	AREA 5 SIAU DE 9000 BTU	UN	1,00	2.182.800	2.182.800
23,06	AREA 6 CONSU 1, CONS 2, CAJA, TOMA DE MUESTRAS, P Y P NIÑOS	TR	5,00	3.829.726	19.148.630
23,07	AREA 7 CUARTO TECNICO DE 12.000 BTU	UN	1,00	2.884.414	2.884.414
23,08	AREA 8 CAMINANTES DE 18.000 BTU	UN	1,00	4.201.890	4.201.890
24,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**3.912.347**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	UND	10,00	45.210	452.100
24,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	UND	2,00	39.895	79.790

ACTA DE RECIBO FINAL DE DBRAS EJECUTADAS

CONTRATD LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	1,00	246.600	246.600
24,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UND	1,00	301.400	301.400
24,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIGENO	UND	1,00	2.740.000	2.740.000
24,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 1/2	UND	1,00	92.457	92.457
25,00	**RED DE MEDIA TENSIÓN**				**54.517.848**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12 X 800 DAN	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
25,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TERMINAL 2F.	UN	2,00	1.851.560	3.703.120
25,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA HORIZONTAL 2F	UN	1,00	1.595.907	1.595.907
25,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITOS	UN	4,00	1.074.720	4.298.880
25,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS	UN	2,00	777.077	1.554.154
25,06	SUMINISTRO E EINSTALACION DE CABLE 1/0 ALUMINIO	ML	200,00	7.570	1.514.000
25,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75KVA,240/120V.	UN	1,00	10.925.000	10.925.000
25,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2(2NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 4", INCLUYE EL TRAMO DE TUBERIA GALVANIZADA EN POSTE.	ML	38,19	420.650	16.062.812
25,09	CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN	UN	1,00	2.200.000	2.200.000
25,10	BREAKER PRINCIPAL DE 3X350 AMP. CON GABINETE	UN	1,00	458.975	458.975
25,11	DESMONTE DE POSTES	UN	1,00	855.000	855.000
25,12	REUBICACIÓN DE LUMINARIA PUBLICA	UN	1,00	650.000	650.000
25,13	CERTIFICACIONES RETIE Y OTRAS Y TRAMITES ANTES EL OPERADOR DE RED	UN	1,00	8.200.000	8.200.000
26,00	**CABLEADD ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED**				**15.865.073**
26,01	GABINETE DE 155H X 81W CMS	Un	1	1.970.608	1.970.608
26,02	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	Un	1	240.688	240.688
26,03	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	Un	27	24.131	651.549
26,04	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6.	ML	1.320	2.899	3.827.087
26,05	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	Un	14	7.313	98.722
26,06	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VDZ Y DATO (SEGÚN NORMA)	Un	27	4.973	134.282
26,07	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	Un	4	7.884	31.535
26,08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6.	Un	28	23.126	647.519
26,09	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6, PARA EL PUESTO DE TRABAJO.	Un	14	25.491	356.872
26,10	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 6	Un	2	633.329	1.266.657
26,11	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5E	Un	1	459.837	459.837
26,12	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RACK	Un	3	125.437	376.310
26,13	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U	Un	2	168.447	336.894
26,14	CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS	Un	27	12.351	333.483
26,15	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE	ML	1.320	516	680.803
26,16	SWITCH 24 PUERTOS X 10/100 24 + 2 X 1000GBPS ADMNISTRABLE CAPA 2	Un	1	1.689.227	1.689.227
26,17	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES + TEL SECRETARIAL	Un	1	2.584.940	2.584.940
26,18	TARJETA DE AMPLACIÓN A 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES	Un		808.085	-
26,19	PROTECTOR DE LINEAS TRONCALES X 3	Un	1	178.060	178.060
	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				**18.175.812**
26,20	CÁMARA FIJA PROFESIONAL AUTOIRIS COLOR 540 TVL DÍA/NOCHE	Un	8	816.620	6.532.960
26,21	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES CON DD DE 1024 GB MARCA LG	Un	1	4.396.240	4.396.240
26,22	CABLE COAXIAL RG-6U AL 90%	ML	450	3.990	1.795.397
26,23	CONECTORES BNC	Un	18	8.596	154.728
26,24	TOMA COAXIAL CON FACE PLATE	Un	2	20.016	40.033
26,25	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	450	2.321	1.044.414
26,26	FUENTE DE PODER DE 10 AMP 12 VDC	Un	1	509.620	509.620

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,27	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO	Licenc.	1	1.842.000	1.842.000
26,28	CAPACITACIÓN BÁSICA	Un	1	1.473.600	1.473.600
26,29	PUNTO DE TELEVISION	Un	2	193.410	386.820
	SISTEMA DE ALARMAS				**11.470.871**
26,30	SENSOR DE ALARMA ANTIMASCOTA PARADOX	Un	16	146.132	2.338.112
26,31	SIRENA 30 WATT	Un	1	144.781	144.781
26,32	BOTÓN DE PÁNICO	Un	1	61.400	61.400
26,33	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE PARADOX SP6000	Un	1	1.240.280	1.240.280
26,34	TECLADO DE ADMINISTRACIÓN CON PANTALLA LED 3" PARADOX	Un	1	321.736	321.736
26,35	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	Un	1	98.240	98.240
26,36	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS	ML	800	6.965	5.571.682
26,37	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GI	1	712.240	712.240
26,38	CAPACITACIÓN BÁSICA	GL	1	429.800	429.800
26,39	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	GI	1	552.600	552.600
	SISTEMA ELECTRICO REGULADO				**370.964**
26,40	PUNTO ELÉCTRICO REGULADO. INCLUYE CABLE 3X12 + TOMA LEVINTON	Un	1	193.022	193.022
26,41	PUNTO ELÉCTRICO NORMALO. INCLUYE CABLE 3X12 + TOMA LEVINTON	ML	1	177.942	177.942
26,42	KIT DE VENTILACIÓN PARA GABINETE DE PISO	Un	0	4.976	-
	CANALIZACION PARA LOS SISTEMAS ANTERIORES				**8.840.047**
26,43	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	42	9.084	381.533
26,44	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	80	11.910	952.800
26,45	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	80	27.466	2.197.265
26,46	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	60	38.858	2.331.508
26,47	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	30	15.872	476.157
26,48	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	66	3.363	221.990
26,49	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	90	4.390	395.109
26,50	REGATA Y RESANE DE MURO (PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	Un	48	15.964	766.272
26,51	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	Un	34	2.080	70.728
26,52	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	Un	17	2.080	35.364
26,53	CAJA REGISTRO DE 50 X 50	Un	1	117.765	117.765
26,54	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	6	19.789	118.735
26,55	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	8	44.171	353.369
26,56	CAJA DE PASO 30X30X15	ML	156	2.702	421.450
27,00	**PLANTA ELECTRICA**				**50.140.558**
27,01	GRUPO ELECTROGENO MODELO SDC44 (55KVA/44KW)	UND	1,00	33.720.590	33.720.590
27,02	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 160AMP.	UND	1,00	5.115.600	5.115.600
27,03	INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	11.304.368	11.304.368
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**721.543.133**
	A.I.U.		30,00%		216.462.940
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**938.006.073**
	DISEÑO		2,00%		14.430.863
	COSTO TOTAL OBRAS PASO SAN SALVADOR				**952.436.935**

DOTACION PASO SAN SALVADOR					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. Serial 00009253		1	692.230	692.230
2	Archivadores Metalico de 4 Gavetas		4	819.314	3.277.258
3	Autoclave de 12.5 litros Marca SunClave Modelo 2235 SA Serial 111130-26		1	4.707.976	4.707.976

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

4	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402KI Marca: Health To Meter USA con Tallimetro. Serial 4020101808		1	1.470.636	1.470.636
5	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402KI Marca: Health To Meter USA con Tallimetro. Serial 4020101811		1	1.470.636	1.470.636
6	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402KI Marca: Health To Meter USA con Tallimetro. Serial 4020101812		1	1.470.636	1.470.636
7	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A Serial 1522010338		1	1.662.456	1.662.456
8	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No 60529 ip 20		1	5.387.242	5.387.242
9	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital		1	878.584	878.584
10	Cavitron Marca Bonart Modelo ART-M1 Serial C21361		1	3.014.550	3.014.550
11	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Modelo Dynac III Marca: Clay adams Serial No 4740015		1	21.391.003	21.391.003
12	Compresor Odontologico de 1 Caballo Marca: Schultz Serial 2010120580		1	5.785.500	5.785.500
13	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K. Serial 00097226		1	413.105	413.105
14	Destiladores de agua Serial MM-042		1	2.679.600	2.679.600
15	Destructor de Agujas Marca Easy Out.		1	974.400	974.400
16	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital		2	414.159	828.318
17	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		3	272.832	818.496
18	Esterilizador Marca Biodem AR de Tres Bandejas		1	831.285	831.285
17	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2 Escupidera Modelo E3 Jeringa Triple Eyector		1	10.415.480	10.415.480
18	21 B de Doble Extremo		3	18.189	54.566
19	Abre Bocas Plasticos Adultos		2	28.136	56.272
20	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		2	28.136	56.272
21	Amalgamador Marca Millenium 2000 Serial AAA1164		1	1.272.169	1.272.169
22	Aplicador de dycal Marca: Superdent		2	3.851	7.701
23	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		4	79.032	316.128
24	Bandejas plásticas		2	42.630	85.260
25	Bruñidor de Bola Marca: Superdent		3	11.657	34.971
26	Bruñidor de Horqueta Marca: Superdent		6	12.058	72.349
27	Cleoide discoide Marca: Superdent		1	7.699	7.699
28	Condensador doble punta Marca: Superdent		2	7.699	15.399
29	Condensador manual		6	40.425	242.548
30	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		5	8.662	43.312
31	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		6	62.524	375.144
32	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		6	62.524	375.144
33	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		6	11.550	69.299
34	Elevador plano de Seldin Marca: Superdent		9	30.146	271.317
35	Elevador Recto Delgado 301 Marca: Superdent		3	21.175	63.526
36	Elevador Angulado Izquierdo 302 Marca: Superdent		3	21.175	63.526
37	Elevador Angulado Derecho 302 Marca: Superdent		3	21.175	63.526
38	Elevador Recto Ancho 304 Marca: Superdent		3	21.175	63.526
39	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	21.175	105.877
40	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	21.175	105.877
41	Espaciador		6	40.425	242.548
42	Espejos bucales con sus mangos.		24	7.699	184.785
43	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		2	11.550	23.100
44	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		24	8.662	207.898
45	Fórceps 150, Marca Superdent		3	41.388	124.163

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

46	Fórceps 151, Marca: Superdent		3	41.388	124.163
47	Fórceps 16, Marca: Superdent		3	41.388	124.163
48	Fórceps 18L		3	41.388	124.163
49	Fórceps 18R		3	41.388	124.163
50	Fórceps 24, Marca: Superdent		3	41.388	124.163
51	Fórceps 69, Marca: Superdent		3	41.388	124.163
52	Insertos para cavitron Marca: ThruFlow 25Khz		6	498.700	2.992.197
53	Jeringas carpulas		5	29.838	149.189
54	Lima para hueso Marca: Superdent		1	21.315	21.315
55	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	23.580	47.161
56	Periostótomo Marca: Superdent		4	17.052	68.208
57	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		3	51.013	153.039
58	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	7.699	184.785
59	Porta agujas de Mayo Marca: Hospital		3	98.252	294.756
60	Porta agujas		3	121.800	365.400
61	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil		3	30.146	90.439
62	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		5	9.625	48.127
63	Tijeras para cortar Sutura		3	16.830	50.489
64	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	8.750	26.250
65	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.		1	240.276	240.276
66	Lampara de cuello de cisne		1	345.100	345.100
67	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite 1275 Serial 124421		1	1.071.840	1.071.840
68	Lockers metalico de dos cuerpos		5	304.992	1.524.960
69	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I. Serial 11053203		1	522.467	522.467
70	Puntas de Cavitron		12	498.700	5.984.399
71	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.		2	80.888	161.776
72	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital		1	710.500	710.500
73	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		12	284.200	3.410.400
74	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		2	65.772	131.544
75	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas		4	518.056	2.072.224
76	Superficie de 1,70x0,60 con gavetas		1	760.032	760.032
77	Superficie de 3,18*0,60 con 3 gavetas y 3 bases		1	1.720.628	1.720.628
78	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		1	490.448	490.448
79	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		6	542.351	3.254.106
80	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		3	408.225	1.224.675
81	Termo de polietileno para vacunas		2	507.500	1.015.000
82	Termometro de Nevera		1	203.000	203.000
83	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.		1	974.400	974.400
84	Nevera de 80 Litros Serial Unidad 07191624		1	747.040	747.040
85	Silla Marca: Induco! Blancas sin brazo		20	42.224	844.480
86	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia		13	58.001	754.015
87	Cortina Divisoria de 3 Cuerpos.		3	412.643	1.237.929
88	Televisor LCD de 32 pulgadas Marca Simply Serial 01107002389con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		1	1.924.440	1.924.440
89	Televisor LCD de 32 pulgadas Marca Simply Serial 01107002389con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.		1	1.924.440	1.924.440
	COSTO TOTAL DOTACION PASO SAN SALVADOR				**111.259.745**

24. PASO LA ESMERALDA - LIPAYA				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.741.899.875**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**18.953.293**
1,01	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E=0,10	M2	13,10	12.504	163.802
1,02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ETERNIT	M2	277,00	11.991	3.321.507
1,03	DEMOLICION DE MURO	M2	384,00	13.357	5.129.088
1,04	DESMONTE DE PUERTAS	UND	21,00	19.658	412.818

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UND	14,00	19.658	275.212
1,06	DESMONTE DE REJA EN HIERRO	UND	1,00	19.658	19.658
1,07	CAMPAMENTO	GLB	1,00	1.100.000	1.100.000
1,08	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	ML	105,00	9.545	1.002.225
1,09	DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 30X25	ML	71,00	21.192	1.504.632
1,10	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO CICLOPEO	M2	34,00	13.357	454.138
1,11	TALA DE ARBOL GRANDE	UND	3,00	500.000	1.500.000
1,12	REPOSICION DE ESPECIE VEGETAL	UND	15,00	240.000	3.600.000
1,13	DEMOLICION DE ANDEN	M2	24,87	13.357	332.189
1,14	DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS	UND	10,00	10.336	103.360
1,15	ANULACION DE PUNTO SANITARIO DE 2" area de odontologia	UND	5,00	6.933	34.665
2,00	**TRAZADOS**		-		**1.873.750**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	400,00	2.500	1.000.000
2,02	TRAZADO SOBRE TERRENO MANUAL	M2	750,00	1.165	873.750
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**160.364.643**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS 0.30 x 0.30	ML	101,00	10.894	1.100.294
3,02	CORTE DE TERRENO	M3	398,41	21.135	8.420.395
3,03	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE .50x.30 mts.	ML	213,40	10.894	2.324.780
3,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	479,93	52.600	25.244.193
3,05	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	67,00	18.140	1.215.380
3,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	3.082,30	14.560	44.878.288
3,07	ACARREO INTERNO DE MATERIAL SOBRANTE A 20 MTS APROX.	M3	625,00	4.500	2.812.500
3,08	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	1,20	326.964	392.357
3,09	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI 0,50X0,30	ML	182,80	69.122	12.635.502
3,10	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI 0.4x0.3 (MURO CERRAMIENTO PATIO)	ML	60,10	67.776	4.073.338
3,11	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30X0.30	ML	84,60	55.536	4.698.346
3,12	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	9,68	470.024	4.549.832
3,13	PEDESTAL EN CONCRETO	M3	5,13	884.965	4.539.870
3,14	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	77,23	108.605	8.387.564
3,15	ACERO DE REFUERZO CIMENTACION	KG	-	4.233	-
3,16	CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA	M3	9,39	462.800	4.345.692
3,17	PILOTES EN CAL H= 1,00 MTS D = 0,3 MTS	UND	508,00	34.450	17.500.600
3,18	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE .60x.30 mts.	ML	-	10.894	-
3,19	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS 0.4 X 0,4 MURO CERRAMIENTO	ML	49,00	10.894	533.806
3,20	EXCAVACION DE TERRENO INSTALACION TUB. SANITARIAS	ML	256,00	10.894	2.788.864
3,21	RELLENO EN ARENA NEGRA (JARDINERAS)	M3	119,07	29.900	3.560.193
3,22	FILTRO PARA JARDINERAS	ML	67,90	31.500	2.138.850
3,23	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA EXC. SANITARIAS	ML	256,00	16.500	4.224.000
4,00	**SOBRENIVELES**		-		**5.564.754**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	83,00	21.740	1.804.420
4,02	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	99,00	33.708	3.337.092
4,03	SOBRENIVEL EN BLOQUE DE CEMENTO CON CELDAS RELLENAS	ML	10,00	42.324	423.242
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**5.868.855**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UNID	5,00	150.629	753.145
5,02	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	1,00	150.629	150.629
5,03	REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 0.60	UND	5,00	306.536	1.532.680
5,04	REGISTRO SANITARIO 1,00 x 1,00	UND	7,00	490.343	3.432.401
6,00	**MAMPOSTERIA**		-		**63.190.122**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	982,35	34.539	33.929.387
6,02	LEVANTE MURO VIBRADO DE CEMENTO RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" DE 15 X 20 X 40	M2	28,90	49.572	1.432.631
6,02	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO E=0,15 RAYADO A LA VISTA	M2	54,30	37.540	2.038.422
6,03	MURO DOBLE CARA EN SUPER BOARD 8 MM, ACABADO	M2	4,44	113.000	501.720
6,03	MURO SENCILLO EN SUPER BOARD 8 MM, ACABADO	M2	2,60	56.153	145.998
6,04	LEVANTE DE ANTEPECHOS	ML	186,84	19.120	3.572.381
6,05	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	165,10	27.502	4.540.580
6,06	ELEMENTOS VERTICALES Y PERGOLAS	ML	51,18	33.150	1.696.617

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,07	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	15,00	20.439	306.585
6,08	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	79,12	66.502	5.261.638
6,09	JARDINERAS H= 0,60 M	ML	84,54	72.503	6.129.404
6,10	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	100,38	36.210	3.634.760
7,00	**PAÑETES**		-		**29.235.844**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	390,00	16.314	6.362.460
7,02	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	369,56	15.594	5.762.919
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	ML	448,10	7.212	3.231.697
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.187,50	10.054	11.939.125
7,05	GOTEROS	ML	63,00	12.691	799.533
7,06	JUNTAS INTERIORES	ML	230,00	4.957	1.140.110
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**208.023.743**
8,01	ACERO DE REFUERZO	KG	14.755,51	4.233	62.460.074
8,02	MALLA ELECTROSOLDADA 4 x 4 x 15 LOSA DE CUBIERTA	M2	709,00	6.888	4.883.592
8,03	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI.CON METALDECK E= 0,35	M2	365,00	216.778	79.123.970
8,04	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0,50	M2	18,72	203.040	3.800.340
8,05	LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI E =0,12	M2	64,80	125.592	8.138.362
8,06	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	7,67	870.871	6.679.581
8,07	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,30 x 0,50)	ML	98,00	106.624	10.449.185
8,08	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,25 x 0,50)	ML	70,76	96.268	6.811.907
8,09	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,40 x 0,5)	ML	72,13	127.339	9.184.942
8,10	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,30 x 0,60)	ML	18,28	119.052	2.176.279
8,11	VIGA CINTA DE 0,10 X 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	152,00	26.963	4.098.376
8,12	PORTICOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	4,00	1.200.000	4.800.000
8,13	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA BASES DE A.A	UND	10,00	210.240	2.102.400
8,14	COLUMNETA DE MURO CERRAMIENTO ,15X,25 MTS	ML	22,00	49.863	1.096.986
8,15	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15 x 0,20) MURO DE CERRAMIENTO	ML	50,00	44.355	2.217.750
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**47.208.040**
9,01	TORTA DE NIVELACION E= 0,10 M	M2	-	20.246	-
9,02	TORTA DE NIVELACION E=0,2 M	M2	443,00	30.300	13.422.900
9,03	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	180,00	10.576	1.903.680
9,04	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	620,00	25.786	15.987.320
9,05	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	280,00	44.897	12.571.160
9,06	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	-	46.787	-
9,07	IMPERMEABILIZACION JARDINERA	ML	170,00	16.164	2.747.880
9,08	IMPERMEABILIZACION PARA MURO COLINDANTE VECINO CON EMULSION ASFALTICA	M2	81,00	7.100	575.100
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**104.590.546**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05 PARA JARDINERAS	M2	205,17	22.562	4.629.046
10,02	PLANTILLA PISO 3000 PSI E = 0,10	M2	451,00	44.813	20.210.663
10,03	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	M2	123,30	92.007	11.344.463
10,04	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=15 CMS.	M2	-	69.805	-
10,05	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08 M.	M2	39,60	42.122	1.668.031
10,06	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	63,39	59.670	3.782.481
10,07	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	386,66	79.340	30.677.604
10,08	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	309,00	27.173	8.396.457
10,09	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	-	42.122	-
10,10	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	237,75	71.386	16.972.022
10,11	TRANQUES DE PUERTAS	ML	63,30	25.858	1.636.811
10,12	BASE EN SUELO CEMENTO	M3	-	108.605	-
10,13	TOPELLANTAS EN CONCRETO	UND	8,00	79.560	636.480
10,14	MESON EN GRANITO NATURAL	M2	12,44	372.708	4.636.488
10,15	CORTE DE JUNTA DE PAVIMENTO Y BORDILLOS	ML	-	5.000	-
11.00	**ENCHAPES**		-		**22.190.301**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 0,30x 0,30	M2	52,50	52.389	2.750.423
11,02	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	214,58	43.381	9.308.695

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	18,10	6.040	109.324
11,04	ENCHAPE JARDINERAS GRANITO LAVADO	ML	517,57	15.101	7.815.825
11,05	ENCHAPE EN GRANITO LAVADO AREA DE RAMPA, PATIOS DE CE Y ENTRADA DE ESC.	M2	47,88	31.125	1.490.265
11,06	CENEFA DE SENALIZACION	ML	33,00	21.690	715.770
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-		**9.780.994**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	33,88	10.602	359.196
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	207,40	8.172	1.694.873
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	9,00	20.130	181.170
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	29,00	20.130	583.770
12,05	PUNTO POTABLE 1/2 DUCHA	UNID	2,00	20.130	40.260
12,06	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	2,00	511.028	1.022.056
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	8,00	32.309	258.472
12,08	VALVULA DE BOLA DE 1/2	UNID	38,00	19.492	740.704
12,09	VALVULA DE BOLA DE 3/4	UNID	-	21.892	-
12,10	VALVULA DE BOLA DE 1"	UNID	1,00	36.270	36.270
12,11	VALVULA DE BOLA DE 1 1/2"	UNID	-	75.270	-
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	39,00	19.672	767.208
12,13	RED DE SUMINISTRO DE 11/2"	ML	53,00	22.472	1.191.016
12,14	VALVULA DE CHEQUE 1" RED WHITE	UND	2,00	159.500	319.000
12,15	VALVULA DE CHEQUE 1 1/2" RED WHITE	UND	1,00	187.000	187.000
12,16	INSTALACION ACOMETIDA ACUEDUCTO	GLB	1,00	2.400.000	2.400.000
13,00	**INSTALACION SANITARIA**		-		**28.990.821**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	73,00	60.027	4.381.971
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	72,13	36.740	2.650.056
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	114,30	22.858	2.612.669
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	9,00	78.748	708.732
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	20,00	56.355	1.127.100
13,06	BAJANTE SANITARIO DE 2"	UND	-	22.858	-
13,07	TRAGANTE DE 6 X 4 (REJILLA DE CUPULA)	UND	14,00	43.066	602.924
13,08	TRAGANTE DE 4 X 3 (REJILLA DE CUPULA)	UND	-	28.871	-
13,09	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	29,00	59.563	1.727.327
13,10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	24,40	31.745	774.578
13,11	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	5,10	22.858	116.576
13,12	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	-	23.665	-
13,13	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	137,20	36.740	5.040.728
13,14	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 6"	ML	64,80	60.027	3.889.926
13,15	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	142,30	20.023	2.849.273
13,16	TUBERIA DE VENTILACION DE 1 1/2"	ML	6,00	18.160	108.961
13,17	INSTALACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO	GLB	1,00	2.400.000	2.400.000
13,18	LIMPIEZA MANHOLE Y RECONSTRUCCION	UN	-	720.500	-
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**		-		**57.738.224**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES VER PLANOS.	UN	1,00	4.277.535	4.277.535
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS (VER PLANOS).	UN	1,56	2.073.760	3.229.373
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR, (VER PLANOS).	GL	1,00	2.797.500	2.797.500
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 24CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	510.678	510.678
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 18 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	421.587	421.587
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 12CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	410.904	410.904
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 8 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	2,00	241.980	483.960
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	52,00	19.657	1.022.164
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.6AWG + NO.6AWG + NO.10T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD.-L	ML	32,00	58.867	1.883.744

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.2AWG + NO.2AWG + NO.6T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD.-T	ML	18,00	94.805	1.706.490
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO.12T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 11/2", ACOMETIDA A TDL P&P	ML	20,00	28.334	566.680
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO.12T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 11/2", ACOMETIDA A UPS.	ML	19,00	28.334	538.346
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.1/0AWG + NO.2 T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A A.A.	ML	23,00	93.929	2.160.367
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.12 T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 2", 3/4 ACOMETIDA A A.A.	ML	330,00	18.574	6.129.332
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	71,00	98.281	6.977.951
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DDBLE CON TIERRA AISLADA PARA SALIDA REGULADA 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	19,00	123.331	2.343.289
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	6,00	138.462	830.772
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	85,00	91.806	7.803.510
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP. LUMINEX	UN	40,00	10.154	406.160
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP. LUMINEX	UN	1,00	20.300	20.300
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADORA DE ENERGÍA.	UN	42,00	126.581	5.316.402
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA.	UN	29,00	80.860	2.344.940
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO APLIQUE.	UN	4,00	45.810	183.240
14,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE SODIO DE INCLUYE MASTIL Y BASE TIPO TRAPECIO	UN	6,00	895.500	5.373.000
15,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**10.755.451**
15,01	COMBO ESPECIAL OPP 4P CON PEDESTAL	UN	9,00	393.889	3.545.001
15,02	LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL Y GRIFERIA PUSH	UN	1,00	263.358	263.358
15,03	INST. Y SUMINISTRO DE MESON CON LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE CON UNA POCETA	ML	9,48	373.000	3.536.040
15,04	INST. Y SUMINISTRO MESON ACERO INOXIDABLE LISO	ML	2,17	323.000	700.910
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CR	UN	7,00	228.748	1.601.236
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	3,00	142.716	428.148
15,07	DUCHA PISCIS SENCILLA	UN	1,00	48.900	48.900
15,08	ORINAL DE PARED	UND	1,00	368.500	368.500
15,09	LAVAMANOS INFANTIL DE SOBREPONER	UND	1,00	263.358	263.358
16,00	**CARPINTERIA MADERA**		-		**41.008.194**
16,01	SUMINISTRO, INSTALACION,DE PUERTA P8, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE .90X2,40M	UND	34,00	817.742	27.803.228
16,02	SUMINISTRO, INSTALACION, PUERTA P1 ,PINTURA, JAMBAS DE 1,00X2,40M	UND	1,00	795.600	795.600
16,03	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTA P3, PINTURA, JAMBAS DE 1,20 X 2,40 M	UND	1,00	1.034.280	1.034.280
16,04	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTA P3A, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE 1,20X2,40M DOBLE	UND	2,00	1.830.543	3.661.086
16,05	MUEBLES DE MADERA PARA MESONES EN ACERO INOXIDABLE 1,78 X 0,55	UND	7,00	1.102.000	7.714.000
17,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**44.013.543**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO OE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,01	V-01. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIORIO 4 MM. CORREDIZA 1,50 X 0,40	UNIO	7,00	168.960	1.182.720
17,02	V-01a. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CUERPO FIJO 1.50 X 0,40	UNIO	1,00	168.960	168.960
17,03	V-02B. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. ABATIBLE 0.40 X 1,20	UNIO	7,00	188.320	1.318.240
17,04	V-03. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREOIZA 1,20 X 0,40	UNIO	16,00	168.960	2.703.360
17,05	V-03a. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIORIO 4 MM. CORREOIZA 1,00 X 0,40	UNIO	8,00	118.128	945.024
17,06	V-03b. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREDIZA 0.5 X 0,40	UNIO	1,00	118.128	118.128
17,07	V-04. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. CORREOIZA 0.8 X 0,40	UNIO	1,00	118.128	118.128
17,08	V-05a. VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO 4 MM. PARA JARDINERA OE 2.00 X 0,9	UNID	1,00	231.765	231.765
17,09	VT1. VENTANA DE 1,50x1,40 MTS EN VIDRIO SUPERIOR TEMPLAOO DE 6 MM. Y VENTANA CORREOIZA INFERIOR VIDRIO TEMPLAOO .	UNID	1,00	960.778	960.778
17,10	VT2 VENTANA OE 2,28 X 1.40 MTS EN VIORIO TEMPLAOO DE 6 MM. Y VENTANA FIJA ATENCION AL PUBLICO	UNIO	1,00	1.339.558	1.339.558
17,11	P9. PUERTA EN ALUMINIO OOBLE HOJA, VIDRIO FIJO INCOLORO SUPERIOR E INTERMEDIO DE 1,20X2,40 MTS.	UNIO	2,00	1.398.803	2.797.606
17,12	P5. PUERTA VAIVEN EN ALUMINIO P T-83 3" X 1 1/2" DOBLE HOJA EN COLOR BLANCO, MANIJA METALICA, VIORIO FIJO TEMPLADO 6 MM AZUL CON VISORES PERIMETRALES DE 1,40X2,00 MTS, FIJADOS EN COLUMNAS.	UNIO	3,00	1.398.803	4.196.409
17,13	P6. PUERTA VAIVEN EN ALUMINIO P T-83 3" X 1 1/2" OOBLE HOJA EN COLOR BLANCO, MANIJA METALICA, VIDRIO FIJO TEMPLADO 6 MM AZUL CON VISORES PERIMETRALES DE 1,60X2,00 MTS.	UNIO	1,00	1.891.000	1.891.000
17,14	PR2. PUERTA REJA DE 0.80 X2,40, EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, HUECO 2", CON CERROJO PARA CANOAOO	UNIO	1,00	850.000	850.000
17,15	PR3. PUERTA REJA DE 0.90 X2,40, EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, HUECO 2", CON CERROJO PARA CANOAOO	UNIO	4,00	850.000	3.400.000
17,16	BARRAS DE DISCAPACITAOOS BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	ML	7,30	275.000	2.007.500
17,17	REJA EN ALUM. TIPO BOCAOILLO	M2	23,80	350.000	8.330.000
17,18	BARANOAS PARA RAMPA EN ACERO, CON ANTICORROSIVO Y ACABAOO CON ESMALTE	ML	37,62	229.520	8.634.282
17,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA	ML	45,00	54.113	2.435.085
17,20	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, HUECO 2". (Area Residuos)	M2	3,08	125.000	385.000
18,00	**CERRADURA**		-		**2.863.788**
18,01	CERRAOURAS PARA CONSULTORIOS	UNIO	22,00	83.654	1.840.388
18,02	CERRAOURAS BAÑOS	UNIO	11,00	65.000	715.000
18,03	CERRADURAS PARA PUERTAS A.A.	UNIO	4,00	37.500	150.000
18,04	TOPEPUERTAS	UNO	22,00	7.200	158.400
19,00	**ACABADOS**		-		**56.218.910**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIOA SOBRE MUROS	M2	1.074,00	10.159	10.910.766
19,02	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	1.500,96	14.377	21.579.302
19,03	ACABADO OE FACHAOA EN ESTUCO PLASTICO	M2	-	14.377	-
19,04	PINTURA EN KORAZA EXTERIOR	M2	227,79	10.100	2.300.679
19,05	PINTURA LINEAL EN KORAZA EXTERIOR	ML	84,00	6.040	507.360
19,06	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	5,20	5.582	29.026
19,07	ABUJAROADO EN GRANITO FACHADA	M2	-	48.015	-
19,08	ABUJAROAOO EN GRANITO FACHAOA	ML	264,52	18.861	4.989.112
19,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE U EN ALUMINIO EN ABUJAROAOO	ML	454,42	5.582	2.536.572
19,10	PINTURA ALFAGIAS, ELEMENTOS VERTICALES Y BORDILLOS EN GRIS BASALTO	ML	113,40	6.040	684.936
19,11	PINTURA DE CONTRAOXIOOS EN ELEMENTOS ESTRUC.	ML	511,63	3.500	1.790.705
19,12	PINTURA ESMALTADA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES	ML	426,00	4.500	1.917.000
19,13	CIELO RASO EN SUPER BOARD DE 8 MM	M2	11,10	46.787	519.336

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19,14	LINEALES DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 8 MM	M2	34,54	23.300	804.782
19,15	MURO EN UNA CARA A DOBLE ALTURA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10MM CON PERFILERIA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CALIBRE 22, TOTALMENTE ACABADO EN PINTURA KORAZA PARA FACHADA	M2	21,22	124.950	2.651.439
19,16	ESTRUCTURA LINEAL EN SUPERBOARD 8MM ,PARA CUBIERTAS LATERALES Y CUERPO FACHADA	ML	87,06	36.653	3.191.010
19,17	ESTRUCTURA EN SUPERBOARD DE 8 MM Y PERFILERIA ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE FACHADA EN ALTURA	M2	18,62	97.040	1.806.885
20,00	**RETIROS**		-		**4.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	4.500.000	4.500.000
21,00	**SENALIZACION**				**7.480.800**
21,01	AVISO PASO LA ESMERALDA-LIPAYA LETRAS EN ALUMINIO DE 25 CM DE ALTO FIJADAS A LA PARED	UN	22,00	53.500	1.177.000
21,02	AVISO PROMOCION Y PREVENCION LETRAS EN ALUMINIO DE 15 CM DE ALTO FIJADAS A LA PARED	UN	20,00	29.800	596.000
21,03	AVISO ENTREGA DE MEDICAMENTOS LETRAS EN ALUMINIO DE 15 CM DE ALTO FIJADAS A LA PARED	UN	21,00	29.800	625.800
21,04	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO PULIDO NEGRO CON LETRAS DORADAS	UN	2,00	1.100.000	2.200.000
21,05	LOGO	UN	1,00	450.000	450.000
21,06	ESCUDO	UN	1,00	450.000	450.000
21,07	SEÑALIZACION INTERNA PLACAS EN ACRILICO DE 3MM DE 15 X 30 CON VINILO DE IMPRESIÓN	UN	40,00	35.800	1.432.000
21,08	INSTALACIÓN	UN	1,00	550.000	550.000
22,00	**JARDINERIA**		-		**13.837.503**
22,01	JARDINERIA	GLB	1,41	9.837.503	13.837.503
23,00	**AIRES ACONDICIONADO**		-		**69.780.168**
23,01	AREA LOBBY Y SALA DE ESPERA	TR	7,00	2.635.850	18.450.950
23,02	AREA ESTERILIZADO, CAMINANTE, CAJA DE ADMISION, ETC	TR	10,00	2.635.850	26.358.500
23,03	AREA SALON DE P Y P DE 36.000 BTU	UN	2,00	7.500.000	15.000.000
23,04	AREA CUARTO TECNICO - TOMA DE MUESTRAS DE 12.000 BTU	UN	2,00	2.884.414	5.768.828
23,05	AREA ODONTOLOGIA DE 18.000 BTU	UN	1,00	4.201.890	4.201.890
24,00	**RED DE GASES MEDICINALES**		-		**4.495.956**
24,01	RED DE GASES MEDICINALES	UND	1,00	4.495.956	4.495.956
25,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**		-		**60.221.464**
25,01	CABLEADO ESTRUCTURADO y EQUIPOS DE RED		-		-
25,02	Gabinete de 155h x 81w cms	Un	1,00	2.211.394	2.211.394
25,03	Multitoma para gabinete tipo Hospitalario para Rack	Un	2,00	238.316	476.633
25,04	Salida doble de voz y datos cat 6. Incluye face plate y dos jack RJ45 cat 6.	Un	20,00	95.448	1.908.963
25,05	Cable UTP, 4 PARES,, Cat 6.	ML	1.220,00	2.871	3.502.303
25,06	Face plate con dos salidas para Jack	Un	-	7.241	-
25,07	Marquillas para puntos de voz y dato (según norma)	Un	40,00	4.924	196.976
25,08	Marquillas para gabinete y Patch Panel	Un	4,00	7.806	31.224
25,09	Patch cord de 3 ft cat 6.	Un	40,00	22.898	915.913
25,10	Patch cord de 5 ft cat 6, Para el puesto de trabajo.	Un	20,00	25.240	504.793
25,11	Patch Panel de 24 puertos Cat. 6	Un	2,00	627.088	1.254.177
25,12	Patch Panel 24 puertos Cat 5e	Un	1,00	455.306	455.306
25,13	Bandeja porta equipos para Rack	Un	2,00	124.201	248.401
25,14	Organizador de Cable Horizontal de 2U	Un	2,00	166.787	333.575
25,15	Certificacion de puntos de Voz y datos	Un	40,00	12.230	489.181
25,16	Accesorios de Organización y fijación x cada Mt de Cable	ML	1.220,00	511	623.027
25,17	Equipos Activos		-	-	-
25,18	Switch 24 puertos x 10/100 24 + 2 x 1000Gbps Admnistrable Capa 2	Un	1,00	1.672.582	1.672.582
25,19	Planta telefónica 3 troncales 8 extensiones + tel secretarial	Un	1,00	2.559.470	2.559.470
25,20	Tarjeta de ampliación a 3 troncales 8 extensiones	Un	1,00	800.123	800.123
25,21	Protector de lineas troncales x 3	Un	1,00	176.306	176.306
25,22	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION		-	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,23	DOMO COLOR 1/3 CCD, 620LINEAS, LENTE VARIFOCAL 2.8-11MM, IRC DIA/NOCHE, 0 LUX 30LEDS INFRARROJOS, 3D-DNR, 3 AXIS, BLANCA MARCA:LG	Un	10,00	808.574	8.085.735
25,24	Cámara tipo bullet infraroja,1/3 CCD, 540 líneas, lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 0 lux 34 leds, ICR día/noche, 4 máscaras de privacidad IP66.	Un	1,00	899.766	899.766
25,25	soporte para cámara fija	Un	1,00	108.215	108.215
25,26	Housing para cámara fija externa	Un	1,00	127.062	127.062
25,27	Videograbador de 16 Canales con DD de 1024 Gb Marca LG	Un	1,00	4.352.922	4.352.922
25,28	Lente varifocal para cámara fija 2,8-12 mm	Un	1,00	164.147	164.147
25,29	Cable Coaxial RG-6U al 90%	ML	550,00	3.950	2.172.753
25,30	Conectores BNC	Un	22,00	8.511	187.249
25,31	Toma coaxial con face plate para TV	Un	4,00	24.318	97.272
25,32	Cable vehicular polarizado 14 AWG	ML	550,00	3.149	1.732.050
25,33	Fuente de poder de 10 Amp 12 VDC	Un	1,00	504.599	504.599
25,34	Software de Acceso Remoto	Lic	1,00	1.823.850	1.823.850
25,35	Capacitaciòn Básica	Un	1,00	1.459.080	1.459.080
25,36	Punto de Television	Un	4,00	191.504	766.017
25,37	SISTEMA DE ALARMAS		-	-	-
25,38	Sensor de alarma Antimascota Paradox	Un	14,00	133.749	1.872.486
25,39	Sirena 30 Watt	Un	1,00	130.101	130.101
25,40	Botón de Pánico	Un	1,00	48.636	48.636
25,41	Panel de Alarma 16 Zonas ampliable Paradox SP6000	Un	1,00	1.228.059	1.228.059
25,42	Teclado de administración con Pantalla Led 3" Paradox	Un	1,00	318.566	318.566
25,43	Adaptador transformador de 16,5 v para panel	Un	1,00	54.716	54.716
25,44	Bateria estacionaria para panel	Un	1,00	97.272	97.272
25,45	Cable de instrumentación para alarmas	ML	600,00	6.896	4.137.586
25,46	Accesorios de Organizacón fijación	Gl	1,00	705.222	705.222
25,47	Capacitaciòn Básica	GL	1,00	425.565	425.565
25,48	Configuración del sistema	Gl	1,00	547.155	547.155
25,49	CANALIZACION PARA LOS SISTEMAS ANTERIORES		-	-	-
25,50	Tubería EMT de 1/2" con accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	84,00	8.995	755.548
25,51	Tubería EMT de 3/4" con accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	90,00	11.793	1.061.338
25,52	Tubería EMT de 1 1/2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	75,00	27.195	2.039.639
25,53	Tubería EMT de 2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	60,00	38.476	2.308.534
25,54	Riel Channel de 40 x 3 x 4.1 cms + 2 pernos expansivos	Un	30,00	15.716	471.465
25,55	Tubería PVC de 1/2" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	75,00	3.330	249.776
25,56	Tubería PVC de 3/4" con accesorios (Curvas,Conectores,Grapas	ML	105,00	4.347	456.418
25,57	Regata y resane de muro (Picada + mortero) para puntos de Voz y Dato, Video, Digiturno, alarma y demás.	Un	53,00	15.807	837.755
25,58	Caja 5800 (2x4) plastica con tapa	Un	30,00	2.060	61.792
25,59	Caja 2400 4x4 plástica o Galvanizada con tapa	Un	24,00	2.060	49.434
25,60	Caja Registro de 50 x 50	Un	1,00	116.605	116.605
25,61	Caja de paso 15x15x10	Un	6,00	19.594	117.565
25,62	Caja de paso 30x30x15	Un	8,00	43.736	349.887
25,63	Accesorios de Fijación y organización	ML	309,00	3.040	939.283
26,00	**PLANTA ELECTRICA**		-		**50.433.315**
26,01	Suministro e instalación de Planta eléctrica insonorizada Ref. EDO-GCS55-I , con motor CUMMINS y alternador STAMFORD. Potencia uso de emergencia: 44 kW/ 55kVA. Consumo de combustible 9,5 l/h. Tanque diario 220 litros. Incluye suministro e instalacion de transferencia automatica	GLB	1,00	50.433.315	50.433.315
27,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**		-		**70.832.104**
27,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, POSTES Y RED DE MEDIA TENSIÓN	GLB	1,00	70.832.104	70.832.104
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.200.015.129**
	A.I.U.		30,00%		360.004.539
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.560.019.667**
	DISEÑO		2,00%		24.000.303
	COSTO TOTAL OBRAS PASO LA ESMERALDA - LIPAYA				**1.584.019.970**

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

DOTACION PASO LA ESMERALDA - LIPAYA					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo	und	3,00	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plasticos Adultos	und	4,00	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos	und	4,00	28.136	112.543
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900285	und	2,00	692.230	1.384.460
5	Amalgamador Serial 4434014149.	und	1,00	1.272.169	1.272.169
6	Aplicador de dycal Marca: Superdent	und	4,00	3.851	15.402
7	Archivador metalico de 4 gavetas	und	4,00	909.440	3.637.760
8	Autoclave de 12.5 litros Marca Olsotek	und	1,00	4.707.976	4.707.976
9	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.	und	4,00	1.470.636	5.882.544
10	Balanza Mecanica Pesa bebe de brazo basculante Ref. 1522 KL marca Health to meter U.S.A	und	1,00	1.662.456	1.662.456
11	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 6	und	8,00	79.032	632.256
12	Bandejas plásticas	und	4,00	42.630	170.520
13	Baño Serologico REF: WNB-7 Marca: Memmert -Aleman incluye gradilla en acero para 56 tubos de Ref: N07 Tapa Tejadillo Ref L1 WNB7 Serial No	und	1,00	5.387.242	5.387.242
14	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent	und	3,00	11.657	34.971
15	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent	und	3,00	12.058	36.175
16	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent	und	3,00	12.058	36.175
17	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital	und	1,00	878.584	878.584
18	Cavitron Marca: Dentaamerica	und	2,00	3.014.550	6.029.100
19	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos), Modelo Dynac III Marca: Clay adams Serial No	und	1,00	21.391.003	21.391.003
20	Cleoide discoide Marca: Superdent	und	2,00	7.699	15.399
21	Compresor Odontologico de 1 Caballo Marca: Schultz	und	2,00	5.785.500	11.571.000
22	Condensador doble punta Marca: Superdent	und	4,00	7.699	30.798
23	Condensador manual grande	und	2,00	40.425	80.849
24	Condensador Manual Mediano	und	2,00	40.425	80.849
25	Condensador Manual Pequeño	und	2,00	40.425	80.849
26	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.	und	2,00	413.105	826.210
	Cortina de tres Modulos	und	-	336.000	-
27	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent	und	10,00	8.662	86.624
28	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/9	und	12,00	62.524	750.288
29	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/19	und	12,00	62.524	750.288
30	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional	und	6,00	11.550	69.299
31	Destiladores de agua marca Runnyes	und	1,00	2.679.600	2.679.600
32	Destructor de Agujas	und	1,00	974.400	974.400
33	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital	und	3,00	414.159	1.242.477
34	DVD Ultra delgado con soporte e instalacion para DVD	und	-	211.120	-
35	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M4 Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent Butaco para odontologo Lámpara odontológica de luz fría Modelo L3 Escupidera Modelo E4 Jeringa Triple Eyector	und	2,00	10.415.480	20.830.960
36	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent	und	3,00	30.146	90.439
37	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent	und	3,00	30.146	90.439
38	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent	und	3,00	21.175	63.526
39	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent	und	3,00	21.175	63.526
40	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent	und	3,00	21.175	63.526
41	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent	und	3,00	21.175	63.526
42	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent	und	5,00	21.175	105.877
43	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent	und	5,00	21.175	105.877
44	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital	und	4,00	272.832	1.091.328

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

45	Espaciador grande	und	2,00	40.425	80.849
46	Espaciador Mediano	und	2,00	40.425	80.849
47	Espaciador Pequeño	und	2,00	40.425	80.849
48	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional	und	48,00	7.699	369.570
49	Esterilizador Marca Biodem de Tres Bandejas	und	1,00	831.285	831.285
50	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent	und	4,00	11.550	46.200
51	Exploradores doble extremo Marca: Superdent	und	48,00	8.662	415.796
52	Extintor de Solkaflan	und	1,00	242.312	242.312
53	Fórceps 150, Marca Superdent	und	6,00	41.388	248.326
54	Fórceps 151, Marca: Superdent	und	6,00	41.388	248.326
55	Fórceps 16, Marca: Superdent	und	6,00	41.388	248.326
56	Fórceps 18L	und	6,00	41.388	248.326
57	Fórceps 18R	und	6,00	41.388	248.326
58	Fórceps 24, Marca: Superdent	und	6,00	41.388	248.326
59	Fórceps 69, Marca: Superdent	und	6,00	41.388	248.326
60	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.	und	1,00	240.276	240.276
61	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K	und	12,00	498.700	5.984.395
62	Jeringas carpulas Marca: Nacional	und	5,00	29.838	149.189
63	Lampara de cuello de cisne	und	1,00	345.100	345.100
64	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite	und	2,00	1.071.840	2.143.680
65	Lima para hueso Marca: Superdent	und	1,00	21.315	21.315
66	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional	und	2,00	23.580	47.161
67	Mesa Para Balanza pesa Bebe	und	-	81.200	-
68	Mesas Blancas Rimax de 2 Cuerpos paara Cavitron y Lamparas de	und	-	81.200	-
69	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.	und	2,00	522.467	1.044.934
70	Nevera color blanco Lg 100 litros	und	1,00	617.120	617.120
71	Panel de 2,30x2,20	und	3,00	529.424	1.588.272
72	Panel de 2,70x2,20	und	2,00	645.540	1.291.080
73	Periostótomo Marca: Superdent	und	4,00	17.052	68.208
74	Periostotomo Pequeño	und	2,00	17.052	34.104
75	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent	und	2,00	51.013	102.026
76	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent	und	1,00	51.013	51.013
77	Pinzas algodoneras Marca: Superdent	und	48,00	7.699	369.570
78	Planos de Seldin	und	3,00	30.146	90.439
79	Porta agujas de Mayo Pequeno Marca: Hospital	und	3,00	98.252	294.756
80	Porta agujas Mediano	und	3,00	121.800	365.400
81	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent	und	3,00	30.146	90.439
82	Puntas de Cavitron	und	24,00	498.700	11.968.799
83	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	und	2,00	80.888	161.776
84	Silla de Ruedas Cromada de Lujo Marca: Colombian Hospital	und	1,00	710.500	710.500
85	Silla Rimax con Brazo color blanco Modelo dinastia	und	14,00	34.104	477.456
86	Silla Marca Inducol sin Brazo color blanco	und	30,00	29.232	876.960
87	Silla Marca Rimax color blanco Modelo dinastia	und	-	58.001	-
88	Sonda periodontal Marca: Superdent	und	4,00	9.625	38.502
89	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional	und	6,00	9.625	57.753
90	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475	und	-	65.772	-
91	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5476	und	2,00	65.772	131.544
92	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color Rojo con tapa Marca Rimax		-	49.000	-
93	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color Gris con tapa Marca Rimax		-	49.000	-
94	Tanque de Almacenamiento de 100 litros color Verde con tapa Marca Rimax		-	49.000	-
95	Tanque de 120 litros gris	und	1,00	56.840	56.840
96	Tanque de 120 litros rojo	und	2,00	56.840	113.680
97	Tanque de 120 litros verde	und	2,00	56.840	113.680

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

98	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	und	4,00	2.078.720	8.314.880
99	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.	und	4,00	408.225	1.632.900
100	Termo de polietileno para vacunas	und	2,00	507.500	1.015.000
101	Termometro de Nevera	und	1,00	203.000	203.000
102	Tijeras para cortar Sutura	und	3,00	16.830	50.489
103	Tijeras para mucosa Marca: Superdent	und	3,00	8.750	26.250
104	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.	und	1,00	974.400	974.400
105	Lockers metalicos dos cuerpos	und	2,00	338.880	677.760
106	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	11,00	315.056	3.465.616
107	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas	und	8,00	584.640	4.677.120
108	Superficie de 1,70x0,60 con gavetas	und	-	711.312	-
109	Superficie en L de 3,02m x 1,85m con 3 gavetas (Caminantes)	und	1,00	1.302.448	1.302.448
109	TANDEM DE 3 PUESTOS En poliueretano Color blanco Marca: Colombian Hospital	und	1,00	581.392	581.392
110	TANDEM DE 4 PUESTOS En poliueretano Color blanco Marca: Colombian Hospital	und	8,00	772.537	6.180.294
	COSTO TOTAL DOTACION PASO LA ESMERALDA - LIPAYA				**157.879.905**

25. PASO LA UNIÓN - SAN JOSÉ				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.457.681.526**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**4.207.472**
1,01	CORTE O TALA DE ARBOL MEDIANOS CON RAICES PROFUNDAS EN EL NUEVO LOTE	UND	1,00	410.000	410.000
1,02	TALA DE ARBOL GRANDE	UND	1,00	500.000	500.000
1,03	DESMONTE Y TRASLADO DE VALLA	UND	1,00	150.000	150.000
1,04	REPOSICION DE ARBOLES	UND	2,00	240.000	480.000
1,05	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	ML	90,00	9.545	859.050
1,06	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS	ML	62,37	13.353	832.827
1,07	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE	M2	73,04	13.357	975.595
2,00	**TRAZADOS**				**1.213.755**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	1.041,85	1.165	1.213.755
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**80.780.214**
3,01	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE O CIMIENTO DE .30*.40	ML	106,98	10.894	1.165.440
3,02	EXCAVACIONES PARA CIMIENTO DE MURO DE CONTENCION .30*1.00	ML	31,20	8.415	262.548
3,03	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO	M3	104,40	12.360	1.290.384
3,04	EXCAVACION PARA ZAPATAS O DADO	M3	7,40	18.140	134.236
3,05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	422,90	40.120	16.966.748
3,06	RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO	M3	-	14.650	-
3,07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION O DEMOLICION	M3	472,00	9.981	4.711.032
3,08	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	6,11	326.964	1.997.750
3,09	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0,40X0,40	ML	106,50	67.776	7.218.144
3,10	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0,30 X0,40	ML	14,56	64.641	941.173
3,11	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0,50 X0,30	ML	-	69.122,00	-
3,12	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0,30 X0,30	ML	-	64.641,00	-
3,13	DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	6,40	470.024	3.008.154
3,14	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	3,00	470.024	1.410.072
3,15	PLACA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. E= 0,12	M2	315,49	105.000	33.126.450
3,16	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	-	108.605,00	-
3,17	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 psi	M3	13,90	614.970	8.548.083
3,18	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0,30 X0,45	ML	-	67.776	-
4,00	SOBRENIVELES		-		-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	-	19.698	-
4,02	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	-	14.593	-
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**1.996.633**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x,50x,50	UND	3,00	150.629	451.887
5,02	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	7,00	150.629	1.054.403
5,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 x 1,00x.1,00	UND	1,00	490.343	490.343
6	**MAMPOSTERIA**				**43.431.554**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	709,96	35.230	25.011.891
6,02	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10-H ,60	ML	155,73	26.440	4.117.501
6,03	LEVANTE MURO VIBRADO DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40	M2	88,10	49.572	4.367.293
6,04	LEVANTE DE ANTEPECHOS	ML	100,40	19.120	1.919.648
6,05	DINTELES EN CONCRETO DE 0,10X0,20	ML	102,17	27.502	2.809.879
6,06	ELEMENTOS VERTICALES	ML	8,50	33.150	281.775
6,07	PERGOLAS EN CONCRETO REFORZADO 0,10X0,25	ML		33.150	-
6,08	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	15,80	20.439	322.936
6,09	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	25,00	66.502	1.662.550
6,10	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	48,00	36.210	1.738.080
6,11	PORTICO EN CONCRETO Y ACERO DE 2.35X1.6 MTS.	UND	1,00	1.200.000	1.200.000
7,00	**PAÑETES**				**21.770.332**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	153,00	16.314	2.496.042
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	81,52	15.594	1.271.223
7,03	PAÑETE LINEAL ALLANADO INTERIOR O EXTERIOR	ML	529,83	6.036	3.198.054
7,04	PAÑETE CIELO RASO LOSA CON MALLA VENA	M2	48,15	22.580	1.087.227
7,05	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1.051,29	10.054	10.569.670
7,06	GOTEROS	ML	117,16	12.691	1.486.878
7,07	JUNTAS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	335,13	4.957	1.661.239
8,00	**ESTRUCTURAS**				**200.190.420**
8,01	ACERO DE REFUERZO	KG	19.287,58	4.233	81.644.326
8,02	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	331,20	6.450	2.136.240
8,03	LOSA EN METALDECK INCLUYE CONCRETO	M2	375,00	216.778	81.291.750
8,04	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= 0,30	M2	-	137.658	-
8,05	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	8,85	870.871	7.707.208
8,06	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,50 x 0,25)	M2	-	96.268	-
8,07	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,30 x 0,50)	ML	164,80	106.624	17.571.635
8,08	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15 x 0,.20)	ML	-	49.863	-
8,09	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,30 x 0,70)	ML	33,40	128.412	4.288.961
8,10	VIGA AEREA DE BORDE EN CONCRETO 3000 PSI (0,12X0,50)	ML	61,00	40.000	2.440.000
8,11	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	380,00	8.185	3.110.300
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**40.684.281**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	350,45	20.246	7.095.211
9,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	210,25	10.576	2.223.604
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	450,00	25.876	11.644.200
9,04	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS	ML	134,00	25.786	3.455.324
9,05	CIELO RASO EN SUPER BOARD TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA	M2	-	46.787	-
9,06	CIELO RASO EN SUPER BOARD TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA	ML	-	33.150	-
9,07	CIELO RASO EN YESO CARTON TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA	M2	239,06	44.897	10.733.077
9,08	CIELO RASO LINEAL EN YESO CARTON TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA	ML	135,00	24.700	3.334.500
9,09	CIELO RASO EN SUPER BOARD TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA PARA ALTURA MAYOR A 2,4 M	M2	20,75	54.861	1.138.366
9,10	ELABORACION Y REFUERZO EN HUECOS PARA LÁMPARAS Y OJOS DE BUEY	UND	50,00	21.200	1.060.000
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**63.661.410**
10,01	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	M2	71,00	92.007	6.532.497
10,02	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	59,60	22.562	1.344.695

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,03	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10M, ACABADO FINAL SEMIPULIDO	M2	9,00	44.813	403.317
10,04	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO DE 3000 PSI E=15 CMS.	M2	-	69.805	-
10,05	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	116,26	59.670	6.937.234
10,06	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	254,21	79.340	20.169.021
10,07	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	244,00	27.173	6.630.212
10,08	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	21,63	43.381	938.331
10,09	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	136,04	71.386	9.711.351
10,10	ANDEN EN CONCRETO ALLANADO	M2	25,10	42.122	1.057.262
10,11	CENEFA DE PISO EN GRANITO FUNDIDO ANCHO= .33 MTS.	ML	15,20	31.200	474.240
10,12	TRANQUES DE PUERTAS	ML	34,00	25.858	879.172
10,13	BASE EN SUELO CEMENTO	M3	50,37	108.605	5.470.527
10,14	TOPELLANTAS EN CONCRETO	UND	4,00	79.560	318.240
10,15	MESON EN GRANITO NATURAL	M2	7,50	372.708	2.795.310
11.00	**ENCHAPES**				**9.920.526**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	41,25	52.389	2.161.046
11,02	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	115,80	43.381	5.023.520
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	55,00	6.040	332.200
11,04	ENCHAPE JARDINERAS CHINA LAVADA	ML	97,00	18.520	1.796.440
11,05	CENEFA DE SENALIZACION	ML	28,00	21.690	607.320
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**7.027.649**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	17,90	10.602	189.776
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	100,55	8.172	821.695
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	6,00	20.130	120.780
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	12,00	20.130	241.560
12,05	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAPLATOS	UND	6,00	20.130	120.780
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 DUCHAS	UND	1,00	20.130	20.130
12,07	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	2,00	511.028	1.022.056
12,08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	4,00	32.309	129.236
12,09	VALVULA DE BOLA DE 1/2	UNID	21,00	37.450	786.450
12,10	VALVULA DE BOLA DE 3/4	UNID	-	63.648	-
12,11	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	141,20	19.672	2.777.686
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 11/2"	ML	-	22.542	-
12,13	VALVULA DE CHEQUE 1" RED WHITE	UND	5,00	159.500	797.500
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**22.653.768**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	77,90	60.027	4.676.103
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	256,19	36.740	9.412.421
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	41,50	22.858	948.607
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	7,00	78.748	551.236
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	23,00	56.355	1.296.165
13,06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO INCLUYE REJILLA DE ALUMINIO	UNID	13,00	59.563	774.319
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	99,59	31.745	3.161.485
13,08	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS Y DE LLUVIAS 2"	ML	4,00	22.858	91.432
13,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	87,00	20.023	1.742.001
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**34.575.457**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES VER PLANOS.	UN	1,00	3.877.535	3.877.535
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	1,00	2.797.500	2.797.500
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	3,00	510.678	1.532.034
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	410.904	410.904
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UN	22,00	19.657	432.454
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X25 AMP.	UN	1,00	23.780	23.780

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2(2NO.4/0AWG + NO.4/0AWG THHN), EN DUCTO PVC DE 3", INCLUYE EL TRAMO DE TUBERIA GALVANIZADA EN POSTE.	ML	15,00	443.790	6.656.850
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.2AWG + NO.2AWG + NO.4T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TAA.	ML	20,00	161.824	3.236.480
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.4AWG + NO.4AWG + NO.6T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 1 1/2", ACOMETIDA A TAA.	ML	15,00	61.721	925.815
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO.10T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 1", ACOMETIDA A TDL, TDR Y TDPYP.	ML	20,00	25.452	509.040
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	73,00	98.281	7.174.513
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	2,00	138.462	276.924
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO12T AWG EN TUBO DE 1/2", TOMA COMPRESOR Y AUTOCLAVE	UN	3,00	138.462	415.386
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	58,00	91.806	5.324.748
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 240V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	5,00	125.223	626.113
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP. LUMINEX	UN	33,00	10.154	335.082
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP. LUMINEX	UN	1,00	20.300	20.300
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADORA DE ENERGÍA.	UN	-	126.581	-
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA FLURORESCENTE 24 X 9 CON BOMBILLO FLUORESCENTE 20W AHORRADOR DE ENERGÍA.	UN	-	49.900	-
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SODIO 70W, ILUMINACION PERIMETRAL. INCLUYE BASE EN CONCRETO MASTIL LAMPARA Y BOMBILLO	UN	-	710.000	-
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**4.402.732**
15,01	COMBO ESPECIAL OPP 4P CON PEDESTAL BLANCO	UN	6,00	393.889	2.363.334
15,02	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	UN	3,00	263.358	790.074
15,03	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (POCETA) 1.60*.55	UN	-	323.000	-
15,04	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PRAKTI CROMADA	UN	4,00	228.748	914.992
15,05	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	2,00	142.716	285.432
15,06	DUCHA PISCIS	UN	1,00	48.900	48.900
16,00	**CARPINTERIA MADERA**				**29.755.023**
16,01	SUMINISTRO, INSTALACION,DE PUERTA P8, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE .90X2,40M	UND	26,00	817.742	21.261.292
16,02	SUMINISTRO, INSTALACION, PUERTA P1 ,PINTURA, JAMBAS DE 1,00X2,40M	UND	4,00	795.600	3.182.400
16,03	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTA P2, PINTURA, JAMBAS DE 0,80X2,40M	UND	2,00	795.600	1.591.200
16,04	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTA P3, PINTURA, JAMBAS Y REJILLAS DE 1,20X2,40M DOBLE	UND	2,00	1.860.066	3.720.131
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**15.464.391**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40 V-4	UNID	1,00	118.128	118.128
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 V-1	UNID	16,00	168.960	2.703.360
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1,50 (Tipo guillotina) V-12	UNID	-	196.242	-
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 1.20*0,40 V-3	UNID	12,00	168.960	2.027.520

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,05	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1,50 (Tipo Proyectante) V-2	UNID	3,00	196.242	588.726
17,06	VIDRIO TEMPLADO 0,80MM DE 2 X 1,4	UNID	1,00	1.520.000	1.520.000
17,07	VIDRIO TEMPLADO 0,80MM DE 1,20X1,50	UNID	1,00	968.000	968.000
17,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,00 MTS. CON VIDRIO DE SEGURIDAD (P-05)	UNID	-	1.658.400	-
17,09	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,60X2,15 MTS. CON VIDRIO DE SEGURIDAD (P-06)	UNID	-	1.891.000	-
17,10	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,00X2,40 MACHIMBRE	UNID	2,00	1.398.803	2.797.606
17,11	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,20X2,40	UNID	-	1.398.803	-
17,12	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DOBLE HOJA DE 0,80X2,40	UNID	-	850.000	-
17,13	PUERTA REJA EN MALLA ESLABONADA DE 0,80MX2,40M	UNID	-	850.000	-
17,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS	ML	27,00	54.113	1.461.051
17,15	REJA EN ALUMINIO TIPO PANEL (BOCADILLO)	UND	16,00	205.000	3.280.000
18,00	**CERRADURA**				**3.417.465**
18,01	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	27,00	100.783	2.721.141
18,02	CERRADURA DE BAÑO	UNID	6,00	83.654	501.924
18,03	CERRADURAS PARA PUERTAS A.A.	UND	-	82.120	-
18,04	TOPEPUERTAS	UNID	27,00	7.200	194.400
19,00	**ACABADOS**				**37.520.043**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	820,91	10.159	8.339.625
19,02	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	816,00	12.360	10.085.760
19,03	ACABADO DE FACHADA EN ESTUCO PLASTICO	M2	311,69	14.377	4.481.167
19,04	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	300,00	5.582	1.674.600
19,05	ABUJARDADO EN GRANITO FACHADA	M2	155,00	48.015	7.442.325
19,06	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	428,09	10.159	4.348.966
19,07	PINTURA EN VINILO TIPO 1 EXTERIOR LINEAL	ML	106,60	6.040	643.864
19,08	PINTURA GRIS BASALTO PARA ALFAGIA Y BORDILLO	ML	83,40	6.040	503.736
20,00	**RETIROS**				**5.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	5.500.000	5.500.000
21,00	**OBRAS ADICIONALES**				**102.478.079**
21,01	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	17,95	14.439	259.180
21,02	PASANTE EN LOSA DE CONCRETO CON TALADRO DEMOLEDOR PARA BAJANTE DE 4"	UND	6,00	69.600	417.600
21,03	DESMONTE DE TUBERIA DE VENTILACION ϕ 2"	ML	6,00	3.500	21.000
21,04	DESMONTE DE TUBERIA BAJANTE ϕ 4"	ML	4,50	3.500	15.750
21,05	DESMONTE DE PUNTOS SANITARIO DE 2"	UND	3,00	7.555	22.665
21,06	DESMONTE DE PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2"	UND	3,00	7.555	22.665
21,07	DESMONTE DE VALVULA DE 1/2"	UND	2,00	7.555	15.110
21,08	DESMONTE RED POTABLE EN TUBERIA DE 1/2"	ML	5,00	3.500	17.500
21,09	RELLENO EN ARENA NEGRA PARA JARDINERAS	M3	29,43	29.160	858.179
21,10	EXCAVACION PARA INSTALACIONES SANITARIAS 4" Y JARDINERAS	ML	112,50	10.894	1.225.575
21,11	LEVANTE DE LINEAL MURO EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40, H= 0,4 M	ML	66,00	22.888	1.510.608
21,12	MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD DE 8 MM, INCLUYE ACABADO	M2	8,90	113.000	1.005.700
21,13	MURO UNA CARA EN SUPERBOARD DE 8 MM, INCLUYE ACABADO	M2	14,76	56.153	828.818
21,14	MURO DOBLE ALTURA EN SUPERBOARD DE 10 MM, PERFILERIA CALIBRE 20", PARA FACHADA, INCLUYE ACABADO	M2	18,37	124.950	2.295.332
21,15	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	290,62	16.314	4.741.175
21,16	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO INTERIOR O EXTERIOR	ML	50,00	8.698	434.900
21,17	STAND BY DE FORMALETERIA PARA LOSA	GLB	1,00	12.190.672	12.190.672
21,18	FORMALETERIA AVERIADA POR STAND BY	GLB	1,00	3.938.837	3.938.837
21,19	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA BUITRONES Y BASES DE A.A.	M2	17,23	42.500	732.275
21,20	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI E=0.15 M (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	M2	63,86	103.768	6.626.624
21,21	PISO EN GRANITO FUNDIDO EN PIEDRA CHINA	M2	12,40	37.040	459.296
21,22	INSTALACION DE ADOQUINES PARA ANDEN	ML	23,00	19.200	441.600

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

21,23	ZOCALO MEDIA CAÑA EN MARMOLINA PARA ODONTOLOGIA	ML	55,70	10.120	563.684
21,24	ZOCALO EN GRANITO BLANCO LAVADO PARA RESIDUOS	ML	59,80	19.152	1.145.290
21,25	ENCHAPE MURO CHINA LAVADA	ML	25,00	37.040	926.000
21,26	ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	UND	1,00	3.264.467	3.264.467
21,27	SUMINITROS E INSTALACION DE TAPA REGISTRO	UND	20,00	19.500	390.000
21,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUPULA PARA DRENAJE 4 X 3	UNID	6,00	30.765	184.590
21,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA ALCANTARILLADO DELIMA TRAFICO PESADO	UNID	1,00	512.300	512.300
21,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA DESAGUE	UNID	1,00	17.830	17.830
21,31	ACOMETIDA Y CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	UNID	1,00	5.904.640	5.904.640
21,32	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	2,22	22.858	50.745
21,33	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	30,00	171.199	5.135.981
21,34	LUMINARIA DE SOBREPONER DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTO ELECTRONICO 2X32 120/277V Y TUBOS T8 32WW COLOR 6,500K	UN	11,00	175.789	1.933.679
21,35	BALA DE INCRUSTAR HORIZONTAL CERRADA INCLUYE BALASTO ELECTRONICO 2X26/32/42W, 120-277V Y TUBOS LINK DE 26W 6500ºK. UBICACIO: HAAL CIRCULACION, OFICINAS CENTRAL Y BODEGAS	UN	21,00	67.275	1.412.775
21,36	TORTUGA PEQUEÑA BLANCA, CON BOMBILLO 15W	UN	1,00	49.680	49.680
21,37	BALA SOBREPONER BLANCA FIJA CERRADA REDONDA 25W 6500°K 120/130V.	UN	1,00	57.017	57.017
21,38	PROYECTOR JETA 3, METAL HALIDE 150W, INCLUYE KIT REACTOR (REACTANCIA, CONDENSADOR Y ARRANCADOR) Y BOMBILLO MH 150W DOBLE CONTACTO.	UN	6,00	236.762	1.420.572
21,39	SUMINISTRO E INST DE MESONES CON LAVAPLATOS (POCETA) ACERO INOXIDABLE	UN	5,00	623.000	3.115.000
21,40	SUMINISTRO EINSTALACION DE ORINAL MEDIANO	UN	1,00	368.500	368.500
21,41	MUEBLES DE MADERA PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR 0,6 X 0,8	UND	3,00	605.600	1.816.800
21,42	MUEBLES DE MADERA PARA MESONES EN ACERO INOXIDABLE 1,78 X 0,55	UND	5,00	1.102.000	5.510.000
21,43	PUERTA BATIENTE 1,60 X 2,00 MTS. CON VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA ,MANIJA EN ACERO , CERRADURA Y DEMAS ACCESORIOS	UNID	1,00	3.649.615	3.649.615
21,44	PUERTA BATIENTE 2,60 X 2,40 MTS. CON VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA ,MANIJA EN ACERO , CERRADURA Y DEMAS ACCESORIO	UND	1,00	4.065.846	4.065.846
21,45	CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO PARA LATERALES DE PORTICO DE 2,5+2,62+2,5*0,3 M	UND	1,00	807.452	807.452
21,46	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,20X2,40 CORREDIZA	UNID	1,00	920.000	920.000
21,47	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,00 X 2,40 CUERPO FIJO LATERAL	UNID	1,00	2.425.930	2.425.930
21,48	PUERTAS METALICAS CON MODULOS ANEXOS CON MALLA EXPANSIVA DE CALIBRE 18 Y TABLERO GALVANIZADO EN FORMA PUNTA DIAMANTE CON ACABADO EN BLANCO.	UNID	2,00	990.900	1.981.800
21,49	VENTANAS EN MALLA EXPANSIVA DE CALIBRE 18, CON MARCOS EN ÁNGULOS Y DIVISIONES EN VARILLA CUADRADA CON ACABADO EN BLANCO	UND	13,00	225.000	2.925.000
21,50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN TUBERIA GALVANIZADA DE 11/2" EMPOTRADAS EN LA PLACA DE CONCRETO	UND	11,00	110.000	1.210.000
21,51	BARANDA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE	ML	20,00	370.000	7.400.000
21,52	PASAMANOS AYUDA PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	250.000	1.000.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

21,53	ESTUCO PLASTICO LINEAL SOBRE MURO	ML	435,63	6.798	2.961.413
21,54	DILATACION EN U DE ALUMINIO PARA FACHADA	ML	134,35	9.456	1.270.414
22,00	**SEÑALIZACION**				**6.091.493**
22,01	LETRAS EN ALUMINIO DE 25 CM DE ALTO FIJADAS A LA PARED AVISO PASO SAN JOSE	UND	11,00	52.200	574.200
22,02	LETRAS EN ALUMINIO DE 15 CM DE ALTO FIJADAS A LA PARED AVISO PROMOCION Y PREVENCION	UND	20,00	31.900	638.000
22,03	LETRAS EN ALUMINIO DE 15 CM DE ALTO FIJADAS A LA PARED AVISO ENTREGA DE MEDICAMENTOS	UND	21,00	31.900	669.900
22,04	ESCUDO DE B/QUILLA EN ALUMINO DE 45 CM DE ALTO CON PINTURA DE COLORES	UND	1,00	480.000	480.000
22,05	LOGO ALCALDÍA DE BARRANQUILLA EN ALUMINO DE 45 CM DE ALTO CON PINTURA DE COLORES	UND	1,00	480.000	480.000
22,06	SEÑALIZACIÓN INTERNA CON PLACAS EN ACRÍLICO DE 3 MM DE 15X30 CON VINILO DE IMPRESIÓN	UND	40,00	38.280	1.531.200
22,07	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO PULIDO NEGRO CON LETRAS DORADAS	UND	1,00	1.145.000	1.145.000
22,08	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	GLB	1,00	573.193	573.193
23,00	**JARDINERIA**				**6.737.545**
23,01	JARDINERIA	GLB	1,00	6.737.545	6.737.545
24,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**73.385.834**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE CENTRAL 5 TN	TN	10,00	3.829.726	38.297.260
24,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE CENTRAL TIPO PAQUETE	TN	5,00	4.142.495	20.712.476
24,03	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24000 BTU	UN	1,00	4.405.380	4.405.380
24,04	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 18000 BTU	UN	1,00	4.201.890	4.201.890
24,05	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12000 BTU	UN	2,00	2.884.414	5.768.828
25,00	**RED DE GASES MEDICINALES**			-	**3.797.490**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 TIPO L	ML	2,00	45.210	90.420
25,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2	ML	2,00	38.360	76.720
25,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE ÓXIGENO MEDICINAL TIPO CHEMETRO	UND	2,00	246.600	493.200
25,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJÓMETRO DE ÓXIGENO MEDICINAL CON ACOPLE CHEMETRO	UND	1,00	301.400	301.400
25,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MANIFOLD SIMPLE DE 2X1 CON MANGUERA REGULADORA DE ALTA REGULACION BY-PASS	UND	1,00	2.740.000	2.740.000
25,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE 1/2	UND	1,00	95.750	95.750
26,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**				**85.333.995**
26,01	GABINETE DE 6 PIES 19"	Un	1,00	2.211.394	2.211.394
26,02	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	Un	1,00	238.316	238.316
26,03	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	Un	34,00	95.448	3.245.232
26,04	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6.	ML	1.224,00	2.871	3.514.104
26,05	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	Un	17,00	7.241	123.097
26,06	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO (SEGÚN NORMA)	Un	34,00	4.924	167.416
26,07	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	Un	4,00	7.806	31.224
26,08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6.	Un	34,00	22.898	778.532
26,09	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6, PARA EL PUESTO DE TRABAJO.	Un	17,00	25.240	429.080
26,10	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 6	Un	2,00	627.088	1.254.176
26,11	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5E	Un	1,00	455.306	455.306
26,12	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RACK	Un	2,00	124.201	248.402
26,13	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U	Un	2,00	166.787	333.574
26,14	CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS	Un	34,00	12.230	415.820
26,15	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE	ML	1.224,00	511	625.464
26,16	SWITCH 24 PUERTOS X 10/100 24 + 2 X 1000GBPS ADMNISTRABLE CAPA 2	Un	1,00	1.672.582	1.672.582
26,17	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES + TEL SECRETARIAL	Un	1,00	2.559.470	2.559.470

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,18	TARJETA DE AMPLACIÓN A 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES	Un	1,00	800.123	800.123
26,19	PROTECTOR DE LINEAS TRONCALES X 3	Un	1,00	176.306	176.306
26,20	DOMO COLOR 1/3 CCD, 620LINEAS, LENTE VARIFOCAL 2.8-11MM, IRC DIA/NOCHE, 0 LUX 30LEDS INFRARROJOS, 3D-DNR, 3 AXIS, BLANCA MARCA:LG	Un	9,00	808.574	7.277.166
26,21	CÁMARA TIPO BULLET INFRARROJA, 1/3 CCD, 540 LINEAS, LENTE VARIFOCAL DE 2,8 A 12 MM, 0 LUX 34 LEDS, ICR DIA/NOCHE, 4 MASCARAS DE PRIVACIDAD, IP66 MARCA:LG	Un	-	899.766	-
26,22	CAMARA MOVIL PARA EXTERIOR	Un	1,00	4.990.830	4.990.830
26,23	SOPORTE PARA CAMARA MOVIL EXTERIOR	Un	1,00	115.700	115.700
26,24	SOPORTE PARA CAMARA FIJA	Un	1,00	108.215	108.215
26,25	HOUSING PARA CAMARA FIJA EXTERNA	Un	-	127.062	-
26,26	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES CON DD DE 1024 GB MARCA LG	Un	1,00	4.352.922	4.352.922
26,27	LENTE VARIFOCAL PARA CAMARA FIJA 2.8 - 12 MM	Un	-	164.147	-
26,28	CABLE COAXIAL RG-6U AL 90%	ML	400,00	3.950	1.580.000
26,29	CONECTORES BNC	Un	20,00	8.511	170.220
26,30	TOMA COAXIAL CON FACE PLATE PARA TV	Un	2,00	24.318	48.636
26,31	PUNTO DE SALIDA PARA TELEVISION	Un	2,00	191.504	383.008
26,32	MONITOR/TELEVISOR LCD CON PUERTO RGB/VGA DE 22"	Un	1,00	1.686.750	1.686.750
26,33	CABLE UTP, 4 PARES, CAT 6	ML	220,00	2.871	631.620
26,34	BALUM TRANSCEIVER TTP111VPK-T	Un	2,00	110.500	221.000
26,35	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	400,00	3.149	1.259.600
26,36	FUENTE DE PODER DE 10 AMP 12 VDC	Un	1,00	504.599	504.599
26,37	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO	LIC.	1,00	1.823.850	1.823.850
26,38	CAPACITACIÓN BÁSICA	Un	1,00	1.459.080	1.459.080
26,39	SENSOR DE ALARMA ANTIMASCOTA PARADOX	Un	11,00	133.749	1.471.239
26,40	SIRENA 30 WATT	Un	1,00	130.101	130.101
26,41	BOTÓN DE PÁNICO	Un	1,00	48.636	48.636
26,42	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE PARADOX SP6000	Un	1,00	1.228.059	1.228.059
26,43	PANEL DE ALARMA 4 ZONAS AMPLIABLE	Un	1,00	1.171.600	1.171.600
26,44	TECLADO DE ADMINISTRACIÓN CON PANTALLA LED 3" PARADOX	Un	1,00	318.566	318.566
26,45	ADAPTADOR - TRANSFORMADOR DE 16,5 V PARA PANEL	Un	1,00	58.500	58.500
26,46	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	Un	1,00	97.272	97.272
26,47	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS	ML	520,00	6.896	3.585.920
26,48	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GI	1,00	705.222	705.222
26,49	CAPACITACIÓN BÁSICA	GL	1,00	425.565	425.565
26,50	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	GI	1,00	547.155	547.155
26,51	UPS DE 6 KVA	Un	1,00	8.312.120	8.312.120
26,52	MARQUILLA PARA COFFRE Y TABLERO	Un	1,00	7.502	7.502
26,53	COFFRE PARA TRANSFERENCIA MANUAL	Un	1,00	319.794	319.794
26,54	CONMUTABLE DE 63A (BYPASS)	Un	1,00	337.210	337.210
26,55	BREAKER DE 2 X 40A	Un	2,00	44.215	88.430
26,56	ACOMETIDA UPS 3 - 8 KVA CABLE 4X8AWG	ML	12,00	107.160	1.285.924
26,57	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN X MT DE CABLE	Un	12,00	19.713	236.559
26,58	TABLERO ELÉCTRICO 12 CIRCUITOS	UN	1,00	594.475	594.475
26,59	BREAKER DE 1 X 20A	Un	5,00	24.709	123.546
26,60	ACOMETIDA PARA TOMA ELECTRICA REGULADA EN CABLE 3 X 12 FASE ROJA	ML	140,00	58.397	8.175.642
26,61	PUNTO DE SALIDA ELÉCTRICA REGULADA	Un	20,00	180.389	3.607.782
26,62	MARQUILLA ACRÍLICA	Un	20,00	5.188	103.757
26,63	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	60,00	8.995	539.700
26,64	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	60,00	11.793	707.580
26,65	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	10,00	27.195	271.950
26,66	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	60,00	38.476	2.308.560
26,67	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	25,00	15.716	392.900

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,68	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	60,00	3.330	199.800
26,69	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	90,00	4.347	391.230
26,70	REGATA Y RESANE DE MURO (PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	UN	39,00	15.807	616.473
26,71	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	Un	19,00	2.060	39.140
26,72	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	Un	20,00	2.060	41.200
26,73	CAJA REGISTRO DE 50 X 50	Un	1,00	116.605	116.605
26,74	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	2,00	19.594	39.188
26,75	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	5,00	43.736	218.680
26,76	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	ML	190,00	3.040	577.600
27,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**				**62.332.252**
27,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12X800DAN	UND	2,00	2.500.000	5.000.000
27,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12X500DAN	UND	2,00	2.248.090	4.496.180
27,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TERMINAL 2F.	UND	3,00	1.851.560	5.554.680
27,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA HORIZONTAL 2F	UND	2,00	1.595.907	3.191.814
27,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITOS	UND	3,00	1.074.720	3.224.160
27,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS	UND	3,00	777.077	2.331.231
27,07	SUMINISTRO E EINSTALACION DE CABLE 1/0 ALUMINIO	ML	538,58	7.520	4.050.149
27,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PRIMARIA	UND	4,00	389.500	1.558.000
27,09	CIMENTACIÓN PARA POSTES DE HORMIGON 12X800 DAN	UND	2,00	389.500	779.000
27,10	CIMENTACIÓN PARA POSTES DE HORMIGON 12X500 DAN	UND	2,00	314.230	628.460
27,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA,240/120V.	UND	1,00	9.474.626	9.474.626
27,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.2AWG + NO.2AWG THHN, INCLUYE EL TRAMO DE TUBERIA GALVANIZADA EN POSTE.	ML	60,00	117.505	7.050.275
27,13	CERTIFICACIÓN RETIE DE INSTALACIONES INTERNAS, DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN	UND	1,00	2.242.300	2.242.300
27,14	TRAMITES YPAGOS REALIZADOS AL OPERADOR DE RED	UND	1,00	2.792.350	2.792.350
27,15	BREAKER PRINCIPAL DE 3X125 AMP.	UND	1,00	495.127	495.127
27,16	ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXCIÓN	UND	1,00	4.563.500	4.563.500
27,17	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1,00	3.574.000	3.574.000
27,18	REUBICACIÓN DE LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	4,00	331.600	1.326.400
28,00	**PLANTA ELECTRICA**				**48.546.210**
28,01	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO MODELO MP-30I DE 30 KVA/32,2KW . INCLUYE TABLERO DE CONTRO DIGITAL DEEPSEA 5220 CON PUERTO SERIAL PARA CONEXIÓN DE UN PC PORTATIL, CABINA INSONORA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	UND	1,00	48.546.210	48.546.210
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**1.016.876.025**
	A.I.U.		30,00%		305.062.808
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**1.321.938.833**
	DISEÑO		2,00%		20.337.521
	COSTO TOTAL OBRAS PASO LA UNIÓN - SAN JOSÉ				**1.342.276.353**

DOTACION PASO LA UNIÓN - SAN JOSÉ					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	22 B DE DOBLE EXTREMO	UND	3,00	18.189	54.566
2	ABRE BOCAS PLASTICOS ADULTOS	UND	2,00	28.136	56.272
3	ABRE BOCAS PLASTICOS PEDIATRICOS	UND	2,00	28.136	56.272
4	AIROTOR - PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	UND	1,00	692.230	692.230
5	AMALGAMADOR SERIAL 4434014149.	UND	1,00	1.272.169	1.272.169
6	APLICADOR DE DYCAL MARCA: SUPERDENT	UND	2,00	3.851	7.701
7	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND	5,00	909.440	4.547.200
8	AUTOCLAVE DE 12.5 LITROS MARCA OLSOTEK	UND	1,00	4.707.976	4.707.976
9	BALANZA DE BRAZO BASCULANTE REF: 402 KL MARCA: "HEALTH TO METER" USA CON TALLIMETRO PARA USO MÉDICO.	UND	4,00	1.470.636	5.882.544

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10	BALANZA MECANICA PESA BEBE DE BRAZO BASCULANTE REF. 1522 KL MARCA HEALTH TO METER U.S.A	UND	1,00	1.662.456	1.662.456
11	BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE 42X29.5X 7	UND	4,00	79.032	316.128
12	BANDEJAS PLÁSTICAS	UND	2,00	42.630	85.260
13	BAÑO SEROLOGICO REF: WNB-7 MARCA: MEMMERT -ALEMAN INCLUYE GRADILLA EN ACERO PARA 56 TUBOS	UND	1,00	5.387.242	5.387.242
14	BRUÑIDOR DE BOLA (MEDIANO) MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	11.657	34.971
15	BRUÑIDOR DE HORQUETA (MEDIANO) MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	12.058	36.175
16	BRUÑIDOR DE HORQUETA (PEQUEÑO) MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	12.058	36.175
17	CAMILLA GINECOLÓGICA EN LAMINA CON MUEBLE TIPO HAMILTON. MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UND	1,00	878.584	878.584
18	CAVITRON MARCA: DENTAAMERICA	UND	1,00	3.014.550	3.014.550
19	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS (SEROTUBOS), MODELO DYNAC III MARCA: CLAY ADAMS SERIAL NO	UND	1,00	21.391.003	21.391.003
20	CLEOIDE DISCOIDE MARCA: SUPERDENT	UND	1,00	7.699	7.699
21	COMPRESOR ODONTOLOGICO DE 1 CABALLO MARCA: SCHULTZ	UND	1,00	5.785.500	5.785.500
22	CONDENSADOR DOBLE PUNTA MARCA: SUPERDENT	UND	2,00	7.699	15.399
23	CONDENSADOR MANUAL GRANDE	UND	2,00	40.425	80.849
24	CONDENSADOR MANUAL MEDIANO	UND	2,00	40.425	80.849
25	CONDENSADOR MANUAL PEQUEÑO	UND	2,00	40.425	80.849
26	CONTRA-ÁNGULO DE ACOPLE RAPIDO MARCA: N.S.K.	UND	1,00	413.105	413.105
27	CUCHARILLAS Y/O EXCAVADORES MARCA: SUPERDENT	UND	5,00	8.662	43.312
28	CURETAS DE GRACEY PARA ANTERIORES MARCA: SUPERDENT 3/4, 5/6, 7/10	UND	6,00	62.524	375.144
29	CURETAS DE GRACEY PARA POSTERIORES MARCA: SUPERDENT 11/12, 13/14, 17/20	UND	6,00	62.524	375.144
30	DENTIMETRO DE ANILLO MARCA: NACIONAL	UND	6,00	11.550	69.299
31	DESTILADORES DE AGUA MARCA RUNNYES	UND	1,00	2.679.600	2.679.600
32	DESTRUCTOR DE AGUJAS	UND	1,00	974.400	974.400
33	DIVAN PARA EXAMEN E INYECTOLOGÍA	UND	3,00	414.159	1.242.477
34	ELEVADOR PLANO DE SELDIN PEDIÁTRICO	UND	3,00	30.146	90.439
35	ELEVADOR PLANO DE SELDIN ADULTO	UND	3,00	30.146	90.439
36	ELEVADORES ANGULADOS IZQUIERDO	UND	3,00	21.175	63.526
37	ELEVADORES ANGULADOS DERECHO	UND	3,00	21.175	63.526
38	ELEVADORES RECTOS, PEQUEÑOS MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	21.175	63.526
39	ELEVADORES RECTOS, MEDIANOS MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	21.175	63.526
40	ELEVADORES UÑA DE GATO DERECHO	UND	5,00	21.175	105.877
41	ELEVADORES UÑA DE GATO IZQUIERDO	UND	5,00	21.175	105.877
42	EQUIPO BASICO DE ODONTOLOGÍA CON MÓDULO DE TRES SERVICIOS CON NEGATOSCOPIO MODELO M4	UND	1,00	10.415.480	10.415.480
	SILLÓN CON CABECERA ANATÓMICA SEMIELECTRICO	UND			
	BUTACO PARA ODONTOLOGO	UND			
	LÁMPARA ODONTOLÓGICA DE LUZ FRÍA MODELO L3	UND			
	ESCUPIDERA MODELO E4	UND			
	JERINGA TRIPLE	UND			
	EYECTOR	UND			
43	ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	272.832	1.091.328
44	ESPACIADOR GRANDE	UND	2,00	40.425	80.849
45	ESPACIADOR MEDIANO	UND	2,00	40.425	80.849
46	ESPACIADOR PEQUEÑO	UND	2,00	40.425	80.849
47	ESPEJOS BUCALES CON SUS MANGOS	UND	24,00	7.699	184.785
48	ESTERILIZADOR MARCA BIODEM DE TRES BANDEJAS	UND	1,00	831.285	831.285
49	EXPLORADOR DE CONDUCTOS DG 16	UND	2,00	11.550	23.100
50	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO MARCA: SUPERDENT	UND	24,00	8.662	207.898
51	EXTINTOR DE SOLKAFLAN	UND	1,00	242.312	242.312
52	FÓRCEPS 150, MARCA SUPERDENT	UND	3,00	41.388	124.163
53	FÓRCEPS 151, MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	41.388	124.163
54	FÓRCEPS 16, MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	41.388	124.163
55	FÓRCEPS 18L	UND	3,00	41.388	124.163
56	FÓRCEPS 18R	UND	3,00	41.388	124.163
57	FÓRCEPS 24, MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	41.388	124.163

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

58	FÓRCEPS 69, MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	41.388	124.163
59	GRADILLA EN ACERO INOXIDABLE (ORIGINAL) REF: N-23 (X) MARCA: MEMMERT (ALEMAN) DE 24 HUECOS.	UND	1,00	240.276	240.276
60	INSERTOS PARA CAVITRON MARCA: DENTAAMERICA 25K	UND	6,00	498.700	2.992.197
61	JERINGAS CARPULAS MARCA: NACIONAL	UND	5,00	29.838	149.189
62	LAMPARA DE CUELLO DE CISNE	UND	1,00	345.100	345.100
63	LÁMPARA DE FOTOCURADO MARCA: SUN LITE	UND	1,00	1.071.840	1.071.840
64	LIMA PARA HUESO MARCA: SUPERDENT	UND	1,00	21.315	21.315
65	MANGO PARA BISTURÍ NO.3 MARCA: NACIONAL	UND	2,00	23.580	47.161
66	MESA PARA BALANZA PESA BEBE	UND	1,00	81.200	81.200
67	MESAS BLANCAS RIMAX DE 2 CUERPOS PARA CAVITRON Y LAMPARA DE FOTOCURADO.	UND	2,00	81.200	162.400
68	MICROMOTOR + PUNTA RECTA MARCA: M.T.I.	UND	1,00	522.467	522.467
69	NEVERA COLOR BLANCO LG 100 LITROS	UND	1,00	617.120	617.120
70	PANEL DE 1,70X0,80 ENROLLABLE	UND	-	267.960	-
71	PANEL DE 1,80X2,20	UND	4,00	336.168	1.344.672
72	PANEL DE 2,30X2,20	UND	-	378.392	-
73	PANEL BLACKOUT	UND	-	893.200	-
74	PERIOSTÓTOMO MARCA: SUPERDENT	UND	2,00	17.052	34.104
75	PERIOSTOTOMO PEQUENO	UND	2,00	17.052	34.104
76	PINZA GUBIA ADULTO MARCA: SUPERDENT	UND	2,00	51.013	102.026
77	PINZA GUBIA PEDIÁTRICA MARCA: SUPERDENT	UND	1,00	51.013	51.013
78	PINZAS ALGODONERAS MARCA: SUPERDENT	UND	23,01	7.699	177.146
79	PLANOS DE SELDIN	UND	3,00	30.146	90.439
80	PORTA AGUJAS DE MAYO PEQUENO MARCA: HOSPITAL	UND	3,00	98.252	294.756
81	PORTA AGUJAS MEDIANO	UND	3,00	121.800	365.400
82	PORTA AMALGAMA METALICO TIPO FUSIL MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	30.146	90.439
83	PUNTAS DE CAVITRON	UND	12,00	498.700	5.984.399
84	RECOLECTOR DE ELEMENTOS PUNZO CORTANTES MODELO: GUARDIAN U.S.A. CAPACIDAD: 22.7 LITROS, DESECHABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LAS PUNCIONES, PERFORACIONES CON TAPA DE SEGURIDAD.	UND	2,00	80.888	161.776
85	SILLA DE RUEDAS CROMADA DE LUJO MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UND	1,00	710.500	710.500
86	SILLA ERGONÓMICA MECANICA QBIZ ESTD CS-100	UND	11,00	315.056	3.465.616
87	SILLA ERGONÓMICA MECANICA QBIZ ESTD CS-101	UND	-	315.056	-
88	SILLA MARCA: INDUCOL BLANCAS SIN BRAZO	UND	20,00	42.224	844.480
89	SILLA RIMAX CON BRAZO COLOR BLANCO	UND	9,00	34.104	306.936
90	SILLA RIMAX SIN BRAZO COLOR BLANCO	UND	2,00	29.232	58.464
91	SONDA PERIODONTAL MARCA: SUPERDENT	UND	2,00	9.625	19.251
92	SONDAS PERIODONTALES DOBLE EXTREMO MARCA: NACIONAL	UND	3,00	9.625	28.876
93	SOPORTE PARA RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES, MODELO "GUARDIAN" DE B.D. U.S.A. REF: 5476	UND	2,00	65.772	131.544
94	SUPERFICIE DE 0,90X0,50 CON GAVETAS (ODONTOLOGÍA)	UND	-	584.640	-
95	SUPERFICIE DE 1,20X0,50 CON GAVETAS (CONSULTORIOS)	UND	5,00	584.640	2.923.200
96	SUPERFICIE DE 1,70X0,60 CON GAVETAS	UND	1,00	711.312	711.312
97	SUPERFICIE EN L DE 2,53M X 2,46M CON 3 GAVETAS (CAMINANTES)	UND	-	1.282.960	-
98	TANDEM DE 3 PUESTOS EN POLIURETANO COLOR BLANCO MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UND	13,00	490.448	6.375.824
99	TANDEM DE 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA EN HIERRO CROMADO CON SILLAS INDEPENDIENTES ELABORADAS EN LÁMINA GALVANIZADA MICROPERFORADAS.	UND	-	581.392	-
100	TANQUE DE 120 LITROS GRIS	UND	2,00	56.840	113.680
101	TANQUE DE 120 LITROS ROJO	UND	2,00	56.840	113.680
102	TANQUE DE 120 LITROS VERDE	UND	2,00	56.840	113.680
103	TENSIÓMETRO DE ANEROIDES REF: 5091-38 MODELO DE PARED CON BRAZALETE VELCRO TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO, PERA INSUFLADORA EN GOMA CON VALVULA MARCA: TYCOS.	UND	4,00	408.225	1.632.900

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

104	TERMO DE POLIETILENO PARA VACUNAS	UND	2,00	507.500	1.015.000
105	TERMOMETRO DE NEVERA	UND	1,00	203.000	203.000
106	TIJERAS PARA CORTAR SUTURA	UND	3,00	16.830	50.489
107	TIJERAS PARA MUCOSA MARCA: SUPERDENT	UND	3,00	8.750	26.250
108	TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS CON SOPORTE E INSTALACION-GARANTÍA (1) AÑO.	UND	2,00	1.753.920	3.507.840
109	VITRINA PARA INSTRUMENTALDE DOS CUERPOS.	UND	1,00	974.400	974.400
	COSTO TOTAL DOTACION PASO LA UNIÓN - SAN JOSÉ				**115.405.173**

26. CAMINO LA MANGA FASE 1				**COSTO TOTAL:**	**$ 8.925.748.097**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**197.042.028**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINAS DE ZINC	M2	234,87	39.865	9.363.093
1,02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	23,00	14.845	341.435
1,03	DESMONTE DE LAVAMANO,	UND	22,00	14.845	326.590
1,04	DESMONTE DE LAVAPLATO EN ACERO INOXIDABLE	UND	11,00	14.845	163.295
1,05	DESMONTE DE PUERTAS COMPLETA SENCILLA Y DOBLE	UND	153,00	19.658	3.007.674
1,06	DESMONTE DE VENTANAS COMPLETA SENCILLA Y DOBLE	UND	66,00	19.658	1.297.428
1,07	DESMONTE DE PROTECTORES EN HIERRO DE VENTANAS , PUERTA, PORTONES, AIRES, Y DIVISIONES DE BAÑO	UND	29,00	19.658	570.082
1,08	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 Y EN CUBIERTA ACRÍLICA CON ESTRUCTURA METALICA	M2	1219,70	9.100	11.099.270
1,09	DESMONTE CIELO RASO , YESO CARTON, ICOPOR,O DE ASBESTO CEMENTO	M2	929,22	9.100	8.455.902
1,10	DESMONTE DE TELA ASFALTICA DE LA CUBIERTA DE LA RAMPA	M2	24,30	3.200	77.760
1,11	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO Y BLOCK DE CEMENTO SE	M2	3705,40	13.357	49.493.028
1,12	DEMOLICION DE MURO DOBLE 1 PISO	M2	353,40	17.658	6.240.337
1,13	DESMONTE DE MURO YESO CARTON, MODULAR EN MADERA O ALUMINIO Y VIDRIO.	M2	33,50	9.100	304.850
1,14	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	ML	159,90	13.357	2.135.784
1,15	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO Y MURO DOBLE EN LADRILLO COMUN PAÑETADO PARA JARDINERA	ML	114,86	5.381	618.062
1,16	DEMOLICION DE ESCALERA O ,RAMPA EN CONCRETO	M2	93,36	31.500	2.940.840
1,17	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO INCLUYE ,LAMPARAS,VENTILADORES,TOMA, REFLECTORES EXTERIORES	GB	1,00	5.500.000	5.500.000
1,18	DESMONTE DE DUCTERIA Y SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO	ML	137,40	8.000	1.099.200
1,19	CORTE O TALA DE ARBOLES	UND	5,00	300.000	1.500.000
1,20	REPOSICION DE ESPECIES VEGETALES	UND	15,00	240.000	3.600.000
1,21	DESMONTE Y DEMOLICION DE BARANDA (RAMPA Y ESCALERA)	ML	63,60	8.885	565.086
1,22	CORTE CON PULIDORA EN MUROS, VENTANAS Y PUERTAS	ML	1154,09	5.668	6.541.382
1,23	DEMOLICION DE SOBRE NIVEL EN LADRILLO, ALFAJÍAS O REMATE DE FACHADA	ML	312,67	8.381	2.620.487
1,24	DEMOLICION DE VIGA CANAL AEREA EN CONCRETO (0,25 X 0,25)	ML	19,90	21.192	421.721
1,25	DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO AEREA (0,15 X 0,20)	ML	266,59	11.462	3.055.655
1,26	DEMOLICION DE ZOCALOS EN CERAMICA Y GRANITO	ML	854,04	3.800	3.245.352
1,27	DEMOLICION DE COLUMNAS O COLUMNETAS 30X30*2,50	ML	72,10	56.982	4.108.402
1,28	DEMOLICION COLUMNAS EN PVC 4" Y ETERNIT 4 X 6 RELLENAS EN CONCRETO, CASA 15D-17. 6 UND * 2,40 MTS	ML	14,40	13.560	195.264
1,29	DESMONTE DE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE	ML	48,55	3.750	182.063
1,30	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	954,51	13.357	12.749.390
1,31	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	21,48	13.353	286.822
1,32	DEMOLICION O PICADA DE PAÑETES EN MAL ESTADO	M2	1397,89	6.081	8.500.569
1,33	DEMOLICION DE PLACA O LOSA CONCRETO	M2	367,53	26.300	9.666.039

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,34	DEMOLICION DE PISO O PLANTILLA EN CONCRETO	M2	2190,83	13.357	29.262.916
1,35	DEMOLICION LINEAL DE PISO EN CONCRETO PARA INSTALACION DE TUBERIAS	ML	261,66	7.545	1.974.225
1,37	FUMIGACION GENERAL 1 Y 2 PISO	UND	3,00	950.000	2.850.000
1,39	ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	UND	355,00	7.555	2.682.025
2,00	**TRAZADDS**		**0,00**		**1.962.431**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO Y PLACA	M2	1684,49	1.165	1.962.431
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		**0,00**		**245.688.860**
3,01	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y OTROS (INCLUYE TANQUE SUBTERRANEO)	M3	387,94	18.140	7.037.232
3,02	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO A MAQUINA	M3	1089,60	21.135	23.028.696
3,03	EXCAVACION PARA VIGAS DE AMARRE	ML	324,15	8.546	2.770.186
3,04	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA Y A.LLUVIA	ML	159,90	8.546	1.366.505
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES	M3	5543,50	11.981	66.416.674
3,06	ACARREO DE MATERIAL INTERNO	M3	3029,26	4.100	12.419.966
3,07	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1659,55	40.120	66.581.146
3,08	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	214,96	14.650	3.149.164
3,09	SUELO CEMENTO PAVIMENTO E:1.20	M3	74,44	108.605	8.084.556
3,10	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,30 X0,40	ML	248,15	67.776	16.818.614
3,11	EXCAVACION CIMIENTO DE MURO DE CONTENCION DE 0,30X0,30	ML	72,10	10.816	779.834
3,12	CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30X0,30	ML	134,10	64.641	8.668.358
3,13	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	14,48	884.965	12.814.293
3,14	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	18,45	470.024	8.671.943
3,15	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI	M3	13,96	326.964	4.564.417
3,16	TABLAESTACADO PARA EXCAVACION DE TANQUE SUBTERRANEO	M2	33,20	27.433	910.776
3,17	DESAGUE CON MOTOBOMBA PARA CONSTRUCCION DE CIMIENTOS Y TANQUE SUBTERRANEO	DIA	27,00	59.500	1.606.500
4,00	**SOBRENIVELES**				**182.616**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	8,40	21.740	182.616
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		**0,00**		**10.644.851**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,80x.80 x1,00	UND	10,00	306.536	3.065.360
5,02	REGISTRO SANITARIO 1,00 x1,00	UND	13,00	490.343	6.374.459
5,03	REGISTRO SANITARIO ,60x.60	UND	4,00	150.629	602.516
5,04	REGISTRO SANITARIO ,50x.50	UND	4,00	150.629	602.516
6,00	**MAMPOSTERIA**				**224.075.550**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10	M2	2837,33	30.376	86.186.736
6,02	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10	ML	807,97	19.120	15.448.386
6,03	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	89,50	36.210	3.240.795
6,04	LEVANTE EN BLOQUE VIBROPRENSADO E=0,15, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	1613,90	49.572	80.004.251
6,05	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,15 PARA MURO DE CERRAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M2	196,22	37.540	7.366.099
6,06	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	37,00	66.502	2.460.574
6,07	JARDINERAS H= 0,80	ML	31,60	92.942	2.936.967
6,08	DINTELES O ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15X0,20	ML	127,40	27.502	3.503.755
6A1	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DE 8MM ACABADO DOBLE CARA	M2	33,70	113.000	3.808.100
6A2	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD COMBINADO DE 10 MM Y DE 8MM ACABADO DOBLE CARA, DOBLE ALTURA	M2	52,47	133.170	6.987.430
6A3	TAPAS O LINEALES EN SUPERBOARD 8MM ACABADO	ML	93,08	25.336	2.358.275
6A4	TAPAS O LINEALES EN YESO CARTON 1/2 PARA CIELO RASO A 45 , INCLUYE ARTE Y ACABADO	ML	28,80	56.686	1.632.557
6A5	BUITRONES EN LAMINA SUPERBOARD DE 8MM DOBLE CARA DE ,80 *.50 ACABADO PARA ILUMINACION	ML	32,00	56.686	1.813.952
6A6	LEVANTE MURO SENCILLO UNA CARA EN SUPERBOARD DE 8MM ACABADO	M2	101,79	62.164	6.327.674
7,00	**PAÑETES**				**109.821.205**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	1628,25	16.314	26.563.271

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7,02	PAÑETE LINEAL EXTERIOR E INTERIOR	ML	2267,70	6.036	13.687.837
7,03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO IMPERMEABILIZADO	M2	687,30	16.314	11.212.612
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	4014,52	10.054	40.361.984
7,05	JUNTAS INTERIORES	ML	1011,87	4.957	5.015.840
7,06	PAÑETE CON MALLA VENA EN ALTURA INCLUYE ADITIVO PARA ADHERENCIA (SIKA LATEC)	M2	574,83	22.580	12.979.661
8,00	**ESTRUCTURAS**				**666.259.740**
8,01	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO 3000PSI ESPESOR 0,40	M2	313,46	173.252	54.307.572
8,02	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	33016,10	4.233	139.757.151
8,03	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ELEVADO Y CONDENSADORAS DE AIRE	M2	69,61	75.949	5.286.835
8,04	ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	11,22	1.118.300	12.547.326
8,05	MALLA ELECTRO SOLDADA 4mm X 15 X 15	M2	1527,93	6.450	9.855.149
8,06	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M2	60,06	195.000	11.711.700
8,07	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	26,45	865.452	22.891.205
8,08	PLACA DE CIMENTACION FLOTANTE DE 0,15 M ENTRADA DE URGENCIA, CUNETAS Y PLACAS DE MURO, FONDO Y CUBIERTA DE TANQUE	M3	59,80	599.049	35.823.130
8,09	PUNTALES DE CUBIERTA Y ANCLAJES	UND	437,00	26.800	11.711.600
8,10	VIGA CORONA DE 0,15X0,20 PARA MURO EN CONCRETO 3000PSI	ML	1213,74	49.863	60.520.718
8,11	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO 3000PSI CON METALDECK	M2	1065,33	216.778	230.940.107
8,12	VIGA DE (0,25 x 0,3) PARA PORTICO CON CUBIERTA EN VOLADIZO ENTRADA DE URGENCIA AMBULANCIA/PEATONAL	ML	15,70	73.566	1.154.986
8,13	VIGA DE (0,60X0,30) PARA PORTICO CON CUBIERTA EN VOLADIZO ENTRADA DE URGENCIA AMBULANCIA/PEATONAL	ML	28,50	110.164	. 3.139.674
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICO EN IPE 140	ML	45,15	134.035	6.051.680
8,16	VIGA AEREA PARA RAMPA, INCLUYE MENSULAS	M3	18,56	783.888	14.548.961
8A1	CONSTRUCCION DE SOPORTES DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA TUBERIA DE GASES MEDICINALES	UN	133,00	133.250	17.722.250
8A2	VIGA METALICA PAG	ML	16,00	89.539	1.432.626
8A3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TIPO CAJÓN CON PAG 160 X 60 CAL 14. INCLUYE CORTE ,SOLDADURA,PINTURA CONTRA OXIDO,	ML	36,60	124.122	. 4.542.882
8A4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS METALICAS Y CORREAS EN TIPO CAJÓN CON PAG 160 X 60 CAL 14 PARA CUBIERTA INCLUYE CORTE ,SOLDADURA,PINTURA CONTRA OXIDO	ML	51,16	117.809	6.027.106
8A5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION, ESTRUCTURAS Y FLANCHES	KG	1263,43	8.759	11.066.374
8A6	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7	M2	51,24	57.336	2.937.897
8A7	CUBIERTA EN LAMINAS TRASLUCIDAS INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	4,00	76.990	307.960
8A8	SUMINISTRO DE CUBIERTA EN FIBROMAT (Forte Mathiesen)	UND	2,00	825.500	1.651.000
8A9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE PVC CON ORIFICIOS TIPO COLMENA PARA DISIPADOR DE VIENTO.	UND	3,00	107.950	323.850
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**76.346.703**
9,01	MEDIA CAÑA EN MORTERO PARA CUBIERTAS Y PROTECCION MURO VECINOS	ML	593,94	10.576	6.281.509
9,02	TORTA DE NIVELACION E= 0.05 M	M2	1024,00	20.246	20.731.904
9,03	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA Y OTROS	M2	1796,13	25.876	46.476.660
9,04	CUBIERTA EN ECOROOF 2.5 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	19,00	150.349	2.856.630
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**544.017.247**
10,02	PLANTILLA EN CONCRETO PISO 2500 PSI E = 0,10	M2	1814,00	37.195	67.471.730
10,03	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E:7	M2	40,14	71.386	2.865.434
10,04	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,16	ML	85,84	59.670	5.122.073

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,06	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 INCLUYE CORTE, SELLADO Y REFUERZO	M2	340,78	92.007	31.354.145
10,07	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	71,83	372.708	26.771.616
10,08	PISO EN CERAMICA DE 20 X 20 DE BAÑOS	M2	0,00	43.381	-
10,09	CENEFA Y ZÓCALO EN GRANITO NATURAL	ML	1105,13	21.190	23.417.705
10,10	ZOCALO EN MEDIA CAÑA CON MORTERO 1:3 SEMI PULIDO O GRANO MUERTO	ML	973,58	9.620	9.365.840
10,12	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO 2000 PSI E = 0,05	M2	682,63	21.359	14.580.294
10,13	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE O NORMAL DE 3000 PSI E:7	M2	56,05	42.122	2.360.938
10,14	PISO EN GRANITO NATURAL PARA FLAMEADO EN RAMPA	ML	59,06	95.950	5.666.807
10,15	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO ZARDO	M2	1360,00	95.950	130.492.000
10,16	PISO GRANITO NATURAL CONDUCTIVO CON PUESTA A TIERRA	M2	40,00	204.750	8.190.000
10A1	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO SARDO DE 60 X30, INCLUYE FLAMEADO Y SELLADO EN RAMPA, CORTE Y ARTE	M2	66,00	144.000	9.504.000
10A2	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO SARDO DE 60 X30, INCLUYE SELLADO, CORTE Y ARTE	M2	1434,06	135.317	194.052.697
10A3	PLANTILLA EN CONCRETO PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	8,50	26.327	223.780
10A4	PLANTILLA EN MORTERO 1:3 = ESP 0,05 SEMI PULIDA O GRANO MUERTO	M2	154,00	21.359	3.289.286
10A5	SUMINISTRO E INSTALACION CENEFA GRANITO NEGRO ACCESO	ML	70,80	28.490	2.017.092
10A6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANQUE DE PUERTAS	ML	70,50	25.858	1.822.989
10A7	PISO EN CERAMICA O SIMILAR EXTERIOR(EN BALDOSA DE GRANITO,30*,30 ALFA (1/3 CREMA-2/3 HUMO) . INCLUYE CORTE Y ARTE	M2	5,00	79.340	396.700
10A8	ANDEN EN ADOQUIN	M2	43,84	115.240	5.052.122
11,00	**ENCHAPES**				**55.485.544**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 20 x,20	M2	879,58	43.381	38.157.060
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	346,56	15.101	5.233.403
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	53,00	6.040	320.120
11,04	CRISTANAC EN SALA DE ESPERA	ML	25,00	28.500	712.500
11.05	ENCHAPE DE PAREDES 30X30	M2	211,16	52.389	11.062.461
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**33.979.669**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	204,58	10.602	2.168.957
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	252,80	8.172	2.065.882
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UND	94,00	20.130	1.892.220
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS, DUCHA. JARDINERAS	UND	58,00	20.130	1.167.540
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 10000 LTS	UND	0,00	5.734.656	-
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UND	6,00	32.309	193.854
12,07	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1/2	UND	56,00	20.946	1.172.976
12,08	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 3/4	UND	25,00	26.240	656.000
12,09	PERFORACIÓN DE NÚCLEO TUB. 1" A 2"	UND	6,00	38.214	229.284
12,10	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	63,96	19.672	1.258.221
12,11	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	3,50	26.520	92.820
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	445,66	22.542	10.046.068
12A1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UND	10,00	511.028	5.110.280
12A2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 5000 LTS	UND	2,00	3.028.722	6.057.444
12A3	VALVULA DE 1 1/2"	UND	13,00	36.238	471.094
12A4	VALVULA DE 1"	UND	5,00	27.516	137.579
12A5	CHEQUE DE 1 1/2"	UND	10,00	125.945	1.259.450
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**119.731.345**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 8"	ML	30,61	79.406	2.430.618
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	193,60	60.027	11.621.227
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	342,98	36.740	12.601.085
13,04	COLECTOR AGUAS NEGRAS 3"	ML	109,78	35.570	3.904.875
13,04	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	255,29	22.858	5.835.419
13,05	PUNTO SANITARIO 4"	UND	143,00	78.748	11.260.964
13,06	PUNTO SANITARIO 2"	UND	194,00	56.355	10.932.870
13,07	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UND	233,00	59.563	13.878.179
13,08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	176,64	36.740	6.489.754

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	607,30	20.023	12.159.968
13,10	BAJANTE SANITARIO DE 4"	ML	71,70	31.745	2.276.117
13,11	PERFORACIÓN DE NÚCLEO TUB. 1" A 2"	UND	41,00	38.214	1.566.774
13,12	PERFORACIÓN DE NÚCLEO TUB. 2 1/4" A 3"	UND	16,00	57.321	917.136
13,13	PERFORACIÓN DE NÚCLEO TUB. 3 1/4" A 4"	UND	28,00	69.480	1.945.440
13,14	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	157,40	23.476	3.695.122
13,15	BAJANTE SANITARIO DE 3"	ML	25,00	24.854	621.350
13,16	BAJANTE SANITARIO DE 11/2"	ML	83,00	19.101	1.585.383
13,17	BAJANTE DE AGUAS DE A.A DE 1 1/2	ML	125,30	16.069	2.013.446
13,18	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	284,45	36.740	10.450.693
13,19	PUNTO SANITARIO DE 3"	UN	9,00	68.410	615.690
13,20	SIFON PISO DE 3"	UN	3,00	74.716	224.148
13A1	PUNTO SANITARIO DE 3"	UN	9,00	68.410	615.690
13A2	SIFON PISO DE 3"	UN	3,00	74.716	224.148
13A3	INSTALACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO	UN	1,00	1.865.250	1.865.250
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**228.335.004**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UND	5,00	510.678	2.553.390
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UND	2,00	421.587	843.175
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNO	4,00	410.904	1.643.616
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UND	64,00	19.657	1.258.048
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40AMP.	UND	13,00	23.780	309.140
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UND	396,00	98.281	38.919.276
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UND	281,00	91.806	25.797.486
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UND	303,00	10.154	3.076.662
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES SEGÚN PLANOS.	UN	1,00	33.490.518	33.490.518
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AIRE NO.1	UN	1,00	17.457.545	17.457.545
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 30CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UND	2,00	530.680	1.061.360
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HÚMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO PVC DE 1/2".	UND	31,00	239.927	7.437.737
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO PVC DE 1/2".	UND	158,00	129.611	20.478.538
14,15	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR. PROVISTA DE UND BALASTO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UND	125,00	150.600	18.825.000
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA DE 6"	UND	57,00	80.860	4.609.020
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS SEGÚN PLANO ELÉCTRICO.	GL	2,00	3.750.000	7.500.000
14,18	REGISTRO DE MAMPOSTERÍA DE 50X50 CON TAPA DE CONCRETO	UND	2,00	125.000	250.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 32W, AHORRADOR DE ENERGÍA CIRCULAR.	UND	12,00	55.000	660.000
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 70W SODIO ILUMINACIÓN PERIMETRAL INCLUYE BASE EN CONCRETO MÁSTIL LÁMPARA Y BOMBILLO.	UND		1.150.875	-
14A1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CU (2No12 AWG+No14 AWG THHN EN TUBO PVC DE 1/2"	ML	122,00	18.449	2.250.778
14A2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CU (2No12 AWG+No12 AWG THHN EN TUBO PVC DE 1/2"	ML	419,00	20.058	8.404.302
14A3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CU (2No12 AWG+No12 AWG THHN EN DUCTO EMT DE 1/2"	ML	114,00	21.557	2.457.498
14A4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	9,00	12.010	108.090
14A5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN CABLE DE CU. THW 2NO.10AWG+NO12T AWG EN TUBO DE 3/4".	UN	14,00	128.037	1.792.518
14A6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA DE 6"	UND	37,00	81.990	3.033.630
14A7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 250 W 220 V CON BRAZO DE SOPORTE (INCLUYE CAJA DE PROTECCION)	UND	19,00	804.863	15.292.397
14A8	SISTEMA DE EXTRACTORES CON DESFOGUE PARA BAÑOS	UND	16,00	237.630	3.802.080
14A9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA LAMPARAS Y OJOS DE BUEY, INCLLUYE ABERTURA DE HUECO PARA CAJAS DE REGISTRO	UND	161,00	31.200	5.023.200
15,00	**APARATOS SANITARIOS**		**0,00**		**76.546.869**
15,01	COMBO SANITARIO OPP 4P CON PEDESTAL BLANCO	UND	40,00	283.555	11.342.200
15,03	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR EN MUEBLE DE MADERA	UND	11,00	533.600	5.869.600
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UND	17,00	78.816	1.339.872
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UND	10,00	142.716	1.427.160
15,07	DUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UND	11,00	82.915	912.065
15,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO	UND	77,00	12.000	924.000
15,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CUPULA 4"	UND	32,00	17.200	550.400
15,10	DUCHA TELEFONO	UND	9,00	131.788	1.186.092
15.11	INST. Y SUMINISTRO MESON EN ACERO INOXIDABLE LISO, INCLUYE POCETAS EN ACERO INOXIDABLE	ML	58,19	732.057	42.598.397
15.12	INS. Y SUMINISTRO MESON CON LAVAPLATO ACER INOX. QUIRURGICO CON GRIFERIA PUSH	ML	1,70	1.127.100	1.916.070
15A1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PUSH PARA LAVAMANOS	UND	21,00	191.880	4.029.480
15A2	ORINAL PEQUEÑO	UND	1,00	345.023	345.023
15A3	SANITARIO PARA DISCAPACITADO CON FLUXOMETRO	UND	1,00	995.990	995.990
15A4	LAVAMANO QUIRURGICO X 0.55MTS DE ANCHO, CON CUBETA DE 2,10 MTS DE LARGO X 0.45MTS DE ANCHO X 0.20MTS DE PROFUNDIDAD, CON SALPICADERO CONTRA LA PARED DE 0.25MTS DE ALTURA Y FALDA DE 0.25MTS DE ALTURA; EN LÁMINA DE ACEROINOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, TRES (3) SISTEMA DE CIERRE DE RODILLA COMPUESTO DEVÁLVULAS CON CIERRE TIPO PUSH, ECONOMIZADORA DE AGUA; PALANCA PARA ACCIONAR CON LARODILLA; CUELLO DE GRIFERÍA TIPO CISNE, CANASTILLA DE 4" CON FILTRO DE ACERO, SIFÓN DE PVC DE 1½", Y SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA, EN TUBERÍA DE ½" EN P.V.C, INCLUYE ZETA DEINSTALACIÓN PARA ANCLAR A LA PARED.	UND	1,00	3.110.520	3.110.520
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**24.906.865**
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P4)	UND	1,00	1.459.265	1.459.265
16A1	MUEBLES DE MADERA BAJO MESON DE ACERO INOXIDABLE(1,6*0,55)	UN	3,00	1.168.000	3.504.000
16A2	MUEBLES DE MADERA BAJO MESON DE ACERO INOXIDABLE(1,84*0,55)	UN	1,00	1.343.200	1.343.200

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16A3	MUEBLES DE MADERA BAJO MESON DE ACERO INOXIDABLE(2.006X 0,55)	UN	2,00	1.460.000	2.920.000
16A4	MUEBLES DE MADERA BAJO MESON DE ACERO INOXIDABLE(1,50*0,55)	UN	3,00	1.095.000	3.285.000
16A5	MUEBLES DE MADERA BAJO MESON DE ACERO INOXIDABLE(1,44*0,44)	UN	2,00	1.051.200	2.102.400
16A6	MUEBLE DE MADERA (2,60 x 0,55)	UND	2,00	1.898.000	3.796.000
16A7	MUEBLE DE MADERA (1,75 x 0,55)	UND	2,00	1.277.500	2.555.000
16A8	MUEBLE DE MADERA (2,5 x 0,55)	UND	1,00	1.825.000	1.825.000
16A9	MUEBLE DE MADERA (2,9 x 0,55)	UND	1,00	2.117.000	2.117.000
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**285.309.640**
17,07	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40 P-05(MACHIMBRADA O MULTIENCHAPE)	UND	19,00	1.669.200	31.714.800
17,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40 P-10(CON VIDRIO)	UND	5,00	1.669.200	8.346.000
17,09	PUERTA EN ALUMINIO DE -P-01A de 0,80-0,90- 1.00 *2.40	UND	110,00	1.160.929	127.702.146
17,10	PUERTA EN ALUMINIO DE -1.20 X 2.40	UND	15,00	1.371.375	20.570.625
17,11	PUERTA EN MALLA ESLABONADA PR-3	UND	0,00	910.000	-
17,12	DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 ENTAMBORADO INCLUYE BISAGRAS, CERROJO E INSTALACION	UND	0,00	997.136	-
17,13	BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE	ML	26,70	370.000	9.879.000
17,14	PUERTA EN MALLA ESLABONADA PR-4	UND	0,00	1.050.000	-
17,15	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (0,8 A 1,00 X 0,4)	UND	21,00	168.960	3.548.160
17,16	VENTANA DE ALUMNIO Y VIDRIO (1,50X1,40) Exteriores	UND	5,00	462.057	2.310.285
17,17	VENTANA DE ALUMNIO Y VIDRIO (2,0 X 1,40)(Exteriores)	UND	6,00	575.000	3.450.000
17,19	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1,20X1,40)(Interiores)	UND	5,00	369.645	1.848.226
17,20	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1X1,40) (Externos)	UND	7,00	308.038	2.156.266
17,21	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (V-08) (0,8 x 1,5) ABATIBLE	UND	1,00	312.800	312.800
17,22	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (Internos) (1,2 X 0,4)	UND	26,00	168.960	4.392.960
17,23	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1,20 X 1,5	UND	8,00	396.049	3.168.392
17,24	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (2X 1) (Interno)	UND	2,00	440.054	880.108
17,25	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1,3 A 1,5 x 0,40) (Interno)	UND	28,00	168.960	4.730.880
17,26	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (2X3,46) (Externo)	UND	1,00	2.094.658	2.094.658
17,27	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO V-14 (1,8 A 2 X 0,40) (Interno)	UND	10,00	214.000	2.140.000
17,28	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (O,60X0,40)	UND	1,00	135.000	135.000
17,32	VIDRIO FIJO (INTERNO) (1,70X 1,40)	UND	2,00	499.800	999.600
17,33	VIDIRO FIJO INTERNO (0,90 X 1,40) (Observacion Hombres)	UND	2,00	264.600	529.200
17,34	VIDRIO FIJO (INTERNO) (1,40X 1,40)(Observacion Trabajo Limpio)	UND	3,00	411.600	1.234.800
17,35	VIDRIO FIJO (INTERNO) (2,70 x 1,40) Curaciones	UND	3,00	793.800	2.381.400
17,36	VIDRIO FIJO INTERNO (2,20 X 1,40) (Hidratacion y Observacion Mujeres	UND	1,00	646.800	646.800
17,37	VIDRIO FIJO INTERNO (0,65 X 1,40) (Hidratacion y Trabajo Limpio Observacion)	UND	2,00	191.100	382.200
17,38	VIDRIO FIJO INTERNO (1,50 X 1,40) (Curaciones y Trerapia Respiratoria)	UND	3,00	441.000	1.323.000
17,39	VIORIO FIJO INTERNO (2,50 X 1,40) (Terapia Respiratoria y Observacion Niños)	UND	1,00	735.000	735.000
17,40	VIDRIO FIJO INTERNO (1,90 X 1,40) (Observacion Niños)	UND	1,00	558.600	558.600
17,41	VIDRIO FIJO INTERNO (1,10 X 1,40)	UND	1,00	323.400	323.400
17,42	VIDIRO FIJO INTERNO (1,80 X 1,40)	UND	1,00	529.200	529.200
17,43	VIIDRIO FIJO INTERNO(0,80 X 1,40)	UND	1,00	235.200	235.200
17,44	VIDRIO FIJO INTERNO (1,20 X 1,40)	UND	1,00	352.800	352.800
17,45	VIDRIO FIJO INTERNO (1,60 X 1,40) (Observacion Mujeres)	UND	1,00	470.400	470.400
17,47	VIDRIO FIJO INTERNO (3,75 X 1,40)	UND	2,00	1.102.500	2.205.000
17,48	VIDRIO FIJO INTERNO (3 X 1,40)	UND	2,00	882.000	1.764.000
17,49	VIIDRIO FIJO INTERNO (0,40 X 2,40) (Observacion - Trabajo Sucio)	UND	2,00	201.600	403.200
17,50	VENTANA METALICA Y VIDRIO (2 X 1,10) V-10	UND	0,00	484.060	-
17A1	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO, COLOR BLANCO TIPO PANAL DE ABEJA, ANGULO OE 1 1/2 X 1 1/2 DE 6MM.	M2	3,24	390.000	1.263.600
17A2	PUERTA EN ALUMINIO DE -1.80 X 2.40	UND	3,00	1.760.428	5.281.284

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17A3	PUERTA ALUMINO CORREDIZA REF 8025	M2	4,20	425.000	1.785.000
17A4	PUERTA EN ALUMINIO DE 2,21 X 2,40 FACHADA PRINCIPAL	UND	2,00	2.148.120	4.296.240
17A5	DIVISION DE BAÑO EN ALUMINIO Y LAMINA MULTIENCHAPE	ML	7,60	265.000	2.014.000
17A6	PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO EN MURO	ML	32,25	247.650	7.986.713
17A7	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1-1,5X 1) (Interno)	UND	4,00	272.985	1.091.940
17A8	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1,14 X 1,50))	UND	6,00	376.246	2.257.476
17A9	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (0,50 X 2,40)	UND	6,00	450.000	2.700.000
17A10	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,97 X 1.33	UND	1,00	1.100.442	1.100.442
17A11	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0,90 X 1,33	UND	1,00	502.740	502.740
17A12	VIDRIO FIJO INTERNO (1,00 X 1,40)	UND	2,00	294.000	588.000
17A13	VIDRIO FIJO INTERNO (2,65 X 1,40)	UND	1,00	779.100	779.100
17A14	VIDRIO FIJO INTERNO (2,80 X 1,40)	UND	1,00	823.200	823.200
17A15	VIDRIO FIJO INTERNO (2,90 X 1,40)	UND	1,00	852.600	852.600
17A16	VIDRIO FIJO INTERNO (1,30 X 1,40)	UND	2,00	382.200	764.400
17A17	VIDRIO FIJO INTERNO (1,95 X 1,40)	UND	1,00	477.750	477.750
17A18	VIDRIO FIJO INTERNO (0,4 X 1,6)	UND	3,00	134.400	403.200
17A19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON BATIENTE	UND	1,00	1.550.000	1.550.000
17A20	PASAMANOS Y ACCESORIOS DE AYUDA PARA DISCAPACITADOS	JGO	12,00	308.000	3.696.000
17A21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN HIERRO ENMARCADA EN ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 3/16", LLENADO EN VARILLA DE 1/2" CON SEPARACION DE 1", ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS Y ESMALTE, ANCHO MINIMO DE 80 CMS	ML	3,30	194.500	641.850
18,00	CERRADURAS				11.485.978
18,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UND	0,00	100.783	-
18,02	CERRADURA DE INTERIORES	UND	107,00	83.654	8.950.978
18,03	CERRADURA DE BAÑO	UND	39,00	65.000	2.535.000
19,00	ACABADOS				378.769.383
19,01	PINTURA ACRILICA 100% SOBRE MUROS	M2	3878,63	10.159	39.403.002
19,02	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	5935,49	14.377	85.334.540
19,03	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	1125,06	16.650	18.732.249
19,04	ESTUCO PLASTICO LINEAL EN FACHADA	ML	286,00	9.719	2.779.634
19,05	PINTURA KDRAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	1539,10	10.100	15.544.910
19,06	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	1558,90	44.897	69.989.933
19,07	PINTURA EN GRIS BASALTO ,BORDILLO Y ALFAGIA	ML	35,85	6.040	216.534
19,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VELAS EN SUPERBOARD (H=6,5MTS -4 CARAS)	UND	7,00	9.012.000	63.084.000
19,09	JUNTA DE DILATACION PARA FACHADA EN PULIPLAST	ML	322,00	5.292	1.704.024
19,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA	ML	102,10	85.500	8.729.550
19,11	DILATACION EN U DE ALUMINIO PARA FACHADA Y JARDINERA	ML	190,24	7.452	1.417.668
19,12	PINTURA EPOXICA PARA MUROS	M2	136,66	24.100	3.293.506
19,13	ABUJARDADO EN GRANITO PARA FACHADA	ML	330,72	26.888	8.892.399
19A1	CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM PARA VOLADIZO DE CUBIERTA EN FACHADA DE URGENCIAS INCLUYE SIKADUR PANEL	M2	19,00	49.860	947.340
19A2	CIELO RASO EN YESO CARTON CON FIGURAS E INCLINACIONES, INCLUYE PERFILERIA Y ACABADO FINAL Y ALTURA MAYOR A 6 M	M2	88,25	78.518	6.929.214
19A3	CIELO RASO ESTAMPILLADO CON LÁMINA DE YESO CARTON	M2	25,00	36.500	912.500
19A4	CUBIERTA EN SUPERBOARD DE 20 MM CON PERFILERIA EN CALIBRE 18 PARA ALTURAS MAYORES DE 6 M	M2	23,00	149.860	3.446.780
19A5	CUBIERTA LINEAL EN SUPERBOARD DE 20 MM CON PERFILERIA EN CALIBRE 18 PARA ALTURAS MAYORES DE 6 M	ML	15,00	74.950	1.124.250
19A6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN PVC PARA PROTECCION DE FILOS	ML	90,80	12.000	1.089.600
19A7	ESTAMPILLADO DE LAMINA DE SUPERBOARD DE 8 MM EN MURO	M2	39,07	54.364	2.124.001

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19A8	ESTAMPILLADO LINEAL DE LAMINA DE SUPERBOARD DE 8 MM EN MURO	ML	7,45	29.585	220.408
19A9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE CAMILLA, INCLUYE PASAMANOS	ML	146,00	273.728	39.964.288
19A10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PUERTAS	UND	45,00	7.200	324.000
19A11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADOS EN VIDRIOS	M2	30,50	31.620	964.410
19A12	PINTURA EN POLIURETANO DOS COMPONENTES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ML	30,00	31.330	939.900
19A13	ALEROS PERIMETRALES EN ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA SUPERBOARD DE 8 MM ACBADA Y TERMINADA E INCLUYE SIKADUR PANEL	ML	14,00	36.653	513.142
19A14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y CINTA PARA IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS EN CUBIERTA EN VOLADO DE URGENCIAS	ML	12,00	12.300	147.600
20,00	**RETIROS**				**9.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	9.500.000	9.500.000
21,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**21.705.156**
21,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	21.705.156	21.705.156
22,00	**SEÑALIZACION**				**35.414.706**
22,01	AVISO CAMINO LA MANGA APOYO DIAGNOSTICO EN ALUCUBON FIJADO A LA PARED EN MEDIDAS DE 35 Cm CON 5 Cm DE FONDD SIN ILUMINACION	UN	1,00	5.336.000	5.336.000
22,02	AVISO DE URGENCIAS EN ACRILICO ROJO DE 3 MM FIJADO A LA PARED EN MEDIDAS DE 35 Cm CON 5 Cm DE FONDO SIN ILUMINACION	UN	2,00	1.614.720	3.229.440
22,03	DIRECTORIO GENERAL POR AREAS, ACRILICO 4mm VINILO DE CORTE Y DILATADORES EN ACERO	UN	5,00	667.000	3.335.000
22,04	SEÑALIZACION CON SPIDERS EN ACERO SUJETADOS AL TECHO Y SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3MM Y VINILO DE CORTE	UN	4,00	667.000	2.668.000
22,05	SEÑALIZACION INTERNA CON ACRILICO DE 15CmX35Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	65,00	46.690	3.034.850
22,06	SEÑALIZACION INTERNA PARA ACCESOS DE AREAS PRINCIPALES CON ACRILICO DE 50CmX15Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	55,00	66.700	3.668.500
22,08	SEÑALIZACION PARA GABINETES DE INCENDIO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO PEGADOS AL VIDRIO DEL GABINETE	UN	4,00	35.800	143.200
22,09	SEÑALIZACION PARA PUERTAS DE VIDRIO .PROHIBIDO EL PASO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO	UN	10,00	35.800	358.000
22,10	TOTEM DE INFORMACION PARA ACCESO HOSPITAL ENTRADA SALIDA PARQUEADERO. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE EN ACRILICO DE 1mTS POR 70	UN	3,00	1.694.180	5.082.540
22,12	SEÑALIZACION PARA PISOS DE PARQUEADEROS Y AREAS EXTERNAS PINTURA DE TRAFICO VEHICULAR CON DESGASTE EN EL CONCRETO (MTS LINEAL)	ML	83,80	40.020	3.353.676
22,13	CINTA ANTIDESLIZANTEPARA VIDRIOS, RAMPAS Y ESCALERAS DE 5Cm DE ANCHO (MTS LINEAL)	ML	10,00	33.350	333.500
22,14	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO NEGRA TALLADA Y PINTADA EN COLOR DORADO DE 80X60	UN	0,00	1.600.800	-
22,15	INSTALACION	UN	1,00	4.872.000	4.872.000
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**299.785.087**
23,01	SUMINISTRO DE EQUIPO EPA DE 3 TON	UN	2,00	23.456.936	46.913.871
23,02	SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CASSETTE DE 3 TR	UN	1,00	4.528.356	4.528.356
23,03	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 9000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	5,00	1.055.020	5.275.100
23,04	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 12000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	24,00	1.162.686	27.904.464
23,05	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	13,00	1.573.250	20.452.250
23,06	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	2,00	1.950.830	3.901.660
23,07	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 3 TR TIPO MINI SPLIT	UN	0,00	14.319.396	-
23,08	SUMINISTRO DE EQUIPO PISO TECHO DE 5 TR	UN	1,00	4.650.000	4.650.000
23,09	SUMINISTRO DE EQUIPO PISO TECHO DE 4 TR	UN	0,00	4.491.520	-
23,10	SUMINISTRO DE EQUIPO DE 5 TR	UN	3,00	4.650.000	13.950.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23,11	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE CON INTERCAMBIADORES CON QUEMADORES DE GASES	UN	3,00	4.650.744	13.952.232
23,12	DRENAJES CON SIFÓN CON TUBERÍAS DE 3/4 PARA MANEJADO	UN	10,00	11.260	112.597
23,13	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS PARA EQUIPOS DE 5 T	UN	5,00	98.522	492.612
23,14	TERMOSTATO	UN	5,00	84.448	422.239
23,15	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC DE 1" 1/2 (INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, DRENAJE, PVC Y AISLAMIENTO)	UN	49,00	63.642	3.118.446
23,16	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA Y SOPORTES METÁLICOS PARA EQUIPOS DE A/A E INTERCAMBIADORES DE AIRE A TABLERO SECUNDARIO	UN	49,00	577.671	28.305.897
23,17	CARGA DE REFRIGERANTE	UN	49,00	112.597	5.517.251
23,18	FILTROS SECADORES DE 1/2	UN	7,00	35.248	246.734
23,19	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 9000 BTU	ML	0,00	35.248	-
23,20	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BT	ML	280,00	35.248	9.869.368
23,21	REDES DE REFRIGERANTES PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	40,00	49.322	1.972.895
23,22	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 5 TR	ML	56,00	58.746	3.289.789
23,23	REDES DE REFRIGERANTE DE 3/4 - 3/8 PARA EQUIPOS DE 3 TR	ML	12,00	58.746	704.955
23,25	DUCTERÍA EN LAMINAS GALVANIZADAS	ML	340,00	91.546	31.125.370
23,26	REJILLAS DIFUSORAS 24 X 6	UN	9,00	168.895	1.520.059
23,27	REJILLAS DIFUSORAS 12 X 6	UN	8,00	76.560	612.480
23,29	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT	UN	44,00	195.821	8.616.115
23,30	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE CENTR	UN	5,00	342.686	1.713.432
23,31	CERRAMIENTO EN REJAS DE 1/2 PARA PROTECCIÓN DE UNIDADES CONDENSADORA CON CANDADOS	UN	49,00	220.298	10.794.622
23,32	AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3 1/2 CON CAÑUELAS DE AL	ML	280,00	42.836	11.994.024
23,33	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	UN	49,00	232.537	11.394.323
23,34	PRESURIZACIÓN Y BARRIDO CON NITRÓGENO DE REDES DE R	UN	49,00	45.284	2.218.894
23,35	VÁLVULAS DE CARGA	UN	123,00	2.448	301.074
23,36	TRABAJO DE MAMPOSTERÍA PARA REDES DE REFRIGERACIÓN	UN	49,00	56.298	2.758.626
23,37	SISTEMA DE EXTRACTORES CON DESFOGUE PARA BAÑOS	UN	30,00	484.880	14.546.400
23,38	FILTRO ULTRA VIOLETA	UN	3,00	2.202.984	6.608.952
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO ,VOZ Y DATOS, SISTEMA DE MONITOREO, LLAMADO DE ENFERMERAS**				**291.018.890**
24,01	GABINETE CERRADO PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÒN Y 210 M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 36"	UN	1,00	3.248.639	3.248.639
24,02	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 U RACK	UN	2,00	177.657	355.315
24,03	ORGANIZADOR VERTICAL	UN	0,00	252.464	-
24,04	MULTITOMA PARA RACK DE 19" 8 SALIDAS	ML	1,00	247.395	247.395
24,05	1000BASE-T SFP TRANSCEIVER	UN	2,00	730.825	1.461.651
24,06	SWITCH 4500 50-PORT (48 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT) CAPA 3	UN	1,00	5.860.487	5.860.487
24,07	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 PARA DATOS	UN	1,00	2.309.863	2.309.863
24,08	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	1,00	874.739	874.739
24,10	CABLE UTP CAT 6A AMP O SIMILAR	ML	710,00	3.966	2.815.786
24,11	CABLE UTP CAT 6 AMP O SIMILAR	ML	4550,00	2.461	11.199.047
24,12	CABLE UTP CAT 5e AMP O SIMILAR PARA SEÑAL DE ALARMA DE TABLEROS DE OXIGENO	ML	0,00	2.223	-
24,13	CABLE MULTIPAR DE 10 PARES PARA APANTALLADO ENLACE DE VOZ	ML	71,00	10.846	770.066
24,14	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS CAT 6A Y 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS, UN JACK RJ45 CAT 6A Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	51,00	103.502	5.278.604
24,15	SALIDA SENCILLA DE VOZ CAT 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	9,00	53.013	477.119
24,16	SALIDA SENCILLA DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR.	UN	3,00	65.635	196.906
24,17	SALIDA DOBLE DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR. PONCHADOS	UN	1,00	125.000	125.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,18	BANDEJA PORTA EQUIPO PARA RACK DE 19"	UN	3,00	170.400	511.199
24,19	MONITOR DE 21"	UN	0,00	662.666	-
24,20	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	4516,00	189	855.028
24,21	PATCH CORD UTP CAT 6 DE 5 FT	UN	60,00	43.067	2.584.017
24,22	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 3 FT	UN	0,00	38.674	-
24,23	PATCH CORD UTP CAT 6 DE 3 FT	UN	114,00	21.836	2.489.350
24,24	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS, PATCH CORD	UN	459,00	4.165	1.911.885
24,25	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	UN	10,00	6.311	63.111
24,26	CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATOS	UN	111,00	8.978	996.558
24,40	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 540 TVL DIA / NOCHE MARCA LG	Un	19,00	811.134	15.411.548
24,41	CAMARA TIPO DOMO 540 TVL CONTRALUZ LG	Un		824.703	-
24,42	CYBERDOMO (CAMARA MÓVIL) 12X DIA/NOCHE EXTERIOR	Un	2,00	4.845.789	9.691.578
24,43	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	Un	19,00	106.228	2.018.340
24,44	HOUSING PARA CÁMARA FIJA EXTERNA	Un	0,00	131.902	-
24,45	SOPORTE PARA CÁMARA MÓVIL SOBRE MURO EXTERIOR	Un	2,00	201.526	403.052
24,46	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES MARCA LG. SIN DISCO DURO	Un	2,00	4.617.201	9.234.402
24,47	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	Un	1,00	233.511	233.511
24,48	CABLE UTP CAT 5E	ML	1954,00	2.586	5.053.608
24,49	BALUM CON SISTEMA DE SUPRESIÓN DE RUIDO Y AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL DE VIDEO.	Un	42,00	107.289	4.506.125
24,50	DISCO DURO 1024 GB SATA PARA VIDEO	Un	2,00	542.755	1.085.509
24,51	TECLADO PTZ PARA ADMINISTRAR CÁMARAS MÓVILES	UN	0,00	2.112.956	-
24,52	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	1156,00	2.070	2.392.967
24,53	MONITOR/TELEVISOR LCD DE CON PUERTO RGB/VGA DE 32"	UN	1,00	1.637.730	1.637.730
24,54	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO HASTA PARA 64 CAMARAS	Licenc	1,00	1.703.997	1.703.997
24,55	CAPACITACIÓN BÁSICA	UN	1,00	2.398.218	2.398.218
24,56	PATCH PANEL DC 16 PUERTOS 12VDC Y 6 PUERTOS 24VAC	UN	1,00	309.244	309.244
24,57	PACTH PANEL COAXIAL 16 PUERTOS	UN	1,00	468.284	468.284
24,58	PATCH CORD COAXIAL	UN	19,00	13.127	249.415
24,59	TOMA COAXIAL RG-6 CON CONECTOR ENROSCABLE	UN	21,00	12.101	254.123
24,60	CABLE COAXIAL RG-6 AL 90% PARA SEÑAL DE TELEVISORES	ML	1365,00	1.465	1.999.548
24,61	CONFIGURACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA	GL	1,00	575.000	575.000
24,62	TABLERO ELECTRICO 12 CTOS TRIFASICO	UN	2,00	229.724	459.448
24,63	TABLERO ELECTRICO 18 CTOS TRIFASICO	UN	2,00	656.354	1.312.709
24,64	TABLERO ELECTRICO 24 CTOS TRIFASICO	UN	0,00	764.905	-
24,65	ACOMETIDA TRG-TRD1,2,3,4,5 NO8 + NO.8 + NO. 8	ML	375,00	48.595	18.223.301
24,66	PUNTO DE SALIDA REGULADA, INCLUYE CABLE 3X12AWG, TOMA ELÉCTRICO TIPO HOSPITALARIO	Un	76,00	163.938	12.459.293
24,67	PUNTO DE SALIDA REGULADA, PARA GABINETE	UN	1,00	163.938	163.938
24,68	PUNTO DE SALIDA REGULADA, PARA CONSOLA DE LLAMADO DE ENFERMERA	UN	1,00	163.938	163.938
24,69	MARCACION DEL SISTEMA REGULADO	Un	76,00	4.204	319.469
24,70	MARCACION DE TABLEROS	Un	4,00	6.624	26.495
24,71	BREAKER DE 1X20A ENCHUFABLE	Un	5,00	21.672	108.362
24,72	GABINETE DE CONTROL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS MARCA CMT, REF.: LE-48 ELECTRÓNICO DIGITAL, CON CAPACIDAD HASTA 48 PUNTOS AUDIOVISUALES, CARGADOR Y BATERÍA.	Un	1,00	11.865.447	11.865.447
24,73	TABLERO DE LLAMADO DE PACIENTE REF:TP 101	UN	7,00	169.339	1.185.376
24,74	CORDONES DE PERILLA REF: CP-2M	UN	7,00	180.914	1.266.398
24,75	TABLERO DE BAÑO. TB-101	UN	6,00	164.215	985.289
24,76	LÁMPARA DE PASILLO - DOBLE. REF: PL-103 INTERMITENTE.	UN	6,00	183.274	1.099.646
24,77	CABLE VEHICULAR NO. 12	MI	200,00	3.172	634.352
24,78	CABLE VEHICULAR NO. 18	MI	3185,00	2.070	6.593.080
24,79	SENSOR DE ALARMA ANTIMASCOTA	Un	12,00	151.582	1.818.986
24,80	SIRENA 30 WATT	Un	2,00	150.181	300.362
24,81	BOTÓN DE PÁNICO	Un	1,00	63.690	63.690

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,82	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE	Un	2,00	1.286.538	2.573.076
24,83	TECLADO DE ADMINISTRACIÓN	Un	2,00	333.736	667.471
24,84	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	Un	2,00	101.904	203.808
24,85	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS	ML	1200,00	7.224	8.669.228
24,86	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GI	2,00	738.804	1.477.608
24,87	CAPACITACIÓN BÁSICA	GL	1,00	450.000	450.000
24,88	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	GI	1,00	575.000	575.000
21,94	CABLE DE AUDIO APANTALLADO	ML	0,00	10.729	-
21,95	CABLE DE AUDIO APANTALLADO PARA MICROFONOS	ML	0,00	10.729	-
21,96	TOMA DE AUDIO CON FACEPLATE	Un	0,00	42.789	-
21,97	PATCH PANEL DE AUDIO DE 16 PUERTOS DOBLES	Un	0,00	441.777	-
21,98	PATCH CORD DE AUDIO DE 1 MT	Un	0,00	18.933	-
21,99	ORGANIZADOR DE CABLE	GL	0,00	123.698	-
21,99	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	GL	0,00	467.021	-
21,99	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	780,00	9.337	7.283.073
24,100	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	670,00	12.244	8.203.168
24,101	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	596,33	20.700	12.344.369
24,111	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	196,00	28.231	5.533.313
24,121	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	160,00	39.941	6.390.610
24,131	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	120,00	16.314	1.957.703
24,141	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	120,00	3.457	414.866
24,151	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	234,00	4.512	1.055.910
24,161	TUBERÍA PVC DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	70,00	5.951	416.596
24,171	TUBERÍA PVC DE 11/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	20,00	16.177	323.545
24,181	TUBERÍA PVC DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	10,00	17.444	174.439
24,191	REGATA Y RESANE DE PISO (CORTE + PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	ML	1090,00	19.650	21.418.763
24,201	PASANTE EN LOZA O MURO DOBLE. PICADA Y RESANE	Un	20,00	9.467	189.333
24,211	FIJACIÓN DE TUBERÍA SOBREPUESTA EN DRYWALL	ML	212,00	1.767	374.627
24,221	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	Un	200,00	2.335	466.903
24,231	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	Un	200,00	2.731	546.140
24,241	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	20,00	20.341	406.814
24,251	CAJA DE PASO 20X20X15	Un	20,00	63.177	1.263.542
24,261	CAJA DE PASO25X25X15	Un	18,00	63.177	1.137.187
24,271	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	10,00	63.177	631.771
24,281	CAJA REGISTRO DE 40X40X20	Un	1,00	117.787	117.787
24,291	CAJA REGISTRO DE 50X50X20	Un	1,00	164.034	164.034
24,301	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	ML	1005,00	2.272	2.283.356
24,311	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10 KVA	UND	1,00	10.480.000	10.480.000
24,312	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA	UND	1,00	20.960.000	20.960.000
24,313	GABINETE CERRADO DE PARED PARA EQUIPOS DE 14 RMS CON VENT.	UND	1,00	1.970.258	1.970.258
24,314	SWITCH 4500 26-PORT (24 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT)	UND	1,00	4.307.760	4.307.760
24,315	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 PARA DATOS	UND	1,00	1.236.744	1.236.744
24,316	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UND	1,00	908.798	908.798
24,317	MULTITOMA DE 6 SALIDAS ULTRALINE	UND	1,00	133.749	133.749
25,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**306.431.569**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DE OXIGENO 4x2	UN	1,00	23.565.300	23.565.300
25,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DE AIRE 4x2	UN	1,00	23.565.300	23.565.300

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO PARA OXIDO NITROSO 2X2	UN	1,00	17.508.960	17.508.960
25,04	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1" TIPO K	ML	296,95	220.240	65.399.235
25,05	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" TIPO L	ML	646,79	84.261	54.499.172
25,06	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	537,00	49.701	26.689.245
25,07	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" TIPO L	ML	276,00	48.269	13.322.244
25,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	38,00	292.520	11.115.760
25,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA AIRE MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	31,00	302.328	9.372.168
25,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA VACIO MARCA TRITECH	UN	29,00	292.520	8.483.080
25,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIDO NITROSO MARCA TRITECH	UN	6,00	292.520	1.755.120
25,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE CUATRO GASES MARCA TRITECH	UN	0,00	7.005.900	-
25,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE TRES GASES MARCA TRITECH	UN	3,00	5.984.000	17.952.000
25,14	CAJA DE CONTROL DE ZONA DE CUATRO GASES	UN	2,00	1.275.444	2.550.888
25,15	CAJA DE CONTROL DE ZONA DE TRES GASES	UN	5,00	1.263.355	6.316.775
25,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	14,00	185.975	2.603.650
25,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 3/4" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	15,00	121.515	1.822.725
25,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	27,00	110.748	2.990.196
25,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE OXIGENO MARCA TRITECH	UN	25,00	338.395	8.459.875
25,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE AIRE MARCA TRITECH	UN	25,00	338.395	8.459.875
25,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VACIO	UN	0,00	933.811	-
26,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**		**0,00**		**69.949.859**
26,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH10 DE 4" RANURADA	ML	217,01	208.182	45.176.943
26,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 ½"	ML	46,00	120.666	5.550.636
26,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 ½"	ML	16,00	119.077	1.905.234
26,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS TIPO 3 (HACHA PICO, LLAVE SPANNER, MANGUERA, EXTINTOR)	UN	3,00	2.154.750	6.464.250
26,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA DE 4" CON DOS SALIDAS EN 2 ½	UN	1,00	2.101.710	2.101.710
26,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 4" PARA CONTROL EXTERNO	UN	1,00	2.047.344	2.047.344
26,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1 ½ PARA GABINETE	UN	3,00	316.134	948.402
26,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2 ½ PARA GABINETE	UN	3,00	324.870	974.610
26,09	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 1 ½	UN	3,00	198.713	596.138
26,10	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 2 ½	UN	3,00	257.244	771.732
26,11	PUNTO PARA SIAMESA	UN	1,00	677.430	677.430
26A1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA DENSIDAD DE 4"	ML	10,00	273.543	2.735.430
27,00	**EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO E HIDROPRESURIZADO**				**78.526.620**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA CONTRAINCENDIO MARCA NATIONAL PUMP, TURBINA DE EJE VERTICAL PREENSAMBLADO, INCLUYE TURBINOBOMBA DE EJE VERTICAL MARACA NATIONAL PUMP, MODELO M8MC-9 (9 ETAPAS) PARA CARCAMO, BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS VERTICAL POTENCIA 2 HP /3500RPM/ 220 VOLTS/ Φ SUCCION 1 1/4" Φ DESCARGA 1" PRESION 120 PSI/ 6GM. CON CONTROL DE SISTEMA AUTOMÁTICO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	UN	1,00	54.472.836	54.472.836
27,02	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE MARCA IHM PREENSAMBLADO, INCLUYE DOS ELECTROBOMBAS TIPO CARACOL DE PRESION IHM MODELO 15A-3TW POT. 3 HP/ 3500RPM, CON SWICHE OE PRESION, MANOMETRO OE GLICERINA, TABLERO DE CONTROL Y MANDO DUPLEX Y TANQUES HIDROPRESURIZADOS DE 450 LITROS PEARL SERIE C2.	UN	1,00	12.890.856	12.890.856
27,03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SUCCION PARA EQUIPO OE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	1,00	652.825	652.825
27,04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DESCARGA PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	1,00	3.223.967	3.223.967
27,05	MANO OE OBRA CORRESPONDIENTE A MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA OEL SISTEMA DE BOMBEO CONTA INCENDIO Y SISTEMA OE BOMBEO HIDROPRESURIZADO.	GLB	1,00	7.286.136	7.286.136
28,00	**PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO**				**144.349.710**
28,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DIESEL CON MOTOR PERKINS – DE 325 KW / 406 KVA) POTENCIA CONTINUA. Y 352 KW / 440 KVA POTENCIA STAND BY INSONORIZADA DE FABRICA	UN	0,00	162.242.080	-
28,02	TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA	UN	0,00	32.940.160	-
28A1	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE 150 KW, CON PUESTA A TIERRA. PLANTA QUE SE ENCONTRABA EN EL HOSPITAL PEDIATRICO.	UN	1,00	77.772.670	77.772.670
28A2	SUMINISTRO E INSTALACION OE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA EQUIPOS CRITICOS Y VITAL DE ATENCION A PACIENTES DE 120 AMP A 220 V, Y PROTECCIONES PARA ACOMETIDAS DE TABLERO CRITICO, VITAL NORMAL Y VITAL EQUIPOS MEDICOS	UND	1,00	12.611.040	12.611.040
28A3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA CON SWITH DOBLE TIRO PARA 304 kw/380 KVA PARA RED CORRIENTE REGULADA	UND	1,00	24.638.000	24.638.000
28A4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO INSONORIZADO PARA PLANTA ELECTRICA DE 3,60 MTS DE ANCHO X 6,30 MTS DE LARGO Y 2,90 MTS DE ALTURA, SOPORTADO CON PERFILERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y ACABADO EN PINTURA ELECTOSOLDADA, RECUBIERTA EN LAMINA DE VIDRIO DE 2", INCLUYE PUERTA ACUSTICA INSONORIZADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE DUCTOS ACUSTICOS INSONOROS DE DESFOGUE Y AISLAMIENTO SILENCIAOOR Y TUBERIA DE 6"	UND	1,00	29.328.000	29.328.000
29,00	**REVESTIMIENTO EN PLOMO**				**28.120.953**
29,01	AREA DE RAYOS X REVESTIDA EN PLOMO	M2	70,47	299.900	21.133.953
29,02	VIDRIO EN PLOMO ,41*,41	UN	1,00	6.987.000	6.987.000
30,00	**SUBESTACION ELECTRICA**				**645.170.255**
30,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. 3NO.2AWG XLPE AL 100% + NO.8DESN. EN DUCTO PVC DE 3", INCLUYE EL TRAMO DE TUBERÍA GALVANIZADA EN POSTE.	ML	55,00	209.497	11.522.350
30,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRE MOLOEADOS TIPO EXTERIOR PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN.	JG	0,00	1.070.000	-
30,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE TIPO PEDESTAL DE 400KVA,220/127V.	UN	1,00	48.500.000	48.500.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

30,09	PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3X500-1250AMP. REGULABLE EN COFRE METÁLICO.	UN	2,00	16.682.000	33.364.000
30,10	TABLERO BY PASS PARA SALAS DE CIRUGÍAS Y BIOMÉDICOS.	UN	1,00	7.809.040	7.809.040
30,11	TABLERO BY PASS PARA SISTEMA REGULADO NORMAL	UN	1,00	5.779.564	5.779.564
30,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPO DE RAYOS X UCI., TDRXU.	UN	1,00	4.276.480	4.276.480
30,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS AISLADOS PARA QUIRÓFANOS.	UN	2,00	21.000.000	42.000.000
30,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS AISLADOS PARA CTO CRITICO Y VITAL.	UN	1,00	23.000.000	23.000.000
30,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 5 X (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN DUCTO CÁRCAMO EN CONCRETO.	ML	60,96	1.900.412	115.850.763
30,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2X(3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG + NO.2/0T) THHN, EN DUCTO PVC DE 3". AA	ML	83,00	851.828	70.701.686
30,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG + NO.2/0 AWG) THW, EN DUCTO PVC DE 3".	ML	54,00	439.065	23.709.483
30,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.4AWG + NO.4 + NO.6TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV DE 1 1/2". A los Tableros de B. pass	ML	56,00	122.536	6.862.032
30,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.4AWG + NO.4 + NO.6TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1 1/2".	ML	247,00	102.734	25.375.262
30,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.6AWG + NO.6 + NO.8TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1 1/2".	ML	157,00	73.184	11.489.884
30,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.8AWG + NO.8 + NO.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1".	ML	45,00	51.437	2.314.684
30,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.8AWG + NO.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1".	ML	152,24	52.183	7.944.302
30,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.6AWG + NO.8TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1".	ML	71,00	62.603	4.444.815
30,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MULTIFILAMENTO EN 3NO4AWG THW+ NO.4AWG THW+NO.4T EN CORAZA METÁLICA CON CONECTORES DE 2".	ML	10,00	162.921	1.629.206
30,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MULTIFILAMENTO EN 3NO4AWG THW+ NO.4T EN CORAZA METÁLICA CON CONECTORES DE 2".	ML	10,00	137.448	1.374.485
30,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ELÉCTRICO DEL CAMINO.	GL	1,00	35.689.250	35.689.250
30A1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 8 X (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 3"	ML	39,42	2.649.990	104.462.606
30A2	ADECUACION DE TOMAS EN ZONA DE QUIROFANO Y PACIENTES DE ACUERDO A LA NUEVA NORME RETIE Y RETILAP	UND	35,00	370.500	12.967.500
30A3	ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS DE AIRES DE QUIRÓFANOS A TABLERO DE EQUIPOS VITALES EN CABLE DE CU. 2NO.8AWG THHN.	ML	27,00	133.554	3.605.958
30A4	ADECUACION DE LUCES PARA SISTEMA DE EMERGENCIA.	UN	25,00	370.500	9.262.500
30A5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA LED APLIQUE EN PARED	UN	45,00	156.000	7.020.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

30A6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AVISO DE SALIDA APLIQUE EN LA PARED	UN	20,00	149.500	2.990.000
30A7	CERTIFICACION DE RETIE Y RETILAP DEL SITIO	UN	2,00	3.250.000	6.500.000
30A8	ADECUACION DE SISTEMA A POLO A TIERRA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y BOMBAS CONTRAINCENDIO, CONCERTINAS Y EQUIPOS EN GENERAL, MARCACION DE DUCTOS ELECTRICOS DE LA ZONA DE BOMBAS	UN	85,00	33.384	2.837.640
30A9	ADECUACION DE MARCACION SEGÚN RETIE VIGENTE	UN	450,00	7.150	3.217.500
30A10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3 X 125 AMP		2,00	600.000	1.200.000
30A11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE ALUMINIO 2No.4/0 AWG+No.4 AWG, XLPE TRENZADO	ML	80,00	35.663	2.853.040
30A12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X250 AMP, EN COFRE METALICO		1,00	1.969.037	1.969.037
30A13	ADECUACION, REUBICACION DE ACOMETIDA Y BREAKER PRINCIPAL DEL TRANSFORMADOR DE 75 KVA EXISTENTE	GLB	1,00	2.647.188	2.647.188
32,00	**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**				**110.189.950**
32,01	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,TECNOLOGIA AGAR, SICIE EFECTIVA 650 M2/M3, INCLUYE TANQUE DE TRES CAMARAS, TANQUE DE EQUALIZACION, TANQUE PROCESO AGAR, TANQUE CLARIFICADOR, CAMARA DE LODOS, TABLERO ELECTRICO, SOPLADOR REGENERATIVO, BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA DOSIFICADORA, TUBERIAS Y VALVULAS.	GLB	1,00	110.189.950	110.189.950
33,00	**CORTINAS ENROLLABLES Y PANELES**				**21.459.908**
33,01	ENROLLABLE (2,20 x 1,60) (laboratorio)	UND	1,00	471.082	471.082
33,02	ENROLLABLE 2,30 X 1,50 (terapia respiratoria)	UND	1,00	461.714	461.714
33,03	ENROLLABLE 1,70 X 1,50 (Terapia respiratoria)	UND	1,00	341.267	341.267
33,04	ENROLLABLE 1,30 X 1,20 (trabajo sucio hospitalizacion)	UND	1,00	208.775	208.775
33,05	ENROLLABLE 1,60 X 1,30 (Esterilizacion 2do piso)	UND	1,00	278.366	278.366
33,06	ENROLLABLE 1,60 X 0,50	UND	1,00	321.192	321.192
33,07	ENROLLABLE 2.2 X 1,60(contabilidad y sala de juntas)	UND	2,00	471.082	942.163
33,08	ENROLLABLE (1,80 x1,60) (Estar medico)	UND	1,00	385.430	385.430
33,09	ENROLLABLE (1.40X 1.60) (dos en Residentes y 3 en gerencia)	UND	5,00	299.779	1.498.896
33,10	ENROLLABLE 0,83 X 0,85	UND	0,00	94.417	-
33,11	ENROLLABLE 1,48 X 1,50	UND	0,00	297.103	-
33,12	ENRDLLABLE (1,40 x 1,20) (Habitaciones hospitalizacion No 3 y 4)	UND	2,00	224.834	449.669
33,13	ENROLLABLE 1,46 X 1,60 (transfusional 2do piso)	UND	1,00	312.627	312.627
33,14	ENROLLABLE 1,70 x 1,60 (esterilizacion 2 do piso)	UND	1,00	364.018	364.018
33,15	ENROLLABLE 1,80 X 0,50 (Habitacion unipersonal No 1)	UND	1,00	120.447	120.447
33,19	CORTINAS DE (2,50 X 2,20) (Obsr. Hombres)	UND	1,00	736.065	736.065
33,20	CORTINAS 2,00 X 2,20 (Lavado de pacientes,consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3, 2 en obs. Niños y 1 en obs. Mujeres	UND	7,00	588.852	4.121.964
33,21	CORTINAS 2,30 X 1,50) (Terapia Respiratoria)		1,00	461.714	461.714
33,25	CORTINAS DE (2,20 X 2,20) (Consultorio No 4 y una en obsr. Niños y recuperacion de cirugia)	UND	3,00	647.737	1.943.212
33,28	CORTINAS DE (2,70 X 2,20) (Observacion niños)	UND	1,00	794.950	794.950
33,29	CORTINAS DE (3,11 X 2,20) (1 en Obsr. Mujeres, 2 en obsr niños)	UND	3,00	915.665	2.746.995
33,35	CORTINAS DE (1,60 X 2,20) (En obsr. Niños y una obsr. Mujeres)	UND	2,00	471.082	942.163
33,36	CORTINAS DE (1,70 X 2,20) (Obsr. Hombres)	UND	1,00	500.524	500.524
33,37	CORTINAS DE (2,40 X 2,20) (Obsr. Hombres)	UND	2,00	706.622	1.413.245
33,38	CORTINAS DE (2,30 X 2,20) (Obsrv. Mujeres y una en Obsr. Hombres)	UND	2,00	677.180	1.354.360
33,39	ENROLLABLE 1,35 X 1,60	UND	1,00	289.073	289.073
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**5.352.214.189**
	A.I.U.		30,00%		1.605.664.257
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**6.957.878.446**
	DISEÑO		2,00%		107.044.284

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO LA MANGA FASE 1				7.064.922.730

DOTACIÓN CAMINO LA MANGA FASE 1				COSTO TOTAL:	$ 1.860.825.367
DOTACIÓN DE URGENCIAS CAMINO LA MANGA FASE 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
CONSULTORIO No. 1	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	UN	1	334.950	334.950
	Estuche para diagnóstico de los sentidos Marca: Wellch Allyn Ref 95001	UN	1	909.721	909.721
	Fonendoscopio de dos servicios Marca: Wellch Allyn U.S.A. REF: 5079-38	UN	1	430.038	430.038
	Tensiómetro de aneroides Modelo de Pared	UN	1	408.225	408.225
	Negatoscopio de dos cuerpos Marca: MSD MEDICAL SERVICE	UN	1	475.751	475.751
	Balanza de pie con tallímetro	UN	1	1.662.456	1.662.456
	Martillo para reflejos de Tres Servicios	UN	1	15.996	15.996
	Metro sencillo	UN	1	5.075	5.075
CONSULTORIO No. 2	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	UN	1	334.950	334.950
	Estuche para diagnóstico de los sentidos Marca: Wellch Allyn Ref 95001	UN	1	909.721	909.721
	Fonendoscopio de dos servicios Marca: Wellch Allyn U.S.A. REF: 5079-38	UN	1	430.038	430.038
	Tensiómetro de aneroides Modelo de Pared	UN	1	408.225	408.225
	Negatoscopio de dos cuerpos Marca: MSD MEDICAL SERVICE	UN	1	475.751	475.751
	Balanza de pie con tallímetro	UN	1	1.662.456	1.662.456
	Martillo para reflejos de Tres Servicios	UN	1	15.996	15.996
	Metro sencillo	UN	1	5.075	5.075
CONSULTORIO No. 3	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	UN	1	334.950	334.950
	Estuche para diagnóstico de los sentidos Marca: Wellch Allyn Ref 95001	UN	1	909.721	909.721
	Fonendoscopio de dos servicios Marca: Wellch Allyn U.S.A. REF: 5079-38	UN	1	430.038	430.038
	Tensiómetro de aneroides Modelo de Pared	UN	1	408.225	408.225
	Negatoscopio de dos cuerpos Marca: MSD MEDICAL SERVICE	UN	1	475.751	475.751
	Balanza de pie con tallímetro	UN	1	1.662.456	1.662.456
	Martillo para reflejos de Tres Servicios	UN	1	15.996	15.996
	Metro sencillo	UN	1	5.075	5.075
CONSULTORIO No. 4	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	UN	1	334.950	334.950
	Estuche para diagnóstico de los sentidos Marca: Wellch Allyn Ref 95001	UN	1	909.721	909.721
	Fonendoscopio de dos servicios Marca: Wellch Allyn U.S.A. REF: 5079-38	UN	1	430.038	430.038
	Tensiómetro de aneroides Modelo de Pared	UN	1	408.225	408.225
	Negatoscopio de dos cuerpos Marca: MSD MEDICAL SERVICE	UN	1	475.751	475.751
	Balanza de pie con tallímetro	UN	1	1.662.456	1.662.456
	Martillo para reflejos de Tres Servicios	UN	1	15.996	15.996
	Metro sencillo	UN	1	5.075	5.075
TACION DE ENFERMERIA	Monitor de signos vitales REF: DELUXE 100 Marca: Healforce	UN	1	9.865.800	9.865.800
	Equipo para pequeña cirugía compuesto por:	UN	1	1.873.517	1.873.517
	Mango para bisturí no.4	UN	1		
	Pinza disección con garra 14.5 cms.	UN	1		
	Pinza disección sin garra 14.5 cms.,	UN	1		
	Pinza Foester recta, porta esponjas, long. 18 cms	UN	1		
	Pinza Kelly curva, hemostática longitud 14 cms	UN	1		
	Pinza mosquito curva, hemostática long. 12.5 cms	UN	1		
	Porta agujas mayo Hegar 16 cms.	UN	1		
	Sonda acanalada 14.5 cms	UN	1		
	Separadores Farabeuf de 12 cms. (juego x 2 piezas)	UN	1		
	Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms	UN	1		
	Tijera Metzembaum curva para tejidos long. 15cms	UN	1		
	Pinza Allys intestinal de 4 x 5 dientes long 15 cms	UN	1		
	Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms	UN	1		
	Mesa de mayo	UN	1	507.500	507.500
	Mesa de curaciones sencilla	UN	1	265.280	265.280
	Vitrina para instrumental de dos cuerpos	UN	1	1.020.800	1.020.800
	Ambú aduito	UN	1	331.752	331.752

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

ES	Ambú pediátrico	UN	1	331.752	331.752
	Ambú neonatal	UN	1	331.752	331.752
	Laringoscopio con 8 valvas y 1 mangos Marca: SUNMED	UN	1	714.000	714.000
	Electrocardiógrafo de 3 canales Importado	UN	1	5.684.000	5.684.000
	Desfibrilador Marca: Mindray Modelo: Beneheart D3 compacto, integra monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos	UN	1	22.394.804	22.394.804
	Carro de paro Cardiaco de Lujo	UN	1	2.436.000	2.436.000
	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	1	187.496	187.496
	pato orinal (pisingo) en acero inoxidable	UN	1	121.800	121.800
TERAPIA RESPIRATORIA	Nebulizador Hospitalario Pulmoaide, compresor aprobado para uso con TOBI (Solución de tobramicina para inhalación). Peso del producto: 3.22 Kg Ancho del producto: 16 cms, Longitud/Profundidad del producto: 25.65 cm, Altura del Producto: 26.67cms, Presión máxima del compresor: 30psi* o más, Flujo de aire libre (lpm) 9 lpm o más *Presión de operación del Nebulizador: 12-18psi *Nivel de sonido: 51dBA *Requisitos eléctricos: 115V AC, 60 Hz, 1.3 A Consumo de energía: 90 Vatios.	UN	2	833.112	1.666.224
	Mesa para equipo sencillo	UN	2	306.124	612.248
	Estuche para diagnóstico de los sentidos Marca: Wellch Allyn Ref 95001	UN	2	909.721	1.819.442
	Sillones Reclinomatic	UN	2	1.097.824	2.195.648
	Fonendoscopio de dos servicios Marca: Wellch Allyn U.S.A. REF: 5079-38	UN	2	430.038	860.076
	Tensiómetro de aneroides Modelo de Pared Marca: TENSO	UN	2	828.651	1.657.302
	Balanza de pie con tallímetro	UN	2	1.470.636	2.941.272
	Atril porta suero con cuatro rodachines	UN	2	211.120	422.240
	Aspirador SXT 5A	UN	2	1.033.676	2.067.352
	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	UN	2	334.950	669.900
HIDRATACION	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	1	187.496	187.496
	Pato orinal (pisingo) en acero inoxidable Ref: im 154	UN	1	121.800	121.800
	Tensiómetro de aneroides Modelo de Pared Marca: TENSO	UN	1	828.651	828.651
	Camillas de Recuperación con levante, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines	UN	1	2.310.000	2.310.000
	Balanza de pie con tallímetro	UN	1	1.470.636	1.470.636
	Fonendoscopio de dos servicios Marca: Wellch Allyn U.S.A. REF: 5079-38	UN	1	430.038	430.038
	Atril porta suero con cuatro rodachines	UN	1	211.120	211.120
	Bomba de Infusión MARCA:DAIWHA MODELO DI: 2200	UN	1	7.093.632	7.093.632
SALA DE REANIMACION	Doppler Fetal	UN	1	378.000	378.000
	Monitor de signos vitales REF: DELUXE 100 Marca: Healforce	UN	1	9.865.800	9.865.800
	Mesa De Mayo	UN	1	507.500	507.500
	Mesa de curaciones sencilla	UN	1	265.280	265.280
	Ambú adulto	UN	1	331.752	331.752
	Ambú pediátrico	UN	1	331.752	331.752
	Ambú neonatal	UN	1	331.752	331.752
	Laringoscopio con 8 valvas y 1 mangos Marca: SUNMED	UN	1	714.000	714.000
	Electrocardiógrafo de 3 canales Importado	UN	1	5.684.000	5.684.000
	Desfibrilador Marca: Mindray Modelo: Beneheart D6, compacto, integra monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.	UN	1	29.158.920	29.158.920
	Carro de paro Cardiaco de Lujo	UN	1	2.436.000	2.436.000
	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	1	187.496	187.496
	pato orinal (pisingo) en acero inoxidable	UN	1	121.800	121.800
	Camillas de Recuperación de tres movimientos con levante en el espaldar, pies, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines	UN	1	2.310.000	2.310.000
	Doppler Fetal	UN	1	438.480	438.480
	Monitor de signos vitales REF: DELUXE 100 Marca: Healforce	UN	1	9.865.800	9.865.800
	Lámpara cuello de cisne	UN	1	345.100	345.100
	Equipo para pequeña cirugía compuesto por:	UN	1		
	Mango para bisturi no.4	UN	1		
OS	Pinza disección con garra 14.5 cms.	UN	1		

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

SALA DE PROCEDIMIENTC	Pinza disección sin garra 14.5 cms.,	UN	1	1.873.517	1.873.517
	Pinza Foster recta, porta esponjas, long. 18 cms	UN	1		
	Pinza Kelly curva, hemostática longitud 14 cms	UN	1		
	Pinza mosquito curva, hemostática long. 12.5 cms	UN	1		
	Porta agujas mayo Hegar 16 cms.	UN	1		
	Sonda acanalada 14.5 cms	UN	1		
	Separadores Farabeuf de 12 cms. (juego x 2 piezas)	UN	1		
	Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms	UN	1		
	Tijera Metzembaum curva para tejidos long. 15cms	UN	1		
	Pinza Allys intestinal de 4 x 5 dientes long 15 cms	UN	1		
	Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms	UN	1		
	Mesa de mayo	UN	1	507.500	507.500
	Mesa de curaciones sencilla	UN	1	265.280	265.280
	Desfibrilador Marca: Mindray Modelo: Beneheart D6, compacto, integra monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.	UN	1	29.158.920	29.158.920
	Aspirador SXT 5A	UN	1	1.033.676	1.033.676
	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	1	187.496	187.496
	pato orinal (pisingo) en acero inoxidable	UN	1	121.800	121.800
SALA DE CURACIONES	Camillas de Recuperación con levante, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines	UN	1	2.310.000	2.310.000
	Mesa De Mayo	UN	1	507.500	507.500
	Mesa de curaciones sencilla	UN	1	265.280	265.280
	Equipo de Curaciones compuesto de :	UN	1	281.372	281.372
	Sonda acanalada	UN	1		
	Pinza disección con garra	UN	1		
	Pinza disección sin garra	UN	1		
	Tijera mayo recta para material	UN	1		
	Tijera mayo curva para material	UN	1		
	Mango para bisturí no.3	UN	1		
	Mango para bisturí no.4	UN	1		
	Porta agujas	UN	1		
	Tijera Spencer	UN	1		
	Equipo para pequeña cirugía compuesto por:	UN	1	1.873.517	1.873.517
	Mango para bisturí no.4	UN	1		
	Pinza disección con garra 14.5 cms.	UN	1		
	Pinza disección sin garra 14.5 cms.,	UN	1		
	Pinza Foster recta, porta esponjas, long. 18 cms	UN	1		
	Pinza Kelly curva, hemostática longitud 14 cms	UN	1		
	Pinza mosquito curva, hemostática long. 12.5 cms	UN	1		
	Porta agujas mayo Hegar 16 cms.	UN	1		
	Sonda acanalada 14.5 cms	UN	1		
	Separadores Farabeuf de 12 cms. (juego x 2 piezas)	UN	1		
	Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms	UN	1		
	Tijera Metzembaum curva para tejidos long. 15cms	UN	1		
	Pinza Allys intestinal de 4 x 5 dientes long 15 cms	UN	1		
	Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms	UN	1		
	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	3	187.496	562.488
	Pato Orinal (Pisingo) En Acero Inoxidable Ref: Im 154	UN	3	121.800	365.400
	Tarro para esterilización con tapa Ref: IM 176 de 1 litro Medidas 10x12	UN	1	34.916	34.916
	Tarro para esterilización con tapa Ref: IM 188 de 2 litros Medidas: 12 x 20	UN	1	47.320	47.320
	Tarro para esterilización con tapa Ref: IM 195 de 3 litros Medidas 18 x 18	UN	1	81.864	81.864
	Sierra eléctrica para cortar Yesos Ref: Electronic Power Marca: Dimeda (Alemán)	UN	1	5.329.200	5.329.200
	Bandejas para instrumental en acero inoxidable Medidas: 42 x 29.5	UN	10	79.032	790.320
	Bandejas Para instrumental en acero inoxidable Medidas: 35 x 25	UN	10	55.728	557.276
	Tijera de mayo recta para material de 14.5 cms	UN	1	66.990	66.990
N RES	Bomba de Infusión Marca: Mindray Modelo SK 6000 I 600 ML Hora	UN	6	6.496.000	38.976.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

OBSERVACIO ADULTOS HOMB Y MUJERES	Monitor de signos vitales REF: DELUXE 100 Marca: Healforce	UN	6	9.865.800	59.194.800
	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	6	187.496	1.124.976
	pato orinal (pisingo) en acero inoxidable	UN	6	121.800	730.800
	Desfibrilador Marca: Mindray Modelo: Beneheart D6, compacto, integra monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.	UN	1	29.158.920	29.158.920
	Carro de paro Cardiaco de Lujo	UN	1	2.436.000	2.436.000
OBSERVACION PEDIATRICA	Cunas pediátricas totalmente en acero inoxidable	UN	3	3.410.400	10.231.200
	Bomba de Infusión Marca: Mindray Modelo SK 6000 I 600 ML Hora	UN	3	6.496.000	19.488.000
	Monitor de signos vitales REF: DELUXE 100 Marca: Healforce	UN	3	9.865.800	29.597.400
	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	3	187.496	562.488
	Pato Orinal (Pisingo) En Acero Inoxidable	UN	3	121.800	365.400
	Ambú adulto	UN	1	331.752	331.752
	Ambú pediátrico	UN	1	331.752	331.752
	Ambú neonatal	UN	1	331.752	331.752
	Laringoscopio con 8 valvas y 1 mangos marca: Sunmed	UN	1	714.000	714.000
	Carro de paro cardiaco de lujo	UN	1	2.436.000	2.436.000
OBSERVACION NEONATAL	Cunas neonatales con canastilla en acrilico	UN	2	3.248.000	6.496.000
	Sillones reclinomatic	UN	2	1.097.824	2.195.648
	Atril porta suero con cuatro rodachines	UN	2	203.000	406.000
	Pato orinal (pisingo) en acero inoxidable	UN	6	121.800	730.800
	Ambú adulto	UN	1	331.752	331.752
	Ambú pediátrico	UN	1	331.752	331.752
	Ambú neonatal	UN	1	331.752	331.752
	Laringoscopio con 8 valvas y 1 mangos marca: Sunmed	UN	1	714.000	714.000
ESTACION DE ENFERMERIA	Monitor de signos vitales Ref: Deluxe 100 marca: healforce	UN	1	9.865.800	9.865.800
	Equipo para pequeña cirugía compuesto por:	UN	1	1.873.517	1.873.517
	Mango para bisturí no.4	UN	1		
	Pinza disección con garra 14.5 cms.	UN	1		
	Pinza disección sin garra 14.5 cms.,	UN	1		
	Pinza Foester recta, porta esponjas, long. 18 cms	UN	1		
	Pinza Kelly curva, hemostática longitud 14 cms	UN	1		
	Pinza mosquito curva, hemostática long. 12.5 cms	UN	1		
	Porta agujas mayo Hegar 16 cms.	UN	1		
	Sonda acanalada 14.5 cms	UN	1		
	Separadores Farabeuf de 12 cms. (juego x 2 piezas)	UN	1		
	Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms	UN	1		
	Tijera Metzembaum curva para tejidos long. 15cms	UN	1		
	Pinza Allys intestinal de 4 x 5 dientes long 15 cms	UN	1		
	Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms	UN	1		
	Mesa de mayo	UN	1	507.500	507.500
	Mesa de curaciones sencilla	UN	1	265.280	265.280
	Vitrina para instrumental de dos cuerpos	UN	1	1.020.800	1.020.800
	Electrocardiógrafo de 3 canales importado	UN	1	5.684.000	5.684.000
	Desfibrilador marca: Mindray modelo: Beneheart d6, compacto, integra monitorización, desfibrilación manual, Dea y marcapasos.	UN	1	29.158.920	29.158.920
	Carro de paro cardiaco de lujo	UN	1	2.436.000	2.436.000
	Pato coprológico en acero inoxidable	UN	1	187.496	187.496
	Pato orinal (pisingo) en acero inoxidable	UN	1	121.800	121.800
SALA DE ESPERA	Silla de ruedas	UN	4	710.500	2.842.000
	Camillas de recuperación con levante, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines	UN	1	2.310.000	2.310.000
RAYOS X	Equipo de Rayos X Spectra 30 HF, con los siguientes accesorios *par speed bucky in place of grid cabinet wall stand *par speed bucky of grid cabinet table	UN	1	141.229.710	141.229.710
	Delantal plomado	UN	1	2.005.640	2.005.640
	Protector de tiroides	UN	1	453.908	453.908
	Protector de gónadas	UN	1	327.236	327.236
	Digitalizador de alto volumen para radiologia convencional y mamografia *cassete ICR ip 14 x 17 *cassete ICR ip 10 x 12 *PC All In One	UN	1	165.114.380	165.114.380
	Silla ergonómica mecánica Qbiz Estd cs-100	UN	11	318.304	3.501.344

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

MOBILIARIO	Sillas pacientes - estructura en hierro	UN	10	89.320	893.200
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	UN	5	584.640	2.923.200
	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada micro perforadas.	UN	6	1.081.584	6.489.504
	Diván para examen e inyectología	UN	4	406.000	1.624.000
	Camilla de Observación con colchoneta de 9 cms y rodachines	UN	12	911.714	10.940.568
	Silla marca: Rimax color: blanco modelo: dinastía	UN	10	58.001	580.012
	COSTO TOTAL DOTACION URGENCIAS CAMINO LA MANGA FASE 1				**$ 800.000.000**

DOTACIÓN DEL PISO 2 CAMINO LA MANGA FASE 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
QUIROFANOS	Lampara Cielitica Luminancia de 140.000/100.000 lux por satélite. Sistema de control digital en cada satélite. Lámpara de Luz Fria. Rotación de 360°.	UN	1	38.948.318	38.948.318
	Escalerilla de dos pasos	UN	1	326.188	326.188
	Mesa de cirugia Fabricada en acero inoxidable. Con sistema hidráulico de elevación. Para cirugías en general.	UN	1	52.583.442	52.583.442
	Maquina de anestesia	UN	1	220.349.217	220.349.217
	Monitor de signos vitales con dos presiones invasivas y capnografía	UN	1	29.216.689	29.216.689
	Electrobisturi para cirugia	UN	1	55.552.522	55.552.522
	Bomba de Infusión	UN	1	6.723.360	6.723.360
	Mesa riñonera en acero inoxidable	UN	2	1.407.253	2.814.507
	Mesa de curaciones sencilla economica	UN	2	260.950	521.901
	Mesa de mayo totalmente en acero inoxidable	UN	2	543.647	1.087.293
	Desfibrilador instramed Cardiomax con marcapasos	UN		30.179.482	-
	Carro de Paro cardiaco de Lujo	UN		2.496.047	-
	Equipo de pequeña cirugia con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	UN	1	1.938.718	1.938.718
	Negatoscopio de 2 cuerpos	UN	1	492.402	492.402
	Aro Metalico y Soporte de guardián	UN	1	134.467	134.467
	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Laringoscopio con Hojas Neonatales	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Laringoscopio con Hojas Pediatrica	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Succionador de Cirugia	UN	1	2.791.395	2.791.395
	Extractor de gases de anestésicos sobrantes	UN	1	25.392.256	25.392.256
	Carro de transporte de oxigeno para cilindro de 7 metros cubicos	UN	1	405.720	405.720
RECUPERACION	Camillas de transporte de tres planos y barandas laterales que bajan de frente. Incluye colchoneta	UN	3	4.437.418	13.312.253
	Escalerilla de dos pasos	UN	3	326.188	978.564
	Bomba de Infusión	UN	2	6.723.360	13.446.720
	Monitor de Signos Vitales	UN	2	10.211.103	20.422.206
	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	UN	2	857.653	1.715.306
	Fonendoscopio Adulto "Littman"	UN	1	445.090	445.090
	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto	UN	2	194.058	388.116
	Succionador de Cirugia	UN	1	2.791.395	2.791.395
	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Pisingos	UN	2	126.063	252.126
	Mesa de parto o urología	UN	1	24.300.144	24.300.144
	Monitor de signos vitales con dos presiones invasivas y capnografía	UN	1	29.216.689	29.216.689

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

SALA DE PARTOS	Monitor fetal con pantalla a color e impresora	UN	1	7.147.772	7.147.772
	Dopler Obstetrico - Fetal dopplex	UN	1	2.756.136	2.756.136
	Bomba de Infusión	UN	1	6.723.360	6.723.360
	Equipo de pequeña cirugia con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	UN	1	1.938.718	1.938.718
	Equipo Biomédico ECOGRAFO con mesa e impresora	UN	1	169.102.990	169.102.990
	Lampara de fototerapia con lamparas discroicas	UN	1	3.460.386	3.460.386
	Equipo médico Servocuna - Cuna Termica	UN	1	20.338.164	20.338.164
	Mesa atención recien nacido	UN	1	779.910	779.910
	Mesa de mayo totalmente en acero inoxidable	UN	2	543.647	1.087.293
	Laringoscopio con Hojas adulto	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Laringoscopio con Hojas Neonatales	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Estetoscopio de Pinard en Madera	UN	1	22.870	22.870
	Desfibrilador instramed Cardiomax con marcapasos	UN		30.179.482	-
	Carro de Paro cardiaco de Lujo	UN		2.496.047	-
	Electrocardiografo	UN		5.882.940	-
	Lámpara auxiliar de procedimientos (Pielítica) Lampara para cirugia con base movil	UN	1	18.324.217	18.324.217
	Balanza Mecanica de brazo basculante con tallímetro	UN	1	1.720.642	1.720.642
	Cámara cefálica neonatal	UN	1	207.000	207.000
	Aspirador Succionador Portatil	UN	1	1.557.569	1.557.569
	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton.	UN	1	909.334	909.334
	Silla de ruedas	UN	1	735.368	735.368
RECUPERACION	Camillas de transporte de tres planos y barandas laterales que bajan de frente. Incluye colchoneta	UN	3	4.437.418	13.312.253
	Escalerilla de dos pasos	UN	3	326.188	978.564
	Bomba de Infusión	UN	2	6.723.360	13.446.720
	Monitor de Signos Vitales	UN	2	10.211.103	20.422.206
	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	UN	2	857.653	1.715.306
	Fonendoscopio Adulto "Littman"	UN	1	445.090	445.090
	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto	UN	2	194.058	388.116
	Aspirador Succionador Portatil	UN	1	1.557.569	1.557.569
	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Pisingos	UN	2	126.063	252.126
RMERIA	Monitor de Signos Vitales	UN	1	10.211.103	10.211.103
	Equipo de pequeña cirugia con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	UN	1	1.938.718	1.938.718
	Mesa de mayo totalmente en acero inoxidable	UN	1	543.647	543.647
	Mesa de curaciones sencilla economica	UN	1	260.950	260.950
	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 30 x 20 cms	UN	3	51.918	155.753
	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 35 x 25 cms	UN	3	75.638	226.913
	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms	UN	3	93.484	280.451

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

ESTACIÓN DE ENFE	Ambu adulto	UN	1	343.364	343.364
	Ambu Pediatrico	UN	1	343.364	343.364
	Ambu Neonatal	UN	1	343.364	343.364
	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Laringoscopio con Hojas Neonatales	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Laringoscopio con Hojas Pediatrica	UN	1	2.187.512	2.187.512
	Tubos endotraqueales de diferentes tamaños.	UN	10	10.868	108.675
	Negatoscopio de 1 cuerpo	UN	1	410.452	410.452
	Aspirador Succionador Portatil	UN	1	1.557.569	1.557.569
	Glucometro Nipro Prestige Facil	UN	1	43.818	43.818
	Tarro para esterilización con tapa en acero inoxidable Ref: IM 188 de 2 litros Medidas: 12 x 20 cms	UN	5	35.289	176.445
	Gradilla metálica	UN	2	248.685	497.371
	Cubetas de acero inoxidable con tapa en acero inoxidable Medidas: 23 x 15,5 x 3	UN	5	50.050	250.250
	Vitrina para instrumental de dos cuerpos	UN	1	1.056.528	1.056.528
	Riñonera en acero inoxidable Medidas: 23 x 12 x 4	UN	5	15.614	78.072
	Planilla Metalica con ganchos para historias clinicas	UN	10	86.940	869.400
	Carpetas Plasticas para historias clinicas	UN	10	14.200	142.002
	Electrocardiografo	UN	1	5.882.940	5.882.940
	Desfibrilador instramed Cardiomax con marcapasos	UN		30.179.482	-
	Carro de Paro cardiaco de Lujo	UN		2.496.047	-
	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto	UN	1	194.058	194.058
	Pisingos	UN	1	126.063	126.063
ESTERILIZACIÓN	Autoclave de 18 litros	UN	1	10.266.029	10.266.029
HABITACIONES UNIPERSONALES	Camas mecánicas	UN	5	4.169.534	20.847.669
	Colchon para cama Hospitalaria	UN	5	486.243	2.431.215
	Mobiliario mesas de noche y entrepaños de habitacion	UN	5	1.319.949	6.599.745
	Mesa Puente con tablero PANAMEDICAL	UN	5	811.738	4.058.691
	Escalerilla de dos pasos	UN	5	326.188	1.630.940
	Sillones Reclinomáticos	UN	5	1.136.248	5.681.239
	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto	UN	5	194.058	970.290
	Pisingos	UN	5	126.063	630.315
	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	UN	5	857.653	4.288.264
	Fonendoscopio Adulto "Littman"	UN	5	445.090	2.225.449
	Estuche para diagnostico de los sentidos	UN	3	941.561	2.824.684
	Atril Porta suero con cuatro rodachines	UN	5	218.509	1.092.546
	Paneles y blackouts	UN	1	26.496.000	26.496.000
	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	UN	5	1.815.307	9.076.536
CENTRO TRANSFUSIONAL DE	Nevera para almacenamiento de hemoderivados o reactivos del banco de sangre y/o laboratorio con control digital de temperatura programable y sistema de alarma audible	UN	1	7.059.528	7.059.528
	Congelador para almacenamiento de hemoderivados . DE 8 PIES	UN	1	14.465.265	14.465.265
SECRETARIA	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	1	329.445	329.445
	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	UN	1	941.270	941.270
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	605.102	605.102
CONTABILIDAD	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	3	329.445	988.334
	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	UN	1	941.270	941.270
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	605.102	605.102
COORDINADOR	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	3	329.445	988.334
	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	UN	1	941.270	941.270
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	605.102	605.102
OFICINA DE MANTENIMIEN	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	3	329.445	988.334
	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	UN	10	203.975	2.039.750
	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	UN	1	941.270	941.270
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	605.102	605.102
ENCIA	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	3	329.445	988.334
	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	UN	1	941.270	941.270
	Archivador metálico especial en color blanco medidas 0,63 x 0,4 x 0,55 con 2 gavetas	UN	1	512.000	512.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

GERE	Puesto de trabajo gerencial de 0,80 X 1,80 consta de 2 superficies de trabajo de 0,80 x 0,60 y de 0,80 x 0,60 con archivo de 2 x 1 costados metálicos y accesorios de de fijación	UN	1	1.360.000	1.360.000
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	UN		605.102	-
SALA DE ESPERA ESTAR MEDICO	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	UN	2	1.815.307	3.630.614
	Mobiliario de sofás y mesas	UN	1	22.149.765	22.149.765
	TANDEM DE 3 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	UN	5	830.000	4.150.000
OTROS	Cerramiento modular oficina abierta de 4,18 x 2,00 y de 1,20 x 2,00 en paño y vidrio con área de atención al público y vidrio pasa documentos	UN	1	7.730.956	7.730.956
	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	9	329.445	2.965.002
	Silla gerente tonny negra con brazos, asiento y espaldar en malla, base nylon.	UN	1	440.260	440.260
	COSTO TOTAL DOTACION PISO 2 CAMINO LA MANGA FASE 1				**$ 1.060.825.367**
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO LA MANGA FASE 1				**$ 1.860.825.367**

27. CAMINO LA MANGA FASE 2				**COSTO TOTAL:**	**$ 6.251.413.761**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**126.555.304**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINAS DE ZINC	M2	106,40	44.649	4.750.632
1,02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00	16.626	66.506
1,03	DESMONTE DE LAVAMANO,	UN	2,00	14.845	29.690
1,04	DESMONTE DE PUERTAS COMPLETA SENCILLA Y DOBLE	UN	12,00	19.658	235.896
1,05	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO Y BLOCK DE CEMENTO SE	M2	1505,12	14.960	22.516.354
1,06	DEMOLICION DE MURO DOBLE 1 PISO	M2	494,00	19.777	9.769.818
1,07	DESMONTE DE MURO EN YESO CARTON , SUPERBOARD, MODULAR EN MADERA O ALUMINIO Y VIDRIO.	M2	183,00	10.192	1.865.136
1,08	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO INCLUYE, LAMPARAS, VENTILADORES, TOMA, REFLECTORES EXTERIORES	GB	1,00	5.500.000	5.500.000
1,09	DEMOLICION DE VIGAS AEREAS DE CONCRETO, NO INCLUYE ACARREO Y TRANSPORTE	ML	245,00	23.735	5.815.085
1,10	ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS Y DESMONTE DE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE	GLB	1,00	1.750.000	1.750.000
1,11	DEMOLICION DE PAÑETES EN COLUMNAS NO INCLUYE ACARREO Y TRANSPORTE	ML	345,60	6.811	2.353.785
1,12	DEMOLICION DE PLACA O LOSA CONCRETO NO INCLUYE ACAR	M2	142,19	17.136	2.436.568
1,13	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO, NO INCLUYE ACARREO Y TRANSPORTE	M2	986,24	14.960	14.753.993
1,14	FUMIGACION GENERAL 1 Y 2 PISO	GLB	1,00	950.000	950.000
1,15	DESMONTE CIELO RASO EN YESO CARTON O DE ASBESTO CE	M2	802,72	9.100	7.304.752
1,16	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	ML	102,60	13.357	1.370.428
1,17	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO (MEDIA TENSIÓN)	GB	1,00	3.262.100	3.262.100
1,18	CORTE CON PULIDORA EN MUROS, VENTANAS Y PUERTAS	ML	982,40	5.668	5.568.243
1,19	DEMOLICION DE SOBRE NIVEL EN LADRILLO, ALFAJÍAS O REM	ML	615,56	8.381	5.159.008
1,20	DEMOLICION DE ZOCALOS EN CERAMICA Y GRANITO	ML	587,84	3.800	2.233.792
1,21	DESMONTE DE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE	ML	269,31	3.750	1.009.904
1,22	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	737,15	13.357	9.846.113
1,23	DEMOLICION O PICADA DE PAÑETES EN MAL ESTADO	M2	1243,85	6.081	7.563.852
1,24	DEMOLICION DE COLUMNAS O COLUMNETAS H=3,00	ML	68,00	56.982	3.874.776
1,25	DEMOLICION DE ESCALERA O RAMPA EN CONCRETO	M2	33,74	31.500	1.062.810
1,26	DESMONTE DE REJILLAS DE CANAL DE AGUAS, EN VARILLAS DE 1 1/4" CON MARCO EN ÁNGULO DE 2" X 1/4"	UN	24,00	38.000	912.000
1,27	LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
1,28	DEMOLICION DE CANAL EN CONCRETO ACCESO URGENCIAS	ML	24,00	128.000	3.072.000
1,29	CORTE DE PAVIMENTO ACCESO DE URGENCIAS	ML	48,00	5.668	272.064
2,00	**TRAZADOS**				**1.660.591**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO Y PLACA	M2	1136,32	1.461	1.660.591
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**202.470.865**
3,01	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y OTROS	M3	403,41	20.317	8.196.000
3,02	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO A MAQUINA	M3	772,50	23.671	18.286.002

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,03	EXCAVACION PARA VIGAS DE AMARRE	ML	432,18	8.546	3.693.410
3,04	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA Y A. LLUVIA	ML	333,83	9.572	3.195.261
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES	M3	4061,08	13.419	54.494.553
3,06	ACARREO DE MATERIAL INTERNO	M3	2522,95	4.592	11.585.386
3,07	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	378,08	40.120	15.168.570
3,08	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	143,72	21.975	3.158.247
3,09	SUELO CEMENTO PAVIMENTO E:1.20	M3	110,92	121.638	13.492.043
3,10	VIGA OE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO 3000PSI 0,30 X0,40	ML	272,18	67.776	18.447.272
3,11	EXCAVACION CIMIENTO OE MURO DE CONTENCION DE 0,30X0,30	ML	188,41	12.114	2.282.384
3,12	CIMIENTO EN CONCRETO OE 3000 PSI 0,30X0,30	ML	188,41	64.641	12.179.011
3,13	PEOESTAL EN CONCRETO OE 3000 PSI	M3	6,04	991.161	5.986.611
3,14	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	9,64	470.024	4.531.031
3,15	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI	M3	4,82	366.200	1.765.082
3,16	OESAGUE CON MOTOBOMBA PARA EXCAVACION Y CONSTRUCCION OE CIMIENTOS	OIA	64,00	59.500	3.808.000
3,17	CUNETA EN CONCRETO MR-28 ACELERADO A 3 DIAS, CON RESALTO PARA ACCESO DE URGENCIAS	M3	22,40	991.161	22.202.002
4,00	**SOBRENIVELES**				**16.980.853**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO, MORTERO DE PEGA 1:4	ML	697,40	24.349	16.980.853
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**8.611.845**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x.50 x,60 EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZAOO 1:6, INCLUYE LOSA OE FONDO EN CONCRETO OE 3000 PSI, MARCO METALICO OE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZAOO.	UN	8,00	150.629	1.205.032
5,02	REGISTRO SANITARIO ,80x.80 x1,00, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA OE FONOO EN CONCRETO OE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZAOO.	UN	11,00	306.536	3.371.896
5,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 x1,00, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO OE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZAOO.	UN	7,00	490.343	3.432.401
5,04	REGISTRO SANITARIO ,60x.60, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO OE 3000 PSI, MARCO METALICO OE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO.	UN	4,00	150.629	602.516
6,00	**MAMPOSTERIA**				**204.880.298**
6,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRAOO OE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	1380,02	40.450	55.821.809
6,02	LEVANTE OE MURO EN BLOQUE OE CEMENTO VIBRAOO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4, EN AREAS CON ANCHO <,80	ML	791,46	32.682	25.866.496
6,03	LEVANTE DE MURO DE LADRILLO COMUN, EN CANTO, CON MORTERO DE PEGA 1:4 (LADRILLO CHAPETON)	M2	77,07	40.555	3.125.589
6,04	LEVANTE EN BLOQUE VIBROPRENSADO E=0,15X ,20 X,40 CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO.	M2	987,25	94.737	93.529.538
6,05	CONSTRUCCION DE JARDINERAS H= 0,40 M, EN LADRILLO COMUN, MORTERO DE PEGA 1:4, INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, EXCAVACION Y CIMIENTO CORRIDO.	ML	56,65	66.502	3.767.338
6,06	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15 X 0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 No. 3 y estribos de 3/8" @20cms.	ML	242,74	36.538	8.869.285

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,07	CONSTRUCCION DE ELEMENTOS HORIZONTALES (PERGOLAS) DE 0,15 X 0, 20 EN CONCRETO DE 3000 PSI,	ML	201,00	37.128	7.462.728
6,08	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 3/8", ESTRIBO DE 3/8" " 20CMS.	ML	53,90	22.892	1.233.862
6,09	CONSTRUCCIÓN DE BANCA EXTERIOR, EN BLOQUE ABUZARDADO REFORZADO CON VARILLA DE 1/2" Y CELDA RELLENA EN CONCRETO 1:2:3, CON PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 CM, REFORZADO CON VARILLA DE 1/2" Y 3/8", ACABADO PULIDO.	ML	7,50	693.820	5.203.653
7,00	**PAÑETES**				**115.512.921**
7,01	PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4	M2	910,00	18.272	16.627.229
7,02	PAÑETE LINEAL ALLANADO, EXTERIOR E INTERIOR, MORTERO 1:4	ML	791,46	11.500	9.101.790
7,03	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4	M2	901,98	22.100	19.933.758
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO SOBRE MURO, MORTERO 1:4	M2	3409,78	15.150	51.658.167
7,05	FILETES Y JUNTAS INTERIORES MORTERO 1:4	ML	678,05	9.300	6.305.865
7,06	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO EN ALTURA CON ADITIVO PARA ADHERENCIA, EN MORTERO 1:4	M2	470,00	25.290	11.886.112
8,00	**ESTRUCTURAS**				**398.904.682**
8,01	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO 3000PSI ESPESOR 0,40, CASETON DE ICOPOR RECUPERABLE.	M2	57,91	192.884	11.169.912
8,02	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	33056,95	4.741	156.721.678
8,03	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ELEVADO Y A.A, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	18,00	75.949	1.367.089
8,04	ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI,NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	9,20	1.233.485	11.348.061
8,05	MALLA ELECTRO SOLDADA 4mm X 15 X 15	M2	587,91	6.450	3.792.020
8,06	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SEGÚN DISEÑO	M2	0,00	195.000	0
8,07	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M3	55,76	865.452	48.257.604
8,08	PORTICO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACCESO FACHADA, DE 2,00 MTS DE ALTURA Y VIGA DE CUBIERTA DE 2,00 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, VIGA DE CIMENTACION, NO INCLUYE ACABADO	UN	4,00	1.583.673	6.334.692
8,09	PORTICO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACCESO FACHADA, DE 2,00 MTS DE ALTURA Y VIGA DE CUBIERTA DE 3,45 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, VIGA DE CIMENTACION, NO INCLUYE ACABADO	UN	1,00	1.900.347	1.900.347
8,10	VIGA CORONA DE 0,15X0,20 PARA MURO EN CONCRETO 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO	ML	626,40	55.847	34.982.285
8,11	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO 3000PSI CON METALDECK, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM 15 X 15 Y PERFIL CAJON 8" X 3" CALIBRE 14	M2	462,60	242.791	112.315.283
8,12	ANCLAJES SOBRE VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS DE CONCRETO CON SIKADUR 32 O SIMILAR, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	357,00	30.016	10.715.712
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**89.432.910**
9,01	MEDIA CANA EN MORTERO PARA CUBIERTAS	ML	483,08	11.845	5.722.141
9,02	TORTA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 2000 PSI, E= 0.05 M	M2	772,00	22.676	17.505.501
9,03	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO EDIL 3 MM ESTANDAR, INCLUYE GAS, PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM E IMPRIMANTE	M2	944,95	28.981	27.385.709
9,04	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA TRASLUCIDA # 8, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION.	M2	86,00	57.200	4.919.200
9,05	CUBIERTA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA	M2	92,60	160.850	14.894.710
9,06	ESTRUCTURA TUBULAR GALVANIZADA CON ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	ML	160,30	118.563	19.005.649
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**260.450.441**
10,01	PLANTILLA EN CONCRETO PISO 2500 PSI E = 0,05 (SEGUNDO PISO)	M2	526,91	23.800	12.540.458

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,02	PLANTILLA EN CONCRETO PISO 3000 PSI E = 0,10 (PRIMER PISO)	M2	761,96	51.800	39.469.528
10,03	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE O NORMAL DE 3000 PSI E:7	M2	21,60	42.122	909.835
10,04	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E:7	M2	0,00	71.386	0
10,05	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI D 0,40 X 0,16	ML	59,26	59.670	3.536.044
10,06	TOPE LLANTA PARQUEADERO INTERNO DE 15 X 20 X 60, NO INCLUYE ACLAJE	UN	6,00	79.560	477.360
10,07	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 INCLUYE CORTE , SELLADO, Y REFUERZO DE TRANSFERNCIA DE 5/8	M2	68,30	103.048	7.038.167
10,08	PISO EN CERAMICA 0.30 X 0.30 M BAÑOS,	M2	232,70	48.587	11.306.130
10,09	MESON EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ZOCALO Y FALDON EN EL MISMO MATERIAL, INCLUYE SILICONA PARA SELLAMIENTO	ML	106,00	372.708	39.507.048
10,10	CENEFA GRANITO NEGRO ACCESO	ML	79,00	23.733	1.874.891
10,11	ACABADO EN GRANITO BLANCO PARA RAMPA, JUNTA INDUCIDA NO INCLUYE PIRLAN	ML	0,00	92.000	0
10,12	ZOCALO EN MEDIA CAÑA CON MORTERO 1:3 SEMI PULIDO O GRANO MUERTO	ML	146,20	10.861	1.587.878
10,13	ELABORACION E INSTALACION DE ZOCALO EN GRANITO NATURAL	ML	687,00	34.313	23.573.031
10,14	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO ZARDO	M2	802,77	135.317	108.628.470
10,15	PISO VINILICO ANTIBACTERIAL CONDUCTIVO CON PUESTA A TIERRA	M2	0,00	229.320	0
10,16	PISO EN CERAMICA O SIMILAR EXTERIOR(EN BALDOSA DE GRANITO,30*,30 ALFA (1/3 CREMA-2/3 HUMO).	M2	75,00	79.340	5.950.500
10,17	PISO EN CERAMICA O SIMILAR EXTERIOR(EN BALDOSA DE GRANITO,30*,30 ALFA (1/3 CREMA-2/3 HUMO) . INCLUYE CORTE Y ARTE	M2	46,00	88.067	4.051.100
11,00	**ENCHAPES**				**47.288.832**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 30 x 30	M2	732,60	58.676	42.985.803
11,02	ENCHAPE DE MURO E GRANITO LAVADO, EN AREAS < 80 CMS	ML	95,00	9.109	865.342
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	116,68	6.040	704.747
11,04	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	112,50	24.293	2.732.940
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**46.949.501**
12,01	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 3/4, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	527,40	14.800	7.805.520
12,02	SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA RECTA 1/2 PVC, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	547,40	14.200	7.773.080
12,03	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2 PARA SANITARIOS	UN	22,00	31.300	688.600
12,04	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2 PARA LAVAMANOS, DUCHA.	UN	49,00	31.300	1.533.700
12,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 10000 LTS, NO INCLUYE BASE.	UN	2,00	5.734.656	11.469.312
12,06	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 500 LTS	UN	0,00	333.324	0
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UN	13,00	50.500	656.500
12,08	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1/2	UN	50,00	23.460	1.172.976
12,09	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 3/4	UN	25,00	29.389	734.720
12,10	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA PVC 1"	ML	183,00	19.672	3.599.976
12,11	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA PVC DE 2"	ML	96,50	26.520	2.559.180
12,12	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	ML	397,30	22.542	8.955.937
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**237.858.399**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 8"	ML	0,00	88.935	0
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	169,00	67.230	11.361.911
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	233,00	41.149	9.587.670
13,04	COLECTOR AGUAS NEGRAS 3"	ML	210,60	39.838	8.389.967
13,05	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	489,40	26.000	12.724.400
13,06	PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4"	UN	28,00	91.320	2.556.960
13,07	PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2"	UN	52,00	56.355	2.930.460
13,08	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	96,00	66.711	6.404.214
13,09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	130,00	41.149	5.349.344

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,10	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	608,60	22.426	13.648.318
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	204,00	40.230	8.206.920
13,12	PASANTE EN LOSA PARA TUBERIAS ,HIDRO SANITARIAS ,ELECTRICAS,GASES,	UN	181,00	7.120	1.288.720
13,13	COLECTOR DE AGUA DE LLUVIAS 3" CON CODO Y REJILLA DE DESAGUE	UN	12,00	39.838	478.056
13,14	REJILLA PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS FACHADA PRINCIPAL	ML	18,00	8.607.303	154.931.460
14,00	INSTALACION ELECTRICA				**235.915.435**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 36 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	715.000	715.000
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 42 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	0,00	825.604	0
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	0,00	510.678	0
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	2,00	421.587	843.175
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	4,00	410.904	1.643.616
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	1,00	13.850.000	13.850.000
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	98,00	19.657	1.926.386
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30AMP.	UN	0,00	19.657	0
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X50AMP.	UN	0,00	23.780	0
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UN	0,00	19.657	0
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X25 AMP.	UN	21,00	23.780	499.380
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40AMP.	UN	0,00	23.780	0
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.1/0AWG + NO.4TAWG). THHW. EN TUBO PVC DE 2" (TG A TAA)	ML	0,00	65.255	0
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.6AWG + NO.6AWG + NO.8T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TAA, TDL Y TDT.	ML	0,00	55.246	0
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO.10T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 1", ACOMETIDA A TDR..	ML	0,00	27.415	0
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	129,00	98.281	12.678.249
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	22,00	119.226	2.622.972
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN CABLE DE CU. THW 2NO.10AWG+NO12T AWG EN TUBO DE 3/4".	UN	16,00	128.037	2.048.592
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	169,00	91.806	15.515.214
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 240V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	65,00	128.037	8.322.405

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	125,00	10.154	1.269.250
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	5,00	12.010	60.050
14,23	ELABORACION Y REFUERZO EN HUECOS PARA LÁMPARAS Y OJOS DE BUEY	UN	169,00	31.200	5.272.800
14,24	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	109,00	171.199	18.660.729
14,25	LUMINARIA DE SOBREPONER DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTO ELECTRONICO 2X32 120/277V Y TUBOS T8 32WW COLOR 6,500K	UN	6,00	175.789	1.054.734
14,26	BALA DE INCRUSTAR HORIZONTAL CERRADA INCLUYE BALASTRO ELECTRONICO 2X26/32/42W, 120-277V Y TUBOS LINK DE 26W 6500ºK.	UN	55,00	67.275	3.700.125
14,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCUYE BOMBILLO DE 16W.	UN	18,00	45.810	824.580
14,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SODIO 70W, ILUMINACION PERIMETRAL. INCLUYE BASE EN CONCRETO MASTIL LAMPARA Y BOMBILLO	UN	0,00	1.150.875	0
14,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS PARA TOMACORRIENTE DE 220V	UN	0,00	76.006	0
14,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	47,00	149.052	7.005.444
14,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED APLIQUE EN PARED.	UN	34,00	156.000	5.304.000
14,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AVISO DE SALIDA APLIQUE EN PARED.	UN	14,00	149.500	2.093.000
14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CABECERA DE CAMA HOSPITALIZACIÓN.	UN	18,00	195.096	3.511.728
14,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE TIERRA ADICIONAL	UN	1,00	380.334	380.334
14,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 2NO.12AWG+NO.14T AWG, THHN, EN DUCTO PVC DE 1/2", PARA TOMAS E INTERRUPTORES	ML	1891,00	23.439	44.323.149
14,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 2NO.12AWG+NO.12TAWG, THHN, EN DUCTO PVC DE 3/4", FUERZA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CORAZA LIQUIT TYPE, Y CONECTORES RECTOS PARA LLEGADA EQUIPO.	ML	764,00	32.891	25.128.583
14,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3NO.14AWG, EN DUCTO PVC DE 3/4", CONTROL AIRE ACONDICIONADO.	ML	484,00	27.910	13.508.444
14,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 2NO.10AWG+NO.12TAWG, THHN, EN DUCTO PVC DE 3/4", FUERZA AIRE ACONDICIONADO.	ML	162,00	35.585	5.764.845
14,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3NO.12AWG+2NO.10AWG, THHN, EN DUCTO PVC DE 3/4", CONTROL AIRE ACONDICIONADO.	ML	84,00	41.078	3.450.538
14,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 4NO.12AWG+2NO.10AWG, THHN, EN DUCTO PVC DE 3/4", CONTROL AIRE ACONDICIONADO.	ML	108,00	43.824	4.732.993
14,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLA PARA INTERRUPTORES TOMAS SISTEMA ELÉCTRICO.	UN	1784,00	7.840	13.986.560
14,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLA INTERNAS Y EXTERNAS PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y DE AIRES ACONDICIONADOS	UN	96,00	35.000	3.360.000
14,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLA PARA INTERRUPTORES TOMAS SISTEMA ELÉCTRICO, ETAPA 1 HOSPITAL LA MANGA.	UN	844,00	7.840	6.616.960

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA LAMPARAS Y OJOS DE BUEY, INCLLUYE ABERTURA DE HUECO PARA CAJAS DE REGISTRO	UN	168,00	31.200	5.241.600
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**46.472.387**
15,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO OPP 4P C(	UN	14,00	283.555	3.969.770
15,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, INCLUYE INCRUSTACIONES PARA JABON Y GREFERIA PUSH	UN	9,00	263.358	2.370.222
15,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR, INCLUYE GRIFERIA EN PUSH	UN	3,00	597.632	1.792.896
15,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS ACER. INOX DE UNA POCETA Y UNA SOLA ALA.	ML	0,00	244.500	0
15,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	4,00	88.274	353.096
15,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	8,00	142.716	1.141.728
15,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UN	6,00	82.915	497.490
15,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA	UN	42,00	13.440	564.480
15,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE CUPULA DE 6 X 4"	UN	22,00	33.200	730.400
15,10	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0.60MTS DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,14 MTS DE PROFUNDIDA , CON CINCO PIE DE AMIGO DE SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED DE O,60 MTS DE LARGO * .30 MTS DE ALTO ,EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1*1/2*1/8 DE ESPESOR. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION	ML	48,00	615.392	29.538.816
15,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO	UN	5,00	147.603	738.013
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CON TANQUE PARA DISCAPACITADO	UN	3,00	1.130.880	3.392.639
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO PARA NIÑOS	UN	2,00	691.419	1.382.837
16,00	**CARPINTERIA METALICA DE PUERTAS**				**86.637.227**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 0,80X2,40 DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" BLANCO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y HERRAJES	UN	2,00	1.160.929	2.321.858
16,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 0,90X2,40 DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" BLANCO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y HERRAJES	UN	20,00	1.160.929	23.218.572
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1,00X2,40 DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" BLANCO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y HERRAJES	UN	38,00	1.160.929	44.115.302
16,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1,40X2,40 DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" BLANCO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y HERRAJES (P4)	UN	4,00	1.695.301	6.781.202
16,05	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1,20X2,40 DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" BLANCO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y HERRAJES (P3)	UN	4,00	1.453.115	5.812.459
16,06	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1,40X2,40 DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" BLANCO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y HERRAJES (P3A) CON RETORNO	UN	2,00	2.193.917	4.387.833
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**190.210.728**
17,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 744, COLOR BLANCO, VIDRIO 4 MM BLUE LITE, INCLUYE ANCLAJE, CERRADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	M2	107,23	272.985	29.272.182
17,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE CUERPOS FIJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	47,58	386.200	18.376.785

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10MM, BORDES PULIDOS, BRILLADOS, INSTALADOS CON ACCESORIOS EN ALUMINIO, PARA CUERPOS FIJOS SERAN SOSTENIDOS CON PERFIL EFE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR TORNILLERIA EN ACERO Y SELLADO CON SILICONA.	M2	21,22	420.000	8.912.400
17,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VIDRIO TEMPLADO PORTICOS	M2	14,50	990.000	14.355.000
17,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN ALUMINIO CON PUERTA, PARA ZONA DE BOMBAS	M2	21,60	440.000	9.504.000
17,06	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO, COLOR BLANCO TIPO PANAL DE ABEJA, ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 6MM.	M2	98,40	390.000	38.376.000
17,07	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40 P-05 (MACHIMBRADA)	UN	0,00	1.669.200	0
17,08	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40 P-10(CON CUERPOS FIJOS LATERALES EN VIDRIO DE 10MM)	UN	6,00	2.989.504	17.937.024
17,09	PUERTA EN ALUMINIO DE -P-08A 1.00 *2.40	UN	0,00	1.160.929	0
17,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO DE - 1.20 *2.40	UN	3,00	1.371.375	4.114.125
17,11	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y VENTANA EN LAMINA GALVANIZADA Y MALLA EXPANSIVA DE 14MM.	UN	1,00	910.000	910.000
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, ANTIMAGNÉTICO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ENTAMBORADO DE 1" DE ANCHO CON RELLENO INTERNO EN LÁMINA DE ICOPOR (0.552 MTS2)	m2	23,32	449.500	10.482.340
17,13	BARANDA PARA RAMPA, CON PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, CON PARALES DE DE 0.87MTS DE ALTURA EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLEDE 1½" DE DIÁMETRO, PUNTA PARAL PLANO CON SOPORTE PASAMANO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ½" DE ESPESOR, FLANCHE EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y TAPA FLANCHE CIRCULAR EN INTERNOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO.	ML	52,00	370.000	19.240.000
17,14	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS NIÑOS EN ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO	ML	0,00	280.000	0
17,15	SUMINISTRO E INSTALACION AYUDA PARA DISCAPACITADOS	UN	2,00	308.000	616.000
17,16	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS PARA BAÑOS DISCAPACITADOS	ML	6,12	313.600	1.919.232
17,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES EN TUBO DE 3" DE ACERO GALVANIZADO ACABADO Y PINTADO EN AREA DE SISTEMA DE BOMBAS	ML	35,65	245.600	8.755.640
17,18	REFORZAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO	UN	4,00	1.860.000	7.440.000
18,00	**CERRADURAS**				**7.064.545**
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	11,00	100.783	1.108.613
18,02	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INTERIORES	UN	49,00	93.692	4.590.932
18,03	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE BAÑO	UN	21,00	65.000	1.365.000
19,00	ACABADOS				**251.619.136**
19,01	SUMINISTRO Y APLICACION A TRES MANOS, DE PINTURA 110% ACRILICA SOBRE MUROS	M2	3406,83	10.159	34.609.986
19,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	3406,83	14.377	48.979.995
19,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	1371,16	16.650	22.829.814
19,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO LINEAL DE FACHADA	ML	168,90	10.885	1.838.524
19,05	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	1371,16	11.312	15.510.562
19,06	CIELO RASO EN YESO CARTON, INCLUYE PERFILERIA Y ACABADO FINAL	M2	958,30	44.897	43.024.795
19,07	CIELO RASO EN SUPER BOARD TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA PARA ALTURA MAYOR A 2,4 M	M2	55,00	54.861	3.017.355

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19,08	VELAS EN SUPERBOARD DE 10 MM Y ESTRUCTURA EN PERFIL CALIBRE 24, Y ESPESOR PROMEDIO ENTRE 20 Y 100 CMS, INCLUYE ACABADO FINAL.	UN	6,00	6.500.000	39.000.000
19,09	PINTURA EN GRIS BASALTO ,BORDILLO Y ALFAGIA	ML	206,30	6.765	1.395.578
19,10	ABUJARDADO EN GRANITO PARA FACHADA	M2	51,00	53.777	2.742.617
19,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE U EN ALUMINIO EN ABUJARDADO	ML	311,59	6.252	1.948.011
19,12	JUNTA DE DILATACION PARA FACHADA EN PULIPLAST	ML	162,40	5.292	859.421
19,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA CALIBRE 20, Y TUBO GALVANIZADO DE 1" Y 8,5 MTS DE ALAMBRE POR ML DE CONCERTINA.	ML	83,00	85.500	7.096.500
19,14	DILATACION EN U DE ALUMINIO PARA FACHADA Y JARDINERA DE 1 CM	ML	26,50	7.452	197.478
19,15	BARANDA DE PROTECCION AREA DE BOMBAS EN TUBO GALVANIZADO PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	0,00	229.520	0
19,16	CIELO RASO EN YESO CARTON, INCLUYE PERFILERIA Y ACABADO FINAL, TRABAJO EN ALTURA	M2	13,00	52.110	677.430
19,17	CIELO RASO EN SUPER BOARD LINEALES TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA PARA ANTEPECHO	ML	15,00	27.430	411.450
19,18	PAG 160 x 60 CAL 14 PARA CUBIERTA INCLUYE CORTE, SOLDADURA, PINTURA EPOXICA	ML	52,50	122.727	6.443.151
19,19	BRAZO DE REFUERZO PARA SOSTENER FACHADA FLOTANTE EN PAG ENCAJONADO DE 160 x 60 CAL 14	ML	6,00	136.623	819.736
19,20	FLANCHE DE 0.25 x 0.25, 3/4" CON 4 PERNOS DE FIJACION	UN	13,00	76.428	993.564
19,21	RECUBRIMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM PARA ESTRUCTURA METALICA	ML	12,00	66.875	802.494
19,22	CIELO RASO EN SUPERBOARD PARA CUBIERTA FLOTANTE	M2	16,00	54.861	877.776
19,23	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA FLOTANTE CON MANTO DE 3 MM FOIL DE ALUMINIO	M2	16,00	28.981	463.696
19,24	SUPERBOARD 17MM PARA FACHADA FLOTANTE	M2	16,00	105.905	1.694.476
19,25	REFUERZO EN PAG 160 x 60 PARA SOPORTE DE VELA PRINCIPAL Y SOPORTE DE BARANDA	ML	12,00	122.727	1.472.724
19,26	LEVANTE MURO SENCILLO UNA CARA EN SUPERBOARD DE 8MM ACABADO, PROTECCION A.A. QUIROFANOS	M2	26,30	62.164	1.634.913
19,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE CAMILLA	ML	40,00	273.728	10.949.120
19,28	SUMINISTRO Y APLICACION A DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE FACHADAS	M2	196,30	6.765	1.327.970
20,00	**RETIROS**				**16.800.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	0,00	9.500.000	0
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	16.800.000	16.800.000
21,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**17.432.516**
21,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	17.432.516	17.432.516
22,00	**SEÑALIZACION**				**33.244.856**
22,01	AVISO EN ALUCUBON FIJADO A LA PARED EN MEDIDAS DE 35 Cm CON 5 Cm DE FONDO SIN ILUMINACION	UN	1,00	5.336.000	5.336.000
22,02	DIRECTORIO GENERAL POR AREAS, ACRILICO 4mm VINILO DE CORTE Y DILATADORES EN ACERO	UN	2,00	667.000	1.334.000
22,03	SEÑALIZACION CON SPIDERS EN ACERO SUJETADOS AL TECHO Y SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3MM Y VINILO DE CORTE	UN	3,00	667.000	2.001.000
22,04	SEÑALIZACION INTERNA CON ACRILICO DE 15CmX35Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	57,00	52.293	2.980.690
22,05	SEÑALIZACION INTERNA	UN	20,00	66.700	1.334.000
22,06	SEÑALIZACION INTERNA PARA ACCESOS DE AREAS PRINCIPALES CON ACRILICO DE 50CmX15Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	6,00	66.700	400.200
22,07	SEÑALIZACION DE CAMAS EN PLACAS PARA CAMA,IDENTIFICACION DE PACIENTE 35CmX9Cm CON MARCO Y RESPALDO EN ACRILICO,TABLERO BORRABLE Y VINILO DE CORTE	UN	25,00	35.800	895.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE OISTRITO OE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EOISA

22,08	SEÑALIZACION PARA GABINETES DE INCENDIO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO PEGADOS AL VIDRIO OEL GABINETE	UN	4,00	35.800	143.200
22,09	SEÑALIZACION PARA PUERTAS DE VIORIO .PROHIBIDO EL PASO EN VINILO OE CORTE TIPO ESPEJO	UN	6,00	35.800	214.800
22,10	TOTEM DE INFORMACION PARA ACCESO HOSPITAL ENTRADA SALIDA PARQUEAOERO. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIOABLE EN ACRILICO DE 1mTS POR 70	UN	-	4.200.000	0
22,11	SEÑALIZACION DE PISOS PARA TODAS LAS AREAS GRAPIHC FLOOR(TRAFICO OE PERSONAS)PARA AREA DE HOSPITALIZACION CIB ESMALTES DE COLORES Y SELLANTES (MTS LINEAL)	ML	132,00	56.028	7.395.696
22,12	SEÑALIZACION PARA PISOS DE PARQUEADEROS Y AREAS EXTERNAS PINTURA OE TRAFICO VEHICULAR CON DESGASTE EN EL CONCRETO (MTS LINEAL)	ML	101,00	40.020	4.042.020
22,13	CINTA ANTIDESLIZANTEPARA RAMPAS Y ESCALERAS DE 5Cm DE ANCHO (MTS LINEAL)	ML	47,00	33.350	1.567.450
22,14	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO NEGRA TALLAOA Y PINTADA EN COLOR OORAOO DE 80X60	UN	1,00	1.600.800	1.600.800
22,15	INSTALACION	GLB	1,00	4.000.000	4.000.000
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**277.068.943**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION OE EQUIPO TIPO CASSETTE DE 3	UN	-	5.071.759	0
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS OE 9000 BTU TIPO MI	UN	1,00	1.181.622	1.181.622
23,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE 12000 BTU TIPO M	UN	21,00	1.302.208	27.346.375
23,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE 18000 BTU TIPO M	UN	2,00	1.762.040	3.524.080
23,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS OE 24000 BTU TIPO M	UN	3,00	2.184.930	6.554.789
23,06	SUMINISTRO DE EQUIPO OE 5 TR	UN	-	5.208.000	0
23,07	DRENAJES CON SIFÓN CON TUBERÍAS DE 3/4 PARA MANEJAOO	UN	-	12.611	0
23,08	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS PARA EQUIPOS DE 5 T	UN	-	110.345	0
23,09	SUMINISTRO E INTALACION DE TERMOSTATO MANUAL PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UN	-	94.581	0
23,10	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC OE 1" 1/2 (INCLUYE TRABAJO OE ALBAÑILERÍA, ORENAJE, PVC Y AISLAMIENTO)	UN	29,00	71.279	2.067.084
23,11	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA Y SOPORTES METÁLICOS PARA EQUIPOS OE A/A E INTERCAMBIADORES DE AIRE A TABLERO SECUNOARIO	UN	41,00	646.992	26.526.669
23,12	CARGA DE REFRIGERANTE	UN	29,00	126.109	3.657.149
23,13	FILTROS SECADORES DE 1/2	UN	-	39.477	0
23,14	REDES OE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 9000 BTU	ML	126,00	39.477	4.974.162
23,15	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BT	ML	856,13	35.248	30.176.651
23,16	REDES DE REFRIGERANTES PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	325,63	49.322	16.060.841
23,17	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 5 TR	ML	-	58.746	0
23,18	REOES DE REFRIGERANTE DE 3/4 - 3/8 PARA EQUIPOS DE 3 TR	ML	266,90	58.746	15.679.371
23,19	REDES DE REFRIGERANTE OE 7/8 - 1/2 PARA EQUIPOS DE 5 TR	ML	-	65.796	0
23,20	DUCTERÍA EN LAMINAS GALVANIZAOAS	ML	-	91.546	0
23,21	REJILLAS DIFUSORAS 24 X 6	UN	-	189.163	0
23,22	REJILLAS OIFUSORAS 12 X 6	UN	-	85.747	0
23,23	REJILLAS DIFUSORAS 10 X 10	UN	-	85.747	0
23,24	MANO OE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT	UN	29,00	219.319	6.360.260
23,25	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN OE EQUIPOS DE AIRE CENTR/	UN	-	383.809	0
23,26	CERRAMIENTO EN REJAS OE 1/2 PARA PROTECCIÓN DE UNIDADES CONDENSADORA CON CANDADOS	UND	29,00	246.734	7.155.279
23,27	AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3 1/2 CON CAÑUELAS DE AL	ML	1.684,56	47.976	80.818.612
23,28	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	UN	29,00	260.442	7.552.808
23,29	PRESURIZACIÓN Y BARRIOO CON NITRÓGENO DE REDES DE RI	UN	29,00	50.718	1.470.810
23,30	VÁLVULAS OE CARGA	UN	36,00	2.741	98.694
23,31	TRABAJO DE MAMPOSTERÍA PARA REDES DE REFRIGERACIÓN	UN	29,00	63.054	1.828.575
23,32	SISTEMA DE EXTRACTORES CON DESFOGUE PARA BAÑOS	UN	-	237.630	0
23,33	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 3 TR TIPO MINI SPLIT	UN	2,00	14.319.396	28.638.792
23,34	JUEGOS DE PIE AMIGOS PARA MINI SPLIT	UN	29,00	61.650	1.787.850
23,35	PRESURIZACION CON NITROGENO PARA MINI SPLITS	UN	29,00	50.718	1.470.822
23,36	SOLDADURA DE OXIGENOACETILENO PARA MINI SPLITS	UN	29,00	68.500	1.986.500
23,37	SOLDADURA DE PLATA	UN	29,00	5.212	151.148

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO ,VOZ Y DATOS, SISTEMA DE MONITOREO, LLAMADO DE ENFERMERAS, DIGITURNO**				**205.630.489**
24,01	GABINETE CERRADO PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÒN Y 210M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 36", MARCA QUEST O SIMILAR	UN	1,00	4.392.918	4.392.918
24,02	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 U RACK	UN	4,00	198.976	795.905
24,03	ORGANIZADOR VERTICAL	UN	-	282.760	0
24,04	MULTITOMA PARA RACK DE 19" 8 SALIDAS	ML	2,00	277.083	554.165
24,05	1000BASE-T SFP TRANSCEIVER	UN	-	730.825	0
24,06	SWITCH 4500 50-PORT (48 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT) CAPA 3	UN	-	5.860.487	0
24,07	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A PARA DATOS	UN	-	2.309.863	0
24,08	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	-	979.707	0
24,09	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 5E PARA CENTRAL TELEFÓNICA	UN	-	646.257	0
24,10	CABLE UTP CAT 6A AMP O SIMILAR	ML	4.230,60	3.966	16.778.116
24,11	CABLE UTP CAT 6 AMP O SIMILAR	ML	-	2.461	0
24,12	CABLE UTP CAT 5e AMP O SIMILAR PARA SEÑAL DE ALARMA DE TABLEROS DE OXIGENO	ML	2.610,00	2.223	5.802.030
24,13	CABLE MULTIPAR DE 10 PARES PARA APANTALLADO ENLACE DE VOZ	ML	-	10.846	0
24,14	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS CAT 6A Y 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS, UN JACK RJ45 CAT 6A Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	23,00	103.502	2.380.547
24,15	SALIDA SENCILLA DE VOZ CAT 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	-	53.013	0
24,16	SALIDA SENCILLA DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR.	UN	-	65.635	0
24,17	SALIDA DOBLE DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR. PONCHADOS	UN	1,00	125.000	125.000
24,18	BANDEJA PORTA EQUIPO PARA RACK DE 19"	UN	1,00	170.400	170.400
24,19	MONITOR DE 21"	UN	-	662.666	0
24,20	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	6.840,00	189	1.295.038
24,21	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 5 FT	UN	23,00	43.067	990.540
24,22	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 3 FT	UN	23,00	38.674	889.512
24,23	PATCH CORD UTP CAT 6 DE 3 FT	UN	23,00	21.836	502.237
24,24	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS, PATCH CORD	UN	116,00	4.165	483.178
24,25	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	UN	4,00	6.311	25.244
24,26	CERTIFICACION DE PUNTO DE DATOS	UN	47,00	8.978	421.966
24,27	UNIDAD BÁSICA DE 11 SLOTS DE EXP. KXTDE-600BX IP PURO CON CAPACIDAD PARA APILAR 4 UNIDADES.	UN	-	8.349.249	0
24,28	FUENTE DE PODER TIPO L	UN	-	2.433.595	0
24,29	CABLE BATERÍA TIPO L	GI	-	302.933	0
24,30	TARJETA 16 TRONCALES ANÁLOGAS	UN	-	2.286.471	0
24,31	TARJETA TRONCAL E1 PARA ENLACE DIGITAL DE 30 CANALES	UN	-	3.228.759	0
24,32	TARJETA 24 EXTENSIONES ANÁLOGAS	UN	-	2.273.733	0
24,33	TARJETA DE 16 EXTENSIONES DIGITALES	UN	-	1.117.065	0
24,34	TARJETA MADRE CON 3 RANURAS PARA EQUIPOS O TARJETAS ADIC.	UN	-	769.954	0
24,35	TARJETA HIJA DE MENSAJES DE 4 CANALES	UN	-	1.022.398	0
24,36	CONECTOR DE 3 MTS CON PUNTO AMPHENOL	UN	-	305.712	0
24,37	TELEFONO DIGITAL PARA OPERADORA. PANTALLA LCD DE 3 LINEAS, 24 TECLAS PROGRAMABLES.	UN	-	754.303	0
24,38	CAPACITACIÓN BÁSICA	UN	-	1.969.063	0
24,39	CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE CENTRAL TELEFONICA	GL	-	850.000	0
24,40	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 540 TVL DIA / NOCHE MARCA LG	Un	15,00	811.134	12.167.012

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,41	CAMARA TIPO DOMO 540 TVL CONTRALUZ LG	Un	-	824.703	0
24,42	CYBERDOMO (CAMARA MÒVIL) 12X DIA/NOCHE EXTERIOR	Un	-	4.845.789	0
24,43	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	Un	3,00	106.228	318.685
24,44	HOUSING PARA CÁMARA FIJA EXTERNA	Un	-	131.902	0
24,45	SOPORTE PARA CÁMARA MÓVIL SOBRE MURO EXTERIOR	Un	-	201.526	0
24,46	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES MARCA LG. SIN DISCO DURO	Un	1,00	4.617.201	4.617.201
24,47	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	Un	1,00	233.511	233.511
24,48	CABLE UTP CAT 5E	ML	2.265,00	2.586	5.857.944
24,49	BALUM CON SISTEMA DE SUPRESIÓN DE RUIDO Y AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL DE VIDEO.	Un	30,00	107.289	3.218.661
24,50	DISCO DURO 1024 GB SATA PARA VIDEO	Un	1,00	542.755	542.755
24,51	TECLADO PTZ PARA ADMINISTRAR CÁMARAS MÓVILES	UN	-	2.112.956	0
24,52	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	1.506,65	2.070	3.118.827
24,53	MONITOR/TELEVISOR LCD DE CON PUERTO RGB/VGA DE 32"	UN	1,00	1.637.730	1.637.730
24,54	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO HASTA PARA 64 CAMARAS	Licenc	-	1.703.997	0
24,55	CAPACITACIÒN BÁSICA	UN	1,00	2.398.218	2.398.218
24,56	PATCH PANEL DC 16 PUERTOS 12VDC Y 6 PUERTOS 24VAC	UN	-	309.244	0
24,57	PACTH PANEL COAXIAL 16 PUERTOS	UN	-	468.284	0
24,58	PATCH CORD COAXIAL	UN	11,00	13.127	144.398
24,59	TOMA COAXIAL RG-6 CON CONECTOR ENROSCABLE	UN	28,00	12.101	338.831
24,60	CABLE COAXIAL RG-6 AL 90% PARA SEÑAL DE TELEVISORES	ML	2.150,00	1.465	3.149.471
24,61	CONFIGURACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA	GL	-	575.000	0
24,62	TABLERO ELECTRICO 12 CTOS TRIFASICO	UN	-	229.724	0
24,63	TABLERO ELECTRICO 18 CTOS TRIFASICO	UN	-	656.354	0
24,64	TABLERO ELECTRICO 24 CTOS TRIFASICO	UN	1,00	764.905	764.905
24,65	ACOMETIDA TRG-TRD1,2,3,4,5 NO8 + NO.8 + NO. 8	ML	256,32	48.595	12.455.991
24,66	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10KVA	UN	1,00	10.480.000	10.480.000
24,67	PUNTO DE SALIDA REGULADA, INCLUYE CABLE 3X12AWG, TOMA ELÉCTRICO TIPO HOSPITALARIO	Un	47,00	163.938	7.705.089
24,68	PUNTO DE SALIDA REGULADA, PARA GABINETE	UN	2,00	163.938	327.876
24,69	PUNTO DE SALIDA REGULADA, PARA CONSOLA DE LLAMADO DE ENFERMERA	UN	1,00	163.938	163.938
24,70	MARCACION DEL SISTEMA REGULADO	UN	76,00	4.204	319.469
24,71	MARCACION DE TABLEROS	Un	1,00	6.624	6.624
24,72	BREAKER DE 1X20A ENCHUFABLE	Un	24,00	21.672	520.136
24,73	GABINETE DE CONTROL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS MARCA CMT, REF.: LE-48 ELECTRÓNICO DIGITAL, CON CAPACIDAD HASTA 48 PUNTOS AUDIOVISUALES, CARGADOR Y BATERÍA.	Un	1,00	11.865.447	11.865.447
24,74	TABLERO DE LLAMADO DE PACIENTE REF:TP 101	UN	12,00	169.339	2.032.073
24,75	CORDONES DE PERILLA REF: CP-2M	UN	12,00	180.914	2.170.968
24,76	TABLERO DE BAÑO. TB-101	UN	6,00	164.215	985.289
24,77	LÁMPARA DE PASILLO - DOBLE. REF: PL-103 INTERMITENTE.	UN	6,00	183.274	1.099.646
24,78	CABLE VEHICULAR NO. 12	MI	520,00	3.172	1.649.316
24,79	CABLE VEHICULAR NO. 18	MI	1.283,00	2.070	2.655.862
24,80	SENSOR DE ALARMA ANTIMASCOTA	Un	10,00	151.582	1.515.822
24,81	SIRENA 30 WATT	Un	1,00	150.181	150.181
24,82	BOTÓN DE PÁNICO	Un	-	63.690	0
24,83	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE	Un	-	1.286.538	0
24,84	TECLADO DE ADMINISTRACIÓN	Un	1,00	333.736	333.736
24,85	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	Un	1,00	101.904	101.904
24,86	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS	ML	2.563,00	7.224	18.516.026
24,87	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GI	1,00	738.804	738.804
24,88	CAPACITACIÓN BÁSICA	GL	1,00	450.000	450.000
24,89	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	GI	1,00	575.000	575.000
24,90	GABINETE CERRADO PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÓN Y 155M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 32"	Un	-	2.384.334	0
24,91	AMPLIFICADOR	Un	-	2.499.196	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,92	PARLANTES DE SOBREPONER	Un	-	448.088	0
24,93	CONSOLA DE 2 CANALES	Un	-	1.186.487	0
24,94	INTERFASE DE AUDIO	Un	-	334.488	0
24,95	CABLE DE AUDIO APANTALLADO	ML	-	10.729	0
24,96	CABLE DE AUDIO APANTALLADO PARA MICROFONOS	ML	-	10.729	0
24,97	TOMA DE AUDIO CON FACEPLATE	Un	-	42.789	0
24,98	PATCH PANEL DE AUDIO DE 16 PUERTOS DOBLES	Un	-	441.777	0
24,99	PATCH CORD DE AUDIO DE 1 MT	Un	-	18.933	0
24,100	ORGANIZADOR DE CABLE Y ACCESORIOS DE FIJACION Y ORGANIZACIÓN	GL	-	590.719	0
24,101	SWITCH 24 ptos 10/100 Mbps + 2 Gbps TP-LINK	UN	1,00	5.072.040	5.072.040
24,102	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A PARA DATOS	UN	1,00	1.236.744	1.236.744
24,103	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5E	UN	1,00	799.119	799.119
24,104	FACE PLATE TIPO TV	UN	11,00	13.201	145.213
24,105	SPLITER DE VIDEO 4 SALIDAS	UN	3,00	63.227	189.680
24,106	PANEL DE ALARMA 8 ZONAS AMPLIABLE	UN	1,00	1.222.848	1.222.848
24,107	EXPANSOR DE 8 ZONAS	UN	1,00	611.424	611.424
24,108	TRANSFORMADOR 16.5V AC - 25A	UN	1,00	175.090	175.090
24,109	CAJA CARGADOR / FUENTE	UN	1,00	132.012	132.012
24,110	FUENTE DE PODER 12V - 1.5A	UN	1,00	111.168	111.168
24,111	SUMINISTRO DE UPS DE 20KVA	UN	1,00	38.945.820	38.945.820
24,112	TELEVISOR LCD DE 42 PULGADAS CON SOPORTE E INSTALACION-GARANTÍA (1) AÑO.	UN	1,00	2.419.990	2.419.990
24,113	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPLETO	UN	1,00	2.730.000	2.730.000
24,114	MINICOMPONENTE CON BLUETOOTH	UN	1,00	905.200	905.200
25,00	**CANALIZACION DE LOS SISTEMAS ANTERIORES**				**270.053.051**
25,01	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	5.125,30	9.337	47.856.322
25,02	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	4.965,06	12.244	60.789.881
25,03	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	2.516,30	20.700	52.088.437
25,04	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	325,69	28.231	9.194.617
25,05	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	145,63	39.941	5.816.653
25,06	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	64,00	16.314	1.044.108
25,07	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	-	3.457	0
25,08	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	1.265,00	4.512	5.708.232
25,09	TUBERÍA PVC DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	-	5.951	0
25,10	TUBERÍA PVC DE 11/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	-	16.177	0
25,11	TUBERÍA PVC DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	22,00	17.444	383.765
25,12	REGATA Y RESANE DE PISO (CORTE + PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	ML	4.149,90	19.650	81.546.535
25,13	PASANTE EN LOZA O MURO DOBLE. PICADA Y RESANE	Un	4,00	9.467	37.867
25,14	FIJACIÓN DE TUBERÍA SOBREPUESTA EN DRYWALL	ML	-	1.767	0
25,15	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	Un	25,00	2.335	58.363
25,16	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	Un	67,00	2.731	182.957
25,17	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	12,00	20.341	244.088
25,18	CAJA DE PASO 20X20X15	Un	5,00	63.177	315.885
25,19	CAJA DE PASO25X25X15	Un	2,00	63.177	126.354
25,20	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	2,00	63.177	126.354
25,21	CAJA REGISTRO DE 40X40X20	Un	-	117.787	0
25,22	CAJA REGISTRO DE 50X50X20	Un	-	164.034	0
25,23	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	ML	1.995,00	2.272	4.532.632
26,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**202.205.808**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DE OXIGENO 5x2	UN	-	23.565.300	0
26,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DE AIRE 5x2	UN	-	23.565.300	0
26,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO PARA OXIDO NITROSO 2X2	UN	-	17.508.960	0
26,04	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1" TIPO K	ML	256,64	246.669	63.305.081
26,05	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" TIPO L	ML	481,00	94.372	45.393.086
26,06	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	402,58	55.665	22.409.664
26,07	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" TIPO L	ML	308,80	54.061	16.694.123
26,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	15,00	327.622	4.914.336
26,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA AIRE MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	-	338.607	0
26,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA VACIO MARCA TRITECH	UN	-	327.622	0
26,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIDO NITROSO MARCA TRITECH	UN	-	327.622	0
26,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE CUATRO GASES MARCA TRITECH	UN	-	7.005.900	0
26,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE TRES GASES MARCA TRITECH	UN	1,00	5.984.000	5.984.000
26,14	CAJA DE CONTROL DE ZONA DE CUATRO GASES	UN	-	1.636.602	0
26,15	CAJA DE CONTROL DE ZONA DE TRES GASES	UN	1,00	1.414.958	1.414.958
26,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	208.292	208.292
26,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 3/4" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	12,00	136.097	1.633.162
26,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	13,00	124.038	1.612.491
26,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE OXIGENO MARCA TRITECH	UN	1,00	379.002	379.002
26,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE AIRE MARCA TRITECH	UN	-	379.002	0
26,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VACIO	UN	-	933.811	0
26,22	LIMPIEZA DEL SISTEMA Y BARRIDO	UN	2,00	2.800.000	5.600.000
26,23	PRESURIZACION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.	UN	1,00	2.800.000	2.800.000
26,24	ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA	UN	1,00	2.800.000	2.800.000
26,25	INTERCONECCION GASES MEDICINALES A RED EXISTENTE (OXIGENO, AIRE MEDICINAL, VACIO Y OXIDO NITROSO)	UN	1,00	21.990.000	21.990.000
26,26	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CERTIFICADO	UN	5,00	450.000	2.250.000
26,27	DESMONTE TUBERIA EXISTENTE PISO 1 Y TAPONAMIENTO	ML	90,00	10.120	910.800
26,28	CORAZA DE PROTECCIÓN TUBERIA EMPOTRADA	ML	295,63	6.450	1.906.814
27,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**				**148.989.923**
27,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH10 DE 4" RANURADA	ML	279,58	233.164	65.187.946
27,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 ½"	ML	183,40	135.146	24.785.762
27,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 ½"	ML	137,40	133.366	18.324.543
27,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS TIPO 3 (HACHA PICO, LLAVE SPANNER, MANGUERA, EXTINTOR)	UN	2,00	2.154.750	4.309.500
27,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA DE 4" CON DOS SALIDAS EN 2 ½	UN	-	2.101.710	0
27,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 4" PARA CONTROL EXTERNO	UN	2,00	2.929.740	5.859.480
27,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1 ½ PARA GABINETE	UN	2,00	354.070	708.140

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2 ½ PARA GABINETE	UN	2,00	363.854	727.709
27,09	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 1 ½	UN	2,00	198.713	397.426
27,10	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 2 ½	UN	2,00	257.244	514.488
27,11	PUNTO PARA SIAMESA (2 puntos)	UN	-	677.430	0
27,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA DENSIDAD DE 4"	ML	103,00	273.543	28.174.929
29,00	**SUBESTACION ELECTRICA**				**582.758.156**
29,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO No 2	UN	1,00	16.682.000	16.682.000
29,02	TABLERO BY PASS PARA SISTEMA REGULADO NORMAL	UN	-	5.779.564	0
29,03	TABLERO BY PASS PARA SISTEMA REGULADO NORMAL	UN	1,00	12.860.748	12.860.748
29,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL SEGÚN DISEÑOS	UN	1,00	68.955.670	68.955.670
29,04	TABLERO BIOMÉDICO DE 12 CIRCUITOS	UN	2,00	35.000.000	70.000.000
29,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 8 X (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 3"	ML	35,82	2.649.990	94.931.053
29,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2X(3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG + NO.2/0T) THHN, EN DUCTO PVC DE 3".	ML	62,70	851.828	53.409.587
29,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG + NO.2/0 AWG) THW. EN DUCTO PVC DE 3".	ML	82,20	439.065	36.091.102
29,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.4AWG + NO.4 + NO.6TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV DE 1 1/2".	ML	80,40	122.536	9.851.918
29,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.4AWG + NO.4 + NO.6TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1 1/2".	ML	113,58	102.734	11.668.511
29,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.6AWG + NO.6 + NO.8TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1 1/2".	ML	-	73.184	0
29,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.8AWG + NO.8 + NO.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1".	ML	92,30	51.437	4.747.673
29,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.8AWG + NO.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1".	ML	55,40	52.183	2.890.924
29,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.6AWG + NO.8TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1".	ML	-	62.603	0
29,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MULTIFILAMENTO EN 3NO4AWG THW+ NO.4AWG THW+NO.4T EN CORAZA METÁLICA CON CONECTORES DE 2".	ML	34,30	162.921	5.588.228
29,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MULTIFILAMENTO EN 3NO4AWG THW+ NO.4T EN CORAZA METÁLICA CON CONECTORES DE 2".	ML	35,96	137.448	4.942.691
29,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ELECTRICO	UN	1,00	31.750.000	31.750.000
29,17	PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3X500-1250AMP. REGULABLE EN COFRE METÁLICO.	UN	1,00	16.682.000	16.682.000
29,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 5 X (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN DUCTO CÁRCAMO EN CONCRETO.	ML	35,24	1.900.412	66.970.519
29,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.1/0AWG + NO.1/0 + NO.2TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV DE 2".TAA2	ML	66,80	491.616	32.839.978

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.8AWG + NO.8 + NO.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALVANIZADO DE 1". TDL1, TDPI, PTAR, TDTR21	ML	164,50	102.601	16.877.935
29,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 3X40AMP, PROTECCIÓN ACOMETIDA TABLERO SALÓN COMUNAL CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE DERIVACIÓN PARA SU INSTALACIÓN EN EL TABLERO GENERAL.	UN	1,00	471.050	471.050
29,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE BASE EN MAMPOSTERÍA, PARA REFLECTORES A 220V, ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL HOSPITAL.	UN	12,00	250.000	3.000.000
29,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE 250W MH, 220V.	UN	6,00	681.800	4.090.800
29,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE 100W LED VERDE, 220V.	UN	2,00	526.400	1.052.800
29,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ENCENDIDO DE REFLECTORES ILUMINACIÓN PERIMETRAL EXTERIOR HOSPITAL, INCLUYE MATERIALES TUBERÍA, CABLE Y ACCESORIOS.	UN	2,00	1.100.064	2.200.128
29,26	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHO EN MAMPOSTERÍA PARA EL TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO FASE 1, 2 Y NICHO PARA TABLEROS EQUIPOS VITALES.	UN	3,00	511.280	1.533.840
29,27	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHO Y BASES EN MAMPOSTERÍA PARA ADECUACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL LA MANGA.	UN	103,00	123.000	12.669.000
30,00	**CORTINAS Y ENROLLABLES**		-		**20.559.939**
30,01	CORTINAS ENROLLABLES H:1,70	ML	21,93	334.180	7.328.567
30,02	CORTINAS HOSPITALARIAS ANTIFLUIDOS H:2,30	ML	36,10	366.520	13.231.372
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**4.350.220.579**
	A.I.U.		30,00%		1.305.066.174
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**5.655.286.753**
	DISEÑO		2,00%		87.004.412
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO LA MANGA FASE 2				**5.742.291.165**

DOTACION CAMINO LA MANGA FASE 2				COSTO TOTAL:	$ 509.122.596
DOTACIÓN PISO 1 - CAMINO LA MANGA FASE 2					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton	un	0	1.147.356,00	-
2	Camilla Ginecológica con estribos y con Mueble Tipo Hamilton	un	1	1.250.000,00	1.250.000
3	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	1	334.950,00	334.950
4	Estuche para Diagnostico de los Sentidos	un	0	909.721,00	-
5	Estuche para Diagnostico de los Sentidos modelo de Pared	un	1	3.931.585,00	3.931.585
6	Tensiómetro de Aneroides Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula	un	1	408.225,00	408.225
7	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	1	1.662.456,32	1.662.456
8	Estetoscopio de dos servicios Adulto	un	1	41.932,00	41.932
9	Estetoscopio de dos servicios Pediatrico	un	1	41.932,00	41.932
10	Fonendoscopio de dos servicios	un	1	430.038,00	430.038
11	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	un	1	15.996,00	15.996
12	Metro Sencillo	un	1	5.075,00	5.075
13	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera	un	1	22.097,00	22.097
14	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
15	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
16	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
17	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Adultos para Examen de agudeza visual.	un	1	14.467,00	14.467
18	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.	un	1	14.467,00	14.467
19	Divan para examen e inyectologia	un	1	406.000,00	406.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	1	334.950,00	334.950
21	Estuche para Diagnostico de los Sentidos	un	0	909.721,00	-
22	Estuche para Diagnostico de los Sentidos modelo de Pared	un	1	3.931.585,00	3.931.585
23	Tensiómetro de Aneroides Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula	un	1	408.225,00	408.225
24	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	1	1.662.456,32	1.662.456
25	Estetoscopio de dos servicios Adulto	un	1	41.932,00	41.932
26	Estetoscopio de dos servicios Pediatrico	un	1	41.932,00	41.932
27	Fonendoscopio de dos servicios	un	1	430.038,00	430.038
28	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	un	1	15.996,00	15.996
29	Metro Sencillo	un	1	5.075,00	5.075
30	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera	un	1	22.097,00	22.097
31	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
32	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
33	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
34	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Adultos para Examen de agudeza visual.	un	1	14.467,00	14.467
35	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.	un	1	14.467,00	14.467
36	Superficie de 1,70x0,60 con gavetas	un	1	711.312,00	711.312
37	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	2	324.174,00	648.348
38	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
39	Gradilla En acero Inoxidable (Original) de 24 huecos.	un	1	254.693,00	254.693
40	Baño Serologico incluye gradilla en acero para 56 tubos Tapa Tejadillo	un	0	5.548.859,00	-
41	Centrifuga de 12 tubos (Serotubos)	un	1	22.032.733,00	22.032.733
42	Recolector de elementos punzo cortantes Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	un	1	80.888,19	80.888
43	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	un	0	65.772,00	-
44	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	un	1	170.179,00	170.179
45	Destructor de Agujas	un	1	1.003.632,00	1.003.632
46	Termometro de Nevera	un	1	209.090,00	209.090
47	Nevera de 100 litros	un	0	635.634,00	-
48	Divan para examen e inyectologia	un	1	406.000,00	406.000
49	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	1	1.662.456,32	1.662.456
50	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	1	334.950,00	334.950
51	Estuche para Diagnostico de los Sentidos	un	0	909.721,00	-
52	Estuche para Diagnostico de los Sentidos modelo de Pared	un	1	3.931.585,00	3.931.585
53	Fonendoscopio de dos servicios	un	1	430.038,00	430.038
54	Tensiómetro de Aneroides Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula	un	1	408.225,00	408.225
55	Negatoscopio de dos cuerpos	un	1	475.751,00	475.751
56	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	un	1	15.996,00	15.996
57	Metro Sencillo	un	1	5.075,00	5.075
58	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Adultos para Examen de agudeza visual.	un	1	14.467,00	14.467
59	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
60	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
61	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
62	Divan para examen e inyectologia	un	1	406.000,00	406.000
63	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	1	334.950,00	334.950
64	Estuche para Diagnostico de los Sentidos	un	0	909.721,00	-
65	Estuche para Diagnostico de los Sentidos modelo de Pared	un	1	3.931.585,00	3.931.585
66	Fonendoscopio de dos servicios	un	1	430.038,00	430.038
67	Tensiómetro de Aneroides Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula	un	1	408.225,00	408.225
68	Negatoscopio de dos cuerpos	un	1	475.751,00	475.751
69	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	1	1.662.456,32	1.662.456
70	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	un	1	15.996,00	15.996
71	Metro Sencillo	un	1	5.075,00	5.075

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

72	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Adultos para Examen de agudeza visual.	un	1	14.466,59	14.467
73	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
74	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
75	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
76	Divan para examen e inyectologia	un	1	406.000,00	406.000
77	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	1	334.950,00	334.950
78	Estuche para Diagnostico de los Sentidos modelo de Pared	un	1	3.931.585,00	3.931.585
79	Estuche para Diagnostico de los Sentidos	un	0	909.721,00	-
80	Fonendoscopio de dos servicios	un	1	430.038,00	430.038
81	Tensiómetro de Aneroides Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula	un	1	408.225,00	408.225
82	Negatoscopio de dos cuerpos	un	1	475.751,00	475.751
83	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	1	1.662.456,32	1.662.456
84	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	un	1	15.996,00	15.996
85	Metro Sencillo	un	1	5.075,00	5.075
86	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.	un	1	14.467,00	14.467
87	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
88	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
89	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
90	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
91	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	un	1	947.024,00	947.024
92	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
93	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
94	Equipo Basico de odontologia con Módulo de tres servicios con negatoscopio Sillon con Cabecera anatómica Semielectrico Butaco para odontologo Lampara odontologica de Luz fría Escupidera Modelo E3 Jeringa triple Eyector	UN	1	12.190.000,00	12.190.000,00
95	Airotor - Pieza de Alta Velocidad	un	1	692.230,00	692.230
96	Micromotor + Punta Recta	un	1	552.608,22	552.608
97	Contra-ángulo de Acople Rapido	un	1	483.000,00	483.000
98	Lámpara de fotocurado	un	1	1.071.840,00	1.071.840
99	Cavitron	un	1	3.014.550,00	3.014.550
100	Puntas de Cavitron	un	12	498.699,95	5.984.399
101	Espejos bucales con sus mangos	un	24	7.699,38	184.785
102	Exploradores doble extremo	un	24	8.662,42	207.898
103	Sonda periodontal Doble Extremo	un	3	9.625,45	28.876
104	Pinzas algodoneras	un	24	7.699,38	184.785
105	Cucharillas y/o excavadores	un	10	8.662,42	86.624
106	Jeringas carpulas	un	5	29.837,80	149.189
107	Aplicador de dycal	un	4	3.850,50	15.402
108	Condensador doble punta	un	4	7.699,38	30.798
109	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil	un	3	30.146,31	90.439
110	Bruñidor de bola (mediano)	un	3	11.657,07	34.971
111	Bruñidor de Horqueta (mediano)	un	3	12.058,20	36.175
112	Bruñidor de Horqueta (pequeño)	un	3	12.058,20	36.175
113	Cleoide discoide	un	2	7.699,38	15.399
114	21 B de Doble Extremo	un	3	18.188,80	54.566
115	Amalgamador Serial 4434014149.	un	1	1.272.169,00	1.272.169
116	Explorador de conductos DG 16	un	4	11.550,00	46.200
117	Espaciador grande	un	2	40.424,50	80.849
118	Espaciador Mediano	un	2	40.424,50	80.849
119	Espaciador Pequeño	un	3	40.424,50	121.274
120	Condensador manual grande	un	2	40.424,50	80.849
121	Condensador Manual Mediano	un	2	40.424,50	80.849
122	Condensador Manual Pequeño	un	2	40.424,50	80.849
123	Dentimetro de Anillo	un	2	11.550,00	23.100
124	Fórceps 150.	un	6	43.456,67	260.740

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

125	Fórceps 151,	un	6	43.456,67	260.740
126	Fórceps 16,	un	6	43.456,67	260.740
127	Fórceps 18L	un	6	43.456,67	260.740
128	Fórceps 18R	un	6	43.456,67	260.740
129	Fórceps 24,	un	6	43.456,67	260.740
130	Fórceps 69	un	6	43.456,67	260.740
131	Elevador plano de Seldin pediátrico	un	3	30.146,31	90.439
132	Elevador plano de Seldin adulto	un	3	30.146,31	90.439
133	Plano Seldin	un	3	30.146,31	90.439
134	Elevadores angulados izquierdo	un	3	21.175,34	63.526
135	Elevadores angulados derecho	un	3	21.175,34	63.526
136	Elevadores rectos, pequeños	un	3	21.175,34	63.526
137	Elevadores rectos, medianos	un	3	21.175,34	63.526
138	Elevadores uña de gato derecho	un	5	21.175,34	105.877
139	Elevadores uña de gato izquierdo	un	5	21.175,34	105.877
140	Porta agujas de Mayo Pequeno	un	3	133.980,00	401.940
141	Porta agujas Mediano	un	3	98.252,00	294.756
142	Tijeras para cortar Sutura	un	3	16.829,67	50.489
143	Tijeras para mucosa	un	3	8.750,11	26.250
144	Mango para bisturí No.3	un	2	23.580,48	47.161
145	Pinza Gubia adulto	un	2	51.013,09	102.026
146	Pinza Gubia pediátrica	un	1	51.013,09	51.013
147	Periostotomo Pequeno	un	2	17.052,00	34.104
148	Lima para hueso	un	1	21.315,00	21.315
149	Curetas de Gracey para anteriores 3/4, 5/6, 7/8	un	6	62.524,00	375.144
150	Curetas de Gracey para posteriores 11/12, 13/14, 17/18	un	6	62.524,00	375.144
151	Sonda periodontal	un	2	11.550,00	23.100
152	Dentimetro de Anillo	un	2	11.550,00	23.100
153	Periostótomo	un	2	17.052,00	34.104
154	Insertos para cavitron	un	6	498.700,00	2.992.200
155	Abre Bocas Plasticos Adultos	un	4	28.135,80	112.543
156	Abre Bocas Plasticos Pediatricos	un	4	28.135,80	112.543
157	Autoclave de 12.5 litros	un	2	4.707.976,00	9.415.952
158	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5	un	4	79.031,96	316.128
159	Bandejas plásticas	un	2	42.630,00	85.260
160	Compresor Odontologico de 1 Caballo	un	2	5.785.500,00	11.571.000
161	Destiladores de agua	un	1	2.679.600,00	2.679.600
162	Esterilizador de Tres Bandejas	un	1	864.536,00	864.536
163	Mesas Blancas Rimax de 2 Cuerpos para Cavitrón y Lámpara de Fotocurado.	un	2	81.200,00	162.400
164	Nevera de 100 lts	un	1	2.460.000,00	2.460.000
165	Recolector de elementos punzo cortantes Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	un	1	80.888,19	80.888
166	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	3	324.174,00	972.522
167	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	0	318.304,00	-
168	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
169	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	un	1	170.179,00	170.179
170	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	3	597.354,00	1.792.062
171	Superficie de 2,40x0,60 con gavetas	un	1	950.370,00	950.370
172	Vitrina para Instrumental de dos cuerpos.	un	1	1.020.800,00	1.020.800
173	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Sillon con Cabecera anatómica Semielectrico Butaco para odontologo Lampara odontologica de Luz fría Escupidera Modelo E3 Jeringa triple Eyector	UN	1	12.190.000,00	12.190.000,00
174	Airotor - Pieza de Alta Velocidad	un	1	692.230,00	692.230
175	Micromotor + Punta Recta	un	1	552.608,22	552.608
176	Contra-ángulo de Acople Rapido	un	1	483.000,00	483.000
177	Lámpara de fotocurado	un	1	1.071.840,00	1.071.840
178	Cavitron	un	1	3.014.550,00	3.014.550

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

179	Puntas de Cavitron	un	12	498.699,95	5.984.399
180	Espejos bucales con sus mangos	un	24	7.699,00	184.776
181	Exploradores doble extremo	un	24	8.662,42	207.898
182	Sonda periodontal Doble Extremo	un	3	9.625,45	28.876
183	Pinzas algodoneras	un	24	7.699,38	184.785
184	Curetas de Gracey para anteriores 3/4, 5/6, 7/8	un	6	62.524,00	375.144
185	Curetas de Gracey para posteriores 11/12, 13/14, 17/18	un	6	62.524,00	375.144
186	Sonda periodontal	un	2	11.550,00	23.100
187	Dentimetro de Anillo	un	2	11.550,00	23.100
188	Periostótomo	un	2	17.052,00	34.104
189	Insertos para cavitron	un	6	498.699,00	2.992.194
190	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	3	318.304,00	954.912
191	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	2	597.354,00	1.194.708
192	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	un	5	947.024,00	4.735.120
193	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	un	0	1.753.920,00	-
194	Televisor LCD de 37 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	un	1	2.668.000,00	2.668.000
195	TANDEM DE 3 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	un	10	781.392,00	7.813.920
196	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	un	5	1.081.584,00	5.407.920
197	Silla de Ruedas Cromada de Lujo	un	2	710.500,00	1.421.000
198	Divan para examen e inyectologia	un	1	406.000,00	406.000
199	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	1	334.950,00	334.950
200	Equipo de Organos de los sentidos	un	1	909.721,00	909.721
201	Electrocardiografo de 3 canales Interpretativo Heartmirror IKO 3	un	1	7.050.660,00	7.050.660
202	Mesa para equipo electrocardiografia (Mesa para equipo sencilla)	un	1	306.124,00	306.124
203	Tensiómetro de aneroides	un	1	828.651,00	828.651
204	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	1	1.662.456,32	1.662.456
205	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	0	1.470.636,00	-
206	Negatoscopio de dos cuerpos	un	1	475.751,00	475.751
207	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	un	1	15.996,00	15.996
208	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
209	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
210	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
211	Camilla Ginecológica con estribos y con Mueble Tipo Hamilton	un	1	1.250.000,00	1.250.000
212	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	1	334.950,00	334.950
213	ECOGRAFO CON MESA E IMPRESORA con Sistema de alta definición HD3 - HD7 ultrasonido con formador de haz de banda ancha, procesamiento digital de 256 canales, enfoque bidimensional. Con dos transductores	un	0	159.422.281,0	-
214	Equipo de Organos de los sentidos	un	1	909.721,00	909.721
215	Tensiómetro de aneroides	un	1	828.651,00	828.651
216	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	0	1.470.636,01	-
217	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso medico	un	1	1.662.456,32	1.662.456
218	Negatoscopio de dos cuerpos	un	1	475.750,80	475.751
219	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	un	1	15.996,00	15.996
220	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1	324.174,00	324.174
221	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1	597.354,00	597.354
222	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	2	203.975,00	407.950
223	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	un	0	1.753.920,00	-
224	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	20	203.975,00	4.079.500
225	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	un	4	947.024,00	3.788.096
226	Video Beam	un	0	4.060.000,00	-
227	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	un	0	1.753.920,00	-
228	Televisor LCD de 55 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	un	1	3.854.142,00	3.854.142
229	Mesa Rimax Ref. Lotus	un	3	360.000,00	1.080.000
230	Sillas interlocutoras sin brazo ref. isósceles tapizadas en paño	un	24	203.975,00	4.895.400

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

231	Silla Rímax sin brazo	un	150	65.000,00	9.750.000
232	Computador Portátil HP	un	1	2.860.000,00	2.860.000
233	Cabina activa de sonido, de 15" com 2 micrófonos inalámbricos	un	1	1.450.000,00	1.450.000
234	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	2	597.354,00	1.194.708
235	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	2	324.174,00	648.348
236	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	un	2	947.024,00	1.894.048
237	Video Beam	un	1	4.060.000,00	4.060.000
	COSTO TOTAL DOTACION PISO 1 CAMINO LA MANGA FASE 2				**252.893.780**

DOTACIÓN PISO 2 - CAMINO LA MANGA FASE 2

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Ambu adulto	un	1,00	331.752,34	331.752
2	Ambu Neonatal	un	1,00	331.752,34	331.752
3	Ambu Pediatrico	un	1,00	331.752,34	331.752
4	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	un	1,00	947.024,00	947.024
5	Carro de Paro cardiaco de Lujo Marca	un	1,00	2.411.640,00	2.411.640
6	Desfibrilador Bifasico con Marcapasos	un	1,00	29.158.920,00	29.158.920
7	Electrocardiografo	un	1,00	7.050.660,00	7.050.660
8	Equipo de pequeña cirugia marca: dimeda (aleman) con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	un	1,00	1.873.157,33	1.873.157
9	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas	un	1,00	2.193.998,00	2.193.998
10	Mesa de curaciones sencilla economica	un	1,00	243.600,00	243.600
11	Mesa de mayo totalmente en acero inoxidable	un	1,00	507.500,00	507.500
12	Monitor de Signos Vitales	un	1,00	9.865.800,00	9.865.800
13	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto	un	15,00	187.495,67	2.812.435
14	Pisingos	un	15,00	121.800,00	1.827.000
15	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	2,00	318.304,00	636.608
16	Atril Porta suero con cuatro rodachines	un	15,00	211.120,00	3.166.800
17	Camas mecánicas Foshan FS3222 Beige	un	15,00	4.028.535,00	60.428.025
18	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA	un	15,00	898.414,00	13.476.210
19	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable	un	15,00	304.500,00	4.567.500
20	Mesa Puente con tablero	un	30,00	784.288,06	23.528.642
21	Mobiliario mesas de noche y entrepaños de habitacion	un	26,00	1.275.313,00	33.158.138
22	Sillones Reclinomáticos	un	15,00	1.097.824,00	16.467.360
23	Televisor LCD de 32 pulgadas con Soporte e instalacion-Garantía (1) año.	un	12,00	1.753.920,00	21.047.040
24	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	un	16,00	1.081.584,00	17.305.344
25	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	un	1,00	597.354,00	597.354
26	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	un	2,00	819.314,50	1.638.629
27	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	un	1,00	324.174,00	324.174
	COSTO TOTAL DOTACION PISO 2 CAMINO LA MANGA FASE 2				**256.228.815**
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO LA MANGA FASE 2				**509.122.596**

28. CONSULTORIOS COMPLEMENTARIOS	**COSTO TOTAL:**	**$**	**1.033.015.947**
28.1. CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL EL BUEN PASTOR	**COSTO TOTAL:**	**$**	**154.921.342**

OBRAS CIVILES

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**5.176.198**
1,01	DESMONTE DE PUERTAS	UND	10	19.658	196.580
1,02	DESMONTE DE VENTANAS	UND	4	19.658	78.632
1,03	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES	M2	68,22	13.357	911.215

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,04	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	31,55	13.353	421.287
1,05	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	87,84	13.353	1.172.861
1,06	DEMOLICION LINEAL DE PAÑETES	ML	27,15	6.081	165.087
1,07	DEMOLICIÓN DE MURO	M2	18,32	13.357	244.633
1,08	DEMOLICIÓN LINEAL DE MURO	ML	16,50	13.353	220.325
1,09	DEMOLICION DE PLANTILLA DE 7CMS	M2	15,46	13.357	206.499
1,10	DESMONTE DE MURO EN SUPERBOARD	M2	12,95	9.100	117.845
1,11	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO	M2	53,11	9.100	483.301
1,12	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO	ML	16,06	3.640	58.458
1,13	DESMONTE DE SANITARIO	UND	1,00	14.845	14.845
1,14	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1,00	14.845	14.845
1,15	LAVADO DE MURO EXTERIOR A PRESIÓN (MUROS EXTERIORES	M2	133,68	3.000	401.040
1,16	REGATA DE MURO	ML	32,00	5.668	181.376
1,17	DESMONTE DE CUBIERTA EN MADERA Y LAMINA AJOBER	M2	9,00	11.991	107.919
1,18	DESMONTE DE BAJANTE DE ALL	ML	6,00	2.600	15.600
1,19	DESMONTE DE LAMPARA	UND	1,00	7.850	7.850
1,20	DESMONTE DE A.A EN OFICINA JURIDICA	UND	1,00	156.000	156.000
2,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		0		**3.448.518**
2,01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION, DEMOLICION, EXISTENTE EN OBRA	M3	301,38	9.981	3.008.074
2,02	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y TUBEERIAS SANITARIAS	ML	33,60	8.546	287.146
2,03	CIMIENTO DE 0,20X0,20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	3,60	42.583	153.299
3,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**535.258**
3,01	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	2,00	150.629	301.258
3,02	REGISTRO SANITARIO ,70x,70x,70	UND	1,00	234.000	234.000
4,00	**MAMPOSTERIA**		0		**6.153.550**
4,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	38,42	34.539	1.326.988
4,02	MURO INTERIOR 8 mm AMBAS CARAS EN SUPERBOARD CON ACABADO	M2	41,35	113.000	4.672.550
4,03	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO N°10	M2	-	30.376	0
4,04	DINTELES EN CONCRETO	ML	5,60	27.502	154.011
5,00	**PAÑETES**				**3.148.867**
5,01	RESANE DE MUROS INCLUYE PICADA	M2	0	16.594	0
5,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4	M2	59,57	16.594	988.505
5,03	PAÑETE INTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4	M2	13,99	10.054	140.655
5,04	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO CON SIKA I	M2	31,55	16.314	514.707
5,05	PAÑETE ALLANADO LINEAL	ML	208,68	7.212	1.505.000
6,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**8.911.643**
6,01	CANALETA AMAZONAS CON ACCESORIOS CON BAJANTE CADA 3M	ML	45,19	48.929	2.211.102
6,02	CIELO RASO EN YESO CARTON INCLUYE ACABADO	M2	80,76	44.897	3.625.882
6,03	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE ETERNIT INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	2,66	69.969	186.118
6,04	REPARACIÓN DE GUARDAPOLVO EN LAMINA PLANA	ML	5,00	19.032	95.160
6,05	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA PLANA	M2	1,00	26.840	26.840
6,06	CIELO RASO EN LAMINA PLANA DE ETERNIT	M2	2,90	53.714	155.771
6,07	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN SIKA CEMENTO	M2	6,84	25.786	176.376
6,08	CUBIERTA EN LÁMINA MISTERMIC ARZ Y SOPORTES EN ANGULO RAMPA	M2	3,30	181.780	599.874
6,09	GUARDAPOLVO EN SUPERBOARD	ML	55,34	33.150	1.834.521
7,00	**PISOS Y ZOCALOS**		0		**6.380.182**
7,01	PLANTILLA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05	M2	60,89	22.562	1.373.800
7,02	RAMPA EN CONCRETO PARA ACCESO PEATONAL	M2	7,51	42.122	316.336
7,03	PISO EN PORCELANATO ESMALTADO AZAFRAN	M2	43,98	56.828	2.499.295
7,04	ZOCALO EN EN PORCELANATO ESMALTADO AZAFRAN	ML	46,09	24.892	1.147.272
7,05	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	1,20	43.381	52.057
7,06	PISO EN TABLON VITRIFICADO DE 0,30X0,30 CON SEP. EN PIEDRA CHINA	M2	8,20	41.137	337.323
7,07	ZOCALO EN CEMENTO	ML	3,00	10.793	32.379
7,08	ZOCALO EN GRANITO LAVADO	ML	22,88	27.173	621.718
8,00	**ENCHAPES**		-		**1.797.834**
8,01	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20 1A	M2	31,55	43.381	1.368.671
8,02	ENCHAPE LINEAL EN CERAMICA 0,20X0,20 1A	ML	21,60	17.352	374.803

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,03	INSTALACIÓN DE WIN EN ALUMINIO	ML	9,00	6.040	54.360
9,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-		**683.570**
9,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	-	10.602	0
9,02	RED DE SUMINISTRO DE 1/2	ML	12,50	8.172	102.150
9,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	6,00	20.130	120.780
9,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS, LAVAPLATOS	UNID	8,00	20.130	161.040
9,05	VALVULA DE BOLA DE 1/2	UNID	8,00	37.450	299.600
10,00	**INSTALACION SANITARIA**		-		**2.450.195**
10,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	18,56	36.740	681.894
10,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	16,30	22.858	372.585
10,03	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	3,00	78.748	236.244
10,04	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	8,00	56.355	450.840
10,05	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO INCLUYE REJILLA DE ALUMINIO	UNID	1,00	59.563	59.563
10,06	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 3" PARA CANALETA AMAZONAS Y ACCESORIOS	ML	2,80	31.745	88.886
10,07	INSTALACIÓN DE BAJANTE DE DE 4" A.LL	ML	6,00	31.745	190.470
10,08	INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO DE 2"	UND	2,00	12.470	24.940
10,09	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE 20CM	ML	2,40	143.655	344.772
11,00	**INSTALACION ELECTRICA**		-		**6.391.485**
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLO A TIERRA VARILLA COBRE 180	UND	1,00	281.713	281.713
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	13,00	98.281	1.277.653
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	12,00	91.806	1.101.672
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP. LUMINEX	UN	6,00	10.154	60.924
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X48W BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADORA DE ENERGÍA.	UN	11,00	126.581	1.392.391
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA.	UN	1,00	80.860	80.860
11,07	INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" CONDUIT	ML	22,00	6.120	134.640
11,08	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRUBUCIÓN DE 12 CTOS	UND	2,00	410.904	821.808
11,09	INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE 2X32	UND	8,00	58.646	469.168
11,10	INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE 2X17	UND	2,00	47.326	94.652
11,11	INSTALACIÓN DE OJOS DE BUEY	UND	3,00	35.000	105.000
11,12	INSTALACIÓN DE PLAFON CON BOMBILLO AHORRADOR	UND	6,00	13.250	79.500
11,13	INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE 2X96	UND	3,00	111.672	335.016
11,14	INSTALACIÓN DE CANALETAS PORTACABLES 1/2"	ML	14,50	8.025	116.363
11,15	INSTALACIÓN DE CANALETAS PORTACABLES	ML	5,00	8.025	40.125
12,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**1.890.960**
12,01	SANITARIO ACUACER	UN	2,00	263.358	526.716
12,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE 0.51*.43	UN	3,00	156.909	470.727
12,03	LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL	UN	4,00	135.195	540.780
12,04	MESÓN EN CONCRETO E=0,07	ML	4,10	81.570	334.437
12,05	INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES	UND	2,00	9.150	18.300
13,00	**CARPINTERIA MADERA Y METALICA**		-		**8.025.185**
13,01	ARREGLO DE VENTANAS Y PUERTA EXISTENTES, INCLUYE LIJADA, PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS	UND	4,00	122.500	490.000
13,02	SUMINISTRO, INSTALACION, PUERTA P01 EN MADERA ENTAMBORADA ,PINTURA, JAMBAS DE 1,00X2,40M	UND	2,00	817.742	1.635.484
13,03	SUMINISTRO, INSTALACION, PUERTA CORREDIZA DE 1,00X2,40M REF. 8025	UND	1,00	972.000	972.000
13,04	SUMINISTRO, INSTALACION, PUERTA CORREDIZA DE 0,90X2,40M REF. 8025	UND	2,00	874.800	1.749.600
13,05	REPARACIÓN Y PINTURA DE ESCALERA (3 PELDAÑOS)	UND	1,00	350.000	350.000
13,06	INSTALACIÓN DE VIDRIO EN VENTANA 1,00X1,00	UND	1,00	28.720	28.720
13,07	VENTANA EN ALUMINIO 1.90X1.27	UND	3,00	530.860	1.592.580
13,08	VENTANA EN ALUMINIO 1.50X1.30	UND	1,00	429.000	429.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,09	VENTANA EN ALUMINIO 1.00X0.40	UND	1,00	118.128	118.128
13,10	VENTANA EN ALUMINIO 0.60X0.30 PARA BAÑO DE GUARDERÍA	UND	1,00	98.674	98.674
13,11	INSTALACIÓN DE REJA DE HIERRO PARA CÁRCAMO	MI	2,40	103.750	249.000
13,12	INSTALACIÓN DE REJA DE HIERRO PARA CUARTO COMPRESOR	M2	2,16	144.444	311.999
14,00	**ACABADOS**		0		**20.245.612**
14,01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS	M2	1.041,44	10.159	10.579.989
14,02	PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE CIELO RASO	M2	21,00	10.159	213.339
14,03	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	158,55	17.814	2.824.410
14,04	ESTUCO PLASTICO LINEAL SOBRE MURO	ML	102,50	9.719	996.198
14,05	BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE	ML	8	362.250	2.898.000
14,06	PINTURA EN ZOCALOS DE CEMENTO Y CENEFA	ML	105,6	10.793	1.139.741
14,07	PINTURA DE PUERTA DE MADERA EN ESMALTE	M2	16	9.329	149.264
14,08	PINTURA DE BORDE EN VENTANA DE ALUMINIO EN LOBBY	ML	43,22	4.425	191.249
14,09	REPARACION DE MURO CON ACRONAL	M2	31,5	4.230	133.245
14,10	ESTUCO EN YESO	M2	65,98	9.650	636.707
14,11	ESTUCO LINEAL EN YESO	ML	45,91	3.750	172.163
14,12	PINTURA DE PISO DE TABLON CON ESMALTE	M2	33,37	9.329	311.309
15,00	**AIRE ACONDICIONADO**		0		**9.269.104**
15,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT 9000 BTU	UND	1	2.182.800	2.182.800
15,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT 18000 BTU	UND	1	4.201.890	4.201.890
15,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT 12000 BTU	UND	1	2.884.414	2.884.414
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**84.508.159**
	A.I.U.		30,00%		25.352.448
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**109.860.607**
	DISEÑO		2,00%		1.690.163
	COSTO TOTAL OBRAS CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL EL BUEN PASTOR				**111.550.770**

DOTACION CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL EL BUEN PASTOR					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo	UN	3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plasticos Adultos	UN	4	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos	UN	4	28.136	112.543
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284	UN	1	692.230	692.230
5	Amalgamador Serial 4434014149.	UN	1	1.272.169	1.272.169
6	Aplicador de dycal Marca: Superdent	UN	4	3.851	15.402
7	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.	UN	1	1.470.636	1.470.636
8	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5	UN	4	79.032	316.128
9	Bandejas plásticas	UN	2	42.630	85.260
10	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent	UN	3	11.657	34.971
11	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent	UN	3	12.058	36.175
12	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent	UN	3	12.058	36.175
13	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton. Marca: Colombian Hospital	UN	1	878.584	878.584
14	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.	UN	1	14.467	14.467
15	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.	UN	1	14.467	14.467
16	Cavitron Marca: Dentaamerica	UN	1	3.014.550	3.014.550
17	Cleoide discoide Marca: Superdent	UN	2	7.699	15.399
18	Condensador doble punta Marca: Superdent	UN	4	7.699	30.798
19	Condensador manual grande	UN	2	40.425	80.849
20	Condensador Manual Mediano	UN	2	40.425	80.849
21	Condensador Manual Pequeño	UN	2	40.425	80.849
22	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.	UN	1	413.105	413.105
23	Cronometro para laboratorio tiempo de medición hasta 24 horas unidad de medición 1/100 segundos (hasta 30 min) 1 segundo.	UN	1	110.838	110.838
24	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent	UN	10	8.662	86.624
25	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8	UN	6	62.524	375.144
26	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18	UN	6	62.524	375.144

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional	UN	2	11.550	23.100
28	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional	UN	2	11.550	23.100
29	Destructor de Agujas	UN	1	974.400	974.400
30	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent	UN	3	30.146	90.439
31	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent	UN	3	30.146	90.439
32	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent	UN	3	21.175	63.526
33	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent	UN	3	21.175	63.526
34	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent	UN	3	21.175	63.526
35	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent	UN	3	21.175	63.526
36	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent	UN	5	21.175	105.877
37	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent	UN	5	21.175	105.877
38	Equipo Basico de odontologia con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3. Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent. Butaco para odontologo. Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2. Escupidera Modelo E3. Jeringa Triple. Eyector	UN	1	10.415.480	10.415.480
39	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital	UN	1	272.832	272.832
40	Espaciador grande	UN	2	40.425	80.849
41	Espaciador Mediano	UN	2	40.425	80.849
42	Espaciador Pequeño	UN	2	40.425	80.849
43	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional	UN	24	7.699	184.785
44	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera: Marca: Kramer	UN	1	12.255	12.255
45	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adulto	UN	1	41.932	41.932
46	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-805 Marca ALPK-2 Pediatrico	UN	1	41.932	41.932
47	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."	UN	1	909.721	909.721
48	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent	UN	4	11.550	46.200
49	Exploradores doble extremo Marca: Superdent	UN	24	8.662	207.898
50	Fórceps 150, Marca Superdent	UN	6	41.388	248.326
51	Fórceps 151, Marca: Superdent	UN	6	41.388	248.326
52	Fórceps 16, Marca: Superdent	UN	6	41.388	248.326
53	Fórceps 18L	UN	6	41.388	248.326
54	Fórceps 18R	UN	6	41.388	248.326
55	Fórceps 24, Marca: Superdent	UN	6	41.388	248.326
56	Fórceps 69, Marca: Superdent	UN	6	41.388	248.326
57	Gradilla En acero Inoxidable (Original) Ref: N-23 (X) Marca: Memmert (Aleman) de 24 huecos.	UN	1	240.276	240.276
58	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K	UN	6	498.700	2.992.197
59	Jeringas carpulas Marca: Nacional	UN	5	29.838	149.189
60	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite	UN	1	1.071.840	1.071.840
61	Lima para hueso Marca: Superdent	UN	1	21.315	21.315
62	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional	UN	2	23.580	47.161
63	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.	UN	1	15.347	15.347
64	Metro Sencillo.	UN	1	5.075	5.075
65	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.	UN	1	522.467	522.467
66	Nevera de 87 litros color blanco Samsung	UN	2	747.040	1.494.080
67	Periostótomo Marca: Superdent	UN	2	17.052	34.104
68	Periostotomo Pequeno	UN	2	17.052	34.104
69	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent	UN	2	51.013	102.026
70	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent	UN	1	51.013	51.013
71	Pinzas algodoneras Marca: Superdent	UN	24	7.699	184.785
72	Planos de Seldin	UN	3	30.146	90.439
73	Porta agujas de Mayo Pequeno Marca: Hospital	UN	3	98.252	294.756
74	Porta agujas Mediano	UN	3	121.800	365.400
75	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent	UN	3	30.146	90.439
76	Puntas de Cavitron	UN	12	498.700	5.984.399
77	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	2	284.200	568.400
78	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	1	284.200	284.200
79	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia	UN	2	58.001	116.002
80	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia	UN	2	58.001	116.002
81	Sonda periodontal Marca: Superdent	UN	4	9.625	38.502
82	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional	UN	3	9.625	28.876

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

83	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475	UN	1	65.772	65.772
84	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475	UN	1	65.772	65.772
85	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas	UN	1	518.056	518.056
86	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas	UN	1	518.056	518.056
87	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital	UN	2	490.448	980.896
88	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.	UN	1	408.225	408.225
89	Termometro de Nevera	UN	1	203.000	203.000
90	Tijeras para cortar Sutura	UN	3	16.830	50.489
91	Tijeras para mucosa Marca: Superdent	UN	3	8.750	26.250
	COSTO TOTAL DOTACION CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL EL BUEN PASTOR				**43.370.572**

28.2. CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL DISTRITAL EL BOSQUE				**COSTO TOTAL:**	**$ 135.856.765**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1.00	**OBRAS PRELIMINARES**				**6.558.601**
1.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4	14.845	59.380
1,02	DESMONTE DE CUBIERTA EN ETERNIT	M2	120,57	11.991	1.445.755
1,03	DESMONTE DE PUERTAS	UND	3	19.658	58.974
1,04	DESMONTE DEL SISTEMA ELECTRICO	GLB	1	410.000	410.000
1,05	DESMONTE DE LA RED HIDROSANITARIO	GLB	1	623.000	623.000
1,04	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE	M2	36,76	13.357	491.003
1,05	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES	M2	31,19	13.357	416.605
1,06	DEMOLICION DE ENCHAPES Y PAÑETES	M2	29,88	13.353	398.988
1,07	DEMOLICION DE COLUMNA	ML	2,70	56.982	153.851
1,08	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO	ML	6,55	21.192	138.808
1,09	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO SOBRE COMPRESOR	M2	2,64	122.577	323.603
1,10	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	73,00	9.100	664.300
1,11	DESMONTE DE REJA	UND	2,00	19.658	39.316
1,12	ESCARIFICACIÓN DE MUROS	M2	38,28	6.345	242.887
1,13	DEMOLICION DE PLANTILLA DE 7CMS	M2	51,74	13.357	691.091
1,14	LAVADO DE MURO EXTERIOR A PRESIÓN (MUROS EXTERIORES	M2	133,68	3.000	401.040
2,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**3.966.243**
2,01	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE AMARRE O CIMIENTO DE 0.25*0.25	ML	12,80	8.546	109.389
2,02	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.25*0.25	ML	12,80	53.173	680.614
2,03	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION, DEMOLICION, EXISTENTE EN OBRA	M3	252,30	9.981	2.518.206
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA	ML	36,40	8.546	311.074
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE IPE EN PATIO	M3	3,20	18.140	58.048
2,06	RELLENO DE PISO DE CONSULTORIO EN MATERIAL DE PRESTAMO MEZCLADO CON ESCOMBRO	M3	5,32	16.933	90.084
2,07	MOVIMIENTO Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M3	36,82	5.400	198.828
3,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**234.000**
3,01	REGISTRO SANITARIO ,70x,70x,70	UND	1,00	234.000	234.000
4,00	**MAMPOSTERIA**		-		**2.293.243**
4,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	45,00	34.539	1.554.255
4,02	LEVANTE DE CUCHILLAS	ML	18,70	19.120	357.544
4,03	LEVANTE DE ZABALETAS	ML	19,95	19.120	381.444
5,00	**PAÑETES**		0		**2.667.548**
5,01	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	16	16.594	265.504
5,02	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	104,10	10.054	1.046.621
5,03	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	17,50	16.474	288.295
5,04	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	61,31	16.474	1.010.021
5,04	RESANE DE GRIETAS EN CUARTO ADYACENTE	ML	8,60	5.257	45.210
5,05	JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	2,40	4.957	11.897
6,00	**ESTRUCTURAS**		-		**8.836.746**
6,01	VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	81,49	49.863	4.063.336

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,02	COLUMNA DE 30X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,18	865.452	155.781
6,03	PLACA DE CONCRETO 0,10 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	3,40	81.236	276.202
6,04	DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	11,30	27.502	310.773
6,05	ZAPATA EN CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,18	470.024	84.604
6,06	ESTRUCTURA DE IPE 220 Y PAG 180 CUBIERTA PATIO	UND	1,00	2.342.363	2.342.363
6,07	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	378,85	4.233	1.603.686
7,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**13.880.906**
7,01	CUBIERTA EN LAMINA FIBROCEMENTO ONDULADA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO	M2	139,12	69.969	9.734.087
7,02	IMPERMEABILIZACIÓN DE ZABALETA Y DE VIGA CANAL SOBRE AUDITORIO	ML	26,75	12.850	343.738
7,03	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	58,00	44.897	2.604.026
7,04	CIELO RASO EXTERIOR EN SUPERBOARD	M2	15,00	46.787	701.805
7,05	CIELO RASO EXTERIOR EN SUPERBOARD (GUARDAPOLVO)	ML	15,00	33.150	497.250
8,00	**PISOS Y ZOCALOS**		0		**4.164.263**
8,01	PISO EN PORCELANATO ESMALTADO AZAFRAN	M2	36,55	57.130	2.088.102
8,02	ZOCALO EN PORCELANATO ESMALTADO AZAFRAN	ML	37,00	18.168	672.216
8,03	PLANTILLA EN CONCRETO DE 2,500 PSI e=0,07	M2	51,74	26.214	1.356.312
8,04	REPARACIÓN PISO TABLÓN DE ARCILLA EN GRANITO LAVADO	M2	0,60	79.388	47.633
9,00	**ENCHAPES**		-		**759.168**
9,01	ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20	M2	17,50	43.381	759.168
10,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-		**691.066**
10,01	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	18,00	8.172	147.096
10,02	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	14,00	20.130	281.820
10,03	VALVULA DE CONTROL DE 1/2	UNID	7,00	37.450	262.150
11,00	**INSTALACION SANITARIA**		-		**1.061.231**
11,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	8,00	36.740	293.920
11,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	10,40	22.858	237.723
11,03	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	1,00	78.748	78.748
11,04	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	8,00	56.355	450.840
12,00	**INSTALACION ELECTRICA**		-		**8.618.806**
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	260.783	260.783
12,02	ACOMETIDA A SUB-ESTACIÓN ELECTRICA	ML	55,00	64.136	3.527.480
12,03	ACOMETIDA PRINCIPAL DE CONSULTORIOS	ML	20,50	38.272	784.576
12,04	VARILLA POLO A TIERRA	UND	1,00	581.713	581.713
12,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	15,00	98.281	1.474.215
12,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	12,00	91.806	1.101.672
12,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP. LUMINEX	UN	7,00	10.154	71.078
12,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 2X32	UN	3,00	58.646	175.938
12,09	CANALIZACION PARA CABLES DE SISTEMA ELECTRICO INCLUYE RESANE	ML	38,50	5.850	225.225
12,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO DE BUEY Y BOMBILLA AHORRADORA	UND	4,00	35.000	140.000
12,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SOPORTE Y BOMBILLA AHORRADORA	UND	4,00	13.250	53.000
12,12	ACOMETIDA ELECTRICA DE MINI-SPLIT	ML	6,65	21.911	145.708
12,13	TUBERIA CONDUIT 3/4 PARA COMPRESOR	ML	12,65	6.120	77.418
13,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**1.317.763**
13,01	LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL	UN	2,00	135.195	270.390
13,02	COMBO SANITARIO CORONA REF. MILANO	UN	1,00	263.358	263.358
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS	UN	1,00	53.015	53.015
13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO PVC	UN	5,00	13.000	65.000
13,05	MESÓN CON POCETA EN ACERO INOXIDABLE 1,50X0,60	UN	2,00	333.000	666.000
14,00	**CARPINTERIA MADERA Y METALICA**		-		**5.967.036**
14,01	SUMINISTRO, INSTALACION, PUERTA P8 ,PINTURA, JAMBAS DE 0.900X2,40M	UND	2,00	795.600	1.591.200

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,02	PUERTA ENTAMBORADA PINTADA 0,90X2,00 + EN CEDRO, MOLDURA Y CERRADURA MANIJA (BAÑO)	UND	1,00	795.600	795.600
14,03	VENTANA EN ALUMINIO 1.00X0,40 V1	UND	3,00	118.128	354.384
14,04	VENTANA EN ALUMINIO 1.70X1,40 V8	UND	1,00	470.626	470.626
14,05	VENTANA EN ALUMINIO 1.40X1,60	UND	1,00	470.626	470.626
14,06	VENTANA EN ALUMINIO 1.55X0,40	UND	1,00	168.960	168.960
14,07	VENTANA EN ALUMINIO 1.00X1,47	UND	1,00	217.038	217.038
14,08	VENTANA EN ALUMINIO 1.50X0,90	UND	1,00	217.038	217.038
14,09	DIVISIÓN DE BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO 1,20X1,80	UND	1,00	407.160	407.160
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA VENTANA 1,00X0,40	UND	1,00	167.440	167.440
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA VENTANA 1,70X1,40	UND	2,00	553.482	1.106.964
15,00	**ACABADOS**		0		**7.697.861**
15,01	PINTURA EN VINILO TIPO 1	M2	301,41	10.159	3.062.024
15,02	ESTUCO EN YESO	M2	192,70	9.650	1.859.555
15,03	PINTURA DE REJAS 1,00X0,40 CON ESMALTE PINTULUX NEGRO	UND	3	18.460	55.380
15,04	PINTURA DE PUERTA CON ESMALTE PINTULUX NEGRO	M2	1	9.329	9.329
15,05	ESTUPLAST	M2	83,91	17.814	1.494.773
15,06	SUMINISTRO DE MUEBLE INTEGRAL	UND	1	1.216.800	1.216.800
16,00	**AIRE ACONDICIONADO**		0		**5.067.214**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT 12000 BTU	UND	1	2.884.414	2.884.414
16,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT 9000 BTU	UND	1	2.182.800	2.182.800
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**73.781.694**
	A.I.U.		30,00%		22.134.508
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**95.916.203**
	DISEÑO		2,00%		1.475.634
	COSTO TOTAL OBRAS CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL DISTRITAL EL BOSQUE				**97.391.836**

DOTACION CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL DISTRITAL EL BOSQUE					
ITEM	**DOTACION**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	Divan Para Examen e Inyectología Marca: Colombian Hospital	UN	1	414.159	414.159
2	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital		1	272.832	272.832
3	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula Marca: Tycos.		1	408.225	408.225
4	Estetoscopio de dos servicios Ref.FT-801 Marca ALPK-2 Adultos		1	50.750	50.750
5	Estuche para Diagnostico de los Sentidos Ref: 95001 Marca: Welch Allyn "U.S.A."		1	909.721	909.721
6	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados Sin marca.		1	15.347	15.347
7	Metro Sencillo.		1	5.075	5.075
8	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas		1	518.056	518.056
9	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100		1	284.200	284.200
10	Silla Marca: Rimax con Brazo. Color:Blanco Modelo: Dinastia		2	58.001	116.002
11	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.		1	97.235	97.235
12	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax		1	69.946	69.946
13	Cortina de 3 Modulos.		1	336.000	336.000
14	Balanza de Brazo Basculante Ref: 402 Kl Marca: "Health To Meter" USA con tallimetro para uso Médico.		1	1.315.440	1.315.440
15	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Marca: Kramer Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.		1	14.467	14.467
16	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3. Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura Marca: Kromadent. Butaco para odontologo. Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2. Escupidera Modelo E3. Jeringa Triple. Eyector		1	10.415.480	10.415.480
17	Airotor - Pieza de Alta Velocidad Marca: N.S.K. C7900284		1	692.230	692.230
18	Micromotor + Punta Recta Marca: M.T.I.		1	522.467	522.467
19	Contra-ángulo de Acople Rapido Marca: N.S.K.		1	413.105	413.105

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20	Lámpara de fotocurado Marca: Sun Lite		1	1.071.840	1.071.840
21	Cavitron Marca: Dentaamerica		1	3.014.550	3.014.550
22	Puntas de Cavitron		12	498.700	5.984.399
23	Espejos bucales con sus mangos Marca: Nacional		24	7.699	184.785
24	Exploradores doble extremo Marca: Superdent		24	8.662	207.898
25	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional		3	9.625	28.876
26	Pinzas algodoneras Marca: Superdent		24	7.699	184.785
27	Cucharillas y/o excavadores Marca: Superdent		10	8.662	86.624
28	Jeringas carpulas Marca: Nacional		5	29.838	149.189
29	Aplicador de dycal Marca: Superdent		4	3.851	15.402
30	Condensador doble punta Marca: Superdent		4	7.699	30.798
31	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil Marca: Superdent		3	30.146	90.439
32	Bruñidor de Horqueta (pequeño) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
33	Bruñidor de Horqueta (mediano) Marca: Superdent		3	12.058	36.175
34	Bruñidor de bola (mediano) Marca: Superdent		3	11.657	34.971
35	Cleoide discoide Marca: Superdent		2	7.699	15.399
36	21 B de Doble Extremo		3	18.189	54.566
37	Amalgamador Serial 4434014149.		1	1.272.169	1.272.169
38	Explorador de conductos DG 16 Marca: Superdent		4	11.550	46.200
39	Espaciador grande		2	40.425	80.849
40	Espaciador Mediano		2	40.425	80.849
41	Espaciador Pequeño		2	40.425	80.849
42	Condensador manual grande		2	40.425	80.849
43	Condensador Manual Mediano		2	40.425	80.849
44	Condensador Manual Pequeño		2	40.425	80.849
45	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		2	11.550	23.100
46	Fórceps 150, Marca Superdent		6	41.388	248.326
47	Fórceps 151, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
48	Fórceps 16, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
49	Fórceps 18L		6	41.388	248.326
50	Fórceps 18R		6	41.388	248.326
51	Fórceps 24, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
52	Fórceps 69, Marca: Superdent		6	41.388	248.326
53	Elevadores rectos, medianos Marca: Superdent		3	21.175	63.526
54	Elevadores rectos, pequeños Marca: Superdent		3	21.175	63.526
55	Elevadores angulados izquierdo Marca: Superdent		3	21.175	63.526
56	Elevadores angulados derecho Marca: Superdent		3	21.175	63.526
57	Elevadores uña de gato izquierdo Marca: Superdent		5	21.175	105.877
58	Elevadores uña de gato derecho Marca: Superdent		5	21.175	105.877
59	Elevador plano de Seldin adulto Marca: Superdent		3	30.146	90.439
60	Elevador plano de Seldin pediátrico Marca: Superdent		3	30.146	90.439
61	Planos de Seldin		3	30.146	90.439
62	Porta agujas de Mayo Pequeno Marca: Hospital		3	98.252	294.756
63	Porta agujas Mediano		3	121.800	365.400
64	Tijeras para mucosa Marca: Superdent		3	8.750	26.250
65	Tijeras para cortar Sutura		3	16.830	50.489
66	Mango para bisturí No.3 Marca: Nacional		2	23.580	47.161
67	Pinza Gubia adulto Marca: Superdent		2	51.013	102.026
68	Pinza Gubia pediátrica Marca: Superdent		1	51.013	51.013
69	Periostotomo Pequeno		2	17.052	34.104
70	Lima para hueso Marca: Superdent		1	21.315	21.315
71	Curetas de Gracey para anteriores Marca: Superdent 3/4, 5/6, 7/8		6	62.524	375.144
72	Curetas de Gracey para posteriores Marca: Superdent 11/12, 13/14, 17/18		6	62.524	375.144
73	Sonda periodontal Marca: Superdent		4	9.625	38.502
74	Dentimetro de Anillo Marca: Nacional		2	11.550	23.100
75	Periostótomo Marca: Superdent		2	17.052	34.104
76	Insertos para cavitron Marca: Dentaamerica 25K		6	498.700	2.992.197
77	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5		4	79.032	316.128
78	Bandejas plásticas		2	42.630	85.260
79	Abre Bocas Plasticos Pediatricos		4	28.136	112.543
80	Abre Bocas Plasticos Adultos		4	28.136	112.543

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

81	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475		1	65.772	65.772
82	Tandem de 4 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital		1	542.351	542.351
	COSTO TOTAL DOTACION CONSULTORIOS MÉDICOS CÁRCEL DISTRITAL EL BOSQUE				**38.464.928**

28.3. CONSULTORIOS MÉDICOS HOGAR DE JOVENES EL PATIO				**COSTO TOTAL:**	**$ 360.067.636**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**PRELIMINARES**				**15.713.898**
1,01	Demolición de pisos	m2	117,68	13.357	1.571.852
1,02	Demolición de zócalo	ml	117,68	3.800	447.184
1,03	Demolición de enchapes de Pared	m2	21,06	13.357	281.298
1,04	Demolición de mesones en concreto 0.60m	ml	8,00	13.357	106.856
1,05	Demolición de poyo en concreto de mesones	ml	12,35	13.357	164.959
1,06	Desmonte de puertas	Und	14,00	19.658	275.212
1,07	Desmonte de Ventanas	Und	2,00	19.658	39.316
1,08	Demolición de muros	m2	129,79	13.357	1.733.602
1,09	Desmonte de sanitario	Und	4,00	14.845	59.380
1,10	Desmonte de orinal	Und	1,00	14.845	14.845
1,11	Desmonte de lavamanos	Und	6,00	14.845	89.070
1,12	Desmonte de lavaplatos en acero inox.	Und	4,00	14.845	59.380
1,13	Desmonte de cubierta en lamina #8 para cambio de correas	m2	30,25	11.991	362.728
1,14	Desmonte de cielo raso	m2	82,91	9.100	754.481
1,15	Desmonte de reja de hierro en ventana de caja 1.30x1.00	Und	1,00	19.658	19.658
1,16	Desmonte del sistema electrico	GLB	1,00	1.110.000	1.110.000
1,17	Desmonte de la red hidrosanitario	GLB	1,00	1.323.000	1.323.000
1,18	Regatas para instalación de tuberías hidrosanitarias	ml	89,00	5.668	504.452
1,19	Demolición de pañete	m2	76,61	13.353	1.022.973
1,20	Escarificación de muros para pega de enchape	m2	46,09	13.353	615.426
1,21	Escarificación de piso de acceso para pega de enchape	m2	16,00	13.353	213.648
1,22	Demolición de columnas en tubos 2" rellenos de concreto 1,30m	ml	19,90	13.560	269.844
1,23	Demolicion de viga corona	ml	25,20	21.192	534.038
1,24	Demolición de plantilla para nivelación	m2	99,10	13.357	1.323.679
1,25	Corte con pulidora y demolición de piso para rampa e instalación de filtro	ml	97,40	6.168	600.763
1,26	Picada de bordes de vanos para instalación de puertas	ml	17,00	5.670	96.390
1,27	Regatas para tuberia de desague A.A	ml	29,00	5.668	164.372
1,28	Cerramiento en polisombra negra	m2	23,36	14.419	336.828
1,29	Limpieza y retiro de escombros y material sobrante de obra	m3	162,50	9.961	1.618.663
2,00	**EXCAVACION Y CIMIENTOS**				**8.875.391**
2,01	Excavación para cimientos de muro	ml	29,81	8.850	263.819
2,02	Excavación para filtros	ml	258,41	8.850	2.286.911
2,02	Relleno con triturado de 1 1/2 " para filtro en los muros	m3	64,60	97.902	6.324.662
3,00	**MAMPOSTERIA**				**5.656.448**
3,01	Levante en bloque de arcilla #4	m2	103,44	34.539	3.572.801
3,02	Levante en bloque 15cm rayado	m2	10,30	49.572	510.592
3,03	Dintel en concreto	ml	18,60	27.502	511.537
3,04	Relleno de calados con ladrillo y mortero	m2	22,92	46.314	1.061.519
4,00	**PAÑETES**				**5.328.469**
4,01	Pañete interior allanado Impermeabilizado	m2	260,33	16.314	4.247.024
4,02	Pañete interior allanado lineal	ml	87,16	7.212	628.576
4,03	Pañete exterior allanado para sellar calados	m2	22,92	15.594	357.414
4,04	Pañete y refilado de bancas de mamposteria	m2	2,00	10.054	20.108
4,05	Construcción de Juntas de dilatación	ml	15,20	4.957	75.346
5,00	**ESTRUCTURAS**				**2.615.707**
5,01	Tubos 2" rellenos en concreto para pergolas	Ml	8,50	20.269	172.288
5,02	Cimiento de muros	Ml	29,81	49.863	1.486.416
5,03	Alfajía en concreto 15 cm	Ml	2,94	22.892	67.302
5,04	Mesón en concreto	Ml	6,20	143.500	889.700
6,00	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN**				**6.312.120**
6,01	Cubierta en láminas de etetnit # 8 incluye correas y cerchas en madera	m2	13,50	69.969	944.582
6,02	Reparación y reinstalación de cubierta Eternit	m2	34,25	36.576	1.252.728

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,03	Cielo raso en yeso cartón	m2	91,65	44.897	4.114.810
7,00	**ENCHAPES, PISOS Y ZOCALOS**				**25.478.403**
7,01	Plantilla de nivelación de piso	m2	126,60	22.562	2.856.349
7,02	Rampa en concreto para acceso peatonal	m2	1,44	42.122	60.656
7,03	Piso en cerámica Stone Alfa	m2	125,70	79.340	9.973.038
7,04	Suministro e Instalación de zócalo ref. stone blanco	ml	220,60	27.173	5.994.364
7,05	Lineales de piso en cerámica Stone Alfa	ml	31,10	39.170	1.218.187
7,06	Enchape en cerámica 20x20 para baños	m2	99,80	43.381	4.329.424
7,07	Enchape en cerámica 20x20 para mesones	m2	21,80	43.381	945.706
7,08	Suministro e instalación de win de aluminio	ml	7,80	6.040	47.112
7,09	Aplicación de granito lavado en rampa de acceso	m2	1,44	37.200	53.568
8,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**8.680.742**
8,01	Tuberia presión 1/2"	ml	64,45	8.172	526.685
8,02	Red de suministro de 3/4"	ml		10.602	-
8,03	Puntos potables 1/2"	und	26,00	20.130	523.380
8,04	Red de suministro tuberia 1"	ml	58,30	19.672	1.146.878
8,05	Punto sanitario 2"	und	24,00	56.335	1.352.040
8,06	Punto sanitario 4"	und	5,00	78.748	393.740
8,07	Tuberia Sanitaria 4"	ml	29,20	36.740	1.072.808
8,08	Tuberia Sanitaria 2"	ml	62,85	22.858	1.436.625
8,09	Sifón de piso 2"	Und	5,00	59.563	297.815
8,10	Control 1/2" cierre rápido	Und	11,00	19.492	214.412
8,11	Registro sanitario 60x60x60	Und	2,00	150.629	301.258
8,12	Instalación de tuberia con rubatex desague de A.A	ml	29,30	42.836	1.255.095
8,13	Puntos de desague A.A	Und	7,00	22.858	160.006
9,00	**APARATOS SANITARIOS**				**1.808.345**
9,01	Instalación de Sanitarios	Und	10,00	32.500	325.000
9,02	Suministro e Instalación de grifo sencillo de lavamanos	Und	4,00	25.851	103.403
9,03	Suministro e Instalación de lavaplatos en acero	Und	1,00	156.909	156.909
9,04	Instalación de lavaplatos en acero (incluye mezcladores)	Und	3,00	32.500	97.500
9,05	Suministro e instalación de mezcladora de lavaplatos	Und	2,00	228.748	457.496
9,06	Suministro e instalación de tapa-registro en PVC	un	10,00	12.000	120.000
9,07	Construcción de lavatraperos (Incluye enchape y grifo)	Und	1,00	142.716	142.716
9,08	Ajuste de lavamanos y aplicaciónde silicona	Und	10,00	18.288	182.880
9,09	Cambio de griferia interna de tanque inodoro	Und	1,00	41.148	41.148
9,10	Cambio de sifón y canastilla de lavaplatos	Und	1,00	24.384	24.384
9,11	Suministro e Instalación de poceta en acero	Und	1,00	156.909	156.909
10,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**25.949.641**
10,01	Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra a 125v en cable de cu. thw 2no.12awg+no14t awg en tubo de 1/2".	Und	52,00	98.281	5.110.612
10,02	Suministro e instalación de salida para iluminación a 127v en alambre de cu. thw 2no.12awg + no.14t.awg.	Und	34,00	91.806	3.121.404
10,03	Suministro e instalación de lampara fluorescente 2x32w	und	26,00	96.400	2.506.400
10,04	Suministro e instalación de ojo de buey 4"	und	8,00	80.860	646.880
10,05	Suministro e instalación de swicht sencillo	und	23,00	10.154	233.542
10,06	Suministro e instalación de swicht triple	und	1,00	20.300	20.300
10,07	Suministro e instalación de tablero 24 circuitos	und	1,00	510.678	510.678
10,08	Suministro e instalación de acometida en cable de cu. (2no.4awg + no.4awg + no.6t)awg. thhn. en tubo pvc de 1 1/2", acometida AA	ml	110,00	61.721	6.789.310
10,09	Suministro e instalación de acometida en cable de cu. hw 2no.12awg+no14t awg en tubo de 1/2".	ml	344,00	16.515	5.681.160
10,10	Construcción de Polo a tierra	Und	1,00	930.912	930.912
10,11	Punto electrico para compresor	Und	2,00	98.281	196.562
10,12	Punto electrico para extractores de aire	Und	1,00	98.281	98.281
10,13	Registro eléctrico en cielo raso	Und	1,00	103.600	103.600
11,00	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**				**16.789.496**
11,01	Puerta entamborada pintada 0.90x2.05 + marco en cedro, moldura y cerradura manija	un	5,00	817.742	4.088.710
11,02	Suministro e instalación Ventana corrediza alum 1.30x1.10	un	2,00	402.688	805.376
11,03	Suministro e instalación de Ventana corrediza alum 1.00x0.40	un	2,00	118.128	236.256
11,04	Suministro e instalación de Ventana corrediza alum 1.50x1.00	un	1,00	422.400	422.400
11,05	Suministro e instalación de Ventana corrediza alum 1.00x0.30	un	1,00	118.128	118.128
11,06	Suministro e instalación de Ventana corrediza alum 0.80x1.25	un	1,00	281.600	281.600

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,07	Suministro e instalación de Ventana corrediza alum 0.85x0.40	un	1,00	118.128	118.128
11,08	Suministro e instalación de Ventana corrediza alum 1.70x1.25	un	2,00	598.400	1.196.800
11,09	Suministro e instalación de Ventana corrediza alum 1.20x1.00	un	2,00	337.920	675.840
11,10	Puertas en lámina galvanizada 2.15x1.10 (refuerzo post)	und	3,00	1.160.929	3.482.786
11,11	Instalación de puertas galvanizadas existentes	Und	7,00	37.783	264.478
11,12	Cambio de sentido de puertas en lámina	un	2,00	152.400	304.800
11,13	Suministro e Instalación de cerraduras	Und	5,00	83.654	418.270
11,14	Protector de ventana de baño	Und	2,00	158.067	316.134
11,15	Reja de protección de condensadoras de aire (ancladas a muro)	un	7,00	229.299	1.605.090
11,16	Reja de protección de compresores (anclada amuro)	un	1,00	332.994	332.994
11,17	Suministro e instalación de puerta de aluminio (0,9x2,15)	und	1,00	1.160.929	1.160.929
11,18	Suministro e Instalacion de Vidrio de seguridad de 10mm	und	1,00	960.778	960.778
14	**ACABADOS**				**35.968.198**
14.1	Yeso de muros	m2	1.029,00	9.650	9.929.850
14.2	Yeso de muros lineal	ml	255,00	3.750	956.250
14.3	Pintura en vinilo tipo 1 sobre muros	m2	1.474,82	10.159	14.982.696
14.4	Pintura interior y exterior en gris basalto	m2	73,14	10.159	743.029
14.5	Pintura de muros fachada interior hacia la cancha	m2	330,50	10.159	3.357.517
14.6	Muros doble cara en superboard de 8 mm	m2	15,60	113.000	1.762.800
14.7	Pintura de Puertas de lámina en esmalte blanco	Und	14,00	40.162	562.275
14.8	Apertura y Sellado de agujeros en cielo raso para registros eléctricos, lámparas y rejillas de aire	Und	34,00	21.200	720.800
14.9	Mesones en Granito negro (Recepcion)	ml	2,40	372.708	894.499
14.10	Pintura de puertas galvanizadas existentes	Un	7,00	37.553	262.868
14.11	Estuco plástico sobre muro	m2	56,00	14.377	805.112
14.12	Pintura de cielo raso	m2	97,50	10.159	990.503
15	**AIRES ACONDICIONADOS**				**25.835.635**
15.1	Suministro e instalación de Mini-split 12000 BTU	Und	3,00	2.884.414	8.653.242
15.2	Suministro e instalación de Mini-split 18000 BTU	Und	3,00	4.201.890	12.605.670
15.3	Suministro e instalación de Mini-split 24000 BTU	Und	1,00	4.405.380	4.405.380
15.4	Rejillas difusoras de retorno y suministro	Und	1,00	171.343	171.343
16	**VARIOS**				**1.100.000**
16.1	Aseo final de obra	Und	1,00	950.000	950.000
16,2	Aseo Adicional de obra	Und	1,00	150.000	150.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**186.112.492,86**
	A.I.U.		30,00%		55.833.747,86
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**241.946.240,72**
	DISEÑO		2,00%		3.722.250
	COSTO TOTAL OBRAS CONSULTORIOS MÉDICOS HOGAR DE JOVENES EL PATIO				**245.668.491**

DOTACION CONSULTORIOS MÉDICOS HOGAR DE JOVENES EL PATIO					
ITEM	DOTACION	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	21 B de Doble Extremo	UN	3	18.189	54.566
2	Abre Bocas Plasticos Adultos	UN	4	28.136	112.543
3	Abre Bocas Plasticos Pediatricos	UN	4	28.136	112.543
4	Airotor - Pieza de Alta Velocidad	UN	2	850.666	1.701.332
5	Amalgamador	UN	1	1.346.684	1.346.684
6	Aplicador de dycal	UN	4	4.177	16.708
7	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	UN	2	941.270	1.882.540
8	Balanza de Brazo Basculante con tallimetro para uso Médico.	UN	4	1.559.040	6.236.160
9	Balde para Basura Color Verde Capacidad: 15 litros Marca: Rimax	UN	2	69.946	139.891
10	Balde para desechos Hospitalarios (Riesgo Biológico) Color: Rojo Capacidad: 15 litros Marca: Rimax.	UN	2	97.235	194.471
11	Bandejas de acero inoxidable 42x29.5x 5	UN	4	90.944	363.776
12	Bandejas plásticas	UN	2	42.630	85.260
13	Bruñidor de bola (mediano)	UN	3	11.657	34.971
14	Bruñidor de Horqueta (mediano)	UN	3	12.058	36.175
15	Bruñidor de Horqueta (pequeño)	UN	3	12.058	36.175
16	Camilla Ginecológica en lamina con Mueble Tipo Hamilton.	UN	2	1.453.896	2.907.792
17	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Tamaño: Adultos para Examen de agudeza visual.	UN	4	15.590	62.360
18	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Tamaño: Niños para Examen de agudeza visual.	UN	2	15.590	31.180

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO OE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19	Cavitron Marca: Oentaamerica	UN	2	3.014.550	6.029.100
20	Cleoide discoide	UN	2	8.042	16.084
21	Compresor odontológico 1 hp	UN	2	7.839.048	15.678.096
22	Condensador doble punta	UN	4	8.042	32.168
23	Condensador manual grande	UN	2	40.425	80.849
24	Condensador Manual Mediano	UN	2	40.425	80.849
25	Condensador Manual Pequeño	UN	2	40.425	80.849
26	Contra-ángulo de Acople Rapido	UN	2	413.105	826.210
27	Cortina de 3 Modulos.	UN	2	336.000	672.000
28	Cucharillas y/o excavadores	UN	10	8.662	86.624
29	Curetas de Gracey para anteriores 3/4, 5/6, 7/8	UN	12	62.524	750.288
30	Curetas de Gracey para posteriores 11/12, 13/14, 17/18	UN	12	62.524	750.288
31	Dentimetro de Anillo	UN	6	18.665	111.990
32	Destiladores de agua	UN	1	2.679.600	2.679.600
33	Destructor de agujas	UN	2	974.400	1.948.800
34	Divan Para Examen e Inyectología	UN	2	414.159	828.318
35	Elevador plano de Seldin pediátrico	UN	3	30.146	90.439
36	Elevador plano de Seldin adulto	UN	3	30.146	90.439
37	Elevadores angulados izquierdo	UN	3	21.175	63.526
38	Elevadores angulados derecho	UN	3	21.175	63.526
39	Elevadores rectos, pequeños	UN	3	21.175	63.526
40	Elevadores rectos, medianos	UN	3	21.175	63.526
41	Elevadores uña de gato derecho	UN	5	21.175	105.877
42	Elevadores uña de gato izquierdo	UN	5	21.175	105.877
43	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio Modelo M3. Sillón con cabecera anatómica Semielectrico Modelo SS3 Futura. Butaco para odontologo. Lámpara odontológica de luz fría Modelo L2. Escupidera Modelo E3. Jeringa Triple. Eyector	UN	2	10.415.480	20.830.960
44	Escalerilla De Dos pasos en acero inoxidable	UN	4	272.832	1.091.328
45	Espaciador grande	UN	2	40.425	80.849
46	Espaciador Mediano	UN	2	40.425	80.849
47	Espaciador Pequeño	UN	2	40.425	80.849
48	Espejos bucales con sus mangos	UN	48	7.699	369.570
49	Esterilizador de Tres Bandejas	UN	1	864.536	864.536
50	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera	UN	2	22.359	44.718
51	Estetoscopio de dos servicios Adulto	UN	4	41.932	167.727
52	Estetoscopio de dos servicios Pediatrico	UN	2	41.932	83.863
53	Estuche para Diagnostico de los Sentidos	UN	4	909.721	3.638.884
54	Explorador de conductos	UN	4	11.550	46.200
55	Exploradores doble extremo	UN	48	8.662	415.796
56	Fórceps 150, Marca Superdent	UN	6	43.457	260.740
57	Fórceps 151, Marca: Superdent	UN	6	43.457	260.740
58	Fórceps 16, Marca: Superdent	UN	6	43.457	260.740
59	Fórceps 18L	UN	6	43.457	260.740
60	Fórceps 18R	UN	6	43.457	260.740
61	Fórceps 24, Marca: Superdent	UN	6	43.457	260.740
62	Fórceps 69, Marca: Superdent	UN	6	43.457	260.740
63	Insertos para cavitron	UN	12	498.700	5.984.395
64	Jeringas carpulas	UN	5	33.099	165.495
65	Lámpara de fotocurado	UN	2	1.071.840	2.143.680
66	Lima para hueso	UN	1	21.315	21.315
67	Mango para bisturí No.3	UN	2	23.580	47.161
68	Martillo para reflejos "Buck" 3 servicios, cromados	UN	4	17.864	71.456
69	Mesa de 2 cuerpos en acero inoxidable para Cavitron y Lampara de Fotocurado.	UN	2	303.154	606.308
70	Metro Sencillo.	UN	4	10.827	43.308
71	Micromotor + Punta Recta Marca	UN	2	742.400	1.484.800
72	Nebulizador	UN	2	773.334	1.546.668
73	Periostótomo	UN	4	17.052	68.208
74	Periostotomo Pequeno	UN	2	17.052	34.104
75	Pinza Gubia adulto	UN	2	51.013	102.026
76	Pinza Gubia pediátrica	UN	1	51.013	51.013
77	Pinzas algodoneras	UN	48	7.699	369.570

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

78	Planos de Seldin	UN	3	30.146	90.439
79	Porta agujas de Mayo Pequeno	UN	3	133.980	401.940
80	Porta agujas Mediano	UN	3	98.252	294.756
81	Porta amalgama Metalico Tipo Fusil	UN	3	30.146	90.439
82	Puntas de Cavitron	UN	24	498.700	11.968.799
83	Recolector de elementos punzo cortantes Modelo: Guardian U.S.A. Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	UN	1	80.888	80.888
84	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	UN	8	315.056	2.520.448
85	Silla Marca: Rimax Color:Blanco Modelo: Dinastia	UN	8	58.001	464.009
86	Silla Marca: Rimax con Brazo. Color:Blanco Modelo: Dinastia	UN	4	58.001	232.005
87	Sonda periodontal Marca: Superdent	UN	4	11.550	46.200
88	Sondas periodontales Doble Extremo Marca: Nacional	UN	6	9.625	57.753
89	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes, Modelo "Guardian" de B.D. U.S.A. Ref: 5475	UN	1	210.037	210.037
90	Superficie de 1,20x0,50 con gavetas	UN	5	584.640	2.923.200
91	Tandem de 3 Puestos en Poliuretano Color Blanco Marca: Colombian Hospital	UN	2	581.392	1.162.784
92	Tensiómetro de Aneroides Ref: 5091-38 Modelo de Pared con brazalete velcro tamaño Adulto y Pediatrico, Pera insufladora en goma con valvula.	UN	4	945.822	3.783.288
93	Tijeras para cortar Sutura	UN	3	16.830	50.489
94	Tijeras para mucosa	UN	3	10.827	32.481
95	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.	UN	1	974.400	974.400
	COSTO TOTAL DOTACION CONSULTORIOS MÉDICOS HOGAR DE JÓVENES EL PATIO				**114.399.145**

28.4. AMPLIACION NUEVA AREA DE URGENCIAS HOSPITAL BARRANQUILLA				**COSTO TOTAL:**	**$ 382.170.205**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**PRELIMINARES**				**13.498.217**
1,01	ANULACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS	UN	18,00	6.773	121.912
1,02	ANULACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS	UN	24,00	6.773	162.552
1,03	DESMONTE DE PUERTAS	UN	31,00	19.658	609.398
1,04	DESMONTE DE REJAS METÁLICAS 1,00 X 2,20 M	UN	24,00	19.658	471.792
1,05	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	22,00	14.845	326.590
1,06	DESMONTE DE CIELORASOS	M2	356,35	9.100	3.242.785
1,07	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO	M2	123,00	13.357	1.642.911
1,08	DEMOLICIÓN DE MUROS	M2	229,15	13.357	3.060.757
1,09	DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO MACIZO e = 60 cms	M2	27,64	17.960	496.414
1,10	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO	M2	9,30	13.357	124.220
1,11	DEMOLICIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 25 X 25 CMS	ML	4,85	21.192	102.781
1,12	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES Y PAÑETES	M2	63,54	13.353	848.450
1,13	DESMONTE Y TRASLADO DE CONDENSADORA DE 10 TON PARA A.A.	UN	1,00	70.000	70.000
1,14	DESMONTE Y TRASLADO DE DUCTERÍA PARA A.A.	ML	35,00	9.800	343.000
1,15	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA EN MADERA	M2	14,00	11.991	167.874
1,16	TALA DE ÁRBOLES MEDIANOS	UN	1,00	75.000	75.000
1,17	DEMOLICIÓN DE ALFAJÍAS EN CONCRETO	ML	129,80	8.381	1.087.854
1,18	DEMOLICIÓN DE JARDINERAS	ML	64,90	8.381	543.927
2,00	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				**16.327.713**
2,01	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA P7; ESTRUCTURA EN MADERA	M2	65,92	58.992	3.888.753
2,02	CANAL SEMICIRCULAR EN FIBROCEMENTO AS 20 CM PARA A.LL.	ML	10,30	38.900	400.670
2,03	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN ICOPOR Y PERFILERIA DE ALUMINIO BLANCO	M2	356,35	25.550	9.104.743
2,04	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y CANALETAS 90 CON MANTO ASFÁLTICO	M2	91,20	25.786	2.351.683
2,05	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN YESO CARTON, INCLUYE ACABADO EN VINILO	M2	12,96	44.897	581.865
3,00	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				**16.569.539**
3,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO 19 X 9 X 39 CM	ML	39,50	19.120	755.240
3,02	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO 19 X 9 X 39 CM	M2	175,02	34.539	6.045.016

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,03	LEVANTE EN BLOQUE DE 15 CM CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	38,15	49.572	1.891.172
3,04	DOVELA MUROS	ML	24,00	9.608	230.592
3,05	DINTELES EN CONCRETO	ML	8,00	27.502	220.016
3,06	PLACA MACIZA EN CONCRETO 55 X 12 CM	M2	6,12	79.550	486.846
3,07	PAÑETE ALLANADO	M2	257,27	10.054	2.586.593
3,08	PAÑETE ALLANADO	ML	108,75	7.212	784.305
3,09	ALFAJÍA EN CONCRETO	ML	129,80	27.502	3.569.760
4,00	**PISOS Y ENCHAPES**				**22.099.940**
4,01	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO 2500 PSI E = 0,05 M	M2	70,19	22.562	1.583.627
4,02	PISO EN CERÁMICA 20 X 20 BAÑOS	M2	35,47	43.381	1.538.724
4,03	ENCHAPE CERÁMICA 20 X 20 BAÑOS	M2	132,32	43.381	5.740.174
4,04	PISO PULIDO EN CONCRETO 3000 PSI E = 0,05 M; INCLUYE PIGMENTOS	M2	65,30	27.500	1.795.750
4,05	ZÓCALOS EN GRANITO FUNDIDO	ML	92,85	27.173	2.523.013
4,06	ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO	ML	105,50	27.173	2.866.752
4,07	PULIDA Y BRILLADA DE ZÓCALOS EN GRANITO	ML	483,05	2.500	1.207.625
4,08	PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO QUE INCLUYE; DESBASTE TOTAL DEL MISMO EN DOS SESIONES UTILIZANDO DOS TIPOS DE PIEDRAS, LIMPIEZA CON ÁCIDOS, ENCERADA, BRILLADO A MÁQUINA Y RESANE DE GRIETAS.	M2	621,06	7.800	4.844.276
5,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**41.654.872**
5,01	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. 2No.6awg + No.10Tawg. Thw. En Tubo pvc de 1" para alimentación de A.A.	ML	344,97	25.183	8.687.440
5,02	Alimentador para comunicación de señales en 4#16tff en tuberia pvc de 1/2" incluye caja de paso y tramo de coraza 1/2"	ML	173,40	9.500	1.647.300
5,03	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. 3No.4awg + No 4awg + No.6Tawg. Thw. En Tubo pvc de 2" traslado de tablero de distribución	ML	6,50	85.160	553.540
5,04	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. 2No.8awg + No.8awg +No.10Tawg. Thw. En Tubo pvc de 1" traslado de tablero de distribución	ML	13,40	37.550	503.170
5,05	Suministro e Instalación de Acometida en Cable de Cu. Thhw de 2No.12awg + No.12awg THHN. En tubo 1/2"	ML	426,70	20.058	8.558.749
5,06	Suministro e Instalación de salida para iluminación a 127V en alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg.	UN	77,00	91.806	7.069.062
5,07	Suministro e Instalación de salida para tomacorriente a 127V linea económica en alambre de Cu. Thw 2No.12awg + No.14T.awg. Sin regata y en canaleta.	UN	80,00	98.281	7.862.480
5,08	Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo 15amp. Linea económica	UN	18,00	10.154	182.772
5,09	Suministro e Instalación de Interruptor Doble 15amp. Linea económica	UN	4,00	12.010	48.040
5,10	Suministro e Instalación de lampara de 2x48W balastro electronico ahorradora de energia.	UN	44,00	126.581	5.569.564
5,11	Suministro e instalación de bombillo fluorecente 15 watt	UN	36,00	22.500	810.000
5,12	Suministro e Instalación de Enchufable Breaker de 2x20amp.	UN	6,00	27.126	162.756
6,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**9.768.713**
6,01	PUNTO SANITARIO 2"	UN	29,00	56.335	1.633.715
6,02	PUNTO SANITARIO 4"	UN	10,00	78.748	787.480
6,03	PUNTO AGUA POTABLE 1/2" LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	UN	21,00	20.130	422.730
6,04	PUNTO AGUA POTABLE 1/2" SANITARIO	UN	10,00	20.130	201.300
6,05	PUNTO AGUA POTABLE 1/2" DUCHA	UN	6,00	20.130	120.780
6,06	TUBERIA SANITARIA 4"	ML	84,30	36.740	3.097.182
6,07	TUBERIA SANITARIA 2"	ML	66,50	22.858	1.520.057
6,08	TUBERIA A. POTABLE 1/2"	ML	125,10	8.172	1.022.317
6,09	REJILLA DE PISOS 3" X 2"	UN	8,00	14.135	113.080
6,10	REGISTRO SANITARIO 60 X 60 CM	UN	5,00	150.629	753.145
6,11	PUNTO POTABLE DE 1/2" INCLUYE LLAVE TERMINAL CROMADA	UN	3,00	32.309	96.927
7,00	**APARATOS SANITARIOS**				**7.035.662**
7,01	COMBO SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL	UN	10,00	393.889	3.938.890

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7,02	SUMINISTRO E INST DE DUCHA PISCIS	UN	6,00	48.900	293.400
7,03	SUMINISTRO E INST DE GRIFERIA LAVAPLATOS	UN	8,00	228.748	1.829.984
7,04	LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	8,00	24.250	194.000
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LINEA INSTITUCIONAL	UN	3,00	117.080	351.240
7,06	LAVATRAPEROS EN MAMPOSTERIA Y ENCHAPE 60 X 60 CMS	UN	3,00	142.716	428.148
8,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**29.656.020**
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS DE 5 TON; INCLUYE MOTOR Y ACCESORIOS MENORES.	UN	2,00	606.328	1.212.656
8,02	INSTALACIÓN DE DUCTERÍA PARA A.A. INCLUYE SOPORTES	M2	42,00	18.700	785.400
8,03	INSTALACIÓN DE CONDENSADORA DE 10 TON PARA A.A.	UN	1,00	126.450	126.450
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA PARA A.A. EN PORON DE ICOPOR 2,5 CMS; INCLUYE SOPORTES	M2	16,40	91.546	1.501.354
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA A.A. DE (1-1/8" + 1/2"); INCLUYE RECUBRIMIENTO EN RUBATEX	ML	60,85	102.900	6.261.465
8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO AMBIENTAL	UN	2,00	94.581	189.162
8,07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REFRIGERANTE R22	LB	30,00	13.100	393.000
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLCAS PARA SALIDA DE A.A. MED.	UN	16,00	85.747	1.371.952
8,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLCAS PARA RETORNO DE A.A. MED.	UN	1,00	189.163	189.163
8,10	MANTENIMIENTO DE AIRE CENTRAL 10 TON	UN	1,00	155.600	155.600
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 3 TON	UN	1,00	4.528.356	4.528.356
8,12	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE A.A. DE 12000 BTU	UN	4,00	1.302.208	5.208.832
8,13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE A.A. DE 24000 BTU	UN	1,00	2.184.930	2.184.930
8,14	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BTU	ML	99,60	35.248	3.510.701
8,15	REDES DE REFRIGERANTES PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	41,30	49.322	2.036.999
9,00	**ACABADOS**				**61.453.464**
9,01	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS	M2	1874,58	14.377	26.950.837
9,02	PINTURA EN VINILO TIPO II SOBRE MUROS	M2	2154,74	7.150	15.406.372
9,03	PINTURA EN VINILO TIPO II SOBRE TECHO	M2	486,24	7.150	3.476.616
9,04	PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO PARA REJAS DE PUERTAS EN CONSULTORIOS	UN	16,00	62.300	996.800
9,05	MUROS EN SUPERBOARD DOBLE CARA ACABADO EN VINILO	M2	101,04	113.000	11.417.520
9,06	MESONES EN SUPERBOARD DOBLE CARA ACABADO EN FÓRMICA AZUL	ML	15,60	100.900	1.574.040
9,07	MESONES EN SUPERBOARD ACABADO EN VINILO	ML	24,00	67.970	1.631.280
10,00	**CERRADURAS**				**3.826.126**
10,01	Suministro e instalación de cerradura cilíndrica, tipo manija, cromado mate, un pistillo, para consultorios	Und	21,00	83.654	1.756.734
10,02	Suministro e instalación de cerradura cilíndrica, tipo manija, cromado mate, un pistillo, para baños	Und	10,00	65.000	650.000
10,03	Suministro e instalación de bisagras vaiven de piso	Und	16,00	88.712	1.419.392
11,00	**CARPINTERIA EN MADERA Y PVC**				**18.926.710**
11,01	Suministro e instalación de puerta entamborada triple, acabado en color blanco de 0,90 x 2,00 mts; incluye pintura de marcos existentes	Und	14,00	550.000	7.700.000
11,02	Suministro e instalación de marco de madera y puerta entamborada triple, acabado en color blanco de 0,90 x 2,00 mts	Und	17,00	550.000	9.350.000
11,03	Mantenimiento e Instalación de puertas en pvc dos hojas de 1,40 m x 2,00 m	Und	10,00	99.477	994.770
11,04	Suministro e instalación de marcos en madera para reinstalación de puertas pvc sobre muros en superboard medidas 1,45 x 2,00 mts	Und	4,00	220.485	881.940
12,00	**CARPINTERIA METÁLICA**				**6.667.178**
12,01	Suministro e instalación de ventana de aluminio 80 x 80 cm	Und	4,00	108.440	433.760

ACTA DE RECIBD FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12,02	Suministro e instalación de marco superior en aluminio blanco para puertas vaiven. Medida 1,40 x 0,22 mts	Und	3,00	107.563	322.689
12,03	Suministro e instalación de ventana de aluminio 210 x 45 cm ref. 5020 color blanco y vidrio transparente.	Und	2,00	207.900	415.800
12,04	Suministro e instalación de ventana de aluminio 160 x 80 cm ref. 5020 color blanco y vidrio transparente.	Und	3,00	281.600	844.800
12,05	Suministro e instalación de puerta en aluminio blanco machimbrado y vidrio transparente medidas 0,90 x 2,00 mts	Und	1,00	1.160.929	1.160.929
12,06	Suministro e instalación de puerta dos hojas en aluminio blanco machimbrado y vidrio transparente medidas 1,60 x 2,20 mts, incluye cerraduras, herrajes etc	Und	1,00	1.669.200	1.669.200
12,07	Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio blanco machimbrado y vidrio transparente medidas 1,60 x 2,25 mts, incluye cerraduras, marco en canal de 3" x 1", riel superior y rodajas 4 balineras, instalacion con tornilleria de acero inoxidable.	Und	1,00	1.820.000	1.820.000
13,00	**OBRAS EXTERIORES Y JARDINERÍA**				**16.888.881**
13,01	EXCAVACIÓN PARA VIGA CIMIENTO DE RAMPA 0,25 X 0,25 M	ML	12,40	8.546	105.970
13,02	VIGA PARA CIMIENTO DE RAMPA 0,25 X 0,25 M EN CONCRETO 3000 PSI	ML	12,40	53.173	659.345
13,06	RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO PARA RAMPAS	M3	9,36	14.650	137.124
13,03	JARDINERAS H=0.40 M EN BLOQUE VIBRADO 10X20X40 incluye excavacion y cimiento	ML	45,70	66.502	3.039.141
13,04	JARDINERAS H=0.80 M EN BLOQUE VIBRADO 10X20X40 incluye excavacion y cimiento	ML	84,10	72.942	6.134.422
4,09	PISO EN PIEDRA CHINA LAVADA PARA RAMPA	M2	34,30	31.125	1.067.588
4,10	ENCHAPE LINEAL PIEDRA CHINA LAVADA	ML	29,30	15.101	442.459
13,05	RELLENO EN ARENA MAMBO PARA JARDINERAS	M3	24,00	29.900	717.600
13,07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	176,00	9.981	1.756.656
13,08	RECONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CONCRETO Y GRANITO; INCLUYE BASE EN MAMPOSTERÍA Y PAÑETE, RESANE DE GRIETAS, PINTURA EPÓXICA E INSTALACIÓN .	UN	3,00	245.900	737.700
13,09	RECONSTRUCCIÓN DE PISO EN PATIO EN BALDOSAS DE GRES CON JUNTA EN PIEDRA CHINA LAVADA	M2	8,50	57.750	490.875
13,10	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	GBL	1,00	1.600.000	1.600.000
14,00	**OBRAS EXTERIORES Y JARDINERÍA**				**29.604.045**
14,01	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE RX RETIRADO DEL HOSPITAL PEDIATRICO Y TRASLADADO AL HOSPITAL BARRANQUILLA	GBL	1,00	29.604.045	29.604.045
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**293.977.081**
	A.I.U.		30,00%		88.193.124
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL AMPLIACION NUEVA AREA DE URGENCIAS HOSPITAL BARRANQUILLA				**382.170.205**

29. AMPLIACIÓN PASO SAN LUÍS				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.965.820.057**
OBRAS CIVILES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**36.922.243**
1,01	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E=0,10	M2	220,00	13.357	2.938.540
1,02	DEMOLICION DE MURO	M2	278,84	13.357	3.724.466
1,03	DEMOLICION DE CIMIENTOS	ML	87,48	17.250	1.509.030
1,04	DEMOLICION PISOS	M2	198,05	13.357	2.645.354
1,05	ANULACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	2,00	150.000	300.000
1,06	ANULACION DE PUNTO SANITARIO	UN	2,00	150.000	300.000
1,07	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	8,00	19.658	157.264
1,08	DESCAPOTE ZONA PARQUEADERO PROVISIONAL	M2	797,05	6.800	5.419.940
1,09	DEMOLICION DE PERGOLAS Y ELEMENTOS VERTICALES.	ML	8,40	21.192	178.013
1,10	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC	ML	89,00	44.649	3.973.761
1,11	CONSTRUCCION Y RETIRO DE CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA EN BLOQUE (36 M2)	UND	1,00	12.000.000	12.000.000
1,12	CONSTRUCCION Y RETIRO DE BAÑO PROVISIONAL DE OBRA (SANITARIO, DOS SIFONES DE PISO Y DUCHA (2.53 M2)	UND	1,00	900.000	900.000
1,13	CERRAMIENTO EN TELA VERDE	M2	75,00	9.545	715.875

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,14	ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL	ML	12,00	180.000	2.160.000
2,00	**TRAZADOS**				**6.420.935**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	1.155,35	4.900	5.661.215
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	520,00	1.461	759.720
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**204.959.011**
3,01	EXCAVACIONES PARA VIGA DE AMARRE Y CIMIENTOS 0.30 x 0.30	ML	410,23	8.546	3.505.826
3,02	CORTE DE TERRENO	M3	706,27	23.671	16.718.117
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	1.167,49	40.120	46.839.699
3,04	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	292,63	20.317	5.945.364
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	998,90	13.419	13.404.285
3,06	ACARREO INTERNO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	581,25	4.592	2.669.100
3,07	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	-	366.200	0
3,08	VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0,30X0,30	ML	371,53	67.776	25.180.817
3,09	CIMIENTO EN CONCRETO MURO PATIO	ML	35,70	55.536	1.982.635
3,10	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	16,68	470.024	7.840.000
3,11	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	9,04	991.161	8.960.095
3,12	RELLENO EN SUELO CEMENTO	M3	66,98	121.638	8.147.313
3,13	ACERO DE REFUERZO CIMENTACION	KG	9.560,00	4.741	45.323.960
3,14	RELLENO EN ARENA NEGRA (JARDINERAS)	M3	34,80	29.900	1.040.520
3,15	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI E=0,60 M	M3	37,60	462.800	17.401.280
4,00	**SOBRENIVELES**				**3.914.066**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO, MORTERO DE PEGA 1:4	ML	105,00	24.349	2.556.645
4,02	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	40,27	33.708	1.357.421
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**5.044.649**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,60x,60x,60	UND	5,00	150.629	753.145
5,02	REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 0.60	UND	14,00	306.536	4.291.504
5,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 x 1,00x.60	UND	-	490.343	0
6,00	**MAMPOSTERIA**				**68.944.118**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	814,09	40.450	32.929.941
6,02	LEVANTE LINEAL EN BLOQUE ARCILLA E=,10	ML	69,26	32.682	2.263.555
6,03	LEVANTE MURO VIBRADO DE CEMENTO RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" DE 15 X 20 X 40	M2	120,80	54.396	6.571.054
6,04	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15 X 0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 No. 3 y estribos de 3/8" @20cms.	ML	293,30	36.538	10.716.595
6,05	ELEMENTOS VERTICALES Y PERGOLAS	ML	6,80	33.150	225.420
6,06	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08	ML	3,60	22.892	82.411
6,07	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	82,40	66.502	5.479.765
6,08	LEVANTE EN LADRILLO EN CHAPETON	M2	64,80	40.555	2.627.964
6,09	LEVANTE ANTEPECHO	ML	159,19	19.120	3.043.713
6,10	MURO EN SUPER BOARD DE 8 MM, DOBLE CARA CON ESTRUCTURA	M2	40,09	88.000	3.527.920
6,11	MURO EN SUPER BOARD DE 8 MM A UNA CARA	ML	32,65	45.200	1.475.780
7,00	**PAÑETES**				**39.558.225**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	488,78	18.272	8.930.988
7,02	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4	M2	520,76	22.100	11.508.796
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR E INTERIOR	ML	566,78	7.212	4.087.617
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	849,42	15.150	12.868.713
7,05	GOTEROS	ML	14,25	12.691	180.847
7,06	JUNTAS INTERIORES	ML	63,60	9.300	591.480
7,07	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	243,48	5.708	1.389.784
8,00	**ESTRUCTURAS**				**214.763.239**
8,01	ACERO DE REFUERZO	KG	12.462,14	4.741	59.083.006
8,02	LOSA ALIGERADA CON METALDECK EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .35	M2	10,25	242.791	2.488.608
8,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	23,07	865.452	19.965.978
8,04	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,40 x 0,50)	ML	47,68	127.339	6.071.524

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,05	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,30 x 0,50)	ML	48,30	106.624	5.149.939
8,06	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15 x 0,20) MURO DE CERRAMIENTO	ML	-	49.863	0
8,07	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,30 x 0,40)	ML	100,44	95.874	9.629.585
8,08	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,20 x 0,40)	ML	53,20	78.466	4.174.391
8,09	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15 x 0,40)	ML	65,64	71.822	4.714.396
8,10	PORTICOS ACCESOS EN CONCRETO 3000 PSI	UN	2,00	1.583.673	3.167.346
8,11	LOSA ALIGERADA CON CASETON DE ICOPOR E=0,4 M	M2	547,56	176.760	96.786.706
8,12	MALLA ELECTRO SOLDADA 4mm X 15 X 15	M2	547,56	6.450	3.531.762
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**62.059.033**
9,01	TORTA DE NIVELACION	M2	547,56	22.676	12.416.471
9,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	258,30	11.845	3.059.564
9,03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	680,30	28.981	19.715.774
9,04	IMPERMEABILIZACION JARDINERAS	ML	137,64	16.144	2.222.060
9,05	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	372,59	44.897	16.728.173
9,06	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	144,31	54.861	7.916.991
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**126.704.008**
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	645,32	23.800	15.358.616
10,02	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	M2	277,65	103.048	28.611.277
10,03	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=15 CMS.	M2	10,24	69.805	714.803
10,04	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	110,00	59.670	6.563.700
10,05	PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA BH-5	M2	-	79.340	0
10,06	ZOCALO EN GRANITO PULIDO	ML	16,66	27.173	452.702
10,07	PISO EN CERAMICA 0.30 X 0.30 M BAÑOS	M2	55,09	58.676	3.232.461
10,08	ANDEN EN CONCRETO ALLANADO	M2	97,13	42.122	4.091.310
10,09	PISO EN CERAMICA O SIMILAR EXTERIOR(EN BALDOSA DE GRANITO,30*,30 ALFA (1/3 CREMA-2/3 HUMO) . INCLUYE CORTE Y ARTE	M2	115,94	85.340	9.894.320
10,10	CENEFA DE PISO EN GRANITO FUNDIDO ANCHO= .33 MTS.	ML	4,00	13.490	53.960
10,11	TRANQUES DE PUERTAS	ML	-	25.828	0
10,12	TOPELLANTAS EN CONCRETO	UND	8,00	79.560	636.480
10,13	PISO EN GRANITO NATURAL ROSA MEDITERRANEO O SIMILAR	M2	377,16	124.057	46.789.338
10,14	ZOCALOS EN GRANITO NATURAL ROSA MEDITERRANEO O SIMILAR	ML	290,26	23.559	6.838.235
10,15	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	67,69	22.120	1.497.303
10,16	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	101,12	3.775	381.728
10,17	DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO E=0,20 M	M2	105,50	15.050	1.587.775
11,00	**ENCHAPES**				**24.676.255**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 0,30 X 0,30	M2	274,78	58.676	16.122.991
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	108,70	6.040	656.548
11,03	ENCHAPE JARDINERAS CHINA LAVADA	ML	391,71	18.500	7.246.635
11,04	CENEFA DE SENALIZACION	ML	26,76	24.293	650.081
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**14.913.409**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	66,05	14.800	977.540
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	91,40	14.200	1.297.880
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	14,00	31.300	438.200
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	19,00	31.300	594.700
12,05	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAPLATOS	UND	5,00	31.300	156.500
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 DUCHAS	UND	3,00	31.300	93.900
12,07	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	4,00	511.028	2.044.112
12,08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	4,00	50.500	202.000
12,09	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL	UNID	21,00	23.460	492.660
12,10	PUNTO POTABLE 3/4 LLAVE DE CONTROL	UNID	1,00	29.389	29.389
12,11	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	128,50	19.672	2.527.852
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	83,86	22.542	1.890.372
12,13	INSTALACION ACOMETIDA ACUEDUCTO	UN	1,00	3.500.000	3.500.000
12,14	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	25,20	26.520	668.304
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**32.277.514**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	40,00	67.230	2.689.200
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	108,00	41.149	4.444.092

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	118,93	26.000	3.092.180
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	14,00	91.320	1.278.480
13,05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	34,00	56.355	1.916.070
13,06	PUNTO AGUAS LLUVIAS EN LOSA 4"	UND	16,00	63.456	1.015.296
13,07	PUNTO AGUAS LLUVIAS 4"	UND	4,00	63.456	253.824
13,08	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	22,00	66.711	1.467.642
13,09	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	17,00	15.300	260.100
13,10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	20,80	40.230	836.784
13,11	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	108,32	22.426	2.429.184
13,12	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 2"	ML	3,00	22.858	68.574
13,13	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	93,92	41.149	3.864.714
13,14	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 6"	ML	-	98.900	0
13,15	INSTALACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO	GLB	1,00	3.500.000	3.500.000
13,16	PUNTO SANITARIO DE 1 1/2" PARA AA	UN	15,00	43.197	647.955
13,17	TUBERIA DE VENTILACION DE 1 1/2"	ML	75,00	16.069	1.205.175
13,18	CANAL RECTANGULAR DE 0,4 X 0,15 M PARA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	43,21	76.562	3.308.244
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**103.543.444**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES	UN	-	3.750.236	0
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS VER PLANOS.	UN	-	2.897.500	0
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POSOSO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	-	2.547.600	0
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	510.678	0
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	410.904	0
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	-	19.657	0
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40AMP.	UN	-	23.780	0
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 6",	ML	-	262.286	0
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.6AWG + NO.6AWG + NO.10T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2".	ML	-	58.867	0
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.10AWG + NO.10AWG + NO.10T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2",	ML	-	94.805	0
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO.12T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 11/2", ACOMETIDA A TDL P&P	ML	-	22.859	0
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.12 T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 2", 3/4 ACOMETIDA A A.A.	ML	-	18.574	0
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	-	98.281	0
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	-	138.462	0
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	-	125.223	0
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	-	10.154	0
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	-	20.300	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,18	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	-	171.199	0
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLUORESCENTE 16W, AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO BALA. (OJO DE BUEY)	UN	-	80.860	0
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EXTERIOR TIPO TORTUGA INCLUYE BOMBILLO	UN	-	95.000	0
14,21	PROYECTOR JETA 3, METAL HALIDE 150W, INCLUYE KIT REACTOR (REACTANCIA, CONDENSADOR Y ARRANCADOR) Y BOMBILLO MH 150W DOBLE CONTACTO.	UN	-	236.762	0
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 24 Cto. CON PUERTA A.A URGENCIA	UN	1,00	565.063	565.063
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 18 Cto. CON PUERTA LUCES Y TOMAS	UN	1,00	450.582	450.582
14,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 18 Cto. CON PUERTA SISTEMA REGULADO URGENCIA	UN	1,00	450.582	450.582
14,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA LUCES Y TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO PRIMERA INFANCIA	UN	2,00	402.820	805.640
14,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR THQL DE 1X15 AMP.	UN	29,00	38.670	1.121.430
14,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40 AMP.	UN	12,00	72.569	870.828
14,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20AMP.	UN	12,00	68.454	821.448
14,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30AMP.	UN	4,00	68.454	273.816
14,30	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO SOPORTADO DE 800X600X25 EMPOTRADO EN PARED DE SUB-ESTACION ELECTRICA CONTIENE:(1 BREAKER INDUSTRIAL DE 3X150 AMP,1 DE 70 AMP,1 DE 125 AMP Y 1 DE 30 AMP, BARRAJE DE DISTRIBUCION.TORNILLERIA Y AISLADORES)	UN	1,00	8.025.732	8.025.732
14,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No 2 AWG + No 8 AWG + No.8T)AWG. THHN. EN TUBO EMT DE 1-1/2" TD A.A PRINCIPAL	ML	62,50	95.922	5.995.125
14,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.4 AWG + NO 4 AWG + NO.8T) AWG. THHN. EN TUBO EMT DE 1-1/2" TDLYT NORMALES	ML	44,30	80.697	3.574.877
14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8 AWG + NO.8 AWG + NO.8T) AWG. THHN. EN TUBO EMT DE 1" TDTR	ML	63,50	51.714	3.283.839
14,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No.8 AWG + No.10AWG + No 10T)AWG. THHN. EN TUBO EMT DE 1" TDLYT PRIMERA INFANCIA Y TD A.A	ML	210,45	48.395	10.184.728
14,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 2NO.12AWG+NO.14T AWG, THHN, EN DUCTO PVC DE 1/2", PARA TOMAS E INTERRUPTORES	ML	455,00	23.439	10.664.745
14,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 10AWG + No.10 T)AWG. THW. EN TUBO EMT DE 3/4" ACOMETIDA A A.A. 1,5 TN	ML	120,00	24.092	2.891.040
14,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO DE CU. (3No 12AWG THW. EN TUBO EMT DE 3/4" SEÑAL A MANEJADORA A.A. 1,5 TN	ML	60,00	36.683	2.200.980
14,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO DE CU. (3NO. 12AWG THW. EN TUBO EMT DE 3/4" MANEJADORA A.A. 5 TN	ML	50,00	36.638	1.831.900
14,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE CU THW 2 No. 12 awg + nO. 14t awg en tubo de 1/2"	UN	63,00	242.915	15.303.645

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO HOSPITALARIO A 127V EN CABLE CU THW 2 No. 12 awg + No. 14t awg en tubo 1/2"	UN	30,00	258.515	7.755.450
14,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 5x16 TERMOSTATO A.A 5 TN EN TUBO EMT 1/2"	ML	5,00	16.224	81.120
14,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No 12 AWG + No 14T AWG.	UN	89,00	237.981	21.180.309
14,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EXTERIOR TIPO BALA OJO DE BUEY 11 W INCLUYE KIT CON BOMBILLO	UN	34,00	91.260	3.102.840
14,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EXTERIOR TIPO BALA OJO DE BUEY 24 W INCLUYE KIT CON BOMBILLO	UN	7,00	131.040	917.280
14,45	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES PARA VENTILACION DE BAÑOS INTERNOS	UN	3,00	126.815	380.445
14,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS EN ALUMINIO PARA LAMPARAS DE 1,20 X 0,30 MTS	UND	54,00	15.000	810.000
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**15.556.017**
15,01	COMBO ESPECIAL OPP 4P CON PEDESTAL BLANCO	UN	14,00	393.889	5.514.446
15,02	LAVAMANOS CON PEDESTAL LINEA ACUACER CON GRIFERIA DE PUSH	UN	3,00	263.358	790.074
15,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	UN	1,00	135.195	135.195
15,04	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0.60MTS DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,20 CMTS DE PROFUNDIDA , CON PATA COMO SOPORTE PARA INSTALAR.	ML	9,30	830.518	7.723.817
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PRAKTI CR	UN	5,00	228.748	1.143.740
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	-	142.716	0
15,07	ORINAL DE PARED	UN	-	368.500	0
15,08	DUCHA	UN	3,00	82.915	248.745
16,00	**PUERTAS EN CARPINTERIA METALICA**				**79.248.237**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UND	-	1.160.929	0
16,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 0,9X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UND	-	1.160.929	0
16,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UND	-	1.371.375	0
16,04	PUERTAS METALICAS CON MODULOS ANEXOS CON MALLA EXPANSIVA DE CALIBRE 18 Y TABLERO GALVANIZADO EN FORMA PUNTA DIAMANTE CON ACABADO EN BLANCO. 0,90 X 2,40	UNID	-	990.900	0
16,05	PUERTA BATIENTE 1,60 X 2,00 MTS. CON VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA ,MANIJA EN ACERO , CERRADURA Y DEMAS ACCESORIOS	UNID	-	3.649.615	0
16,06	PUERTA BATIENTE 2,60 X 2,40 MTS. CON VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA ,MANIJA EN ACERO , CERRADURA Y DEMAS ACCESORIO	UND	-	4.065.846	0
16,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO DE 3*1 1/2" CON MULTIENCHAPE EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR CON MEDIDAS DE 1.00 * 2.40. INCLUYE MONTANTE DE 40 CM DE ALTURA CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4 MM Y CERRADURA DE MANIJA.	UN	21,00	1.263.600	26.535.600

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO DE 3*1 1/2" CON MULTIENCHAPE EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR CON MEDIDAS DE 1.00 * 2.00. INCLUYE MONTANTE FIJO DE 40 CM DE ALTURA CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4 MM Y CERRADURA DE MANIJA.	UN	1,00	1.263.600	1.263.600
16,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO DE 3*11/2" CON MULTIENCHAPE EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR CON MEDIDAS DE 0.80- 0.90 * 2.40. INCLUYE MONTANTE DE 40 CM DE ALTURA CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4 MM Y CERRADURA DE MANIJA.	UN	14,00	1.263.600	17.690.400
16,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO DE 3*11/2" CON MULTIENCHAPE EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, CON MEDIDAS DE 1.40* 2.40, CON PROTECTOR DE IMPACTO DE CAMILLAS y CERRADURA DE SEGURIDAD CON MARIPOSA Y FALLEBA SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE MONTAJE DE 40 CM ALTURA CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4 MM.	UN	1,00	2.444.573	2.444.573
16,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO DE 3*11/2" CON MULTIENCHAPE EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, CON MEDIDAS DE 1.20* 2.40,	UND	3,00	2.444.573	7.333.719
16,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO DE 3*11/2" CON MULTIENCHAPE EN PARTE INFERIOR Y VIDRIO CRUDO DE 5 mm EN PARTE SUPERIOR. CON MEDIDAS DE 1.40* 2.40. SIN CERRADURA. INCLUYE MONTANTE DE 40 CM ALTURA CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4 MM.	UN	3,00	2.151.545	6.454.635
16,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO DE 3*11/2" CON ALUCOBON EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE VISOR DE 15 CM DE ANCHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm EN AMBAS HOJAS EN EL PANEL SUPERIOR, REFORZADA CON PERFILES INTERMEDIOS DE 3*11/2" EN (+) EN EL PANEL INFERIOR, CON MEDIDAS DE 1.40* 2.00, INCLUYE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD Y FALLEBAS INFERIOR Y SUPERIOR	UN	2,00	2.962.683	5.925.366
16,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE ELABORADA EN ALUMINIO DE 3*11/2" CON ALUCOBON EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE VISOR DE 15 CM DE ANCHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm EN AMBAS HOJAS EN EL PANEL SUPERIOR, REFORZADA CON PERFILES INTERMEDIOS DE 3*11/2" EN (+) EN EL PANEL INFERIOR, CON MEDIDAS DE 1.60* 2.00, INCLUYE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD (UNA DE MARIPOSA) Y FALLEBAS SUPERIOR E INFERIOR.	UN	1,00	3.297.595	3.297.595
16,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA/VENTANA DE ALUMINIO BLANCO CON VIDRIO CRUDO DE 6 mm MEDIDAS DE, 0.90 *2.00 (ENTRADA AL JARDIN)	UN	1,00	864.587	864.587
16,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PRINCIPAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" CALIBRE 16 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. MEDIDAS 3.00 MTS DE ANCHO X 3.20 MTS DE ALTURA CON 2 HOJAS DE 1.50 Y UNA PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 2 M DE ALTURA X 90 CM DE ANCHO.	UN	1,00	5.460.000	5.460.000
16,17	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CUERPO FIJO EN TUBO GALVANIZADO DE 1, CALIBRE 16, MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. MEDIDAS 1.20 MTS DE ANCHO X 2.4 MTS DE ALTO	UN	1,00	1.310.400	1.310.400

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,18	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CUERPO FIJO EN TUBO GALVANIZADO DE 1, CALIBRE 16, MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. MEDIDAS 0,90 MTS DE ANCHO X 2.4 MTS DE ALTO Y CUERPO FIJO EN TUBO GALVANIZADO DE 1" Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 20 DE 1,50 X 1,50 DE ALTURA	UN	1,00	667.762	667.762
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**41.262.113**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40 V-4	UNID	-	118.128	0
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 V-1	UNID	-	168.960	0
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1,50 (Tipo guillotina) V-12	UNID	-	168.960	0
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 1.20*0.40 V-3	UNID	-	168.960	0
17,05	VENTANA EN ALUMINIO 2.00*2.00 V-7	UNID	-	1.012.687	0
17,06	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1,50 (Tipo Proyectante) V-2	UNID	-	196.242	0
17,07	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X1,40	UNID	-	960.778	0
17,08	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 1,50X2.85	UNID	-	2.339.558	0
17,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS	ML	-	85.500	0
17,10	VENTANA EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 1.85 x 0.80 M	UN	-	425.500	0
17,11	VENTANA EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 1.85 x 1.55 M	UN	-	824.406	0
17,12	PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOX. DE 1 1/2" PARA BAÑOS MINUSVALIDOS	ML	-	437.000	0
17,13	REJA EN ALUMINIO CUADRADO DE 1" x 1"	M2	52,54	284.342	14.939.329
17,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS FIJOS TEMPLADDS DE 6 MM, INSTALADOS AL CONTORNO DE LA PUERTA DE ACCESO A PRIMERA INFANCIA EN ADAPTADOR PROYECTANTE TIPO SPIDER CON MEDIDAS DE 0.30 * 6.40 (2.4 DE ALTURA Y 2.40 DE ANCHO)	UN	1,00	1.706.505	1.706.505
17,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS FIJOS TEMPLADDS DE 6 MM, INSTALADOS AL CONTORNO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN ADAPTADOR PROYECTANTE TIPO SPIDER CON MEDIDAS DE 0.30 * 6.60 (2.40 DE ALTURA Y 2.60 DE ANCHO).	UN	1,00	1.848.713	1.848.713
17,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS FIJOS CRUDO DE 6 MM, INSTALADOS A LOS LADDS DE LA PUERTA, SOBRE PERFIL DE 3*1 1/2" CON MEDIDAS DE 0.50 * 5.2 (2.60 DE ALTURA) + VIDRIO CRUDO DE 4 mm DE 0.50* 1.40 SOBRE LA PUERTA. ACCESO AL PASILLO DE CURACIDNES	UN	1,00	985.795	985.795
17,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO BLANCO REF.744 CON CIERRE MEDIA LUNA CENTRAL CON MEDIDAS DE 1.00*0.40, CON VIDRIO CRUDO DE 5 mm (a la fachada)	UN	5,00	251.183	1.255.915
17,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO BLANCO REF.744 CON CIERRE MEDIA LUNA CENTRAL CON MEDIDAS DE 1.20*0.40, CON VIDRIO CRUDO DE 5 mm (a la fachada)	UN	20,00	268.959	5.379.180
17,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO BLANCO REF.744 CON CIERRE MEDIA LUNA CENTRAL CON MEDIDAS DE 1.50*0.40, CON VIDRIO CRUDO DE 5 mm (a la fachada)	UN	8,00	295.752	2.366.016
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO BLANCO REF.744 CON CIERRE MEDIA LUNA CENTRAL CON MEDIDAS DE 1.60*0.40, CON VIDRIO CRUDO DE 5 mm (a la fachada)	UN	2,00	304.639	609.278
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 0.50 * 2.00, CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 6 MM CON PERFIL INTERMEDIO - CENTRAL (LATERAL DERECHO)	UN	1,00	444.401	444.401
17,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO BLANCO CON MEDIDAS DE 1,42 * 2.00, CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 6 MM, CON PERFIL INTERMEDIO - CENTRAL (LATERAL DERECHO 2)	UN	1,00	884.939	884.939

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO BLANCO CON MEDIDAS DE 2.40 * 2.00, CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 6 MM, CON PERFIL INTERMEDIO - CENTRAL	UN	1,00	1.353.997	1.353.997
17,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO BLANCO CON MEDIDAS DE 2.34 * 2.00, CON VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 6 MM CON PERFIL INTERMEDIO - CENTRAL, (LATERAL IZQUIERDO)	UN	1,00	1.325.220	1.325.220
17,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPOS FIJOS ESTRUCTURAL EN ALUMINIO BLANCO DE 3*1 1/2" Y PERFIL ABROCHABLE INFERIOR Y SUPERIOR, CON VIDRIO CRUDO DE 6MM CON PERFIL VERTICAL DE 1 1/2 X 1 1/2 SECCIONADO EN TRES PANELES POR MODULO DE 2,90 X 1,50 ALTURA	UN	1,00	1.299.458	1.299.458
17,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPOS FIJOS ESTRUCTURAL EN ALUMINIO BLANCO DE 3*1 1/2" Y PERFIL ABROCHABLE INFERIOR Y SUPERIOR, CON VIDRIO CRUDO DE 6MM CON PERFIL VERTICAL DE 1 1/2 X 1 1/2 SECCIONADO EN TRES PANELES POR MODULO DE 3,20 X 1,50 ALTURA	UN	1,00	1.405.804	1.405.804
17,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPOS FIJOS ESTRUCTURAL EN ALUMINIO BLANCO DE 3*1 1/2" Y PERFIL ABROCHABLE INFERIOR Y SUPERIOR, CON VIDRIO CRUDO DE 6MM CON PERFIL VERTICAL DE 1 1/2 X 1 1/2 SECCIONADO EN TRES PANELES POR MODULO DE 3,13 X 1,50 ALTURA	UN	1,00	1.381.305	1.381.305
17,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPOS FIJOS ESTRUCTURAL EN ALUMINIO BLANCO DE 3*1 1/2" Y PERFIL ABROCHABLE INFERIOR Y SUPERIOR, CON VIDRIO CRUDO DE 6MM CON PERFIL VERTICAL DE 1 1/2 X 1 1/2 SECCIONADO EN TRES PANELES POR MODULO DE 3,05 X 1,50 ALTURA	UN	1,00	1.353.301	1.353.301
17,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPOS FIJOS PERFIL DE 1 /1/2 X 1 1/2 DE ALUMINIO BLANCO DE 0.40 * 1.50 HOJA BASCULANTE CON VIDRIO CRUDO DE 5 mm	UN	3,00	382.056	1.146.168
17,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO FIJO ESTRUCTURAL EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2" * 1 1/2" Y PERFIL PROYECTANTE, CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm A TOPE LATERAL CON MEDIDAS DE 0.80 * 1.54	UN	1,00	469.004	469.004
17,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm SECCIONADO EN 3 VIDRIOS, CON DILATADORES ESPECIALES SEGÚN DISEÑO CON MEDIDAS DE 1.74 * 1.60 EN VIDRIO TRANSPARENTE.	UN	1,00	1.107.785	1.107.785
18,00	**CERRADURA**				**4.283.674**
18,01	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	41,00	83.654	3.429.814
18,02	CERRADURA DE BAÑO	UNID	7,00	65.000	455.000
18,03	CERRADURAS PARA PUERTAS A.A.	UND	3,00	82.120	246.360
18,04	TOPEPUERTAS	UNID	25,00	6.100	152.500
19,00	**ACABADOS**				**48.771.845**
19,01	PINTURA 100% ACRILICA SOBRE MUROS	M2	1.011,73	10.159	10.278.165
19,02	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	1.011,73	14.377	14.545.642
19,03	ACABADO DE FACHADA EN ESTUCO PLASTICO	M2	625,00	16.650	10.406.250
19,04	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	725,88	11.312	8.211.155
19,05	DILATACIONES EN PULIPLAST	ML	-	5.582	0
19,06	ABUJARDADO EN GRANITO PARA FACHADA	M2	64,80	53.777	3.484.750
19,07	ABUJARDADO LINEAL EN GRANITO PARA FACHADA	ML	16,60	24.861	412.693
19,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE U EN ALUMINIO PARA JUNTAS	ML	113,90	5.582	635.790
19,09	PINTURA ALFAGIAS, ELEMENTOS VERTICALES Y BORDILLOS EN GRIS BASALTO	ML	132,02	6.040	797.401
20,00	**RETIROS**				**4.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	4.500.000	4.500.000
21,00	**SEÑALIZACION**				**7.904.704**
21,01	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	GLB	1,00	7.904.704	7.904.704

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,00	**JARDINERIA**		-		**12.586.242**
22,01	JARDINERIA	GLB	1,00	12.586.242	12.586.242
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**		-		**122.676.259**
23,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE CENTRAL	TN	-	3.829.726	0
23,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 36000 BTU	UN	-	7.500.000	0
23,03	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 24000 BTU	UN	-	4.405.380	0
23,04	SUMIINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12000 BTU	UN	-	2.884.414	0
23,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTA DE REJAS PARA MANEJADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA CUBIERTA	M2	-	156.000	0
23,06	CANDADOS PARA REJAS DE CONDENSADORAS	UND	-	58.464	0
23,07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE	UN	-	313.200	0
23,08	INSTALACION ELECTRICA PARA MANEJADORA	UN	-	174.000	0
23,09	EXTENSION DE DUCTERIA	UN	-	609.000	0
23,10	EXTENSION DE REDES REFRIGERANTE	UN	-	487.200	0
23,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTA DE REJAS PARA MANEJADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA CUBIERTA	M2	65,00	140.400	9.126.000
23,12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE	KG	95,50	121.680	11.620.440
23,13	SUMIINISTRO DE EQUIPO DE 5 TR TIPO CENTRAL , EFICIENCIA 13, ECOLOGICO, AHORRADORES DE ENERGIA	UN	1,00	12.046.944	12.046.944
23,14	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 9000 BTU, EFICIENCIA 13, ECOLOGICO, AHORRADORES DE ENERGIA	UN	2,00	1.485.120	2.970.240
23,15	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 12000 BTU, EFICIENCIA 13, ECOLOGICO, AHORRADORES DE ENERGIA	UN	8,00	1.761.177	14.089.416
23,16	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 18000 BTU, EFICIENCIA 13, ECOLOGICO, AHORRADORES DE ENERGIA	UN	4,00	2.574.000	10.296.000
23,17	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 9,000 A 18,000 BTU/H.	ML	166,00	32.823	5.448.618
23,18	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 48,000 A 60,000 BTU/H.	ML	54,00	69.527	3.754.458
23,19	METROS DE AISLAMIENTO EN POLIURETANO CON CAÑUELAS DE ALUMINIO DE 2" PARA MINI SPLITS	ML	62,00	24.180	1.499.160
23,20	METROS DE AISLAMIENTO EN POLIURETANO CON CAÑUELAS DE ALUMINIO DE 2" PARA CENTRAL	ML	16,00	32.448	519.168
23,21	FILTRO SECADOR	UN	2,00	38.688	77.376
23,22	REJILLA DIFUSORA 14"X14"	UN	4,00	176.159	704.636
23,23	REJILLA DE RETORNO 50"X50"	UN	1,00	390.000	390.000
23,24	CONDUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO DOBLE FOIL	M2	98,20	151.229	14.850.688
23,25	TERMOSTATO DIGITAL	UN	1,00	337.378	337.378
23,26	PRESURIZACION CON NITROGENO PARA MINI SPLITS	UN	14,00	62.400	873.600
23,27	PRESURIZACION CON NITROGENO PARA CENTRAL	UN	1,00	93.600	93.600
23,28	SOLDADURA DE OXIGENOACETILENO PARA MINI SPLITS	UN	18,00	78.000	1.404.000
23,29	SOLDADURA DE PLATA	UN	18,00	3.900	70.200
23,30	BASE PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 TR	UN	1,00	187.200	187.200
23,31	DESAGUE AISLADO EN TUBERIA PVC DE 1", INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERIA, DRENAJE, PVC Y AISLAMIENTO	ML	108,14	39.780	4.301.809
23,32	ACOMETIDA ELECTRICA EN TUBERIA GALVANIZADA Y SOPORTE METALICOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INTERCAMBIADORES DE AIRES A TABLEROS SECUNDARIOS	UN	32,00	650.254	20.808.128
23,33	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO A 220 VOLT, EN ALAMBRE DE COBRE THW 3X12 AWG+1X14T AWG, EN TUBERIA EMT DE 1"	UN	14,00	195.000	2.730.000
23,34	MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES MINI SPLIT	UN	14,00	280.800	3.931.200
23,35	MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES CENTRAL	UN	1,00	546.000	546.000
24,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**		-		**15.051.866**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE TIPO L DE 1/2	ML	-	45.210	0
24,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2	ML	-	38.360	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO OE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EOISA

24,03	SUMINISTRO E INSTALACION OE TOMA DE OXIGENO MARCA TRI-TECH CHEMETRON IMPORTADA	UND	-	327.622	0
24,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 CON ACOPLE CHEMETRON	UND	-	379.002	0
24,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIGENO	UNO	-	5.740.000	0
24,06	VALVULA DE TRES CUERPOS, EN ACERO INOXIDABLE, DESMONTABLE, CUATRO TORNILLOS SOLDADA EN SUS EXTREMOS 1/2"	UNO	1,00	135.837	135.837
24,07	VALVULA DE TRES CUERPOS, EN ACERO INOXIDABLE, DESMONTABLE, CUATRO TORNILLOS SOLDAOA EN SUS EXTREMOS 3/4"	UND	1,00	145.103	145.103
24,08	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	93,00	65.176	6.061.368
24,09	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE OE 3/4" TIPO L	ML	24,00	91.572	2.197.728
24,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL	UNO	8,00	500.760	4.006.080
24,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CORTE CON SUS RESPECTIVAS VALVULA Y MANOMETROS DUPLEX.(3/4" Y 1/2") (OXIGENO)	UNO	1,00	1.271.400	1.271.400
24,12	SUMINISTRO E INSTALACION OE ALARMA DE 1 GAS ANALOGA	UNO	1,00	1.234.350	1.234.350
25,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA REGULADO**		-		**67.964.351**
25,01	GABINETE DE 6 PIES 19"	Un	1,00	2.211.394	2.211.394
25,02	MULTITOMA PARA GABINETE TIPO HOSPITALARIO PARA RACK	Un	1,00	238.316	238.316
25,03	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6	Un	26,00	95.448	2.481.648
25,04	CABLE UTP, 4 PARES,, CAT 6.	ML	1.055,94	2.871	3.031.604
25,05	FACE PLATE CON DOS SALIDAS PARA JACK	Un	16,00	7.241	115.856
25,06	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO (SEGÚN NORMA)	Un	26,00	4.924	128.024
25,07	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	Un	2,00	7.806	15.612
25,08	PATCH CORD OE 3 FT CAT 6.	Un	26,00	22.898	595.348
25,09	PATCH CORO OE 5 FT CAT 6, PARA EL PUESTO DE TRABAJO.	Un	16,00	25.240	403.840
25,10	PATCH PANEL OE 24 PUERTOS CAT. 6	Un	1,00	627.088	627.088
25,11	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5E	Un	1,00	455.306	455.306
25,12	BANDEJA PDRTA EQUIPOS PARA RACK	Un	13,00	124.201	1.614.613
25,13	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U	Un	1,00	166.787	166.787
25,14	CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS	Un	26,00	12.230	317.980
25,15	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE	ML	1.055,94	511	539.585
25,16	SWITCH 24 PUERTOS X 10/100 24 + 2 X 1000GBPS ADMNISTRABLE CAPA 2	Un	1,00	1.672.582	1.672.582
25,17	PLANTA TELEFÓNICA 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES + TEL SECRETARIAL	Un	1,00	2.559.470	2.559.470
25,18	TARJETA DE AMPLACIÓN A 3 TRONCALES 8 EXTENSIONES	Un	1,00	800.123	800.123
25,19	PROTECTOR DE LINEAS TRONCALES X 3	Un	1,00	176.306	176.306
25,20	DOMO COLOR 1/3 CCO, 620LINEAS, LENTE VARIFOCAL 2.8-11MM, IRC DIA/NOCHE, 0 LUX 30LEDS INFRARROJOS, 3D-ONR, 3 AXIS, BLANCA	Un	4,00	808.574	3.234.296
25,21	CÁMARA TIPO BULLET INFRARROJA, 1/3 CCD, 540 LINEAS, LENTE VARIFOCAL DE 2,8 A 12 MM, 0 LUX 34 LEDS, ICR DIA/NOCHE, 4 MASCARAS OE PRIVACIDAO, IP66	Un	-	899.766	0
25,22	CAMARA MOVIL PARA EXTERIOR	Un	1,00	4.990.830	4.990.830
25,23	SOPORTE PARA CAMARA MOVIL EXTERIOR	Un	1,00	115.700	115.700
25,24	SOPORTE PARA CAMARA FIJA	Un	1,00	108.215	108.215
25,25	HOUSING PARA CAMARA FIJA EXTERNA	Un	-	127.062	0
25,26	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES CON DO DE 1024 GB	Un	1,00	4.352.922	4.352.922
25,27	LENTE VARIFOCAL PARA CAMARA FIJA 2.8 - 12 MM	Un	-	164.147	0
25,28	CABLE COAXIAL RG-6U AL 90%	ML	178,00	3.950	703.100
25,29	CONECTORES BNC	Un	8,00	8.511	68.088
25,30	TOMA COAXIAL CON FACE PLATE PARA TV	Un	2,00	24.318	48.636
25,31	PUNTO DE SALIDA PARA TELEVISION	Un	2,00	191.504	383.008

ACTA DE RECIBO FINAL DE DBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,32	MONITOR/TELEVISOR LCD CON PUERTO RGB/VGA DE 22"	Un	-	1.686.750	0
25,33	CABLE UTP, 4 PARES, CAT 6	ML	150,00	2.871	430.650
25,34	BALUM TRANSCEIVER TTP111VPK-T	Un	2,00	110.500	221.000
25,35	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	150,00	3.149	472.350
25,36	FUENTE DE PODER DE 10 AMP 12 VDC	Un	1,00	504.599	504.599
25,37	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO	LIC.	1,00	1.823.850	1.823.850
25,38	CAPACITACIÒN BÁSICA	Un	1,00	1.459.080	1.459.080
25,39	SENSOR DE ALARMA ANTIMASCOTA	Un	6,00	133.749	802.494
25,40	SIRENA 30 WATT	Un	1,00	130.101	130.101
25,41	BOTÓN DE PÁNICO	Un	1,00	48.636	48.636
25,42	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE	Un	1,00	1.228.059	1.228.059
25,43	PANEL DE ALARMA 4 ZONAS AMPLIABLE	Un	1,00	1.171.600	1.171.600
25,44	TECLADO DE ADMINISTRACIÓN CON PANTALLA LED 3"	Un	1,00	318.566	318.566
25,45	ADAPTADOR - TRANSFORMADOR DE 16,5 V PARA PANEL	Un	1,00	58.500	58.500
25,46	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	Un	1,00	97.272	97.272
25,47	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS	ML	200,00	6.896	1.379.200
25,48	ACCESORIOS DE ORGANIZACÓN FIJACIÓN	GI	1,00	705.222	705.222
25,49	CAPACITACIÒN BÁSICA	GL	1,00	425.565	425.565
25,50	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	GI	1,00	547.155	547.155
25,51	UPS DE 6 KVA	Un	-	8.312.120	0
25,52	MARQUILLA PARA COFFRE Y TABLERO	Un	1,00	7.502	7.502
25,53	COFFRE PARA TRANSFERENCIA MANUAL	Un	1,00	319.794	319.794
25,54	CONMUTABLE DE 63A (BYPASS)	Un	1,00	337.210	337.210
25,55	BREAKER DE 2 X 40A	Un	2,00	44.215	88.430
25,56	ACOMETIDA UPS 3 - 8 KVA CABLE 4X8AWG	ML	12,00	107.160	1.285.924
25,57	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN X MT DE CABLE	Un	12,00	19.713	236.559
25,58	TABLERO ELÉCTRICO 12 CIRCUITOS	UN	1,00	594.475	594.475
25,59	BREAKER DE 1 X 20A	Un	5,00	24.709	123.546
25,60	ACOMETIDA PARA TOMA ELECTRICA REGULADA EN CABLE 3 X 12 FASE ROJA	ML	115,36	58.397	6.736.729
25,61	PUNTO DE SALIDA ELÉCTRICA REGULADA	Un	20,00	180.389	3.607.782
25,62	MARQUILLA ACRÍLICA	Un	20,00	5.188	103.757
25,63	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	103,40	8.995	930.083
25,64	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	58,80	11.793	693.428
25,65	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	19,40	27.195	527.583
25,66	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	92,43	38.476	3.556.337
25,67	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	19,00	15.716	298.604
25,68	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	69,46	3.330	231.302
25,69	TUBERÍA PVC DE 3/4" CDN ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	81,72	4.347	355.237
25,70	REGATA Y RESANE DE MURO (PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	UN	199,62	15.807	3.155.393
25,71	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	Un	15,00	2.060	30.900
25,72	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	Un	10,00	2.060	20.600
25,73	CAJA REGISTRO DE 50 X 50	Un	1,00	116.605	116.605
25,74	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	2,00	19.594	39.188
25,75	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	3,00	43.736	131.208
25,76	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	ML	150,00	3.040	456.000
26,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR**				**13.667.277**
26,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12X800DAN	UND	-	2.500.000	0
26,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12X500DAN	UND	-	2.248.090	0
26,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TERMINAL 2F.	UND	-	1.851.560	0
26,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA HORIZONTAL 2F	UND	-	1.595.907	0
26,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITOS	UND	-	1.074.720	0

ACTA DE RECIBD FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS	UND	-	777.077	0
26,07	SUMINISTRO E EINSTALACION DE CABLE 1/0 ALUMINIO	ML	-	7.520	0
26,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PRIMARIA	UND	-	389.500	0
26,09	CIMENTACIÓN PARA POSTES DE HORMIGON 12X800 DAN	UND	-	389.500	0
26,10	CIMENTACIÓN PARA POSTES DE HORMIGON 12X500 DAN	UND	-	314.230	0
26,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA,240/120V.	UND	-	9.474.626	0
26,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.2AWG + NO.2AWG THHN, INCLUYE EL TRAMO DE TUBERIA GALVANIZADA EN POSTE.	ML	-	117.505	0
26,13	CERTIFICACIÓN RETIE DE INSTALACIONES INTERNAS, DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN	UND	1,00	2.242.300	2.242.300
26,14	TRAMITES YPAGOS REALIZADOS AL OPERADOR DE RED	UND	1,00	2.792.350	2.792.350
26,15	BREAKER PRINCIPAL DE 3X125 AMP.	UND	1,00	495.127	495.127
26,16	ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXCIÓN	UND	1,00	4.563.500	4.563.500
26,17	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1,00	3.574.000	3.574.000
26,18	REUBICACIÓN DE LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	-	331.600	0
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				1.378.172.735
	A.I.U.		30,00%		413.451.820
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				1.791.624.555
	DISEÑO		2,00%		27.563.455
	CDSTO TOTAL OBRAS AMPLIACIÓN PASO SAN LUÍS				1.819.188.010

DOTACION AMPLIACIÓN PASO SAN LUÍS					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1,00	AMBU ADULTO	UN	1	331.752	331.752
2,00	AMBU NEONATAL	UN	1	331.752	331.752
3,00	AMBU PEDIATRICO	UN	1	331.752	331.752
4,00	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND	7	941.270	6.588.890
5,00	ASPIRADOR SXT 5A	UN	1	1.033.676	1.033.676
6,00	AUTOCLAVE DE 12.5 LITROS MARCA OLSOTEK	UND	1	4.707.976	4.707.976
7,00	BALANZA DE BRAZO BASCULANTE REF: 402 KL MARCA: "HEALTH TO METER" USA CON TALLIMETRO PARA USO MÉDICO.	UND	6	1.470.636	8.823.816
8,00	BALANZA MECANICA PESA BEBE DE BRAZO BASCULANTE REF. 1522 KL MARCA HEALTH TO METER U.S.A	UND	3	1.662.456	4.987.369
9,00	BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE 42X29.5X 7	UND	6	79.032	474.192
10,00	BANDEJAS PLÁSTICAS	UND	6	42.630	255.780
11,00	BAÑO SEROLOGICO REF: WNB-7 MARCA: MEMMERT -ALEMAN INCLUYE GRADILLA EN ACERO PARA 56 TUBOS	UND	1	5.387.242	5.387.242
12,00	CAMILLA GINECOLÓGICA EN LAMINA CON MUEBLE TIPO HAMILTON. MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UND	3	878.584	2.635.752
13,00	CAMILLAS DE RECUPERACIÓN DE TRES MOVIMIENTOS CON LEVANTE EN EL ESPALDAR, PIES, BARANDAS ATRIL EN ACERO INOXIDABLE, COLCHONETA DE 9 CMS Y RODACHINES	UN	1	2.310.000	2.310.000
14,00	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS (SEROTUBOS), MODELO DYNAC III MARCA: CLAY ADAMS SERIAL NO	UND	1	21.391.003	21.391.003
15,00	DESTILADORES DE AGUA MARCA RUNNYES	UND	1	2.679.600	2.679.600
16,00	DESTRUCTOR DE AGUJAS	UND	1	974.400	974.400
17,00	DIVAN PARA EXAMEN E INYECTOLOGÍA	UND	12	414.159	4.969.908
18,00	DOPPLER FETAL	UN	1	438.480	438.480
19,00	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES IMPORTADO	UN	1	5.684.000	5.684.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20,00	EQUIPO PARA PEQUENA CIRUGIA COMPUESTO POR: MANGO PARA BISTURI NO.4, PINZA DISECCION CON GARRA 14.5 CMS., PINZA DISECCION SIN GARRA 14.5 CMS., PINZA FOESTER RECTA, PORTA ESPONJAS, LONG. 18 CMS, PINZA KELLY CURVA, HEMOSTATICA LONGITUD 14 CMS, PINZA MOSQUITO CURVA, HEMOSTATICA LONG. 12.5 CMS, PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16 CMS., SONDA ACANALADA 14.5 CMS, SEPARADORES FARABEUF DE 12 CMS. (JUEGO X 2 PIEZAS), TIJERA MAYO RECTA PARA MATERIAL LONGITUD 14.5 CMS, TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS LONG. 15CMS, PINZA ALLYS INTESTINAL DE 4 X 5 DIENTES LONG 15 CMS, PINZA JONES PARA SUJETAR CAMPOS LONGITUD 9 CMS.	UN	1	1.938.718	1.938.718
21,00	ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	7	272.832	1.909.824
22,00	EXTINTOR DE SOLKAFLAN	UND	5	242.312	1.211.561
23,00	LAMPARA DE CUELLO DE CISNE	UND	1	345.100	345.100
24,00	LARINGOSCOPIO CON 8 VALVAS Y 1 MANGOS	UN	1	714.000	714.000
25,00	MANGO PARA BISTURÍ NO.3 MARCA: NACIONAL	UND	2	23.580	47.161
26,00	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	1	265.280	265.280
27,00	MESA DE MAYO	UN	1	507.500	507.500
28,00	MESA PA REUNION JUEGO DE 4 SILLAS	UND	2	1.750.000	3.500.000
29,00	MESA PA REUNION JUEGO DE 6 SILLAS	UND	5	2.350.000	11.750.000
30,00	MESA PARA BALANZA PESA BEBE	UND	1	81.200	81.200
31,00	MONITOR DE SIGNOS VITALES	UN	1	9.865.800	9.865.800
32,00	NEVERA COLOR BLANCO LG 100 LITROS	UND	1	617.120	617.120
33,00	PANEL BLACKOUT	UND	7	893.200	6.252.400
34,00	PANEL DE 1,70X0,80 ENROLLABLE	UND	1	267.960	267.960
35,00	PANEL DE 1,80X2,20	UND	4	336.168	1.344.672
36,00	PANEL DE 2,30X2,20	UND	2	378.392	756.784
37,00	PATO COPROLOGICO EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	187.496	187.496
38,00	PATO ORINAL (PISINGO) EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	121.800	121.800
39,00	SILLA DE RUEDAS CROMADA DE LUJO MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UND	2	710.500	1.421.000
40,00	SILLA ERGONÓMICA MECANICA QBIZ ESTD CS-100	UND	18	329.445	5.930.010
41,00	SILLA MARCA: INDUCOL BLANCAS SIN BRAZO	UND	20	42.224	844.480
42,00	SILLA RIMAX CON BRAZO COLOR BLANCO	UND	9	34.104	306.936
43,00	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	10	203.975	2.039.750
44,00	SUPERFICIE DE 0,90X0,50 CON GAVETAS	UND	1	584.640	584.640
45,00	SUPERFICIE DE 1,20X0,50 CON GAVETAS (CONSULTORIOS)	UND	6	584.640	3.507.840
46,00	SUPERFICIE DE 1,70X0,60 CON GAVETAS	UND	1	711.312	711.312
47,00	SUPERFICIE EN L DE 2,53M X 2,46M CON 3 GAVETAS	UND	1	1.282.960	1.282.960
48,00	TANDEM DE 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA EN HIERRO CROMADO CON SILLAS INDEPENDIENTES ELABORADAS EN LÁMINA GALVANIZADA MICROPERFORADAS.	UND	8	581.392	4.651.136
49,00	TANDEM DE 4 PUESTOS ESTRUCTURA EN HIERRO CROMADO CON SILLAS INDEPENDIENTES ELABORADAS EN LÁMINA GALVANIZADA MICROPERFORADAS.	UND	2	1.290.000	2.580.000
50,00	TANQUE DE 120 LITROS GRIS	UND	2	56.840	113.680
51,00	TANQUE DE 120 LITROS ROJO	UND	2	56.840	113.680
52,00	TANQUE DE 120 LITROS VERDE	UND	2	56.840	113.680
53,00	TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS CON SOPORTE E INSTALACION-GARANTÍA (1) AÑO.	UND	2	1.753.920	3.507.840
54,00	TENSIÓMETRO DE ANEROIDES REF: 5091-38 MODELO DE PARED CON BRAZALETE VELCRO TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO, PERA INSUFLADORA EN GOMA CON VALVULA MARCA: TYCOS.	UND	4	408.225	1.632.900
55,00	TERMO DE POLIETILENO PARA VACUNAS	UND	2	507.500	1.015.000
56,00	TERMOMETRO DE NEVERA	UND	1	203.000	203.000
57,00	TIJERAS PARA CORTAR SUTURA	UND	3	16.830	50.489
	COSTO TOTAL DOTACION AMPLIACIÓN PASO SAN LUIS				146.632.047

30. CAMINO CHINITA - LA LUZ				COSTO TOTAL:	$ 1.137.444.050
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE OISTRITO OE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**39.978.381**
1,01	CERRAMIENTO EN LAMINA OE ZINC	M2	907,20	41.869	37.983.557
1,02	DESCAPOTE, DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	60,00	2.546	152.760
1,03	CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	112,00	16.447	1.842.064
2,00	**TRAZADOS**		-		**2.293.128**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	1.968,35	1.165	2.293.128
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**22.135.993**
3,01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS DE MURO OE CONTENCION	ML	43,61	10.894	475.087
3,02	CORTE DE TERRENO	M3	0,00	21.135	-
3,03	EXCAVACIONES PARA VIGA CIMENTACION .30X.60 MTS.	ML	0,00	8.546	-
3,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	32,00	40.120	1.283.840
3,05	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	0,00	18.140	-
3,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE OE EXCAVACION	M3	59,66	11.981	714.786
3,07	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2000 PSI	M3	6,40	326.964	2.092.570
3,08	VIGA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI .30*.60	ML	0,00	91.623	-
3,09	ZAPATA EN CONCRETO	M3	0,00	470.024	-
3,10	PEDESTAL EN CONCRETO	M3	0,00	884.965	-
3,11	ACERO DE REFUERZO	KG	2.615,01	4.233	11.069.354
3,12	CIMIENTO EN CONCRETO .30X.30 MTS.	ML	0,00	64.641	-
3,13	CIMIENTOS DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	19,09	340.511	6.500.355
3,14	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI	M3	0,00	295.955	-
4.00	**SOBRENIVELES**		0,00		-
4.01	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE	ML	0,00	33.708	-
4.02	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	0,00	21.740	-
5.00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		0,00		-
5.01	REGISTRO SANITARIO 0,50x0,50x0,50	UNID	0,00	150.629	-
5.02	REGISTRO SANITARIO 0,80x0,80x,0,80	UNID	0,00	306.536	-
5.03	REGISTRO SANITARIO 1,00 X 1,00 X 1,00	UNID	0,00	490.343	-
6,00	**MAMPOSTERIA**		0,00		-
6.01	LEVANTE EN BLOQUE ARCILLA E=,10	M2	0,00	30.376	-
6.02	DINTELES EN CONCRETO OE 0,.10X0,20	ML	0,00	27.502	-
6.03	ELEMENTOS VERTICALES	ML	0,00	33.150	-
6.04	ELEMENTOS HORIZONTAL PERGOLAS	ML	0,00	62.454	-
6.05	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.20 X 0.08 VENTANA Y JARDINERAS	ML	0,00	20.439	-
6.06	LEVANTE JARDINERAS H= 0,40 M	ML	0,00	66.502	-
6.07	LEVANTE OE LADRILLO EN CHAPETON	M2	0,00	36.210	-
6.08	LEVANTE OE ANTEPECHO	M2	0,00	19.120	-
7,00	**PAÑETES**		0,00		-
7.01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	0,00	16.314	-
7.02	PAÑETE EXTERIOR ALLANAOO	M2	0,00	15.594	-
7.03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR	ML	0,00	6.036	-
7.04	PAÑETE INTERIOR ALLANAOO	M2	0,00	10.054	-
7.05	GOTEROS	ML	0,00	12.691	-
7.06	JUNTAS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	0,00	4.957	-
7,07	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	0,00	5.582	-
8.00	**ESTRUCTURAS**		0,00		-
8,01	ACERO OE REFUERZO COLUMNAS 60000 PSI	KG	0,00	4.233	-
8,02	ACERO DE REFUERZO LOSA 60000 PSI	KG	0,00	4.233	-
8,03	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI.E= .40	M2	0,00	189.851	-
8,04	COLUMNAS EN CONCRETO	M3	0,00	870.871	-
8,05	MALLA ELECTROSOLOAOA DE 4,5mm e=15*15	M2	0,00	8.185	-
8,06	RAMPA EN CONCRETO E=.20 MTS.	M2	0,00	195.000	-
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		0,00		-
9.01	TORTA DE NIVELACION	M2	0,00	20.246	-
9.02	MEOIA CAÑA EN MORTERO	ML	0,00	10.576	-
9.03	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	0,00	25.876	-
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**		0,00		-
10,01	PLANTILLA PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	0,00	22.562	-
10,03	BOROILLO EN CONCRETO OE 2500 PSI 0,40X0,15	ML	0,00	59.670	-
10,04	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	0,00	79.340	-
10,05	ZOCALO EN GRANITO PULIOO	ML	0,00	27.173	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,06	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	0,00	43.381	-
10,07	ANDEN EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	0,00	71.386	-
10,08	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE	M2	0,00	42.122	-
10,09	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	0,00	372.708	-
10,09	SUELO-CEMENTO 1:20	M3	0,00	108.605	-
11,00	**ENCHAPES**		0,00		-
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA ,30x,30	M2	0,00	47.703	-
11,02	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	0,00	18.520	-
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION OE WIN	ML	0,00	6.040	-
11,04	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	0,00	21.690	-
12.00	**INSTALACION HIDRAULICA**		0,00		-
12.01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	0,00	10.602	-
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	0,00	8.172	-
12,03	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	0,00	20.130	-
12,04	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS	UNID	0,00	20.130	-
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	0,00	465.318	-
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	0,00	32.309	-
12,07	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1/2	UND	0,00	20.946	-
12,08	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 3/4	UNO	0,00	26.240	-
12,09	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1"	UND	0,00	35.800	-
12,10	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	0,00	19.672	-
12,11	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	0,00	26.520	-
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	0,00	22.542	-
13,00	**INSTALACION SANITARIA**		0,00		-
13.01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	0,00	60.027	-
13.02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	0,00	36.740	-
13.03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	0,00	22.858	-
13.04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	0,00	78.748	-
13.05	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	0,00	56.355	-
13.06	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	0,00	59.563	-
13.07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	0,00	31.745	-
13.08	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	0,00	23.400	-
13.09	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4	ML	0,00	36.740	-
13.10	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	0,00	20.023	-
14.00	**INSTALACION ELECTRICA**		0,00		-
14,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL	UN	0,00	24.985.632	-
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS (VER PLANOS)	UN	0,00	24.625.100	-
14,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA SEGÚN DISEÑO Y PLANOS	GL	0,00	12.354.866	-
14,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO OE DISTRIBUCCION TRIFASICO DE 30 CTO. CON PUERTA Y LLAVE	UN	0,00	530.680	-
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24CTO. CON PUERTA Y LLAVE, EL CUAL DEBEN DE CUMPLIR CON LA NORMA RETIE Y NTC 2050 SECCION 517. .	UN	0,00	510.678	-
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	0,00	421.587	-
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1*25 AMP.	UN	0,00	19.657	-
14,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2*50 AMP.	UN	0,00	23.780	-
14,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3 No. 4/0 AWG + No. 4/0 AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 3", INCLUYE EL TRAMO DE TUBERIA GALVANIZADA EN POSTE	ML	0,00	385.375	-
14,10	SUMINISTRO E INSTALACION OE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No.2AWG + No. 2AWG) + No. 4T) AWG THHN, EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD	ML	0,00	161.824	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.6AWG + NO.6 + NO.8T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD1L Y TD2L.	ML	0,00	55.246	-
14,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3 NO. 4/0 AWG + NO. 4/0 AWG) THHN, EN DUCTO PVC DE 3", ACOMETIDA AL TAA1 Y TAA2 Y TABLERO DE EQUIPO RADIOLOGICO	ML	0,00	385.375	-
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.4AWG + NO.4 + NO.6T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 11/2", ACOMETIDA A TABLERO DEL ASCENSOR.	ML	0,00	61.721	-
14,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.8AWG + NO.8 + NO. 10T) AWG THW EN TUBO PVC DE 1", ACOMETIDA A TDR	ML	0,00	25.452	-
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO. 12AWG+NO.4T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	0,00	98.281	-
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO PVC DE 1/2"	UN	0,00	142.572	-
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 220V EN CABLE DE CU. THW 2NO.10AWG+NO14T AWG EN TUBO PVC DE 1/2"	UN	0,00	263.920	-
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 220V EN CABLE DE CU. THW 2NO.8AWG+NO12T AWG EN TUBO PVC DE 1/2",	UN	0,00	142.064	-
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	0,00	239.927	-
14,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No. 12AWG + No.14T AWG	UN	0,00	91.806	-
14,21	SUMINISTRO E INTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 15 AMP	UN	0,00	10.154	-
14,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 2*48W BLASTRO ELECTRONICO AHORRADORA DE ENERGIA	UN	0,00	138.869	-
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCUYE BOMBILLO DE 16W.	UN	0,00	45.810	-
15,00	**APARATOS SANITARIOS**		0,00		-
15,01	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	0,00	355.933	-
15,02	SANITARIOS LINEA ACUACER	UN	0,00	206.998	-
15,03	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UN	0,00	123.102	-
15,04	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0.60MTS DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,14 MTS DE PROFUNDIDA , CON CINCO PIE DE AMIGO DE SOPORTE	ML	0,00	382.555	-
15,05	LAVAMANO QUIRURGICO X 0.55MTS DE ANCHO, CON CUBETA DE 0.90MTS DE LARGO X 0.45MTS DE ANCHO X 0.20MTS DE PROFUNDIDAD, CON SALPICADEROCONTRA LA PARED DE 0.25MTS DE ALTURA Y FALDA DE 0.25MTS DE ALTURA; EN LÁMINA DE ACEROINOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, SISTEMA DE CIERRE DE RODILLA COMPUESTO DE VÁLVULAS CON CIERRE TIPO PUSH, PALANCA PARA ACCIONAR CON LA RODILLA.	ML	0,00	1.270.000	-
15,05	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	0,00	78.816	-
15,06	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	0,00	142.716	-
15,07	ORINAL PEQUEÑO	UN	0,00	229.500	-
15,08	DUCHA TELEFONO	UN	0,00	131.788	-
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**		0,00		-
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40	UN	0,00	795.600	-
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40	UN	0,00	817.742	-
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40	UN	0,00	1.830.543	-
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40	UN	0,00	1.880.500	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,00	**CARPINTERIA METALICA**		0,00		-
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UNID	0,00	118.128	-
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UNID	0,00	168.960	-
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40	UNID	0,00	168.960	-
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 0.40*1.50	UNID	0,00	168.960	-
17,05	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 3,30 x1,40	UND	0,00	2.339.558	-
17,06	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1,20x1,40	UND	0,00	960.778	-
18.12	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.70 X 1.40 CON 12 BOTONES EN ACERO	UND	0,00	1.288.854	-
18.13	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.40 X 2.10 CON 6 BOTONES EN ACERO	UND	0,00	1.001.902	-
18.14	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.40 X 3.00 CON 12 BOTONES EN ACERO	UND	0,00	1.429.898	-
18.15	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.40 X 2.80 CON 12 BOTONES EN ACERO	UND	0,00	1.335.058	-
18.16	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.50 X 1.50	UND	0,00	670.265	-
18.17	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.50 X 1.40	UND	0,00	651.114	-
18.18	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 1.00	UND	0,00	651.114	-
18.18	VENTANA CUERPO FIJO EN L 2,47 X 2,00 M	UND	0,00	525.512	-
18.19	VENTANA CUERPO FIJO EN L 3,45 X 2,00 M INCLUYE DOS HOJAS CORREDIZAS Y DOS FIJAS	UND	0,00	1.316.820	-
18.20	VENTANA CUERPO FIJO EN L 2,14 X 2,00 M INCLUYE DOS HOJAS CORREDIZAS Y DOS FIJAS	UND	0,00	817.085	-
17,05	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40 X2,40	UNID	0,00	1.146.967	-
17,06	PUERTAS METALICAS CON MODULOS ANEXOS CON MALLA EXPANSIVA DE CALIBRE 18 Y TABLERO GALVANIZADO EN FORMA PUNTA DIAMANTE CON ACABADO EN BLANCO.	UNID	0,00	990.900	-
17,07	VENTANAS EN MALLA EXPANSIVA DE CALIBRE 18, CON MARCOS EN ÁNGULOS Y DIVISIONES EN VARILLA CUADRADA CON ACABADO EN BLANCO	UND	0,00	225.000	-
17,08	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO 150* 150	UN	0,00	877.500	-
17,09	SUM.E INST. PROTECTOR DE ALUMINIO 150* .40	UN	0,00	234.000	-
17,10	SUM. E INST. PROTECTOR DE ALUMINIO .80 * .40	UN	0,00	214.000	-
17,11	SUM. E INST.PROTECTOR DE ALUMINIO 1.20 * .40	UN	0,00	214.000	-
17,12	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.57*1.23	UN	0,00	448.000	-
17,13	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.68*187	UN	0,00	498.000	-
17,14	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.54*1.20	UN	0,00	448.000	-
17,15	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.53*1.68	UN	0,00	448.000	-
17,16	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.23*123	UN	0,00	448.000	-
17,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS	ML	0,00	54.113	-
17,09	REJA EN ALUMINIO TIPO BOCADILLO	UND	0,00	205.000	-
17,10	BARANDA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE	ML	0,00	370.000	-
17,11	PASAMANOS AYUDA PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	250.000	-
18,00	**CERRADURA**		0,00		-
18,01	CERRADURA DE INTERIORES	UNID	0,00	100.783	-
18,02	CERRADURA DE BAÑO	UNID	0,00	83.654	-
18,03	TOPEPUERTAS	UNID	0,00	7.200	-
19,00	**ACABADOS**		0,00		-
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	0,00	10.159	-
19,02	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	M2	0,00	12.360	-
19,03	ACABADO DE FACHADA EN ESTUCO PLASTICO	M2	0,00	14.377	-
19,04	ACABADO LINEAL DE FACHADA EN ESTUCO PLASTICO	ML	0,00	6.798	-
19,05	DILATACION EN PULIPLAST	ML	0,00	5.583	-
19,06	ABUZARDEADO LINEAL	ML	0,00	18.861	-
19,07	ABUZARDADO FACHADA	M2	0,00	48.015	-
19,08	PINTURA DE ALFAJIA EN GRIS BASALTO	ML	0,00	6.040	-
19,09	CIELO RASO EN SUPER BOARD TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA PARA ALTURA MAYOR A 2.4 M	M2	0,00	54.861	-
19,09	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	0,00	44.897	-
20,00	**LIMPIEZA Y RETIROS**		0,00		-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	0,00	3.500.000	-
21,00	**VIGILANCIA**		-		**26.750.000**
21,01	VIGILANCIA	DIAS	214,00	125.000	26.750.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**91.157.501**
	A.I.U.		30,00%		27.347.250
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**118.504.752**
	PRESUPUESTO INICIAL BASE DEL DISEÑO			**4.251.364.922**	
	DISEÑO		2,00%		85.027.298
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO CHINITA - LA LUZ				**203.532.050**

DOTACIÓN COMPLEMENTARIA CAMINO CHINITA - LA LUZ					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	DOTACIÓN				
1,01	CORTINAS DE SEPARACION MEDIDAS: 2,20 X 2,40	UN	14,00	706.622	9.892.714
1,02	ENROLLABLES MEDIDAS 1,80 X 0,60	UN	1,00	385.430	385.430
1,03	CORTINAS DE SEPARACION MEDIDAS: 2,20 X 2,40	UN	2,00	706.622	1.413.245
1,04	CORTINAS DE SEPARACION MEDIDAS: 2,15 X 2,40	UN	10,00	706.622	7.066.224
1,05	CORTINAS DE SEPARACION MEDIDAS: 2,10 X 2,40	UN	3,00	674.503	2.023.510
1,06	CORTINAS DE SEPARACION MEDIDAS 2,80 X 2,40	UN	2,00	899.338	1.798.675
1,07	MESA DE CIRUGIA MANUAL CON SISTEMA HIDRAULICO DE ELEVACION, FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE, RADIO TRASLUCIDA PARA TOMA DE RAYOS X, PARA CIRUGIAS GENERALES.	UN	1,00	52.583.442	52.583.442
1,08	MÁQUINA DE ANESTESIA, CON: ALARMAS DE DESCONEXIÓN, SEGURO DE MEZCLA HIPÓXICA. CONTROLADA POR VOLUMEN Y PRESION, PANTALLA LCD, GRAFICAS DE PRESION Y FLUJO, PEEP ELECTRONICA, MONITOREO DE PAW Y FIO 2, MANEJO DE FLUJOS BAJOS.	UN	1,00	220.349.217	220.349.217
1,09	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON DOS PRESIONES INVASIVAS Y CAPNOGRAFIA (PANTALLA TOUCH Y BATERIA DE LITIO)	UN	1,00	29.216.689	29.216.689
1,10	ELECTROBISTURI, CON CORTE MONOPOLAR O HIGT CUT, MICROBIPOLAR INCORPORADO, CUATRO (4) FUNCIONES DE CORTE, DOS (2) FUNCIONES DE COAGULACION, CUATRO (4) FUNCIONES BIPOLAR, 300W MONOPOLAR, 120 W COAGULACION (2) SALIDAS PARA TRABAJO SIMULTANEO, CONEXION CON PLASMA ARGON 4	UN	1,00	55.552.522	55.552.522
1,11	BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES, SISTEMAS BODYGUARD, BATERIA DE LITIO RECARGABLE	UN	1,00	7.802.995	7.802.995
1,12	ESPEJOS DE PARED LISO BLANCO, CRISTALIZADO Y NO DISTORSIONA LA IMAGEN DE 4 MM MEDIDAS: 70 ANCHO X 1,40 ALTO INSTALADO PEGADO A LA PARED CON CINTA DOBLE FAX Y MASTIC, CON BISEL	UN	1,00	538.356	538.356
1,13	SUMINISTRO DE TV LCD DE 32" CON SOPORTE E INSTALACIÓN	UN	12,00	1.815.307	21.783.686
1,14	EXTRACTOR DE GASES ANESTESICOS	UN	1,00	25.392.255	25.392.255
2,00	**RED VOZ Y DATOS**				
2,01	GABINETE DE 2,1 MTS 45RU PISO.	UN	1,00	5.710.793	5.710.793
2,02	PDU PARA GABINETE TIPO HOSPITAL	UN	1,00	344.804	344.804
2,03	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL 2U.	UN	8,00	233.003	1.864.021
2,04	SWITCH 24 PTOS GBPS TP-LINK	UN	4,00	5.860.487	23.441.948
2,05	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6.	UN	3,00	2.309.863	6.929.589
2,06	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 5E.	UN	1,00	1.331.357	1.331.357
2,07	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5E.	UN	1,00	926.047	926.047
2,08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6 DATOS.	UN	74,00	55.987	4.143.038
2,09	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6 VOZ.	UN	70,00	55.987	3.919.090
2,10	MODULO DE 1 JACK RJ45, CAT 6.	UN	144,00	62.149	8.949.456
2,11	CABLE UTP, 4 PARES, CAT 6 TIPO INTERIOR.	ML	5.500,00	5.209	28.649.577
2,12	FACE PLATE PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS.	UN	72,00	14.006	1.008.465
2,13	PATCH CORD DE 5 FT CAT 6 PUESTO DE TRABAJO.	UN	74,00	55.563	4.111.648
2,14	MARQUILLAS POR PUNTOS DE VOZ Y DATO IMPRESO EN LASER (CUMPLIENDO NORMA).	UN	144,00	5.414	779.616
2,15	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL.	UN	7,00	7.756	54.290
2,16	MARQUILLAS PARA CABLE Y PATCH CORD.	UN	144,00	5.414	779.616

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

2,17	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RACK.	UN	1,00	209.518	209.518
2,18	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	ML	5.500,00	2.320	12.758.611
2,19	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS.	UN	144,00	13.807	1.988.260
2,20	PLANTA TELEFONICA				
2,21	CENTRAL TELEFÓNICA NS5000 CON PLATAFORMA VOIP EN BOARD, PROTOCOLOS ABIERTOS Y CRECIMIENTO MODULAR, COMUNICACIÓN REMOTA CON OTRAS OFICINAS. 48 EXTENSIONES, 8 TRONCALES, SISTEMA DE CONTESTADORA AUTOMÁTICA VARIOS NIVELES, TECNOLOGÍA SIP E IP.	UN	1,00	7.908.606	7.908.606
2,22	TARJETA DE EXPANSIÓN DE EXT (+ 16 EXTENCIONES)	UN	2,00	6.135.061	12.270.122
2,23	FUENTE DE PODER TIPO L	UN	1,00	1.251.979	1.251.979
2,24	TELEFONO DIGITAL PARA OPERADORA. PANTALLA LCD DE 3 LINEAS, 24 TECLAS PROGRAMABLES.	UN	1,00	980.594	980.594
2,25	AMPHENOL PANASONIC 50 PINES CON CABLE	UN	6,00	208.361	1.250.163
2,26	TELÉFONOS PANASONIC TS500.	UN	64,00	136.109	8.710.976
2,27	PICO PROTECTORA DE 4 LÍNEAS.	UN	3,00	324.630	973.891
2,28	STRIP TELEFÓNICO DE 30X30 CON FONDO EN MADERA.	UN	1,00	173.942	173.942
2,29	REGLETA S66 DE 25 PARES CON BASE.	UN	1,00	150.483	150.483
2,30	ACOMETIDA TIPO EXTERIOR PARA ENTRADA DE TRONCALES AL CUARTO TÉCNICO.	UN	1,00	694.535	694.535
2,31	CAPACITACIÓN BÁSICA.	UN	1,00	850.000	850.000
2,32	CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN.	GL	1,00	965.000	965.000
2,33	CIRCUITO CERRADO OE TELEVISION				
2,34	CÁMARA TIPO BULLET/DOMO 480 TVL - DIA/NOCHE - EXT/INT	UN	24,00	1.145.983	27.503.594
2,35	CABLE RG6	ML	990,00	7.293	7.219.693
2,36	CABLE OUPLEX POLARIZADO 2X18 AWG ROJO-NEGRO	ML	990,00	3.936	3.896.342
2,37	CONECTORES BNC PARA CABLE RG6	UN	66,00	11.691	771.629
2,38	CONECTORES DC PARA CÁMARA	UN	33,00	7.756	255.936
2,39	FUENTE DC 18IN, 12VDC 10A	UN	2,00	615.705	1.231.411
2,40	VIDEO GRABADOR OIGITAL OE 16 CANALES -	UN	2,00	6.002.361	12.004.722
2,41	VIDEO GRABADOR OIGITAL DE 8 CANALES -	UN	1,00	4.617.201	4.617.201
2,42	DISCO DURO 1 TERA.	UN	3,00	705.582	2.116.746
2,43	MONITOR LCD DE 19" PARA CCTV CON PUERTO VGA.	UN	3,00	1.637.730	4.913.190
2,44	VGA EXTENDER X UTP HASTA 150 M	UN	3,00	1.703.997	5.111.991
2,45	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	UN	990,00	11.564	11.448.371
2,46	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO.	UN	1,00	821.589	821.589
2,47	CAPACITACIÓN BÁSICA CIRCUITO CERRADO DE TV.	UN	1,00	965.000	965.000
2,48	SISTEMA DE ALARMA				
2,49	SENSOR DE ALARMA INFRARROJO INMUNE A MASCOTAS HASTA 20 KG.	UN	16,00	231.512	3.704.188
2,50	SIRENA 15W 2 TONOS.	UN	1,00	214.077	214.077
2,51	TECLADO REMOTO LCD	UN	1,00	521.702	521.702
2,52	PANEL DE ALARMA 8 ZONAS AMPLIABLE.	UN	1,00	1.855.377	1.855.377
2,53	EXPANSOR DE 8 ZONAS	UN	1,00	926.047	926.047
2,54	PULSADOR ANTI ATRACO.	UN	1,00	92.720	92.720
2,55	BATERÍA ESTACIONARIA PARA PANEL 12V-4AH	UN	1,00	157.734	157.734
2,56	TRANSFORMAOOR 16.5V AC - 25A	UN	1,00	266.238	266.238
2,57	CAJA CARGADOR / FUENTE	UN	2,00	208.361	416.721
2,58	BATERIA 12V-7AH	UN	1,00	162.324	162.324
2,59	FUENTE DE PODER 12V -1.5A	UN	1,00	207.203	207.203
2,60	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS.	ML	602,00	4.635	2.790.189
2,61	ACCESORIOS OE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN.	ML	602,00	2.088	1.257.118
2,62	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA OE ALARMA.	UN	1,00	750.000	750.000
2,63	CONFIGURACIÓN OEL SISTEMA.	GL	1,00	965.000	965.000
2,64	SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERAS				
2,65	PANTALLA LLAMAOO ENFERMERAS DE 2 FILAS PARA SALA DE ENFERMERAS.	UN	1,00	12.632.736	12.632.736
2,66	PULSADOR DE LLAMADO CON LED, FIJO PARA BAÑO.	UN	9,00	399.791	3.598.116
2,67	PULSADOR DE LLAMADO DE PACIENTE (CAMA)	UN	6,00	469.244	2.815.465
2,68	CORDÓN DE LLAMAOO OE PACIENTE (CAMA)	UN	6,00	430.577	2.583.463

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

2,69	LÁMPARA DE DINTEL BICOLOR (ROJO-VERDE) PARA SEÑALIZACIÓN A LA ENTRADA DE HABITACIÓN.	UN	9,00	406.433	3.657.895
2,70	CABLE Y CONECTORES PARA LA PANTALLA DE LLAMADO DE ENFERMERA.	ML	400,00	3.130	1.252.015
2,71	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	ML	400,00	2.122	848.800
2,72	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA.	GL	1,00	800.000	800.000
2,73	PUNTOS DE SEÑAL PARA TV		-		
2,74	CABLE RG6 PARA SALIDA TV.	ML	290,00	7.293	2.114.860
2,75	TERMINAL RG6 DE PRESIÓN.	UN	5,00	13.891	69.454
2,76	PIGTAIL RG59 TV.	UN	5,00	27.781	138.907
2,77	FACE PLATE TIPO TV.	UN	5,00	20.952	104.759
2,78	SPLITER DE VIDEO 4 SALIDAS	UN	5,00	104.180	520.901
2,79	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	ML	290,00	1.621	469.969
2,80	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO				
2,81	PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE.	UN	1,00	3.263.329	3.263.329
2,82	DETECTOR DE HUMO	UN	40,00	508.321	20.332.842
2,83	ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE ROJA	UN	11,00	405.741	4.463.146
2,84	SIRENA CON ESTROBO PARED	UN	11,00	357.799	3.935.790
2,85	BASE PARA DETECTORES	UN	11,00	43.151	474.666
2,86	TECLADO REMOTO LCD	UN	1,00	597.592	597.592
2,87	MÓDULO CONTROL- CONVERTIDOR A V-PLEX	UN	11,00	336.287	3.699.157
2,88	FUENTE ALIMENTACIÓN 24VDC APROBACIÓN UL PARA SISTEMAS DE INCENDIO	UN	1,00	466.091	466.091
2,89	BATERIA ESTACIONARIA PARA PANEL	UN	2,00	257.244	514.489
2,90	CORAZA AMERICANA LIQUID TIGHT 3/4"	ML	25,00	13.433	335.831
2,91	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4"	ML	25,00	9.354	233.839
2,92	MODULO EXPANSOR AMPLIFICADOR	UN	4,00	1.041.803	4.167.211
2,93	MODULO DE RELE 4 SALIDAS	UN	6,00	763.989	4.583.932
2,94	TRANSFORMADOR 24V - 5A	UN	1,00	532.477	532.477
2,95	CAJA CARGADOR / FUENTE	UN	1,00	185.209	185.209
2,96	CABLE INCENDIO FPLR 18AWG 75¡ 2/C	UN	2.074,98	12.270	25.460.253
2,97	BATERÍA ESTACIONARIA PARA PANEL	UN	1,00	150.749	150.749
2,98	CABLE DÚPLEX 2X16	UN	800,00	3.248	2.598.488
2,99	CAJAS OCTOGONALES ALUMINIO	UN	70,00	6.019	421.351
2,100	CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	GL	1,00	965.000	965.000
2,101	CAPACITACIÓN	GL	1,00	800.000	800.000
3,00	AIRE ACONDICIONADO QUIROFANO				
3,01	METROS DE REDES DE REFRIGERANTE COBRE 1 1/8" Y 1/2"	ML	48,00	97.279	4.669.379
3,02	EQUIPO UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA; SERPETIN CON TUBERIA DE COBRE, 48.000 BTU, ECOLOGICO, 330VAC.	UN	2,00	4.863.936	9.727.872
3,03	EQUIPO EVAPORADOR TIPO EPA DE 48.000BTU, UNIDAD MANEJADORA INTERNA ECOLOGICA, VERTICAL, R SUNGAS HIDROCARBURO, INCLUYE FILTROS REGLAMENTARIOS AL 99%. PARA AREA TPR 1 Y TPR 2 HOSPITAL CHINITA.	UN	2,00	38.216.640	76.433.280
3,04	REJILLA DE SUMINISTRO DE 12"X20" BLANCA CON DAMPER.	UN	2,00	170.238	340.476
3,05	REJILLA DE RETORNO DE 22"X22" BLANCA.	UN	2,00	312.682	625.363
3,06	INTERCAMBIADOR DE AIRE DE 8 A 10 VECES POR HORA VIA SUCCION.	UN	2,00	4.667.641	9.335.283
3,07	INTERCAMBIADOR DE AIRE DE 8 A 10 VECES POR HORA VIA EXPULSION.	UN	2,00	3.382.173	6.764.345
3,08	FILTRO UV.	UN	2,00	1.563.408	3.126.816
3,09	REJILLA 6"X6" SUCCION, FILTRO CARBON ACTIVADO.	UN	2,00	170.238	340.476
3,10	REJILLA 6"X6" EXPULSION CON FILTRO UV.	UN	2,00	170.238	340.476
3,11	MANO DE OBRA INSTALACION	UN	2,00	2.084.544	4.169.088
3,12	CARGA DE REFRIGERANTE ECOLOGICO.	UN	2,00	833.818	1.667.635
3,13	METROS DE DUCTERIA EN LÁMINA GALVANIZADA, AISLADA, CALIBRE 24.	M2	24,00	208.454	5.002.906
3,14	TERMOSTATO DIGITAL HONNYWELL.	UN	2,00	243.197	486.394

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,15	BASE REFORZADA EN HIERRO PARA EQUIPO TIPO EPA INTERNO.	UN	2,00	208.454	416.909
3,16	FILTRO SECADOR DE 1/2"	UN	2,00	78.170	156.341
3,17	SISTEMA DE PROTECCION DE VOLTAJE Y PRESIONES, TEMPORIZADO.	UN	2,00	503.765	1.007.530
3,18	INSTALACION DE DRENAJE CON SIFON INTERNO.	UN	2,00	78.170	156.341
3,19	FILTRO DE SUCCION DE 1 1/8"	UN	2,00	170.238	340.476
3,20	SOLDADURA CON EQUIPO DE OXIGENOACETILENO Y PRESURIZACION CON NITROGENO.	UN	2,00	486.394	972.787
4,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				
4,01	JARDINERAS, EMPRADIZACIÓN CON RELLENO EN ARENA NEGRA	GLB	1,00	3.000.000	3.000.000
4,02	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS, ARBUSTOS, ARBOLES	GLB	1,00	18.000.000	18.000.000
	COSTO TOTAL DOTACION COMPLEMENTARIA CAMINO CHINITA - LA LUZ				**933.912.000**

31. CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 1				COSTO TOTAL:	$ 21.146.265.565
OBRAS CIVILES					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**426.790.495**
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	98,00	14.845	1.454.810
1,02	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	89,00	14.845	1.321.205
1,03	DESMONTE DE LAVAPLATO EN ACERO INOXIDABLE	UND	29,00	14.845	430.505
1,04	DESMONTE DE PUERTAS	UND	301,00	19.658	5.917.058
1,05	DESMONTE DE VENTANAS	UND	365,00	19.658	7.175.170
1,06	DESMONTE DE PROTECTORES EN HIERRO DE VENTANAS , PUERTAS Y AIRES	UND	162,00	19.658	3.184.596
1,07	DESMONTE DE CUBIERTAS CANALETA 45	UND	1.729,22	9.100	15.735.902
1,08	DESMONTE DE CUBIERTA ACRILICA Y ESTRUCTURA METALICA	M2	99,58	9.100	906.178
1,09	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO PERFIL 7	M2	993,87	9.100	9.044.217
1,10	DEMOLICION DE CIELO RASO EN MORTERO	M2	541,30	9.100	4.925.830
1,11	DESMONTE CIELO RASO , YESO CARTON, ICOPOR,O DE ASBESTO CEMENTO	M2	2.929,77	9.100	26.660.907
1,12	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO Y BLOCK DE CEMENTO SENCILLO Y CERRAMIENTO EN BLOCK VIBRADO DE 0,15 ABUSARDADO DE CEMENTO	M2	3.317,19	13.357	44.307.707
1,13	DEMOLICION DE MURO PARA AMPLIACION DE VENTANAS Y PUERTAS SEGÚN DISEÑO	ML	738,85	6.200	4.580.870
1,14	DESMONTE DE MURO EN YESO CARTON , MODULAR EN MADERA O ALUMINIO Y VIDRIO.	M2	235,02	9.100	2.138.682
1,15	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES,PLANTILLA, TABLÓN VITRIFICADO Y ADOQUINES	M2	6.795,56	13.357	90.768.295
1,16	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	ML	227,66	13.357	3.040.855
1,17	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	2.106,09	13.357	28.131.044
1,18	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	179,48	5.668	1.017.293
1,19	DEMOLICION O PICADA DE PAÑETES EN MAL ESTADO, DE RECUBRIMIENTO EN GRANITO Y DE ENCHAPES EN PIEDRA CHINA	M2	2.075,15	6.081	12.618.987
1,20	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO Y MURO DOBLE EN LADRILLO COMUN PAÑETADO PARA JARDINERA	ML	722,52	13.353	9.647.810
1,21	DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO	ML	869,27	21.192	18.421.570
1,22	DEMOLICION DE ALFAJIA , REMATE DE FACHADA	ML	16,96	5.670	96.163
1,23	DEMOLICION DE ESCALERA EN CONCRETO (4,90 *1,30)	M2	62,57	31.500	1.970.955
1,24	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO	ML	564,00	21.192	11.952.288
1,25	ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	UND	184,00	9.555	1.758.120
1,26	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO	GB	1,00	5.500.000	5.500.000
1,27	DESMONTE DE DUCTERIA Y SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO	GB	1,00	2.350.000	2.350.000
1,28	DESMONTE CLOSET , MUEBLE DE MADERA Y EQUIPOS VARIOS	UND	124,98	10.300	1.287.294
1,29	DESMONTE DE PROTECTORES DE CAMILLA EN MADERA	ML	98,92	2.800	276.976

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,30	CORTE O TALA DE ARBOL GRANDE	UND	5,00	260.000	1.300.000
1,31	CORTE O TALA DE ARBOL MEDIANO	UND	7,00	113.367	793.569
1,32	CORTE O TALA DE ARBOL PEQUEÑO	UND	20,00	85.000	1.700.000
1,33	REPOSICION DE ESPECIES VEGETALES	UND	85,00	240.000	20.400.000
1,34	DESMONTE Y DEMOLICION DE BARANDA (RAMPA Y ESCALERA)	ML	169,95	5.885	1.000.156
1,35	CORTE CON PULIDORA EN MURO VENTANAS Y PUERTAS	ML	950,29	4.500	4.276.305
1,36	DEMOLICION DE SOBRE CIMIENTO EN LADRILLO DOBLE	ML	498,81	13.353	6.660.610
1,37	CORTE CON PULIDORA PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIA EN PISO DE GRANITO O CAJUELA PARA CIMIENTO	ML	2.459,85	5.668	13.942.430
1,38	DEMOLICION DE ZOCALOS, MEDIA CAÑA EN CERAMICA , GRAN	ML	1.430,08	2.300	3.289.184
1,39	DEMOLICION DE COLUMNETAS 0,2X 0,1	ML	2,00	21.192	42.384
1,40	DESMONTE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE	ML	129,30	4.300	555.990
1,41	SONDEO DE TUBERIAS , LOCALIZACION , LIMPIEZA, ADECUACION, MEDIA CAÑA, LEVANTE Y PAÑETE DE REGISTROS EXISTENTES	UND	28,00	30.000	840.000
1,42	DESAGUE CON MOTOBOMBA, SECADO Y LIMPIEZA DE TANQUE SEMISUBTERRANEO PARA REVISION ESTRUCTURA	GLO	1,00	250.000	250.000
1,43	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA ACCESO	ML	15,00	21.500	322.500
1,44	ESCARIFICACION O PICADA DE PAÑETE BAJO PLACAS	M2	2.816,60	13.353	37.610.060
1,45	DEMOLICION DE PLACA DE ENTREPISO,PAVIMENTO, CANAL ET	M2	385,57	15.300	5.899.221
1,46	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA VERDE	M2	15,00	9.545	143.175
1,47	DESMONTE DE MANTO DE IMPERMEABILIZACION, LIMPIEZA	M2	910,00	1.235	1.123.850
1,48	LIMPIEZA, CORTE DE MALEZA	M2	567,00	1.235	700.245
1,49	DEMOLICION DE ZABALETA Y PISATECHO EN CONCRETO	ML	27,00	13.353	360.531
1,50	DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO	UND	77,00	71.000	5.467.000
1,51	DEMOLICION DE ZAPATA EN CONCRETO REFORZADO	UND	12,00	71.000	852.000
1,52	ADECUACION ZONA DE OFICINA Y ALMACEN (INCLUYE EXTRACCION DE TANQUE)	GLB	1,00	2.500.000	2.500.000
1,53	RETIRO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA INSTALADAS EN BASES DE CONCRETO	UND	4,00	35.000	140.000
2,00	**TRAZADOS**				**7.287.531**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	3.615,54	1.165	4.212.104
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	2.468,24	1.246	3.075.427
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**260.847.724**
3,01	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y OTROS	M3	454,21	18.140	8.239.369
3,02	EXCAVACION PARA ZAPATAS BAJO AGUA Y OTROS	M3	324,92	25.396	8.251.668
3,03	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO	M3	1.516,55	21.135	32.052.284
3,04	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA Y AGUA LLUVIA	ML	330,33	8.546	2.823.000
3,05	EXCAVACION PARA VIGAS DE AMARRE	ML	703,58	8.546	6.012.795
3,06	EXCAVACION PARA CIMIENTO O VIGAS DE AMARRE 0,3 X 0,45 PARA MURO	ML	148,31	8.546	1.267.457
3,07	EXCAVACION CIMIENTO DE MURO DE CONTENCION DE 0,30X1,00	ML	75,60	10.816	817.690
3,08	CIMIENTO EN CONCRETO DE MURO DE CONTENCION .25X1.0 MTS.	ML	50,68	125.299	6.350.153
3,09	SOLADO EN CONCRETO POBRE	M3	16,63	326.964	5.437.411
3,10	SUELO CEMENTO PAVIMENTO E:15	M3	177,70	108.605	19.299.109
3,11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,25 X 0,25	ML	93,11	49.863	4.642.744
3,12	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI DE 0,3 X 0,3	ML	540,43	64.641	34.933.936
3,13	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,20	ML	35,50	52.162	1.851.751
3,14	PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI	M3	7,25	884.965	6.415.996
3,15	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	14,53	470.024	6.829.449
3,16	CONCRETO 3000 PSI PARA REFORZAR ZAPATA	M3	9,32	286.291	2.668.234
3,17	CONCRETO CICLOPEO	M3	19,06	462.800	8.820.968
3,18	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONAOO COMPACTADO	M3	148,76	40.120	5.968.251
3,19	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	254,40	14.650	3.726.960
3,20	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO Y PIEDRA CICLOPEA COMPACTADO PARA FALLOS	M3	695,34	24.404	16.969.077

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,21	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO ARENA NEGRA Y PIEDRA CICLOPEA	M3	84,34	38.926	3.283.019
3,22	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO ARENA MAMBO(NEGRA))	M3	72,20	26.160	1.888.752
3,23	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO ARROYO DE PIEDRA CON TRITURADO DE 1 .1/2 COMPACTADO PARA FILTRO EN UCI NIÑO	M3	63,00	85.230	5.369.490
3,24	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	4.681,05	11.981	56.083.660
3,25	ACARREO DE MATERIAL INTERNO	M3	2.645,00	4.100	10.844.500
4,00	**SOBRENIVELES**		-		**5.510.766**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO H= 0.40 M	ML	191,93	21.740	4.172.558
4,02	SOBRENIVEL EN LADRILLO DOBLE H= 0.80 M	ML	39,70	33.708	1.338.208
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**15.141.370**
5,01	REGISTRO SANITARIO 0,50 x 0.50 x 0,60	UND	15,00	150.629	2.259.435
5,02	REGISTRO SANITARIO 0,80 x 0.80 x 1,00	UND	13,00	306.536	3.984.968
5,03	REGISTRO SANITARIO 0,50 x 0,50 x 0,30	UND	4,00	133.450	533.800
5,04	REGISTRO TRAMPA DE ARENA DE A= 0.4 M , L= 4 M; PARA TANQUE SUBTERRÁNEO	UND	1,00	270.667	270.667
5,05	FILTRO PARA JARDINERAS (DESAGUE)	ML	46,00	30.500	1.403.000
5,06	SONDEO DE TUBERÍAS, LOCALIZACION, LIMPIEZA, ADECUACIÓN MEDIA CAÑA Y LEVANTE Y PAÑETE DE REGISTROS EXISTENTES	UND	5,00	237.900	1.189.500
5,07	SONDEO,REUBICACION ,RELLENO,PLANTILLA,LIMPIEZA,DE DESTAPE DE DE TUBERIA SANITARIA DE 6" Y ADECUACION DE REGISTRO.RAMPA	GLO	1,00	5.500.000	5.500.000
6,00	**MAMPOSTERIA**		-		**744.940.773**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10	M2	2.702,99	30.376	82.106.024
6,02	LEVANTE LINEAL EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10, INCLUYE ANTEPECHO H= 0.40 M	ML	1.330,23	19.120	25.433.998
6,03	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	51,53	36.210	1.865.901
6,04	LEVANTE EN BLOQUE VIBROPRENSADO E=0,15, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	430,44	49.572	21.337.772
6,05	LEVANTE MURO VIBRADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE 15 X 20 X 40	M2	137,19	84.587	11.604.491
6,06	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 15X20X40 CON CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO CADA 1,5 M	M2	1.384,32	58.463	80.931.500
6,05	LEVANTE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO DE 20 X 20 X 40 RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2"	M2	130,00	83.136	10.807.680
6,06	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,2 X 0,1	ML	28,50	30.392	866.172
6,07	DINTELES EN CONCRETO DE 0,15X0,20	ML	171,10	27.502	4.705.592
6,08	GRADAS PARA ACCESO PEATONAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	110,67	49.211	5.446.159
6,09	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	320,53	66.502	21.315.886
6,10	JARDINERAS H= 0,80 M	ML	31,20	92.942	2.899.790
6,11	BUITRONES PARA ILUMINACION EN LOSA DE CUBIERTA	UND	8,00	282.850	2.262.800
6,12	CONTENEDOR DE RAICES PARA ARBOL RECEPCION	UND	1,00	593.493	593.493
6,13	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON BLOQUE DE 0,15 REFORZADO CON CELDAS RELLENAS DE CONCRETO Y ACERO. (CANAL A.LL. EXTERIOR)	ML	63,00	145.367	9.158.115
6,14	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LADRILLO CON PLANTILLA Y TAPA CONCRETO. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO,	ML	15,00	145.367	2.180.504
6,15	LEVANTE DE MURO DOBLE CARA EN SUPER BOARD DE 8MM,INCLUYE ACABADO	M2	2.357,68	113.000	266.417.840
6,16	LEVANTE MURO SENCILLO UNA CARA EN SUPERBOARD DE 8I	M2	455,09	54.364	24.740.513
6,17	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD CON PERFILERIA E ICOPOR, ACUSTICO PARA AUDITORIO E= 8 MM	M2	50,00	56.153	2.807.650
6,18	MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD DE 10 MM, EN EXTERIORES, EN ALTURA LOBBY O AZOTEA Y OTROS	M2	240,66	124.950	30.070.467
6,19	DINTEL TRES CARAS DOBLE ESTRUCTURA	ML	210,25	36.653	7.706.297

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,20	MURO EN UNA CARA A DOBLE ALTURA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10MM CON PERFILERIA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CALIBRE 22, TOTALMENTE ACABADO EN PINTURA BIOXIDA.	M2	541,88	124.950	67.707.906
6,21	MURO EN UNA CARA A DOBLE ALTURA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10MM CON PERFILERIA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CALIBRE 22, TOTALMENTE ACABADO EN PINTURA BIOCIDA. (INCLUYE, VISTA ANTEPECHO FRONTAL SUPERIOR, LINEALES DE LUCES INDIRECTAS, LINEALES VANOS DE VENTANAS COLORES Y LINEAL CIELO RASO).	ML	573,00	60.795	34.835.535
6,22	COLUMNAS DILATADAS DE 0.8 X 0.8 X 5.30, EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 10 MM CON PERFILERIA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, DILATADO CON U DE ALUMINIO CADA 1.05 M EN FORMA PERIMETRAL.	UND	2,00	4.189.432	8.378.864
6,23	VIGAS DE L= 23 METROS Y H= 1,10, RECUBRIMIENTO CERCHA METÁLICA DOMO FACHADA TRASBORDO	UND	2,00	6.037.500	12.075.000
6,24	RECUBIERTA CANAL SUPER BOARD 10MM EN ALTURA DOMO ACCESO	ML	107,00	62.475	6.684.825
7,00	**PAÑETES**				**244.802.509**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	1.089,25	16.314	17.770.025
7,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	113,00	16.594	1.875.122
7,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR E INTERIOR	ML	5.717,48	6.036	34.510.709
7,04	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO IMPERMEABILIZADO	M2	2.227,12	16.314	36.333.236
7,05	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	8.555,24	10.054	86.014.383
7,06	PAÑETE BAJO PLACA	M2	3.161,10	16.314	51.570.185
7,07	PAÑETE COMERCIAL Y RESANE POR SOBRE ESPESOR DE MUROS	ML	1.785,00	4.223	7.538.055
7,08	JUNDTAS INTERIORES EN MORTERO	ML	689,40	4.957	3.417.356
7,09	MEDIA CAÑA EN MORTERO PARA DESAGUES DE AGUA LLUVIAS	ML	545,90	10.576	5.773.438
8,00	ESTRUCTURAS			-	334.495.129
8,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	18.496,67	4.233	78.296.404
8,02	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON METALDECK	M2	317,09	216.778	68.738.136
8,03	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO ESP .20 INCLUYE VIGA DESCOLGADA HACIA ARRIBA	M2	108,93	141.256	15.387.016
8,04	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO PARA BUITRONES DE AIRE DE 3000 PSI E=0.07 M	M2	26,58	59.645	1.585.364
8,05	BASE EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	M2	165,28	75.949	12.552.911
8,06	ESCALERA EN CONCRETO	M3	5,64	1.118.300	6.307.212
8,07	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15 X 15	M2	384,49	7.295	2.804.778
8,08	MALLA AEREA SOLDADA EN VARILLA DE 5/8 LISA PARA CUARTO DE MANIFOLDS	M2	32,50	91.022	2.958.215
8,09	ANCLAJES EN ESTRUCTURA SOBRE VIGAS ,COLUMNAS Y LOSA DE CONCRETO	UND	161,00	11.592	1.866.312
8,10	LINEAMIENTOS PARA REPARACION DE ACERO EN MAL ESTADO EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	ML	260,00	23.095	6.004.695
8,11	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO CORONA 0,20*0,15 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	292,53	39.164	11.456.645
8,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA IP 240	ML	86,11	134.035	11.541.754
8,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA HE 300E	ML	30,70	802.365	24.632.606
8,14	FLANCHE EN LAMINA 12 MILIMETRO DE .30*.30	UND	39,00	122.738	4.786.782
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA Y COLUMNAS EN P.A.G CALIBRE 14 TIPO CAJON INCLUYE CORTE ,SOLDADURA,PINTURA CONTRA OXIDO.	ML	116,85	65.615	7.667.113
8,16	VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA),15 X,25	ML	752,98	57.413	43.230.841
8,17	VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA),40 X,35	ML	30,95	96.222	2.978.071
8,18	VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA),25 X,25	ML	38,52	69.209	2.665.931

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,19	COLUMNETA EN CONCRETO 300 PSI .10*.20	ML	39,21	11.566	453.503
8,20	CONCRETO PARA TANQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES CON CINTA DE PVC	M3	23,00	626.420	14.407.660
8,21	COLUMNAS EN CONCRETO OE 3000 PSI	M3	7,26	865.452	6.283.182
8,22	PORTICO EN CONCRETO OE 3000 PSI ACCESO FACHADA	UND	2,00	1.200.000	2.400.000
8,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE IP 240, FLANCHE, ANCLAJE, PINTURA PARA SOPORTE OE LAMPARAS OE QUIROFANO	UNO	3,00	1.830.000	5.490.000
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**440.048.623**
9,01	MEDIA CAÑA EN MORTERO PARA CUBIERTAS	ML	1.704,61	10.576	18.027.955
9,02	TORTA DE NIVELACION O PENDIENTADA OE CUBIERTA	M2	2.479,19	20.246	50.193.681
9,03	ZABALETA - IMPERMEABILIZADA	ML	56,81	13.916	790.568
9,04	MONTAJE DE CUBIERTA CANALETA RECUPERADA INCLUYE TORNILLOS DE FIJACION Y ANDAMIOS	M2	99,11	26.490	2.625.424
9,05	IMPERMEABILIZACION JARDINERA	ML	118,51	13.500	1.599.885
9,06	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO	M2	2.324,64	25.786	59.943.167
9,07	REPARACION DE GOTERO EN MORTERO	ML	125,51	9.504	1.192.847
9,08	SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE OE ESTRUCTURA METALICA PAG 160 x 60	M2	365,00	157.770	57.586.050
9,09	SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE DAMPALOM	M2	365,00	136.601	49.859.292
9,10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TECHMET 17M EN EL PASILLO QUIROFANO DEL HOSPITAL PEDIATRICO.	M2	27,00	139.108	3.755.916
9,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALES TIPO AMAZONA EN EL PASILLO QUIROFANO DEL HOSPITAL PEDIATRICO.	ML	18,00	87.116	1.568.088
9,12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN OE CUBIERTA TECHMET 17M EN LA CAFETERIA DEL HOSPITAL PEOIATRICO.	M2	125,00	149.765	18.720.660
9,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALES EN SOSCO Y FIBRAS DE VIDRIO CON SU RESPECTIVO BAJANTE.	ML	16,00	60.320	965.120
9,14	CUBIERTA EN SUPER BOARD 17MM EN ALTURA	M2	48,81	90.933	4.438.445
9,15	CUBIERTA EN SUPER BOARO 17MM EN ALTURA	ML	22,37	34.886	780.398
9,01	CUBIERTA ECOROOF 2.5 MM ZONA OE PLANTAS ELECTRICAS	M2	1.074,00	140.222	150.598.428
9,02	CANALES AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA	ML	146,00	63.820	9.317.720
9,03	CABALLETE EN LAMINA ECOROOF 2,5 MM	ML	65,00	44.100	2.866.500
9,04	ZABALETA O PISA TECHO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON MANTO	M2	189,00	27.611	5.218.479
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**1.107.045.911**
10,01	PLANTILLA EN CONCRETO PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	1.969,32	22.562	44.431.798
10,02	PLANTILLA EN MORTERO 1:3 = ESP 0,03 SEMI PULIDA O GRANO MUERTO	M2	741,00	19.834	14.696.698
10,03	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, ESP= 0,05 SEMI PULIDA O GRANO MUERTO	M2	3.803,00	25.362	96.451.686
10,04	PLANTILLA EN MORTERO 1:3 = ESP 0,03 SEMI PULIOA O GRANO MUERTO IMPERMEABILIZADA	M2	88,55	22.772	2.016.496
10,05	PLANTILLA PISO FONDO CANAL DE DESAGUES 2500 PSI E = 0,07	ML	55,00	21.183	1.165.065
10,06	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE O NORMAL OE 3000 PSI E:7	M2	218,44	42.122	9.201.130
10,07	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPAOO DE 3000 PSI E:7	M2	315,00	71.386	22.486.590
10,08	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,16	ML	179,13	59.670	10.688.687
10,09	TOPE LLANTA PARQUEADERO INTERNO CONCRETO DE 3000 PSI	UND	8,00	79.560	636.480
10,10	PAVIMENTO EN CONCRETO OE 3000 PSI E=0.15 (reparcheo incluye demolición)	M2	617,26	92.007	56.792.241
10,08	PAVIMENTO EN CONCRETO OE MR - 45 E=0.15 PULIDO CON HELICOPTERO INCLUYE CORTE PARA JUNTA Y SELLO ACELERADO TRES DIAS	M2	32,17	106.949	3.440.549
10,09	PLACA EN CONCRETO OE 3500 PSI E=0.12 PULIOO CON HELICOPTERO INCLUYE CORTE PARA JUNTA Y SELLO	M2	492,46	86.041	42.371.751

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,10	PLACA EN CONCRETO DE 3500 PSI E=0.15 PULIDO CON HELICOPTERO INCLUYE CORTE PARA JUNTA Y SELLO ACELERADO TRES DIAS	M2	105,30	95.373	10.042.777
10,11	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 PULIDO CON HELICOPTERO INCLUYE CORTE PARA JUNTA Y SELLO DE BAJA PERMEABILIDAD	M2	134,59	71.468	9.618.878
10,12	PLACA EN CONCRETO DE 3500 PSI E=0.25 PULIDO CON HELICOPTERO INCLUYE CORTE PARA JUNTA Y SELLO	M2	158,60	136.354	21.625.744
10,13	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE EXACAVACION, CIMIENTO, LEVANTE, PLANTILLA ESP: .07, Y PAÑETE	M2	24,30	110.850	2.693.655
10,14	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	194,00	43.381	8.415.914
10,15	PISO FUNDIDO EN GRANITO Y RETAL PARA CAFETERIA	M2	230,50	34.740	8.007.570
10,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PORCELANATO 50*50	M2	33,00	52.480	1.731.840
10,17	MESON EN GRANITO NATURAL JASPE, NEGRO DIAMANTE, GRIS CLASICO,	ML	239,00	372.708	89.077.212
10,18	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	M2	89,54	214.500	19.206.330
10,19	ZOCALO EN MEDIA CAÑA CON MORTERO 1:3 SEMI PULIDO O GF	ML	453,34	9.620	4.361.131
10,20	ZOCALO EN MEDIA CAÑA CON MORTERO O MARMOLINA CON CEMENTO BLANCO Y RECUBIERTO EN ESTUCO PULIDO EN PISOS Y MUROS	ML	1.435,00	9.290	13.331.150
10,21	ZOCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO LAVADO Y RECUBIERTO EN ACRONAL PIEDRA CHINA	ML	357,70	16.692	5.970.728
10,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN P.V.C PARA CIELO RASO Y MURO DE UCI ,ONCOLOGIA ,Y REMATE EN ESTUCO PLASTICO	ML	1.530,00	15.860	24.265.800
10,23	ZOCALO Y TRANQUE EN CERAMICA O PORCELANATO	ML	229,52	21.818	5.007.667
10,24	PISO EN CERAMICA O SIMILAR EXTERIOR(EN BALDOSA DE GRANITO,30*,30 ALFA (1/3 CREMA-2/3 HUMO) . INCLUYE CORTE Y ARTE	M2	156,76	79.340	12.437.338
10,25	SUMINISTRO DE PLASTICO Y MALLA GALLINERO PLASTICA PARA PLANTILLA	M2	140,00	1.200	168.000
10,26	SUMINISTRO DE PLASTICO Y GEOTEXTIL PARA PLANTILLA	M2	140,00	7.700	1.078.000
10,27	ADECUACION DEL AREA A INSTALAR. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE MASTICO - AREAS: SEGUNDO PISO.	M2	1.635,00	7.500	12.262.500
10,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA POSFORMADA EN PVC DE 9 CMS. DE ALTURA. PARA EL 2º PISO Y DONDE SE INSTALE PISO VINILICO.	ML	1.164,60	15.860	18.470.556
10,29	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO ZARDO	M2	2.086,00	144.000	300.384.000
10,30	BLANCO ZARDO LARGOS LIBRES DE 2 CMS PARA FLAMEAR EN	M2	100,00	136.500	13.650.000
10,30	ZOCALO EN GRANITO NATURAL TIPO MEDIA CAÑA PREFABRICA	ML	215,00	45.900	9.868.500
10,31	ZOCALO EN GRANITO NATURAL TIPO PLANO	ML	757,44	10.980	8.316.691
10,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE MARMOL EN MARMOL NEGRO ADSOLUTO LISO 1,00*.10 (CIRCUNFERENCIA)	M2	17,00	187.900	3.194.300
10,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA NEGRO ABSOLUTO LISO DE 1*.10	ML	212,00	46.789	9.919.268
10,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO NEGRO ABSOLUTO LISO DE 1*.10	ML	332,00	43.125	14.317.500
10,35	INSTALACION DE PORCELANATO TRABADO ,60*,60 INCLUYE CORTE Y BICELADA DE ENCHAPE	M2	68,00	52.480	3.568.640
10,32	PISO VINILICO ANTIBACTERIAL AREA 2 PISO Y AUDITORIO	M2	1.499,00	95.950	143.829.050
10,33	PISO VINILICO ANTIBACTERIAL CONDUCTIVO CON PUESTA A TI	M2	136,00	204.750	27.846.000
11,00	**ENCHAPES**			-	**136.519.846**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO Y PISO 20 x,20	M2	1.761,73	43.381	76.425.609
11,02	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 33x 33 cm	M2	166,89	52.389	8.743.200
11,03	ENCHAPE JARDINERAS Y OTROS EN GRANITO LAVADO (AGLOMERADO CON CEMENTO GRIS)	M2	45,50	34.990	1.592.045
11,04	ENCHAPE JARDINERAS Y OTROS EN GRANITO LAVADO (AGLOMERADO CON CEMENTO GRIS)	ML	1.037,00	18.582	19.269.976
11,05	ENCHAPE JARDINERAS Y OTROS EN GRANITO LAVADO (AGLOMERADO CON CEMENTO BLANCO)	ML	155,90	37.425	5.834.604

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,06	ENCHAPE AREA DE PATIO Y DE TANQUE EN PIEDRA CHINA LAVADA N0 4 y 3 RECUBIERTO EN ACRONAL	M2	319,36	47.918	15.303.092
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN, U, PLATINA DE ALUMINIO PARA PISO Y MURO	ML	1.142,52	6.040	6.900.821
11,08	JUNDTA DE DILATACION EN EN ESTUCADA EN PULIPLAST PARA EXTERIORES E INTERIORES	ML	439,00	5.582	2.450.498
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**59.964.452**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	411,96	10.602	4.367.600
12,02	TUBERIA RECTA 1/2 PVC	ML	575,50	8.172	4.702.986
12,03	PUNDTO POTABLE 1/2 SANITARIO Y LAVAMANOS	UND	131,00	20.130	2.637.030
12,04	PUNDTO POTABLE 1/2 , DUCHA. DUCHA TELEFONO, ,AIRE,ASEO,Y ACERO INOXIDABLE	UND	125,00	20.130	2.516.250
12,05	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 10000 LTS	UND	4,00	5.734.656	22.938.624
12,06	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1/2	UND	68,00	20.946	1.424.328
12,07	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 3/4	UND	59,00	26.240	1.548.160
12,08	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1"	UND	2,00	35.800	71.600
12,09	SUMIN.E INST.DE LLAVE TERMINAL PARA CUARTO DE ASEO Y AIRE	UND	25,00	32.309	807.725
12,10	REINSTALACION Y SUMINISTRO DE GRIFERIA PUSH EN LOS LAVAMANOS DE LAS AREAS DE FILTRO POR ADECUACION DE PISO.	UND	13,00	129.696	1.686.048
12,11	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	439,26	19.672	8.641.123
12,12	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	241,00	26.520	6.391.320
12,13	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	99,00	22.542	2.231.658
13,00	**INSTALACION SANITARIA**		-		**104.839.912**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	178,00	60.027	10.684.806
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	635,06	36.740	23.332.104
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	644,98	22.858	14.742.953
13,04	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	347,80	36.740	12.778.172
13,05	PUNDTO SANITARIO 4"	UND	86,00	78.748	6.772.328
13,06	PUNDTO SANITARIO 2"	UND	249,00	56.355	14.032.395
13,07	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UND	106,00	59.563	6.313.678
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	266,30	20.023	5.332.125
13,09	INSTALACION DE PUNTOS REVENTILADOS 1 1/2"	ML	13,00	9.958	129.454
13,10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	235,70	31.745	7.482.297
13,11	PASANTE EN LOSA PARA TUBERIAS ,HIDRO SANITARIAS ,ELECTRICAS	UND	455,00	7.120	3.239.600
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**		-		**249.143.123**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24. CON PUERTA Y LLAVE.	UND	3,00	510.678	1.532.034
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 30.	UND	1,00	535.000	535.000
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 42	UND	1,00	724.094	724.094
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 36	UND	1,00	715.000	715.000
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12	UND	2,00	410.904	821.808
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE ,20*,20 DE PASO	UND	6,00	30.000	180.000
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UND	122,00	19.657	2.398.154
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30AMP.	UND	6,00	19.657	117.942
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X50AMP.	UND	1,00	23.780	23.780
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO 12AWG + NO 14 AWG). THW. EN TUBO PVC DE 1/2"	ML	448,00	16.050	7.190.400
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO 12AWG + NO 14 AWG). THW. EN TUBO PVC DE 11/2"	ML	45,00	16.050	722.250
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO 12AWG + NO 14 AWG). THW. EN TUBO PVC DE 3/4"	ML	120,00	16.050	1.926.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.10AWG + NO.14). THHW. EN TUBO PVC DE 1/2" PARA ILUMINACION DE REFLECTORES A 220	ML	130,00	25.000	3.250.000
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UND	396,00	98.281	38.919.276
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UND	720,00	91.806	66.100.320
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UND	201,00	10.154	2.040.954
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UND	34,00	10.154	345.236
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE 15AMP.	UND	2,00	12.154	24.308
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.10AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 3/4".	UND	28,00	128.037	3.585.036
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 2 X 32W BALASTRO ELECTRONICO AHORRADORA DE ENERGIA, DE INCRUSTAR Y SOBREPONER. BALA DE SOBREPONER E INCRUSTAR, HERMETICA, DE PISO, REFLECTORES	UND	959,00	98.663	94.617.489
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FLORESCENTE 16W	UND	997,00	12.000	11.964.000
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LEDS RGB 24 V 72 W.	UND	15,00	725.200	10.878.000
14,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE 220V EXTERIORES	UND	7,00	76.006	532.042
15,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**83.463.520**
15,01	COMBO SANITARIO COMPLETO LINEA ACUACER	UND	65,00	393.889	25.602.785
15,02	SANITARIO ACUACER	UND	6,00	263.258	1.579.548
15,03	SANITARIO ACUACER PARA NIÑOS	UND	1,00	263.258	263.258
15,04	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR MARSELLA	UND	6,00	138.191	829.146
15,05	LAVAMANOS CON PEDESTAL SENCILLO	UND	25,00	138.191	3.454.775
15,06	INSTALACION Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE	ML	7,00	239.598	1.677.186
15,07	MESÓN LISO X 0.60MTS DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,14 MTS DE PROFUNDIDA , CON CINCO PIE DE AMIGO DE SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED DE O,60 MTS DE LARGO * .30 MTS DE ALTO ,EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1*1/2*1/8 DE ESPESOR. LOS ANTERIORES PRECIOS INCLUYEN: TRANSPORTE E INSTALACION	ML	8,78	382.555	3.358.833
15,08	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANO	UND	49,00	228.748	11.208.652
15,09	LAVATRAPERO EN GRANITO 0.6 X 0.6 M	UND	18,00	142.716	2.568.888
15,10	ORINAL PEQUEÑO	UND	2,00	229.500	459.000
15,11	DUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UND	59,00	111.678	6.589.002
15,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO	UND	114,00	15.000	1.710.000
15,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CUPULA 4"	UND	27,00	23.665	638.955
15,14	LAVAMANO QUIRURGICO SENCILLO CALIBRE 20, SISTEMA DE RODILLA GRIFERÍA PUSH Y CON SUS ACCESORIOS	ML	12,40	1.270.000	15.748.000
15,15	TELE DUCHA	UND	59,00	131.788	7.775.492
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**291.783.716**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P2	UND	78,00	795.600	62.056.800
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P1	UND	91,00	817.742	74.414.522
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P12 CON VISORES LATERALES	UND	1,00	1.930.543	1.930.543
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P4	UND	38,00	1.459.265	55.452.070
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P3	UND	17,00	1.830.543	31.119.231
16,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA PRT 3	UND		1.880.500	-
16,07	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA PRT 4	UND		1.459.265	-
16,08	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA P8	UND	15,00	817.742	12.266.130
16,09	MUEBLES Y MODULOS CON PUERTAS	GLB	1,00	54.544.420	54.544.420

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**300.127.581**
17,01	PORTON METALICO SENCILLO EN LAMINA DE ACERO 2.00 X 1.50 M	UND	1,00	3.500.000	3.500.000
17,02	Ventana corrediza en Alumino 50-20 de 1,10 *1,50 Cuerpo Fijo	UND	2,00	670.265	1.340.531
17,03	Ventana corrediza en Alumino 50-20 de 1,10 *2,60	UNO	1,00	670.265	670.265
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40	UND	30,00	118.128	3.543.840
17,05	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40	UND	82,00	168.960	13.854.720
17,06	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40 CORREDIZA	UNO	60,00	168.960	10.137.600
17,07	VENTANA EN ALUMINIO 2,00*1.50	UNO	28,00	267.266	7.483.443
17,08	VIDRIO TEMPLAOO OE 10MM x1,50 CON PARALES OE 1,5 EN ALUMINIO (COUNTER LOBYY)	ML	10,00	960,00	9.600
17,09	VENTANA EN VIORIO TEMPLADO OE 1,20x1,40	UND	1,00	960.778	960.778
17,10	VENTANA EN VIORIO TEMPLAOO OE 2.70 X 1.40 CON 12 BOTONES EN ACERO	UNO	2,00	1.288.854	2.577.708
17,11	VENTANA EN VIORIO TEMPLADO OE 1.40 X 2.10 CON 6 BOTONES EN ACERO	UNO	1,00	1.001.902	1.001.902
17,12	VENTANA EN VIDRIO TEMPLAOO DE 1.40 X 3.00 CON 12 BOTONES EN ACERO	UND	1,00	1.429.898	1.429.898
17,13	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.40 X 2.80 CON 12 BOTONES EN ACERO	UND	1,00	1.335.058	1.335.058
17,14	VENTANA CUERPO FIJO EN VIORIO TEMPLADO DE 1.50 X 1.50	UND	1,00	670.265	670.265
17,15	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 1.50 X 1.40	UND	1,00	651.114	651.114
17,16	VENTANA CUERPO FIJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 1.00	UND	10,00	651.114	6.511.145
17,17	VENTANA CUERPO FIJO EN L 2,47 X 2,00 M	UNO	1,00	525.512	525.512
17,18	VENTANA CUERPO FIJO EN L 3,45 X 2,00 M INCLUYE DOS HOJAS CORREDIZAS Y DOS FIJAS	UNO	1,00	1.316.820	1.316.820
17,19	VENTANA CUERPO FIJO EN L 2,14 X 2,00 M INCLUYE OOS HOJAS CORREOIZAS Y OOS FIJAS	UNO	1,00	817.085	817.085
17,20	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,40 X 1,33 M INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UND	1,00	356.259	356.259
17,21	VENTANA CUERPO FIJO DE 1,50 X 1,50 M INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UNO	1,00	465.150	465.150
17,22	VENTANA CUERPO FIJO OE 1,20 X 1,50 M INCLUYE VENTANA CORREDIZA	UNO	6,00	343.614	2.061.681
17,23	VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA 1,10 X 1,50 M	UNO	2,00	381.185	762.369
17,24	VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA 1,80 X 0,40 M	UND	1,00	200.624	200.624
17,25	VENTANERIA EN ALUMINIO CRUOO CON VIORIO DE 5MM	M2	88,31	149.100	13.167.021
17,26	CUERPO FIJO DE 1,00 X 2.00 EN VIORIO Y ALUMINIO CON DOS PUERTAS EN MACHIMBRE	UNO	1,00	682.500	682.500
17,27	TAPA PARA SHUTE EN ALUMINIO TIPO PERSIANA 0,60 X 0,60 M	UND	1,00	199.500	199.500
17,28	PUERTA PRINCIPAL DOBLE HOJA CON VIDRIOTEMPLAOD OE 10mm Y ACCESORIDS 2,20 X 2.47	UNO	1,00	5.500.000	5.500.000
17,29	PUERTA PRINCIPAL DOBLE HOJA CON VIORIOTEMPLADO OE 10mm Y ACCESORIOS1,75 X 2.48	UND	1,00	5.500.000	5.500.000
17,30	PUERTA PRINCIPAL OOBLE HOJA CON VIORIOTEMPLADO DE 10mm Y ACCESORIOS 3,24 X 2.48	UNO	2,00	5.500.000	11.000.000
17,31	PUERTA CON CUERPO FIJO Y HOJA OOBLE EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 2.80 X 2.60 M	UNO	1,00	2.383.164	2.383.164
17,32	PUERTA CON CUERPO FIJO Y HOJA DOBLE EN VIDRIO Y ALUMINID DE 2.80 X 2.73 M	UNO	1,00	2.417.817	2.417.817
17,33	PUERTA CON CUERPO FIJO Y HOJA DOBLE EN VIORIO Y ALUMINIO DE 2.60 X 2.60 M	UND	2,00	2.215.370	4.430.740
17,34	PUERTA CON CUERPO FIJO EN VIDRIO Y ALUMINIO DE 1.00 X 2.00 M	UND	1,00	682.500	682.500
17,35	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,00 X 2,00M	UND	1,00	682.500	682.500
17,36	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEOIOAS 1,20 X 2,00M	UNO	7,00	1.155.000	8.085.000
17,37	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEOIDAS 2,00 X 2,00M	UND	1,00	1.575.000	1.575.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,38	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR Y RETORNO; MEDIDAS 1,40 X 2,40M	UND	2,00	1.365.000	2.730.000
17,39	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 0,90 X 2,40M	UND	3,00	796.415	2.389.244
17,40	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE, VIDRIO Y REJILLA CON VISOR; MEDIDAS 0,90 X 2,40M	UND	1,00	796.415	796.415
17,41	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,00 X 2,40M	UND	1,00	796.415	796.415
17,42	PUERTA VAIVEN DOS HOJAS DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,40 X 2,40M	UND	3,00	1.532.034	4.596.102
17,43	PUERTA VAIVEN DOS HOJAS DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,80 X 2,40M	UND	2,00	1.784.941	3.569.882
17,44	PUERTA DE ALUMINIO MACHIMBRE Y VIDRIO CON VISOR; MEDIDAS 1,16 X 2,40M, INCLUYE CUERPO FIJO 0,16 X 2,4	UND	1,00	828.028	828.028
17,45	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS DE COLORES DE 6 MM	UND	140,00	65.000	9.100.000
17,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,5 X 0,4	UND	2,00	238.680	477.360
17,47	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,2 X 0,4	UND	12,00	218.280	2.619.360
17,48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,0 X 0,4	UND	1,00	158.067	158.067
17,49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE 1,0 X 1,5	UND	196,00	237.101	46.471.698
17,50	VENTANA CUERPO FIJO EN ALUMINIO ESTRUCTURAL DE 2X1 BLANCO ELECTROESTATICO Y CRISTAL TEMPLADO 4MM INCOLORO 1.9 X 1.54 ML. INCLUYE VENTANA CORREDIZA INTERIOR EN ALUMINIO SISTEMA 5020.	UND	1,00	859.699	859.699
17,51	VENTANA CUERPO FIJO EN ALUMINIO 3831 DE 2X1 BLANCO ELECTROESTATICO Y CRISTAL TEMPLADO 4MM INCOLORO	M2	36,64	213.260	7.813.846
17,52	VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO 5020 BLANCO ELECTROSTATICO Y CRISTAL 4 MM TEMPLADO INCOLORO	M2	3,00	234.424	703.272
17,53	VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO 744 BLANCO ELECTROSTATICO Y CRISTAL 4MM TEMPLADO INCOLORO	M2	2,00	242.053	484.106
17,54	VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO 5020 BLANCO ELECTROSTATICO Y CRISTAL 5 MM INCOLORO	M2	1,00	343.932	343.932
17,55	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO ESTRUCTURAL BLANCO ELECTROSTATICO Y ACRILICO BLANCO	M2	61,47	386.261	23.743.464
17,56	ACCESO VESTIER - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE - DOS HOJAS EN ALUMINIO ESTRUCTURAL DE 3 X 1 1/2" BLANCO ELECTRO ESTATICO Y ACRILICO MULTI-ENCHAPE BLANCO. INCLUYE MIRILLA EN CRISTAL CRUDO 4MM, BISAGRAS TIPO OMEGA EN ACERO, CERRADURA, EMPAQUE DE NEOPRENO, SILICONA INDUSTRIAL Y TORNILLERIA DE ACERO. MEDIDAS DE 1.49 X 2.03	M2	6,02	400.133	2.408.801
17,57	CUERPO FIJO EN ALUMINIO ESTRUCTURAL DE 2X1 BLANCO ELECTRO ESTATICO Y CRISTAL CRUDO 6 MM INCOLOR. INCLUYE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 5020, PERFORACIONES PARA PASA - VOZ, EMPAQUE DE NEOPRENO, SILICONA INDUSTRIAL Y TORNILLERIA EN ACERO.	M2	5,44	261.291	1.421.423
17,58	CRISTAL 4 MM, INCOLORO PARA INSTALACIÓN EN MONTAJE DE PUERTADE ALUMINIO. MEDIDAS DE 1.30 X 0.285 -CUARTO MANIFOLDS -	UND	1,00	39.040	39.040
17,59	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE (rampas y escalera)	ML	93,18	370.000	34.476.600
17,60	PUERTA EN MALLA ESLABONADA PR-2	UND	2,00	380.000	760.000
17,61	CERRAMIENTO SOBRE MURO DE 3.35 X 2 ML MALLA EXPANSIVA	M2	6,70	238.990	1.601.233
17,62	PUERTA CON MALLA EXPANSIVA Y LÁMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA	M2	17,29	313.750	5.424.738
17,63	PROTECTOR DE VENTANA EN MALLA EXPANSIVA	M2	43,63	238.990	10.427.134
17,64	CUERPO FIJO EN MALLA DE 0.40 X 2.40 2 UNIDADES	M2	1,92	238.990	458.861
17,65	PASAMANOS Y ACCESORIOS PARA BAÑOS	ML	7,00	250.000	1.750.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

21,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**29.600.311**
21,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA INTERIOR Y EXTERIOR	GLB	1,00	29.600.311	29.600.311
22,00	**SEÑALIZACION**				**84.214.206**
22,01	AVISO CAMINO DISTRITAL UNIVERSITARIO	UND	2,00	5.336.000	10.672.000
22,02	AVISOS: ADELITA DE CHAR, CUD, AUDITORIO	UND	3,00	1.620.000	4.860.000
22,03	DIRECTORIO GENERAL PRINCIPAL	UND	1,00	4.050.000	4.050.000
22,04	DIRECTORIO GENERAL POR AREAS	UND	6,00	667.000	4.002.000
22,05	SEÑALIZACION CON SPIDERS	UND	10,00	667.000	6.670.000
22,06	SEÑALIZACION INTERNA DE 15 X 35	UND	186,00	46.690	8.684.340
22,07	SEÑALIZACION INTERNA DE 15 X 50	UND	107,00	66.700	7.136.900
22,08	SEÑALIZACION PARA HABITACIONES DE UCI NIÑOS, ADULTOS, NEONATAL Y HOSPITALIZACION	UND	36,00	46.690	1.680.840
22,09	SEÑALIZACION PARA CAMAS DE HOSPITALIZACION	UND	36,00	35.800	1.288.800
22,10	SEÑALIZACION PARA GABINETES DE INCENDIO	UND	12,00	35.800	429.600
22,11	SEÑALIZACION PARA PUERTAS PROHIBIDO EL PASO	UND	12,00	35.800	429.600
22,12	TOTEM DE INFORMACION PARA ACCESO HOSPITAL	UND	3,00	1.694.180	5.082.540
22,13	TOTEM DE INFORMACION PARA ACCESO HOSPITAL	UND	38,00	94.500	3.591.000
22,14	SEÑALIZACION DE PISOS PARA TODAS LAS AREAS	UND	80,00	26.028	2.082.240
22,15	AVISO COUNTER PARA RECEPCION, INFORMACION Y CAJA	UND	1,00	5.985.000	5.985.000
22,16	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS Y RAMPAS	ML	25,00	33.350	833.750
22,17	SEÑALIZACION PARA PISOS DE PARQUEADEROS Y AREAS EXTERNAS	ML	200,00	40.020	8.004.000
22,18	PLACA CONMEMORATIVA	UND	1,00	1.600.800	1.600.800
22,19	INSTALACION	UND	1,00	7.130.796	7.130.796
23,00	**PROTECCION, DECORADOS PISOS Y MUROS**				**83.789.743**
23,01	DECORADOS PISOS Y MUROS SEGÚN DISEÑO	GLB	1,00	24.666.091	24.666.091
23,02	PROTECTORES DE CAMILLA	GLB	1,00	59.123.652	59.123.652
24,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**833.996.559**
24,01	SUMINISTRO DE EQUIPO EPA DE 5 TON	UND	3,00	27.311.620	81.934.860
24,02	SUMINISTRO DE EQUIPO EPA DE 4 TON	UND	1,00	24.039.260	24.039.260
24,03	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 12000 BTU TIPO MINI SPLIT	UND	59,00	1.069.810	63.118.790
24,04	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT	UND	8,00	1.573.250	12.586.000
24,05	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT CON DESHUMIDIFICADOR	UND	1,00	2.521.832	2.521.832
24,06	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT	UND	16,00	1.950.830	31.213.280
24,07	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 36000 BTU TIPO MINI SPLIT	UND	2,00	2.957.710	5.915.420
24,08	SUMINISTRO DE EQUIPO DE 5 TON TIPO PAQUETE	UND	13,00	4.845.610	62.992.930
24,09	SUMINISTRO DE EQUIPO DE 15 TON	UND	1,00	15.732.500	15.732.500
24,10	SUMINISTRO DE EQUIPO DE 5 TON	UND	10,00	3.901.660	39.016.600
24,11	DRENAJES CON SIFÓN CON TUBERÍAS DE 3/4 PARA MANEJADORAS	UND	23,00	9.791	225.194
24,12	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS PAR EQUIPOS DE 5 TON	UND	23,00	85.672	1.970.447
24,13	BASE PARA EQUIPO DE 15 TON	UND	1,00	146.866	146.866
24,14	TERMOSTATO	UND	17,00	73.433	1.248.358
24,15	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC DE 1" 1/2 (INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, DRENAJE, PVC Y AISLAMIENTO)	UND	82,00	55.075	4.516.117
24,16	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA Y SOPORTES METÁLICOS PARA EQUIPOS DE A/A E INTERCAMBIADORES DE AIRE A TABLERO SECUNDARIO	ML	117,00	501.791	58.709.524
24,17	CARGA DE REFRIGERANTE	ML	110,00	97.910	10.770.144
24,18	FILTROS SECADORES DE 1/2	UND	29,00	30.597	887.313
24,19	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BTU	ML	705,00	30.597	21.570.885
24,20	REDES DE REFRIGERANTES PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	40,00	42.836	1.713.432
24,21	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 5 TON	ML	80,00	42.836	3.426.864
24,22	REDES DE REFRIGERANTE DE 1 1/8 X 1/2 PARA A. A. CENTRALES	ML	161,00	59.970	9.655.189
24,23	DUCTERÍA EN LAMINAS GALVANIZADAS	ML	980,00	91.791	89.955.180
24,24	REJILLAS DIFUSORAS DE RETORNO Y SUMINISTRO	UND	74,00	171.343	12.679.397
24,25	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT	UND	82,00	146.866	12.042.979
24,26	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE CENTRAL	UND	24,00	305.970	7.343.280

ACTA DE RECIBD FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATD LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,27	CERRAMIENTO EN REJAS DE 1/2 PARA PROTECCIÓN DE UNIDADES CONDENSADORA CON CANDADOS	UND	110,00	257.015	28.271.628
24,28	AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3 1/2 CON CAÑUELAS DE ALUMINIO	ML	580,00	42.836	24.844.764
24,29	AISLAMIENTO DE TUBERÍA HIDRAÚLICA DE 4"	ML	70,00	55.075	3.855.222
24,30	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	UND	110,00	146.866	16.155.216
24,31	PRESURIZACIÓN Y BARRIDO CON NITRÓGENO DE REDES DE REFRIGERANTE	UND	110,00	39.164	4.308.058
24,32	VÁLVULAS DE CARGA	UND	257,00	2.448	629.074
24,33	SIFONES DE ACEITE	UND	10,00	146.866	1.468.656
24,34	TRABAJO DE MAMPOSTERÍA PARA REDES DE REFRIGERACIÓN RESANADO	UND	110,00	48.955	5.385.072
24,35	IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTERÍA EN LAMINAS GALVANIZADAS UBICADAS EN PLAFÓN	ML	740,00	9.791	7.245.370
24,36	FILTRO ULTRA VIOLETA	UND	4,00	2.202.984	8.811.936
24,37	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE PARA BAÑO DE 1 Y 2 PISO, INCLUYE DESFOGUE, PERFORACIÓN EN LOZA Y RESANE	UND	27,00	269.254	7.269.847
24,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS HERMÉTICAS PARA UNIDADES DE A.A. EN QUIRÓFANO	UND	4,00	1.933.730	7.734.922
24,39	INTERCAMBIADORES DE AIRE TIPO EPA CON QUEMADORES DE GASES	UND	29,00	3.977.610	115.350.690
24,40	REDES DE REFRIGERANTE ADICIONALES QUE INCLUYEN TRABAJOS DE MAMPOSTERÍA PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BTU	ML	60,00	38.332	2.299.915
24,41	REDES DE REFRIGERANTES ADICIONALES QUE INCLUYEN TRABAJDS DE MAMPOSTERÍA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	10,00	54.028	540.282
24,42	REDES DE REFRIGERANTE ADICIONALES QUE INCLUYEN TRABAJOS DE MAMPOSTERÍA PARA EQUIPOS DE 5 TON	ML	35,00	54.028	1.890.986
24,43	VÁLVULAS DE CARGA ADICIONALES	UND	89,00	2.940	261.668
24,44	PRESURIZACIÓN Y BARRIDO CON NITRÓGENO DE REDES DE REFRIGERANTE ADICIONALES	UND	89,00	45.430	4.043.308
24,45	REJILLAS DE RETORNO DE 10 X 10 PARA EL ÁREA DE UCI ADULTOS	UND	16,00	73.433	1.174.925
24,46	FILTROS ULTRAVIOLETA, FILTROS EPA Y ADAPTACIONES PARA EQUIPOS DE UCI	UND	3,00	5.507.460	16.522.380
25,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO ,VOZ Y DATDS, SISTEMA DE MONITOREO, LLAMADO DE ENFERMERAS.**				**850.736.683**
25,01	GABINETE CERRADO PARA EQUIPDS DE 19" CON VENTILACIÒN Y 210M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 36"	UN	3,00	3.248.639	9.745.916
25,02	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 U RACK	UN	14,00	177.657	2.487.205
25,03	MULTITOMA PARA RACK DE 19" 8 SALIDAS	ML	5,00	247.395	1.236.976
25,04	1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER	UN	2,00	1.336.216	2.672.432
25,05	1000BASE-T SFP TRANSCEIVER	UN	6,00	730.825	4.384.952
25,06	FIBRA OPTICA MULTIMODO 6 HILOS TYPE BUUFFER 50/125	ML	70,00	16.177	1.132.408
25,07	BANDEJA DE FIBRA OPTICA DE SALIDAS	UN	2,00	76.428	152.856
25,08	MODULOS ADAPTADOR DE FIBRA OPTICA SC AMP PARA BANDEJA DE FIBRA DOBLES	UN	12,00	119.737	1.436.846
25,09	CONECTORIZACION FUSION DE FIBRA OPTICA	UN	12,00	40.762	489.139
25,10	CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA	UN	12,00	34.393	412.711
25,11	PATCH CDRD DE FIBRA OPTICA LC-SC DUPLEX	UN	4,00	194.891	779.566
25,12	BANDEJA PORTA FUSIÓN	UN	2,00	31.845	63.690
25,13	PIGTAIL FIBRA OPTICA SIMPLE SC	UN	12,00	27.769	333.226
25,14	PITILLOS	UN	24,00	7.643	183.427
25,15	SWITCH 4500 50-PORT (48 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT) CAPA 3	UN	3,00	5.860.487	17.581.462
25,16	SWITCH 4500 26-PORT (24 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT)	UN	1,00	3.159.024	3.159.024
25,17	SWITCH V1910 26-PORT (24 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT)	UN	1,00	2.076.294	2.076.294
25,18	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A PARA DATOS	UN	3,00	2.309.863	6.929.588
25,19	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	2,00	874.739	1.749.477

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,20	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 5E PARA CENTRAL TELEFÓNICA	UN	2,00	646.257	1.292.513
25,21	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	2,00	656.950	1.313.899
25,22	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5E PARA CENTRAL TELEFÓNICA	UN	2,00	476.987	953.974
25,23	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A PARA DATOS	UN	2,00	1.133.682	2.267.364
25,24	CABLE UTP CAT 6A AMP O SIMILAR	ML	7.625,00	3.966	30.239.951
25,25	CABLE UTP CAT 6 AMP O SIMILAR	ML	8.341,00	2.461	20.529.945
25,26	CABLE UPT CAT 5E AMP O SIMILAR PARA SEÑAL DE ALARMA DE TABLEROS DE OXIGENO	ML	220,00	2.102	462.389
25,27	CABLE MULTIPAR DE 10 PARES APANTALLADO ENLACE DE VOZ	ML	70,00	10.827	757.911
25,28	ENLACE DE BACKUP EN CABLE UTP CATEGORIA 6 AMP ENTRE CUARTO TÉCNICO Y CENTRO DE CABLEADO UCI	ML	70,00	2.484	173.874
25,29	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS CAT 6A Y 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS, UN JACK RJ45 CAT 6A Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	53,00	103.502	5.485.608
25,30	SALIDA SENCILLA DE VOZ CAT 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	59,00	53.013	3.127.781
25,31	SALIDA SENCILLA DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR.	UN	16,00	65.635	1.050.167
25,32	SALIDA DOBLE DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR. PONCHADOS	UN	45,00	127.380	5.732.100
25,33	BANDEJA PORTA EQUIPO PARA RACK DE 19"	UN	3,00	170.400	511.199
25,34	MONITOR DE 21"	UN		662.666	-
25,35	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	15.966,00	189	3.022.891
25,36	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 5 FT	UN	161,00	43.067	6.933.778
25,37	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 3 FT	UN	161,00	38.674	6.226.582
25,38	PATCH CORD UTP CAT 6 DE 3 FT	UN	112,00	21.836	2.445.677
25,39	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS, PATCH CORD	UN	271,00	4.165	1.128.803
25,40	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	UN	20,00	6.311	126.222
25,41	MARQUILLAS PARA PATCH CORD Y CABLE UTP	UN	1.088,00	2.910	3.165.536
25,42	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS	UN	271,00	10.190	2.761.598
25,43	UNIDAD BÁSICA DE 11 SLOTS DE EXP. KXTDE-600bx IP PURO CON CAPACIDAD PARA APILAR 4 UN.	UN	1,00	8.349.249	8.349.249
25,44	FUENTE DE PODER TIPO L KX-TDA 0103	UN	1,00	2.433.595	2.433.595
25,45	CABLE BATERÍA TIPO L	GI	2,00	382.140	764.280
25,46	TARJETA 16 TRONCALES ANÁLOGAS CENTRAL KX-TDA6181	UN	1,00	2.286.471	2.286.471
25,47	TARJETA TRONCAL E1 PARA ENLACE DIGITAL DE 30 CANALES	UN	1,00	3.228.759	3.228.759
25,48	TARJETA 24 EXTENSIONES ANÁLOGAS	UN	4,00	2.273.733	9.094.932
25,49	TARJETA DE 16 EXTENSIONES DIGITALES	UN	1,00	1.038.147	1.038.147
25,50	TARJETA MADRE CON 3 RANURAS	UN	1,00	769.954	769.954
25,51	TARJETA DISA DE 4 CANALES	UN	1,00	1.031.778	1.031.778
25,52	CONECTOR DE 3 MTS CON PUNTO AMPHENOL	UN	5,00	166.613	833.065
25,53	TELEFONO DIGITAL PARA OPERADORA. PANTALLA LCD DE 3 LINEAS, 24 TECLAS PROGRAMABLES.	UN	1,00	754.303	754.303
25,54	CAPACITACIÓN BÁSICA	UN	1,00	1.969.063	1.969.063
25,55	CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CENTAL TELEFONICA	GL	1,00	575.000	575.000
25,56	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 540 TVL DIA / NOCHE MARCA LG	UN	2,00	811.134	1.622.268
25,57	CAMARA TIPO DOMO 540 TVL CONTRALUZ LG	Un	32,00	824.703	26.390.496
25,58	CYBERDOMO (CAMARA MÓVIL) 12X DIA/NOCHE EXTERIOR	Un	3,00	4.845.789	14.537.366
25,59	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	Un	2,00	106.228	212.457
25,60	HOUSING PARA CÁMARA FIJA EXTERNA	Un	2,00	131.902	263.804
25,61	SOPORTE PARA CÁMARA MÓVIL SOBRE MURO EXTERIOR Y CIELO RASO INTERIOR	Un	3,00	201.526	604.578
25,62	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES MARCA LG. SIN DISCO DURO	Un	3,00	4.617.201	13.851.602

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,63	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	Un	2,00	233.511	467.021
25,64	CABLE UTP CAT 5E	ML	3.778,00	2.586	9.770.999
25,65	BALUM CON SISTEMA DE SUPRESIÓN DE RUIDO Y AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL DE VIDEO.	Un	74,00	107.289	7.939.364
25,66	DISCO DURO 1024 GB SATA PARA VIDEO	Un	3,00	542.755	1.628.264
25,67	TECLADO PTZ PARA ADMINISTRAR CÁMARAS MÓVILES	UN	1,00	2.112.956	2.112.956
25,68	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML		2.070	-
25,69	MONITOR/TELEVISOR LCD DE CON PUERTO RGB/VGA DE 32"	UN	1,00	1.637.730	1.637.730
25,70	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO HASTA PARA 64 CAMARAS	Licenc	3,00	1.703.997	5.111.991
25,71	CAPACITACIÓN BÁSICA	UN	1,00	2.398.218	2.398.218
25,72	PATCH PANEL DC 16 PUERTOS 12VDC Y 6 PUERTOS 24VAC	UN	4,00	309.244	1.236.976
25,73	PACTH PANEL COAXIAL 16 PUERTOS	UN	4,00	468.284	1.873.134
25,74	PATCH CORD COAXIAL	UN	48,00	13.127	630.100
25,75	PUNTO DE SALIDA DE TELEVISIÓN	UN	41,00	89.618	3.674.322
25,76	TOMA COAXIAL RG-6 CON CONECTOR ENROSCABLE	UN	41,00	12.101	496.145
25,77	CABLE COAXIAL RG-6 AL 90% PARA SEÑAL DE TELEVISORES	ML	1.725,00	3.503	6.042.589
25,78	CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA	GL	1,00	575.000	575.000
25,76	TABLERO ELECTRICO 8 CTOS TRIFASICO MINIORAGMA	UN	1,00	150.962	150.962
25,77	TABLERO ELECTRICO 12 CTOS TRIFASICO	UN	11,00	229.724	2.526.964
25,78	TABLERO ELECTRICO 18 CTOS TRIFASICO	UN	5,00	656.354	3.281.772
25,79	TABLERO ELECTRICO 24 CTOS TRIFASICO	UN	1,00	764.905	764.905
25,80	ACOMETIDA TRG-TRD1,2,3,4,5 NO8 + NO.8 + NO. 8	ML	283,33	48.595	13.768.588
25,81	PUNTO DE SALIDA CRITICO Y VITAL (INCLUYE TOMA ELÉCTRICO GRADO HOSPITALARIO 15A, T.AISLADA Y CABLE 3X12AWG THHN TRENSADO FASE ROJA	UN	328,00	174.765	57.323.038
25,82	TOMA ELÉCTRICO GRADO HOSPITALARIO (39 UCI X 1) 50A, RX	UN	41,00	140.118	5.744.838
25,83	CABLE ELÉCTRICO 8 AWG	ML	3.608,00	12.993	46.877.878
25,84	MARCACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RAYOS X	UN	41,00	4.204	172.345
25,85	PUNTO DE SALIDA NORMAL (INCLUYE TOMA ELÉCTRICO NORMAL 15A, T.AISLADA Y CABLE 3X12AWG THHN TRENSADO FASE NEGRA)	UN	103,00	138.462	14.261.592
25,86	MARCACIÓN DE PUNTOS NORMALES	UN	103,00	4.204	432.965
25,87	PUNTO DE SALIDA DE ILUMINACION INCLUYE TOMA ELÉCTRICO NORMAL 15A, T.AISLADA Y CABLE 3X12AWG THHN TRENSADO FASE AZUL	UN	225,00	113.623	25.565.166
25,88	CABLE 12AWG THHN AMARILLO DE RETORNO	UN	750,00	4.395	3.295.958
25,89	PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE 12AWG AZUL	UN	110,00	60.506	6.655.605
25,90	PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLE 12AWG AZUL	UN	7,00	97.955	685.687
25,91	PUNTO DE SALIDA REGULADA, INCLUYE CABLE 3X12AWG, TOMA ELÉCTRICO TIPO HOSPITALARIO	UN	145,00	151.200	21.924.009
25,92	PUNTO DE SALIDA ELECTRICO REGULADO PARA GABINETE (CIRCUITO UNICO)	UN	3,00	151.200	453.600
25,93	PUNTO DE SALIDA ELECTRICA REGULADA PARA CONSOLA DE LLAMADO DE ENFERMERA	UN	3,00	151.200	453.600
25,94	MARCACION DEL SISTEMA REGULADO	UN	476,00	4.204	2.000.885
25,95	MARCACION DE TABLEROS	UN	8,00	6.624	52.990
25,96	ARMADO DE TABLERO DE RAYOS X EN UCI DE 2° PISO	UN	1,00	152.856	152.856
25,97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X40 AMP ENCHUFABLE	UN	4,00	30.189	120.756
25,98	CONECTORIZACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR DE 3X40 AMP EN TABLERO GENERAL REGULADO	UN	4,00	38.214	152.856
25,99	CONECTORIZACIÓN DE BREAKER DE 2X20 PARA CIRCUITO DE 2 QUIROFANOS, EN TABLERO BIOMEDICO	UN	8,00	8.917	71.333
26,00	BREAKER DE 1X20A DE RIEL	UN	7,00	27.138	189.964
26,01	BREAKER DE 1X20A ENCHUFABLE	UN	142,00	21.672	3.077.469
26,02	BREAKER DE 1X20A ENCHUFABLE PARA CIRCUITO DE GABINETE	UN	6,00	21.672	130.034

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,03	TAPA PARA ESPACIO DE BREAKER EN TABLERO ELECTRICO	UN	68,00	1.598	108.667
26,04	GABINETE DE CONTROL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS MARCA CMT, REF.: LE-24 ELECTRÓNICO DIGITAL, CON CAPACIDAD HASTA 24 PUNTOS AUDIOVISUALES, CARGADOR Y BATERÍA.	UN	1,00	9.228.681	9.228.681
26,05	GABINETE DE CONTROL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS MARCA CMT, REF.: LE-48 ELECTRÓNICO DIGITAL, CON CAPACIDAD HASTA 48 PUNTOS AUDIOVISUALES, CARGADOR Y BATERÍA.	UN	2,00	11.865.447	23.730.894
26,06	TABLERO DE LLAMADO DE PACIENTE REF:TP 101	UN	59,00	169.339	9.991.027
26,07	CORDONES DE PERILLA REF: CP-2M	UN	59,00	180.914	10.673.926
26,08	TABLERO DE BAÑO. TB-101	UN	35,00	164.215	5.747.519
26,09	LÁMPARA DE PASILLO - DOBLE. REF: PL-103 INTERMITENTE.	UN	35,00	183.274	6.414.602
26,10	CABLE VEHICULAR NO. 12	UN	200,00	3.172	634.352
26,11	CABLE VEHICULAR NO. 18	MI	5.200,00	2.070	10.764.212
26,12	CABLE DE AUDIO APANTALLADO	ML	1.200,00	10.729	12.874.644
26,13	CABLE DE AUDIO APANTALLADO PARA MICROFONOS	ML	100,00	10.729	1.072.887
26,14	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	GL	1,00	467.021	467.021
26,15	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	2.013,00	9.337	18.795.929
26,16	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	1.933,00	12.244	23.666.751
26,17	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	1.566,00	20.700	32.416.839
26,18	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	465,00	28.231	13.127.504
26,19	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	517,00	39.941	20.649.658
26,20	LIQUID TIE (CORAZA) DE 3/4" CON ACCESORIOS	ML	250,00	11.974	2.993.430
26,21	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	136,00	16.314	2.218.730
26,22	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	336,00	3.457	1.161.626
26,23	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	520,00	4.512	2.346.467
26,24	TUBERÍA PVC DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	224,00	5.951	1.333.106
26,25	TUBERÍA PVC DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	37,00	17.444	645.424
26,26	REGATA Y RESANE DE PISO (CORTE + PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	ML	5.830,00	19.650	114.560.905
26,27	PASANTE EN LOSA O MURO DOBLE. PICADA Y RESANE	Un	283,00	9.467	2.679.062
26,28	FIJACIÓN DE TUBERÍA SOBREPUESTA EN DRYWALL	ML	3.005,00	1.767	5.310.160
26,29	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	Un	380,00	2.335	887.115
26,30	CAJA 5800 (2X4) GALVANIZADA	Un	107,00	4.713	504.297
26,31	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	Un	250,00	2.731	682.675
26,32	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	36,00	20.341	732.264
26,33	CAJA DE PASO 20X20X15	Un	20,00	63.177	1.263.542
26,34	CAJA DE PASO25X25X15	Un	50,00	63.177	3.158.854
26,35	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	10,00	63.177	631.771
26,36	CAJA OCTOGONAL PLASTICA	Un	42,00	3.312	139.099
26,37	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA	Un	203,00	3.300	669.900
26,38	CAJA REGISTRO DE 40X40X20	Un	1,00	117.787	117.787
26,39	CAJA REGISTRO DE 50X50X20	Un	1,00	164.034	164.034
26,40	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	ML	2.183,00	2.272	4.959.767
27,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**954.680.358**
27,01	DESMONTE DE TUBERIAS, TOMAS Y CJAS DE CONTROL DE ZONA, CORTES EN PISO Y PARED CON PULIDORA PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE GASES	GLB	1,00	7.954.402	7.954.402

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27,02	CONSTRUCCION DE SOPORTES DE CONCRETO DE 3000 PSI Y PASANTES PARA TUBERIA DE GASES MEDICINALES	Un	1,00	19.185.704	19.185.704
27,03	SUM. E INSTALACION DE SISTEMA DE RED DE GASES MEDICINALES HOSPITALIZACION	GLB	1,00	612.736.805	612.736.805
27,04	SUM. E INSTALACION DE SISTEMA DE RED DE GASES MEDICINALES UCI Y QUIROFANOS	GLB	1,00	314.803.447	314.803.447
28,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**				**91.118.009**
28,01	DESMONTE DE SISTEMA ANTERIOR CONTRA INCENDIO, DEMOLICION Y CORTE CON PULIDORA EN PISOS Y PAREDES PARA NUEVAS TUBERÍAS.	GLB	1,00	9.345.949	9.345.949
28,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO	GLB	1,00	81.772.060	81.772.060
29,00	**EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO E HIDROPRESUARIZADO**				**58.967.730**
29,01	EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO E HIDROPRESUARIZADO	GLB	1,00	58.967.730	58.967.730
30,00	**ASCENSOR**				**71.458.930**
30,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR	GLB	1,00	71.458.930	71.458.930
31,00	**PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO**				**263.938.400**
31,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA, TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DESFOGUE	GLB	1,00	263.938.400	263.938.400
32,00	**OBRA ELECTRICA EXTERIOR SUBESTACION**				**735.919.065**
32,01	RED MEDIA TENSION	GLB	1,00	735.919.065	735.919.065
33,00	**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**				**135.319.940**
33,01	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GLB	1,00	135.319.940	135.319.940
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**9.901.403.742**
	A.I.U.		30,00%		2.970.421.123
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**12.871.824.865**
	DISEÑO		2,00%		198.028.075
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 1				**13.069.852.939**

DOTACION CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 1					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
1	Agitador de manzini Universal Modelo: OS-20 Marca: Boeco (Aleman)	UN	1,00	4.141.574	4.141.574
2	Ambu adulto Marca: Merlin Medical	UN	13,00	331.752	4.312.780
3	Ambu Neonatal Marca: Merlin Medical	UN	3,00	331.752	995.257
4	Ambu Pediatrico Marca: Merlin Medical	UN	3,00	331.752	995.257
5	Aspirador cpi/yx930d dos frascos	UN	2,00	1.464.271	2.928.542
6	Atril de piso con rodachines en acero	UN	59,00	244.899	14.449.053
7	Atril Porta suero con cuatro rodachines Marca: MSD Medical y/o Colombian Hospital	UN	23,00	211.120	4.855.760
8	Balanza de piso marca: Health to Meter capacidad 160 Kg	UN	1,00	474.226	474.226
9	Balanza Mecanica de Grado Basculante con Tallimetro Ref: 402 KL Marca: Health To Meter U.S.A.	UN	7,00	1.662.456	11.637.194
10	Balanza pesa desechos	UN	1,00	2.575.242	2.575.242
11	Baño serologico Ref: WNB-7 Marca: Memmert (Aleman)	UN	1,00	5.387.243	5.387.243
12	Butaco giratorio de cuatro patas con rodachines marca MSD Medical Service	UN	2,00	219.240	438.480
13	Butaco giratorio de cuatro patas fijo marca MSD Medical Service	UN	2,00	211.120	422.240
14	Cama cuna pediátrica B-35 en acero inoxidable	UN	9,00	3.956.064	35.604.576
15	Cama cuna pediátrica B-46 azul	UN	7,00	958.404	6.708.825
16	Cama Cuna Pediatrica de dos planos con levante en el espaldar, cabecera, en acero inoxidable	UN	15,00	3.956.064	59.340.960
17	Cama Electrica Pukang DA-2 incluyer mesa puente y mesa noche.	UN	9,00	11.334.519	102.010.671
18	Cama Hospitalaria Electrica Rocca con cabecero y piecero en ABS	UN	1,00	11.334.520	11.334.520
18	Camas mecánicas Foshan FS3222 Beige	UN	35,00	4.028.535	140.998.725
19	Camas pediátricas adolecentes marca Colombian Hospital con su colchoneta	UN	2,00	3.248.000	6.496.000
20	Camilla de lujo con superficie y rieles laterales en material ABS importado	UN	6,00	4.973.338	29.840.026

ACTA DE RECIBO FINAL DE DBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

21	Camilla de Recuperacion con Levante en el espaldar trendelemburg y pieceros, barandas y atril en acero inoxidable, colchoneta en espuma de 10 cms, rodachines	UN	14,00	1.927.079	26.979.106
22	Carro de Paro cardiaco de Lujo	UN	8,00	2.411.640	19.293.120
23	Carro transportador en teflon de Ropa, color negro, Marca Imusa capacidad 170 libras con 2 ruedas y manijas para halar y su tapa.	UN	1,00	223.300	223.300
24	Cartilla optotipo según snellen tamaño adulto y pediatrico Marca: Kramer	UN	6,00	14.467	86.800
25	Centrifuga para 24 tubos Marca: Clay Adams Modelo: Dynac III U.S.A	UN	1,00	21.391.003	21.391.003
26	Cinta métrica de 2 metros para hombre o mujer marca Kramer	UN	3,00	13.966	41.899
27	Colchón para cama Hospitalaria	UN	36,00	422.240	15.200.640
28	Colchoneta antiescaras 195x 85 x 12	UN	10,00	422.240	4.222.400
29	Cubetas con tapa Medidas: 26 x 17 x 4	UN	4,00	78.123	312.490
30	Cubetas con tapa Medidas: 31 x 15 x 4	UN	4,00	102.008	408.033
31	Cubetas con tapa Medidas: 40 x 26 x 4	UN	4,00	184.223	736.893
32	Cunas de neonatos con canastilla en acrilico	UN	1,00	826.210	826.210
33	Desfibrilador Beneheart D3 bifásico con impresora serial No EL-21002035	UN	1,00	29.158.920	29.158.920
34	Desfibrilador/monitor bifásico profesional, marcapasos externo, desfibrilación a manos libres y una pantalla LCD TFT color de 6.5", impresora térmica de alta resolución incorporada, y Alarmas auto ajustables.	UN	2,00	33.824.347	67.648.694
35	Divan para examen e inyectologia	UN	7,00	406.000	2.842.000
36	Ecográfo 4D M7 Tranductor volumétrico lineal y convexo lote: NW-08000415	UN	1,00	184.929.846	184.929.846
37	Electrobisturí, equipo médico, con todos sus accesorios GLC Medical Gris modelo KM-300, serie BN00441	UN	1,00	24.912.680	24.912.680
38	Electrobisturi Marca: Wem Modelo SS 501	UN	2,00	24.912.680	49.825.359
39	Electrocardiografo Marca: Edan Modelo: SE 3 B Incluye Soporte	UN	1,00	5.684.000	5.684.000
40	Equipo de pequeña cirugia marca: dimeda (aleman) con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	UN	4,00	1.873.157	7.492.629
41	Escala de dos pasos importada	UN	50,00	353.220	17.661.000
42	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable Marca: MSD Medical y/o Colombian Hospital	UN	13,00	304.500	3.958.500
43	Estetoscopio Campana de Pinard Marca: Kramer	UN	3,00	14.962	44.886
44	Estuche para diagnostico de los sentidos Marca Wellch Allyn Ref: 95001	UN	7,00	909.721	6.368.047
45	Fonendoscopio Marca: Fazzini	UN	1,00	50.750	50.750
46	Fonendoscopio de dos servicios Marca: Health care manual, Lord, y ALPK2	UN	11,00	50.750	558.250
47	Fonendoscopios Adulto y pediátrico Marca: Tenso	UN	26,00	50.750	1.319.500
48	Fonendoscopios Neonatales Marca: Tenso	UN	12,00	73.080	876.960
49	Glucómetro Contour TS Marca Bayer	UN	3,00	123.580	370.740
50	Gradilla en acero inoxidable original (N23) para 24 huecos Marca: Memmert ALEMAN	UN	1,00	240.276	240.276
51	Kit de Neurocirugia	UN	1,00	15.146.074	15.146.074
52	Lampara auxiliar de procedimientos (Pielitica), Lampara para cirugia con base movil ref: GS900 Marca Wellch Allyn (U.S.A.)	UN	1,00	17.704.557	17.704.557
53	Lampara cuello de cisne	UN	2,00	345.100	690.200
54	Lámpara de cirugía ref: 6250, marca Trident serial No M007-KA-0012	UN	1,00	32.398.800	32.398.800

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

55	Lampara mobile HyLED 9500 iluminación LED	UN	1,00	20.537.286	20.537.286
56	Lampara Tipo Led, Fuente de luz LED MINDRAY HYLED 8600 SERIES	UN	2,00	72.791.578	145.583.155
57	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas Marca: Wellch Allyn U.S.A.	UN	4,00	2.113.539	8.454.154
58	MAQUINA DE ANESTESIA WATO EX-65, Pantalla a color de 10,4", ventilador. Tv setting 20-1500ml, CPB alarm management, interruptor ACGO, flujometros electrónicos (w/hypoxic guard), module rack, Modo de ventilación de presión controlada PCV, Monitor O2 y kit de accesorio, incluyendo Sensor O2, Medicel MOX-2, 1 pc Cable sensor O2, Circuito de ventilación (incluye dispositivo de calentamiento, manómetro de presión w/ brazo de soporte, canister CO2, almohadilla de espuma (1pc), w/o bypass CO2, sistema AGSS pasiva, incluyendo kit de accesorio: Tubo 32mm 1 pc, adaptador 1 pc., Kit de accesorio desechable adulto, incluyendo: Bolsa de respiración 3L, circuito de paciente, adaptador Wye, adaptador de codo, filtro de vias aereas, adulto 2 pcs, mascara grande adulto, airsoft, valvula w, 22mm 2 pcs.	UN	3,00	232.654.240	697.962.720
59	Martillo Para Reflejos de tres servicios Marca: Buck	UN	12,00	15.347	184.162
60	Mesa de cirugia Not 5600 SK con Sistema Electrohidraulico integrado y Fabricación en acero inoxidable MARCA: TRIDENT BENQ	UN	1,00	56.021.504	56.021.504
61	Mesa de cirugia, Descompresión del colchón con diseño antiestatico, a prueba de agua y sin costuras. Marca MINDRAY /HYBASE 6100	UN	3,00	64.984.945	194.954.834
62	Mesa de curaciones doble marca Colombian Hospital	UN	1,00	454.720	454.720
63	Mesa de curaciones sencilla economica Marca: Colombian Hospital	UN	6,00	306.124	1.836.744
64	Mesa de curaciones sencilla pintada economica	UN	2,00	282.576	565.152
65	Mesa de mayo totalmente en acero inoxidable	UN	5,00	588.700	2.943.500
66	Mesa para equipo sencilla marca Colombian Hospital	UN	1,00	306.124	306.124
67	Mesa Puente con tablero PANAMEDICAL	UN	29,00	784.288	22.744.354
68	Mesa riñonera en acero inoxidable	UN	4,00	1.523.876	6.095.503
69	Mesas para conferencias de 2 ml de largo y 0.6 de ancho Incluye Falda	UN	2,00	730.800	1.461.600
70	Metro Sencillo Marca: sin marca	UN	7,00	5.075	35.525
71	Microscopio binocular Marca: olimpus Ref CX-21 JAPONES	UN	1,00	7.803.024	7.803.024
72	Monitor de CO2 y punto de rocío marca MEDED 2200	UN	1,00	46.320.000	46.320.000
73	Monitor de Signos Vitales Marca: Healforce Modelo: Classic 120 Plus y/o Monitor de signos vitales Marca: Mindray Modelo: Mec 1000 Básico (5P) 10. 4"	UN	5,00	9.865.800	49.329.000
74	Monitor Multiparametros MEC-2000, Pantalla color TFT de 12.1"	UN	4,00	15.086.167	60.344.670
75	Monitor, TFT en color de 10,4" con una resolución de 800 x 600.	UN	15,00	11.444.328	171.664.920
76	Negatoscopio de dos cuerpos Marca: Colombian Hospital	UN	10,00	475.751	4.757.508
77	Nevera móvil cuatro cuerpos. Con Equipo de refrigeración, Unidad condensadora, Tablero eléctrico de fuerza y mando para el control automático del sistema de refrigeración.	UN	1,00	51.805.600	51.805.600
78	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto	UN	73,00	187.496	13.687.184
79	Pipetas automáticas de 100 Lampda Marca: Boeco (aleman)	UN	1,00	838.086	838.086
80	Pipetas automáticas de 5-50 UL Marca: Boeco (aleman)	UN	1,00	838.086	838.086
81	Pisingos	UN	73,00	121.800	8.891.400
82	Protectores de camilla	GLB	1,00	81.200.000	81.200.000
83	Registrador de datos, almacenamiento de información del monitor de CO2.	UN	1,00	42.209.100	42.209.100
84	Riñoneras Medidas: 23 x 12 x 4 en acero inoxidable Nacional	UN	33,00	30.450	1.004.850
85	Servocuna (Lampara de calor radiante) Marca: Ningbo Modelo: David REF: HKN 9010	UN	2,00	6.905.248	13.810.496
86	Silla de Ruedas	UN	4,00	710.500	2.842.000
87	Sillas interlocutoras para conferencistas, estructura en hierro, espaldar en polipropileno y asiento abatible tapizado en malla (espuma inyectada) TRAFICO PESADO.	UN	6,00	373.520	2.241.120
88	Sillones Reclinomáticos	UN	48,00	1.273.476	61.126.840
89	Soporte para cabeza TIPO U (Para neurocirugia)	UN	1,00	2.712.730	2.712.730

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

90	Succionador Marca: SMAFF Frasco + tapa REF YX 930 D	UN	2,00	1.262.303	2.524.605
91	Succionador SXT -5A seriales No L16-11064/I16-11066	UN	2,00	1.113.603	2.227.206
92	Suministro e instalación de acoples de aire para ventiladores de UCI	UN	31,00	226.968	7.036.008
93	Suministro e instalación de acoples de óxigeno para ventiladores de UCI	UN	31,00	226.968	7.036.008
94	Suministro e instalación de acoples para consolas de UCI	UN	12,00	159.804	1.917.648
95	Suministro e instalación de bomba de vacío duplex de 15 HP, 2 motores marca Siemens y 4 cabezotes de triple pistón, filtro de carbón activado y recolector de aceite, tablero de control, con doble contador y encendido independiente, vacumetro y manómetro de escala negativa de 0 a 30 INHE, tanque cilíndrico vertical de 150 gls, mangueras con llaves de conexión rápida en acero inoxidable. Conexión de cabezote conectada en tubería galvanizada de alta presión y cheques unidireccionales para 30 INHE	UN	2,00	166.462.500	332.925.000
96	Suministro e instalación de compresor de tornillo Almig Lento 22 de 30 HP 100% libre de aceite, transmisión directa, lubricación por agua, enfriado por aire, control mediante microprocesador inteligente air control 3, cuadro eléctrico integrado, pero aislado con protección IP54	UN	2,00	336.168.000	672.336.000
97	Suministro e instalación de consolas de UCI	UN	12,00	8.685.000	104.220.000
98	Suministro e instalación de flujómetros de aire para UCI	UN	12,00	372.357	4.468.287
99	Suministro e instalación de flujómetros de óxigeno para UCI	UN	12,00	372.357	4.468.287
100	Suministro e instalación de paneles enrollables, blackouts con rieles y platinas y refuerzos.	UN	270,00	400.603	108.162.810
101	Suministro e instalación de reguladores de vacío para UCI, incluye frasco reservorio	UN	12,00	1.167.264	14.007.168
102	Suministro e instalación de sistema de By-pass para tanque de gas criogénico con reguladores en línea de alta presión	UN	1,00	17.833.200	17.833.200
103	Suministro e instalación de torres para UCI	UN	29,00	14.903.460	432.200.340
104	Superficie auxiliar apoyada contra la pared de 2 ml de largo y 0.60 m de ancho.	UN	1,00	682.080	682.080
105	Tachos de 1 lt en acero inoxidable	UN	9,00	59.844	538.600
106	Tandem de 4 puestos, con estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	UN	24,00	1.081.584	25.958.016
107	Televisores LCD 32", Pantalla LCD con retroiluminación LED, Definición de imagen Full HD, Resolución en líneas de 1920x1080, incluye soporte e instalación	UN	35,00	1.652.000	57.820.000
108	Tensiómetro de aneroide Modelo de Pared Marca: ALPK2 Japones	UN	8,00	408.225	3.265.799
109	Tensiómetro de brazo aneroide AS 101 Marca: Wansun	UN	3,00	105.560	316.680
110	Termohigrómetro análogo marca Alla France	UN	3,00	129.920	389.760
111	Termohigrómetro digital marca EBC 94195	UN	6,00	203.000	1.218.000
112	Ventilador pulmonar de transporte. Modos de Ventilación: IPPV + AST, CPAP, PEEP.	UN	1,00	35.792.960	35.792.960
113	Vitrina para Instrumental de dos cuerpos	UN	2,00	974.400	1.948.800
	COSTO TOTAL DOTACION BIOMÉDICA Y MOBILIARIO CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 1				4.628.412.626

DOTACION DE UCI's CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	Camillas de transporte Marca: HOPEFULL Modelo: B01	UN	2	4.287.360	8.574.720
	camas electricas Marca: HOPEFULL Modelo: B868Y-S 5 MOVIMIENTOS con controlador manual.	UN	17	9.771.137	166.109.330
	Colchón para cama Hospitalaria	UN	17	685.718	11.657.202
	Monitor de signos vitales con dos presiones invasivas Modelo: M80 (21BP/CO) Marca: EDAN (Pantalla touch screen)	UN	17	16.207.949	275.535.129
	Ventilador de Pacientes (Adulto /Pediatrico/Neonatal) Marca: NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS Modelo: E360T Pantalla Touch de 15"	UN	17	65.741.794	1.117.610.491
	Atril Porta suero con cuatro rodachines Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	17	211.120	3.589.040

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

UCI ADULTO	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	17	304.500	5.176.500
	Bomba de Infusión Marca: CAESAREA MEDICAL EQUIPMENT Modelo BODYGUARD-323	UN	17	6.496.000	110.432.000
	Desfibrilador Marca: MINDRAY MODELO: D3 CON MARCAPASO Pantalla de 8,4" TFT color.	UN	5	30.495.178	152.475.890
	Rayos x Portatil Marca: TXR LATIN AMERICA, INC. Modelo: SPS-HF 4,0	UN	1	85.768.379	85.768.379
	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	17	187.496	3.187.426
	Ambu adulto Marca: Merlin Medical	UN	17	331.752	5.639.784
	Piscingos Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	17	121.800	2.070.600
	Negatoscopio de dos cuerpos LAC REPRESENTACIONES	UN	5	475.751	2.378.754
	Equipo de pequeña cirugia marca: dimeda (aleman) con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	UN	5	1.873.157	9.365.787
	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas Marca ADC (U.S.A.)	UN	5	1.973.160	9.865.800
UCI PEDIATRICA	Camillas de transporte Marca: HOPEFULL Modelo: B01	UN	2	4.287.360	8.574.720
	camas electricas Marca: HOPEFULL Modelo: B868Y-S 5 MOVIMIENTOS con controlador manual.	UN	14	9.771.137	136.795.919
	Colchón para cama Hospitalaria	UN	14	685.718	9.600.049
	Monitor de signos vitales con dos presiones invasivas Modelo: M80 (21BP/CO) Marca: EDAN (Pantalla touch screen)	UN	14	16.207.949	226.911.282
	Ventilador de Pacientes (Adulto /Pediatrico/Neonatal) Marca: NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS Modelo: E360T Pantalla Touch de 15"	UN	14	65.741.794	920.385.110
	Atril Porta suero con cuatro rodachines Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	14	211.120	2.955.680
	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	14	304.500	4.263.000
	Bomba de Infusión Marca: CAESAREA MEDICAL EQUIPMENT Modelo BODYGUARD-323	UN	14	6.496.000	90.944.000
	Desfibrilador Marca: MINDRAY MODELO: D3 CON MARCAPASO Pantalla de 8,4" TFT color.	UN	2	30.495.178	60.990.356
	Patos coprologico en acero inoxidable Tamaño adulto Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	14	187.496	2.624.939
	Ambu adulto Marca: Merlin Medical	UN	14	331.752	4.644.528
	Piscingos Marca: LAC REPRESENTACIONES	UN	14	121.800	1.705.200
	Negatoscopio de dos cuerpos LAC REPRESENTACIONES	UN	1	475.751	475.751
	Equipo de pequeña cirugia marca: dimeda (aleman) con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	UN	2	1.873.157	3.746.315

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas Marca ADC (U.S.A.)	UN	2	1.973.160	3.946.320
	COSTO TOTAL DOTACION DE UCI's CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 1				**3.448.000.000**
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 1				**8.076.412.626**

32. CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**COSTO TOTAL:**	**$ 33.341.693.321**
32.1. CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2 - ETAPA 1				**COSTO TOTAL:**	**$ 7.270.547.630**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**58.306.729**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN BLOQUE DE CEMENTO RAYADO Y PINTADO CON CAL	M2	90,16	35.230	3.176.337
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA	M2	64,50	14.419	930.026
1,03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	M2	324,00	9.545	3.092.580
1,04	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC	M2	313,00	39.865	12.477.745
1,05	SEÑALIZACION EN CINTA PARA CERRAMIENTO	ML	65,00	1.500	97.500
1,06	REPARACION Y TRASLADO DE CERRAMIENTO EN TELA VERDE	M2	180,00	6.690	1.204.200
1,07	DESMONTE DE LAVAMANO	UND	8,00	14.845	118.760
1,08	DESMONTE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC	M2	-	5.670	-
1,09	DESMONTE DE PROTECTORES EN HIERRO DE VENTANAS , PUERTA, PORTONES, AIRES, Y DIVISIONES DE BAÑO	UND	13,00	19.658	255.554
1,10	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO Y BLOCK DE CEMENTO SENCILLO	M2	537,94	13.357	7.185.265
1,11	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO, MURO DOBLE EN LADRILLO COMUN PAÑETADO PARA JARDINERA Y LINEAL DE PISO O PLANTILLA DE CONCRETO	ML	74,40	5.381	400.346
1,12	CORTE O TALA DE ARBOL GRANDE	UND	2,00	500.000	1.000.000
1,13	DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO O VIGA DE AMARRE	ML	66,35	21.192	1.406.089
1,14	DEMOLICION DE COLUMNAS O COLUMNETAS 30X30*2,50	ML	49,60	56.982	2.826.307
1,15	DEMOLICION DE PISO O PLANTILLA EN CONCRETO	M2	609,44	13.357	8.140.290
1,16	DEMOLICION DE ANDEN	M2	80,30	13.357	1.072.567
1,17	DEMOLICION DE PAVIMENTO ESP :20	M2	849,00	15.300	12.989.700
1,18	DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE CABLEADO, TOM	GLB	1,00	500.000	500.000
1,19	DESMONTE Y ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	GLB	1,00	500.000	500.000
1,20	CORTE CON PULIDORA EN PISO DE GRANITO Y MURO PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y CAJUELAS PARA CIMIENTO	ML	164,69	5.668	933.463
2,00	**TRAZADOS**		-		**6.249.778**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO TOTAL AREAS EXTERNAS E INTERNAS	M2	4.715,38	1.165	5.493.413
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	649,24	1.165	756.365
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**737.999.639**
3,01	EXCAVACION PARA ZAPATAS BAJO AGUA Y OTROS	M3	2.290,91	25.396	58.179.950
3,02	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO A MAQUINA	M3	2.539,79	21.135	53.678.462
3,03	EXCAVACION PARA VIGAS DE AMARRE	ML	843,80	8.546	7.211.115
3,04	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA Y A.LLUVIA Y CIMIENTOS	ML	957,68	8.546	8.184.333
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES	M3	3.718,30	11.981	44.548.952
3,06	ACARREO DE MATERIAL INTERNO	M3	1.150,63	4.100	4.717.583
3,07	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.788,60	40.120	71.758.632
3,08	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	683,58	14.650	10.014.447
3,09	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO ARENA NEGRA Y PIEDRA CICLOPEA	M3	64,28	38.926	2.502.138
3,10	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO Y PIEDRA CICLOPEA COMPACTADO PARA FALLOS	M3	75,18	24.404	1.834.693
3,11	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE PARA NIVELAR TERRENO COMPACTADO	M3	979,49	90.825	88.962.179
3,12	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO CON ARENA NEGRA	M3	106,20	29.900	3.175.380

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,13	SOLADO EN CONCRETO POBRE 1:4:7 E=0.07	M3	19,07	326.964	6.235.203
3,14	SUELO CEMENTO 1:20 PAVIMENTO E= 0,15	M3	592,22	108.605	64.318.053
3,15	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,40 X0,60	ML	515,17	111.860	57.626.916
3,16	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,20	ML	22,50	52.162	1.173.645
3,17	CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30X0,30	ML	746,61	64.641	48.261.617
3,18	CIMIENTO DE REFUERZO EN CONCRETO PARA CIMIENTO EXISTENTE 0,50 X 0,24 MTS.	ML	26,04	73.410	1.911.596
3,19	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	37,92	884.965	33.557.873
3,20	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	167,33	470.024	78.649.116
3,21	CONCRETO CICLOPEO	M3	148,75	462.800	68.841.500
3,22	CONCRETO 1:2:4 HECHO EN OBRA PARA ESTABILIZAR TERRENO	M3	6,20	286.291	1.775.005
3,23	EXCAVACION PARA FILTRO	M3	1.371,50	8.546	11.720.839
3,24	RELLENO CON TRITURADO DE 1 1/2 " PARA FILTRO	M3	140,55	47.140	6.625.527
4,00	**SOBRENIVELES**		-		-
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	116,60	21.740	2.534.884
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**16.846.093**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,80x.80 x1,00	UND	30,00	306.536	9.196.080
5,02	REGISTRO SANITARIO 1,00 x1,00	UND	7,00	490.343	3.432.401
5,03	REGISTRO SANITARIO ,50x.50 x,60	UND	28,00	150.629	4.217.612
6,00	**MAMPOSTERIA**		-		**156.804.997**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10 y/o BLOQUE DE ARCILLA E=0,10	M2	2.181,91	30.376	66.277.698
6,02	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10	ML	323,58	19.120	6.186.850
6,03	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	3,00	36.210	108.630
6,04	LEVANTE MURO VIBRADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE 15 X 20 X 40	M2	97,30	84.587	8.230.315
6,05	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA DE 8MM ACABADO	M2	119,55	113.000	13.509.150
6,06	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD SENCILLO DE 8MM ACABADO	M2	160,02	54.364	8.699.327
6,07	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 15X20X40 CON CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO CADA 1,5 M	M2	23,76	58.463	1.389.081
6,08	GRADAS PARA ACCESO PEATONAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	6,00	49.211	295.265
6,09	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	13,40	66.502	891.127
6,10	JARDINERAS H= 0,80	ML	83,30	92.942	7.742.069
6,11	DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,15X0,20	ML	222,82	27.502	6.127.996
6,12	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO CORONA 0,20*0,15 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	811,96	40.201	32.641.766
6,13	DINTELES EN SUPERBOARD 0.15 X 0.2 TRES CARAS	ML	87,00	31.652	2.753.724
6,14	FILTRO PARA JARDINERA(DESAGUES)	ML	64,00	30.500	1.952.000
7,00	**PAÑETES**		-		**89.500.597**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	1.158,21	16.314	18.895.038
7,02	PAÑETE LINEAL EXTERIOR E INTERIOR	ML	1.074,40	6.036	6.485.078
7,03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO IMPERMEABILIZADO	M2	1.269,75	16.314	20.714.702
7,04	PAÑETE INTERIOR	M2	3.901,92	10.054	39.229.904
7,05	JUNTAS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	842,42	4.957	4.175.876
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**1.360.824.311**
8,01	LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,15	M2	3.243,20	115.760	375.432.832
8,02	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	133.730,65	4.233	566.081.841
8,03	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ELEVADO Y AA E= 0,10 m	M2	15,00	73.526	1.102.890
8,04	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0,20 m	M2	2,40	95.474	229.138
8,05	ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	25,00	1.118.300	27.957.500
8,06	CONCRETO PARA MURO PANTALLA DE E=0,15	M3	39,58	591.236	23.401.121
8,07	CONCRETO PARA TANQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M3	-	591.236	-
8,08	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM 15X15	M2	6.527,04	9.682	63.194.801
8,09	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	85,17	865.452	73.710.547
8,10	PORTICO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACCESO FACHADA	UN	-	1.200.000	-
8,11	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000PSI 0,40 X0,45	ML	1.018,82	142.063	144.736.626

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,13	SOLADO EN CONCRETO POBRE 1:4:7 E=0.07	M3	19,07	326.964	6.235.203
3,14	SUELO CEMENTO 1:20 PAVIMENTO E= 0,15	M3	592,22	108.605	64.318.053
3,15	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,40 X0,60	ML	515,17	111.860	57.626.916
3,16	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,20	ML	22,50	52.162	1.173.645
3,17	CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30X0,30	ML	746,61	64.641	48.261.617
3,18	CIMIENTO DE REFUERZO EN CONCRETO PARA CIMIENTO EXISTENTE 0,50 X 0,24 MTS.	ML	26,04	73.410	1.911.596
3,19	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	37,92	884.965	33.557.873
3,20	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	167,33	470.024	78.649.116
3,21	CONCRETO CICLOPEO	M3	148,75	462.800	68.841.500
3,22	CONCRETO 1:2:4 HECHO EN OBRA PARA ESTABILIZAR TERRENO	M3	6,20	286.291	1.775.005
3,23	EXCAVACION PARA FILTRO	M3	1.371,50	8.546	11.720.839
3,24	RELLENO CON TRITURADO DE 1 1/2 " PARA FILTRO	M3	140,55	47.140	6.625.527
4,00	**SOBRENIVELES**		-		-
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	116,60	21.740	2.534.884
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**		-		**16.846.093**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,80x.80 x1,00	UND	30,00	306.536	9.196.080
5,02	REGISTRO SANITARIO 1,00 x1,00	UND	7,00	490.343	3.432.401
5,03	REGISTRO SANITARIO ,50x.50 x,60	UND	28,00	150.629	4.217.612
6,00	**MAMPOSTERIA**		-		**156.804.997**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10 y/o BLOQUE DE ARCILLA E=0,10	M2	2.181,91	30.376	66.277.698
6,02	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10	ML	323,58	19.120	6.186.850
6,03	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	3,00	36.210	108.630
6,04	LEVANTE MURO VIBRADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE 15 X 20 X 40	M2	97,30	84.587	8.230.315
6,05	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA DE 8MM ACABADO	M2	119,55	113.000	13.509.150
6,06	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD SENCILLO DE 8MM ACABADO	M2	160,02	54.364	8.699.327
6,07	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 15X20X40 CON CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO CADA 1,5 M	M2	23,76	58.463	1.389.081
6,08	GRADAS PARA ACCESO PEATONAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	6,00	49.211	295.265
6,09	JARDINERAS H= 0,40 M	ML	13,40	66.502	891.127
6,10	JARDINERAS H= 0,80	ML	83,30	92.942	7.742.069
6,11	DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,15X0,20	ML	222,82	27.502	6.127.996
6,12	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO CORONA 0,20*0,15 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	811,96	40.201	32.641.766
6,13	DINTELES EN SUPERBOARD 0.15 X 0,2 TRES CARAS	ML	87,00	31.652	2.753.724
6,14	FILTRO PARA JARDINERA(DESAGUES)	ML	64,00	30.500	1.952.000
7,00	**PAÑETES**		-		**89.500.597**
7,01	PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	1.158,21	16.314	18.895.038
7,02	PAÑETE LINEAL EXTERIOR E INTERIOR	ML	1.074,40	6.036	6.485.078
7,03	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO IMPERMEABILIZADO	M2	1.269,75	16.314	20.714.702
7,04	PAÑETE INTERIOR	M2	3.901,92	10.054	39.229.904
7,05	JUNTAS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	842,42	4.957	4.175.876
8,00	**ESTRUCTURAS**		-		**1.360.824.311**
8,01	LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,15	M2	3.243,20	115.760	375.432.832
8,02	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	133.730,65	4.233	566.081.841
8,03	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ELEVADO Y AA E= 0,10 m	M2	15,00	73.526	1.102.890
8,04	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0,20 m	M2	2,40	95.474	229.138
8,05	ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	25,00	1.118.300	27.957.500
8,06	CONCRETO PARA MURO PANTALLA DE E=0,15	M3	39,58	591.236	23.401.121
8,07	CONCRETO PARA TANQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M3	-	591.236	-
8,08	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM 15X15	M2	6.527,04	9.682	63.194.801
8,09	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	85,17	865.452	73.710.547
8,10	PORTICO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACCESO FACHADA	UN	-	1.200.000	-
8,11	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000PSI 0,40 X0,45	ML	1.018,82	142.063	144.736.626

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,12	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000PSI 0,30 X0,50	ML	24,54	131.050	3.215.967
8,13	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000PSI 0,25 X0,45	ML	562,00	106.224	59.697.888
8,14	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3000PSI 0,15 X 0,45	ML	137,80	82.891	11.422.380
8,15	ANCLAJES SOBRE VIGAS , COLUMNAS,Y LOSA DE CONCRETO	UND	699,00	13.220	9.240.780
8,16	REPARACION DE COLUMNAS H= 0,6 M	UND	7,00	200.000	1.400.000
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**		-		**62.575.520**
9,01	GEO-TEXTIL NO TEJIDO DE 2000	M2	642,30	7.520	4.830.096
9,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO PARA CUBIERTAS	ML	38,90	10.576	411.406
9,03	CUBIERTA ECOROOF 2.5 MM	M2	217,94	140.222	30.559.983
9,04	CABALLETE EN LAMINA ECOROOF 2,5 MM	ML	29,30	44.100	1.292.130
9,05	CANALES AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA	ML	33,00	63.820	2.106.060
9,06	ZABALETA O PISA TECHO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON MANTO	M2	33,00	27.611	911.163
9,07	TORTA DE NIVELACION E= 0.05 M	M2	168,37	20.246	3.408.819
9,08	IMPERMEABILIZACION DE BAÑOS ,JARDINERA, ZONAS HUMEDAS ,CUBIERTA Y OTROS	M2	736,43	25.876	19.055.863
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**808.556.504**
10,01	PLANTILLA EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, E =0,05 m	M2	3.148,33	22.562	71.032.621
10,02	PLANTILLA EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, E=0,07 m SEMI PULIDA O GRANO MUERTO	M2	200,00	30.644	6.128.800
10,03	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA EN CONCRETO 1:2:3, E=0,10 m SEMI PULIDA O GRANO MUERTO PARA SEGUNDO PISO	M2	15,00	49.689	745.335
10,04	ANDEN EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, E=0.07 m	M2	342,23	30.644	10.487.296
10,05	ANDEN EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, ESTAMPADO E= 0,08 m	M2	-	71.386	-
10,06	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,16	ML	393,00	59.670	23.450.310
10,07	TOPE LLANTA PARQUEADERO INTERNO	UND	108,00	79.560	8.592.480
10,08	PAVIMENTO EN CONCRETO DE MR-45 E=0.15 INCLUYE CORTE ,SELLADO, Y REFUERZO	M2	3.673,49	101.419	372.562.093
10,09	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE EXACAVACION,CIMIENTO,LEVANTE ,PLANTILLA ESP : .07, Y PAÑETE	M2	17,00	110.850	1.884.450
10,10	PISO EN CERAMICA 0.20 X 0.20 M BAÑOS	M2	75,48	43.381	3.274.398
10,11	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO ZARDO	M2	1.068,00	144.000	153.792.000
10,12	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	25,83	372.708	9.627.048
10,13	CENEFA GRANITO NEGRO ACCESO	ML	-	21.190	-
10,14	GRANITO BLANCO ZARDO LARGOS LIBRES DE 2 CMS PARA FLAMEAR EN OBRA, EN RAMPA	M2	-	136.500	-
10,15	ZOCALO EN MEDIA CAÑA CON MORTERO 1:3 SEMI PULIDO O GRANO MUERTO EN MARMOLINA	ML	117,17	9.620	1.127.175
10,16	SUMINISTRO E INSATALACION MEDIA CAÑA EN PVC PARA MUROS ,PISOS Y CIELO RASO	ML	319,00	15.860	5.059.340
10,17	ELABORACION E INSTALACION DE ZOCALO EN GRANITO NATURAL	ML	265,45	34.313	9.108.386
10,18	PISO VINILICO ANTIBACTERIAL AREA GENERAL	M2	869,00	95.950	83.380.550
10,19	PISO VINILICO ANTIBACTERIAL CONDUCTIVO CON PUESTA A TIERRA	M2	158,00	204.750	32.350.500
10,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO PARA BARRERA DE VAPOR E ICOPOR PARA BARRERA TERMICA EN MUROS	M2	2.006,68	7.700	15.451.436
10,21	PISO FALSO PARA CUARTO TÉCNICO	M2	7,91	63.500	502.285
11,00	**ENCHAPES**		-		**32.345.443**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 20 x,20	M2	492,83	43.381	21.379.458
11,02	ENCHAPE EN CERAMICA 25X30	M2	238,00	43.381	10.324.678
11,03	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 33x 33 cm	M2	-	52.389	-
11,04	ENCHAPE JARDINERAS EN GRANITO LAVADO	ML	64,00	8.133	520.506
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN,U, PLATINAS DE ALUMINIO	ML	20,00	6.040	120.800

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,06	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	-	21.690	-
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-		**33.543.919**
12,01	RED DE SUMINISTRO DE 3/4	ML	305,60	10.602	3.239.971
12,02	RED DE SUMINISTRO DE 1"	ML	185,90	19.672	3.657.025
12,03	RED DE SUMINISTRO DE 2"	ML	194,17	26.520	5.149.388
12,04	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2"	ML	526,39	22.542	11.865.883
12,05	RED DE SUMINISTRO DE 1/2	ML	392,41	8.172	3.206.775
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	44,00	20.130	885.720
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS, DUCHA. JARDINERAS	UN	96,00	20.130	1.932.480
12,08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UN	15,00	32.309	484.635
12,09	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1/2	UN	80,00	20.946	1.675.680
12,10	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 3/4	UN	27,00	26.240	708.480
12,11	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1"	UN	4,00	30.355	121.421
12,12	LLAVE DE CONTRDL DE BOLA EN PVC 1 1/2"	UN	16,00	33.238	531.814
12,13	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 2"	UN	2,00	42.323	84.646
12,14	INSTALACION Y SUM TANQUE ELEVADO 10000 LTS	UN	-	5.734.656	-
13,00	**INSTALACION SANITARIA**		-		**121.098.644**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 8"	ML	20,00	69.500	1.390.000
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	430,50	60.027	25.841.624
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	362,20	36.740	13.307.228
13,04	COLECTOR AGUAS NEGRAS 3"	ML	166,29	23.400	3.891.186
13,05	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	185,00	22.858	4.228.730
13,06	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	991,50	36.740	36.427.710
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	236,00	31.745	7.491.820
13,08	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS DE 4"	ML	68,00	36.740	2.498.320
13,09	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS DE 3"	ML	62,00	23.400	1.450.800
13,10	PUNTO SANITARIO 4"	UN	49,00	78.748	3.858.652
13,11	PUNTO SANITARIO 3"	UN	6,00	63.298	379.789
13,12	PUNTO SANITARIO 2"	UN	106,00	56.355	5.973.630
13,13	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	124,00	59.563	7.385.812
13,14	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	167,00	20.023	3.343.841
13,15	TUBERIA DE VENTILACION DE 1 1/2"	ML	163,00	18.160	2.960.080
13,16	PASANTE EN LOSA PARA TUBERIAS ,HIDRO SANITARIAS ,ELECTRICAS,GASES,	UND	94,02	7.120	669.422
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**		-		**306.887.853**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 36 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	2,00	715.000	1.430.000
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 42 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	3,00	825.604	2.476.812
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 30 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	530.680	-
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	510.678	-
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	421.587	421.587
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	5,00	410.904	2.054.520
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UN	20,00	19.657	393.140
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	33,00	19.657	648.681
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X30AMP.	UN	32,00	19.657	629.024
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40AMP.	UN	9,00	23.780	214.020
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3X70 AMP.	UN	5,00	48.256	241.280

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG + NO.2/0TAWG, THW, EN DUCTO PVC DE 3", TAA1	ML	204,95	454.960	93.244.049
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL EN CABLE DE CU. (2NO.2AWG + NO.2AWG).	ML	178,00	73.252	13.038.856
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL EN CABLE DE CU. (2NO.12).	ML	414,94	9.557	3.965.582
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL EN CABLE DE CU. (3No10).	ML	80,04	19.028	1.523.001
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2NO.6AWG + NO.6AWG + NO.8T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TAA, TDL Y TDT.	ML	196,34	55.246	10.847.000
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.8AWG + NO.8 + NO.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1", TDLRSP.	ML	-	41.334	-
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.10AWG + NO.12AWG THHN. EN TUBO 1/2" PVC	ML	749,20	17.559	13.155.203
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.12AWG + NO.12AWG THHN. EN TUBO EMT 1/2"	ML	205,00	17.995	3.688.975
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.12AWG + NO.12AWG THHN. EN TUBO 1/2"	ML	304,00	16.515	5.020.560
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.12AWG + NO.12AWG THHN. EN TUBO EMT 3/4"	ML	58,00	19.531	1.132.798
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	393,00	98.281	38.624.433
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2". SEGÚN NORMA RETIE Y NTC 2050 SECCIÓN 517	UN	139,00	129.611	18.015.929
14,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2NO.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	10,00	239.927	2.399.270
14,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN CABLE DE CU. THW 2NO.10AWG+NO12T AWG EN TUBO DE 3/4".	UN	20,00	128.037	2.560.740
14,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	531,00	91.806	48.748.986
14,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.12.AWG. EN TUBO EMT DE 1/2"	UN	122,00	114.830	14.009.260
14,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 240V EN ALAMBRE DE CU. THW 2NO.12AWG + NO.14T.AWG.	UN	5,00	128.037	640.185
14,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	67,00	10.154	680.318
14,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	15,00	10.154	152.310
14,31	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTRO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	151,00	138.869	20.969.219
14,32	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR HERMÉTICA. PROVISTA DE UN BALASTRO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	27,00	142.500	3.847.500

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO OJO DE BUEY 4" INCUYE DOS BOMBILLOS DE 12W.	UN	43,00	35.000	1.505.000
14,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCUYE BOMBILLO DE 16W.	UN	9,00	45.810	412.290
14,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES EXTERIORES	UN	2,00	98.663	197.325
15,00	**APARATOS SANITARIOS**		-		**25.528.435**
15,01	COMBO SANITARIO OPP 4P CON PEDESTAL BLANCO	UN	18,00	283.555	5.103.990
15,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	UN	-	194.040	-
15,03	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR EN GRANITO NATURAL	UN	4,00	138.191	552.764
15,04	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR EN MUEBLE DE MADERA GRIFERIA DE PUSH	UN	4,00	533.600	2.134.400
15,05	LAVAMANO CON PEDESTAL CORONA CON GRIFERIA DE PUSH	UN	4,00	263.358	1.053.432
15,06	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0.60MTS DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,14 MTS DE PROFUNDIDA , CON CINCO PIE DE AMIGO DE SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED DE O,60 MTS DE LARGO * .30 MTS DE ALTO ,EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1*1/2*1/8 DE ESPESOR. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION	ML	25,16	382.555	9.625.084
15,07	LAVAMANO QUIRURGICO X 0.55MTS DE ANCHO, CON CUBETA DE 0.90MTS DE LARGO X 0.45MTS DE ANCHO X 0.20MTS DE PROFUNDIDAD, CON SALPICADEROCONTRA LA PARED DE 0.25MTS DE ALTURA Y FALDA DE 0.25MTS DE ALTURA; EN LÁMINA DE ACEROINOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, SISTEMA DE CIERRE DE RODILLA COMPUESTO DEVÁLVULAS CON CIERRE TIPO PUSH, ECONOMIZADORA DE AGUA; PALANCA PARA ACCIONAR CON LARODILLA; CUELLO DE GRIFERÍA TIPO CISNE, CANASTILLA DE 4" CON FILTRO DE ACERO, SIFÓN DE PVC DE 1½", Y SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA, EN TUBERÍA DE ½" EN P.V.C, INCLUYE ZETA DE INSTALACIÓN PARA ANCLAR A LA PARED.	ML	3,40	1.270.000	4.318.000
15,08	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	6,00	78.816	472.896
15,09	LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	7,00	142.716	999.012
15,10	ORINAL PEQUEÑO	UN	-	229.500	-
15,11	DUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UN	5,00	82.915	414.575
15,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO	UN	34,00	12.000	408.000
15,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CUPULA 4"	UN	5,00	17.200	86.000
15,14	DUCHA TELEFONO	UN	-	131.788	-
15,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOLE EN HIERRO FUNDIDO	UN	1,00	360.282	360.282
16,00	**CARPINTERIA EN MADERA**		-		**38.156.137**
16,01	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,80X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P2)	UN	6,00	795.600	4.773.600
16,02	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES(P8)	UN	15,00	817.742	12.266.130
16,03	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 0,90X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES(P7 A)	UN	-	817.742	-
16,04	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P1)	UN	10,00	817.742	8.177.420
16,05	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES	UN	-	817.742	-
16,06	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES CON REJILLA DOBLE P1A	UN	1,00	867.742	867.742
16,07	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P4)	UN	2,00	1.459.265	2.918.530
16,08	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P3)	UN	5,00	1.830.543	9.152.715
16,09	INSTALACION Y SUMINISTRO PUERTA 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES (P3) CON RETORNO	UN	-	1.880.500	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,00	**CARPINTERIA METALICA**		-		**63.147.177**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO 0,80*0,40 -V4	UN	1,00	118.128	118.128
17,02	VENTANA EN ALUMINIO 1,50*0,40 -V1	UN	2,00	168.960	337.920
17,03	VENTANA EN ALUMINIO 1,20*0,40 - V-3	UN	60,00	168.960	10.137.600
17,04	VENTANA EN ALUMINIO 0,40*1.50 -V2 GUILLOTINA	UN	-	168.960	-
17,05	VENTANA EN ALUMINIO .1.50 *1.50, V9A PROYECTANTE	UN	-	586.500	-
17,06	PUERTA-VENTANA EN ALUMINIO .2.00 * 2.00 V7	UN	1,00	1.012.687	1.012.687
17,07	VENTANA EN ALUMINIO .1.00 * 1.50 V5 -V8	UN	-	409.478	-
17,08	VENTANA EN ALUMINIO .2.00 * 1.50 V13-V6 CORREDIZA	UN	-	572.689	-
17,09	VENTANA EN ALUMINIO .1.20 * 1.50 V15 CUERPO FIJO	UN	-	462.057	-
17,10	VENTANA EN ALUMINIO 63 * 1.50 CORREDDIZA	UN	-	236.838	-
17,11	VENTANA EN ALUMINIO 60 * 1.50 PROYECTANTE v12	UN	-	236.838	-
17,12	VENTANA EN ALUMINIO 1.50 * 1.50 V9	UN	1,00	575.000	575.000
17,13	VENTANA EN ALUMINIO 1.30 * 200 CORREDIZA	UN	-	481.496	-
17,14	VENTANA EN ALUMINIO 1.20 * 200 CORREDIZA	UN	-	465.000	-
17,15	VENTANA EN ALUMINIO 1.20 * .50 CORREDIZA	UN	-	168.960	-
17,16	PUERTA EN ALUMINIO 1,20 *1,40	UN	6,00	575.000	3.450.000
17,17	PUERTA 8025 EN ALUMINIO 4,30 X 2,20 CORREDIZA CUATRO HOJAS	UN	2,00	2.150.000	4.300.000
17,18	VENTANA EN ALUMINIO VC .81*1.40	UN	-	168.960	-
17,19	VENTANA EN ALUMINIO VC .1.00*1.40	UN	-	409.478	-
17,20	VENTANA EN ALUMINIO VC .1.72*1.40	UN	-	575.000	-
17,22	MODULOS DE CUERPOS FIJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	40,69	386.200	15.714.478
17,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VIDRIO TEMPLADO PORTICOS	M2	-	990.000	-
17,23	CERRAMIENTO EN ALUMINIO CON PUERTA PARA ZONA DE BOMBAS	M2	1,00	440.000	440.000
17,24	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO 150* 150	UN	-	877.500	-
17,25	SUM.E INST. PROTECTOR DE ALUMINIO 150* .40	UN	-	234.000	-
17,26	SUM. E INST. PROTECTOR DE ALUMINIO .80 * .40	UN	-	214.000	-
17,27	SUM. E INST.PROTECTOR DE ALUMINIO 1.20 * .40	UN	3,00	214.000	642.000
17,28	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.57*1.23	UN	-	448.000	-
17,29	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.68*187	UN	-	498.000	-
17,30	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.54*1.20	UN	-	448.000	-
17,31	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.53*1.68	UN	-	448.000	-
17,32	SUM .E INST. DE REJILLA TIPO PERCIANA DE 1.23*123	UN	-	448.000	-
17,33	PUERTA CON MALLA EXPANSIVA Y LÁMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA	M2	-	313.750	-
17,34	PROTECTOR DE VENTANA EN MALLA EXPANSIVA	M2	-	238.990	-
17,35	FACHADA FLOTANTE CON VIDRIOS TEMPLADOS	UN	-	18.756.880	-
17,36	DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 ENTAMBORADO INCLUYE BISAGRAS, CERROJO E INSTALACION	M2	-	566.080	-
17,37	ESCLUSA EN ACERO INOXIDABLE AREA PRELAVADO	UND	1,00	2.352.130	2.352.130
17,38	PERFIL METALICO UNISTRUT P1001 O SIMILAR	KG	203,00	8.759	1.778.077
17,39	PERFIL METALICO UNISTRUT CPGE 55 O SIMILAR	KG	203,00	8.759	1.778.077
17,40	FLANCHE CIRCULAR	KG	120,00	8.759	1.051.080
17,40	BARANDA PARA RAMPA, CON PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, CON PARALES DE DE 0.87MTS DE ALTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLEDE 1½" DE DIÁMETRO, PUNTA PARAL PLANO CON SOPORTE PASAMANO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ½" DE ESPESOR, FLANCHE EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y TAPA FLANCHE CIRCULAR EN INTERNOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO.	ML	10,00	370.000	3.700.000
17,41	PORTON EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" PARA EXTERIOR 3.00*3,00	UND	3,00	3.700.000	11.100.000
17,42	PORTON METALICO DE 1.00*2,40 EXTERIOR	UND	1,00	3.500.000	3.500.000
17,43	ESCOTILLA PARA TANQUE DE CRIOGAS	UND	2,00	580.000	1.160.000
18,00	**CERRADURAS**		-		**1.330.839**
18,01	CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UND	5,00	100.783	503.915
18,02	CERRADURA DE INTERIORES	UND	6,00	83.654	501.924

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,03	CERRAOURA DE BAÑO	UND	5,00	65.000	325.000
19,00	**ACABADOS**		-		**126.243.700**
19,01	PINTURA EN VINILO BIOXIDA SOBRE MUROS	M2	850,61	10.159	8.641.347
19,02	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	2.403,61	14.377	34.556.701
19,03	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	610,24	16.650	10.160.496
19,04	ESTUCO PLASTICO LINEAL SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	ML	210,00	9.719	2.040.990
19,05	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	589,20	10.100	5.950.920
19,06	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	568,00	44.897	25.501.496
19,07	PROTECTORES OE CAMILLA	ML	71,00	273.728	19.434.688
19,08	PINTURA EN GRIS BASALTO ,BORDILLO Y ALFAGIA	ML	115,77	6.040	699.251
19,09	PINTURA EPOXICA PARA MUROS Y CIELO RASO	M2	162,00	22.100	3.580.200
19,10	JUNTA DE DILATACION PARA FACHAOA EN PULIPLAST	ML	118,00	5.292	624.456
19,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO ELECTRICO	ML	36,00	85.500	3.078.000
19,12	DILATACION EN U DE ALUMINIO PARA FACHADA Y JARDINERA DE 1 CM	ML	17,60	7.452	131.155
19,13	VELAS TRAPEZOIDAL DE H= 6,62 M DE FACHADA CUBIERTAS EN SUPERBOARD 10MM PARA TRASBORDO , SEGÚN DISEÑO	UN	-	9.843.000	-
19,14	CERRAMIENTO EXTERIOR EN MAMPOSTERIA Y TUBO GALVANIZADO DE 2"	ML	28,00	423.000	11.844.000
20,00	**RETIROS**		-		**11.000.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	2,00	5.500.000	11.000.000
21,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**		-		-
21,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	-	22.405.156	-
22,00	**SEÑALIZACION**		-		**3.859.254**
22,01	AVISO CONSULTA EXTERNA APOYO DIAGNOSTICO EN ALUCUBON FIJADO A LA PARED EN MEDIDAS DE 35 Cm CON 5 Cm OE FONOO SIN ILUMINACION	UN	-	5.336.000	-
22,02	DIRECTORIO GENERAL POR AREAS, ACRILICO 4mm VINILO DE CORTE Y DILATADORES EN ACERO	UN	2,00	667.000	1.334.000
22,03	SEÑALIZACION CON SPIDERS EN ACERO SUJETADOS AL TECHO Y SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3MM Y VINILO DE CORTE	UN	-	667.000	-
22,04	SEÑALIZACION INTERNA CON ACRILICO OE 15CmX35Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	18,00	46.690	840.420
22,05	SEÑALIZACION INTERNA	UN	3,00	66.700	200.100
22,06	SEÑALIZACION INTERNA PARA ACCESOS DE AREAS PRINCIPALES CON ACRILICO DE 50CmX15Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	5,00	66.700	333.500
22,07	SEÑALIZACION DE CAMAS EN PLACAS PARA CAMA,IDENTIFICACION DE PACIENTE 35CmX9Cm CON MARCO Y RESPALDO EN ACRILICO,TABLERO BORRABLE Y VINILO OE CORTE	UN	5,00	35.800	179.000
22,08	SEÑALIZACION PARA GABINETES DE INCENDIO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO PEGADOS AL VIDRIO OEL GABINETE	UN	1,00	35.800	35.800
22,09	SEÑALIZACION PARA PUERTAS DE VIDRIO .PROHIBIDO EL PASO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO	UN	2,00	35.800	71.600
22,10	TOTEM DE INFORMACION PARA ACCESO HOSPITAL ENTRADA SALIOA PARQUEAOERO. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE EN ACRILICO DE 1mTS POR 70	UN	-	1.694.180	-
22,11	SEÑALIZACION DE PISOS PARA TODAS LAS AREAS GRAPIHC FLOOR(TRAFICO DE PERSONAS)PARA AREA DE URGENCIAS,QUIROFANO Y HOSPITALIZACION CIB ESMALTES DE COLORES Y SELLANTES (MTS LINEAL)	UN	3,00	56.028	168.084
22,12	SEÑALIZACION PARA PISOS DE PARQUEADEROS Y AREAS EXTERNAS PINTURA DE TRAFICO VEHICULAR CON DESGASTE EN EL CONCRETO (MTS LINEAL)	ML	-	40.020	-
22,13	CINTA ANTIDESLIZANTEPARA RAMPAS Y ESCALERAS DE 5Cm OE ANCHO (MTS LINEAL)	ML	5,00	33.350	166.750

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,14	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO NEGRA TALLADA Y PINTADA EN COLOR DORADO DE 80X60	UN	-	1.600.800	-
22,15	INSTALACION	GLB	0,10	5.300.000	530.000
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**		-		**176.451.609**
23,01	SUMINISTRO DE EQUIPO EPA DE 3 TON	UN	1,00	23.456.936	23.456.936
23,02	SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CASSETTE DE 3 TR	UN	-	4.528.356	-
23,03	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 12000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	8,00	1.162.686	9.301.488
23,04	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	2,00	1.573.250	3.146.500
23,05	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	1,00	1.950.830	1.950.830
23,06	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 3 TR TIPO MINI SPLIT	UN	-	14.319.396	-
23,07	SUMINISTRO DE UMA ESPECIAL -8.25 TR, MANEJADORA HORIZONTAL PARA USO EXTERIOR TIPO DOBLE PARED DE 1"	UN	1,00	56.144.000	56.144.000
23,08	SUMINISTRO DE EQUIPO DE 5 TON	UN	2,00	4.650.000	9.300.000
23,09	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE CON INTERCAMBIADORES	UN	2,00	4.650.744	9.301.488
23,10	DRENAJES CON SIFÓN CON TUBERÍAS DE 3/4 PARA MANEJADORAS	UN	4,00	11.260	45.039
23,11	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS PARA EQUIPOS DE 5 TON	UN	4,00	98.522	394.089
23,12	TERMOSTATO	UN	4,00	84.448	337.791
23,13	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC DE 1" 1/2 (INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, DRENAJE, PVC Y AISLAMIENTO)	UN	14,00	63.642	890.985
23,14	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA Y SOPORTES METÁLICOS PARA EQUIPOS DE A/A E INTERCAMBIADORES DE AIRE A TABLERO SECUNDARIO	UN	14,00	577.671	8.087.399
23,15	CARGA DE REFRIGERANTE	UN	14,00	112.597	1.576.357
23,16	FILTROS SECADORES DE 1/2	UN	4,00	35.248	140.991
23,17	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BTU	ML	161,28	35.248	5.684.756
23,18	REDES DE REFRIGERANTES PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	25,00	49.322	1.233.059
23,19	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 5 TON	ML	50,00	58.746	2.937.312
23,20	DUCTERÍA EN LAMINAS GALVANIZADAS	ML	113,00	91.546	10.344.723
23,21	REJILLAS DIFUSORAS DE RETORNO Y SUMINISTRO	UN	34,00	168.895	5.742.445
23,22	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT	UN	11,00	195.821	2.154.029
23,23	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE CENTRAL	UN	3,00	342.686	1.028.059
23,24	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE UMA ESPECIAL -8.25 TR	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
23,25	CERRAMIENTO EN REJAS DE 1/2 PARA PROTECCIÓN DE UNIDADES CONDENSADORA CON CANDADOS	UN	14,00	220.298	3.084.178
23,26	AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3 1/2 CON CAÑUELAS DE ALUMINIO	ML	241,00	42.836	10.323.428
23,27	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	UN	14,00	232.537	3.255.521
23,28	PRESURIZACIÓN Y BARRIDO CON NITRÓGENO DE REDES DE REFRIGERANTE	UN	14,00	45.284	633.970
23,29	VÁLVULAS DE CARGA	UN	29,00	2.448	70.985
23,30	INTERCAMBIADORES DE AIRE TIPO CATALITICO	UN	-	4.773.132	-
23,31	TRABAJO DE MAMPOSTERÍA PARA REDES DE REFRIGERACIÓN RESANADO	UN	21,00	56.298	1.182.268
23,32	FILTRO ULTRA VIOLETA	UN	1,00	2.202.984	2.202.984
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO ,VOZ Y DATOS, SISTEMA DE MONITOREO, LLAMADO DE ENFERMERAS, DIGITURNO**		-		**112.067.834**
24,01	GABINETE CERRADO PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÓN Y 210M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 36"	UN	2,00	3.248.639	6.497.277
24,02	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 U RACK	UN	2,00	177.657	355.315
24,03	ORGANIZADOR VERTICAL	UN	-	252.464	-
24,04	MULTITOMA PARA RACK DE 19" 8 SALIDAS	ML	2,00	247.395	494.790
24,05	ROUTER 3COM OFFICECONNECT GIGABIT VPN FIREWALL 2 WAN 4 LAN GIGA LOAD BALANCE	UN	1,00	2.461.329	2.461.329
24,06	1000BASE-T SFP TRANSCEIVER	UN	1,00	730.825	730.825

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,07	SWITCH 4500 50-PORT (48 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT) CAPA 3	UN	2,00	5.860.487	11.720.975
24,08	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A PARA DATOS	UN	-	2.309.863	-
24,09	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	-	874.739	-
24,10	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 5E PARA CENTRAL TELEFÓNICA	UN	-	646.257	-
24,11	CABLE UTP CAT 6A AMP O SIMILAR	ML	600,00	3.966	2.379.537
24,12	CABLE UTP CAT 6 AMP O SIMILAR	ML	622,00	2.461	1.530.947
24,13	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS CAT 6A Y 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS, UN JACK RJ45 CAT 6A Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	17,00	103.502	1.759.535
24,14	SALIDA SENCILLA DE VOZ CAT 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	7,00	53.013	371.093
24,15	SALIDA SENCILLA DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR.	UN	7,00	65.635	459.448
24,16	BANDEJA PORTA EQUIPO PARA RACK DE 19"	UN	1,00	170.400	170.400
24,17	MONITOR DE 21"	UN	-	662.666	-
24,18	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	1.222,00	189	231.365
24,19	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 5 FT	UN	17,00	43.067	732.138
24,20	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 3 FT	UN	17,00	38.674	657.465
24,21	PATCH CORD UTP CAT 6 DE 3 FT	UN	17,00	21.836	371.219
24,22	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS, PATCH CORD	UN	58,00	4.165	241.589
24,23	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	UN	7,00	6.311	44.178
24,24	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A PARA DATO	UN	2,00	1.005.863	2.011.726
24,25	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	1,00	473.333	473.333
24,26	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5E PARA CENTRAL TELEFONICA	UN	2,00	333.226	666.452
24,27	CERTIFICACION DE PUNTO DE DATOS	UN	34,00	8.978	305.252
24,28	UNIDAD BÁSICA DE 11 SLOTS DE EXP. KXTDE-200 IP PURO	UN	2,00	5.162.480	10.324.960
24,29	FUENTE DE PODER TIPO M	UN	1,00	1.539.908	1.539.908
24,30	CABLE BATERÍA TIPO S/M	GI	2,00	302.933	605.866
24,31	TARJETA 8 TRONCALES ANÁLOGAS	UN	1,00	915.110	915.110
24,32	TARJETA TRONCAL E1 PARA ENLACE DIGITAL DE 30 CANALES	UN	-	3.228.759	-
24,33	TARJETA 16 EXTENSIONES ANÁLOGAS	UN	1,00	990.843	990.843
24,34	TARJETA DE 8 EXTENSIONES HIBRIDAS	UN	1,00	1.117.065	1.117.065
24,35	TARJETA MADRE CON 3 RANURAS PARA EQUIPOS O TARJETAS ADIC.	UN	-	769.954	-
24,36	TARJETA HIJA DE MENSAJES DE 4 CANALES	UN	-	1.022.398	-
24,37	CONECTOR DE 3 MTS CON PUNTO AMPHENOL	UN	4,00	166.613	666.452
24,38	TELEFONO DIGITAL PARA OPERADORA. PANTALLA LCD DE 3 LINEAS, 24 TECLAS PROGRAMABLES.	UN	2,00	754.303	1.508.605
24,39	PICO PROTECTOR DE 4 LINEAS	UN	3,00	243.608	730.825
24,40	STRIP TELEFÓNICO PARA 24 TRONCALES CON PROTECTORES DE LINEAS	UN	2,00	1.047.643	2.095.285
24,41	CASETA PARA STRIPP TELEFÓNICO CON PUERTA DE ALUMINIO	GI	1,00	631.110	631.110
24,42	CAPACITACIÓN BÁSICA	UN	1,00	1.969.063	1.969.063
24,43	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 540 TVL DIA / NOCHE MARCA LG	Un	-	811.134	-
24,44	CAMARA TIPO DOMO 540 TVL CONTRALUZ LG	Un	-	824.703	-
24,45	CYBERDOMO (CAMARA MÓVIL) 12X DIA/NOCHE EXTERIOR	Un	-	4.845.789	-
24,46	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	Un	-	106.228	-
24,47	HOUSING PARA CÁMARA FIJA EXTERNA	Un	-	131.902	-
24,48	SOPORTE PARA CÁMARA MÓVIL SOBRE MURO EXTERIOR	Un	-	201.526	-
24,49	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES MARCA LG. SIN DISCO DURO	Un	-	4.617.201	-
24,50	LENTE VARIFOCAL PARA CÁMARA FIJA	Un	-	233.511	-
24,51	CABLE UTP CAT 5E	ML	220,00	2.586	568.984
24,52	BALUM CON SISTEMA DE SUPRESIÓN DE RUIDO Y AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL DE VIDEO.	Un	5,00	107.289	536.444

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,53	DISCO DURO 1024 GB SATA PARA VIDEO	Un	1,00	542.755	542.755
24,54	TECLADO PTZ PARA ADMINISTRAR CÁMARAS MÓVILES	UN	-	2.112.956	-
24,55	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	220,00	2.070	455.409
24,56	MONITOR/TELEVISOR LCD DE CON PUERTO RGB/VGA DE 32"	UN	1,00	1.637.730	1.637.730
24,57	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO HASTA PARA 64 CAMARAS	Lic.	1,00	1.703.997	1.703.997
24,58	CAPACITACIÒN BÁSICA	UN	-	2.398.218	-
24,59	PATCH PANEL DC 16 PUERTOS 12VDC Y 6 PUERTOS 24VAC	UN	1,00	309.244	309.244
24,60	PACTH PANEL COAXIAL 16 PUERTOS	UN	1,00	468.284	468.284
24,61	PATCH CORD COAXIAL	UN	6,00	13.127	78.763
24,62	PUNTO DE SALIDA DE TELEVISIÓN	UN	1,00	89.618	89.618
24,63	TABLERO ELECTRICO 8 CTOS TRIFASICO MINIORAGMA	UN	1,00	150.962	150.962
24,64	TABLERO ELECTRICO 12 CTOS TRIFASICO	UN	2,00	229.724	459.448
24,65	TABLERO ELECTRICO 18 CTOS TRIFASICO	UN	-	656.354	-
24,66	TABLERO ELECTRICO 24 CTOS TRIFASICO	UN	-	764.905	-
24,67	ACOMETIDA TRG-TRD1,2,3,4,5 NO8 + NO.8 + NO. 8	ML	180,00	48.595	8.747.185
24,68	TOMA POLO A TIERRA AISLADO 15A COLOR NARANJA TIPO HOSPITALARIO	Un	40,00	25.939	1.037.545
24,69	CABLE 3X12AWG THHN TRENSADO FASE ROJA	ML	372,00	7.384	2.746.843
24,70	BREAKER DE 1X20A DE RIEL	Un	4,00	27.138	108.551
24,71	BREAKER DE 1X20A ENCHUFABLE	Un	2,00	21.672	43.345
24,72	TABLERO DE LLAMADO DE PACIENTE REF:TP 101	UN	7,00	169.339	1.185.376
24,73	CORDONES DE PERILLA REF: CP-2M	UN	7,00	180.914	1.266.398
24,74	TABLERO DE BAÑO. TB-101	UN	1,00	164.215	164.215
24,75	LÁMPARA DE PASILLO - DOBLE. REF: PL-103 INTERMITENTE.	UN	1,00	183.274	183.274
24,76	CABLE VEHICULAR NO. 18	Ml	320,00	2.070	662.413
24,77	GABINETE CERRADO PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÒN Y 155M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 32"	Un	-	2.384.334	-
24,78	AMPLIFICADOR	Un	-	2.499.196	-
24,79	PARLANTES DE SOBREPONER	Un	-	448.088	-
24,80	CONSOLA DE 2 CANALES	Un	-	1.186.487	-
24,81	INTERFASE DE AUDIO	Un	-	334.488	-
24,82	CABLE DE AUDIO APANTALLADO	ML	-	10.729	-
24,83	TOMA DE AUDIO CON FACEPLATE	Un	-	42.789	-
24,84	PATCH PANEL DE AUDIO DE 16 PUERTOS DOBLES	Un	-	441.777	-
24,85	PATCH CORD DE AUDIO DE 1 MT	Un	-	18.933	-
24,86	ORGANIZADOR DE CABLE	GL	-	123.698	-
24,87	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	GL	-	467.021	-
24,88	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	25,00	9.337	233.432
24,89	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	50,00	12.244	612.177
24,90	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	45,00	20.700	931.518
24,91	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	35,00	28.231	988.092
24,92	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	12,00	39.941	479.296
24,93	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	56,00	16.314	913.595
24,94	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	142,00	3.457	490.925
24,95	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	338,00	4.512	1.525.204
24,96	TUBERÍA PVC DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	95,00	5.951	565.380
24,97	TUBERÍA PVC DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	31,00	17.444	540.760
24,98	REGATA Y RESANE DE PISO (CORTE + PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	ML	1.107,31	19.650	21.758.932

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,99	PASANTE EN LOZA O MURO DOBLE. PICADA Y RESANE	Un	12,00	9.467	113.600
24,991	FIJACIÓN DE TUBERÍA SOBREPUESTA EN DRYWALL	ML	265,00	1.767	468.284
24,992	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	Un	20,00	2.335	46.690
24,993	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	Un	24,00	2.731	65.537
24,994	CAJA DE PASO 15X15X10	Un	5,00	20.341	101.703
24,995	CAJA DE PASO 20X20X15	Un	3,00	63.177	189.531
24,996	CAJA DE PASO25X25X15	Un	1,00	63.177	63.177
24,997	CAJA DE PASO 30X30X15	Un	1,00	63.177	63.177
24,998	CAJA REGISTRO DE 40X40X20	Un	-	117.787	-
24,999	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	ML	444,00	2.272	1.008.766
25,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**		-		**267.216.953**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DIGITAL DE OXIGENO 2X10	UN	-	70.059.000	-
25,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DIGITAL DE AIRE 2X10	UN	-	70.059.000	-
25,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO PARA OXIDO NITROSO 2X2	UN	-	17.508.960	-
25,04	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 2" TIPO K	ML	337,99	402.058	135.890.726
25,05	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1" TIPO K	ML	108,00	220.240	23.785.920
25,06	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" TIPO L	ML	205,00	84.261	17.273.505
25,07	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	177,00	49.701	8.797.077
25,08	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" TIPO L	ML	123,00	48.269	5.937.087
25,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	33,00	292.520	9.653.160
25,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA AIRE MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	32,00	302.328	9.674.496
25,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA VACIO MARCA TRITECH	UN	16,00	292.520	4.680.320
25,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIDO NITROSO MARCA TRITECH	UN	3,00	292.520	877.560
25,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE TRES GASES MARCA TRITECH	UN	1,00	5.984.000	5.984.000
25,14	CAJA DE CONTROL DE ZONA DE TRES GASES	UN	6,00	1.263.355	7.580.130
25,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	4,00	466.906	1.867.622
25,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	5,00	185.975	929.875
25,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 3/4" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	13,00	121.515	1.579.695
25,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	16,00	110.748	1.771.968
25,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE OXIGENO MARCA TRITECH	UN	-	338.395	-
25,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE AIRE MARCA TRITECH	UN	-	338.395	-
25,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE NITROSO MARCA TRITECH	UN	-	338.395	-
25,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VACIO	UN	1,00	933.811	933.811
25,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE TORNILLO ALMIG LENTO 22 DE 30 HP 100% LIBRE DE ACEITE, TRANSMISIÓN DIRECTA, LUBRICACIÓN POR AGUA, ENFRIADO POR AIRE, CONTROL MEDIANTE MICROPROCESADOR INTELIGENTE AIR CONTROL 3, CUADRO ELÉCTRICO INTEGRADO, PERO AISLADO CON PROTECCIÓN IP54	UN	-	73.273.000	-
25,24	SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RED DE GASES MEDICINALES.	GLB	0,60	50.000.000	30.000.000
26,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**		-		**110.702.377**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH10 DE 4" RANURADA	ML	189,40	208.182	39.429.717
26,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 ½"	ML	57,00	120.666	6.877.962
26,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 ½"	ML	15,00	119.077	1.786.157
26,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 1"	ML	350,00	115.615	40.465.152
26,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS TIPO 3 (HACHA PICO, LLAVE SPANNER, MANGUERA, EXTINTOR)	UN	6,00	2.154.750	12.928.500
26,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA DE 4" CON DOS SALIDAS EN 2 ½	UN	-	2.101.710	-
26,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 4" PARA CONTROL EXTERNO	UN	-	2.047.344	-
26,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1 ½ PARA GABINETE	UN	6,00	316.134	1.896.804
26,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2 ½ PARA GABINETE	UN	6,00	324.870	1.949.220
26,10	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 1 ½	UN	6,00	198.713	1.192.277
26,11	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 2 ½	UN	5,00	257.244	1.286.220
26,12	PUNTO PARA SIAMESA	UN	-	677.430	-
26,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPRINKLER CON SALIDA DE 1/2"	UN	16,00	180.648	2.890.368
27,00	**EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO E HIDROPRESURIZADO**		-		-
27,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA CONTRAINCENDIO MARCA NATIONAL PUMP, TURBINA DE EJE VERTICAL PREENSAMBLADO, INCLUYE TURBINOBOMBA DE EJE VERTICAL MARACA NATIONAL PUMP, MODELO M8MC-9 (9 ETAPAS) PARA CARCAMO, BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS VERTICAL POTENCIA 2 HP /3500RPM/ 220 VOLTS/ Φ SUCCION 1 1/4" Φ DESCARGA 1" PRESION 120 PSI/ 6GM. CON CONTROL DE SISTEMA AUTOMÁTICO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	UN	-	54.472.836	-
27,02	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE MARCA IHM PREENSAMBLADO, INCLUYE DOS ELECTROBOMBAS TIPO CARACOL DE PRESION IHM MODELO 15A-3TW POT. 3 HP/ 3500RPM, CON SWICHE DE PRESION, MANOMETRO DE GLICERINA, TABLERO DE CONTROL Y MANDO DUPLEX Y TANQUES HIDROPRESURIZADOS DE 450 LITROS PEARL SERIE C2.	UN	-	12.890.856	-
27,03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SUCCION PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	-	652.825	-
27,04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DESCARGA PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	-	3.223.967	-
27,05	MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTA INCENDIO Y SISTEMA DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO, INCLUYE FLETES DE EQUIPOS HASTA EL SITIO DE OBRA	GLB	-	10.695.547	-
28,00	**ASCENSOR**		-		-
28,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR CAMILLERO	UN	-	103.908.600	-
28,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR	UN	-	68.701.000	-
29,00	**PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO**		-		**502.438.399**
29,01	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA DIESEL EDO-GCS500-I (CABINADA) MARCA: CUMMINS-MODELO: KTA19-G2 -POTENCIA MÁXIMA EN KW: 351. GENERADOR: MARCA: STAMFORD/LEROY SOMER -POTENCIA USO DE EMERGENCIA: 500KVA, 400KW -POTENCIA USO PRIME: 455KVA, 360KW. FASES: 3 + NEUTRO.	UN	2,00	187.530.145	375.060.289

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 2000 AMP CON TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN DEL TIPO AUTOSOPORTADO, BARRAJE PRINCIPAL DE 2000 AMP MÁS NEUTRO Y TIERRA SEGÚN NORMA. BARRAJE DE INTERCONEXIÓN EN 2000 AMP MÁS NEUTRO Y TIERRA SEGÚN NORMA, ENTRE CELDA DE SINCRONISMO (BBARAJE COMUN) Y CELDA DE TRANSFERENCIA. BREAKER REGULABLE TIPO ABIERTD DE 3X800-2000 AICS=ICU=50 KA 440V. . ACCESORIOS DE CABLEADO Y CONTROL TRANSFERENCIAS. MONTAJE DE EQUIPO. PUESTA EN MARCHA DE LAS TRANSFERENCIA.	UN	2,00	63.689.055	127.378.110
30,00	**REVESTIMIENTO EN PLOMO**		-		**74.374.132**
30,01	AREA DE ANGIOGRAFO INCLUYE PUERTAS Y VIDRIOS, CON RECUBRIMIENTO EN DRYWALL ACABADO EN PINTURA ACRILICA	M2	133,00	559.204	74.374.132
30,02	AREA DE TOMOGRAFO, INCLUYE PUERTAS Y VIDRIOS CON RECUBRIMIENTO EN DRYWALL ACABADO EN PINTURA ACRILICA	M2	-	589.947	-
30,03	AREA DE RAYOS X, INCLUYE PUERTAS Y VIDRIOS CON RECUBRIMIENTO EN DRYWALL ACABADO EN PINTURA ACRILICA	M2	-	689.333	-
31,00	**SUBESTACION ELECTRICA Y MEDIA TENSION**		-		**203.933.756**
31,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630KVA, A 13,2KV/220-127V, CON CELDA METÁLICA.	UN	-	49.635.200	-
31,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400KVA, A 13,2KV/480-277V, CON CELDA METÁLICA.	UN	1,00	41.087.200	41.087.200
31,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR PRINCIPAL DE CORTE EN MEDIA TENSIÓN.	UN	1,00	9.500.000	9.500.000
31,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR PRINCIPAL EN MEDIA TENSIÓN DE 40, 25 Y 10AMP.	UN	2,00	9.500.000	19.000.000
31,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON BEAKER GENERAL DE RED DE 3X640-1600AMP, REGULABLE.	UN	-	24.267.400	-
31,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCION PRINCIPAL ACOMETIDA ANGEOGRAFO.	UN	1,00	5.053.160	5.053.160
31,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES PARA EDIFICIO SEGÚN PLANOS.	UN	-	45.250.960	-
31,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES PARA EQUIPDS SEGÚN PLANOS.	UN	1,00	10.624.230	10.624.230
31,09	TABLERD BY PASS BIOMÉDICO.	UN	-	7.622.720	-
31,10	TABLERO BY PASS SISTEMA REGULADO NORMAL	UN	1,00	7.622.720	7.622.720
31,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPO DE RAYOS X UCI., TDRXU.	UN	-	5.426.480	-
31,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AIRE NO.1	UN	1,00	11.909.000	11.909.000
31,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AIRE NO.2	UN	-	11.909.000	-
31,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. XLPE AL 100% DE 3NO.2AWG+4T DES. EN CARCAMO DE CONCRETO.	ML	80,00	227.124	18.169.920
31,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 5 X (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, CÁRCAMO EN CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 500KVA, TRANSFERENCIAS Y PLANTA.	ML	-	1.516.875	-
31,16	SUMINISTRD E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2(3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN CÁRCAMO EN CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 400KVA, EQUIPOS DE DIAGNOSTICOS, PARA TRANSFERENCIA Y PLANTA.	ML	7,82	685.750	5.362.533

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC 3", EQUIPOS DIAGNÓSTICO ANGIOGRAFO.	ML	12,00	385.375	4.624.500
31,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3NO.6AWG + NO.6AWG + NO.8AWG) THW, EN DUCTO PVC DE 1 1/2".TDT22	ML	148,00	59.969	8.875.442
31,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.4AWG + NO.4AWG + NO.6TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 2".TDTL22 Y TDRXUP2.	ML	-	87.820	-
31,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.4/0AWG + NO.4/0AWG + NO.2/0TAWG, THW, EN DUCTO PVC DE 3", TAA1 Y TAA2..	ML	39,68	454.960	18.053.436
31,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.2AWG + NO.2AWG + NO.4TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 2", A TDT23 Y TABLERO DE BOMBAS.	ML	-	126.562	-
31,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.2AWG + NO.2 + NO.2TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 2", PARA EQUIPO TAC.	ML	84,00	150.040	12.603.369
31,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.1/0AWG + NO.1/0 + NO.1/0TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 3", EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	ML	-	213.811	-
31,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CORAZA METÁLICA LIQUIT TYPE DE 2" EN CABLE MULTIFILAMENTO DE CU. THW DE 3NO.2AWG + NO.2AWG + NO.4TAWG. AWG THW, A TABLERO BIOMÉDICO Y REGULADO NORMAL.	ML	26,28	287.296	7.551.204
31,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3NO.8AWG + NO.8 + NO.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1", TDLRSP.	ML	146,00	41.334	6.034.735
31,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.6AWG + NO.8TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV. DE 1", TABLEROS TTDQ5 Y TDQ6	ML	104,02	39.296	4.087.670
31,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.2AWG + NO.4TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV DE 1 1/2", TABLEROS TDV6.	ML	30,00	78.848	2.365.434
31,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2NO.1/0AWG + NO.2TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV. DE 2", TABLEROS TDV5 TDC5 Y TDC6.	ML	8,00	195.661	1.565.287
31,29	ADECUACIONES CIVILES PARA MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SUBESTACIÓN DEFINITIVA	GI	1,00	2.500.000	2.500.000
31,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR	JG	1,00	1.351.884	1.351.884
31,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADO TIPO INTERIOR	JG	6,00	762.232	4.573.392
31,32	SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA	UN	-	22.000.000	-
31,33	SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5KVA	UN	-	20.000.000	-
31,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GL	-	68.000.000	-
31,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ASCENSORES	UN	-	794.000	-
31,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BOMBAS DE AGUA	UN	-	859.200	-
31,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDIDA DE ENERGÍA	UN	-	25.000.000	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,38	INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA	UN	-	250.000	-
31,39	INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5KVA	UN	1,00	250.000	250.000
31,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 METROS PARA LUMINARIAS PARQUEADERO	UN	-	850.000	-
31,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARQUEADERO DE 150W METAL HALIDE.	UN	2,00	584.320	1.168.640
32,00	**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**		-		-
32,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 60 M3/D, EQUIPOS , TANQUES, TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS	GLB	-	126.306.021	-
32,02	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	GLB	-	4.284.808	-
32,03	ENTRENAMIENTO	GLB	-	2.238.104	-
32,04	BOMBA DE STANBY	UN	-	2.491.007	-
33,00	**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE**		-		-
33,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE DE 10 M3/D, EQUIPOS , TANQUES, TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS		-	97.555.360	-
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**5.507.990.629**
	A.I.U.		30,00%		1.652.397.189
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**7.160.387.817**
	DISEÑO		2,00%		110.159.813
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**7.270.547.630**

32.2. CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2 - ETAPA 2				**COSTO TOTAL:**	**$ 13.963.520.193**
OBRAS CIVILES CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**71.236.017**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN BLOQUE DE CEMENTO RAYADO Y PINTADO CON CAL	M2	-	35.230	0
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA	M2	-	14.419	0
1,03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	M2	212,30	9.545	2.026.404
1,04	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC	M2	57,00	39.865	2.272.305
1,05	SEÑALIZACION EN CINTA PARA CERRAMIENTO	ML	4.515,50	1.500	6.773.250
1,06	REPARACION Y TRASLADO DE CERRAMIENTO EN TELA VERDE	M2	118,15	6.690	790.424
1,07	DESMONTE DE LAVAMANO,	UN	3,00	14.845	44.535
1,08	DESMONTE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZIN	M2	92,90	5.670	526.743
1,09	DESMONTE DE PROTECTORES EN HIERRO DE VENTANAS , PUERTA, PORTONES, AIRES, Y DIVISIONES DE BAÑO	UN	8,00	19.658	157.264
1,10	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO Y BLOCK DE CEMENTO SENCILLO	M2	634,58	14.960	9.493.280
1,11	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO, MURO DOBLE EN LADRILLO COMUN PAÑETADO PARA JARDINERA Y LINEAL DE PISO O PLANTILLA DE CONCRETO	ML	109,00	5.381	586.529
1,12	CORTE O TALA DE ARBOL GRANDE	UN	5,00	560.000	2.800.000
1,13	DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO O VIGA DE AMARRE	ML	-	21.192	0
1,14	DEMOLICION DE VIGA SUPERIOR, EN CONCRETO, SOBRE MURO	ML	49,00	23.735	1.163.015
1,15	DEMOLICION DE COLUMNAS O COLUMNETAS 30X30*2,50	ML	15,60	56.982	888.919
1,16	DEMOLICION DE PISO O PLANTILLA EN CONCRETO	M2	1.207,90	14.960	18.070.184
1,17	DEMOLICION DE ANDEN	M2	-	13.357	0
1,18	DEMOLICION LINEAL DE ANDEN	ML	80,61	5.381	433.762
1,19	DEMOLICION DE PAVIMENTO E= 0,20 M MANUAL	M2	-	15.299	0
1,20	DEMOLICION DE PAVIMENTO E= 0,25 M CON COMPRESOR CON OPERADOR	M2	17,68	122.577	2.167.161
1,21	DEMOLICION LINEAL DE PAVIMENTO E= 0,25 M CON COMPRESO	ML	112,63	56.390	6.351.206
1,22	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO, INCLUYE CABLEADO, TOMA, LUCES, ETC.	GLB	1,00	500.000	500.000
1,23	DESMONTE Y ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	GLB	1,00	500.000	500.000
1,24	CORTE CON PULIDORA EN PISO DE GRANITO Y MURO PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y CAJUELAS PARA CIMIENTO	ML	96,30	6.348	611.328
1,25	REPOSICION DE ARBOLES	UN	25,00	500.000	12.500.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,26	BANDEJA DE SEGURIDAD PROVISIONAL EN ESTRUCTURA METÁLICA Y POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN DE TECHO Y PERSONAL	ML	45,98	56.105	2.579.708
2,00	**TRAZADOS**				**3.832.765**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO TOTAL AREAS EXTERNAS E INTERNAS	M2	-	1.165	0
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	2.622,71	1.461	3.832.765
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**110.127.128**
3,01	EXCAVACION PARA ZAPATAS BAJO AGUA Y OTROS	M3	212,70	25.396	5.401.729
3,02	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO A MAQUINA	M3	98,67	21.135	2.085.390
3,03	EXCAVACION PARA VIGAS DE AMARRE	ML	585,02	12.114	7.086.885
3,04	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA Y A.LLUVIA Y CIMIENTOS	ML	75,66	9.572	724.181
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES	M3	976,00	13.419	13.096.671
3,06	ACARREO DE MATERIAL INTERNO	M3	688,00	4.592	3.159.296
3,07	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	441,55	40.120	17.714.986
3,08	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	26,58	21.975	584.096
3,09	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO ARENA NEGRA Y PIEDRA CICLOPEA	M3	-	43.597	0
3,10	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO Y PIEDRA CICLOPEA COMPACTADO PARA FALLOS	M3	-	27.332	0
3,11	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE PARA NIVELAR TERRENO COMPACTADO	M3	-	90.825	0
3,12	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO CON ARENA NEGRA	M3	50,69	29.900	1.515.631
3,13	SOLADO EN CONCRETO POBRE 1:4:7 E=0.07	M3	12,69	366.200	4.647.075
3,14	SUELO CEMENTO 1:20 PAVIMENTO E= 0,15	M3	-	121.638	0
3,15	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,40 X0,60	ML	-	129.100	0
3,16	VIGA DE AMARRE EN CONCRETD 3000PSI 0,30X0,40	ML	45,80	67.776	3.104.141
3,17	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000PSI 0,30X0,20	ML	-	52.162	0
3,18	CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30X0,30	ML	517,22	64.641	33.433.618
3,19	SOBREVIGA DE REFUERZO DE 0,50 X 0,24 MTS. EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMIENTO EXISTENTE	ML	-	102.774	0
3,20	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,92	991.161	4.876.511
3,21	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	23,46	470.024	11.026.763
3,22	CONCRETO CICLOPEO	M3	-	462.800	0
3,23	CONCRETO 1:2:4 HECHO EN OBRA PARA ESTABILIZAR TERRENO	M3	5,02	332.700	1.670.154
3,24	EXCAVACION PARA FILTRO	ML	-	9.572	0
3,25	RELLENO CON TRITURADO DE 1 1/2 " PARA FILTRO EN LOS MUROS	M3	-	97.902	0
4,00	**SOBRENIVELES**				**5.410.348**
4,01	SOBRENIVEL EN LADRILLO SENCILLO	ML	222,20	24.349	5.410.348
5,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**5.299.517**
5,01	REGISTRO SANITARIO ,50x.50 x,60 EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO.	UN	1,00	150.629	150.629
5,02	REGISTRO SANITARIO ,80x.80 x1,00, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO.	UN	4,00	306.536	1.226.144
5,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 x1,00, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO.	UN	8,00	490.343	3.922.744
6,00	**MAMPOSTERIA**				**184.460.448**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10 y/o BLOQUE DE ARCILLA E=0,10	M2	2.442,96	40.450	98.817.732

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,02	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10	ML	136,07	32.682	4.447.040
6,03	LEVANTE DE LADRILLO EN CHAPETON	M2	-	40.555	0
6,04	LEVANTE MURO VIBRADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL RELLENO EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE 15 X 20 X 40	M2	-		0
6,05	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 15X20X40 CON CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO CADA 1,5 M	M2	114,96	65.479	7.527.466
6,06	GRADAS PARA ACCESO PEATONAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	3,60	255.439	919.581
6,07	CONSTRUCCION DE JARDINERAS H= 0,40 M, EN LADRILLO COMUN, MORTERO DE PEGA 1:4, INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, EXCAVACION Y CIMIENTO CORRIDO.	ML	63,36	66.502	4.213.567
6,08	JARDINERAS H= 0,80	ML	-	92.942	0
6,09	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15 X 0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 No. 3 y estribos de 3/8" @20cms.	ML	379,35	36.538	13.860.770
6,10	VIGA CORONA DE 0,15X0,20 PARA MURO EN CONCRETO 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO	ML	768,43	55.847	42.914.172
6,11	TAPAS PARA VANOS EN SUPERBOARD DE A= 0.10 M	ML	140,00	21.652	3.031.280
6,12	FILTRO PARA JARDINERA(DESAGUES)	ML	-	30.500	0
6,13	VIGA DE AMARRE INTERMEDIA DE 0,10 X 0,20 PARA MURO DE CERRAMIENTO EN CONCRETO	ML	166,60	52.394	8.728.840
7,00	**PAÑETES**				**134.847.236**
7,01	PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4	M2	1.234,85	18.272	22.562.784
7,02	PAÑETE LINEAL ALLANADO, EXTERIOR E INTERIOR, MORTERO 1:4	ML	1.063,52	11.500	12.230.480
7,03	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4	M2	1.827,95	22.100	40.397.695
7,04	PAÑETE INTERIOR ALLANADO SOBRE MURO, MORTERO 1:4	M2	3.209,15	15.150	48.618.623
7,05	FILETES Y JUNTAS INTERIORES MORTERO 1:4	ML	1.063,18	9.300	9.887.574
7,06	PAÑETE PULIDO CON CAL	M2	96,00	11.980	1.150.080
8,00	**ESTRUCTURAS**				**734.986.552**
8,01	LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000PSI E= 0,15	M2	787,12	128.990	101.530.609
8,02	LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000PSI E= 0,12 CUBIERTA DE RAMPA	M2	140,86	105.609	14.876.084
8,03	LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000PSI E= 0,10 PLACAS DE RAMPA	M2	197,54	98.842	19.525.249
8,04	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	43.503,00	4.741	206.245.998
8,05	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ELEVADO Y AA, E= 0,10 M	M2	82,36	75.949	6.255.190
8,06	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPOS E= 0,20 M	M2	39,10	106.931	4.180.997
8,07	ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,91	1.200.000	4.692.000
8,08	CONCRETO PARA MURO PANTALLA DE E= 0,15	M3	9,60	591.236	5.675.866
8,09	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,2 M	M3	12,60	737.424	9.291.538
8,10	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM 15X15	M2	1.621,63	9.682	15.700.622
8,11	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	21,39	865.452	18.512.018
8,12	PORTICO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACCESO FACHADA, DE 2,00 MTS DE ALTURA Y VIGA DE CUBIERTA DE 2,00 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, VIGA DE CIMENTACION, NO INCLUYE ACABADO	UN	1,00	1.583.673	1.583.673
8,13	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,40 X0,45, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	274,42	155.781	42.749.521
8,14	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,30 X0,45, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	336,02	116.836	39.259.239
8,15	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,25 X0,45, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	443,89	97.363	43.218.617
8,16	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,15 X 0,45, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	59,86	46.734	2.797.522
8,17	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,30 X0,40, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	103.854	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,18	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,20 X0,40, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	86.442	0
8,19	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,12 X 0,40, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	73.559	0
8,20	VIGA AEREA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000PSI 0,10 X 0,40, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	70.339	0
8,21	ANCLAJES SOBRE VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS DE CONCRETO CON SIKADUR 32 O SIMILAR, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	875,00	30.016	26.264.000
8,22	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON CERCHAS PERLINES SEGÚN PLANO, PORTA PERLINES EN LAMINA CR, TEMPLEROS EN ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", RIOSTRAS EN VARILLA LISA DE 1/2", PLATINAS DE ANCLAJES, PERNOS DE ANCLAJES, CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO EPOXICO	M2	1.178,69	133.170	156.966.147
8,23	VIGA CANAL EN CONCRETO	ML	73,03	155.781	11.376.686
8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, EN POLIESTER REFORZADO, DESARROLLO DE 1,00m, CON 3 SOSCOS DE 4" PARA BAJANTE DE A.LL., TAPAS LATERALES Y SOPORTE DE CANAL.	ML	19,00	225.525	4.284.975
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**193.048.856**
9,01	GEO-TEXTIL NO TEJIDO DE 2000	M2	-	7.520	0
9,02	MEDIA CANA EN MORTERO 1:4, PARA CUBIERTAS	ML	463,00	11.845	5.484.291
9,03	CUBIERTA ECOROOF 2.5 MM ZONA DE PLANTAS ELECTRICAS	M2	-	140.222	0
9,04	CABALLETE EN LAMINA ECOROOF 2,5 MM	ML	-	44.100	0
9,05	CANALES AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA	ML	-	63.820	0
9,06	ZABALETA O PISA TECHO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON MANTO	M2	-	27.611	0
9,07	TORTA DE NIVELACION E= 0.05 M	M2	1.060,98	22.676	24.058.273
9,08	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA Y OTROS CON MANTO EDIL 3 MM ESTANDAR, INCLUYE GAS, PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM E IMPRIMANTE	M2	1.230,24	28.981	35.653.733
9,09	CUBIERTA EN LAMINA TECHMET DRY TERCER NIVEL Y RAMPA	M2	1.238,69	99.995	123.862.807
9,10	VIGA CANAL METALICA	ML	52,14	76.520	3.989.753
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**947.413.945**
10,01	PLANTILLA EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, E =0,05 m	M2	497,12	23.800	11.831.456
10,02	PLANTILLA EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, E=0,07 m SEMI PULIDA O GRANO MUERTO	M2	1.191,28	33.320	39.693.450
10,03	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA EN CONCRETO 1:2:3, E=0,10 m SEMI PULIDA O GRANO MUERTO PARA SEGUNDO PISO	M2	1.755,78	49.689	87.242.952
10,04	ANDEN EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, E=0.07 m	M2	422,93	42.122	17.814.657
10,05	ANDEN EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA, ESTAMPADO E= 0,08 m	M2	-	71.386	0
10,06	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,40X0,16	ML	223,35	59.670	13.327.295
10,07	TOPE LLANTA PARQUEADERO INTERNO	UN	24,00	79.560	1.909.440
10,08	PAVIMENTO EN CONCRETO DE MR-45 E=0.15 INCLUYE CORTE ,SELLADO, Y REFUERZO	M2	61,16	101.419	6.202.786
10,09	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN DE FACHADA ESPESOR DE 12 CMS.	M2	43,73	110.850	4.847.471
10,10	PISO EN CERAMICA 0.30 X 0.30 M BAÑOS	M2	31,52	58.676	1.849.457
10,11	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO ZARDO	M2	170,45	135.317	23.064.792
10,12	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	173,30	372.708	64.590.296
10,13	CENEFA GRANITO NEGRO ACCESO	ML	125,30	23.733	2.973.720
10,14	GRANITO BLANCO ZARDO LARGOS FLAMEADO O SIMILAR ANTIDESLIZANTE, EN RAMPA	M2	-	144.000	0
10,15	ZOCALO EN MEDIA CAÑA CON MORTERO 1:3 SEMI PULIDO O GRANO MUERTO EN MARMOLINA	ML	105,20	10.861	1.142.577

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,16	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA EN PVC PARA MUROS ,PISOS Y CIELO RASO	ML	938,95	17.763	16.678.757
10,17	ELABORACION E INSTALACION DE ZOCALO EN GRANITO NATURAL	ML	2.566,92	34.313	88.078.726
10,18	ZOCALO EN MEDIA CAÑA CON GRANITO LAVADO	ML	240,51	22.119	5.319.841
10,19	PISO VINILICO ANTIBACTERIAL AREA GENERAL	M2	-	95.950	0
10,20	PISO VINILICO ANTIBACTERIAL CONDUCTIVO CON PUESTA A TIERRA	M2	142,37	229.320	32.648.288
10,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO PARA BARRERA DE VAPOR	M2	916,02	7.700	7.053.354
10,22	PISO EN GRANITO LAVADO COLOR AMARILLO	M2	-	55.934	0
10,23	PISO EN GRANITO NATURAL ROSA MEDITERRANEO O SIMILAR	M2	1.965,35	164.440	323.182.280
10,24	PISO EN GRANITO NATURAL BEIGE GUYANA CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE PARA RAMPA	M2	274,29	179.340	49.191.169
10,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO IMPORTADO ANTIBACTERIAL DE 2.2 MM DE ESPESOR PARA ALTO TRAFICO	M2	680,00	106.886	72.682.480
10,26	SUMINISTRO Y APLICACIÒN DE HASTA 3 MANOS DE MÀSTICO PARA NIVELAR, TAPAR Y RELLENAR: HENDIDURAS, DILATACIONES E IRREGULARIDADES QUE PRESENTEN LAS PLANTILLAS, Y, BUSCAR LA POROSIDAD ADECUADA PARA EL ANCLAJE DEL ADHESIVO CON EL PISO VINÌLICO.	M2	680,00	19.255	13.093.400
10,27	PISO EN CERAMICA O SIMILAR EXTERIOR(EN BALDOSA DE GRANITO,30*,30 ALFA HUMO . INCLUYE CORTE Y ARTE	M2	225,30	79.340	17.875.302
10,28	PISO EN GRANITO NATURAL e=2.5 cm PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA OE ESCALERA DE ENTREPISO	UN	2,00	16.980.000	33.960.000
10,29	PISO EN GRANITO CON RETAL EN GRANITO NATURAL e=2.0 cm PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA DE SERVICIO	UN	2,00	5.580.000	11.160.000
11,00	**ENCHAPES**				**59.120.618**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 30	M2	903,24	58.676	52.998.221
11,02	ENCHAPE EN CERAMICA 25 X 30	M2	-	43.381	0
11,03	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 33x 33 cm	M2	-	52.389	0
11,04	ENCHAPE DE MURO EN GRANITO LAVADO, EN AREAS < 80 CMS	ML	563,92	9.109	5.136.669
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN,U, PLATINAS DE ALUMINIO	ML	163,20	6.040	985.728
11,06	CENEFA DE SEÑALIZACION	ML	-	24.293	0
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**46.626.281**
12,01	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 3/4, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	165,96	14.800	2.456.208
12,02	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	31,02	19.672	610.225
12,03	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	9,12	26.520	241.862
12,04	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	307,17	22.542	6.924.226
12,05	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	263,53	14.200	3.742.126
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UN	33,00	31.300	1.032.900
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS, DUCHA. JARDINERAS	UN	118,00	31.300	3.693.400
12,08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UN	10,00	50.500	505.000
12,09	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1/2	UN	155,00	23.460	3.636.226
12,10	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 3/4	UN	14,00	26.240	367.360
12,11	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1"	UN	6,00	30.355	182.131
12,12	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1 1/2"	UN	7,00	36.238	253.669
12,13	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 2"	UN	1,00	42.323	42.323
12,14	SUMINISTRO E INSTALACION OE TANQUE ELEVADO 10,000 LTS	UN	4,00	5.734.656	22.938.624
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**88.953.261**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 8"	ML	-	88.935	0
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	138,25	67.230	9.294.581

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	283,50	41.149	11.665.685
13,04	COLECTOR AGUAS NEGRAS 3"	ML	3,50	39.838	139.434
13,05	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	225,36	26.000	5.859.360
13,06	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	108,15	41.149	4.450.243
13,07	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	568,90	36.740	20.901.386
13,08	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS DE 4"	ML	89,50	36.700	3.284.650
13,09	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS DE 3"	ML	25,60	23.400	599.040
13,10	PUNTO SANITARIO 4"	UN	69,00	91.320	6.301.080
13,11	PUNTO SANITARIO 3"	UN	-	63.298	0
13,12	PUNTO SANITARIO 2"	UN	196,00	56.355	11.045.580
13,13	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UN	70,00	66.711	4.669.739
13,14	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	211,00	22.426	4.731.835
13,15	TUBERIA DE VENTILACION DE 1 1/2"	ML	280,30	18.160	5.090.248
13,16	PASANTE EN LOSA PARA TUBERIAS ,HIDRO SANITARIAS ,ELECTRICAS,GASES.	UN	95,00	7.120	676.400
13,17	PUNTO DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE 3/4"	UN	8,00	30.500	244.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**811.613.904**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 36 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	3,00	790.000	2.370.000
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 42 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	825.604	0
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 30 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	530.680	0
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	3,00	510.678	1.532.034
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	3,00	421.587	1.264.762
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	2,00	410.904	821.808
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X25AMP.	UN	10,00	19.657	196.570
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	330,00	19.657	6.486.810
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X30AMP.	UN	29,00	19.657	570.053
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40AMP.	UN	12,00	23.780	285.360
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3X70 AMP.	UN	8,00	48.256	386.048
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW OE 3No.4/0AWG + No.4/0AWG + No.2/0TAWG, THW, EN DUCTO PVC DE 3", TAA1	ML	44,91	454.960	20.433.108
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No.6AWG + No.6AWG + No.8T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TAA, TDL Y TDT.	ML	139,60	55.246	7.712.342
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3No.8AWG + No.8 + No.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1", TABLEROS DE TOMAS REGULADOS.	ML	95,10	46.447	4.417.110
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.10AWG + No.12AWG THHN. EN TUBO 3/4" PVC	ML	449,96	24.303	10.935.326
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.12AWG + No.12AWG THHN. EN TUBO EMT 1/2"	ML	3.388,38	17.995	60.973.898
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.12AWG + No.12AWG THHN. EN TUBO 1/2"	ML	635,00	20.058	12.736.830

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.12AWG + No.12AWG THHN. EN TUBO EMT 3/4"	ML	2.574,60	23.027	59.285.314
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	420,00	98.281	41.278.020
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2". SEGÚN NORMA RETIE Y NTC 2050 SECCIÓN 517	UN	327,00	129.611	42.382.797
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2".	UN	97,00	239.927	23.272.919
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN CABLE DE CU. THW 2No.10AWG+NO12T AWG EN TUBO DE 3/4".	UN	24,00	128.037	3.072.888
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No.12AWG + No.14T.AWG.	UN	-	91.806	0
14,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No.12AWG + No.12.AWG. EN TUBO EMT DE 1/2"	UN	590,00	114.830	67.749.700
14,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 240V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No.12AWG + No.14T.AWG.	UN	65,00	128.037	8.322.405
14,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	241,00	10.154	2.447.114
14,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	20,00	12.010	240.200
14,28	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTRO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	-	138.869	0
14,29	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR HERMÉTICA. PROVISTA DE UN BALASTRO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	-	142.500	0
14,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO OJO DE BUEY 4" INCUYE DOS BOMBILLOS DE 12W.	UN	-	35.000	0
14,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCUYE BOMBILLO DE 16W.	UN	-	45.810	0
14,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES EXTERIORES	UN	2,00	98.663	197.325
14,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA LED APLIQUE EN PARED	UN	90,00	156.000	14.040.000
14,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AVISO DE SALIDA APLIQUE EN LA PARED	UN	40,00	149.500	5.980.000
14,35	ADECUACION DE MARCACION SEGÚN RETIE VIGENTE	UN	450,00	7.150	3.217.500
14,36	CERTIFICACION RETIE DEL CAMINO	UN	1,00	4.550.000	4.550.000
14,37	CERTIFICACION RETILAP DEL CAMINO	UN	1,00	4.550.000	4.550.000
14,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMAS A 127V EN DUCTO EMT DE 1/2", CAJA EMT DE 2 X4, CABLE 2No.12+No.12TAWG THHN.	UN	647,00	166.374	107.643.978
14,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR LUCES A 127V EN DUCTO EMT DE 1/2", CABLE 2No.12+No.12TAWG THHN.	UN	292,00	83.486	24.377.912
14,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMAS ESPECIAL 127V EN DUCTO EMT DE 1/2", CAJA EMT DE 2 X4, UNA SALIDA POR CIRCUITO, EN ALAMBRE 2No.12+No.12TAWG THHN.	UN	305,00	256.749	78.308.295
14,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMAS ESPECIAL 220V EN DUCTO EMT DE 1", UNA SALIDA POR CIRCUITO, EN ALAMBRE 2No.6+ No.8TAWG THHN.	UN	2,00	698.449	1.396.898
14,42	LUMINARIA ILTXL. IMP 1X4/2T83265/EUNV (30X122CM) INCRUSTAR CON MARCO Y ACRÍLICO	UN	-	190.015	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,43	LUMINARIA ILTELUX. IMP 2X2/4T81765/EUNV (60,5X61CM) INCRUSTAR CON MARCO Y ACRÍLICO PRISMATICO	UN	-	208.435	0
14,44	LUMINARIA ILTXL. IMP 1X4/2T55465/EUNV (30X122CM) INCRUSTAR CON MARCO Y ACRÍLICO	UN	-	212.166	0
14,45	LUMINARIA ITK227/2T432w65/EUNV TIPO BALA-INCRUSTAR	UN	-	137.562	0
14,46	LUMINARIA ITK227/2T426w65/EUNV TIPO BALA-INCRUSTAR	UN	-	121.777	0
14,47	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LÁMPARAS LED DE 60 CM X 60 CM, DE 36W 50,000 hr	UN	250,00	462.872	115.718.000
14,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED FLAT DE 30 CM X 120 CM, DE 46W, 30.000 hr	UN	58,00	335.244	19.444.152
14,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED TIPO OJO DE BUEY, DE 8", DE 18W, 30.000 hr	UN	265,00	160.493	42.530.645
14,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED TIPO OJO DE BUEY, DE 8", DE 25W, 50.000 hr, sellada.	UN	24,00	425.565	10.213.560
14,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30AMP.	UN	4,00	38.889	155.556
14,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30AMP.	UN	3,00	38.889	116.667
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**293.222.462**
15,01	COMBO SANITARIO OPP 4P CON PEDESTAL BLANCO	UN	28,00	283.555	7.939.540
15,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	UN	-	194.040	0
15,03	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR EN GRANITO NATURAL	UN	-	138.191	0
15,04	LAVAMANOS PARA INSCRUSTAR EN MUEBLE DE MADERA GRIFERIA DE PUSH	UN	2,00	597.632	1.195.264
15,05	LAVAMANO CON PEDESTAL CORONA CON GRIFERIA DE PUSH	UN	16,00	263.358	4.213.728
15,06	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0.60MTS DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,14 MTS DE PROFUNDIDA , CON CINCO PIE DE AMIGO DE SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED DE O,60 MTS DE LARGO * .30 MTS DE ALTO ,EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1*1/2*1/8 DE ESPESOR.	ML	-	615.392	0
15,07	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0.60MTS DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,20 CMTS DE PROFUNDIDA , CON PATA COMO SOPORTE PARA INSTALAR.	ML	82,67	830.518	68.658.923
15,08	LAVAMANO QUIRURGICO X 0.55MTS DE ANCHO, CON CUBETA DE 0.90MTS DE LARGO X 0.45MTS DE ANCHO X 0.20MTS DE PROFUNDIDAD, CON SALPICADERO CONTRA LA PARED DE 0.25MTS DE ALTURA Y FALDA DE 0.25MTS DE ALTURA; EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, SISTEMA DE CIERRE DE RODILLA COMPUESTO DEVÁLVULAS CON CIERRE TIPO PUSH, ECONOMIZADORA DE AGUA; PALANCA PARA ACCIONAR CON LARODILLA; CUELLO DE GRIFERÍA TIPO CISNE, CANASTILLA DE 4" CON FILTRO DE ACERO, SIFÓN DE PVC DE 1½", Y SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA, EN TUBERÍA DE ½" EN P.V.C, INCLUYE ZETA DE INSTALACIÓN PARA ANCLAR A LA PARED.	ML	-	1.270.000	0
15,09	MESON EN ACERO EN FORMA DE L LISO DE 0,60 MTS. DE ANCHO, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 18, CON PATAS PARA SOPORTE.	ML	15,52	579.000	8.986.080
15,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	56,00	88.274	4.943.344
15,11	SUMINISTRO E INSTALACION LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	13,00	142.716	1.855.308
15,12	ORINAL DE PARED	UN	2,00	345.023	690.046
15,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UN	9,00	82.915	746.235
15,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA	UN	126,00	13.440	1.693.440
15,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE CUPULA DE 6 X 4"	UN	22,00	33.200	730.400
15,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO	UN	13,00	147.603	1.918.833

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,17	ACCESORIOS PARA DISCAPACITADOS	UN	9,00	280.900	2.528.100
15,18	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISITIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR DE ,055 MTS DE LARGO *.40 DE ANCHO * ,20 CMTS DE PROFUNDIDA , CON PATAS Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTE DE EQUIPOS DE LABORATORIO	ML	40,70	1.266.530	51.547.771
15,19	MUEBLES EN LAMINA TRIPLEX ESTRUCTURAL PIZANO 15mm BISAGRA TIPO ITALIANA, RIELES DE GABETAS TELESCOPICOS 45 CMS DE LARGO ACABADOS INTERNOS CON FORMICA BLANCA BRILLANTE Y PINTADO POR FUERA EN POLIURETANO FONDOS DE GABETAS EN LAMINA 3MM ESPESOR	ML	61,50	1.240.000	76.260.000
15,20	LAVAMANO QUIRURGICO X 0.50MTS DE ANCHO, CON CUBETA DE 0..50 MTS DE ANCHO X 0.33MTS DE PROFUNDIDAD, CON SALPICADERO CONTRA LA PARED DE 0.35MTS DE ALTURA Y FALDA DE 0.42MTS DE ALTURA; EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, SISTEMA DE ACCIONAR DEPEDAL;CUELLO DE GRIFERÍA TIPO CISNE, CANASTILLA DE 4" CON FILTRO DE ACERO, SIFÓN DE PVC DE 1½", Y SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA, EN TUBERÍA DE ½" EN P.V.C.	ML	19,70	2.798.500	55.130.450
15,21	LAVAOJOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304-2b ANTIMAGNETISMO INCLUYE 1 GRIFO 1 LLAVE SISTEMA DE CIERRE DE RODILLA COMPUESTO DE VÁLVULAS CON CIERRE TIPO PUSH, ECONOMIZADORA DE AGUA; PALANCA PARA ACCIONAR CON LA RODILLA; CANASTILLA DE 4" CON FILTRO DE ACERO, SIFÓN DE PVC DE 1½", Y SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA, EN TUBERÍA DE ½" EN P.V.C, INCLUYE ZETA DEINSTALACIÓN PARA ANCLAR A LA PARED.	UN	1,00	4.185.000	4.185.000
16,00	**CARPINTERIA METALICAS PUERTAS**				**462.202.622**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 0,90-1,00X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	172,00	1.160.929	199.679.719
16,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1,00X2,40 INCLUYE MARCO, PINTURA, CELOSIA EN VIDRIO Y HERRAJES CON REJILLA	UN	20,00	1.210.929	24.218.580
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	26,00	1.695.301	44.077.816
16,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	43,00	1.453.115	62.483.936
16,05	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES CON RETORNO	UN	1,00	1.880.500	1.880.500
16,06	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 2,40X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES CON RETORNO	UN	5,00	3.761.000	18.805.000
16,07	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES CON PLOMO	UN	2,00	3.280.500	6.561.000
16,08	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA REF 8025 O SIMILAR CORREDIZA DE 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, VIDRIO 5 MM Y CERRADURA	UN	12,00	1.224.000	14.688.000
16,09	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" Y LÁMINA DE 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES CON RETORNO, VISOR EN VIDRIO TEMPLADO, PARA QUIRÓFANOS	UN	3,00	2.087.355	6.262.065
16,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPOS FIJOS EN REJILLA BLANCA DE 0,60 x 0,40 M	UN	3,00	390.000	1.170.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL EN ALUMINIO DE 3 1 1/2" CON ALUTECH ESTRUCTURAL, INCLUYENDO MIRILLA DE 0,15 X 0,70, INCLUYE CUERPO FIJO PARTE SUPERIOR DE 0,40 MTS DE ALTURA, SISTEMA DE VAIVÉN - QUIROFANO SEGUNDO PISO, MEDIDAS DE 1,40 X 2,40 MTS	UN	2,00	4.401.896	8.803.791
16,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL EN ALUMINIO DE 3 1 1/2" CON ALUTECH ESTRUCTURAL, INCLUYENDO MIRILLA DE 0,15 X 0,70, INCLUYE CUERPO FIJO PARTE SUPERIOR DE 0,40 MTS DE ALTURA, SISTEMA DE VAIVÉN - QUIROFANO PRIMER PISO, MEDIDAS DE 1,00 X 2,40 MTS	UN	4,00	2.387.822	9.551.287
16,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE, EN ALUMINIO DE 3 X 1 1/2" de 1.20 x 2.40, CON REJILLAS DE RETORNO, INSTALADA EN CUARTO DE MANEJADORAS DE AA HOSPITALIZACION GENERAL SEGUNDO PISO	UN	1,00	2.119.528	2.119.528
16,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO PARA MULTIENCHAPE EN PUERTA	UN	249,00	248.600	61.901.400
17,00	**CARPINTERIA METALICA VENTANAS Y OTROS**				**576.110.261**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO REF 744 CON VIDRIO BLUE LITE 4 MM EN FACHADA Y CLEAR 4MM INTERIORES	M2	225,65	272.985	61.599.065
17,02	MODULOS DE CUERPOS FIJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO 5 MM	M2	629,09	386.200	242.954.558
17,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VIDRIO TEMPLADO PORTICOS	M2	115,04	990.000	113.889.600
17,03	CERRAMIENTO EN ALUMINIO CON PUERTA PARA ZONA DE BOMBAS	M2	-	440.000	0
17,04	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO, COLOR BLANCO TIPO PANAL DE ABEJA, ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 6MM.	M2	26,60	390.000	10.374.000
17,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, ANTIMAGNÉTICO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ENTAMBORADO DE 1" DE ANCHO CON RELLENO INTERNO EN LÁMINA DE ICOPOR (0.55M2)	M2	9,60	449.500	4.315.200
17,06	DIVISION DE BAÑO EN ALUMINO Y ACRÍLICO	M2	9,60	265.000	2.544.000
17,07	EXCLUSA EN ACERO INOX. O SIMILAR DE ,62 *1,50 DOBLE CARA	UN	2,00	3.952.130	7.904.260
17,08	FLANCHE CIRCULAR	KG	5,90	8.759	51.678
17,09	BARANDA PARA RAMPA, CON PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, CON PARALES DE DE 0.87MTS DE ALTURA EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLEDE 1½" DE DIÁMETRO, PUNTA PARAL PLANO CON SOPORTE PASAMANO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ½" DE ESPESOR, FLANCHE EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y TAPA FLANCHE CIRCULAR EN INTERNOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO.	ML	210,00	370.000	77.700.000
17,10	PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO EN MURO	ML	68,00	247.650	16.840.200
17,11	PORTON EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" PARA EXTERIOR 3.00*3,00	UN	2,00	3.700.000	7.400.000
17,12	TENSORES IPE 100 PINTADO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ALTA RESISTENCIA SOLDADURA FILETE E=1/4(e70-30)	ML	6,00	52.500	315.000
17,13	FLANCHE Y ANCLAJES EMPOTRADO EN CONCRETO DE 2*2 *16	UN	6,00	455.700	2.734.200
17,14	PORTON EN PEATONAL PARA EXTERIOR 1.00*3,00	UN	2,00	2.140.000	4.280.000
17,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 4 MM CLEAR CON GARANTÍA DE 3 AÑOS PARA PISO 1, PISO 2 Y PISO 3. INCLUYE LIMPIEZA DE VENTANAS Y VIORIOS.	M2	150,00	109.990	16.498.500
17,16	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" PARA PTAR, h=2,0 M	UN	25,00	268.400	6.710.000
18,00	**CERRADURAS**				**27.712.925**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,01	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	25,00	100.783	2.519.575
18,02	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INTERIORES	UN	246,00	93.692	23.048.350
18,03	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE BAÑO	UN	33,00	65.000	2.145.000
19,00	**ACABADOS**				**678.657.027**
19,01	SUMINISTRO Y APLICACION A TRES MANOS, DE PINTURA 100% ACRILICA SOBRE MUROS	M2	3.143,56	10.159	31.935.426
19,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	2.706,30	14.377	38.908.475
19,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	1.798,50	16.650	29.945.025
19,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO LINEAL SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	ML	978,37	10.885	10.649.831
19,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	2.070,59	11.312	23.422.514
19,06	PINTURA LINEAL KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	ML	978,37	6.040	5.909.355
19,07	CIELO RASO EN YESO CARTON, INCLUYE PERFILERIA Y ACABADO FINAL	M2	2.567,99	44.897	115.295.047
19,08	CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM EN ALTURA H> 6 M	M2	417,58	78.518	32.787.546
19,09	LINEAL DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM EN ALTURA H> 6 M	ML	128,13	34.250	4.388.453
19,10	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA DE 8MM ACABADO	M2	876,00	113.000	98.988.000
19,11	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD SENCILLO DE 8MM ACABADO	M2	141,35	54.364	7.684.351
19,12	PINTURA EN GRIS BASALTO ,BORDILLO Y ALFAGIA	ML	-	6.765	0
19,13	PINTURA EPOXICA PARA MUROS	M2	98,36	24.100	2.370.476
19,14	JUNTA DE DILATACION PARA FACHADA EN PULIPLAST	ML	662,21	5.292	3.504.415
19,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO ELECTRICO	ML	-	85.500	0
19,16	DILATACION EN U DE ALUMINIO PARA FACHADA Y JARDINERA DE 1 CM	ML	112,36	7.452	837.307
19,17	VELAS TRAPEZOIDAL DE H= 7,5 M DE FACHADA CUBIERTAS EN SUPERBOARD 10MM SEGÚN DISEÑO	UN	5,00	6.500.000	32.500.000
19,18	VELAS PEQUEÑAS PARA FACHADAS EN SUPER BOARD ALTURA 2,90 *ESP ,10 ARRANCA EN ,O7 Y TERMINA EN ,20 (9 UNIDADES)	UN	8,00	2.513.333	20.106.667
19,19	VELAS CORTAS PARA FACHADAS EN SUPER BOARD ALTURA 5,00 *ESP ,10 ARRANCA EN ,1O Y TERMINA EN ,32((2 UNIDADES)	UN	1,00	4.333.333	4.333.333
19,20	VELAS TIPO PÓRTICOS ACCESO DE PARA FACHADAS EN SUPER BOARD ALTURA 2,60 *ESP ,33 ARRANCA EN 0,5 Y TERMINA EN ,20((2 UNIDADES LONG 14,40) TRES CARAS	UN	4,00	2.253.333	9.013.333
19,21	CERRAMIENTO EXTERIOR EN MAMPOSTERIA Y TUBO GALVANIZADO DE 2"	ML	146,32	423.000	61.893.360
19,22	PROTECTORES DE CAMILLA	ML	139,12	273.728	38.081.039
19,23	REPARACION DE COLUMNAS DE CERRAMIENTO	UN	17,00	185.200	3.148.400
19,24	ELABORACION E INSTALACION DE PISO DE GRANITO CON DISEÑO DE EMBRION EN PLAZOLETA CON 5 TONALIDADES DELIMITADAS CON PIRLANES	M2	15,00	785.625	11.784.375
19,25	CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 24 Y SIKADUR PANEL Y PINTURA ANTIBACTERIAL PARA ACABADO EN UCI	M2	429,00	81.993	35.174.997
19,26	PERFILERIA GALVANIZADA BASE 20 PARA TORRES DE UCI	ML	628,00	45.725	28.715.300
19,27	CIELO RASO SEGÚN DISEÑO AREA RAMPA: módulos de 120 x 120x15-12, colgantes con guaya.	M2	80,00	341.000	27.280.000
20,00	**RETIROS**				**11.000.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	2,00	5.500.000	11.000.000
21,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**78.635.156**
21,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	62.405.156	62.405.156
21,02	ARBUSTOS MEDIANOS	GLB	1,00	16.230.000	16.230.000
22,00	**SEÑALIZACION**				**66.390.167**
22,01	AVISO EN ALUCUBON FIJADO A LA PARED EN MEDIDAS DE 35 Cm CON 5 Cm DE FONDO SIN ILUMINACION	UN	2,00	5.336.000	10.672.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,02	DIRECTORIO GENERAL POR AREAS, ACRILICO 4mm VINILO DE CORTE Y DILATADORES EN ACERO	UN	6,00	667.000	4.002.000
22,03	SEÑALIZACION CON SPIDERS EN ACERO SUJETADOS AL TECHO Y SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3MM Y VINILO DE CORTE	UN	4,00	667.000	2.668.000
22,04	SEÑALIZACION INTERNA CON ACRILICO DE 15CmX35Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	122,00	52.293	6.379.722
22,05	SEÑALIZACION INTERNA	UN	0,00	66.700	0
22,06	SEÑALIZACION INTERNA PARA ACCESOS DE AREAS PRINCIPALES CON ACRILICO DE 50CmX15Cm, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	12,00	66.700	800.400
22,07	SEÑALIZACION DE CAMAS EN PLACAS PARA CAMA,IDENTIFICACION DE PACIENTE 35CmX9Cm CON MARCO Y RESPALDO EN ACRILICO,TABLERO BORRABLE Y VINILO DE CORTE	UN	44,00	35.800	1.575.200
22,08	SEÑALIZACION PARA GABINETES DE INCENDIO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO PEGADOS AL VIDRIO DEL GABINETE	UN	10,00	35.800	358.000
22,09	SEÑALIZACION PARA PUERTAS DE VIDRIO .PROHIBIDO EL PASO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO	UN	17,00	35.800	608.600
22,10	TOTEM DE INFORMACION PARA ACCESO HOSPITAL ENTRADA SALIDA PARQUEADERO. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE EN ACRILICO DE 1mTS POR 70	UN	1,00	4.200.000	4.200.000
22,11	SEÑALIZACION DE PISOS PARA TODAS LAS AREAS GRAPIHC FLOOR(TRAFICO DE PERSONAS)PARA AREA DE URGENCIAS,QUIROFANO Y HOSPITALIZACION CIB ESMALTES DE COLORES Y SELLANTES (MTS LINEAL)	UN	25,00	56.028	1.400.700
22,12	SEÑALIZACION PARA PISOS DE PARQUEADEROS Y AREAS EXTERNAS PINTURA DE TRAFICO VEHICULAR CON DESGASTE EN EL CONCRETO (MTS LINEAL)	ML	52,00	40.020	2.081.040
22,13	CINTA ANTIDESLIZANTEPARA RAMPAS Y ESCALERAS DE 5Cm DE ANCHO (MTS LINEAL)	ML	22,30	33.350	743.705
22,14	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO NEGRA TALLADA Y PINTADA EN COLOR DORADO DE 80X60	UN	1,00	1.600.800	1.600.800
22,14	INSTALACION	GLB	1,00	5.900.000	5.900.000
22,15	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE BANNER Y STICKERS	UN	13,00	1.800.000	23.400.000
23,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**924.875.826**
23,01	SUMINISTRO DE EQUIPO EPA DE 3 TON	UN	0,00	23.456.936	0
23,02	SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SHILLEER DE 5 TONELADAS INCLUYE REFRIGERANTE TIPO 410A	UN	1,00	33.531.048	33.531.048
23,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES CON FILTRO EPA INCORPORADOS	UN	4,00	2.794.254	11.177.016
23,04	MANEJADORA ESPECIAL CON FILTRO EPA PARA LABORATORIO	UN	1,00	47.796.450	47.796.450
23,05	FAN COY DE LUJOS PARA AGUA FRIA	UN	3,00	1.985.391	5.956.173
23,06	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 12000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	4,00	1.302.208	5.208.833
23,07	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	1,00	1.762.040	1.762.040
23,08	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT	UN	0,00	2.184.930	0
23,09	SUMINISTRO DE EQUIPO DE 5 TON	UN	0,00	5.208.000	0
23,10	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE CON INTERCAMBIADORES	UN	3,00	4.650.744	13.952.232
23,11	DRENAJES CON SIFÓN CON TUBERÍAS DE 3/4 PARA MANEJADORAS	UN	10,00	12.611	126.109
23,12	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS PARA EQUIPOS DE 5 TON	UN	10,00	110.345	1.103.450
23,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO MANUAL PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UN	0,00	94.581	0
23,14	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC DE 1" 1/2 (INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, DRENAJE, PVC Y AISLAMIENTO)	UN	46,00	71.279	3.278.823
23,15	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA Y SOPORTES METÁLICOS PARA EQUIPOS DE A/A E INTERCAMBIADORES DE AIRE A TABLERO SECUNDARIO	UN	69,00	646.992	44.642.443

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23,16	CARGA DE REFRIGERANTE	UN	63,00	126.109	7.944.841
23,17	FILTROS SECADORES DE 1/2	UN	0,00	39.477	0
23,18	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BTU	ML	36,00	35.248	1.268.919
23,19	REDES DE REFRIGERANTES PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	0,00	49.322	0
23,20	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 5 TON	ML	0,00	58.746	0
23,21	DUCTERÍA EN LAMINAS GALVANIZADAS	ML	511,65	91.546	46.839.626
23,22	REJILLAS DIFUSORAS 24 X 6	UN	29,00	189.163	5.485.724
23,23	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT	UN	63,00	219.319	13.817.116
23,24	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE CENTRAL	UN	7,00	383.809	2.686.661
23,25	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS SHILLEER, EXTRACTORES Y MANEJADORA ESPECIAL, INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO.	UN	1,00	16.765.524	16.765.524
23,26	CERRAMIENTO EN REJAS DE 1/2 PARA PROTECCIÓN DE UNIDADES CONDENSADORA CON CANDADOS	UN	51,00	246.734	12.583.422
23,27	AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3 1/2 CON CAÑUELAS DE ALUMINIO	ML	667,50	47.976	32.024.044
23,28	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	UN	46,00	260.442	11.980.317
23,29	PRESURIZACIÓN Y BARRIDO CON NITRÓGENO DE REDES DE REFRIGERANTE	UN	46,00	50.718	2.333.009
23,30	VÁLVULAS DE CARGA	UN	0,00	2.741	0
23,31	INTERCAMBIADORES DE AIRE TIPO CATALITICO	UN	0,00	4.773.132	0
23,32	TRABAJO DE MAMPOSTERÍA PARA REDES DE REFRIGERACIÓN RESANADO	UN	53,00	63.054	3.341.878
23,33	FILTRO ULTRA VIOLETA	UN	4,00	2.202.984	8.811.936
23,34	UNIDAD SPLIT SEER 10 R-410A, ECOLOGICO, 5TR	UN	9,00	9.854.208	88.687.872
23,35	UNIDAD SPLIT SEER 10 R-410A, ECOLOGICO, 3TR	UN	2,00	8.818.253	17.636.506
23,36	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 3TR	UN	6,00	5.379.387	32.276.322
23,37	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 2TR	UN	2,00	3.164.717	6.329.434
23,38	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 1,5TR	UN	2,00	2.505.243	5.010.486
23,39	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 1TR	UN	20,00	1.705.536	34.110.720
23,40	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 0,75TR	UN	10,00	1.604.467	16.044.670
23,41	UNIDAD DE FILTRACION MOTORIZADA FAN FILTER UNIT FFU 24"X24" DE 400 CFM COLLARIN DE 10"	UN	1,00	10.864.896	10.864.896
23,42	INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDAD DE FILTRACION MOTORIZADA FAN FILTER UNIT FFU 24"X24" DE 400 CFM COLLARIN DE 10"	UN	1,00	495.990	495.990
23,43	UNIDAD MANEJADORA MODULAR UMA-01 UCI DE 8000 CFM-20TR	UN	1,00	116.748.000	116.748.000
23,44	UNIDAD MANEJADORA MODULAR UMA-02-03 QX DE 1000 CFM-5TR	UN	2,00	33.840.000	67.680.000
23,45	INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDAD MANEJADORA MODULAR UMA-01 UCI DE 8000 CFM-20TR	UN	1,00	4.669.990	4.669.990
23,46	INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDAD MANEJADORA MODULAR UMA-02-03 QX DE 1000 CFM-5TR	UN	2,00	2.440.480	4.880.960
23,47	CORTINAS DE AIRE DE 1,2 A 1,5 M	UN	0,00	2.125.250	0
23,48	TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE UNO Y DOS EATAPAS	UN	1,00	386.193	386.193
23,49	CONDUCTOS DE SUMINISTRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y AISLADA EN DUCT WRAP DE 11/2 DE ESPESOR	ML	678,65	173.110	117.481.102
23,50	CONDUCTOS DE SUMINISTRO EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	M2	195,60	173.110	33.860.316
23,51	TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 X 1/2	ML	252,16	125.900	31.746.944
23,52	TUBERIA DE COBRE DE 1 3/8 X 5/8 AISLADA	ML	8,00	193.474	1.547.792
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE MONITOREO, LLAMADO DE ENFERMERAS, DIGITURNO**				**395.355.544**
24,01	GABINETE CERRADO PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÒN Y 210M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 36"	UN	2,00	4.392.918	8.785.836
24,02	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 U RACK	UN	12,00	198.976	2.387.716
24,03	ORGANIZADOR VERTICAL	UN	1,00	252.464	252.464

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,04	MULTITOMA PARA RACK DE 19" 8 SALIDAS	ML	5,00	277.083	1.385.413
24,05	ROUTER 3COM OFFICECONNECT GIGABIT VPN FIREWALL 2 WAN 4 LAN GIGA LOAD BALANCE	UN	0,00	2.461.329	0
24,06	1000BASE-T SFP TRANSCEIVER	UN	6,00	730.825	4.384.952
24,07	SWITCH 4500 50-PORT (48 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT) CAPA 3	UN	3,00	5.860.487	17.581.462
24,08	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A PARA DATOS	UN	3,00	2.309.863	6.929.588
24,09	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	0,00	979.707	0
24,10	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 5E PARA CENTRAL TELEFÓNICA	UN	0,00	646.257	0
24,11	CABLE UTP CAT 6A AMP O SIMILAR	ML	9306,00	3.966	36.906.621
24,12	CABLE UTP CAT 6 AMP O SIMILAR	ML	2494,00	2.461	6.138.555
24,13	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS CAT 6A Y 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS, UN JACK RJ45 CAT 6A Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	69,00	103.502	7.141.641
24,14	SALIDA SENCILLA DE VOZ CAT 6, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6 MARCA AMP O SIMILAR.	UN	11,00	53.013	583.146
24,15	SALIDA SENCILLA DE DATO CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE UN INSERTO Y UN JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR.	UN	23,00	65.635	1.509.615
24,16	BANDEJA PORTA EQUIPO PARA RACK DE 19"	UN	2,00	170.400	340.799
24,17	MONITOR DE 21"	UN	1,00	662.666	662.666
24,18	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y MARCACIÓN	ML	10700,00	189	2.025.863
24,19	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 5 FT	UN	83,00	43.067	3.574.557
24,20	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 3 FT	UN	137,00	38.674	5.298.396
24,21	PATCH CORD UTP CAT 6 DE 3 FT	UN	23,00	21.836	502.237
24,22	MARQUILLAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS, PATCH CORD	UN	410,00	4.165	1.707.784
24,23	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL	UN	126,00	6.311	795.199
24,24	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A PARA DATO	UN	1,00	1.005.863	1.005.863
24,25	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 PARA VOZ	UN	0,00	473.333	0
24,26	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5E PARA CENTRAL TELEFONICA	UN	0,00	333.226	0
24,27	CERTIFICACION DE PUNTO DE DATOS	UN	242,00	8.978	2.172.676
24,28	UNIDAD BÁSICA DE 11 SLOTS DE EXP. KXTDE-200 IP PURO	UN	2,00	5.162.480	10.324.960
24,29	FUENTE DE PODER TIPO M	UN	1,00	1.539.908	1.539.908
24,30	CABLE BATERÍA TIPO S/M	GI	2,00	302.933	605.866
24,31	TARJETA 8 TRONCALES ANÁLOGAS	UN	0,00	915.110	0
24,32	TARJETA TRONCAL E1 PARA ENLACE DIGITAL DE 30 CANALES	UN	0,00	3.228.759	0
24,33	TARJETA 16 EXTENSIONES ANÁLOGAS	UN	8,00	990.843	7.926.742
24,34	TARJETA DE 8 EXTENSIONES HIBRIDAS	UN	4,00	1.117.065	4.468.259
24,35	TARJETA MADRE CON 3 RANURAS PARA EQUIPOS O TARJETAS ADIC.	UN	0,00	769.954	0
24,36	TARJETA HIJA DE MENSAJES DE 4 CANALES	UN	0,00	1.022.398	0
24,37	CONECTOR DE 3 MTS CON PUNTO AMPHENOL	UN	10,00	166.613	1.666.130
24,38	TELEFONO DIGITAL PARA OPERADORA. PANTALLA LCD DE 3 LINEAS, 24 TECLAS PROGRAMABLES.	UN	1,00	754.303	754.303
24,39	PICO PROTECTOR DE 4 LINEAS	UN	7,00	243.608	1.705.259
24,40	STRIP TELEFÓNICO PARA 24 TRONCALES CON PROTECTORES DE LINEAS	UN	1,00	1.047.643	1.047.643
24,41	CASETA PARA STRIPP TELEFÓNICO CON PUERTA DE ALUMINIO	GI	0,00	631.110	0
24,42	CAPACITACIÓN BÁSICA	UN	0,00	1.969.063	0
24,43	CAMARA FIJA AUTOIRIS COLOR 540 TVL DIA / NOCHE MARCA LG	Un	19,00	811.134	15.411.548
24,44	CAMARA TIPO DOMO 540 TVL CONTRALUZ LG	Un	0,00	824.703	0
24,45	CYBERDOMO (CAMARA MÓVIL) 12X DIA/NOCHE EXTERIOR	Un	0,00	4.845.789	0
24,46	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	Un	19,00	106.228	2.018.340
24,47	HOUSING PARA CÁMARA FIJA EXTERNA	Un	0,00	131.902	0
24,48	SOPORTE PARA CÁMARA MÓVIL SOBRE MURO EXTERIOR	Un	0,00	201.526	0
24,49	VIDEOGRABADOR DE 16 CANALES MARCA LG. SIN DISCO DURO	Un	2,00	4.617.201	9.234.402

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,50	LENTE VARIFOCAL PARA CÀMARA FIJA	Un	12,00	233.511	2.802.128
24,51	CABLE UTP CAT 5E	ML	1731,00	2.586	4.476.866
24,52	BALUM CON SISTEMA DE SUPRESIÓN DE RUIDO Y AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL DE VIDEO.	Un	84,00	107.289	9.012.251
24,53	DISCO DURO 1024 GB SATA PARA VIDEO	Un	2,00	542.755	1.085.509
24,54	TECLADO PTZ PARA ADMINISTRAR CÁMARAS MÓVILES	UN	1,00	2.112.956	2.112.956
24,55	CABLE VEHICULAR POLARIZADO 14 AWG	ML	1306,00	2.070	2.703.473
24,56	MONITOR/TELEVISOR LCD DE CON PUERTO RGB/VGA DE 32"	UN	1,00	1.637.730	1.637.730
24,57	SOFTWARE DE ACCESO REMOTO HASTA PARA 64 CAMARAS	Licenc	1,00	1.703.997	1.703.997
24,58	CAPACITACIÒN BÁSICA	UN	2,00	2.398.218	4.796.436
24,59	PATCH PANEL DC 16 PUERTOS 12VDC Y 6 PUERTOS 24VAC	UN	9,00	309.244	2.783.195
24,60	PACTH PANEL COAXIAL 16 PUERTOS	UN	1,00	468.284	468.284
24,61	PATCH CORD COAXIAL	UN	9,00	13.127	118.144
24,62	PUNTO DE SALIDA DE TELEVISIÓN	UN	10,00	89.618	896.176
24,63	TABLERO ELECTRICO 8 CTOS TRIFASICO MINIORAGMA	UN	1,00	150.962	150.962
24,64	TABLERO ELECTRICO 12 CTOS TRIFASICO	UN	1,00	229.724	229.724
24,65	TABLERO ELECTRICO 18 CTOS TRIFASICO	UN	1,00	656.354	656.354
24,66	TABLERO ELECTRICO 24 CTOS TRIFASICO	UN	1,00	764.905	764.905
24,67	ACOMETIDA TRG-TRD1,2,3,4,5 NO8 + No.8 + No. 8	ML	252,74	48.595	12.282.019
24,68	TOMA POLO A TIERRA AISLADO 15A COLOR NARANJA TIPO HOSPITALARIO	UN	212,00	25.939	5.498.988
24,69	CABLE 3X12AWG THHN TRENSADO FASE ROJA	ML	860,00	7.384	6.350.229
24,70	BREAKER DE 1X20A DE RIEL	Un	5,00	27.138	135.689
24,71	BREAKER DE 1X20A ENCHUFABLE	Un	12,00	21.672	260.068
24,72	TABLERO DE LLAMADO DE PACIENTE REF:TP 101	UN	10,00	169.339	1.693.394
24,73	CORDONES DE PERILLA REF: CP-2M	UN	10,00	180.914	1.809.140
24,74	TABLERO DE BAÑO. TB-101	UN	6,00	164.215	985.289
24,75	LÁMPARA DE PASILLO - DOBLE. REF: PL-103 INTERMITENTE.	UN	6,00	183.274	1.099.646
24,76	CABLE VEHICULAR No. 18	MI	2387,00	2.070	4.941.187
24,77	GABINETE CERRADO PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÒN Y 155M DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 32"	UN	0,00	2.384.334	0
24,78	AMPLIFICADOR	UN	0,00	2.499.196	0
24,79	PARLANTES DE SOBREPONER	UN	0,00	448.088	0
24,80	CONSOLA DE 2 CANALES	UN	0,00	1.186.487	0
24,81	INTERFASE DE AUDIO	UN	0,00	334.488	0
24,82	CABLE DE AUDIO APANTALLADO	ML	0,00	10.729	0
24,83	TOMA DE AUDIO CON FACEPLATE	UN	0,00	42.789	0
24,84	PATCH PANEL DE AUDIO DE 16 PUERTOS DOBLES	UN	0,00	441.777	0
24,85	PATCH CORD DE AUDIO DE 1 MT	UN	0,00	18.933	0
24,86	ORGANIZADOR DE CABLE	GL	0,00	123.698	0
24,87	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	GL	0,00	467.021	0
24,88	TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	2586,00	9.337	24.146.187
24,89	TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	2379,51	12.244	29.133.612
24,90	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	1066,00	20.700	22.066.635
24,91	TUBERÍA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	120,40	28.231	3.399.035
24,92	TUBERÍA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	207,84	39.941	8.301.402
24,93	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	430,00	16.314	7.015.103
24,94	TUBERÍA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	0,00	3.457	0
24,95	TUBERÍA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	921,00	4.512	4.155.954
24,96	TUBERÍA PVC DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	0,00	5.951	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,97	TUBERÍA PVC DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES,GRAPAS	ML	120,00	17.444	2.093.266
24,98	REGATA Y RESANE DE PISO (CORTE + PICADA + MORTERO) PARA PUNTOS DE VOZ Y DATO, VIDEO, DIGITURNO, ALARMA Y DEMÁS.	ML	512,00	19.650	10.060.923
24,99	PASANTE EN LOZA O MURO DOBLE. PICADA Y RESANE	UN	10,00	9.467	94.667
24,100	FIJACIÓN DE TUBERÍA SOBREPUESTA EN DRYWALL	ML	956,30	1.767	1.689.885
24,101	CAJA 5800 (2X4) PLASTICA CON TAPA	UN	120,00	2.335	280.142
24,102	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	UN	124,00	2.731	338.607
24,103	CAJA DE PASO 15X15X10	UN	15,00	20.341	305.110
24,104	CAJA DE PASO 20X20X15	UN	15,00	63.177	947.656
24,105	CAJA DE PASO25X25X15	UN	10,00	63.177	631.771
24,106	CAJA DE PASO 30X30X15	UN	0,00	63.177	0
24,107	CAJA REGISTRO DE 40X40X20	UN	1,00	117.787	117.787
24,108	ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN	UN	2551,00	2.272	5.795.862
24,109	TABLERO DE SEÑALIZACION 47 PTOS	UN	1,00	12.047.835	12.047.835
24,110	SENSOR DE ALARMA INFRARROJO INMUNE A MASCOTAS A 20 KG	UN	14,00	231.512	3.241.168
24,111	SIRENA 30W 2 TONOS.	UN	2,00	234.140	468.280
24,112	TECLADO REMOTO LCD	UN	2,00	521.702	1.043.404
24,113	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE.	UN	2,00	1.985.363	3.970.726
24,114	BOTON DE PANICO	UN	2,00	92.720	185.440
24,115	BATERÍA ESTACIONARIA PARA PANEL	UN	2,00	157.734	315.468
24,116	FUENTE DE PODER 12V -1.5A	UN	2,00	208.361	416.722
24,117	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS.	ML	935,00	4.635	4.333.725
24,118	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN.	ML	935,00	2.088	1.952.280
24,119	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE ALARMA.	UN	1,00	750.000	750.000
24,120	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.	GL	1,00	965.000	965.000
24,121	CAJA REGISTRO DE 50X50X20	UN	1,00	162.940	162.940
24,122	CABLE Y CONECTORES PARA LA PANTALLA DE LLAMADO DE ENFERMERA.	ML	10,00	23.935	239.350
24,123	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA.	UN	1,00	550.000	550.000
24,124	CABLE RG6 PARA SALIDA TV.	ML	849,99	1.950	1.657.481
24,125	TERMINAL RG6 DE PRESIÓN.	UN	12,00	9.300	111.600
24,126	PATCH CORD COAXIAL	UN	11,00	13.860	152.460
24,127	PUNTO DE SALIDA DE TELEVISIÓN	UN	11,00	14.100	155.100
24,128	PATCH PANEL COAXIAL 16 PUERTOS	UN	1,00	556.830	556.830
24,129	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	ML	849,99	1.500	1.274.985
25,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**953.198.180**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DIGITAL DE OXIGENO 10X2	UN	1,00	70.059.000	70.059.000
25,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DIGITAL DE AIRE 10X2	UN	1,00	70.059.000	70.059.000
25,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO PARA OXIDO NITROSO 2X2	UN	1,00	17.508.960	17.508.960
25,04	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 2" TIPO K	ML	65,00	402.058	26.134.783
25,05	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1" TIPO K	ML	110,00	220.240	24.226.400
25,06	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" TIPO L	ML	475,00	84.261	40.023.975
25,07	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	1272,00	49.701	63.219.672
25,08	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" TIPO L	ML	0,00	48.269	0
25,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	48,00	292.520	14.040.960
25,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA AIRE MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	10,00	302.328	3.023.280
25,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA VACIO MARCA TRITECH	UN	18,00	292.520	5.265.360

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIDO NITROSO MARCA TRITECH	UN	4,00	292.520	1.170.080
25,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE TRES GASES MARCA TRITECH	UN	2,00	5.984.000	11.968.000
25,14	CAJA DE CONTROL DE ZONA DE TRES GASES	UN	2,00	1.263.355	2.526.710
25,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	4,00	466.906	1.867.622
25,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	185.975	185.975
25,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 3/4" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	16,00	121.515	1.944.240
25,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	291,00	110.748	32.227.668
25,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE OXIGENO MARCA TRITECH	UN	0,00	338.395	0
25,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE AIRE MARCA TRITECH	UN	0,00	338.395	0
25,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE NITROSO MARCA TRITECH	UN	0,00	338.395	0
25,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VACIO	UN	0,00	933.811	0
25,23	SISTEMA DE TANQUE PULMÓN EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 3/16 CON MANÓMETRO DE 4" GLICERINADO PARA INDICAR PRESIÓN DE ALMACENAMIENTO, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE HUMEDAD.	UN	1,00	173.273.000	173.273.000
25,24	SISTEMA DE FILTRADO CON REGULADOR DE PRESION DE LINEA, PREFILTROS DE 1-5 MICRAS, FILTRO DE 0,1 A 0,6 MICRAS Y FLTRO BACTERIOLOGICO	UN	1,00	24.959.990	24.959.990
25,25	ALARMA MAESTRA DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO	UN	1,00	19.420.000	19.420.000
25,26	SISTEMA DE BYPASS, ACCESORIOS, VALVULAS, ACOPLES, SISTEMA DE DRENAJE Y PUNTOS DE MONITOREO	GLB	1,00	33.858.248	33.858.248
25,27	SISTEMA PRELIMINAR DE AIRE COMPRIMIDO INCLUYE SISTEMA DE CONTINGENCIA	MES	15,00	7.299.990	109.499.850
25,28	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VALVULA S PARA ENSACHE DE LA ESTACION DEL BACK UP OXIGENO (DE X6) INCLUYE: 6 VÁLVULA PARA OXIGENO DE ¾ NPT, 6 MANGUERA FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESIÓN CON SU RESPECTIVO ADAPTADOR EN CADA EXTREMO, CHEQUE ANTI RETORNO Y GUAYA DE SEGURIDAD, BASE EN ACERO INOXIDABLE SOLDADA EN ARGÓN FIJADA EN ÁNGULOS DE 2 X 2 X 1/8, PINTADO E INSTALADO	UN	1,00	8.962.272	8.962.272
25,29	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VALVULA S PARA ENSACHE DE LA ESTACION DEL BACK UP AIRE MEDICINAL (DE X4) INCLUYE: 4 VÁLVULA PARA OXIGENO DE ¾ NPT, 4 MANGUERA FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESIÓN CON SU RESPECTIVO ADAPTADOR EN CADA EXTREMO, CHEQUE ANTI RETORNO Y GUAYA DE SEGURIDAD. BASE EN ACERO INOXIDABLE SOLDADA EN ARGÓN FIJADA EN ÁNGULOS DE 2 X 2 X 1/8, PINTADO E INSTALADO	UN	1,00	7.855.650	7.855.650
25,30	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VALVULA S PARA ENSACHE DE LA ESTACION DEL BACK UP OXIDO NITROSO (DE X2) INCLUYE: 2 VÁLVULA PARA OXIGENO DE ¾ NPT, 2 MANGUERA FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESIÓN CON SU RESPECTIVO ADAPTADOR EN CADA EXTREMO, CHEQUE ANTI RETORNO Y GUAYA DE SEGURIDAD. BASE EN ACERO INOXIDABLE SOLDADA EN ARGÓN FIJADA EN ÁNGULOS DE 2 X 2 X 1/8, PINTADO E INSTALADO	UN	1,00	5.901.984	5.901.984
25,31	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 3" TIPO L	ML	55,00	541.416	29.777.880

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,32	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 2 1/2" TIPO L	ML	82,00	413.406	33.899.292
25,33	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1 1/2" TIPO L	ML	95,50	173.005	16.521.978
25,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CORTE CON SUS RESPECTIVAS VALVULA Y MANOMETROS DUPLEX.(3/4" Y 1/2") (VACIO Y OXIGENO)	UN	1,00	1.407.067	1.407.067
25,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CORTE CON SUS RESPECTIVAS VALVULA Y MANOMETROS SENCILLA.(1/2") (OXIGENO)	UN	5,00	1.183.248	5.916.240
25,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CORTE CON SUS RESPECTIVAS VALVULA Y MANOMETROS 5 CIRCUTOS.(OXIGENO-VACIO-AIRE MEDICINAL-OXIDO NITROSO) (4 X 1/2" Y 1 X 1")	UN	2,00	3.621.024	7.242.048
25,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CORTE CON SUS RESPECTIVAS VALVULA Y MANOMETROS TRIPLEX.(OXIGENO - AIRE MEDICINAL-VACIO-) (3 X 3/4")	UN	7,00	1.407.067	9.849.470
25,38	SUMINISTRO DE ALARMA DE 4 GASES: AIRE MEDICINAL, OXIGENO, OXIDO NITROSO Y VACÍO.	UN	2,00	11.889.504	23.779.008
25,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS " HI -PRESS" EN NYLON DE 1/2"	UN	208,00	27.500	5.720.000
25,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS " HI -PRESS" EN NYLON Y ALAM DE ACERO DE 3/4"	UN	104,00	42.220	4.390.880
25,41	SUMINISTRO DE ALARMA INDIVIDUAL OXIGENO DE FABRICACIÓN NACIONAL.INCLUYE: SENSORES, TARJETA, MICRO SUICHE E INSTALACIÓN.	UN	1,00	6.814.368	6.814.368
25,42	TUBERIA COBRE TIPO L DE 1 1/4 "	ML	16,00	171.050	2.736.800
25,43	SUMINISTRO DE TOMAS PARA EVACUACION MARCA CHEMETRON.	UN	2,00	417.300	834.600
25,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CIELITICAS OXIDO NITROSO	UN	2,00	490.990	981.980
25,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CIELITICAS OXIGENO	UN	2,00	490.990	981.980
25,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CIELITICAS AIRE MEDICO	UN	2,00	490.990	981.980
25,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CIELITICAS VACIO	UN	2,00	490.990	981.980
25,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACORES ESPECIALES DE 1/2"	UN	291,00	74.750	21.752.250
25,49	CORAZA DE PROTECCIÓN TUBERIA EMPOTRADA	ML	132,00	6.975	920.700
25,50	SUMINISTRO DE ALARMA DE 2 GASES: OXIGENO Y VACÍO .	UN	1,00	8.525.000	8.525.000
26,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**				**393.263.133**
26,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH10 DE 4" RANURADA	ML	121,70	233.164	28.376.039
26,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 ½"	ML	96,00	135.146	12.974.008
26,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 ½"	ML	178,00	133.366	23.739.219
26,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 1"	ML	975,00	115.615	112.724.352
26,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS TIPO 3 (HACHA PICO, LLAVE SPANNER, MANGUERA, EXTINTOR)	UN	10,00	2.154.750	21.547.500
26,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA DE 4" CON DOS SALIDAS EN 2½	UN	5,00	2.101.710	10.508.550
26,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 4" PARA CONTROL EXTERNO	UN	4,00	2.929.740	11.718.960
26,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1 ½ PARA GABINETE	UN	8,00	354.070	2.832.561
26,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2 ½ PARA GABINETE	UN	8,00	363.854	2.910.835
26,10	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 1 ½	UN	0,00	198.713	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,11	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 2 ½	UN	12,00	257.244	3.086.928
26,12	PUNTO PARA SIAMESA	UN	3,00	677.430	2.032.290
26,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADORES CON SALIDA DE 1/2"	UN	280,00	180.648	50.581.440
26,14	PUNTO DE RED CONTRAINCENDIOS DE 4"	UN	6,00	323.545	1.941.270
26,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA DENSIDAD DE 4"	ML	15,66	273.543	4.283.683
26,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH10 DE 3" RANURADA	ML	36,12	227.560	8.219.467
26,17	TUBERIA ACERO A-795 2"	ML	127,00	134.880	17.129.775
26,18	PUNTO DE ROCIADOR DE 1/2" X 1"	ML	280,00	107.615	30.132.060
26,19	ESTACION DE ENSAYO Y CONTROL	ML	5,00	4.860.000	24.300.000
26,20	PRUEBA HIDRAULICA SISTEMA CONTRAINCENDIO	ML	6,00	426.949	2.561.695
26,21	SOPORTES TIPO PERA	ML	625,00	34.660	21.662.500
27,00	**EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO E HIDROPRESURIZADO**				**205.684.144**
27,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA CONTRAINCENDIO MARCA NATIONAL PUMP, TURBINA DE EJE VERTICAL PREENSAMBLADO, INCLUYE TURBINOBOMBA DE EJE VERTICAL MARACA NATIONAL PUMP, MODELO M8MC-9 (9 ETAPAS) PARA CARCAMO, BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS VERTICAL POTENCIA 2 HP /3500RPM/ 220 VOLTS/ Φ SUCCION 1 1/4" Φ DESCARGA 1" PRESION 120 PSI/ 6GM. CON CONTROL DE SISTEMA AUTOMÁTICO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	UN	1,00	54.472.836	54.472.836
27,02	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE MARCA IHM PREENSAMBLADO, INCLUYE DOS ELECTROBOMBAS TIPO CARACOL DE PRESION IHM MODELO 15A-3TW POT. 3 HP/ 3500RPM, CON SWICHE DE PRESION, MANOMETRO DE GLICERINA, TABLERO DE CONTROL Y MANDO DUPLEX Y TANQUES HIDROPRESURIZADOS DE 450 LITROS PEARL SERIE C2.	UN	2,00	12.890.856	25.781.712
27,03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SUCCION PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	2,00	652.825	1.305.650
27,04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DESCARGA PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	2,00	3.223.967	6.447.933
27,05	MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO, INCLUYE FLETES DE EQUIPOS HASTA EL SITIO DE OBRA	GLB	1,00	10.695.547	10.695.547
27,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE PRF REFORZADO EN FIBRA DE 50 M3, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	UN	3,00	35.660.155	106.980.465
28,00	**ASCENSOR**				**255.872.426**
28,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR CAMILLERO (INCLUYE TRES PARADAS)	UN	0,00	113.908.600	0
28,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR (INCLUYE TRES PARADAS)	UN	0,00	78.701.000	0
28,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR CAMILLERO (INCLUYE 2 PARADAS, TERCERA STAND BY, CON PROTECTORES DE PUERTAS Y AVISO DE SOBREPESO)	UN	1,00	141.139.827	141.139.827
28,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PERSONAL (INCLUYE 2 PARADAS, TERCERA STAND BY, CON PROTECTORES DE PUERTAS Y AVISO DE SOBREPESO)	UN	1,00	102.232.599	102.232.599
28,05	AJUSTE Y CALIBRACIÓN GENERAL DE VARIADOR Y CONTROLADOR DE ASCENSORES, MANTENIMIENTO GENERAL Y PRUEBAS,	UN	2,00	6.250.000	12.500.000
29,00	**PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO**				**251.219.200**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29,01	PLANTA DIESEL CON MOTOR PERKINS DE 402 KW/502KVA POTENCIA STAND BY. EL GRUPO ELECTROGENO MP - 400I CONFORMADO POR UN MOTOR PERKINS /INGLES MODELO 2306-C-E14TAG3 Y UN ALTERNADOR NEWAGE/STAMFORD INGLES MODELO HCI 544F CON UNA POTNECIA CONTINUA DE 351 KW 438 KVA POTENCIA CONTINUA CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA DEL 10% DURANTE UNA HORA CADA 12 HORAS.	UN	1,00	187.530.145	187.530.145
29,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 2000 AMP CON TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN DEL TIPO AUTOSOPORTADO, BARRAJE PRINCIPAL DE 2000 AMP MÁS NEUTRO Y TIERRA SEGÚN NORMA. BARRAJE DE INTERCONEXIÓN EN 2000 AMP MÁS NEUTRO Y TIERRA SEGÚN NORMA, ENTRE CELDA DE SINCRONISMO (BBARAJE COMUN) Y CELDA DE TRANSFERENCIA. BREAKER REGULABLE TIPO ABIERTO DE 3X800-2000 AICS=ICU=50 KA 440V. . ACCESORIOS DE CABLEADO Y CONTROL TRANSFERENCIAS. MONTAJE DE EQUIPO. PUESTA EN MARCHA DE LAS TRANSFERENCIA.	UN	1,00	63.689.055	63.689.055
30,00	**REVESTIMIENTO EN PLOMO**				**83.233.757**
30,02	AREA DE TOMOGRAFO, INCLUYE PUERTAS Y VIDRIOS CON RECUBRIMIENTO EN DRYWALL ACABADO EN PINTURA ACRILICA	M2	78,20	589.947	46.133.855
30,03	AREA DE RAYOS X, INCLUYE PUERTAS Y VIDRIOS CON RECUBRIMIENTO EN DRYWALL ACABADO EN PINTURA ACRILICA	M2	53,82	689.333	37.099.902
31,00	**SUBESTACION ELECTRICA Y MEDIA TENSION**				**1.292.836.575**
31,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630KVA, A 13,2KV/220-127V, CON CELDA METÁLICA.	UN	1,00	49.635.200	49.635.200
31,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400KVA, A 13,2KV/480-277V, CON CELDA METÁLICA.	UN	0,00	36.500.300	0
31,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR PRINCIPAL DE CORTE EN MEDIA TENSIÓN.	UN	1,00	9.500.000	9.500.000
31,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR PRINCIPAL EN MEDIA TENSIÓN DE 40, 25 Y 10AMP.	UN	1,00	9.500.000	9.500.000
31,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON BEAKER GENERAL DE RED DE 3X640-1600AMP, REGULABLE.	UN	1,00	24.267.400	24.267.400
31,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCION PRINCIPAL ACOMETIDA EQUIPOS	UN	1,00	5.053.160	5.053.160
31,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES PARA EDIFICIO SEGÚN PLANOS.	UN	1,00	45.250.960	45.250.960
31,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL CON BREAKER INDUSTRIALES PARA EQUIPOS SEGÚN PLANOS.	UN	1,00	10.624.230	10.624.230
31,09	TABLERO BY PASS BIOMÉDICO.	UN	1,00	7.622.720	7.622.720
31,10	TABLERO BY PASS SISTEMA REGULADO NORMAL	UN	1,00	7.622.720	7.622.720
31,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPO DE RAYOS X UCI., TDRXU.	UN	1,00	5.426.480	5.426.480
31,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AIRE No.1	UN	1,00	11.909.000	11.909.000
31,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AIRE No.2	UN	1,00	11.909.000	11.909.000
31,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. XLPE AL 100% DE 3No.2AWG+4T DES. EN CARCAMO DE CONCRETO.	ML	42,15	227.124	9.573.277
31,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 5 X (3No.4/0AWG + No.4/0AWG) THHN, CÁRCAMO EN CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 500KVA, TRANSFERENCIAS Y PLANTA.	ML	37,00	1.516.875	56.124.375

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2(3No.4/0AWG + No.4/0AWG) THHN, EN CÁRCAMO EN CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 400KVA, EQUIPOS DE DIAGNOSTICOS, PARA TRANSFERENCIA Y PLANTA.	ML	34,00	685.750	23.315.503
31,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3No.4/0AWG + No.4/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC 3", EQUIPOS DIAGNÓSTICO ANGIOGRAFO.	ML	56,32	385.375	21.704.320
31,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3No.6AWG + No.6AWG + No.8AWG) THW, EN DUCTO PVC DE 1 1/2".TDT22	ML	86,36	59.969	5.178.940
31,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3No.4AWG + No.4AWG + No.6TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 2".TDTL22 Y TDRXUP2.	ML	102,93	87.820	9.039.315
31,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3No.4/0AWG + No.4/0AWG + No.2/0TAWG, THW, EN DUCTO PVC DE 3", TAA1 Y TAA2..	ML	64,63	454.960	29.404.064
31,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3No.2AWG + No.2AWG + No.4TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 2", A TDT23 Y TABLERO DE BOMBAS.	ML	55,20	126.562	6.986.206
31,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3No.2AWG + No.2 + No.2TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 2", PARA EQUIPO TAC.	ML	82,13	150.040	12.322.794
31,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3No.1/0AWG + No.1/0 + No.1/0TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 3", EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	ML	81,92	213.811	17.515.419
31,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CORAZA METÁLICA LIQUIT TYPE DE 2" EN CABLE MULTIFILAMENTO DE CU. THW DE 3No.2AWG + No.2AWG + No.4TAWG. AWG THW, A TABLERO BIOMÉDICO Y REGULADO NORMAL.	ML	80,46	287.296	23.115.839
31,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 3No.8AWG + No.8 + No.10TAWG. AWG THW, EN DUCTO PVC DE 1", TDLRSP.	ML	118,72	41.334	4.907.149
31,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.6AWG + No.8TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV. DE 1", TABLEROS TTDQ5 Y TDQ6	ML	86,14	39.296	3.384.963
31,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.2AWG + No.4TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV DE 1 1/2", TABLEROS TDV6.	ML	47,42	78.848	3.738.963
31,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE CU. THHW DE 4No.2AWG + No.4TAWG. AWG THW, EN TUBO 2" EMT, INCLUYES CAJA DE PASO A CADA 6 ML..	ML	135,52	148.211	20.085.267
31,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.1/0AWG + No.2TAWG. AWG THW, EN DUCTO GALV. DE 2", TABLEROS TDV5 TDC5 Y TDC6.	ML	52,20	195.661	10.213.499
31,30	ADECUACIONES CIVILES PARA MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SUBESTACIÓN DEFINITIVA	GI	1,00	2.500.000	2.500.000
31,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR	JG	1,00	1.351.884	1.351.884
31,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADO TIPO INTERIOR	JG	8,00	762.232	6.097.856
31,33	SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA	UN	0,00	22.000.000	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,34	SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5KVA	UN	0,00	20.000.000	0
31,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GL	1,00	47.120.560	47.120.560
31,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ASCENSORES	UN	2,00	794.000	1.588.000
31,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BOMBAS DE AGUA	UN	1,00	859.200	859.200
31,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDIDA DE ENERGÍA	UN	1,00	25.000.000	25.000.000
31,39	INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA	UN	0,00	250.000	0
31,40	INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5KVA	UN	0,00	250.000	0
31,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 METROS PARA LUMINARIAS PARQUEADERO	UN	0,00	850.000	0
31,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARQUEADERO DE 150W METAL HALIDE.	UN	0,00	584.320	0
31,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ELECTRICO	UN	0,00	26.855.914	0
31,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ELECTRICO	UN	3,00	29.810.065	89.430.194
31,45	SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA	UN	8,00	24.420.000	195.360.000
31,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA TABLEROS DE AISLAMIENTO EN ESTRUCTURA DE ANGULOS DE 1/1/2 X 1/1/2 X 1/4	UN	10,00	1.050.000	10.500.000
31,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3No.4/0AWG + No.4/0AWG+No.2/0TAWG), EN CORAZA LIQUIT TYPE EN Ø DE 3" DE UPS EQUIPOS ESENCIALES.	ML	22,20	804.377	17.857.169
31,48	UPS MARCA POWEST DE 80KVA, CON BANCO DE BATERIAS DE 5 MINUTOS DE AUTONOMIA. Trifasica 208/208Vdc. Fp 0,9. Doble Conversión.	UN	1,00	128.873.499	128.873.499
31,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 7 X (3No.4/0AWG + No.4/0AWG) THHN, EN CÁRCAMO EN CONCRETO, DESDE LA TRASFERENCIA AL TABLERO GENERAL.	ML	18,00	3.473.578	62.524.397
31,50	SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5KVA	UN	2,00	23.103.000	46.206.000
31,51	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA	UN	8,00	775.000	6.200.000
31,52	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA	UN	2,00	775.000	1.550.000
31,53	Suministro e Instalación de acometida trifásica en cable de Cu. 3No.4awg+ No.4awg+ No.6awg, THW multifilamento. En coraza metálica de 2", Para Ups, del sistema regulado normal.	ML	146,60	179.462	26.309.115
31,54	Suministro e Instalación de acometida trifásica en cable de Cu. 3No.4/0awg+ No.4/0awg+ No.2/0awg, THW multifilamento. En ducto coraza metálica de 3", Para Ups, para el sistema regulado esencial.	ML	128,20	741.214	95.023.601
31,55	Suministro e Instalación de acometida trifásica en cable de Cu. 3No.6awg+ No.6awg+ No.8awg, THW en ducto IMC de1", Bomba de agua potable.	ML	116,00	108.986	12.642.322
31,56	Suministro e instalación de Tableros de tierra física de equipos de quirófanos.	UN	2,00	2.004.600	4.009.200
31,57	Suministro e instalación de acometida en cabe de Cu. 2x(2No.10awg +No.12awh)THHN, en ducto de 1", EMT. Con dos registros metálicos, para aires de área común 4 unidades manejadoras en el primer piso y 2 manejadora en el segundo piso.	ML	136,80	42.797	5.854.679
31,58	Suministro e instalación de acometida en cabe de Cu. 3x(2No.10awg +No.12awh)THHN, en ducto de 1" EMT, para aires de área común 4 unidades manejadoras en el primer piso y 2 manejadora en el segundo piso.	ML	98,60	57.524	5.671.827

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,59	Suministro e instalación de acometida en cable de Cu. (2No.8awg + No.12awg) Thhn, en ducto de EMT de 3/4", para acometida de condensadoras para los 4 aires del primer 1 y 2 del segundo piso en la azotea.	ML	94,20	57.245	5.392.514
31,60	Suministro e instalación de marquillas para interruptor y tomas del primer y segundo piso.	UN	1768,00	7.800	13.790.400
31,61	Suministro e instalación de marquillado de tableros de distribución del primer y segundo piso	UN	11,00	148.200	1.630.200
31,62	Suministro e instalación de acometida de fuerza en cable de Cu. 3No.4awg+ No.8Tawg, reposición de acometida fuerza aires de UCI neonatal, incluye registro eléctrico y empalmes.	ML	76,40	91.314	6.976.398
31,63	Suministro e instalación de la acometida en cable de Cu. (3No.6awg+ No.6awg+ No.8T)THHN, para la planta PTAR.	ML	0,00	110.704	0
31,64	Suministro e instalación de Batería para el banco de la ups de 20KVA del edificio de oncología del hospital Adelita de char.	UN	39,00	368.495	14.371.321
31,65	Suministro e instalación de laminas de alfajor para tapas de cárcamo en la subestación del hospital.	ML	18,00	178.638	3.215.475
32,00	**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**				**135.319.940**
33,01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 60 M3/DIA,TECNOLOGIA AGAR, SUPERFICIE EFECTIVA 650 M2/M3, INCLUYE TANQUE DE TRES CAMARAS, TANQUE DE EQUALIZACION, TANQUE PROCESO AGAR, TANQUE CLARIFICADOR, CAMARA DE LODOS, TABLERO ELECTRICO, SOPLADOR REGENERATIVO, BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA DOSIFICADORA, TUBERIAS Y VALVULAS.	GLB	1,00	135.319.940	135.319.940
33,00	**CORTINAS ENROLLABLES Y BLACKOUTS**				**51.447.458**
33,01	CORTINAS ENROLLABLES DE 1,70*1,2 M	UN	2,00	273.013	546.027
33,02	CORTINAS ENROLLABLES DE 1,60*1,2 M	UN	4,00	256.954	1.027.815
33,03	CORTINAS ENROLLABLES DE 1,50*1,2 M	UN	2,00	240.894	481.788
33,04	CORTINAS ENROLLABLES DE 1,40*1,2 M	UN	4,00	224.835	899.338
33,05	CORTINAS ENROLLABLES DE 1,20*1,2 M	UN	3,00	192.715	578.146
33,06	CORTINAS ENROLLABLES DE 2,10*1,2 M	UN	2,00	337.252	674.504
33,07	CORTINAS ENROLLABLES DE 2,75*1,2 M	UN	1,00	441.639	441.639
33,08	CORTINAS ENROLLABLES DE 1,10*1,2 M	UN	1,00	176.656	176.656
33,09	CORTINAS ENROLLABLES DE 0,80*1,2 M	UN	1,00	133.830	133.830
33,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUTS	M2	63,00	196.576	12.384.288
33,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS ANTIFLUIDOS	M2	192,80	176.885	34.103.428
34,00	**MOBILIARIO SALAS DE ESPERA**				**45.210.710**
34,01	ELABORACION DE SOFAS Y PUFF TAPIZADOS EN TELA TIPO PIEL SINTETICA. Y DE MESAS EN MADERA ROBLE CON ACABADO NATURAL	UN	3,00	15.070.237	45.210.710
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**10.578.424.388**
	A.I.U.		30,00%		3.173.527.317
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**13.751.951.705**
	DISEÑO		2,00%		211.568.488
	COSTO TOTAL OBRAS CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**13.963.520.193**

32.3. CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2 - OBRAS CIVILES EN EL TERCER PISO				**COSTO TOTAL:**	**$ 6.873.078.827**
OBRAS CIVILES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**52.795.915**
1,01	ACCESO PROVISIONAL - ANDAMIOS TUBULARES Y ESCALERAS METALICAS	MES	5,00	909.345	4.546.724
1,02	DESMONTE DE VENTANAS	UNID	21,00	22.605	474.705
1,03	DEMOLICION DE MURO (CORTE MECANICO)	M2	152,48	16.606	2.532.022
1,04	DEMOLICION DE PLANTILLA IMPERMEABILIZADA EN LOSA PISO 3 QUE PROTEGÍA EL ÁREA DE CARDIOTÓRAX EN LA FASE 2	M2	564,00	16.606	9.365.558
1,05	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC	M2	82,51	50.777	4.189.606
1,06	CAMPAMENTO, INCLUYE VESTIER, CONTAINER 40', INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES Y DESMONTE POSTERIOR	UN	1,00	7.486.500	7.486.500

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNIDN TEMPORAL EDISA

1,07	CONSTRUCCION Y RETIRO DE BAÑO PROVISIONAL OBRA (SANITARIO, SIFONES DE PISO Y DUCHA (2.53 M2), REGISTRO 0.60X0.60	GL	1,00	1.402.500	1.402.500
1,08	PLUMA GRUA ACARREO DE MATERIAL AL TERCER PISO	MES	7,00	3.256.900	22.798.300
2,00	**TRAZADOS**				**2.861.480**
2,01	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	1.764,00	1.622	2.861.480
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**9.199.466**
3,01	ACARREO DE MATERIAL INTERNO	M3	1.522,00	6.044	9.199.466
6,00	**MAMPOSTERIA**				**82.071.322**
6,01	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO DE CEMENTO E=0,10 Y/O BLOQUE DE ARCILLA E=0,10	M2	1.244,14	44.900	55.861.264
6,02	VIGA CORONA DE 0,15X0,20 PARA MURO EN CDNCRETO 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO	ML	410,26	61.990	25.431.887
6,03	BASES EN MAMPOSTERIA REFORZADA PARA APOYD DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA	UN	4,00	194.543	778.172
7,00	**PAÑETES**				**80.364.759**
7,01	PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4	M2	2.406,32	20.282	48.803.935
7,02	PAÑETE LINEAL ALLANADO, EXTERIDR E INTERIOR, MORTERO 1:4	ML	972,00	12.765	12.407.580
7,03	PAÑETE INTERIOR ALLANADO SOBRE MURO, MORTERO 1:4	M2	454,50	16.817	7.643.099
7,04	FILETES Y JUNTAS INTERIORES MORTERO 1:4	ML	1.115,00	10.323	11.510.145
9,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**64.275.869**
9,01	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA Y OTROS CON MANTO EDIL 3 MM ESTANDAR, INCLUYE GAS, PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM E IMPRIMANTE	M2	1.948,54	32.169	62.682.667
9,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ENTREPISO EN LAMINA SUPER BOARD DE 20 MM IMPERMEABILIZADA	M2	16,00	99.575	1.593.202
10,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**418.213.646**
10,01	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 2500 PSI, DE BAJA PERMEABILIDAD, BOMBEAD0. E = 0,10M	M2	0,00	77.382	0
10,02	PLANTILLA EN CONCRETO HECHO EN OBRA DE 2.500 PSI, E=0,07 M, SEMI PULIDA-GRANO MUERTD	M2	0,00	51.240	0
10,03	PISO EN CERAMICA 0.30 X 0.30 M BAÑOS	M2	136,09	58.676	7.985.173
10,04	PISO EN GRANITO NATURAL ROSA MEDITERRANEO O SIMILAR	M2	0,00	164.440	0
	PISO EN GRANITO NATURAL ROSA MEDITERRANEO O SIMILAR	M2	539,92	192.288	103.820.326
10,05	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	64,92	413.706	26.857.786
10,06	CENEFA GRANITO NEGRO ACCESO	ML	0,00	26.343	0
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA EN PVC PARA MUROS, PISOS Y CIELO RASO	ML	503,19	19.717	9.921.474
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN GRANITO NATURAL	ML	440,23	38.087	16.767.229
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO IMPORTADO ANTIBACTERIAL DE 2.2 MM DE ESPESOR PARA ALTO TRAFICO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD RES. 4445 Y 2003 DE MINSALUD.	M2	933,20	118.643	110.718.077
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO IMPORTADO CONDUCTIVO CON PUESTA A TIERRA (LOSETA)	M2	38,56	254.545	9.815.263
10,11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE MÁSTICO PARA NIVELAR Y ADECUAR LAS PLANTILLAS, PARA PISO VINILICO	M2	1091,76	21.373	23.334.241
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MARMOL NEGRO ABSOLUTO LISO 1,00*0,10	ML	0,00	59.308	0
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MARMOL NEGRO ABSOLUTO LISO 1,00*0,50	ML	206,86	139.706	28.899.614
10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO ALFA O SIMILAR DE 30X30	M2	39,64	120.972	4.795.321
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE GRANITO ALFA O SIMILAR DE 30X30	ML	45,60	59.851	2.729.204
10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO MARMOL NEGRO ABSOLUTO	ML	52,26	193.200	10.096.619

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,17	TRANQUES EN MARMOL NEGRO ABSOLUTO DE 0,20 DE ANCHO, PARA ACCESOS DE PUERTAS	UND	46,36	125.231	5.805.689
10,18	PISO EN GRANITO NATURAL e=2.5 cm PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA DE ENTREPISO	UND	1,00	16.980.000	16.980.000
10,19	PISO EN GRANITO CON RETAL EN GRANITO NATURAL e=2.0 cm PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA DE SERVICIO	UN	3,00	7.580.000	22.740.000
10,20	PISO EN GRANITO NATURAL BEIGE GUYANA CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE PARA RAMPA	M2	94,50	179.340	16.947.630
11,00	**ENCHAPES**				**55.469.832**
11,01	ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 30	M2	871,34	62.537	54.490.990
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN,U, PLATINAS DE ALUMINIO	ML	146,00	6.704	978.842
12,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**68.762.737**
12,01	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 3/4, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	292,00	16.428	4.796.976
12,02	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	136,30	21.836	2.976.236
12,03	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	222,15	29.172	6.480.560
12,04	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	302,00	25.022	7.556.529
12,05	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	458,00	15.762	7.218.996
12,06	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO	UNID	33,00	34.743	1.146.519
12,07	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANOS, DUCHA. JARDINERAS	UNID	143,00	34.743	4.968.249
12,08	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UNID	12,00	56.055	672.660
12,09	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 1/2	UNID	66,00	26.040	1.718.644
12,10	LLAVE DE CONTROL DE BOLA EN PVC 3/4	UNID	13,00	29.126	378.643
12,11	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA RDE DE 2 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	136,00	81.622	11.100.599
12,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PVC DE 2 1/2"	UND	3,00	139.645	418.934
12,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 2 1/2"	UND	1,00	95.950	95.950
12,14	PUNTO DE CONEXIÓN TANQUES DE AGUA POTABLE DE PISO, EN TUBERÍA DE 2 1/2"	UND	3,00	312.000	936.000
12,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS FLOTANTES, TIPO BOYA DE 3"	UND	3,00	1.784.121	5.352.362
12,16	APOYOS PARA TUBERIA DE 2 1/2" EN BLOQUE VIBRADO #10, REFORZADOS CON VARIILA DE 3/8, RELLENOS CON CONCRETO DE 3000 PSI	UND	7,00	54.910	384.367
12,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 2"	UND	5,00	281.502	1.407.510
12,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 1 1/2"	UND	19,00	198.139	3.764.642
12,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PVC 1 1/2"	UND	55,00	91.561	5.035.847
12,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PVC 2"	UND	7,00	111.929	783.503
12,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYAS 1"	UND	6,00	261.502	1.569.012
13,00	**INSTALACION SANITARIA**				**114.939.610**
13,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	72,00	45.675	3.288.612
13,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 3"	ML	72,00	44.221	3.183.885
13,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	94,00	28.860	2.712.840
13,04	PUNTO SANITARIO 4"	UNID	37,00	101.365	3.750.512
13,05	PUNTO SANITARIO 3"	UNID	1,00	70.261	70.261
13,06	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	43,00	62.554	2.689.824
13,07	SIFON PISO 180 C X C COMPLETO	UNID	39,00	74.049	2.887.900
13,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	214,00	24.893	5.327.015
13,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 1 1/2"	ML	334,40	20.158	6.740.701
13,10	PASANTE EN LOSA PARA TUBERIAS, HIDRO SANITARIAS, ELECTRICAS, GASES.	UND	154,00	7.903	1.217.093
13,11	TUBERIA DE VENTILACION DE 3"	UND	78,94	38.038	3.002.699
13,12	TUBERIA DE VENTILACION DE 4"	UND	86,12	54.986	4.735.403
13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ULTRATEMPERATURA DE 2", PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN RUBATEX	UND	124,00	161.888	20.074.068

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ULTRATEMPERATURA DE 1 1/2", PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN RUBATEX	UND	164,80	150.383	24.783.188
13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ULTRATEMPERATURA DE 3", PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN RUBATEX	UND	68,00	288.600	19.624.800
13,16	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 3", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	64,32	96.724	6.221.297
13,17	INSTALACIÓN DE VALVULA, INCLUYE BRIDA PVC 3" PVC 3"	UND	3,00	1.465.171	4.395.512
13,18	PUNTO DE CONEXIÓN TERMINAL	UND	1,00	234.000	234.000
14,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**406.769.548**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 36 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNID	6,00	876.900	5.261.400
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNID	0,00	468.262	0
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UNID	5,00	456.103	2.280.517
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UNID	188,00	21.819	4.102.023
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X30AMP.	UNID	16,00	21.819	349.108
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40AMP.	UNID	12,00	26.396	316.750
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3X70 AMP.	UNID	8,00	53.564	428.513
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.12AWG + No.12AWG THHN. EN TUBO EMT 1/2"	ML	2854,84	19.974	57.023.859
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE 2No.12AWG + No.12AWG THHN. EN TUBO EMT 3/4"	ML	234,00	25.560	5.981.033
14,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 2No.8+ No.10, AWG THHN, EN DUCTO EMT DE 1", PARA AIRES ACONDICIONADOS Y TOMAS ESPECIALES.	ml	78,00	49.455	3.857.460
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No.12AWG+No.12T AWG EN TUBO DE 1/2". SEGÚN NORMA RETIE Y NTC 2050 SECCIÓN 517	UN	241,00	143.868	34.672.239
14,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMAS ESPECIAL 127V EN DUCTO EMT DE 1/2", CAJA EMT DE 2 X4, UNA SALIDA POR CIRCUITO, EN ALAMBRE 2No.12+No.12TAWG THHN. CABLE BAJA FUGA	UN	235,00	284.991	66.972.977
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HUMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No.12AWG+NO14T AWG EN TUBO DE 1/2" EMT.	UN	34,00	266.319	9.054.845
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN CABLE DE CU. THW 2No.10AWG+NO12T AWG EN TUBO EMT DE 3/4".	UN	101,00	198.457	20.044.192
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE OE CU. THW 2No.12AWG + No.12.AWG. EN TUBO EMT DE 1/2"	UN	361,00	127.461	46.013.529
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP.	UN	165,00	11.271	1.859.705
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP.	UN	15,00	13.331	199.967
14,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR LUCES A 127V EN DUCTO EMT DE 1/2", CABLE 2No.12+No.12TAWG THHN.	UN	29,00	92.669	2.687.414
14,19	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LÁMPARAS LED DE 60 CM X 60 CM, DE 36W 50,000 HR	UN	104,00	462.872	48.138.636

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTAOAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE LÁMPARA LED FLAT DE 30 CM X 120 CM, DE 46W, 30.000 HR	UN	76,00	335.244	25.478.544
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE LAMPARA LEO TIPO OJO DE BUEY, DE 8", DE 18W, 30.000 HR	UN	98,00	160.493	15.728.265
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LEO TIPO OJO DE BUEY, OE 8", DE 25W, 50.000 HR, SELLADA.	UN	18,00	425.565	7.660.170
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES EXTERIORES	UN	0,00	109.515	0
14,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AVISO SALIDA DE EMERGENCIA LEO EN PAREO	UN	60,00	173.160	10.389.600
14,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS APLIQUE DE EMERGENCIA EN LA PAREO	UN	25,00	173.160	4.329.000
14,26	ADECUACION DE MARCACION SEGÚN RETIE VIGENTE	UN	450,00	7.937	3.571.425
14,27	CERTIFICACION RETIE	UN	0,00	5.050.500	0
14,28	CERTIFICACION RETILAP	UN	0,00	5.050.500	0
14,29	Suministro e INSTALACIÓN de Tablero Trifasico de 18 cto, Para Toma Corrientes regulados y Banco de Leche Materna	UNID	3,00	872.868	2.618.604
14,30	Suministro e INSTALACIÓN de Tablero Trifasico de 42cto.	UNID	1,00	1.550.700	1.550.700
14,31	Suministro e INSTALACIÓN de Tablero de Aire Piso 3, incluye totalizador de 200A trifasico 25 KA	UNID	1,00	21.328.420	21.328.420
14,32	Suministro e INSTALACIÓN de Lampara tipo aplique para habitaciones, incluye bombillo tipo E27 Marco Acero Inoxidable	UN	31,00	157.118	4.870.654
15,00	**APARATOS SANITARIOS**				**153.062.188**
15,01	COMBO SANITARIO LINEA ACUACER CON PEDESTAL BLANCO	UN	30,00	372.888	11.186.640
15,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	UN	0,00	206.847	0
15,03	LAVAMANO CON PEDESTAL CORONA CON GRIFERIA DE PUSH	UN	5,00	215.384	1.076.922
15,04	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0,60M OE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA ESTANDAR, OE 0,55 M DE LARGO *0,40 DE ANCHO *0,20 M DE PROFUNDIDAD, CON PATA COMO SOPORTE PARA INSTALAR.	ML	0,00	921.875	0
15,05	LAVAMANO QUIRURGICO X 0.55M OE ANCHO, CON CUBETA OE 0.90M OE LARGO X 0.45M OE ANCHO X 0.20M OE PROFUNOIDAO, CON SALPICAOERO CONTRA LA PARED DE 0.25M OE ALTURA Y FALOA OE 0.25M OE ALTURA; EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, SISTEMA OE CIERRE OE RODILLA COMPUESTO DE VÁLVULAS CON CIERRE TIPO PUSH, ECONOMIZAOORA DE AGUA; PALANCA PARA ACCIONAR CON LARODILLA; CUELLO OE GRIFERÍA TIPO CISNE, CANASTILLA DE 4" CON FILTRO OE ACERO, SIFÓN OE PVC DE 1½", Y SISTEMA PARA SUMINISTRO OE AGUA, EN TUBERÍA DE ½" EN P.V.C, INCLUYE ZETA OEINSTALACIÓN PARA ANCLAR A LA PAREO.	ML	0,00	1.409.700	0
15,06	SUMINISTRO E INSTALACION OE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	18,00	97.984	1.763.715
15,07	SUMINISTRO E INSTALACION LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	4,00	158.415	633.659
15,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE OUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UN	21,00	92.036	1.932.749
15,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA	UN	59,00	14.918	880.186
15,10	ACCESORIOS PARA OISCAPACITADOS	UN	63,00	311.799	19.643.337
15,11	LAVAMANO QUIRURGICO X 0.50MTS DE ANCHO, CON CUBETA OE 1,30 MTS DE LARGO X 0..50 MTS OE ANCHO X 0.33MTS DE PROFUNDIDAD, CON SALPICADERO CONTRA LA PAREO DE 0.35MTS OE ALTURA Y FALOA DE 0.42MTS DE ALTURA; EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20, SISTEMA OE ACCIONAR OEPEOAL;CUELLO OE GRIFERÍA TIPO CISNE, CANASTILLA DE 4" CON FILTRO OE ACERO, SIFÓN OE PVC OE 1½", Y SISTEMA PARA SUMINISTRO OE AGUA, EN TUBERÍA OE ½" EN P.V.C. UBICADO EN EL AREA OE QUIROFANO	UN	3,00	3.638.868	10.916.604

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,12	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0,60M DE ANCHO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 18 CON UNA CUBETA DE 0,60 M DE LARGO *0,40 DE ANCHO *0,25 M DE PROFUNDIDAD, CON PATA COMO SOPORTE PARA INSTALAR.	ML	84,65	1.178.000	99.717.700
15,13	EXCLUSA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, DE 0,50 X 0,50 X 0,50 Y SEGURO DE MANIJA	UN	3,00	1.399.726	4.199.177
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISO 3"X2"	UN	61,00	17.004	1.037.244
15,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISO 6"X4"	UN	4,00	18.564	74.256
16,00	**CARPINTERIA METALICAS PUERTAS**				**265.049.416**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 0,90-1,00X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	66,00	1.288.631	85.049.629
16,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y REJILLA DE RETORNO DE 0,90-1,00X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	0,00	1.288.631	0
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VISOR CON VIDRIO, DE 0,90-1,00X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	0,00	1.288.631	0
16,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	2,00	1.881.784	3.763.567
16,05	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	30,00	1.612.957	48.388.723
16,06	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINID 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,50X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES CON RETORNO	UN	14,00	4.174.710	58.445.940
16,07	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON ALUCOBON Y VIDRIO DE 1,40X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES CON RETORNO	UN	0,00	4.542.720	0
16,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE, EN ALUMINIO DE 3 x 1 1/2 con multienchape parte inferior y vidrio crudo de 5mm en parte superior, con cerradura, incluye montante de 40 cms de altura con vidrio crudo transparente de 4mm con medida de 0,90mts y cuerpo pivotante de 0,30 mts, MEDIDAS DE 1,30 X 2,40 MTS DE ALTURA	UN	12,00	2.430.006	29.160.069
16,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VAIVÉN DE ALUMINIO DE 3 11/2 CON MULTIENCHAPE, INSTALADO EN AREAS QUIRURGICA DE OFTALMOLOGÍA, INCLUYE MIRILLA DE 15CMS EN PARTE LATERAL DE CADA HOJA, MEDIDAS DE 1,40 X 2,40 MTS DE ALTURA	UN	2,00	2.723.797	5.447.595
16,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO DE 3 1 1/2" CON ALUTECH ESPECIAL, CUERPO COMPLETO, COLOR BLANCO, PUERTA DE ACCESO DE QUIROFANO DE OFTALMOLOGÍA, INCLUYE CERRADURA Y MIRILLA ESPECIAL, MEDIDAS DE 1,40 X 2,40 m	UN	1,00	4.401.896	4.401.896
16,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE, EN ALUMINIO BLANCO DE 3X 1 1/2 CON MULTIENCHAPE EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE MONTANTE DE 40 CMS DE ALTURA, INSTALADA EN AREA DE RESIDUOS, ASEO, MEDIDAS DE 1,60 X 2,40	UN	1,00	2.548.797	2.548.797
16,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO PARA MULTIENCHAPE EN PUERTA	UN	112,00	248.600	27.843.200
17,00	**CARPINTERIA METALICA VENTANAS Y OTROS**				**226.337.938**
17,01	VENTANA EN ALUMINIO REF 744 CON VIDRIO BLUE LITE 5 MM EN FACHADA Y CLEAR 5MM INTERIORES	M2	100,76	303.013	30.531.625
17,02	MODULOS DE CUERPOS FIJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO 5 MM	M2	42,95	428.682	18.411.892
17,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VIDRIO TEMPLADO PORTICOS	M2	0,00	1.098.900	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

17,04	BARANDA PARA RAMPA, CON PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, CON PARALES DE 0.87M DE ALTURA EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1½" DE DIÁMETRO, PUNTA PARAL PLANO CON SOPORTE PASAMANO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ½" DE ESPESOR, FLANCHE EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y TAPA FLANCHE CIRCULAR EN INTERNOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO.	ML	7,50	410.700	3.080.250
17,05	PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO EN MURO	ML	177,74	274.892	48.859.215
17,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CORTASOL EN BUITRONES Y ÁREA DE RAMPA.	M2	27,40	767.250	21.022.650
17,07	ESTRUCTURA METALICA PHR 220X80X3 MM EN CAJON, INCLUYE PLATINAS 20X25X½", ESTRUCTURA METALICA PHR 160X60X2 MM, PARA SOPORTE DE INSTALACIONES VARIAS, INCLUYE PLATINAS 15X25X⅜", PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA EPOXICA	KG	8.950,00	8.806	78.817.280
17,08	FLANCHE CIRCULAR PARA BASE DE LAMPARA CIELÍTICA	UN	2,00	535.800	1.071.600
17,09	PROTECTOR DE VENTANA EN ALUMINIO	M2	80,33	305.533	24.543.426
18,00	**CERRADURAS**				**12.480.462**
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	36,00	111.869	4.027.289
18,02	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INTERIORES	UN	57,00	103.999	5.927.923
18,03	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE BAÑO	UN	35,00	72.150	2.525.250
19,00	**ACABADOS**				**553.031.354**
19,01	SUMINISTRO Y APLICACION A TRES MANOS, DE PINTURA 100% ACRILICA SOBRE MUROS	M2	3928,27	11.276	44.297.097
19,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	3180,42	15.958	50.754.637
19,03	CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM EN ALTURA H> 6 M	M2	1785,46	87.155	155.611.731
19,04	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA DE 8MM ACABADO	M2	1050,33	125.430	131.742.946
19,05	PINTURA EPOXICA PARA MUROS	M2	1047,11	26.751	28.011.240
19,06	PROTECTORES DE CAMILLA	ML	280,00	303.838	85.074.662
19,07	LEVANTE LINEAL DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA DE 8MM ACABADO	ML	723,00	40.527	29.300.772
19,08	JARDÍN SECO INCLUYE ESPECIES Y MATERAS	M2	0,00	125.000	0
19,09	JARDÍN SECO INCLUYE ESPECIES Y MATERAS	GLB	1,00	22.649.600	22.649.600
19,09	PROTECTORES ANGULOS ESQUINEROS	ML	66,00	84.677	5.588.669
20,00	**RETIROS**				**12.500.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	12.500.000	12.500.000
22,00	**SEÑALIZACION**				**62.079.855**
22,01	DIRECTORIO GENERAL POR AREAS, REGLAS DE ACRILICO 5 MM, DE 60 CM DE LARGO X 10 DE ALTO CON VINILO DE CORTE , Y NUMEROS DE 40 CM DE ALTO CORTADOS EN LASER	UN	5,00	968.363	4.841.813
22,02	SEÑALIZACION TIPO SPIDERS EN MDF SUJETADOS AL TECHO , PINTADAS CON SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3MM Y VINILO DE CORTE.	UN	12,00	740.370	8.884.440
22,03	SEÑALIZACION INTERNA CON ACRILICO DE 15CMX35CM, CON VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	126,00	58.045	7.313.670
22,04	SEÑALIZACION DE CAMAS,IDENTIFICACION DE PACIENTE 35CMX9CM CON MARCO Y RESPALDO EN ACRILICO,TABLERO BORRABLE Y VINILO DE CORTE	UN	45,00	39.738	1.788.210
22,05	SEÑALIZACION PARA GABINETES DE INCENDIO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO PEGADOS AL VIDRIO DEL GABINETE	UN	8,00	39.738	317.904
22,06	SEÑALIZACION PARA PUERTAS DE VIDRIO. PROHIBIDO EL PASO EN VINILO DE CORTE TIPO ESPEJO	UN	17,00	39.738	675.546
22,07	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA RAMPAS Y ESCALERAS DE 5 CM DE ANCHO (M LINEAL)	ML	140,00	37.019	5.182.590

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,08	SEÑALIZACION DE PISOS PARA TODAS LAS AREAS GRAPIHC FLOOR (TRAFICO DE PERSONAS)PARA AREA DE URGENCIAS,QUIROFANO Y HOSPITALIZACION CIB ESMALTES DE COLORES Y SELLANTES (MTS LINEAL)	UN	58,00	62.191	3.607.083
22,09	SEÑALIZACIÓN DE MUROS Y AMBIENTES CON VINILO SOBRE MUROS	UN	54,00	350.000	18.900.000
22,10	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO NEGRA TALLADA Y PINTADA EN COLOR DORADO DE 60X40 PARA PLAZOLETA	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
22,11	INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN	GLB	1,40	6.549.000	9.168.600
23,00	AIRE ACONDICIONADO				**473.736.641**
23,01	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE CON INTERCAMBIADORES	UNID	4,00	4.957.693	19.830.772
23,02	DRENAJES CON SIFÓN CON TUBERÍAS DE 3/4 PARA MANEJADORAS	UNID	3,00	13.997	41.991
23,03	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS PARA EQUIPOS DE 5 TON	UNID	2,00	122.483	244.966
23,04	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC DE 1" 1/2 (INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, DRENAJE, PVC Y AISLAMIENTO)	UNID	68,00	79.119	5.380.122
23,05	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA Y SOPORTES METÁLICOS PARA EQUIPOS DE A/A E INTERCAMBIADORES DE AIRE A TABLERO SECUNDARIO	UNID	45,00	718.161	32.317.916
23,06	CARGA DE REFRIGERANTE	UNID	63,00	134.432	8.469.201
23,07	FILTROS SECADORES DE 1/2	UNID	2,00	43.820	87.640
23,08	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 12000 A 18000 BTU	ML	1569,60	39.125	61.410.587
23,09	REDES DE REFRIGERANTES PARA EQUIPOS DE 24000 BTU	ML	118,70	54.748	6.498.566
23,10	REDES DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE 5 TON	ML	97,26	65.208	6.342.162
23,11	REJILLAS DIFUSORAS 24 X 6	UN	0,00	209.971	0
23,12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT	UNID	39,00	243.444	9.494.332
23,13	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPDS DE AIRE CENTRAL	UNID	3,00	426.028	1.278.083
23,14	CERRAMIENTO EN REJAS DE 1/2 PARA PROTECCIÓN DE UNIDADES CONDENSADORA CON CANDADOS	UND	0,00	246.734	0
23,15	AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3 1/2 CON CAÑUELAS DE ALUMINIO	ML	1052,00	53.253	56.022.651
23,16	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	UNID	41,00	289.090	11.852.700
23,17	PRESURIZACIÓN Y BARRIDO CON NITRÓGENO DE REDES DE REFRIGERANTE	UNID	41,00	56.297	2.308.158
23,18	TRABAJO DE MAMPOSTERÍA PARA REDES DE REFRIGERACIÓN RESANADO	UNID	41,00	69.990	2.869.588
23,19	UNIDAD SPLIT SEER 10 R-410A, ECOLOGICO, 5TR	UNID	1,00	10.938.171	10.938.171
23,20	UNIDAD SPLIT SEER 10 R-410A, ECOLOGICO, 3TR	UNID	0,00	9.788.261	0
23,21	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 3TR	UNID	1,00	5.971.120	5.971.120
23,22	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 2TR	UNID	3,00	3.512.836	10.538.508
23,23	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 1,5TR	UNID	22,00	2.780.820	61.178.034
23,24	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 1TR	UNID	20,00	1.893.145	37.862.899
23,25	MINISPLIT DE PARED R 410A ECOLOGICOS, 0,75TR	UNID	3,00	1.780.958	5.342.875
23,26	UNIDAD DE FILTRACION MOTORIZADA FAN FILTER UNIT FFU 24"X24" DE 400 CFM COLLARIN DE 10"	UNID	0,00	12.060.035	0
23,27	INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDAD DE FILTRACION MOTORIZADA FAN FILTER UNIT FFU 24"X24" DE 400 CFM COLLARIN DE 10"	UNID	0,00	550.549	0
23,28	UNIDAD MANEJADORA MODULAR UMA-02-03 QX DE 1000 CFM-5TR	UNID	0,00	37.562.400	0
	UNIDAD MANEJADORA MODULAR UMA-01 ZONA QUIROFANO, CAUDAL 1100 CFM, AR 800CFM, AI 3000CFM DE 45724 BTU, 1/4 TRMOTOR 3HP 208-230/3/6 V, UNIDAD VERTICAL	UNID	1,00	42.650.740	42.650.740
23,29	INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDAD MANEJADORA MODULAR UMA-01 UCI DE 8000 CFM-20TR	UNID	1,00	5.183.689	5.183.689
23,30	CORTINAS DE AIRE DE 1,2 A 1,5 M	UNID	0,00	2.359.028	0
23,31	TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE UND Y DDS ETAPAS	UNID	0,00	428.674	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23,32	TERMOSTATO AMBIENTAL DIGITAL DE DOS ETAPAS UCI	UNID	2,00	943.500	1.887.000
23,33	CONDUCTOS DE SUMINISTRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y AISLADA EN DUCT WRAP DE 1 1/2 DE ESPESOR	ML	235,39	192.152	45.230.683
23,34	CONDUCTOS DE SUMINISTRO EN LAMINA FIBRA DE VIDRIO	M2	0,00	192.152	0
23,35	TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8" X 1/2"	ML	112,00	139.749	15.651.888
23,36	TUBERIA DE COBRE DE 1 3/8 X 5/8 AISLADA	ML	8,00	214.756	1.718.049
23,37	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAL DE 275 CFM C/D PLENUM 10 GRADO	UNID	4,00	280.800	1.123.200
23,38	DIFUSOR DE 14" X 14" DE 4 VIAS	UNID	4,00	432.301	1.729.203
23,39	DIFUSOR DE 12" X 12" DE 4 VIAS	UNID	4,00	257.550	1.030.199
23,40	DIFUSOR DE 6" X 6" DE 4 VIAS	UNID	1,00	155.671	155.671
23,41	REJILLA DE RETORNO 12" X 12"	UNID	3,00	210.620	631.860
23,42	REJILLA DE RETORNO 20" X 12"	UNID	1,00	288.737	288.737
23,43	REJILLA DE RETORNO 10" X 10"	UNID	1,00	174.680	174.680
24,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE MONITOREO, LLAMADD DE ENFERMERAS, DIGITURNO**				**39.505.172**
24,01	GABINETE DE 1,8M PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÓN.	UND	1,00	4.876.139	4.876.139
24,02	PDU PARA GABINETE TIPO HOSPITAL	UND	1,00	299.469	299.469
24,03	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL 2U.	UND	2,00	220.864	441.728
24,04	SWITCH 4500 50-PORT (48 PORT 10/100 + 2 SFP SLOT) CAPA 3	UND	1,00	6.505.141	6.505.141
24,05	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UND	0,00		0
24,06	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UND	2,00	1.116.508	2.233.016
24,07	SALIDA DOBLE DE DATOS CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS, DOS JACK RJ45 CAT 6AMARCA AMP O SIMILAR.	UND	0,00	114.887	0
	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS CAT 6A, INCLUYE FACE PLATE EJECUTIVO DE DOS INSERTOS, DOS JACK RJ45 CAT 6A MARCA AMP O SIMILAR.	UN	25,00	129.300	3.232.500
24,08	ORGANIZADOR VERTICAL	UND	1,00	280.235	280.235
24,09	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6A DATOS.	UND	20,00	42.928	858.563
24,10	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6A VOZ	UND	18,00	42.928	772.707
24,11	PATCH CORD 5FT CAT 6A	UND	20,00	47.804	956.086
24,12	MARQUILLAS POR PUNTOS DE VOZ Y DATO	UND	38,00	5.254	199.635
24,13	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL.	UND	6,00	7.960	47.762
24,14	MARQUILLAS PARA CABLE Y PATCH CORD.	UND	38,00	5.254	199.635
24,15	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RACK.	UND	3,00	189.144	567.431
24,16	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	ML	6900,00	210	1.450.078
24,17	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS.	UND	38,00	9.966	378.692
24,18	CABLE UTP CAT 6A AMP O SIMILAR	ML	2300,00	4.545	10.453.500
24,19	1000BASE-T SFP TRANSCEIVER	UND	2,00	811.216	1.622.432
24,20	Suministro e INSTALACIÓN de Multitoma tierra aislada 6 salidas - Rack PDU	UND	1,00	354.982	354.982
24,21	Suministro de Organizador de cable vertical para gabinete 80 x 40U (AXAL)	UND	2,00	782.163	1.564.326
24,22	Suministro de Patch Cord de 7 ft CAT 6A datos, color azul	UND	35,00	63.175	2.211.115
24,23	**CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION**				**26.593.733**
24,24	CÁMARA TIPO BULLET/DOMO FIJA AUTOIRIS COLOR 540 TVL DIA / NOCHE MARCA LG	UND	15,00	900.359	13.505.383
24,25	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	UND	0,00	117.914	0
24,26	CABLE UTP CAT 5E	UND	497,00	2.871	1.426.779
24,27	BALUN CON SISTEMA DE SUPRESION DE RUIDO Y AMPLIFICACION DE SEÑAL DE VIDEO	UND	30,00	119.090	3.572.714
24,28	FUENTE DC 18IN, 12VDC 10A	UND	2,00	396.904	793.808
24,29	VIDEO GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES - SIN DISCO DURO	UND	1,00	5.125.093	5.125.093
24,30	DISCO DURO 2 TERA.	UND	1,00	794.654	794.654
24,31	MONITOR LCD DE 21" PARA CCTV	UND	1,00	735.559	735.559
24,32	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 18 SALIDAS, dc12v, 1000mA*18/20(Max) Voltaje Rectificado	UND	1,00	639.744	639.744

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

24,33	**SISTEMA DE ALARMA**				**12.497.529**
24,34	SENSOR DE ALARMA INFRARROJO INMUNE A MASCOTAS HASTA 20 KG.	UN	8,00	256.978	2.055.827
24,35	SIRENA 30W 2 TONOS.	UND	1,00	259.895	259.895
24,36	TECLADO REMOTO LCD	UND	1,00	579.089	579.089
24,37	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE.	UND	1,00	2.203.753	2.203.753
24,38	BOTON DE PANICO	UND	1,00	102.919	102.919
24,39	BATERÍA ESTACIONARIA PARA PANEL	UND	2,00	175.085	350.169
24,40	FUENTE DE PODER 12V -1.5A	UND	1,00	231.281	231.281
24,41	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PARA ALARMAS.	MTS	640,00	5.145	3.292.704
24,42	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN.	GL	1,00	561.216	561.216
24,43	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE ALARMA.	UND	1,00	83.250	83.250
24,44	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.	GL	1,00	1.071.150	1.071.150
24,45	Suministro de tarjeta pcb 1832 de 8 zonas	UND	1,00	1.579.006	1.579.006
24,46	Suministro de Fuente regulada de 6/12 VDC, 1,5V	UND	1,00	127.269	127.269
24,47	**SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERAS**		0,00		**49.008.573**
24,48	TABLERO DE SEÑALIZACIÓN 47 PTOS	UND	1,00	13.373.097	13.373.097
24,49	TABLERO DE LLAMADO PARA CAMA	UND	22,00	187.967	4.135.269
24,50	CORDONES DE PERILLA	UND	22,00	200.815	4.417.920
24,51	TABLERO DE LLAMADO PARA BAÑO	UND	16,00	182.278	2.916.455
24,52	LAMPARA DE PASILLO DOBLE	UND	17,00	203.435	3.458.387
24,53	CABLE Y CONECTORES PARA LA PANTALLA DE LLAMADO DE ENFERMERA.	ML	22,00	2.298	50.550
24,54	CABLE VEHICULAR 18 AWG	MTS	1480,00	3.815	5.646.200
24,55	CABLE VEHICULAR 12 AWG	MTS	1480,00	3.562	5.271.760
24,56	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	ML	2920,00	877	2.560.548
24,57	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA.	GL	1,00	2.400.000	2.400.000
24,58	CABLE RG6 PARA SALIDA TV.	ML	1350,00	2.084	2.812.984
24,59	TERMINAL RG6 DE PRESIÓN.	UND	20,00	9.940	198.801
24,60	PATCH CORD COAXIAL	UND	20,00	14.571	291.421
24,61	TOMA COAXIAL RG-6 CON CONECTOR ENROSCABLE	UND	30,00	13.506	405.180
24,62	PATCH PANEL COAXIAL 16 PUERTOS	UND	0,00	519.795	0
24,63	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN	GL	1,00	1.070.000	1.070.000
24,64	**CANALIZACIONES**				**96.626.529**
24,65	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS).	ML	286,40	44.335	12.697.404
24,66	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	764,65	22.977	17.569.363
24,67	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	848,64	13.591	11.533.730
24,68	TUBERIA PVC DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	126,00	19.363	2.439.718
24,69	TUBERIA PVC DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	546,40	5.008	2.736.546
24,70	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	Un	956,00	18.109	17.311.764
24,71	CAJA DE PASO 15X15X10 CMS 6X6	UND	30,00	22.579	677.355
24,72	CAJA DE PASO 30X30X15 CMS 12X12	UND	10,00	70.126	701.265
24,73	CAJA DE PASO 20X20X15	UND	10,00	70.126	701.265
24,74	REGATA Y RESANE DE MURO (PICADA + MORTERO).	ML	974,60	21.812	21.257.488
24,75	CAJA 5800 2X4 PLÁSTICA CON TAPA	UND	121,00	2.592	313.614
24,76	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	UND	126,00	3.031	381.958
24,77	CAJA REGISTRO DE 50X50X20	UND	8,00	180.863	1.446.907
24,78	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X20	UND	8,00	130.744	1.045.949
24,79	PASANTE EN LOZA O MURO DOBLE, PICADA Y RESANE	UND	52,00	10.508	546.435
24,80	ACCESORIOS DE FIJACIÓN	UND	2088,00	2.522	5.265.769
25,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**190.921.767**
25,01	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1" TIPO K	ML	112,00	244.466	27.380.237
25,02	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" TIPO L	ML	273,00	93.530	25.533.611

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,03	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	0,00	53.579	0
25,04	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	645,90	64.759	41.827.838
25,04	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1 1/2" TIPO L	ML	24,00	192.036	4.608.853
25,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L DE 1 1/4"	ML	85,00	183.600	15.605.962
25,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE CORTE CON SUS RESPECTIVAS VALVULA Y MANOMETROS DUPLEX.(3/4" Y 1/2") (VACIO Y OXIGENO)	UN	3,00	1.561.845	4.685.534
25,07	SUMINISTRO DE ALARMAS DE 2 GASES: OXIGENO Y VACIO	UND	0,00	6.642.240	0
25,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CORTE 4 TORNILLOS DE 1 1/2"	UND	9,00	518.266	4.664.391
25,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL	UN	0,00	324.697	0
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL	UN	36,00	497.550	17.911.800
25,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA VACIO	UN	32,00	324.697	10.390.310
25,11	INTERCONEXION GASES MEDICINALES A RED EXISTENTE (OXIGENO, AIRE MEDICINAL, VACIO Y OXIDO NITROSO).	GLB	1,00	3.000.000	3.000.000
25,12	INSTALACION DE ALARMAS	UND	2,00	650.000	1.300.000
25,13	Suministro e INSTALACIÓN de Cajas de Corte de 3 Gases	UND	2,00	2.284.115	4.568.229
25,14	Suministro de Alarma de 4 Gases	UND	1,00	9.196.320	9.196.320
25,15	Suministro de Alarma de 3 Gases	UND	1,00	7.197.120	7.197.120
25,16	Suministro e INSTALACIÓN de Valvula de Corte 4 tornillos 1/2"	UND	7,00	196.493	1.375.450
25,17	Suministro e INSTALACIÓN de Toma de evacuacion de Gases	UND	1,00	3.052.112	3.052.112
25,18	Suministro e INSTALACIÓN de Tomas de Gases QC de Aire	UND	6,00	616.000	3.696.000
25,19	Suministro e INSTALACIÓN de Tomas de Gases QC de Oxido Nitroso	UND	4,00	616.000	2.464.000
25,20	Suministro e INSTALACIÓN de Tomas Cieliticas para Quirofano	UND	4,00	616.000	2.464.000
26,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**				**256.323.135**
26,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH10 DE 4" RANURADA	ML	63,00	258.812	16.305.159
26,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 3"	ML	37,20	332.247	12.359.600
26,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 2"	ML	70,70	187.909	13.285.138
26,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 2 ½"	ML	41,32	251.293	10.383.418
26,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1 ½"	ML	142,80	155.439	22.196.623
26,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CPVC DE 1"	ML	396,64	134.749	53.446.826
26,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS TIPO 3 (HACHA PICO, LLAVE SPANNER, MANGUERA, EXTINTOR)	UN	3,00	2.391.773	7.175.318
26,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1 ½ PARA GABINETE	UN	3,00	393.018	1.179.053
26,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2 ½ PARA GABINETE	UN	3,00	403.878	1.211.635
26,10	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 1 ½	UN	3,00	220.571	661.714
26,11	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 2 ½	UN	3,00	299.818	899.454
26,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADORES CON SALIDA DE 1/2"	UN	140,00	200.519	28.072.699
26,13	PUNTO DE RED CONTRAINCENDIOS DE 4"	UN	4,00	359.135	1.436.540
26,14	SENSOR DE FLUJO DE 3"	UN	3,00	413.841	1.241.524
26,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH10 DE 3" RANURADA	ML	76,00	77.025	5.853.900
26,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 ½"	ML	18,00	50.355	906.383
26,17	Suministro e INSTALACIÓN de red Contraincendio tuberia Blazemaster de 1"	ML	64,00	140.352	8.982.524
26,18	Suministro e INSTALACIÓN de red Contraincendio tuberia Blazemaster de 1 1/2"	ML	26,48	227.591	6.026.601
26,19	Suministro e INSTALACIÓN de red Contraincendio tuberia Blazemaster de 2"	ML	48,76	322.209	15.710.913
26,20	Suministro e INSTALACIÓN de red Contraincendio tuberia Blazemaster de 2 1/2"	ML	6,00	527.051	3.162.304

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,21	Suministro e INSTALACIÓN de red Contraincendio tuberia Blazemaster de 3"	ML	36,00	666.434	23.991.611
26,22	Suministro e INSTALACIÓN de Punto contraincendio de 1" Blazemaster.	UND	13,00	171.914	2.234.882
26,23	INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA	UND	521,00	37.619	19.599.318
27,00	**EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO E HIDROPRESURIZADO**				**306.544.469**
27,01	SUMINISTRO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO CON BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL CON MOTOR TRIFASICO DE 50 HP / 3500RPM /220-440 V /60 HZ, CAUDAL DE 350 GPM Y HDT 77 M=110 PSI. Y UNA BOMBA JOCKEY CENTRIFUGA MULTIETAPAS VERTICAL POTENCIA 3 HP / 3500RPM /220 VOLTIOS/ Φ SUCCIÓN 1 1/4", Φ DESCARGA 1" , PRESION 130PSI / 15 GPM	UN	0,00	69.968.184	0
	Equipo FIRE PUMP SYSTEM diseñado, preensamblado, Caudal : 350 GPM requerido HDT : 77 m.c.a), Bomba Jockey Caudal : 15 GPM, Presión : 91 m.c.a). Compuesto por: Una (1) Bomba centrífuga de alta presión, serie IA2 1½H modelo IA2 1½H-50-2, Una (1) Bomba centrífuga vertical multietapas como bomba jockey en acero inoxidable 304, marca BARMESA, modelo BMV3-150-303, accionada por motor eléctrico de 3 HP/ 220-440V / 3 fases/ 60 HZ / 3500 RPMUn (1) Tablero de control eléctrico para equipos contra incendio con elementos de maniobra marca WEG.	UN	1,00	82.580.650	82.580.650
27,02	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION OE AGUA POTABLE PREENSAMBLADO, PRESION 60 PSI, CAUDAL 7,5 LTS X SEG. INCLUYE DOS ELECTROBOMBAS TIPO CARACOL DE PRESION. 10 HP/ 3500RPM, CON SWICHE DE PRESION, MANOMETRO DE GLICERINA, TABLERO DE CONTROL Y MANDO OUPLEX Y TANQUES HIDROPRESURIZADOS DE 450 LITROS PEARL SERIE C2.	UN	0,00	38.164.464	0
	EQUIPO DE PRESION CONSTANTE, VARIADORES DE VELOCIDAD COMPUESTO POR: Oos (2) bombas, Caudal : 7,5 Lts/seg x 2 HOT : 42 m.c.a Potencia, C/U : 7,5 HP / 3500 RPM / 220V / 60 HZ. Ø Succión : 2" Marca : IHM Modelo : 20A-7,5 TW Protección : IP55, clase B. Presión : 60 PSI regulada Ø Succión : 2" x 3" múltiple A.C.	UN	1,00	62.560.800	62.560.800
27,03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SUCCION PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	UN	1,00	5.561.644	5.561.644
27,04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DESCARGA PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	UN	1,00	12.905.493	12.905.493
27,05	MANO OE OBRA CORRESPONOIENTE A MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO	UN	1,00	24.187.566	24.187.566
27,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE OE PRF REFORZAOO EN FIBRA DE 50 M3, PARA EL ALMACENAMIENTO OE AGUA POTABLE	UN	3,00	39.582.772	118.748.316
31,00	**SUBESTACION ELECTRICA Y MEDIA TENSION**				**1.064.902.567**
31,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3No.2AWG, EN CABLE XLPE DE 15KV AL 100%, ACOMETIOA PARA TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE LA FASE 2	ml	6,00	253.145	1.518.870
31,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES HH DE 80AMP, PARA PROTECCION GENERAL.	un	3,00	549.408	1.648.225
31,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREMOLDEAOOS DE MEDIA TENSIÓN TIPO INTERIOR.	jg	3,00	1.108.095	3.324.284
31,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE PARARRAYOS DE 10KV PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES EN SUBESTACIÓN.	un	9,00	225.318	2.027.864
31,05	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MODULO DE AMPLIACION DEL TABLERO GENERAL DEL TERCER PISO.	un	1,00	9.735.261	9.735.261

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X50AMP Y 3X40AMP, EN TABLERO REGULADO NORMAL DEL EDIFICIO DE LA FASE DOS DEL HOSPITAL ADELITA DE CHAR, TERCER PISO.	un	1,00	1.122.510	1.122.510
31,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X50AMP EN TABLERO DE EQUIPOS ESENCIALES DEL EDIFICIO DE LA FASE DOS DEL HOSPITAL ADELITA DE CHAR, TERCER PISO.	un	1,00	561.255	561.255
31,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BREAKER DE 3X40AMP EN TABLERO DE EQUIPOS CRITICOS DEL EDIFICIO DE LA FASE DOS DEL HOSPITAL ADELITA DE CHAR, TERCER PISO.	un	1,00	1.122.510	1.122.510
31,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5 KVA PARA QUIRÓFANO	UN	0,00	25.575.000	0
	Suministro e INSTALACIÓN de Tablero de Aislamiento de 5KVA, Importado	UN	1,00	43.612.660	43.612.660
31,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 8 X (3No.4/0AWG + No.4/0AWG) THHN, EN CÁRCAMO EN CONCRETO, DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA LA PROTECCIÓN PRINCIPAL Y DESDE LA PROTECCIÓN PRINCIPAL A LA TRANSFERENCIA.	ml	31,00	4.430.361	137.341.189
31,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 7 X (3No.4/0AWG + No.4/0AWG) THHN, EN CÁRCAMO EN CONCRETO, DESDE LA TRASFERENCIA AL TABLERO GENERAL.	ml	19,00	3.845.747	73.069.187
31,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2(3No.2/0AWG + No.2/0AWG + No.1/0TAWG) THHN, EN DUCTO EMT DE 3", TABLERO DE EQUIPOS ESENCIALES.	ml	126,00	1.356.193	170.880.318
31,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE (3No.4/0AWG + No.4/0AWG+No.2/0TAWG), EN CORAZA LIQUIT TYPE EN Ø DE 3" DE UPS EQUIPOS ESENCIALES.	ml	12,00	804.377	9.652.530
31,14	SUMINISTRD E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (3No.2/0AWG+ No.2/0AWG+ No.1/0TAWG) THHN, EN DUCTO EMT EN 1 Ø DE 2", BOMBA CONTRA INCENDIO Y TAA122.	ml	104,00	941.471	97.912.993
31,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA BOMBA CONTRA INCENDIO 45HP.	un	1,00	19.481.795	19.481.795
31,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA EQUIPOS BIOMÉDICOS.	un	1,00	46.165.572	46.165.572
31,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE (3No.6AWG + No.6AWG + No.8TAWG) THHN, EN DUCTO IMC DE 1 1/2".	ML	271,66	278.154	75.563.362
31,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. THHW DE (2No.6AWG+ No.8AWG) THHN, EN DUCTO EMT DE 1 1/2".	ML	210,40	149.707	31.498.352
31,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3No.8AWG + No.8AWG + No.10TAWG) THHN, EN DUCTO EMT DE 1"	ML	258,40	203.210	52.509.381
31,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3No.2AWG + No.2AWG + No.4TAWG) THHN, EN DUCTO IMC DE 2".	ML	0,00	501.558	0
31,21	SUMINISTRD E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3No.1/0AWG+ No.1/0AWG+ No.2TAWG) THHN, EN DUCTO IMC DE 2"	ML	102,00	388.136	39.589.847
31,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE CU. THHW DE 2(3No.1/0AWG + No.1/0AWG + No.2TAWG) THHN, EN DUCTO IMC DE 3"	ML	178,28	695.026	123.909.240
31,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (3No.2/0AWG+ No.2/0AWG + No.1/0TAWG) THHN, EN DUCTO EMT DE 2"	ML	66,64	377.035	25.125.644

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3No.2AWG + No.2AWG + No.4TAWG) THHN, EN DUCTO EMT DE 1 1/2"	ML	295,85	190.636	56.399.730
31,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 3No.4AWG+ No.4AWG+ No.6TAWG) THHN, EN DUCTO EMT EN Ø DE 1",	ML	192,26	123.434	23.731.469
31,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No.2AWG+ No.4TAWG) THHN, EN DUCTO EMT EN Ø DE 1 1/2"	UNID	138,76	125.386	17.398.520
33,00	**CORTINAS ENROLLABLES Y BLACKOUTS**				**49.952.387**
33,01	BLACKUP	M2	107,62	196.576	21.155.509
33,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ANTIFLUIDOS	M2	162,80	176.885	28.796.878
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**5.206.877.899**
	A.I.U.		30,00%		1.562.063.370
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**6.768.941.269**
	DISEÑO		2,00%		104.137.558
	COSTO TOTAL OBRAS CIVILES EN EL TERCER PISO DEL CAMINO ADELITA DE CHAR				**6.873.078.827**

32.4. DOTACION CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**COSTO TOTAL:**	**$ 5.234.546.672**
32.4.1. DOTACION PARA EL CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.000.000.000**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
	DOTACION BIOMEDICA				**484.853.697**
1	Cabinas seguridad biológicos .Cabina micro procesada con control remoto, con apertura y cierre motorizado de la ventana frontal, zona de trabajo en acero inoxidable con dos filtros hepa con eficiencia de 99.999% Protección: operador, la muestra y el medio ambiente. Sistema de flujo de aire: 70% de recirculación de aire, 30% de salida de aire A2 gabinete es adecuado para el trabajo con la investigación microbiológica en ausencia de productos químicos y de radionúclidos volátiles o tóxicos.	UN	2,000	105.423.120	210.846.240
2	Centrifuga de 12 tubos (serotubos)	UN	1,000	16.701.538	16.701.538
3	Microcentrifuga, centrifugación de micro hematocritos a altas velocidades Referencia CT-1, Velocidad Fija 7900 RPM, Cabezal Opcional 12 a 20 capilares, Timer Electrónico Digital de 0 a 99 minutos, Alimentación eléctrica: 115 voltios 60 ciclos AC Tabla Lectora Hematocritos	UN	2,000	9.343.852	18.687.704
4	Autoclave de 18 litros	UN	2,000	9.017.153	18.034.307
5	Baño María 09-A. Mueble con tapa en acero inoxidable, capacidad del tanque 7.5 litros, temperatura de ambiente a 70ºC, gradilla 2 laterales cada una de 24 tubos, control de temperatura: electrónico digital, potencia calorífica: 300W, Alimentación eléctrica: 110-V60 ciclos AC.	UN	1,000	2.969.136	2.969.136
6	Nevera no frost capacidad 512 litros PUERTA ARRIBA PUERTA ABAJO Puertas con aleación en acero inoxidable	UN	2,000	6.069.816	12.139.632
7	REFRIGERADOR HORIZONTAL FREEZER ULTRA BAJA TEMPERATURA A MENOS DE 70ºC. Características especiales: *control de temperatura *control por microprocesador, pantalla digital con incrementos de temperatura mínimos de 1ºC y una cabina con rango de temperatura ajustable de 10ºC -70ºC. Capacidad 120 litros	UN	1,000	85.137.156	85.137.156
8	Baño serológico digital Especificaciones: Heating Pwer 1000 W Temperatura range: Range RT : 100 °c, Temperatura fluctuación : >+/- 0,5ºC, temperaraute eveness: +/-0.5ºC Working sixe: 420 x 180 x 200 mm, Overall Dimensions: 600 x 260 x 250mm	UN	1,000	5.387.243	5.387.243
9	Incubadora microproc. 53 lts. bd-53+rs422 circulación natural. Cámara con tecnología atp.line. control electrónico. Temperatura: ambiente + 5°c hasta 100°c control ds: temporizador 0-99 hrs. Ajuste digital exactitud 0,1°c, alarma óptica para nivel temperatura, ventilación regulada por tubo de ø= 50 mm, puerta interior en vidrio salida rs-422, carga máxima 40 kg y 2 bandejas.	UN	1,000	12.402.720	12.402.720

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10	Lector automático de Elisa con Velocidad de lectura 5 segundos por placa de 96 pocillos Fuente de Luz: Lámpara halógena 8V/ 50W, Filtros; 405 nm, 450 nm, 492nm, 630nm, 4 posiciones abiertas, Fotométrico rango: 0.000-4.000Abs	UN	1,000	25.205.710	25.205.710
11	Pipeta automática (Transferpipeta) de volumen fijo punta desechable amarilla, capacidad 5 UL	UN	4,000	969.786	3.879.142
12	Pipeta automática (Transferpipeta) de volumen fijo punta desechable amarilla, capacidad 10 UL	UN	4,000	969.786	3.879.142
13	Pipeta automática (Transferpipeta) de volumen fijo punta desechable amarilla, capacidad 100 UL	UN	4,000	969.786	3.879.142
14	Pipeta automática (Transferpipeta) de volumen fijo punta desechable azul, capacidad 500 UL	UN	4,000	969.786	3.879.142
15	Pipeta automática (Transferpipeta) de volumen fijo punta desechable azul, capacidad 1000 UL	UN	4,000	969.786	3.879.142
16	Pipeta variable automática Rango 5-50 ul, 50-200 ul. 200-1000 ul	UN	4,000	1.841.616	7.366.464
17	Microscopio DISTANCIA INTERPUPILAR Ajustable OBJETIVOS Planacromaticos de 4x, 10x (S) y 100 (S,0 il) Sistema óptico UIS (Universal Infinity System) Iluminación: Sistema de iluminación integrado 5W Led	UN	2,000	14.883.264	29.766.528
18	Lámina para serología con anillo de vidrio	UN	10,000	64.496	644.960
19	Lámina excavada para serología	UN	10,000	64.496	644.960
20	Destilador de agua de 7 Litros/hora con resistencia en acero inoxidable, campana en vidrio y termóstato de seguridad, válvula distribuidora de agua	UN	1,000	14.685.000	14.685.000
21	Agitador de Mazini universal	UN	1,000	4.838.687	4.838.687
	DOTACION MOBILIARIA				**274.766.482**
22	Estantes de 2.00 x 0.90 x 0.40 entrepaño CAL 22 paral CAL 16 (entrepaños 6)	UN	54,000	446.600	24.116.400
23	Reparación de mueble de cocina, cambiar puertas y Entrepaño en madera melanina RH de 1,23 x 0,90 de altura. (3 puertas)	UN	1,000	1.071.840	1.071.840
24	Reparación de mueble de cocina, cambiar puertas y Entrepaños en madera melaminica RH de 2,50 x 0,90 de altura. (6 puertas)	UN	1,000	1.965.040	1.965.040
25	Reparación de mueble de cocina, cambiar puertas y Entrepaños en madera melaminica RH de 1,85 x 0,90 de altura. (4 puertas)	UN	1,000	1.411.256	1.411.256
26	Silla ejecutiva espaldar alto, tapizada en paño, mecanismo de contacto en espalda	UN	80,000	329.445	26.355.600
27	Silla Interlocutoras Visitante - Tapizada en paño.	UN	117,000	169.708	19.855.836
28	Sillas de mesa de junta - Elaboradas en malla y base cromada	UN	6,000	440.260	2.641.560
29	Suministro de puestos de trabajo restos de 2,47 x 0,60, incluye costados metálicos y accesorios de instalación y archivador 2x1	UN	1,000	1.161.160	1.161.160
30	Suministro de división de oficina en aluminio natural de 1,1/2 x 1,1/2 perfil zócalo en 3 x 1,1/2 y vidrio , altura: 1,50. - Incluye papel de esmerilar.	M2	91,200	428.736	39.100.723
31	Suministro de Gabinetes aéreos de 0,90 x 0,35 x 0,45 de altura	UN	13,000	428.736	5.573.568
32	Suministro de Mesón en estructura metálica y superficie en acero de 1,80 x 0,60 x 0,90 de alto.	UN	1,000	1.518.440	1.518.440
33	Suministro de puesto de trabajo resto de 3.00 mtr para 3 personas incluye costados metálicos y accesorios de instalación y módulos de División de 0,60 x 1,00 (3) para separar espacios.	UN	1,000	1.697.080	1.697.080
34	Suministro de puesto de trabajo tipo secretarial de 1,50 x 1,50 incluye costados metálicos, archivador 2x1 y falda.	UN	50,000	1.357.664	67.883.200
35	Suministro de puesto de trabajo tipo secretarial en L de 1,50 x 1,50 incluye costados metálicos , falda y archivador 2x1	UN	7,000	1.357.664	9.503.648
36	Mesa de junta especial 720 x 180 para 18 personas + socket energía + datos	UN	1,000	15.813.720	15.813.720
37	Mesa de junta inteligente 240x150 para 6 personas con ducto central y troquel 2 costados. enchape en formica	UN	1,000	3.132.115	3.132.115
38	Mesa rectangular 0,60 x 1,20. superficie melamina de alta resistencia. costados asimétricos para cableado. viga conductora y faldón troquelado.	UN	8,000	885.516	7.084.128
39	Grommet estándar - 1 socket energía tipo universal, novexion red (color plata)	UN	8,000	281.874	2.254.992
40	Puesto de trabajo de 3,00x 0,60 clásico + vertebra para cables	UN		1.224.900	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

41	Silla gerente/presidente en malla	UN		510.120	-
42	Escritorio operativo "L" 150x150 + archivador básico	UN		1.603.120	-
43	Escritorio operativo "L" 150x150 con cableado + archivador tipo oficina jefe	UN		1.873.131	-
44	Módulo de oficina con división proyectante h=170	UN	12,000	473.391	5.680.696
45	Recepción modular de 2.00 x 1.10 con atención al público y media puerta, superficie mostrador en vidrio con dilatadores en acero, archivo 2 x 1 y accesorios de fijación	UN	1,000	5.402.862	5.402.862
46	Silla fija	UN		399.594	-
47	Tándem móvil	UN	1,000	1.078.786	1.078.786
48	Suministro de Tamden de 4 puestos. Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	UN	1,000	1.340.807	1.340.807
49	Puesto de trabajo modular en L de 1,40 x 1,40 con dos superficies de trabajo y archivo 2 x1.	UN	5,000	1.304.072	6.520.360
50	Puesto de trabajo lineal de 2,10 x 0,6 sin tapa falda con superficie en madera.	UN	2,000	868.190	1.736.380
51	Puesto de trabajo para asistente auto-soportado con archivo 2x1 superficies de 1,5 x 0,4 y 1,6 x 0,4	UN	1,000	1.455.916	1.455.916
52	Puesto de trabajo modular en L de 1,70 x 1,60 con dos superficies de trabajo y archivo 2 x1.	UN	1,000	1.464.848	1.464.848
53	Puesto de trabajo lineal de 3,47 x 0,6 con 2 archivos 2x1, costado metálico, con superficie en madera.	UN	2,000	3.510.276	7.020.552
54	Puesto de trabajo en L de 3,80 x 1,97 con archivo 2 x1, costado metálico, con superficie en madera.	UN	2,000	1.473.780	2.947.560
55	Puesto de trabajo modular en L de 1,55 x 1,20 con dos superficies de trabajo en madera, con archivo 2 x1, costado metálico, con tapa falda	UN	2,000	1.223.684	2.447.368
56	Sillas en malla, espaldar medio	UN	8,000	478.755	3.830.040
57	Suministro e instalación de estación lavaojos	UN	2,000	850.000	1.700.000
	AUDIO-VIDEO-TELECOMUNICACIONES				**240.379.821**
58	Video Beam 2800 Lumen . WXGA(.280x800)	UN	1,000	4.251.000	4.251.000
59	Soporte para Video Beam	UN	1,000	850.200	850.200
60	Tablero Digital Interactivo	UN	1,000	13.603.200	13.603.200
61	TV plasma industrial 50" Full HD	UN	4,000	4.761.120	19.044.480
62	Soporte para TV 50"	UN	4,000	765.180	3.060.720
63	Matrix Prof HDMI HD 8x8 PS533	UN	-	8.493.413	-
64	Conversor VGA+AUDIO 3,5 mm/HDMI	UN	4,000	425.100	1.700.400
65	Amplificador de Audio 5:1 80 Watts/Canal	UN	-	2.210.520	-
66	Altavoces de 2 vías 75W/100V	UN	6,000	680.160	4.080.960
67	Cable HDMI (Extremo - Extremo)	ML	250,000	34.008	8.502.000
68	Patch Cord HDMI	UN	15,000	34.008	510.120
69	Adaptadores Conex Varias	UN	1,000	255.060	255.060
70	Cajas de empotrar en mesa	ML	-	1.275.300	-
71	Cable blindado de Audio	ML	100,000	5.101	510.120
72	Wall Plate HDMI Pasivo x1	UN	15,000	34.008	510.120
73	Accesorios Fijación	GLB	1,000	850.200	850.200
74	Servicio Instalación y configuración	UN	1,000	4.251.000	4.251.000
75	Sistema Video - Conferencia multipunto	UN	-	28.906.800	-
76	Sistema Video - Conferencia punto/punto	UN	-	17.004.000	-
77	Sistema Audio - Conferencia multipunto	UN	-	5.101.200	-
78	Micrófono inalámbrico doble en banda UHF Calidad Vocal	UN	1,000	816.192	816.192
79	Mano de Obra para la Instalación	PTO	82,000	58.860	4.826.520
80	Gabinete de 2,1 mts 42RU mts piso.	UN	1,000	4.251.000	4.251.000
81	Gabinete de 1 mts 18RU mts pared	UN	1,000	1.989.468	1.989.468
82	Cable multipar x 50 pares	ML	25,000	29.757	743.925
83	Multitoma para gabinete tipo hospital para Rack.	UN	2,000	209.586	419.172
84	Organizador de cable horizontal doble ranurado.	UN	3,000	378.907	1.136.720
85	Patch Panel de 48 puertos CAT 5e.	UN	2,000	1.149.947	2.299.893
86	Patch Cord de 3 ft CAT 5e voz.	UN	96,000		-
87	Patch Panel de 24 puertos CAT 6a.	UN	4,000	1.181.778	4.727.112
88	Patch Cord de 3 ft CAT 6a datos.	UN	50,000	42.510	2.125.500
89	Patch Cord de 3 ft CAT 6a voz.	UN	50,000	42.510	2.125.500
90	Modulo de 1 JACK RJ45, CAT 6a.	UN	75,000	50.418	3.781.363

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

91	Cable UTP, 4 pares, CAT 6a	ML	4.135,000	5.101	21.093.462
92	Face plate para puntos de voz y datos.	UN	50,000	10.127	506.327
93	Patch Cord de 5 ft CAT 6a Puesto de trabajo.	UN	50,000	51.012	2.550.600
94	Marquillas por puntos de voz y dato impreso en laser (cumpliendo norma).	UN	82,000	5.951	488.015
95	Marquillas para gabinete y patch panel.	UN	8,000	7.652	61.214
96	Marquillas para cable y Patch Cord.	UN	216,000	4.846	1.046.766
97	Accesorios de Organización y fijación x m de Cable.	ML	4.135,000	340	1.406.231
98	Kit barraje horizontal para rack	UN	1,000	327.629	327.629
99	Placa de 19" 3u con 3 ventiladores	UN	1,000	727.217	727.217
100	Kit barraje de puesta a tierra de telecomunicaciones (tgb)	UN	1,000	595.140	595.140
101	Certificación de puntos de datos.	UN	80,000	15.304	1.224.288
102	Acometida desde gabinete hasta DataCenter	GLB	1,000	1.700.400	1.700.400
103	Switch 24 ptos Gbps	UN	1,000	2.295.540	2.295.540
104	Router inalámbrico N Gbps	UN	2,000	1.700.400	3.400.800
105	Access Point N 150 Mbps	UN	2,000	289.068	578.136
106	Access Point N 100 usuarios	UN	1,000	2.210.520	2.210.520
107	Capacitación Básica.	UN	1,000	170.040	170.040
108	Configuración y Programación.	GL	1,000	340.080	340.080
109	Tubería EMT de 1" con accesorios (curvas, conectores , grapas)	ML	18,330	30.522	559.472
110	Tubería PVC de 2" con accesorios (curvas, conectores, grapas)	ML	90,000	14.283	1.285.502
111	Tubería PVC de 1 1/2" con accesorios (curvas, conectores , grapas)	ML	120,000	13.433	1.611.979
112	Tubería PVC de 1" con accesorios (curvas, conectores, grapas)	ML	220,000	12.583	2.768.251
113	Tubería PVC de 3/4" con accesorios (curvas, conectores, grapas)	ML	385,403	5.441	2.097.084
114	Flexiconduit 3/4 PVC	ML	12,000	5.951	71.417
115	Caja de paso 15x15x10 cms 6x6	UN	6,000	24.911	149.465
116	Caja de paso 20x20x10 cms 8x8	UN	4,000	37.367	149.468
117	Caja de paso 25x25x15 cms 10x10	UN	4,000	56.113	224.453
118	Caja de paso 30x30x15 cms 12x12	UN	3,000	84.170	252.509
119	Caja de paso 50x50x20 cms 20x20	UN	4,000	97.119	388.476
120	Regata y resane de muro (Picada + mortero) para puntos de Voz y Dato, Video, Digiturno, alarma y demás.	ML	100,000	19.895	1.989.468
121	Caja 2x4 PVC	UN	100,000	8.502	850.200
122	Caja 4x4 PVC	UN	109,000	12.753	1.390.077
123	Suplemento 4x4 - 2X4 PVC	UN	76,000	9.352	710.767
124	Caja Hexagonal PVC	UN	36,000	11.563	416.258
125	Accesorios de fijación	UN	820,000	3.367	2.760.769
126	Panel led 45w - blanco fresco- 3900 lumenes - 6.500 °k - 120x30 cm	UN	-	890.000	-
127	Panel led 23w - blanco fresco- 3900 lumenes - 6.500 °k - 60x30 cm	UN	-	655.000	-
128	Pane led 14w - blanco fresco- 4100 lumenes - 6.500 °k - 30x30 cm	UN	-	392.500	-
129	Panel led 9w - blanco fresco- 830 lumenes - 6.500 °k - 15 cm diametro	UN	-	337.500	-
130	Matrix Prof HDMI HD (Hardware más software de video)	UN	1,000	11.441.040	11.441.040
131	Amplificador de Audio 6:1 80 Watts/Canal	UN	1,000	2.865.385	2.865.385
132	Cajas de empotrar en mesa	UN	8,000	445.830	3.566.640
133	Sistema Video - Conferencia multipunto	UN	1,000	45.539.285	45.539.285
134	Seis licencias multipunto	UN	1,000	17.004.000	17.004.000
135	Cámara tipo Bullet/domo fija Autoiris color 540 tvl dia / noche marca LG	UN	3,000	1.222.188	3.666.563
136	Cable UTP Cat 5e	MI	200,000	3.453	690.502
137	Balun con sistema de supresion de ruido y amplificacion de señal de video	Un	6,000	81.801	490.805
138	Fuente DC 18IN, 12VDC 10A	Un	1,000	615.705	615.705
139	Video grabador digital de 4 canales - sin disco duro	Un	1,000	2.536.619	2.536.619
140	Disco duro 1 Tera.	Un	1,000	705.582	705.582
141	Monitor LCD de 21" para CCTV	Un	1,000	1.637.730	1.637.730
			COSTO TOTAL		1.000.000.000

32.4.1. DOTACIÓN PISO 1 - PISO 2 CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2	COSTO TOTAL:	$ 4.234.546.672

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

DOTACIÓN MOBILIARIO PISO 1 - PISO 2					
ITEM	DESCRIPCIDN	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA ESPECIALISTAS**				
1,01	SILLA DE RUEDA	UN	1	851.811	851.811
1,02	TANDEM DE 4 PUESTOS	UN	5	1.296.699	6.483.495
1,03	TANDEM DE 3 PUESTOS	UN	1	1.225.733	1.225.733
1,04	LCD 40"	UN	1	2.668.000	2.668.000
2,00	**INFORMACION Y CONTROL**				
2,01	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
3,00	**CONSULTORIOS MEDICINA ESPECIALIZADA (4)**				
3,01	BALANZA CON TALLIMETRO 200 KG	UN	4	1.875.583	7.502.331
3,02	DIVAN PARA EXAMEN	UN	4	831.927	3.327.708
3,03	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	4	414.298	1.657.192
3,04	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	4	1.041.777	4.167.108
3,05	SILLA SECRETARIAL	UN	4	669.714	2.678.856
3,06	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	8	217.784	1.742.272
3,07	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MODELO DE PARED	UN	4	1.024.952	4.099.808
3,08	FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS	UN	4	459.152	1.836.608
3,09	EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	UN	4	4.893.000	19.572.000
3,10	CINTA-METRICA,PARA ADULTOS(MUJER-HOMBRE)	UN	4	16.569	66.276
3,11	MARTILLO PARA REFLEJOS "BUCK" 3 SERVICIOS. - CROMADOS	UN	4	17.079	68.316
3,12	NEGATOSCOPIO DE DOS (2) CUERPOS	UN	4	401.666	1.606.664
4,00	**SALA DE PROCEDIMIENTOS HOSPITALIZACION**				
4,01	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	1	414.298	414.298
4,02	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	1	329.028	329.028
4,03	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	1	1.151.717	1.151.717
4,04	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	1	5.303.010	5.303.010
4,05	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA Mango para bisturí no.4, pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza mosquito curva, hemostática longitud 12.5 cms. Porta agujas mayo hegar, 16 cms. Sonda acanalada 14.5 cms. Separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas). Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms. Pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms. Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms. Contenedor esterilizador	UN	1	3.829.878	3.829.878
5,00	**OFICINA**				
5,01	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	1.041.777	1.041.777
5,02	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
5,03	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	2	217.784	435.568
5,04	SILLON ACOMPAÑANTE	UN	1	1.526.756	1.526.756
5,05	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	UN	1	1.645.770	1.645.770
6,00	**CASILLEROS**				
6,01	LOCKERS DE SEIS (6) PUESTOS.	UN	1	758.725	758.725
7,00	**SALA DE QUIMIOTERAPIA**				
7,01	ATRIL PORTA SUERO CON CUATRO RODACHINES	UN	12	293.607	3.523.284
7,02	RINONERA EN ACERO INOXIDABLE 23 X 12 X 4 CMS	UN	12	36.506	438.072
7,03	SILLA SECRETARIAL	UN	2	669.714	1.339.428
7,04	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	1	1.151.717	1.151.717
7,05	AMBU DESECHABLE PARA ADULTO	UN	1	430.860	430.860
7,06	AMBU DESECHABLE PARA PEDIATRICO	UN	1	430.860	430.860
7,07	FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS	UN	1	459.152	459.152
7,08	SILLON PARA SALA DE QUIMIOTERAPIA	UN	12	5.208.333	62.499.996
7,09	BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES	UN	12	19.431.534	233.178.408
7,10	CARRO PARA PARO CARDIACO DE LUJO	UN	1	2.982.943	2.982.943
7,11	DESFIBRILADOR	UN	1	40.551.642	40.551.642
7,12	LARINGOSCOPIO HOJAS DE LA 0 A 5, CURVAS Y RECTAS	UN	1	2.342.532	2.342.532
8,00	**MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVDS**				
8,01	Cabina de flujo laminar tipo 2	UN	1	112.560.265	112.560.265

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

8,02	SILLA SECRETARIAL	UN	2	669.714	1.339.428
9,00	**SALA DE PROCEDIMIENTOS**				
9,01	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	1	414.298	414.298
9,02	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	1	329.028	329.028
9,03	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	1	1.151.717	1.151.717
9,04	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	1	5.303.010	5.303.010
9,05	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA Mango para bisturí no.4, pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza mosquito curva, hemostática longitud 12.5 cms. Porta agujas mayo hegar, 16 cms. Sonda acanalada 14.5 cms. Separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas). Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms. Pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms. Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms. Contenedor esterilizador	UN	1	3.829.878	3.829.878
10,00	**LECTURA**				
10,01	SILLA SECRETARIAL	UN	3	669.714	2.009.142
11,00	**CONSULTORIOS MEDICINA ESPECIALIZADA HAYFU**				
11,01	DIVAN PARA EXAMEN	UN	1	831.927	831.927
11,02	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MODELO DE PARED	UN	1	1.024.952	1.024.952
11,03	BALANZA CON TALLIMETRO 200 KG	UN	1	1.875.583	1.875.583
11,04	MARTILLO PARA REFLEJOS "BUCK" 3 SERVICIOS. - CROMADOS	UN	1	17.079	17.079
11,05	CINTA-METRICA,PARA ADULTOS(MUJER-HOMBRE)	UN	1	16.569	16.569
11,06	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	1.041.777	1.041.777
11,07	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
11,08	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	2	217.784	435.568
11,09	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	9	414.298	3.728.682
11,10	FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS	UN	1	459.152	459.152
11,11	EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	UN	1	4.893.000	4.893.000
12,00	**PREPARACION DE PACIENTE (HAYFU)**				
12,01	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	1	414.298	414.298
12,02	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	1	5.303.010	5.303.010
13,00	**ESPERA DE CAMILLAS**				
13,01	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	2	5.303.010	10.606.020
14,00	**PREPARACION Y RECUPERACION IMG. DIAGNOSTICA HOM**				
14,01	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	2	217.784	435.568
14,02	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	1	414.298	414.298
14,03	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	2	5.303.010	10.606.020
15,00	**PREPARACION Y RECUPERACION IMG. DIAGNOSTICA MUJ**				
15,01	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	2	217.784	435.568
15,02	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	1	414.298	414.298
15,03	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	2	5.303.010	10.606.020
16,00	ESTACION DE ENFERMERIA IMÁGENES DIAGNOSTICAS				
16,01	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
16,02	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	1	1.151.717	1.151.717
16,03	AMBU DESECHABLE PARA ADULTO	UN	1	430.860	430.860
16,04	AMBU DESECHABLE PARA PEDIATRICO	UN	1	430.860	430.860
16,05	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON DE 2.5 mm A 7.5 mm	UN	1	251.089	251.089
16,06	FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS	UN	1	459.152	459.152
16,07	CARRO PARA PARO CARDIACO DE LUJO	UN	1	2.982.943	2.982.943
16,08	DESFIBRILADOR	UN	1	40.551.642	40.551.642

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,09	LARINGOSCOPIO HOJAS DE LA 0 A 5, CURVAS Y RECTAS	UN	1	2.342.532	2.342.532
17,00	**RAYOS X**				
17,01	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
17,02	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	1.041.777	1.041.777
18,00	**TOMOGRAFIA**				
18,01	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	1.041.777	1.041.777
18,02	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
19,00	**CONTROL SERVICIO HEMODINAMIA**				
19,01	SILLA SECRETARIAL	UN	2	669.714	1.339.428
20,00	**ESTACION DE ESTAR MEDICO**				
20,01	SILLON ACOMPAÑANTE	UN	2	1.526.756	3.053.512
20,02	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
21,00	**OFICINA**				
21,01	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	UN	2	1.645.770	3.291.540
21,02	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	2	1.041.777	2.083.554
21,03	SILLA SECRETARIAL	UN	2	669.714	1.339.428
21,04	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	10	217.784	2.177.840
22,00	**PREPARACION Y RECUPERACION**				
22,01	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	5	5.303.010	26.515.050
22,02	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	5	217.784	1.088.920
22,03	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	5	414.298	2.071.490
23,00	**CONSULTORIOS**				
23,01	BALANZA CON TALLIMETRO 200 KG	UN	2	1.875.583	3.751.166
23,02	CINTA-METRICA,PARA ADULTOS(MUJER-HOMBRE)	UN	2	16.569	33.138
23,03	DIVAN PARA EXAMEN	UN	2	831.927	1.663.854
23,04	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	2	414.298	828.596
23,05	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	2	1.041.777	2.083.554
23,06	MARTILLO PARA REFLEJOS "BUCK" 3 SERVICIOS. - CROMADOS	UN	2	17.079	34.158
23,07	NEGATOSCOPIO DE DOS (2) CUERPOS	UN	2	401.666	803.332
23,08	SILLA SECRETARIAL	UN	2	669.714	1.339.428
23,09	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	2	217.784	435.568
23,10	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MODELO DE PARED	UN	2	1.024.952	2.049.904
23,11	FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS	UN	2	459.152	918.304
23,12	EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	UN	2	4.893.000	9.786.000
24,00	**INFORMACION**				
24,01	SILLA SECRETARIAL	UN	2	669.714	1.339.428
24,02	**SALA DE ESTAR PROCEDIMIENTOS**				
24,03	TANDEM DE 4 PUESTOS	UN	3	1.296.699	3.890.097
25,00	**PROCEDIMIENTOS**				
25,01	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	1	5.303.010	5.303.010
25,02	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA Mango para bisturí no.4, pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza mosquito curva, hemostática longitud 12.5 cms. Porta agujas mayo hegar, 16 cms. Sonda acanalada 14.5 cms. Separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas). Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms. Pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms. Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms. Contenedor esterilizador	UN	1	3.829.878	3.829.878
25,03	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	1	414.298	414.298
25,04	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	1	329.028	329.028
25,05	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	1	1.151.717	1.151.717
26,00	**SALA DE ESTAR PROCEDIMIENTOS**				
26,01	TANDEM DE 3 PUESTOS	UN	3	1.225.733	3.677.200
26,02	TANDEM DE 4 PUESTOS	UN	3	1.296.699	3.890.097
27,00	**DEPOSITO DE ROPA SUCIA Y LIMPIA**	UN			
27,01	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA CR	UN	3	1.380.992	4.142.976

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

27,02	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA CR	UN	3	1.380.992	4.142.976
28,00	**OFICINA MANTENIMIENTO**				
28,01	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	UN	1	1.645.770	1.645.770
28,02	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	1.041.777	1.041.777
28,03	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
28,04	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO	UN	2	217.784	435.568
28,00	**VESTIER**				
28,01	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
28,02	LOCKERS DE SEIS (6) PUESTOS.	UN	10	758.725	7.587.251
	COSTO TOTAL DOTACION MOBILIARIO PISO 1 - PISO 2 CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**772.036.364**

DOTACIÓN BIOMÉDICA PISO 1 Y PISO 2 CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**HOSPITALIZACIÓN**				
1,01	ATRIL PORTA SUERO CON CUATRO RODACHINES	UN	9	293.607	2.642.463
1,02	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA	UN	9	898.414	8.085.726
1,03	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	9	414.298	3.728.682
1,04	MESA DE NOCHE	UN	9	389.189	3.502.701
1,05	MESA PUENTE PARA ALIMENTOS	UN	9	462.005	4.158.045
1,06	PATO COPROLOGICO, EN ACERO INOXIDABLE ADULTO	UN	9	224.997	2.024.975
1,07	PATO ORINAL, EN ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO	UN	3	224.997	674.992
1,08	PATO ORINAL, EN ACERO INOXIDABLE ADULTO	UN	6	224.997	1.349.983
1,09	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MODELO DE PARED	UN	9	1.024.952	9.224.568
1,10	SILLON ACOMPAÑANTE	UN	9	1.526.756	13.740.804
1,11	BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES	UN	9	19.431.534	174.883.806
1,12	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	UN	9	4.829.767	43.467.903
1,13	LCD 32"	UN	6	1.980.565	11.883.390
2,00	**OFICINA**				
2,01	SUPERFICIE DE TRABAJO 1,20x0,60 con gavetas	UN	1	1.041.777	1.041.777
2,02	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
2,03	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
2,04	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	UN	1	1.645.770	1.645.770
3,00	**ESTACION DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION**				
3,01	ASPIRADOR SUCCIONADOR PORTATIL	UN	1	1.380.831	1.380.831
3,02	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE 30 x 20 cms	UN	5	103.465	517.325
3,03	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE 35 x 25 cms	UN	5	380.027	1.900.135
3,04	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE 42 x 29.5 cms	UN	5	380.027	1.900.135
3,05	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL: 23 x 15,5 x 3	UN	5	198.361	991.805
3,06	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	1	329.028	329.028
3,07	PORTA - HISTORIAS CON TAPA	UN	9	168.084	1.512.756
3,08	SILLA DE RUEDA	UN	1	851.811	851.811
3,09	SILLA SECRETARIAL	UN	3	669.714	2.009.142
3,10	TARRO PARA ESTERILIZACION CON TAPA, EN ACERO INOXIDABLE 2 LITROS DE 12 X 20 CMS	UN	5	99.180	495.900
3,11	RINONERA EN ACERO INOXIDABLE 23 X 12 X 4 CMS	UN	5	36.506	182.530
3,12	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	1	1.151.717	1.151.717
3,13	AMBU REUSABLE PARA ADULTO	UN	1	430.860	430.860
3,14	AMBU DESECHABLE PARA PEDIATRICO	UN	2	430.860	861.720
3,15	FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS	UN	1	459.152	459.152
3,16	TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE	UN	9	243.374	2.190.366
3,17	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON DE 2.5 mm A 7.5 mm	UN	1	251.089	251.089
3,18	CARRO PARA PARO CARDIACO DE LUJO	UN	1	2.982.943	2.982.943
3,19	DESFIBRILADOR	UN	1	40.551.642	40.551.642
3,20	ELECTROCARDIOGRAGO+MESA	UN	1	7.557.990	7.557.990
3,21	LARINGOSCOPIO HOJAS DE LA 0 A 5, CURVAS Y RECTAS	UN	1	2.342.532	2.342.532
4,00	**SALA DE PROCEDIMIENTOS HOSPITALIZACION**				
4,01	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	1	414.298	414.298
4,02	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	1	329.028	329.028
4,03	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	1	1.151.717	1.151.717

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

4,04	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	1	5.303.010	5.303.010
4,05	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA Mango para bisturí no.4, pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza mosquito curva, hemostática longitud 12.5 cms. Porta agujas mayo hegar, 16 cms. Sonda acanalada 14.5 cms. Separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas). Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms. Pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms. Pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms. Contenedor esterilizador	UN	1	3.829.878	3.829.878
5,00	**UCI NEONATAL**				
5,01	CABECERA para el servicio de UCI. Tomas de gases medicinales tipo chemetron marca OHIO (2) Oxigeno (1) Vacío (1) Aire medicinal. Tomas regulados grado medico (4 Rojos). Tomas grado medico normal (2 Blancos). Troquelado para el Interruptor conmutable de luz de techo (1). Luz Led en la parte superior de la cabecera (luz indirecta) (1). Interruptor de luz indirecta (1). Troquelado para el llamado de enfermería (de acuerdo a muestra) (1). Atril para líquidos anclado a la pared (1 en acero inox.). Atril para soporte de Bombas de infusión anclado a la pared (1 en acero inox.). Cada Ítem incluye Materiales y equipos para la correcta instalación de las redes de gases medicinales. Las cabeceras están fabricadas en acrílico de 8 mm, base interna para anclaje a muro fabricada en tubo de aluminio cuadrado de 1". Excelentes acabados, superficie lisa para facilitar la limpieza y desinfección. Ancho: 1,40m (UCI) 1,20m (Hospitalización). Profundidad: 9.cm. Alto: 22 a 26 cm. El peso total de la cabecera con todos los accesorios es de aprox. 6,5 kilos.	UN	57	14.139.974	805.978.518
5,02	Suministro de FLUJOMETRO PARA AIRE de 0 a 15 LPM con acople tipo chemetrom	UN	57	336.528	19.182.096
5,03	Suministro de FLUJOMETRO PARA OXIGENO de 0 a 15 LPM con acople tipo chemetrom	UN	57	336.528	19.182.096
5,04	Suministro de REGULADOR DE VACIO de 0 a 700 mmhg marca Ohio con acople chemetrom con trampa de agua externa	UN	57	1.568.000	89.376.000
5,05	BANDEJA CON SOPORTE PARA MONITOR	UN	57	613.795	34.986.296
5,06	HUMIDIFICADOR CONCENTRADOR DE OXIGENO (1-5 LTR POR MIN), REF: ZY-5AC	UN	6	20.296.143	121.776.858
6,00	**ESTACION DE ENFERMERIA UCI NEONATAL**				
6,01	ASPIRADOR SUCCIONADOR PORTATIL	UN	2	1.380.831	2.761.663
6,02	BALANZA ELECTRONICA PESA BEBE CON TALLIMETRO 20KG	UN	4	1.659.172	6.636.686
6,03	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE 30 x 20 cms	UN	10	103.465	1.034.650
6,04	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE 35 x 25 cms	UN	10	380.027	3.800.270
6,05	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE 42 x 29.5 cms	UN	10	380.027	3.800.270
6,06	CAMARA DE HOOD EN ACRILICO TRANSPARENTE	UN	15	261.133	3.916.995
6,07	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL: 23 x 15,5 x 3	UN	10	198.361	1.983.610
6,08	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	4	329.028	1.316.112
6,09	PORTA - HISTORIAS CON TAPA	UN	57	168.084	9.580.788
6,10	SILLA SECRETARIAL	UN	6	669.714	4.018.284
6,11	TARRO PARA ESTERILIZACION CON TAPA, EN ACERO INOXIDABLE 2 LITROS DE 12 X 20 CMS	UN	10	99.180	991.800
6,12	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	4	1.151.717	4.606.868
6,13	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON DOS PRESIONES INVASIVAS Y CAPNOGRAFIA (PANTALLA TOUCH)	UN	2	11.869.448	23.738.896

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

6,14	AMBU (RESUCITADOR) DESECHABLE PARA USO PEDIATRICO	UN	2	430.860	861.720
6,15	BALANZA PESA PAÑAL	UN	4	797.818	3.191.272
6,16	BOMBA JERINGA	UN	2	15.085.790	30.171.581
6,17	FONENDOSCOPIO NEONATAL	UN	5	459.152	2.295.760
6,18	INCUBADORA DE TRANSPORTE	UN	1	51.165.924	51.165.924
6,19	MICRONEBULIZADOR	UN	4	939.958	3.759.832
6,20	MONITOR DE TRANSPORTE	UN	1	8.586.358	8.586.358
6,21	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL	UN	5	1.300.917	6.504.584
6,22	TERMOMETRO DIGITAL OE CONDUCTO AUDITIVO	UN	2	297.959	595.918
6,23	TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE	UN	4	243.374	973.496
6,24	TENSIOMETRO ANALOGO DE BRAALETE NEONATAL	UN	5	504.931	2.524.655
6,25	VENTILADOR DE TRANSPORTE MODOS DE VENTILACION: IPPV+AST,CPAP,PEEP	UN	1	83.473.449	83.473.449
6,26	CARRO PARA PARO CARDIACO DE LUJO	UN	2	2.982.943	5.965.886
6,27	DESFIBRILADOR + PALAS NEONATAL	UN	2	40.551.642	81.103.284
6,28	EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS	UN	2	1.026.392	2.052.784
6,29	LARINGOSCOPIOS NEONATALES RECTAS 00, 0, 1	UN	2	2.440.590	4.881.180
6,30	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA	UN	1	263.098.150	263.098.150
7,00	**DESCANSO MEDICO**	UN			0
7,01	LOCKERS DE SEIS (6) PUESTOS.	UN	5	758.725	3.793.625
7,02	SILLON ACOMPAÑANTE	UN	3	1.526.756	4.580.268
8,00	**DROGRAS Y MATERIAL ESTERIL**				
8,01	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	UN	4	1.151.717	4.606.868
9,00	**TRANSCRIPCION**				
9,01	SILLA SECRETARIAL	UN	3	669.714	2.009.142
10,00	**SALIDA PUBLICO**				
10,01	SILLA SECRETARIAL	UN	1	669.714	669.714
11,00	**FILTROS VESTIERS**				
11,01	LOCKERS DE SEIS (6) PUESTOS.	UN	6	758.725	4.552.350
11,02	ESTANTE PARA ROPA ESTERIL	UN	2	483.333	966.667
12,00	**QUIROFANO 1**				
12,01	ASPIRADOR SUCCIONADOR PORTATIL	UN	1	1.380.831	1.380.831
12,02	BUTACO GIRATORIO DE CUATRO (4) PATAS DE LUJO CON RODACHINES	UN	2	262.844	525.688
12,03	MESA DE MAYO PINTADA Y EN ACERO	UN	2	627.724	1.255.448
12,04	MESA RIÑONERA	UN	2	1.477.662	2.955.324
12,05	MESA PARA EQUIPO (DESFIBRILADOR-ECOGRAFO-MONITOR)	UN	1	635.256	635.256
12,06	LAMPARA CIELITICA Luminancia de 140.000/100.000 lux por satélite. Sistema de control digital en cada satélite. Lámpara de Luz Fria. Rotación de 360°.	UN	1	43.107.135	43.107.135
12,07	MAQUINA DE ANESTESIA, con: alarmas de desconexión, seguro de mezcla hipóxica. controlada por volumen y presión, pantalla lcd, graficas de presión y flujo, peep electrónica, monitoreo de paw y fio 2, manejo de flujos bajos.	UN	1	278.926.640	278.926.640
12,08	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON DOS PRESIONES INVASIVAS Y CAPNOGRAFIA (PANTALLA TOUCH)	UN	1	11.869.448	11.869.448
12,09	CARRO PARA PARO CARDIACO OE LUJO	UN	1	2.982.943	2.982.943
12,10	DESFIBRILADOR	UN	1	40.551.642	40.551.642
12,11	ELECTROBISTURI, con corte monopolar o higt cut, microbipolar incorporado, cuatro (4) funciones de corte, dos (2) funciones de coagulación, cuatro (4) funciones bipolar, 300w monopolar, 120 w coagulación (2) salidas para trabajo simultaneo, conexión con plasma argón 4	UN	1	31.300.000	31.300.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12,12	Equipo para cesárea, conformado por: Mango para bisturí no.4. Mango para bisturí no. 3. Pinza foester recta estriada, porta esponjas longitud 25 cms. Pinza backhaus grande para sujetar. Pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza de disección con garra 18 cms. Pinza russian (rusa) para disección 20 cms. Separadores farabeuf de 15 cms., (juego x 2 piezas. Tijera mayo recta para material longitud 17cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 20cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza pean-Rochester curvas hemostática longitud 18 cms. Pinza allys intestinal 5 x 6 dientes 19 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 20 cms. Cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva, longitud 27 cms. Valva de mayo para el separador balfour adulto y/o cesáreas de 80x 90 mm. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	9.584.587	9.584.587
12,13	Equipo para examen ginecobstetrico, compuesto por: Especulo vaginal mediano, tipo grave, valvas de 95 x 35 mm. Pinza bozzeman curación uterina, curva, 26 cms. Pinza "schoroeder o tenáculo". Para cuello uterino longitud 24 cms. Pinza foester curva, porta esponjas, longitud 25 cms. Cureta novak para biopsia 4 mm., 23 cms.de longitud. Pinza schubert curva para biopsia uterina longitud 26 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	5.780.433	5.780.433
12,14	Equipo para ginecología abdominal, compuesta por: Cánula para succión. Mango para bisturí no.3. Mango para bisturí no.4. Mango para bisturí para amígdalas no. 7. Tijera mayo recta para material. Tijera mayo curva para material. Tijera metzembaum curva para tejidos. Tijera metzembaum curva para tejidos. Tijera metzembaum curva para tejidos. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza de disección sin garra 18 cms. Pinza de disección sin garra 20 cms. Pinza russian (rusa) para disección 20 cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza mixter " cística " curva. Pinza mixter hemostática 22 cms. "cístico" pinza mixter hemostática 25 cms. Pinza babcock intestinal, 20 cms. Pinza thomas allys, de 6 x 7 dientes longitud 20 cms. Pinza heany para histerectomía longitud 21.5 cms. Pinza backhaus grande. Pinza foester recta estriada. Separadores farabeuf de 15 cms., (juego x 2 piezas). Separador richarson 28 x 20 x 240 mm. Separador richarson 36 x 28 x 240 mm. Separador richarson 44 x 38 x 240 mm. Separador abdominal balfour adultos. Separador "valva maleable" ribbon de 25 x 330 mm. Separador "valva maleable" ribbon de 32 x 330 mm. Separador "valva maleable" ribbon de 50 x 330 mm. Separador deaver 25 mm ancho 300 mm longitud. Separador deaver 38 mm ancho, 300 mm longitud. Separador deaver 50 mm ancho, 300 mm. Longitud. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 20 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 24 cms. Pinza pean-Rochester curvas hemostática. Pinza pean-Rochester curva hemostática. Valva abdominal según doyen de 50x85 mm. Pinza adson curva hemostática de 18.5 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	24.047.129	24.047.129

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12,15	Equipo para legrado, compuesto por: Pinza foester recta estriada, porta esponjas longitud 25 cms. Pinza backhaus grande para sujeta. Sonda vesical no. 14. Especulo vaginal mediano tipo grave, valvas de 95 x 35 mm. Especulo vaginal grande, tipo grave, valvas de 115 x 35 mm. Pinza "schoroeder o tenáculo". Para cuello uterino longitud 24 cms. Pinza bozzeman curación uterina, curva, 26 cms. Pinza winter-nasauer o "falsos gérmenes" curva, longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.1 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.2 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.3 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.4 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.5 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.6 rígida-cortante longitud 28 cms. Histerometro sims, maleable, graduado de 32 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza thomas gaylor para biopsia uterina de 24 cms. Cureta novak para biopsia 4 mm., 23 cms. De longitud. Dilatadores uterinos hegar. Juego x 8 piezas en bolsa de tela este desde 3-4 mm hasta 17-18 mm. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	9.584.587	9.584.587
12,16	Equipo para revisión cuello uterino, compuesto por: Pinza foester recta estriada, porta esponjas long. 25 cms. Especulo vaginal pequeño, tipo grave, valvas de 75 x 20 mm. Especulo vaginal mediano, tipo grave, valvas de 95 x 35 mm. Especulo vaginal grande, tipo grave, valvas de 115 x 35 mm. Pinza bozzeman curación uterina, curva, 26 cms. Pinza "schoroeder o tenáculo". Para cuello uterino longitud 24 cms. Pinza thomas gaylor para biopsia uterina de 24 cms. Histerometro sims, maleable, graduado de 32 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	5.971.181	5.971.181
12,17	Equipo para episiorrafia, compuesto por: Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza disección con garra 14.5 cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 18 cms. Tijera mayo curva para material longitud 17cms. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	4.352.975	4.352.975
12,18	Equipo para episiotomia, compuesto por: Pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Tijera braun-standler para episiotomia longitud 22 cms. Pinza pean-Rochester curvas hemostática longitud 18 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Tijera mayo curva para material longitud 17cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	4.812.264	4.812.264
12,19	MESA DE CIRUGIA manual con sistema hidraulico de elevación, fabricación en acero inoxidable, radio traslucida para toma de rayos x, para cirugías generales.	UN	1	77.909.744	77.909.744
13,00	**QUIROFANO 2**				
13,01	ASPIRADOR SUCCIONADOR PORTATIL	UN	1	1.380.831	1.380.831
13,02	BUTACO GIRATORIO DE CUATRO (4) PATAS DE LUJO CON RODACHINES	UN	2	262.844	525.688
13,03	CARRO PARA PARO CARDIACO DE LUJO	UN	1	2.982.943	2.982.943
13,04	DESFIBRILADOR	UN	1	40.551.642	40.551.642
13,05	ELECTROBISTURI, con corte monopolar o higt cut, microbipolar incorporado, cuatro (4) funciones de corte, dos (2) funciones de coagulación, cuatro (4) funciones bipolar, 300w monopolar, 120 w coagulación (2) salidas para trabajo simultaneo, conexión con plasma argón 4	UN	1	31.300.000	31.300.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,06	Equipo para cesárea, conformado por: Mango para bisturí no.4. Mango para bisturí no. 3. Pinza foester recta estriada, porta esponjas longitud 25 cms. Pinza backhaus grande para sujetar. Pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza de disección con garra 18 cms. Pinza russian (rusa) para disección 20 cms. Separadores farabeuf de 15 cms., (juego x 2 piezas. Tijera mayo recta para material longitud 17cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 20cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza pean-Rochester curvas hemostática longitud 18 cms. Pinza allys intestinal 5 x 6 dientes 19 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 20 cms. Cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva, longitud 27 cms. Valva de mayo para el separador balfour adulto y/o cesáreas de 80x 90 mm. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	9.584.587	9.584.587
13,07	Equipo para examen ginecobstetrico, compuesto por: Especulo vaginal mediano, tipo grave, valvas de 95 x 35 mm. Pinza bozzeman curación uterina, curva, 26 cms. Pinza "schoroeder o tenáculo". Para cuello uterino longitud 24 cms. Pinza foester curva, porta esponjas, longitud 25 cms. Cureta novak para biopsia 4 mm., 23 cms.de longitud. Pinza schubert curva para biopsia uterina longitud 26 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	5.780.433	5.780.433
13,08	Equipo para ginecología abdominal, compuesta por: Cánula para succión. Mango para bisturí no.3. Mango para bisturí no.4. Mango para bisturí para amigdalas no. 7. Tijera mayo recta para material. Tijera mayo curva para material. Tijera metzembaum curva para tejidos. Tijera metzembaum curva para tejidos. Tijera metzembaum curva para tejidos. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza de disección sin garra 18 cms. Pinza de disección sin garra 20 cms. Pinza russian (rusa) para disección 20 cms. Pinza kelly curva, hemostática longitud 14 cms. Pinza mixter " cística " curva. Pinza mixter hemostática 22 cms. "cístico" pinza mixter hemostática 25 cms. Pinza babcock intestinal, 20 cms. Pinza thomas allys, de 6 x 7 dientes longitud 20 cms. Pinza heany para histerectomia longitud 21.5 cms. Pinza backhaus grande. Pinza foester recta estriada. Separadores farabeuf de 15 cms., (juego x 2 piezas). Separador richarson 28 x 20 x 240 mm. Separador richarson 36 x 28 x 240 mm. Separador richarson 44 x 38 x 240 mm. Separador abdominal balfour adultos. Separador "valva maleable" ribbon de 25 x 330 mm. Separador "valva maleable" ribbon de 32 x 330 mm. Separador "valva maleable" ribbon de 50 x 330 mm. Separador deaver 25 mm ancho 300 mm longitud. Separador deaver 38 mm ancho, 300 mm longitud. Separador deaver 50 mm ancho, 300 mm. Longitud. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 20 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 24 cms. Pinza pean-Rochester curvas hemostática. Pinza pean-Rochester curva hemostática. Valva abdominal según doyen de 50x85 mm. Pinza adson curva hemostática de 18.5 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	24.047.129	24.047.129

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,09	Equipo para legrado, compuesto por: Pinza foester recta estriada, porta esponjas longitud 25 cms. Pinza backhaus grande para sujeta. Sonda vesical no. 14. Especulo vaginal mediano tipo grave, valvas de 95 x 35 mm. Especulo vaginal grande, tipo grave, valvas de 115 x 35 mm. Pinza "schoroeder o tenáculo". Para cuello uterino longitud 24 cms. Pinza bozzeman curación uterina, curva, 26 cms. Pinza winter-nasauer o "falsos gérmenes" curva, longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.1 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.2 rigida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.3 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.4 rígida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.5 rigida-cortante longitud 28 cms. Cureta sims uterina no.6 rigida-cortante longitud 28 cms. Histerometro sims, maleable, graduado de 32 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza thomas gaylor para biopsia uterina de 24 cms. Cureta novak para biopsia 4 mm., 23 cms. De longitud. Dilatadores uterinos hegar. Juego x 8 piezas en bolsa de tela este desde 3-4 mm hasta 17-18 mm. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	9.584.587	9.584.587
13,10	Equipo para revisión cuello uterino, compuesto por: Pinza foester recta estriada, porta esponjas long. 25 cms. Especulo vaginal pequeño, tipo grave, valvas de 75 x 20 mm. Especulo vaginal mediano, tipo grave, valvas de 95 x 35 mm. Especulo vaginal grande, tipo grave, valvas de 115 x 35 mm. Pinza bozzeman curación uterina, curva, 26 cms. Pinza "schoroeder o tenáculo". Para cuello uterino longitud 24 cms. Pinza thomas gaylor para biopsia uterina de 24 cms. Histerometro sims, maleable, graduado de 32 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	5.971.181	5.971.181
13,11	Equipo para episiorrafia, compuesto por: Pinza disección sin garra 14.5 cms. Pinza disección con garra 14.5 cms. Tijera metzembaum curva para tejidos longitud 18 cms. Tijera mayo curva para material longitud 17cms. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	4.352.975	4.352.975
13,12	Equipo para episiotomia, compuesto por: Pinza disección con garra 14.5 cms. Pinza disección sin garra 14.5 cms. Tijera braun-standler para episiotomía longitud 22 cms. Pinza pean-Rochester curvas hemostática longitud 18 cms. Porta agujas mayo hegar longitud 18 cms. Tijera mayo curva para material longitud 17cms. Contenedor esterilizador Cat: 88.601.21	UN	1	4.812.264	4.812.264
13,13	LAMPARA CIELITICA Luminancia de 140.000/100.000 lux por satélite. Sistema de control digital en cada satélite. Lámpara de Luz Fria. Rotación de 360°.	UN	1	43.107.135	43.107.135
13,14	MAQUINA DE ANESTESIA, con: alarmas de desconexión, seguro de mezcla hipóxica. controlada por volumen y presión, pantalla lcd, graficas de presión y flujo, peep electrónica, monitoreo de paw y fio 2, manejo de flujos bajos.	UN	1	278.926.640	278.926.640
13,15	MESA DE CIRUGIA manual con sistema hidraulico de elevación, fabricación en acero inoxidable, radio traslucida para toma de rayos x, para cirugías generales.	UN	1	77.909.744	77.909.744
13,16	MESA DE MAYO PINTADA Y EN ACERO	UN	2	627.724	1.255.448
13,17	MESA RIÑONERA	UN	2	1.477.662	2.955.324
13,18	MESA PARA EQUIPO (DESFIBRILADOR-ECOGRAFO-MONITOR)	UN	1	635.256	635.256
13,19	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON DOS PRESIONES INVASIVAS Y CAPNOGRAFIA (PANTALLA TOUCH)	UN	1	11.869.448	11.869.448
14,00	**ADAPTACION NEONATAL**				
14,01	AMBU RESUCITADOR DESECHABLE NEONATAL CON TUBO CORRUGADO	UN	2	430.860	861.720
14,02	BALANZA ELECTRONICA PESA BEBE CON TALLIMETRO 20KG	UN	1	1.659.172	1.659.172
14,03	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	UN	2	6.395.610	12.791.220
14,04	MESA DE ATENCION AL RECIEN NACIDO	UN	2	677.942	1.355.884
14,05	MESA PARA BALANZA PESA BEBÉ (65 CMS X 50 CMS)	UN	1	635.256	635.256
14,06	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL	UN	2	1.300.917	2.601.834

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

14,07	FONENDOSCOPIO NEONATAL	UN	10	459.152	4.591.520
15,00	**MATERIAL ESTERIL**				
15,01	ESTANTE PARA ROPA ESTERIL	UN	12	483.333	5.800.000
16,00	**RECUPERACION**				
16,01	AMBU DESECHABLE PARA ADULTO	UN	1	430.860	430.860
16,02	AMBU DESECHABLE PARA PEDIATRICO	UN	2	430.860	861.720
16,03	BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES	UN	4	19.431.534	77.726.136
16,04	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION ADULTO DOS PLANOS CON ESQUINERO DE ALTO IMPACTO Y TRENDELEMBURG	UN	4	5.303.010	21.212.040
16,05	CARRO PARA PARO CARDIACO DE LUJO	UN	1	2.982.943	2.982.943
16,06	DESFIBRILADOR	UN	1	40.551.642	40.551.642
16,07	ESCALERILLA DE DOS (2) PASOS	UN	4	414.298	1.657.192
16,08	FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS	UN	1	459.152	459.152
16,09	LARINGOSCOPIO HOJAS DE LA 0 A 5, CURVAS Y RECTAS	UN	1	2.342.532	2.342.532
16,10	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON DOS PRESIONES INVASIVAS Y CAPNOGRAFIA (PANTALLA TOUCH)	UN	4	11.869.448	47.477.792
16,11	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MODELO DE PARED	UN	9	1.024.952	9.224.568
16,12	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON DE 2.5 mm A 7.5 mm	UN	1	251.089	251.089
17,00	**ESTERILIZACION**				
17,01	CARRO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS ESTERLIES Y CONTAMINADOS	UN	2	1.380.992	2.761.984
17,02	SILLA SECRETARIAL	UN	5	669.714	3.348.570
18,00	**SALA DE ESPERA**				
18,01	LCD 40"	UN	1	2.668.000	2.668.000
19,00	**SALA DE INFORMACIÓN**				
19,01	SILLA SECRETARIAL	UN	2	669.714	1.339.428
20,00	**AREA ROPA SUCIA**				
20,01	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA CR	UN	2	1.380.992	2.761.984
20,02	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA CR	UN	2	1.380.992	2.761.984
	COSTO TOTAL DOTACION BIOMÉDICA PISO 1 Y PISO 2 CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**$ 3.462.510.308**
	COSTO TOTAL DOTACION CAMINO ADELITA DE CHAR FASE 2				**$ 4.234.546.672**

33. DOTACIÓN PASO VILLAS DE SAN PABLO				**COSTO TOTAL:**	**$ 1.671.723.159**
	DOTACIÓN BIOMÉDICA Y MOBILIARIO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**CONSULTORIO CONSULTA PRIORITARIA**				
1,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
1,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
1,03	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	und	1,00	1.094.341	1.094.341
1,04	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
1,05	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
1,06	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
1,07	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
1,08	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
1,09	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
1,10	Silla ergonómica Mecanica Qbiz CS-100	und	1,00	715.053	715.053
1,11	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
2,00	**SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA ESPECIALISTAS**				
2,01	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	und	8,00	1.868.475	14.947.800
2,02	TANDEM DE 3 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	und	2,00	1.639.681	3.279.362
2,03	Silla de ruedas	und		909.478	0
2,04	Televisor con pantalla LCD 40"	und	1,00	2.848.623	2.848.623
3,00	**SIAU**				
3,01	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
3,02	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTO CS-100	und	1,00	715.053	715.053
3,03	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	1,00	232.527	232.527
4,00	**CONSULTORIO PYP ADULTOS**				
4,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
4,02	Escalerilla de dos pasos	und	2,00	442.345	884.690

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

4,03	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	und	1,00	1.094.341	1.094.341
4,04	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
4,05	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
4,06	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
4,07	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Adultos para Examen de agudeza visual.	und	1,00	16.491	16.491
4,08	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
4,09	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
4,10	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
4,11	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
5,00	**CONSULTDRIO PYP NIÑOS**				
5,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
5,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
5,03	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	1,00	1.094.341	1.094.341
5,04	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
5,05	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
5,06	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
5,07	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Niños para Examen de agudeza visual.	und	1,00	16.491	16.491
5,08	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
5,09	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
5,10	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
5,11	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
5,12	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
6,00	**CONSULTORIO MEDICINA ESPECIALIZADA**				
6,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
6,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
6,03	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	1,00	1.094.341	1.094.341
6,04	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
6,05	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
6,06	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
6,07	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
6,08	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
6,09	Negatoscopio de un cuerpo	und	1,00	428.858	428.858
6,10	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
6,11	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
6,12	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
7,00	**HISTORIAS CLINICAS**	und			
7,01	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	und	6,00	1.757.188	10.543.128
7,02	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
7,03	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
8,00	**INFORMACION Y CONTROL**				
8,01	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	3,00	715.053	2.145.159
9,00	**CONSULTORIO DE VACUNACION**				
9,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
9,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
9,03	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
9,04	Balanza pesa bebe	und	1,00	2.002.559	2.002.559
9,05	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
9,06	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	und	2,00	194.001	388.002
9,07	Recolector de elementos punzo cortantes Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	und	2,00	106.822	213.644
9,08	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
9,09	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	2,00	715.053	1.430.106
9,10	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	1,00	232.527	232.527
10,00	**CONSULTORIO GINECOLOGIA**				
10,01	Camilla Ginecológica con estribos y con Mueble Tipo Hamilton	und	1,00	5.243.726	5.243.726
10,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
10,03	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	1,00	1.094.341	1.094.341
10,04	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
10,05	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
10,06	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

10,07	Estetoscopio "Campana" de Pinard en Madera	und	1,00	14.963	14.963
10,08	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
10,09	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.	und	1,00	1.229.688	1.229.688
10,10	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
10,11	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
10,12	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
11,00	**CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL**				
11,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
11,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
11,03	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	1,00	1.094.341	1.094.341
11,04	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
11,05	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
11,06	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
11,07	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
11,08	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
11,09	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
11,10	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
11,11	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
12,00	**CONSULTORIO ODONTOLOGICO**				
12,01	Equipo Basico de odontología con Módulo de tres servicios con negatoscopio	und	2,00	13.896.396	27.792.792
12,02	Compresor Odontologico de 1 Caballo	und	2,00	6.595.373	13.190.746
12,03	Airotor - Pieza de Alta Velocidad	und	2,00	914.180	1.828.360
12,04	Micromotor + Punta Recta	und	2,00	663.448	1.326.896
12,05	Contra-ángulo de Acople Rapido	und	2,00	550.611	1.101.222
12,06	Autoclave de 12.5 litros	und	1,00	5.367.013	5.367.013
12,07	Cavitron con punta	und	2,00	3.981.110	7.962.220
12,08	Destiladores de agua	und		3.054.699	0
12,09	Lámpara de fotocurado	und		1.415.505	0
12,10	Puntas de Cavitron	und	24,00	658.599	15.806.376
12,11	**Instrumental basico**				
12,12	Espejos bucales con mango	und	24,00	10.168	244.032
12,13	Explorador doble N° 5	und	24,00	11.439	274.536
12,14	Sonda periodental doble	und	3,00	13.166	39.498
12,15	Pinza algodonera	und	24,00	10.168	244.032
12,16	Cucharilla N° 5	und	10,00	11.439	114.390
12,17	Jeringa de carpules	und	5,00	39.404	197.020
12,18	**Instrumental para operatoria**	und			
12,19	Aplicador de life dycal acero inox	und	6,00	4.111	24.666
12,20	Condensador de amalgama	und	4,00	5.085	20.340
12,21	Porta amalgama sencillo	und	3,00	38.403	115.209
12,22	Bruñidor de horqueta	und	2,00	15.924	31.848
12,23	Bruñidor de horqueta (pequeño)	und	2,00	15.924	31.848
12,24	Bruñidor de bola	und	3,00	15.924	47.772
12,25	Bruñidor de bola (pequeño)	und	3,00	15.924	47.772
12,26	Cleoide discoide	und	2,00	10.167	20.334
12,27	**Instrumental minimo para endodoncia**				
12,28	Explorador de conductos doble	und	4,00	15.253	61.012
12,29	Espaciador para conducto	und	4,00	53.386	213.544
12,30	Condensador B-30 B-40	und	4,00	53.386	213.544
12,31	Tira nervio maillefer 21mm caja x 10 und.	und	4,00	24.020	96.080
12,32	Lima para hueso	und		28.149	0
12,33	Dentrimetro de añillo	und		15.253	0
12,34	**Instrumental para exodoncia simple y quirurgica**				
12,35	Forcep 150	und	6,00	54.657	327.942
12,36	Forcep 151	und	6,00	54.658	327.948
12,37	Forcep 16	und	6,00	54.658	327.948
12,38	Forcep 24	und	6,00	54.658	327.948
12,39	Forcep 69	und	6,00	54.658	327.948
12,40	Forcep 18R	und	6,00	54.658	327.948
12,41	Forcep 18L	und	6,00	54.658	327.948
12,42	Elevador p/raices recto acanalado delgado	und	3,00	27.964	83.892
12,43	Elevador apical izquierdo	und	3,00	27.964	83.892
12,44	Elevador apical derecho	und	3,00	27.964	83.892

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12,45	Elevadores uña de gato izquierdo	und	5,00	27.964	139.820
12,46	Elevadores uña de gato derecho	und	5,00	27.964	139.820
12,47	Elevador seldin plano adultos	und	3,00	39.812	119.436
12,48	Elevador seldin plano pediatrica	und	3,00	39.812	119.436
12,49	Porta agujas mayo hegar 12,5cms	und	3,00	175.316	525.948
12,50	Tijeras para mucosa	und	4,00	11.555	46.220
12,51	Mango para bisturi N°4	und	2,00	26.171	52.342
12,52	Pinza gubia 14cms	und	1,00	67.369	67.369
12,53	Lima para hueso	und		28.149	0
12,54	**Instrumental minimo para periodoncia**				
12,55	Sonda periodental doble	und	2,00	13.166	26.332
12,56	Dentrimetro de añillo	und		15.253	0
12,57	Periostotomo	und	2,00	22.519	45.038
12,58	Insertos para cavitron	und	2,00	658.599	1.317.198
12,59	Curetas de Gracey para anteriores 3/4, 5/6, 7/8	und	3,00	82.571	247.713
12,60	Curetas de Gracey para anteriores 3/4, 5/6, 7/8	und	3,00	82.571	247.713
12,61	Curetas de Gracey para posteriores 11/12, 13/14, 17/18	und	3,00	82.571	247.713
12,62	Curetas de Gracey para posteriores 11/12, 13/14, 17/18	und	3,00	82.571	247.713
13,00	**CONSULTORIO ODONTOLOGICO HIGIENISTA**				
13,01	**Instrumental basico**				
13,02	Espejos bucales con mango	und	24,00	10.168	244.032
13,03	Explorador doble N° 5	und	24,00	11.439	274.536
13,04	Sonda periodental doble	und	3,00	13.166	39.498
13,05	Pinza algodonera	und	24,00	10.168	244.032
13,06	**Instrumental minimo para periodoncia**				
13,07	Sonda periodental doble	und	2,00	13.166	26.332
13,08	Dentrimetro de añillo	und		15.253	0
13,09	Periostotomo	und	2,00	22.519	45.038
13,10	Insertos para cavitron	und	2,00	658.599	1.317.198
13,11	Curetas de Gracey para anteriores 3/4, 5/6, 7/8	und	3,00	82.571	247.713
13,12	Curetas de Gracey para anteriores 3/4, 5/6, 7/8	und	3,00	82.571	247.713
13,13	Curetas de Gracey para posteriores 11/12, 13/14, 17/18	und	3,00	82.571	247.713
13,14	Curetas de Gracey para posteriores 11/12, 13/14, 17/18	und	3,00	82.571	247.713
13,15	**Otros**				
13,16	Bandeja para instrumental en acero inox. 42x29,5cms	und	4,00	405.754	1.623.016
13,17	Bandeja plastica para instrumental	und	4,00	89.152	356.608
13,18	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	und	1,00	194.001	194.001
13,19	Recolector de elementos punzo cortantes Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	und	1,00	106.822	106.822
13,20	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
13,21	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
13,22	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.	und	1,00	1.229.688	1.229.688
13,23	Nevera vertical de 100 LTS	und		944.695	0
14,00	**TOMA DE MUESTRAS VENO-PUNCION**				
14,01	Sillon Reclinomático	und	1,00	1.630.117	1.630.117
14,02	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.	und	1,00	1.229.688	1.229.688
14,03	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	und	2,00	194.001	388.002
14,04	Recolector de elementos punzo cortantes Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	und	2,00	106.822	213.644
14,05	Mesa auxiliar	und	1,00	351.303	351.303
15,00	**TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS**				
15,01	Camilla Ginecológica con estribos y con Mueble Tipo Hamilton	und	1,00	5.243.726	5.243.726
15,02	Lampara cuello de cisne	und	1,00	455.749	455.749
15,03	Vitrina para Instrumentalde dos cuerpos.	und	1,00	1.229.688	1.229.688
15,04	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	und	1,00	194.001	194.001
15,05	Recolector de elementos punzo cortantes Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	und	1,00	106.822	106.822
15,06	Mesa auxiliar	und	1,00	351.303	351.303
16,00	**TOMA DE MUESTRAS PEDIATRICA**				
16,01	Sillon Reclinomático	und	1,00	1.630.117	1.630.117
16,02	Soporte para Recolector de Elementos Cortopunzantes	und	1,00	194.001	194.001

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,03	Recolector de elementos punzo cortantes Capacidad: 22.7 litros, desechable, incinerable y no contaminante resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad.	und	1,00	106.822	106.822
16,04	Mesa auxiliar	und	1,00	351.303	351.303
17,00	**SALA DE OBSERVACION URGENCIAS**				
17,01	**Observacion hombres**				
17,02	Camilla de dos movimientos, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines con freno	und	3,00	5.662.023	16.986.069
17,03	Escalerilla de dos pasos	und	3,00	442.345	1.327.035
17,04	Atril porta-suero con rodachines	und	10,00	313.484	3.134.840
17,05	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	und	3,00	1.094.341	3.283.023
17,06	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
17,07	**Observacion mujeres**				
17,08	Camilla de dos movimientos, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines con freno	und	3,00	5.662.023	16.986.069
17,09	Escalerilla de dos pasos	und	3,00	442.345	1.327.035
17,10	Atril porta-suero con rodachines	und	10,00	313.484	3.134.840
17,11	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	und	3,00	1.094.341	3.283.023
17,12	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
17,13	**Observacion pediatrica**				
17,14	Cuna pediatrica en acero inox.	und	3,00	5.063.975	15.191.925
17,15	Sillon Reclinomático	und	3,00	1.630.117	4.890.351
17,16	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	3,00	1.094.341	3.283.023
17,17	**Estacion de enfermeria**				
17,18	Carro de Paro cardiaco de Lujo	und	1,00	3.184.888	3.184.888
17,19	Desfibrilador/monitor bifásico profesional, marcapasos externo, desfibrilación a manos libres y una pantalla LCD TFT color de 6.5", impresora térmica de alta resolución incorporada, y Alarmas auto ajustables.	und	1,00	43.296.988	43.296.988
17,20	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas	juego	1,00	2.501.121	2.501.121
	Ambu adulto	und	1,00	354.211	354.211
17,21	Ambu pediatrico	und	1,00	354.211	354.211
17,22	Tubos endotraqueales calibre 2,5 a 7,5	paq		32.851	0
17,23	Bomba de infusion dos canales	und	2,00	20.747.048	41.494.096
17,24	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
17,25	Equipo de organos de los sentidos	und	1,00	1.037.066	1.037.066
17,26	Electrocardiografo de tres canales	und	1,00	8.069.665	8.069.665
17,27	Glucometro	und	1,00	84.721	84.721
17,28	Aspirador Succionador Portatil	und	1,00	728.609	728.609
17,29	Tarro para esterilización con tapa en acero inoxidable Ref: IM 188 de 2 litros Medidas: 12 x 20 cms	und	5,00	37.678	188.390
17,30	Gradilla metálica	und	2,00	265.521	531.042
17,31	Cubetas de acero inoxidable con tapa en acero inoxidable Medidas: 23 x 15,5 x 3	und	5,00	53.438	267.190
17,32	Riñonera en acero inoxidable Medidas: 23 x 12 x 4	und	5,00	16.671	83.355
17,33	Planilla Metalica con ganchos para historias clinicas	und	9,00	92.825	835.425
17,34	Carpetas Plasticas para historias clinicas	und	9,00	15.161	136.449
17,35	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	3,00	715.053	2.145.159
17,36	Vitrina para Instrumental de dos cuerpos	und	1,00	1.229.688	1.229.688
17,37	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 30 x 20 cms	und	3,00	110.469	331.407
17,38	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 35 x 25 cms	und	3,00	405.754	1.217.262
17,39	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms	und	3,00	405.754	1.217.262
17,40	Pato cropologico en acero inox	und	4,00	240.229	960.916
17,41	Pisingo en acero inox	und	4,00	240.229	960.916
17,42	Pisingo pediatrico	und	4,00	240.229	960.916
18,00	**SALA ERA**				
18,01	Sillon Reclinomático	und	2,00	1.630.117	3.260.234
18,02	Mesa auxiliar	und	2,00	351.303	702.606
18,03	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	und	1,00	1.094.341	1.094.341
19,00	**SALA EDA**				
19,01	Camilla de dos movimientos, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines con freno	und	1,00	5.662.023	5.662.023
19,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
19,03	Mesa auxiliar	und	1,00	351.303	351.303

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

19,04	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	und	1,00	1.094.341	1.094.341
19,05	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
20,00	**CONSULTORIO DE URGENCIAS N°1**				
20,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
20,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
20,03	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	1,00	1.094.341	1.094.341
20,04	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
20,05	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
20,06	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
20,07	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
20,08	Negatoscopio de un cuerpo	und	1,00	428.858	428.858
20,09	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
20,10	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
20,11	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	1,00	232.527	232.527
21,00	**CDNSULTDRID DE URGENCIAS N°2**				
21,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
21,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
21,03	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	1,00	1.094.341	1.094.341
21,04	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
21,05	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
21,06	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
21,07	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
21,08	Negatoscopio de un cuerpo	und	1,00	428.858	428.858
21,09	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
21,10	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
21,11	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	1,00	232.527	232.527
22,00	**TRIAGE**				
22,01	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
22,02	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
22,03	Tensiómetro de Pared con brazalete pediatrico	und	1,00	1.094.341	1.094.341
22,04	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
22,05	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
22,06	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
22,07	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
22,08	Negatoscopio de un cuerpo	und	1,00	428.858	428.858
22,09	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
22,10	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
22,11	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
23,00	**SALA DE ESPERA URGENCIAS**				
23,01	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	und	6,00	1.868.475	11.210.850
23,02	Silla de ruedas	und	1,00	909.478	909.478
23,03	Camilla de dos movimientos, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines con freno	und	1,00	5.662.023	5.662.023
23,04	LCD 40"	und	1,00	2.848.623	2.848.623
24,00	**INFORMACION Y CONTROL URGENCIAS**				
24,01	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
25,00	**GARITA**				
25,01	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
25,02	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	0,00	715.053	0
26,00	**SALA DE REANIMACION**				
26,01	Tensiómetro de Pared con brazalete Adulto	und	1,00	1.094.341	1.094.341
26,02	Carro de Paro cardiaco de Lujo	und	1,00	3.184.888	3.184.888
26,03	Desfibrilador/monitor bifásico profesional, marcapasos externo, desfibrilación a manos libres y una pantalla LCD TFT color de 6.5", impresora térmica de alta resolución incorporada, y Alarmas auto ajustables.	und	1,00	43.296.988	43.296.988
26,04	Laringoscopio Hojas de la 0 a 5, curvas y rectas	juego	1,00	2.501.121	2.501.121
26,05	Ambu adulto	und	1,00	354.211	354.211
26,06	Ambu pediatrico	und	1,00	354.211	354.211
26,07	Tubos endotraqueales calibre 2,5 a 7,5	pqt	1,00	32.851	32.851
26,08	Electrocardiografo de tres canales	und	1,00	8.069.665	8.069.665
26,09	Aspirador Succionador Portatil	und	1,00	728.609	728.609

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

26,10	Tarro para esterilización con tapa en acero inoxidable Ref: IM 188 de 2 litros Medidas: 12 x 20 cms	und	2,00	37.678	75.356
26,11	Cubetas de acero inoxidable con tapa en acero inoxidable Medidas: 23 x 15,5 x 3	und	2,00	53.438	106.876
26,12	Riñonera en acero inoxidable Medidas: 23 x 12 x 4	und	2,00	16.671	33.342
26,13	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 30 x 20 cms	und	1,00	110.469	110.469
26,14	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 35 x 25 cms	und	1,00	405.754	405.754
26,15	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms	und	1,00	405.754	405.754
26,16	Pato cropologico en acero inox	und	1,00	240.229	240.229
26,17	Pisingo en acero inox	und	1,00	240.229	240.229
26,18	Camilla de tres planos con ruedas y barandas	und	1,00	5.662.023	5.662.023
26,19	Atril porta-suero con rodachines	und	5,00	313.484	1.567.420
26,20	Mesa auxiliar para equipos	und	1,00	678.262	678.262
26,21	Mesa de mayo	und	1,00	670.220	670.220
26,22	Mesa riñonera	und	1,00	1.577.699	1.577.699
27,00	**CURACIONES**				
27,01	Camilla de dos movimientos, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines con freno	und	1,00	5.662.023	5.662.023
27,02	Equipo de pequeña cirugia con: mango para bisturi no.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	juego	1,00	4.089.160	4.089.160
27,03	Atril porta-suero con rodachines	und	2,00	313.484	626.968
27,04	Mesa auxiliar para equipos	und	1,00	678.262	678.262
27,05	Mesa de mayo	und	1,00	670.220	670.220
27,06	Mesa riñonera	und	1,00	1.577.699	1.577.699
27,07	Cubetas de acero inoxidable con tapa en acero inoxidable Medidas: 23 x 15,5 x 3	und	2,00	53.438	106.876
27,08	Riñonera en acero inoxidable Medidas: 23 x 12 x 4	und	2,00	16.671	33.342
27,09	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 30 x 20 cms	und	1,00	110.469	110.469
27,10	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 35 x 25 cms	und	1,00	405.754	405.754
27,11	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms	und	1,00	405.754	405.754
27,12	Pato cropologico en acero inox	und	1,00	240.229	240.229
27,13	Pisingo en acero inox	und	1,00	240.229	240.229
28,00	**ESTAR MEDICO**				
28,01	Mueble estructura en hierro tapizado en cuero piel 3 puestos	und	1,00	3.736.950	3.736.950
28,02	Mueble estructura en hierro tapizado en cuero piel 2 puestos	und	1,00	3.416.640	3.416.640
28,03	Mesa de centro en performado 0,40x 0,40 mts	und	1,00	459.111	459.111
29,00	**FARMACIA**				
29,01	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
29,02	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
29,03	Estante metalico	und	10,00	266.925	2.669.250
30,00	**ARCHIVO Y FACTURACION**				
30,01	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
30,02	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
30,03	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	und	4,00	1.757.188	7.028.752
30,00	**COORDINADOR**				
30,01	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
30,02	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
30,03	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	und	1,00	1.757.188	1.757.188
30,04	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
32,00	**CAMINANTES**				
32,01	Superficie de 3,15x0,60	und	0,00	2.919.799	0
32,02	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	2,00	715.053	1.430.106
33,00	**MANTENIMIENTO**				

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

33,01	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
33,02	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	0,00	715.053	0
33,03	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	und	2,00	1.757.188	3.514.376
33,04	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	1,00	232.527	232.527
34,00	**DEPOSITO DE ROPA LIMPIA Y SUCIA**				
34,01	Estante metalico	und	6,00	266.925	1.601.550
35,00	**ALMACEN**				
35,01	Estante metalico	und	8,00	266.925	2.135.400
36,00	**TRANSICION DE CADAVERES**				
36,01	Camilla en acero inox. Con bandeja y desague (rodachinas)	und	1,00	5.662.023	5.662.023
37,00	**IMAGENEOLOGIA**				
37,01	**Sala de espera**				
37,02	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	und	2,00	1.868.475	3.736.950
37,03	LCD 40"	und	1,00	2.848.623	2.848.623
37,04	**Informacion y control**				
37,05	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	0,00	715.053	0
37,06	**Lectura de placas**				
37,07	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
37,08	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
37,09	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	und	2,00	1.757.188	3.514.376
37,10	**Sala de rayos x**				
37,11	Equipo de RAYOS X Rayos X TXR - SHF 210 capacidad 320 ma	und		276.351.726	0
37,12	Digitalizador de alto volumen para radiologia convencional y Mamografia *Cassete ICR IP 14 X 17 *Cassete ICR IP 10 x 12 *PC ALL IN ONE	und		218.792.234	0
38,00	**SERVICION AMIGABLES**				
38,01	**Consultorio de servicios amigables**				
38,02	Divan para examen	und	1,00	888.248	888.248
38,03	Escalerilla de dos pasos	und	1,00	442.345	442.345
38,04	Tensiómetro de Pared con brazalete	und	1,00	1.094.341	1.094.341
38,05	Fonendoscopio	und	1,00	490.236	490.236
38,06	Equipo para diagnostico de los sentidos de pared	und	1,00	5.224.256	5.224.256
38,07	Balanza con tallimetro	und	1,00	2.002.559	2.002.559
38,08	Cartilla (Optotipo) Según Snellen Niños para Examen de agudeza visual.	und	1,00	16.491	16.491
38,09	Martillo de reflejos	und	1,00	20.820	20.820
38,10	Cinta metrica	und	1,00	19.538	19.538
38,11	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	1.112.305	1.112.305
38,12	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD CS-100	und	1,00	715.053	715.053
38,13	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	232.527	465.054
38,14	**Sala de espera**				
38,15	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	und	1,00	1.868.475	1.868.475
38,16	**Salon de servicios amigables**				
38,17	Silla marca: rimax color:blanco modelo: dinastia	und	8,00	69.400	555.200
38,18	Mesa plastica	und	2,00	253.044	506.088
38,19	**Salón PYP**				
38,20	Silla marca: rimax color:blanco modelo: dinastia	und	50,00	69.400	3.470.000
38,21	Mesa plastica rimax modelo lotus blanca	und	2,00	384.372	768.744
39,00	**SUB-ESTACION ELECTRICA**				
39,01	Suministro transformador de 225kva 13200/220/110	und	1,00	50.303.388	50.303.388
39,02	Tablero general no esencial 800A, incluye transferencia automatica de 630A	und	1,00	51.332.728	51.332.728
39,03	Banco de condensadores 90KVARS	und	1,00	21.408.910	21.408.910
39,04	Tablero esencial sin BCI	und	1,00	22.138.000	22.138.000
39,05	Transferencia bomba contra incendio	und	1,00	9.731.322	9.731.322
39,06	Planta electrica 225 kva	und	1,00	192.610.982	192.610.982
39,07	Transferencia planta electrica	und	1,00	23.355.174	23.355.174
39,08	Seccionador principal de corte en medida	und	1,00	11.350.000	11.350.000
39,09	Seccionador principal de corte en media tensión	und	1,00	11.250.000	11.250.000
39,10	Tablero de protección principal acometida de equipos	und		6.580.000	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

39,11	Tablero de By Pass sistema regulado	und		9.870.000	0
39,12	Tablero para equipo de Raxos X	und		6.800.000	0
39,13	Tablero para bomba contraincendios	und	1,00	11.300.000	11.300.000
39,14	Tablero para equipo de aire acondicionado	und	1,00	12.850.000	12.850.000
39,15	UPS marca POWEST de 20kva, con banco de baterías de 5 minutos de autonomia. Trifasica 208/208vdc. FP 0,9. Doble conversión.	und		56.951.488	0
40,00	EQUIPO DE PRESION Y CONTRA INCEDIO				
40,01	Suministro de Sistema Hidropresurizado marca IHM modelo 2x15A-MW (incluye accesorios y parte electrica)	und	1,00	38.964.216	38.964.216
40,02	Suministro equipo contra incendio según especificaciones marca BARMESA modelo:IA2EH-30-2	und	1,00	60.760.628	60.760.628
40,03	Sistema de evacuacion de aguas lluvias (2 Bombas eyectoras sumergibles, accesorios de instalacion y accesorios electricos)	und	1,00	12.589.898	12.589.898
41,00	RED DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO				
41,01	Suministro de unidad split SEER 13 R410a 5TR	und	2,00	10.626.604	21.253.208
41,02	Unidad tipo casette SEER 13 R410a 4TR	und	4,00	10.217.889	40.871.556
41,03	Suministro minisplit 24.000 BTU SEER 13 R410A	und	4,00	6.082.076	24.328.304
41,04	Suministro minisplit 18.000 BTU SEER 13 R410A	und	7,00	4.824.303	33.770.121
41,05	Suministro minisplit 12.000 BTU SEER 13 R410A	und	28,00	3.284.321	91.960.988
41,06	Termostato digital no programable de 1 y 2 etapas	und	6,00	418.000	2.508.000
41,07	Redes de refrigerante para equipo de 4 y 5 Ton	ml	60,00	98.720	5.923.200
41,08	Redes de refrigerante para equipo mini split	ml	280,00	37.500	10.500.000
41,09	Sistemas de protección	und	39,00	280.756	10.949.484
41,10	Ductería en lámina Galvanizada	m2	264,00	96.540	25.486.560
41,11	Filtros secadores de 1/2 "	und		45.500	0
41,12	Rejillas difusoras de 24 x 6	und		192.200	0
42,00	EXTRACTOR E INYECTOR HELICOCENTRIFUGO				
42,01	IH-01 DE 160 CFM	und	1,00	4.622.378	4.622.378
42,02	IH-02 DE 308 CFM	und	1,00	2.919.396	2.919.396
42,03	EH-01 180 CFM	und	2,00	1.824.623	3.649.246
42,04	EH-01 300 CFM	und	1,00	1.824.623	1.824.623
42,05	EH-01 360 CFM	und	1,00	1.824.623	1.824.623
42,06	EH-01 660 CFM	und	1,00	4.135.812	4.135.812
42,07	VB 01 DE 60 CFM NOMINAL	und	1,00	681.192	681.192
43,00	RED DE VOZ Y DATOS				
43,01	Cámara tipo bullet/domo fija Autoiris color 540 TVL día/noche	und	24,00	1.350.450	32.410.800
43,02	Video grabador digital de 24 canales	und	1,00	8.072.526	8.072.526
43,03	Soporte para cámara fija	UN	24,00	138.096	3.314.304
43,04	Balum con sistema de supresión de ruido y amplificación de señal de video	UN	24,00	139.474	3.347.376
43,05	Fuente DC 18in, 12 VDC 10amp	UN	3,00	515.975	1.547.925
43,06	Sensor de alarma dual infrarrojo inmune a mascotas hasta 20 kg.	UN	7,00	300.965	2.106.755
43,07	Sirena 30w 2 tonos.	UN	1,00	304.382	304.382
43,08	Teclado remoto LCD	UN	1,00	678.212	678.212
43,09	Panel de alarma 16 zonas ampliable.	UN	1,00	2.580.971	2.580.971
43,10	Botón de pánico	UN	3,00	67.503	202.509
43,11	Bateria estacionaria para panel	UN	1,00	113.865	113.865
43,12	Fuente de poder 12v -1.5a	UN	1,00	116.350	116.350
43,13	Disco duro 1t	und	2,00	1.075.897	2.151.794
43,14	Monitor LCD 21" para CCTV	und	1,00	1.309.900	1.309.900
43,15	Gabinete cerrado para equipos de 19" con ventilación y 210m de altura con profundidad de 36"	UN		4.392.918	0
43,16	Organizador horizontal 2 u rack	UN		198.976	0
43,17	Organizador vertical	UN		252.464	0
43,18	Multitoma para Rack de 19" 8 salidas	ML		277.082	0
43,19	Router 3 Com office connect gigabit VPN firewall 2 wan 4 lan giga load balance	UN		2.461.329	0
43,20	1000base-t sfp transceiver	UN		730.825	0
43,21	Switch 4500 50-port (48 port 10/100 + 2 SFP slot) capa 3	UN		5.860.487	0
43,22	Patch panel de 48 puertos Cat 6a para datos	UN	2,00	2.309.862	4.619.724
43,23	Patch panel de 48 puertos Cat 6 para voz	UN	2,00	979.707	1.959.414
43,24	Patch panel de 48 puertos Cat 5e para central telefónica	UN	2,00	646.256	1.292.512

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

43,25	Bandeja porta equipos para rack.	UN		245.885	0
43,26	Unidad básica de 11 slots de exp. KX-TDE 600bx IP puro con capacidad para apilar 4 unidades	UN		14.327.307	0
43,27	Tarjeta 16 troncales análogas	UN		1.288.094	0
43,28	Fuente De Poder Tipo L	UN		3.780.073	0
43,29	Teléfono digital para operadora. Pantalla LCD de 3 líneas, 24 teclas programables.	UN		980.592	0
43,30	Antena de televisión aérea multicanal de 16 elementos con mástil	UN		930.040	0
44,00	**SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERAS**				
44,01	Tablero de señalizacion 47 puntos	und	1,00	15.454.557	15.454.557
44,02	Tablero de llamado para cama	und	9,00	325.999	2.933.991
44,03	Cordones de perilla	und	9,00	350.327	3.152.943
44,04	Tablero para llamado de baño	und	9,00	328.013	2.952.117
44,05	Lampara de pasillo	und	3,00	343.206	1.029.618
45,00	**DETECCION DE INCENDIOS**				
45,01	Panel de control de alarma de incendio direccionable	und	1,00	13.904.885	13.904.885
45,02	Detector de humo	und	36,00	725.000	26.100.000
46,00	**DIGITURNO**				
46,01	Tablero electronico de dos digitos con boton de llamado inalambrico para dos mudulos de trabajo	und	1,00	4.362.316	4.362.316
47,00	**SEÑALIZACIÓN**				
47,01	Aviso en alucobón fijado a la pared en medidas de 35 cm con 5 cm de fondo sin iluminación	UN	2,00	6.936.800	13.873.600
47,02	Directorio general por áreas, acrílico 4mm vinilo de corte y dilatadores en acero	UN	9,00	867.100	7.803.900
47,03	Señalización interna con acrílico de 15cmx35cm, con vinilo de corte y perfilería en aluminio atornillado en la pared	UN	160,00	67.980	10.876.800
47,04	Señalización para gabinetes de incendio en vinilo de corte tipo espejo pegados al vidrio del gabinete	UN	6,00	46.540	279.240
47,05	Señalización para puertas de vidrio .prohibido el paso en vinilo de corte tipo espejo	UN	12,00	46.540	558.480
47,06	Placa conmemorativa en granito negra tallada y pintada en color dorado de 80x60	UN	1,00	2.081.040	2.081.040
48,00	**CORTINAS Y BLACK OUT**				
48,01	Cortina enrollable h= 2,20 m	ML	60,00	312.000	18.720.000
48,02	Enrollable en blackout h= 1,70 m	ML	27,00	325.600	8.791.200
	COSTO TOTAL DOTACIÓN PASO VILLAS DE SAN PABLO				**1.671.723.159**

34. PASO B LA PLAYA (CAMINO LA PLAYA FASE 1)				**COSTO TOTAL:**	**$ 8.681.228.965,44**
	OBRAS CIVILES				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**58.639.626**
1,01	DESMONTE Y DESCAPOTE	M2	2.242,91	3.070	6.886.048
1,02	MONTAJE Y DESMONTE DE CAMPAMENTO	GLB	1,00	7.200.000	7.200.000
1,03	BAÑOS PORTÁTILES (2 UNIDADES)	Mes	22,00	985.600	21.683.200
1,04	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC, CALIBRE 24 DE 1.22 X 2.44 METROS, CON SDPORTE EN MADERA, ALTURA 2.40 METROS	ML	132,64	50.320	6.674.378
1,05	TALA DE ARBOLES GRANDES	UN	6,00	616.000	3.696.000
1,06	REPOSICION DE ESPECIE VEGETAL	UN	5,00	550.000	2.750.000
1,07	DEMOLICION DE CASAS, NO INCLUYE RETIRO	UN	3,00	3.250.000	9.750.000
2,00	**TRAZADOS**				**16.000.235**
2,01	TRAZADO SOBRE TERRENO CON TOPOGRAFIA	M2	2.214,00	5.390	11.933.460
2,02	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	2.529,86	1.608	4.066.775
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**826.837.922**
3,01	CORTE DE TERRENO A MAQUINA, INCLUYE ACARREO Y RETIRO	M3	9.956,87	26.675	265.599.507
3,02	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y VIGAS DE AMARRE 0.40 x 0.30	ML	767,00	13.325	10.220.551
3,03	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y MURO DE CONTENCIÓN	M3	947,29	22.348	21.170.492
3,04	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA Y A.LLUVIA	ML	185,96	10.529	1.957.911
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES, (RETIRO EN VOLQUETAS)	M3	1.008,70	18.895	19.059.084

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

3,06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO ≥ 95% del P.M	M3	3.824,80	42.527	162.658.015
3,07	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	525,38	24.173	12.699.748
3,08	SUELO CEMENTO PAVIMENTO E:1.20	M3	428,65	133.801	57.353.953
3,09	VIGA DE AMARRE Y CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI 0,30 X0,40	ML	609,00	74.554	45.403.164
3,10	CIMIENTO MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	88,21	680.500	60.026.943
3,11	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI	M3	27,24	402.820	10.972.807
3,12	ZAPATA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	65,67	594.580	39.046.092
3,13	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	40,36	1.153.818	46.568.111
3,14	FILTRO PARA JARDINERAS	ML	60,00	34.650	2.079.000
3,15	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI HECHO EN OBRA	M3	12,39	509.080	6.307.501
3,16	CONCRETO 1:2:4 HECHO EN OBRA PARA ESTABILIZAR TERRENO	M3	32,00	365.970	11.711.040
3,17	RETIRO DE BASURAS Y VEGETACIÓN SUELTA	M3	327,50	13.419	4.394.631
3,18	EXCAVACION EN MATERIAL CON ROCA CON DOBLE MARTILLO Y COMPRESOR	M3	488,19	98.010	47.847.502
3,19	RELLENO CON ARENA DE MAMBO O ARENA NEGRA PARA JARDINERAS	M3	55,59	31.694	1.761.869
3,20	DEMOLICIÓN DE MURO PROVISIONAL PARA ESTABILIZAR TERRENO	M3	-	98.010	0
4,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**5.451.896**
4,01	REGISTRO SANITARIO ,80x.80 x1,00, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO.	UN	10,00	337.190	3.371.896
4,02	CONSTRUCCIÓN DE MANHOLE PARA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPA	UN	1,00	2.080.000	2.080.000
5,00	**MAMPOSTERIA**				**204.850.473**
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	2.779,00	44.495	123.651.605
5,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4, EN AREAS CON ANCHO <,80	ML	612,30	35.950	22.012.307
5,03	LEVANTE DE MURO DE LADRILLO COMUN, EN CANTO, CON MORTERO DE PEGA 1:4 (CHAPETON)	M2	164,06	44.611	7.318.835
5,04	LEVANTE EN BLOQUE VIBROPRENSADO E=0,15X ,20 X,40 CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO.	M2	341,60	104.211	35.598.539
5,05	CONSTRUCCION DE JARDINERAS H= 0,40 M, EN LADRILLO COMUN, MORTERO DE PEGA 1:4, INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, EXCAVACION Y CIMIENTO CORRIDO.	ML	69,04	73.152	5.050.720
5,06	CONSTRUCCION DE JARDINERAS H= 0,60 M, EN LADRILLO COMUN, MORTERO DE PEGA 1:4, INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, EXCAVACION Y CIMIENTO CORRIDO.	ML	75,80	109.728	8.317.405
5,07	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15 X 0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 No. 3 y estribos de 3/8" @20cms.	ML	72,18	40.192	2.901.061
6,00	**PAÑETES**				**155.573.097**
6,01	PAÑETE INTERIOR ALLANADO SOBRE MURO, MORTERO 1:4	M2	2.758,18	16.665	45.965.070
6,02	PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4	M2	1.235,64	20.099	24.834.943
6,03	PAÑETE LINEAL ALLANADO INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4	ML	1.566,04	12.650	19.810.406
6,04	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4	M2	2.552,55	24.310	62.052.491
6,05	FILETES Y JUNTAS INTERIORES MORTERO 1:4	ML	120,11	10.230	1.228.725
6,06	DILATACIONES PARA FACHADA	ML	267,80	6.279	1.681.463
7,00	**ESTRUCTURAS**				**1.828.835.324**
7,01	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI, 0.15X0.25 (MURO DE CERRAMIENTO PATIO)	ML	145,98	31.768	4.637.493

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

7,02	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	94.071,40	5.215	490.589.377
7,03	ESTRUCTURA PARA VOLADIZOS DE CUBIERTA EN ACCESO A URGENCIA Y CONSULTA EXTERNA, EN PERFIL METALICO TIPO CAJON PHR 220x80x3MM	KG	932,50	9.352	8.720.927
7,04	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN METECHNo. EN PERFIL METALICO TIPO CAJON PHR 220x80x3MM	M2	151,87	148.200	22.507.134
7,05	FABRICACION Y MONTAJE DE ESCALERA EN PERFIL IPE 220 Y ESCALONES EN ANGULO DE 2". NO INCLUYE PLANTILLA EN PELDAÑOS.	UN	2,00	8.059.740	16.119.480
7,06	MALLA ELECTRO SOLDADA 4mm X 15 X 15	M2	2.550,74	10.650	27.165.891
7,07	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, FLUIDO Y RETARDADO. NO INCLUYE REFUERZO	M3	51,77	1.071.346	55.463.562
7,08	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE 3500, CON RETARDANTE PSI E=0,2 M, COLOCADO CON AUTOBOMBA	M3	98,85	932.841	92.211.329
7,09	PORTICO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACCESO FACHADA, DE 2,00 MTS DE ALTURA Y VIGA DE CUBIERTA DE 2,00 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, VIGA DE CIMENTACION, NO INCLUYE ACABADO	UN	2,00	1.742.040	3.484.081
7,10	VIGA CORONA DE 0,15X0,20 PARA MURO EN CONCRETO 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO	ML	12,45	61.431	764.819
7,11	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	2.322,46	398.682	925.922.673
7,12	LOSA EN CONCRETO 3000 PSI CON METALDECK, E=0,10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM 15x15	M2	205,80	108.726	22.375.811
7,13	VIGA EN CONCRETO DE 4000 PSI DE 0,20x0,50m NO INCLUYE REFUERZO	ML	133,07	180.486	24.017.205
7,14	VIGA CINTA DE 0,10 X 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	268,60	31.884	8.564.085
7,15	ANCLAJE EN COLUMNAS PARA DINTELES	UN	401,00	30.016	12.036.416
7,16	COLUMNETAS 0,15 X 0,15 M	ML	23,30	18.218	424.470
7,17	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPOS ESPECIALES E= 0,20 M	M2	26,34	117.624	3.098.215
7,18	ESTRUCTURA PARA RAMPA DE SOTANO A PISO 1, EN PERFIL METALICO TIPO IPE 220	KG	4.438,45	12.168	54.007.060
7,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE AMPLIACIÓN A FASE 2	UND	5,00	2.714.400	13.572.000
7,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PERNOS DE 7/8" X 0,60M SAE B7, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA AMPLIACION A FASE 2	UND	432,00	88.557	38.256.417
7,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PERNOS DE 7/8" X 0,50M SAE B7, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA AMPLIACIÓN A FASE 2	UND	66,00	74.195	4.896.881
8,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				**108.177.057**
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TECHMET DE 17 mm	M2	151,87	177.993	27.031.861
8,02	MEDIA CAÑA EN MORTERO PARA CUBIERTAS	ML	410,86	13.030	5.353.354
8,03	TORTA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 2000 PSI, E= 0.05 M	M2	1.280,91	24.943	31.949.828
8,04	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO EDIL 3 MM ESTANDAR (O SIMILAR), INCLUYE GAS, PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (O SIMILAR) E IMPRIMANTE	M2	1.228,71	31.879	39.170.329
8,05	IMPERMEABILIZACION JARDINERA H:40	ML	70,89	14.410	1.021.525
8,06	IMPERMEABILIZACION DE MURO CON EMULSION ASFALTICA Y FIBRA DE VIDRIO	M2	104,98	34.770	3.650.161
9,00	**PISOS Y ZOCALOS**				**543.419.055**
9,01	PISO EN CERÁMICA 0.50 X 0.50 m PARA BAÑOS	M2	154,08	58.676	9.040.749
9,02	PLANTILLA EN CONCRETO PISO 2500 PSI E = 0,05	M2	1.603,05	26.180	41.967.849
9,03	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE O NORMAL DE 3000 PSI E:7	M2	397,84	46.334	18.433.598
9,04	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI D 0,40 X 0,16	ML	82,42	65.637	5.409.802
9,05	TOPE LLANTA PARQUEADERO INTERNO DE 15 X 20 X 60, NO INCLUYE ACLAJE	UN	-	87.516	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9,06	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 INCLUYE CORTE , SELLADO, Y REFUERZO DE TRANSFERENCIA DE 5/8	M2	1.185,76	162.450	192.626.712
9,07	ALLANADO DE CONCRETO CON MAQUINA	M2	892,80	9.996	8.924.795
9,08	BASE EN CONCRETO PARA TANQUES AGUA POTABLE PREMEZCLADO 3000PSI E=0,20 SELLADO, INCLUYE CORTE Y SELLADO	M2	38,25	191.472	7.323.785
9,09	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E:0,10, INCLUYE CONFINAMIENTO Y HIERRO DE TRANSFERENCIA, NO INCLUYE RELLENO	M2	128,45	121.935	15.662.551
9,10	MESON EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ZOCALO Y FALDON EN EL MISMO MATERIAL, INCLUYE SILICONA PARA SELLAMIENTO	ML	34,59	409.979	14.181.167
9,11	ELABORACION E INSTALACION DE ZOCALO EN GRANITO NATURAL	ML	439,19	37.744	16.576.919
9,12	PISO EN GRANITO NATURAL BLANCO ZARDO 60 X 30, INCLUYE SELLADO	M2	605,18	148.849	90.080.293
9,13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE MÁSTICO PARA NIVELAR Y ADECUAR LAS PLANTILLAS, PARA PISO VINILICO	M2	415,00	21.373	8.869.816
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO HOMOGENEO ANTIBACTERIAL E=2MM, PARA ALTO TRAFICO, ANTIDESLIZANTE.	M2	415,80	130.507	54.264.811
9,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	415,00	19.717	8.182.617
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO HOMOGENEO ANTIBACTERIAL E=2MM, PARA ALTO TRAFICO, ANTIDESLIZANTE, CON PROTECTOR TIPO NARIZERA PARA ESCALERA.	M2	39,80	183.886	7.318.663
9,17	REVESTIMIENTO EN GRANITO PULIDO EN COLUMNA DE LOBBY CONSULTA EXTERNA	ML	20,80	375.000	7.800.000
9,18	PISO EN CERÁMICA TRÁFICO SEMIPESADO PARA SERVICIOS GENERALES SOTANo.	M2	265,00	106.782	28.297.230
9,19	ZÓCALO EN CERÁMICA TRÁFICO SEMIPESADO PARA SERVICIOS GENERALES SOTANo.	ML	250,00	24.450	6.112.500
9,20	PISO EN PIEDRA CHINA LAVADA	M2	20,00	50.930	1.018.600
9,21	ZÓCALO EN PIEDRA CHINA LAVADA	ML	45,00	29.480	1.326.600
10,00	**ENCHAPES**				**42.044.109**
10,01	ENCHAPE EN CERAMICA 30 x 30	M2	637,05	64.543	41.117.271
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	139,50	6.644	926.838
11,00	**INSTALACION HIDRAULICA**				**77.240.356**
11,01	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 2", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	157,00	29.172	4.580.004
11,02	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	91,00	21.639	1.969.167
11,03	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 3/4, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	217,63	16.280	3.543.016
11,04	SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA RECTA 1/2 PVC, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	125,00	15.620	1.952.500
11,05	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2 PARA SANITARIOS	UN	32,00	34.430	1.101.760
11,06	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2 PARA LAVAMANOS, DUCHA.	UN	45,00	34.430	1.549.350
11,07	SUMINISTRO E INTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO 24,43M3 (D=3,60M H=2,40M E=0,07M)	UN	2,00	18.811.000	37.622.000
11,08	SUMINISTRO E INTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO 4,56M3 (D=2,20M H=1,20M E=0,07M)	UN	2,00	3.543.120	7.086.240
11,09	VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	UN	52,00	25.805	1.341.884
11,10	VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"	UN	4,00	39.862	159.449
11,11	VALVULA DE CONTROL DE 1"	UN	3,00	63.690	191.070
11,12	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UN	6,00	55.550	333.300
11,13	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	ML	123,10	24.796	3.052.412

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

11,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CON BOYA MECANICA 1 1/2"	UN	4,00	267.410	1.069.640
11,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 1"	UN	2,00	104.247	208.494
11,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 2"	UN	2,00	455.857	911.715
11,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 1 1/2"	UN	1,00	166.210	166.210
11,18	PRUEBA HIDROSTATICA	UN	1,00	3.850.000	3.850.000
11,19	CONEXIÓN ACUEDUCTO Y DOMICILIARIA	UN	1,00	4.950.000	4.950.000
11,20	VALVULA DE CONTROL DE 2"	UN	4,00	400.536	1.602.144
12,00	**INSTALACION SANITARIA**				**110.731.613**
12,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	79,39	73.953	5.871.149
12,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	620,74	45.264	28.096.977
12,03	PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4"	UN	81,00	100.452	8.136.612
12,04	PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2"	UN	241,00	61.991	14.939.711
12,05	SIFON PISO 2" 180 C X C COMPLETO	UN	31,00	73.382	2.274.830
12,06	SIFON PISO 3" 180 C X C COMPLETO	UN	15,00	82.188	1.232.819
12,07	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	328,69	45.264	14.877.719
12,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	179,00	24.668	4.415.631
12,09	TUBERIA DE VENTILACION DE 1 1/2"	ML	257,00	19.976	5.133.832
12,10	INSTALACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO	GLB	1,00	5.544.000	5.544.000
12,11	PASANTE DE TUBERIA EN LOSA	UN	184,00	7.120	1.310.080
12,12	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	UN	1,00	4.312.000	4.312.000
12,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SE SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERIAS COLGADAS DE LA LOSA DE SOTANO	UN	240,00	55.848	13.403.520
12,14	TANQUE SUBTERRÁNEO SANITARIO DE 1,80 X 1,5 X 2,00 PARA HOMOGENIZAR AGUAS SERVIDAS. EN MURO VIBRO PRENSADO DE CEMENTO DE 15 X 20 X40, REFORZADO CON VARILLA DE 1/2" EN CADA CELDA Y CELDAS RELLENAS EN CONCRETO 1:2:3 CON GRAVILLA.	GLB	1,00	1.182.733	1.182.733
13,00	**INSTALACION ELECTRICA**				**415.620.027**
13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 30 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	1.548.278	1.548.278
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	561.746	561.746
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	3,00	463.746	1.391.238
13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	451.994	451.994
13,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	140,00	21.623	3.027.178
13,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 2X20AMP.	UN	33,00	65.610	2.165.130
13,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 12AWG + No. 12AWG)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 1", ACOMETIDA A TD.-L	ML	-	19.130	0
13,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 6AWG + No. 6AWG + No. 10T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD.-L	ML	-	45.559	0
13,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 2AWG + No. 2AWG + No. 6T)AWG. THHN. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A TD.-T	ML	-	65.556	0
13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 8AWG + No. 8 + No. 12T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 1 1/2", ACOMETIDA A TDL P&P	ML	-	31.167	0
13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 8AWG + No. 8 + No. 12T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 1 1/2", ACOMETIDA A UPS.	ML	-	31.167	0
13,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 1/0AWG + No. 2 T)AWG. THW. EN TUBO PVC DE 2", ACOMETIDA A.A.	ML	-	103.322	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. (2No. 8AWG + No. 12 TAWG. THW. EN TUBO PVC DE 2", 3/4 ACOMETIDA A A.A.	ML	-	20.431	0
13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No. 12AWG+NO14T AWG EN TUBO EMT DE 1/2".	UN	-	108.109	0
13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA PARA SALIDA REGULADA 127V EN CABLE DE CU. THW 2No. 12AWG+NO14T AWG EN TUBO EMT DE 1/2"	UN	-	93.600	0
13,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ZONA HÚMEDA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GRADO HOSPITAL A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No. 12AWG+NO14T AWG EN TUBO PVC DE 1/2".	UN	-	263.920	0
13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE A 220V EN CABLE DE CU. THW 2No. 10AWG+NO12T AWG EN TUBO DE 3/4".	UN	-	140.841	0
13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No. 12AWG + No. 14T.AWG EN TUBERÍA EMT DE 1/2"	UN	-	100.987	0
13,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP. LUMINEX	UN	143,00	11.169	1.597.167
13,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP. LUMINEX	UN	57,00	13.211	753.027
13,21	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTRO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	-	138.869	0
13,22	LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS TIPO EUROPEO ESPECULAR HERMÉTICA. PROVISTA DE UN BALASTRO ELECTRONICO 120/227V DE 32W Y TUBOS T8 32W COLOR 65000K.	UN	-	142.500	0
13,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO OJO DE BUEY 4" INCUYE DOS BOMBILLOS DE 12W.	UN	-	35.000	0
13,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCUYE BOMBILLO DE 16W.	UN	-	45.810	0
13,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES EXTERIORES	UN	-	98.663	0
13,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA LED APLIQUE EN PARED	UN	-	156.000	0
13,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AVISO DE SALIDA APLIQUE EN LA PARED	UN	-	149.500	0
13,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE 15AMP. LUMINEX	UN	47,00	13.211	620.917
13,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PÁNEL LED TIPO FLAT DE 30X120 -48W 6,500K, CHIP SAMSUNG	UN	36,00	299.180	10.770.487
13,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PÁNEL LED DE 60X60 36 W, 6500K, CHIP SAMSUNG	UN	86,00	347.090	29.849.706
13,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO FLAT LED DE 8" X18W, 6500K, CHIP SAMSUNG	UN	164,00	99.427	16.305.995
13,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE SALIDA , CON AUTONOMÍA DE 90 MIN, INDICADOR LED DE 3,8W	UN	11,00	185.402	2.039.421
13,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE SOBREPONER HERMÉTICA 2X18W LED, CHIP EPISTAR	UN	77,00	134.400	10.348.800
13,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE EMERGENCIA LED DE 11 W, 6500K	UN	22,00	185.402	4.078.842
13,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, 6500K	UN	13,00	280.800	3.650.400
13,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS NORMALES EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T) CON RESORTE 3M, EN TUBERÍA EMT DE 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE TIPO HOSPITALARIO	UN	157,00	245.755	38.583.472

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

13,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CRÍTICAS Y REGULADA EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T) CON RESORTE 3M, EN TUBERÍA EMT DE 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE TIPO HOSPITALARIO.	UN	71,00	258.355	18.343.185
13,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS NORMAL EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T) CON RESORTE 3M, EN TUBERÍA EMT DE 1/2" PARA ZONAS HÚMEDAS	UN	18,00	299.378	5.388.805
13,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T) Y CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA LAMPARA, EN TUBERÍA EMT DE 1/2"	UN	276,00	238.274	65.763.734
13,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUCES NORMAL EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T) CON RESORTE 3M Y CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA LAMPARA SOTANOS	UN	134,00	238.274	31.928.770
13,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LUCES EXTERIORES EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T) CON RESORTE 3M Y CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA REFLECTORES DE FACHADA	UN	13,00	328.837	4.274.882
13,42	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T)	UN	43,00	85.306	3.668.147
13,43	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T).	UN	15,00	96.941	1.454.113
13,44	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN CABLE LIBRE DE HALOGENO No. 12(F)+No. 12(N)+No. 12(T) INCLUYE INTERRUPTOR	UN	9,00	130.906	1.178.151
13,45	SALIDA PARA AIRES ACONDICIONADO EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 2No. 12(F)+No. 12(T) AIRES DESDE 9000 BTU A 18000 BTU, EN TUBERÍA EMT DE 3/4"	ML	720,00	96.700	69.624.000
13,46	SALIDA PARA AIRES ACONDICIONADO EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3No. 8(F)+No. 10(T) AIRES DESDE 24000 BTU A 60000 BTU, EN TUBERÍA EMT DE 3/4"	ML	220,00	106.352	23.397.440
13,47	SALIDA PARA SEÑAL AIRES ACONDICIONADO EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 2No. 12(F)+No. 12(T), EN TUBERÍA EMT DE 1/2"	ML	650,00	96.700	62.855.000
14,00	**APARATOS SANITARIOS**				**45.365.267**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO LAGUNA B	UN	25,00	440.529	11.013.234
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, INCLUYE INCUSTACIONES PARA JABON Y GRIFERIA PUSH	UN	11,00	289.694	3.186.632
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON RECTO DE 0,60m DE ANCHO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18, CON SALPICADERO DE 100 mm Y TANQUE DE 0,60 MTS DE LARGO *0,40 DE ANCHO *0,20 MTS DE PROFUNDIDAD.	ML	28,50	720.155	20.524.418
14,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	17,00	97.101	1.650.717
14,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	5,00	156.988	784.940
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE PARED	UND	2,00	379.525	759.050
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UN	10,00	91.206	912.060
14,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA	UN	34,00	14.784	502.656
14,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE CUPULA DE 6 X 4"	UN	18,00	36.520	657.360
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UN	5,00	1.074.840	5.374.200
15,00	**CARPINTERIA DE PUERTAS**				**215.026.704**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE ELABORADA EN ALUMINIO DE 3*11/2" CON ALUCDBON EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE VISOR DE 15 CM DE ANCHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm EN AMBAS HOJAS EN EL PANEL SUPERIOR, REFORZADA CON PERFILES INTERMEDIOS DE 3*11/2" EN (+) EN EL PANEL INFERIOR, CON MEDIDAS DE 1.60* 2.00, INCLUYE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD (UNA DE MARIPOSA) Y FALLEBAS SUPERIOR E INFERIOR.	UN	-	3.604.103	0
15,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 0,80 x 2,40M. Incluye cerradura tipo oficina de botón y manija horizontal satinada.	UN	2,00	1.220.000	2.440.000
15,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 0,90 x 2,40M. Incluye cerradura tipo oficina de botón y manija horizontal satinada.	UN	30,00	1.220.000	36.600.000
15,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,00 x 2,40M. Incluye cerradura tipo oficina de botón y manija horizontal satinada.	UN	49,00	1.220.000	59.780.000
15,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON REJILLA PARCIAL PARA CUARTO DE ASEO, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,20 x 2,40M. Incluye cerradura de botón y manija horizontal satinada.	UN	1,00	1.564.000	1.564.000
15,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON REJILLA COMPLETA PARA AA, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 0,80 x 2,40M. Incluye cerradura de botón y manija horizontal satinada.	UN	1,00	1.220.000	1.220.000
15,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON REJILLA COMPLETA PARA AA, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,20 x 2,40M. Incluye cerradura de botón y manija horizontal satinada.	UN	1,00	1.546.000	1.546.000
15,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES CON MARCO ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,20 x 2,40. Incluye cerradura de pestillo llave - mariposa satinada y doble falleba.	UN	1,00	1.546.000	1.546.000
15,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO PARA FORRAR EN PLOMO DE 2 mm, DE 0,80 x 2,40M. Incluye cerradura de pestillo llave - mariposa satinada.	UN	1,00	1.220.000	1.220.000
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO PARA FORRAR EN PLOMO DE 2 mm, DE 0,90 x 2,40M. Incluye cerradura de pestillo llave - mariposa satinada.	UN	1,00	1.220.000	1.220.000
15,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO PARA FORRAR EN PLOMO DE 2 mm, DE 1,20 x 2,40M. Incluye cerradura de pestillo llave - mariposa satinada.	UN	2,00	1.546.000	3.092.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES CON MARCO ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON VISOR EN VIDRIO CRUDO DE 4MM INCOLORO. SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,20 x2,40M. Incluye cerradura de pestillo llave - mariposa satinada y doble falleba.	UN	2,00	1.546.000	3.092.000
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES CON MARCO ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON VISOR EN VIDRIO CRUDO DE 4MM INCOLORO. SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,40 x2,40M. Incluye cerradura de pestillo llave - mariposa satinada y doble falleba.	UN	2,00	1.546.000	3.092.000
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES CON MARCO ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON VISOR EN VIDRIO CRUDO DE 4MM INCOLORO. SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,50 x2,40M. Incluye cerradura de pestillo llave - mariposa satinada y doble falleba.	UN	12,00	1.546.000	18.552.000
15,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PRINCIPAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" CALIBRE 16 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. MEDIDAS 3.00 MTS DE ANCHO X 3.20 MTS DE ALTURA CON 2 HOJAS DE 1.50 Y UNA PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 2 M DE ALTURA X 90 CM DE ANCHO.	UN	2,00	5.967.500	11.935.000
15,16	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CUERPO FIJO EN TUBO GALVANIZADO DE 1, CALIBRE 16, MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. MEDIDAS 1.20 MTS DE ANCHO X 2.4 MTS DE ALTO	UN	3,00	1.432.200	4.296.600
15,17	MUEBLE INFERIOR DE 0,60 M ANCHO Y 0,90 M DE ALTO, FABRICADO EN MADECOR BLANCO RH 15MM, PUERTAS BATIENTES Y ENTREPAÑOS, CAJONEROS DE 0,60 M CON RIELES DE EXTENSIÓN EN ACERO, MANIJAS CILINDRICAS Y BISAGRAS EN ACERO 201.	UN	30,70	845.520	25.957.464
15,18	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS ELABORADO EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO.	UN	3,40	318.000	1.081.200
15,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2,80 X 2,75 DE DOS HOJAS, CON MÓDULO SUPERIOR EN VIDIRIO TEMPLADO AZUL DE 6 mm Y EN EL MÓDULO INFERIOR EN BAQUELITA BLANCA, CON FALLEBA SUPERIOR E INFERIOR CIERRE CENTRAL Y DOS CIERRES AUXILIARES Y BORDES DE PUERTAS EN FELPA DOBLE	UN	1,00	10.202.400	10.202.400
15,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2,60 X 2,6 DE DOS HOJAS, CON MÓDULO SUPERIOR EN VIDIRIO TEMPLADO AZUL DE 6 mm Y EN EL MÓDULO INFERIOR EN BAQUELITA BLANCA, CON FALLEBA SUPERIOR E INFERIOR CIERRE CENTRAL Y DOS CIERRES AUXILIARES Y BORDES DE PUERTAS EN FELPA DOBLE	UN	1,00	9.136.920	9.136.920
15,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2,30 X 2,95 DE DOS HOJAS, CON MÓDULO SUPERIOR EN VIDIRIO TEMPLADO AZUL DE 6 mm Y EN EL MÓDULO INFERIOR EN BAQUELITA BLANCA, CON FALLEBA SUPERIOR E INFERIOR CIERRE CENTRAL Y DOS CIERRES AUXILIARES Y BORDES DE PUERTAS EN FELPA DOBLE	UN	1,00	9.048.000	9.048.000
15,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1,80 X 2,40 DE DOS HOJAS, CON MÓDULO SUPERIOR EN VIDIRIO TEMPLADO AZUL DE 6 mm Y EN EL MÓDULO INFERIOR EN BAQUELITA BLANCA, CON FALLEBA SUPERIOR E INFERIOR CIERRE CENTRAL Y DOS CIERRES AUXILIARES Y BORDES DE PUERTAS EN FELPA DOBLE	UN	1,00	7.280.520	7.280.520

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON DE ACCESO PEATONAL EN TUBO GALVANIZADO DE 1" CALIBRE 16 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. MEDIDAS 1.00 MTS DE ANCHO X 3.20 MTS DE ALTURA CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO.	UN	1,00	1.124.600	1.124.600
15,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA DE 1,1 X 2,2 EN TUBO GALVANIZADO DE 1"Ø ESPACIADOS A 11 CM EN LA PARTE SUPERIOR Y LÁMINA GALV C18 EN LA PARTE INFERIOR, ACABADO EN ESMALTE BLANCO.	UN	-	986.500	0
16,00	**CARPINTERIA METALICA**				**147.422.457**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 744, COLOR BLANCO, VIDRIO 4 MM BLUE LITE, INCLUYE ANCLAJE, CERRADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	M2	-	300.283	0
16,02	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO, COLOR BLANCO TIPO PANAL DE ABEJA, ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 6MM.	M2	-	429.000	0
16,03	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, CON PARALES DE DE 0.87MTS DE ALTURA EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLEDE 1½" DE DIÁMETRO, PUNTA PARAL PLANO CON SOPORTE PASAMANO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ½" DE ESPESOR, FLANCHE EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y TAPA FLANCHE CIRCULAR EN INTERNOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO.	ML	40,00	407.000	16.280.000
16,04	PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO EN MURO	ML	82,80	272.415	22.555.962
16,05	DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20, DE 1480 MM CON PARALES DE 1800 MM DE AL TURA CON HERRAJES, BISAGRAS Y CERROJOS DE ACERO INOXIDABLE. SEGÚN DISEÑO. PARA BAÑO DE HOMBRES	UN	1,00	3.353.590	3.353.590
16,06	DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20, DE 1480 MM CON PARALES DE 1800 MM DE AL TURA CON HERRAJES, BISAGRAS Y CERROJOS DE ACERO INOXIDABLE. SEGÚN DISEÑO. PARA BAÑO DE MUJERES	UN	1,00	2.749.795	2.749.795
16,07	VENTANA TIPO V-02A COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA FACHADA, TIPO PROYECTANTE EN SU PARTE SUPERIOR Y FIJA EN SU PARTE INFERIOR. DIMENSIONES 1,00 X 1,75M	UN	8,00	1.994.555	15.956.438
16,08	VENTANA TIPO V-03 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA FACHADA, TIPO PROYECTANTE. DIMENSIONES 1,20 X 0,40M	UN	17,00	901.609	15.327.345
16,09	VENTANA TIPO V-03A COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA FACHADA, TIPO PROYECTANTE. DIMENSIONES 1,00 X 0,40M	UN	9,00	821.844	7.396.596
16,10	VENTANA TIPO V-14 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA FACHADA, TIPO PROYECTANTE. DIMENSIONES 2,00 X 0,40M	UN	17,00	1.220.665	20.751.307
16,11	VENTANA TIPO V-06 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA FACHADA, TIPO PROYECTANTE EN SU PARTE SUPERIOR Y FIJA EN SU PARTE INFERIOR. DIMENSIONES 1,50 X 1,75M	UN	1,00	2.555.473	2.555.473
16,12	VENTANA TIPO MVF COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA FACHADA FIJA. DIMENSIONES 0,50 X 1,75M	UN	4,00	716.178	2.864.713
16,13	VENTANA TIPO MVB1 BATIENTE COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA ZONA DE MANTENIMIENTO. DIMENSIONES 0,97 X 1,80M	UN	1,00	1.946.276	1.946.276
16,14	VENTANA TIPO MVB2 BATIENTE COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA ZONA DE MANTENIMIENTO. DIMENSIONES 0,75 X 1,80M	UN	1,00	1.946.276	1.946.276

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

16,15	VENTANA TIPO MVB3 BATIENTE COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO LAMINADO COLOR AZUL 6MM PARA ZONA DE MANTENIMIENTO. DIMENSIONES 1,38 X 1,80M	UN	1,00	2.500.602	2.500.602
16,16	VENTANA TIPO V-03 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO PROYECTANTE. DIMENSIONES 1,20 X 0,40M	UN	7,00	735.060	5.145.421
16,17	VENTANA TIPO V-03A COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO PROYECTANTE. DIMENSIONES 1,00 X 0,40M	UN	17,00	683.053	11.611.900
16,18	VENTANA TIPO V-14 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES TIPO PROYECTANTE. DIMENSIONES 2,00 X 0,40M	UN	4,00	943.083	3.772.332
16,19	VENTANA TIPO MVF1 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO MODULO VIDRIO FIJO. DIMENSIONES 1,00 X 1,40M	UN	1,00	521.609	521.609
16,20	VENTANA TIPO MVF2 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO MODULO VIDRIO FIJO. DIMENSIONES 0,70 X 1,70M	UN	1,00	946.692	946.692
16,21	VENTANA TIPO MVF3 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO MODULO VIDRIO FIJO. DIMENSIONES 2,61 X 1,40M	UN	1,00	643.401	643.401
16,22	VENTANA TIPO V-15 DE ATENCIÓN COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO MODULO VIDRIO FIJO SUPERIOR Y CORREDIZA INFERIOR. DIMENSIONES 1,2 X 1,50M	UN	1,00	1.848.809	1.848.809
16,23	VENTANA TIPO C-1 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO CORREDIZA. DIMENSIONES 1,66 X 1,40M	UN	1,00	2.143.149	2.143.149
16,24	VENTANA TIPO C-2 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO CORREDIZA. DIMENSIONES 1,20 1,40M	UN	1,00	1.886.669	1.886.669
16,25	VENTANA C-3 COLOR BLANCO EN ALUMINIO MG4311; VIDRIO CRUDO INCOLORO 4MM PARA INTERIORES, TIPO CORREDIZA. DIMENSIONES 0,76 X 0,40M	UN	1,00	755.251	755.251
16,26	VENTANA DOBLE FIJA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 3+3 MM ENCASTADOS EN PERFIL DE ALUMINIO BLANCO CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE Y ABERTURA INFERIOR PARA COMUNICACION CON USUARIOS. DIMENSIONES 2,54X1,40M	UN	1,00	1.962.852	1.962.852
16,27	VENTANA DOBLE FIJA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 3+3 MM ENCASTADOS EN PERFIL DE ALUMINIO BLANCO CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE Y ABERTURA INFERIOR PARA COMUNICACION CON USUARIOS. DIMENSIONES 2,26X1,40M	UN	-	1.510.674	0
16,28	VENTANA DOBLE FIJA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 3+3 MM ENCASTADOS EN PERFIL DE ALUMINIO BLANCO CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE Y ABERTURA INFERIOR PARA COMUNICACION CON USUARIOS. DIMENSIONES 1,20X1,40M	UN	-	897.699	0
16,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL EN ALUMINIO BLANCO, EN MÓDULOS, CON MARCO EXTERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL DE 3 X 1 1/2"	M2	-	753.500	0
17,00	**CERRADURAS**				**10.807.140**
17,01	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	-	110.860	0
17,02	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INTERIORES	UN	82,00	103.020	8.447.640
17,03	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE BAÑO	UN	33,00	71.500	2.359.500
18,00	**ACABADOS**				**424.740.708**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

18,01	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA DE 8MM ACABADO	M2	737,56	124.300	91.678.708
18,02	SUMINISTRO Y APLICACION A TRES MANOS, DE PINTURA 100% ACRILICA SOBRE MUROS	M2	4.505,00	11.175	50.343.375
18,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	4.718,00	15.810	74.591.580
18,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	1.915,99	18.315	35.091.357
18,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO LINEAL DE FACHADA	ML	670,00	11.973	8.021.910
18,06	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	648,00	12.443	8.063.064
18,07	CIELO RASO EN YESO CARTON, INCLUYE PERFILERIA Y ACABADO FINAL	M2	1.324,00	49.387	65.388.388
18,08	CIELO RASO EN SUPER BOARD TERMINADO INCLUYE ACABADO Y PINTURA PARA ALTURA MAYOR A 2,4 M	M2	242,00	60.347	14.603.974
18,09	ABUJARDADO EN GRANITO PARA FACHADA	M2	237,36	59.154	14.040.793
18,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE U EN ALUMINIO EN ABUJARDADO	ML	542,60	6.877	3.731.460
18,11	VELAS EN SUPERBOARD DE 10 MM Y ESTRUCTURA EN PERFIL CALIBRE 24, H:7,50 Y ESPESOR PROMEDIO ENTRE 20 Y 100 CMS, INCLUYE ACABADO FINAL.	UN	14,00	4.105.000	57.470.000
18,12	PINTURA EN GRIS BASALTO, BORDILLO Y ALFAGIA	ML	231,00	7.429	1.716.099
18,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA CALIBRE 20, Y TUBO GALVANIZADO DE 1" Y 8,5 MTS DE ALAMBRE POR ML DE CONCERTINA.	ML	-	94.050	0
18,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE CAMILLA EN PVC, DE H= 15CM. COLOR SEGÚN ZONA	ML	-	303.838	0
19,00	**RETIROS**				**9.600.000**
19,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	0,80	12.000.000	9.600.000
	VIGILANCIA				**91.000.000**
	VIGILANCIA 24 HORAS (DESDE MARZO DE 2016)	MES	14,00	6.500.000	91.000.000
20,00	**EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA**				**28.125.000**
20,01	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,50	18.750.000	28.125.000
21,00	**SEÑALIZACION**				**41.785.900**
21,01	AVISO "PASO LA PLAYA" LETRAS EN ACRÍLICO DE 3 mm DE ESPESOR, VOLUMÉTRICAS DE 4 cm DE FONDO SIN ILUMINACION, AVISO "PUNTO DE ATENCION EN SALUD OPORTUNO" EN LETRAS PLANAS EN ACRÍLICO DE CORTE Y LOGOS DE ALCALDIA Y BARRANQUILLA, FIJADAS SOBRE LA PARED.	UN	1,00	5.920.000	5.920.000
21,02	AVISO "URGENCIAS" LETRAS EN ACRILICO ROJO DE 3 mm DE ESPESOR, VOLUMÉTRICAS DE 4 cm DE FONDO, FIJADO A LA PARED, SIN ILUMINACION	UN	1,00	1.780.000	1.780.000
21,03	AVISO "CONSULTA EXTERNA" LETRAS EN ACRILICO DE 3 mm DE ESPESOR, VOLUMÉTRICAS DE 4 cm DE FONDO, FIJADO A LA PARED, SIN ILUMINACION	UN	1,00	3.740.000	3.740.000
21,04	DIRECTORIO GENERAL EN ACRILICO 3 mm DE ESPESOR Y LETRAS EN VINILO DE CORTE Y DILATADORES EN ACERO, MEDIDAS 80 cmX 60 cm	UN	2,00	750.000	1.500.000
21,05	SEÑALIZACION INTERNA PARA ÁREAS EN CAJAS DE ACRÍLICO DE 3 mm DE ESPESOR, DE 5 CM DE ESPESOR, 90 cm DE LARGO X 20 cm DE ALTO, EN COLOR BLANCO, COLGANTES, SUJETADOS AL TECHO Y LETRAS EN VINILO DE CORTE	UN	7,00	733.700	5.135.900
21,06	SEÑALIZACION INTERNA PARA CADA ESPACIO, EN PLACAS DE ACRILICO DE 15Cm X 35Cm, CON LETRAS EN VINILO DE CORTE Y PERFILERIA EN ALUMINIO ATORNILLADO EN LA PARED	UN	75,00	72.000	5.400.000
21,07	SEÑALIZACION INTERNA CON LETRAS EN VINILO DE CORTE, INSTALADAS SOBRE PUERTA, VIDRIOS, GABINETES, ETC.	UN	9,00	40.000	360.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

21,08	SEÑALIZACION DE PISOS PARA TODAS LAS AREAS GRAPIHC FLOOR(TRAFICO DE PERSONAS)PARA AREA DE HOSPITALIZACION CIB ESMALTES DE COLORES Y SELLANTES (MTS LINEAL)	ML	-	75.000	0
21,09	SEÑALIZACION PARA PISOS DE PARQUEADEROS Y AREAS EXTERNAS PINTURA DE TRAFICO VEHICULAR CON DESGASTE EN EL CONCRETO (MTS LINEAL)	ML	250,00	56.000	14.000.000
21,10	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA RAMPAS Y ESCALERAS DE 5Cm DE ANCHO (MTS LINEAL)	ML	-	36.685	0
21,11	PLACA CONMEMORATIVA EN GRANITO NEGRA TALLADA Y PINTADA EN COLOR DORADO DE 80 cm X 60 cm, LOGOS A FULL COLOR	UN	-	1.920.000	0
21,12	INSTALACION	GLB	1,00	3.500.000	3.500.000
21,13	SEÑALIZACIÓN DE PISO PARQUEADERO DE AMBULANCIA	UN	1,00	450.000	450.000
22,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**200.768.130**
22,01	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 9000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOS MARCA CONFORTFRESH.	UN	8,00	1.780.958	14.247.664
22,02	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 12000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOSMARCA CONFORTFRESH.	UN	21,00	1.893.144	39.756.024
22,03	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOS MARCA CONFORTFRESH.	UN	1,00	1.893.144	1.893.144
22,04	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 36000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOS MARCA VIKING	UN	2,00	5.971.119	11.942.238
22,05	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 4 TR SIR 13 R410 TIPO SPLIT	UN	2,00	8.750.536	17.501.072
22,06	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 5 TR SIR 13 R410 TIPO SPLIT	UN	1,00	10.938.170	10.938.170
22,07	CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410 BARRIDO DE SISTEMA Y PRESURIZACION CON NITROGENO PARA EQUIPOS	UN	37,00	134.431	4.973.947
22,08	FILTROS SECADORES DE 1/2	UN	5,00	43.819	219.095
22,09	REDES DE REFRIGERANTE EN COBRE, AISLADAS DE ½ Y ¼ PARA EQUIPO DE 9000 BTU, 12000 BTU Y 18000 BTU	ML	342,00	39.124	13.380.408
22,10	REDES DE REFRIGERANTE DE 7/8 Y 3/8 AISLADAS PARA AIRE TIPO SPLIT DE 3TR, 4TR Y 5TR	ML	48,00	65.208	3.129.984
22,11	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT DE 9,000 A 18,000 BTU	UN	32,00	243.444	7.790.208
22,12	MANO DE OBRA INSTALACION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS SPLIT DE 3TR, 4TR Y 5TR	UN	5,00	426.027	2.130.135
22,13	AISLAMIENTO ANTIFLAMA EN EUROBATEX Y TERMOLON T12 METALIZADO Y FORRADO EN DOBLE CINTA INSULAR DE 1" ½ PARA REDES DE REFRIGERANTE EN COBRE CERTIFICADA POR UR	ML	432,60	17.280	7.475.328
22,14	SISTEMA DE PROTECCION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA TEMPORIZADOS	UN	37,00	289.090	10.696.330
22,15	PRESURIZACIÓN Y BARRIDO DE REDES CON NITRÓGENO DE REDES DE REFRIGERANTE	UN	37,00	56.297	2.082.989
22,16	SISTEMA DE PROTECCION DE VOLTAJE PARA EQUIPOS	UN	37,00	252.720	9.350.640
22,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA GALVANIZADA CALIBRE 22 Y 24, CON AISLAMIENTO EN YUMBOLON T12	ML	126,00	192.152	24.211.152
22,18	SOPORTERIA METALICA PARA DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA Y ANCLAJES	UN	30,00	28.100	843.000
22,19	TERMOSTATO AMBIENTALES DIGITALES	UN	3,00	252.720	758.160
22,20	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS	UN	3,00	122.483	367.449
22,21	REGILLA DIFUSORA DE 4 VIAS DE 14 * 14 CON DAMPER PARA AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES	UN	10,00	209.971	2.099.710
22,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES CENTRIFUGOS TIPO INDUSTRIAL PARA BAÑOS DE 120 CFM CON DAMPER	UN	14,00	267.300	3.742.200
22,23	SISTEMA DE EXTRACCION HELICOCENTRIFUGA 700 CFM. PARA ÁREA DE SOTANO	UN	1,00	1.319.760	1.319.760
22,24	JUEGOS DE SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO	UN	5,00	70.200	351.000
22,25	DUCTO FLEXIBLE 10" EN FIBRA DE VIDRIO POLIURETANO Y FOIL DE ALUMINIO PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN	ML	86,00	77.220	6.640.920

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

22,26	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC DE 1" 1/4 (INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, DRENAJE Y AISLAMIENTO)	UN	37,00	79.119	2.927.403
23,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA REGULADO ,VOZ Y DATOS, SISTEMA DE MONITOREO, LLAMADO DE ENFERMERAS, DIGITURNO**				**193.317.161**
23,01	GABINETE DE 1,8MTS PARA EQUIPOS DE 19" CON VENTILACIÓN.	UN	1,00	4.876.139	4.876.139
23,02	PDU PARA GABINETE TIPO HOSPITAL	UN	2,00	299.469	598.938
23,03	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL 2U.	UN	2,00	220.864	441.728
23,04	SWITCH GIGABYTE ETHERNET ADMINISTRABLE 48 PTOS	UN	1,00	6.505.141	6.505.141
23,05	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UN	2,00	2.799.552	5.599.104
23,06	MODULO JACK CAT 6A BLIDANDO AMP O SIMILAR	UN	75,00	92.770	6.957.750
23,07	ORGANIZADOR VERTICAL	UN	1,00	280.235	280.235
23,08	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6 DATOS.	UN	40,00	42.928	1.717.120
23,09	PATCH CORD DE 3 FT CAT 6 VOZ	UN	36,00	42.928	1.545.408
23,10	FACEPLATE DOBLE CAT6A AMP O SIMILAR	UN	39,00	11.700	456.300
23,11	PATCH CORD 5FT CAT 6	UN	40,00	47.804	1.912.160
23,12	MARQUILLAS POR PUNTOS DE VOZ Y DATO	UN	39,00	5.253	204.867
23,13	MARQUILLAS PARA GABINETE Y PATCH PANEL.	UN	6,00	7.960	47.760
23,14	MARQUILLAS PARA CABLE Y PATCH CORD.	UN	222,00	5.253	1.166.166
23,15	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RACK.	UN	1,00	189.143	189.143
23,16	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	ML	2.272,00	210	477.120
23,17	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS.	UN	74,00	9.966	737.484
23,18	CABLE UTP CAT 6 AMP O SIMILAR	ML	2.680,00	4.545	12.180.600
23,19	UNIDAD BASICA DE 11 SLOTS DE EXP. KX-TDE600BX IP PURO CON CAPACIDAD PARA APILAR 4 UNIDADES	UN	1,00	11.021.006	11.021.006
23,20	TARJETA 16 TRONCALES ANALOGAS	UN	1,00	990.842	990.842
23,21	FUENTE DE PODER TIPO L	UN	1,00	2.907.749	2.907.749
23,22	TELEFONO DIGITAL PARA OPERADORA. PANTALLA LCD DE 3 LINEAS, 24 TECLAS PROGRAMABLES.	UN	1,00	754.302	754.302
23,23	CONECTOR 3 MTS CON PUNTO AMPHENOL	UN	5,00	166.613	833.065
23,24	CABLE BATERIA TIPO L	GL	1,00	302.932	302.932
23,25	TARJETA TRONCAL E1 PARA ENLACE DIGITAL DE 30 CANALES	UN	1,00	3.871.369	3.871.369
23,26	TARJETA 16 EXTENSIONES ANALOGAS	UN	2,00	1.746.989	3.493.978
23,27	TARJETA DE 16 EXTENSIONES DIGITALES	UN	1,00	990.842	990.842
23,28	TARJETA MADRE CON 3 RANURAS PARA EQUIPOS O TARJETAS ADICIONALES	UN	1,00	769.954	769.954
23,29	CABLE MULTIPAR DE 10 PARES PARA APANTALLADO ENLACE DE VOZ	ML	68,00	12.896	876.928
23,30	CAPACITACIÓN BÁSICA.	UN	1,00	1.969.063	1.969.063
23,31	CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN.	GL	1,00	965.000	965.000
23,32	CÁMARA TIPO DOMO 720P IR DIA/NOCHE ANTIVANDALICA	UN	16,00	1.241.526	19.864.416
23,33	CÁMARA TIPO BALA 720P IR DIA/NOCHE ANTIVANDALICA	UN	11,00	1.279.668	14.076.348
23,34	SOPORTE PARA CÁMARA FIJA	UN	7,00	106.228	743.596
23,35	CABLE UTP CAT 5E	ML	840,00	2.586	2.172.240
23,36	BALUN CON SISTEMA DE SUPRESION DE RUIDO Y AMPLIFICACION DE SEÑAL DE VIDEO	UN	47,00	107.288	5.042.536
23,37	FUENTE DC 18IN, 12VDC 10A	UN	3,00	396.904	1.190.712
23,38	VIDEO GRABADOR DIGITAL DE 32CANALES - SIN DISCO DURO	UN	1,00	9.973.022	9.973.022
23,39	DISCO DURO 2 TERA.	UN	2,00	845.922	1.691.844
23,40	MONITOR LCD DE 21" PARA CCTV	UN	2,00	970.002	1.940.004
23,41	SENSOR DE ALARMA DUAL INFRARROJO INMUNE A MASCOTAS HASTA 20 KG.	UN	7,00	231.512	1.620.584
23,42	SIRENA 30W 2 TONOS.	UN	1,00	234.140	234.140
23,43	TECLADO REMOTO LCD	UN	1,00	521.702	521.702
23,44	PANEL DE ALARMA 16 ZONAS AMPLIABLE.	UN	1,00	1.985.363	1.985.363
23,45	BOTON DE PANICO	UN	3,00	51.926	155.778
23,46	BATERÍA ESTACIONARIA PARA PANEL	UN	1,00	87.589	87.589
23,47	FUENTE DE PODER 12V -1.5A	UN	1,00	89.500	89.500
23,48	CABLE UTP CAT 5E	ML	360,00	2.871	1.033.560

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

23,49	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN.	GL	1,00	561.216	561.216
23,50	CAPACITACIÓN BÁSICA SISTEMA DE ALARMA.	UN	1,00	522.990	522.990
23,51	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.	GL	1,00	1.071.150	1.071.150
23,52	CABLE COAXIAL RG6 AL 90% PARA SALIDA TV	ML	170,00	2.084	354.280
23,53	TERMINAL RG6 DE PRESIÓN.	UN	8,00	9.940	79.520
23,54	PATCH CORD COAXIALRG6 CONECTOR TIPO F	UN	3,00	14.571	43.713
23,55	TOMA COAXIAL RG-6 CON CONECTOR ENROSCABLE	UN	4,00	13.506	54.024
23,56	SPLITTER TRES SALIDAS	UN	1,00	104.208	104.208
23,57	ANTENA DE TELEVISION AEREA MULTICANAL DE 16 ELEMENTOS CON MASTIL	UN	1,00	715.416	715.416
23,58	CABLE COBRE DESNUDO #14 PARA PUESTA TIERRA ANTENA	ML	48,00	1.394	66.912
23,59	ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN Y FIJACIÓN X CADA MT DE CABLE.	GL	1,00	124.800	124.800
23,60	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS).	ML	196,00	44.334	8.689.464
23,61	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	393,30	22.977	9.036.854
23,62	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	1.539,38	13.590	20.920.174
23,63	RIEL CHANNEL DE 40 X 3 X 4.1 CMS + 2 PERNOS EXPANSIVOS	UN	159,16	18.108	2.882.069
23,64	CAJA DE PASO 15X15X10 CMS 6X6	UN	21,00	22.578	474.138
23,65	CAJA DE PASO 30X30X15 CMS 12X12	UN	8,00	70.126	561.008
23,66	CAJA DE PASO 20X20X15	UN	5,00	70.126	350.630
23,67	REGATA Y RESANE DE MURO (PICADA + MORTERO).	ML	154,74	21.811	3.375.034
23,68	CAJA 5800 2X4 PLÁSTICA CON TAPA	UN	233,00	2.591	603.703
23,69	CAJA 2400 4X4 PLÁSTICA O GALVANIZADA CON TAPA	UN	112,00	3.031	339.472
23,70	CAJA REGISTRO DE 50X50X20	UN	7,00	180.863	1.266.041
23,71	PASANTE EN LOZA O MURO DOBLE, PICADA Y RESANE	UN	22,00	10.508	231.176
23,72	ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	1.121,00	2.521	2.826.041
24,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICINALES**				**33.360.474**
24,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD AUTOMATICO DE OXIGENO 3x2, CON TABLERO Y MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN	UN	1,00	17.508.960	17.508.960
24,02	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO L	ML	68,00	49.266	3.350.088
24,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA OXIGENO MEDICINAL MARCA TRITECH	UN	11,00	321.772	3.539.492
24,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE OXÍGENO MARCA TRITECH, ANALÓGICA PARA DOS SEÑALES, CON SENSOR REMOTO.	UN	1,00	7.706.490	7.706.490
24,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CORTE FLANCHADA MARCO EN ALUMINIO	UN	2,00	133.666	267.332
24,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	2,00	121.822	243.644
24,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO DE OXIGENO MARCA TRITECH	UN	2,00	372.234	744.468
25,00	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS**				**130.036.375**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH 40 DE 4" RANURADA	ML	42,00	315.218	13.239.156
25,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS TIPO 3 (HACHA PICO, LLAVE SPANNER, MANGUERA, EXTINTOR)	UN	4,00	2.391.773	9.567.092
25,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA DE 4" CON DOS SALIDAS EN 2 ½	UN	1,00	2.311.881	2.311.881
25,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 4" PARA CONTROL EXTERNO	UN	1,00	3.222.714	3.222.714
25,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1 ½ PARA GABINETE	UN	4,00	393.018	1.572.072
25,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 2 ½ PARA GABINETE	UN	4,00	403.878	1.615.512
25,07	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 1 ½	UN	4,00	220.571	882.284

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

25,08	PUNTO PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 2 ½	UN	4,00	299.818	1.199.272
25,09	PUNTO PARA SIAMESA	UN	1,00	745.173	745.173
25,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH 40 DE 2-1/2" RANURADA	ML	22,00	154.870	3.407.140
25,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC 2-1/2"	ML	24,00	251.293	6.031.032
25,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC 2"	ML	30,00	187.909	5.637.270
25,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC 1-1/2"	ML	32,00	155.439	4.974.048
25,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC 1"	ML	254,00	134.749	34.226.246
25,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADORES CON SALIDA DE 1/2"	UN	66,00	200.519	13.234.254
25,16	CHEQUE VALVULA DE PIE 1-1/4" x 125 LBS NPT	UN	1,00	1.338.750	1.338.750
25,17	VALVULA C. RAPIDO BRONCE CROMADO DE 1-1/2" CON PALANCA	UN	1,00	185.532	185.532
25,18	ACCESORIOS DE 4"· RxR	GLB	1,00	486.570	486.570
25,19	ACCESORIOS DE 2 1/2" RxR	GLB	1,00	1.403.960	1.403.960
25,20	ACCESORIOS DE 2 1/2" CxC	GLB	1,00	1.800.000	1.800.000
25,21	ACCESORIOS DE 2" CxC	GLB	1,00	956.500	956.500
25,22	ACCESORIOS DE 1 1/2" CxC - INCLUYE BUJE ROCIADOR	GLB	1,00	5.149.659	5.149.659
25,23	ACCESORIOS DE 1" CxC	GLB	1,00	6.462.530	6.462.530
25,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA CONTRAINCENDIOS	UN	186,00	55.848	10.387.728
26,00	**EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO E HIDROPRESURIZADO**				**35.614.420**
26,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA CONTRAINCENDIO DE 20 HP, 250 GPM, REF. KE-3200, Bomba Jockey de 1,5 HP X 7.5 GPM CON CONTROL DE SISTEMA AUTOMÁTICO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	UN	1,00	18.484.313	18.484.313
26,02	BOMBA TIPO CARACOL ALTA PRESION MARCA BARNES MODELO HE 1,5 30 REF ANTERIOR 1515HHE-2-3, CARCAZA EN HIERRO MPULSOR EN NORYL, 1-1/2" X 1-1/2" SUCCION X DESCARGA, MOTOR WEG DE 3 HP TRIFASICO 220/440 VOLTIOS, QMAX= 60 GPM HDT MAX= 55 MCA	UN	1,00	6.732.000	6.732.000
26,03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SUCCION PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	1,00	718.107	718.107
26,04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DESCARGA PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	GLB	1,00	2.840.000	2.840.000
26,05	MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTA INCENDIO Y SISTEMA DE BOMBEO HIDROPRESURIZADO.	GLB	1,00	6.840.000	6.840.000
27,00	**PLANTA ELECTRICA Y CUARTO INSONORIZADO**				**0**
27,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DIESEL CON MOTOR CUMMINS – DE 240 KW / 300 KVA) POTENCIA EFECTIVA, INSONORIZADA DE FRABRICA	UN	-	158.466.288	0
28,00	**REVESTIMIENTO EN PLOMO**				**35.550.420**
28,01	MURO REVESTIDO EN PLOMO EN RAYOS X	M2	36,00	565.950	20.374.200
28,02	PUERTA REVESTIDA EN PLOMO DE 0,90 A 1.00 MT DE ANCHO X 2,40 DE ALTURA.	UN	4,00	3.018.180	12.072.720
28,03	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO PLOMADO PARA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE 40X 35. EQUIVALENTE A 3MM EN PLOMO Y DE 17MM DE ESPESORVIDRIO EN PLOMO	UN	1,00	3.103.500	3.103.500
29,00	**SUBESTACION ELECTRICA**				**360.706.425**
29,01	ADECUACION DEL PUNTO DE CONEXIÓN EN POSTE	UN	-	2.487.923	0
29,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA CIRCUITO DE 50/100AMP.	UN	-	743.600	0
29,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO DE 10KV.	UN	-	440.993	0
29,04	ESTRUCTURA DE PROTECCION EN POSTE	UN	-	2.603.522	0
29,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINO 1/0AWG DESNUDO	ML	-	15.206	0
29,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR DE 15KV.	JG	-	2.144.032	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN CABLE DE Cu. 3No. 2AWG XLPE 15KV+No. 4AWG DES. EN DUCTO PVC DE 3".	ML	20,00	392.887	7.857.737
29,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300KVA-13,2KV/220-127V, INCLUYE CERRAMIENTO Y BASE PARA TRAFO.	UN	1,00	49.450.869	49.450.869
29,09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE PROTECCION GENERAL, con Breaker industrial regulable según diseño	UN	1,00	28.266.781	28.266.781
29,10	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE PROTECCION DE LA PLANTA ELÉCTRICA	UN	1,00	8.369.929	8.369.929
29,11	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFERENCIA EQUIPO NORMAL DE 600AMP.	UN	1,00	29.279.734	29.279.734
29,12	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFERENCIA EQUIPO BIOMEDICOS DE 80AMP.	UN	1,00	7.781.194	7.781.194
29,13	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFERENCIA BOMBA CONTRA INCENDIO DE 80AMP.	UN	1,00	17.961.036	17.961.036
29,14	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CARGAS NORMALES.	UN	1,00	26.376.324	26.376.324
29,15	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CARGAS BIOMEDICAS.	UN	1,00	8.360.391	8.360.391
29,16	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO BY PASS RED NORMAL.	UN	1,00	7.757.038	7.757.038
29,17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO BY PASS EQUIPOS BIOMEDICOS.	UN	1,00	7.743.481	7.743.481
29,18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO.	UN	1,00	12.286.248	12.286.248
29,19	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PRINCIPAL EN Cu. 4(3No. 4/0AWG+No. 4/0AWG) THHN, EN DUCTO PVC 4 ø 3", ENTRE TRANSFORMADOR Y TABLERO DE PROTECCION GENERAL, ENTRE PLANTA Y TABLERO DE PROTECCION PLANTA.	ML	26,00	1.379.609	35.869.838
29,20	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PRINCIPAL EN Cu. 3(3No. 4/0AWG+No. 4/0AWG+No. 2/0TAWG) THHN, EN DUCTO PVC 3ø2", ENTRE TABLERO DE PROTECCION GENERAL Y TRANSFERENCIA DE EQUIPO NORMAL, ENTRE TABLERO DE PROTECCION PLANTA Y TRANSFERENCIA DE EQUIPOS NORMALES Y ENTRE TRANFERENCIA DE EQUIPOS NORMALES Y TABLERO DE PROTECCION GENERAL.	ML	14,00	1.156.960	16.197.445
29,21	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PRINCIPAL EN Cu. 3No. 4AWG+No. 4AWG+No. 8TAWG) THHN, EN DUCTO GALV EMT DE 1ø1 1/2", ENTRE TABLERO DE PROTECCION GENERAL Y TRANSFERENCIA DE EQUIPO BIOMEDICOS, ENTRE TABLERO DE PROTECCION PLANTA Y TRANSFERENCIA DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ENTRE TRANFERENCIA DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y TABLERO DE EQUIPOS BIOMEDICOS.	ML	-	122.860	0
29,22	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PRINCIPAL EN Cu. 3No. 2AWG+No. 2AWG+No. 4TAWG) THHN, EN DUCTO GALV IMC DE 1ø1 1/2", ENTRE TRANSFORMADOR Y TRANSFERENCIA DE BOMBA CONTRA INCENDIO, ENTRE PROTECCION PLANTA Y TRANSFERENCIA DE BOMBA CONTRA INCENDIO Y ENTRE TRANFERENCIA DE BOMBA CONTRA INCENDIO BOMBA CONTRA INCENDIO.	ML	90,50	195.598	17.701.576
29,23	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 2(2No. 1/0AWG+No. 1/0AWG+No. 2TAWG) THHN, EN DUCTO EMT 2ø2", ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TDRX.	ML	42,00	359.317	15.091.328
29,24	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 3No. 6AWG+No. 6AWG+No. 8TAWG) THHN, EN CORAZA METALICA LIQUIT TIGHT EN ø1 1/2", ENTRE TABLERO BY PASS RED NORMAL Y UPS RED NORMA Y ENTRE TABLERO BY PASS EQUIPOS BIOMEDICOS Y UPS EQUIPOS BIOMEDICOS.	ML	-	95.337	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

29,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA EN CABLE CU. 2/0AWG. CON VARILLAS EN POZO CON HIDROSOLTA O SIMILAR	GL	-	12.307.312	0
29,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ELÉCTRICO	GL	-	23.870.886	0
29,27	PROCESOS DE DICTAMEN DE RETIE DE USO FINAL Y RETILAP	GL	-	25.450.000	0
29,28	PAGOS A ECA (Descargos y Revisión de Instalaciones de enlace)	GL	-	2.496.500	0
29,29	REGISTRO METALICOS DE 60 X 60 CM	UN	-	542.500	0
29,30	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CODENSA CS 275	UN	3,00	2.160.000	6.480.000
29,31	TUBERIA IMC 3"	ML	27,00	153.280	4.138.560
29,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIDA	GLB	-	33.450.000	0
29,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS MARCA POWEST DE 80KVA, CON BANCO DE BATERIAS DE 5 MINUTOS DE AUTONOMIA. TRIFÁSICA, 208/208Vdc. Fp 0,9. DOBLE CONVERSIÓN	UN	-	33.450.000	0
29,34	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 3No. 4AWG+No. 4AWG+No. 6TAWG) THHN, EN DUCTO EMT ⌀1 1/2", ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TDT1 Y TDT2.	UN	74,50	125.531	9.352.093
29,35	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 3No. 6AWG+No. 6AWG+No. 8TAWG) THHN, EN DUCTO PVC ⌀1 1/2", ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO BY PASS RED NORMAL Y ENTRE TABLERO DE BY PASS RED NORMAL Y TABLERO TDTR.	UN	43,00	81.737	3.514.698
29,36	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 3No. 6AWG+No. 6AWG+No. 8TAWG) THHN, EN DUCTO EMT ⌀1 1/2", ENTRE TABLERO DE EQUIPPOS BIOMEDICOS Y TABLERO BY PASS EQUIPOS BIOMEDICOS Y ENTRE TABLERO DE BY PASS EQUIPOS BIOMEDICOS Y TABLERO TDTC1.	UN	61,00	91.712	5.594.455
29,37	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 3No. 8AWG+No. 8AWG+No. 10TAWG) THHN, EN DUCTO PVC ⌀1", ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TBPTAR Y TDBAP Y ENTRE TABLERO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y TDLV.	UN	62,00	56.937	3.530.105
29,38	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 3No. 3/0AWG+No. 3/0AWG+No. 2/0TAWG) THHN, EN DUCTO PVC 1⌀2", ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TAA1.	ML	25,00	453.979	11.349.481
29,39	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL EN Cu. 3No. 4AWG+No. 4AWG+No. 6TAWG) THHN, EN DUCTO PVC 1⌀1 1/2", ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TDLN Y TDZS.	ML	46,00	117.793	5.418.468
29,40	PAGOS A ECA (Descargos y Revisión de Instalaciones de enlace)	GL	-	3.800.000	0
29,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTRAINCENDIOS	UN	-	9.654.590	0
29,42	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT PARA BOMBA JOCKEY CON CABLE LIBRE DE HALOGENO y TUBERIA IMC DE 3/4	ML	20,00	117.760	2.355.200
29,43	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CORAZA LIQUID TYPE DE 3/4 CON ACCESORIOS	ML	8,00	61.717	493.740
29,44	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CORAZA LIQUID TYPE DE 1/2 CON ACCESORIOS	ML	50,00	51.110	2.555.476
29,45	TOPO CRUCE DE CALLE CON TUBERIA PVC DE 3 (2X3)	ML	14,00	553.800	7.753.200
29,46	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0,80X0,80X0,80	UN	2,00	325.000	650.000
29,47	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0,40X0,40X,40	UN	6,00	195.000	1.170.000
30,00	**CORTINAS Y ENROLLABLES**				**22.207.812**
30,01	CORTINAS ENROLLABLES H:1,70	ML	-	334.180	0
30,02	ENROLLABLE EN BLACKOUT H:0,70	ML	-	366.520	0
30,03	CORTINAS ENROLLABLES HOSPITALARIA ANTIFLUIDOS	M2	110,88	176.885	19.613.009
30,04	ENROLLABLE EN BLACKOUT	M2	13,20	196.576	2.594.803
31,00	**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**				**79.283.898**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

31,01	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 60 M3/DIA,TECNOLOGIA AGAR, INCLUYE: TANQUE DE EQUALIZACION, TANQUE PROCESO AGAR, TANQUE CLARIFICADOR, CAMARA DE LODOS, TABLERO ELECTRICO, SOPLADOR REGENERATIVO, BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA DOSIFICADORA, TUBERIAS Y VALVULAS.	GLB	1,00	79.283.898	79.283.898
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**6.498.139.078**
	A.I.U.		30,00%		1.949.441.723
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**8.447.580.801**
	DISEÑO		2,00%		129.962.782
	COSTO TOTAL OBRAS PASO B LA PLAYA				**8.577.543.583**

DOTACIÓN PASO B LA PLAYA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	AIROTOR - PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	UN	0	856.215	0
2	AMBU ADULTO	UN	0	331.752	0
3	AMBU DESECHABLE PARA PEDIÁTRICO	UN	0	331.752	0
4	APLICADOR DE LIFE DYCAL ACERO INOX	UN	0	3.851	0
5	ARCHIVADORES METALICO DE 4 GAVETAS	UN	0	1.645.770	0
6	ASPIRADOR SUCCIONADOR PORTATIL	UN	0	1.380.831	0
7	ATRIL PORTA-SUERO CON RODACHINES	UN	0	293.607	0
8	AUTOCLAVE DE 12.5 LITROS	UN	0	5.579.643	0
9	AUTOCLAVE DE 12.5 LITROS	UN	1	12.154.800	12.154.800
10	BALANZA MECANICA DE GRADO BASCULANTE CON TALLIMETRO REF: 402 KL MARCA: HEALTH TO METER U.S.A.	UN	0	1.875.583	0
11	BANDEJA METALICA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 30 X 20 CMS	UN	0	103.465	0
12	BANDEJA METALICA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 35 X 25 CMS	UN	0	380.027	0
13	BANDEJA METALICA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 42 X 29.5 CMS	UN	0	380.027	0
14	BANDEJA PLASTICA PARA INSTRUMENTAL	UN	0	83.500	0
15	BOMBA DE INFUSION MARCA: MINDRAY MODELO SK 6000 I 600 ML HORA	UN	0	19.431.534	0
16	BRUÑIDOR DE BOLA	UN	0	14.915	0
17	BRUÑIDOR DE BOLA (PEQUEÑO)	UN	0	14.915	0
18	BRUÑIDOR DE HORQUETA	UN	0	14.915	0
19	BRUÑIDOR DE HORQUETA (PEQUEÑO)	UN	0	14.915	0
20	CAMILLA GINECOLÓGICA EN LAMINA CON MUEBLE TIPO HAMILTON. MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UN	0	4.911.235	0
21	CAMILLA GINECOLÓGICA EN LAMINA CON MUEBLE Y ESTRIBOS, TIPO HAMILTON. MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UN	2	1.646.850	3.293.700
22	CAMILLAS DE RECUPERACIÓN DE TRES MOVIMIENTOS CON LEVANTE EN EL ESPALDAR, PIES, BARANDAS ATRIL EN ACERO INOXIDABLE, COLCHONETA DE 9 CMS Y RODACHINES	UN	0	5.303.010	0
23	CAMILLAS DESMONTABLE DE 2 PLANOS Y ATRIL, ESTRUCTURA EN TUBO DE 1" PINTADO, CON BARANDAS CROMADAS, RUEDAS DE 4" (2 CON FRENO). CAMILLA DESMONTABLE EN TUBO DE 7/8" PINTADO, CON TENDIDO EN LÁMINA - INCLUYE COLCHONETA DDE 9 CM	UN	2	1.734.300	3.468.600
24	CARRO DE PARO CARDIACO DE LUJO	UN	0	2.982.943	0
25	CARRO DE PARO CARDIACO DE LUJO	UN	1	3.217.500	3.217.500
26	CARTILLA (OPTOTIPO) SEGÚN SNELLEN MARCA: KRAMER TAMAÑO: ADULTOS PARA EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL.	UN	0	14.467	0
27	CAVITRON CON PUNTA	UN	0	3.728.679	0
28	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS (SEROTUBOS), MODELO DYNAC III MARCA: CLAY ADAMS SERIAL NO	UN	0	26.355.855	0
29	CLEOIDE DISCOIDE	UN	0	9.523	0
30	COMPRESOR ODONTOLOGICO DE 1 CABALLO	UN	0	6.177.178	0
31	CONDENSADOR B-30 B-40	UN	0	50.001	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

32	CONDENSADOR DE AMALGAMA	UN	0	4.763	0
33	CONTRA-ÁNGULO DE ACOPLE RAPIDO	UN	0	515.699	0
34	CORTINA ENRROLLABLE	M2	0	367.598	0
35	CORTINAS DE (1,60 X 2,20)	UN	0	794.813	0
36	CORTINAS DE (1,60 X 2,20)	UN	0	645.088	0
37	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL: 23 X 15,5 X 3	UN	0	198.361	0
38	CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 23 X 15,5 X 3	UN	0	50.050	0
39	CUCHARILLA N° 5	UN	0	10.714	0
40	CUNAS PEDIATRICAS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE	UN	0	3.785.544	0
41	CURETAS DE GRACEY PARA ANTERIORES 3/4, 5/6, 7/8	UN	0	77.336	0
42	CURETAS DE GRACEY PARA POSTERIORES 11/12, 13/14, 17/18	UN	0	77.336	0
43	DELANTAL PLOMADO	UN	0	2.226.260	0
44	DENTRIMETRO DE AÑILLO	UN	0	14.286	0
45	DESFIBRILADOR/MONITOR BIFÁSICO PROFESIONAL, MARCAPASOS EXTERNO, DESFIBRILACIÓN A MANOS LIBRES Y UNA PANTALLA LCD TFT COLOR DE 6.5", IMPRESORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUCIÓN INCORPORADA, Y ALARMAS AUTO AJUSTABLES.	UN	0	40.551.642	0
46	DESTILADORES DE AGUA	UN	0	2.861.009	0
47	DESTRUCTOR DE AGUJAS	UN	0	974.400	0
48	DIGITALIZADOR DE ALTO VOLUMEN PARA RADIOLOGIA CDNVENCIONAL Y MAMOGRAFIA *CASSETE ICR IP 14 X 17 *CASSETE ICR IP 10 X 12 *PC ALL IN ONE	UN	0	186.290.186	0
49	DIVAN PARA EXAMEN E INYECTOLOGIA MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UN	14	831.927	11.646.978
50	ECOGRAFO CON MESA E IMPRESORA MARCA: PHILIPS MODELO: MUM 3171 SISTEMA DE ALTA DEFINICIÓN HD3 - HD7 ULTRASONIDO CDN FORMADOR DE HAZ DE BANDA ANCHA, PROCESAMIENTO DIGITAL DE 256 CANALES, ENFOQUE BIDIMENSIONAL. CON DOS TRANSDUCTORES	UN	0	176.958.732	0
51	ELECTROCARDIOGRAGO+MESA	UN	0	7.557.990	0
52	ELEVADOR APICAL DERECHO	UN	0	26.192	0
53	ELEVADOR APICAL IZQUIERDO	UN	0	26.192	0
54	ELEVADOR P/RAICES RECTO ACANALADO DELGADO	UN	0	26.192	0
55	ELEVADOR SELDIN PLANO ADULTOS	UN	0	37.288	0
56	ELEVADOR SELDIN PLANO PEDIATRICA	UN	0	37.288	0
57	ELEVADDRES UÑA DE GATO DERECHO	UN	0	26.192	0
58	ELEVADORES UÑA DE GATO IZQUIERDO	UN	0	26.192	0
59	EQUIPO BASICO DE ODONTOLOGÍA CON MÓDULO DE TRES SERVICIOS CON NEGATOSCOPIO	UN	0	13.015.263	0
60	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA CON: MANGO PARA BISTURI No. 4, PINZA DISECCION CON GARRA 14.5 CMS, PINZA FOESTER RECTA, PORTA ESPONJAS, LONGITUD 18 CMS, PINZA KELLY CURVA, HEMOSTATICA LONGITUD 14 CMS, PINZA MOSQUITO CURVA, HEMOSTATICA LONGITUD 12.5 CMS, PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16 CMS, PINZA KELLY CURVA, HEMOSTATICA LONGITUD 14 CMS, PINZA MOSQUITO CURVA, HEMOSTATICA LONGITUD 12.5 CMS, PORTA AGUJAS MAYO HEGAR , 16 CMS, SONDA ACANALADA 14.5 CMS, SEPARADORES FARABEUF DE 12 CMS., (JGO X 2 PIEZAS, TIJERA MAYO RECTA PARA MATERIAL LONGITUD 14.5 CMS, TIJERA MAYO RECTA PARA MATERIAL LONGITUD 14.5 CMS, TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS LONGITUD 15 CMS, PINZA ALLYS INTESTINAL DE 4 X 5 DIENTES LONGITUD 15 CMS, PINZA JONES PARA SUJETAR CAMPOS LONGITUD 9 CMS.	JGO	0	3.829.878	0
61	EQUIPO DE RAYOS X RAYOS X TXR - SHF 210 CAPACIDAD 320 MA	UN	0	235.299.094	0
62	EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE LOS SENTIDOS DE PARED	UN	0	4.893.000	0
63	ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE MARCA: COLOMBIAN HOSPITAL	UN	20	414.298	8.285.960

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

64	ESPACIADOR PARA CONDUCTO	UN	0	50.001	0
65	ESPEJOS BUCALES CON MANGO	UN	0	9.523	0
66	ESTACIÓN CAMBIADOR DE PAÑALES DE PARED PARA BEBÉ, MATERIAL ESPECIAL ANTIBACTERIAL Y SISTEMA HIDRÁULICO DE SENCILLA APERTURA	UN	0	1.512.264	0
67	ESTANTE METALICO	UN	0	250.000	0
68	ESTETOSCOPIO "CAMPANA" DE PINARD EN MADERA: MARCA: KRAMER	UN	2	12.255	24.509
69	EXPLORADOR DE CONDUCTOS DOBLE	UN	0	14.286	0
70	EXPLORADOR DOBLE N° 5	UN	0	10.714	0
71	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS	UN	0	459.152	0
72	FORCEP 150	UN	0	51.192	0
73	FORCEP 151	UN	0	51.193	0
74	FORCEP 16	UN	0	51.193	0
75	FORCEP 18L	UN	0	51.193	0
76	FORCEP 18R	UN	0	51.193	0
77	FORCEP 24	UN	0	51.193	0
78	FORCEP 69	UN	0	51.193	0
79	GRADILLA EN ACERO INOXIDABLE (ORIGINAL) REF: N-23 (X) MARCA: MEMMERT (ALEMAN) DE 24 HUECOS.	UN	0	240.276	0
80	INSERTOS PARA CAVITRON	UN	0	616.839	0
81	JERINGA DE CARPULES	UN	0	36.906	0
82	LÁMPARA DE FOTOCURADO	UN	0	1.325.752	0
83	LÁMPARA DE FOTOCURADO	UN	1	5.757.570	5.757.570
84	LARINGOSCOPIO HOJAS DE LA 0 A 5, CURVAS Y RECTAS	UN	0	2.342.532	0
85	LIMA PARA HUESO	UN	0	26.364	0
86	MANGO PARA BISTURI N°4	UN	0	24.512	0
87	MARTILLO PARA REFLEJOS DE TRES SERVICIOS	UN	8	19.500	156.000
88	MESA AUXILIAR	UN	2	635.256	1.270.512
89	MESA DE CURACIONES SENCILLA	UN	1	329.028	329.028
90	MESA DE MAYO	UN	4	627.724	2.510.896
91	MESA RIÑONERA	UN	3	1.477.662	4.432.986
92	METRO SENCILLO	UN	0	18.300	0
93	MICROMOTOR + PUNTA RECTA	UN	0	621.381	0
94	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON DOS PRESIONES INVASIVAS Y CAPNOGRAFIA (PANTALLA TOUCH)	UN	0	12.202.948	0
95	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	UN	1	475.751	475.751
96	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	UN	0	475.751	0
97	NEVERA LG 100 LITROS	UN	0	617.120	0
98	NEVERA VERTICAL DE 100 LTS	UN	0	884.795	0
99	PATO COPROLOGICO EN ACERO INOXIDABLE	UN	0	224.997	0
100	PATO COPROLOGICO EN ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO	UN	0	224.997	0
101	PATO ORINAL (PISINGO) EN ACERO INOXIDABLE	UN	0	224.997	0
102	PERIOSTOTOMO	UN	0	21.092	0
103	PINZA ALGODONERA	UN	0	9.523	0
104	PINZA GUBIA 14CMS	UN	0	63.098	0
105	PISINGO EN ACERO INOX	UN	0	224.997	0
106	PORTA - HISTORIAS CON TAPA	UN	0	168.084	0
107	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 12,5CMS	UN	0	164.200	0
108	PORTA AMALGAMA SENCILLO	UN	0	35.968	0
109	PROTECTOR DE GONADAS	UN	0	363.232	0
110	PROTECTOR DE TIROIDES	UN	0	503.838	0
111	PUNTAS DE CAVITRON	UN	0	616.839	0
112	RECOLECTOR DE ELEMENTOS PUNZO CORTANTES CAPACIDAD: 22.7 LITROS, DESECHABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LAS PUNCIONES, PERFORACIONES CON TAPA DE SEGURIDAD.	UN	0	100.049	0
113	RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 23 X 12 X 4	UN	0	15.614	0
114	RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 23 X 12 X 4	UN	1	36.506	36.506
115	SILLA DE RUEDA	UN	0	851.811	0
116	SILLA ERGONÓMICA MECANICA QBIZ ESTD	UN	0	669.714	0
117	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUÍNEAS	UN	1	1.097.894	1.097.894
118	SILLA SECRETARIAL	UN	0	669.714	0
119	SILLAS INTERLOCUTORAS SIN BRAZO REF ISOSCELES	UN	0	217.784	0

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

120	SILLAS INTERLOCUTORAS TUBULAR CON SUPERFICIE EN ABS	UN	18	217.784	3.920.112
121	SILLONES RECLINOMATIC	UN	1	2.526.756	2.526.756
122	SONDA PERIODENTAL DOBLE	UN	0	12.332	0
123	SOPORTE PARA RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES	UN	0	181.700	0
124	SUPERFICIE DE 1,20X0,60 CON GAVETAS	UN	21	1.041.777	21.877.317
125	SUPERFICIE DE 1,70X0,60 CON GAVETAS	UN	0	1.475.850	0
126	TANDEM DE 3 PUESTOS ESTRUCTURA EN HIERRO CROMADO CON SILLAS INDEPENDIENTES ELABORADAS EN LÁMINA GALVANIZADA MICROPERFORADAS.	und	0	1.225.733	0
127	TANDEM DE 4 PUESTOS ESTRUCTURA EN HIERRO CROMADO CON SILLAS INDEPENDIENTES ELABORADAS EN LÁMINA GALVANIZADA MICROPERFORADAS.	und	0	1.296.699	0
128	TARRO PARA ESTERILIZACIÓN CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE REF: IM 188 DE 2 LITROS MEDIDAS: 12 X 20 CMS	und	0	35.289	0
129	TARRO PARA ESTERILIZACION CON TAPA, EN ACERO INOXIDABLE 2 LITROS DE 12 X 20 CMS	und	0	99.180	0
130	TELEVISOR LCD DE 40 PULGADAS CON SOPORTE E INSTALACION-GARANTÍA (1) AÑO.	und	4	2.668.000	10.672.000
131	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MODELO DE PARED	und	3	1.024.952	3.074.856
132	TERMOMETRO DE NEVERA	und	0	203.000	0
133	TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE	und	0	243.374	0
134	TIJERAS PARA MUCOSA	und	0	10.823	0
135	TIRA NERVIO MAILLEFER 21MM CAJA X 10 UND.	und	0	22.498	0
136	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON DE 2.5 MM A 7.5 MM	und	0	251.089	0
137	TUBOS ENDOTRAQUEALES CALIBRE 2,5 A 7,5	pqt	0	30.769	0
138	VITRINA PARA INSTRUMENTAL 2 CUERPOS	und	3	1.151.717	3.455.151
	COSTO TOTAL DOTACION PASO B LA PLAYA				103.685.382

35. OBRAS COMPLEMENTARIAS — COSTO TOTAL: $ 10.995.435.252

35.1. OBRAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	VALOR
Obras de acceso al CAMINO EL BOSQUE	Diagonal 64B No. 9D 66	361.436.916
Obras de acceso al CAMINO EL PUEBLO	Carrera 23 No. 27 - 16	1.433.343.407
Obras de acceso al Camino SIMON BOLIVAR	Calle 23 Carrera 5	296.998.225
Obras de acceso al PASO CORDIALIDAD - LA VILLA	Calle 94 No. 6G - 55	264.386.465
Obras de acceso al PASO LA SIERRITA, parque y obras de protección.	Calle 74 No. 3E - 10	1.914.177.626
Obras de acceso al PASO SAN LUÍS	Calle 96 No. 1G - 20	1.278.379.255
Obras de protección del Cauce del arroyo Alboraya - Camino Murillo	Calle 45 Cra. 9B	340.892.390
VALOR EJECUTADO OBRAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN		5.889.614.285

35.2. OBRAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	VALOR
Obras de prevención barrio Bella Arena	CARRERA 1F,1E CALLES 41B, 42	83.169.118
Obras de prevención barrio Buena Esperanza	CARRERA 16 A No. 63C-130	136.955.299
Obras de prevención barrio Carlos Meisel	CARRERA 25B No. 73 - 17	250.196.471
Obras de prevención barrio Ciudela 20 de Julio	CALLE 47 CARRERA 1SUR, 3SUR	209.538.439
Obras de prevención barrio El Bosque	CALLE 47 CARRERA 6A	309.359.606
Obras de prevención barrio El Eden, Me Quejo	CARRERA 27 No. 83 - 96	49.653.061
Obras de prevención Barrio El Pueblo	CARRERA 12 No. 110 - 15	33.140.297
Obras de prevención barrio La Esmeralda	CALLE 84B CRA 13C	243.476.690
Obras de prevención barrio La Magdalena	CALLE 7C CRA 36B	158.828.910
Obras de prevención barrio La Manga	CALLE 84B CRA 15A	117.681.198
Obras de prevención barrio La Unión	CARRERA 11 CALLE 31	68.194.764
Obras de prevención barrio La Victoria	CARRERA 10E CALLE 45C	196.703.807
Obras de prevención barrio Las Américas	CALLE 52B CARRERA 3D	293.798.394
Obras de prevención barrio Las Cayenas	CARRERA 6B SUR, CALLE 49	59.500.096
Obras de prevención Barrio Las Malvinas	CALLE 99 NO. 9C - 33	165.398.835
Obras de prevención barrio Las Palmas	CARRERA 7D NO. 34 - 45	395.184.361
Obras de prevención barrio Los Laureles	CALLE 37C CARRERA 1H1	65.504.360

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

Obras de prevención barrio Los Pinos	CALLE 55,56 CARRERA 25C	50.504.651
Obras de prevención barrio Los Trupillos	CALLE 28 CARRERA 21D	54.637.864
Obras de prevención barrio Santa María	CALLE 78 CARRERA 2SUR	164.849.082
Obras de prevención barrio Simón Bolívar	CARRERA 5B Y 6 CALL 19	59.593.667
Obras de prevención barrio Sourdis	CALLE 70C CARRERA 9J	266.264.981
Obras de prevención Barrios Cordialidad, California y Villa Flor	CALLE 94 NO. 6G - 55	415.944.016
VALOR EJECUTADO OBRAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		3.848.077.967

35. 3. GESTIÓN PREDIAL		
Las Malvinas	Calle 99 No. 9C - 33	22.400.000
El Bosque	Diagonal 64B No. 9D 66	452.998.000
Buena Esperanza	Carrera 16 A No. 63C-130	56.700.000
Carrizal	Carrera 4 No. 49E 15	177.800.000
Santo Domingo - Américas	Cra 3c Calle 5A	177.100.000
La Esmeralda - Lipaya	Calle 73F Entre 12 y 13	238.745.000
San Salvador - Siape	Calle 84 Carrera 80	7.800.000
La Manga	Diag.77D	100.800.000
Camino Universitario fase II	Calle 50 No. 20 - 91	7.800.000
Chinita - La Luz	Carrera 17 Carrera 12	7.800.000
General Barranquilla	Calle 33 Carrera 33	7.800.000
VALOR EJECUTADO POR GESTIÓN PREDIAL:		1.257.743.000

36. OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 2				COSTO TOTAL:	$ 2.758.859.488,24
36.1. OBRAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN				COSTO TOTAL:	$ 125.116.976,00
OBRAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN PASO SANTO DOMINGO - AMERICAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	TRAZADOS Y REPLANTEO		-		397.265
1,01	TRAZADO Y SOBRE TERRENO	M2	341,00	1.165	397.265
2,00	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES		-		53.723.812
2,01	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO A MAQUINA	M3	446,16	21.135	9.429.592
2,02	EXCAVACION A MANO	M3	26,04	18.140	472.366
2,03	SUELO CEMENTO PAVIMENTO E:1.20	M3	88,73	121.638	10.792.904
2,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	266,18	40.120	10.679.142
2,05	RELLENO EN CAMA DE PIEDRA	M3	236,58	94.471	22.349.809
3,00	PAVIMENTO		-		3.370.785
3,01	IMPRIMACION EN EMULSION ASFALTICA	M2	341,00	9.885	3.370.785
4,00	VARIOS		-		605.900
4,00	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	605.900	605.900
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				58.097.762
	A.I.U		30,00%		17.429.329
	COSTO TOTAL OBRAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN PASO SANTO DOMINGO - AMERICAS				75.527.091

OBRAS DE ACCESO AL PASO LA ESMERALDA - LIPAYA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	TRAZADOS Y REPLANTEO		-		570.850
1,01	TRAZADO Y SOBRE TERRENO	M2	490,00	1.165	570.850
2,00	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES		-		31.976.565
2,01	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO A MAQUINA	M3	256,31	21.135	5.417.047
2,02	EXCAVACION A MANO	M3	17,50	18.140	317.450
2,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE E=0.30 m	M3	165,00	90.825	14.986.125
2,04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO CALICHE (POLVILLO)	M3	45,00	40.120	1.805.400
2,05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TRITURADO	M3	30,00	164.058	4.921.725
2,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	378,00	11.981	4.528.818
3,00	PAVIMENTO		-		4.843.650
3,01	IMPRIMACION CON BREA LIQUIDA EN FRIO	M2	490,00	9.885	4.843.650
4,00	VARIOS		-		755.000
4,00	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	755.000	755.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				38.146.065
	A.I.U		30%		11.443.820
	COSTO TOTAL OBRAS DE ACCESO AL PASO LA ESMERALDA - LIPAYA				49.589.885

36.2. OBRAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	COSTO TOTAL:	$ 1.878.242.512,24

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO SAN LUÍS				COSTO TOTAL:	$ 74.987.770,44
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr Unit	Vr. Parcial
1.00	**OBRAS PRELIMINARES**				**2.309.887**
1.01	DEMOLICION DE SOBRE NIVEL EN LADRILLO COMUN	ML	45,00	8.381	377.145
1.02	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	23,70	5.381	127.530
1.03	DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO	UND	10,00	113.964	1.139.640
1.04	DEMOLICION DE MURO EN BLOCK DE E=0.15	ML	24,00	17.658	423.792
1.05	DEMOLICION DE PAÑETE EN MAL ESTADO	M2	39,76	6.081	241.781
2.00	**TRAZADOS**				**186.400**
2.01	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	160,00	1.165	186.400
3.00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**12.416.377**
3.01	EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS DE MURO	ML	147,00	8.546	1.256.262
3.02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	28,00	40.120	1.123.360
3.03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	9,45	14.650	138.443
3.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO ARENA NEGRA	M3	7,00	29.900	209.300
3.05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	155,70	9.796	1.525.221
3.06	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30X0.30	ML	147,00	55.536	8.163.792
4.00	**MAMPOSTERIA**				**6.496.112**
4.01	LEVANTE BLOQUE ABUZARDADO DE 15 ESTRUCTURAL, RAYADO	ML	124,00	52.388	6.496.112
5.00	**PAÑETES**				**1.171.300**
5,01	PAÑETE LINEAL EXTERIOR IMPERMEABILIZADO DE JARDINERA Y GRADAS	ML	130,00	9.010	1.171.300
6,00	**ESTRUCTURAS**				**3.394.858**
6,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	312,00	4.233	1.320.696
6,02	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15*15 H:,80 M	ML	30,40	68.229	2.074.162
10.00	**PISOS Y ZOCALOS**				**4.607.843**
10.01	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE O NORMAL DE 3000 PSI E:7	M2	95,40	42.122	4.018.439
10.03	CONSTRUCION DE PUENTE PEATONAL TIPO RAMPA Y CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	2,94	92.001	270.483
10.04	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTAL	UN	1,00	77.685	77.685
10.05	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA BANDERA TRAPEZOIDAL(B+=,70)(B-,30) ALT(,80)	UN	3,00	80.412	241.236
13.00	**INSTALACION AGUAS LLUVIAS**				**918.500**
13.08	COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE 4" (FILTRO)	ML	25,00	36.740	918.500
17,00	**CARPINTERIA METALICA**				**22.525.908**
17,01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA EN TUBERÍA DE: POSTE DE LÍNEA DE Φ2" TUBERÍA HORIZONTAL DE Φ ¼ EMPOTRADO. MALLA TIPO CICLÓN OJO 2X2 CALIBRE 9 FORRADO EN PVC. DIAGONALES EN TUBERÍA DE Φ ¼ Y PIE DE AMIGO PARTE POSTERIOR PARA DARLE RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA.	M2	246,00	82.550	20.307.300
17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9" RECUBIERTA EN PVC VERDE, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 Y 1/2"	UN	1,00	436.608	436.608
17,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9" RECUBIERTA EN PVC VERDE, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 Y 1/2" DE 5.50x4.50	UN	1,00	1.782.000	1.782.000
19,00	**ACABADOS**				**2.765.715**
19,01	PINTURA EN VINILO SOBRE MUROS	M2	272,24	10.159	2.765.715
20,00	**RETIROS**				**890.000**
20,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	890.000	890.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**57.682.900**
	A.I.U		30%		17.304.870
	COSTO TOTAL OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO SAN LUÍS				**74.987.770**

OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO				COSTO TOTAL:	$ 71.992.913,00
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	**PRELIMINARES**				**6.774.129**
1,01	Desmonte de Cielo Raso, "Incluye laminas en asbesto cemento, estructura de madera"	M2	158,00	11.991	1.894.578

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,02	Desmonte de láminas de asbesto cemento Perfil 7, "Cristalizadas por el tiempo y partidas"	M2	197,19	11.991	2.364.457
1,03	Desmonte de Puertas en Madera "incluye Marcos"	UND	13,00	19.658	255.554
1,04	Desmonte de Enchape Y Pañetes en baños deteriorados en baños, salas de curaciones y pisos.	M2	70,00	13.357	934.990
1,05	Demolición de Mesón	MI	5,22	13.353	69.703
1,06	Control Plagas fumigación.	M2	250,00	4.700	1.175.000
1,07	Retiro de material de desmonte y demolición	M3	8,00	9.981	79.848
2,00	**MAMPOSTERIA**				**2.704.340**
2,01	Levante de cuchillas	M2	58,00	35.230	2.043.340
2,02	Levante muro E=0,10-H=0,60	ML	25,00	26.440	661.000
2,00	**PAÑETE**				**779.185**
2,01	Pañete de Muros en mortero 1:4, esp 2 cm	M2	77,50	10.054	779.185
3,00	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**				**16.414.545**
3,01	Suministro e instalación de teja de fibro cemento perfil 7 N° 6	M2	197,00	24.857	4.896.785
3,02	Suministro e instalación de perfiles PHR	KG	600,00	5.760	3.456.000
3,03	Cielo raso en yeso cartón acabado en vinilo tipo 1	M2	164,00	44.897	7.363.108
3,04	Impermeabilización de canales	M2	27,00	25.876	698.652
3,00	**PISOS Y ENCHAPES**				**6.970.830**
3,01	Mantenimiento General De Pisos "Incluye Emboquillar nuevamente las juntas entre baldosas y brillar el piso en su totalidad."	M2	127,40	8.750	1.114.750
3,02	Suministro e instalación de piso antideslizante, formato 30 x30 color blanco	M2	6,84	43.381	296.726
3,03	Suministro e instalación de zócalos	ML	35,00	18.168	635.880
3,04	Pintura de Zócalo con esmalte	ML	164,00	7.200	1.180.800
3,05	Suministro e Instalación de Enchape Pared formato de 25 x 40 de primera color blanco H= 2.4	M2	34,00	43.381	1.474.954
3,06	Recuperación y cristalización de piso existente	M2	127,40	17.800	2.267.720
4,00	**CARPINTERIA MADERA**				**11.175.600**
4,01	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA DE 2 X .90, "Incluye tres bisagra, cerradura de bola , marco, jamba y pintura"	UND	17,00	650.000	11.050.000
4,02	suministro e instalación de cerradura cisa de seguridad para puerta principal	UND	1,00	125.600	125.600
5,00	**CARPINTERIA METALICA**				**784.520**
5,01	Mantenimiento de Ventanería en aluminio	UND	11,00	24.320	267.520
5,02	Mantenimiento de puerta en aluminio acceso principal	UND	1,00	80.000	80.000
5,03	reja en aluminio panal de abeja de 2 x 0,80	UND	1,00	325.000	325.000
5,04	suministro e instalación de vidrio de puerta principal	UND	1,00	112.000	112.000
6,00	**ACABADOS Y ESTUCOS**				**7.085.115**
6,01	Pintura interior en vinilo, tratamiento de fisuras, resane de roturas en muros causadas por instalación de muebles o electrodomésticos	M2	385,00	10.159	3.911.215
6,02	Tratamiento de fisuras, resane de roturas en muros causadas por instalación ventanas o elementos eléctricos. Y pintura base en vinilo	M2	172,00	6.200	1.066.400
6,03	Pintura de paredes exteriores en patio, con Cal, incluye lavado de paredes con hidro lavadora.	M2	117,00	9.100	1.064.700
6,04	Pintura de rejas	UND	3,00	112.000	336.000
6,05	Pintura anden gris basalto	ML	72,00	6.040	434.880
6,06	Estuco plástico	ML	40,00	6.798	271.920
8,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**1.990.900**
8,01	Mantenimiento correctivo a las instalaciones eléctricas existentes: salidas de tomas, interruptores, luminarias, breaker etc.	UND	1,00	1.990.900	1.990.900
9,00	**APARATOS SANITARIOS**				**700.000**
9,01	Suministro e instalación de sanitarios	UND	4,00	175.000	700.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**55.379.164**
	A.I.U		30%		16.613.749
	COSTO TOTAL OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO				**71.992.913**

OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO SAN JOSÉ				COSTO TOTAL:	$ 347.806.253,00
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

UNION TEMPORAL EDISA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**13.656.258**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL POLISOMBRA	M2	320,00	14.419	4.614.080
1,02	DEMOLICION DE PLACA , ANDEN Y PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYENDO BORDILLO SECCION ESP 0,10 M	M2	471,84	15.299	7.218.680
1,03	DEMOLICION MUROS	ML	17,00	13.357	227.069
1,04	DEMOLICION OE BORDILLOS EN CONCRETO	ML	89,60	13.353	1.196.429
1,05	DEMOLICION POSTE DE ALUMBRADO	UND	1,00	400.000	400.000
2,00	**TRAZADOS Y REPLANTEO**		-		**1.165.746**
2,01	TRAZADO Y SOBRE TERRENO	M2	1.000,64	1.165	1.165.746
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**		-		**49.494.366**
3,01	EXCAVACION O CORTE OE TERRENO A MAQUINA	M3	355,00	21.135	7.502.925
3,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE PARA PARA PLACAS OE CONCRETO CANCHA	M3	215,40	90.825	19.563.746
3,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO OEL SITIO.	M3	85,00	14.650	1.245.250
3,04	SUELO CEMENTO PAVIMENTO E:15 1:20	M3	26,97	108.605	2.929.077
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	946,50	11.981	11.340.017
3,06	EXCAVACION LINEAL A MANO	ML	397,85	8.415	3.347.908
3,07	EXCAVACION A MANO	M3	79,74	18.140	1.446.484
3,08	RELLENO DE JAROINERA CON ARENA NEGRA Y LAVAOA	M3	81,00	26.160	2.118.960
5,00	**MAMPOSTERIA**		-		**20.256.335**
5,01	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 15X20X40 CON DOVELAS@ 1.5 m EN CONCRETO	M2	26,20	84.587	2.216.179
5,02	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO PRENSAOO OE 15X20X40 CON TOOAS LAS CELOAS RELLENAS EN ARENA CON DOVELAS@ 1.5 M EN CONCRETO	ML	55,60	49.572	2.756.203
5,03	LEVANTE EN BLOQUE VIBRADO A LA VISTA OE 15X20X40 CON DOVELAS@ 1.5 m EN CONCRETO	ML	240,50	58.463	14.060.352
5,04	LEVANTE EN LAORILLO OOBLE PARA JAROINERAS . GRADAS	ML	36,30	33.708	1.223.600
6,00	**PAÑETES**		-		**5.327.106**
6,01	PAÑETE EXTERIOR ALLANAOO IMPERMEBILIZAOO OE LEVANTES DE JAROINERAS ,MUROS, Y GRAOAS	M2	26,40	16.314	430.690
6,02	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO	M2	8,80	15.594	137.227
6,03	PAÑETE LINEAL EXTERIOR IMPERMEABILIZADO DE JARDINERA Y GRAOAS	ML	515,30	9.010	4.642.853
6,04	MEOIA CAÑA EN MORTERO PARA OESAGUES OE AGUA LLUVIAS AREA OE PARQUEO	ML	11,00	10.576	116.336
7,00	**ESTRUCTURAS**		-		**25.567.439**
7,01	ACERO OE REFUERZO 60000 PSI (COLUMNAS, VIGAS, ZAPATA, PEDESTAL,CONECTORES LOSA)	KG	132,00	4.233	558.756
7,02	MALLA ELECTROSOLDAOA	M2	881,28	6.450	5.684.256
7,03	CIMIENTO O VIGA OE AMARRE EN CONCRETO OE 3000 PSI 30*30	ML	298,95	64.641	19.324.427
8,00	**IMPERMEABILIZACIONES**		-		**2.763.557**
8,01	IMPERMEABILIZACION JARDINERA O MURO OE CONTENCION CON EMULSION AFALTICA Y TELA ASFALTICA	M2	106,80	25.876	2.763.557
9,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-		**89.307.656**
9,01	PLACA EN CONCRETO OE 3500 PSI E=0.15 INCLUYE CORTE PARA JUNTA Y SELLO PARA CANCHA Y PARQUEADERO, PULIDA CON HELICOPTERO	M2	498,93	114.747	57.250.721
9,02	PLANTILLA O ANOEN EN CONCRETO DE 3000 PSI OE 7 CM PARA GRAOAS SEMI PULIOAS	ML	121,80	30.644	3.732.439
9,03	PLANTILLA O ANOEN EN CONCRETO DE 3000 PSI OE 7 CM PERIMETRALES ESTACION, ACCESOS	M2	89,14	42.122	3.754.755
9,04	PLANTILLA O ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 CM RAMPA	M2	51,84	44.813	2.323.106
9,05	PLANTILLA O ANOEN EN CONCRETO DE 3000 PSI OE 12 CM PARA EL AREA DE MAQUINAS	M2	25,20	45.637	1.150.052
9,06	PLANTILLA O ANDEN EN CONCRETO SIMPLE O NORMAL DE 3000 PSI E:10 PULIDO CON HELICOPTERO	M2	44,16	59.192	2.613.919
9,07	INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL INCLUYE VIGAS OE CONFINAMIENTO EN CONCRETO OE 3000 PSI. TRANSPORTE Y DESCARGUE	M2	171,50	38.282	6.565.363

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

9,08	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI 00,15*,30	ML	177,10	59.670	10.567.557
9,09	ANCLAJES PARA BORDILLOS	UND	101,00	4.233	427.533
9,10	CENEFA ROJA EN CONCRETO E: 12 CM - DE 40 CM EN EL AREA DE MAQUINAS	ML	23,10	36.995	854.585
9,11	TUBO DESAGUE PVC 1 1/2"	ML	3,00	22.542	67.626
10,00	**ACABADOS**		-		**15.155.735**
10,01	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO	ML	347,75	5.790	2.013.473
10,02	PINTURA DE BORDILLOS Y JARDINERA	ML	137,8	5.040	694.512
10,03	ESTUCO PLASTICO EN GRADAS	ML	174	9.719	1.691.106
10,03	PINTURA GRADAS	ML	174	5.790	1.007.460
10,04	PIEDRA CHINA PARA JARDINERAS	ML	318,1	18.520	5.891.212
10,05	ENCHAPE 0.40 X 0.20 COLOR ROJO SOBRE MURO (INC. WING MEDIA CAÑA EN FILOS)	M2	8,8	79.340	698.192
10,06	ENCHAPE 0.40 X 0.20 COLOR ROJO SOBRE MURO (INC. WING MEDIA CAÑA EN FILOS)	ML	5,4	37.670	203.418
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE U DE ALUMINIO PARA JARDINERA Y ENCHAPE	ML	86	7.452	640.872
10,08	INSTALACION Y RETOQUE EN PINTURA MARCOS DE CANCHA, INCLUYE CONFINAMIENTO EN LA BASE	UND	2	81.130	162.260
10,09	PINTURA BANCAS	UND	12	75.640	907.680
10,10	PROTECTOR DE FACHADA SIKATRANSPARENTE	ML	171,8	7.250	1.245.550
11,00	**CERRAMIENTO Y DOTACION**		-		**41.349.076**
11,01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA EN TUBERÍA DE: POSTE DE LÍNEA DE Φ2" TUBERÍA HORIZONTAL DE Φ ¼ EMPOTRADO. MALLA TIPO CICLÓN OJO 2X2 CALIBRE 9 FORRADO EN PVC. DIAGONALES EN TUBERÍA DE Φ ¼ Y PIE DE AMIGO PARTE POSTERIOR PARA DARLE RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA.	M2	208,3	82.550	17.195.165
11,02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA EN TUBERÍA DE: POSTE DE LÍNEA DE Φ2" TUBERÍA HORIZONTAL DE Φ ¼ ANCLADO CON FLANCHES Y 4 PERNOS DE ANCLAJE. MALLA TIPO CICLÓN OJO 2X2 CALIBRE 9 FORRADO EN PVC. DIAGONALES EN TUBERÍA DE Φ ¼ DIM 7.70 X 2.50MTS.	M2	82,40	71.120	5.860.288
11,03	ESTRUCTURA ADICIONAL Y COLOCACION DE PISAMALLAS DE REFUERZO EN VARILLA LISA DE 18/4" EN AREA LATERAL Y DETRÁS DE LOS ARCOS	M2	46,66	80.100	3.737.466
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN TUBO DE 1 1/2" CALIBRE 16 CON ACABADO EN ESMALTE VERDE PARA ESTABILIZACIÓN DE MALLA Y PORTERÍAS DE FUTBOL Y REPOSICIÓN DE MARCO TABLERO DE BALONCESTO	Und	1,00	865.605	865.605
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9" RECUBIERTA EN PVC VERDE, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 Y 1/2" DE 1,40 X 2,50	Und	1,00	611.250	611.250
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9" RECUBIERTA EN PVC VERDE, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 Y 1/2" DE 2,40 X 2,80	Und	1,00	966.495	966.495
11,07	LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA CERRAMIENTO EXISTENTE EN AMBAS CARAS	ml	60,00	16.646	998.775
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE BALONCESTO TIPO PROFESIONAL EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE LA ADECUACIÓN ADICIONAL DE LA ESTRUCTURA PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO)	Und	2,00	1.598.040	3.196.080
11,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE SOPORTE PARA MALLA DE VOLEYBALL EN TUBERÍA GALVANIZADA Y ACABADO EN ESMALTE VERDE (INCLUYE ADECUACIONES EN PISO PARA INSTALACIÓN)	Und	2,00	50.871	101.742
11,10	SUMINISTRO DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA PORTONES DEL CERRAMIENTO	Und	3,00	19.976	59.927
11,11	TUBOS PARA BANDERAS	UND	3,00	69.248	207.745
11,13	SUMINISTRO BANCAS E INSTALACION BANCAS	UND	12,00	332.462	3.989.542
11,14	JUEGOS INFANTILES	JG	1,00	3.558.997	3.558.997
12,00	**VARIOS**				**3.500.000**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12,01	LIMPIEZA GENERAL (JORNALES Y DETALLES)	GLB	1,00	3.500.000	3.500.000
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				$ 267.543.272
	A.I.U.		30%		$ 80.262.981
	COSTO TOTAL OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO SAN JOSÉ				$ 347.806.253

OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO LA CHINITA				COSTO TOTAL:	$ 545.847.075,80
OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO LA CHINITA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VLR. UNITARIO**	**VLR. PARCIAL**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 25.961.465**
1,02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	5,00	$ 16.626,40	$ 83.132
1,03	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	5,00	$ 14.845,00	$ 74.225
1,04	DESMONTE DE PUERTAS COMPLETA SENCILLA Y DOBLE	UND	30,00	$ 19.658,00	$ 589.740
1,05	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO Y BLOCK DE CEMENTO SENCILLO	M2	107,17	$ 14.959,84	$ 1.603.246
1,10	ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS Y DESMONTE DE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE	UND	57,00	$ 7.555,00	$ 430.635
1,13	DEMOLICION DE PISO O PLANTILLA EN CONCRETO	M2	416,64	$ 14.959,84	$ 6.232.890
1,14	FUMIGACION GENERAL AL PREDIO Y A LA EDIFICACION	UN	4,00	$ 950.000,00	$ 3.800.000
1,15	DESMONTE CIELO RASO EN YESO CARTON O DE ASBESTO CEMENTO	M2	352,64	$ 9.100,00	$ 3.209.020
1,16	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	UND	9,00	$ 13.357,00	$ 120.213
1,20	DEMOLICION DE ZOCALOS EN CERAMICA Y GRANITO	ML	121,58	$ 3.800,00	$ 462.004
1,22	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	327,71	$ 13.357,00	$ 4.377.222
1,23	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	399,99	$ 9.100,00	$ 3.639.921
1,24	DESMONTE DE SALIDAS DE TOMACORRIENTES	UND	82,00	$ 7.555,00	$ 619.510
1,25	DESMONTE SALIDA PARA LUMINARIA	UND	65,00	$ 7.555,00	$ 491.075
1,26	DESMONTE TABLEROS Y RETIRO CABLEADO	GLB	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000
1,27	DESMONTE DE MUEBLES DE MADERA-TIPO CLOSET	UND	4,00	$ 19.658,00	$ 78.632
2,00	**TRAZADOS**		-		**$ 669.753**
2,01	TRAZADO SOBRE PLACA	M2	416,64	$ 1.607,51	$ 669.753
3,00	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				**$ 14.016.059**
3,04	EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA Y A.LLUVIA	ML	141,16	$ 10.528,67	$ 1.486.227
3,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES, (RETIRO EN VOLQUETAS)	M3	137,00	$ 18.894,70	$ 2.588.574
3,06	ACARREO DE MATERIAL INTERNO	M3	101,30	$ 4.592,00	$ 465.170
3,07	EXCAVACION MANUAL	M3	87,90	$ 20.317,00	$ 1.785.864
3,08	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO ≥ 95% del P.M	M3	156,56	$ 42.527,20	$ 6.658.058
3,09	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO COMPACTADO	M3	42,70	$ 24.172,50	$ 1.032.166
4,00	**INSTALACION SUBTERRANEA**				**$ 3.765.948**
4,01	REGISTRO SANITARIO ,80x.80 x1,00, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO.	UN	5,00	$ 337.189,60	$ 1.685.948
4,03	REGISTRO SANITARIO 1,00 x1,00, EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:6, INCLUYE LOSA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, MARCO METALICO DE 1 1/2 X 1 1/2", CAÑUELAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO.	UNID	1,00	$ 2.080.000,00	$ 2.080.000
5,00	**MAMPOSTERIA**				**$ 11.369.344**
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	-	$ 44.495,00	$ -
5,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4, EN AREAS CON ANCHO <,80	ML	41,53	$ 35.950,20	$ 1.493.012
5,03	LEVANTE DE MURO DE LADRILLO COMUN, EN CANTO, CON MORTERO DE PEGA 1:4 (CHAPETON)	M2	41,62	$ 44.610,72	$ 1.856.698
5,04	LEVANTE EN BLOQUE VIBROPRENSADO E=0,15X ,20 X,40 CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO.	M2	47,86	$ 104.211,18	$ 4.987.547

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

5,06	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15 X 0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 No. 3 y estribos de 3/8" @20cms.	ML	75,44	$	40.192,03	$	3.032.087
6,00	**PAÑETES**					**$**	**12.268.130**
6,01	PAÑETE INTERIOR ALLANADO SOBRE MURO, MORTERO 1:4	M2	155,67	$	16.665,00	$	2.594.241
6,02	PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4	M2	144,20	$	20.098,85	$	2.898.254
6,03	PAÑETE LINEAL ALLANADO INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4	ML	160,77	$	12.650,00	$	2.033.741
6,04	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4	M2	-	$	24.310,00	$	-
6,05	PASANTE EN LOSA O MURO	UN	16,00	$	10.508,00	$	168.128
6,06	REGATA Y RESANE DE MURO (PICADA + MORTERO).	ML	209,70	$	21.811,00	$	4.573.767
8,00	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**					**$**	**42.128.783**
8,01	CIELO RASO EN YESO CARTON, INCLUYE PERFILERIA Y ACABADO FINAL	M2	371,59	$	49.387,00	$	18.351.715
8,02	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA	M2	400,00	$	57.200,00	$	22.880.000
8,03	IMPERMEABILIZACION DE MURO CON EMULSION ASFALTICA Y FIBRA DE VIDRIO (VIGA CANAL)	M2	25,80	$	34.770,06	$	897.068
9,00	**PISOS Y ZOCALOS**		-			**$**	**82.797.230**
9,01	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA EN CONCRETO 1:2:3, E=0,10 m SEMI PULIDA	M2	346,01	$	49.689,00	$	17.192.891
9,02	ANDEN EN CONCRETO SIMPLE O NORMAL DE 3000 PSI E:7	M2	122,16	$	46.334,20	$	5.660.186
9,03	BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI D 0,40 X 0,16	ML	6,34	$	65.637,00	$	416.139
9,04	TOPE LLANTA PARQUEADERO INTERNO DE 15 X 20 X 60, NO INCLUYE ACLAJE	UN	12,00	$	87.516,00	$	1.050.192
9,05	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 INCLUYE CORTE, SELLADO, Y REFUERZO DE TRANSFERENCIA DE 5/8	M2	39,16	$	162.450,00	$	6.361.542
9,06	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E:0,10, INCLUYE CONFINAMIENTO Y HIERRO DE TRANSFERENCIA, NO INCLUYE RELLENO	M2	13,81	$	121.935,00	$	1.683.922
9,07	PISO EN CERAMICA 0.30 X 0.30 M BAÑOS	M2	-	$	58.676,00	$	-
9,08	ELABORACION E INSTALACION DE ZOCALO EN GRANITO NATURAL	ML	361,00	$	37.744,30	$	13.625.692
9,09	TORTA DE NIVELACION E= 0.05 M	M2	25,80	$	22.676,00	$	585.041
9,10	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	49,96	$	79.340,00	$	3.963.826
9,11	PISO EN CERAMICA 57,5 x 57,5 GRIS	M2	301,83	$	79.340,00	$	23.947.192
9,12	PLANTILLA DE PISO 3.000 PSI E=0,10 CM INCLUYE MALLA DE REFUERZO Y CORTE	M2	140,46	$	51.800,00	$	7.275.828
9,13	PISO EN GRANITO LAVADO	M2	18,50	$	55.934,00	$	1.034.779
10,00	**ENCHAPES**					**$**	**8.282.189**
10,01	ENCHAPE EN CERAMICA 30 x 30	M2	128,32	$	64.543,24	$	8.282.189
11,00	**INSTALACION HIDRAULICA**		-			**$**	**7.094.197**
11,01	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 1", INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	16,47	$	21.639,20	$	356.398
11,03	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC DE 3/4, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	72,00	$	16.280,00	$	1.172.160
11,04	SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA RECTA 1/2 PVC, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGA	ML	102,00	$	15.620,00	$	1.593.240
11,05	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2 PARA SANITARIOS	UN	8,00	$	34.430,00	$	275.440
11,06	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2 PARA LAVAMANOS, DUCHA.	UN	13,00	$	34.430,00	$	447.590
11,09	VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	UN	7,00	$	25.805,47	$	180.638
11,10	VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"	UNID	1,00	$	39.862,24	$	39.862
11,11	VALVULA DE CONTROL DE 3/4"	UN	6,00	$	29.388,00	$	176.328
11,12	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL CROMADA	UN	2,00	$	55.550,00	$	111.100
11,13	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA PVC 1 1/2"	ML	42,00	$	24.796,20	$	1.041.440
11,18	PRUEBA HIDROSTATICA	UNID	2,00	$	850.000,00	$	1.700.000
12,00	**INSTALACION SANITARIA**					**$**	**11.619.581**
12,01	COLECTOR AGUAS NEGRAS 6"	ML	-	$	73.953,26	$	-
12,02	COLECTOR AGUAS NEGRAS 4"	ML	90,00	$	45.263,68	$	4.073.731
12,03	COLECTOR AGUAS NEGRAS 2"	ML	49,00	$	26.000,00	$	1.274.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

12,03	PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4"	UN	8,00	$	100.452,00	$	803.616
12,04	PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2"	UN	44,00	$	61.990,50	$	2.727.582
12,05	SIFON PISO 2" 180 C X C COMPLETO	UN	-	$	73.381,61	$	-
12,08	TUBERIA DE VENTILACION DE 2"	ML	111,10	$	24.668,33	$	2.740.651
13,00	**INSTALACION ELECTRICA**					**$**	**42.231.566**
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	1,00	$	561.745,80	$	561.746
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	$	463.746,14	$	-
13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CTO. CON PUERTA Y LLAVE.	UN	-	$	451.994,40	$	-
13,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 1X20AMP.	UN	24,00	$	21.622,70	$	518.945
13,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFABLE BREAKER DE 2X20AMP.	UN	2,00	$	65.610,00	$	131.220
13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU. 2No.12AWG+No.14T AWG, THHN, EN DUCTO PVC DE 1/2", PARA TOMAS E INTERRUPTORES	ML	457,50		23.439,00	$	10.723.343
13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 127V EN CABLE DE CU. THW 2No.12AWG+NO14T AWG EN TUBO EMT DE 1/2".	UN	63,00	$	108.109,10	$	6.810.873
13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A 127V EN ALAMBRE DE CU. THW 2No.12AWG + No.14T.AWG EN TUBERÍA EMT DE 1/2"	UN	85,00	$	100.986,60	$	8.583.861
13,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15AMP. LUMINEX	UN	27,00	$	11.169,00	$	301.563
13,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15AMP. LUMINEX	UN	-	$	13.211,00	$	-
13,21	LUMINARIA DE SOBREPONER DE 30X1,20CMS 2X32W REJILLA DE 16 CELDAS ESPECULAR. PROVISTA DE UN BALASTO ELECTRONICO 2X32 120/277V Y TUBOS T8 32WW COLOR 6,500K	UN	54,00	$	175.789,00	$	9.492.606
13,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TIPO APLIQUE INCUYE BOMBILLO DE 16W.	UN	11,00	$	45.810,00	$	503.910
13,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SODIO 70W, ILUMINACION PERIMETRAL. INCLUYE BASE EN CONCRETO MASTIL LAMPARA Y BOMBILLO	UN	4,00	$	1.150.875,00	$	4.603.500
14,00	**APARATOS SANITARIOS**					**$**	**4.653.726**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO BLANCO CON PEDESTAL BLANCO	UN	8,00	$	440.529,37	$	3.524.235
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, INCLUYE INCUSTACIONES PARA JABON Y GRIFERIA PUSH	UN	-	$	289.693,80	$	-
14,09	MESON EN GRANITO NATURAL	ML	2,00	$	372.708,00	$	745.416
14,03	INST. Y SUMINISTRO LAVAPLATOS ACER. INOX DE UNA POCETA	UN	2,00	$	94.936,71	$	189.873
14,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	2,00	$	97.101,00	$	194.202
14,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO EN GRANITO	UN	-	$	156.988,00	$	-
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE PARED	UND	-	$	379.525,00	$	-
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA COMPLETA INCLUYE LLAVE	UN	-	$	91.206,00	$	-
14,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA	UN	-	$	14.784,00	$	-
15,00	**CARPINTERIA DE PUERTAS**					**$**	**21.960.000**
15,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 0,80 x 2,40M. Incluye cerradura tipo oficina de botón y manija horizontal satinada.	UN	2,00	$	1.220.000,00	$	2.440.000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

15,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,00 x 2,40M. Incluye cerradura tipo oficina de botón y manija horizontal satinada.	UN	16,00	$ 1.220.000,00	$	19.520.000
15,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO, ELABORADA EN MADECOR RH RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON REJILLA PARCIAL PARA CUARTO DE ASEO, SEGÚN DISEÑOS DEL PROYECTO, DE 1,20 x 2,40M. Incluye cerradura de botón y manija horizontal satinada.	UN	-	$ 1.564.000,00	$	-
16,00	**CARPINTERIA METALICA**				**$**	**11.090.805**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 744, COLOR BLANCO, VIDRIO 4 MM BLUE LITE, INCLUYE ANCLAJE, CERRADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	M2	-	$ 300.283,00	$	-
16,02	SUM. E INST .PROTECTOR DE ALUMINIO, COLOR BLANCO TIPO PANAL DE ABEJA, ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 6MM.	M2	-	$ 429.000,00	$	-
16,03	MODULOS DE CUERPOS FIJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO 5 MM	M2	6,20	$ 386.200,00	$	2.394.440
16,04	PASAMANOS EN TUBO ORNAMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO EN MURO	ML	9,00	$ 272.415,00	$	2.451.735
16,05	PUERTA EN ALUMINIO DE 1,40X2,40 P-05(MACHIMBRADA O MULTIENCHAPE)	UN	2,00	$ 1.669.200,00	$	3.338.400
16,06	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO 3 X 1 1/2" CON MULTI ENCHAPE Y VIDRIO DE 1,20X2,40 INCLUYE MARCO, Y HERRAJES	UN	2,00	$ 1.453.114,80	$	2.906.230
17,00	**CERRADURAS**				**$**	**2.575.500**
17,01	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE ACCESO TRES CERROJOS ALTA SEG	UN	-	$ 110.860,00	$	-
17,02	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INTERIORES	UN	25,00	$ 103.020,00	$	2.575.500
17,03	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE BAÑO	UN	-	$ 71.500,00	$	-
18,00	**ACABADOS**				**$**	**39.304.798**
18,01	LEVANTE DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA DE 8MM ACABADO	M2	-	$ 124.300,00	$	-
18,02	SUMINISTRO Y APLICACION A TRES MANOS, DE PINTURA 100% ACRILICA SOBRE MUROS	M2	1.041,00	$ 11.175,00	$	11.633.175
18,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	1.041,00	$ 15.810,00	$	16.458.210
18,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	312,55	$ 18.315,00	$	5.724.353
18,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO LINEAL DE FACHADA	ML	-	$ 11.973,00	$	-
18,05	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	312,55	$ 12.443,00	$	3.889.060
18,06	EMPRADIZACIÓN Y JARDINERÍA	GLB	1,00	$ 1.600.000,00	$	1.600.000
19,00	**RETIROS**				**$**	**4.125.000**
19,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	$ 4.125.000,00	$	4.125.000
20,00	**AIRE ACONDICIONADO**				**$**	**33.819.608**
20,01	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 9000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOS. SIAU	UN	1,00	$ 1.780.958,00	$	1.780.958
20,02	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 12000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOS CONSULTORIO No 1	UN	1,00	$ 1.893.144,00	$	1.893.144
20,03	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOS. SALA DE PROCEDIMIENTOS..	UN	1,00	$ 2.184.929,60	$	2.184.930
20,04	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 36000 BTU TIPO MINI SPLIT EFICIENCIA 13, ECOLOGICOS. RECEPCION	UN	1,00	$ 5.971.119,00	$	5.971.119
20,05	CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410 BARRIDO DE SISTEMA Y PRESURIZACION CON NITROGENO PARA EQUIPOS	UN	4,00	$ 134.431,00	$	537.724
20,06	REDES DE REFRIGERANTE EN COBRE, AISLADAS DE ½ Y ¼ PARA EQUIPO DE 9000 BTU, 12000 BTU	ML	124,60	$ 39.124,00	$	4.874.850
20,07	REDES DE REFRIGERANTE DE 7/8 Y 3/8 AISLADAS PARA AIRE TIPO SPLIT DE 2TR Y 3TR	ML	77,30	$ 65.208,00	$	5.040.578
20,08	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINI SPLIT DE 9,000 A 18,000 BTU	UN	3,00	$ 243.444,00	$	730.332

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

20,09	MANO DE OBRA INSTALACION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS SPLIT DE 2TR, 3TR	UN	1,00	$	426.027,00	$	426.027
20,10	SISTEMA DE PROTECCION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA TEMPORIZADOS	UN	4,00	$	289.090,00	$	1.156.360
20,11	SISTEMA DE PROTECCION DE VOLTAJE PARA EQUIPOS	UN	4,00	$	252.720,00	$	1.010.880
20,12	BASES EN HIERRO PARA MANEJADORAS	UN	4,00	$	122.483,00	$	489.932
20,13	PUNTOS DE DESAGÜE AISLADO EN TUBERÍA PVC DE 1" 1/4 (INCLUYE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, DRENAJE Y AISLAMIENTO)	UN	4,00	$	79.119,00	$	316.476
20,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO DE CU. (3No 12AWG THW. EN TUBO EMT DE 3/4" SEÑAL A MANEJADORAS A.A	ML	201,90	$	36.683,00	$	7.406.298
	COSTO DIRECTO DBRA CIVIL					$	**379.733.681**
	A.I.U.		30%			$	113.920.104
	COSTO TOTAL OBRAS DE PREVENCIÓN BARRIO LA CHINITA					$	**493.653.786**

DOTACION BIOMÉDICA Y MOBILIARIO CENTRO DE VIDA LA CHINITA							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VLR. UNITARIO		VLR. PARCIAL	
CONSULTORIO No. 1	Divan para examen e inyectologia Marca: Colombian Hospital	und	1,00	$	831.927,00	$	831.927,00
	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital	und	1,00	$	414.298,00	$	414.298,00
	Equipo para diagnostico de los sentidos	und	1,00	$	4.893.000,00	$	4.893.000,00
	Fonendoscopio de dos servicios	und	1,00	$	459.152,00	$	459.152,00
	Tensiometro de aneroides Modelo de Pared	und	1,00	$	1.024.952,00	$	1.024.952,00
	Balanza Mecanica de Grado Basculante	und	1,00	$	1.875.582,86	$	1.875.582,86
	Tallimetro elaborado en acrilico	und	1,00	$	150.350,00	$	150.350,00
	Metro sencillo	und	1,00	$	18.300,00	$	18.300,00
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	$	1.041.777,00	$	1.041.777,00
	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD	und	1,00	$	669.714,00	$	669.714,00
	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	$	217.784,00	$	435.568,00
SIAU	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD	und	1,00	$	669.714,00	$	669.714,00
	Archivadores Metalico de 4 Gavetas	und	1,00	$	1.645.770,00	$	1.645.770,00
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	$	1.041.777,00	$	1.041.777,00
	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	$	217.784,00	$	435.568,00
SALA DE ESPERA	Silla de ruedas	und	1,00	$	851.811,00	$	851.811,00
	TANDEM DE 4 PUESTOS Estructura en hierro cromado con sillas independientes elaboradas en lámina galvanizada microperforadas.	und	4,00	$	1.296.699,00	$	5.186.796,00
SALA DE CURACIONES Y SALA TRAUMA	Camillas de Recuperación de tres movimientos con levante en el espaldar, pies, barandas atril en acero inoxidable, colchoneta de 9 cms y rodachines	und	3,00	$	5.303.010,00	$	15.909.030,00
	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable Marca: Colombian Hospital	und	3,00	$	414.298,00	$	1.242.894,00
	Equipo de pequeña cirugia con: mango para bisturi No.4, pinza diseccion con garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar 16 cms, pinza kelly curva, hemostatica longitud 14 cms, pinza mosquito curva, hemostatica longitud 12.5 cms, porta agujas mayo hegar , 16 cms, sonda acanalada 14.5 cms, separadores farabeuf de 12 cms., (juego x 2 piezas, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms.	juego	1,00	$	3.829.878,00	$	3.829.878,00
	Tarro para esterilización con tapa en acero inoxidable Ref: IM 188 de 2 litros Medidas: 12 x 20 cms	und	3,00	$	35.288,95	$	105.866,84
	Atril porta-suero con rodachines	und	3,00	$	293.607,00	$	880.821,00
	Mesa auxiliar para equipos	und	1,00	$	635.256,00	$	635.256,00
	Cubetas de acero inoxidable con tapa en acero inoxidable Medidas: 23 x 15,5 x 3	und	3,00	$	50.049,91	$	150.149,73
	Riñonera en acero inoxidable Medidas: 23 x 12 x 4	und	5,00	$	15.614,42	$	78.072,12

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO LPU-SIP-007-2006
CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EDISA

	Guardian + Soporte metalico	und	1,00	$ 132.400,00	$ 132.400,00
	Vitrina para instrumental 2 cuerpos	und	1,00	$ 1.151.717,00	$ 1.151.717,00
	Bandeja Metalica en acero Inoxidable Medidas 42 x 29.5 cms	und	3,00	$ 380.027,00	$ 1.140.081,00
	Pato coprologico en acero inoxidable	und	1,00	$ 224.997,24	$ 224.997,24
	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD	und	1,00	$ 669.714,00	$ 669.714,00
	Sillas interlocutoras sin brazo ref isosceles	und	2,00	$ 217.784,00	$ 435.568,00
	Superficie de 1,20x0,60 con gavetas	und	1,00	$ 1.041.777,00	$ 1.041.777,00
	Pisingo en acero inox	und	1,00	$ 224.997,24	$ 224.997,24
RECEPCION	Silla ergonómica Mecanica Qbiz ESTD	und	1,00	$ 669.714,00	$ 669.714,00
	Archivador Metalico 2 x 1	und	1,00	$ 496.000,00	$ 496.000,00
	Superficie en L elaborado en formica	und	1,00	$ 1.528.300,00	$ 1.528.300,00
	COSTO TOTAL DOTACION CENTRO DE VIDA LA CHINITA				**$ 52.193.290,03**

OBRAS DE PREVENCIÓN SUMINISTRO DE AMBULANCIAS				**COSTO TOTAL:**	**$ 837.608.500,00**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,00	**SUMINISTRO DE AMBULACIAS**				**837.608.500**
1,01	SUMINISTRO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA (TAM). INCLUYE TRANSFORMACIÓN DEL VEHÍCULO, DOTACIÓN SEGÚN LA NORMA, SEÑALIZACIÓN Y MATRÍCULA.	UN	1,00	332.780.200	332.780.200
1,02	SUMINISTRO DE AMBULANCIA BÁSICA (TAB). INCLUYE TRANSFORMACIÓN DEL VEHÍCULO, DOTACIÓN SEGÚN LA NORMA, SEÑALIZACIÓN Y MATRÍCULA.	UN	2,00	252.414.150	504.828.300

36. 3. GESTIÓN PREDIAL			**COSTO TDTAL:**	**$ 755.500.000,00**
1,00	CAMINO LA MANGA FASE 2	Carrera 21 No. Diag 78 - 51/37 Diag.77D No 15D -37 Diag.77D No 15D -25 Diag.77D No 15D -17 Cra 21 Diag 78 - 65 Sede comunitaria del		213.000.000
2,00	CAMINO LA PLAYA.	Carrera 17C No. 17 - 71 Carrera 17C No. 17 - 72 Carrera 17C No. 17 - 64 Carrera 17C No. 17 - 56 Carrera 17C No. 17 - 43 Carrera 17C No. 17 - 40 Carrera 17C No. 17 - 50		542.500.000
	VALOR EJECUTADO POR GESTIÓN PREDIAL:			**755.500.000**

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

ING. GARY ESPITIA CAMARGO
Representante Legal UT EDISA

Vo. Bo. ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Obras Públicas