Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

DNP Departamento Nacional de Planeación

ACTA

Junta de Acción Comunal Santa Rosa de Rio Negro

Acta No. 3	Fecha: 17-03-2021.	
Lugar: JAC Vereda Sta Rosa de RioNegro	Hora inicio: 9:00 am	Hora final: 1:00 pm.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo / Dependencia	Firma
Dagoberto Cortes	Presidente JAC.	
John Giraldo	Contratista SSPD	
Santiago Rivera	Contratista SSPD	

ORDEN DEL DIA:

1°. Se realiza presentación de los comisionados e introducción del objetivo de la visita.
2°. Se efectúa el levantamiento de información general, financiera, comercial y técnica del sistema de suministro de agua, así como del manejo de residuos sólidos y aguas residuales.
3°. Se da cierre de visita.

DESARROLLO:

1°. Se presentan los comisionados John Giraldo Diaz profesional en Antropología y Santiago Rivera Florez, ingeniero ambiental, seguido a ello, se realiza una breve introducción del objetivo de la visita indicando que ésta se desarrolla en el marco del proyecto de inversión "Desarrollo de un esquema de vigilancia, inspección y control diferencial a prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en las áreas rurales".
2°. El levantamiento de información general, financiera, comercial y técnica se realiza con participación de El presidente de la JAC.
Adicionalmente, se realiza encuesta a un usuario del servicio de suministro de agua para conocer la percepción.

A continuación, se detallan los aspectos abordados:

El sistema se encuentra en operacion desde el año. se encuentran en obras de adecuación para mejoras en la eficiencia del bombeo y tuberia de conducción y distribución.

El sistema abastece 90 viviendas, en oraciones se presentan inconvenientes por el suministro en cuanto a continuidad toda vez que las personas no

Scanned with CamScanner

esecuta control en el llenado de los tanques de almacenamiento intradomiciliarios.

El sistema cuenta con
Captacion
Aduccion: fuente subterranea 9mt de profundidad.
tuberia PVC. 2"
Sistema de bombeo electrico 2HP y 7 HP

Potabilizacion: Bandejas de aireacion - carbon activado.
Almacenamiento: Sistema de filtrado grava arena y antracita
Conduccion: tuberia PVC 2" Bomba 7 HP
Almacenamiento: tanque en concreto elevado 35 m3
Distribucion: red tuberia PVC no cuenta con macro o micromedicion.

El servicio de alcantarillado cuenta con red en el centro poblado y una PTAR. El sistema fue construido por Edesa, lo opero por un periodo de tiempo corto actualmente se encuentra a cargo de la SSPC.

El servicio de recoleccion de aseo lo ejecuta el prestador urbano Bioagricola.

3°. Se realiza el cierre de la visita.

COMPROMISOS / ACUERDOS:

No.	Compromiso / Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1			
2			

PRÓXIMA REUNIÓN: No se realizaron acuerdos para proximas reuniones

Anexos: Información capturada en los formularios diseñados por la SSPD.

Scanned with CamScanner