Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

DNP Departamento Nacional de Planeación

ACTA

Junta de Acción Comunal Bajo Pompeya.

Acta No. 5	Fecha: 18-03-2021	
Lugar: centro poblado Bajo Pompeya.	Hora inicio: 8:00 am	Hora final: 3:00 pm

ASISTENTES:

Nombre	Cargo / Dependencia	Firma
Yoheni Medina	Presidente JAC.	
John Giraldo	Contratista. SSPD	
Santiago Rivera	Contratista SSPD	

ORDEN DEL DIA:

1°. Se realiza presentación de los comisionados e introducción del objetivo de la visita.
2°. Se efectúa el levantamiento de información general, financiera, comercial y técnica del sistema de suministro de agua, así como del manejo de residuos sólidos y aguas residuales.
3°. Se da cierre de visita.

DESARROLLO:

1°. Se presentan los comisionados John Giraldo Diaz profesional en Antropología y Santiago Rivera Florez, ingeniero ambiental, seguido a ello, se realiza una breve introducción del objetivo de la visita indicando que ésta se desarrolla en el marco del proyecto de inversión "Desarrollo de un esquema de vigilancia, inspección y control diferencial a prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en las áreas rurales".
2°. El levantamiento de información general, financiera, comercial y técnica se realiza con participación de Presidente JAC Bajo Pompeya

Adicionalmente, se realiza encuesta a 01 usuario del servicio de suministro de agua para conocer la percepción.

A continuación, se detallan los aspectos abordados:

El sistema de suministro de agua cuenta con.
Captación: Pozo profundo sin carcamo
Aducción: tubería PVC 3".
Bomba electrica.
8 mt de profundidad.
Almacenamiento: 1 tanque elevado 5 m³
1 tanque semienterrado

Scanned with CamScanner

Almacenamiento: 1 tanque elevado 75 m3
todos construidos en concreto.

Distribución: Tubería PUC 2"
170 usuarios
Dividido en tres sectores Alto bajo y perímetro urbano.

El sistema cuenta un un tanque de filtración previo al tanque ~~elevado~~ elevado este tanque distribuye el agua por gravedad.

El sistema de alcantarillado no es administrado por la junta ediles construyo la PTAR pero la obra no fue entregada por ello no entro en funcionamiento se vierte directo a un afluente hídrico.

La recolección de residuos es realizada por Bioagricola prestador de zona urbana.

La comunidad en conjunto con la JAC han realizado solicitudes para que se destinen recursos para mejora del sistema a los diferentes entes municipales pero no han recibido una respuesta positiva al respecto.

La JAC recibe $3000 por usuario para destinarlos al mantenimiento del acueducto en las redes para evitar desbordamiento de aguas negras deben usar reservas para pagar el Vactor para que este realice recolección de lodos.

3°. Se realiza el cierre de la visita.

COMPROMISOS / ACUERDOS:

No.	Compromiso / Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1			
2			

PRÓXIMA REUNIÓN: NO se ejecutara acuerdos para proximas reuniones.

Anexos: Información capturada en los formularios diseñados por la SSPD.

Scanned with CamScanner