Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

DNP Departamento Nacional de Planeación

ACTA

JAC. Alto Pampega.

Acta No. 6	Fecha: 19-03-2021	
Lugar: JAC Alto Pampega.	Hora inicio: 8:00 am	Hora final: 2:00 pm.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo / Dependencia	Firma
Luis Doctras	Fontanero JAC.	
John Giraldo	Contratista SSPD	
Santiago Rivera.	Contratista SSPD.	

ORDEN DEL DIA:

1°. Se realiza presentación de los comisionados e introducción del objetivo de la visita.
2°. Se efectúa el levantamiento de información general, financiera, comercial y técnica del sistema de suministro de agua, así como del manejo de residuos sólidos y aguas residuales.
3°. Se da cierre de visita.

DESARROLLO:

1°. Se presentan los comisionados John Giraldo Diaz profesional en Antropología y Santiago Rivera Florez, ingeniero ambiental, seguido a ello, se realiza una breve introducción del objetivo de la visita indicando que ésta se desarrolla en el marco del proyecto de inversión "Desarrollo de un esquema de vigilancia, inspección y control diferencial a prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en las áreas rurales".
2°. El levantamiento de información general, financiera, comercial y técnica se realiza con participación de fontanero de la organización.
Adicionalmente, se realiza encuesta a un usuario del servicio de suministro de agua para conocer la percepción.

A continuación, se detallan los aspectos abordados:

El sistema de suministro de agua actualmente no cuenta con tratamiento del agua.

Se ha tratado de concilicar con la comunidad para el pago del suministro mensual sin embargo la organización tiene inconvenientes en los recaudos y por ello sus recursos para mejora del sistema son escasos

Scanned with CamScanner

El sistema cuenta con:

Captación: Fuente subterranea.
Tubería de 4"
Bomba sumergible 75 HP

Aducción: Tubería 4" Acero
tubería 4" PVC.
macromedidor.

Almacenamiento: Tanque concreto elevado
25 m³
Escalera acceso

Distribución: 2 sectores
Válvulas de control de caudal.
6 horas diarias por 6 días
2 horas los días sabados adicional.

Hace aproximadamente 2 años se cambio la bomba de abastecimiento pero se generaron inconvenientes en la perforación del nuevo pozo ya que no sellaron anulares con características de aptas para distribuir captar el agua para consumo humano.

3°. Se realiza el cierre de la visita.

COMPROMISOS / ACUERDOS:

No.	Compromiso / Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1			
2			

PRÓXIMA REUNIÓN: No se ejecutaron acuerdos para proximas reuniones

Anexos: Información capturada en los formularios diseñados por la SSPD.

Scanned with CamScanner