INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

ANEXO. BITACORA.

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

765

CONTRATO DE OBRA 622

CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"

CONTRATISTA = LC12 INGENIERIA S.A.S

ING. RESIDENTE OBRA =

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

INTERCONDI S.A.S

PLAZO: 2 MESES

INVERSION: 2'091 039 035

FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS DE LA NACION

DESTINACION ESPECIFICA EXCEDENTES RENTAS SEDIDAS CSF

APOYO A LA SUPERVISION.

ARQ JOSE VILLABONA

JUEVES 7 MAYO 2020

DIA CON PRECIPITACIONES

ING. GERENTE DE PROYECTOS, ING. RESIDENTE DE OBRA, ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA, ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA, ARQ. SUPERVISOR DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO. PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD SST. CUADRILLA ALBAÑILERIA - HERRAMIENTA MENOR.

SE REALIZAN LABORES DE DESMONTE DE MALEZA O DESYERBE YA QUE SE ENCUENTA A GRAN ALTURA Y NO PERMITE EL INGRESO CON SEGURIDAD, SE REALIZA CERRAMIENTO DE OBRA CON POLISOMBRA VERDE Y VARA EUCALIPTO, UNA VEZ INGRESADO AL AREA DE TRABAJO SE EVIDENCIAN CONCRETOS DE MALA CALIDAD EN SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS TANTO EN COLUMNAS COMO EN VIGAS, SE EVIDENCIAN HIERROS A LA VISTA EN DIFERENTES ELEMENTOS, DESPRENDIMIENTO DE AGREGADOS EXISTENTES EN ELEMENTOS TALES COMO COLUMNAS. SE SOLICITA LA ENTREGA DE PLANOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION. SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE DOS PANALES DE ABEJAS EN LA PLACA DE ENTRE PISO POR LO QUE SE SOLICITARA A BOMBEROS EL TRASLADO DE LAS MISMAS

SE LABORA DE 7:00 AM - 6:00 PM.

Residente obra

Dir. obra

VIERNES 08 MAYO 2020

DIA CON PRECIPITACIONES

ING. RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SST, ARQ SUPERVISOR ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA, PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA, HERRAMIENTA MENOR, SE CONTINUA CON DESCAPOTE ZONA DE PARQUEADERO, ZONA DE PATIO O FACHADA POSTERIOR, SE INICIA LAVADO DE ESTRUCTURA CON HIDROLAVADORA YA QUE PRESENTA DEMASIADA PRESENCIA DE MOHO Y VEGETACION SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE UN ARBOR EN LA PARTE DE ATRAS

267

DE LA CONSTRUCCION QUE ESTA AFECTANDO LA PLACA Y VIGA DE LA EDIFICACION POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION EL TRAMITE PARA TALA. SE EVIDENCIA UNA CONSTRUCCION ALEDAÑA CON AFECTACION POR HUMEDAD SE INICIA EXCAVACION EN ZONA DE PARQUEADEROS PARA HABILITAR ZONA DE CAMPAMENTOS, SE REITERA LA NECESIDAD DE OBTENER LOS PLANOS PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Residente obra

SABADO 09 MAYO 2020.

DIA NUBADO CON LLUVIAS LEVES.

ING. RESIDENTE DE OBRA, ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA CUADRILLA ALBAÑILERIA - HERRAMIENTA MENOR - HIDROLAVADORA Y PLANTA LA PROFESIONAL SST DEL CONTRATISTA ENVIA A LA INTERVENTORIA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 PARA REVISION Y APROBACION, SE CONTINUA PROCESOS DE LAVADO DE LA ESTRUCTURA, PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL DEL RIO QUATIQUIA EN ZONA DE CAMPAMENTO, LLEGA BAÑO PORTATIL Y CONTAINER PARA OFICINA.

SE LABORA DE 7:00 AM - 5:00 PM.

SE REITERA LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS PLANOS DE CONSTRUCCION PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA, SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS Y SANITARIAS EN PISOS Y PLACA DE CONTRAPISO PERO SE EVIDENCIA DETERIORO EN DICHOS ELEMENTOS.

768

DOMINGO 10 DE MAYO 2020.

DIA SOLEADO

ING. RESIDENTE DE OBRA, ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA PROFESIONALES SST DE OBRA E INTERVENTORIA. CUADRILLA DE OBRA O ALBAÑILERIA, HERRAMIENTA MENOR, HIDROLAVADORAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE COMPACTACION MANUAL TIPO CANGURO, HERRAMIENTA MENOR, PLANTA ELECTRICA, EQUIPOS DE OFICINA.

SE CONTINUA LAVADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, ADECUACION DE ZONA DE PARQUEADERO CON PROCESOS DE EXCAVACIO- Y RELLENOS CON MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA.

SE PRESENTA LA NECESIDAD DE TENER LOS PLANOS DE EJECUCION YA QUE ESTO RETRASA LOS TIEMPOS DE EJECUCION, SE CONTINUA CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS COVID EN OBRA CON ENTREGA DE ELEMENTOS TALES COMO CARETAS, TAPABOCAS, AREAS DE DESINFECCION CON AMONIO CUATERNARIO Y LAVADO DE MANOS, Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

Dsl. obra

Residente obra

LUNES 11 MAYO 2020

DIA NUBADO CON PRESENCIA DE LLUVIAS

ING. GERENTE DE PROYECTOS DE OBRA, ING RESIDENTE DE OBRA PROFESIONAL SST OBRA, ING RESIDENTE INTERVENTORIA, PROFESIONAL SST INTERVENTURIA, CUADRILLA ALBAÑILERIA HERRAMIENTA MENOR, HIDROLAVADORA, PLANTA ELECTRICA, EQUIPO DE COMPACTACION MANUAL TIPO CANGURO,

SE CONTINUA LAVADO DE ESTRUCTURA PARA ADECUACION DE TERRENO PARA INICIO DE MAMPOSTERIA

LLEGA CEMENTO CEMEX A OBRA, PERO SE MANIFIESTA

769

LA NECESIDAD DE TENER PLANOS DE OBRA,
SE REALIZA CUMITE TECNICO EN OBRA, DONDE SE REITERA
LA PREOCUPACION POR EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA
EXISTENTE, LA INTERVENTORIA LE MANIFIESTA A LA
SUPERVISION LA MISMA PREOCUPACION, POR TAL MOTIVO.
SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION LOS ESTUDIOS REALIZADOS
A LA MISMA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
DE MAMPOSTERIA Y OTROS, EL SUPERVISOR MANIFIESTA QUE
LA ALCALDIA CUENTA CON TODA LA INFORMACION DEL
PROYECTO Y SERA ENTREGADA EL PROXIMO 14 DE MAYO 2020.

Residente obra

MARTES 12 MAYO 2020
DIA NUBADO CON PRECENSIA DE LLUVIAS.
ING. RESIDENTE DE OBRA, GERENTE PROYECTOS, PROFESIONAL
SST, ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA, PROFESIONAL
SST INTERVENTORIA, CUADRILLAS DE ALBAÑILERIA,
HIDROLAVADORA, PLANTA ELECTRICA, COMPACTADOR
MANUAL TIPO CANGURO, HERRAMIENTA MENOR,
SE REALIZA CONSTRUCCION BAÑO, LAVAMANOS, SE CONTINUA
LAVADO ESTRUCTURA EXISTENTE, EXCAVACION Y RELLENO
ZONA DE PATIO, NO SE PUEDE CUMPLIR COMPROMISO
DE TIEMPO EN CUADRILLAS YA QUE NO SE CUENTAN
CON LOS PLANOS PARA EJECUCION, SE REALIZA TOMA
DE NIVELES DE LA VIA EXISTENTE A LA CONSTRUCCION
Y SE EVIDENCIA QUE EL ARRANQUE DE LA EDIFICACION
TIENE UN NIVEL + 10 CON RELACION AL TRAZADO DE LA
VIA EXISTENTE, SE EVIDENCIA QUE LA VIA CRA 36
NO CUENTA CON REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS NI SUMIDEROS.

770

MIERCOLES 13 DE MAYO 2020

DIA SOLEADO.

ING RESIDENTE OBRA, PROFESIONAL EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST GERENTE DE PROYECTO, RESIDENTE INTERVENTORIA, SST INTERVENTORIA ARQ. ADMINISTRATIVA DE OBRA, CUADRILLA ALBAÑILERIA

SE CUENTA CON HERRAMIENTA MENOR, HIDROLAVADORA, PLANTA ELECTRICA, EQUIPOS DE COMPACTACION MANUAL,

SE CONTINUA CON EXCAVACION Y RELLENOS EN ZONAS PERIMETRALES DE OBRA, SE EVIDENCIA HUMEDADES EN PREDIOS VECINOS POR FALTA DE MUROS PERIMETRALES DE LA OBRA,

SE CONTINUAN PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE EXCAVACION Y RELLENOS, SE CONTINUAN CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID.

SE ESPERA ENTREGA DE PLANOS Y DISEÑOS.

Dir. obra

Residente obra

JUEVES 14 MAYO 2020

DIA NUBADO CON LLUVIAS.

ING. RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONALES SST, ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA PROFESIONAL SST INTERVENTORIA, ING AUXILIAR DE OBRA, ARQ. ADMINISTRATIVA DE OBRA, ING. ELECTRICO, DIR. OBRA, CUADRILLA ALBAÑILERIA, HIDROLAVADORA, PLANTA ELECTRICA, EQUIPO DE COMPACTACION, HERRAMIENTA MENOR, SE CONTINUA CON PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE EXCAVACION Y RELLENOS EN ZONAS DE PARQUEADERO.

SE REALIZA EL RETIRO DE LOS ENJAMBRES DE ABEJAS, TOCA RETIRAR EL PERSONAL DE LA OBRA POR DICHA LABOR

EN HORAS DE LA TARDE LA SUPERVISION REALIZA LA ENTREGA DE PLANOS PARA EJECUCION, SE INICIA VERIFICACION DE LOS MISMOS, PLANOS APROBADOS POR CURADURIA, PLANOS ARQUITECTONICOS, HIDROSANITARIOS, ELECTRICOS

OFICIO DONDE EL ING EDUARDO COMAS MANIFIESTA QUE EN REVISION VISUAL LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y QUE SE PUEDE CONSTRUIR, DICHO

77,

OFICIO ES DEL AÑO 2018, PERO SE VUELVE A REITERAR LA PREOCUPACION POR EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA.

Div. obra

Residente obra

VIERNES 15 DE MAYO 2020.

DIA NUBADO CON LLUVIAS.

ING. RESIDENTE DE OBRA, GERENTE DE PROYECTOS, ING Y ARQ DE OBRA PROFESIONAS SST, ING. INTERVENTORIA, PROFESIONAL SST INTERVENTORIA, CUADRILLA ALBAÑILERIA.

HERRAMIENTA MANOR, HIDROLAVADORA, PLANTA ELECTRICA EQUIPO COMPACTACION MANUAL.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION DE LOS PLANOS ENTREGADOS POR LA ALCALDIA SE INICIA LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTONICO DE LOS PLANOS EN TERRENO DONDE SE EVIDENCIA QUE LA TUBERIA HIDROSANITARIA Y ELECTRICA NO COMPLE CON LO PLASMADO EN PLANOS POR TAL MOTIVO SE DEBE REDISEÑAR Y/O AJUSTAR, LO EXISTENTE EN OBRA NO SIRVE Y DEBE SER DEMOLIDO O RETIRADO EN CUANTO A REDES, LOS PLANOS EVIDENCIA LOS DESCOLES HACIA EL RESPALDO DE LA CONSTRUCCION HACIA DONDE EXISTEN VIVIENDAS, SE CONTINUAN PROCESOS DE LIMPIEZA DE OBRA, SE CONTINUAN CON EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS COVID, SE REALIZAN PRUEBAS TINTAS LIQUIDAS PENETRANTES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, EN ZONA EJES E' Y EJE G' INSTALADOS.

Residente

SABADO 16 MAYO 2020.

DIA SOLEADO

ING. RESIDENTE DE OBRA, ING. AUXILIAR DE OBRA, ARQ. ADMINISTRATIVA DE OBRA, ING. ELECTRICO, PROFESIONAL SST, ING. RESIDENTE INTERVENTORIA, PROFESIONAL SST INTERVENTORIA, CUADRILLA ALBAÑILERIA, HERRAMIENTA MENOR, HIDROLAVADORA, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPACTACION.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISION DE DISEÑOS Y PLANOS SE EMITIRA OFICIO CON OBSERVACIONES A LOS MISMOS Y SE PIDE ABAL POR PARTE DE LA SUPERVISION PARA DAR INICIO A MUROS Y REDES HIDROSANITARIOS MIENTRAS SE TIENE CONCEPTO DE ESTRUCTURA Y DISEÑOS ELECTRICOS.

SE CONTINUA LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTONICO DE MUROS, LAVADO DE ESTRUCTURA, SE EVIDENCIA UNA AMPLIACION ENTRE EJES 5 y 6 Y EJES A y B LO CUAL NO CUENTA CON DISEÑOS ESTRUCTURALES, SE EVIDENCIA QUE EN PLANOS HABLA DE BLOQUES Nº 4 Y ANCHOS DE MURO DE ACUERDO A DICHA ESPESIFICACION PERO ESTE ITEM NO ES CONTRACTUAL Y SE SOLICITA ACLARACION, SE CONTINUAN LABORES DE URBANISMO.

Dir. Obra

Residente obra

DOMINGO 17 MAYO 2020

DIA NUBADO

ING. Residente de Obra, Ing. Auxiliar de Obra, Arq. residente administrativa Profesional SST de Obra, Ing. Residente de Interventoria, Profesional SST de Interventoria, Cuadrillas de Albañileria, Herramienta menor, equipos de demolicion tipo Rotomartillo Equipo de Corte de Piso, Planta electrica, equipo de Compactacion Se evidencia una diferencia arquitectonica entre planos

777

aprobados por curaduria y planes de ejecucion de obra aprobados por el ministerio de salud, ya que en los aprobados por MINSALUD no existe baño discapacitados y evidencia un cuadrante constructivo del eje A al eje 6 y en los de ministerio la construccion va hasta un eje G' que va en diangonal desde el eje 1 al eje 6. quedando columnas dentro de zona trabajo de Parto y Recuperacion. se inician procesos constructivos de redes hidraulicas en zona de primer piso, se continua lavado de estructura existente, se evidencia inconsistencia en los diseños de cubierta con relacion a lo contractualmente contratado y se solicita reajustar y cambiar pendientes de las mismas, se evidencia la carencia de detalles constructivos se continua con localizacion y replanteo arquitectonico

Dir. Obra

Residente obra

LUNES 18 MAYO 2020

DIA NUBADO CON PRESENCIA DE LLUVIAS

Ing. gerente de Proyectos, Ing. residente de Obra, Ing. Auxiliar de Obra, Arq. administrativa de Obra, Profesional SST Obra Ing residente de Interventoria, Profesional SST Interventoria 2 cuadrillas Albañileria, Herramienta menor, equipos de hidrolavado, Plantas Electricas, Equipos de Corte Equipos de Demolicion, Equipo de Compactacion manual tipo Canguro

se continua localizacion y replanteo arquitectonico de obra, zimbrando con mineral en placas existentes y lavadas, se evidencia que lo plateado en renders no corresponde con los planos arquitectonicos, se autoriza el cambio e inicio de procesos de redes sanitarias, del mismo modo se aprueva el cambio de mamposteria de bloque Nº 5 a bloque Nº 4

por tal motivo se procede a la adquisicion del mismo e ingreso de mas personal para dar inicio a dichos procesos constructivos, se inicia proceso de fabricacion perfiles de estructura de Cubierta, se evidencia la necesidad de cambiar el cuarto de MANIFOLD de gases ya que en diseño se encuentra en el mismo cuarto de Bombas y por norma no es permitido, al realizar las demoliciones y excavaciones para tuberia se evidencia que debajo de las placas se encuentran Vigas de Cimentacion, y un concreto de ciclopea lo que dificultara los procesos constructivos de tuberia, lo que no corresponde con lo que evidencia los planos entregados por la alcaldia, se redistribuye la red sanitaria hacia Fachada, se realiza extraccion de nucleos para verificacion de estructura existente.

Dir. obra

Residente obra

MARTES 19 DE MAYO 2020

DIA NUBADO

Ing residente de Obra, Ing Aux de Obra, Arq. residente Administratora profesional en seguridad y salud Trabajo SST, Ing residente Interventoria, profesional SST interventoria, 3 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla hidraulica, herramiento menor equipos de demolicion, plantas electricas, equipos de Corte equipo de Computacion,
se inician procesos constructivos de mamposteria, bloque N°4 se continuan instalacion redes hidrosanitarias segun ajuste de diseños, se continua instalacion red hidraulica primer piso se inicia localizacion y replanteo segundo Piso, se realiza verificacion especificaciones tecnicas de obra segun normatividad ministerio de salud, se continua lavado estructura segundo Piso, se continua cumpliendo protocolos covid segun establecido por normatividad gubernamental

775

se inicia cumplimiento de tiempos de trabajo a doble jornada teniendo en cuenta lo establecido en la orden de trabajo, se continua en la fabricacion estructura de cubierta segun diseños, no existen diseños estructurales de escalera, Foso Ascensor, Amaltadas entre otros, se recomienda modificar la posicion del tanque subterraneo a zona de parqueadero por facilidad de procesos constructivos. se termina jornada laboral sin novedades.

Residente obra

Miercoles 20 mayo 2020.

Dia Soleado

Ing residente de Obra, Ing Auxiliar de Obra, Arq residente administrativo, gerente de proyectos, profesional SST de Obra Ing. residente Interventoria, profesional SST interventoria 3 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla hidrosanitarra, 1 cuadrilla Estructuras, Herramienta Menor, plantas electricas equipos de demolicion, equipos de corte Placas, equipos de Compactacion manual.

Se continua cortando placas de piso y demolicion de las mismas para poder proceder con la instalacion de tuberia hidrosanitaria, se presenta dificultad en el endimiento de dicha actividad por lo complejo de los procesos constructivos ya que se encontro con ciclopeos para demoler y pasar tuberias, se continua rapidamente con levantamiento de mamposteria en primer piso se da inicio a instalacion platinas para estructura de Cubierta, se presentan de laboratorio a realizar pruebas esclerometria para verificacion estado estructura Actual. Se terminan labores a doble jornada sin mas novedad.

Jueve 21 mayo 2020
DIA SOLEADO
Ing residente de Obra, Ing. Auxiliar de Obra, Arq. residente Administrativa, profesional SST, ing. residente de Interventoria, Profesional SST interventoria, personal de almacen y limpieza, 3 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 1 cuadrilla estructura cubierta, Herramienta Menor, equipos de demolicion, equipos de Corte, Plantas electricas, Equipos de Oficina equipo de Compactacion Manual,
llegan a Obra los resultados de laboratorio en nucleos y esclerometria arrojando como resultado que los concretos utilizados y existentes estan por debajo de la norma NSR10 de diseño de concretos, arrojando resultados de concreto hasta 1100 PSI, se realiza comite donde se planteara un reforzamiento estructural de algunos elementos, se continuan procesos constructivos de mamposteria en primer piso, se continua Instalacion de red hidrosanitaria se continua a la espera de diseños de ampliacion, escalera, foso ascensor, y tanque subterraneo, se presentan Funcionarios de la alcaldia a realizar el retiro del arbol existente, quedando pendiente el retiro de aires, se continua instalacion de estructura de Cubierta, se continua cumplimiento de protocolos covid y entrega de EPP.

Dir. obra

Residente obra

Viernes 22 MAYO 2020.
DIA NUBADO CON PRECIPITACIONES.
Ing residente de Obra, Ing auxiliar de Obra, Arq. residente de Administracion, profesional SST, gerente de proyecto, Ing residente Interventoria, profesional SST interventoria, 4 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla hidrosanitaria.

cuadrilla estructura metalica, Herramienta Menor equipos de demolicion, equipos de corte, equipos de Compactacion manual, mezcladora para morteros equipos de Oficina, Se continua rapidamente con levantamiento mamposteria muro Flexa Nº 4. se da inicio a procesos constructivos de panete se continuan instalacion de redes hidrosanitarias demolicion de placas, construccion de cajas sanitarias se continua construccion estructura metalica de cubierta segun diseños y especificaciones tecnicas se reitera la necesidad de definir diseños electricos y mecanicos ya que se avanza con mamposteria y paneles, se requieren diseños estructurales para dar inicio con ampliacion del eje sal 6 entre ejes A y B, escaleras, se verifica en comite los inconvenientes en diseños electricos, red de Incendios y Aires, se acuerda proceder a verificacion y actualizacion de diseños segun normatividad Vigente se finalizan labores a doble jornada sin insidentes laborales, se cumplen protocolos COVID

Residente obra

Sabado 23 MAYO 2020.

DIA SOLEADO

Ing residente de Obra, Ing. Aux de Obra, Arq. residente Administrativa Ing electrico, profesional en SST, Ing. residente Interventoria Profesional SST interventoria, Herramienta Menor, equipos de demolicion, equipos de corte de pavimento, plantas electricas, retroexcavadora, equipos de compactacion manual tipo canguro y Bentil 1 TON, se realiza relleno material de rio a 0,30 mt. en zona parqueadero se continua levantamiento mamposteria muro Flexa Nº 4

278

se continuan con pañetes, demolicion de dientes enterrados para paso de tuberia sanitaria, se formaletean con lamina metaldeck calibre 18 placa de tanques y viga canal entre ejes C y eje E- se realizan amarre de hierro de las mismas, se continua instalacion tuberia hidraulica primer piso, se realiza localizacion y replanteo tanque subterranea con capacidad 29m³, se continua procesos constructivos para estructura de cubierta, se continuan procesos constructivos de columnetas y dinteles por recomendacion se realizaran los muros que encierran la cubierta en superboard 8mm doble cara y asi bajarle peso a la estructura existente y colocar teja Aluzinc. se continuan protocolos covid a cavalidad y entrega de elementos de proteccion Personal, se termina el dia sin novedad, se labora a doble jornada segun lo establecido en el contrato de Obra

Dir. obra

Residente obra

Domingo 24 maye 2020.

Dia soleado.

Ing residente de Obra, Ing Auxiliar de Obra, Arq residente administrativa ing electrico, profesional en SST, administrativos de almacen y limpieza, ing residente Interventoria, profesional SST. 5 cuadrillas albanileria, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 1 cuadrilla estructura metalica, Retroexcavadora 426 enllantada, Volquetas Equipos de compactacion tipo Benitin 1 Ton, equipos de demolicion, equipos de Corte, se funde placa entre eje 5 y 6 entre B y 6' Se terminan procesos constructivos redes hidrosanitarias primer piso, se continuan procesos constructivos de mamposteria primer piso, perimetrales, y se inicia mamposteria

227

segundo piso, se continuan paretes de muro $2in^2$ se inicia fabricacion de marcos puertas, se continua instalacion estructura de cubierta, se inicia fabricacion de escalera, se inicia excavacion tanque subterraneo segun diseños estructurales y cumpliendo especificaciones del Ing. hidraulica, se continua construccion de cadenetas y dinteles, se continua procesos constructivos hidrosanitarios en segundo Piso, se cumplen con protocolos covid, se cumple con la entrega de EPP con supervision de Interventoria.

Residente obra

LUNES 25 de Mayo 2020.

DIA NUBADO CON LLUVIAS DURANTE EL DIA

Ing residente de Obra, Ing Aux. de Obra, Arq residente administrativa, Ing electrico, profesional SST, ing residente interventoria, profesional SST interventoria, 5 cuadrilla albañileria, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 1 cuadrilla estructura de cubierta, 1 cuadrilla cubierta, Herramienta menor, retroexcavadora, equipo de compactacion doble rodillo, equipos de demolicion, equipos de corte, Plantas electricas, equipo de Bombeo, se continua con dificultad los procesos constructivos del tanque subterraneo teniendo en cuenta que el nivel freatico es muy alto a 1,20 de profundidad con alta presencia de agua de infiltracion teniendo en cuenta que estamos continuos al caño gramalote, se presentan desprendimientos del material de las paredes de la excavacion, teniendo en cuenta que es un area confinada con viviendas

280

al lado se ve la necesidad de realizar entibado con madera, utilizacion de equipo de bombeo 4" sumergible, se continua mamposteria primer piso logrando rapidamente un avance del 80% en primer piso y un 20% en segundo Piso y muros perimetrales, se continua construccion de columnetas, dintelos y cimentacion de zapatas y vigas para escalera, se continua procesos de estructura de cubierta, llega a obra cubierta tipo aluzinc y se procede a instalacion de la misma sobre el eje A al B. se continua procesos constructivos hidrosanitarios de segundo Piso se continuan pañetes de primer piso, se funden elementos tales como placas y vigacanal, se cumplen protocolos covid-19, y entrega de elementos EPP se termina el dia a doble jornada sin novedad.

Residente obra

MARTES 26 de mayo 2020

DIA CON LLUVIAS

Ing. residente de Obra, Ing auxiliar de Obra, Arq. residente administrativo, Ing electrica, profesional SST, personal administrativo, Ing residente de interventoría, profesional SST interventoria, 5 cuadrillas albañilería, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 2 cuadrillas estructura, 1 cuadrilla cubierta, Herramienta menor, retroexcavadora, Volquetas equipo compactacion de doble cilindro 1 Ton, equipos de demolicion, plantas electricas, equipos de corte mezcladora, equipos de oficina, se inicia procesos constructivos de armado escalera, fundida pedestales y placa escalera, se continua estructura de cubierta, se continua instalacion de teja

281

alluzinc ejes D al eje G segundo Nivel, se continua mamposteria muro flexa N° 4 segundo piso y muros perimetrales, se continuan procesos constructivos columnetas, dinteles, se continuan pañetes generales, se continua red hidro sanitaria segundo piso y conexion a red principal de 12". No se labura en estructura tanque por lluvias pero se avanza con amarre de hierro, se realizan procesos constructivos de ampliacion entre ejes 5 y 6 y ejes A y B se da inicio a localizacion y replanteo posible red electrica por parte del profesional electrico llega a obra material de estructura liviana para muros doble cara superboard 8mm, se funden placas afectadas por demoliciones para pasa tuberia sanitaria se cumplen protocolos COVID-19 segun normalidad y entrega de EPP

Residente obra

Miercoles 27 de mayo 2020

DIA CON LLUVIAS

Ing residente de obra, Ing Auxiliar de Obra, Arq administradora profesional SST, gerente de proyecto, ing residente de Interventoria profesional SST interventoria, 5 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 2 cuadrillas estructura metalica, 1 cuadrilla cubiertas, 1 cuadrilla biomedica, HERRAMIENTA MENOR Retro excavadora con lantado 426, Compactador manual equipos de demolicion, equipos de corte, plantas electricas mezcladora, se continua con excavacion y entibado del tanque, se realiza manejo de agua con dos bombas sumergibles teniendo en cuenta las constantes lluvias y el alto nivel freatico que complica los procesos constructivos

7 de 12

se inician procesos constructivos para red electrica interna ramas e interruptores, se continuan procesos constructivos de mamposteria, en segundo piso y muros perimetrales se continuan paretes en segundo piso, se continua instalacion de cubierta del eje C al eje 5' salon de Trabajo de pardo y recuperacion de perfil, inicia cuadrilla red de oxigenos o gases medicinales, se continuar armado de escalera metalica segun diseños, se continua con ampliacion entre ejes 5 y 6 y ejes A y B, se continua instalacion muro superboard en fachada con dilatadores plasticos, se continuan fundidas de columnetas y dinteles. se continuan cumpliendo protocolos covid-19 y entrega de EPP

Residente obra

Div. Obra

Jueves 28 MAYO 2020

Dia soleado.

Ing residente de Obra, Ing Auxiliar de Obra, Arq. residente administrativa, 2 profesionales en seguridad y salud. ing. residente interventoria, profesional SST de interventoria 5 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla bromedrica, 1 cuadrilla acabados, 2 cuadrillas estructura 1 cuadrilla instalaciones hidrosanitarias,

Equipo = Retroexcavadora enllantada, Volquetas, equipos de demolicion, equipos de compactacion manual, plantas electricas, equipos de corte, mezcladora, equipos de bombeo sumergible,

el dia de hoy se realiza fundida de placa ampliacion primer piso, anden sala familiar, escaleras principales se continua reforzamiento con diagonales de estructura de cubierta, se inician proceso constructivo para reforzamiento estructural de las columnas 1P segundo

783

piso, 2B segundo piso, 2F segundo piso, 3A primer piso, 3A segundo piso, 3B primer piso, 3B segundo Piso 4A segundo piso, segun las recomendaciones del ing Estructural eduardo Camas, se continua excavacion y entibado del tanque subterraneo, figurado de hierro para tanque, se continua mamposteria segundo Piso y paretes, se logra un 90% de avance en esta actividad, se continuan pañetes interiores alcanzando un 70% de avance en dicha actividad, se continua procesos de instalacion tuberia y cajas electricas, se terminan red hidrosanitaria internas, se continua instalacion tuberia cobre red de gas o oxigeno, se continua instalacion de muro superboard en fachadas, con masilla texplaca corona. se continuan procesos constructivos de ampliacion. se inicia instalacion de marcos para puertas. segun especificaciones arquitectonicas
se continua cumplimiento protocolos covid y entrega de EPP
se continua laborando a doble Jornada segun establecido.

Residente obra

Viernes 29 de mayo 2020.
Dia con lluvias en la tarde.
Ing residente de Obra, Ing. Auxiliar de Obra, Arq. residente administrativa, gerente de proyecto, profesional SST, ing residente interventoria, profesional SST interventoria, 5 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla acabados, 2 cuadrillas estructuras, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 1 cuadrilla electrica Herramienta menor, retroexcavadora, volquetas, equipos de demolicion, equipos de corte, equipos de compactacion manual, mezcladora, equipo de bomba sumergible

se continua instalacion mamposteria muro flexa N°4 se continua pañetes internos, se inicion procesos de estuco primera mano, se continua red electrica instalacion de tuberia y cajas, se continua instalacion red de oxigeno se continua instalacion muros superboard, se continua reforzamiento estructural en columnas y amensionados con aderencia anchorfix sika, se recibe visita del alcalde y funcionarios de la secretaria de salud municipal y departamental para revision del avance y acabados de la misma, se cita comite para verificacion de especificaciones tecnicas en la ESE DEPARTAMENTAL, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde y se presentan desprendimientos de la pared longitudinal del tanque con afectacion total del entibado de ese sector y desplazamiento del entibado trasversal hacia adentro, se evidencia una sub rasante muy inestable

Dir. obra

Residente obra

Sabado 30 mayo 2020.
Se presentan llovisnas leves
Ing residente de obra, Ing. Auxiliar de Obra, Arq. residente administrativa, 2 profesionales en SST, ing. residente Interventoria, profesional SST interventoria,
5 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla biomedica, 2 cuadrillas estructura metalica, 1 cuadrilla instaladores hidrosanitarias,
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, equipo de demolicion, equipo de compactacion, equipos de bombeo, planta

electricas, mezcladora, equipos de corte, se inicia nuevamente con procesos de excavacion del tanque subterraneo, y retiro de entibado de madera destruida el dia anterior por las fuertes lluvias, se manifiesta que la capa de recebo de sub rasante se perdio completamente por contaminacion, se retira de obra dicho material contaminado, se continua fundida de columnetas y dinteles, se continua con instalacion de mamposteria paneles, se continua con ampliacion, se continua con instalacion red electrica, red de oxigeno se evidencia un avance de 55% financiero frente a un proyectado de 69%, se manifiesta que llega material a obra pura pisos en marmol blanco huila y medios caños pura guarda escoba. se continua cumpliendo protocolos COVID.

Residente obra

31 de MAYO 2020 DOMINGO.

DIA CON PRESENCIA DE LLUVIAS

Ing. residente de Obra, Ing auxiliar de Obra, Arq. residente administrativa, profesional SST, Ing electrico tecnico electrico, Ing. residente Interventoria, profesional SST interventoria, 5 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla acabados, 1 cuadrilla electrica, cuadrilla biomedica, 2 cuadrilla estructura metalica, 1 cuadrilla instalaciones hidrosanitarias,

Equipo, Retroexcavadora enllantada, Volquetas, equipos de bombeo, equipos de demolicion, plantas electricas equipos de corte, mezcladora, se realiza una estabilizacion de suelo cemento en la subrasante del piso del tanque se inicia amarre de hierro en tanque subterraneo segun planos estructurales, se continuan procesos

de reforzamiento estructural segun especificaciones, se continua mamposteria muro bloque flexa N° 4, segun los nuevos diseños electricos se autoriza a dividir el cuarto electrico para asi poder construir el baño discapacitados, se continua proceso de pañete en mamposteria y filos, se continua proceso de estuco primera mano en segundo piso, se continua mamposteria muros perimetrales, se continua red de oxigenos, se continua instalacion red electrica segun diseños aprobados, se continua instalacion de marcos para puertas
Se cumplen protocolos COVID-19

Dir. obra

Residente obra

01 JUNIO 2020 LUNES.

DIA SOLEADO.

Ing residente de Obra, Gerente de proyecto, Ing Auxiliar de Obra Arq residente administrativo, Ing electrico, profesional SST personal administrativo, Ing residente de Interventoria profesional SST interventoria,
Herramienta Menor, Equipos de demolicion, equipos de corte, mezcladora, equipos de bombeo plantas electricas se realiza visita a la ESE departamental para revision de diseños y verificacion de especificaciones tecnicas, donde se reciben algunas observaciones tales como se debe enchapar la zona de residuos de piso a techo, se deben implementar media caña en pisos y techos, y paredes en zonas de Parto, Esterilizacion y vacunacion solicitan que las ventanas de salas de parto deben ser fijas, solicitan se debe instalar sistema de aire en area de medicamentos, solicitan que el tanque debe llevar recubrimiento y acabado

287

que garantice la higiene del misma, solicitan que para la puesta en funcionamiento se debe contar con el certificado de seguridad de la edificacion, solicitan que en el area de vacunacion quede una porcelanato en acero, solicitan que se debe contar con el sistema de aire acondicionado que garantice temperatura maxima de 21°C humedad de 50%, Renovacion del aire del 25 a 30 veces, Velocidad del Viento de 60cm/seg, adicionalmente solicitan que segun la norma por ser construccion nueva debe contar con red de deteccion y prevencion de incendios segun norma, adicionalmente se comprometen a realizar una visita a obra para verificar el avance de la misma, se continua con amarre de hierro para tunque subterraneo, se funde columna de ampliacion, amarre vigas de ampliacion, se continua con instalacion de mamposteria se continua con pañetes, filos y dilataciones se continua montaje estructura y acabados en muros de superboard en fachadas, se continua red electrica, sistema malla puesta tierra, se continua instalacion red de oxigenos, se realizan pruebas de tintas y soldaduras, refuerzo estructural, se continua instalacion de marcos para puertas, se continua con primera mano de estuco, se cumple con protocolos covid y entrega de EPP

Residente obra

787

MARTES 02 JUNIO 2020.

LLUVIAS DURANTE EL DIA.

Ing. residente de Obra, Ing Auxiliar de obra, Arq. residente de Obra, Gerente de proyecto, Ing electrico, profesionales SST, Ing residente Interventoria, profesional SST Interventoria, Ing. Biomedico.

Herramienta menor, equipos de demolicion, equipos de corte hierro y concreto, plantas electricas, mezcladora bomba sumergible, equipos de compactacion manual se continua levantamiento de muros mampostería N°4 pañetes, se continua con instalacion red electrica, se continua instalacion tuberia red de gas u oxigeno, segun verificacion con Ing biomedico no se requiere desague para equipo de esterilizacion, no se requiere punto electrico en salas de parto para luminaria cielitica porque se instalara una movil, se funde piso de placa tanque con concreto impermeabilizado de baja densidad, se funde pestaña en placa de tanque con instalacion de cinta PVC para evitar filtraciones a futuro en el elemento, se inicia proceso de instalacion de piso en marmol, en salas de trabajo de parto, se continua amarre hierro para placa segundo piso ampliacion,

se continua trabajando en doble jornada segun lo establecido, se continua con protocolos COVID. se trabaja con 5 cuadrillas albañileria, 1 cuadrilla acabados, 1 cuadrilla Superboard, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas estructura metalica, 1 cuadrilla de Pisos, se realiza capacitacion y entrenamiento al personal (medicina preventiva y del trabajo) se continua cumplimiento protocolo Covid y entrega de EPP.

Residente obra

279

Miercoles 03 JUNIO 2020.

DIA CON LLUVIAS

Ing. residente de Obra, Ing. residente 2, Arq. residente administrativo, Ing electrico, gerente proyecto, profesionales en SST, ing. rasrdeate Interventoria profesional SST interventoria,
Herramienta Menor, 5 cuadrillas albañileria, 2 cuadrillas acabados, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrillo red gases medicinales, 2 cuadrillas estructura metalica, 1 cuadrilla red hidrosanitaria, Herramienta menor, equipo de bombeo sumergible plantas electricas, equipos de demolicion, equipos de corte, formaleta pura tanque subterraneo; se continua levantamiento muros en mamposteria, pañetes filos y dilataciones en segundo Piso se continua reforzamiento estructural segundo Piso con toma ensayos de tintas a soldaduras se continua estuco interior primera mano, se continuan procesos constructivos de amarre de hierro para muros tanque subterraneo; se continua manejo de aguas tanque subterraneo se continua procesos constructivos de ampliacion, se continua instalacion de ductos electricos pura tomas e interruptores, iluminacion, sistema red de puesta tierra e instalacion de varillas se continua instalacion red de gase y oxigenos se cumple protocolos COVID-19 y entrega de EPP se realiza señalizacion e inspeccion de areas. Aislamiento protocolo simulacro.

Residente obra

Jueves 04 Junio 2020

DIA CON LLUVIAS.

Ing. residente de Obra, Ing. residente 2., Arq. residente administrativa, Ing. Electrico, Ing. gerente proyecto, 2profesionales SST obra, Ing. residente Interventoria profesional SST interventoria. 5 cuadrillas albañileria 2 cuadrillas acabados, 1 cuadrilla pisos, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla hidrosanitarias, 1 cuadrilla red gases u oxigeno,

se continua amarre de hierro para muros de tanque subterraneo, se inicia formaleta para muros, se continua mampasteria en primer piso y muros perimetrales, se continua filos y dilataciones en columnas y vanos de puertas, se continua instalacion de marcos para puertas, se continua instalacion de muros superboard doble cara en fachada, con acabado con tesplaca, se continua con instalacion de estuco primera mano, se inicia instalacion de piso marmol segundo piso, y demarcacion de muros para guardaescoba, se continua reforzamiento estructural y toma de pruebas con tintas en soldaduras, se continua manejo de aguas lluvias en foso tanque subterraneo, se continua con instalacion tuberia red electrica tomas e interruptores, se realiza localizacion y replanteo foso de ascensor, demolicion de placa de la misma,

se continua cumplimiento protocolos covid. y entrega de EPP, se firman permisos de trabajo y registro de asistencia a charlas, inspeccion de preoperacionales, herramientas y equipos.

Residente obra

Ayd. obra

29)

Viernes 05 de Junio 2020

DIA CON LLUVIAS.

Ing. residente de Obra, Ing. residente 2, Arq. residente administrativa, Ing. Electrico, Ing gerente proyecto 2 Profesionales SST, Ing. residente de Interventoria, profesional SST interventoria, 5 cuadrillas albañileria, 2 cuadrillas acabados, 1 cuadrilla instalacion pisos, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla hidrosanitario, 1 cuadrilla gases medicinales,

se continua con amarre de hierro para muros de tanque subterraneo, se continua formaleta de muros para tanque, se continua con levantamiento mamposteria, se continuan puñetes primer piso filos y dilataciones se continua construccion muros doblecara en superboard con empastado tosplaca, dilatadores plasticos, se continua blanqueo muros con primera mano estuco, se continua construccion red electrica tomas e iluminacion, se continua instalacion de piso marmol, alistado para guardoescoba media caña,

Equipos de demoliciones, equipos de corte, plantas electricas, equipo de bombeo, herramienta menor.

Residente obra

Sabado 06 de Junio 2020.

Dia Soleado

Ing. residente de Obra, Ing residente 2 de Obra, Arq. residente administrativo, Ing. electrico, Ing. gerente de proyecto, 2 profesionales SST de obra, Ing residente de Interventoria, profesional SST de interventoria, Herramienta menor, equipos de demolicion, equipos de corte, plantas electricas, equipos de bombeo, vibrador concreto 5 cuadrillas albañileria, 2 cuadrillas acabados, 1 cuadrilla de piso, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 1 cuadrilla red de gas o oxigeno.

Se realiza fundida de muros de tanque subterraneo con concreto 3000 Psi impermeabilizado 4+/-1 de baja densidad grava comun, volumen 115m3, se continua con levantamiento de muros mamposteria, se continua con trabajo de pañete de muros Pilos y dilataciones se continua construccion muros doble cara superboard con acabado texplaca, se continua instalacion de estuco primera mano, se continua instalacion de alistado y piso grano de marmol, se continua construccion de ampliacion, se continua construccion de columneta y dinteles, se continua reforzamiento estructural y pruebas de tinta para verificacion de calidad de soldadura.

se continua manejo de aguas lluvias con bomba en tanque subterraneo y paredes de excavacion.

se continua instalacion de marcos metalicos para puertas, instalacion red electrica tomas e iluminacion.

Se continua cumplimiento protocolos covid y entrega de EPP, inspeccion de botiquin, extintores.

Dir. obra

Residente obra

793

Domingo 07 de Junio 2020
Dia soleado
Ing. residente de Obra, Ing. residente 2 acabados
Arq. residente administrativa, 2 profesionales
en seguridad y salud en el trabajo, Ing. Electrico
Ing gerente de proyecto, 2 profesionales SST
de Obra, Ing residente Interventoria, profesional
SST interventoria, 1 cuadrilla albañileria,
1 cuadrilla acabados, 1 cuadrilla electrica
1 cuadrilla estructura metalica,
se continua reforzamiento estructural de
columnas con verificacion prueba de tintas
para calidad de soldaduras, se continua
acabados de muros superboard, se realiza
desencofre de muros de tanque,
se continuan protocolos covid, y entrega
de EPP se labora hasta los 5:00 Pm.

Dir. obra

Residente obra

Lunes 08 de Junio 2020
dia Nublado con lluvias leves
Ing. residente de Obra, Ing. residente 2 acabados,
Arq. residente administrativo, 2 profesionales SST,
Ing. electrico, Ing. residente Interventoria, profesional
SST interventoria, Ing auxiliar de obra.
03 cuadrillas de albañileria, 01 cuadrilla de acabados, 01 cuadrilla electrica,
01 cuadrilla estructura metalica, Se continua instalando marcos de puertas,
pañete de fachada frontal, acabado con estuco muro superboard de fachada
frontal, continua el desencofrado del tanque subterraneo, se hicieron ensayos
de tintas penetrantes para verificar calidad de las soldaduras en los
reforzamientos estructurales con acompañamiento de interventoria.
Se demarca zona de seguridad del tanque subterraneo, se presenta visita
a obra por parte del Alcalde municipal, se realiza comite de seguimi-
ento de obra, continuan los protocolos de seguridad contra el covid-19

y entrega de los E.p.p..

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

Martes 09 Junio 2020
Dia Soleado
Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing Residente interventoria, Profesional SST interventoria, Ing auxiliar de obra. 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla de estructura metalica, 2 cuadrillas de acabados, 2 cuadrillas de albañilerra.
Se Funde piso para foso de ascensor, relleno perimetral para paredes del tanque subterráneo con material seleccionado de 3 pulgadas del rio guatiquía, Formaleteo tapa de Tanque subterráneo, remate de Filos y dilataciones en Fachada Frontal y hall principal.
Instalación de media caña y terminado segundo piso, Estucado Fachada Frontal Superboard, Montaje de Andamios para acabados en la Fachada Frontal proxima al tanque subterráneo, Instalación y alineación marcos metálicos de puertas.
Se continuan realizando los protocolos de bioseguridad contra el CoVid-19, usando las E.p.p., lavado de manos y desinfección en la entrada de la obra con amonio cuaternario.
Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra Dir. obra 6. proyectos

En las horas de la tarde hizo presencia el supervisor del municipio para revisar los acabados del Faso del ascensor, el uso adecuado de los E.p.p. y el cumplimiento de los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19 ademas hizo recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista

295

Miercoles 10 Junio 2020
Dia nublado
Ing. residente de obra, Ing. residente 2 acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing electrico, Ing. residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. auxiliar de obra.
1 cuadrilla hidrosanitaria, 3 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla electrica, 3 cuadrillas de albañileria y 2 cuadrillas de pisos, se realizan las actividades: Estucado, terminado dilataciones en Superboard Fachada Frontal, pañete en Sala de trabajo de parto, sistema de malla puesta a tierra, Figurado y amarre de hierro para tapa tanque subterráneo, picado dintel Izquierda hall principal cerca a manifold, Fundida foso del Ascensor, Figurado y amarre de hierro para paredes del Foso Ascensor, remate y alineación marcos de puertas, emboquille Juntas dilatación piso marmol primer piso, Inician pintura de estructura metalica de cubierta, remate filos y dinteles fachada sur-este, Instalación del piso de marmol en el segundo piso al 85%, continua Instalación media caña y guarda escobas en grano pulido segundo piso, Instalación red Hidrosanitaria baños segundo piso.
Continuan los protocolos de Bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuarternario en la entrada de la obra, Entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico, etc.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm

Residente obra Supervisor 6. proyectos

Jueves 11 Junio 2020
Dia Soleado
Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST Interventoria, Ing Auxiliar de obra.
3 cuadrillas albañileria, 2 cuadrillas acabados, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla de estructura metalica, 1 cuadrilla hidrosanitaria, llego material Bloque #4 para mamposteria de muros internos, continuan Instalación y excavasiones para red malla puesta a tierra, Inicia encofrado tapa tanque subterraneo se pasan niveles de replanteo, se instala

marco de acceso tanque subterraneo, procesos constructivos para levantamiento en Flexa #1 bajo escalera metalica de acceso a segundo piso, pintura correa metalica de cubierta, guarda escoba en media caña grano pulido 1er y 2do piso, continuan instalación piso de marmol en el 1er piso, continuan actividades de acabado y remate de Filos y Dilataciones en la fachada frontal.
Siguen en ejecución los protocolos de Bio-Seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (Tapabocas, guantes, etc), lavado de manos periodico, etc, en la parte hidrosanitarria se realizan resanes caja de registro hidrosanitarias.
Se labora de 6am a 2pm y 2 pm a 10 pm.

6. proyectos Residente obra Dir. obra

Viernes 12 Junio 2020
Dia nublado
Ing. Residente de obra, Ing. residente 02 acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST. Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.
2 cuadrillas electricas, 4 cuadrillas de albañileria, 4 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica, 3 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla hidrosanitaria.
Se realizan las siguientes actividades Mezcla de pañete, pañete muros internos, remate Filos marcos puertas primer piso, continua pintura estructura de cubierta, puesta de formaleta paredes Foso ascensor, Puesta de malla gallinero para pañete columna primer piso Sala de Familia, entrada de material para muros Zona de lavanderia, remate acabados superboard parte interior cuadre de dilataciones y estucado, techado en la cubierta, pañete y Filos en hall antiseptico, terminado en estuco Fachada principal al 85%, continua mamposteria muro bajo escalera, encofrado tapa tanque subterráneo, excavación e instalación red malla puesta a tierra, excavación para Fibra optica, Instalación de guarda escoba y media caña grano pulido 2do piso al 80%. Destroncado pisa

296

292

marmol 2do piso area de espera 1, consultorio, Instalación marcos de ventanas consultorios 2do piso al 50%., Instalación estructura de aluminio para superboard e instalación de laminas de superboard en fachada posterior, colindante a Manuela Jara, Instalación de estructura aluminio y laminas de superboard Fachada Izquierda colindante a invasión gramalote, resanes y acabados tapas de registro red hidrosanitaria, terminado remate estuco, Instalación malla sipra perimetral a 1 metro.
continuan los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuartenario en la entrada de la obra, Entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc.), Lavado de manos periodico, etc.
Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Supervisor Residente obra E. Proyectos

Sabado 13 Junio 2020
Dia con lluvias leves
Ing Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.
2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas electricas, 3 cuadrillas de Albañileria, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 2 cuadrillas acabados.
Se realizan las siguientes actividades: Llegada mixer concremark con concreto 3000 psi Impermeabilizado, grava común 5 ± 1" de acantamiento para Fundida de Placa-Tapa tanque Subterráneo, Vigas aereas ampliación cubierta y muros Foso de ascensor, Destronque y Retiro dos raices zona patio posterior del centro de salud, Instalación de anclajes para equipo del ascensor en las paredes del foso, Fundida de las paredes del Foso ascensor, Pañete columnas y Filos zona de lavanderia y desinfección, remate Filos y dinteles marcos de puerta, Fundición Vigas aereas Segundo piso zona nueva, encofrado y Fundición del dintel Sala de Familia, Fundida tapa tanque escobedo y guaiado, Instalación de piso zona de enfermeras, Primer piso corte marmol para guarda escobas y media caña grano pulido, corte de pared para gabinete red contra incendios acceso Segundo piso, guarda escoba y media caña grano pulido 2do piso al 90%, pañete y estuco al 90%

en el segundo piso, Remate Filos y Dinteles Fachada sur-este, movimiento material para muros internos, Regateo sobre placa, Medición niveles para Localitación y replanteo cajas de recolección Alcantarillado pluvial.
Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc). Lavado de manos periodico.
Se labora de 6 am a 2 pm y 2 pm a 10 pm.

Residente obra — Dir. obra — 6 proyectos

Domingo 14 Junio 2020
Dia con lluvias moderadas
Ing. Residente de obra, Ing. Residente oz acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST. interventoria, Ing. Auxiliar de obra.
2 cuadrillas de albañileria, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 1 cuadrilla de acabados.
Se realizan las siguientes actividades: se termina mampostería baño bajo escalera, Instalación Ductos y caja para interruptor conmutable escalera de acceso a segundo piso, Entrada de Flexa #4 para muros Zona de lavanderia, Remate Filos y Dilataciones Superboard Fachada principal, Puesta y resane del regateo Sobre placa hall principal Facturación, Mampostería Zona lavanderia al 30%, muros alineados con el hilo, excavación e instalación Tubería perimetral recolección de aguas lluvias, Parcial tableros a cuarto de armarios, Medición de alturas para interruptores, corte de placa y excavación debajo de viga de cimentación para instalación de Voz y Datos, Instalación cajas tableros electricos, Pañete columnas Zona de desinfección continuan los protocolos de Bio-Seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2pm y de 2 pm a 10 pm

Lunes 15 Junio 2020
Dia Soleado
Ing. Gerente de proyectos, Arq. Directora de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST. interventoria, Ing. Auxiliar de obra.
3 cuadrillas de Albañilería, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla hidrosanitaria, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica.
Se realizan las siguientes actividades: Pañete base de fachada principal, mamposteria antepecho area de recepción y Facturación, Mamposteria muros alrededor Foso del ascensor eje 4 entre los ejes C y D, Figurado hierro Viga1 canal Zona de ampliación, Picado y corte de piso para media caña y guarda escoba grano pulido en hall antiseptico primer piso, Instalación marcos de puertas Salas de parto y vestieres, Pañete Interno y externo muros baño bajo escalera, excavación e instalación Tuberia alcantarillado pluvial en el perimetro del centro de salud, Estucado Segunda mano interno muros zonas de Vacunación, Pañete Zona de desinfección, mamposteria Zona lavanderia al 80%, parapeto caja de inspección lavanderia Instalación caja de interruptores con ductería, Pañete en Zona de Sala de Familia, Instalación marco puerta baño bajo escalera, Instalación Caja y Ductería Interruptor en TMB, pulimento guarda escoba y media caña Sala de espera 1 en 2do piso.
Continuan los protocolos de Bio-seguridad contra el covid-19 Desinfección con amonio cuaternario a la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc). Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra 6. proyectos

Martes 16 Junio 2020
Dia Soleado
Ing. Gerente de Proyectos, Arq. Directora de obra, Ing. Residente de obra, Ing Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST. interventoria, Ing. Auxiliar de obra
3 cuadrillas de albañilería. 1 cuadrilla electrica. 1 cuadrilla hidrosanitaria

300

2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica

Se realizan las siguientes actividades: continua el curado de la placa-tapa tanque subterráneo, Regateo sobre placa para Voz y Datos, Red regulada y normal en zona de Información y facturación, Pañete de muro perimetral ascensor en eje 4 entre ejes C y D, Segunda mano estuco paredes internas segundo piso, Pulimientos de grano guarda escoba y media caña en area de espera 2, Descencofrado Vigas aereas zona de vacunación, Pañete de columnas en consultorio 1, 2 y 3, continua corte de guarda escoba y media caña en hall aseptico, Instalación y alineación de marcos puertas deposito y adaptación Neonatal en zona de hall Aseptico, Puesta de mezcla para guarda-escoba en hall aseptico, Mamposteria zona de lavandería al 85%, transporte de Flexa #4 a zona de lavanderia, encofrado de columneta y Dintel Acceso a lavanderia, Dilataciones en puertas de distribución de alimentos y almacen mantenimiento, Pañete columna zona de trabajo de parto, Sondeo para cableado de interruptores, Instalación tableros electricos hall principal, encofrado columnetas perimetrales zona de lavandería, Instalación tubería alcantarillado pluvial, mamposteria de cajas polo a tierra en las esquinas del Lote, Refuerzo de escalera tubular 120X60, Fundida placa-piso caja de inspección pluvial contigua a parqueadero, Mamposteria caja de inspección alcantarillado pluvial en patio posterior, Instalación marcos de puerta sala trabajo de parto, soldadura refuerzo arriostramiento para escalones.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10pm.

Residente obra

Dir. obra

6. proyecto

Supervisor

301

Miercoles 17 Junio 2020

Día Soleado

Ing. Gerente de Proyectos, Arq. Directora de obra, Ing. Residente de obra, Ing Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrica, Ing Residente Interventoria, Profesional SST Interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

3 cuadrillas de Albañilería, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla hidrosanitaria.

Se realizan las siguientes actividades: Picado para regates sobre placa en zona de información y facturación, Instalación marcos puerta zona TMB y TME, Estuco 2da mano zona de sala de espera 2, Mampostería zona de vacunación, Estructura muros de fachada zona de vacunación, Cortes de lamina Superboard para fachada, 3ra mano estuco sala espera 1 sin lijar, Destronque pisos sala PyP, estuco 3ra mano Sala PyP, pintura estructura metalica de cubierta, Pañete muros area Facturación Destronque piso Sala trabajo de parto, Instalación Dilataciones guaf drescobas hall aseptico, pañete hall Semiaseptico lavanderia, 8X4 sifón 4", Instalación Silla Yee y Tubería pluvial.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los Epp. Cguantes, tapabocas, etc) Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra — Dir. obra — 6. proyectos

Jueves 18 Junio 2020

Día con lluvias leves

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Directora de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente de obra 02 acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

302

1 cuadrilla de electricos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica, 3 cuadrillas de pisos, 3 cuadrillas de albañileria

Se realizan las siguientes actividades: Regateo sobre placa redes VOZ y datos consultorio obstetricia, Mampostería area de Vacunación, mampostería muro remate lateral escalera, mezcla del grano pulido para guarda escoba y media caña hall aseptico, Pestrongue de piso sala trabajo de parto, estucado de Fachada principal tercera mano remate de dilataciones, Mampostería zona de lavandería, Pañete Fachada patio posterior Nor-este, Fachada lateral Izquierda con laminas muro Super board completamente instalados, Pañete columnetas y dinteles Sala de Familia, Pañete completo sala de ultrasis, remate Filos Ventanas Zona de desinfección, encofrado dinteles Ventana Zona de lavandería, Instalación de laminas para muro superboard Fachada posterior al 50%, Instalación red tubería para alcantarillado pluvial, Construcción de caja de recolección pluvial, Instalación ductería para acometida de red VOZ y datos Junto al tanque Subterraneo, estucado laminas muro superboard Fachada lateral Izquierda, Pestronque pisos odontología, pintura estructura metalica Zona de Vacunación, Continua mampostería Zona de Vacunación, transporte lamina superboard al Segundo piso para instalación en Fachada lateral Izquierda, perforación de muros para tubos de red contra incendios, Masilla para marcos de puertas TME, odontología, historia clinica, consultorios 1 y 2, S.I.A.U y Baño personal medico.

Se Cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc) Lavado de manos periodica.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm

Residente obra

Dir. obra

Supervisor

Viernes 19 Junio 2020

Dia

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Directora de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST. Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

1 cuadrilla electricos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica, 2 cuadrillas de pisos, 3 cuadrillas de albañileria.

Se realizan las siguientes actividades: Regateo sobre placa redes Voz y Datos, se termina mamposteria en area de Vacunación, pañete muro lateral escaleras, pulida guarda escoba y media caña, se termina mamposteria zona lavanderia, Pañete Fachada posterior se termina y se realizan los cortes y Dilataciones, Se termino la instalación del alcantarillado pluvial perimetral, se realiza localización y replanteo para la fundida de andenes en el costado Izquierdo y patio posterior, se nivela y compacta el Suelo, areas de circulación.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc) lavado de manos Periodico

Se labora de 6am a 2pm y de 2 pm a 10 pm

Dir. obra

Residente obra

Sabado 20 Junio 2020

Dia de intensas lluvias.

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra,

304

Ing Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST. Interventoria, Ing. auxiliar de obra.

3 cuadrillas de albañileria, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de acabados, 2 cuadrillas de pisos.

Se realizan las siguientes actividades: Continua compactación de areas de circulación perimetrales para ser fundidas en concreto, Vaciado viga canal cubierta tramo zona de vacunación, Concreto mezclado en obra, continua la instalación de guarda escoba y media caña grano pulido en hall aseptico, continua el Destronque del piso en el area de trabajo de parto, Regateo sobre placa en consultorio de obstetricia, Construcción de cajas pluviales al 90%. Solo Falta Fundir tapas, Construcción de cajas polo a tierra al 90%. Solo Falta Fundir tapas, Desmonte de andamios zona patio posterior.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos. Periodico

Se labora de 6am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente Dir. obra Obra

DOMINGO 21 JUNIO 2020 - NO SE LABORO. 6. proyectos

Lunes 22 Junio 2020

Día Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST. Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

1 cuadrilla de albañileria, 1 cuadrilla de acabados, 3 cuadrillas de

Pisos.

Se realizan las siguientes actividades: Localización y replanteo de muros perimetrales, mampostería de muro perimetral Colindante Invasión gramalote, Instalación de piso de marmol en hall principal, Instalación de piso de marmol bajo escalera, primera mano de estuco en zona de enfermeras, Destronque pisos Sala de recuperación.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc) Lavado de manos Periódico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

6. proyectos

Martes 23 Junio 2020

Día Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativos 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST. Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

3 cuadrillas de albañilería, 3 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla de electricos.

Se realizan las siguientes actividades: Destronque piso hall aseptico, Lijada de estuco Fachada principal, continua la instalación del piso de marmol en el hall principal, continua mampostería del muro perimetral a Fachada lateral Izquierda, estuco primera mano salas de parto 1 y 2, Instalación piso de marmol en cuarto de almacen mantenimiento y Distribución de alimentos, compactación del suelo en patio posterior

con el Vibrocompactador, Pañete de muro perimetral zona patio posterior, estuco primera mano sala de estar personal y cuarto de aseo estuco primera mano zona de Vestieres, excavasión y regateo sobre placa obstetricia, Regateo en mures en zona de trabajo de parto y recuperación para tomas Normales, Reguladas, Voz y Datos, emergencia, estuco primera mano sala de recuperación.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de Bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (Guantes, Tapabocas, etc), Lavado de manos periodico,

se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm.

Residente obra Dir. obra G. proyectos

Miercoles 24 Junio 2020

Dia Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra Ing. Residente de obra acabados 02, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST. interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañileria, 1 cuadrilla de estructura metalica, 1 cuadrilla electrica, 3 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados.

Se realizan las siguientes actividades: Estuco 2da mano en hall aseptico, regateo en pared para tomas normal, regulada y emergencia en salas de parto y sala de recuperación, Localización y replanteo instalación relleno 2" rio gravilla compacto en suelo patio posterior, 2da mano de estuco hall semiaseptico, excavasión y Fundación caja 24 Norma Codensa, Para red telecomunicaciones, Fibra optica Red Voz y Datos, Instalación piso marmol en zona de Vestieres y sala de autopsias, enboquille de piso con cemento blanco en

307

hall principal.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de Bio-Seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periódico.

Se labora de 6 am a 2pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

6. proyectos

Jueves 25 Junio 2020

Dia lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañileria, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados.

Se realizan las siguientes actividades: Llegada de mixer con 5 m^3 de concreto de 3000 psi grava común, Fundida placas de Forma ajedrezada con refuerzo de malla electrosoldada en patio posterior, enrase con la boquillera, Vibrado de la mezcla para las placas y escobeado, Destrunque piso marmol area de recepción 2do piso, Regateo Sobre placa para Voz y datos en salas de parto, Area hall aseptico 3ra mano de estuco Regateo sobre pared sala de recuperación para toma corrientes Normal, Regulada y emergencia, Estuco 3ra mano sala trabajo de parto, Estuco 1ra mano pared escalera, Estuco 1ra mano pared eje E entre eje (2) y (4), instalación de cajas y Ductería de tomas normal, regulada y emergencia en sala trabajo de parto, Instalación piso de marmol en Zona de esterilización.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

308

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Residente obra

Dir. obra

G. proyectos

Viernes 26 Junio 2020

Dia de lluvias leves

Ing. gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing Residente Interventoria, Profesional SST Interventoria, Ing. auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañileria, 2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla de estructura metalica.

Se realizan las siguientes actividades: Llegada mixer con 5 m³ de 3000 psi, grava común, se termina Fundida y Vibrada de placas con escobeado en patio posterior con retexerto de malla electro-soldada, estuco 2ª mano pared escalera, Instalación piso marmol zona Facturación e información, colocación teja Vacunación y odontologia, Pañete en zona de Vacunación terminado, resanos de pared por regateo en Sala trabajo de parto, Recuperación y salas de parto 1 y 2, Tendido de Tubería metalica, Figurado y armado de columnetas muro perimetral costado izquierdo, Destronque piso marmol 2do Piso.
Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

309

Sabado 27 Junio 2020

Dia de lluvia Fuerte

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST. Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañilería, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla estructura metalica.

Se realizan las siguientes actividades: Alistado piso baños publicos 2do piso, Limpieza del segundo piso por agua debido a las fuertes lluvias, picado de viga en el dintel de muro eje C entre ejes 1 y 2 para emparejar pañete, cuadre de pañete filos en muro escalera eje E entre ejes 3 y 4, Pulida de Guarda escoba y media caña en zona de enfermeras, enboquille con cemento blanco piso marmol zona de autopsias, Resanes regateo pared para cajas electricas en zona de autopsias, Picado de dintel salido en zona de vestieres para cuadre de pañete muro eje D con eje 4, pañete de muro eje E entre ejes 1 y 3, con Dilatación, Puesta de alistado en baños publicos y baños personal medico 2do piso, Alistado viga canal en cubierta, Alistado placa tanques aereos, Pintura Vigas estructura metalica cubierta, Localización y replanteo ejes para Foso de Ascensor, traslado de bodega de consultorio de obstetricia a Sala de trabajo de parto.

Se cumplen Rigurosamente los protocolos de Bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario, en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Guantes, tapabocas, etc) Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

G. proyectos

310

Domingo 28 Junio 2020

Dir Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente Interventoria, profesional SST Interventoria, Ing Auxiliar de obra.

1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla de acabados, 2 cuadrillas de albañileria.

Se realizan las siguientes actividades: Encofrado columnetas muro perimetral lateral Izquierdo; continua excavación construcción en canalización 6" para conductores de acometida de baja tensión, salas de parto 1 y 2 instalación de ductería metálica, Fundida de dintel en zona de Vestieres, corte de piso para guarda escoba y media caña Zona Información y Facturación, Instalación Tomas normal, regulada y emergencia consultorio 4, Estuco primer piso, Instalación y enboquille con cemento blanco de piso marmol hall obstetricia y consultorio obstetricia.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, Entrega de los E.P.P (Guantes, Tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm

Residente obra

G. proyectos

Dir. obra

Lunes 29 Junio 2020 31

Dia soleado con lluvias al final del dia

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañileria, 2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica.
Se realizan las siguientes actividades: Instalación y emboquille con cemento blanco en pasillo obstetricia y consultorio obstetricia, pulida de guarda escoba y grano pulido hall baños 2do piso, pañete en zona interna y perimetral de lavanderia, Desmonte de andamios en fachada lateral izquierda, encofrado dintel muro perimetral izquierdo, Desencofrado de la placa-tanque subterraneo se cumplen 14 dias desde la Fundida, Lijada de estuco muro eje E entre ① y ③, Instalación y emboquille con cemento piso marmol boca puerta hall principal a hall aseptico, reparación y alineamiento marco puerta baño bajo escalera, corte de piso para guarda escoba y media caña en zona de vestieres, hall semiaseptico estuco primera mano entre cuarto distribución de alimentos y cuarto de almacenamiento de mantenimiento, Pañete en zona lavanderia sobre instalación tuberia hidraulica y sanitaria lavaderas, pañete fachada lateral de zona lavanderia, estuco primera mano en zona de patio posterior altura 2 metros Aproximadamente, Montaje de andamios para terminar instalación muro Superboard en fachada posterior, estuco 1ra mano zona de autopsias, emboquille con cemento blanco piso bajo escaleras, picado para media caña y guarda escobas hall principal, corte para mesón interno en zona de Información y Facturación.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (Guantes, Tapabocas, etc). Lavado de manos periodico.
Se labora de 6am a 2pm y de 2 pm a 10 pm

312

Martes 30 Junio 2020

Día soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Residente Interventoría, Profesional SST interventoría, Ing. Auxiliar de obra

2 cuadrillas de albañilería, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla de electricos, 2 cuadrillas de pisos.

Se realizan las siguientes actividades: Picado de dintel para cuadre de Filos en la entrada de hall principal a hall aseptico muro sobre eje (E) entre ejes (1) y (2), puesta del sellador hidroprotector de Fachadas en la Fachada principal costado Izquierdo, estucado de baños publicos en el 2do piso 1ra mano, excavación perimetral para acometida de Fibra optica por la parte frontal del predio del centro de salud, continua excavación para tubería 6" de baja tensión, estucado 3ra mano muro superior hall principal eje (C) entre (1) y (3), cuadre del pañete Dintel hall obstetricia, mamposteria antepecho Información 2do piso pañete muro antepecho zona de Información 2do piso, Limpieza del Foso del ascensor para lograr la altura Libre, Llegada de Valqueta 2 viajes, 1 viaje de arena de peña y 1 viaje de arena rio lavado, cuadre de pañete muro perimetral derecho picado de columna, Instalación ductería respaldo contra incendios 1/2", cuadre pañete marco puerta baño de discapacitados, posterior a limpieza del Foso ascensor se procedio a pañetar sus paredes, Pulida de guarda escobas y media caña consultorio 3, estucado 1ra mano baños personal medico en 2do piso, Instalación de glistado para guarda escoba y media caña en zona de Vacunación, Limpieza zona de esterilización por Filtraciones de Agua Estucado 2da mano zona deposito de cadaveres, continua el pañete en zona de lavandería, estucado primera mano medio muro perimetral patio posterior, Estucado primera mano Fachada

313

posterior Ventana TM6 e historia clinica, sellamiento posibles fugas formaleta para fundida de dintel muro perimetral Izquierdo,

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc). Lavado de manos periódico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

G. proyectos

Miercoles 1 Julio 2020

Dia soleado

Ing. Gerente proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 2 profesionales SST, Ing. Residente interventoria, Profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañilería, 1 cuadrilla de electricos, 2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados

Se realizan las siguientes actividades: Lijada de estuco muro hall principal eje C entre ejes ③ y ④, Apertura de Vanos para Ventana pasillo baños 2do piso eje Ⓒ entre ejes ① y ②, continua puesta de sellador hidroprotector de fachadas en el costado Izquierdo de la fachada principal, continua pintura con Koraza en fachada principal, continua excavación para instalación tubería 6" baja tensión y construcción caja 275 norma codensa frente a unidad Sala trabajo de pisos, puesta de mezcla de grano para guarda escoba y media caña zona de Información y facturación, remate pared de marco puerta baño bajo escalera corte para guarda escoba y media caña y boca puertas en zona de vestieres a hall aseptico, Sala de estar, 1ra mano estuco area nevera

Zona de cadaveres, Zona de esterilización, Zona de lavandería 3/4 hacia hall semiseptico, cuadre de Filos pañete baños Zona lavandería, Filos y dinteles para marcos de puertas, estuco 1ra mano cuarto distribución de alimentos y almacen mantenimiento, continua Instalación de laminas superboard en muro de Fachada posterior, Mamposteria interna cuarto de residuos, Picado de Viga para emparejar pañete muro recuperación en fachada posterior, poseta y divisiones internas Remate Filos Dinteles Zona de Vestieres. Puesta de dilatación guarda escoba y media caña Zona de Vestieres, picado de dintel Ventana descanso escalera para pañete, Corte y puesta de dilatación para media caña antepecho Zona de Información 2do piso, consultorio 1 y Vacunación, continua pulida de guarda escoba y media caña en consultorio 3, Instalación piso marmo boca puerta interno Zona de Vacunación, corte para guarda escoba y media caña en hall principal.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad para Covid-19 Desinfección con amonio cuternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P (Tapabocas, guantes, etc) Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10pm.

Residente obra Dir. obra G. Proyectos

Jueves 2 Julio 2020

Dia soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de albañileria, 2 cuadrillas de acabados, 2 cuadrillas de pisos.

Se realizan las siguientes actividades: continua excavación e instalación 3/5
Ductería 6" baja tensión, localización y replanteo para losas del parqueadero, Adaptación de cuarto adaptación neonatal a baño de sala recuperación, por solicitud de la E.S.E Municipal, pañete ventana pasillo bomas 2do piso a hall principal, polida guardaescoba y media caña en TMB, puesta del grano para guardaescoba y media caña en consultorio 1, cuadre pañete y tabiquería contra incendio en TMB, picado de piso en hall principal septico para acceder a la caja de inspección para realizar las instalaciones hidrosanitarias del cuarto adaptación neonatal a baño sala de recuperación, Replanteo altura del guarda escobar y media caña en zona de esterilización, 2da mano estuco zona de cadaveres, pañete divisiones internas cuarto de residuos, continua el pañete en zona de lavandería, estuco 1ra mano muro superboard Fachada posterior, Se completa la instalación de lamina superboard en Fachada posterior, Instalación marco puertas zona lavandería, compactación y nivelación del suelo para losas del parqueadero, se realiza simulacro de evacuación y simulacro de atención a heridos.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra

Dir. obra

6. proyectos

Viernes 3 Julio 2020

Dia lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañilería, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla eléctrica, 1 cuadrilla de estructura metálica, 2 cuadrillas de pisos. 3 16

Se realizan las siguientes actividades: Pañete de muro perimetral Izquierdo, Llegada de Volqueta para recoger material de escombro, Ingreso de perfiles metálicos para estructura del ascensor, visita del Alcalde Felipe Harman para control del Avance de obra, Continua excavación Ductería 6" baja tensión, Instalación mezcla grano pulido bajo escalera, Continua Instalación de tubería para adaptación a baño del cuarto adaptación neonatal por recomendación de la E.S.E Municipal, Continua Localización y replanteo para Losas del parqueadero, pulida guarda escoba y medio caña Sala de espera 2, estuco 1ra mano y 2da mano en Zona de Vacunación, Fundida columnetas y dinteles muro perimetral Izquierdo, Estuco 1ra mano baño Personal H., Medición para altura guarda escoba y media caña en Zona de esterilización, continua 1ra mano estuco Fachada posterior incluido muro superboard, Instalación piso marmol Sala de Familia, Continua pañete divisiones cuarto de residuos, construcción de caja Inspección 275 Norma Codensa para ductería 6" de baja tensión, se instalan los perfiles metálicos para la estructura del ascensor, se realizan 2 viajes de Volqueta mas para retiro de recebo-escombro de la obra, entibado Losa de acceso a hall principal.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-Seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periódico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra

6. proyectos

317

Sabado 4 Julio 2020

Dia lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST interventoría, Ing. Auxiliar de Obra.

2 cuadrillas de albañilería, 2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla de estructura metalica, 1 cuadrilla hidrosanitaria.

Se realizan las siguientes actividades: Continua instalación de estructura metalica para el ascensor, Fundida del muro perimetral de rampa de acceso, excavación para Fibra optica Zona contigua a tanque subterraneo, puesta de grano para guarda escoba y media caña Antepecho Zona de información 2do piso, pulida guarda escoba y media caña hall baños 2 de piso, Demolición mamposteria para nueva puerta baño Sala de recuperación, continua pañete muro perimetral Izquierdo, puesta de piso marmol Zona esterilización, Instalación piso marmol Zona Lavandería, 3ra mano estuco Deposito de cadaveres, Localización y replanteo de pendientes para rampa de acceso, visita a obra del presidente de la Junta de acción comunal de la comuna y del edil de la comuna donde se les socializo el Avance de obra.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-Seguridad contra covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra

Gerente proyectos

318

Domingo 5 Julio 2020

Día Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente OC acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente interventoría, Profesional SST Interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

1 cuadrilla de albañilería, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla de estructura metalica.

Se realizan las siguientes actividades: Desencofrado muros perimetrales rampa de acceso al centro de salud, continua la construcción de la estructura metalica del ascensor, Se nivela el suelo para dejar las pendientes de escalones y rampa de acceso, puesta grano pulido para guarda escoba y media caña en zona de almacenamiento de cadaveres.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra Dir. obra G. proyectos

Lunes 6 Julio 2020

Día lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente OC acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoría, profesional SST Interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañilería, 2 cuadrillas de acabados, 2 cuadrillas de pisos, 3 1/2
1 cuadrilla de estructura metálica, 1 cuadrilla eléctricos.

Se realizan las siguientes actividades: Pulida guarda escoba y media caña en salón P y P, inicia enchape baño enchape personal H. 2do piso, continua Instalación y montaje estructura metálica ascensor, remoción de escombro y recebo para nivelar el suelo losas parqueadero, excavación para tubería hidráulica de tinque subterráneo a bomba 3", encofrado muros perimetrales rampa de acceso, 1ra mano estuco en hall obstetricia, cuarto soporte técnico, baños discapacitados, consultorio y baño obstetricia, pañete de viga corona muro perimetral derecho, enboquille de piso marmol con agua lechada en hall aséptico entre zona vestieres y sala de estar personal, puesta de dilatador plástico para guarda escoba y media caña en zona depósito de cadaveres, Nevera, 1ra mano estuco Fachada posterior completa, Dilatadores para guarda escoba y media caña en zona de información y facturación con pulida.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periódico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra

S. proyectos

Martes 7 Julio 2020

Día soleado

Ing Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoría, profesional SST Interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañilería, 1 cuadrilla de estructura metálica, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de acabados.

320

Se realizan las siguientes actividades: compactación suelo de la rampa y escalas de acceso principal, continua instalación y Montaje de estructura del ascensor, Excavación Tubería para Succión y drenaje bomba contra incendios, Pulida guarda escoba y media Caña consultorio obstetricia, Instalación marco puerta baño Sala de recuperación, Instalación guarda escoba y media caña hall aseptico zona de Vestieres a sala de estar personal, acceso a zona de cadaveres, zona de esterilización, Inicia 2ds mano estuco Fachada posterior, Instalación de guarda escoba y media caña Sala de Familia, enchape baño personal H al 90%, Inicia enchape baño personal medico, Resanes puntos hidrosanitarios Odontologia, Pañete exterior sala de recuperación en Fachada posterior, Pañete Fachada lateral derecha, puesta de malla electrosoldada para vaciado de placa para escaleras y rampa de acceso, Localización y replanteo Losas parqueadero costado derecho, destronque piso marmol hall principal, pulida guarda escoba y media caña hall obstetricia, 2da mano estuco Manifold, planta electrica y subestación electrica.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc.), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

6. proyectos

Miercoles 8 Julio 2020

Dia soleado con fuertes lluvias al Final del dia

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. Electrico, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas Albañileria, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de pisos,

2 cuadrillas de acabados.

Se realizan las siguientes actividades: Ingreso a obra mixer concreto K 5 m³, 5000 PSI, Mr 45, grava comun, premezclado., Vaciado del concreto Mr 45 Tipo Ajedrezado escalas y rampa de acceso, Losa parqueadero area exterior con acabado escobeado., Destronque piso marmol hall aseptico Frente a Sala trabajo de parto, canalizacion caja 2+5, Ducto sensor de nivel del hidroflow, Pañete muro perimetral patio posterior y Lateral Izquierdo, continua 2da mano estuco Fachada posterior, Lijada estuco zona de esterilizacion, Se realizan procesos constructivos de regateo en pared para anclaje de mesones en sala de estar personal, continua pulida guarda escoba y media caña hall obstetricia, zona informacion y Facturacion., Se realiza limpieza de escombro en odontologia, Puesta de grano marmol con cemento blanco para guarda escoba y media caña en zona de vacunacion, continua enchape baño personal medico, Inicia enchape baño publico 2do piso.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el Covid-19, Desinfeccion con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodica

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra | Dir. obra | G. proyectos

Jueves 9 Julio 2020

Dia lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañileria, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla de estructura metalica, 2 cuadrillas acabados, 1 cuadrilla electrica.

322

Se realitan las siguientes actividades: Retiro de escombro y recebo con Volqueta, 2 viajes; Suministro a obra de bloque Flexa #4 X 100 unidades, encofrado Losa costado derecho parqueadero, tipo ajedrezado con puesta de malla electrosoldada, Localización y replanteo, Relleno en material Seleccionado y compactación costado Izquierdo, Continua instalación y montaje de estructura del ascensor, excavación, medidor media tensión, Lijada estuco Zona de Vacunación, Continua enchape baño publico 2do piso, Resanes pañete base de Fachada principal costado Izquierdo Lijada estuco baño publico 1er piso hall obstetricia, cuarto soporte tecnico, hall obstetricia y consultorio obstetricia, Pulida guarda escoba y media caña bajo escalera, Sondeo Verificación de obstaculos en ductería electrica, Instalación marco de Ventanas en sala de parto 1 y 2, Pulida guarda escoba y media caña hall sala de estar, Lijada estuco patio posterior pared sala recuperación, Continua instalación piso marmol en Zona de lavandería, Mampostería dintel puerta interna cuarto residuos, encofrado Carcamo Subestación electrica, Mampostería Zona Bodega escaleras, Pulida guarda escoba y media caña bodega escaleras, Instalación marcos Ventana de puertas muro eje 1 entre eje E y F y muro eje E entre eje 1 y 2, Pulida hall principal guarda escoba y media caña, Remate dilataciones resane pañete Fachada principal, Ventana muro escalera con marco instalado muro eje E entre ejes 3 y 4.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2pm a 10 pm

Residente obra

6. proyectos

323

Viernes 10 de Julio 2020

Via Soledad

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente administrativo, 2 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañilería, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla de estructura metalica.

Se realizan las siguientes actividades: Traslado de campamento para habilitar Vaciado Zona parqueadero, Instalación piso marmol anden de acceso al lobby de acceso, Continua pañete muro perimetral Izquierdo, continua localización y replanteo para losas parqueadero costado Izquierdo Continua Instalación y montaje estructura del ascensor, Demolición columnas Puerta entrada a obra, Inicia enchape baño TME, Retape guarda escoba y media caña con cemento blanco interrnación y facturación, pañete mamposteria baño de recuperación, Instalación piso marmol cuarto prefabricado, Pulida guarda escoba y media caña Zona de cadaveres, Pañete fachada lateral Izquierda 2do piso Sobre lavandería, Inicia 3ra mano y lija de estuco sobre Fachada posterior, Ingreso de Volqueta a obra para recolección de escombro 2 viajes, Instalación marco Ventana en clasificación y pesaje, Estucado resanes por regateo en pared Sala de parto 1 y 2, regateo en pared y placa para meson en Sala de recuperación, Inicia enchape baño publico 1er piso hall obstetricia, Inicia instalación ducteria deteccion de incendios 2do piso, Adecuaciones en odontología de acuerdo a sugerencias realizadas por la ESE Municipal, pulida de guarda escoba y media caña Consultorio 1, Ingreso materiales a obra para continuación de actividades generales.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p (tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm de 2 pm a 10 pm

Residente obra

6. proyectos

Sabado 11 Julio 2020

Dia lluvioso

Ingo. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, 2 profesionales SST, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de albañileria, 1 cuadrilla de estructura metalica, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de acabados.

Se realizan las siguientes actividades: Encofrado placa cuarto de maquinas ascensor, continua instalación piso marmol anden de acceso, Inicia instalación piso marmol Rampa de acceso, Regateo en pared para interruptores hall principal y hall semiaseptico red deteccion de incendios, Instalación marco ventana hall baños 2do piso, Instalación marco Ventana salon pyp, Remate pisos muros perimetrales posterior y Lateral Izquierdo, Regateo sobre pared interruptor deteccion de incendios Intermedio 2do piso, Inicia 1ra mano estuco muro perimetral derecho, Ingreso mixer de la planta concremark con 5m3 concreto 5000 psi, grava comun, Vaciado tipo ajedrezado pavimento rigido mr45 losas parqueadero costado derecho y placa cuarto maquinas ascensor con terminado escobeado, embogeille con cemento blanco y Destrangue marmol hall principal, anclaje entre refuerzo Lamina metal deck y estructura ascensor, Limpieza de escombro en manifold y estacion electrica, puesta marco Ventana sala de familia, pañete mamposteria puerta interna cuarto residuos, continua 3ra mano y Liga de estuco Fachada Posterior.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad en

el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc). Lavado de manos periódico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 3 pm a 10 pm.

Residente obra

6. proyectos

Domingo 12 Julio 2020

Día soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativo, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

1 cuadrilla electrica.

Se realizaron labores administrativas, Replanteo Red normal y red regulada segundo piso, consiste en el sondeo de todos los puntos electricos para verificar el libre paso de los conductores.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 7 am a 5 pm.

Residente obra

6. proyectos

Lunes 13 Julio 2020

Dia lluviaso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 3 profesionales, SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

2 cuadrillas de Albañileria, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla hidrosanitaria.

Se realizan las siguientes actividades: Polida guarda escoba y media caña cuarto S.I.A.U, Ingreso a obra mixer concremark concreto 5m3 mr 45 5000 psi grava comun, Vaciado y pedreteado losas parqueadero costado Izquierdo con acabado escobeado, prueba de tintas estructura ascensor con presencia del ingeniero residente Interventoria Mauricio Villalobos, Continua instalación piso marmol ingreso acceso frente trabajo de parto, Regateo en pared toma Vacunación Toma normal, encofrado para mesones toma esterilización, Sellador hidroprotector de Fachadas aplicado en muro Superboard Fachada posterior, Suministro material red contra incendios, Resanes por regateo en pared odontologia, Figurado y corte tuberia red contra incendios, regateo en pared para tomas normal salón p y p, resanes regateo en pared salón p y p, regateo en pared Tomas normal consultorio 3, Tendido ducteria metalica red deteccion de incendios historia clinica, Instalación Tuberia ducha baño Sala de recuperación.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10pm

Martes 14 Julio 2020

Día Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoría, profesional SST interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

Equipos: herramienta menor, herramientas de compactación manual, equipo de corte.

2 cuadrillas de albañilería, 1 cuadrilla electrica, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla hidrosanitaria.

Se realizan las siguientes actividades: continua corte y figurado Tubería red contra incendios, encofrado y puesta de malla electrosoldada Losas parqueadero costado Izquierdo, Resanes pañete muro perimetral Izquierdo, entibado para vaciado de concreto zona de circulación Lateral, continua Instalación piso marmol lavandería con puesta del dilatador para guarda escoba y media caña, conexión bajantes de agua lluvia patio posterior, 1ra mano pintura Fachada posterior, Relleno con material seleccionado de río guatiquía y compactación suelo zona de circulación Lateral, Instalación Tubería desagüe manifold, Remate Filos muro perimetral Izquierdo, Resane regateo pared interna ción 2do piso, pulida guarda escoba y media caña 2do piso consultorio 2, Vacunación, continua Instalación ductería red detección de incendios, encofrado mesones, Adecuación puntos Fingles Duchas baños.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm

Miercoles 15 Julio 2020

Día lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrica, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipos: herramienta menor, Torno demesa, Ranuradora manual

2 cuadrillas de Albañilería, 2 cuadrillas de pises, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla hidrosanitaria.

Se realizan las siguientes actividades: Llegada a obra mixer concremarK 5 m^3 5000 psI MR 45 grava común, Vaciado ajedrezado losas parqueadero costado Izquierdo con acabado escobeado, Ingreso de Volqueta para retirar escombro y recebo de obra 2 viajes, corte de madera para encofrado de mesanes, continua el corte y figurado de Tubería red contra incendios, Limpieza de agua por lluvias hall asepatico contiguo a ~~Hall~~ de acceso, Alistado piso cuarto de bombas, Localización y replanteo escaleras Rampa de acceso, encofrado y puesta malla electrosoldada area circulación lateral, encofrado meson lavandería recepción Ropa Limpia, encofrado meson esterilización, Inicia Instalación y montaje Tubería red contra incendios 2do piso, embaquille baños personal medico y baños publicos 2do piso, pulida guarda escoba y media caña consultorio 1, Remate Filos muro perimetral Izquierdo, encofrado meson información y Facturación, Instalación y montaje Tubería red contra Incendios manifold, mamposteria meson sala de recuperación, Instalación y montaje Tubería Red contra Incendios sala espera 1, puesta malla electrosoldada meson Información y Facturación.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario, entre

329

ga de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

Jueves 16 Julio 2020

Dia con lluvias leves

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST interventoria.

Equipo: Herramienta menor, torno de mesa, ranuradora manual, herramienta de corte, equipo de soldadura.

2 cuadrillas de Albañileria, 2 cuadrillas de pisos, 2 cuadrillas de acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica, 1 cuadrilla electrica.

Se realizan las siguientes actividades: continua corte y Figurado tuberia red contra incendios, continua instalación y montaje estructura del ascensor, corte en cubierta para habilitar acceso a la placa cuarto de maquinas ascensor, Vaciado mesones información Facturación, Ingreso a obra mixer concremark 3000 psi grava cemdo 5 m3, Vaciado ajedrezado Losas Zonas de circulación peatonal parqueadero y zona de circulación lateral, Inicia enchapado baño bajo escalera, Regateo en pared cambio caja toma Normal de 5000 a 4X4 en sala de parto 1 y 2, Vaciado mesón esterilización, Pulida guarda escoba y media caña ingreso cuarto distribución de Alimentos, Vaciado piso manifold y estación electrica, Alistado para guarda escoba y media caña ingreso de acceso, Vaciado parcial escaleras rampa de acceso, Resane filos columna E1 hall principal, Localización y replanteo Losa parqueadero frente a rampa de acceso, Instalación media caña de Pared Sala de parto 2

330

Instalación y montaje tubería red contra incendios en zona de Cafe Urres, Instalación y montaje red detección de incendios Información 2 do piso.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodica

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra

Viernes 17 Julio 2020

Día Soleada

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, profesional SST Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, equipo de corte, torno de mesa, ranuradora manual, equipo de soldadura.

2 cuadrillas de albañilería, 1 cuadrilla de estructura metalica, 2 cuadrillas de acabados, 2 cuadrillas electricas, 2 cuadrillas de pisos.

Se realitan las siguientes actividades: continua instalación y montaje estructura del ascensor, Vaciado losas parqueadero de formaje-dretada, costado Izquierdo con acabado escobeado, Ingreso a obra mixer concremark 5m3 concreto 5000 psi MR45 gra-va comun, Desencofrado mesones Información y Facturación, continua corte y Fgurado Tubería contra incendios, Llegada Volqueta para retirar escombro y receso 1 viaje, Puesta de guarda

escalera y media caña anden de acceso, continua instalación y montaje Tubería red contra incendios, continua instalación y montaje tubería red detección de incendios, primera mano pintura Fachada posterior, resanes en pared por cambio de cajas toma normal de 5000 a 4x4, Inicia pulimiento de suelo retape y destronque Vacunación, encofrado y vaciado mesones sala trabajo de parto.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periódico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

Sabado 18 Julio 2020

Dia soleado con lluvias leves

Ing Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Ressidente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: Herramienta menor, herramienta de corte, Torno de mesa, ranuradora manual, equipo de soldadura

2 cuadrillas de albañileria, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla control de incendios, 1 cuadrilla estructura metalica.

Se realizan las siguientes actividades: Registeo en pared consultorio 3 y 4 para desagüe aire acondicionado, traslado del campamento en obra para habilitar punto de vaciado losas parqueadero, continuación Instalación y montaje red detección de incendios sala espera 1, pulida de piso marmol

odontología, regateo en pared para interruptor detección incendios consultorio 2 y 3, continua corte y figurado Tubería red contra incendios, Instalación marco puerta zona Vestieres, regateo en pared estación enfermeras, Instalación tubería red detección de incendios en sala de familia, pulida guarda escoba y media caña andén acceso trabajo parto, Nivelación del suelo para posterior localización y replanteo lavadero costado Izquierdo, Suministro a obra de 1 viaje de arena, puesta de grano para guarda escoba y media caña zona de lavandería, Retiro de escombro y recebo con Volqueta 1 viaje, pañete Fachada lateral Izquierda, regateo en pared para desagüe del aire acondicionado consultorio 2.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P., (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico

Se labora de 6am a 2pm y de 2 pm a 10 pm.

Ing. Residente de obra

• Domingo 19 Julio 2020

Dia Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: Ranuradora manual, Torno de mesa, equipo de corte y herramienta menor.

1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla contra incendios

Se realizan las siguientes actividades: continua corte y figurado

tubería red contra incendios, Instalación y montaje tubería detección de incendios hall aseptico, clasificación y pesaje, Instalación y montaje red detección incendios en 2 do piso, se realizan labores administrativas.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 7 am a 8 pm.

Ing. Residente de obra

Lunes 20 Julio 2020

Dia de constantes lluvias

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing electrico, Ing. Residente interventoria, Profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: Herramienta de corte, herramienta menor, equipo de soldadura, ranuradora manual, torno de mesa.

1 cuadrilla Albañileria, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla acabados, 1 cuadrilla de estructura metalica, 2 cuadrillas electricas, 1 cuadrillas contra incendios.

Se realizan las siguientes actividades: Nivelación del suelo para posterior localización y replanteo losas parqueadero costado derecho, continua Instalación y montaje estructura del ascensor, Regateo en pared hall principal e información y facturación para cambio de cajas tomas 4x2 a 4x4, Instalación Ductería red detección incendios hall aseptico y semiaseptico,

Inicia enchape baño vestieres, corte para guarda escoba y media caña en clasificación y pesaje, Inicia estucado 1ra mano muro perimetral Izquierdo, continua instalación y montaje Ductería red detección Incendios Sala de Familia y Zona de cadaveres, continua corte y Figurado tubería red contra incendios, puesta de alistado y piso marmol Zona circulación lateral, localización y replanteo para piso marmol Zona de circulación lateral, Instalación y montaje tubería red contra Incendios hall aseptico, encofrado columneta de confinamiento con dintel para marco puerta vestier, pulida guarda escoba y media caña Vaciada, Retape y destronque piso marmol salón p y p, Compactación y relleno Losas parqueadero costado derecho, excavación acometida electrica, Instalación Tubería desagüe Aire acondicionado en TMB y TME, Retape y Destronque Sala espera 1, corte para guarda escoba y media caña cuarto prefabricado, Instalación y montaje tubería red detección de incendios Zona esterilización, pañete mamposteria Mesón clasificación y pesaje.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario, en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra

Martes 21 Julio 2020

Dia lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente SST acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: Herramienta menor, Equipo de corte, Ranuradora manual, equipo de soldadura, Torno de mesa.

1 cuadrilla de albañilería, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla estructura metálica, 2 cuadrillas electricas, 1 cuadrilla contra incendios.

Se realizan las siguientes actividades: Mezcla para alistado piso marmol en rampa de acceso, Inicia enchape en baño consultorio obstetricia, baño Sala trabajo de parto; encofrado y puesta malla electrosoldada para Vaciado losas parqueadero costado derecho, continua instalación piso marmol Zona de circulación lateral, continua cambio de cajas electricas de 4x2 a 4x4, continua corte y Figurado tubería red contra Incendios, Continua instalación y montaje estructura foso del ascensor Instalación caja de paso Voz y Datos hall aseptico entre Sala de partos y estación enfermeras, puesta de grano para guarda escoba y media caña cuarto prelavado, entrada Zona de esterilización y lavandería, Instalación y montaje tubería red contraincendios hall Semiaseptico, continua estuco 1ra mano en muro perimetral Izquierdo, Estuco primera mano cara lateral Zona de lavandería, conexión bajantes de aguas lluvias patio posterior, Resanes Regateo pared hall principal e información y Facturación, Retape y Destronque para pulida de piso marmol información 2do piso, Pulida guarda escoba y media caña Zona Vacunación, puesta de espuma armacell para condensación del aire acondicionado en todo el 2do piso, Suministro de material a obra bloque Flexa #4 200 unidades, puesta de alistado para enchape en baño publico primer piso, Vaciado mesones Zona de lavandería, Vaciado meson Zona de esterilización, clasificación, preparación y empaque, Recogida de escombro y recebo con Volqueta 1 viaje, Se termina el vaciado escaleras rampa de acceso, Instalación y montaje tubería red contra incendios en lavandería, llegada a obra mixer concremark 6 m³ 5000 psi MR 45 grava cuarzo, Vaciado losas parqueadero costado derecho de forma ajedrezada con acabado gualiado y escobeado, visita a obra de comisión tecnica de Ingeniería y Soporte tecnico SAS para obtención de medidas y dimensiones de la estructura del foso del Ascensor, vaciado columneta y dintel Zona de

Vestieres, continua excavación acometida electrica.

Se cumplen Rigurosamente los protocolos de bioseguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc) lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

Miercoles 22 Julio 2020

Dia de lluvias leves

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, Equipo de corte Equipo de soldadura Torno de mesa, Rematadora manual.

1 cuadrilla de albañileria, 1 cuadrilla de acabados, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla estructura metalica, 2 cuadrillas electricas, 1 cuadrilla red contra incendios.

Se realizan las siguientes actividades: Continua excavación acometida electrica, continua instalación piso marmol zona de circulación lateral, corte para anclaje en pared y encofrado para meson en cuarto de prelavado, encofrado de mesones clasificación y pesaje, Distribución y empaque en zona de esterilizado Inicia 2da mano estuco muro perimetral Izquierdo desde Sala de familia hasta patio posterior, Desencofrado perimetral losa parqueadero costado derecho, traslado campamento de obra

para habilitar espacio de vaciado losas parqueadero, continua corte y Figurado tubería red contra incendios, suministro de material a obra 20 bultos cemento gris, 20 bultos cemento blanco y 8 mallas electrosoldadas, Resane regateo en pared cambio de tomas consultorio 3, Instalación bajantes rociadores red contra Incendios toda el ala izquierda 2do piso, Resane Regateo pared tableros electricos hall semiseptico frente a sala trabajo de parto, Suministro de material a obra marco metilico tapa cajas de inspeccion y tanques, Instalación bajantes rociadores tubería red contra incendios, zona lavandería, zona almacenamiento de cadaveres, continua Instalación y montaje tubería red detección incendios. Instalación bisagras puertas 2do piso

Se cumplen Rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p (guantes, tapabocas, etc) Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 12 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra

Jueves 23 Julio 2020

Dia lluvioso

Ing. gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST Interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, Equipo de corte, equipo de soldadura, Torno de mesa, ranuradora manual.

1 cuadrilla de albañilería, 1 cuadrilla de acabados, 2 cuadrillas de pisos 1 cuadrilla estructura metalica, 2 cuadrillas electricas, 1 cua-

338

drilla contra incendios.

Se realizan las siguientes actividades: continua corte y Figurado tubería red contra incendios, continua instalación piso marmol en zonas de circulación lateral, Instalación de bisagras en marco de puerta de 80 cm 90cm y 1m en el primer piso, continua Instalación y montaje tubería de cobre red gases especiales, Inicia excavación red pluvial anden del frente para continuar la red pluvial de la cuadra, continua instalación y montaje tubería red detección de incendios, continua instalación y montaje tubería y cajas de paso para Voz y Datos, continua instalación y montaje tubería red contraincendios mampostería en cuarto de maquinas estructura Foso de ascensor, relleno con material seleccionado rio granitiqua para posterior compactación del suelo para habilitar vaciado de losa, Inicia estuco 1ra mano muro perimetral Izquierdo zona parqueaderos, Resane regateo pared hall principal, por cambio tuberia tableros electricos, continua encofrado de escaleras.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra con amonio cuaternario, entrega de los E.P.P (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm

Residente obra

Viernes 24 Julio 2020

Dia lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente Interventoria,

339

profesional SST interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, equipo de corte, equipo de pintura, torno de mesa, ranuradora manual.

2 cuadrillas de albañilería, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla estructura metálica, 2 cuadrillas electricas, 1 cuadrilla contra incendios.

Se realizan las siguientes actividades: Instalación y montaje tubería Redes electricas y detección detección de incendios en sala trabajo de parto, Retiro de escombro y recebo con volqueta 1 viaje, Destronque piso hall principal Puesta de alistado en placa de piso para enchape baño bajo escalera, Pañete columneta y Dintel marco puerta vestieres, Corte para guarda escoba y media caña hall principal eje c entre ejes 1 y 2 Continua enchape baño consultorio 1, pulida guarda escoba y media caña consultorio 2 y 3, continua enchape baño publico 2 en 2do piso, Pulida guarda escoba y Media caña consultorio 4, 1ra mano resanes estuco por regateo en pared odontología, Sala espera 1, consultorio 2, consultorio 1 y vacunación, pulida de marcos de puertas 2do piso, Resanes pañetes alrededor de la valvula de drenaje red contra incendios en descanso escalera, corte del concreto y excavación para caja cadensa 274 costado Izquierdo parqueadero, Destronque piso marmol Rampa de acceso, Instalación piso marmol cuarto tecnico, Instalación y montaje tubería de cobre con recubrimiento espuma Rubtaltex para el sistema de aire acondicionado a lo largo del hall aseptico, Instalación y montaje tubería de cobre para red de gases medicinales en salas de parto, Instalación y montaje ducteria electrica con caja de paso red Voz y Datos en hall aseptico entre zona de lavandería y cuarto de distribución de alimentos, Puesta de dilatadores plasticos en mesones de lavandería, Instalación piso marmol en cuarto de residuos puesta de mortero, Compactación y puesta de malla electrosoldada en Losas para parqueadero costado derecho, continua corte y Figurado de tubería red contra incendios, continua 1ra mano estuco Muro perimetral Izquierdo Zona parqueadero, Inicia pintura muro perimetral patio posterior, encofrado meson

=340

Toma de cadaveres, encofrado muro y puesta de acero de refuerzo cuarto de pre lavado, Instalación y montaje tubería red contra incendios con bajantes para los recibidores hall semiasepticos Frente Sala trabajo de Parto, Inicia pintura marcos de puerta odontología e Historia clínica, Suministro de material a obra vidrio templado con película de seguridad, encofrado muro odontología

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-Seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternaria en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periódico

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm

Residente obra

Sabado 25 Julio 2020

Dia de Fuertes lluvias

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra

Equipo: herramienta menor, Compresor de pintura, equipo de corte, Ranuradora manual, torno de mesa, Destroncadora,

1 cuadrilla de albañilería, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla de estructura Metalica, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla contra incendios.

Se realizan las siguientes actividades: Continua corte y figurado tubería Red contra incendios, Demolición piso marmol y remoción de estuco

341

en pared para posterior enchape de baño sala de recuperación anterior cuarto de adaptación neonatal cambio sugerido Durante visita de la ESE. Municipal, continua instalación y montaje Ductería para cableado electrico, voz y datos y Aires acondicionados; y caja de paso, Mamposteria poseta cuarto de aseo, Instalación y montaje Valvula de mariposa y Valvula de drenaje de red contra incendios en cuarto de bombas, Lijada y pintura marcos de puerta en tala el ala Izquierda del 2do piso, corte o regateo en pared para anclaje de mesones en TMB y zona información 2do piso, enboquille enchape cerámico baño consultorio 2 y baño publico 2 2do piso, Mamposteria poseta entre salon pyp y consultorio 4, Suministro de material a obra perfil metálico en L, pulida y pintada marcos puerta en zona de obstetricia en 1er piso, Instalación vidrio de ventanas en Sala espera 2, TME, historia clinica, consultorio 1, Vacunación, Continuan resanes de estuco por regateo en pared.

Se cumplan rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico,

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10 pm

Residente obra

Domingo 26 Julio 2020

Dia soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, Andamio certificado, torno de mesa, ranuradora manual, equipo de corte.

342

1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla de red contra incendios.

Se realizan las siguientes actividades: Montaje de andamio en hall principal para instalación y montaje tubería red contraincendios con bajantes para los rociadores, corte y Figurado de tubería red contra-Incendios, continuan trabajos de instalación y montaje de redes electri-cas, aires acondicionados y gases especiales, se realizan labores administrativas.

se labora de 6 am a 2pm y de 2pm a 5 pm.

se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Residente obra

Lunes 27 Julio 2020

Dia soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST inter-Ventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: Herramienta menor, equipo de corte, Compresor de pintura, monta-Cargas, equipo de compactación manual.

1 cuadrilla de albañileria, 1 cuadrilla de acabados, 2 cuadrillas de pisos, 1 cuadrilla estructura metalica, 1 cuadrilla electrica.

Se realizan las siguientes actividades pulida de oxido marco

343

puerta cuarto tecnico, Destronque piso marmol zona de puerta circulación lateral, enbaguille dilatadores plasticos mesones lavandería, compactación terreno parqueadero costado Izquierdo, continua estucado pared perimetral Izquierda sobre zona parqueadero, enchape piso baño TME, pulida guarda escoba y media caña Sala espera 1, Retape y destronque piso marmol para posterior pulida en consultorio 4 y pasillos aledaños, Inicia pintura en muro superboard fachada lateral Izquierda, pulida marcos puerta zona vestieres, Inicia tendido de cableado Interno, Ingreso de mixer a obra 6 m^3 MR 45 5000 psi grava comun, vaciado losas de parqueadero costado derecho con acabado guaiado y escobeado, llegada a obra de planta electrica Hy power de 45 KVa, vaciado meson clasificación y pesaje en zona de esterilización, colocación de granito en los mesones de lavandería para posterior pulida, vaciado meson esterilización con acabado en granito, Inicia cableado ductos eléctricos hall aseptico, puesta de granito para guarda escoba y Media caña bajo escalera, Retape y Destronque para posterior pulida piso marmol intranación 2do piso, Limpieza foso del ascensor, pintura marcos de puerta zona vestieres, puesta de grano para boca puerta entre rampa de acceso y hall principal, Fumigación de obra con "Desintectante Sp 50", Suministro a obra del manifold, puesta de grano para guarda escoba y media caña en cuarto tecnico.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2pm y de 2pm a 10 pm.

Residente obra

Martes 28 Julio 2020

Dia soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra,

744

Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrica, Ing. Residente interventoria, profesional SST Interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: Herramienta menor, equipo de corte, compresor de pintura, equipo de Soldadura.

1 cuadrilla de estructura metalica, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla de albañileria, 1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla de Cielo rasos.

Se realizan las siguientes actividades: Pulida guarda escoba y media caña en zona de lavanderia, Pintura marco puerta hall aseptico a semiaseptico, continua el cableado en la ductería electrica, Instalación vidrio laminado con pelicula de seguridad en ventanas baños publicos primer piso, pintura marcos de puertas sala de estar, cuarto aseo prelavado, esterilización 2 de 6, Distribución alimentos, Almacen mantenimiento, lavanderia, Instalación de vidrio laminado con Pelicula de Seguridad en Ventanas de recuperación, salas de parto, esterilización y lavanderia, colocación del dikitador para bocapuerta en zona de transición hall aseptico a zona de circulación lateral y patio posterior, corte para guarda escoba y media caña cuarto de residuos, pulida del granito mesones lavanderia, Puesta de alistado y enchape piso baño vestieres, toma demedidas y niveles para tapa de caja inspección pluvial patio posterior, Puesta alistado-mortero piso baño sala trabajo de parto, Vaciado caja pluvial costado derecho parqueadero, Inicia 2da mano estuco Fachada lateral, puesta vidrio marco ventana puerta hall principal a hall Semiaseptico, Puesta vidrio laminado con pelicula de Seguridad en marco ventana puerta hall semiaseptico a anden de acceso a Facha, Inicia Instalación y montaje estructura para cielo raso en PVC consultorio 1 y vacunación, Instalación vidrio laminado con pelicula de seguridad en ventana pasillo baños 2do piso, puesta de granito para guarda escoba y media caña Final hall aseptico y principio de zona de Circulación lateral.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad

contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc) lavado de manos periodico. 345

Se labora de 6am a 2pm y de 2 pm a 10 pm.

Residente obra

Miercoles 29 Julio 2020

Dia soleado

Ingeniero Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ingeniero Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativo, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: Herramienta menor, equipo de corte, compresor de pintura,

1 cuadrilla electrica, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla de albañileria, 1 cuadrilla cielo raso, 1 cuadrilla acabados, 1 cuadrilla estructura metalica.

Se realizan las actividades: Instalación y montaje perfileria cielo raso sala espera 1, Intormación, Sala espera 2, Mamposteria restante buitrones, enchape piso baño bajo escalera, continua pulida guarda escoba y medias cañas zona lavanderia, Pulida marcos puertas zona lavanderia, Ingreso a obra de Volqueta con un viaje de arena de peña, inicia estuco 1ra mano sala de Familia, Pañete buitrones 2do piso, enchape piso baño trabajo de parte, Pañete Foso del ascensor, Pulida marcos zona cadaveres, Mamposteria buitron baño publico 1er piso, Retape y Destrangue para posterior pulida piso marmol pasillo baños 2do piso, Instalación y montaje marco para puerta Filtros medicos, Suministro de material a obra aparatos sanitarios (Lavamanos, Inodoros), Enbaquille piso baño bajo escalera, Llegada a

labra Mixer concremark 6,5 m3 5000 psi MR 45 grava común, Vacía
do losas parqueadero costado Izquierdo y frente rampa de acceso con
acabado escobeado y gualido, Vaciado mesones cuarto prolavado, esta
Instalación de clasificación y pesaje a empalaje, continua cableado duct
eléctricos, pulida marcos puertas salas de parto, pulida y pintura
marco puerta zona cadaveres a sala de Familia, Instalación de
marco y montaje de puertas tipo persiana en cuarto de bombas
y estación eléctrica, colocación de dilatadores plásticos de guarda escobs
y media caña en cuarto de residuos, Inicia enchape zona lavandería
Ropa sucia, continua estuco 2da mano Fachada lateral Izquierda,
Instalación templetes cielo raso sala espera 2, Localización y replanteo
cargamo transformador area parqueadero costado derecho, pañete
muros cuarto maquinas descanso, Instalación vidrio laminado con
película de seguridad marco Ventana Historia clínica,

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bío-seguridad contra
el covid-19. Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la
obra, entrega de los e.p.p (tapabocas, guantes, etc), Lavado de manos
periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

ING. RES. OBRA

Jueves 30 Julio 2020

Día lluvioso

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de
obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente Administrativa, 3
profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoría,
profesional SST interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, equipo de corte, compresor pintura,

347

1 cuadrilla de albañilería, 1 cuadrilla de pisos, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla estructura metalica, 1 cuadrilla de cielo rasos, 1 cuadrilla electrica.

Inicia pintura estructura foso ascensor y escaleras, pulida guarda escoba y media caña consultorio obstetricia, pulida marco puerta Filtro trabajo de parto a vestier trabajo de parto, Vaciado piso estación electrica, Llegada a obra de mixer concremark con m³ de 3000 psi grava comun para vaciado de salas de parto, cuarto electrico, cuarto de bombas, Llegada a obra de mixer concremark con m³ de concreto 5000 psi mr 45 grava comun para vaciado de placa parqueadero sur-oeste y carcamo transformador, destrongue piso marmol zona de circulación lateral, Inicia enchape area ropa Limpia zona de lavanderia, Fijación de estructura para soporte de aires acondicionados, continua sondeo para tendido de cableado interno, Tomas corrientes, pintura con poliuretano marcos puertas baños personal medico 2do piso, Inicia enchape baño discapacitados, pañete bustron baño publico 1er piso, llegada material a obra cielo raso pvc, corte de las tiras PVC, Llegada a obra bomba contra incendios, suministro material 4 curvas 6" acometidas electricas, Instalación y montaje estructura cielo raso consultorio 4, baño publico 1 en 2do piso, pulida marco puerta Almacen medicamentos, suministro material a obra x21 und puertas de ferremadoras, Instalación correa metalica cubierta sobre lavanderia, llegada material a obra, ascensor de Ingeniería y soporte Tecnico S.A. para ser ensamblado en el foso del ascensor, llegada a obra de ductos, espumas aislantes y demas accesorios del sistema del sistema de aire acondicionado de tipo clinico.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (Tapabocas, guantes, ect), Lavado semanal periodico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

OBRA

Jueves 20 Agosto 2020

Día nublado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra

Equipo: herramienta menor, Equipo de corte, equipo de soldadura

se realizan las siguientes actividades:

Instalación y montaje paneles Fachada de Vidrio, Inicia instalación de puertas en 2do piso, Instalación de inodoros en los baños, pulida piso marmol en todo el 2do piso, pañete cuarto demagcing ascensor, Inicia Instalación y montaje del ascensor, se termina la instalación del cielo raso en pvc en toda el ala Izquierda del segundo piso, Inicia corte en cielo raso pvc para la instalación de luminarias tipo Led, estuco y pintura en el ala Izquierda del segundo piso, Descargue con grua cingreso a obra de transformador de 150 KVA, Aplicación mortero impermeabilizado placa de contrapiso en la Fachada lateral Izquierda, Ingreso al cuarto electrico de la planta electrica, Ingreso de equipo de bomba contra incendios al cuarto de bombas, pañete filos rampa de acceso, aislamiento de dovela aire acondicionado ventilación mecanica, Cableado red detección de incendios, pintura poliuretano marcos de puertas, continua instalación red gases medicinales, Finalización del muro superBoard de Fachada principal, Inicia Instalación cielo raso pvc hall principal, continua la instalación de Vidrio laminado con película de protección solar en marcos de ventanas, entrega del campamento tipo container al proveedor y traslado de la oficina a consultorio 4, colocación de emulsión asfaltica en placa tanques aereos y viga canal de cubierta, Inicia instalación puertas tipo persiana en cuarto de bombas, cuarto electrico,

345

cuarta estación electrica, Instalación de puertas de vidrio templado en sala de Familia y accesos a hall aseptico,

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario a la entrada de la obra, entrega de los E.p.p. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

ING. RESID OBRA

Viernes 21 Agosto 2020

Dia de lluvias leves

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, equipo de corte, equipo de soldadura

1 cuadrilla albañileria, 1 cuadrilla acabados, 1 cuadrilla ascensor, 1 cuadrilla electricos, 1 cuadrilla cielo raso, 1 cuadrilla pisos, 1 cuadrilla aire acondicionado, 1 cuadrilla contra incendios

Se realizan las siguientes actividades: Puesta de granito en rampa de acceso, continua instalación y montaje ascensor, Subida del motor del ascensor al cuarto de maquinas, Colocación del manto asfaltico en placa tanque aereos y viga canal, continua enchape de baños, estuco en primer piso zona esterilización, hall aseptico y semiaseptico, Finaliza instalación y montaje cielo raso en pvc en hall principal inicia instalación Fachada de vidrio templado con pelicula de seguridad, Inicia instalación y montaje cielo raso pvc en primer piso, Se rea-

350

libra la conexión de la bomba contra incendios a la red de tubería contra incendios, continua instalación y montaje sistema de aire acondicionado con sus respectivos equipos tipo minisplit, Aires piso techo etc, corte en lámina de muro superboard para instalación de escalera tipo gato para acceder a placa de tanques aereos y cuarto de maquinas ascensor, Instalación y montaje de la reja en zona lateral sala de Familia para cerramiento de patio posterior, pulida de mesones, Inicia enchape tanque subterraneo, Remates de estuco en Fachada principal, Instalación de barandas y pasamanos en escalera y rampa de acceso, pulida piso marmol en el Segundo piso, Cableado de voz y datos, Inicia instalación placas de marmol natural en la escalera de acceso al 2do piso, Instalación y montaje equipos aire acondicionado en patio posterior, Inicia enchape cuarto residuos, Instalación y montaje de marmol en mesones de estación de enfermeras, Informació, y Facturación 1er piso y Recepción Información 2do piso, Instalación y montaje rociadores en terminales de la tubería red contra Incendios, Instalación de teja aluzinc sobre correas metalicas para cubierta en zona de lavanderia, pulida y destrangue pso marmol zona de circulación, lateral, pintura estructura metalica de escalera acceso 2do piso.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc) Lavado de manos periodico.

Se labora de 6am a 2pm y de 2pm a 10pm

ING. RES. OBRA

Sábado 22 Agosto 2020

Día de Fuertes lluvias

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente 02 acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoría, profesional SST interventoría, Ing. auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor, equipo de corte, equipo de Soldadura

Cuadrillas: Albañilería, acabados, piso, electrica, Ascensor, cielo raso, estructura metalica.

Se realizan las siguientes actividades: Ingreso a obra de Volqueta para recojer escombro y recebo 1 viaje, traslado de oficina de obra de consultorio 4 a salón pyp, Puesta de pintura tipo aluminol sobre manto asfaltico en placa tanques gereos y viga cabal, Inicia instalación manto asfaltico en placa lateral Izquierda contigua a consultorsas y salón pyp, Finaliza enchape tanque Subterraneo, Finaliza enchape cuarto residuos, Finaliza instalación cielo raso pvc, en primer piso, Finaliza Instalación y montaje Fachada de vidrio templado con película de seguridad, Instalación y montaje puerta corrediza de vidrio templado en Fachada de vidrio, Limpieza general de la estructura piso, ventanas, paredes, etc; traslado de la bodega para brillar piso marmol, Finaliza instalación y montaje ascensor, se realizan pruebas mecanicas del mismo, Inicia recubrimiento de lamina eterboard de la estructura del foso del ascensor, Instalación y montaje extractores tuberia en baños, Instalación y montaje escaleras de acceso a tanque Subterraneo, colocación del transformador en el pedestal del carcamo, remate de tapas cajas de inspección, Limpieza de las cajas de inspección pluvial, trabajos de maquillaje cableado voz y Datos en cuarto tecnico, remate de instalación lava manos, retape y embaquille marmol en escalera principal, pulida piso marmol hall aseptico, semiaseptico y zona cadaveres.

352

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad dentro de la obra, desinfección con amonio cuaternario, entrada de la obra, entrega de los e.p.p. (guantes, tapabocas, etc), lavado de manos periódico.

se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm

Residente obra — Residente interventoría

Domingo 23 Agosto 2020

Día Soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. residente de obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente administrativo, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoría, profesional SST interventoría, Ing auxiliar de obra.

Equipos: herramienta menor, equipo de corte,

cuadrillas: Albañilería, acabados, pisos, electrica, cielo raso, estructura metalica.

se realizan las siguientes actividades: Aparateada general de interruptores, Alarmas, tomas generales y demas accesorios electricos, izado de postes para red de media tensión, conexión de tanques aereos a la red hidraulica, conexión del tanque subterraneo a la red del acueducto, se realiza cerramiento con malla eslabonada tipo IDU para manifold red de gases y subestación electrica, pulida y encerada piso marmol todo el 1er piso, Aparateada Interruptores y alarmas, Sistema red deteccion de Incendios, conexión del sistema de presión hidrofot, Instalación y montaje tapas acceso a tanque subterraneo, Instalación y montaje sobre fachada principal de luminarias para Luz exterior, Lavado y desin

Fección del tanque subterraneo, Instalación y montaje puerta del cuarto de maquinas del ascensor,

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuternario en la entrada de la obra, entrega de los e.p.p. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periódico.

Se labora de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm.

ING. RES. OBRA

Lunes 24 Agosto 2020

Dia soleado

Ing. Gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de Obra, Ing. Residente de acabados, Arq. Residente administrativo, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoría, Ing. Auxiliar de obra.

Equipo: herramienta menor.

Se realizan las siguientes actividades: Instalación y montaje subestación electrica y conexión de baja tensión e instalación de tableros parciales, Instalación y montaje de manifold, paneles de cabecera, flujometros y tomas chemetron, Inicia limpieza general de la estructura para entrega, Instalación de aparatos sanitarios, griferia e incrustaciones, Actividades de carpinteria en madera, continua pulida y encerada de piso marmol en todo el primer piso, Instalación de cerraduras en puertas de madera, vidrio y aluminio, Instalación y montaje de ventanas corredizas en lavanderia y esterilización, Instalación y montaje de puertas de vaiven, en salas de parto, trabajo de parto, recuperación de parto

Filtros de hall aseptico y hall semiasoptico, Instalación y montaje de protectores de acero quirurjico para las puertas tipo vaivan, prueba de presión de la red de gases, continua Limpieza general de la estructura, Limpieza de puertas, baños, Lavamanos, escaleras ventanas, Interruptores, tomas de electricidad, Remate detalle de pintura.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-Seguridad contra el covid-19, Desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los e.p.p. (guantes, tapabocas, etc), Lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2pm y de 2 pm a 10 pm

Martes 25 Agosto 2020

Dia soleado

Ingeniero gerente de proyectos, Arq. Director de obra, Ing. Residente de obra, Ing. Residente oz acabados, Arq. Residente Administrativa, 3 profesionales SST, Ing. electrico, Ing. Residente interventoria, profesional SST interventoria, Ing. Auxiliar de obra.

equipo - herramienta menor, hidrolavadora

Se realizan las siguientes actividades: Limpieza del patio posterior con hidrolavadora, continua Limpieza general de la estructura, ventaneria, puertas, Fachada de vidrio y puertas de vidrio templado, Desmonte de andamios de las Fachadas posterior y principal, Limpieza polvo del cielo raso pvc, remate detalles estuco, detallado de pintura, Limpieza de la zona del parqueadero, barandas escaleras, media cañas y zocalo escoba, prueba de terminales electricas interruptores, Luminarias, tomas electricas, punta mesones marmol, prueba de apertura Ventanas, prueba de bomba de presión, prueba de bomba de red de incendios, prueba de planta electrica, prueba de manifold

y red de gases, prueba de luces de emergencia, prueba de tires reactivados, prueba de paneles de cabecera, Recorrido general de inspección de detalles finales, cerraduras ventanas, cerradura puertas, Bisagras, Aspecto ventanas, sellamiento de juntas de marcos ventanas y pared, etc.

Se cumplen rigurosamente los protocolos de bio-seguridad contra el covid-19, desinfección con amonio cuaternario en la entrada de la obra, entrega de los E.P.P. (guantes, tapabocas, etc) lavado de manos periodico.

Se labora de 6 am a 2pm y de 2pm a 10:30 pm

ING. RES. OBRA

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

ANEXO. SEGURIDAD SOCIAL.

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #58-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	678434943	9408123418	I	2020/06/11	2020/07/09	BANCOLOMBIA	28	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				**1**	**$371,300**	**$0**	**$0**	**$371,300**

2020/10/29 02:14 PM

3 5 2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	643078649	9406915925	I	2020/06/04	2020/06/03	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

3 de 8

2020/06/03 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	643078649	9406915925	I	2020/06/04	2020/06/03	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/06/03 12:06 PM

654

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	644762314	9407011353	I	2020/06/17	2020/06/05	BANCOLOMBIA	0	$744,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
1	CC	7172871	RODRIGUEZ DAVID																	230301	30	$4,800,000	$144,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$744,000
Total Afiliados(1)																						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	644762314	9407011353	I	2020/06/17	2020/06/05	BANCOLOMBIA	0	$744,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,000	$0	$0	$144,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$144,000	$0	$0	$144,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$744,000	$0	$0	$744,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	I	05/06/2020	43191304	$148.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	28.800	0	0	0	0	0	0		28.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	120.000	120.000
Pensión	1	28.800	28.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	148.800	148.800

43191304

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

195

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	I	05/06/2020	43191304	$148.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estilos	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N																	230301	960.000	28.800	0	0	0	0	EPS005	960.000	120.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

275

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2020 y 06 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ZNG	ARP	IDT	TAD	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$877,803	0.02000	$17,600	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Junio - 2020	43410953	16/06/2020	Si

El presente certificado se expide a los 29 días del mes Octubrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	38686083	9406643506	I	2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$217,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30	$1,400,254	$42,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/06/02 01:20 PM

259

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	38686083	9406643506	I	2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$217.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,100	$0	$0	$42,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$42,100	$0	$0	$42,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$217,200	$0	$0	$217,200

2020/06/02 01:20 PM

52

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #58-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	697743365	9408123427	I	2020/07/13	2020/07/31	BANCOLOMBIA	18	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,729,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				**1**	**$371,300**	**$0**	**$0**	**$371,300**

2020/10/29 02:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	669321067	9407901750	I	2020/07/06	2020/07/02	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/07/02 10:18 AM

295

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana e casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	669321067	9407901750	I	2020/07/06	2020/07/02	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/07/02 10:18 AM

39

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	179.200	0	0	0	0	0	0		179.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	140.000	140.000
Pensión	1	179.200	179.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	319.200	319.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IBC	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N	X															230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	140.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

320

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2020 y 07 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDP	TAP	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VAP	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																0	30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Junio - 2020	44022506	15/07/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1																0	30	$877,803	0.02000	$17,600	$0	$0	Junio - 2020	44022506	15/07/2020	Si
230301	Porvenir	1																0	30	$877,803	0.16000	$140,500	$0	$0	Junio - 2020	44022506	15/07/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1																0	30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Julio - 2020	44022506	15/07/2020	Si

El presente certificado se expide a los 30 días del mes Octubrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	59705925	9407808989	I	2020/07/13	2020/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30	$1,400,254	$224,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/07/07 01:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	59705925	9407808989	I	2020/07/13	2020/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,100	$0	$0	$224,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,100	$0	$0	$224,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$399,200	$0	$0	$399,200

2020/07/07 01:06 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	681287877	9408337066	I	2020/07/16	2020/07/13	BANCOLOMBIA	0	$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Desc	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100
1	CC	7172871	RODRIGUEZ DAVID	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0	No	$1,750,100
Total Afiliados(1)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	681287877	9408337066	I	2020/07/16	2020/07/13	BANCOLOMBIA	0	$1,750,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$816,000	$0	$0	$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$816,000	$0	$0	$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$0	$0	$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$0	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,750,100	$0	$0	$1,750,100

2020/07/13 02:27 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	179.200	0	0	0	0	0	0		179.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	140.000	140.000
Pensión	1	179.200	179.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	319.200	319.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Extranjero	Colombiano exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte CDAP	Aporte MEN
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N	X																230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	140.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

925

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	$545.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	545.800	545.800

43568947

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	$545.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.271.022	5	88.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	877.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.090.387	5	145.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	76010850	9408828702	I	2020/08/14	2020/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30 $1,400,254	$224,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/08/04 01:08 PM

273

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	76010850	9408828702	I	2020/08/14	2020/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,100	$0	$0	$224,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,100	$0	$0	$224,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$399,200	$0	$0	$399,200

2020/08/04 01:08 PM

280

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #5B-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	717627221	9408832876	I	2020/08/14	2020/08/20	BANCOLOMBIA	6	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

2020/11/12 12:20 PM

382

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2020 y 08 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	...	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1		0	30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Julio - 2020	44450937	13/08/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		0	30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Julio - 2020	44450937	13/08/2020	Si
230301	Porvenir	1		0	30	$877,803	0.16000	$140,500	$0	$0	Julio - 2020	44450937	13/08/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1		0	30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Agosto - 2020	44450937	13/08/2020	Si

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Noviembrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ**, identificada con **NI** número **7172871**, aportó por el empleado **JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **1121876693** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2020 y 08 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1	X														0		30	$960,000	0.06960	$66,900	$0	$0	Julio - 2020	44714066	13/08/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	X														0		30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Julio - 2020	44714066	13/08/2020	Si
230301	Porvenir	1	X														0		30	$960,000	0.16000	$153,600	$0	$0	Julio - 2020	44714066	13/08/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1	X														0		30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Agosto - 2020	44714066	13/08/2020	Si

El presente certificado se expide a los 18 días del mes Agosto de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	703353639	9409248390	I	2020/08/06	2020/08/05	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/08/05 11:36 AM

347

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	703353639	9409248390	I	2020/08/06	2020/08/05	BANCOLOMBIA	0	$684.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/08/05 11:36 AM

582

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255	$1.093.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	307.200	0	0	0	0	0	0		307.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICBF, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	240.000
Pensión	1	307.200	307.200
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.093.000	1.093.000

44451255

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

981

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255	$1.093.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N																		0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N																		0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.271.022	5	88.500		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N																		23030I	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS005	1.920.000	240.000	14-11	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	677.603	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.090.387	5	145.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	711083991	9409429293	I	2020/08/20	2020/08/13	BANCOLOMBIA	0	$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$816,000	$0	$0	$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$816,000	$0	$0	$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$0	$0	$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$0	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,750,100	$0	$0	$1,750,100

2020/08/18 11:12 AM

274

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901189491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	Y	23/09/2020	45354060	$1.093.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	307.200	0	0	0	0	0	0		307.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	240.000
Pensión	1	307.200	307.200
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.093.000	1.093.000

45354060

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2 de 2

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	Y	23/09/2020	45354060	$1.093.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N																		0	0	0	0	0				14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N																		0	0	0	0	0				14-11	1.271.022	5	88.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N																		230301	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS005	1.920.000	240.000	14-11	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0				14-11	877.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0				14-11	2.090.387	5	145.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

390

391

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2020 y 09 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAP	TDP	TAP	VSP	VST	SAN	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																0		30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Agosto - 2020	45353924	22/09/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1																0		30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Agosto - 2020	45353924	22/09/2020	Si
230301	Porvenir	1																0		30	$877,803	0.16000	$140,500	$0	$0	Agosto - 2020	45353924	22/09/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1																0		30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Septiembre - 2020	45353924	22/09/2020	Si

El presente certificado se expide a los 11 dias del mes Noviembrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #5B-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	9409910581	9409910581	I	2020/09/11	2020/09/08	BANCO BOGOTA	0	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

262

2020/11/12 12:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	703353639	9409248390	I	2020/08/06	2020/08/05	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				0	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/08/05 11:36 AM

373

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	751397618	9410127942	I	2020/09/16	2020/09/24	BANCOLOMBIA	8	$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$816,000	$0	$0	$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$816,000	$0	$0	$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$0	$0	$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$0	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,750,100	$0	$0	$1,750,100

2020/09/30 03:35 PM

394

395

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ**, identificada con **NI** número **7172871**, aportó por el empleado **JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **1121876693** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2020 y 09 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	AFC	VSP	TDP	TAP	IVM	ASFP	MORA	INTMORA	SANCION	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1										0	30	$960,000	0.06960	$66,900	$0	$0	Agosto - 2020	45513814	22/09/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1										0	30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Agosto - 2020	45513814	22/09/2020	Si
230301	Porvenir	1										0	30	$960,000	0.16000	$153,600	$0	$0	Agosto - 2020	45513814	22/09/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1										0	30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Septiembre - 2020	45513814	22/09/2020	Si

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Noviembrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	730450994	9410269150	I	2020/09/04	2020/09/02	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/09/02 12:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	730450994	9410269150	I	2020/09/04	2020/09/02	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/09/02 12:35 PM

262

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	9409746622	9409746622	I	2020/09/11	2020/09/01	BANCO BOGOTA	0	$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30	$1,400,254	$224,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

3 de 3

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	9409746622	9409746622	I	2020/09/11	2020/09/01	BANCO BOGOTA	0	$399,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,100	$0	$0	$224,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,100	$0	$0	$224,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				0	$399,200	$0	$0	$399,200

2020/09/01 11:49 AM

796

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

ANEXO. ACTAS DE COMITÉ.

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	**ORDEN DE TRABAJO N.° 40**
Subproceso:	**CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.**
Acta Número:	1
Fecha de la reunión:	11 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio:	4:00 PM
Hora de Terminación:	5:30 PM

PARTICIPANTES

NOMBRE
ING. ROSSEMBERG NOVOA.
INC MAURICIO VILLALOBOS
ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ B
JOSE F. VILLAMIL MUÑOZ - SUPERVISOR.
VALMO YEPES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

TOMA DE DECISIÓN REFERENTE ESTADO DE ESTRUCTURA, Y SOLICITUD DE DISEÑOS Y PLANOS DE EJECUCION DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- REVISION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
- SOLICITUD DE PLANOS.
- AVANCE DE OBRA.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- Se realiza recorrido por la estructura, para verificación de la misma.
- Se realiza la solicitud de planos y diseños para la respectiva ejecución de obra.
- Se verifica que el contratista inicio labores en títulos como: cerramiento, campamento, descapote.
- Se verifica que el contratista entrego a la interventoría el protocolo de bioseguridad COVID-19 el día 9 de mayo para la revisión respectiva.
- La interventoría verifico las afiliaciones de los parafiscales del personal que se encuentra laborando.
- La interventoría reviso la entrega de dotación del personal que se encuentra laborando.
- La interventoría reviso las hojas de vida del personal profesional, como también de la mano de obra no calificada.

11-05-2020

Municipio de Villavicencio

CONCLUSIONES:

- El contratista basado en el recorrido realizado el día de hoy y teniendo en cuenta las apreciaciones del equipo técnico ante la inspección visual, solicita le sean entregados los soportes donde se le indique que la estructura existente se encuentra en buen estado para la continuidad de las actividades de la obra.
- El arquitecto supervisor informa que en los archivos que reposan en la alcaldía se encuentra un oficio de soporte de inspección visual, realizada en el año 2018 por el ingeniero estructural Eduardo Comas, donde se concluye que existen condiciones adecuadas en la estructura para adelantar los procesos constructivos, igualmente comunica que también se encuentran los diseños y planos necesarios para la ejecución de la obra.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El arquitecto Supervisor José Villabona se compromete a realizar la entrega de la documentación requerida el día 14 de mayo del 2020.
2. La interventoría, la supervisión y el contratista acuerdan realizar comités semanales para realizar informe de avance de obra.

Firma	Firma
Nombre ING. RESIDENTE	Nombre MAURICIO VILLALOBOS
Cargo ROSSENBERG NOVOA	Cargo RESIDENTE INTERVENTORIA
Firma David R	Firma
Nombre DAVID RICARDO RODRIGUEZ	Nombre José Villabona
Cargo R.L. INTERCONDI	Cargo Supervisor.
Firma	Firma
Nombre Julio Fregoso	Nombre
Cargo 6/05/2020	Cargo
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo

Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	ORDEN DE TRABAJO N.° 40
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	2
Fecha de la reunión:	18 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio:	8:00 am
Hora de Terminación:	9:30 am

PARTICIPANTES

NOMBRE
ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ B
ING. MAURICIO VILLALOBOS
[illegible] Villalobos Ramos - Supervisor
ROSSEMBERG NOVOA
[illegible]

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOMA DE DECISIÓN REFERENTE ESTADO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE DISEÑO CUBIERTA Y SOLICITUD DE RE DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- ESTADO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
- SOLICITUD DE REDISEÑOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
- REVISIÓN PROPUESTA CAMBIO DE DISEÑO DE CUBIERTA
- AVANCE DE OBRA.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- ESTADO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
- SOLICITUD DE REDISEÑOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
- REVISIÓN PROPUESTA CAMBIO DE DISEÑO DE CUBIERTA
- AVANCE DE OBRA.

CONCLUSIONES:

1. Después de la revisión de la documentación entregada por el Arquitecto Supervisor José Villabona, el contratista expresa que es necesario realizar la revisión exhaustiva de ciertos elementos estructurales, lo cual quedo documentado por el contratista en oficio enviado a la interventoría el día 16 de mayo, dado que en el desarrollo de la obra se ha evidenciado en ciertos elementos estructurales exposición de aceros, mala técnica en el vaciado del concreto y deformaciones en los elementos estructurales por mala técnica de encofrado, lo cual genera preocupación por el mismo, ya que si bien se realizó un diagnostico en el año 2018, al día de hoy ha trascurrido un tiempo en donde la estructura pudo haberse deteriorado, por lo cual la interventoría aprueba los estudios y costos de los mismos en las actas modificatorias subsiguientes.

2. Se solicita nuevamente la revisión de los diseños tanto eléctricos como de ventilación mecánica recibidos por el contratista, ya que se considera que no cumplen con la normativa vigente, por lo que la interventoría invoca a un comité extraordinario para revisión de estos temas.

3. Se manifiesta que no existe en los diseños un baño de discapacitados, lo que hace necesaria realizar una adaptación para el cumplimiento de la norma; en este sentido la interventoría junto con la supervisión autoriza a realización del baño de discapacitados, lo cual será incluido en el acta modificatoria.

4. El contratista manifiesta que no se evidencia en los planos recibidos, diseños de los siguientes elementos estructurales:

   - Ampliación del eje 5 al eje 6 entre ejes A y eje B,
   - Foso y estructura del Ascensor.
   - Escalera de acceso a segundo piso.
   - Tanque subterráneo.
   - Calculo estructural de la placa de tanques elevados.
   - Diseño estructural de viga canal en concreto.

   - La interventoría constata que efectivamente no existen diseños de dichos elementos estructurales que son esenciales para el desarrollo del proyecto por lo que en este sentido la interventoría le sugiere a la supervisión autorizar dicho proyecto.
   - Por lo que el arquitecto supervisor José Villabona, lo autoriza y le indica a la interventoría que le sea radicado el proyecto posteriormente de su revisión.

5. El contratista presenta los diseños y cálculos necesarios para realizar la modificación de diseño y materiales de la estructura de cubierta, para ser evaluados por la interventoría tal como este lo había solicitado en el oficio del 16 de mayo del presente año y posteriormente fue viabilizado por la supervisión junto con la interventoría mediante un oficio el 17 de mayo del presente año, de realizar los estudios y cálculos necesarios para realizar el cambio en pro de agilizar el inicio de este capítulo que se encuentra dentro de las obligaciones del contratista. Luego de revisar los estudios se aprueba el cambio de diseño y materiales de la cubierta motivado para aliviar las cargas de la estructura y posibles afectaciones de humedades a futuro de la viga canal.

6. El contratista solicita nuevamente la revisión de los diseños de la red de detención y extinción de incendios, ya que considera que no están adaptados a la normativa NRS10

como lo indica el titulo J y titulo K, por lo que la interventoría invoca a un comité extraordinario para revisión de este tema.

7. En el avance de obra se evidencia lo siguiente:
   - En cuanto el sistema hidráulico:
     - actualmente se realiza las respectivas demoliciones para el tendido de la misma.
     - se llega a un acuerdo de ubicar puntos hidráulicos nuevos para el baño de discapacitados, que en los diseños entregados por supervisor no se tenían contemplados, pero en los diseños entregados en curaduría si se observan y son necesarios para el cumplimiento de la norma.
     - Se autoriza cambio de ubicación de los puntos hidráulicos de las lavadoras en la zona de lavandería, dado a que las áreas donde se encuentran diseñados no cumplen con los espacios establecidos de movilidad.
   - En cuanto el sistema sanitario:
     - Se autoriza la redistribución de la red sanitaria dado que el descole originalmente se encuentra ubicado en casas aledañas a la construcción por lo que se plantea realizar el descole sobre el la fachada principal.
     - El contratista comunica que es necesario el cambio de ubicación de uno de los tubos de 6" dado que está planteado originalmente atravesar el muro pantalla del lobby de la edificación. La interventoría autoriza la modificación.
   - En cuanto el sistema de red de gases:
     - El contratista plantea la necesidad de realizar el cambio en la ubicación del manifold de gases, puesto que está ubicado originalmente en el mismo cuarto de bombas, lo cual contradice la norma.
     - La interventoría autoriza la modificación.
   - En cuanto a mampostería:
     - El contratista plantea la necesidad de realizar el cambio en las dimensiones del bloque de mampostería, ya que el inicialmente establecido en el presupuesto sobredimensiona el propuesto por los diseños, lo que ocasionaría que se disminuyan las áreas internas de los espacios planteados; adicionalmente debido a las dudas del estado de la estructura existente, el peso del bloque #4 aliviana las cargas de la mampostería, por lo que la interventoría aprueba el cambio de bloque #5 a #4 y así iniciar en esta actividad.
   - Se evidencia un avance de obra en las siguientes actividades:
     - Descapote
     - Cerramiento
     - Relleno
     - Excavación
     - Sistema hidrosanitario
     - Demolición
     - Lavado de estructura

- La interventoría verifico las afiliaciones de los parafiscales del personal que se encuentra laborando.
- La interventoría reviso la entrega de dotación del personal que se encuentra laborando.

Municipio de Villavicencio

- La interventoría verifico que se están realizando los procedimientos mínimos de protocolo frente al COVID-19 tanto al ingreso las obra como durante el día en el desarrollo de los trabajos.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a realizar los estudios esclerometricos y de extracción de núcleos.
2. La interventoría se compromete a citar un comité extraordinario con la presencia de especialistas en el área estructural para el día 21 de mayo del presente año con el fin de revisar los resultados de estudios estructurales.
3. La interventoría se compromete a citar un comité extraordinario con la presencia de especialistas en el área eléctrica, red contra incendio, ventilación mecánica y aires acondicionado, para el día 22 de mayo del presente año con el fin de realizar las verificaciones solicitadas por el contratista.

Firma David R	Firma
Nombre DAVID RICARDO RODRIGUEZ	Nombre MAURICIO VILLALOBOS
Cargo R.S INTERCOD	Cargo RESIDENTE INTERVENTORIA
Firma	Firma
Nombre JOSE F. VILLAMIZAR	Nombre ROSSMBERG MONCADA
Cargo CARPINTERO	Cargo ING. RESIDENTE.
Firma	Firma
Nombre JULIO FOLLECO	Nombre
Cargo CONSTRUCTOR	Cargo
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo

Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	ORDEN DE TRABAJO N.° 40
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	3
Fecha de la reunión:	21 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio:	3:00 pm
Hora de Terminación:	6:00 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE
Jose F. Villalobos Muñoz - Supervisor
ROSEMBERG NAVA
DAVID RODRIGUEZ
Mauricio Villalobos
Julio Ramos M.C

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

ANALISIS Y TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A LOS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURALES.
- TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURALES.
- TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
- ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS PLACA TANQUE ELEVADOS Y TANQUE SUBTERRÁNEO.

CONCLUSIONES:

Municipio de Villavicencio

- El ingeniero Julio Troconis por parte de la gerencia de proyectos de LCR ingeniería, realiza la exposición de la problemática de la estructura y sobre la importancia de realizar las correcciones pertinentes.
- El ingeniero Rossemberg Novoa residente de la obra, realiza la lectura de los resultados de las pruebas realizadas y hace una exposición analítica de los resultados.
- El arquitecto supervisor José Villabona expone la preocupación de estado de la estructura y solicita la intervención del ingeniero Eduardo comas especialista estructural.
- El ingeniero estructural Eduardo comas afirma que dado los resultados obtenidos no cumplen con los estándares mínimos establecidos en la norma NRS10, se hace imprescindible establecer un proyecto estructural el cual mitigue los eventuales efectos de movimientos sísmicos.
- En representación del grupo técnico de la interventoría el ingeniero estructural juan Carlos restrepo manifiesta estar de acuerdo con las diferentes posiciones fijadas por el contratista, la supervisión y el ingeniero Eduardo comas, con lo que igualmente sugiere a la supervisión realizar la elaboración de un proyecto de reforzamiento estructural.
- En este sentido la supervisión, teniendo en cuenta las apreciaciones de los especialistas, le delega al contratista realizar el proyecto de reforzamiento estructural y le indica a la interventoría que le haga entrega del proyecto luego de su revisión y visto bueno, para que el posteriormente realice los trámites pertinentes ante la entidad.
- Es importante aclarar que Después de la revisión de los resultados de las pruebas realizadas a los elementos estructurales, se decide que los elementos susceptibles a reforzamiento son los siguientes: las columnas de los ejes 2f, 3a y 3b en el primer piso; 1b, 2b, 3a, 3b y 4a en segundo piso para un total de 8 elementos, que son aquellas que muestran una resistencia inferior a la resistencia mínima de diseño normatizada en el NRS10.
- Después de analizados los diseños entregados en comité, de las estructuras de placa de taques elevados, tanque subterráneo y vigas canales se aprueban por parte la supervisión e interventoría los estudios y costos de los mismos en las actas modificatorias subsiguientes y así se da inicio a la realización de estas actividades de obra.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a realizar la cotización del proyecto de reforzamiento a la mayor brevedad posible y socializarlo con la interventoría y la supervisión.
2. El contratista se compromete a cerrar la brecha de retraso causada por los hechos de faltantes documentales, desarrollando un plan de acción.

Firma		Firma	
Nombre	DAVID RODRIGUEZ	Nombre	
Cargo	R.L INTERVENTORIA	Cargo	
Firma		Firma	
Nombre	JOSE VILLABONA M.	Nombre	
Cargo	SUPERVISOR	Cargo	RESIDENTE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Firma_____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma_____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma_____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	ORDEN DE TRABAJO N.° 40
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	4
Fecha de la reunión:	22 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio:	4:00 pm
Hora de Terminación:	5:30 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE
José F. Villalobos Manrique, Supervisor
Rossenberg Nova
Mauricio Villalobos
DAVID RODRIGUEZ
Julio Fuscaldo
Alberto Herrera

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A EL COMPONENTE ELECTRICO, RED CONTRA INCENDIO, VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- REVISION CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
  - COMPONENTE ELECTRICO.
  - RED CONTRA INCENDIO.
  - VENTILACIÓN MECÁNICA
  - AIRES ACONDICIONADOS

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- REVISION CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
  - COMPONENTE ELECTRICO.
  - RED CONTRA INCENDIO.
  - VENTILACIÓN MECÁNICA.
  - AIRES ACONDICIONADOS.

CONCLUSIONES:

- después de la revisión de la documentación entregada por el Arquitecto Supervisor José Villabona, el contratista expresa que es necesario realizar la revisión del componente eléctrico, lo cual quedo documentado por el contratista en oficio enviado a la interventoría el día 16 de mayo y posteriormente en el comité de obra 2 del día 18 de mayo.

- Toma la palabra el ingeniero Jehison Toro Loaiza y comenta que existen muchas inconformidades en cuanto el cumplimiento de la norma RETIE en el diseño contractual entre los cuales nombra:
  - La ubicación contemplada para el transformador es contraproducente en cuestión de espacios mínimos de trabajo, teniendo en cuenta el peso del equipo, no hay suficiente espacio para que un medio mecánico ingrese y lo aloje en instalación o lo retire en caso de mantenimiento o remplazo. Articulo 10 numeral 10.4 RETIE.
  - Adicionalmente si se dejara en el lugar en el cual esta propuesto, las condiciones del cerramiento en mampostería cambiarían ya que la norma NRS10 en su capitulo J indica que estos equipos deben estar aislados por muros cortafuegos
  - No se evidencia la existencia de circuitos esenciales o tableros para ramales esenciales NTC 517-25, 517-30.
  - Se evidencia, por carencia de diseño, incumplimiento al artículo 15 del RETIF Diseño de puesta a tierra.
  - No se evidencia el análisis de un sistema de protección contra descargas atmosféricas SIPRA, el cual se detalla requerimiento en el artículo 16 del RETIE y detalles constructivos y de cálculo en las normas NTC 4552 y la IEC62305.
  - No existe un diseño detallado de las instalaciones eléctricas. Articulo 10 numeral 10.1.1 RETIE.
  - La red de Media Tensión presenta una ruta crítica físicamente y su construcción incurre en la elevación de costos por reparaciones locativas a la vecindad.

  - A lo cual el ingeniero eléctrico Juan Fernando Gálvez en representación de la interventoría, Revisa y constata que lo antes mencionado por el ingeniero Jehison Toro Loaiza es cierto, por lo que la interventoría sugiere a la supervisión que el componente eléctrico sea reajustado y adaptado para dar cumplimiento a las normas.
  - En este sentido la supervisión viabiliza que el contratista realice los ajustes en diseños y presupuestos necesarios y dar cumplimiento a la norma y le solicita a la interventoría que le sean entregados luego de su revisión y aprobación, para luego el realizar los trámites pertinentes.

- Interviene el ingeniero Julio Troconis en representación del contratista y expone la problemática que presentan los diseños del sistema de control y extinción de incendios, mencionando algunos de los puntos que no cumplen con la norma tales como:

  - Ausencia del sistema de bombeo con su respectivo respaldo.
  - Ausencia de rociadores.
  - Ausencia de detectores de humo.
  - Ausencia de luminaria de emergencia.
  - Ausencia de sistemas de alarma.

- Intervine el ingeniero Mauricio Villalobos por parte de la interventoría, el cual hace una revisión de la norma NRS10 en sus títulos J: Requisitos de Protección Contra Incendio en Edificaciones, y su título K: Requisitos Complementarios, el cual expone los requisitos mínimos que toda edificación deberá cumplir para la protección contra incendio de acuerdo con su uso y grupo de ocupación además de la norma NTC1483, donde verifica que los puntos antes expuestos por el ingeniero Julio Troconis efectivamente son necesarios para el cumplimiento de la norma y sugiere a la supervisión autorizar un proyecto para dar cumplimento a la misma.
- En este sentido la supervisión viabiliza para dar cumplimento a la norma, que el contratista realice un proyecto para la adaptación en diseño y presupuesto de los componentes de la red contra incendios y le solicita a la interventoría que le sean radicados posteriormente de su revisión y aprobación, para luego el realizar los trámites pertinentes.

- Interviene el ingeniero Julio Troconis en representación del contratista y expone las falencias del sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado, mencionando algunos de los puntos que no cumplen con la norma tales como:

  - No se evidencia un estudio de cargas térmicas, porcentaje de volumen de aire de recambio y porcentaje de humedad.
  - En salas de parto se encuentra contemplado aire acondicionados tipo Split lo cual no estaría dando cumplimiento con la norma.

- Intervine el ingeniero Mauricio Villalobos por parte de la interventoría, el cual hace una revisión de la norma RITE y se verifica que efectivamente los equipos necesarios para las áreas diseñadas no están dando cumplimiento a la normativa, y le sugiere a la supervisión realizar el proyecto donde se adapte a la norma
- En este sentido la supervisión viabiliza para dar cumplimento a la norma, que el contratista realice un proyecto para la adaptación en diseño y presupuesto de los componentes del sistema de ventilación mecánica y aires acondicionados y le solicita a la interventoría que le sean radicados posteriormente de su revisión y aprobación, para luego el realizar los trámites pertinentes.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a realizar las cotizaciones y ajustes del proyecto eléctrico, red contra incendio, ventilación mecánica y aires acondicionado para el día 25 de mayo del presente año y entregarle a la interventoría para su revisión y posterior aprobación.

Firma _____ Firma _____
Nombre _____ Nombre DAVID RODRIGUEZ
Cargo _____ Cargo R.L. INTERCONSULT

Firma _____ Firma _____
Nombre _____ Nombre _____

Municipio de Villavicencio

Firma [signature]	Firma _____
Nombre Alberto Alonso S	Nombre
Cargo Ing Residente	Cargo
Firma _____	Firma _____
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma _____	Firma _____
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo

Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	CONTRATO DE OBRA N° 622
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	5
Fecha de la reunión:	25 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio:	9:00 am
Hora de Terminación:	11:30 am

PARTICIPANTES

NOMBRE
DAVID RODRIGUEZ
Mauricio Villalobos
ROSEMBERG NOVOA
Julian Tuocon S
Alberto Flenco Gomez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, RED DE DETENCIÓN DE INCENDIO, VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE FALTANTES ESTRUCTURALES.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- ENTREGA DE PROPUESTAS.
- REVISION PROPUESTAS
- SEGUIMIENTO DE OBRA

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- ENTREGA DE PROPUESTAS.
- REVISION PROPUESTAS.
- SEGUIMIENTO DE OBRA

CONCLUSIONES:

1. Se realiza recorrido en la obra para evidenciar el avance de la misma.

   - Dentro del recorrido se evidencia que la actividad de mampostería presenta un avance del 80% en el primer piso, como de un 20% en el segundo piso y muros perimetrales.
   - En cuando a columnetas y dinteles igualmente se evidencia un avance importante.
   - Se evidencia igualmente avance en la actividad de pañete en el primer piso.
   - En las actividades hidrosanitarias se observa que se ha terminado en su totalidad las instalaciones del primer piso y un avance aproximado de 15% en el segundo piso.
   - Se evidencia el retiro del árbol existente, el contratista informa que fue retirado por la secretaria de ambiente, quedando pendiente el retiro de las raíces del mismo, las cuales van a ser retiradas por el contratista posteriormente.
   - Se evidencia avance de 70% de la estructura de la cubierta y se inician ese día la instalación de la teja.
   - se evidencia que fue ya fundida la placa entre eje 5 y 6 entre B y G
   - se evidencia que se dio inicio a la excavación del tanque subterráneo; sin embargo esta ha presentado dificultad debido al nivel freático que se presenta en esta zona dado a la cercanía del caño gramalote.

2. Se procede a realizar la entrega de las propuestas de ajuste de los componentes eléctricos, detención de incendios, ventilación mecánica y aires acondicionados, los cuales son analizados por la interventoría, la supervisión y el contratista; se llega a la conclusión, que efectivamente son necesarios los cambios para dar cumplimiento de las normativas con lo cual la interventoría se muestra satisfecha y recomienda la aprobación.
   - El contratista comenta que la aprobación de los ajustes de estos diseños generaría una adición tanto en tiempo como en valor al contrato inicial los cuales requieren una aprobación directa por la entidad contratante ya que incrementaría el presupuesto inicial.
   - Por lo antes mencionado y para no generar un detrimento patrimonial, la supervisión junto con la interventoría viabiliza, las actividades que sean estrictamente necesarias de realizar de estos componentes, que comprometan el avance y/o afecten posteriormente las actividades contratadas, desde el punto de vista lógico secuencial y constructivo.
     Estos ítems no previstos serán relacionados en la modificatoria N°1 y llevados a 0 ceros aquellos que se encuentren en los capítulos de estos componentes y no se necesiten en los nuevos ajustes y se encuentren contratados.

3. Se realiza la entrega final de los faltantes de diseño, aunque se habían realizado entregas parciales de algunos de estos a la interventoría los días 18, 19 y 23 de mayo , los cuales fueron analizados por la interventoría junto con la supervisión y el contratista; y posteriormente viabilizados por la supervisión junto con la interventoría, es importante mencionar que los ítems para el desarrollo de los mismos ya eran contractuales, pero no existían planos y detalles constructivos para su ejecución; sin embargo el costo dichos diseños la supervisión y la interventoría los aprobaran en las actas modificatorias subsiguientes.

4. Se realiza la entrega final del proyecto de reforzamiento estructural, es importante mencionar que el día 22 de mayo se había realizado una entrega parcial del mismo para la revisión de la interventoría. Luego de la revisión por parte de la interventoría, la

supervisión aprueba la realización del proyecto para garantizar la estabilidad de la estructura en el tiempo. la supervisión junto con la interventoría aprueba los costos de los mismos en las actas modificatorias subsiguiente.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. La supervisión se compromete a realizar los tramites internos pertinentes para la aprobación de la adición correspondiente a los ajustes de los diseños de los componentes faltantes.
2. El contratista se compromete a seguir desarrollando las actividades con el mayor rendimiento posible y a reajustar la programación para cumplir con las metas en tiempos.
3. La interventoría se compromete a realizar las revisiones de la modificatoria en el menor tiempo posible.

Firma David R Nombre DAVID RODRIGUEZ Cargo R.L. JWTPROYECTOS	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Mauricio Villalobos Cargo Residente INTERVENTORIA	Firma Nombre Alberto Henao B. Cargo Ing Residente.
Firma Nombre ROSEMBERG NOVOA Cargo ING RESIDENTE.	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo

Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	CONTRATO DE OBRA N° 622
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	6
Fecha de la reunión:	09 DE JUNIO DE 2020
Hora de Inicio:	10:00 am
Hora de Terminación:	11:30 am

PARTICIPANTES

NOMBRE
Rossemberg Nieva.
Mauricio Villalobos Ramirez
David Leonardo Rodiguez
Jose Villabona - Supervisor Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden de día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

CONCLUSIONES:

1 Se realiza recorrido en la obra para evidenciar el avance de la misma.

- Dentro del recorrido se evidencia que la actividad de mampostería presenta un avance del 95% en el primer piso, como de un 20% en el segundo piso y muros perimetrales.
- En cuando a columnetas y dinteles igualmente se evidencia un avance importante.

- Se evidencia igualmente avance en la actividad de pañete en el primer piso.
- En las actividades hidrosanitarias se observa que se ha terminado en su totalidad las instalaciones del primer piso y un avance aproximado de 15% en el segundo piso.
- Se evidencia el retiro del árbol existente, el contratista informa que fue retirado por la secretaria de ambiente, quedando pendiente el retiro de las raíces del mismo, las cuales van a ser retiradas por el contratista posteriormente.
- Se evidencia avance de 70% de la estructura de la cubierta y se inician ese día la instalación de la teja.
- Se evidencia que fue ya vaciada la placa en concreto entre eje 5 y 6 entre eje B y G.
- Se evidencia que se dio inicio a la excavación del tanque subterráneo; sin embargo, esta ha presentado dificultad debido al nivel freático que se presenta en esta zona dado a la cercanía del caño gramalote y las fuertes lluvias presentadas en los días anteriores.
- La interventoría hace inspección de los acabados de obra, encontrando detalles que son objeto de correcciones.
- La interventoría hace seguimiento al cronograma de obra encontrando que, a la fecha, la programación se encuentra muy ajustada (adelantada) y con muy poca holgura, por lo que le solicita al contratista optimizar las actividades para que no se presenten futuros retrasos.
- La supervisión hace claro énfasis en los tiempos de entrega de las actividades para poder hacer entrega en las fechas establecidas.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a seguir desarrollando las actividades con el mayor rendimiento posible y ajustado a la programación para cumplir con las metas en tiempos.
2. El contratista se compromete a arreglar los detalles constructivos explicados por la interventoría.
3. La interventoría se compromete a continuar con el seguimiento del cronograma para garantizar el óptimo desarrollo del proyecto.

Firma _____
Nombre Rossmberg Nuñez
Cargo ING. RESIDENTE DE OBRA

Firma _____
Nombre Mauricio Villalba Ramirez
Cargo Ing. Residente de interventoria

Firma _____
Nombre David Rubiano
Cargo Residente Interventoria

Firma _____
Nombre [illegible]
Cargo Arquitecto Interventor

Firma _____
Nombre
Cargo

Firma _____
Nombre
Cargo

Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	CONTRATO DE OBRA N° 622
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	7
Fecha de la reunión:	16 DE JUNIO DE 2020
Hora de Inicio:	3:00 am
Hora de Terminación:	4:30 am

PARTICIPANTES

NOMBRE
Rosemberg Nolla.
Mauricio Villalobos
David Leonardo Rodriguez
Jose Wilhelm - Supervisor Interventoría

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

CONCLUSIONES:

1. Se realiza recorrido en la obra para evidenciar el avance de la misma.
2. Dentro del recorrido se evidencia que la actividad de mampostería presenta un avance del 99 % en el primer piso, como de un 30 % en el segundo piso y muros perimetrales.

- Se evidencia igualmente avance en la actividad de pañete en el primer piso y se inician actividades de pañetes en muros de segundo piso.
- En las actividades hidrosanitarias se observa que se ha terminado en su totalidad las instalaciones del primer piso y un avance aproximado de 25 % en el segundo piso.
- Se evidencia avance de 90% de la estructura de la cubierta y se continua con la instalación de cubierta en teja arquitectónica Aluzinc.
- Se evidencia que se continua la excavación del tanque subterráneo; sin embargo, se continúan presentado problemas con la contención de los muros de la excavación dado el alto nivel freático de la zona y las fuertes lluvias presentadas en los días anteriores.
- La interventoría continua con el seguimiento al avance de obra de acuerdo a lo programado, mostrando un ligero avance, por lo cual le solicita al contratista continuar con las actividades para que no se presenten posibles retrasos que afecten el proyecto.
- La supervisión hace claro énfasis en sostener el ritmo de ejecución de obra al contratista y le solicita a la interventoría, seguir con el seguimiento al avance y de aviso a la supervisión en caso de presentarse algún retraso.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a seguir desarrollando las actividades con el mayor rendimiento posible y ceñirse a la programación de manera estricta para cumplir con las metas en tiempos.
2. La interventoria se compromete a continuar con el seguimiento al avance de obra, y a dar aviso a la supervisión en caso de presentarse un retraso en la ejecución de obra.

Firma _____
Nombre Mauricio Villalobos
Cargo Residente interventoria

Firma _____
Nombre ROSSEMBERG NOVOA
Cargo ING. RESIDENTE

Firma _____
Nombre David Rodriguez
Cargo Residente de Interventoria

Firma _____
Nombre Jesus Montoya
Cargo Supervisor-Subrogante

Firma _____
Nombre
Cargo

Firma _____
Nombre
Cargo

428

Municipio de Villavicencio

ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITE	
Proceso:	CONTRATO DE OBRA N° 622
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	8
Fecha de la reunión:	23 DE JUNIO DE 2020
Hora de Inicio:	9:30 AM
Hora de Terminación:	11:30 AM

PARTICIPANTES

NOMBRE
Diana M. Sandoval. - Stog. Científica. ESE Ntes.
Luz Delia Miranda. - Secretaria ESE V/c
Marcela Gaitán Nuncia - Profesional Sistemas ESE V/c
Mauricio Villalobos - Residente interventoría
Julio Tascón - Coordinación de Proyectos - LCK Contratista
José F. Villalobos - Supervisor.
Alberto Heneo G. - Contratista.
ROSCAMBERG NAVAS CONTRATISTA.
Fabiana Medina Fami. - PROF-Univers. Secretaría Salud Meta

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

Revision espacios centro salud San Jose para habilitacion. para el buen funcionamiento

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

La Dra. Luz delia realiza las respectivas sugerencias ante la Arq Tatiana del area de habilitacion de la ESE Departamental, Secretaria de Salud Departamental. Por solicitud se requirere adecuar un baño para el area de recuperacion de Partos, La tuberia electrica de salas de parto se sugrere no quedar desobreponer, realizar meson en esterilizacion, dejar toma electrica para nevera en residuos, en prelavado dejar meson con poceta, instalar duchas tipo telefono, adecuar desague en area esterilizacion para esterilizador, en area odontologia realizar meson con poceta, vaconacion poceta y lavado neveras, cambiar deposito por area de Aseo

CONCLUSIONES:

1. Teniendo en cuenta los temas tratados y las sugerencias realizados por la secretaria de salud Departamental, y las funcionarios de la ESE Municipal, la supervisión de la Alcaldia manifiesta a interventoria y contratista realizar los respectivos cambios solicitados, los cuales son necesarios para dar complimiento a los procesos de los servicios que se requieren habilitar.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

Firma Nombre Diana M. Sandoval Cargo Subg. Científica	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Marcela Carmen Murcia Cargo Profesional Univ.-Sistemas ESE municipal.	Firma Nombre Cargo ING. ROSSEMBERG MEDINA ING. RESIDENTE CONTRATISTA
Firma Nombre Mauricio Trillo Lobo. Cargo representante interventoria	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Tatiana Medina Tami Cargo prof Universitario -	Firma Nombre Cargo Alberto Herrera G Ing Residente Electrici
Firma Nombre Julio Tavera's Cargo 6to Proyecto ZCR	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo

ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITE	
Proceso:	**CONTRATO DE OBRA N° 622**
Subproceso:	**CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.**
Acta Número:	9
Fecha de la reunión:	23 DE JUNIO DE 2020
Hora de Inicio:	12:00 pm
Hora de Terminación:	1:00 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE
Luz Dely Miraval - Cardiología Calidad - ESE
Jose E. Villalobos M. - Supervisor Interventoría
Marcela Cerinza Murcia — Sistemas ESE Municipal.
ELIAS LICONA WALTERO — SISTEMAS ESE MUNICIPAL
Jhojan Vega Cortes — Sistemas ESE Municipal.
Alberto Henao G — Ing Electromec. — Contratista
ROSSEMBERG NUÑOA - ING. RESIDENTE OBRA
Mauricio Villalobos - interventoria.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

SE REALIZA RECORRIDO CON PERSONAL PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISTEMAS DE LA ESE MUNICIPAL PARA VERIFICACION DE LOS DISEÑOS Y ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCION Y AVANCE FISICO DE LA MISMA, DONDE LA DRA LUZ DELIA MIRANAL REALIZA TOMA DE NOTAS DE LO EVIDENCIADO EN DISEÑOS Y OBRA PARA LUEGO REALIZAR UN COMITE TECNICO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE DEPARTAMENTAL Y TOMAR DECISIONES, A ALGUNAS SUGERENCIAS REALIZADAS EN EL RECORRIDO, Y APOYADOS CON LA SUPERVISORA TECNICA DE LA ESE MUNICIPAL.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

CONCLUSIONES:

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

- REALIZAR COMITE TECNICO EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA, ESE MUNICIPAL.

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Marcela Carina Nuñez Cargo Profesional Universitario ESE	Firma Nombre ELIAS UCROS WALTERO Cargo ING. SISTEMAS ESE
Firma Nombre Jhojan Ucros Cargo TEC Sistemas ESE	Firma Nombre ROSSEMBERG NUÑEZ. Cargo ING. RESIDENTE-
Firma Nombre Julio Fuentes Cargo Ctr de Proyectos	Firma Nombre Mauricio Villalobos Cargo Residente interventoria.
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo

[redacted]

Municipio de Villavicencio

ACTA DE REUNIÓN

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	CONTRATO DE OBRA N° 622
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	10
Fecha de la reunión:	07 DE JULIO DE 2020
Hora de Inicio:	8:00 AM
Hora de Terminación:	9:30 AM

PARTICIPANTES

NOMBRE
Mauricio Villalobo Ramirez.
Rossemberg Nova.
David Segundo Rodriguez
Jose Villalobos - Supervisor Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

CONCLUSIONES:

1. Se realiza recorrido en la obra para evidenciar el avance de la misma.
   - Enchape baño personal hospitalario 2do piso al 90%
   - Instalación y montaje estructura foso del ascensor
   - Remoción escombro y recebo para nivelar el suelo losas parqueadero
   - Excavación para tubería hidráulica de tanque subterráneo a bomba diámetro 3"
   - Encofrado muros perimetrales rampa de acceso

- Estuco área obstetricia 2do piso
- Emboquille piso mármol con agua y cemento blanco en hall aséptico entre zona vestíbulo personal a sala de estar personal
- Colocación de dilatador plástico para guarda escoba y media caña
- Compactación suelo rampa de acceso
- Excavación tubería para succión y drenaje bomba contra incendios.
- Inicia 2da mano estuco fachada posterior
- Resanes puntos hidrosanitarios odontología
- Pañete fachada lateral derecha
- Localización y replanteo para losas de parqueadero costado derecho
- Destronque piso mármol hall principal y pulida guarda escoba y media caña zona de obstetricia
- 2da mano estuco cuarto de bombas, planta eléctrica y cuarto eléctrico
- La interventoría hace seguimiento al cronograma de obra, encontrando de nuevo un muy ligero avance de obra por lo cual le solicita al contratista reforzar actividades y aumentar la mano de obra para evitar retrasos en el proyecto.
- La supervisión le recuerda al contratista y a la interventoría, la importancia de que se haga entrega del proyecto, en los tiempos contractuales.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a seguir desarrollando las actividades con el mayor rendimiento posible y tomar las medidas necesarias para cumplir la programación de obra.
2. El contratista se compromete a aumentar en 3, la cantidad de cuadrillas ya existente en la obra para evitar posibles retrasos.
3. La interventoría, verificara la inclusión de estas 3 cuadrillas de obra y continuara con el seguimiento al cronograma de obra.

Firma _____ Firma _____
Nombre Rossmberg Naca Nombre David Rodriguez
Cargo Ing. Residente Cargo Residente de Interventoria

Firma _____ Firma _____
Nombre Mauricio Villalobos R. Nombre
Cargo Residente de interventoria Cargo

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

430

SECRETARIA DE SALUD

Proceso:	CONTRATO DE OBRA N° 622
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Número:	1
Fecha de la reunión:	2 DE JULIO DE 2020
Hora de Inicio:	3:00 pm
Hora de Terminación:	4:30 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE

Rossemarie Nuñez
Mauricio Villalobos
Daniel Leonardo Rodriguez
Jose Valbuena - Supervisor Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- SEGUIMIENTO DE OBRA

CONCLUSIONES:

1 Se realiza recorrido en la obra para evidenciar el avance de la misma
   a. Afinado piso marmol rampa de acceso
   b. Enchape baño consultorio obstetricia y sala trabajo de parto
   c. Encofrado y puesta de malla electro soldada para vaciado losas parqueadero
   d. Instalación piso marmol zona de circulación lateral
   e. Corte y figurado tuberia red contra incendios

[redacted]

Municipio de Villavicencio

- Instalación cajas de peso voz y datos hall aséptico
- Instalación y montaje tubería red contra incendios hall semiaseptico
- Conexión bajantes aguas lluvias patio posterior
- Emboquille y destronque para pulida de piso mármol
- Pulida guarda escoba y media caña zona vacunación
- Puesta espuma armacell para condensación del aire acondicionado
- La interventoría, continua con el seguimiento de obra, encontrándose que esta se encuentra muy ajustada en de acuerdo con el cronograma de obra, le solicita al contratista continuar con el ritmo de trabajo para poder dar entrega del proyecto en los tiempos establecidos.
- La supervisión en la visita de obra encuentra detalles constructivos que deben ser objeto de correctivos, por lo que le solicita a la interventoría, el seguimiento de las correcciones constructivas por parte de la interventoría.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a seguir desarrollando las actividades con el mayor rendimiento posible y a reajustar la programación para cumplir con las metas en tiempos.
2. La interventoría se compromete a hacer seguimiento a las correcciones expuestas por la supervisión, por parte del contratista de obra.
3. La interventoría continuará con el seguimiento al avance de obra.

Firma _____ Firma _____
Nombre Russembell Novoa Nombre Mauricio Villalobos Ramirez
Cargo ING RESIDENTE. Cargo Residente Interventoria

Firma _____ Firma _____
Nombre David Rodriguez Nombre
Cargo Residente de Interventoria Cargo Supervisor Interventoria

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

ANEXO. LABORATORIOS.

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 07 de Julio de 2020 **OFICIO: C2763**

SEÑORES:
INTERCONDI S.A.S
DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO
3228885459 038-661 5651
henry.prietoa@gmail.com.
Ciudad.

SOLICITUD: C-030/07/2020
OBRA: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N.º 622 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- Treinta (30) Ensayos de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados, corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007 | I G - F - 034 | Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECTO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA N.º 622 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Solicitud No.: C-030/07/2020

CLIENTE: INTERCONDI S.A.S

DESCRIPCION: CONCRETO DE 3000 PSI

FECHA DE ENTREGA: JULIO DEL 2020

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (días)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
COLUMNA DE AMPLIACIÓN A6.	1	27-may-20	03-jun-20	7	15,1	179,08	284,41	28992	2.313	77,1					X		3000
	2		10-jun-20	14	15,2	181,46	316,50	32263	2.540	84,7					X		
	3		24-jun-20	28	15,2	181,46	394,14	40177	3.163	105,4					X		
PLACA ELEVADA ENTRE EJE C-D Y 4-6 VIGA CANAL ENTRE EJE C-E Y ZAPATAS ESCALERAS 4AE	4	25-may-20	01-jun-20	7	15,2	181,46	251,00	25586	2.014	67,1					X		3000
	5		08-jun-20	14	15,2	181,46	333,20	33965	2.674	89,1		X					
	6		22-jun-20	28	15,2	181,46	379,80	38716	3.048	101,6					X		
VC001 ESCALERAS - VC002 ESCALERAS - PD02 ESCALERAS - PD02 ESCALERAS.	7	26-may-20	02-jun-20	7	15,1	179,08	247,50	25229	2.013	67,1		X					3000
	8		09-jun-20	14	15,1	179,08	345,50	35219	2.810	93,7		X					
	9		23-jun-20	28	15,2	181,46	387,90	39541	3.113	103,8			X				
ZAPATA AMPLIACIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN.	10	26-may-20	02-jun-20	7	15,1	179,08	250,00	25484	2.033	67,8		X					3000
	11		09-jun-20	14	15,2	181,46	364,10	37115	2.922	97,4					X		
	12		23-jun-20	28	15,2	181,46	388,50	39602	3.118	103,9					X		
VIGA CANAL EJE E Y G.	13	27-may-20	03-jun-20	7	15,2	181,46	242,10	24679	1.943	64,8					X		3000
	14		10-jun-20	14	15,2	181,46	361,10	36809	2.898	96,6					X		
	15		24-jun-20	28	15,2	181,46	377,90	38522	3.033	101,1					X		
PLACA AMPLIACIÓN EJE 5-6 EJE A-B PASOS ESCALERAS Y VIGA MURO PERIMETRAL.	16	28-may-20	04-jun-20	7	15,1	179,08	235,60	24016	1.916	63,9		X					3000
	17		11-jun-20	14	15,1	179,08	319,90	32610	2.601	86,7					X		
	18		25-jun-20	28	15,2	181,46	378,80	38614	3.040	101,3			X				

NOTA

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

GUILLERMO E. CARDENAS BONORQUEZ
Laboratorista

LAURA P. [illegible] GONZALEZ OVALLE
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECTO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA N.º 622 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Solicitud No.: C-030/07/2020

CLIENTE: INTERCONDI S.A.S

DESCRIPCION: CONCRETO DE 3000 PSI

FECHA DE ENTREGA: JULIO DEL 2020

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
PLACA AMPLIACIÓN.	19	02-jun-20	09-jun-20	7	15,2	181,46	258,90	26391	2.078	69,3					X		3000
	20		16-jun-20	14	15,2	181,46	314,10	32018	2.521	84,0					X		
	21		30-jun-20	28	15,3	183,85	384,40	39185	3.045	101,5					X		
PLACA TANQUE.	22	02-jun-20	09-jun-20	7	15,1	179,08	245,60	25036	1.997	66,6					X		3000
	23		16-jun-20	14	15,1	179,08	328,00	33435	2.667	88,9					X		
	24		30-jun-20	28	15,1	179,08	391,40	39898	3.183	106,1					X		
TANQUE SUTERRÁNEO MUROS.	25	06-jun-20	13-jun-20	7	15,1	179,08	239,90	24455	1.951	65,0		X					3000
	26		20-jun-20	14	15,2	181,46	349,50	35627	2.805	93,5			X				
	27		04-jul-20	28	15,2	181,46	389,50	39704	3.126	104,2					X		
COLUMNA A6 AMPLIACIÓN.	28	01-jun-20	08-jun-20	7	15,2	181,46	240,00	24465	1.926	64,2					X		3000
	29		15-jun-20	14	15,1	179,08	351,10	35790	2.855	95,2					X		
	30		29-jun-20	28	15,1	179,08	378,90	38624	3.081	102,7		X					

NOTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

MILLER JAIR CARDENAS DOMORQUEZ
Laboratorista

LAURA [illegible] GONZALEZ OVALLE
Analista de Laboratorio I


Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

CUADRO PROYECCION RESISTENCIA DEL CONCRETO			INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020	Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL						
RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA		
		MIN	MAX	MIN		MAX
3000 PSI	0	0		0		
	7	58	72	1740		2160
	14	79	86	2370		2580
	28	100		3000		
4000 PSI	0	0		0		
	7	58	72	2320		2880
	14	79	86	3160		3440
	28	100		4000		
5000 PSI	0	0		0		
	7	58	72	2900		3600
	14	79	86	3950		4300
	28	100		5000		



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

WILLER JAIR CARDENAS BOHORQUEZ
Laboratorista

ANA GONZALEZ OVALLE
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 28 de Agosto de 2020

OFICIO: C2966

SEÑORES:
INTERCONDI S.A.S
ING HERNAN MAURICIO VILLALOBOS
3188720411 6632759
inghmvilla87@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: C-020/09/2020
PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- Cuarenta y cinco (45) Ensayos de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados, corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007 | I G - F - 034 | Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S — Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Solicitud No.: C-020/09/202

CLIENTE: INTERCONDI S.A.S

DESCRIPCION: CONCRETO DE 3000 Y 5000 PSI

FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2020

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (días)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
TANQUE SUBTERRANEO MUROS.	1	06-jun-20	13-jun-20	7	15,1	179,08	256,50	26147	2.086	69,5			X				3000
	2		20-jun-20	14	15,2	181,46	312,20	31825	2.505	83,5			X				
	3		04-jul-20	28	15,2	181,46	402,80	41060	3.233	107,8		X					
PLACA N-100 FONDO POZO ASCENSOR.	4	09-jun-20	16-jun-20	7	15,2	181,46	265,10	27023	2.127	70,9					X		3000
	5		23-jun-20	14	15,2	181,46	317,80	32396	2.550	85,0					X		
	6		07-jul-20	28	15,2	181,46	406,80	41468	3.265	108,8					X		
PLACA TANQUE SUBTERRANEO, MURO FOSO ASCENSOR, VIGAS AÉREAS.	7	11-jul-20	18-jul-20	7	15,1	179,08	249,70	25454	2.031	67,7					X		3000
	8		25-jul-20	14	15,1	179,08	316,50	32263	2.574	85,8			X				
	9		08-ago-20	28	15,0	177,19	404,50	41233	3.324	110,8						X	
PLACA PISO ZONA CIRCULAT FACHADA NORESTE, NOROESTE.	10	25-jun-20	02-jul-20	7	15,2	181,46	238,90	24353	1.917	63,9					X		3000
	11		09-jul-20	14	15,0	176,71	304,50	31040	2.509	83,6					X		
	12		23-jul-20	28	15,2	181,46	389,90	39745	3.129	104,3					X		
PLACA PISO ZONA CIRCULAT FACHADA NORESTE, NOROESTE.	13	26-jun-20	03-jul-20	7	15,3	183,85	229,50	23394	1.818	60,6		X					3000
	14		10-jul-20	14	15,2	181,46	306,60	31254	2.461	82,0			X				
	15		24-jul-20	28	15,2	181,46	379,80	38716	3.048	101,6					X		
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR - OESTE.	16	08-jul-20	15-jul-20	7	15,2	181,46	401,10	40887	3.219	64,4					X		5000
	17		22-jul-20	14	15,2	181,46	516,80	52681	4.147	82,9					X		
	18		05-ago-20	28	15,1	179,08	635,41	64772	5.167	103,3					X		

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

GUILLERMO ALEJANDRO BOHORQUEZ
Laboratorista

LAURA DIANA GUTIERREZ OVALLE
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007 | JG - F - 034 | Enero de 2020

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Solicitud No.: C-020/09/202

CLIENTE: INTERCONDI S.A.S

DESCRIPCION: CONCRETO DE 3000 Y 5000 PSI.

FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2020

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (días)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR - OESTE.	19	11-jul-20	18-jul-20	7	15,1	179,08	469,50	47859	3.818	76,4					X		5000
	20		25-jul-20	14	15,2	181,46	536,90	54730	4.309	86,2		X					
	21		08-ago-20	28	15,2	181,46	637,50	64985	5.116	102,3		X					
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR - OESTE.	22	13-jul-20	20-jul-20	7	15,1	179,08	436,20	44465	3.547	70,9					X		5000
	23		27-jul-20	14	15,1	179,08	524,50	53466	4.265	85,3					X		
	24		10-ago-20	28	15,1	179,08	629,70	64190	5.121	102,4					X		
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR - OESTE.	25	15-jul-20	22-jul-20	7	15,2	181,46	426,50	43476	3.423	68,5		X					5000
	26		29-jul-20	14	15,1	179,08	519,90	52997	4.228	84,6						X	
	27		12-ago-20	28	15,3	183,85	639,50	65189	5.065	101,3			X				
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR - OESTE.	28	16-jul-20	23-jul-20	7	15,2	181,46	419,50	42762	3.367	67,3					X		5000
	29		30-jul-20	14	15,3	183,85	526,90	53710	4.173	83,5					X		
	30		13-ago-20	28	15,2	181,46	629,80	64200	5.054	101,1					X		
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR - OESTE.	31	17-jul-20	24-jul-20	7	15,2	181,46	430,00	43833	3.451	69,0			X				5000
	32		31-jul-20	14	15,2	181,46	531,40	54169	4.265	85,3		X					
	33		14-ago-20	28	15,2	181,46	633,20	64546	5.082	101,6					X		
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR - OESTE.	34	21-jul-20	28-jul-20	7	15,3	183,85	426,10	43435	3.375	67,5					X		5000
	35		04-ago-20	14	15,1	179,08	545,60	55617	4.437	88,7					X		
	36		18-ago-20	28	15,2	181,46	649,30	66188	5.211	104,2					X		

NOTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

MILLER IVAN CORDERO RODRIGUEZ
Laboratorista

LAURA DAYANA GONZALEZ OVALLE
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Solicitud No.: C-020/09/202

CLIENTE: INTERCONDI S.A.S

DESCRIPCION: CONCRETO DE 3000 Y 5000 PSI.

FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2020

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (días)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
PLACA CONCRETO ZONA PARQUEADERO SUR OESTE.	37	27-jul-20	03-ago-20	7	15,2	181,46	453,20	46198	3.637	72,7					X		5000
	38		10-ago-20	14	15,2	181,46	549,10	55973	4.407	88,1					X		
	39		24-ago-20	28	15,2	181,46	639,40	65178	5.131	102,6					X		
PLACA SALA PARTO, CUARTO ELÉCTRICO, CUARTO BOMBAS.	40	30-jul-20	06-ago-20	7	15,2	181,46	401,00	40877	3.218	64,4					X		5000
	41		13-ago-20	14	15,2	181,46	521,10	53119	4.182	83,6			X				
	42		27-ago-20	28	15,2	181,70	647,40	65994	5.189	103,8					X		
PLACA PARQUEADERO SUR OESTE CÁRCAMO TRANSFORMADOR.	43	30-jul-20	06-ago-20	7	15,2	181,46	423,10	43129	3.395	67,9					X		5000
	44		13-ago-20	14	15,3	182,65	537,10	54750	4.282	85,6					X		
	45		27-ago-20	28	15,2	181,46	659,60	67238	5.293	105,9					X		

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

MILLER JAIR CARDENAS BOHORQUEZ
Laboratorista

LAURA DAYANA GONZALEZ OVALLE
Analista de Laboratorio I


Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

CUADRO PROYECCION RESISTENCIA DEL CONCRETO			INGEGAR INGENIERIA S.A.S Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020	

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL						
RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA		
		MIN	MAX	MIN		MAX
3000 PSI	0	0		0		
	7	58	72	1740		2160
	14	79	86	2370		2580
	28	100		3000		
4000 PSI	0	0		0		
	7	58	72	2320		2880
	14	79	86	3160		3440
	28	100		4000		
5000 PSI	0	0		0		
	7	58	72	2900		3600
	14	79	86	3950		4300
	28	100		5000		



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

MILLERTAIR CARDENAS ROMORQUEZ
Laboratorista

LAURA TATIANA GONZALEZ OVALLE
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

Municipio de Villavicencio

ANALISIS RELACION FACTOR MULTIPLICADOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NUMERO 623 DE 2020 CUYO OBJETO ES " "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

CONCEPTO	FACTOR	%
PRESTACIONES SOCIALES		100,00%
HONORARIOS		
HONORARIOS	100,00%	
PRESTACIONES		12,56%
CESANTIAS		
INTERESES SOBRE CESANTIAS		
VACACIONES		
PRIMAS		
APORTES SALUD		
APORTES PENSION		
ARL	6,96%	
CAJA DE COMPENSACION	2,37%	
SENA		
ICBF		
SUBSIDIO TRANSPORTE		
DOTACION	3,23%	
SUBTOTAL PRESTACIONES SOCIALES		112,56%
COSTOS INDIRECTOS		80,42%
POLIZAS (calidad, cumplimiento, salarios y prestaciones)	1,25%	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,00%	
GASTOS DE REPRESENTACION	5,00%	
GASTOS PREPARACION DE PROPUESTAS	2,00%	
ASESORIA Y DOCUMENTACION TECNICA	10,57%	
GASTOS DE MOVILIZACION	22,78%	
BIOSEGURIDAD	3,00%	
IMPUESTOS SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (10% DE RETEFUENTE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA CUYO VALOR ES $120,088,598,00 CORRESPONDIENTE A 12,088,598,00 EQUIVALENTE A 24,32% DEL VALOR DE LOS HONORARIOS	24,32%	
RETENCION POR METODO FACTOR MULTIPLICADOR (DIAN CONC. 39972 DE JUNIO DE3 / 2010	2,00%	
ESTAMPILLA-CULTURA	2,00%	
ESTAMPILLA-ADULTO MAYOR	2,00%	
ESTAMPILLA-TURISMO	2,00%	
ESTAMPILLA-UNILLANOS	1,00%	
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,50%	
SUBTOTAL A Y B		192,98%
IMPREVISTOS 1% DE B		1,93%
HONORARIOS (UTILIDADES 13% DE B)		25,09%
FACTOR MULTIPLICADOR		220,00%

DAVID RODRIGUEZ B.
R/L INTERCONDI SAS

4464

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000019
FECHA: 08/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51309502	01	Poliza cumplimiento	Poliza cumplimiento101038064	860009578	457,307.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Poliza cumplimiento101038064	860009578	86,888.00	
11050501	01	Caja general	Poliza cumplimiento101038064	860009578		544,195.00

PAGADO A: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUMAS IGUALES: **544,195.00** **544,195.00**

VALOR : QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

08/05/2020

445

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101038064	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	05	2020	07	05	2020	00:00	07	05	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTERCONDI SAS	NIT: 901.199.491-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NIT: 892.099.324-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO	VILLAVICENCIO, META	6715809

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 042 DE 2020, REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR UN TERMINO IGUAL AL CONTENIDO EN LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA, VIGENCIA QUE ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2020	07/11/2020	$19,054,057.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/05/2020	07/11/2020	$9,527,028.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2020	07/07/2023	$4,763,514.40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2020	07/05/2025	$19,054,057.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****450,307.00	$ *******7,000.00	$ ******86,888.00	$ **********544,195.00	$ *******52,398,658.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000020 446
FECHA: 10/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51055101	01	Dotacion y suministro	Fv 234 Bota Industrial	901263052	390,756.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 234 Bota Industrial	901263052	74,244.00	
11050501	01	Caja general	Fv 234 Bota Industrial	901263052		465,000.00

PAGADO A: SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S
VALOR : CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **465,000.00** **465,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

447

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901.263.052-1
Responsable de iva Cód. CIIU 4771 Tarifa ICA 4*1000.
Dir Calle 23 # 34 - 09 Lc piso 1 Barrio San Benito
Tel. 685 0835 Cel. 310 217 4053
Email: ventas@sirehobot.com Villavicencio - Meta

CUFE: 612dcbdea21488cc55853796c5a3d0e44cd8756bd23c5468627452723889b6fd27193ae14906c8b2786c2673246f89r

Cliente: INTERCONDI SAS INTERCONDI SAS **Direccion:** CR 54D 183 50 IN 26 **NIT:** 901199491 - 6 **Vendedor:** VENTAS MOSTRADOR	**No Orden:** 0 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Telefono:** 3107627024 **Celular:** 3103597728 **Pago:** EFECTIVO :	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** SIR - 234 **Fecha Factura:** 10/05/2020 4:53:00 PM **Fecha Vencimiento:** 10/05/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
10230402	BOTA INDUSTRIAL	UNIDAD	5	78,151.26	0.00	390,756.30	74,243.69	19	465,000.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18763004224056 / 2020-02-12 de: SIR 1 - 5000

Favor consignar a cuenta corriente 364 000 111 92 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Fecha de Generacion: 10/05/2020 4:53: **Fecha de Validacion :** 10/05/2020 4:53:

Subtotal:	390,756.30
Descuentos:	
Iva:	74,243.69
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	465,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	390,756	74,243

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000021 498
FECHA: 20/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51953001	01	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv 5037 Papeleria	900808260	20,168.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 5037 Papeleria	900808260	3,832.00	
11050501	01	Caja general	Fv 5037 Papeleria	900808260		24,000.00

PAGADO A: MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S.A.S.
VALOR : VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **24,000.00** **24,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

449

MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S.A.S.
Nit : 900.808.260-2
Dirección CL 39 No.29-42 Cielos Abiertos
Villavicencio - Meta Colombia
Tel : 6784382 3178321254 / 32
ventasvillavicencio@mundiclassdistribuciones.com

SEÑORES:	INTERCONDI SAS
NIT:	901199491 - 6
TELEFONO:	3228272450
DIRECCION:	CL 19 41 39 B/VILLA MARIA
CIUDAD:	VILLAVICENCIO - Meta

FECHA FACTURA			FACTURA VENTA
AÑO	MES	DIA	No. **FVC4 5037**
20	05	28	
FORMA DE PAGO			FECHA VENCIMIENTO
CREDITO 1 DIAS			20 05 29

Régimen Común Act. económica DIAN 4669 Tarifa de ica 4.14 X 1 000 / Res. DIAN 18763002664713 de 2019-12-13 del FVC41 al FVC437500

CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VR TOTAL
1104050	CARPETA DESACIF 320GR OFIC PROPAL2979 NORMA-PC	UN	19	20	**$1,200**	24,000

mundiclass DISTRIBUCIONES S.A.S. FECHA 28 MAYO 2020 PAGO CANCELADO

SON: VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE.

Consignar a Mundiclass Distribuciones SAS
Cuenta Ahorros Bancolombia 03700017931
Cta Ahorros Banco Bogota 351157417

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$20,168
DESCUENTO	$0
IVA	$3,832
SUBTOTAL	**$24,000**
RET. FUENTE	$0
RET. ICA	$0
RET. IVA	$0
TOTAL	**$24,000**

1) Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun el articulo 774 del codigo de comercio. 2) Esta Factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 3) Toda factura de venta se considera aceptada, si dentro de 3 dias habiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. Ley 1231 art 2 de julio 17 de 2008. 4) La mercancia se entendera aceptada y apta para el cliente, una vez pasados 5 dias habiles despues de la entrega.

CAJA ____ ROLLO____ PLANCHA____ BOLSA____ ICOPOR____ BULTO____

VENDEDOR
AROCA CAMPO YEIMMY K

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

FIRMA Y SELLO

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000022 450
FECHA: 26/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51055101	01	Dotacion y suministro a...	Fv 265 Dotacion	90.1263.052	226,891.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 265 Dotacion	901.263.052	43,109.00	
11050501	01	Caja general	Fv 265 Dotacion	901.263.052		270,000.00

PAGADO A: SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S
VALOR : DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **270,000.00** **270,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

451

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901.263.052-1
Responsable de iva Cód. CIIU 4771 Tarifa ICA 4*1000.
Dir Calle 23 # 34 - 09 Lc piso 1 Barrio San Benito
Tel. 685 0835 Cel. 310 217 4053
Email: ventas@sirehobot.com Villavicencio - Meta

CUFE: 2a8dun2345fe53263152b8e5a0d85ef4556gb23c3362135241269741e7df235386bb768726a2e0989e369f021432f

Cliente: INTERCONDI SAS INTERCONDI SAS **Direccion:** CR 54D 183 50 IN 26 **NIT:** 901199491 - 6 **Vendedor:** VENTAS MOSTRADOR	**No Orden:** 0 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Telefono:** 3107627024 **Celular:** 3103597728 **Pago:** EFECTIVO :	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** SIR - 265 **Fecha Factura:** 26/05/2020 10:15:00 AM **Fecha Vencimiento:** 26/05/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
25156205	CHALECOS BORDADOS	UNIDAD	6	37,815.12	0.00	226,890.72	43,109.23	19	270,000.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18763004224056 / 2020-02-12 de: SIR 1 - 5000

Favor consignar a cuenta corriente 364 000 111 92 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Fecha de Generacion: 26/05/2020 10:15:00 **Fecha de Validacion :** 26/05/2020

Subtotal:	226,891
Descuentos:	0
Iva:	43,109
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	270,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	226,891	43.109

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000023 452
FECHA: 29/05/2019

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51055101	01	Dotacion y suministro	Fv 265 Compra Cascos	901.263.052	26,891.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 265 Compra Cascos	901.263.052	5,109.00	
11050501	01	Caja general	Fv 265 Compra Cascos	901.263.052		32,000.00

PAGADO A: SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S
VALOR : TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **32,000.00** **32,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

453

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901.263.052-1
Responsable de iva Cód. CIIU 4771 Tarifa ICA 4*1000.
Dir Calle 23 # 34 - 09 Lc piso 1 Barrio San Benito
Tel. 685 0835 Cel. 310 217 4053
Email: ventas@sirehobot.com Villavicencio - Meta

CUFE: 2a8f85726bca2893947c7957fd595a7910008c95792ee7583a29afdbfdc587c15c7f1538bbfba6b2439f3dc5aa099089

Cliente: INTERCONDI SAS INTERCONDI SAS **Direccion:** CR 54D 183 50 IN 26 **NIT:** 901199491 - 6 **Vendedor:** VENTAS MOSTRADOR	**No Orden:** 0 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Telefono:** 3107627024 **Celular:** 3103597728 **Pago:** EFECTIVO :	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** SIR - 380 **Fecha Factura:** 29/05/2020 12:00:00 AM **Fecha Vencimiento:** 29/05/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
05500102	CASCO D.E. INSAFE BLANCO	UNIDAD	2	13,445.37	0.00	26,890.75	5,109.24	19	32,000.00

SON: TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18763004224056 / 2020-02-12 de: SIR 1 - 5000

Favor consignar a cuenta corriente 364 000 111 92 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Fecha de Generacion:29/05/202010:08: **Fecha de Validacion :** 29/05/202010:08:

Subtotal:	26,891
Descuentos:	0
Iva:	5,109
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	32,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	26,890	5,109

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000024 454
FECHA: 30/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Mayo Director	86.054.553	2,090,387.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Mayo Director	86.054.553		2,090,387.00

PAGADO A: HÉCTOR FERNANDO GARCÍA — SUMAS IGUALES: **2,090,387.00** **2,090,387.00**

VALOR : DOS MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000025 455
FECHA: 30/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Mayo Residente	1.018.410.252	6,724,566.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Mayo Residente	1.018.410.252		6,724,566.00

PAGADO A: HERNAN MAURICIO VILLALOBOS — SUMAS IGUALES: **6,724,566.00** **6,724,566.00**

VALOR : SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000026 456
FECHA: 30/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Mayo Residente	7.172.871	6,724,566.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Mayo Residente	7.172.871		6,724,566.00

PAGADO A: DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ SUMAS IGUALES: **6,724,566.00** **6,724,566.00**

VALOR : SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000027 457
FECHA: 30/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Mayo HSEQ	1.121.876.693	2,542,043.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Mayo HSEQ	1.121.876.693		2,542,043.00

PAGADO A: JEILER JOVANI RUIZ CÁRDENAS
SUMAS IGUALES: **2,542,043.00** **2,542,043.00**
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000028 458
FECHA: 30/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Mayo Ing Eléctrico	80.112.917	1,271,021.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Mayo Ing Eléctrico	80.112.917		1,271,021.00

PAGADO A: JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ — SUMAS IGUALES: **1,271,021.00** **1,271,021.00**

VALOR : UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Juan F. Galvez

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000029 459
FECHA: 29/05/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51055101	01	Dotacion y suministro	Fv 398 Dotacion	901263052	30,252.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 398 Dotacion	901263052	5,748.00	
11050501	01	Caja general	Fv 398 Dotacion	901263052		36,000.00

PAGADO A: SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S
VALOR : TREINTA Y SEIS MIL PESO M/CTE

SUMAS IGUALES: **36,000.00** **36,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
CONTADOR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

460

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901.263.052-1
Responsable de iva Cód. CIIU 4771 Tarifa ICA 4*1000.
Dir Calle 23 # 34 - 09 Lc piso 1 Barrio San Benito
Tel. 685 0835 Cel. 310 217 4053
Email: ventas@sirehobot.com Villavicencio - Meta

CUFE: 612dcbdea21488cc55853796c5a3d0e44cd8756bd23c5468627452723889b6fd27193ae14906c8b2776c267e034135f9

Cliente: INTERCONDI SAS INTERCONDI SAS **Direccion:** CR 54D 183 50 IN 26 **NIT:** 901199491 - 6 **Vendedor:** VENTAS MOSTRADOR	**No Orden:** 0 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Telefono:** 3107627024 **Celular:** 3103597728 **Pago:** EFECTIVO :	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SIR - 398** **Fecha Factura:** 02/06/2020 12:00:00 AM **Fecha Vencimiento:** 02/06/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
10230501	BRAZALETE PORTA CARNET	UNIDAD	12	2,521.00	0.00	30,252.10	5,747.89	19	36,000.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18763004224056 / 2020-02-12 de: SIR 1 - 5000

Favor consignar a cuenta corriente 364 000 111 92 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Fecha de Generacion: 02/06/202013:19: **Fecha de Validacion :** 02/06/202013:19:

Subtotal:	30,252
Descuentos:	0
Iva:	5,748
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	36,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	30,252	5,747

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000030 461
FECHA: 13/06/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51359501	01	Otros servicios	Fv 1643 escaner y fotoplanos	1.121.912.033	81,000.00	
11050501	01	Caja general	Fv 1643 escaner y fotoplanos	1.121.912.033		81,000.00

PAGADO A: MILLER ALEXANDER ALMANZA BASTIDAS
VALOR : OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **81,000.00** **81,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

462

Plotter Edugraf

Planos - Fotoplanos - Vallas Pendones-Pasacalles
Avisos-Afiches-Volantes-Tarjetas-Sellos-Facturas

FECHA: 13 6es 20 | FACTURA DE VENTA Nº 1643

321 394 5853

milleralmanza@hotmail.com | milleralmanza1104@gmail.com

Cliente: Inbiocord SAS | Nit: 901 199 491 - 6

Dirección: | Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
18	escaneo planos 1/2 pliego	$2000	$ 36.000
18	Fotoplanos 1/2 pliego.	$2500	$ 45.000

OBSERVACIONES

TOTAL: $81.000

1) Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. (Art.774 del C.C). 2) El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura tienen autorización para el y por lo tanto son en este acto representantes del Cliente, el cual se hace responsable de la Cancelación. 3) La Mercancía ha sido recibida real y materialmente a satisfacción.

Miller Almanza

Firma Autorizada | Firma Cliente

Impreso por: Edugraf O PLOTTER NO. 1.121.912.033 - Almanza Cel. 3213945853

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000042
FECHA: 30/06/2020

463

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Junio Director	86.054.553	2,612,984.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Junio Director	86.054.553		2,612,984.00

PAGADO A: HÉCTOR FERNANDO GARCÍA — SUMAS IGUALES: **2,612,984.00** **2,612,984.00**

VALOR : DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000043
FECHA: 30/06/2020

464

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Junio Residente	1.018.410.252	8,405,708.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Junio Residente	1.018.410.252		8,405,708.00

PAGADO A: HERNAN MAURICIO VILLALOBOS
SUMAS IGUALES: **8,405,708.00** **8,405,708.00**
VALOR : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000044 465
FECHA: 30/06/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Junio Residente	7.172.871	8,405,708.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Junio Residente	7.172.871		8,405,708.00

PAGADO A: DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ — SUMAS IGUALES: **8,405,708.00** **8,405,708.00**

VALOR : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000045 466
FECHA: 30/06/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Junio HSEQ	1.121.876.693	3,177,554.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Junio HSEQ	1.121.876.693		3,177,554.00

PAGADO A: JEILER JOVANI RUIZ CÁRDENAS — SUMAS IGUALES: **3,177,554.00** **3,177,554.00**

VALOR : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000046
FECHA: 30/05/2020

467

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Junio Ing Eléctrico	80.112.917	1.588.777.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Junio Ing Eléctrico	80.112.917		1,588,777.00

PAGADO A: JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ — SUMAS IGUALES: **1,588,777.00** **1,588,777.00**

VALOR : UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

JUAN F. GALVEZ

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000054 468
FECHA: 08/07/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51309502	01	Poliza cumplimiento	Poliza Modificacion 101038064	860009578	39,313.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Poliza Modificacion 101038064	860009578	7,469.00	
11050501	01	Caja general	Poliza Modificacion 101038064	860009578		46,782.00

PAGADO A: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SUMAS IGUALES: **46,782.00** **46,782.00**
VALOR : CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

469

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670022850 87

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000022850877

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
08/07/2020 03:07p.m.	

RECIBIMOS DE: D & C SEGUROS Y FINANZ — NIT. 900.413.970

LA SUMA DE: Cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000022850877

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
VILLAVICENCIO-44-101038064-2-1	$39,312.00		$7,470.00	$46,782.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 46,782.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	46,782.00
OTROS:	$46,782.00

TRANSACCION: 0002285087

TOTAL: $46,782.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/8/2020 3:06:49PM

172.16.10.24

470

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101038064	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	07	2020	07	05	2020	00:00	07	05	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTERCONDI SAS	NIT: 901.199.491-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NIT: 892.099.324-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO	VILLAVICENCIO, META	6715809

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 042 DE 2020, REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR UN TERMINO IGUAL AL CONTENIDO EN LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA, VIGENCIA QUE ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2020	07/12/2020	$28,581,086.40	$19,054,057.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/05/2020	07/12/2020	$14,290,543.20	$9,527,028.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2020	07/08/2023	$7,145,271.60	$4,763,514.40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2020	07/05/2025	$28,581,086.40	$19,054,057.60

ACLARACIONES

OBJETO DE LA MODIFICACION:
DE CONFORMIDAD CON EL ACTA ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 09/06/2020, SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 47.635.144 Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN UN (1) MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS CONTENIDOS EN LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******32,313.00	$ *******7,000.00	$ *******7,469.00	$ **********46,782.00	$ *******78,597,987.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

471

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101038064	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	07	2020	07	05	2020	00:00	07	05	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INTERCONDI SAS			NIT: 901.199.491-6
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			NIT: 892.099.324-3
DIRECCIÓN: CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6715809

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES.LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153921B 2

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000057 471
FECHA: 31/07/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51055102	01	Bioseguridad	Fv 264 Cuñete Alcohol	79214236	240,000.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 264 Cuñete Alcohol	79214236	45,600.00	
51055102	01	Bioseguridad	Fv 264 Tapabocas	79214236	1,200,000.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 264 Tapabocas	79214236	228,000.00	
51055101	02	Dotacion y suministro a...	Fv 264 Camisas Oxford	79214236	320,000.00	
24080201	02	Iva descontable 19%	Fv 264 Camisas Oxford	79214236	60,800.00	
51055101	02	Dotacion y suministro a...	Fv 264 Camisas Polo	79214236	119,000.00	
24080201	02	Iva descontable 19%	Fv 264 Camisas Polo	79214236	22,610.00	
51055101	01	Dotacion y suministro a...	Fv 264 Arnes	79214236	403,362.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 264 Arnes	79214236	76,639.00	
51055101	01	Dotacion y suministro a...	Fv 264 Eslinga	79214236	151,260.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 264 Eslinga	79214236	28,739.00	
11050501	01	Caja general	Fv 264 Dotacion y Bioseguridad	79214236		2,896,010.00

PAGADO A: JAIRO ANDRES PANTOJA MORA — SUMAS IGUALES: **2,896,010.00** **2,896,010.00**

VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIES PESOS M/CTE

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

478

JAIRO ANDRES PANTOJA MORA
NIT 79.214.236-8
Calle 8 Sur No. 68-24
Tel: (52) 8014885 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
ventasproincol@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. PR-264

Señores	INTERCONDI SAS		
NIT	901.199.491-6	Teléfono	3103597728
Dirección	Calle 19 No.41-39	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	31/07/2020, 12:31
Expedición	31/07/2020, 12:31
Vencimiento	31/07/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	CUÑETE ALCOHOL X 5 GL C.S B	2.00	120,000.00	19 %	0 %	285,600.00
2	CAJA TAPABOCA QUIRURGICO X 50 C.S B	40.00	30,000.00	19 %	0 %	1,428,000.00
3	CAMISA TIPO OXFORD	16.00	20,000.00	19 %	0 %	380,800.00
4	CAMISETA TIPO POLO	7.00	17,000.00	19 %	0 %	141,610.00
5	ARNES 4 PUNTOS + ESLINGA SENCILLA INSAFE C.S O	2.00	201,681.00	19 %	0 %	480,000.78
6	ESLINGA SENCILLA INSAFE C.S O	2.00	75,630.00	19 %	0 %	179,999.40

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil diez pesos m/cte con 0.18

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$	2,896,010.18

Total Bruto	2,433,622.00
IVA 19%	462,388.18
Total a Pagar	**2,896,010.18**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normes relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763004605593 aprobado en 20200226 prefijo PR desde el número 1 al 350 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 fabricacion y venta de ropa de trabajo Tarifa 4.14

CUFE 68b8d9da30686cd24717cfadf728f08ee7de5fdce93b2fd985d2fbb894b13fe005f8c80915b9dfe4436fdb6b87b8fa13

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000058
FECHA: 30/07/2020

474

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Julio Director	86.054.553	2,612,984.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Julio Director	86.054.553		2,612,984.00

PAGADO A: HÉCTOR FERNANDO GARCÍA — SUMAS IGUALES: **2,612,984.00** **2,612,984.00**

VALOR : DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000059
FECHA: 30/07/2020

475

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Julio Residente	1.018.410.252	8,405,708.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Julio Residente	1.018.410.252		8,405,708.00

PAGADO A: HERNAN MAURICIO VILLALOBOS
SUMAS IGUALES: **8,405,708.00** **8,405,708.00**
VALOR : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000060
FECHA: 30/07/2020

476

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Julio Residente	7.172.871	8,405,708.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Julio Residente	7.172.871		8,405,708.00

PAGADO A: DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ — SUMAS IGUALES: **8,405,708.00** **8,405,708.00**

VALOR : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000061
FECHA: 30/07/2020

477

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Julio HSEQ	1.121.876.693	3,177,554.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Julio HSEQ	1.121.876.693		3,177,554.00

PAGADO A: JEILER JOVANI RUIZ CÁRDENAS

SUMAS IGUALES: **3,177,554.00** **3,177,554.00**

VALOR : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000062
FECHA: 30/07/2020

478

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Julio Ing Eléctrico	80.112.917	1,588,777.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Julio Ing Eléctrico	80.112.917		1,588,777.00

PAGADO A: JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ — SUMAS IGUALES: **1,588,777.00** **1,588,777.00**

VALOR : UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

JUAN F. GALVEZ

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000066
FECHA: 06/08/2020

479

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51953001	01	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv 043935 papeleria	1.049.619.380	2,700.00	
11050501	01	Caja general	Fv 043935 papeleria	1.049.619.380		2,700.00

PAGADO A: BURGOS CARO ANGELICA MARIA
VALOR : DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **2,700.00** **2,700.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

480

PAPELERIA
OFFICE DISTRIBUCIONES
NIT 1049619380-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 06-08-2020 02:28 PM
043935
CT 1

PAPELERIA	$2,700
TL	$2,700
CAJA	$5,000
CAMBIO	$2,300

OFFICE DISTRIBUCIONES . NET.
C.C. 1049619380
CALLE 49 No. 1 - 31 LOCAL 10
CEL. 3107497872

PAPELERIA
OFFICE DISTRIBUCIONES
NIT 1049619380-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 06 08 2020 02:28 PM
043935
CT 1

PAPELERIA	$2,700
TL	$2,700
CAJA	$5,000
CAMBIO	$2,300

OFFICE DISTRIBUCIONES . NET.
C.C. 1049619380
CALLE 49 No. 1 - 31 LOCAL 10
CEL. 3107497872

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000072
FECHA: 25/08/2020

481

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51309502	01	Poliza cumplimiento	Poliza Modificacion 101038064	860009578	23,000.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Poliza Modificacion 101038064	860009578	4,370.00	
11050501	01	Caja general	Poliza Modificacion 101038064	860009578		27,370.00

PAGADO A: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VALOR : VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **27,370.00** **27,370.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

SEGUROS DEL ESTADO

Nit. 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

487

RECIBO DE CAJA No. 2479515

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	25/08/2020	0	

RECIBIMOS DE: INTERCONDI SAS — NIT. 901.199.491

LA SUMA DE: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000023713586

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
VILLAVICENCIO - CU. ENTIDAD.EST. - 101038064 - 3	16,000.00	7,000.00	4,370.00	0.00	27,370.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	27,370.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-27,370.00

FORMA DE PAGO

BD 100000237 7-BANCOLOMBIA S.A. 27,370.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	27,370.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 12801489

TOTAL: 27,370.00

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO

Nit. 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 2479515

7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	25/08/2020	0	

RECIBIMOS DE: INTERCONDI SAS — NIT. 901.199.491

LA SUMA DE: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000023713586

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
VILLAVICENCIO - CU. ENTIDAD.EST. - 101038064 - 3	16,000.00	7,000.00	4,370.00	0.00	27,370.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	27,370.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-27,370.00

FORMA DE PAGO

BD 100000237 7-BANCOLOMBIA S.A. 27,370.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	27,370.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 12801489

TOTAL: 27,370.00

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

483

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101038064	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	08	2020	07	05	2020	00:00	07	05	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INTERCONDI SAS	NIT: 901.199.491-6	CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NIT: 892.099.324-3	CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO	VILLAVICENCIO, META	6715809

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 042 DE 2020, REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

-

NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR UN TERMINO IGUAL AL CONTENIDO EN LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA, VIGENCIA QUE ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2020	07/12/2020	$28,581,086.40	$28,581,086.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/05/2020	27/12/2020	$14,290,543.20	$14,290,543.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2020	27/08/2023	$7,145,271.60	$7,145,271.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2020	07/05/2025	$28,581,086.40	$28,581,086.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PROCEDE CON EL AJUSTE DE LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS MAS ADELANTE DESCRITOS, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 31-07-2020 Y EL ACTA DE REINICIO DE FECHA 20-08-2020.
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 25-08-2020

AMPAROS MODIFICADOS:
1) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

NOTA: LOS DEMAS AMPAROS SERAN MODIFICADOS EN EL ANEXO SIGUIENTE AL PRESENTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******7,000.00	$ *******4,370.00	$ **********27,370.00	$ *******78,597,987.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

484

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101038064	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	08	2020	07	05	2020	00:00	07	05	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INTERCONDI SAS			NIT: 901.199.491-6
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			NIT: 892.099.324-3
DIRECCIÓN: CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6715809

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153921A 2

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000079
FECHA: 30/08/2020

485

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Agosto Director	86.054.553	870,995.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Agosto Director	86.054.553		870,995.00

PAGADO A: HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SUMAS IGUALES: **870,995.00** **870,995.00**

VALOR : OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000080 486
FECHA: 30/08/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Agosto Residente	1.018.410.252	2,801,903.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Agosto Residente	1.018.410.252		2,801,903.00

PAGADO A: HERNAN MAURICIO VILLALOBOS — SUMAS IGUALES: **2,801,903.00** **2,801,903.00**

VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000081
FECHA: 30/08/2020 487

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Agosto Residente	7.172.871	2,801,903.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Agosto Residente	7.172.871		2,801,903.00

PAGADO A: DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ — SUMAS IGUALES: **2,801,903.00** **2,801,903.00**

VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000082
FECHA: 30/08/2020

488

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Agosto HSEQ	1.121.876.693	1,059,185.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Agosto HSEQ	1.121.876.693		1,059,185.00

PAGADO A: JEILER JOVANI RUIZ CÁRDENAS — SUMAS IGUALES: **1,059,185.00** **1,059,185.00**

VALOR : UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000083
FECHA: 30/08/2020

489

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51103501	01	Honorarios	Honorarios mes Agosto Ing Eléctrico	80.112.917	370,715.00	
11050501	01	Caja general	Honorarios mes Agosto Ing Eléctrico	80.112.917		370,715.00

PAGADO A: JUAN FERNANDO GÁLVEZ FLOREZ
SUMAS IGUALES: **370,715.00** **370,715.00**
VALOR : TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

JUAN F. GALVEZ
Recibio C.C / Nit:

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000099 490
FECHA: 30/09/2020

CÓDIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51952001	01	Gastos de Representación	Gastos Representación contrato 623/2020	1.020.797.397	2,460,000.00	
11050501	01	Caja general	Gastos Representación contrato 623/2020	1.020.797.397		2,460,000.00

PAGADO A: RODRÍGUEZ BUITRAGO DAVID RICARDO — SUMAS IGUALES: **2,460,000.00** **2,460,000.00**

VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

491

Villavicencio, 30 de Septiembre de 2020

Cuenta de cobro No. 012

INTERCONDI SAS

NIT. 901.199.491-6

DEBE A:

DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO
C.C. 1.020.797.397 Expedida en Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($2.460.000)

Por concepto de: Gastos de representación para el contrato 623 de 2020 Objeto: Interventoría técnica, financiera y administrativa para construcción, y terminación del centro de salud san José en el Municipio de Villavicencio – Meta.

Cordialmente,

DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C. 1.020.797.397 Expedida en V/CIO

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000105 497
FECHA: 13/10/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51953001	01	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv BL-62 esferos	901144733	5,882.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv BL-62 esferos	901144733	1,118.00	
51953001	02	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv BL-62 esferos	901144733	5,882.00	
24080201	02	Iva descontable 19%	Fv BL-62 esferos	901144733	1,118.00	
51953001	01	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv BL-62 Resma carta	901144733	441,176.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv BL-62 Resma carta	901144733	83,823.00	
51953001	02	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv BL-62 Resma carta	901144733	441,176.00	
24080201	02	Iva descontable 19%	Fv BL-62 Resma carta	901144733	83,823.00	
51953001	02	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv BL-62 Resma carta	901144733	45,042.00	
24080201	02	Iva descontable 19%	Fv BL-62 Sobre manila y calculadora	901144733	8,558.00	
51953001	01	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv BL-62 Gancho Click	901144733	1,260.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv BL-62 Gancho Click	901144733	242.00	
11050501	01	Caja general	Fv BL-60 Papeleria	901144733		1,119,100.00

PAGADO A: BLACK PAPER S.A.S — SUMAS IGUALES: **1,119,100.00** **1,119,100.00**

VALOR : UN MILLLON CIENTO DIECINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

NOTAS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

Blackpaper
PAPELERIA Y CACHARRERIA

Factura Electrónica de Venta | BL - 62

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764001732609 de 05/08/2020 - 05/08/2021 autoriza BL1 - BL2000 493

BLACK PAPER S.A.S NIT 901144733
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2020 16:32
Fecha de Vencimiento	13/10/2020 16:32
Fecha de Validación	15/10/2020 18:04
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Efectivo

DATOS DEL EMISOR

Nombre	BLACK PAPER S.A.S
NIT/Cédula	901144733
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	blackpapersas@gmail.com
Teléfono	3124759050
Dirección	CL 25 20 106 BRR CANEY
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	INTERCONDI SAS
NIT/Cédula	901199491
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	admoncontableinterventorias@gmail.com
Teléfono	6632759
Dirección	CALLE 19 NUMERO 41-39 BARRIO VILLA MARIA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

	REF	DESCRIPCIÓN	CANT. (EA)	PRECIO	IMP.	SUBTOTAL	TOTAL
1	ESFERO	ESFERO AH ROYAL NEGRO CAJA*12	2.00	$5,882.35	IVA 19%	$11,765.00	$14,000.00
2	RESMA	RESMA CARTA CARTOPRINT CAJA*10 UND	10.00	$88,235.29	IVA 19%	$882,353.00	$1,050,000.00
3	1005	LAPIZ MIRADO N2 X UND	12.00	$800.00	IVA 0%	$9,600.00	$9,600.00
4	1087	GANCHO CLICK TRITON X100 PAPER CLIPS DL-33	1.00	$1,260.50	IVA 19%	$1,261.00	$1,500.00
5	1094	SOBRE MANILA CARTA NORMA 22.5X29 PAQUETE*100 UND	1.00	$10,504.20	IVA 19%	$10,504.00	$12,500.00
6	SOBRE	SOBRE MANILA OFICIO 25*35 PAQUETE*100 UND	1.00	$13,865.55	IVA 19%	$13,866.00	$16,500.00
7	1355	CALCULADORA KADIO 12 DIGITOS DE MESA	1.00	$12,605.04	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00

7

Subtotal	$941,953.00
IVA 19%	$177,147.00
Total	$1,119,100.00

Para pagos de FACT a la cuenta de ahorro; COLPATRIA No 0942012016.

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6de09471af55c2386fe7b03fbd8ca6362a4b3be87fbdb7854815ffe5976a85ecdc0df1ad05ff1bdbe0e5f2d41883fe61
Software propio BLACKPAPER fabricado por DATAICO SAS 901223648

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000106 496
FECHA: 14/10/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51953001	01	Utiles, papeleria y fotocopias	Fv 0352 Tonner Impresora	1.121.920.434	100,000.00	
11050501	01	Caja general	Fv 0352 Tonner Impresora	1.121.920.434		100,000.00

PAGADO A: MAZO FUENTES DAVID
VALOR : 100,000.00

SUMAS IGUALES: **100,000.00** **100,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

495

caso de salud

David Mazo Fuentes

Nit. 1121920434-0 Régimen Simplificado

Servicio Técnico y Repuestos **RICOH**

Cra. 41 No. 27 - 14 Br. Nueva Jerusalen

davidc_02@hotmail.com

314 258 4046

FACTURA DE VENTA

Nº 0352

FECHA 14/10/20

SEÑORES: Interconal SAS

C.C. 6 NIT.: 901199491

CIUDAD: Ulco

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Toner 700g N		100000

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio, según articulo 774 del código de comercio.

TOTAL $ 100000

Vendedor C.C. 6 NIT.: 1121920434

Firma Cliente C.C. 6 NIT.:

Art Design Raquel Yeny Xiomara Garzón C. Nit. 30.090.197 Cel. 311 6031279

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000108 496
FECHA: 16/10/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51359501	01	Otros servicios	Fv 25760 ploter	17.330.488	108,000.00	
11050501	01	Caja general	Fv 25760 ploter	17.330.488		108,000.00

PAGADO A: JULIO CESAR IREGUI
VALOR : CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **108,000.00** **108,000.00**


OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

497

Centro de Bind



DIBUJO DE PLANOS - SERVICIO DE PLOTTER - FOTOPLANOS - PUBLICIDAD
CARNETIZACION - FOTOCOPIAS - EMCUADERNACIÓN - LAMINACION Y OTROS
DISEÑO GRÁFICO - ESTAMPADOS - COPIA FULL COLOR
SCANER EN GRAN FORMATO

Email: helicopias32@gmail.com

helicopias

JULIO CESAR IREGUI
NIT 17.330.483-6 I.V.A.
REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividad Economica 9511
Sk 000
Retefuente 4%

Cra.32 No. 40-11 Centro 6627425 - 6624529 - 6714951 - Diagonal a la Fonda Quindiana - Villavicencio

FACTURA DE VENTA
25760

Fecha: 16-10-2020

Señor (es): INTERCONDI S.A.S

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
18	Plot		108000
		TOTAL $	108000

Son:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según art. 774 del C.de C.

Firma Vendedor _____

Firma Comprador _____

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000116
FECHA: 30/10/2020

498

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CRÉDITO
51204001	01	Alquiler de vehículo	Fv 7 Alquiler de vehiculo contrato 623/2020	901442646	9,451,260.00	
24080201	01	Iva descontable 19%	Fv 7 Alquiler de vehiculo contrato 623/2020	901442646	1,795,739.00	
23653001	01	Alquiler bienes muebles	Fv 7 Alquiler de vehiculo contrato 623/2020	901442646		378,050.00
11050501	01	Caja general	Fv 7 Alquiler de vehiculo contrato 623/2020	901442646		10,868,949.00

PAGADO A: SERVICIOS & COMERCIALIZADORA JPS S.A.S — SUMAS IGUALES: **11,246,999.00** **11,246,999.00**

VALOR : ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

499

Pag. 1 / 1

SERVICIOS & COMERCIALIZADORA JPS S.A.S

NIT No. 901.442.646-2 RÉGIMEN COMUN

CRA 31 No. 20-12 jps.sas@gmail.com

TELEFONO: (8)6333885

FACTURA DE VENTA
N° 7

Cliente : INTERCONDI SAS
C.c/Nit. : 901.199.491-6
Dirección : CLL 19 # 41 - 39
Teléfono :

Ciudad : VILLAVICENCIO
Vendedor : YHEFERZON

Forma de Pago : Crédito 10 Días
Fecha Factura : 30/10/2020
Fecha Vence : 09/11/2020

Producto	Cant	Unid	V/Unit.	% Iva	Total
Alquiler de camioneta para la ejecucion del contrato de interventoria tecnica financiera y administrativa para la construccion y terminacion del centro de salud san jose en el Municipio de Villavicencio - Meta		01	9,451,260	19%	11,247.000

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

OBS.:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.
SU PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO CAUSA INTERESES POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY.

RESOLUCION FACTURACION No.18764009595772 COMPUTADOR 09/10/2020 FAC DE LA 001 A LA 100

SUBTOTAL	9,451,260
DECTO	
IVA	1,795,739
RTE ICA	
RTE IVA	
RTE FTE	
TOTAL	11,247,000

Impreso por Agil Software

VENDEDOR

APROBO

CLIENTE

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000121
FECHA: 06/11/2020

500

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51452502	01	Mantenimiento impresora	Fv 0378 Mantenimiento Impresora	1.121.920.434	170,000.00	
11050501	01	Caja general	Fv 0378 Mantenimiento Impresora	1.121.920.434		170,000.00

PAGADO A: MAZO FUENTES DAVID
VALOR : CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **170,000.00** **170,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

501

David Mazo Fuentes

Nit. 1121920434-0 Régimen Simplificado

Servicio Técnico y Repuestos **RICOH**

Cra. 41 No. 27 - 14 Br. Nueva Jerusalen

davidc_02@hotmail.com

314 258 4046

FACTURA DE VENTA

No 0378

FECHA 16/11/20

SEÑORES: Intercont. SAS

C.C. 6 NIT.: 901199491-6 CIUDAD: V/cio

DIRECCIÓN: TEL:

CANT	DETALLE	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Cilindro		100000
1	Cuchilla		30000
1	Servicio tecnico		40000

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio, según articulo 774 del código de comercio.

TOTAL $ 170000

David Mazo

Vendedor C.C. 6 NIT: 1121920434

Firma Cliente C.C. 6 NIT:

Art. Diseño e Impresa: Yenny Xiomara Garzón C. Nit. 39.080.197 Cel. 311 5031279

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000127
FECHA: 12/11/2020

507

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51057201	01	Aportes cajas de compensación	Liquidacion caja de compensacion	892.000.146	1,171,000.00	
11050501	01	Caja general	Liquidacion caja de compensacion	892.000.146		1,171,000.00

PAGADO A: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
VALOR : UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **1,171,000.00** **1,171,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

505

Cofrem

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT .892.000.146-3

RECIBO CAJA DIRECTO No. 26,825
TIPO OPERACION 5503
ESTADO A

RECIBIMOS DE: INTERCONDI SAS
IDENTIFICACION 901199491
FECHA 2020 11 12

LA SUMA DE : UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE .

POR CONCEPTO DE : PAGO APORTES CONTRATO 623/2020,AGOSTO/2020

				TOTAL FORMAS DE PAGO
EFECTIVO	0	BANCO NULO	1,171,000.00	
				$ 1,171,000.00

CONTABILIZACION

2	110505010101	CAJA GENERAL TESORERIA	Débito	1,171,000.00
2	270501010103	APORTES RECIBIDOS	Crédito	1,171,000.00

Ingresos Recibidos con Cargo a:

COFREM
CAJA No. 2
12 NOV 2020

ELABORO:

PAGADO

504

Cofrem	FORMATO "RECAUDO DE APORTES"		Página 1 de 1
	Dependencia Generadora: División de Aportes	Código: PD-160-14-F01	Versión: 1
			F. Vigencia: 2017-08-28

Valido únicamente para recaudo en la División de Tesoreria – COFREM

NOMBRE DEL APORTANTE:	INTERCONDI S.A.S	DIA	MES	ANO
		12	11	2020

NIT. [X]	C.C. [ ]	901.199.491	-

DIRECCION:	TEL:	CEL:	
CONTRATOS [X]	PENSIONADOS [ ]	OTROS	[ ]

OBSERVACIONES: Numero del Contrato a liquidar: INTERVENTORIA # 623 /2020

MES A PAGAR: *agosto* AÑO: *2020*

VALOR 4%	$ 1.129.000	VALOR TOTAL A PAGAR	$ 1.171.000		
INTERESES	$ 42.000	EFECTIVO [X]	TARJETA [ ]	CHEQUE [ ]	
VALOR TOTAL	$ 1.171.000	$ 1.171.000	$ -	$ -	

PAGO NORMAL [X] ACUERDO DE PAGO [ ]

Anexos : Copia Contrato [ ] Liquidación [ ] Recibo pago de Pensión [ ]

ELABORADO POR:	Yolima Vargas Alvarez	Promotora Aportes	Division de Aportes
	NOMBRE	CARGO:	DEPENDENCIA

FAVOR DILIGENCIAR EN LETRAS Y NUMEROS LEGIBLES

VIGILADO SuperSubsidio

505

COFREM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META	FORMATO "LIQUIDACIÓN DE APORTES PARAFISCALES"		Página 1 de 1 Versión: 2
	Dependencia Generadora: División de Aportes	Código: PD-160-03-F01	F. Vigencia: 2010-07-13

DIVISION DE APORTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INTERCONDI S.A.S				
NIT.	901.199.491	FECHA	12 de noviembre de 2020	E-MAIL	
DIRECCIÓN:		CIUDAD		TEL:	
No. DE TRABAJADORES		NOMINA MENSUAL		Mayo a Agosto / 2020	
CONTRATO No	INTERVENTORIA # 623 /2020	ENTIDAD LCALDIA DE VILLAVICENCI	FECHA	ago-20	

No.	FACTORES BASE LIQUIDACIÓN DE APORTES	20	20
1	SUELDOS		
2	SOBRESUELDOS		
3	JORNALES		
4	AUXILIO DE TRANSPORTE		
5	HORAS EXTRAS		
6	DOMINICALES Y FESTIVOS		
7	RECARGO NOCTURNO		
8	VIÁTICOS (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		
9	BONIFICACIONES HABITUALES		
10	COMISIONES		
11	PORCENTAJES SOBRE VENTAS		
12	PAGO POR UNIDAD DE TIEMPO, TAREA O A DESTAJO		
13	VACACIONES (DISFRUTADAS EN TIEMPO)		
14	SALARIO EN ESPECIE		
15	TRABAJO A DOMICILIO		
16	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES		
17	CONTRATOS AGRÍCOLAS		
18	CONTRATOS Y SUBCONTRATOS (CONSTRUCCIÓN)		
19	REMUNERACIÓN A SOCIOS INDUSTRIALES		
20	PRIMA TÉCNICA		
21	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN		
22	PRIMA DE SERVICIOS (SECTOR PÚBLICO)		
23	GASTOS REPRESENTACIÓN (SECTOR PÚBLICO)		
24	PRIMA INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD		
25	PRIMAS EXTRALEGALES		
26	PRIMA DE VACACIONES		
27	PRIMA DE NAVIDAD (SECTOR PRIVADO)		
28	OTROS PAGOS DENOMINADOS COMO:		
29	**TOTAL FACTORES BASE DE LIQUIDACIÓN**	$ 43.789.819	
30	APORTES COFREM 4%	$ 1.751.700	
31	MENOS 4% PAGADOS EN:	$ 622.700	
32	DEBE A COFREM 4%	$ 1.129.000	

Numero Contrato Registro Sistema Seven ERP 5599

Estos aportes deben ser cancelados en la Caja de Compensación Familiar COFREM, en un término de 10 días hábiles y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y la iniciación del cobro de coactivo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes (ley 21/82 Arts. 7 al 17. Ley 89/88. Art. 1° Decreto 2351/65 Art. 41 Ley 11/84 art. 24. Decreto 3123 Art. 24

FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO EMPRESA

VIGILADO SuperSubsidio

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 0000142
FECHA: 30/12/2020

506

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51103501	01	Honorarios asesoria tecnica	Asesoria estructural para el contrato 623/2020	9.726.138	5,300,000.00	
23651501	01	Honorarios 10%	Asesoria estructural para el contrato 623/2020	9.726.138		530,000.00
11050501	01	Caja general	Asesoria estructural para el contrato 623/2020	9.726.138		4,770,000.00

PAGADO A: JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO
VALOR : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **5,300,000.00** **5,300,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2020

507

N° 35

CUENTA DE COBRO

INTERCONDI SAS
Nit. 901.199.491-6

DEBE A:

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO
C.C. 9.726.138

CONCEPTO	VR. TOTAL
ASESORIA ESTRUCTURAL PARA EL CONTRATO 623 DEL 2020 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	$ 5.300.000
TOTAL	$ 5.300.000

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO
C.C. 9.726.138

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

SEGURIDAD SOCIAL
NUMERO: 0000006
FECHA: 26/06/2020

508

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51056801	01	Aportes a administradoras de...	Planilla Arl mes Mayo/2020	890.903.790	545.800.00	
11050501	01	Caja general	Planilla Arl mes Mayo/2020	890.903.790		545.800.00

PAGADO A: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
VALOR : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **545,800.00** **545,800.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	$545,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545,800				545,800	0	0	545,800			5,458	545,800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	545,800	545,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	545,800	545,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

SEGURIDAD SOCIAL
NUMERO: 0000008 S10
FECHA: 13/07/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51056801	01	Aportes a administradoras de...	Planilla Arl mes Junio/2020	890.903.790	545,800.00	
11050501	01	Caja general	Planilla Arl mes Junio/2020	890.903.790		545,800.00

PAGADO A: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
VALOR : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **545,800.00** **545,800.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	Y	13/07/2020	43986943	$545,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	8909039388-5	545,800				545,800	0	0	545,800			5,458	545,800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
				1
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	545,800	545,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	545,800	545,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	Y	13/07/2020	43986943	$545.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante Colombiano	Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,680,000	5	117,000		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,271,022	5	88,500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,920,000	5	133,700		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	877,803	5	61,160		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2,090,337	5	145,500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

SEGURIDAD SOCIAL
NUMERO: 0000010
FECHA: 13/08/2020

513

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51056901	01	Aportes a salud	Aporte eps sanitas	800.251.440	240,000.00	
51057001	01	Aportes a fondos de pensiones	Aporte Porvenir	800.224.808	307,200.00	
51056801	01	Aportes a administradoras de...	Aporte Arl Sura	890.903.790	545,800.00	
11050501	01	Caja general	Aporte eps sanitas	800.251.440		240,000.00
11050501	01	Caja general	Aporte Porvenir	800.224.808		307,200.00
11050501	01	Caja general	Aporte Arl Sura	890.903.790		545,800.00

PAGADO A: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
VALOR : UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **1,093,000.00** **1,093,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

514

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255	$1,093,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	307.200	0	0	0	0	0	0		307.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	240.000
Pensión	1	307.200	307.200
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.093.000	1.093.000

44512

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCOND! SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255	$1.093.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,680,000	5	117,000		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,271,022	5	88,500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N																	230301	1,920,000	307,200	0	0	0	0	EPS005	1,920,000	240,000	14-11	1,920,000	5	133,700		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	877,803	5	61,100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2,090,387	5	145,560		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INTERCONDI SAS
NIT: 901199491 - 6
Dirección: CALLE 19 41 39

SEGURIDAD SOCIAL
NUMERO: 0000012 S16
FECHA: 23/09/2020

CODIGO	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
51056901	01	Aportes a salud	Aporte eps sanitas	800.251.440	240,000.00	
51057001	01	Aportes a fondos de pensiones	Aporte Porvenir	800.224.808	307,200.00	
51056801	01	Aportes a administradoras de...	Aporte Arl Sura	890.903.790	545,800.00	
11050501	01	Caja general	Aporte eps sanitas	800.251.440		240,000.00
11050501	01	Caja general	Aporte Porvenir	800.224.808		307,200.00
11050501	01	Caja general	Aporte Arl Sura	890.903.790		545,800.00

PAGADO A: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
VALOR : UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUMAS IGUALES: **1,093,000.00** **1,093,000.00**

OBS:

Elaboro	Reviso
AUXILIAR	
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	Y	23/09/2020	45354060	$1.093.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	307.200	0	0	0	0	0	0		307.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	240.000
Pensión	1	307.200	307.200
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.093.000	1.093.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	Y	23/09/2020	45354060	$1.093.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Inci	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgos	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1,680,000	5	117,000		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1,271,022	5	88,500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N																		230301	1,920,000	307,200	0	0	0	0	EPS005	1,920,000	240,000	14-11	1,920,000	5	133,700		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N									1									0	0	0	0	0	0			0	0	14-11	677,803	5	61,100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N									1									0	0	0	0	0	0			0	0	14-11	2,090,387	5	145,500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información.