01 de febrero de 2021

4to piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 4.80 mts.

*Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 75.30 mts. + (0.1 mts p empalme en cada caja, para 20 cajas en el piso 4to: 0.1*20= 2mts):total 75.30+2 =77.30 mts

3er piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 36.89 mts.

*Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 18.20 mts.

02 de febrero de 2021

2do piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 61.03 mts.

3er piso
*Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 84.91 mts. + (0.1 mts p empalme en cada caja, para 20 cajas en el piso 3er : 0.1*20= 2mts):total 84.91+2 =86.91 mts

Tomacorriente : 7 unds.

03 de Febrero de 2021

3er piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 13.55 mts

*Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 13.55 mts. + (0.1 mts p empalme en cada caja, para 4 cajas : 0.1*4=0 .4mts):total 13.55+0.4 =13.95 mts

Tomacorriente : 3 unds.

4to piso
*Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 12.90 mts. + (0.1 mts p empalme en cada caja, para 3 cajas : 0.1*3=0 .3mts):total 12.90+0.3 =13.20 mts

*Instalación lámpara de emergencia de 3.2 w : 10 uds

*Instalación led de emergencia, aviso de salida, 110 v/ 60hz: 4 unds

Tomacorriente : 3 unds.

Nota: en el 3er y 4to piso falta por instalar 10 tapas metálicas para las cajas de paso.

04 de Febrero de 2021

4to piso
*Conexión a tierra de cajas metálicas galvanizadas de 2"x4": 20 unds

3er piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 4.5 mts

*Cajas rectangulares galvanizadas de 2"x4":
2 unds

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 4.5 mts.

*Instalación lámpara de emergencia de 3.2 w : 3 uds

*Instalación led de emergencia, aviso de salida, 110 v/ 60hz: 2 unds

Conexión a tierra de cajas metálicas galvanizadas de 2"x4": 32 unds

2do piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 28.40 mts

*Cajas rectangulares galvanizadas de 2"x4":
 7 unds

05 de Febrero de 2021

4to piso
*Instalación de tapas galvanizadas para cajas metálicas de 2"x4": 2 unds

* Señalización de tubería electrica de 1/2 PVC tipo pesado de acuerdo al reglamento Retie: 60.30 mL.

* Colocación de abrazaderas: 10 unds

3er piso

*Instalación de tapas galvanizadas para cajas metálicas de 2"x4": 7 unds

*Instalación led de emergencia, aviso de salida, 110 v/ 60hz: 3 unds

2do piso

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 72.8 mts.

1er piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 69.70 mts

*Cajas rectangulares galvanizadas de 2"x4":
 8 unds

* Instalación de abrazaderas galvanizadas 1/2": 57 unds

06 de Febrero de 2021

3er piso
*Señalización de tubería de PVC con cinta tipo contact color naranja cada 3 mts, de acuerdo al reglamento retie: 95.74 mts.

* Reconexión de LED aviso de salida, incluye 2 conectores+ cable encauchetado 3 No. 14

2do piso

* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 20.25 mts

*Instalación de cajas galvanizadas de 2x4:7 unds

*Instalación luminaria de emergencia de 3.2 W : 3 unds

* Instalación de abrazaderas galvanizadas 1/2": 15 unds

1er piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 8.20 mts

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 23.80 mts.

* Instalación de abrazaderas galvanizadas 1/2": 6unds

Instalación de cajas galvanizadas de 2x4: 2unds

* Instalación de 4 uniones PVC de 1/2".

07 de Febrero de 2021

3er piso
*Señalización de tubería de PVC con cinta tipo contact color naranja cada 3 mts, de acuerdo al reglamento retie: 95.74 mts.

* Reconexión de LED aviso de salida, incluye 2 conectores+ cable encauchetado 3 No. 14

2do piso

* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 20.25 mts

*Instalación de cajas galvanizadas de 2x4:7 unds

*Instalación luminaria de emergencia de 3.2 W : 3 unds

* Instalación de abrazaderas galvanizadas 1/2": 15 unds

1er piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 8.20 mts

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 23.80 mts.

* Instalación de abrazaderas galvanizadas 1/2": 6unds

Instalación de cajas galvanizadas de 2x4: 2unds

* Instalación de 4 uniones PVC de 1/2".

09 de Febrero de 2021

4to piso

*Cambio de lámparas LED hermética 2x18w, 85-265 V:
 1 unds

3er piso

*Cambio de lámparas LED hermética 2x18w, 85-265 V:
 2 unds

2do piso

*Instalación de toma corriente : 4 und

*Instalación luminaria de emergencia de 3.2 W : 2 unds

*Instalación aviso de salida luminoso LED 110v/60 hz:
5 unds

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 7.7 mts.

*Cambio de lámparas LED hermética 2x18w, 85-265 V:
1 unds

1er piso

* Elaboración e Instalación de accesorios en tubería 1/2" pvc, tipo pesado(curvas, contra curvas, U, etc) : 11 unds.

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 21.68 mts.

* Instalación luminaria de emergencia de 3.2 W :
8 unds

*Instalación de aviso de salida luminoso LED 110v/60hz : 2 unds

*Instalación de tomacorrientes: 8 unds

10 de Febrero de 2021

4to piso
*Reconexión de aviso de salida luminoso LED 110v/60hz, incluye 2conectores respetados + 3#14 encauchetado: 4 unds

3er piso
*Instalación de tubería PVC de 3/4" sch 40:10 mts

2do piso
*Cambio de lámparas LED hermética 2x18w, 85-265 V:
6 unds

* Señalización de tubería PVC 1/2", con cinta anaranjada, de acuerdo a la norma: 94.55

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 4.4mts.

*Instalación de tubería PVC de 3/4" sch 40:10 mts

1er piso
* Señalización de tubería PVC 1/2", con cinta anaranjada, de acuerdo a la norma: 70 mL.

* Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie:8.95 mts.

* Instalación aviso de salida luminoso de 110v/60hz :
4 unds

*Instalación de tubería PVC de 3/4" sch 40:10 mts

*Instalación de tubería PVC de 1/2" sch: 4 mts

11 de Febrero de 2021

3er piso
* Corte de enchape y muro para instalación de tomas Gfci De 90x3x4 Cms:1

2do piso

* Corte de enchape y muro para instalación de tomas Gfci De 90x3x4 Cms:1

1er piso

* Instalación de cable awg
2 No.12 + 1 No 14 fas+neu+tie: 10 mts.

* Instalación de tablero para circuitos : 1und

* Corte de enchape y muro para instalación de tomas Gfci De 90x3x4 Cms :1

12 de febrero de 2021

2do piso
* Instalación tubería 1/2" pvc, tipo pesado: 61.03 mts.

3er piso
*Instalación de cable awg No.12, fas+neu+tie: 84.91 mts. + (0.1 mts p empalme en cada caja, para 20 cajas en el piso 3er : 0.1*20= 2mts):total 84.91+2 =86.91 mts

Tomacorriente : 7 unds.

4to piso
* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado: 63.60 mts

•Cajas octogonal es de 4"x4": 7und

•Curvas 90° PVC 3/4": 9 und.

•Terminales PVC 3/4": 15unds

* Corte de enchape y muro para instalación de tomas Gfci De 90x3x4 Cms:1

3er piso
Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado: 66.10 mt

•Cajas octogonal de 4"x4": 9und

•Curvas 90° PVC 3/4": 9 und.

•Terminales PVC 3/4": 26unds

1er piso
* Señalización de tubería de conducción eléctrica de acuerdo a norma Retie: 30.02 mts

13 de Febrero de 2021

4to Piso
•Instalación de tapas metálicas galvanizadas de 2x4 : 4unds

3er piso
 * Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado: 73.5 mts

•Cajas octogonal es de 4"x4": 10und

•Curvas 90° PVC 3/4": 16 und.

•Terminales PVC 3/4": 29 unds

2do piso
*Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado: 54.4 mts

•Cajas octogonal de 4"x4": 4und

•Curvas 90° PVC 3/4": 8und.

•Terminales PVC 3/4": 10und

•Instalación de tapas metálicas galvanizadas de 2x4 :6 unds

1er Piso
•Instalación de tapas metálicas galvanizadas de 2x4 : 10 unds

Piso 1 -------2 oficinas
Piso 2--------1oficina
Piso 3--------1 oficina
Piso 4--------1 oficina

- Falta por cable awg No.10, 2f+ 1t, para puntos de salida eléctrica para condensadores

Piso 4--------3 oficinas
Piso 2--------todas las ofic.
Piso 3-------- todas las ofic.
Piso 4-------- todas las ofic.

15 de Febrero de 2021

4to Piso

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado: 18 mts

* Cable awg, No. 10, 2f+1t: 51.4 mts.

•Cajas octogonal de 4"x4": 2und

•Curvas 90° PVC 3/4": 9 und.

•Terminales PVC 3/4": 5 unds

•Uniones 3/4" pvc: 1

•Grapa o abrazaderas: 1

•Chazos:2

3er piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado:58 mts.

•Cajas octogonal es de 4"x4": 4und

•Curvas 90° PVC 3/4": 6 und.

•Terminales PVC 3/4": 12 unds

2do piso (bloque sur)

*Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado: 24 mts

•Cajas octogonal de 4"x4": 4und

•Curvas 90° PVC 3/4": 5und.

•Terminales PVC 3/4": 10und

1er piso (bloque norte)

Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado: 45.28mts

•Cajas octogonal de 4"x4":5

•Curvas 90° PVC 3/4": 12und.

•Terminales PVC 3/4": 19und

Grapas o abrazaderas: 5 unes

1er piso (bloque sur)

Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado: 21.46mts

Cajas octogonal de 4"x4": 2unds

•Curvas 90° PVC 3/4": 9und.

•Terminales PVC 3/4": 5und

•Grapas :5unds

16 de Febrero de 2021

3er Piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10.

* Cable awg, No. 10, 2f+1t: 47.38 mts.

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 4.5 mts

•Cajas octogonal de 4"x4": 3 und

•Curvas 90° PVC 3/4": 12 und.

•Terminales PVC 3/4": 6 unds

•Grapa o abrazaderas: 2

•Chazos:6

3er piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3 N 10.

* Cable awg, No. 10, 2f+1t: 35.10 mts.

•Cajas octogonal es de 4"x4": 2 und

•Curvas 90° PVC 3/4": 4 und.

•Terminales PVC 3/4":4 unds

2do piso (bloque norte)

*Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable 3No.10 awg.

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 7.0 mts

•Cajas octogonal de 4"x4": 1 und

•Curvas 90° PVC 3/4": 2 und.

•Terminales PVC 3/4": 3 und

• Abrazaderas metálicas 3/4":1 und.

1er piso (bloque norte)

Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo

pesado y cable awg 3 No.10

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 9 mts.

•Cajas octogonal de 4"x4": 1 und.

•Curvas 90° PVC 3/4": 3 und.

•Terminales PVC 3/4": 3 und

17 de Febrero de 2021

3er Piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10:

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: 8.40 mts.

•Cajas octogonal de 4"x4": 1 und

•Curvas 90° PVC 3/4": 1 und.

•Terminales PVC 3/4": 2 unds

2do piso (bloque norte)

 * Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3 N 10.

 • Cable awg, No. 10, 2f+1t: 49.50 mts.

•Cajas octogonal es de 4"x4": 4 und

•Curvas 90° PVC 3/4": 15 und.

•Terminales PVC 3/4": 8 unds

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 2.0 mts

2do piso (bloque sur)

*Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable 3No.10 awg.

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: 29.50 mts.

•Curvas 90° PVC 3/4": 3 und.

18 de Febrero de 2021

4to piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: mts.: 20.90 mts

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 9.70 mts

•Cajas octogonal de 4"x4": 1und

•Curvas 90° PVC 3/4": 4 und.

•Terminales PVC 3/4": 2 unds

3er Piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10:

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: 6.60 mts.

•Curvas 90° PVC 3/4": 2 und.

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 2.70mts

3er Piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10:

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: 9.60 mts.

2do piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3 N 10.

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: 26.70 mts.

•Cajas octogonal es de 4"x4": 1 und

•Curvas 90° PVC 3/4": 4 und.

•Terminales PVC 3/4": 2 unds

2do piso (bloque sur)

*Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable 3No.10 awg.

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: 7.70 mts.

•Curvas 90° PVC 3/4": 2 und.

•Terminales PVC 3/4": 3 unds

1er piso (bloque norte)

*Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable 3No.10 awg.

Cable awg, No. 10, 2f+1t: 22.70 mts.

•Curvas 90° PVC 3/4": 2 und.

•Cajas octogonal es de 4"x4": 1 und

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 3 mts

1er piso (bloque sur)

*Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en tubería PVC 3/4" sch 40, tipo pesado y cable 3No.10 awg.

Cable awg, No. 10, 2f+1t: 20.60 mts.

•Curvas 90° PVC 3/4": 6 und.

•Cajas octogonal es de 4"x4": 1 und

•Terminales PVC 3/4": 6 unds

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 3 mts

19 de Febrero de 2021

3er piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

*Cable awg, No. 10, 2f+1t: 7 mts

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 2.75 mts

•Cajas octogonal de 4"x4": 1und

•Curvas 90° PVC 3/4": 3 und.

•Terminales PVC 3/4": 2 unds

•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds

• Corte y resane de muro: 2 und, long.prom (0.4 mts)

3er Piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10

•Curvas 90° PVC 3/4": 1 und.

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 1.70mts

•Cajilla de PVC 2"x4": 5 unds

•Terminales PVC 3/4": 5 unds

•Corte y resane de muro: 5 und, long.prom (0.4 mts)

1er Piso (bloque Norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10:

• Cable awg, No. 10, 2f+1t: 14.40 mts.

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 1.6mts

•Cajas octogonal es de 4"x4": 3 und

•Curvas 90° PVC 3/4": 2 und.

•Terminales PVC 3/4": 10 unds

• Unión PVC de 3/4": 2

• Cajilla 2"x4" plástica: 4und

•Corte y resane de muro: 1 und, long.prom (0.4 mts)

20 de Febrero de 2021

3er piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 1.0 mts

•Terminales PVC 3/4": 3 unds

•Cajilla de PVC 2"x4": 3 unds

• Corte y restante de muro: 3 und, long.prom (0.33 mts)

3er Piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 0.62 mts

•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds

•Terminales PVC 3/4":2 unds

•Corte y resane de muro: 2 und, long.prom (0.31 mts)

1er Piso (bloque Norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadores AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg 3N10:

*Tubería pvc 3/4"sch 40, tipo pesado: 1.55 mts

•Curvas 90° PVC 3/4": 2 und.

•Terminales PVC 3/4": 5 unds

• Unión PVC de 3/4": 1

• Cajilla 2"x4" plástica: 5und

•Corte y resane de muro: 5 und, long.prom (0.31 mts)

22 de Febrero de 2021

2do piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

•Terminales PVC 3/4": 1 unds

•Cajilla de PVC 2"x4": 1 unds

•Curvas 3/4" : 1

4to Piso

* Instalación de salida eléctrica para iluminacion en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12

18 puntos, q incluyeron parcialmente los siguientes materiales

• Cajas octogonal de 4"x4": 18 und.

• Curvas PVC de 1/2": 12 unds

• Terminales PVC de 1/2":31 unds

• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 34.95 mts.

Queda Pendiente cablear.

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

4 puntos de salida, que incluye parcialmente los sig. materiales

• Cajas rectangular de 2"x4": 4 unds.

•curvas PVC de 1/2": 4 und

*Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.0 mts

• Terminales de 1/2": 2 unds

•picada de muros con cincel y resane : 4 und, long (1.0 mts)

Queda Pendiente cablear.

23 de Febrero de 2021

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

Puntos de salida: 5
Materiales

•Terminales PVC 3/4": 5 unds

•Cajilla de PVC 2"x4": 5 unds

• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 2.90 mts

• Unión PVC de 3/4":2unds

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

6 puntos de salida, que incluye parcialmente los sig. materiales

• Cajas rectangular de 2"x4": 6 unds.

•curvas PVC de 1/2": 3 und

*Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 3.25 mts

• Terminales de 1/2": 4 unds

•picada de muros con cincel y resane : 5 und, long (1.0 mts)

24 de Febrero de 2021

4to piso

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

Puntos de salidas intervenido: 3

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4": 3 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 3 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.30 mts

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

puntos de salidas intervenidos :4

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 4 unds.
•curvas PVC de 1/2": 4und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 4.70 mts
• Terminales de 1/2": 4 unds

3er piso

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

Puntos de salidas intervenido: 4

Materiales utilizados
•Termnales PVC 3/4": 4 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 4 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.70 mts

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

Puntos de salidas intervenidos: 10

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 10 unds.
•curvas PVC de 1/2": 10 und

•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 10.10 mts
• Terminales de 1/2": 10 unds

25 de Febrero de 2021

4to piso
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10
Puntos de salidas intervenido: 2

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4": 2unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.3 mts

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

puntos de salidas intervenidos :4

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 4 unds.
•curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 3.35 mts
• Terminales de 1/2": 5 unds

3er piso (bloque norte)
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

Puntos de salidas intervenido: 9

Materiales utilizados
•Termnales PVC 3/4": 9 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 9 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 1.04 mts
•Uniones de 3/4": 6 und.

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

Puntos de salidas intervenidos: 8

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 8 unds.
•curvas PVC de 1/2": 6 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 6.49 mts

• Terminales de 1/2": 7 unds

2do piso (bloque sur)
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10
Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados
•Termnales PVC 3/4": 2 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.20 mts
•Uniones de 3/4": 1 und.

Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

Puntos de salidas intervenidos: 2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.40 mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

26 de Febrero de 2021

3er piso (bloque norte)
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10
Puntos de salidas intervenidos: 6

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4":6 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 6 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40:
0.7mts
•Curvas de 3/4"PVC: 3 und.

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

puntos de salidas intervenidos :6

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 6 unds.
•curvas PVC de 1/2": 5 und

•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 5.5 mts
• Terminales de 1/2": 4 unds

2do piso (bloque norte)
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

Puntos de salidas intervenido: 7

Materiales utilizados
•Termnales PVC 3/4": 7 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 7 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 1.0 mts
•Curvado de 3/4":1

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

Puntos de salidas intervenidos: 7

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 7 unds.
•curvas PVC de 1/2": 7 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 8.60 mts
• Terminales de 1/2": 7 unds
•Uniones de 3/4": 1 und.

2do piso (bloque sur)
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10
Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados
•Termnales PVC 3/4": 2 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.25 mts

Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

Puntos de salidas intervenidos: 2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.0 mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

27 de Febrero de 2021

3er piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

puntos de salidas intervenidos :11

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 11 unds.
•curvas PVC de 1/2": 7 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 8.60 mts
• Terminales de 1/2": 11 unds

2do piso (bloque sur)

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10

Puntos de salidas intervenido: 1

Materiales utilizados
•Termnales PVC 3/4": 1 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 1 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.10mts

* Instalación de salida eléctrica para interruptor 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"

Puntos de salidas intervenidos: 2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.49mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

01 de Marzo de 2021

2do piso (bloque norte)

* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....

Puntos de salidas intervenidos: 3

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4":2 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40:
  0.2 mts

* Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4".....

 puntos de salidas intervenidos :5

 materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 5 unds.
•curvas PVC de 1/2": 5 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 5.62 mts
• Terminales de 1/2": 5 unds

* Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 1 und.
•curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.20 mts
• Terminales de 1/2": 1 unds

* Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 1 unds.
•curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.16 mts
• Terminales de 1/2": 1 unds
2do piso (bloque sur)
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....

Puntos de salidas intervenido: 2

Materiales utilizados

•Termnales PVC 3/4": 2 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.20 mts

* Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.43 mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

4to piso
* Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....
Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4": 2 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.5 mts

*Instalación de salida eléctrica para interruptor. Sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4"....

Puntos de salidas intervenidos: 2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.
•curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.20 mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

02 de Marzo de 2021

4to piso

*3.9 - Suministro e instalación de lámpara de 60x60 Cms de 45 w para uso interior, incluye clavija y cinta de marcación..

12 unds.

3er Piso (bloque norte)

*3.9- Suministro e instalación de lámpara de 60x60 Cms de 45 w para uso interior, incluye clavija y cinta de marcación

9 unds.

3er Piso (bloque Sur)

*3.9- Suministro e instalación de lámpara de 60x60 Cms de 45 w para uso interior, incluye clavija y cinta de marcación

5 unds.

1er piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :5

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 5 unds.
•curvas PVC de 1/2": 5 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 6.18mts
• Terminales de 1/2": 5 unds

* 3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 1 unds.
•curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.30 mts
• Terminales de 1/2": 1 unds

1er piso (bloque sur)

* 3.8- Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....

Puntos de salidas intervenido: 2

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4": 2 unds

•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.55 mts

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.25 mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

2do piso (bloque norte)

*3.8- Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....
Puntos de salidas intervenidos: 6

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4":6 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 6 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.8 mts

03 de Marzo de 2021

4to piso

*3.9 - Suministro e instalación de lámpara de 60x60 Cms de 45 w para uso interior, incluye clavija y cinta de marcación..

Como actividad se cambió 12 tramos de cable existente por encauchetado 3x14 awg, del driver de la lámpara a la caja octogonal

Materiales utilizado:
12 prensa hilo
12 m. de cable encauch 3x14
24 conectores de resorte

3er Piso (bloque norte)

*3.9- Suministro e instalación de lámpara de 60x60 Cms de 45 w para uso interior, incluye clavija y cinta de marcación

Como actividad se cambió 9 tramos de cable existente por encauchetado 3x14 awg, del driver de la lámpara a la caja octogonal

Materiales utilizado:
4 prensa hilos
9 m. de cable encauch 3x14 18 conectores de resorte

3er Piso (bloque Sur)

*3.9- Suministro e instalación de lámpara de 60x60 de 45 w para uso interior, incluye clavija y cinta de marcación

Como actividad se cambió 5 tramos de cable existente por encauchetado 3x14 awg, del driver de la lámpara a la caja octogonal

Materiales utilizado
5 m. de cable encauch 3x14 10 conectores de resorte

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 3

Materiales utilizados
•Terminales PVC 1/2":3 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 3 unds
• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 3.70 mts
• Curvas 1/2" : 3 unds

1er piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos:4

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 4 unds.
•curvas PVC de 1/2": 4 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 4.45mts
• Terminales de 1/2": 4 unds

* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cajas rect de 2"x4": 1 unds.
•curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.0 mts
• Terminales de 1/2": 1 unds

3.8- Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....

Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4": 2 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 2 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40:0.10 mts

1er piso (bloque sur)

3.8- Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....

Puntos de salidas intervenido: 3
•Curva de 3/4": 1und.
•Terminal PVC 3/4: 3 und.
• Cajilla de 2"x4": 3 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch 40: 0.70 mts

*3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.
•curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.40 mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

04 de Marzo de 2021

*6.1- Sumistro e instalación de grupo electrógeno de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor deasel de aspiración turbo cargado, 6 cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 hrz, 220/127 V, tablero digital independiente .....

Ejecutado 0.90

4to piso

Cableado

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :9

materiales utilizados
• Cable No.12 awg :
1 No 12 = 2.60 mts
2 No.12 = 2.90 mts
3 No.12 = 2.80 mts
3 No. 12= 3.0 mts
2 No. 12= 3.0 mts
2 No. 12= 5.0 mts
2 No. 12= 5.0 mts
2 No. 12= 3.0 mts
1 No. 12= 4.0 mts

• Conectores de resorte: 8 unds.
• Curvas PVC de 1/2": 1 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40: 2mts

* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :3

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
 3 No.12 awg =3 mts
 2No 12 awg = 3 mts
4 No.12 awg = 3 mts

• Conectores de resorte: 4 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 3 mts
•Terminal 1/2" PVC: 1

3er Piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 4

Materiales utilizados
•Terminales PVC 1/2":4 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 4 unds
• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 3.30 mts
• Curvas 1/2" : 4 unds

2do Piso (bloque Norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 4

Materiales utilizados
•Terminales PVC 1/2":4 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 4 unds
• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 5.02 mts
• Curvas 1/2" : 4 unds

3.8- Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....

Puntos de salidas intervenidos: 3

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4": 3 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 3 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch : 0.57 mts
•curvas 3/4": 3 unds

1er piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos:2

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 2 unds.

•curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.53 mts
• Terminales de 1/2": 2 unds

06 de Marzo de 2021

*6.1- Suministro e instalación de grupo electrógeno de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor diésel de aspiración turbo cargado, 6 cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 Hz, 220/127 V, tablero digital independiente.....

• Armado y ajuste de cabina de Generador
•Demolición área de piso en la subestación de 0.80x0.5x0.08 mts

3er piso (bloque norte)

Cableado

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :14

materiales utilizados
• Cable No.12 awg :
2 No 12 awg = 3 m= 6 m
2 No.12 awg = 3 m = 6m
2 No 12 awg = 3 m = 6m
2 No 12 awg = 3 m = 6 m
2 No 12 awg = 3.5 m= 7 m
3 No 12 awg = 3 m = 9 m
3 No 12 awg = 2 m = 6 m
3 No 12 awg = 3 m = 9 m
2 No 12 awg = 3 m = 6 m
2 No.12 awg = 3 m = 6 m
2 No 12 awg = 3 m = 6 m
2 No 12 awg = 2.5 m =5 m
2 No 12 awg = 2.5 m = 5m
---
83 mt

• Conectó de resorte: 26 un
•Cajilla Octogonal : 1 un
•Tubería pvc 1/2": 12.40 mts
• Interruptor sencillo: 14 un

• Unión de 1/2": 1 un
• Terminales 1/2" : 7 un

1er piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos:4

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 3 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 un
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.51 mts
•Terminales de 1/2": 3 unds
•Resane de muro: 2.51x 0.05 m

*3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos: 1

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 1 unds.
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1. 50 mts
• Terminales de 1/2": 1 unds
•Curva PVC 1/2" :2
•Resane de muro 1.5x0.05 m.

05 de Marzo de 2021

*6.1- Sumistro e instalación de grupo electrógeno de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor diésel de aspiración turbo cargado, 6 cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 Hz, 220/127 V, tablero digital independiente.....

Ejecutado hoy 0.05

4to piso

Cableado

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg:
2 No 12 = 3 mts

• Conectores de resorte: 2 unds.
• cajilla Octogonal : 1 un
•Tubería pvc 1/2"sch 40: 1mts
• Interruptor sencillo: 1 un

* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
 3 No.12 awg = 3 mts
 1No 12 awg = 2mts

• Conectores de resorte: 3 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, SCH 40: 3 mts
•Interruptor doble : 1

3er Piso (bloque sur)

Cableado

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 11

Materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
 3 No.12 awg = 3 mts
 2 No 12 awg = 2 mts
 2 No 12 awg = 6 mts
 3 No 12 awg = 4 mts
 2 No 12 awg = 3 mts
 3 No 12 awg = 3 mts
 2 No 12 awg = 3 mts

•Terminales PVC 1/2":5 unds
•Cajilla octog. 4"x4": 4 unds

• Tubería PVC de 1/2" SCH 40: 7.80 mts
• Curvas 1/2" : 3 unos
•Conectores de resor: 16 unds
•Interruptor sencillo:11 unds
•Union de 1/2": 3 unds

3er Piso (bloque Norte)

Cableado

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
2 No.12 awg = 2.4 mts
2 No 12 awg = 3 mts
2 No 12 awg = 2 mts
2 No 12 awg = 4 mts

•Terminales PVC 1/2":6 unds
•Cajilla octog. 4"x4": 1 unds
• Tubería PVC de 1/2" SCH 40: 6.90 mts
• Curvas 1/2" : 1 unds
•Conectores de resor: 8 unds
•Interruptor sencillo: 4 unds
•Union de 1/2": 2 unds
•Cajilla 2"x4":1

*3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 1

Materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
3 No 12 awg = 2 mts

• Conectores de resor: 2 un
• Caja octogonal 4"x4": 1und
• interruptor dobles: 1

1er piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos: 3

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 3 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 un
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.42 mts
• Terminales de 1/2": 3 unds

*3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos: 1

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 1 unds.
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1.0 unds
• Terminales de 1/2": 1 unds

NOTA: Materiales tipo accesorios que no se incluyeron en las actividades reportadas el día de ayer

• interruptores sencillos: 9 un
• interruptores dobles: 3 un

Oficinas donde se cambiaron las lámparas.

4to piso

*3.9- Suministro e instalación de lámpara de 60x60 de 45 para uso interior, incluye tubos, clavija y cinta de marcación.

- Tribunal contencioso adm. De la Guajira despacho 001
• 2 unds

- Tribunal contencioso adm. De la Guajira despacho 002
• 5 unds

- Juzgado 2do adm. Del circuito.

• 1 un

- Juzgado 1ro adm. Mixto del circuito de Riohacha (secretaria)
• 2unds

- pasillo entre tribunal sup. de La Guajira sala penal despacho 1 y 2
• 1 un

- Juzgado penal del circuito especializado
• 1 un.

3er piso (bloque norte)

*3.9- Suministro e instalación de lámpara de 60x60 de 45 wpara uso interior, incluye tubos, clavija y cinta de marcación.

- Juzgado 1ro civil del circuito
• 1und

- Juzgado 1ro laboral del circuito ofic 308
• 2 unds

- Juzgado 2do penal del circuito
• 2 unds

- Secretaría tribunal sup. De Riohacha la guajira . Sala civil-familia-laboral y penal
• 4 unds

3er piso (bloque sur)

*3.9- Suministro e instalación de lámpara de 60x60 de 45 wpara uso interior, incluye tubos, clavija y cinta de marcación.

- Despacho 2do del tribunal sala mixta civil familia- laboral
• 1und

- Sala civil familia labor. No.3
• 3 unds.

- Pasillo sala civil-familia- laboral No.1
• 1 und

06 de Marzo de 2021

*6.1- Suministro e instalación de grupo electrógeno de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor diésel de aspiración turbo cargado, 6 cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 Hz, 220/127 V, tablero digital independiente.....

• Armado y ajuste de cabina de Generador
•Demolición área de piso en la subestación de 0.80x0.5x0.08 mts

3er piso (bloque norte)

Cableado

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :14

materiales utilizados
• Cable No.12 awg :
2 No 12 awg = 3 m= 6 m
2 No.12 awg = 3 m = 6m
2 No 12 awg = 3 m = 6m
2 No 12 awg = 3 m = 6 m
2 No 12 awg = 3.5 m= 7 m
3 No 12 awg = 3 m = 9 m
3 No 12 awg = 2 m = 6 m
3 No 12 awg = 3 m = 9 m
2 No 12 awg = 3 m = 6 m
2 No.12 awg = 3 m = 6 m
2 No 12 awg = 3 m = 6 m
2 No 12 awg = 2.5 m =5 m
2 No 12 awg = 2.5 m = 5m
---
83 mt

• Conectó de resorte: 26 un
•Cajilla Octogonal : 1 un
•Tubería pvc 1/2": 12.40 mts
• Interruptor sencillo: 14 un
• Unión de 1/2": 1 un
• Terminales 1/2" : 7 un

1er piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos:4

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 3 unds.
•curvas PVC de 1/2": 2 un
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 2.51 mts
•Terminales de 1/2": 3 unds
•Resane de muro: 2.51x 0.05 m

*3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tubería PVC de 1/2" SCH 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos: 1

materiales utilizados
• Cajas rectangular de 2"x4": 1 unds.
•Tubería pvc 1/2"sch 40, tipo pesado: 1. 50 mts
• Terminales de 1/2": 1 unds
•Curva PVC 1/2" :2
•Resane de muro 1.5x0.05 m.

08 de Marzo de 2021

*6.1- Sumistro e instalación de grupo electrogeno de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor deasel de aspiración turbo cargado, 6 cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 hrz, 220/127 V, tablero digital independiente .....

Se realizó resane de piso, colocación de ducto en lámina cal 18 para conducción de aire caliente y suministro de combustible al generador eléctrico

3er piso (bloque Norte)

Cableado

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :6
materiales utilizados
• Cable No.12 awg :

3 No 12 = 3 mts= 9.0 mts
3 No.12 = 3 mts= 9.0 mts
2No 12 = 3 mts = 6.0 mts
3 No.12 = 4 mts = 12.0 mts

• Conect de resorte: 5 unds.
• Curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40: 5.6 mts
• Unión 1/2": 1 und
• Terminal 1/2": 2 und
• interruptor sencillo: 6 unds

2do Piso (bloque Sur)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 6
Cableados 3 puntos
Materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
2 No.12 awg = 2 mts=4 mts
2 No 12 = 3 mts= 9.0 mts
2 No.12 = 3 mts= 6.0 mts
•Terminales PVC 1/2":3 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 3 unds
• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 7.80 mts
• Curvas 1/2" : 3 unds
• Conect. resorte: 6 und
• interruptor sencillo =3 und
Cableado
* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....
puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
3 No.12 awg =3 mts=9.0 mts

• Conectores de resorte: 2 unds.
•Terminal 1/2" PVC: 1
•curva
• Interruptor dobles:1

3.8- Instalación de salida eléctrica para condensadoras AA en Tuberia PVC de 3/4" sch 40, tipo pesado y cable awg No.10.....
Puntos de salidas intervenidos: 4

Materiales utilizados
•Terminales PVC 3/4": 4 unds
•Cajilla de PVC 2"x4": 4 unds
• Tuberia PVC de 3/4" sch : 0.10 mts
•Curvas 3/4": 3 unds
•Union 3/4": 1 und.

2do piso (bloque norte)

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :5

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
 2 No.12 = 2.5 mts=5 mts
 2 No.12 = 3.0 mts= 6 mts
 2 No.12 = 3.0 mts= 6mts
 3 No.12 = 3.4 mts=10.2mts

• Conectores de resorte: 9 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 1.90 mts
•Terminal 1/2" PVC: 1
• unión 1/2": 1
Interruptor sencillo: 5 und

* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
 2 No.12= 2 mts= 4 mts

• Conectores de resorte: 1 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 2.0 mts
•Terminal 1/2" PVC: 1
• Curva 1/2": 1

* 3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
3 No.12 =3 mts= 9 mts

• Conectores de resorte: 2 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 2.50 mts
•Terminal 1/2" PVC: 1
• Curva 1/2": 1

09 de Marzo de 2021

*6.1- Sumistro e instalación de grupo Honda de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor deasel de aspiración turbo cargado, 6 cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 hrz, 220/127 V, tablero digital independiente .....

Se realizó adecuación del mofle y relleno con fibra de vidrio para disipación de temperatura, adecuación del barraje y conectores para conexión del cableado de la transferencia.

3er piso (bloque Norte)
Cableado
* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :2

materiales utilizados
• Cable No.12 awg :
2 No 12 = 3 mts= 6.0 mts
2 No.12 = 4.5 mts= 9.0 mts

• Conect de resorte: 4 unds.
• Curvas PVC de 1/2": 2 und
•Tubería pvc 1/2"sch 40:2.5 mts
• Unión 1/2": 1 und
• Terminal 1/2": 2 und
•interruptor sencillo:2 pendiente por instalar(no hay en bodega)

2do Piso (bloque norte)
Cableado
*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 11

Materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
2 No.12 =2.8 mts=5.6mts
2 No 12 = 2.7 mts= 5.4mts
2 No.12 = 3 mts= 6.0 mts
2 No.12 = 3 mts= 6.0mts
2 No 12 = 3.3 mts=6.6 mts
2 No.12 = 3.3mts= 6.6 mts
2 No.12 = 2.8mts=5.6 mts
2 No 12 = 3.2 mts= 6.4mts
2 No.12 = 2.7 mts= 5.6 mts
2 No 12 =2. 3 mts= 5.6mts
2 No.12 = 2.3 mts= 5.6 mts

•Terminales PVC 1/2": 9unds
•Cajilla de PVC 4"x4": 1 unds
• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 13.60 mts
• Curvas 1/2" : 6 unds
• Conect. resorte: 12 und

•accesorio interruptor sencillo pendiente 11 por instalar(no hay en bodega)

1er piso (bloque norte)

Cableado

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos:2

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
2 No.12 = 2.4 mts=4.8 mts

• Conectores de resorte: 1 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 0.7 mts
•Terminal 1/2" PVC: 1
Interruptor sencillo 2: pendiente por colocar (no hay en bodega)

* 3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
5 No.12 =2.2 mts= 10.1 mts

• Conectores de resorte: 1 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 1.0 mts
•Terminal 1/2" PVC: 1und
• Curva 1/2": 1
• unión 1/2": 1
•caja octogonal 4"x4": 1und
• interruptor triple: 1 und.

1er piso (bloque sur)

Cableado

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....
Puntos intervenidos:2
materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
2 No.12 = 3.0 mts=6 mts
2 No.12 = 2.0 mts=4 mts

• Conectores de resorte: 4 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 2.90 mts
•Terminal 1/2" PVC: 2
•unión 1/2": 1
•caja octogonal 4"x4": 2 und

Interruptor sencillo 2: pendiente por colocar (no hay en bodega)

10 de Marzo de 2021

*6.1- Sumistro e instalación de grupo Electrogeno de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor deasel de aspiración turbo cargado, 6 cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 hrz, 220/127 V, tablero digital independiente .....

Se realizó ponchado de conectores , adecuación del barraje y conexión del cableado de la transferencia.

1er piso (bloque sur)

Cableado

* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :2

materiales utilizados

• Cable No.12 awg :

 3 No 12 = 4 mts= 12 mts

 3 No.12 = 2.5 mts= 7.5 mts

• Conect de resorte: 6 unds.

• Curvas PVC de 1/2": 1 und

•Tubería pvc 1/2"sch 40: 0.5 mts

• Terminal 1/2": 1 und

•interruptor doble:2

1er Piso (bloque norte)

Cableado

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 11

Materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

2 No.12 =3 mts=6mts

2 No 12 = 3mts= 6mts

2 No.12 = 3 mts= 6.0 mts

2 No.12 = 3 mts= 6.0mts

2 No 12 = 2mts=4 mts

2 No.12 = 3mts= 6 mts

2 No.12 = 2.5mts=5 mts

2 No 12 = 2.5 mts= 5 mts

2 No.12 = 3 mts= 6 mts

2 No 12 =3.5mts= 7 mts

2 No.12 = 2 mts= 4 mts

•Terminales PVC 1/2": 11unds

•Cajilla de PVC 4"x4": 9 unds

• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 10.60 mts

• Curvas 1/2" : 1 unds

• Union 1/2" : 6 unds

• Conect. resorte: 25 und

•accesorio interruptor sencillo pendiente 11 por instalar(no hay en bodega)

*3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos:2

materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

2 No.12 = 3 mts= 6 mts

2 No.12 = 3 mts= 6 mts

3 No 12 =3.2mts= 9.6 mts

• Conectores de resorte: 5 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 4.20 mts
•Terminal 1/2" PVC: 4
• Curvas 1/2" : 1 unds
• Union 1/2" : 1 unds

Interruptor doble : 2
* 3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
4 No.12 =2.5 mts= 10 mts

• Conectores de resorte:3 unds.
•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 2.25 mts
•Terminal 1/2" PVC: 2und
• Curva 1/2": 1
• unión 1/2": 2
•caja octogonal 4"x4": 2und
• interruptor triple: 1 und.

11 de Marzo de 2021

*6.1- Sumistro e instalación de grupo Electrogeno de 400 kva, incluye silenciador de absorción directa de 2", compuesto por un motor deasel de aspiración turbo cargado, 6

cilindros en línea, de enfriamiento por radiador, directamente acoplado al generador a 1800 Rpm, 3 fases, 60 hrz, 220/127 V, tablero digital independiente .....

Se realizó prueba del generador por parte del técnico de ABC plantas, dónde se le dió la inducción al personal de mantenimiento del palacio de justicia que serán los encargados de operar el generador, también estuvieron presente la supervisora del contrato, la interventoría y contratista dónde se realizó. El encendido y arranque del generador de forma manual y arranque automático, la cual fue recibida a satisfacción.
1er piso (bloque norte)

Cableado

* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg :
3 No 12 = 2.5 mts= 7.5 mts
2 No.12 = 2 mts= 4 mts

• Conect de resorte: 2 unds.
•Tubería pvc 1/2"sch 40: 1.20 mts
• Terminal 1/2": 3 und
•interruptor doble:1
• Unión de 1/2"
• Cajilla 4"x4"

3er Piso (bloque sur)

Cableado

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

2 No.12 =6 mts=6mts

•Terminales PVC 1/2":2 unds

•Cajilla de PVC 4"x4": 9 unds

• Tuberia PVC de 1/2" sch 40: 4 mts

• Curvas 1/2" : 1 unds

• Conect. resorte: 3 und

•accesorio interruptor sencillo pendiente 2 por instalar(no hay en bodega)

Pasillo este

*3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos:1

materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

3 No.12 = 3 mts= 6 mts

• Conectores de resorte: 3 unds.

•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 2.5mts

•Terminal 1/2" PVC: 1

• Curvas 1/2" : 1 unds

• Caja 2"x4": 1 unds

Interruptor doble : 1

4to piso

* 3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg y cable awg 3No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :2

materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

6 No.12 = 4.5 mts= 27 mts

5 No.12 = 5 mts= 30 mts

• Conectores de resorte:7 unds.

•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 2.25 mts

• Unión 1/2": 1

•Caja octogonal 2"x4": 5 und

•Terminal 1/2": 8 unds

• Interruptor triple: 2 und.

12 de Marzo de 2021

3er piso (pasillo este y oeste acceso escalera)

Cableado

* 3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :2

materiales utilizados

• Cable No.12 awg :

6 No 12 = 4.0 mts= 24 mts

4 No.12 = 4 mts= 16 mts

2 No.12 = 1.5 mts= 3 mts

• Conect de resorte: 4 unds.

•Tubería pvc 1/2"sch 40: 1 mts

• Terminal 1/2": 4 und

•interruptor triple: 2

• Cajilla 2"x4" : 1 und

• Cajilla 4"x4": 1 und

2do Piso (pasillo oeste y este acceso escaleras)

Cableado

*3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

4 No.12 =4 mts=16mts

2 No.12 = 2 mts=4mts

3 No.12 =2 mts=6mts

•Terminales PVC 1/2": 3unds

•Cajilla de PVC 2"x4": 3 unds

• Curvas 1/2" : 1 unds

• Conect. resorte: 3 und

•accesorio interruptor doble 2 , (por instalar pendiente1, pasillo lado este)

1er Piso (Pasillo oeste acceso escalera)

*3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos:1

materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

 4 No.12 = 2 mts= 8 mts

•Tubo de 1/2" PVC, sch 40: 1 mts

•Terminal 1/2" PVC: 3 und

• Curvas 1/2" : 1 unds

• Caja 2"x4": 2 unds

• Unión de 1/2" : 1 und.

Interruptor triple : 1

13 de Marzo de 2021

1er piso (pasillo este ' acceso escalera)

Cableado

* 3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

puntos de salidas intervenidos :1

materiales utilizados

• Cable No.12 awg :

3 No 12 = 4.0 mts= 12 mts

•Tubería pvc 1/2"sch 40: 3.20 mts

• Terminal 1/2": 1 und

•interruptor doble: 2 (pendiente de instalar)

• Cajilla 2"x4" : 1 und

•Curvas 1/2": 1 und

•Uniones: 1 und

(Sala de audiencias exteriores)

Cableado

*3.5- Instalación de salida eléctrica para interruptor doble 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos de salidas intervenidos: 2

Materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

9 No.12 =4 mts=36 mts

• Conect. resorte: 4 und

•accesorio interruptor doble 2 , (pendiente por instar)

1er Piso (Garita)

*3.6- Instalación de salida eléctrica para interruptor triple 120V en tubo de de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Puntos intervenidos:1

materiales utilizados
• Cable No.12 awg.
 4 No.12 = 3mts= 12 mts
  2 No.12 = 2mts= 12 mts

Interruptor triple : 1

15 de Marzo de 2021

4to piso
* 3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados
• Toma corrientes 220v , 20amp: 15 Unds

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados
• Interruptor sencillos : 1 und
• Tapas ciega: 6 und.

3er piso (bloque sur)

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados

•Tapas ciega de pasta: 12 und.

3er piso (bloque Norte)

* 3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados

• Cable No.12 awg :

 2 No 12 = 3.5 mts= 7 mts

• Interruptores sencillos: 2

• Tapas ciega: 6 und.

* 3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados

• Toma corrientes 220v , 20 Amp : 2unds

2do piso (bloque sur)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2"

sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados

• Cable No.12 awg :

2 No 12 = 3.0 mts= 6 mts

2 No.12 = 3.5 mts= 7 mts

2 No.12 = 4 mts= 8 mts

2 No.12 = 4 mts= 8 mts

• Conect de resorte: 6 unds.

•Tubería pvc 1/2"sch 40: 5.40 mts

• Terminal 1/2": 4 unds

•interruptor sencillo: 6 unds

• Cajilla 4"x4": 4 unds

• Tapas ciegas plásticas: 8 unds

• Unión PVC 1/2": 2 und

2do Piso (bloque norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Materiales utilizados

• Cable No.12 awg.

2 No.12 =3 mts= 6mts

• interruptor sencillo 15 und

• tapa ciega plástica de 2"x4": 15 unds

• tubos PVC de 1/2": 0.90 mt

1er Piso (bloque Norte)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados
•Interruptor sencillo: 11
• tapa ciega plástica de 2"x4": 13 unds

1er Piso (bloque sur)

*3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados
•Interruptor sencillo: 2unds
• tapa ciega plástica de 2"x4": 3 unds

16 de Marzo de 2021

3er piso (bloque norte)

3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados
• Toma corrientes 220v , 20amp: 20 Unds

3er piso (bloque sur)

3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados

• Toma corrientes 220v , 20amp: 8 Unds

3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados

•Tapas ciega de pasta: 4 und.

2do piso (bloque Norte)

3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No 12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados

• Interruptores sencillos: 1

3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados

• Toma corrientes 220v , 20 Amp : 24 unds

2do piso (bloque sur)

3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados

• Tapas ciegas plásticas: 2 unds

3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados

• Toma corrientes 220v , 20 Amp : 8 unds

1er Piso (bloque sur)

3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

Materiales utilizados

• interruptor sencillo 1 und

• tapa ciega plástica de 2"x4": 1unds

3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados

• Toma corrientes 220v , 20 Amp : 3 unds

1er Piso (bloque Norte)

3.4- Instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 120V en Tuberia PVC de 1/2" sch 40, empotrada y cable awg No.12 y cajilla de 2"x4".....

materiales utilizados
•Interruptor sencillo: 2
• tapa ciega plástica de 2"x4": 3 unds

3.8-Instalación de salida eléctrica para condensadoras de aire, incluye 5 m. De cable awg, 3 No.10 en tubería PVC 3/4" CH 40, tipo pesado

Materiales utilizados
• Toma corrientes 220v , 20 Amp : 4 unds

17 de Marzo de 2021

3er piso (bloque norte)

* NP.17- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Juzgado primero civil del circuito

materiales parciales utilizados:
•Canaleta metálica de 15 cms. : 7 mL.

18 de Marzo de 2021

Np.17- Corte y demolición de pavimento: 34 mts.

3er piso (bloque norte)

Juzgado primero civil del circuito

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

•Canaleta met. de 15 cm: 17.20 mts.

• Tomacorriente: 4 unds

• Cable: 3No.12=13 mts = 39 mts

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorriente: 4 unds

• Cable : 3No.12=13 mts = 39 mts

19 de Marzo de 2021

Np.17- Corte y demolición de pavimento: 15 mts.

3er piso (bloque norte)

Juzgado primero civil del circuito

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :
• Tomacorriente: 5 unds
• Cable: 3No.12=19 mts = 57 mts

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados
• Tomacorriente: 5 unds
• Cable : 3No.12=19 mts = 57 mts

4to piso

Tribunal superior de la Guajira sala- penal despacho 01

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.
Materiales utilizados :
•Canaleta met. de 15 cm: 10.20 mts.

20 de Marzo de 2021

Np.17- Corte y demolición de pavimento: 28.56 mts.

4to piso

Tribunal superior de la Guajira sala- penal despacho 01

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Tomacorriente: 3 unds

• Cable: 3No.12= 10.5 mts = 31.5 mts

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Canaleta: 4.50 mts

• Tomacorriente: 4 unds

• Cable : 3No.12= 15.50 mts = 46.50mts

4to piso

Tribunal superior de la Guajira sala- penal despacho 02

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

•Canaleta met. de 15 cm: 9.20 mts.

22 de Marzo de 2021

Np.17- Corte y demolición de pavimento.

Se está haciendo recolección de escombros y acopiandolo para transportarlo y darle la disposición final.

4to piso

Tribunal superior de la Guajira sala- penal despacho 02

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Tomacorriente: 5 unds
• Cable: 3No.12= 9.70 mts = 29.1 mts
• Cable: 3No.12= 5 mts = 15 mts
• Canaleta 15 Cms :4.79

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorriente: 2 unds

• Cable : 3No.12= 9.70 mts = 29.10 mts

23 de Marzo de 2021

Np.17- Corte y demolición de pavimento.

Excavación: 20 mts, de 0,70x0,50

4to piso

Tribunal contencioso adm de la Guajira despacho 01

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Tomacorriente: 3 unds

• Cable: 3No.12= 15.10mts = 45.30 mts

• Canaleta 15 Cms :15.10 mts

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior

125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados
• Tomacorriente: 3 unds
• Cable : 3No.12= 15.10 mts = 45.30 mts

24 de Marzo de 2021

•Excavación de 0,70x0,50 mts para alimentación electrica : 7 mts,

• Instalación de tubería PVC 2" , incluye cama de arena de 0.05 mt: 30 tubos de L= 3.0 mts

4to piso

Tribunal contencioso adm de la Guajira despacho 01

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :
• Tomacorriente: 2 unds

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorriente: 2 unds

• Cable : 3No.12= 15.10 mts = 45.30 mts

4to piso

Tribunal contencioso adm de la Guajira despacho 02

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Tomacorriente: 4 unds

• Cable: 3No.12= 6 mts =18 mts

• Cable: 3No.12= 5 mts =15 mts

• Canaleta 15 Cms :24.40 mts

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorriente: 4 unds

• Cable : 3No.12= 7 mts =21 mts

• Cable : 3No.12= 8 mts =24 mts

25 de Marzo de 2021

•Excavación de 0,70x0,50 mts para alimentación electrica : 14 mts,

• Instalación de tubería PVC 2" , incluye cama de arena de 0.05 mt: 5 filas x 4 columnas tubos de L= 3.0 mts: 20 unds y lleno con material de excavación en capas de 25 Cms.

2do piso (bloque sur)

última Sala de audiencia lado oeste (sin nombre)

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :
• Tomacorriente: 2 unds
• Cable : 3No.12= 5.0 mts = 15 mts
• Canaleta: 4.75 mts.

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados
• Tomacorriente: 3 unds
• Cable : 3No.12= 5 mts = 15 mts
• Cable encauchetado: 3No.10= 8.70 mts

• prensa cables : 8 unes
• conectores de resorte: 6 unds

4to piso

Juzgado penal del circuito especializado

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :
• Cable: 3No.12= 12.40 mts =37.20 mts
• Canaleta 15 Cms : 9.77 mts

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados
• Tomacorriente: 5 unds
• Cable : 3No.12= 12.4 mts =37.20 mts
• Cable : 3No.12= 10.4 mts =31.20 mts

26 de Marzo de 2021

•Excavación de 0,70x0,50 mts para alimentación electrica : 8 mts,

• Suministro de Tapas y Marcos en estructura metálica para registro en concreto : 8 unds

4to piso

Tribunal contencioso Adm. de la Guajira despacho 003

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Cables No. 12 awg:

3No.12= 16.5 m = 49.5 m

3No.12=14 m =42 m

• Canaleta 15 Cms : 12.30 m

• Tomacorrientes 8 unds

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorrientes: 4 unds

• Cables No 12 awg :

3No.12= 14.0 m =42 m

3No.12= 16.5 m =49.5 m

27 de Marzo de 2021

•Excavación de 0,70x0,50 mts para alimentación electrica : 5 mts,

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60:

• fundida de tapa en ferroconcreto de 71x71 cms para los registro: 8 unds

3er piso

Sala de audiencia: de la sala civil familia laboral 3

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Cables No. 12 awg:

3No.12= 7 m = 21 m

3No.12= 4 m =12 m

3No.12= 5.90 m = 17.7 m

• Canaleta 15 Cms : 14.83 m

• Tomacorrientes : no se han instalado

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorrientes: no instalado

• Cables No 12 awg :

3No.12= 7 m =21 m

3No.12= 4 m = 12 m

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 5 unds: 15 mts

Materiales utilizados

•Esparragos: 9.0 mts

•Rieles o Chanel: 9 unds

•Chazos de expansión: 20 unds

•Tornillos para empalme de canaletas: 12 unds.

29 de Marzo de 2021

•Excavación de 0,70x 0,50 mts para alimentación electrica : 5 mts,

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60:

• realizándole el curado 8 tapas

4to piso

Juzgado 2do adm del circuito

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Cables No. 12 awg: no instalado

• Canaleta 15 Cms : 18.52 m

• Tomacorrientes : no se han instalado

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorrientes: no instalado
• Cables No 12 awg : no instalado.

4to piso

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 8.35 mts

Materiales utilizados
•Esparragos: 12 x0.50 mts= 6 mts
•Rieles o Chanel: 6 unds
•Chazos de expansión: 12 unds
•Tornillos para empalme de canaleta: 18 unos

30 de Marzo de 2021

•instalacion de tubería PVC de 2" incluye cama de arena 0.05 mts y lleno con material de excavación : 4x 2.40 mts=9.60 mts

•Excavación de 0,70x 0,50 mts para alimentación electrica : 4 mts,

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60:
• no se hicieron actividad

4to piso

Juzgado 2do adm del circuito

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior

125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Cables No. 12 awg:

3 No. 12= 7 mts=21mts

3 No. 12= 13 mts= 39 mts

3 No. 12= 14 mts= 42mts

• Canaleta 15 Cms : 9.42 m

• Tomacorrientes : 4 unds

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorrientes:1 und

• Cables No 12 awg :

3 No. 12= 7 .5mts=22.5mts

3 No. 12= 10 mts= 30 mts

3 No. 12= 13 mts= 39 mts

4to piso

Tribunal superior de la guajira despacho 002

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 8.35 mts

Materiales utilizados

•Esparragos: 4 x0.50 mts= 2 mts

•Rieles o Chanel: 2 unds

•Chazos de expansión: 4 unds

•Tornillos para empalme de canaleta: 3 unos

3er piso

Juzgado 1ero civil del circuito y sala de audiencia, juzgado primero laboral del circuito of 308

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 9 mts

Materiales utilizados

•Esparragos: 12 x0.50 mts= 6 mts

•Rieles o Chanel: 6 unds

•Chazos de expansión: 12 unds

•Tornillos para empalme de canaleta: 6 unds

31 de Marzo de 2021

•instalacion de tubería PVC de 2" incluye cama de arena 0.05 mts y lleno con material de excavación : 6 und x2 und 12 tubos = 36 mts

•Excavacion para alimentación electrica :7.70 x0.5x0.70= 2.695 m3

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60:

•se fundió un solado.

4to piso

Juzgado 2do adm del circuito

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Cables No. 12 awg:

3 No. 12= 7 mts=21mts

3 No. 12= 7.50mts= 22.5mts

• Tomacorrientes : 4 unds

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorrientes: 10 und

• Cables No 12 awg :

3 No. 12= 7.0 mts=21 mts

Juzgado 1ero adm mixto del circuito de Riohacha

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :• Cables No. 12 awg:

3 No. 12= 8.5 mts=25.5mts

• Tomacorrientes : 2 unds
• Canaleta de 15 cm: 5.35 m

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conecipo resorte y accesori
Materiales utilizados
• Tomacorrientes: 1 und
• Cables No 12 awg :
3 No. 12= 8.5 mts= 25.5 mts

3er piso
Sala de audiencia juzgado 1ero laboral del circuito ofic. 308, sala de audiencia juzgado 2do laboral del circuito, juzgado 2do laboral del circuito
NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 6 mts

Materiales utilizados
•Esparragos: 12 x0.50 mts= 6 mts
•Rieles o Chanel: 6 unds
•Chazos de expansión: 12 unds
•Tornillos para empalme de canaleta: 6 unds

01 de Abril de 2021

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60x60 cms:
•se fundió: 1 und.

03 de Abril de 2021

•Instalacion de tubería de 2" para alimentación electrica : 5 TUBOS.

• Llenos de las excavaciones con material del sitio, compactado en capas de 25 Cms: 10 mts.

05 de Abril de 2021

•Instalacion de tubería de 2" para alimentación electrica : 10 tubos de 6.4 mts.

• Llenos de las excavaciones con material del sitio, compactado en capas de 25 Cms: 10 mts.

3er piso

Sala de audiencia: de la sala civil familia laboral 3

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados

• Canaleta 15 Cms : 1.82 mts

• Tomacorrientes : 4 unds.

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorio

Materiales utilizados

• Tomacorrientes: 2 unds

06 de abril de 2021

•instalacion de tubería PVC de 2" incluye cama de arena 0.05 mts y lleno con material de excavación : (4 filas x 7 und) + 1 = 29 tubos =87 mts

•LLeno de las Excavaciones para alimentación electrica de   0.5x0.70:   21.10 mL.

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60x60 cms:
•se fundió: 1 und.

4to piso

Juzgado 1ero adm mixto del circuito de Riohacha

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :• Cables No. 12 awg:
3 No. 12= 9.5 mts=28.5mts
• Tomacorrientes : 2 unds
• Canaleta de 15 cm: 12.41 m

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conecipo resorte y accesori
Materiales utilizados
• Tomacorrientes: 7 und

• Cables No 12 awg :

3 No. 12= 11.50 mts= 34.5 m.

3 No. 12= 6.5 mts= 19.5 m.

3er piso

juzgado 1ero penal del circuito ofic. 306, juzgado 2do penal del circuito transitorio, juzgado 3ero penal municipal, juzgado 2do penal municipal, juzgado 2dopenal del circuito, secretaria tribunal sup de Riohacha La Guaj. Sala civil laboral y penal

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 18 mts

Materiales utilizados

•Esparragos: 18 x0.50 mts= 9 mts

•Rieles o Chanel: 14 unds

•Chazos de expansión: 28 unds

•Tornillos para empalme de canaleta: 21 unds

07 de abril de 2021

•Instalacion de tubería PVC de 2" incluye cama de arena 0.05 mts y lleno con material de excavación : (4 filas x 3 und) = 12 tubos =36 mts

•LLeno de las Excavaciones para alimentación electrica de 0.5x0.70: 17.50 mL.

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60x60 cms:

•se fundió: 1 und.

3er piso

Juzgado 2do laboral del circuito

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Cables No. 12 awg:

3 No. 12=11 mts=33 mts

• Tomacorrientes : 5 unds

• Canaleta de 15 cm: 9.5 m

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conecipo resorte y accesori

Materiales utilizados

• Tomacorrientes: 5 und

• Cables No 12 awg :

3 No. 12= 11.0 mts= 33 m.

3er piso (bloque norte)

juzgado 1ero penal municipal y juzgado 2do penal del circuito transitorio

3er piso (bloque sur)

Sala de audiencia 301, sala civil familia laboral # 01, sala civil familia laboral # 02, sala civil familia laboral # 03 y salas de audiencias*

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 12 und: 36 mts

Materiales utilizados

•Esparragos: 8 x0.50 mts= 4 mts

•Rieles o Chanel: 4 unds

•Chazos de expansión: 8 unds

•Tornillos para empalme de canaleta: 9 unds

Nota: las bandejas del 3er piso lado sur se pudieron colocar entre la cubierta y el cielo falso, ellas van apoyadas sobre los muros laterales de cada sala, por lo que no llevan ni chazos de expansión, ni espárragos ni rieles, lo que si lleva son 7 unds de tornillos en cada empalme de las bandejas, yolbi les hizo la prueba, incorporando peso sobre las bandejas y no se flexaron, lo que hay que revisar si cumple las norma del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (Retie).

08 de abril de 2021

•Instalacion de tubería PVC de 2" incluye cama de arena 0.05 mts y lleno con material de excavación : (6 filas) = L= 1.0 mts = 6 mts.

• se instalaron 6 curvas de 2"

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60x60 cms:

•se fundió: 1 und, el registro C5

3er piso bloque norte

Sala de audiencia Juzgado 2do laboral del circuito y sala de audiencia juzgado 1ero laboral del circuito

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :

• Cables No. 12 awg:

3 No. 12=11.5 mts=34.5 mts

3 No. 12=11.5 mts=34.5 mts

• Tomacorrientes : 5 unds

• Canaleta de 15 cm: 19.34 m

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conecipo resorte y accesori

Materiales utilizados

• Tomacorrientes: 8 und

• Cables No 12 awg :

3 No. 12= 11.5 mts= 34.5 m.

3 No. 12= 7.0 mts= 21.0 m.

2do piso (bloque norte)

Oficina 204 fiscalía 01 local sau-ucp, Uri fiscalia, oficina investigadores CTI

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 4 und: 12 mts

Materiales utilizados

•Esparragos: 12 x0.50 mts= 4 mts

•Rieles o Chanel: 6 unds

•Chazos de expansión: 12 unds

•Tornillos para empalme de canaleta: 15 unds

09 de abril de 2021

• Demolición viga de cimentación en la antigua subestación.

•Instalacion de tubería PVC de 2" incluye cama de arena 0.05 mts y lleno va con material de excavación : 4 tubos = L= 1.8 mts = 7.2 mt.

NP.15- Registro de baja tensión de 60x60x60 cms:
•se fundió: 1 und, el registro C6

3er piso bloque norte

Juzgado 1ero laboral del circuito of. 308

NP.16- Salida eléctrica toma corriente doble con polo a tierra color blanco uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye 3 mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conectores tipo resorte y accesorios.

Materiales utilizados :
• Cables No. 12 awg:
3 No. 12=12 mts=36 mts
• Tomacorrientes : 5 unds
• Canaleta de 15 cm: 9.50 m

NP.17- Salida eléctrica toma corriente regulado con polo a tierra color rojo uso interior 125v, 20 amp. En canaleta, incluye mts de cable de cobre lh y ho 3 No. 12 awg aparatos, conecipo resorte y accesori
Materiales utilizados

• Tomacorrientes: 4 und

• Cables No 12 awg :

3 No. 12= 12 mts= 36 m.

2do piso (bloque norte)

Oficinas investigadores CTI Uri , oficina investigadores sijin

NP.8- Suministro e instalación de bandeja eléctrica portacables tipo malla o cablofil para circuitos eléctricos a nivel de techo. De .30x.10x3.0 mts: 6.5und=19.5 mts

Materiales utilizados

•Esparragos: 20 x0.50 mts= 10 mts.

•Rieles o Chanel: 10 unds

•Chazos de expansión: 20 unds

•Tornillos para empalme de canaleta: 21 unds