ANEXO 6

ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNION SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
Día	Mes	Año		
02	03	2021	09:00 am	10:10 am

CONVOCADO POR: La interventoria Consorcio San Juan 003 y Secretaria Distrital de Habitat

DIRECCIÓN: Parque La Perla

OBJETIVO: Reunión semanal para el seguimiento de avance de obra del contrato 796 de 2020 con objeto "Construcción de las obras del parque La Perla Oriental en el NODO comercial del territorio con oportunidad "Cerros Orientales".

TEMAS A TRATAR:

1. Recorrido de obra.
2. Seguimiento a compromisos
3. Seguimiento a componentes
4. Temas a tratar.

DESARROLLO: (Cuando la reunión es de un Acuerdo Comunitario, se debe realizar una descripción del acuerdo inicial. Si es una acta de concertación de la intervención, se debe realizar: 1. Descripción técnica para la concertación. 2. Describir y anexar el [illegible] de la intervención).

1. Se realiza recorrido de obra entre las partes, para realizar seguimiento al estado de la obra, semanal, donde se mira el porcentaje de avance ejecutado.

2. Seguimiento a compromisos:

2.1 Revisión de balance general: (interventoria): Se informa que se revisó el balance aterrizado, en donde se evidenció falencia en el componente electrico, en donde se desarrolló una mesa de trabajo del componente eléctrico donde se trene la incognita del documento y plano aprobado "serie 6", que no se encuentra.
Por parte de la interventoría se realizó contacto al consultor para solicitar esta aclaración, en donde la respuesta fue entregar o enviar un link de la documentación solicitada. La cual se encuentra en revisión.
La Ing Natalia solicita se reenvia información enviada por el consultor.

2.2 Revisión de programación (interventoria): Se informa que el 24 de Febrero de 2021, el contratista radicó a la interventoña por medio del comunicado INC-168-2021, en donde la interventoria realizó la revisión de la misma, en donde se encuentran todas los componentes y obras adicionales que no se encuentran dentro del alcance del contrato, razón por la cual no se ha aprobado y se sigue realizando el seguimiento con la programacion V1.
El contratista manifiesta que en la programación ya se tienen aterrizadas las cantidades

Scanned by TapScanner

y la ejecución de las actividades de la posible adición de la parte inferior del parque.
2.3 Radicación de cartas a Empresas de Servicios Públicos: (contratista) se informa que el compromiso se cumplió, el contratista radicó a las empresas como: Acueducto, Claro, Vanti, CODENSA y ETB, el día 25 de febrero de 2021. se solicita se radique a la interventoría copia para realizar seguimiento y trazabilidad
se le solicita al contratista que nos envíe copia de la radicación de la solicitud de la provisional, para poder ser enviado a la entidad y poder agilizar este tramite Interinstitucional.
2.4 Carta para tramite de Provisional (SDHT): se informa que se necesita la copia del radicado realizado por el contratista, para hablar con CODENSA-UAESP.
2.5 Aprobación de Ordenes de giro: (interventoria) se informa que a la fecha del comite se tienen aprobado 9 ordenes de giro por parte de la interventoria.
3. Seguimiento a Componentes:
3.1 componente SST-MA: La profesional SST-MA de la interventoría informa que en cuanto a relación de personal se tiene el siguiente: 2 operadores de maquinaria, 5 oficiales, 1 maestro, 5 Ayudantes, 1 Boal, 1 Inspector, para un total de 14 personas operativos.
se informa que el día 25 de febrero de 2021, se generó una nueva resolución respecto al producto de Protocolos de Bioseguridad, en cuanto al contratista e interventoría ya se esta trabajando en la actualización del documento para ser remitido a la entidad.
Se le solicita al contratista que ajuste el campamento de obra por el ingreso de mayor personal a la obra y se revise el acopio de material en el campamento porque esta interfiriendo para el personal de obra en su campamento.
Se informa que se revisó la señalización del PMT aprobado, en donde falta 1 señalización del sendero, el cual se reversará con el contratista. Se le da la claridad a la entidad que el PMT fue aprobado el Jueves 25/02/21, adicional se radicó la respuesta a la solicitud de la secretaria de movilidad.
Se solicita realizar arreglos en el cerramiento caido y roto, periodicamente
Se informa que la semana pasada el dia viernes 26/02/21 se instaló los pendones de la obra
se informa que el dia de ayer se remitió a la entidad la subsanación de los documentos del Contratista (PMA-O, PGRCD, sistema de seguridad de trabajo)
Se informa que la semana pasada se remitió el documento de los lineamientos de la ZMPA de la SDA, en donde se ha visto que han acogido las medidas en la obra. se le recuerda al contratista que cuando inicie obras en esta zona se deben poner barreras de protección para que no caiga ningun material a la quebrada.
Se informa que no se ha recibido ninguna observación por parte del contratista respecto a los lineamiento, lo cual se asume que se encuentra de acuerdo con lo descrito en el documento. Para lo que el contratista que se tienen 2 observaciones: • se solicita que se entregue fichas y Plan de manejo ambiental, las cuales debieron ser entregadas a la Subdirección de Control Ambiental de la SDA previo al inicio de las obras y no se tiene registro o conocimiento de que esto se halla realizado y el otro tema es que una vez finalizado la etapa de estudios

Scanned by TapScanner

y diseños el proyecto debió ser presentado ante la SDA con el fin de evaluar frente al tratamiento de diseño de las estructuras la coherencia ambiental de los mismos y la necesidad de permisos para la etapa de obra, y de esto tampoco se tiene registro.
Se informa por parte de la entidad que el consultor envió la solicitud a la SDA y a la fecha no se tiene respuesta, sin embargo se informa por parte de la interventoría que se le solicito al contratista un comunicado solicitando al consultor el estado del seguimiento de la respuesta de la SDA, la ing Natalia de la SDHT informa y solicita que ellos como entidad realizaran comunicado para realizar seguimiento.
La profesional de la SDHT del componente SST, solicita se revisen el cubrimiento de sumideros y recomienda la revisión del cerramiento en otro material para que sea más perduradero. Se solicita que la señalización de puntos de Acopio de materiales y de basura sea totalmente legible.
Se le solicita se revise el tema de los sacos que sirven de escalones de casa a casa, puesto que se encuentran en mal estado, en donde se solicita se realice mantenimiento o cambio de material. Para lo que el contratista informa que revisará el tema para su mejoramiento del transito.
Se le solicita se realice la protección de la Palma que se encuentra para tala.
Se informa que se recibió el informe de interventoría y se encuentra en revisión, el del contratista será radicado a la entidad esta semana.
3.2 componente Social: Se informa por parte de la profesional de la interventoría que el día 25/02/21, se realizó el primer comite veedor. Se informa que a la fecha se encuentran 6 miembros del comité veedor. se informa que los días 26 y 27 de febrero se entregó los volantes informativos del inicio de las obras de la carrera 4C y 5a.
Se informa que el dia 01/03/21 se recibió el PQR #6, donde se solicita que se haga el cierre del paso del sendero ecologico por antecedentes de microtrafico.
La ing Natalia solicita se proyecte un borrador en donde se explique que no se puede cerrar el espacio público y se puede proyectar un tema de camaras de seguridad como posible solución.
se informa que esta en tramite el crere del PQR #5 en donde se solicitaba por parte de la comunidad documentación tales como Plan de Manejo Ambiental, de Avifauna, tratamiento forestal y demás. En donde se da la claridad por parte de la SDHT que se responda en base a los diseños públicos del SECOP para que ellan investigue donde pueda encontrar la información.
Se informa que se revisó el informe mensual #2 del CTA, en donde se realizaron observaciones se subsanaron y a la fecha se tienen pendientes unos anexos los cuales se entregará completo el dia de mañana 03/03/21.
Se informa que se recibió programación semanal del componente Social y se realizó seguimiento a la misma.
El profesional Hugo Dia de la SDHT, solicita a la interventoría de respuesta a comunicado allegado por concepto de declaración de los profesionales de la interventoría, a lo que a la interventoria informa es que el dia de hoy 02/03/21 se dara la respuesta a este comuni-

Scanned by TapScanner

cado mencionado por la entidad.

3.8 COMPONENTE TÉCNICO: El residente de la interventoria Arq Jairo torres informa que el porcentaje programado es del 0,77% y el ejecutado es de 7,10%. a corte de la Semana pasado, se informa que el dia de hoy se tiene una ejecución del 9.5%

Se informa que se realizó visita por parte del consultor consu profesional de geotecnia donde valida el cambio del alineamiento del colector para no interferir con la estructura del suelo portante.

se informa que en el costado oriental junto alas casas 4A05 - 4A11 se debe aplicar la misma estructura que se tiene para todo el proyecto, pues en esta zona por la profundidad se informa que se realizará reunión para que se genere un control de cambio legalizado

Otra aclaración, es que en la zona Norte junto al arbol 10 se gira a lo que correspondiente a la zona de gateadores, para que el árbol quede dentro de la zona y se hace un desplazamiento de juegos. En donde se le solicita al contratista que solicite al consultor la entrega del plano de la zona con los modificaciones.

Se informa que el dia 26/02/21 se recibió visita por funcionarios de la EAAB, en donde se verifico que los mojones pertenecen al Acueducto y se solicito que al finalizar la obra se contactaran con ellos para dejar las coordenadas exactas para la ubicación, cumpliendo con las especificaciones dadas por ellas.

se informa que se realizó entrega de cabina telefonica a ETB (se tiene acta)

Se informa que el dia de ayer 01/03/21, se realizó mesa de trabajo de los componente electrico, en donde se concluyó que no se tiene el plano serie 6.

El contratista informa que el dia de hoy, se recibió visita por parte de VANTI para revisar el tema de traslado de redes.

La entidad solicite se informe si los cambios que han surgido son merecedores que el consultor realice los ajustes a los diseños entregados, puesto que el consultor no ha radicado nada a la entidad y los cambios realizados se asumirian por parte del contratista de obra. La interventoria informa que cuando se tenga la claridad del tema electrico e hidraulico se realizara la solicitud al consultor para que radique a la entidad para la legalización correspondiente, sin embargo se reitera que siempre se ha solicitado cumplir el conducto regular al consultor para la SDHT y posterior entrega a la interventoria y contratista.

3.9 COMPONENTE DE CALIDAD: Se informa que se ha realizado seguimiento a la trazabilidad de materiales, en donde se han realizado ensayos de subbase y base por parte del contratista y se realizaran las contramuestras por parte de la interventoria

se informa que se tienen los certificados de calidad de materiales como Acero, Tuberia, Bordillo, cuneta y solo se tiene pendiente el del cemento lo cual se solicita su entrega


se informa que los resultados de los ensayos se encuentran cumpliendo según el laboratorio y la revisión y aprobación de la interventoría.

4. TEMAS A TRATAR: Se informa a la entidad y contratista, las siguientes inquietu-

Scanned by TapScanner

-des respecto al contrato de obra:

- Respecto al ajuste del 5% a los precios por cambio de vigencia: La entidad informa que no aplica este ajuste, puesto que no quedo en la minuta del contrato.
El contratista informa que este 5% se encuentra dentro de la propuesta ganadora de INCITECO, haciendo parte de la licitación.
La entidad informa que se consultará a la entidad para la evaluación, pero informa que a la fecha no se tiene contemplado el pago de la misma.
- Presupuesto de componente SST-MA, SOCIAL (Forma de pago): La entidad plantea sea por avance de obra o un cuadro de inversión sustentado de lo ejecutado.
En donde el contratista menciona que la forma más manejable es por avance de obra.
La entidad informa que se debe sustentar este porcentaje por componente, por medio de un informe ejecutivo.
- Formato de Acta: La interventorra manifiesta que se esta trabajando las memorias Tipo IDU - Acta parcial tipo IDRD, la ing Natalia informa que la cuenta de cobro es el mismo del anticipo donde se debe especificar objeto por objeto de lo que se tiene.
Se plantea reunión el dia de mañana con funcionarios de la SDHT para capacitación de los documentos que se necesiten para la radicación de cuenta e informes.
- Acta de NPS #1: La ing Natalia informa que se tiene revisada y verificada el acta, a la fecha se tiene pendiente la aprobación por parte de firma del supervisor del contrato.
- se plantea entrega de informes mensuales #2 y acta parcial #1 para el dia 05/03/21



Scanned by TapScanner

Observaciones y/o conclusiones: se programa próximo comite de obra el dia 09/03/21 a las 9:00 am

Registro fotográfico (si aplica):

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNION SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
copia del Radicado de Solicitud de Provisional	Contratista	02/03/2021
Actualización de Protocolos de Bioseguridad	contratista - Interv	08/03/2021
solicitud de estado del tramite de respuesta de SDA	contratista - SDHT	08/03/2021
Plano actualizado zona de juegos - Árbol	Contratista Consultor	08/03/2021
certificado de calidad de Cemento	contratista	04/03/2021
Informes mensuales #2	cta - Interv	05/03/2021
Acta parcial #1	cta - Interv	05/03/2021

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Raul O. Delgado C	Director Interv.	raul.delgado@solivas.com	3213780386	
Eliana Moscoso V	Supervisor SST-HA SDHT	eliana.moscoso@habitatbogota.gov.co	3004983548	
Natalia Jimenez A	Apoyo Supervisión SDHT CTI 1202 y 1206	natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co	3138989442	
Carmen L. Velez	R.S Interventoria.		3204054770	
Hugo Renato Ruiz Rodriguez	Apoyo a la supervisión SDHT	hugo.ruiz@habitatbogota.gov.co	3213975547	
Carolina Guarin	Resid Social	apoyolasocial0669@gmail.com	3103291114	
César Prieto	Esp. Hidraúlico	cesar.prieto@inciteco.com.co	3008194600	
Yulieth A. Torres C.	Prof. ambiental contratista.	ambiental@inciteco.com.co	3212043423	
Diego A. Callejas R.	R. Obra	inciteobraperla@hotmail.com	3175023771	
Jovica Milan Zamudio	Prof. Inciteco SST-MA	sst@inciteco.com.co	3002535391	

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MESA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Johanna Viñate U	Resi. SST - MA	Johanna udsst@gmail.com	3152666926	
Jairo Torres	Resi. Interv.	proyectos@solunsas.com	3166334033	
Laura Jimenez	Ing Apoyo	Proyectos@solunsas.com	7658016	
Javier L. Rodriguez	Resid. Técnico	ingtecolaperla@gmail.com	3184824023	

Anexo: (Si se va a realizar una descripción de los anexos. Si se realiza registro audiovisual de la actividad, debe contener el nombre del evento, una descripción y la fecha del registro).

N/A

ELABORÓ: Laura Elizabeth Jimenez Arias - CSJ003
REVISÓ:
APROBÓ:

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día)	(Mes)	(Año)		
09	03	2021	2:30 pm	3:40 pm

CONVOCADO POR: La interventoría consorcio San Juan 003 para realizar seguimiento al contrato de obra 796 de 2020

DIRECCIÓN: Calle 162 A #4C Parque Vecinal La Perla

OBJETIVO: Seguimiento semanal al contrato de obra 796 de 2020, para revisión del avance semanal

TEMAS A TRATAR:

1 Aprobación del acta anterior.

2 Seguimiento de compromisos.

3 Seguimiento de componentes.

4 Temas a tratar

DESARROLLO:

1. Aprobación del acta anterior: Se informa que el acta anterior, se encuentra aprobada por parte del contratista.

2. Seguimiento de compromisos:

2.1 Copia del Radicado de Solicitud de Provisional (contratista): Se informá que el compromiso se cumplió, el contratista envió copia del radicado del comunicado y se informa que se envió copia a la Ing Natalia de la SDHT, para el tramite que se esta adelantando.

2.2. Actualización de Protocolos de Bioseguridad (contratista-Interventoria): Se informa que el compromiso no se ha cumplido, se tiene fecha prevista de entrega y radicación en la entidad el día 15/03/21.

2.3 Solicitud de estado del tramite de respuesta SDA (contratista-SDHT): Se informa que el compromiso se cumplió, el contratista realizó comunicado donde se le solicitó al consultor, el estado del tramite ante la SDA, con copia a la interventoría todo con

el fin de saber si se surtieron los tramites antes del inicio de la obra por parte de la SDHT ante la SDA. se da la claridad que para la etapa de obra se han cumplido con los lineamientos ambientales.
El número de radicado de esta carta es el 1-2021-08982 de fecha 05 de marzo de 2021, a la fecha no se trene respuesta.

2.4 Plano actualizado de zona de Juegos -Árbol C consultor): Se informa que a la fecha el consultor no ha cumplido el compromiso. Por parte de la interventoría se solicita se realice la solicitud formal a la SDHT de todo lo que se trene pendiente a la fecha por parte del consultor.

2.5 Certificado de calidad del cemento C contratista): Se informa que el compromiso no se cumplió, el contratista menciona que el dia de hoy 09/03/21.
En el comité se verifica la entrega de este compromiso por correo electronico

2.6 Informes mensuales #2 C contratista): Se informa que el compromiso se cumplió parcialmente, se trenen entregados con aprobación el informe técnico-calidad y social y se trene pendiente de entrega con subsanación de observaciones el informe SSI-MA.
El contratista informa que el día de mañana 10/03/21, lo radicara en la interventoría.
Se le recuerda al contratista por parte de la Interventoría la entrega de los documentos completos y en los tiempos establecidos para el envio de la cuenta parcial.

2.7 Acta parcial #1 C contratista): Se informa que el compromiso se cumplió, el contratista radicó el dia de hoy 09/03/21. Se encuentra en firmas por parte de la interventoria y será enviada a La entidad conjuntamente con los informes el dia 10/03/21

3. Seguimiento a los componentes:

3.1 componente social: La profesional social de la interventoria informa que respecto a los informes mensuales #2 del componente social se encuentra aprobado desde el 03/03/21
El dia 02/03/21 se le solicito al contratista realizar jornada de sensibilización en la carrera 5 con calle 162 by C a los propietarios de las viviendas para el no ingreso de niños al Parque, el contratista cumplió con lo solicitado.
El día 05/03/21 fue cerrada y radicada la PQR ambiental, según lineamientos de la SDHT
Se informa que el día 09/03/21 se envió al profesional Hugo Rua de la SDHT la proyección de cierre del PQR realizado por la comunidad respecto al cierre del sendero, enmarcado en las recomendaciones de la SDHT.
Se le realiza la recomendación y solicitud a la profesional social del contratista que para el cierre y entrega de este PQR se genera la firma de los peticionarios mencionados en el PQR, como soporte de entrega de la respuesta
se le solicitó al contratista la optimización de la entrada al PAC, el dia de hoy lo cumplió.
Se le solicita y recomienda que se delimite el acceso al PAC diferente al ingreso a la obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

se informa que el dia de ayer 08/03/21 se recibió atención ciudadana, en donde se presentó una emergencia hospitalaria donde hubo obstrucción de salida de la persona a la ambulancia. Se le solicita al contratista se realice charla de refuerzo de sensibilización a los trabajadores para el respeto a la comunidad. Se deja compromiso

Se le recomienda al contratista dejar en un acta la constancia de la mejora y retiro de los escombros y de la señal como cierre de este PQR.

El Arq Jairo informa que según reunión realizada con el EAAB para la confirmación de las acometidas, se realice registro fotografico para la confirmación con el medidor, legalidad de los servicios.

3.2 Componente SST-Ambiental: La profesional SST-MA de la interventoria informa el personal que se tiene al dia de hoy es: 2 maestros, 5 Ayudantes, 3 oficiales, 2 operadores de maquinaria, 2 boals, 1 inspector, para un total de 15 personas operativas. Respecto a maquinaria se tiene 1 vibrocompactador, 2 mini cargadores.

se le recuerda al compromiso al contratista de mejorar en espacio el campamento, en donde el contratista informa que se organizara el campamento en tema de material y vestreres y por horarios y turnos del personal. Se reitera el cumplimiento de Protocolos de desinfección si se aplica esta alternativa. El contratista se compromete a cumplir este compromiso el día 12/03/21.

Se evidencia que se ha realizado el cargue de volquetas por fuera de la obra. La interventoria recomienda que si es necesario la modificación del PMT para el cargue de Volquetas se le recomienda al contratista verificar el perfil vial realizado al consultor, de la calle 162. El contratista menciona que el anden que se encuentra contemplado dentro del diseño se deberia recomendar a la entidad que se realice cuando se realicen las obras completas para no generar embotellamiento vial.

Se le solicita mejorar el ingreso al PAC, quitando las motos y reubicando la casas de los perros y no descargar material. Se le solicita al contratista la concertación con la comunidad de la reubicación de los perros fuera de la obra. se le solicita se envie comunicado a la asoción de protección animal para el manejo de los canes fuera de la obra.

Se le recomienda instalar un nuevo pendón donde no sea alcanzable a los vandalos. se le reitera tener el cerramiento todo el trempo cerrado.

se revisó la modificación del PMT en cuanto a la señalización, en donde se informa que faltan 2 señales que se arreglaran el dia de hoy

Se informa que la Ing Eliana de la SDHT solicitó un informe respecto a los árboles que existen, compensación, y cuales seran talados, a lo que se informa que se esta trabajando conjuntamente Interventoria y contratista, en donde se encuentra que se tiene en el presupuesto la compensación de 28 arboles. Se da la claridad de que la SDA es quien debe definir cuales y cuantos se deben compensar. Este informe será entregado el dia de mañana 10/03/21.

3.3 Componente Técnico: El arq. Jairo informa que según programación va el porcentaje Programado es 7,24% y Ejecutado 10.08%.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Se informa por parte del contratista que se tienen frentes distintos (3) para la realización de actividades.
Respecto a la intervención del Sendero en el costado sur, se realizará la revisión del perfil Vial si cumple con lo establecido y si es así, realizar recomendación de la SDHT.

Se informa que el día de hoy se realizó visita con un funcionario de la EAAB, el señor German Lopez, en donde se le mostró la posibilidad de ajuste de la red pluvial. En donde el contratista adquirio de compromiso de la radicación de esta modificación y por parte de la EAAB quedo el compromiso de generar una mesa de reunión con el encargado del desarenador para empalme.

Se le solicita se de legalización de la visualización y aval de las modificaciones realizados en el Puente Peatonal, para la firma y posterior generar control de cambios.

se le reitera la legalización de los cambios a la SDHT, para la trazabilidad. El contratista se compromete a la legalización de los cambios el dia 12/03/21

se le reitera el cumplimiento de la radicación de informes mensuales y acta parcial en los tiempos establecidos

se le solicita al contratista la entrega formal con soporte juridico del ajuste a los valores del 5% contemplado en la propuesta económica, para realizar remisión de tramite a la SDHT

Respecto al valor que se encuentra a los protocolos de bioseguridad, se diligen cravá una lista de check list en donde se verifique las actividades realizadas respecto al tema de protocolos que se determinará mensualmente.

Respecto al tema eléctrico, se dio claridad que el plano serie 3 se encuentra en la información suministrada por el consultor.

Quedo la duda a las conexiones a los casas, se tiene la consulta si es o no obligación del consultor, se tiene pregunto a lo SDHT.

Se tienen pendientes ordenes de giro de aprobación la cual, se revisara por parte de la interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones: se informo que el próximo comite se realizara el dia martes 16 de marzo de 2021, a las 9:00 am

Registro fotográfico (si aplica):

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Actualización de Protocolos	cta - Interv	15 /03/21
solicitud de lo pendiente de entregar por el consultor	cta - Interv	15 /03/21
Radicación de Acta parcial e informes	cta - Interv	10 /03/21
Charla social de sensibilización a trabajadores	cta	15 /03/21
Mejoramiento de condiciones en campamento	contratista	12 /03/21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Radicación ajuste de diseño	Contratista	10/03/21
Legalización de cambios	Contratista	12/03/21
Aprobación de ordenes de giro pendientes	Interventoria	12/03/21

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELÉFONO	FIRMA
Raul Delgado	Director	raul.delgado@solucionsas.com	3213980386	
Carmen Tellez	R. Interventoria	Carme.nt.vc@hotmail.com	3209054770	
Johanna Prada	SST_MA int	Proyectos@solucionsas.com	3158666926	
Javier L. Rodriguez	Res. obra Incriteco sas	incriteco laperla@gmail.com	3184824023	
Diego A. Callejas	Res Obra	incriteco laperla@gmail.com	3175023771	
Jairo torres	Res. interv.	proyectos@solucionsas.com	3166334033	
OBRA 1 FIN	TOPOGRAFIA	olgalociatriano@hotmail.com	3132020480	
Carolina Garzón	Resid. Social	laperlasocial2006@gmail.com	3103291114	Carolina G.
Yuliet Flores	Apoyo ambiental	ambiental@incriteco.com.co	3212043423	
Laura Jimenez	Apoyo a la Interventoria	Proyectos@solucionsas.com	7658016	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Anexo: N/A

ELABORÓ: Interventoría Consorcio San Juan 003 - Laura Jimenez
REVISÓ:
APROBÓ:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
16	03	2021	09:30	

CONVOCADO POR: Interventoría consorcio San Juan 003 y la entidad SDHT

DIRECCIÓN: Parque vecinal La Perla

OBJETIVO: Seguimiento al contrato de obra No. 796 de 2020, para hacer el análisis del estado del contrato.

TEMAS A TRATAR:
1 Aprobación del acta anterior
2 Seguimiento de compromisos
3 Seguimiento a Componentes.
4 Temas a tratar

DESARROLLO:
1. Aprobación del acta anterior: Se informa por parte del contratista que se encuentra aprobado, sin ninguna observación.
2. Seguimiento de compromisos:
2.1 Actualización de protocolos de bioseguridad: Se informa que el compromiso no se cumplió, el contratista manifiesto que lo entregará el día 17/03/2021 subsanando las observaciones dadas, para la revisión por parte de la interventoría, para posterior envio a la entidad, el día 18/03/2021.
Por parte de la interventoria se informa que el día 17/03/2021 se radicará la actualización de los protocolos de bioseguridad.
2.2 Solicitud de lo pendiente por entregar por el consultor: (contratista e interventoria): Se informo que se cumplió parcialmente este compromiso, el arq Jorro residente de la interventoria se ha requerido al consultor de manera de WhatsApp. Pero se informa que el día de hoy se proyectará el comunicado

Scanned by TapScanner

borrador para la formalización de lo que se tiene pendiente a la fecha por parte del consultor, ante la SDHT, para cumplir con el conducto regular y que sea la entidad quien los requiero de manera formal.

2.3 Radicación de acta parcial e Informes (Contratista e Interventoria): Se informa que el acta parcial #1 de la interventoria y contratista fue radicado el dia 10 de marzo de 2021 con numero de radicado 1-2021-09940 y 1-2021-09959 correspondientemente. En los mismos paquetes se radicaron los informes mensuales #2 tanto del contratista como de la interventoría.

Se informa que el dia viernes 12 de marzo de 2021 llegaron observaciones por parte de la SDHT, las cuales fueron subsanadas el dia 15/03/21 por parte de la interventoria y enviado a la entidad. Y por parte de la interventoria revisará la información enviada por parte del contratista

2.4 Charla social de sensibilización a trabajadores (Contratista): Se informa que el contratista realizó la charla el dia 17/03/21 en horas de la mañana

2.5 Mejoramiento de condiciones del campamento (Contratista): se informa que el contratista organizó horarios de almuerzo a los trabajadores, pero persisten las condiciones de mucho acopio de material que impiden el acceso y circulación. Se le reitera por parte de la interventoría el mejoramiento de las condiciones del campamento, ya que el espacio no es suficiente y a medida que la obra crezca se vera afectado este espacio, por lo cual recomienda tomar las medidas necesarias. Se reitera que estas observaciones sean consignado en la bitacora de obra y SST.

El contratista manifiesta que sean sido adoptadas e implementadas que no han sido del todo efectivas, en donde se plantea hablar con el señor del Parqueadero para alquilar un espacio de esta zona para un posible campamento.

La Ing Eliana de SDHT hace una observación y una anotación acerca de este campamento en donde debe asegurar las condiciones y calidad de los espacios del trabajador. Se solicito se realice una accion correctiva de esta anotación.

2.6 Radicación de ajustes al diseño Pluvial: (Contratista) se informa que este compromiso se cumplió, el dia sabado el contratista nos envió copia de la radicación realizada por correo electronico, a la fecha se espera la respuesta y dirección del tramite correspondiente en la entidad EAAB.

El contratista solicita revisión por parte de la profesional de la interventoría para emitir concepto.

2.7 Legalización de cambios que se han ajustado por concepto del consultor: (Cita): Se informa que se han realizado la legalización de cambios a través de la bitacora de obra, en las notas 81 - 133 - 224 con las firmas de profesionales del consultor.

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Se informa que a final de esta semana se legalizaran los cambios a la entidad para que esten informados

2-8 Aprobación de ordenes de giro pendientes (interventoria): se informa que este compromiso se cumplió, esta semana se realizo la aprobación de las ordenes de giro 11-13-15, donde se tiene pendiente la No 14 por la subsación correspondiente. El Contratista manifiesta que se anulará esta orden de giro y se radicará una nueva.

3. Seguimiento a componentes

3.1 Componente Social: La profesional social de la interventoria informa que se dio cierre de la atención ciudadana N. 06 relacionada con la solicitud de paso del sendero ecologico con radicación de la respuesta a la señora Maria Higuera y demas firmantes

Se informa que parte del contratista e interventoria se comunicó con el Instituto Distrital de Bienestar animal, donde manifestaron que los caninos que se encuentran son cuido y proteccion de la comunidad. Es la interventoria y contratista quien debe articular con la comunidad para que sean ellos quien se hagan cargo de los traslados. Este tema se vinculará en el comite veedor No. 2.

El dia 13 y 15 de marzo se notifico a la comunidad la visita de la entidad Vantr, para la socialización de la visita.

Se informa que se recibió atención ciudadana No. 9 de los predios de la calle 163A (esquinera) por inundación por lluvias fuertes el dia anterior. En donde se realizo visita tecnica, se revi-saron las actas de vecindad inicial donde se tiene antecedentes de inundación. Sin embargo Se realizaron medidas para disminuir el tema de inundaciones mientras se desarrollan las actividades en la carrera. Se solicito por parte de la interventoria priorizar la ejecución de las obras y revisar si se necesita realizar algún control con algun geodren Planar como barrera. El contratista manifiesta que durante la ejecución de la excavación realizara o instalara un Plastico y un geotextil tejido, para evitar que las aguas no lleguen a la pared.

Se recomienda manejar el anden y bordillo en concreto estampado, para disminuir el tema de infiltraciones. Se solicita se revise si se puede instalar un geodren planar.

Se revisó la Validación delos servicios con el EAAB y se realizó visitas al puente para posible intervención en donde se encontró que se tienen 2 caminos para el paso de la comunidad. Se le solicita a la parte tecnica que se coordine cuando iniciaran las obras y por cuanto tiempo para informar a la comunidad con tiempo del cierre temporal de este paso

Se informa que el próximo comite veedor es el dia 25/03/21 a las 5:00pm

Por parte de la interventoria se solicita se verifique si la caida de las bajantes de las casas, serian por escorrentia superficial, para no permitir que boten al adoquin, si no al concreto para la estabilidad de la obra.

3.2 Componente SST-MA:

La profesional SST-MA relaciona el personal: (02) Operadores de maquinaria, (2) maestro (3) Ayudantes, (5) oficiales, (2) boal, (1) inspector, (1) topografo. Total de personal operativo 19 personas.

se requiere que se entreguen botas pantaneras, por las lluvias presentadas.

Scanned by TapScanner

se solicitó un simulacro con la camilla, se cumplio y se envio evidencia a la entidad.
Se remitió un oficio con requerimiento al contratista acerca de adecuaciones a la obra, el contratista atendió observaciones, pero persisten las siguientes observaciones:
① Señalización de acopios que se mantenga ② El cerramiento se cierre cuando halla cierre, solo una entrada de volquetas ③ Aseo general.
Se recuerda para actividades de 1,50 metros se debe contar con los equipos y personal capacitado, se recuerda la señalización de excavación.
Se informa que el dia de hoy, se realizara visita de la profesional de Transito del Contratista, para verificar que medidas se toman acerca del sendero para peatones o señalización de cruce de anden en la calle 163A.
Se solicita se revise la intervención de una manera más detallada con la ing Natalia de la SDHT de la calle 163A por todo el transfondo en transito, que se tiene.
Se solicita se revise la topografia de como quedaria la via. Se solicita por parte de interventoria que se revise el perfil vial, contando con la aprobación de la SDM y Planeación distrital para ver el alcance del diseño.
Se revise el flujo de la información con el paletero.
Para el componente Ambiental. se tiene pendiente el muestreo de aguas para el dia 20/03/21. se tienen fechas del 2 muestreo y 3 muestreo para Abril y Junio
Se solicita se tenga pendiente la visita del Biologo para el mes de marzo
El dia Jueves 25 de marzo a los 8:00 am reunión en la SDHT para el tema ambiental
Se solicita se revise el tema de acopios, Formatos diligenciamiento.
3.3 Componente técnico: se informa que el avance Programado es de 8.77% y Ejecutado 14.7%. ① se solicita se revise el tema de apozamiento implementando concreto estampado, donde se verificará y se dejara la trazabilidad. ② se solicita priorizar el tema de intervención del puente. ③ se esta subsanando las observaciones de Cuentas de obra ④ se da la aprobación de la propuesta dada por el contratista de la platina 3/16" de la baranda, pero que quede inmersa en el muro de contención. ⑤ se informa que se requirio en bitacora el ajuste y presentación de un balance, para poder sacar una programación ⑥ Se solicita se realice seguimiento a la provisional por ser ruta critica, el contratista manifiesta que se apoyó con la entidad para obtener respuesta. ⑦ se informa que se revisó respuesta de ETB, solicitando reunión para presentación del Proyecto y posterior visita a obra ⑧ Por parte de la interventoria se solicita se realice la revisión del otro si al contrato del alcance de la carrera 5 para comunicarle a la SDHT ⑨ Se solicita hacer informe de la posible intervención de redes, soportado donde se muestre la necesidad de recuperación e intervención del espacio publico ⑩ se informa que se recibió comunicado por correo electronico donde el IDRD manifiesta que no se tiene viabilidad del diseño y construcción del parque. Por lo cual se le solicita a la SDHT que intervenga ante el IDRD para mostrar el estado y convenio del Parque que se tiene. con el fin de la legalización de este tema ⑪ Se solicita se revise los NES enviados
4. Anticipo ? se informa que se tiene desembolsado un 29%. equivalente a $1 296.160.77 y un saldo del 71%. equivalente a $ 726 923 235.


Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones: se programa comite el dia martes 23/03/21 a los 9:00 am

Registro fotográfico (si aplica):



Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Actualización de protocolos contratista	Contratista	17/03/21
Actualización de protocolos interventoria	Interventoria	17/03/21
Comunicado solicitando lo pendiente por el consultor	Por entregar Cta - Interv	16/03/21
Subsanacion de observaciones cuenta parcial	Cta - Interv	19/03/21
Charla de sensibilización a trabajadores	contratista	17/03/21

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Mejoramiento de las condiciones del campamento	Contratista	19/03/21
Revisión del ajuste a diseño Pluvial	Interventoria	23/03/21
Legalización de cambios	Cta - Interv	23/03/21
visita de la profesional de transito	Cta	16/03/21
Revisión de perfil vial	Contratista	23/03/21
Muestreo de aguas	Contratista	21/03/21
Ajuste de balance presupuestal - Programación	contratista	23/03/21
Revisión de NBS	Interventoria	23/03/21

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELÉFONO	FIRMA
Shonny Usaf C	SST_MA Interventoria	Proyectos@soliunsas.com	3152666926	
Jairo Torres	Res Interventoria	proyectos@soliunsas.com	3166334033	
Yulieth Torres	Profesional ambiental apoyo	ambiental@inciteco.com.co	3212043423	
Luis Rincón	SST MA	sst@inciteco.com.co	3002535397	
Diego A Bellejas	R. Obra	incitecolaperla@gmail.com	3175023771	
Javier J. Rodriguez	Res. Obra	" " "	3184824023	
Yellissa Pachon	Auxi. Ingeniería	amellissapachon@gmail.com	3006866036	
Carolina G	Resid Social	laperlasocial006@gmail.com	3103291114	Carolina G
Hugo Renato Ruiz Rodriguez	Apoyo a la Supervi. SDHT	hugo.ruiz@habitatbogota.gov.co	3581600 Ext 3008	
Carmen Luz Vélez T.	R. Social interv. Contrato 5.1.2.1.003	Curmt.nl.vc@hotmail.com	3204054770	
Eliana Moscoso V.	Supervisor SST-MA SDHT	eliana.moscoso@habitatbogota.gov.co eliana0212@gmail.com	3004983548	IDNA.
Raul O Delgado T.	Director Interventoria	raul.delgado@soliunsas.com	3213780386	
Laura Elizabeth Jimenez Arias	Apoyo Tecnico de Interventoria	Proyectos@soliunsas.com	7653016	

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Anexo: N/A

ELABORÓ: Interventoría Consorcio San Juan 003
REVISÓ:
APROBÓ:

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
23	3	2021	8:00a.m.	11:00a.m.

CONVOCADO POR: Interventoría – Secretaria Distrital de Hábitat
DIRECCIÓN: Carrera 5 Nro. 162ª08

OBJETIVO: tratar temas avance semanal

TEMAS A TRATAR:

- Compromisos semana anterior
- Componentes SST -MA - Componente social - Componente técnico

DESARROLLO: El Ingeniero Raúl Delgado (director de interventoría Consorcio San Juan 003) da inicio al comité solicitando aprobación del acta anterior frente a lo cual contratista y entidad manifiestan no tener observaciones. Se da inicio al comité con la revisión de los compromisos así:

1. **Actualización de los protocolos de Bioseguridad:** Al respecto la profesional Johana Uñate Residente SST y Ambiental del Consorcio San Juan 003 informa que el protocolo de bioseguridad de la interventoría fue remitido a la entidad vía correo electrónico el día 22 de marzo de 2021 con Oficio Nro. 083, con respecto al protocolo del contratista informa que el mismo fue enviado por parte del contratista el día miércoles 17 de marzo a las 5:00p.m.al respecto la interventoría realizó revisión y remitió observaciones el día 19 de marzo de 2021, la subsanación de las mismas se recibieron el día el día 22 de marzo de 2021 y se espera que de acuerdo a segunda revisión si no se cuentan con más observaciones remitir a la entidad.
2. **Remitir oficio de Actividades pendientes por parte del consultor:** Al respecto el Arquitecto Jairo Torres Residente del Consorcio San Juan 003 informa que se hizo el borrador del oficio fue enviado el día 22 de marzo de 2021 que contiene dentro de sus temas la solicitud de allegar el complemento de la información eléctrica de serie 6, de la parte del CDA el seguimiento a los trámites con ambiente, seguimiento a los trámites de permisos con el IDRD. Al respecto solicita colaboración por parte de la supervisión de la entidad. La Supervisión aclara que como el envío del oficio se realizó en día no hábil se considera recibido desde el día 23 de marzo de 2021
3. **Subsanación de observaciones del Acta parcial:** Al respecto el Arquitecto Jairo Torres residente de interventoría del Consorcio San Juan 003 informa que la misma se ha venido trabajando con los ingenieros Natalia Jiménez y Jaime Alberto Estrada y fue entregada a la mano el día viernes 19 de marzo de 2021 a la secretaria de Hábitat con la subsanación de las observaciones realizadas por la supervisión. Al respecto la Ingeniera Natalia Jiménez Apoyo a la supervisión de la SDHT manifiesta que la revisión del acta como implicó varias devoluciones y revisiones por que contaba con algunos errores se va a cambiar la metodología de entrega y en ese sentido solicita que los informes de cada componente técnico, social, ambiental, sst sean enviados para revisión previa el día 30 de marzo de 2021, desde esa fecha la entidad tendrá cinco días para la revisión de los informes si antes de esos cinco días no están aprobados la entidad hará la devolución correspondiente. Una vez los informes se encuentren aprobados por todos los componentes deberá ser radicada la cuenta de cobro, al respecto aclara que una vez se recibe por parte de la entidad lo revisa el apoyo a la supervisión, luego área jurídica, área financiera, las cuales pueden emitir también observaciones. Al respecto la

Ingeniera Milena Benavides Residente sst por pate del contratista INCITECO pregunta si se puede hacer el corte de la información al 25 de cada mes para cumplir con los tiempos de entrega del informe para revisión y aprobación por parte de la interventoría, al respecto la ingeniera Jiménez manifiesta que es posible siempre y cuando se ingrese el reporte de alguna actividad que en los últimos cinco días del corte se considere importante. Al respecto la Ingeniera Yulieth Torres residente ambiental por parte del contratista INCITECO manifiesta que no es conveniente cortar al 25 teniendo en cuenta que los temas de RCDS y sus certificaciones son con corte al 30 de cada mes. Al respecto la ingeniera Natalia Jiménez manifiesta que dichos certificados y otros que se generen después del 25 podrán ser anexados en el momento de la radicación una vez los informes estén aprobados. Al respecto La Ingeniera Eliana Moscoso solicita adicionalmente que los informes sean radicados por componentes de manera individual así se radiquen el mismo día, lo anterior teniendo en cuenta que cada informe se revisa por separado y se emiten observaciones y en lo posible sea con radicado independiente aspecto que facilita la revisión por parte de la entidad. Al respecto el Ingeniero Delgado Director del interventoría Consorcio San Juan 003 solicita al contratista sean enviados los informes por componente para revisión por parte de la interventoría. La Ingeniera Eliana Moscoso señala que para cumplir con esos tiempos se deberá fortalecer temas de planeación en cuanto componentes como SST y ambiental que cuenta con registros diarios, éstos deberán revisarse y organizarse de manera semanal y no dejarlo para final de mes de tal manera que cuando llegue el informe únicamente sea incluir los registros de la última semana. La Ingeniera Jiménez manifiesta que la entidad revisa del 1 al 9 y el 12 se espera contar con los informes ya aprobados con la subsanación de lo observado para que se puedan radicar el día 13 teniendo en cuenta que la fecha limite es el 21 y se debe dejar por lo menos una semana para revisión por parte de la entidad.

4. **Jornada de sensibilización trabajadores:** Al respecto la residente social de interventoría informa que la misma fue ejecutada por el contratista el pasado viernes 19 de marzo de 2021 como complemento al cierre de la atención ciudadana Nro. 8. Al respecto al Arquitecto Jairo Torres aclara a la supervisión que fue una charla que se solicitó al contratista para mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores con la comunidad en razón a unos antecedentes de roces suscitados.

5. **Mejoramiento de las condiciones del Campamento:** Al respecto la Ingeniera Johana Uñate residente sst y ambiental de interventoría Consorcio San Juan 003 informa que de acuerdo a requerimientos realizados por parte de la interventoría a través de oficio el contratista inicio la construcción de un nuevo espacio el día 18 de marzo de 2021 en la zona de parqueadero donde el contratista guarda la maquinaria, espacio que será utilizado como zona de vestier y de alimentación, ésta ultima pendiente de confirmación por parte del contratista. La idea es que allí se encuentren las cuadrillas de los subcontratistas Moreno, Raúl Anzola y Diego Vergara y el campamento inicial se adecuara para los dos brigadistas y los dos operarios. Aclara que en el segundo campamento es necesario suministrar bolsas para trasladar al campamento 1 las pertenencias personales de los trabajadores teniendo en cuenta las condiciones de inseguridad. Al respecto la ingeniera Eliana Moscoso pregunta si en el campamento 1 se cuenta con zona dispuesta para guardar los elementos de los trabajadores. Al respecto la interventoría informa que la implementación del campamento dos inició hasta el 23 de marzo de 2021 aspecto que se revisará. El Ingeniero Pastor López Director del contratista INCITECO informa que la idea es proveer de unos estantes en madera para guardar dichos elementos. La Ingeniera Eliana Moscoso solicita se cumpla con la norma que se viene

reiterando desde hace 15 días respecto de la calidad del tratamiento con los trabajadores la cual es de 1977 reiterando el tema de planeación pensando en el aumento de personal futuro. Sin embargo, resalta que las condiciones han mejorado de acuerdo a lo observado hace ocho días, reportado por la interventoría. El Ingeniero Javier Rodríguez por parte del contratista INCITECO manifiesta que no ha sido falta de planeación por parte del contratista, se han tomado los correctivos, pero en el ejercicio se dio cuenta que no funcionó y en ese sentido se han atendido las observaciones respecto del tema, aclara que en la zona no ha sido fácil conseguir el sitio. La Ingeniera Eliana Moscoso señala adicionalmente los llamados de atención realizados por Movilidad respecto del PMT, solicita mantener las medidas correctivas y trabajar en equipo todos los componentes. Manifiesta que se ha identificado que es una cosa lo que se escribe y otra la que se detecta en los recorridos de verificación. Frente a lo anterior el Ingeniero Pastor López Director del Contratista manifiesta que todos somos un equipo de trabajo sin embargo es importante señalar que la obra en ejecución es atípica pero no se cuenta con el espacio necesario para las maniobras y acopio de materiales, que se podrían traer containers pero no hay donde ponerlos. Manifiesta que el contratista tiene toda la disposición que no esta de acuerdo con el concepto de falta de planeación, no lo comparte, manifiesta que la obra se encuentra en las mejores manos y agradece por el apoyo y recomendaciones las cuales seguirán siendo bienvenidas, pero solicita tener en cuenta las condiciones en las que se está ejecutando la obra. Al respecto la Ingeniera Eliana Moscoso manifiesta que la falta de planeación se refiere a actividades que se han evidenciado en obra que no se han programado previamente como lo identificado hace ocho días en la cual llegó un material y no estaba dispuesta señalización, paletero entre otros. La Ingeniera Jiménez solicita que sea ampliado el PMT teniendo en cuenta lo expuesto y medidas de riesgo que se han identificado para el peatón.

6. **Revisión al ajuste del diseño Pluvial:** Al respecto el ingeniero Delgado informa que dicho diseño ya fue revisado y aprobado por parte de la interventoría de lo cual según informa el arquitecto Torres se generó un oficio por parte del especialista hidráulico de la interventoría tras habilidad que se realizó con la EAAB- ESP. El oficio cuenta con el presupuesto para la revisión por parte de la entidad y tener en cuenta un otrosí para realizar las intervenciones. El Arquitecto Torres aclara que incluye adicionalmente el cambio de las redes de gres por pvc de acuerdo a lo sugerido por el acueducto aspecto que sirve para la estabilidad de la obra. Manifiesta que el oficio será enviado a la entidad el día 23 de marzo de 2021. El Ingeniero Delgado Director de interventoría Consorcio San Juan 003 aclara que los cambios de la red pluvial se dan por que la interventoría identificó falta de coordinación entre lo hidráulico y lo diseñado que corresponde a una tubería atravesando el muro en tierra armada, el Arquitecto Torres manifiesta que por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el profesional Oscar Moreno manifiesta que está enterado de este ajuste al diseño y es conceptualmente adecuado dio su visto bueno (solicita se informe a SDHT para informarlo a la EAAB). La Ingeniera Jiménez de la SDHT pregunta cual es la fecha de acuerdo a cronograma para empezar con dicha actividad, el Ingeniero Javier Rodríguez manifiesta que entre el 15 y 20 de marzo aproximadamente. La ingeniera Jiménez solicita revisar el tema con los hidráulicos teniendo en cuenta el cambio del diámetro de la tubería de 12 a 10 de acuerdo a lo ejecutado por la fase 1 del proyecto para revisar si es o no necesario realizar dichas intervenciones previendo un problema futuro de saturación.

7. **Legalización de los cambios que se han presentado de los diseños:** El Arquitecto Jairo Torres informa que los cambios que han ido surgiendo se ha dejado trazabilidad en bitácora y

en el informe mensual en el capitulo de calidad donde se relacionan todos los cambios realizados en el trascurso del mes. Adicionalmente se enviará oficio a la entidad con el consolidado de los cambios realizados por el consultor.

8. **Visita profesional de tránsito para revisión PMT y avenida principal:** El ingeniero Delgado aclara que en este compromiso de contempla también la solicitud de revisión que se hizo al contratista del perfil vial teniendo en cuenta que si este se modifica de acuerdo a lo aprobado a la fecha por planeación la interventoría no lo avala por que implicaría un trámite ante planeación. Al respecto el Arquitecto Torres informa que de acuerdo a lo conversado con la profesional y consulta realizada en el SIMUR Y Movilidad el perfil vial que aparece para la calle 162 a es de 9 metros y en el diseño aparece que es de 6.40metros, aspecto que implica hacer un cambio en el perfil vial e iniciar un tramite del mismo ante planeación distrital según lo manifestado por el ingeniero Delgado. El ingeniero Javier Rodríguez aclara que el consultor si realizó el trámite de acuerdo a documentación sin embargo planeación les contestó que no era la forma de tramitarlo que debían acceder a la planoteca. Explica que el plano está de la secretaria de planeación en el que aparece un perfil vial de ancho de 12 metros con calzada de 7.50m y andenes de 2.25m, al respecto lo que hizo el consultor fue plantear dentro del diseño una calzada de 6,50m con andenes de 2.25m de acuerdo a lo solicitado por la SDHT de dejar más espacio público para el peatón. Aclara que lo que sucede es que de acuerdo a la particularidad de los predios de puede dejar 6.50 de calzada y lo que quede de anden repartirlo partiendo de los 13 metros. De acuerdo a lo anterior el ingeniero Delgado manifiesta que a la fecha no se cuenta con ningún documento que cambie el perfil vial y por lo tanto hasta que no se cuente con un documento de planeación distrital autorizando el cambio del perfil vial la interventoría no lo autoriza. La ingeniera Jiménez manifiesta que con el diseño sea solicitado el cambio del perfil vial a la secretaria de planeación. El ingeniero Javier Rodríguez manifiesta si será conveniente hacer las intervenciones teniendo en cuenta que se intervendrá únicamente una parte. Al respecto la Ingeniera Jiménez manifiesta que es necesario ejecutar todo lo contemplado en el polígono. El Ingeniero Delgado informa que se revisará de acuerdo al perfil vial existente y actividad de replanteo de cuanto quedará el andén. Al respecto y teniendo en cuenta que dicha zona será intervenida solicita se realice trámite de modificación del PMT incluyendo la zona a intervenir. El Contratista se compromete a radicarlo el día jueves 25 de marzo de 2021.

9. **Muestreo de aguas:** La Ingeniera Johana Uñate informa que el contratista remitió el muestreo el 18 de marzo de 2021 y enviado a la ingeniera Eliana Moscoso por parte de la interventoría el mismo día y por indicación de ella será también adjuntado en el informe mensual.

10. **Ajuste del balance presupuestal y programación:** Al respecto el contratista informa que se encuentra pendiente mesa de trabajo sin embargo está en ajuste que ya cuenta con la inclusión de red pluvial y cambio de tubería, renovación al alcantarillado sanitario, anden avenida principal y a la fecha presupuestalmente esta sobrando presupuesto, la interventoría manifiesta no tener conocimiento del tema. El Contratista se compromete a enviar información para revisión de la interventoría el día 23 de marzo de 2021 y al respecto explica que la disminución corresponde a cantidades del muro en tierra armada. La interventoría solicita que la radicación se acompañe de los tiempos de ejecución. La Ingeniera Jiménez solicita que la radicación se realice en oportunidad teniendo en cuenta que el otro sí requiere revisión por parte de todas las áreas de la entidad.

11. **Revisión de los NPS:** El contratista informa que serán enviados a la interventoría el día 23 de marzo de 2021. De los que ya se han presentado a la entidad el Arquitecto Torres informa que se encuentra pendiente por parte de la entidad la aprobación al respecto la Ingeniera Jiménez manifiesta que ya se encuentran aprobados, pero se encuentra pendientes de firma. El Arquitecto Torres informa que se recibieron NP adicionales los cuales serán revisados en una mesa de trabajo entre los eléctricos.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

La Ingeniera Johana Uñate Residente de interventoría informa que en cuanto a la relación del personal tenemos 2 operadores, 2 maestros, 6 oficiales, 8 ayudantes, 1 inspector, 2 brigadistas y una persona de topografía. La cantidad de personal operativo son 20 personas. Respecto a maquinaria tenemos 2 minicargadores y un vibro compactador. Respecto al campamento se informa que se revisará lo atendido a la fecha en el tema y si se requieren adecuaciones se les informará, resalta que el contratista ha atendido todas las observaciones que ha realizado la interventoría frente a lo cual manifiesta que lo importante también es mantenerlas no solamente atenderlas. Informa que se ha mejorado el tema del broche de la obra, en cuanto a su cierre sin embargo reitera lo dicho por la supervisión en cuanto a la programación de llegada, entrada y salida de vehículos. Aclara que se está a la espera de las medidas para la evacuación de las personas de la calle 162 a.

En cuanto al tema AMBIENTAL informa que en cuanto al PMT el contratista dio respuesta a movilidad el día 18 de marzo de 2021 con el oficio INC2442021 el cual fue enviado a la entidad por parte de la interventoría. Informa que el día 19 de marzo de 2021 se recibió en obra visita de funcionaria de la SDA (Diana Calderón) quien revisó ubicación de individuo arbóreo Nro. 5 talado por el Jardín Botánico por emergencia, aclara que el mismo no se encuentra dentro de la resolución del proyecto. Reporta que el día 20 de marzo realizaron recorrido de seguimiento los biólogos de contratista e interventoría para contar con insumos del tema de avifauna para el informe mensual. Como conclusión de la visita detectaron entre 11 y 12 especies en toda la ronda de la quebrada, quedamos a la espera del informe, dejaron como recomendación hacer la tala del individuo arbóreo No. 6 para prevenir riesgo de volcamiento que pueda generar reclamaciones tanto a contratista como a interventoría. El contratista manifiesta que a la fecha no se ha talado por un tema social teniendo en cuenta que la comunidad manifiesta que el mismo está en buenas condiciones. Al respecto la Ingeniera Ambiental Yulieth Torres hace lectura de concepto del individuo arbóreo Nro. 6 el cual presenta riesgo de volcamiento por condiciones basales del mismo. La Supervisión solicita que el proceso de tala se acompañe de reunión social con la comunidad.

La ingeniera Eliana Moscoso resalta que se debe tener especial cuidado con el tema del parqueo de vehículos en el proyecto teniendo en cuenta los requerimientos de movilidad y solicita apoyo del área social para sensibilizar a la comunidad respecto de este tema y socialización de evacuación para el sendero de la calle 162 a con carrera 4 a. Al respeto la residente social del contratista Carolina Guarín informa que ya se gestionó la tenencia de una camilla en el predio de uno de los lideres de la zona ubicado en el sendero, quien se ofreció a

apoyar en el tema y el día 23 de marzo de 2021 se realizada por parte de sst capacitación y socialización con la comunidad.

COMPONENTE SOCIAL

La residente social de interventoría del Consocio San Juan 003 Carmen Lucía Informa que:

a. Se realizó seguimiento a la atención ciudadana Nro. 9 relacionada con las inundaciones reportadas por la temporada invernal por parte de los propietarios del predio ubicado en la calle 163a Nro. 5-05. La misma contiene la descripción técnica temporal y definitiva definida en comité de obra anterior y registros fotográficos del proceso constructivo. Se espera hacer entrega del documento al peticionario el día de hoy 23 de marzo de 2021.

b. El día 19 de marzo de 2021 se hizo trabajo de socialización con habitantes y comunidad de la zona de influencia directa del proyecto con entrega de volantes informativos del cierre del puente de la calle 162 a con Carrera 4ª y solicitud de adecuación de bajantes de aguas lluvias de acuerdo a normativa de la EAAB- ESP.

c. Se realizó revisión de convocatoria y presentación del comité veedor Nro. 2 a realizar el próximo 25 de marzo de 2021 a las 5:00p.m., la misma se realizará de acuerdo a solicitud de la interventoría en plataforma meet. Se les recuerda la participación en la reunión a los responsables de todos los componentes.

d. Informa que se recibió atención ciudadana Nro. 10 relacionada con solicitud del señor Jaime Medina quien solicita que el frente de su casa sea endurecido para ingreso de su vehículo en caso de emergencia al respecto el profesional Hugo Rúa de la SDHT solicita apoyo técnico para que se le dé respuesta. La Supervisión solicita hacer los talleres de espacio publico para que la comunidad entienda que la vía contemplada no es para vehículos ni parqueaderos y ningún predio cuenta con rampa tramite que se debe hacer por cada propietario.

e. Se recibió programación semanal e informe semanal por parte del contratista de acuerdo a compromiso semanal.

COMPONENTE TÉCNICO

El Arquitecto Torres informa que el avance de obra se encuentra en un 18.80% contra el 16.95% programado es decir se sigue adelantados en la programación versión 1, reitera que para realizar la intervención de la calle 162ª, se debe contar con un documento de planeación distrital autorizando el cambio del perfil vial (consultor). Menciona seguimiento con las empresas de servicios públicos haciendo alcance con CODENSA quienes no han respondido a la fecha para revisar retiro y traslado de postes y hacer recorrido frente a lo cual solicita apoyo por parte de la entidad. Informa que se logró contacto con profesional de ETB quien

programara reunión virtual para enterarse del proyecto y programará visita de obra, de igual forma se informa que GAS NATURAL ya termino traslado de las redes de gas.

Observaciones y/o conclusiones:

Ninguna.

Registro fotográfico





Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Entrega de informe mensual 3 (marzo) técnico sst y social acta parcial	contratista	25-3-2021
Entrega de informe mensual 3 (marzo) técnico sst y social	Interventoría	30-3-2021
Verificar la implementación y normal funcionamiento del campamento N. 2	interventoría	23-3-2021
Tramite modificación de PMT	contratista	25-3-2021
Informar a la SDHT respecto a cambio pluvial y trazabilidad de reuniones con EAAB	interventoría	26-3-2021
Mesa de trabajo NP Programación	Interventoría - contratista	26-3-2021
Tala de individuo arbóreo No. 6, previa socialización a la comunidad.	contratista	Por definir
Socializar y capacitar a la comunidad uso de camilla	contratista	23-3-2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Johanna Viñate	SST MA interventoría	Proyectos@Soluciones.com	3152666926	
Juliana Bernal R	SSTMA Inter	SSTdirector@soluciones.com	3002533373	
Yuliet h A. Torres C.	Profesional ambiental apoyo	ambientalapoyo@soluciones.com	3212093123	
Javier L Rodriguez	Res. Obra	incitecol2@hotmail.com	3184824023	
Pastor López	Dir Obra	11	3182688816	
Diego A. Collejas	R. obra II	incitecol2@hotmail.com	3175023771	
Carolina Bogotá	Resd. Social	Caperla Social cdc@gmail.com	3103291114	
Hugo Benito Ruiz Rodriguez	Apoyo a la supervisión SDHT	hugo.ruiz@habitatbogota.gov.co	3213975547	
Carmen Lucía Cardenas. Vélez	Residente social Interventoría.	carme.nl.vc@hotmail.com	3204054770.	
Eliana Moscoso V.	APOYO SUPERV. SSTHA - SDHT	eliana0212@gmail.com eliana.moscoso@habitatbogota.gov.co		
Natalia Jiménez A	Apoyo supervisión cto 780 y 796 SDHT	natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co	3138139462	
Raul Delgado C.	Director Interv.	raul.delgado@soluciones.com.	3213780386	
Jairo Torres	Res. Interv.	proyectos@soluciones.com	3166339033	

Anexo: (Hacer una descripción de los anexos. Si se realiza registro fotográfico de la actividad, debe contener el nombre del evento, una descripción y la fecha del registro).

ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día) 30	(Mes) 03	(Año) 2021	09:00 am	12:00 pm

CONVOCADO POR: Interventoría consorcio San Juan 003

DIRECCIÓN: Parque La Perla

OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato de obra No 796 de 2020, según avance semanal.

TEMAS A TRATAR:

1 Aprobación del acta anterior

2 Revisión compromisos

3 Revisión de componentes

4 Temas a tratar

DESARROLLO:

1. Se realiza comité y recorrido en el Parque para ver el estado del contrato

1. Aprobación del acta anterior: Se informa que el acta de comite anterior, enviada esta aprobada sin ninguna observación.

2. Revisión de compromisos:

2.1 Entrega de informe mensual No.3 (Técnico, SST y Social) [Contratista]: Se informa el estado de este compromiso: Se informa que por el componente social, el contratista envió informe mensual No. 3, el día 26 de marzo. La interventoria realizó la revisión y remitio observaciones para la subsanación correspondiente.

- Para el componente SST-MA, se informa que el contratista el dia 29 de marzo remitió para observaciones y/o anotaciones de la interventoría. Se informa que se revisará por parte de la interventoria y emitirá el concepto.
- Para la parte tecnica se informa que el contratista remitió el informe el dia 26 de marzo y se encuentra en revisión por parte de la interventoria.

Scanned by TapScanner

2.2 Entrega de informes mensuales No. 3 (Interventoria): Se informa el estado del compromiso. Para el componente Social se informa que falta la inclusión de la reunión social del comite de participación ciudadana, que se realizará el día de hoy
*Para el componente tecnico se informa que se esta estructurando según requerimientos de la SDHT y se tiene proyectado la entrega para el día 31/03/21
*Para el componente SST-MA se informa que se tiene proyectado la entrega el dia 31/03/21

2.3 Verificar la implementación y normal funcionamiento del campamento No. 2 (Interventoría): Se informa que este compromiso se cumplió, se informa que el contratista implemento y subsano este tema de bioseguridad en el campamento

2.4 Tramite modificación de PMT (Contratista): Se informa que este compromiso, el contratista remitió documentación, para revisión y firma de la interventoría. y se tramitó ante la SDM el día 24/03/21, el ajuste del PMT para el Parque. El contratista remitirá al correo copia del radicado del documento.

2.5 Informar a la SDHT respecto a cambio pluvial y trazabilidad de reuniones con EAAB: (Interventoría): Se informa que el compromiso se envio el día de hoy, la ing Natalia de la SDHT, informa que lo revisará. El arquitecto Jairo informa el contenido del oficio en donde se manifiestan las visitas a campo, reuniones virtuales y las recomendaciones dadas por el funcionario, del acueducto.
En donde se manifiesta que el tramite del ajuste se debe realizar dentro de Interinstitucionales de la SDHT y EAAB.
La ing Natalia informa que revisara el procedimiento del tramite.
La interventoria manifiesta que todo el paquete de información se envió al funcionario de la EAAB. Adicional que el ajuste se vera reflejado también en los planos Records de la obra.

2.6 Mesa de trabajo NP-Programación (Interventoría - Contratista): Se informa que este compromiso se cumplió, el día 25/03/21 se realizó la mesa de trabajo virtual en donde se trabajaron temas (Electricos, Forestal, Obra civil).
Se informa que la interventoría que se tienen 06 NP's y 01 con observaciones. la cual queda como compromiso que el día 30/03/21 el contratista enviará el Acta de NPS#2 con los NPS# firmados, correspondientemente.

2.7 Tala de individuo Arboreo No. 6 - Previa Socialización a la comunidad (Contratista): Se informa que este compromiso no tiene fecha definida, puesto que el tema social con la comunidad se encuentra muy sensible. se recuerda que lo importante es que no se venza la resolución forestal. El compromiso se mencionará la próxima semana.

2.8 Socializar y Capacitar a la comunidad el uso de la camilla (Contratista): Se informa que este compromiso se cumplió. se capacitó al lider de la comunidad del uso de la misma y se notifico predio a predio informando donde quedo ubicada la camilla.
Adicional se generaron broches en el cerramiento del campamento para salida rapida por si se presenta alguna emergencia.

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

3. Seguimiento Componentes.

3.1 Componente social: • Se informa por parte de la profesional social de la interventoría que el día 24 de marzo se realizó la revisión y entrega del volante informativo del inicio de las obras de espacio Publico de la carrera 5 entre calles 162A y 162B.

• El día 24/03/21 junto con el área SST se acompaño la actrurdad de entrega y capacitación de la camilla al lider de la comunidad.

• El día 26/03/21 se realizó conexión a comite veedor No. 2, pero por falta de asistencia de los mrembros de este comite fue reprogramado para el día 30/03/21. se informa que si se presenta de nuevo la NO asistencia se realizaró voz a voz a sus miembros en los predios.

La ing Natalia y El profesional de la SDHT manifiestan que el próximo comite veedor podrá ser presencial

• Se informa que respecto a las respuestas de atención al ciudadano se cerró la #09 y se trenen proyectadas la # 10 y #11, en donde solrcitan la ampliacrón de la vía hasta el frente de sus fachadas.

La interventoria despues de realizar visita, manifresta que la alternativa seria desplazar la zona verde para un costado y manteniendo los porcentajes de zona dura vs porcentaje de zonas verdes

La interventoría manifiesto que es necesario ser consultado al consultor esta posible alternativa, puesto que esta solrcitud esta desde el inicio por la comunidad y no se trene concertacrón del acuerdo ciudadano.

Se informa que se revisará el tema y se dará directriz técnica a la área social.

• Se informa que se recibió, revisó y aprobó informe semanal y programación enviada por el contratista.

• El profesional social de la SDHT solicita se nos informe que alternativa van a tomar respecto al parqueo de carros los frnes de semanas a la obra. Lo cual se informa por parte del contratrsta que generaró barricadas en la via para no ingresar a la obra, de carros los frnes de semana.

3.2 Componente SST-MA: • Se informa que respecto a la relación del personal para esta semana se trenen: CO2) maestros, CO2) operadores de maquinaria, CO7) ayudantes, CO3) oficiales, CO2) boals, CO1) Topografo y CO1) inspector. En maquinaria se trene O2 minicargadores, O1 Vibro. se informa que la totalrdad es 17 personal de obra, bajo referente a la semana pasada. El contratrsta manifiesta que la próxima semana se mantendrá el personal que se venia reportando.

Se mforma que los temas pendientes del componente SST se subsanaron. Sin embargo se recomienda dar cumplrmiento a la resolución 1409 respecto al trabajo seguro en alturas, en las excavacrones.

Para el tema ambiental se recuerda que en la segunda semana del mes de abril se trene programado el próxrmo muestreo de aguas.

Se rnforma que en recorrido con la profesional SST de la SDHT se solrcito iniciar cotrzacrón de los mojones de las placas, adrcronal se solicita se proyecte comunrcado para la EAAB para que esta entidad realrce limpreza de la quebrada previo entrega del Parque.

La profesronal del contratrsta informa que se ha cumplido lo planteado en el MAO. La ing Natalia solrcita se informe srse entrego los impermeables a los trabajadores, a lo que el contratrsta entregó parcralmente al personal.

Scanned by TapScanner

3.3 componente Técnico: El residente de la interventoria manifiesta que el porcentaje de Programado es de 14.50% y el Ejecutado 19.21%. Esta revisión se esta realizando la revisión con la programación versión N.02.

Se informa que una vez se realice el otrosí al contrato, con el ajuste del balance presupuestal, se creará una versión N.03 de la programación. La ing Natalia de la SDHT solicita se mantenga los tiempos dentro de la vigencia al mes de septiembre.

El contratista manifiesta que para la entrega de la Subestación Electrica durá 02 meses, una vez se contrate.

Se informa que por parte de la SDHT el oficio de la radicación de la solicitud de la provisional se encuentra en firmas del Supervisor del contrato. se solicita a la ing Natalia que se gestione la comunicación con alguien de la entidad porque se tienen preguntas en obra. se solicite se llame a la linea de atención al usuario para que un delegado del proyecto atienda.

Se informa que en obra se tienen alternativas de optimización del diseño evitando hacer algunas cajas en el costado Norte del Parque y Carrera 5ª en la parte central. Esta optimización seria la NO construcción de una caja 274, optimizando recorrido de tuberia y cableado. La ing Electrica asistente del contratista informa que la caja 275 permite la derivación del alumbrado publico, por lo cual no habria ningún problema. Tambien se menciona que estas cambios planteados al tener una justificación se puede validar en los planos Records y no es necesario la aprobación ahora de la entidad.

Adicional al tener una via con circulación reducida, las cajas planteadas en la via serian proyectadas CS 220 caja de inspección tipo vehicular aunque no pasen vehiculos pesados. Lo cual se reversaran las 9 cajas que cambiarian y afectarán el presupuesto.

El contratista realizará las propuestas, para la revisión de la ing Paola Electrica de la interventoría.

- Se informa que el acta Parcial #2 se entregará el dia de hoy por el contratista, para la revisión de la interventoría. La ing Natalia recuerda que la fecha limite de radicación es 07/04/21
- se le solicita al contratista la actualización de planos porque el codigo ØR se vencio en el 2020, para lo cual se necesita la actualización de los documentos.
- Se informa que el día 29/03/21 se tuvo reunión con la EAB en donde se planteo reunión presencial el día 06/04/21 a las 9:00 am para definir alcances de las partes.
- Se informa que se tiene la certificación y especificaciones de los Juegos
- Se deja como compromiso la posible alternativa de cambio en la Red Sanitaria en donde se omitirion tramos. en la Calle 162B
- Se informa que se revisó el perfil vial y por parte de la interventorria se recomienda trabajar con lo de planeación en donde el ancho de calzada es de 7,50 m.
- Se informa por parte del contratista que se esta trabajando en la respuesta a observaciones de movilidad dadas.
- Se le recomienda al contratista el certificado de calidad de todos los insumos que llegen a obra
- se le solicita a la interventoría el alcance del comunicado de la EAAB donde se legalice la solicitud por un funcionario del EAAB.
- Se le solicita al contratista generar consulta del Paradero de SITP que se tiene en la ubicación de la subestación.
- ANTICIPO: se informa que a la fecha se tiene un valor desembolsado de $327.513.384 equivalente al 32% y se tiene pendiente un 68% Equivalente al 68% del anticipo.


Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones: se programa comite de obra para la semana del 05/04/21 al 09/04/21

Registro fotográfico (si aplica):



Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Aprobación de informes mensuales No.3 - Contratista	Interventoria	01/04/21
Envio de informes mensuales No.3 - Correo Electrónico	Interventoria	01/04/21
Alcance a comunicado de trazabilidad de la EAAB	Interventoria	30/03/21
Acta de NPS #2	Contratista	30/03/21
Tala de individuo arboreo No.6 - Previa socialización	Contratista	05/04/21

Scanned by TapScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Entrega de acta Parcial #2	contratista	30/03/21
Revisión de contacto con CODENSA linea telefonica	Contratista	06/04/21
Reunión presencial con ETB	INT- Cta	06/04/21
Alternativa de cambio Red Sanitario	Contratista	30/03/21
comunicado de intervención cerca a paradero de SITP	contratista	06/04/21

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELÉFONO	FIRMA
Raul Delgado	Director Int.	raul.delgado@solunsas.com	3213782326	
Jairo [illegible]	Res interv.	proyectos@solunsas.com	3166334033	
Johanna Uñate	Int. SST_HA	Proyectos@solunsas.com	3152669926	
Sonia Milena Bermudez R.	SST HA	sstdinateco.com.co	3002535397	
Patricia Rodriguez	Ing Electricista	PATricia.Rodriguez@electrodiseños.com	350.6856497	
Diego A Gallejos	R. obra II	incitecolaperla@gmail.com	3175023771	
Javier Rodriguez	R. Obra Inciteco	" " "	3184824023	
Pastor López	Dir obra	" " "	3182685816	
Carolina G	Profesional Social	laperlasocial006@gmail.com	3103291114	Carolina G
Hugo Renato Rodriguez	Apoyo a la supervisión SDHT	rua.hugo@gmail.com	3213975543	
Carmen Julia Velez C.	R. Social de interventoría	carme.nl.vc@hotmail.com	3204054770	
Natalia Jimenez	SDHT - Apoyo supervisión CD 796-778	Natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co	3135959462	
Laura Jiménez	Apoyo Tecnico	Proyectos@solunsas.com	7653016	

Scanned by TapScanner

Anexo: N/A

ELABORÓ: Interventoría Consorcio San Juan 003
REVISÓ:
APROBÓ:

Scanned by TapScanner

ANEXO 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. VISITA AEREA EN ZONA DE PUENTE PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISITA AEREA GENERAL 1RA SEMANA DE MARZO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISITA AEREA ZONA CENTRAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA AEREA ZONA CENTRAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA AEREA COSTADO OCCIDENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA AEREA CARRERA 5TA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA AEREA COSTADO OCCIDENTAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA AEREA CARRERA 5TA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



INSTALACION BORDILLO JUNTO A SALON COMUNAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**




CONFORMACION TERRENO JUNTO A SALON COMUNAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



DEMOLICION PLACA EN CARRERA 5TA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



CONCRETO LIMPIEZA ZONA MURO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ESTRUCTURA SUELO MECANICAMENTE REFORZADO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES JUNTO A SALON COMUNAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA AEREA GENERAL 2DA SEMANA DE MARZO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



AVANCE VISTA AEREA 2DA SEMANA DE MARZO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



AVANCE OBRAS COSTADO OCCIDENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES EN CARRERA 5TA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



SMR EN COSTADO ORIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



SOLADO DE LIMPIEZA COSTADO NORTE

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



FUNDIDA DE ZARPA COSTADO OCCIDENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES EN MURO DE CONTENCION COSTADO OCCIDENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ZARPA DE MURO DE CONTENCION

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ARMADO CANASTA MURO DE CONTENCION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



EXCAVACION JUNTO A PUENTE PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



RAJON Y SELLO EN CARRERA 5TA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ZARPA EN COSTADO ORIENTAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES JUNTO A PUENTE PEATONAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA GENERAL 3RA SEMANA DE MARZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



VISTA AEREA 3RA SEMANA DE MARZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES EN ZONA CENTRAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



FUNDIDA DE ZARPA EN COSTADO NORTE

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ARMADO DE MURO DE CONTENCION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES EN MURO DE CONTENCION

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES EN MURO DE CONTENCION

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



FUNDIDA MURO DE CONTENCION

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



DESMONTE FORMALETA MURO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



INSTALACION BORDILLO CRA 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES FORMALETA PARA MURO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES EXCAVACION JUNTO A PUENTE PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



DESMONTE DE FORMALETA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



DESMONTE DE FORMALETA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES RETIRO FORMALETA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



MURO EN GIMNASIO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



EXCAVACION PUENTE PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



MURO DE CONTENCION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



FORMALETA MURO DE CONTENCION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



FILTRO CARRERA 5TA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



FILTRO CARRRERA 5TA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



MURO EN ZONA DE GIMNASIOS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ZARPA EL MURO DE GIMNASIOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



AVANCE ZONA DE GIMNASIOS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACOPIO TEMPORAL TUBERIA SANITARIA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES CAJAS ELECTRICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



CAJAS Y TUBERIA ELECTRICA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



INSTALACION CAJA MEDIDORES CARRERA 5TA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



ACTIVIDADES JUNTO A PUENTE PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**MARZO DE 2021**



EXCAVACION PARA CAJAS Y TUBERIA ELECTRICA

ANEXO 8

BITACORA DE OBRA

evidencian elementos muy gruesos que no son aceptados por la interventoría

Nota 158. Se requiere de acuerdo a lo anotado en la nota 155 respecto a la implementación del PMT de acuerdo a la aprobación del cot 08 de 25 febrero de 2021.

Nota 159 Lunes 1 de Marzo de 2021
Clima: Nublado
Personal: (3) Operadores - (2) Oficiales - (2) Maestros
(5) Ayudantes - (1) Boal - (1) Inspector
Maquinaria: (2) Minicargadores - (1) Vibrocompactador
(1) Retroexcavadora

Nota 160 El día de hoy se realiza mesa de trabajo entre los profesionales electricos para revisión general del componente del contratista a la interventoría, se levanta acta con requerimiento de entrega de planos finales electricos al consultor.

Nota 161 - Se realizo toma de densidades en las abscisas K0+145 densidad 97,6% K0+030 Densidad 98,7% K0+012 Densidad 99,1% con la anterior se libera esta actividad para continuar con las actividades pendientes en estas zonas.



Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ

Secretaría Distrital del Hábitat

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 780 DE 2020
CONSORCIO SAN JUAN 003
DIRECCION: CARRERA 70C No. 48 -55
TELEFONO: 76530168 – 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

INFORME MENSUAL No 3 – COMPONENTE TÉCNICO Y DE CALIDAD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 al 31 DE MARZO DE 2021




TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Arq. Edna Cepeda	Profesional de calidad	
ELABORÓ	Jairo Hernán Torres P.	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Raúl Orlando Delgado C.	Director de Interventoría	

MARZO 2021 / BOGOTÁ D.C.

38

Nota 162. Se verifican niveles de subrazante entre el Km 65 al Km 87 costado sur y costado central abscisado según anden el cual cumple según especificaciones técnicas con los niveles requeridos y se libera esta actividad en esta zona para instalación de rejón.
resid interv
Jairo Torres

Nota 163. Se realiza demolición de concreto en via entre la abscisa Km 5 a la abscisa Km 28 según abscisado en anden, Se realiza instalación de lonas para muro mecanicamente reforzado entre las abscisas Km 125 a Km 135 de igual forma se verifica instalación de malla forjada y Geotextil en esta zona y se realiza esterdido y compactación de subrasante.
resid Interventoria
Jairo Torres

Nota 164. Se inicia actividad de instalación de piedra rejon entre las abscisas Km 65 a la abscisa Km 87 costado sur y central.
resid interv
Jairo Torres

Nota 165 Martes 2 de marzo de 2021

Clima: ayer en la noche lluvia permanente
en la mañana de hoy dia nublado
llovizna leves en horas de la tarde

Personal (2) Operarios - (5) Oficiales - (1) Maestro
(5) Ayudantes - (1) Boal - (1) Inspector

Maquinaria (2) Mini cargadores - (1) Vibrocomp.

El dia de hoy se realiza comité de obra en sitio, se realiza recorrido con funcionarios de SDHT y apoyo a la supervisión, evidenciando los avances realizados a la fecha.

La supervisión realizo algunas observaciones respecto a mantenimientos de cerramiento adecuación y limpieza en sendero peatonal

Escaneado con CamScanner

de igual manera realizar observación respecto a la protección de sumideros.

Nota 166 Una vez revisada y verificada la subrasante en el costado occidental del salón comunal, se libera la actividad, ya que la misma está cumpliendo con lo especificado en plan de inspección y ensayos

Zona liberada por interventoría



Nota 167 Se recuerda al contratista realizar la radicación correspondiente a la solicitud de provisionalidad de Codensa, para que se pueda realizar el seguimiento respectivo con acompañamiento del tapogo y la supervisión

Nota 168 Se recuerda al contratista la implantación de la totalidad del PMT Aprobado, verificar la señalización correspondiente

Nota 169 Se realiza la verificación de niveles entre abscisa K0+65 a K0+55 en costado sur sendero peatonal a nivel de subrasante y se libera esta actividad ya que la misma esta cumpliendo con lo especificado en el plan de inspección y ensayos

Nota 170 Se inicia actividad de instalación de piedra rajon entre abscisa K0+55 a K0+65 segun anden, se realiza verificación de niveles, se realiza sello de zona de gimnasio entre abscisas K0+70 y K0+87.

Escaneado con CamScanner

40

Nota 171 Se recuerda al contratista, que se debe dar cumplimiento a todas las caracteristicas de los acabados, en cuanto a peso, dimensión color etc; de acuerdo con los diseños recibidos, compras o elementos que se realicen sin el cumplimiento de los parametros establecidos, serán a coste y riesgo del contratista, y no serán recibidos por la interventoría


res interv
jairo torres

Nota 172 Miercoles 3 de marzo de 2021
Clima: en la noche de ayer llovizna permanente, el día de hoy mañana nublado
Personal: (3) Operarios - (2) oficiales - (1) Maestro
(5) Ayudantes - (2) Boal - (1) Inspector
Maquinaria: 2 Minicargadores 1 Vibrocompactador

Nota 173 Haciendo enfasis en la nota 166 ya liberada la Sub rasante Se Procede al mejoramiento con Fragmentos de concreto como uso de rajón Cumpliendo con las exigencia que este debe de tener.

~~res~~ contratista Diego A. Callejas R.

Nota 174



Segun el esquema que se muestra anteriormente se hace necesario trazar la línea del muro en concreto a la

Escaneado con CamScanner

Linea Roja que esta Proyectada en la imagen anterior, este cambio resulta que en el muro proyectado estan quedando 2 arboles en la plazoleta y seguido el talud del terreno en intervención, Constructivamente Resulta con dificultad Construir este muro por ello en preservación de las especie arboreas 76 y 77. Se toma la decisión de evitar pasar pegado a ellos.

Con lo anterior, y teniendo en cuenta la prioridad de conservación de los arboles de acuerdo a resol: 2990 de 2019 la interventoria avala el cambio propuesto.



res. contratista Diego A Callejas R.

res. interv Jairo Torres

Nota 175. Se realiza verificación de instalación de rajon y sello del mismo, el cual cumple con lo especificado en el plan de inspección y ensayos, y se realiza liberación del tramo comprendido entre la abscisa K0+03 al K0+22 abscisado segun via, y de este modo se puede continuar con la instalación, extendido y compactación de sub base granular.

res. interv Jairo Torres.

Nota 176 Se registran Fuertes lluvias desde las 3 pm (15:00) a 16:30 interrumpiendo las actividades que se estaban llevando a Cabo.

res contratista. Diego A Callejas R.

res interv Jairo Torres

Nota 177. Llega a obra Bordillo A-80 57 Unidades y Cuneta A-120 57 unidades, se solicita al contratista entrega certificación de la cuneta A-120, y ensayos de laboratorio de los materiales. Segun Plan de inspeccion y ensayos

Escaneado con CamScanner

42

Nota 178 Jueves 4 de Marzo 2021
Clima: mañana lluvias fuertes, tarde nublado y lluvias leves esporadicas
Personal: (2) Operarios - (5) Oficiales - (1) Maestro (5) Ayudantes - (1) Boal - (1) inspector.
Maquinaria: (2) Mini cargadores - (1) Vibrocomp
Se requiere al contratista, que dado que estamos en temporada invernal, tome todas las medidas que considere necesarias para no afectar el desarrollo normal de la obra, garantizando de esta manera el cumplimiento del objeto en el tiempo contractual. res interv jairo torres

Nota 179 La interventoría ha estado haciendo continuos llamados al contratista respecto a la protección de sumideros, aseste al sendero peatonal existente (mantenimiento), señalización de excavaciones y de acopio de materiales, por lo cual se reitera este requerimiento, para garantizar el orden, asco y seguridad en la obra. res. interv jairo torres

Nota 180 Se requiere al contratista, informar sobre el seguimiento a la solicitud de provisionalidad ante codensa, de igual forma los tramites correspondientes al retiro de postes, lo cual estaba como compromiso del comité (mesa de trabajo) realizada el día 1 Marzo de 2021. res interv jairo torres

Nota 181 Se requiere al contratista capacitar al personal en general, respecto al cuidado que se debe tener con las redes existentes, en especial lo que

Escaneado con CamScanner

corresponde a Gas Natural, ya que se está trabajando con la mangera de distribución de gas expuesta; se reitera el contar con los números de emergencia de ser necesarios.

Nota 182 El día 3 de marzo se entregó Borrador con la información necesaria para solicitar la conexión provicional a la interventoria para que esta a su vez remita a la entidad contratante SDHT, esto dando respuesta a la nota 180 Rat contratista Diego callejas.

Nota 183 Se registran fuertes lluvias en horas de la tarde desde las 15:00 a 17:00, afectando el desarrollo de la obra. Res contratista Diego callejas.

Nota 184 Viernes 5 de marzo 2021
Clima: día lluvioso
Personal en obra: operadores (2), oficiales (3), maestros (1), ayudantes (5), Residentes (1)
Maquinaria: Minicargadores (2), Vibrocompactador (1), herramienta menor.

Nota 185 Se realiza verificación de niveles de sub-rasante de muro entre las abscisas Kal 65 a Kal 102 y se libera esta zona para realizar solado de limpieza ya que esta cumple con las especificaciones tecnicas y niveles requeridos. res interv Jairo torres

Nota 186. llega a obra 7m³ de Gravilla, 7m³ de Arena y 7m³ de arena de peña, los cuales se dejan en punto de acopio. res int. Jairo torres

Nota 187. Se realiza verificación de niveles a nivel de rajón con su respectivo sello en las zonas de andenes estado sur entre las abscisas Kal 55 a la absc

Ko+85 y zona de gimnasio los cuales cumplen con los niveles requeridos, de esta forma se da esta actividad en zona final terminada para continuar con las actividades.

Nota 188. Se inicia instalacion de bordillo entre la absisa Ko+03 a Ko+22 se solicita al contratista dar cumplimiento a las especificaciones tecnicas

Nota 189 Se realiza salado de limpieza entre las absisas Ko+65 a la absisa Ko+105.

Nota 190 Sabado 06 de Marzo de 2021
Clima: Mañana nublado.
Personal: (3) operadores, (2) oficiales, (3) Maestros, (5) Ayudantes, (2) Boal, (1) Inspector.
Maquinaria y Equipo: (2) Minicargadores, (1) vibrocompactador

Nota 192. Se verifican niveles de excavacion entre absisa Ko+39 a absisa Ko+55 los cuales cumplen con las especificaciones tecnicas y se libera esta actividad a nivel de subrazante para instalacion de rajon, de igual forma se verifican niveles entre la absisa Ko+03 a Ko+27 frente al salon comunal y de igual forma se libera la cual cumple segun especificaciones tecnicas y de diseño.

Nota 193. Se realiza demolicion de placa en acceso por el costado occidental, y acopio de material, se continua con compactacion de subbase en la absisa Ko+120 a absisa Ko+116, se realiza extendido de materia subbase en el costado occidental del salon comunal entre las absisas Ko+03 a la absisa Ko+22 y se realiza compactacion con el vibrocompactador.

Escaneado con CamScanner

Nota 194. Lunes 08 de Marzo de 2021
Clima: Dia Soleado. tarde nublada noche llovizna
Personal: (3) operadores, (2) oficiales, (3) Maestros
(5) Ayudantes, (2) Boal, (1) Inspector
Maquinaria y Equipo: (02) Minicargador, (01) vibrocompactador

Nota 195. Se realiza instalación de rajón con su respectivo sello los cuáles cumplen según especificaciones técnicas y de diseño, y se libera esta actividad para instalación de sub-base entre las abscisas Kot 79 a la abscisa Kot 55 en el costado sur y tramo frente al salón comunal entre las abscisas Kot 23 al Kot 27.

Nota 196. Se realiza excavación mecánica en sendero occidental, se continúa con instalación de solado de limpieza el cual se completa entre abscisa Kot 105 a la abscisa Kot 35 según abscisado de muro.

Nota 197. Se requiere al contratista, realizar jornadas de orden y aseo, en su campamento en acopio materiales, al igual que implementar jornada en la obra

Nota 198 Martes 09 de Marzo de 2021
Clima: Mañana Soleado tarde Nublado
Personal: (3) Operarios - (2) Oficiales - (3) Maestros
(5) Ayudantes - (2) Boal - (1) Inspector
Maquinaria: (2) Minicargadores - (1) Vibrocomp.

Nota 199 El día de hoy a las 900am, realizó visita a la obra el funcionario de la EAAB el tecnólogo Germán López, con quien se realizó recorrido, y se le socializó los ajustes que son requeridos para la red pluvial, para lo cual, el sr Germán López manifiesta que para dicha conexión, es

Escaneado con CamScanner

necesario realizar reunión con el funcionario del EAAB que está a cargo de la zona del desarenador, reunión que el se encargará de generar y la cual nos estará informando de está cuando esté programada.
De igual forma, se genera el compromiso por parte del contratista, de hacer entrega de los ajustes de la red pluvial, la cual será enviada a la interventoría y al correo del funcionario Germán Lopez glopez@acueducto.com.co teléfono: 321 404 1023

res interv jarro torres

Nota 200 Se realiza recorrido a las 2pm con los directores de obra e interventoría, y se realiza el comité de obra respectivo donde se evidendia que el avance de obra con respecto a la Versión 1 de la programación está de esta manera: 8.01% Progr v/s 10.08% Ejecut. Se desarrolla comité, se verifican compromisos y se dá una lectura de los avances por componentes. Se destaca que el contratista realizo radicación de informe y acta el dia de hoy.

res interv jarro torres

Nota 201 El dia de hoy entre 2:30 y 2:50 llovió de manera fuerte, razón por la cual se requiere al contratista tomar todas las medidas que considere necesarias, para que el factor clima, no afecte el normal desarrollo de las obras ya que se evidencia en los ultimos dias un recrudecimiento de la temporada invernal.

res int

Nota 202 Se reitera al contratista dar cumplimiento a la señalización aprobada en el PMT

Escaneado con CamScanner

Nota 203 Miercoles 10 de Marzo de 2021
Clima: mañana Soleado tarde nublado
Personal: (02) Operarios - 65) Oficiales - (02) Maestros
(08) Ayudantes - (02) Boal - (01) inspector
Maquinaria: (2) Minicargadores

Nota 204 Se requiere al contratista, que todos los acopios se realicen dentro del cerramiento de la obra; de requerirsse, solicitar la actualizacion de PMT, pero no se acepta por parte de esta interventoria acopios como el que se evidencia hoy sobre la Cll 162A






Foto 7:30am
10-03-2021

Se requiere de igualforma que la vía permanezca en perfecto estado de limpieza, se evidenció hoy que por el paso constante de minicargador la vía se encuentra con barro como se evidencia en registro fotográfico.

res interv Jairo Torres

Nota 205 Los funcionarios de la Secretaria de Habitat Natalia Jimenez, Eliana Moscoso, Hugo Rua realizan visita a la obra a las 7:55am al campamento de interventoría, realizan seguimiento administrativo a cada componente: SST-MA - Social - Técnico; y luego se hace recorrido de obra, para lo cual realizan observaciones para ser atendidas de manera inmediata por parte del contratista, en especial lo correspondiente

Escaneado con CamScanner

ala organizacion del campamento y almacen del contratista





- no están organizados los espacios del campamento
- no están señalizados los acopios
- no esta ordenado ni aseado lo correspondiente a la zona de comedor de los obreros.
- se requiere orden y aseo general de obra

Lo anterior ha sido requerido de manera constante por la profesional SST-MA de la interventoria, para lo cual se ha dejado trazabilidad de los requerimientos en la bitacora SST-MA.





- registro fotográfico de visita funcionarios de Secretaria Distrital de Habitat.

res interv Jairo Torres

Nota 206 Se consolló a la ing: Natalia respecto a la intervención sobre la Calle 162A, para lo cual la ingeniera manifiesta que esta zona de espacio público, efectivamente tiene que realizarse dentro de este contrato, que se revise por parte del contratista posible ajuste teniendo en cuenta que las

Escaneado con CamScanner

cajas electricas diseñadas se encuentren dentro del andén. Con lo anterior, la interventoría requiere se realice ajuste al PMT para que esta zona quede incluida. (realizar tramite correspondiente).



Nota 207 Por parte del contratista se deja evidencia de Cambios realizados en la topografía de la cra 5ta y Calle 162 B costado occidental del salón comunal a comparados con la interventoria para realizar estos cambios. Los cambios realizados son los siguientes: en los diseños de la Cra 5ta se muestran Bombeos en Eje (costado) de la vía enviando las aguas del costado occidental de la vía a las casas existentes. otra observación que se realizó frente al diseño es que las cotas de los anden estaban por encima de las puertas.
Se propuso En estos casos dejar la vía con pendiente direccionada hacia El costado oriental de la vía y dejando los cotas 5 cm por debajo del nivel de las Puertas.

Nota 208 en Cuanto a la Calle 162B los Cambios realizados que tuvo la vía Se va a enviar toda al 2% de Pendiente del salón Comunal al costado oriental dado que lo que estaba Proyectado un bombeo interno pretendido salida del agua lluvia

Escaneado con CamScanner

50.

Nota 209: Se realiza verificación de sub rasante en el costado occidental de la obra "sendero" entre la abscisa Ko a la abscisa Ko+45 el cual cumple con las cotas de diseño, de este modo se libera la actividad para realizar instalación de rejón con su respectivo sello.

Nota 210: Se inicia con la actividad de amarre de Hierro figurado para muro paimetral entre las abscisas Ko+000 al Ko+065 según muro, se solicita al contratista dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y de diseño.

Nota 211: Se inicia actividad de instalación de rejón y sello entre la abscisa Ko+25 a abscisa Ko+45 según costado occidental, Se recomienda al contratista tomar las medidas pertinentes para proteger la sub rasante con las lluvias y esto afecte el proceso constructivo.

Nota 212: Jueves 11 de Marzo de 2021
Clima: Mañana Nublado Tarde Nublado - llovizna
Personal: (02) Maestros, (05) Oficiales, (06) Ayudantes (02) Boal, (02) operadores, (01) Inspector, (01) Ingeniero Residente y Equipo: (02) Mini cargadores, (01) vibrocompactador

Nota 213: Se verifican niveles de rejón con su respectivo sello los cuales cumplen con el diseño y niveles de esta forma se libera esta actividad en el sendero occidental en la zona comprendida entre la abscisa Ko+25 y abscisa Ko+45 según abscisado de vía, y se autoriza continuar con la colocación de sub-base según diseños.

Nota 214: Dando alcance a la nota 205 se recuerda al contratista garantizar las condiciones pertinentes de orden y aseo, tanto en la obra, como en el almacen, garantizando espacios adecuados para los trabajadores a la hora de almuerzo.

Escaneado con CamScanner

51

Nota 215 Se sigue evidenciando que el cerramiento no permanece cerrado en los accesos de cra 5 y cra 4C, se reitera al contratista que los cerramientos deben estar cumpliendo su función y en buenas condiciones; con lo anterior tambien se evidencia que se requiere la realización de actividades de aseo en la via, por la entrada y salida de Maquinaria

Registro Fotografico 10:05 am 11-03-2021

res interventor Jairo Torres




Nota 216 Dando alcance a la nota 206 se reitera al contratista realizar tramite correspondiente al ajuste al PMT para realizar la intervención de acuerdo a los parametros de diseño.

res. interv Jairo Torres

Nota 217. El contratista envia gestión realizada ante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal fecha 11-Marzo 2021

Bogotá D.C Marzo 11 de 2021.

Ref: " CONTRATO 796 DE 2020-REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"



Escaneado con CamScanner

Nota 218 Se verifica distribución, amarre, translapos de hie de muro perimetral entre la abscisa Ko+000 a abscisa Ko+065 y se (uto) libera esta actividad para vaciado de concreto ya que cumple con los niveles y especificaciones tecnicas y de diseño se solicita al contratista contar con todos los elementos para realizar la fundida

Nota 219 Viernes 12 de Marzo de 2021
Clima: mañana con llovizna y permanentemente nublado - tarde nublado llovizna intermitente
Personal: (2) Maestros - (5) Oficiales - (6) Ayudantes (2) Boal - (2) Operarios Maquinaria - (1) Inspector
Maquinaria: (2) Minicargadores

Nota 220 teniendo en cuenta las condiciones climaticas se requiere al contratista que tome todas las medidas que considere necesarias para minimizar los efectos de la temporada invernal, en aras de garantizar la finalización de las obras dentro del tiempo contractual.

Nota 221 teniendo en cuenta la liberación realizada en la nota 218, se autoriza el inicio de la fundida en concreto.

Nota 222 Se realiza fundida de concreto en la zarpa del muro, entre la abscisa Ko+000 a la abscisa Ko+60, de lo cual se realiza prueba de asentamiento y toma de cilindros, se realizo vaciado de concreto de 4000 PSI con un asentamiento de 10cm 4" de la concretera cemex y llega a obra un total de 14 m³, de concreto,


Nota 223 Se inicia excavacion de caja electrica en el costado sur occidental del salon comunal, se solicita al contratista dar cumplimiento a las especificaciones tecnicas y de Diseño del contrato.

Escaneado con CamScanner

Nota 224 Para la geotécnica, que se debe aplicar en el costado nororiental, contiguo al puente peatonal, se realizó la consulta a la consultoría Nº608 de 2018 donde avala la modificación en los casos que se encuentren condiciones diferentes a las planteadas en los estudios y diseños, teniendo en cuenta que el perfil de terreno corresponde a una cota superior, se implemente muro de menor altura al indicado en los estudios y diseños (firmado por David Tierradentro Dirección Tecnica JPS Ingenieria S.A.).

CONSULTA PARQUE LA PERLA ORIENTAL

1. Iniciada la intervención de la zona nororiental, frente a las casas con nomenclatura 4 a 05 – 4ª 11 – 4ª 15 – se encuentra lo siguiente:



Se evidencia en la excavacion por la configuración del terreno, que en esa zona no se puede realizar la estructura como aparece en el diseño, pues la cercanía del límite de intervención con las fachadas de las dos primeras casas (de 0m a 6,50m) conservando el ancho del andén de 1,5m




(1)

interventoria

Escaneado con CamScanner

Entre la abscisa 115 y la abscisa 145 tiene un ancho promedio de 4.1m de acuerdo a las memorias, pero evidentemente no es posible
Cerca a las dos primeras casas manteniendo el 1.50 de anden



Con lo evidenciado en obra se requiere de su aprobación respecto a un nuevo manejo de estructura en esta zona por las siguientes razones:

- Si se realice excavacion más profunda a un promedio de 4m se afectaria gravemente la estabilidad de las casas cercanas:



- Requerimos se estudie la posibilidad de que en esta zona que es donde está más vertical el limite con la quebrada, se maneje la estructura con una profundidad de 3m y ancho de 3m y se realice una pequeña modificación como ajuste al plano arquitectónico así:

Conclusión:

Esta consultoria avala, en los casos que se encuentren condiciones diferentes a las planteadas en los estudios y diseños, teniendo en cuenta que el perfil de terreno corresponde a una cota superior, se implemente muro de menor altura al indicado de los estudios y diseños.

DAVID TIERRADENTRO NOVA
Dirección Técnica JPS Ingeniería S.A.


Nota 225

Escaneado con CamScanner

54

Enterado
Jurado tecnico interventoria

2



Enterado
Jurado tecnico interventoria

3

Nota 225 Se reitera al contratista dar cumplimiento a los diseños y especificaciones propias del contrato; cualquier ajuste en el proceso de obra debe ser consultado previamente con la interventoria para evaluar la conveniencia del mismo.

Jurado tecnico interventoria

Escaneado con CamScanner

Nota 226 Sabado 13 de Marzo 2021
Clima: ayer llovió durante toda la noche, mañana nublado
Personal: (02) Maestros - (05) Oficiales - (05) Ayudantes (02) Boal - (02) Operarios - (0) Inspector
Maquinaria (02) Minicargador - (01) Vibrocompactador

Nota 227 Se requiere al contratista mantener de manera permanente las buenas condiciones de orden y aseo, no solo en la obra, sino tambien en campamento y almacen; se debe estar realizando mantenimientos preventivos al cerramiento y a la señalizacion. res interv.

Nota 228- Se realiza retiro de formaleta de zampa, se continua con excavacion manual para instalacion de nueva manguera de Gas natural entre la abscisa Km+32 a la abscisa Km+90 segun abscisado de via, por el costado sur del proyecto, se realiza retiro de material RCD., se inicia extendido y compactacion de sub-base en el costado occidental sendero calle 5ta, se realiza amarre de Hierro Ø 3/8 para muro perimetral, actividad que se adelanta en el salon comunal.

Nota 229 Se requiere al contratista que realice actualizacion al balance de obra, teniendo en cuenta las nuevas consideraciones técnicas que se deben implementar en obra, como las cantidades en material granular, hierro y concreto de acuerdo a las condiciones reales en obra. Lo anterior debe ser atendido en 3 dias habiles, para presentar a la interventoria, al igual que el ajuste ala programacion de obra con alcance contractual. Jairo Torres res interv.


Escaneado con CamScanner

56

Nota 230 Lunes 15 de Marzo de 2021
Clima: Ayer llovió durante la noche,
Mañana Nublado
Personal: (1) Maestro - (4) Oficiales - (5) Ayudan
(2) Brigadistas - (1) Inspector - (2) Operad
Maquinaria: (2) Minicargadores
Nota 231 Se reitera al contratista implementar de manera inmediata las acciones que considere necesarias para mitigar la posible afectación por temporada invernal. Una de ellas es el personal, ya que el dia de hoy se evidencia menor asistencia del personal mano de obra
Nota 232 Se requiere al contratista contar de manera permanente con el Paletero para las maniobras que realiza el minicargador por fuera del cerramiento. De igual forma se reitera el aseo permanente a la vía, ya que se está viendo afectada la calzada por el barro que arrastra el minicargador.
Nota 233 Se reitera al contratista conservar el trazado original de los diseños en el costado occidental; no se aceptan cambios que no cuenten con justificación técnica aprobada por la interventoría
Nota 234 En un lapso de 1 hora, entre las 1:15 pm a las 2:05 pm, llovió muy fuerte, generando inconvenientes en la vivienda con nomenclatura calle 163 A #05-05, lo cual generó que se le entrara el agua a su vivienda.
Se debe tener en cuenta, que tal y como

Escaneado con CamScanner

se habra pronosticado desde el instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios ambientales (IDEAM), marzo ha sido un mes con lluvias predominantes, como parte de la consolidación del fenomeno de la niña que podria extenderse hasta mayo.



*fuente www accuweather (Distrito capital Bogotá)
15/03/2021

resid interv
Jairo Torres

Nota 235 Con lo anterior, se reitera tomar medidas en obra para minimizar afectación por lluvias, de igual manera se requiere que se prioricen las actividades en la carrera 5, contar con los insumos necesarios en obra y contar con el personal requerido para adelantar estas actividades.

res. interv
Jairo Torres


Nota 236 Se realiza excavación en la abscisa Km 123 según muro para realizar el mejoramiento del terreno en ese punto donde actualmente esta ubicado uno de los soportes del puente peatonal lo anterior con el fin de realizar la estructura requerida segun

Escaneado con CamScanner

estudios y diseños del presente contrato, se realiza instalación de formaleta para fundido de muro perimetral actividad que se realizo desde la abscisa K0+000, se continua con compactación mecanica en el costado occidental en la capa 5 en la capa de sub base,

Nota 237 se realizo el traslado de la manguera de Gas Natural entre la abscisa K0+035 a la abscisa K0+95 segun una actividad realizada por la empresa de Gas Natural y de igual forma se realizan las empalmes a las acometidas de las viviendas de esta zona dejando el servicio en funcionamiento.

Nota 238 para la instalación de la baranda que vaya sobre el muro está esquematizado implementando la instalación de platinas embebidas en la corona del muro que posteriormente se soldara la platina con el perfil de la baranda M-81 como se muestra en la siguiente imagen



Se acoto la instalación de platinas de 3/16 (10x12) con 4 varillas de 1/2" Soldadas de 10cm c/u

Escaneado con CamScanner

Nota 239 Martes 16 de Marzo de 2021
Clima: llovios durante la noche, Mañana Nublado
Personal: (02) Maestros, (05) oficiales, (09) Ayudantes (02) Brigadistas, (01) Inspector, (02) operadores
Maquinaria y Equipo: (02) Minicargadores.

Nota 240 Se solicita al contratista realizar el acopio de materiales que permitan un buen trasiego y los mismos no influyan en otras actividades, todo material debe tener protección el cual cubra dicho material y antes de su descarga se debe extender un polietileno o similar para evitar contaminación.

Nota 241 - Se continua con instalación de formaleta para fundida de muro perimetral entre la abscisa K0+000 a la abscisa K0+010, se verifica amarre de Hierro en esta zona y se libera la actividad para realizar la fundida de este muro en esta zona, ya que cumple con las especificaciones tecnicas y de diseño.

Nota 242 Se continua con instalación, extendido y compactación de subbase en la via Cra 5, se realiza verificación de cotas en terreno en conjunto interventoria y contratista, llega a obra ( ) bordillo y (1000) bultos de cemento, y (600) ladrillos. se solicita al contratista realizar entrega de certificaciones y ensayos pendientes.

Nota 243 Se realiza comité de obra N°9, con la asistencia de los funcionarios de la Secretaría de habitat la profesional SST-MA Eliana Moscoso y profesional Social Hugo Rua por parte de interventoria Director, residente, prof Social, prof SST-MA y por parte del Contratista ing residente 1 y 2, coordinadora, profesional Social - profesional SST MA, se desarrolla el comité, donde se solicita priorizaciones de actividades en obra en el costado oriental junto a puente peatonal y en la cra 5ta 163A. De igual forma,

Escaneado con CamScanner

60

se requiere al contratista dar cumplimiento a las solicitudes de adecuación, señalización acopio orden y aseo del campamento de obra; ya que es un compromso que no se ha subsanado pese a los constantes llamados de atención por parte de la interventoría.

Lo anterior, para dar cumplimiento de manera inmediata

Nota 244 Miercoles 17 de Marzo 2021

Clima: Mañana Nublado

Personal (2) Maest - (5) Ofic. - (7) ayud - (2) Boal - (2) Operarios

Maquinaria (2) Mini cargadores herramienta menor

Nota 245. Se realiza fundida de muro perimetral desde la abscisa K0+000 y K0+042, material de la concretera cemex con una resistencia de 4000 PSI y un asentamiento de 4", para una cantidad de 7 m³, en obra se realiza prueba de slump con cono de Abrams, toma de cilindros, con lo cual se evidencia el asentamiento de 4", se solicita al contratista entregar los resultados de laboratorio de los cilindros.

Nota 250 Se requiere al contratista no dejar excavaciones expuestas, como se evidencia en la siguiente imagen:





Lo anterior, para evitar daños en la

Escaneado con CamScanner

subrasante por causa de las lluvias y por seguridad del personal en obra. res interv jarrotorres

Nota 251 Se requiere al contratista realizar la protección necesaria de los insumos granulares en obra, para evitar su contaminación y/o para evitar que por arrastre se disperse el mismo; lo anterior dadas las continuas llovizneas que se han presentado en los últimos días res interv jarrotorres

Nota 252 El día de hoy en la zona norte de la carrera 5ta, frente a las casas con nomenclatura 5-15 y 5-05 se instaló geodren planar en una longitud de 14.6 metros, con el fin de minimizar posibles filtraciones, de acuerdo a decisión tomada en comité de obra del 16 de Marzo de 2021; lo anterior fué verificado por la interventoria, donde la especificación cumple de acuerdo a los requerimientos técnicos, por lo que se libera esta actividad. res int jarrotorres

Nota 253. Jueves 18 de Marzo de 2021
Clima: lluvia en la madrugada, y llovizna leve hasta las 800am. Nublado General
Personal: (2) operarios - (2) Maestros - (7) Ayudantes (2) Boal - (1) Inspector - (1) Topografo.
Maquinaria: (2) Mini cargadores.

Nota 254 Se requiere al contratista dar respuesta de manera inmediata al oficio radicado por la Secretaría de Movilidad con radicado 20213121537601 con fecha de 16 de marzo de 2021; donde evidenciaron incumplimiento a la implementacion del PMT Aprobado; de igual forma, atender inmediatamente las consideraciones y recomendaciones planteadas en el mismo oficio. res interv jarrotorres

Nota 255 Se requiere al contratista dotar a los obreros con los elementos de proteccion

Escaneado con CamScanner

62

personal, acordes con las condiciones climatológicas actuales, como botas pantaneras y capas

Nota 256 Donde alcance a la nota 251 se refiere al contratista no dejar excavaciones abiertas para evitar daños en la subrasante, evitar que las excavaciones generen afectación a predios y evitar accidentes en estas zonas;

Nota 257 Se inicia instalacion de bordillo en el costado norte de la calzada 5 se refiere al contratista entregar los ensayos pertinentes para los prefabricados a utilizar en la obra.

Nota 258 Se realiza figurado y armado de hierro para cajas y muro perimetral y se libera esta actividad ya que cumple con las especificaciones tecnicas y de diseño para realizar el vaciado de concreto, actividades comprendidas entre la abscisa K0+40 a la abscisa K0+65 para fundida de muro, y abscisa K0+65 a la abscisa K0+75 y entre la abscisa K0+120 a la abscisa K0+135 y abscisa K0+135 a la abscisa K0+120 para fundida de zarpa.

Nota 259 Viernes 19 de Marzo de 2021
Clima: Soleado
Personal: (02) epoxeros, (02) Maestros, (07) Ayudantes (02) Boal, (01) Inspector, (01) Topografo, (05) oficiales
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor (01) mini cargador

Nota 260 Se realiza fundida de concreto en muro y zarpa de la concretera cemex para un total de 12.25 m³ concreto de 4000 PSI, el concreto llega con un asentamiento de 4" el cual fue tomado en obra con la prueba del cono y da un asentamiento de

21 (10cm) de esta forma se autoriza a realizar el vaciado de concreto, cumpliendo con las especificaciones tecnicas. de igual forma se realiza toma de cilindros por parte de contratista e interventoria el vaciado de concreto se realiza en las zonas liberadas en la Nota 258.

res. interv Jairo Torres

Nota 261 Se solicita al contratista dar cumplimiento al P.M.T ya que se evidencia parqueo de volquetas fuera de la obra, cerramiento acceso a obra abierto y descargue de material en sitio no autorizado, se solicita dar cumplimiento y programar llegado de material para que esto no se presente durante la ejecucion del contrato.

res interv Jairo torres

Nota 262 Dando respuesta a la nota 261 expresamos que se estan manejando dento de la obra los parametros pertinentes para dar cumplimiento al PMT aprobado, realizando cierres y las volquetas llegan a la obra dentro del cerramiento

res contratista

Nota 263 Sábado 20 de Marzo de 2021
Clima: Soleado
Personal: Operadores, Maestros Ayudantes, Boal, Inspector, Topografia, Oficiales.
Maquinaria y Equipos: 2 Minicargadores, 1 Vibrocompactador, Herramienta menor.

Nota 264 Se realiza retiro de formaleta de la fundida de sarpa realizada. Se realiza conformación con sub-base en el costado oriental al salón comunal y en la zona norte de este con su respectiva compactación.
Se realiza instalación de Bordillo en el costado oriental de la cra 5ta lleno de sub-base en la entrada de la Cra 5ta.
Se registran lloviznas en horas de la mañana.

Nota 265 Martes 23 de Marzo de 2021
Clima: Fuertes lluvias de 12:00Pm a 5:00Pm.
Personal: Operadores, Maestros, ayudantes, Boal, Inspectores y Residente

Escaneado con CamScanner

64

Maquinaria y Equipos: 2 minicargadores, 1 vibro Compactador, Herramienta menor.

Nota 266 Se realiza Fundida de concreto de 4000 psi para la desde la ABS 60 a ABS 95 y fundida de muro de ABS 42 a ABS 60, con un volumen de 67S de cemex. Se registran Fuertes lluvias desde las 12:00 hasta la Jornada Laboral.

Se Suspenden actividades por las Fuertes lluvias presentadas

Nota 267 Se realizó comité de obra con los funcionarios de SDHT, Interventoría y contratista.

Nota 268 Miercoles 24 marzo de 2021
Clima: Nublado con Presencia de lluvias.
Personal: Operadores, residentes, inspectores, ayudantes, Sst, maquinaria y equipos: 2 minicargadores, 1 vibro Compactadores

Nota 269 Se inicia con desmonte de formaleta de la zarpa, Figuras de acero para muro-zarpa de la zona de gimnasio. Conformación con formaleta para la muro-zarpa.

Nota 270 en reunión con interventoría - contratista se tomó la determinación en campo de la instalación de un filtro Con geodrain en la parte oriental de la Cra 5ta, esto con brindar mayor garantía a la estructura de pavimento que se está Construyendo. Para mejor explicación se detalla en la Siguiente imagen.



Escaneado con CamScanner

Nota 231 Dando alcance a la nota 233, podemos aclarar a que parte occidental hacen referencia y que cambios se han realizado, también se aclara que los cambios que se han realizado en obra se han justificado acompañados con Interventoría como lo expresado en la nota 135, nota 209, nota 238 y entre otras que están consignadas en esta bitácora.

Nota 232 Jueves 25 de marzo 2021
Clima: Mañana Soleado
Personal: (3) Operarios - (6) Maestros - (8) Ayudantes
(2) Boal - (1) Inspector - (1) Topografo.
Maquinaria: (2) Minicargadores
Dando alcance a la nota 233 y 271, se dá claridad que se refiere la nota al retrate que tiene el muro de contensión con respecto a la pila o columna del puente peatonal para el costado oriental.

Nota 273 En esta nota se aclara que se hizo la consulta al consultor de estudios y diseños, quien avala dejar el muro totalmente independiente de la pila del puente para que no se genere ninguna restricción a la misma. Se anexa firma consultor.

3. cerrar el muro por detrás dejando la pata del puente fuera de la estructura (opción interventoría) dejando la pila quede totalmente independiente del muro dejando un espacio suficiente para que no genere ninguna restricción



Escaneado con CamScanner

Nota 274. Se requiere al contratista presentar el NP correspondiente a las placas de mojones que se deben instalar, de acuerdo a los parametros que dicte el EAAB para tal fin; de igual forma el filtro en geodren planar para ser instalado en la cra 5ta. Con esta misma nota y dando alcance a la nota 270 se dá aval a la solución técnica planteada; pero se reitera la presentacion previa de los) este item no previsto.

Nota 275 Se requiere al contratista tomar todas las medidas necesarias para que la temporada invernal no afecte el normal desarrollo del contrato.

Nota 276. Se verifico amarre y distribucion de hierro en muro perimetral y se libera esta actividad para recibir fundido de muro en concreto entre las abscisas Ko+65 a la abscisa Ko+115

Nota 277. Se realiza la actividad de demolicion de acceso en puente peatonal costado sur del puente ubicado en la abscisa Ko+120 segun muro perimetral, se continua con instalacion de formaleta para muro perimetral desde la abscisa Ko+65, se realiza instalacion de bordillo en sendero de la carrera 5ta, se realiza verificacion de niveles en conjunto contratista e interventoria,

Nota 278. Se realiza excavacion para filtro con geodren segun nota 270, se realiza instalacion de bordillo en el costado nor-occidental del salon comunal, se le entrega al contratista la entrega de los certificados de calidad de los prefabricados que se encuentran en obra.

Escaneado con CamScanner

Nota 279 Viernes 26 de marzo de 2021
Clima mañana soleado tarde nublado - lluvias leves y esporadicas.
Personal: (3) Operadores - (6) Oficiales - (7) ayudantes (2) Maestros - (2) Boal - (1) Inspector - (1) Topografa hoy 1 operador fué paletero

Nota 280 El día de hoy se realiza fundida en concreto de 4000 PSI para muro de contensión entre las abscisas K0-65 - K0-115 labor realizada con el cumplimiento de todas las especificaciones tecnicas de la actividad, se tomaron muestras cilindo (laboratorio), tanto contratista como interventoría. res interv jairo torres

Nota 281 Se evidenció en obra (en) que hubo derrame de agua con ACPM en la absisa 50 aprox. el cual se generó por actividades de limpieza de la pala de 1 minicargador que estaba transportando concreto.
Con lo anterior la profesional SST de interventoría requirió suspender la actividad de manera inmediata, e iniciar labores de recoger el suelo contaminado y depositarlo en bolsas rojas, para su disposición como residuo peligroso; además se requirió a la profesional SST del contratista realizar capacitación al personal sobre atención de emergencias y contingencias ambientales; se deja trazabilidad de lo anterior en la bitacora ambiental nota 129 pagina 71 res interv jairo torres

Nota 283 Se requirere al contratista mantener en perfectas condiciones de aseo, orden y señalizacion adecuada toda la obra. res interv jairo torres

Escaneado con CamScanner

68

Nota 284 Sabado 27 de Marzo de 2021
Clima: mañana noblado
Personal: (1) Operador - (6) Oficiales - (7) Ayud
(2) Maestros - (2) Boal - (1) Inspector - (1) Top
Maquinaria: (1) Minicargador.

Nota 285 El día de hoy, se están realizando labores de desmonte de formaleta del muro de contensión fundido el día de ayer, de igual forma se sigue conformando zona de cra 5ta.

Nota 286 Se reitera al contratista mantener la obra en buenas condiciones de orden y aseo, y estar verificando el cerram perimetral; de igual forma se requiere realizar mantenimiento y limpieza a los senderos actuales.

Nota 287 Se adelanta actividad de excavación en la zona donde se encontraba la rampa del puente peatonal; lo anteri para conformar la estructura de suelo mecanicamente reforzado, de acuerdo a los parametros de diseño.

Nota 288 Lunes 29 de Marzo de 2021
Clima: Mañana: Soleado tarde: lluvias intermitentes
Personal: (03) operadores, (05) oficiales, (07) Ayudantes
(02) Maestros, (02) Boal, (01) Inspector, (01) Topografo
Maquinaria: (02) minicargador, (01) vibrocompactador

Nota 289: Se inicia excavación manual para tubería red ca en el costado oriental del salon comunal y costad norte entre las abscisas K0+43 a la abscisa K se solicita al contratista realizar excavaciones acomodadas segun norma urgente de cadenas

Nota 290. Se inicia excavación en zona de juegos llegando a nivel de sub-rasante, se realiza verificación de niveles en conjunto contratista e interventoría y se libera esta actividad para la instalación de rajón y sello entre las abscisas K0+68 a la abscisa K0+72.

Nota 291. Se realiza instalación de piedra rajón entre las abscisas K0+68 a la abscisa K0+72 y se realizo instalación de su respectivo sello, se compacta esta zona.

Nota 292. Se inicia demolición de sendero peatonal en el costado Norte de la carrera 5ta, se realiza estructura segun especificaciones tecnicas y de diseño, se realiza recubrimiento de filtro perimetral costado occidental de la Carrera 5ta segun Nota 270, se continua con excavación manual para realizar estructura mecanicamente reforzado entre K0+120 a K0+123, se inicia instalación de lonas segun especificaciones tecnicas y nota 273.

Nota 293 Martes 30 de Marzo de 2021
Clima: nublado lluviznas en la tarde
Personal: (3) operadores - (5) oficiales - (7) Ayudantes
(2) Boal - (2) Maestros - (1) Inspector - (1) Topo
Maquinaria: (2) Minicargadores - (1) Vibrocomp.

Nota 294 El día de hoy se realiza comité de obra, y se realiza recorrido con funcionarios de secretaria de habitat Ing Natalia e Ing Hugo, con acompañamiento de directores de obra y de interventoría. Se informa de los avances a la semana 11 con un porcentaje de avance de 19.21% versus 14.30% de acuerdo a programación 2021 Aprobada por interventoría.

Nota 295 Se reitera al contratista mantener las condiciones de orden y aseo en la obra, cumpliendo lo requerido de manera constante por la interventoría.

Escaneado con CamScanner

70

Nota 296. Se realiza excavación de zona de juegos a nivel de subrasante y se verifican niveles segun especificaciones tecnicas y de diseño y se libera esta actividad entre los ejes K0+65 a K0+ y se actoriza instalación de rejón con su respectivo sello en esta zona. res interv. Jairo Torres

Nota 297 Se realiza fundida de concreto de limpieza en zona de gimnasios costado norte, y en el eje K0+135 en zona de muro, se realiza amarre y dado de hierro para zarpa y muros en concreto, se libera actividad dado que se dió cumplimiento a lo consignado en PIE res interv. Jairo Torres

Nota 298 Miercoles 31 de marzo 2021
Clima: mañana soleado
Personal: (3) operadores - (5) oficiales - (7) Ayudantes
(2) Boal - (2) Maestros - (1) inspector - (1) Topog.
Maquinaria: (2) Minicargad - (1) vibrocomp.

Nota 299 Se recomienda al contratista tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la proteccion (seguridad) de todos los elementos en obra, insumos, equipos etc.

Nota 300 El día de hoy se finaliza la conformación de suelo mecanicamente reforzado en la zona correspondiente a la rampa de acceso al puente peatonal. res interv. Jairo Torres

Nota 301 El día de hoy realiza visita a la obra la especialista electrica de interventoría la ing Paola Reyes, donde se realiza recomendaciones respecto al alcance eléctrico con ajustes a bocagas 274 que están en zona vehicular restringida por cajas 280, además de ajuste en zona occidental de salón comunal, donde se deja caja 274 en el mismo nivel para no hacer recorrido de subir y bajar tuberia.

Escaneado con CamScanner

Feb 202- Se realiza fundida de zarpa de gimnasio en el costado norte y zarpa en la abscisa K0+135 segun muro, de lo cual llega a obra 7 m³ de concreto de 4.000 PSI se realiza prueba de asentamiento y toma de cilindros los cuales cumplen segun especificaciones tecnicas.


tes ing
Jano Torres

Escaneado con CamScanner

ANEXO 09

PROGRAMACION DE OBRA VERSION 1


Id	Modo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Realizar la construcción de las obras del Parque La Perla Oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad "Cerros Orientales".**	163 días	mié 23/12/20	jue 15/07/21
2		INICIO PROYECTO	0 días	mié 23/12/20	mié 23/12/20
3		PARQUE	163 días	mié 23/12/20	jue 15/07/21
4		PRELIMINARES	118,81 días	jue 7/01/21	jue 3/06/21
5		REPLANTEO GENERAL	10,81 días	jue 7/01/21	mié 20/01/21
6		CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: Cortadora de concreto incluye operario y combustible incluyendo disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	10 días	lun 10/05/21	vie 21/05/21
7		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue): No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	10 días	lun 10/05/21	vie 21/05/21
8		DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue): No incluye transporte y disposición final de sobrantes	15 días	vie 14/05/21	jue 3/06/21
9		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	70 días	lun 1/03/21	jue 27/05/21
10		PAVIMENTOS	137 días	mié 23/12/20	sáb 12/06/21
11		NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	10 días	lun 8/03/21	jue 18/03/21
12		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	60 días	mié 23/12/20	sáb 6/03/21
13		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	17 días	mié 23/12/20	vie 15/01/21
14		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	15 días	lun 8/03/21	jue 25/03/21
15		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	25 días	vie 12/03/21	jue 15/04/21
16		LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	15 días	lun 10/05/21	vie 28/05/21
17		CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	20 días	lun 10/05/21	jue 3/06/21
18		CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	7 días	jue 3/06/21	sáb 12/06/21
19		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	7 días	jue 3/06/21	sáb 12/06/21
20		ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	8 días	sáb 15/05/21	mié 26/05/21
21		ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	15 días	lun 10/05/21	vie 28/05/21
22		CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	15 días	lun 10/05/21	vie 28/05/21
23		CAÑUELA TIPO A 120 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)	20 días	jue 15/04/21	lun 10/05/21
24		SARDINEL TIPO A 10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 1:5)	20 días	jue 15/04/21	lun 10/05/21
25		ESPACIO PÚBLICO	90 días	lun 8/03/21	mar 29/06/21
26		EXCAVACIÓN MECANICA PARA MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	15 días	lun 8/03/21	jue 25/03/21
27		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	17 días	vie 12/03/21	mar 6/04/21
28		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	15 días	jue 25/03/21	jue 15/04/21
29		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	15 días	sáb 3/04/21	mié 21/04/21
30		BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm. Mortero de Nivelación 2000 PSI)	15 días	vie 9/04/21	mar 27/04/21
31		PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A55 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	25 días	jue 15/04/21	sáb 15/05/21
32		PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4 cm mortero 1:5 y Arena de Sello)	25 días	jue 15/04/21	sáb 15/05/21
33		FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e=10 CM ANCHO ENTRE 12-20 CM	25 días	jue 15/04/21	sáb 15/05/21
34		PISO CAUCHO RECICLADO 10 cm (EPDM 1cm+SBR 9 cm-Sum+Inst)	30 días	sáb 22/05/21	mar 29/06/21




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35		CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL REFUERZO, CURADO)	25 días	mié 21/04/21	sáb 22/05/21
36		MOBILIARIO	45 días	mar 27/04/21	mié 23/06/21
37		BARANDA METALICA M81	20 días	vie 28/05/21	mié 23/06/21
38		CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	10 días	mar 27/04/21	lun 10/05/21
39		BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e instalación. No Incluye material base)	15 días	mar 27/04/21	sáb 15/05/21
40		BANCA EN CONCRETO TIPO M40	15 días	mar 27/04/21	sáb 15/05/21
41		CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6m, L=2m, A=0.6m, Incluye suministro e instalacion. No incluye bases)	15 días	mar 27/04/21	sáb 15/05/21
42		JUEGO CARRUSEL 5-12 años Cap:40 niños H=4.5 (Sum+Inst)	7 días	mié 19/05/21	jue 27/05/21
43		Juego balancin doble 5-12 años Cap: 2 niños	7 días	jue 20/05/21	vie 28/05/21
44		Juego Muelle 2 + años Capacidad:6 niños	7 días	vie 21/05/21	sáb 29/05/21
45		Juegocuerdaspoliedro	7 días	sáb 22/05/21	lun 31/05/21
46		Modulo Escalador - Gimnasio al aire libre	7 días	mar 25/05/21	mié 2/06/21
47		Modulo flexionesTriceps senci- Gimnasio al aire II	7 días	mié 26/05/21	jue 3/06/21
48		Modulo Sky - Gimnasio al aire libre	7 días	jue 27/05/21	vie 4/06/21
49		Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit.	7 días	vie 28/05/21	sáb 5/06/21
50		GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS	7 días	sáb 29/05/21	mar 8/06/21
51		Modulo Banca Abd. Cronch Incl - Gimnasio aire libr	7 días	lun 31/05/21	mié 9/06/21
52		Juego muro escalar trepar	7 días	mar 1/06/21	jue 10/06/21
53		GIMNASIO PRENSA DE PECHO JALON	7 días	mié 2/06/21	vie 11/06/21
54		GIMNASIO TRIPLE PECHO ESPALDA PIERNAS	7 días	jue 3/06/21	sáb 12/06/21
55		PAISAJISMO	50 días	vie 9/04/21	jue 10/06/21
56		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	15 días	vie 9/04/21	mar 27/04/21
57		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	17 días	vie 9/04/21	jue 29/04/21
58		CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40m. Inc. Suministro, Construccion y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)	15 días	mar 27/04/21	sáb 15/05/21
59		BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
60		SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalacion. Incluye 10 cm de Tierra negra)	20 días	sáb 15/05/21	jue 10/06/21
61		NOGAL H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	7 días	sáb 15/05/21	mar 25/05/21
62		EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
63		ALISO H=1.5mt (Incluye excavacion manual, siembra, caja, tierra, abono,tutor, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
64		ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono,tutor, transporte y disposicion final de escombros a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
65		CEDRO H=2.5mt (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono, tutor, transporte y disposicion final de escombros a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
66		GUAMO H=1.5mt (Incluye excavacion manual, siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
67		HELECHO ARBORECENTE H=1.5 mt (Incluye excavacion manual, siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
68		HIEDRA MIAMI (Incluye 12 unidades por m2 y transporte y disposicion final de escombros a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	sáb 15/05/21	vie 28/05/21
69		ESTRUCTURAS	82 días	vie 26/02/21	jue 10/06/21
70		REPLANTEO GENERAL	7 días	sáb 15/05/21	mar 25/05/21
71		CONCRETO 4000 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado, inclu Sumin, Formaleteo, bombeo y colocacion, No incluye refuerzo, Curado)	15 días	mié 10/03/21	mar 30/03/21
72		CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	15 días	mié 10/03/21	mar 30/03/21
73		ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	15 días	mié 10/03/21	mar 30/03/21
74		DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=01.m. Incluye cargue)	7 días	jue 20/05/21	vie 28/05/21

Id	Modo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
75		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	15 días	jue 20/05/21	mar 8/06/21
76		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	17 días	jue 20/05/21	jue 10/06/21
77		CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado)	15 días	mié 10/03/21	mar 30/03/21
78		GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESSTENCIA ULTIMA > 75 KN/m). SUMINISTRO E INSTALACION	7 días	mar 16/03/21	jue 25/03/21
79		GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACION	45 días	jue 18/03/21	sáb 15/05/21
80		GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacion)	45 días	mar 23/03/21	mié 19/05/21
81		SACOS DE SUELO CEMENTO (Incluye suministro de material, transporte y colocacion)	15 días	vie 26/02/21	mar 16/03/21
82		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	45 días	mié 10/03/21	vie 7/05/21
83		REJILLA METALICA PROTECCION ARBOL (Incluye suministro e instalacion)	5 días	mar 30/03/21	mié 7/04/21
84		SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION	35 días	mar 27/04/21	jue 10/06/21
85		SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye suministro e instalacion)	5 días	mar 27/04/21	mar 4/05/21
86		PINTURA ACRILICA BASE AGUA A=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	5 días	jue 3/06/21	jue 10/06/21
87		SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m X 0.512m REFLECTIVO ALTA DENSIDAD, PEDESTAL EN ANGULO DE 2"X2"X1/4" H=2.60m EN PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	mar 27/04/21	mar 4/05/21
88		SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTANGULO (75X25cm) (Incluye suministro e instalacion)	5 días	mar 27/04/21	mar 4/05/21
89		REDES HUMEDAS	163 días	mié 23/12/20	lue 15/07/21
90		REDES DE ACUEDUCTO	0 días	mié 23/12/20	mié 23/12/20
91		ALCANTARILLADO SANITARIO	0 días	mié 23/12/20	mié 23/12/20
92		ALCANTARILLADO PLUVIAL	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
93		TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR LISO U.M, Norma NTC 3722-1, D=12" (Incluye suministro e instalación).	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
94		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin. Inst.)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
95		CILINDRO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1,20 m, H=0,5 m, e=0,10m (Incluye suministro e instalación, no incluye aro de ajuste.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
96		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
97		EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0 m - 3.5 m (Incluye cargue)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
98		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m),en sitio autorizado por la entidad ambiental competente.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
99		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (Incluye transporte, suministro, extendido manual, y compactación)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
100		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
101		GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. Incluye rajón, malla para gaviones y alambre recocido.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
102		GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacion)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
103		CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
104		REDES SECAS	163 días	mié 23/12/20	lue 15/07/21
105		RED ENERGIA ELECTRICA	163 días	mié 23/12/20	lue 15/07/21
106		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X2 + 1X4(T) CU PARA AP. (INCLUYE CABLE, CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
107		ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 2x8+8 AWG, 600 V (Incluye suministro e instalación tuberia PVC 3" y cables)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21


Id	Modo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
108		LUMINARIA SLCS MARCA GDS LIGHTING: CANTIDAD DE LEDS 24, IP:66 OPTICS IK:08 WEIGHT 4.3KG COLOR TEMPERATURE 4000K LUMEN PACKAGE: 5800 LUMENS EFFICACY 130 lM/W CONSUMO DE ENERGIA (W):44W. INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, PROTECCIONES ELECTRICAS Y SISTEMA ANTIRRO	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
109		CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDE	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
110		CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye suministro e instalación)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
111		POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
112		CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
113		CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
114		CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
115		CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
116		BARRAJE PREFORMADO BT DE 6 SALIDAS PARA AP INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCION DE CABLE 175 AMP (Incluye suministro e instalación)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
117		RETIRO DE RED AÉREA (Incluye transporte y disposición de sobrantes)	30 días	mié 24/03/21	vie 30/04/21
118		RETIRO DE POSTES DE MT (Incluye Traslado a Sitio de Acopio, retiro de poste, retenidas, estructuras de amarre y soporte de red aérea).	30 días	mié 24/03/21	vie 30/04/21
119		CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN RETILAP - INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. Zona Estacionamiento del Patio del Portal AMÉRICAS	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
120		COSTO CERTIFICADO RETIE	30 días	mié 23/12/20	sáb 30/01/21
121		**RED GAS NATURAL**	**30 días**	**mar 8/06/21**	**jue 15/07/21**
122		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
123		DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
124		REPLANTEO GENERAL	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
125		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
126		TRASLADO RED DE POLIETILENO D= 3/4" (GN EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS). Las obras corresponden a traslado, protecciones o reubicación de tuberías y/o activos de la infraestructura de Gas Natural	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
127		**RED ETB**	**60 días**	**vie 30/04/21**	**jue 15/07/21**
128		1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
129		CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
130		CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m.	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
131		RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (Incluye grua).	30 días	vie 30/04/21	mar 8/06/21
132		RETIRO DE RED AÉREA (Incluye transporte y disposición de sobrantes)	30 días	vie 30/04/21	mar 8/06/21
133		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	30 días	mar 8/06/21	jue 15/07/21
134		ENTRADA PARQUE	162,81 días	mié 23/12/20	jue 15/07/21
135		**PRELIMINARES**	**67 días**	**jue 7/01/21**	**lun 29/03/21**
136		REPLANTEO GENERAL	19 días	jue 7/01/21	sáb 30/01/21



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
137		CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: Cortadora de concreto incluye operario y combustible incluyendo disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	15 días	sáb 6/03/21	jue 25/03/21
138		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue): No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	15 días	sáb 6/03/21	jue 25/03/21
139		DEMOLICIÓN DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (incluye martillo neumático de 60 LB, compresor y cargue)	15 días	sáb 6/03/21	jue 25/03/21
140		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue) No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10 m	15 días	sáb 6/03/21	jue 25/03/21
141		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	18 días	sáb 6/03/21	lun 29/03/21
142		PAVIMENTOS	63 días	jue 25/03/21	mar 15/06/21
143		NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	8 días	mié 31/03/21	mar 13/04/21
144		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	15 días	jue 25/03/21	jue 15/04/21
145		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	18 días	jue 25/03/21	lun 19/04/21
146		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	15 días	mar 13/04/21	vie 30/04/21
147		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	20 días	lun 19/04/21	mié 12/05/21
148		LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	10 días	jue 13/05/21	mié 26/05/21
149		CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	13 días	sáb 22/05/21	mar 8/06/21
150		CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13 días	sáb 22/05/21	mar 8/06/21
151		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	13 días	sáb 22/05/21	mar 8/06/21
152		ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	15 días	jue 13/05/21	mar 1/06/21
153		ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	15 días	jue 13/05/21	mar 1/06/21
154		CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	15 días	jue 13/05/21	mar 1/06/21
155		CAÑUELA TIPO A 120 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)	15 días	mié 26/05/21	mar 15/06/21
156		ESPACIO PÚBLICO	36 días	mié 26/05/21	sáb 10/07/21
157		EXCAVACIÓN MECANICA PARA MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	20 días	mié 26/05/21	lun 21/06/21
158		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	23 días	mié 26/05/21	jue 24/06/21
159		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	10 días	mar 1/06/21	mar 15/06/21
160		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	10 días	mar 8/06/21	lun 21/06/21
161		BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm. Mortero de Nivelación 2000 PSI)	15 días	vie 11/06/21	mié 30/06/21
162		PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	20 días	mié 16/06/21	sáb 10/07/21
163		ESCALERA PARA ANDEN ACABADO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO ANCHO HUELLA 0.35M X LARGO VARIABLE (Suministro e Instalación. Incluye concreto 3000 PSI, formaleta y refuerzo)	15 días	vie 18/06/21	mié 7/07/21
164		PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4 cm mortero 1:5 y Arena de Sello)	20 días	mié 16/06/21	sáb 10/07/21
165		FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e=10 CM ANCHO ENTRE 12-20 CM	20 días	mié 16/06/21	sáb 10/07/21
166		CAÑUELA TIPO A 120 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)	20 días	mié 16/06/21	sáb 10/07/21
167		MOBILIARIO	10 días	lun 28/06/21	sáb 10/07/21
168		CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	10 días	lun 28/06/21	sáb 10/07/21
169		PAISAJISMO	30 días	mar 1/06/21	vie 9/07/21



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
170		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	20 días	mar 1/06/21	sáb 26/06/21
171		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	23 días	mar 1/06/21	mié 30/06/21
172		CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21
173		BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21
174		SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalacion. Incluye 10 cm de Tierra negra)	30 días	mar 1/06/21	vie 9/07/21
175		EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye excavación manual, siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 Km) SUMINISTRO Y PLANTACION	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21
176		HIEDRA MIAMI (Incluye 12 unidades por m2 y transporte y disposicion final de escombros a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21
177		**ESTRUCTURAS**	0 días	mié 23/12/20	mié 23/12/20
178		**SEÑALIZACION, DEMARCACIONY SEMAFORIZACION**	7 días	mié 7/07/21	jue 15/07/21
179		SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye suministro e instalacion)	7 días	mié 7/07/21	jue 15/07/21
180		PINTURA ACRILICA BASE AGUA A=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	7 días	mié 7/07/21	jue 15/07/21
181		SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m X 0.512m REFLECTIVO ALTA DENSIDAD, PEDESTAL EN ANGULO DE 2"X2"X1/4" H=2.60m EN PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	7 días	mié 7/07/21	jue 15/07/21
182		SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTANGULO (75X25cm) (Incluye suministro e Instalacion)	7 días	mié 7/07/21	jue 15/07/21
183		**REDES HUMEDAS**	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
184		**REDES DE ACUEDUCTO**	7 días	mar 30/03/21	vie 9/04/21
185		ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO	7 días	mar 30/03/21	vie 9/04/21
186		**ALCANTARILLADO SANITARIO**	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
187		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (incluye cargue, transporte y disposición final).	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
188		Tubería PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR LISO U.M, Norma NTC 3722-1, D=6" (Incluye suministro e	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
189		PLACA DE FONDO D=1,70 m, POZO DE INSPEC (Fundida en sitio, incluye Suministro, Formaleta, Refuerzo, Instalación, incluye concreto 2000 psi de base)	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
190		CILINDRO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1,20 m, H=0,5 m, e=0,10m (Incluye suministro e instalación, no incluye aro de ajuste.	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
191		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
192		DEMOLICIÓN DE POZOS, CAJAS Y CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (Incluye martillo neumático de 60 lb, compresor y cargue)	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
193		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m),en sitio autorizado por la entidad ambiental	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
194		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (Incluye transporte, suministro, extendido manual, y compactación)	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
195		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
196		CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA 1 m X 1 m. INCLUYE MARCO Y TAPA (Suministro y construcción).	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
197		**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
198		SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AN	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
199		TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIO	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
200		EXCAVACIÓN MECANICA PARA REDES PROFU	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
201		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCON	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
202		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (Incluye transp	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
203		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON R	25 días	jue 25/03/21	mar 27/04/21
204		FIN PROYECTO	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21



ANEXO 10

CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS

	CONSORCIO SAN JUAN 003	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	CÓDIGO:	FS-CIE-08
			VERSIÓN:	1
			VIGENCIA:	2022-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 de 2020
INTERVENTOR :	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 01 de Marzo	AL 31 de Marzo

Material	Nombre Preuba/Ensayo	Fecha	Localización	Laboratorio	Parametros	Norma / Especificación	Resultados	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
									Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	S/N	
UB BASE GRANULAR TIPO PEA (material reciclado)	Granulometria	27/03/2021	Muro mecanicamente reforzado y vias.	INGEOVINF SAS	LIMITES DE LA CURVA DE GRANULOMETRIA	I.N.V.E - 213	Cumple	c	s	N/A
	Limite liquido	27/03/2021	Muro mecanicamente reforzado y vias.	INGEOVINF SAS	Menor o igual al 25%	I.N.V.E - 125	NLl	c	s	
	indice de plasticidad	27/03/2021	Muro mecanicamente reforzado y vias.	INGEOVINF SAS	Menor o igual que 6%	I.N.V.E - 126	NLP	c	s	
	equivalente de arenas	27/03/2021	Muro mecanicamente reforzado y vias.	INGEOVINF SAS	Mayor o igual que 25%	I.N.V.E - 133	29,0%	c	s	
	Desgaste maquina de los angeles	27/03/2021	Muro mecanicamente reforzado y vias.	INGEOVINF SAS	Menor o igual que 50%	I.N.V.E - 218	44.3 %	c	s	
Bordillo A-80	Ensayo de Flexion	2/03/2021	senderos y zona de gimnasio	E.I.E Echeverry Ingenieria y Ensayos SAS	Individual ≥ 3.5 Mpa Promedio ≥ 4.0 Mpa	NTC-4109	4,1	c	s	certificacion entregada por el proveedor
Cemento	Certificado de Calidad	15/022021	solado de limpieza muro perimetral	Holcim	Certificado de Calidad	NTC-121	Certificado de Calidad	c	s	certificacion entregada por el proveedor
Piedra Rajon (fracmentos de cocreto hidraulico de demolicion)	Desgaste Maquina de los Ángeles	26/02/2021	senderos y zona de gimnasio	INGEOVINF SAS	Menor o igual que 50%	I.N.V.E. - 219	45.4 %	c	s	N/A
Tubreria Electrica	certificacion entregada por el proveedor	31/03/2021	canalizacion electrica	Gerfor	certificacion entregada por el proveedor	NTC-3363	Certificado de Calidad	c	s	certificacion entregada por el proveedor

Firma:

Nombre: Diego Callejas
**RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre: Jairo Torres
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 11

TRAZABILIDAD DE MATERIALES GENERALES

	CONSORCIO SAN JUAN 003		TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020	CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	780 de 2020	CONTRATISTA:	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021		

Remisión	Fecha de ingreso	Tipo de material	Unidad	Cantidad	Disposición		Lote/Trazabilidad	Peso aproximado kg/mt	Proveedor	Nota bitacora
					Almacenado	Ubicación de instalado				
71257	15/03/2021	Varilla 3/8"	KG	1890	ACOPIO	N/A	71257	0,56	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	N/A
76500	13/03/2021	CEMENTO	UND	100	ACOPIO	N/A	76500	50	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	N/A
78822	23/03/2021	Varilla 3/8"	KG	1158,24	ACOPIO	N/A	78822	0,56	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	N/A
8000145458	23/03/2021	TUBO DUCTO CORR ELECT Y TEL 4"	UND	131	ACOPIO	N/A	8000145458	N/A	GERFOR	N/A
76500	12/03/2021	CEMENTO	KG	5000	ACOPIO	N/A	76500	50	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	N/A
78822	23/03/2021	Varilla 3/8"	KG	1158,24	ACOPIO	N/A	78822	0,56	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	N/A
30296	9/03/2021	LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UND	6000	ACOPIO	N/A	30296	N/A	LADRILLERA SAN JOAQUIN	N/A
30005	3/03/2021	BORDILLO A-80	UND	57	ACOPIO	N/A	30005	N/A	PREFABRICADOS CONCREARTE	N/A
30005	3/03/2021	CAÑUELA A120	UND	57	ACOPIO	N/A	30005	N/A	PREFABRICADOS CONCREARTE	N/A
30058	16/03/2021	BORDILLO A-80	UND	122	ACOPIO	N/A	30058	N/A	PREFABRICADOS CONCREARTE	N/A

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Diego Callejas
**RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Tsorres
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANEXO 12

TRAZABILIDAD DE MATERIALES GRANULARES

TRAZABILIDAD DE INSUMOS GRANULARES
CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020	CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S.
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	780 de 2020	CONTRATISTA:	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL	PIN OBRA	19473
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 01 Marzo de 2021	31 Marzo de 2021		

Num	vehículo	PIN	Fecha de ingreso	Material	Volumen transportado m3	Disposición	Proveedor	Responsable
1	SOA 993	2892	1/03/2021	Sub-base reciclada	136,8 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
2	SQB 000	2805	1/03/2021	Sub-base reciclada	14,0 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
3	ZOG 718	2843	3/03/2021	Sub-base reciclada	17,4 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
4	SQB 000	2805	3/03/2021	Sub-base reciclada	15,8 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
5	TBO 095	2843	3/03/2021	Sub-base reciclada	14,3 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
6	SQB 000	2805	3/03/2021	Sub-base reciclada	16,9 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
7	TBO 095	2843	5/03/2021	Sub-base reciclada	15,0 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
8	SOA 993	2892	5/03/2021	Sub-base reciclada	14,1 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
9	SQB 000	2805	5/03/2021	Sub-base reciclada	15,8 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
10	TBO 095	2843	5/03/2021	Sub-base reciclada	16,3 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
11	ZOG 718	2843	9/03/2021	Sub-base reciclada	15,7 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
12	SMH 897	15983	10/03/2021	Sub-base reciclada	10,0 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
13	SMH 897	15983	11/03/2021	Sub-base reciclada	10,4 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
14	SMH 897	15983	13/03/2021	Sub-base reciclada	10,4 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
15	ZOG 718	2843	15/03/2021	Sub-base reciclada	15,7 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
16	SQB 000	2805	15/03/2021	Sub-base reciclada	14,9 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
17	SOA 993	2892	18/03/2021	Sub-base reciclada	14,9 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
18	SOA 993	2892	18/03/2021	Sub-base reciclada	14,6 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
19	SOA 993	2892	19/03/2021	Sub-base reciclada	15,3 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
20	TBO 095	2843	20/03/2021	Sub-base reciclada	14,4 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
21	ZOG 718	2843	20/03/2021	Sub-base reciclada	15,4 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
22	THY 433	8172	20/03/2021	Sub-base reciclada	14,4 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
23	THY 433	8172	23/03/2021	Sub-base reciclada	14,1 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
24	SQB 000	2805	23/03/2021	Sub-base reciclada	15,1 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
25	SOA 993	2892	23/03/2021	Sub-base reciclada	15,2 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
26	TBO 095	2843	23/03/2021	Sub-base reciclada	14,4 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
27	ZOG 718	2843	23/03/2021	Sub-base reciclada	15,1 M3	Acopio	Granulados reciclados de colombia	Inciteco S.A.S.
28	ZOG 718	2843	1/03/2021	B-200	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.
29	SOA 993	2892	2/03/2021	B-200	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.
30	SOA 993	2892	2/03/2021	B-200	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.
31	TBO 095	2843	6/03/2021	B-200	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.
32	ZOG 718	2843	6/03/2021	B-200	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.

33	ZOG 718	2843	9/03/2021	B-200	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.
34	ZOG 718	2843	1/03/2021	Piedra Rajon	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.
35	ZOG 718	2843	6/03/2021	Piedra Rajon	14,0 M3	Acopio	REX ingenieria	Inciteco S.A.S.
36	HYA 567	1164	5/03/2021	ARENA	7,0 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
37	SMH 897	15983	17/03/2021	ARENA	7,0 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
38	HYA 567	1164	2/03/2021	ARENA	6,0 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
39	SMH 897	15983	9/03/2021	ARENA	7,0 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
40	HYA 567	1164	4/03/2021	GRAVA	7,0 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
41	SMH 897	15983	9/03/2021	GRAVA	7,0 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
42								

OBSERVACIONES

CUADRO RESUMEN MATERIAL		
PIEDRA RAJON 30	28,00	M3
B200	84,00	M3
Arena de peña	27,0	M3
Recebo		
SUB-BASE RECICLADA	516,1	M3
TRITURADO Y/O GRAVA	14,0	M3
Caucho		
TOTAL MES	669,11	M3

Firma:

Nombre. Diego Callejas
**RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre.
**INSPECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: Arq. Jairo Torres
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Firma:

Nombre: Andrés Guatame
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 13

TRAZABILIDAD GRAFICA Y LIBERACION DE ACTIVIDADES

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	excavacion mecanica	No de Item	2,02




UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+65 a k0+87 según via, costado sur central	lunes, 1 de marzo de 2021	*20*	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificsciones tecnicas de diseño	1/03/2021	Nota 162	N/A
k0+65 a k0+55 según via,	martes, 2 de marzo de 2021	*10*	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificsciones tecnicas de diseño	2/03/2021	Nota 169	N/A
costado occidemtal salon comunla	lunes, 1 de marzo de 2021	21	serealiza liberacion ya que cumple con las especificaciones tecnicas y niveles de diseño	1/03/2021	Nota 165	N/A
k0+65 a k0+102 según muro.	viernes, 5 de marzo de 2021	37	serealiza liberacion ya que cumple con las especificaciones tecnicas y niveles de diseño	5/03/2021	Nota 185	N/A

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	sub-base	No de Item	2,05




UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+00 a k0+43	lunes, 1 de marzo de 2021	43	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificsciones tecnicas de diseño	1/03/2021	Nota 161	caracterizacion de material y toma de densidades

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	No de Item	2,04




UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+65 a k0+87 según via, costado sur central	lunes, 1 de marzo de 2021	*20*	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificsciones tecnicas de diseño	1/03/2021	Nota 162	N/A
k0+65 a k0+55 según via,	viernes, 5 de marzo de 2021	*10*	la fecha corresponde al inicio dsee la actividad	a la fecha la actividad no a terminado	Nota 170	N/A
k0+32 a k0+55 según via,	miércoles, 3 de marzo de 2021	*27*	serealiza liberacion ya que cumple con las especificaciones tecnicas y niveles de diseño	5/03/2021	Nota 187	N/A
costado occidemtal salon comunla	martes, 2 de marzo de 2021	22	serealiza liberacion ya que cumple con las especificaciones tecnicas y niveles de diseño	2/03/2021	Nota 175	N/A

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	No de Item	2,11




UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+65a k0+120 y k0+125 a k0+30	jueves, 18 de marzo de 2021	*90*	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificaciones tecnicas de diseño	18/03/2021	Nota 258	certificado de proveedor
k0+00 a k0+65	jueves, 11 de marzo de 2021	65	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificaciones tecnicas de diseño	11/03/2021	Nota 218	certificado de proveedor

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL REFUERZO, CURADO)	No de Item	3,1



UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+00 a k0+65 Zarpa	viernes, 12 de marzo de 2021	65	a la fecha no se realiza liberacion hasta entrega de resultados de toma de cilindros	la fecha corresponde a el vaciado de concreto	Nota 222	según plan de inspeccion y ensayos
+65a k0+120 y k0+125 a k0+30 zar	viernes, 19 de marzo de 2021	*90*	a la fecha no se realiza liberacion hasta entrega de resultados de toma de cilindros	la fecha corresponde a el vaciado de concreto	Nota 260	según plan de inspeccion y ensayos
k0+65a k0+115 muro	viernes, 26 de marzo de 2021	*50*	a la fecha no se realiza liberacion hasta entrega de resultados de toma de cilindros	la fecha corresponde a el vaciado de concreto	Nota 280	según plan de inspeccion y ensayos
k0+00 a k0+45 muro	viernes, 12 de marzo de 2021	45	a la fecha no se realiza liberacion hasta entrega de resultados de toma de cilindros	la fecha corresponde a el vaciado de concreto	Nota 245	según plan de inspeccion y ensayos


OBSERVACIONES

Firma: _____
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma: _____
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

459

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL REFUERZO, CURADO)	No de Item	3,1




UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
costastado occinetal, carrera 5	jueves, 18 de marzo de 2021	80	a la fecha no se realiza liberacion hasta entrega de resultados de toma de cilindros	la fecha corresponde al inicio de la actividad	Nota 257	según plan de inspeccion y ensayos

Firma:
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	sub-base	No de Item .	2,05



UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+45a k0+75	lunes, 29 de marzo de 2021	30	a la fecha no se libera la actividad	la fecha indica el inicio de la actividad	Nota 289	certificacion

OBSERVACIONES

Firma: _____
Nombre: Diego callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma: _____
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO 14

TRAZABILIDAD DE TOMA DE DENSIDADES