Fecha 2020-11-23 AA MM DD	DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL ARTERIAL (MVA) NO TRONCAL

ALCANCE Brigada de reacción vial para ejecutar actividades puntuales tales como parcheo, bacheo, reposición o reparación de losas y fresado y reposición de pavimentos flexibles

CONTRATO No. IDU-1591-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Ferney Hernández Oviedo - Apoyo Principal, Leidy Viviana Granados Medina - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracín Sierra - Apoyo Principal, Angela Patricia Hernández Galindo - Especialista Ambiental, Edwin Leonardo Álvarez Lugo - Especialista Ambiental, Wilson Suarez Tovar - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	89.0%
% EJECUTADO	89.0%
% VARIACIÓN	0.0 %

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato a la fecha tiene un porcentaje de avance ejecutado financiero del 99,83 %. El último informe mensual aprobado corresponde al mes de junio, y fue aprobado mediante radicado 20203560884911 del 09 de noviembre de 2020. Actualmente se encuentran realizando actividades de sello de juntas en los corredores que se relacionan a continuación.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INFERCAL S. A	**Contratista**	DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DIN S.A.
Contrato No.	IDU-1591-2019	**Contrato No.**	IDU-1593-2019
Valor Inicial	$ 8.899.569.390,00	**Valor Inicial**	$ 1.100.036.000,00
Total Contrato	$ 13.086.264.251,00	**Total Contrato**	$ 1.683.054.532,00
Valor Pagado	$ 9.097.862.340,00	**Valor Pagado**	$ 437.147.454,00
Plazo Inicial	240 días	**Plazo Inicial**	240 días
Plazo Actualizado	360 días	**Plazo Actualizado**	360 días
Fecha de Iniciación	2019-11-22	**Fecha de Iniciación**	2019-11-22
Fecha de Terminación Actual	2021-01-06	**Fecha de Terminación Actual**	2021-01-06
No. Empleos generados	151	**No. Empleos generados**	24

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida del Congreso Eucarístico - Tramo 4 Desde Autopista Sur Hasta TV 44			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2020-02-29	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2020-05-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-06-09	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2020-14-06	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 322.033.659
		Ejecución Financiera Real $	$ 322.033.660

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.33	0.33

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Avenida Laureano Gomez - Tramo 2 Desde Av Callejas Hasta Av Paseo de los Libertadores			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2020-01-11	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2020-01-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-03-10	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2020-03-16	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 461.886.832,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 479.276.275,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	1.02	1.02

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Avenida Batallon Caldas Desde Av José Celestino Mutis Hasta Av Jorge Gaitán Cortés			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2020-09-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2020-08-10	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-11-17	**% Físico de obra programado acumulado**	100,.0
Fecha de finalización real de obra	2020-09-23	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 679.313.757,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 683.555.715,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	1.44	1.44

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False