FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 17 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1626-2019 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
CONCURSO DE MÉRITOS ☑

IDU-CMA-SGI-023-2019 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C. (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1627-2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.073.065.586 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 860.032.057-7 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU el contrato de Interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	
ADICIONES:					
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
	No.	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
	No.	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL ADICIONES				**VALOR**	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)					
MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1.073.065.586

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA** 31/03/2020	**No. DIAS**	14
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA** 13/04/2020	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA** 24/04/2020	**No. DIAS**	14
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA** 8/05/2020	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	6	**DE FECHA** 22/05/2020	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	7	**DE FECHA** 9/06/2020	**No. DIAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	8	**DE FECHA** 17/06/2020	**No. DIAS**	13
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	92

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 17 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	10	**DE FECHA**	16/10/2020	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	11	**DE FECHA**	13/11/2020	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	12	**DE FECHA**	16/12/2020	**No. DIAS**	27
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	13	**DE FECHA**	12/01/2021	**No. DIAS**	21
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	14	**DE FECHA**	2/02/2021	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	15	**DE FECHA**	17/02/2021	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	16	**DE FECHA**	18/03/2021	**No. DIAS**	31
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	17	**DE FECHA**	19/04/2021	**No. DIAS**	30

FECHA DE REINICIACIÓN 19 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 26 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20215260637022 (Indicar el número de radicado IDU) 16 (Dia) de Abril (Mes) de 2021 (Año)

4. CAUSAS

En solicitud presentada por el Contratista CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80, mediante comunicación C-C-BOLPORT80-2019-265 remitida a la Interventoría por correo electrónico el día 14 de Abril de 2021, hace la solicitud de Ampliación de la Suspensión del contrato IDU-1619-2019 hasta tanto se cuente con el pronunciamiento de la totalidad de las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y las Entidades Distritales, teniendo en cuenta los siguientes hechos soportados por el Contratista:
1. Se han venido realizando mesas de trabajo y las gestiones correspondientes para obtener las aprobaciones por parte de las ESP y de las Entidades Distritales involucradas, sin que se haya podido conseguir dichos avales, los cuales han afectado de manera importante el plazo de ejecución de los diseños.
2. Algunos aspectos relacionados anteriormente como causa de la Suspensión continúan:
• EAAB: En comunicación de la EAAB 3050001-S-2021-083860, donde emite observaciones a los diseños de acueducto y alcantarillado desarrollados por el Contratista y radicados por el IDU a la EAAB radicado IDU-DTP-20212250375651 y radicado EAAB-E-2021-012408, las cuales fueron atendidas por el Contratista, revisadas y aprobadas por la Interventoría.
• SDA: Con respecto a la solicitud de autorización de tratamientos silviculturales radicado ante la Secretaría de Medio Ambiente (SDA) mediante oficio IDU 20212050257701 de fecha 26 de febrero de 2021 y radicado SDA 2021ER30208. La SDA en comunicación No. 2021EE55372 recibida el 12 de abril de 2021 por correo electrónico, requiere allegar documentación; la cual fue atendida por el Contratista, revisada y radicada por la Interventoría al IDU, radicado IDU 20215260635732.
Al respecto la Interventoría manifiesta que efectivamente hasta el momento no se cuenta con la aprobación de las ESP, ni con las entidades distritales involucradas. Sin embargo,se menciona que con la Colaboración del IDU se han adelantado gestiones con las ESP.
En virtud de lo expuesto por el contratista, la firma Interventora Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A., avaló la solicitud del Contratista y a través de comunicación No.968-IDU-365-1015 de fecha 18 de marzo de 2021, radicada en el IDU con No. 20215260479302, indicando que, "(…) no obstante, los tramites adelantados, lo más probable es que no se cuente con las aprobaciones correspondientes para la fecha de Inicio de la etapa de construcción, por lo que aprobamos, y si el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) lo considera viable, la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra por treinta (30) días a partir del 19 de abril de 2021, teniendo en cuenta la CLAUSULA 36. Suspensión de la Ejecución. En estas condiciones se solicita igualmente la suspensión del contrato de Interventoría IDU-1626-2019, según CLAUSULA 28. Suspensión de la Ejecución por un tiempo igual y a partir de la misma fecha al solicitado del Contrato de Obra IDU-1619-2019".
En tal sentido, la Dirección Técnica de Proyectos considera viable la ampliación de la suspensión, con el fin de que el Contratista, obtenga las aprobaciones por parte de las ESP, al igual que la gestión con la Secretaria Distrital de Ambiente SDA con el fin de iniciar la Etapa de Construcción.
Por lo anterior, y en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contratado, se amplía la suspensión de la ejecución al Contrato de Obra No. 1619-2019 por un término de treinta (30) días.

CONSIDERACIONES.
1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión y/o ampliación de suspensión, no son imputables al IDU.

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No **17** **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los DIECINUEVE (19) días del mes de ABRIL de 2021

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal del Interventor
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A.

(Firma)
(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Subdirector General de Desarrollo Urbano (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
Directora Técnica de Proyectos - Supervisor
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) DORIS JEANET RODRIGUEZ LÓPEZ
Lider Grupo de Transportes
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano