PÁGINA:	1	**DE:**	3	**ACTA No: 14 Sede Arauca.**

CONTRATO:	**00-133-2020**
FECHA:	**9-02-2021**
HORA DE INICIO:	**14:30 p.m.**
HORA DE TERMINACIÓN:	**15:00 p.m.**
SITIO DE REUNIÓN:	**Microsoft TEAMS.**

TEMAS TRATADOS:

Comité de obra con asistencia del jefe de la Coordinador de Infraestructura, de un representante de la Coordinación de Contratos, la supervisión y los apoyos a la supervisión por parte de la DIAN y la dirección de obra - la residencia de obra por parte del contratista, tratándose lo siguientes temas sobre el avance del contrato de intervención en la Seccional de Arauca:

Revisión estado de la Obra:

1. Avances (Materiales. Personal. pagos a trabajadores. Rendimientos. Planes de Contingencia, Inconvenientes y/o afectación a terceros.
2. Facturación del Contrato.
3. Horarios de Trabajo.
4. Programación de entrega de espacios, cumplimiento de cronograma actual.
5. Seguimiento a llegada de materiales (vidrios etc).
6. Limpieza de la obra.
7. Dificultades para posible no cumplimiento.

Nota: Se les informa a los asistentes que se procederá a efectuar la grabación de la reunión.

INFORME AVANCE DE OBRA: Nuevamente se pregunta de manera general al Contratista sobre los Avances de la obra, la llegada de Materiales, los pagos a Personal, Planes de Contingencia, Inconvenientes y/o afectación a terceros, Fecha de terminación Obra Civil, Programación de Entrega de Espacios, Cumplimiento de Cronograma Actual, Seguimiento a Llegada de Materiales (VIDRIOS), la Limpieza de la Obra, Dificultades para Posible No Cumplimiento. Igualmente, se le interpela al contratista sobre los soportes de la posible prórroga a lo que el contratista manifiesta:

a. El ingeniero residente Jose Gonzales responde que se envió el día de hoy los documentos a los correos de la supervisión la solicitud de prórroga con los soportes del fabricante y de la vidriera. Y consideran en firme la solicitud de prorroga.

b. El Contratista comunica que los trabajos de los aires acondicionados ya se empezaron, Ya se tiene todo el material eléctrico, ya llegaron los herrajes nuevos, los lavamanos y mesones llegan la semana entrante y se continúan con los avances.
c. El contratista informa que ya se realizó una entrada de recursos para el proyecto por parte de BROKA y se solucionaron los problemas de pagos y suministro de materiales.
d. Se está terminando el baño del director, se está enchapando y dar acabado.
e. Solo faltaría la llegada de los vidrios.
f. Se tiene casi todo el segundo piso, se está terminando los eléctrico y se continuara con la parte eléctrica del primer piso, la parte eléctrica se ha complicado un poco por la conformación de la red que resulto más complicada de lo esperado.
g. Llegaron los postes de iluminación solar se empezará con la instalación.
h. Se iniciará el trámite de la modificación.
i. Quedaran pendientes solo las actividades de vidrios, pinturas, acabados y trabajo de mampostería de cerramiento de unas puertas.
j. El Supervisor de Arauca Pablo A menciona que ha comenzado a llegar los materiales, lámparas, tubería, baldosas viéndose el avance. Se espera coordinar la logística para traslado por necesidades de espacios de trabajo. La señal de la ciudad es deficiente y se demanda asistencia de funcionarios a la sede. Se espera más avance de la obra.
k. Se pide esfuerzo para lograr entrega y traslado al segundo piso.
l. Se pregunta por equipo de presión constante de baterías de baños, se revisará por parte del contratista priorizándose su instalación de acuerdo a lo contractual.

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:
Continuar con Avance de obra.	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
OMAR DE JESUS PUERTA RINCON	Coordinación de Infraestructura	
LUZ A. URIBE RINCÓN	Subdirección de Recursos Físicos	
ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA	Apoyo a la Supervisión Técnica de DIAN	
JAVIER GALEANO FERNANDEZ	Apoyo a la supervisión eléctrico de la DIAN	
PABLO ANTONIO HERNANDEZ CORREDOR	Supervisor Arauca	
JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	Broka construcciones e Interventorías S.A.S	