DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE CHALAN
PLANEACION MUNICIPAL
Calle 6 N° 5-33
NIT: 892.200.740-7
Correo electrónico: alcaldia@chalan-sucre.gov.co
Página Web: www. Chalan-sucre.gov.co

Chalan, 15 de febrero de 2021.

**Dr.**
**RICARDO A. CORREDOR PARRA**
Subdirector Red Terciaria y Ferrea INVIAS.

Ref.: Contrato N°LP-AM-CHS-001-2020 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA MANZANARES - MONTEBELLOS - DESBARRANCADOS 1 Y 2 (INCLUYE TRAMO COMUNEROS) EN EL MUNICIPIO DE CHÁLAN - DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Asunto: Respuesta SRT 47664. - SRT 5419 Solicitud Informes Bimensuales

Respetuoso saludo.

En atención a la solicitud del asunto y en cumplimiento de lo estipulado en el literal "p" de la Cláusula Novena del Convenio Interadministrativo N°000689-2020, cuyo objeto es **"Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el Municipio de Chalán en el Departamento de Sucre, en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional"**, que dice en la *"CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga… p) presentar informes bimensuales de ejecución técnico – financiera avalada por el interventor de las obras y el supervisor del Convenio para legalizar el desembolso entregado al Municipio y alimentar el aplicativo de SGR denominado GESPROY…"*, me permito remitir los Informes Bimensuales de ejecución del proyecto de la referencia correspondientes a los periodos Septiembre-Octubre y Noviembre –Diciembre del año 2020, de conformidad con los informes presentados por la Interventoría de Obra contratada por INVIAS, con el Consorcio CIU Terciarias y el Contrato de Obra N° LP–AM-CHS -001-2020 suscrito entre el Municipio de Chalán y el Consorcio Placa Huella Chalán.

1,0. Las causales de retraso en la ejecución de las obras se originan en la demora en la presentación y posterior aprobación de los diseños de las obras a ejecutar de conformidad con lo pactado en la Cláusula 4 Plazo del Contrato.

2.0. Como Plan de Acción y ante requerimiento de la Interventoría, el Contratista mediante Oficio N° 020 PH Chalán, del 28 de diciembre de 2020 presenta para revisión y aprobación el Plan de Contingencia donde se describe el nuevo Programa

Escaneado con CamS

de Trabajo para ejecutar las obras en el tiempo contractual de siete (07) meses pactado en el contrato referenciado.

Las condiciones de ejecución del proyecto con corte al mes de diciembre de 2020 se resumen en los siguientes cuadros informativos.

## RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

FECHA: 15 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA | DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE | PERIODO MES: DICIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP-AM-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MANDARES - MONTEBELLOS - DESBARRANCADOS 1 Y 2 (INCLUYE TRAMO COMUNEROS) EN EL MUNICIPIO DE CHÁLAN - DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CHALAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732-2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIAS | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAMON DEL CRISTO DORADO

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES |
| FECHA DE INICIACION: | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | |
| VALOR INICIAL (incluido IVA): | $ 1.068.606.545,90 |
| VALOR ACUMULADO: | $ - |
| ANTICIPO CONCEDIDO: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| VALOR ADICIONALES: | $ - |
| AMORTIZACION ANTICIPO: | $ - |

## AVANCE FINANCIERO

| | Inversión Programada (P) | INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) | | | E/P | Costos de Intervent (I) | C/B | I/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obra (B) | Ajustes (A) | Total (C=A+B) | | | | |
| En el mes: | $ 59.631.868 | $ - | $ - | $ - | 0,00% | $ 56.254.321 | $ - | |
| Acumulado: | $ 120.916.912 | $ - | $ - | $ - | 0,00% | $ 199.266.045 | $ - | |

| | E/V | Meses Ejecutados | Plazo Ejecutado/Total | Meses Faltantes | Saldo Contrato | Plazo Adicional Estimado | Presupuesto disponible | Valor Programado para los meses faltantes del año. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | $ - | 4,0 | 0,57 | 3,0 | $ 1.068.606.546 | 0 | $ 1.068.606.546 | $ - |
| Interventor: | $ 0,29 | 4,00 | 1,00 | 0 | $ 486.004.839 | 0 | $ 486.004.839 | - |

## GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS

| Amparo | VIGENCIA | |
|---|---|---|
| | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 14/09/2020 | 14/08/2021 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 14/09/2020 | 14/08/2021 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 14/09/2020 | 15/04/2024 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 14/09/2020 | 14/09/2025 |
| Estabilidad y Calidad de Obra | 14/09/2020 | 14/09/2025 |

| Seguro | VIGENCIA | |
|---|---|---|
| | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 14/09/2020 | 14/08/2021 |
| Otros | | |

Escaneado con CamS

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**
**MUNICIPIO DE CHALAN**
**PLANEACION MUNICIPAL**
Calle 6 N° 5-33
**NIT: 892.200.740-7**
Correo electrónico: alcaldia@chalan-sucre.gov.co
Página Web: www. Chalan-sucre.gov.co

3.0. A la fecha la obra se viene ejecutando en dos frentes de trabajo, sobre la abscisa K0+270 con la construcción de la placa huella y en las abscisas K3+110 y K3+240, con actividades de construcción del Box Coulvert y Puente respectivamente, previa aprobación de los diseños respectivos por parte de la Interventoría del contrato.

Esperando haber dado respuesta a lo solicitado en el requerimiento del asunto en cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Convenio suscrito entre INVIAS y el Municipio de Chalán – Sucre.

Atentamente.

**JOSE CHAMORRO ROBLES.**
Secretario de planeación- (supervisor de obra).

CC. Jorge Isaac Velásquez, Director de Interventoría- Consorcio CIU Terciarias

CC. Ivone Fernández Gutiérrez, alcalde municipal chalan - Sucre

Escaneado con CamS