INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	10

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: **091 -2020**

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MANZANARES – MONTE BELLOS –DIESBANRRANCADOS 1 Y 2 (INCLUYE TRAMO COMUNEROS) EN EL MUNICIPIO DE CHALÁN –DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CHALÁN

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACION: 14/09/2020
FECHA DE REANUDACIÓN N°2: 14/04/2021
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.068.606.546
VALOR ACUMULADO: $ 1.068.606.545,90
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A

PLAZO ACUMULADO: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: N/A
VALOR ADICIONALES: N/A
AMORTIZACION ANTICIPO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 732-2020 INTERVENTOR: CONSORCIO C&J TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	m	212
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	und	2

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	m	0,00
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	und	0,00

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Interventi (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 16.456.541	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 54.683.161	$ 0,00	$ 0,00
Acumulado:	$ 51.399.975	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 86.757.403	$ 0,00	$ 0,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.068.606.545,90
2020	$ 685.270.884,00
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	$ 0,00	2,00	0,29	5	$ 1.068.606.546	0	$ 1.068.606.546	$ 69.566.286
Interventor:	0,13	2,00	0,50	2	$ 598.513.481	0	$ 598.513.481	$ 112.508.642

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14/09/2020	14/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/09/2020	14/08/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14/09/2020	15/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de Obra	14/09/2020	14/09/2025

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/09/2020	16/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/09/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

N/A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoría invitó al contratista, contratante, comunidad e interesados a participar en el proceso de socialización de los trabajos. La interventoría inicia proceso revisión de los diseños

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría una vez recibidos los diseños, solicita al contratista iniciar los trabajos de la construcción de la placa huella, debido que los CBR del tramo a construir sus valores son superiores al 3%

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRAMN-IN-19-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE:	10

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: **031 -2020**

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MANZANARES – MONTE BELLOS –DESBANRRANCADOS 1 Y 2 (INCLUYE TRAMO COMUNEROS) EN EL MUNICIPIO DE CHALÁN –DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CHALÁN

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACION: 14/09/2020
FECHA DE REANUDACIÓN N°2: 14/04/2021
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.068.606.546
VALOR ACUMULADO: $ 1.068.606.545,90
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A

PLAZO ACUMULADO: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: N/A
VALOR ADICIONALES: N/A
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732-2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	m	212
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	und	2

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	m	0,00
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	und	0,00

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Interventi (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 16.456.541	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 54.683.161	$ 0,00	$ 0,00
Acumulado:	$ 51.399.975	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 86.757.403	$ 0,00	$ 0,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.068.606.545,90
2020	$ 685.270.884,00
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	$ 0,00	2,00	0,29	5	$ 1.068.606.546	0	$ 1.068.606.546	$ 69.566.286
Interventor:	0,13	2,00	0,50	2	$ 598.513.481	0	$ 598.513.481	$ 112.508.642

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14/09/2020	14/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/09/2020	14/08/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	14/09/2020	15/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de Obra.	14/09/2020	14/09/2025

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/09/2020	15/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/06/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

N/A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoría invitó al contratista, contratante, comunidad e interesados a participar en el proceso de socialización de los trabajos. La interventoría inicia proceso revisión de los diseños

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría una vez recibidos los diseños, solicita al contratista iniciar los trabajos de la construcción de la placa huella, debido que los CBR del tramo a construir sus valores son superiores al 3%

Firma
Nombre JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-10-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	10

FECHA: 31 (día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE | PERIODO MES: DICIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP-AM-CHS-001 -2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MANZANARES – MONTE BELLOS –DESBARRRANCADOS 1 Y 2 (INCLUYE TRAMO COMUNEROS) EN EL MUNICIPIO DE CHALÁN –DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CHALÁN

PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE INICIACION:	14/09/2020
FECHA DE REANUDACIÓN N°2:	14/04/2021
VALOR INICIAL (Incluido IVA) :	$ 1.068.606.545,90
VALOR ACUMULADO:	$ 1.068.606.545,90
ANTICIPO CONCEDIDO:	N/A

PLAZO ACUMULADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	N/A
VALOR ADICIÓNALES:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO:	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	212
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND	2

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	ML	0,00
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND	0,00

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/E	I/C
		Obra (E)	Ajustes (A)	Total (CHA+E)				
En el mes:	$ 59.631.868	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 56.256.321	$ 0,00	$ 0,00
Acumulado:	$ 120.919.912	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 199.266.045	$ 0,00	$ 0,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.068.606.545,90
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	4,00	0,57	3	$ 1.068.606.546	0	$ 1.068.606.546	$ -
Interventor:	0,29	4,00	1,00	0	$ 486.004.839	0	$ 486.004.839	$ -

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO (CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14/09/2020	14/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/09/2020	14/08/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	14/09/2020	15/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de Obra	14/09/2020	14/09/2025

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/09/2020	14/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/09/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 APLICAR MULTA AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 048 - 2020 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2020 LE REITERA AL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EL DISEÑO TOTAL DE LA OBRA DEL PUENTE Y DEL BOX COULVERT, Y SIMULTANEAMENTE LE REITERÓ QUE EL MATERIAL DE AFIRMADO QUE COLOCÓ POR CUENTA PROPIA, LA INTERVENTORÍA NO LO VA A RECONOCER PARA PAGO.

REFERENTE AL PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA NO LO HAN ENTREGADO Y SE LE REITERO QUE LO ENTREGUEN.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 063 - 2020 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2020 LE REITERO AL CONTRATISTA UNOS NUEVOS AJUSTES AL DISEÑO DEL PUENTE Y BOX COULVERT. ADEMAS SE LE SOLICITÓ PRESENTAR EL DESPIECE DE TODAS LAS CANTIDADES DE OBRAS DEL PUENTE Y DEL BOX COULVERT.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICACIÓN 064 - 2020 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA INMEDIATA LAS PLANILLAS DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA. ADEMAS LE INFORMA QUE VISITADO EL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE CONSTATÓ QUE ESTOS ESTAN PARALIZADOS, Y LOS INVITA A QUE REFORMEN LAS ACTIVIDADES. COMO DOCUMENTO INFORMATIVO SE LE REMITIÓ AL CONTRATISTA CIRCULAR DEL INVIAS, DONDE ESTAN ACLARADOS EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS, CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA PODER AUTORIZAR EL PAGO DE ESTOS.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICACIÓN 066 - 2020 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITÓ AL CONTRATISTA DEMARCAR TOPOGRAFICAMENTE EL AREA DE LOS TRABAJOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE MANTENGA UNA UBICACIÓN PRECISA DE LAS OBRAS A CONSTRUIR.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 067 -2020 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITÓ AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES DE ACUERDO A LA LEY 828 DE 2003.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 072 -2020 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 LES HIZO UN LLAMADO FINAL AL CONTRATISTA PARA QUE ENTREGUE LA INFORMACIÓN DEL PUENTE Y BOX COULVERT, AL MISMO TIEMPO SE LE SOLICITÓ ENVIAR LA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, REQUERIMIENTO QUE A LA FECHA NO HAN CUMPLIDO, RAZONES POR LAS CUALES LA INTERVENTORIA ESTA PROVENIENTANDO LAS MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 074 -2020 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITÓ CON CARÁCTER URGENTE AL CONTRATISTA, UNA REUNION EXTRAORDINARIA CON EL DIRECTOR DE OBRA PARA ENCONTRAR MEDIDAS CONJUNTAS DE SOLUCIÓN QUE SUBSANEN LA ENTREGA DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE LES VIENE SOLICITANDO.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 076 -2020 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITÓ A LA SEÑORA ALCALDESA DE CHALÁN - SUCRE, IVONE FERNANDEZ GUTIERREZ, PROCEDER A LA APLICACIÓN DE MULTAS AL CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, MULTA TASADA POR LA SUMA DE $ 186.826.404,37.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 080 2020 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2020, LE SOLICITÓ AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A MANTENER EL PERSONAL Y EQUIPO APROBADO POR LA INTERVENTORÍA, Y, LES HACE CONOCER QUE ESTAS SON EXIGENCIAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° LP -AM-CHS-001-2020, QUE OCASIONAN EXIGIR APLICACIÓN DE MULTAS POR EL NO CUMPLIMIENTO.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DEBIDO AL ATRASO DETECTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ALCANZAR LOS PORCENTAJES DE OBRA PROGRAMADOS, Y PODER CUMPLIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS.

LA INTERVENTORÍA HA NOTIFICADO PERMANENTEMENTE AL CONTRATISTA, PARA QUE DINAMICE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS QUE TIENE PARALIZADOS POR SU CUENTA Y RIESGO.

LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL ENTE CONTRATANTE APLICAR MULTA AL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA PLACA HUELLA, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON EL MUNICIPIO DE CHALÁN SUCRE.

Firma:
Nombre: JORGE MARIO VELASQUEZ CARRAZA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-402808 CND

Original: Informe mensual dentro de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial