	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	23	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número de la ampliación en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la presente acta inclusive, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1222 **DE** 2020

CONSULTOR: JPS INGENIERIA S.A.
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS PUENTES EL TOTUMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y PUENTE SOBRE EL RÍO SUMAPAZ, PUENTE EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1304 **DE** 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S.

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/10/2020
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		22/02/2021	22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 381,959,540.00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/03/2021
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

Mediante comunicado JPS-1222-0443-21 la consultoría solicita a la Interventoría evaluar y aprobar la Ampliación 1 a la Suspensión No. 1 del contrato No. 1222 de 2020, a partir del día 23 de marzo de 2021 hasta el día 25 de abril de 2021, bajo las siguientes causales:

1. En atención a la solicitud de suspensión del contrato de la referencia el pasado 22 de febrero de 2021 justificado que en relación al puente el Paso se proyecta su empalme con la carretera Concesionada Girardot - Fusagasugá ruta 4005, se solicitó a la ANI a través del INVIAS por correo electrónico el 25 de noviembre de 2020, tener detalle de carretera concesionada ya mencionada, la velocidad de diseño, ancho de calzada, ancho de berma y detalles de la infraestructura presente y proyectada en el sector. En relación que lo anterior se recibió traslado de la petición el 16 de enero de 2021 por parte de la ANI al concesionario Vía 40 Express S.A.S., del cual no se ha recibido respuesta.

Gestiones adelantadas desde la suspensión a la fecha de la ampliación No. 1

El 22 de febrero de 2021 se realizó reunión con el INVIAS, el Concesionario vía 40 Express, la interventoría y la consultoría, en donde se expuso el alcance del contrato 1222 de 2020 y el concesionario manifestó que en el sector del puente no se van a realizar ampliaciones ni de calzada ni de ciclorruta, que las únicas obras proyectadas en el sector corresponden a obras de rehabilitación de la calzada, pero en el momento están en aprobación de los diseños de las mencionadas obras por parte de la interventoría de la concesión.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	23	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

De igual forma el pasado 9 de marzo se realizó reunión en el sitio del puente con personal de la ANI, INVIAS, concesionario Vía 40 Express, la interventoría de la concesión, la interventoría del contrato de consultoría y esta consultoría, en donde se indicó que la semana siguiente se entregaría la información requerida para el empalmen de los diseños, sin embargo a la fecha tal situación no se ha dado, por consiguiente mientras no contemos con la información completa no será posible continuar con los diseños objeto del contrato de consultoría.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

Con base en la solicitud realizada por el Consultor JPS INGENIERIA S.A.S. mediante comunicado JPS-1222-0443-21, donde requiere la Ampliación a la Suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría No. 1222 de 2020, a partir del día 23 de marzo de 2021 hasta el 25 de abril de 2021, al respecto la Interventoría encuentra justificadas las razones expuestas por el Consultor y procede con la aprobación adjuntando los respectivos soportes, ya que este caso particular está sujeto al pronunciamiento de la ANI y la Concesionaria Via 40 Express, respecto a la solicitud de información relacionada con la velocidad de diseño, ancho de calzada, ancho de berma y detalles de la infraestructura presente y proyectada en el sector, lo anterior con el propósito de poder definir el diseño del puente El Paso.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El contrato se reanudará en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente acta, se debe diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-11-FR-3 ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN:	22	**DE**	2	**DE**	2021
	(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	26	**DE**	4	**DE**	2021
	(Día)		(Mes)		(Año)
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	30	**DE**	4	**DE**	2021

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-2.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

LAS PARTES RENUNCIAN A CUALQUIER RECLAMACIÓN FUTURA POR MAYOR PERMANENCIA CON OCASIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre: JORGE ELIECER PARRA SALINAS
Representante Legal
Contratista: JPS Ingenieria S.A.
Matrícula No. 25202-45193 CND

Firma:

Nombre: ING. LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ
Asesor Dirección General con funciones delegadas en la Res. 387 de 2021
Matrícula No. 15202-242681 BYC

Firma

Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría ARA Ingenieria S.A.S.
Matrícula No. 47792 CPAE

Firma:

Nombre: ING. LUKAS FERNANDO URIBE FRANCO
Vo Bo Gestor técnico
Matrícula No. 17202131002 CLD

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Medio Ambiente, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.