| Fecha<br>2021-03-29<br>AA MM DD | INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN | ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

**OBJETO DEL CONTRATO**

*INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1*

**ALCANCE** Conservación puentes vehiculares Vigencia 2020 - Grupo 1

**CONTRATO No.** IDU-1707-2020

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Diana Marcela Naranjo Palomino - Apoyo Principal, Monica Alejandra Granados Rodriguez - Especialista Ambiental, Mayra Alejandra Cerra Monterroza - Especialista Social, Gladys Amado Torres - Especialista de Apoyo, Johana Milena Casas Perez - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 18.0% |
| **% EJECUTADO** | 10.0% |
| **% VARIACIÓN** | -8.0% |

## ESTADO DEL CONTRATO

Bajo el Contrato de obra IDU-1711-2020 se encuentran priorizados los siguientes puentes vehiculares:

• AV. CIUDAD DE QUITO POR DG 61C (CANAL SALITRE
• AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (NORTE)
• AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (SUR)
• AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. CIUDAD DE QUITO
• AV. FRANCISCO DE MIRANDA POR AV. CIUDAD DE QUITO
• CANAL SAN FRANCISCO POR AV. CONSTITUCIÓN
• AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. BOYACÁ
• AV. MEDELLÍN POR AV. CIUDAD DE QUITO (COSTADO NORTE)
• AV. CARLOS LLERAS RESTREPO POR AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO
• AUTOPISTA DEL SUR POR AV. VILLAVICENCIO (CENTRAL)

Se reporta un atraso del 8% debido a que el contratista no ha empezado las actividades de conservación de los puentes vehiculares y no ha entregado en debida forma los diagnósticos de los mismos. Por lo anterior el contratista presentará plan de contingencia en la semana del 05 al 09 de abril de 2021.

En Comité de seguimiento efectuado el 25 de marzo de 2021, la Entidad solicita a la Interventoría informar las acciones tomadas por el atraso del contrato de obra. La Interventoría comenta acerca de los apremios hechos al contratista, indicando que han realizado dos (2) entregas de diagnósticos, la última con el 100 % de los puentes, los cuales no han sido aprobados por la interventoría.

A la fecha la Entidad se encuentra en la revisión del informe mensual No. 1 presentado por la Interventoría.

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CHI 019 | **Contratista** | CONSORCIO RJ&P-INTERPRO 035 |
| **Contrato No.** | IDU-1711-2020 | **Contrato No.** | IDU-1707-2020 |
| **Valor Inicial** | $ 8.015.482.115,00 | **Valor Inicial** | $ 1.186.924.610,00 |
| **Total Contrato** | $ 8.015.482.115,00 | **Total Contrato** | $ 1.186.924.610,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 330 días | **Plazo Inicial** | 330 días |
| **Plazo Actualizado** | 330 días | **Plazo Actualizado** | 330 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2021-01-27 | **Fecha de Iniciación** | 2021-01-27 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2021-12-26 | **Fecha de Terminación Actual** | 2021-12-26 |
| **No. Empleos generados** | 17 | **No. Empleos generados** | 17 |

## AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE