Fecha 2021-03-29

AA MM DD

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2020 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1708-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Ricardo Sánchez Dueñas - Apoyo Principal, Alexander Cortes- Apoyo Principal 1, Jorge Luis Burgos Rosas - Apoyo Principal 2, Julián Andrés Daza Méndez - Especialista Social, Mónica Alejandra Granados Rodríguez - Especialista Ambiental, Johana Milena Casas Pérez - Especialista de SST.

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	22.0%
% EJECUTADO	18.0%
% VARIACIÓN	-4.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Mediante comunicado No. 2-ACING-K35-142 del 26 de marzo de 2021, se presenta al Contratista el tercer apremio para cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en relación con la presentación del listado mínimo de equipo para el contrato y el inicio de las actividades de mantenimiento rutinario y/o periódico de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra No.1710 de 2020 y el Anexo 1 - Anexo Técnico. *Se confirma que mediante comunicación 2-ACING-K35-114 del 17 de marzo de 2021 se confirma oficialmente al Contratista el alcance de los diagnósticos para los puentes de acciones de movilidad, de acuerdo con la aclaración generada por el IDU mediante oficio STMSV 20213560412901 del 10 de marzo de 2021 y los documentos anexos a la citada comunicación. La información fue socializada con el Contratista previamente enel Comité de Seguimiento No. 6 realizado el 12 de marzo de 2021.Teniendo en cuenta el tercer apremio remitido al Contratista y que a fecha de 29 de marzo de 2021 aún no se han iniciado las actividades de obra, la Interventoría se encuentra proyectando un oficio de presunto incumplimiento por parte del Contratista en relación al inicio de las actividades de mantenimiento periódico y/o rutinario y la entrega y aprobación de la relación de maquinaria y equipos mínimo para el proyecto.

A la fecha no se tiene aprobados informes mensuales.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTRUCTURAL	**Contratista**	ACINCO INGENIERIA SAS
Contrato No.	IDU-1710-2020	**Contrato No.**	IDU-1708-2020
Valor Inicial	$ 9.414.877.124,00	**Valor Inicial**	$ 1.284.779.751,00
Total Contrato	$ 9.414.877.124,00	**Total Contrato**	$ 1.284.779.751,00
Valor Pagado	$ 1.882.975.425,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	330 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	330 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2021-01-27	**Fecha de Iniciación**	2021-01-27
Fecha de Terminación Actual	2021-12-26	**Fecha de Terminación Actual**	2021-12-26
No. Empleos generados	14	**No. Empleos generados**	13

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO