CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA EL DANUBIO

		SEMANA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**1**	**2**	**3**	**4**
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	XX			
2	CONCRETO CLASE D 21 Mpa PARA ALACANTARILLAS	XX	XX		
3	CONCRETO CLASE F (14MPA) PARA SOLADOS		XX		
4	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, D: 36" INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION			XX	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO			XX	XX
6	CONCRETO CLASE D 21 MPA PARA CUNETAS DE ENCOLE, (A:60CM - E:10CM)				XX

Ing. INGRID TATIANA NAVIA MOLINA
Contratista

Ing. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Profesional
Especializado