AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**CONTRATO NO 20000791-01-H3-2020. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA."**



# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 4 DEL 7 DE ENERO 2021 AL 6 DE FEBRERO DE 2021

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS

ARG SAS

**FEBRERO 2021**

## TABLA DE CONTENIDO

**INTRODUCCIÓN ..... 3**

**1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 4**

**2. CONTRATO DE OBRA ..... 6**

**2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 6**

**2.2 CONTROL DE OBRA ..... 7**

**2.3 DESCRIPCION GENERAL. ..... 8**
2.3.1 Informes Técnicos. ..... 8
2.3.2 Informe descripción de la obra construida. ..... 8

**3. CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 9**

**3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 9**

**3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA ..... 10**

**3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA ..... 10**
3.3.1 Actividades administrativas ..... 10
3.3.2 Actividades técnicas ..... 11

**4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 12**

**4.1 ÁREA TÉCNICA ..... 12**

**4.2 ÁREA ADMINISTRATIVA ..... 12**

**5. ANEXOS ..... 13**

# INTRODUCCIÓN

La ejecución del contrato de Obra No 20000785 01 H4 de 2020, cuyo objetivo es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA", a realizar en un plazo de 2.5 meses inicialmente, que por temas de clima y otros se da una prorroga hasta el 6 de Marzo, se ve por parte de la interventoría que es necesario el pronto análisis de los no previstos ya que en gran parte depende de cumplir con este tiempo de la aprobación de estos.

Informe de Interventoría No 4 del periodo comprendido entre el 7 de enero y el 6 de febrero del 2021, en este informe se evidencia el porcentaje ejecutado, las actividades ejecutadas semana a semana y el estado del contrato.

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes labores del contrato de obra: Se termina la segunda rocería, se termina el realiza el cerramiento en madera en el VOR, Se continua con el estuco y Pintura en el lado tierra y aire del aeropuerto quedando solo pendiente el cuarto de cámaras, parte exterior del pasadizo de la torre, pasillo exterior ingreso de pasajeros, casetas de vigilancia y casa militares, se desmonta una puerta y se realiza el muro en bloque, se inicia el esmalte sobre lamina lineal, Se inicia la limpieza de cubiertas, se inicia la limpieza de canales y bajantes, se realizó el mantenimiento y limpieza de baterías sanitarias.

# 1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto como ya se mencionó se adelanta en el Aeropuerto Gerardo López Tovar de Buenaventura – Valle del Cauca (código IATA: BUN, código OACI: SKBU) está ubicado a 7 km al sur del casco urbano de la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca-Colombia. Cuenta con una pista de 1.200 m por 30m de ancho, orientación 09-27. La ciudad de Buenaventura es un importante puerto Marítimo del Pacífico.

El planteamiento arquitectónico básicamente hace alusión a obras de adecuación y mantenimiento dentro de las instalaciones del aeropuerto y algunas exteriores a la edificación como zonas verdes, andenes y entorno de él.

El proyecto Plantea realizar las reparaciones y detalles constructivos a optimizar en las áreas o espacios de aeropuerto, dentro del cual existen actividades Prioritarias como:

- Rocería y limpieza de descoles, ya que se evidencio maleza con más de 1.70mts de altura.
- Cerramiento perimetral del VOR, está en madera mantenimiento, cerramiento perimetral, limpieza, pintura anticorrosiva, arreglo líneas de alambre de púas, templar las existentes y cambiar por nuevo dónde se requiera, instalar concertina en las puertas de acceso
- Pintura fachada
- Cambio de piso en la entrada de aeropuerto
- Desinstalar puerta e instalar un muro en mampostería para minimizar la vulnerabilidad del aeropuerto.
- Instalación de pisos en las garitas, reparación cambio de escaleras ya que no cumple con la norma.
- Desinfección y limpieza de todas las baterías sanitarias
- Instalar un obstáculo visible para el paso impedimento de objetos o elementos no permitidos en las instalaciones del aeropuerto en las áreas de sala de espera y sala de llegada se propone lamina micro perforada.
- Realizar impermeabilización en las áreas que se encuentran con humedad en los muros internos y externos del aeropuerto y VOR.

- Construir una viga en concreto e instalar malla electro soldada cerca a la garita situada al norte del aeropuerto, ya que se encuentra sin seguridad esta área y es pasó de transeúntes de predios aledaños.

- Realizar la señalización en la pista en las partes que se evidencio desgastada e igualmente el re parcheo, fisuras y grietas de la pista donde se vea desgastada por rodadura, ya que se evidencian láminas de agua superficial en la pista.

- Realizar la reparación y mantenimiento de las cerraduras y bloqueo de todas las ventanas.

- Realizar la limpieza de canales y bajantes.

- Realizar desmanchada, lavada y pulida de pisos.

El mantenimiento se llevará a cabo en las siguientes áreas.

- Batería de baños terminal de pasajeros.
- Mantenimiento en cubierta terminal.
- Mantenimiento general terminal.
- Mantenimiento y adecuación torre de control.
- Mantenimiento zona VOR.
- Mantenimiento cerramiento del aeropuerto y el VOR.

# 2. CONTRATO DE OBRA

## 2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

| DATOS CONSTRUCTOR | |
|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO JCB-02-785 |
| No. DE CONTRATO | 20000785-01-H4 DE 2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA" |
| FECHA DE CONTRATO | O7 DE OCTUBRE DE 2020 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 558.849.637,00 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 7 DE OCTUBRE 2020 |
| PLAZO PACTADO | 75 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 21 DE DICIEMBRE 2020 |
| PROROGA No 1 | DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 POR 74 DÍAS |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 6 DE MARZO DE 2021 |
| **CARGO** | **NOMBRE** |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. YEFER CUEVAS MONTOYA |
| DIRECTOR DE OBRA | ING. JUAN CARLOS BELALCAZAR B. |
| RESIDENTE DE OBRA | ING. HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO |
| AUXILIARES RESIDENTE DE OBRA | SISOMA KAROL ELIANA GONGORA CASTELLAR |
| DIRECCION OFICINA | Calle 150 # 16-56 Oficina 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax: 7028090 Celulares: 3142645967 - 3134825562 |
| EMAIL | correo: proyectos.jcb@hotmail.com |

## 2.2 CONTROL DE OBRA


Durante este periodo de ejecución de actividades constructivas la Interventoría representada por la firma Ingenieros Consultores y Constructores ARG S.A.S. efectúo la revisión e inspección de lo que se las actividades que se llevan hasta el momento y se realizan algunas sugerencias respecto a la terminación y el terminado de algunas actividades, como también se realiza la observación respecto a los tiempos de avance y personal que se maneja en obra que es insuficiente para mejorar el avance de obra, y se adelante seguimiento al avance de los trabajos acorde con la Programación de Obra.

Durante este periodo se ejecutó el 3.18 % equivalente a $ 17.758.298,46, para completar un % total ejecutado del 58.68 % equivalente a $ 325.976.202,49.

De acuerdo a lo anterior se tiene:

| % PROGRAMADO | % EJECUTADO | $ PROGRAMADO COSTO TOTAL | $ EJECUTADO COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 90.66 % | 58.68 % | $ 506.680.719,00 | $ 325.976.202,49 |

Lo que nos evidencia un atraso de 43.24 % equivalente a $ 231.745.472,75.



## 2.3 DESCRIPCION GENERAL.

Entre el 7 de enero y el 6 de febrero de 2021, Se termina la segunda rocería, se termina el realiza el cerramiento en madera en el VOR, Se continua con el estuco y Pintura en el lado tierra y aire del aeropuerto quedando solo pendiente el cuarto de cámaras, parte exterior del pasadizo de la torre, pasillo exterior ingreso de pasajeros, casetas de vigilancia y casa militares, se desmonta una puerta y se realiza el muro en bloque, se inicia el esmalte sobre lamina lineal, Se inicia la limpieza de cubiertas, se inicia la limpieza de canales y bajantes, se realizó el mantenimiento y limpieza de baterías sanitarias.

### 2.3.1 Informes Técnicos.

La Interventoría ha elaborado los informes semanales No 15, 16, 17 y 18, correspondientes a las semanas del 7 de enero al 6 de febrero de 2021, período que corresponde al cuarto mes de ejecución del contrato se realizaron 4 informes semanales. En el informe se da a conocer las actividades ejecutadas durante este periodo, la cantidad o porcentaje realizados y estado del avance financiero del proyecto, el cual está relacionado con la ejecución de la obra.

### 2.3.2 Informe descripción de la obra construida.

En el cuarto periodo se nota que el contratista no cuenta con la cantidad de personal necesario para las actividades se nota muy poco avance, se encuentra la obra en un porcentaje 58,68%, también la segunda fase de la guadañada se encuentra 100%, se termina el realiza el cerramiento en madera en el VOR 100%, Se continua con el estuco y Pintura 85% en el lado tierra y aire del aeropuerto quedando solo pendiente el cuarto de cámaras, parte exterior del pasadizo de la torre, pasillo exterior ingreso de pasajeros, casetas de vigilancia y casa militares, se desmonta una puerta y se realiza el muro en bloque, se inicia el esmalte sobre lamina lineal 50%, Se inicia la limpieza de cubiertas 100%, se inicia la limpieza de canales y bajantes 100%, se realizó el mantenimiento y limpieza de baterías sanitarias 100%.

# 3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| DATOS INTERVENTORIA | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| INTERVENTOR | INGENIEROS COLSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S |
| No. DE CONTRATO | 20000791-01-H3-2020 |
| FECHA DE CONTRATO | 07 DE OCTUBRE DE 2020 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 154.462.000,00 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 7° DE OCTUBRE 2020 |
| PLAZO PACTADO | 75 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE TERMINACION | 21 DE DICIEMBRE 2020 |
| PROROGA No 1 | DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 POR 74 DÍAS |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 6 DE MARZO DE 2021 |
| **CARGO** | **NOMBRE** |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. NATALIA AMADOR BAQUIRO |
| DIRECTOR DE OBRA | ING. NATALIA AMADOR BAQUIRO |
| RESIDENTE DE OBRA | ING. MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ |
| PROFESIONAL SST | CARMEN HELENA CORTES |
| DIRECCION OFICINA | CALLE 98 No. 22-64 Of. 603 BOGOTA |
| EMAIL | argsastecnica@gmail.com |
| **DATOS SECRETARIA DE AERONÁUTICA CIVIL** | |
| DIRECCIÓN OFICINA | AEROPUERTO EL DORADO – BOGOTA |
| CARGO | NOMBRE |
| SUPERVISOR AERO CIVIL | ARQ. ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS FORERO |

## 3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría cuenta para el desarrollo de las actividades, con los siguientes recursos:

- Personal:
  Coordinador de Interventoría
  Director de Interventoría.
  Residente de Interventoría.
  Profesional SST.

- Equipo: Los equipos disponibles para atender el contrato de Interventoría comprenden:

  Computador.
  Impresora.
  Cámara Digital.
  Elementos de Medición.

## 3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante este mes de trabajo, la Interventoría desarrollo las siguientes actividades:

### 3.3.1 Actividades administrativas

- Recorrido para evaluación del estado de la obra a la fecha (GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA).
- Recorrido para sacar cantidades acta 2 de mayores y menores.
- Entrega de los informes semanales.
- Entrega de informe mensual

### 3.3.2 Actividades técnicas

- Medición, Revisión e inspección en compañía del contratista para revisar temas de entrega a conformidad de actividades.

- Revisión de la documentación del contratista del personal con el que cuentan en obra, verificación de la seguridad social y certificados de trabajo en alturas en compañía del área de seguridad de la interventoría.

- Asistencia a reuniones con el contratista y Aero civil.

- Revisión y recepción de trabajos entregados por el contratista a la interventoría a conformidad según especificaciones técnicas.

# 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 4.1 ÁREA TÉCNICA

Se nota que el avance de la obra no es el suficiente para lograr terminar al tiempo adecuado según prorroga.

En las actividades programada se dan los siguientes avances la rocería en un 95% solo falta un 5% destinado para el acceso del aeropuerto y borde de pista cuando se vaya a entregar la obra, la limpieza de canales un 100%, el cerramiento de la malla eslabonada en un 100% pero se solicitó por garantía reparar 3 sitios puntales en 3 rejas, el cerramiento del VOR AL 100% con 290 ml en total, estuco y pintura en metros lineales un 80% , estuco y pintura en metros cuadrados un 83%, pintura en un 85% en el lado tierra y aire del aeropuerto quedando solo pendiente el cuarto de cámaras, parte exterior del pasadizo de la torre, pasillo exterior ingreso de pasajeros, casetas de vigilancia y casa militares, esmalte sobre lamina lineal 50%, Se inicia la limpieza de cubiertas 100%, se inicia la limpieza de canales y bajantes 100%, se realizó el mantenimiento y limpieza de baterías sanitarias 100%, pero el avance esperado no es todavía el óptimo esperado por la Interventoría.

La bitácora de obra se encuentra al día a la fecha de corte del informe, en ella se han realizado algunas observaciones a temer en cuenta por el contratista y que preocupa a la interventoría.

Se nota por parte del contratista la falta de personal en obra y el cumplimiento en algunos temas contractuales como son la entrega de alguna documentación solicitada en campo que a la fecha aún no se ha entregado.

## 4.2 ÁREA ADMINISTRATIVA

En el periodo, la Interventoría ha verificado el cumplimiento de lo relacionado con las exigencias de personal en todas las áreas y funciones de la obra de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta. Se han realizado los respectivos reportes e informes semanales, recomendaciones técnicas adicionales, control de personal, lo que ha servido para mantener dentro de los márgenes aceptables la correcta ejecución de la obra y garantizando la calidad y estabilidad de la misma, al tiempo que se mitigan riesgos e impactos que podrían ser nocivos para el personal operativo como para la comunidad circundante dada la emergencia sanitaria a nivel mundial para ello se verifica constantemente el cumplimiento del protocolo de bioseguridad propuesto por el contratista.

## 5. ANEXOS

ANEXO 1. INFORME EJECUTIVO.
ANEXO 2. CONTROL DE PERSONAL
ANEXO 3. CONTROL DE EQUIPOS.
ANEXO 4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO.
ANEXO 6. INFORMES SEMANALES
ANEXO 7. LIBRO O BITACORA DE OBRA.
ANEXO 8. DOCUMENTOS ANTICIPO DE OBRA.
ANEXO 9. ACTA PARCIAL DE OBRA No 3.

# ANEXO 1.
# INFORME EJECUTIVO.

# INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 4 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 7 DEENERO DE 2021 | Y EL | 6 DE FEBRERO DE 2021 |
| OBJETO | REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. | | | | |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 20000791-01-H3-2020 | CONTRATO No.: | 20000785-01-H4 DE 2020 |
| CONTRATISTA: | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | CONTRATISTA: | CONSORCIO JCB-02-785 |
| PLAZO INICIAL: | SETENTA Y CINCO (75) DIAS | PLAZO INICIAL: | SETENTA Y CINCO (75) DIAS |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE OCTUBRE DE 2020 | FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE OCTUBRE DE 2020 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | *FECHA DE SUSPENSIÓN | N.A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | *FECHA DE REINICIACIÓN | N.A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 DE MARZO DE 2021 | FECHA DE TERMINACIÓN | 6 DE MARZO DE 2021 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 150 | PLAZO ACTUALIZADO: | 150 |
| VALOR INICIAL : | $ 154.462.000,00 | VALOR INICIAL : | $ 558.849.637,00 |
| VALOR ADICION(ES): | - | VALOR ADICION(ES): | - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 154.462.000,00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 558.849.637,00 |
| VALOR PAGADO: | $ 86.393.686,00 | VALOR PAGADO: | $ 297.404.518,00 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 68.068.314,00 | VALOR POR PAGAR: | $ 261.445.119,00 |

## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DE STADO S.A** | | |
|---|---|---|---|
| **POLIZA No** | **2144101332152 - 2140101154450** | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | 15/09/2020 | 01/05/2021 | $ 30.892.400,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 15/09/2020 | 21/12/2020 | $ 30.892.400,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 21/12/2020 | 21/12/2025 | $ 30.892.400,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 15/09/2020 | 21/12/2020 | $ 175.560.600,00 |

**CONTRATO DE OBRA**

| **ASEGURADORA:** | **HDI SEGUROS S.A** | | |
|---|---|---|---|
| **POLIZA No** | **4002247- 4000486** | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 24/09/2020 | 30/04/2021 | $ 111.769.927,40 |
| ANTICIPO | 24/09/2020 | 30/04/2021 | $ 111.769.927,40 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 24/09/2020 | 30/12/2023 | $ 111.769.927,40 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 24/09/2020 | 24/09/2025 | $ 111.769.927,40 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 24/09/2020 | 05/01/2021 | $ 175.560.600,00 |

## 3. RESUMEN DE PAGOS


**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1 | | $ 48.813.081,00 |
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 2 | | $ 21.108.777,00 |
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 3 | | $ 12.356.960,00 |
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 4 | | $ 4.114.868,00 |

**CONTRATO DE OBRA**

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 | | $ 182.558.641,00 |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 | | $ 90.030.301,00 |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No 3 | | $ 24.815.576,00 |

## 4. CURVA "S"




PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

## 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se han remitido los APUS para dar su VoBo y remitir a la Entidad.

## 6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se suguiere por parte de la interventoria terminar algunas actividades que se iniciaron pero aun no se han terminado, para asi puedan dar inicio a otras y no queden cosas a medias.

# ANEXO 2.
# CONTROL DE PERSONAL.

# CONTROL DE PERSONAL

## INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 07 DE ENERO DE 2021 Y EL 06 DE FEBRERO 2021 PLAZO: 150 DÍAS

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-02-785 CONTRATO No. 20000785-01-H4 DE 2020

INTERVENTOR: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S. CONTRATO No. 20000791-01-H3-2020

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| FECHA | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DICIEMBRE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| **CARGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| SISOMA | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MAESTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACENISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCARGADO | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| OFICIAL 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| OFICIAL 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AYUDANTE 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| SOLDADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE DE SOLDADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERADORES DE GUADAÑA 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERADORES DE GUADAÑA 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERADORES DE GUADAÑA 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERADORES DE GUADAÑA 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERADORES DE GUADAÑA 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERADORES DE GUADAÑA 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE BRILLADO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE BRILLADO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE BRILLADO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTRICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL CONTRATISTA** | **13** | **13** | | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | | | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | | **TOTAL PERIODO** | **226** |

| PROCEDENCIA / CONDICIÓN | SUMATORIA | PORCENTAJE | CUMPLE S/N |
|---|---|---|---|
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | **176** | **77,88%** | |
| De la región | 176 | 77,88% | |
| De fuera de la región | 0 | 0,00% | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | **46** | **20,35%** | |
| De la región | 25 | 11,06% | |
| De fuera de la región | 25 | 11,06% | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | **50** | **22,12%** | |
| De la región | 25 | 11,06% | |
| De fuera de la región | 25 | 11,06% | |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | **25** | **11,06%** | |
| En proceso de reinserción social | 0 | 0,00% | |
| En condición de desplazamiento | 25 | 11,06% | |
| **MUJERES** | **25** | **11,06%** | |
| Mano de Obra no Calificada | 0 | 0,00% | |
| Mano de Obra Calificada | 0 | 0,00% | |
| Profesionales - Técnicos | 25 | 11,06% | |
| **PROVEEDORES** | **75** | **33,19%** | |
| Local | | | |
| Nacional | | | |
| Internacional | | | |

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Se nota la baja cantidad de personal para la ejecucion de las actividades en las 2 ultimas semana de este mes y se le realiza la observacion al ingeniero residente Hugo Betancouth

# ANEXO 3.
# CONTROL DE EQUIPOS

# CONTROL DE EQUIPOS

## INFORMACIÓN GENERAL

**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 07 DE ENERO **Y EL** 06 DE FEBRERO DE 2021 **FECHA INICIO** 7 DE OCTUBRE DE 2020

**CONTRATISTA:** CONSORCIO JCB-02-785 **CONTRATO No.** 20000785-01-H4 DE 2020

**INTERVENTOR:** INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S. **CONTRATO No.** 20000791-01-H3-2020

| EQUIPO | PROGRAMADO | UTILIZADO | PROPIO | ALQUILADO | LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADAÑA 1 | SI | SI | | ALQUILADO | BUENAVAVENTURA | DESMONTE AREAS VERDES | EQUIPO EN OBRA DEL 7 AL 17 |
| GUADAÑA 2 | SI | SI | | ALQUILADO | BUENAVAVENTURA | DESMONTE AREAS VERDES | EQUIPO EN OBRA DEL 7 AL 17 |
| GUADAÑA 3 | SI | SI | | ALQUILADO | BUENAVAVENTURA | DESMONTE AREAS VERDES | EQUIPO EN OBRA DEL 7 AL 17 |
| GUADAÑA 4 | SI | SI | | ALQUILADO | BUENAVAVENTURA | DESMONTE AREAS VERDES | EQUIPO EN OBRA DEL 7 AL 10 |
| GUADAÑA 5 | SI | SI | | ALQUILADO | BUENAVAVENTURA | DESMONTE AREAS VERDES | EQUIPO EN OBRA DEL 7 AL 10 |
| GUADAÑA 6 | SI | SI | | ALQUILADO | BUENAVAVENTURA | DESMONTE AREAS VERDES | EQUIPO EN OBRA DEL 7 AL 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

# ANEXO 4.
# CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

# CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA | | | | |
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | 20000785-01-H4 DE 2020 | **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** | 07/01/2021 | **Y EL** | 06/02/2021 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO JCB-02-785 | | | | |
| **INTERVENTOR:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S. | | | | |

| DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | Bueno | Deficiente | |
| **MAQUINARIA - EQUIPO** | | | |
| - Estado del equipo | Bueno | | |
| - Regularidad del mantenimiento | Bueno | | |
| - Vibraciones /Ruidos | Bueno | | |
| - Protecciones / Guardas / Frenos | Bueno | | |
| - Idoneidad operarios | Bueno | | |
| | | | |
| **DOTACIÓN CAMPAMENTO** | | | |
| - Dotación completa | Bueno | | |
| - Buen estado | Bueno | | |
| - Fácil acceso y operación | Bueno | | |
| | | | |
| **DOTACIÓN DEL PERSONAL** | | | |
| - Dotación completa | Bueno | | |
| - Buen estado | Bueno | | |
| - Uso según zona de trabajo | Bueno | | |
| | | | |
| **SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN** | | | |
| - Uso permanente | | | NO APLICA |
| - Uso según zona de trabajo | | | NO APLICA |
| | | | |
| **VIGILANCIA** | | | |
| - Personal suficiente | | | NO APLICA |
| - Diurna | | | NO APLICA |
| - Nocturna | | | NO APLICA |
| | | | |
| **EMERGENCIAS** | | | |
| - Convenio centro de asistencia | | | |
| - Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP | X | | |
| | | | |

**Comentario del interventor**:

# ANEXO 5.
# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2021 |

## FOTOGRAFÍA (1)



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |




**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL A LOS ALREDEDORES DE LA PISTA DE ATERIZAJE.**

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO** | AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |

## FOTOGRAFÍA (2)



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



**MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)**

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO** | AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |

## FOTOGRAFÍA (3)



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |




# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |




**ESTUCO Y PINTURA**

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO** | AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |

## FOTOGRAFÍA (4)



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



**ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |

## FOTOGRAFÍA (5)



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO** | AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



**LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO** | AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |

## FOTOGRAFÍA (6)



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



**LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES DE AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |

## FOTOGRAFÍA (7)



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |



# FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **CONTRATO No.:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021 |




**MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN DE AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

# ANEXO 6.
# INFORMES SEMANALES.

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 1/17/2021 |
| **Semana No** | **15** | **Del :** | 1/11/2021 | AL: | 1/17/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 102 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 68.00% | | | |
| **Nombre del Supervisor :** | | | | | |

**OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA**

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

**CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN**

**BUENAVENTURA**

| | Semanal | Acumulado | | Semanal | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| **(%) Programado** | **2.72%** | **77.82%** | **(%) Ejecutado** | **-0.44%** | **55.83%** |
| **Valor programado ($)** | **$ 22,221,468.00** | **$ 419,654,879.00** | **Valor ejecutado($)** | **-$ 2,450,936.60** | **$ 310,099,573.45** |
| | | | **Evaluación** | **Porcentaje avance**<br>**Valor avance** | **-21.99%**<br>**-109,555,305.55** |

**DATOS CONTRACTUALES**

| **CONTRATO DE OBRA** | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO JCB-02-785 | **Contratista:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **Contrato No:** | 20000785-01-H4 DE 2020 | **Contrato No:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **Valor Inicial:** | $ 558,849,637.00 | **Valor total contrato:** | $ 154,462,000.00 |
| **Valor actualizado:** | $ 558,849,637.00 | **Valor actualizado:** | $ 154,462,000.00 |
| **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 | **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 | **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 |
| **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 | **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 |
| **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 | **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 |
| **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 | **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)**

SE TERMINA LA SEGUNDA PODA 232018 CADA PODA

**ESTUCO Y PINTURA**

SE CONTINUA CON EL ESTUCO EN LAS ULTIMAS ZONAS DENTRO DE LAS OFICINAS

**PINTURA**

SE CONTINUA CON LA PINTURA EN LADO TIERRA, PENDINETE LAS TORRE DE CONTROL Y LAS GARITAS DE VIGILANCIA.

**MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN**

SE TERMINAN LAS OTRAS 8 QUE FALTABAN Y QUEDA ESTA ACTIVIDA AL (100%)

**SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:**

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

* FORMATOS DE CHARLAS
* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS
* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA
* ENTREGAS DE EPP

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)**





**ESTUCO Y PINTURA**




**PINTURA**




| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 1/17/2021 |
| **Semana No** | **15** | **Del :** | 1/11/2021 | AL: | 1/17/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 102 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 68.00% | | | |

**MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN**





**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento,se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de biseguridad durante las actividades diarias.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO**

DURANTE LA SEMANA 15 SE REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE ROCERIA, COMO TAMBIEN SE CONTINUA CON EL ESTUCO Y PINTURA EN LAS OFICINAS QUEDANDO SOLO PENDIENTE TORRE DE CONTROL Y 5 CASETAS DE VIGILANCIA, SE TERMINA TAMBIEN EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BATERIAS SANITARIAS. SE REALIZA CORRECCIÓN DE CANTIDAD DEL ITEM 3,2.

**COMPROMISOS**

SE QUEDA CON EL INGENIERO RESIDENTE QUE PARA ESTA PROXIMA SEMANA SE VA A REALIZAR EL DESMONTE Y CONSTRUCCION DEL MURO PARA SELLADO DE LA ZONA DE LA PUERTA COMO TAMBIEN LA LIMPIEZA DE TECHOS Y BAJANTES.

**PERSONAL DE OBRA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 0 | | DIRECTOR DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | | RESIDENTE DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| INGENIERO AMBIENTAL | 0 | | SST | 1 | | | |
| SST | 1 | | | | | | |
| OPERADOR DE GUADAÑA | 5 | | | | | | |
| SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| AYUDANTE DE SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENCARGADO | 1 | | | | | | |
| OFICAL | 1 | | | | | | |
| AYUDANTE | 4 | | | | | | |
| | **13** | | **TOTAL** | **3** | | | |

**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

**AVANCE FINANCIERO OBRA**

| Acta Parcial de Obra No. | Período | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 182,558,641.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 90,030,301.00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 272,588,942.00** | |

| Valor Total Contrato Obra |
|---|
| **$ 558,849,637.00** |
| **Valor facturado Contrato Obra** |
| **$ 272,588,942.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **48.78%** |

**AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA**

| Acta Parcial de interventoría No. | Período | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 48,813,081.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 21,108,777.00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 69,921,858.00** | |

| Valor Total Contrato interventoría |
|---|
| **$ 154,462,000.00** |
| **Valor facturado Contrato Interventoría** |
| **$ 69,921,858.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **45.27%** |

| OBSERVACIONES | DIRECTORA DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| | |
| | **NATALIA AMADOR BAQUIRO** |

| SEMANA | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.** | **13/12/2020** | **20/12/2020** | **REPROGRAMACIÓN** | **27/12/2020** | **3/01/2021** | **10/01/2021** | **17/01/2021** | **24/01/2021** | **31/01/2021** | **7/02/2021** | **14/02/2021** | **21/02/2021** | **28/02/2021** | **6/03/2021** | **ACUMULADO** |
| PROGRAMADO | 15.51% | 12.58% | | 5.09% | 3.98% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.83% | 4.57% | 3.53% | 2.84% | 2.43% | 0.54% | 100% |
| EJECUTADO | 2.15% | 2.62% | | 0.02% | 0.57% | 1.36% | -0.44% | | | | | | | | 55.83% |
| EJECUTADO ACUMULADO | 51.36% | 53.99% | | 54.33% | 54.90% | 56.27% | 55.83% | | | | | | | | |
| **TOTAL** | -13.36% | -9.95% | | -5.07% | -3.41% | -1.36% | -3.17% | | | | | | | | -59.02% |

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 15 ( Enero - 11 AL 17) | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | cantidad | valor | % |
| | TORRE DE CONTROL ARMENIA | | | | | | | | | |
| 1 | ROCERIA | | | | | | | | | |
| 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION) | M2 | 557,361.24 | $ 109 | $ 60,752,375.69 | 1,963.00 | $ 213,967 | 464,036.00 | $ 50,579,924.00 | 83% |
| 2 | ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | | | | | | |
| 2.1 | LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 65.00 | $ 48,654 | $ 3,162,510 | | | 26.00 | $ 1,265,004.00 | 40% |
| 2.2 | LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | ML | 2,800.70 | $ 19,650 | $ 55,033,755 | | | 2,760.00 | $ 54,234,000.00 | 99% |
| 3 | CERRAMIENTOS | | | | | | | | | |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | ML | 3,721.63 | $ 32,828 | $ 122,173,670 | | | 4,212.00 | $ 138,271,536.00 | 100% |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR. | ML | 1,070.76 | $ 24,285 | $ 26,003,407 | -$ 412 | -$ 10,005,420 | 290.00 | $ 7,042,650.00 | 27% |
| 4 | SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN | | | | | | | | | |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620 | ML | 1,000.00 | $ 6,447 | $ 6,447,000 | | | - | $ - | 0% |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620 | M2 | 1,842.00 | $ 43,326 | $ 79,806,492 | | | - | $ - | 0% |
| 5 | PAVIMENTOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | - | $ 243,002 | $ 0 | | | | $ - | 0% |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). | M3 | - | $ 726,484 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO. | M3 | 1.00 | $ 5,436,237 | $ 5,436,237 | | | - | $ - | 0% |
| 5.4 | ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | - | $ 4,972 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 1,077,961 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 679,702 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 500.00 | $ 3,363 | $ 1,681,500 | | | - | $ - | 0% |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 300.00 | $ 4,135 | $ 1,240,500 | | | - | $ - | 0% |
| 6 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 6.1 | MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 1.50 | $ 31,201 | $ 46,802 | | | - | $ - | 0% |
| 6.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 120.79 | $ 35,096 | $ 4,239,246 | | | - | $ - | 0% |
| 6.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 47.15 | $ 18,102 | $ 853,509 | | | - | $ - | 0% |
| 6.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 100.00 | $ 20,922 | $ 2,092,200 | 11.20 | $ 234,326 | 57.40 | $ 1,200,923.00 | 57% |
| 6.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 100.00 | $ 12,023 | $ 1,202,300 | 30.00 | $ 360,690 | 112.80 | $ 1,356,194.00 | 100% |
| 6.6 | PINTURA | M2 | 2,469.51 | $ 13,491 | $ 33,316,107 | 500.00 | $ 6,745,500 | 1,817.75 | $ 24,523,265.00 | 74% |
| 6.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 35.00 | $ 67,225 | $ 2,352,875 | | | - | $ - | 0% |
| 6.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 10.00 | $ 42,000 | $ 420,000 | | | - | $ - | 0% |
| 6.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 500.00 | $ 4,379 | $ 2,189,500 | | | - | $ - | 0% |
| 7 | PISOS | | | | | | | | | |
| 7.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 25,151.00 | $ 0 | | | 144.00 | $ 3,621,744.00 | 0% |
| 7.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 70.00 | $ 89,792 | $ 6,285,440 | | | - | $ - | 0% |
| 7.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | - | $ 169,057 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 15 ( Enero - 11 AL 17) | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | | | |
| **8** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | | | | | | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 54,771 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 50.00 | $ 108,981 | $ 5,449,050 | | | - | $ - | 0% |
| **9** | **CARPINTERIA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 9.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 245,430 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 9.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 20.48 | $ 8,703 | $ 178,237 | | | - | $ - | 0% |
| 9.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 55.95 | $ 13,532 | $ 757,115 | | | - | $ - | 0% |
| **10** | **CARPINTERIA MADERA** | | | | | | | | | |
| 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 369,786 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 10.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 18.59 | $ 11,381 | $ 211,573 | | | - | $ - | 0% |
| 10.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 5.36 | $ 27,059 | $ 144,928 | | | - | $ - | 0% |
| **11** | **CRISTALERIA** | | | | | | | | | |
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 6.00 | $ 325,449 | $ 1,952,694 | | | - | $ - | 0% |
| 11.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM | M2 | 6.00 | $ 40,233 | $ 241,398 | | | - | $ - | 0% |
| **12** | **LIMPIEZA PROFUNDA** | | | | | | | | | |
| 12.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 658.00 | $ 6,279.00 | $ 4,131,582 | | | 427.00 | $ 2,681,133.00 | 65% |
| 12.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 250.00 | $ 8,538.00 | $ 2,134,500 | | | - | $ - | 0% |
| 12.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 250.00 | $ 5,018.00 | $ 1,254,500 | | | - | $ - | 0% |
| 12.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 16.00 | $ 721,800.00 | $ 11,548,800 | | | 24.00 | $ 17,323,200.00 | 100% |
| 12.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 250.00 | $ 32,000.00 | $ 8,000,000 | | | 250.00 | $ 8,000,000.00 | 100% |
| **13** | **BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA** | | | | | | | | | |
| 13.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS E HIDRÁULICOS | | 1.00 | $ 104,738,158.68 | $ 104,738,159 | | | - | $ - | 0% |

**PERIODO DEL INFORME: DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2021**

**SEMANA REPORTADA: 15**

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | | | | DIK | En campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA** | | | Ingreso | Salida | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | 1 | DIRECTORA | 10/7/2020 | | | |
| 2 | MARIO ALBERTO CHAGUALA | 1 | INGENIERO RESIDENTE | 10/7/2020 | | | SI |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | 1 | SISO | 10/7/2020 | | | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**PERSONAL DE OBRA**
**PERIODO DEL INFORME: DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 15**

| NUMERO | NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA | FUNCION | PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO) | INGRESO | RETIRO | SEMANA 15 (DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LU | MA | MIE. | JU | VI | SA | DO |
| | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | YEFER CUEVAS MONTOYA | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | JUAN CARLOS BELALCAZAR B. | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 4 | HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO | INGENIERO RESIDENTE | CALI | 3/10/2020 | 11/14/2020 | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | FLORENCIO GAMBOA | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | OLEICER GARCES | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | KEVIN TOVAR | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | ANGEL ANTONIO GRANJA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 17 | ALVARO CRUZ DEVIA | OFICIAL | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | JAIME PALACIOS | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 8 | JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | X | X | X | X | X | X | |
| 11 | HAMILTON VALENCIA MOSQUERA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | X | X | X | X | X | X | |
| 21 | ARVEY OBREGON | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 22 | DANIEL CUERO | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | VICTOR FERNANDO TOVAR | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 23 | LUIS MORANTE | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 28/12/2020 | | | | | | | | |
| 4 | HARYN VALENCIA | AYUDATE SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | WILSON VALENCIA | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 5 | BELISARIO RISCOS DELGADO | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 9 | VENTURA SINISTERRA PARAMENO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 10 | CESAR ANTINIO DELGADO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 15 | HERVIN VALENCIA MURILLO | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 19 | CARLOS HURTADO | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 20 | JOSE SINISTERRA | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | X | X | X | |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 10/3/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ | INGENIERO RESIDENTE | CHAPARRAL | 10/7/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | |

**REPORTE DE LLUVIAS**

**PERIODO DEL INFORME:** **lunes, 11-ene.-21** **AL** **domingo, 17-ene.-21**

**SEMANA REPORTADA:** **15**

| DÍA | FECHA | HORA INICIO | HORA TERMINA | LLUVIA FUERTE | LLUVIA LEVE | LLUVIA MODERADA | SECO | ESTADO MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | 1/11/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| MARTES | 1/12/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| MIÉRCOLES | 1/13/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| JUEVES | 1/14/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| VIERNES | 1/15/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| SÁBADO | 1/16/2021 | | | | | | 7:00 AM A 12:00 PM | SECO |
| DOMINGO | 1/17/2021 | | | | | | | |

**OBSERVACIÓN :**

**PERIODO DEL INFORME: DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 15**
**MAQUINARIA DE OBRA**

| | | | SEMANA 15 (11 AL 17 DE ENERO DE 2021) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO** | **EQUIPO** | **REFERENCIA** | **LU** | **MA** | **MI** | **JUE** | **VI** | **SA** | **DO** |
| | | | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | GUADAÑAS | | T | T | T | T | T | T | |
| 2 | GUADAÑAS | | T | T | T | T | T | T | |
| 3 | GUADAÑAS | | T | T | T | T | T | T | |
| 4 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 1 | EQUIPO DE SOLDADURA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | PLANTA DE ENERGIA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |
| 2 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |

| **OBSERVACIÓN:** |
|---|
| **X: RETIRADA DE OBRA** |
| **D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA** |
| **V: VARADO** |
| **T: TRABAJANDO** |
| **I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA** |

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 1/24/2021 |
| **Semana No** | **16** | **Del :** | 1/18/2021 | AL: | 1/24/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 109 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 72.67% | | | |
| **Nombre del Supervisor :** | | | | | |

**OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA**

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

**CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN**

**BUENAVENTURA**

| | Semanal | Acumulado | | Semanal | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| **(%) Programado** | **2.72%** | **77.82%** | **(%) Ejecutado** | **2.19%** | **58.01%** |
| **Valor programado ($)** | **$ 22,221,468.00** | **$ 419,654,879.00** | **Valor ejecutado($)** | **$ 12,154,480.00** | **$ 322,254,053.45** |
| | | | **Evaluación** | **Porcentaje avance**<br>**Valor avance** | **-19.80%**<br>**-97,400,825.55** |

**DATOS CONTRACTUALES**

| **CONTRATO DE OBRA** | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO JCB-02-785 | **Contratista:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **Contrato No:** | 20000785-01-H4 DE 2020 | **Contrato No:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **Valor Inicial:** | $ 558,849,637.00 | **Valor total contrato:** | $ 154,462,000.00 |
| **Valor actualizado:** | $ 558,849,637.00 | **Valor actualizado:** | $ 154,462,000.00 |
| **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 | **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 | **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 |
| **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 | **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 |
| **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 | **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 |
| **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 | **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**ESTUCO Y PINTURA**

SE CONTINUA CON EL ESTUCO EN LA TORRE DE CONTROL

**PINTURA**

SE CONTINUA CON LA PINTURA EN LA TORRE DE CONTRL.

**ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)**

SE RALIZA LA PINTURA DE LAS COLUMNAS METALICAS

**LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA**

SE LLEVA ESTA ACTIVIDAD CERCA DE L 80% EN ESTA SEMANA

**LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES**

SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LAS CANALES DEL TECHO EN SU TOTALIDAD

**SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:**

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

* FORMATOS DE CHARLAS
* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS
* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA
* ENTREGAS DE EPP

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**ESTUCO Y PINTURA**





**PINTURA**





**ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)**





| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 1/24/2021 |
| **Semana No** | **16** | **Del :** | 1/18/2021 | AL: | 1/24/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 109 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 72.67% | | | |

**LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA**





**LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES**





**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento,se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de biseguridad durante las actividades diarias.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO**

DURANTE LA SEMANA 16 SE CONTINUA CON EL ESTUCO Y PINTURA DE LA TORRE DE CONTROL , SE INICIAN TRES ACTIVIDADES NUEVA COMO ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL, LIMPIEZA DE LA CUBIERTA Y CANALES QUEDANDO PENDIENTE DE ESTA ACTIVIDAD LOS BAJANTES EN ESTA SEMANA.

**COMPROMISOS**

SE QUEDA CON EL INGENIERO RESIDENTE QUE PARA ESTA PROXIMA SEMANA SE VA A REALIZAR EL DESMONTE Y CONSTRUCCION DEL MURO PARA SELLADO DE LA ZONA DE LA PUERTA COMO TAMBIEN LA LIMPIEZA DE TECHOS Y BAJANTES.

**PERSONAL DE OBRA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 0 | | DIRECTOR DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | | RESIDENTE DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| INGENIERO AMBIENTAL | 0 | | SST | 1 | | | |
| SST | 1 | | | | | | |
| OPERADOR DE GUADAÑA | 5 | | | | | | |
| SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| AYUDANTE DE SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENCARGADO | 1 | | | | | | |
| OFICAL | 1 | | | | | | |
| AYUDANTE | 4 | | | | | | |
| | **13** | | **TOTAL** | **3** | | | |

**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

**AVANCE FINANCIERO OBRA**

| Acta Parcial de Obra No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 182,558,641.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 90,030,301.00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 272,588,942.00** | |

| |
|---|
| **Valor Total Contrato Obra** |
| **$ 558,849,637.00** |
| **Valor facturado Contrato Obra** |
| **$ 272,588,942.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **48.78%** |

**AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA**

| Acta Parcial de interventoría No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 48,813,081.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 21,108,777.00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 69,921,858.00** | |

| |
|---|
| **Valor Total Contrato interventoría** |
| **$ 154,462,000.00** |
| **Valor facturado Contrato Interventoría** |
| **$ 69,921,858.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **45.27%** |

| **OBSERVACIONES** | **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | **NATALIA AMADOR BAQUIRO** |

| SEMANA | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.** | **13/12/2020** | **20/12/2020** | **REPROGRAMACIÓN** | **27/12/2020** | **3/01/2021** | **10/01/2021** | **17/01/2021** | **24/01/2021** | **31/01/2021** | **7/02/2021** | **14/02/2021** | **21/02/2021** | **28/02/2021** | **6/03/2021** | **ACUMULADO** |
| PROGRAMADO | 15.51% | 12.58% | | 5.09% | 3.98% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.83% | 4.57% | 3.53% | 2.84% | 2.43% | 0.54% | 100% |
| EJECUTADO | 2.15% | 2.62% | | 0.02% | 0.57% | 1.36% | -0.44% | 2.19% | | | | | | | 58.01% |
| EJECUTADO ACUMULADO | 51.36% | 53.99% | | 54.33% | 54.90% | 56.27% | 55.83% | 58.01% | | | | | | | |
| **TOTAL** | -13.36% | -9.95% | | -5.07% | -3.41% | -1.36% | -3.17% | -0.54% | | | | | | | -59.56% |

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 16 ( Enero - 18 AL 24) | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | cantidad | valor | % |
| | TORRE DE CONTROL ARMENIA | | | | | | | | | |
| 1 | ROCERIA | | | | | | | | | |
| 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION) | M2 | 557,361.24 | $ 109 | $ 60,752,375.69 | | | 464,036.00 | $ 50,579,924.00 | 83% |
| 2 | ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | | | | | | |
| 2.1 | LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 65.00 | $ 48,654 | $ 3,162,510 | | | 26.00 | $ 1,265,004.00 | 40% |
| 2.2 | LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | ML | 2,800.70 | $ 19,650 | $ 55,033,755 | | | 2,760.00 | $ 54,234,000.00 | 99% |
| 3 | CERRAMIENTOS | | | | | | | | | |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | ML | 3,721.63 | $ 32,828 | $ 122,173,670 | | | 4,212.00 | $ 138,271,536.00 | 100% |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR. | ML | 1,070.76 | $ 24,285 | $ 26,003,407 | | | 290.00 | $ 7,042,650.00 | 27% |
| 4 | SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN | | | | | | | | | |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620 | ML | 1,000.00 | $ 6,447 | $ 6,447,000 | | | - | $ - | 0% |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620 | M2 | 1,842.00 | $ 43,326 | $ 79,806,492 | | | - | $ - | 0% |
| 5 | PAVIMENTOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | - | $ 243,002 | $ 0 | | | | $ - | 0% |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). | M3 | - | $ 726,484 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO. | M3 | 1.00 | $ 5,436,237 | $ 5,436,237 | | | - | $ - | 0% |
| 5.4 | ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | - | $ 4,972 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 1,077,961 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 679,702 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 500.00 | $ 3,363 | $ 1,681,500 | | | - | $ - | 0% |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 300.00 | $ 4,135 | $ 1,240,500 | | | - | $ - | 0% |
| 6 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 6.1 | MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 1.50 | $ 31,201 | $ 46,802 | | | - | $ - | 0% |
| 6.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 120.79 | $ 35,096 | $ 4,239,246 | | | - | $ - | 0% |
| 6.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 47.15 | $ 18,102 | $ 853,509 | | | - | $ - | 0% |
| 6.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 100.00 | $ 20,922 | $ 2,092,200 | 10.00 | $ 209,220 | 67.40 | $ 1,410,143.00 | 67% |
| 6.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 100.00 | $ 12,023 | $ 1,202,300 | 10.00 | $ 120,230 | 122.80 | $ 1,476,424.00 | 100% |
| 6.6 | PINTURA | M2 | 2,469.51 | $ 13,491 | $ 33,316,107 | 200.00 | $ 2,698,200 | 2,017.75 | $ 27,221,465.00 | 82% |
| 6.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 35.00 | $ 67,225 | $ 2,352,875 | | | - | $ - | 0% |
| 6.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 10.00 | $ 42,000 | $ 420,000 | | | - | $ - | 0% |
| 6.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 500.00 | $ 4,379 | $ 2,189,500 | | | - | $ - | 0% |
| 7 | PISOS | | | | | | | | | |
| 7.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 25,151.00 | $ 0 | | | 144.00 | $ 3,621,744.00 | 0% |
| 7.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 70.00 | $ 89,792 | $ 6,285,440 | | | - | $ - | 0% |
| 7.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | - | $ 169,057 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 16 ( Enero - 18 AL 24) | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | | | |
| **8** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | | | | | | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 54,771 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 50.00 | $ 108,981 | $ 5,449,050 | | | - | $ - | 0% |
| **9** | **CARPINTERIA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 9.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 245,430 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 9.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 20.48 | $ 8,703 | $ 178,237 | 10.00 | $ 87,030 | 10.00 | $ 87,030.00 | 49% |
| 9.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 55.95 | $ 13,532 | $ 757,115 | | | - | $ - | 0% |
| **10** | **CARPINTERIA MADERA** | | | | | | | | | |
| 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 369,786 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 10.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 18.59 | $ 11,381 | $ 211,573 | | | - | $ - | 0% |
| 10.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 5.36 | $ 27,059 | $ 144,928 | | | - | $ - | 0% |
| **11** | **CRISTALERIA** | | | | | | | | | |
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 6.00 | $ 325,449 | $ 1,952,694 | | | - | $ - | 0% |
| 11.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM | M2 | 6.00 | $ 40,233 | $ 241,398 | | | - | $ - | 0% |
| **12** | **LIMPIEZA PROFUNDA** | | | | | | | | | |
| 12.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 658.00 | $ 6,279.00 | $ 4,131,582 | | | 427.00 | $ 2,681,133.00 | 65% |
| 12.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 250.00 | $ 8,538.00 | $ 2,134,500 | 1,000.00 | $ 8,538,000 | 1,000.00 | $ 8,538,000.00 | 100% |
| 12.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 250.00 | $ 5,018.00 | $ 1,254,500 | 100.00 | $ 501,800.00 | 100.00 | $ 501,800.00 | 40% |
| 12.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 16.00 | $ 721,800.00 | $ 11,548,800 | | | 24.00 | $ 17,323,200.00 | 100% |
| 12.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 250.00 | $ 32,000.00 | $ 8,000,000 | | | 250.00 | $ 8,000,000.00 | 100% |
| **13** | **BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA** | | | | | | | | | |
| 13.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS E HIDRÁULICOS | | 1.00 | $ 104,738,158.68 | $ 104,738,159 | | | - | $ - | 0% |

**PERIODO DEL INFORME: DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2021**

**SEMANA REPORTADA: 16**

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | | | | DIK | En campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA | | | Ingreso | Salida | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | 1 | DIRECTORA | 10/7/2020 | | | |
| 2 | MARIO ALBERTO CHAGUALA | 1 | INGENIERO RESIDENTE | 10/7/2020 | | | SI |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | 1 | SISO | 10/7/2020 | | | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**PERSONAL DE OBRA**
**PERIODO DEL INFORME: DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 16**

| NUMERO | NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA | FUNCION | PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO) | INGRESO | RETIRO | SEMANA 16 (DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LU | MA | MIE. | JU | VI | SA | DO |
| | | | | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | YEFER CUEVAS MONTOYA | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | JUAN CARLOS BELALCAZAR B. | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 4 | HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO | INGENIERO RESIDENTE | CALI | 3/10/2020 | 11/14/2020 | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | FLORENCIO GAMBOA | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | OLEICER GARCES | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 18 | KEVIN TOVAR | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | ANGEL ANTONIO GRANJA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 17 | ALVARO CRUZ DEVIA | OFICIAL | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 16 | JAIME PALACIOS | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 8 | JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 11 | HAMILTON VALENCIA MOSQUERA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 21 | ARVEY OBREGON | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 22 | DANIEL CUERO | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | VICTOR FERNANDO TOVAR | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 23 | LUIS MORANTE | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 28/12/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | HARYN VALENCIA | AYUDATE SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | WILSON VALENCIA | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 5 | BELISARIO RISCOS DELGADO | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 9 | VENTURA SINISTERRA PARAMENO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 10 | CESAR ANTINIO DELGADO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 15 | HERVIN VALENCIA MURILLO | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 19 | CARLOS HURTADO | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 20 | JOSE SINISTERRA | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 10/3/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ | INGENIERO RESIDENTE | CHAPARRAL | 10/7/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | |

**REPORTE DE LLUVIAS**

**PERIODO DEL INFORME:** **lunes, 18-ene.-21** **AL** **domingo, 24-ene.-21**

**SEMANA REPORTADA:** **16**

| DÍA | FECHA | HORA INICIO | HORA TERMINA | LLUVIA FUERTE | LLUVIA LEVE | LLUVIA MODERADA | SECO | ESTADO MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | 1/18/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| MARTES | 1/19/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| MIÉRCOLES | 1/20/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| JUEVES | 1/21/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| VIERNES | 1/22/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| SÁBADO | 1/23/2021 | | | | | | 7:00 AM A 12:00 PM | SECO |
| DOMINGO | 1/24/2021 | | | | | | | |

**OBSERVACIÓN :**

**PERIODO DEL INFORME: DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 16**
**MAQUINARIA DE OBRA**

| | | | SEMANA 16 (18 AL 24 DE ENERO DE 2021) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO** | **EQUIPO** | **REFERENCIA** | **LU** | **MA** | **MI** | **JUE** | **VI** | **SA** | **DO** |
| | | | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 1 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 1 | EQUIPO DE SOLDADURA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | PLANTA DE ENERGIA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |
| 2 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |

| **OBSERVACIÓN:** |
|---|
| **X: RETIRADA DE OBRA** |
| **D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA** |
| **V: VARADO** |
| **T: TRABAJANDO** |
| **I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA** |

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 1/31/2021 |
| **Semana No** | **17** | **Del :** | 1/25/2021 | AL: | 1/31/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 116 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 77.33% | | | |
| **Nombre del Supervisor :** | | | | | |

**OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA**

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

**CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN**

**BUENAVENTURA**

| | Semanal | Acumulado | | Semanal | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| **(%) Programado** | **2.72%** | **77.82%** | **(%) Ejecutado** | **2.19%** | **58.01%** |
| **Valor programado ($)** | **$ 22,221,468.00** | **$ 419,654,879.00** | **Valor ejecutado($)** | **$ 12,154,480.00** | **$ 322,254,053.45** |
| | | | **Evaluación** | **Porcentaje avance** | **-19.80%** |
| | | | | **Valor avance** | **-97,400,825.55** |

**DATOS CONTRACTUALES**

| **CONTRATO DE OBRA** | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO JCB-02-785 | **Contratista:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **Contrato No:** | 20000785-01-H4 DE 2020 | **Contrato No:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **Valor Inicial:** | $ 558,849,637.00 | **Valor total contrato:** | $ 154,462,000.00 |
| **Valor actualizado:** | $ 558,849,637.00 | **Valor actualizado:** | $ 154,462,000.00 |
| **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 | **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 | **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 |
| **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 | **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 |
| **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 | **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 |
| **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 | **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**ESTUCO Y PINTURA**

SE TERMINA EN ESTA SEMANA CON EL ESTUCO EN LA TORRE DE CONTROL

**PINTURA**

SE TERMINA EN ESTA SEMANA CON LA PINTURA EN LA TORRE DE CONTRL.

**ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)**

SE TERMINA LA PINTURA DE LAS COLUMNAS METALICAS

**LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA**

SE CONTINUA CON EL LAVADO EN ESTA SEMANA SE PRESENTAN NOVEDADES POR ESCASES DE AGUA EN EL AEROPUERTO

**SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:**

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

* FORMATOS DE CHARLAS
* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS
* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA
* ENTREGAS DE EPP

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**PINTURA**





**ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)**





**LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA**





| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 1/31/2021 |
| **Semana No** | **17** | **Del :** | 1/25/2021 | AL: | 1/31/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 116 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 77.33% | | | |

**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento,se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de biseguridad durante las actividades diarias.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO**

DURANTE LA SEMANA 17 SE TERMINA LA PINTURA DE LA TORRE DE CONTROL , SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE LA CUBIERTA.

**COMPROMISOS**

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA LA SEMANA 18 INICIAR LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE QUE QUEDA AL LADO DEL INGRESO AL AEROPUERTO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE, REVOQUE, ESTUCO Y PINTURA DEL MISMO.

**PERSONAL DE OBRA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 0 | | DIRECTOR DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | | RESIDENTE DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| INGENIERO AMBIENTAL | 0 | | SST | 1 | | | |
| SST | 1 | | | | | | |
| OPERADOR DE GUADAÑA | 5 | | | | | | |
| SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| AYUDANTE DE SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENCARGADO | 1 | | | | | | |
| OFICAL | 1 | | | | | | |
| AYUDANTE | 4 | | | | | | |
| | **13** | | **TOTAL** | **3** | | | |

**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

**AVANCE FINANCIERO OBRA**

| Acta Parcial de Obra No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 182,558,641.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 90,030,301.00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 272,588,942.00** | |

| Valor Total Contrato Obra |
|---|
| **$ 558,849,637.00** |
| **Valor facturado Contrato Obra** |
| **$ 272,588,942.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **48.78%** |

**AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA**

| Acta Parcial de interventoria No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 48,813,081.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 21,108,777.00 |
| 3 | Del 8 de Diciembre de 2020 al 7 de Enero de 2021 | $ 12,356,960.00 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 82,278,818.00** | |

| Valor Total Contrato interventoría |
|---|
| **$ 154,462,000.00** |
| **Valor facturado Contrato Interventoría** |
| **$ 82,278,818.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **53.27%** |

| OBSERVACIONES | DIRECTORA DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| | **NATALIA AMADOR BAQUIRO** |

| SEMANA | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.** | **13/12/2020** | **20/12/2020** | **REPROGRAMACIÓN** | **27/12/2020** | **3/01/2021** | **10/01/2021** | **17/01/2021** | **24/01/2021** | **31/01/2021** | **7/02/2021** | **14/02/2021** | **21/02/2021** | **28/02/2021** | **6/03/2021** | **ACUMULADO** |
| PROGRAMADO | 15.51% | 12.58% | | 5.09% | 3.98% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.83% | 4.57% | 3.53% | 2.84% | 2.43% | 0.54% | 100% |
| EJECUTADO | 2.15% | 2.62% | | 0.02% | 0.57% | 1.36% | -0.44% | 2.19% | 0.23% | | | | | | 58.24% |
| EJECUTADO ACUMULADO | 51.36% | 53.99% | | 54.33% | 54.90% | 56.27% | 55.83% | 58.01% | 58.24% | | | | | | |
| **TOTAL** | -13.36% | -9.95% | | -5.07% | -3.41% | -1.36% | -3.17% | -0.54% | -2.60% | | | | | | -62.16% |

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 17 ( Enero - 25 AL 31) | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | cantidad | valor | % |
| | TORRE DE CONTROL ARMENIA | | | | | | | | | |
| 1 | ROCERIA | | | | | | | | | |
| 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION) | M2 | 557,361.24 | $ 109 | $ 60,752,375.69 | | | 464,036.00 | $ 50,579,924.00 | 83% |
| 2 | ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | | | | | | |
| 2.1 | LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 65.00 | $ 48,654 | $ 3,162,510 | | | 26.00 | $ 1,265,004.00 | 40% |
| 2.2 | LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | ML | 2,800.70 | $ 19,650 | $ 55,033,755 | | | 2,760.00 | $ 54,234,000.00 | 99% |
| 3 | CERRAMIENTOS | | | | | | | | | |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | ML | 3,721.63 | $ 32,828 | $ 122,173,670 | | | 4,212.00 | $ 138,271,536.00 | 100% |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR. | ML | 1,070.76 | $ 24,285 | $ 26,003,407 | | | 290.00 | $ 7,042,650.00 | 27% |
| 4 | SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN | | | | | | | | | |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620 | ML | 1,000.00 | $ 6,447 | $ 6,447,000 | | | - | $ - | 0% |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620 | M2 | 1,842.00 | $ 43,326 | $ 79,806,492 | | | - | $ - | 0% |
| 5 | PAVIMENTOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | - | $ 243,002 | $ 0 | | | | $ - | 0% |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). | M3 | - | $ 726,484 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO. | M3 | 1.00 | $ 5,436,237 | $ 5,436,237 | | | - | $ - | 0% |
| 5.4 | ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | - | $ 4,972 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 1,077,961 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 679,702 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 500.00 | $ 3,363 | $ 1,681,500 | | | - | $ - | 0% |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 300.00 | $ 4,135 | $ 1,240,500 | | | - | $ - | 0% |
| 6 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 6.1 | MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 1.50 | $ 31,201 | $ 46,802 | | | - | $ - | 0% |
| 6.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 120.79 | $ 35,096 | $ 4,239,246 | | | - | $ - | 0% |
| 6.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 47.15 | $ 18,102 | $ 853,509 | | | - | $ - | 0% |
| 6.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 100.00 | $ 20,922 | $ 2,092,200 | - | $ 0 | 67.40 | $ 1,410,143.00 | 67% |
| 6.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 100.00 | $ 12,023 | $ 1,202,300 | 2.00 | $ 24,046 | 124.80 | $ 1,500,470.00 | 100% |
| 6.6 | PINTURA | M2 | 2,469.51 | $ 13,491 | $ 33,316,107 | 50.00 | $ 674,550 | 2,067.75 | $ 27,896,015.00 | 84% |
| 6.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 35.00 | $ 67,225 | $ 2,352,875 | | | - | $ - | 0% |
| 6.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 10.00 | $ 42,000 | $ 420,000 | | | - | $ - | 0% |
| 6.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 500.00 | $ 4,379 | $ 2,189,500 | | | - | $ - | 0% |
| 7 | PISOS | | | | | | | | | |
| 7.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 25,151.00 | $ 0 | | | 144.00 | $ 3,621,744.00 | 0% |
| 7.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 70.00 | $ 89,792 | $ 6,285,440 | | | - | $ - | 0% |
| 7.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | - | $ 169,057 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 8 | CUBIERTA Y CIELORASO | | | | | | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 54,771 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 50.00 | $ 108,981 | $ 5,449,050 | | | - | $ - | 0% |
| 9 | CARPINTERIA METÁLICA | | | | | | | | | |
| 9.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 245,430 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 9.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 20.48 | $ 8,703 | $ 178,237 | 17.00 | $ 147,951 | 27.00 | $ 234,981.00 | 100% |
| 9.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 55.95 | $ 13,532 | $ 757,115 | | | - | $ - | 0% |

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 17 ( Enero - 25 AL 31) | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | | | |
| **10** | **CARPINTERIA MADERA** | | | | | | | | | |
| 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 369,786 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 10.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 18.59 | $ 11,381 | $ 211,573 | | | - | $ - | 0% |
| 10.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 5.36 | $ 27,059 | $ 144,928 | | | - | $ - | 0% |
| **11** | **CRISTALERIA** | | | | | | | | | |
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 6.00 | $ 325,449 | $ 1,952,694 | | | - | $ - | 0% |
| 11.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM | M2 | 6.00 | $ 40,233 | $ 241,398 | | | - | $ - | 0% |
| **12** | **LIMIPIEZA PROFUNDA** | | | | | | | | | |
| 12.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 658.00 | $ 6,279.00 | $ 4,131,582 | | | 427.00 | $ 2,681,133.00 | 65% |
| 12.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 250.00 | $ 8,538.00 | $ 2,134,500 | 50.00 | $ 426,900 | 1,050.00 | $ 8,964,900.00 | 100% |
| 12.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 250.00 | $ 5,018.00 | $ 1,254,500 | | $ - | 100.00 | $ 501,800.00 | 40% |
| 12.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 16.00 | $ 721,800.00 | $ 11,548,800 | | | 24.00 | $ 17,323,200.00 | 100% |
| 12.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 250.00 | $ 32,000.00 | $ 8,000,000 | | | 250.00 | $ 8,000,000.00 | 100% |
| **13** | **BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA** | | | | | | | | | |
| 13.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS E HIDRÁULICOS | | 1.00 | $ 104,738,158.68 | $ 104,738,159 | | | - | $ - | 0% |

**PERIODO DEL INFORME: DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021**

**SEMANA REPORTADA: 17**

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | | | | DIK | En campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA | | | Ingreso | Salida | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | 1 | DIRECTORA | 10/7/2020 | | | |
| 2 | MARIO ALBERTO CHAGUALA | 1 | INGENIERO RESIDENTE | 10/7/2020 | | | SI |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | 1 | SISO | 10/7/2020 | | | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**PERSONAL DE OBRA**
**PERIODO DEL INFORME: DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 17**

| NUMERO | NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA | FUNCION | PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO) | INGRESO | RETIRO | SEMANA 17 (DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LU | MA | MIE. | JU | VI | SA | DO |
| | | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | YEFER CUEVAS MONTOYA | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | JUAN CARLOS BELALCAZAR B. | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 4 | HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO | INGENIERO RESIDENTE | CALI | 3/10/2020 | 11/14/2020 | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | FLORENCIO GAMBOA | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | OLEICER GARCES | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | KEVIN TOVAR | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | ANGEL ANTONIO GRANJA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 17 | ALVARO CRUZ DEVIA | OFICIAL | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 16 | JAIME PALACIOS | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 8 | JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 11 | HAMILTON VALENCIA MOSQUERA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 21 | ARVEY OBREGON | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 22 | DANIEL CUERO | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 14 | VICTOR FERNANDO TOVAR | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 23 | LUIS MORANTE | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 28/12/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | HARYN VALENCIA | AYUDATE SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | WILSON VALENCIA | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 5 | BELISARIO RISCOS DELGADO | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 9 | VENTURA SINISTERRA PARAMENO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 10 | CESAR ANTINIO DELGADO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 15 | HERVIN VALENCIA MURILLO | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 19 | CARLOS HURTADO | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 20 | JOSE SINISTERRA | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | X | X | | | |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 10/3/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ | INGENIERO RESIDENTE | CHAPARRAL | 10/7/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | |

**REPORTE DE LLUVIAS**

**PERIODO DEL INFORME:** **lunes, 25-ene.-21** **AL** **domingo, 31-ene.-21**

**SEMANA REPORTADA:** **17**

| DÍA | FECHA | HORA INICIO | HORA TERMINA | LLUVIA FUERTE | LLUVIA LEVE | LLUVIA MODERADA | SECO | ESTADO MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | 1/25/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| MARTES | 1/26/2021 | 16:30 | 17:00 | | X | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| MIÉRCOLES | 1/27/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| JUEVES | 1/28/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| VIERNES | 1/29/2021 | 16:30 | 17:00 | | X | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| SÁBADO | 1/30/2021 | | | | | | 7:00 AM A 12:00 PM | SECO |
| DOMINGO | 1/31/2021 | | | | | | | |

**OBSERVACIÓN :**

**PERIODO DEL INFORME: DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 17**
**MAQUINARIA DE OBRA**

| | | | SEMANA 17 (DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO** | **EQUIPO** | **REFERENCIA** | **LU** | **MA** | **MI** | **JUE** | **VI** | **SA** | **DO** |
| | | | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| 1 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 1 | EQUIPO DE SOLDADURA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | PLANTA DE ENERGIA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |
| 2 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |

| **OBSERVACIÓN:** |
|---|
| **X: RETIRADA DE OBRA** |
| **D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA** |
| **V: VARADO** |
| **T: TRABAJANDO** |
| **I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA** |

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 2/7/2021 |
| **Semana No** | **18** | **Del :** | 2/1/2021 | AL: | 2/7/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 123 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 82.00% | | | |
| **Nombre del Supervisor :** | | | | | |

**OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA**

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

**CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN**

**BUENAVENTURA**

| | Semanal | Acumulado | | Semanal | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| **(%) Programado** | **4.57%** | **90.66%** | **(%) Ejecutado** | **0.44%** | **58.68%** |
| **Valor programado ($)** | **$ 25,533,488.00** | **$ 506,680,719.00** | **Valor ejecutado($)** | **$ 2,448,702.04** | **$ 325,976,202.49** |
| | | | **Evaluación** | **Porcentaje avance**<br>**Valor avance** | **-31.98%**<br>**-180,704,516.51** |

**DATOS CONTRACTUALES**

| **CONTRATO DE OBRA** | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO JCB-02-785 | **Contratista:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
| **Contrato No:** | 20000785-01-H4 DE 2020 | **Contrato No:** | 20000791-01-H3-2020 |
| **Valor Inicial:** | $ 558,849,637.00 | **Valor total contrato:** | $ 154,462,000.00 |
| **Valor actualizado:** | $ 558,849,637.00 | **Valor actualizado:** | $ 154,462,000.00 |
| **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 | **Plazo inicial:** | HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 | **Plazo actualizado:** | HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021 |
| **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 | **Fecha de iniciación:** | 7-Oct-20 |
| **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 | **Fecha de vencimiento:** | 21-Dec-20 |
| **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 | **Nueva fecha de terminación** | 6-Mar-21 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)**

SE CONSTRUYE MURO EN ESPACIO DONDE ANTES EXISTIA UNA PUERTA AL LADO DEL ACCESO A LA INSTALACIONES DEL AEROPUERTO

**PINTURA**

SE PINTA EL CUARTO DE BOMBEROS ESTA PENDIENTE CUARTO DE BOMBAS, SALA DE CAMARA, CASA ESTUDIO Y CASA MILITARES

**LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA**

SE CONTINUA CON ESTA ACTIVIDAD QUE LLEVA EL 95 5 DE EJECUCIÓN

**SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:**

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

* FORMATOS DE CHARLAS
* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS
* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA
* ENTREGAS DE EPP

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)**





**PINTURA**



**LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA**





| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | | | | **FECHA:** | 2/7/2021 |
| **Semana No** | **18** | **Del :** | 2/1/2021 | AL: | 2/7/2021 |
| **Plazo Total** | | 150 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 123 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 82.00% | | | |

**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento,se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de biseguridad durante las actividades diarias.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO**

DURANTE LA SEMANA 18 SE CONTINUA CON LA PINTURA DEL CUARTO DE BOMBEROS, SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE LA CUBIERTA LLEGANDO A UN 95% MAS O MENOS Y SE INICIA EL DESMONTE DE UNA PUERTA Y SELLADO EN BLOQUE DEL ESPACIO DONDE QUEDABA LA PUERTA.

SE COMPROMOTEN PARA LA SEMANA 19 A TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y TERMANAR LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN LA ZONA DEL AEROPUERTO QUEDANDO PENDIENTE SOLO LO DEL VOR.

**PERSONAL DE OBRA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 0 | | DIRECTOR DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | | RESIDENTE DE OBRA INTERV | 1 | | | |
| INGENIERO AMBIENTAL | 0 | | SST | 1 | | | |
| SST | 1 | | | | | | |
| OPERADOR DE GUADAÑA | 5 | | | | | | |
| SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| AYUDANTE DE SOLDADOR | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENCARGADO | 1 | | | | | | |
| OFICAL | 1 | | | | | | |
| AYUDANTE | 4 | | | | | | |
| | **13** | | **TOTAL** | **3** | | | |

**SEGUIMIENTO AL PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD**

**AVANCE FINANCIERO OBRA**

| Acta Parcial de Obra No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 182,558,641.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 90,030,301.00 |
| 3 | el 8 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2021 | $ 24,815,576.00 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 297,404,518.00** | |

| |
|---|
| **Valor Total Contrato Obra** |
| **$ 558,849,637.00** |
| **Valor facturado Contrato Obra** |
| **$ 297,404,518.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **53.22%** |

**AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA**

| Acta Parcial de interventoría No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020 | $ 48,813,081.00 |
| 2 | Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020 | $ 21,108,777.00 |
| 3 | Del 8 de Diciembre de 2020 al 7 de Enero de 2021 | $ 12,356,960.00 |
| 4 | el 8 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2021 | $ 4,114,868.00 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 86,393,686.00** | |

| |
|---|
| **Valor Total Contrato interventoría** |
| **$ 154,462,000.00** |
| **Valor facturado Contrato Interventoría** |
| **$ 86,393,686.00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **55.93%** |

| **OBSERVACIONES** | **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | **NATALIA AMADOR BAQUIRO** |

| SEMANA | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.** | **13/12/2020** | **20/12/2020** | **REPROGRAMACIÓN** | **27/12/2020** | **3/01/2021** | **10/01/2021** | **17/01/2021** | **24/01/2021** | **31/01/2021** | **7/02/2021** | **14/02/2021** | **21/02/2021** | **28/02/2021** | **6/03/2021** | **ACUMULADO** |
| PROGRAMADO | 15.51% | 12.58% | | 5.09% | 3.98% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.83% | 4.57% | 3.53% | 2.84% | 2.43% | 0.54% | 100% |
| EJECUTADO | 2.15% | 2.62% | | 0.02% | 0.57% | 1.36% | -0.44% | 2.19% | 0.23% | 0.44% | | | | | 58.68% |
| EJECUTADO ACUMULADO | 51.36% | 53.99% | | 54.33% | 54.90% | 56.27% | 55.83% | 58.01% | 58.24% | 58.68% | | | | | |
| **TOTAL** | -13.36% | -9.95% | | -5.07% | -3.41% | -1.36% | -3.17% | -0.54% | -2.60% | -4.13% | | | | | -66.29% |

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 18 ( Febrero - 1 AL 7) | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | cantidad | valor | % |
| | TORRE DE CONTROL ARMENIA | | | | | | | | | |
| 1 | ROCERIA | | | | | | | | | |
| 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION) | M2 | 557,361.24 | $ 109 | $ 60,752,375.69 | | | 464,036.00 | $ 50,579,924.00 | 83% |
| 2 | ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | | | | | | |
| 2.1 | LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 65.00 | $ 48,654 | $ 3,162,510 | | | 26.00 | $ 1,265,004.00 | 40% |
| 2.2 | LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | ML | 2,800.70 | $ 19,650 | $ 55,033,755 | | | 2,760.00 | $ 54,234,000.00 | 99% |
| 3 | CERRAMIENTOS | | | | | | | | | |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | ML | 3,721.63 | $ 32,828 | $ 122,173,670 | | | 4,212.00 | $ 138,271,536.00 | 100% |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR. | ML | 1,070.76 | $ 24,285 | $ 26,003,407 | | | 290.00 | $ 7,042,650.00 | 27% |
| 4 | SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN | | | | | | | | | |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620 | ML | 1,000.00 | $ 6,447 | $ 6,447,000 | | | - | $ - | 0% |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620 | M2 | 1,842.00 | $ 43,326 | $ 79,806,492 | | | - | $ - | 0% |
| 5 | PAVIMENTOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | - | $ 243,002 | $ 0 | | | | $ - | 0% |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). | M3 | - | $ 726,484 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO. | M3 | 1.00 | $ 5,436,237 | $ 5,436,237 | | | - | $ - | 0% |
| 5.4 | ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | - | $ 4,972 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 1,077,961 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | - | $ 679,702 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 500.00 | $ 3,363 | $ 1,681,500 | | | - | $ - | 0% |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 300.00 | $ 4,135 | $ 1,240,500 | | | - | $ - | 0% |
| 6 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 6.1 | MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 1.50 | $ 31,201 | $ 46,802 | 1.8 | $ 56,162 | 1.80 | $ 56,162.00 | 100% |
| 6.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 120.79 | $ 35,096 | $ 4,239,246 | | | - | $ - | 0% |
| 6.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 47.15 | $ 18,102 | $ 853,509 | | | - | $ - | 0% |
| 6.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 100.00 | $ 20,922 | $ 2,092,200 | - | $ 0 | 67.40 | $ 1,410,143.00 | 67% |
| 6.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 100.00 | $ 12,023 | $ 1,202,300 | - | $ 0 | 124.80 | $ 1,500,470.00 | 100% |
| 6.6 | PINTURA | M2 | 2,469.51 | $ 13,491 | $ 33,316,107 | 40.00 | $ 98,780 | 2,107.75 | $ 28,435,655.00 | 85% |
| 6.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 35.00 | $ 67,225 | $ 2,352,875 | | | - | $ - | 0% |
| 6.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 10.00 | $ 42,000 | $ 420,000 | | | - | $ - | 0% |
| 6.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 500.00 | $ 4,379 | $ 2,189,500 | | | - | $ - | 0% |
| 7 | PISOS | | | | | | | | | |
| 7.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 25,151.00 | $ 0 | | | 144.00 | $ 3,621,744.00 | 0% |
| 7.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 70.00 | $ 89,792 | $ 6,285,440 | | | - | $ - | 0% |
| 7.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | - | $ 169,057 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 8 | CUBIERTA Y CIELORASO | | | | | | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO) | M2 | - | $ 54,771 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 50.00 | $ 108,981 | $ 5,449,050 | | | - | $ - | 0% |
| 9 | CARPINTERIA METÁLICA | | | | | | | | | |
| 9.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 245,430 | $ 0 | | | - | $ - | 0% |
| 9.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 20.48 | $ 8,703 | $ 178,237 | | $ 0 | 27.00 | $ 234,981.00 | 100% |
| 9.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 55.95 | $ 13,532 | $ 757,115 | | | - | $ - | 0% |

| REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1 | | | SEMANA No 18 ( Febrero - 1 AL 7) | | ACUMULADO | | | |
| Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | | | | | | |
| **10** | **CARPINTERIA MADERA** | | | | | | | | | | |
| 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | - | $ 369,786 | $ 0 | | | - | $ - | 0% | |
| 10.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 18.59 | $ 11,381 | $ 211,573 | | | - | $ - | 0% | |
| 10.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 5.36 | $ 27,059 | $ 144,928 | | | - | $ - | 0% | |
| **11** | **CRISTALERIA** | | | | | | | | | | |
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 6.00 | $ 325,449 | $ 1,952,694 | | | - | $ - | 0% | |
| 11.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM | M2 | 6.00 | $ 40,233 | $ 241,398 | | | - | $ - | 0% | |
| **12** | **LIMPIEZA PROFUNDA** | | | | | | | | | | |
| 12.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 658.00 | $ 6,279.00 | $ 4,131,582 | | | 427.00 | $ 2,681,133.00 | 65% | |
| 12.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 250.00 | $ 8,538.00 | $ 2,134,500 | 1,600.00 | $ 2,293,760 | 2,650.00 | $ 22,625,700.00 | 100% | |
| 12.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 250.00 | $ 5,018.00 | $ 1,254,500 | | $ - | 100.00 | $ 501,800.00 | 40% | |
| 12.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 16.00 | $ 721,800.00 | $ 11,548,800 | | | 24.00 | $ 17,323,200.00 | 100% | |
| 12.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 250.00 | $ 32,000.00 | $ 8,000,000 | | | 250.00 | $ 8,000,000.00 | 100% | |
| **13** | **BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA** | | | | | | | | | | |
| 13.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS E HIDRÁULICOS | | 1.00 | $ 104,738,158.68 | $ 104,738,159 | | | - | $ - | 0% | |

**PERIODO DEL INFORME: DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2021**

**SEMANA REPORTADA: 18**

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | | | | DIK | En campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA** | | | Ingreso | Salida | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | 1 | DIRECTORA | 10/7/2020 | | | |
| 2 | MARIO ALBERTO CHAGUALA | 1 | INGENIERO RESIDENTE | 10/7/2020 | | | SI |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | 1 | SISO | 10/7/2020 | | | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**PERSONAL DE OBRA**
**PERIODO DEL INFORME: DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 18**

| NUMERO | NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA | FUNCION | PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO) | INGRESO | RETIRO | SEMANA 18 (DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LU | MA | MIE. | JU | VI | SA | DO |
| | | | | | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | YEFER CUEVAS MONTOYA | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | JUAN CARLOS BELALCAZAR B. | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 4 | HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO | INGENIERO RESIDENTE | CALI | 3/10/2020 | 11/14/2020 | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | FLORENCIO GAMBOA | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | OLEICER GARCES | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | KEVIN TOVAR | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | ANGEL ANTONIO GRANJA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | X | R | R | R | R | R | |
| 17 | ALVARO CRUZ DEVIA | OFICIAL | BUENAVENTURA | 9/11/2020 | | R | R | R | R | X | X | |
| 16 | JAIME PALACIOS | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 8 | JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 11 | HAMILTON VALENCIA MOSQUERA | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 21 | ARVEY OBREGON | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 22 | DANIEL CUERO | AYUDANTEDE PINTURA | BUENAVENTURA | 2/12/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 14 | VICTOR FERNANDO TOVAR | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 23 | LUIS MORANTE | AYUDANTE | BUENAVENTURA | 28/12/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | HARYN VALENCIA | AYUDATE SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | WILSON VALENCIA | SOLDADOR | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 5 | BELISARIO RISCOS DELGADO | ENCARGADO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 9 | VENTURA SINISTERRA PARAMENO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | 11/14/2020 | R | R | R | R | R | R | |
| 10 | CESAR ANTINIO DELGADO | OPERARIO DE GUADAÑA | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 15 | HERVIN VALENCIA MURILLO | AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO | BUENAVENTURA | 27/10/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 19 | CARLOS HURTADO | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| 20 | JOSE SINISTERRA | AYUDANTE DE BRILLADO | BUENAVENTURA | 26/11/2020 | | R | R | R | R | R | R | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | REPRESENTANTE LEGAL | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | | | | | |
| 2 | NATALIA AMADOR BAQUIRO | DIRECTOR DE OBRA | BOGOTA | 10/7/2020 | | | | X | X | | | |
| 3 | CARMEN HELENA CORTES | PROFESIONAL SST | BUENAVENTURA | 10/3/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ | INGENIERO RESIDENTE | CHAPARRAL | 10/7/2020 | | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | |

**REPORTE DE LLUVIAS**

**PERIODO DEL INFORME:** **lunes, 01-feb.-21** **AL** **domingo, 07-feb.-21**

**SEMANA REPORTADA:** **18**

| DÍA | FECHA | HORA INICIO | HORA TERMINA | LLUVIA FUERTE | LLUVIA LEVE | LLUVIA MODERADA | SECO | ESTADO MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | 2/1/2021 | 10:00 | 12:00 | | X | | 7:00 AM A 5:00 PM | LLUVIA |
| MARTES | 2/2/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| MIÉRCOLES | 2/3/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| JUEVES | 2/4/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| VIERNES | 2/5/2021 | | | | | | 7:00 AM A 5:00 PM | SECO |
| SÁBADO | 2/6/2021 | | | | | | 7:00 AM A 12:00 PM | SECO |
| DOMINGO | 2/7/2021 | | | | | | | |

**OBSERVACIÓN :**

**PERIODO DEL INFORME: DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2021**
**SEMANA REPORTADA: 18**
**MAQUINARIA DE OBRA**

| | | | SEMANA 17 (DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO** | **EQUIPO** | **REFERENCIA** | **LU** | **MA** | **MI** | **JUE** | **VI** | **SA** | **DO** |
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | GUADAÑAS | | X | X | X | X | X | X | |
| 1 | EQUIPO DE SOLDADURA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | PLANTA DE ENERGIA | | X | X | X | X | | | |
| 1 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |
| 2 | BRILLADORA INDUSTRIAL | | X | X | X | X | | | |

| **OBSERVACIÓN:** |
|---|
| **X: RETIRADA DE OBRA** |
| **D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA** |
| **V: VARADO** |
| **T: TRABAJANDO** |
| **I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA** |

# ANEXO 7.
# LIBRO O BITÁCORA DE OBRA.

Jueves 07/enero/2021

Inicio 7Am  finalizacion: 5Pm

Inicio de actividades con desinfeccion de Personal y equipos, Toma de Temperatura y Check de Salud (Proteccion contra riesgos)

- Se avanza con la desinfeccion de baterias Sanitarias en el aeropuerto
- Se avanza con guardania en UOR
- Se avanza con Items de estuco y Pintura (Aeropuerto)

Personal de obra
1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 capataz
3 operarios de guardania, 2 oficiales de Pintura
2 ayudantes de baterias Sanitarias

Equipo
3 cuerpos de andamio y 3 guardias

Residente SST.

Ing RESIDENT

Viernes 08/enero/2021

Inicio de actividades: 7Am  finalizacion 5Pm

Inicio de actividades con desinfeccion de Personal y equipos, Toma de Temperatura y Check SST (Riesgo Psicosocial)

Escaneado con CamScanner

→ Se avanza con la desinfección de baños Sanitarios en el aeropuerto

→ Se continua con la soldadura en el [illegible]

→ Se avanza en Items de estuco y Pintura en el aeropuerto

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado, 3 Soldadores de soldadura, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de bateria Sanitaria 1

Equipo

3 cuerpos de andamio y 3 Guardañas

Residente SCB.

Ing Res Int.

Sabado 09/enero/2021

Inici. Actividades: 7Am Finalizacion: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos, Toma de temperatura y Charla de Seguridad (Primeros Auxilios en caso de hemorragias)

→ Se avanza con la desinfección de baños Sanitarios

Escaneado con CamScanner

→ Se avanza con fundida en VOR.

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura en el aeropuerto

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado, 3 operadores de grúa, 2 oficiales de Pintura 2 ayudantes de baterías sanitarias

Equipo

3 cuerpos de andamio y 3 guardas

Residente de JCB.

Ing Res Int

Martes 12/Enero/2021

Inicio de Actividades: 7m. Finalización: 5 Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos. Toma de temperatura y Charla de seguridad (Intoxicación)

→ Se avanza con la desinfección de baterías sanitarios

→ Se avanza con fundida en VOR.

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura en el aeropuerto.

Escaneado con CamScanner

## Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado, 3 Operadores de guadaña, 2 Oficiales de Pintura, 2 ayudantes de baterías Sanitarias.

## Equipo

3 cuerpos de andamio y 3 guadañas

Residente JCB

Ing Res Int.

Miercoles 13/enero/2021

Inicio: 7Am

finalización: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de personal y equipos, Toma de Temperatura y charla de seguridad (Importancia del botiquín)

→ Se avanza con la desinfección de baterías Sanitarias

→ Se avanza con guadaña en VoR.

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura en aeropuerto

## Personal de Obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado, 3 operadores de guadaña, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de baterías Sanitarios

Escaneado con CamScanner

Equipo

3 cuerpos de andamio y 3 guadañas

Residente SCB.

Ing Res TNT.

Jueves 14/enero/2021.

Inicio: 7Am Finalizacion: 5Pm

Inicio de actividades con desinfeccion de Personal y equipos, Toma de temperatura y charla SST(  )

→ Se avanza con la desinfeccion de baterias Sanitarias

→ Se avanza con Guadañada en VDR

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura en aeropuerto

Personal de Obra

1 Residente de obra, 1 residente SST, 1 Encargado, 3 operadores de guadaña, 2 oficiales de Pintura 2 ayudantes de baterias Sanitarias

Equipo

3 cuerpos de andamio y 3 guadañas

Residente SCB.

Ing Res Int.

Escaneado con CamScanner

viernes 15/enero/202

Inicio: 7Am finalizacion: 5pm
Inicio de actividades con desinfeccion de Personal y equipos, Toma de Temperatura y Charla SST (

→ finaliza la actividad de desinfeccion de baterias Sanitarias.

→ Se avanza con la (desinfeccion) grada en el VOR

→ Se avanza con Items de estuco y pinta en el aeropuerto

Personal de obra
1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado, 3 Operadores de grada, 2 oficiales de pintura, 2 ayudantes de baterias Sanitarias

Equipo
3 cuerpos de Andamio y 3 Gradas

Residente SCB

Ing Res Int

Sabado 16/Enero/202

Inicio: 7Am finalizacion: 12pm

Inicio de actividades con desinfeccion de Personal y equipos, Toma de Temperatura y Charla SST (

Escaneado con CamScanner

→ Se avanza con guadaña en el VOR.

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura en el aeropuerto

Personal de Obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado, 3 operadores de guadaña, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de obra

Equipo

3 cuerpos de Andamio y 3 guadaña.

Residente SCS.

Ing Res Int

Lunes 18/Enero/2021

~~Inicio: 7AM~~ Finalización: 5PM

→ Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos. Toma de temperatura y Check SST

→ Se avanza con guadaña en VOR y Zonas externos (Perimetro Externo)

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura.

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST 1 Encargado, 3 operadores de guadaña, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de Pintura.

Escaneado con CamScanner

Equipo
3 cuerpos de andamio y 3 guardaobra

Residente SST. Ing. Res Int.

Martes 14/Enero/2021

Inicio: 7Am Finalización 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de personal y equipos, toma de Temperatura y Charla SST

→ Culminado 2° Nivel de Portería

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura

→ Se Inicia con Item de asentado sobre luminaria en ml (columnetas metálicas)

→ Se Inicia actividad de limpieza de cubierta

→ Se Inicia actividad de limpieza de canales y bajantes

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST
1 Encargado, 2 oficiales de pintura, 2 ayudantes
Para labor de limpieza de cubierta y limpieza de canales y bajantes

Equipo
3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente SST. Ing. Res Int.

Escaneado con CamScanner

Miercoles 20/Enero/2021

Inicio: 7Am Finalizacion: 5Pm

Inicio de actividades - con desinfeccion de Personal y equipos, Toma de Temperatura y Charla SST

→ Se cuenta con Items de estuco y Pintura

→ Se cuenta con Item de esmalte lineal en Columnetas metalicas

→ Se cuenta con Item de limpieza de cubierta [m²]

→ Se cuenta con actividad de canales y bajantes.

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes, Para labor de limpieza de Cubierta, limpieza de canales y bajantes

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Ing. Obra
Residente SCB

Ing. Res SST.

Escaneado con CamScanner

Jueves 21/Enero/2021

Inicio 7Am finalizacion 5Pm

Inicio de actividades con desinfeccion de personal y equipos, Toma de Temperatura en Sede charla SST (

→ Culmin actividad de cerrote sobre lumbrera final (Columnetas metalicas)

→ Se avanza con Frisos de estuc. y Pintura

→ Se avanza con actividad de buzones y canales

Personal de obra
1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado

Equipo
3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente SST

Ing Res Inf.

Viernes 22/Enero/2021

Inicio: 7Am finalizacion: 5Pm

Inicio de actividades con desinfeccion de personal y equipos Toma de Temperatura en charla SST (

Escaneado con CamScanner

→ Se avanza con Items de estuco y Pinturas

→ Se avanza con actividad de limpieza de techos

→ Se avanza con actividad de barandas y cercos

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente JCB

Ing Res Int.

Sabado 23 / Enero / 2021

Inicio: 7 Am Finalización: 12 Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y Equipos, Toma de temperatura, Se da Charla SST

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura

→ Se avanza con actividad de limpieza en techos

ado con CamScanner

→ Se avanza con actividad de cunetas y bordillos

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 residente SISO
1 encargado

Equipo

3 cuadrillas de andamio + 1 hidrolavadora

Residente JCB

Ing. Res SST

Lunes 25/enero/2021

Inicio: 7Am Finalización: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos, Toma de Temperatura y se da charla SST

→ Se avanza con Items de estuco y pintura

→ Se avanza con Items de limpieza de todos

→ Se avanza con Item de limpieza de Cunetas y bordillos

Escaneado con CamScanner

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 residente SISO, 1 encargado

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente SCB

Ingº Res Int.

Martes 26 Enero 2021

Inicio: 7 Am Finalización: 5 PM

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos, Toma de Temperatura, y de Check SST (  )

→ Se cuenta con ITEMS de estuco y Pintura

→ Se cuenta con Item de limpieza de techo

→ Se cuenta con Item de limpieza de canales y bajantes

Personal de obra

1 residente de obra, 1 residente SISO, 1 encargado

Escaneado con CamScanner

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 h. Trabajador

Residente SCB

Ingeniero Inst.

Miercoles 27/Enero/2021

Inicio: 7Am Finalización: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de personal y equipos, Toma de temperatura, Se da charla SST

→ Se avanza con ITEMS de estuco y pintura

→ Se avanza con Item de limpieza de techos

→ Se avanza con el Item limpieza de cunetas y bateas

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SISO, 1 encargado

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 Trabajador

Residente SCB.

Ingeniero Inst.

Escaneado con CamScanner

Jueves 28/Enero/2021

Inicio: 7Am Finalización: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos, toma de temperatura, se da Charla SST.

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura
→ Se avanza con Items de limpieza de techo
→ Se avanza con el Item Limpieza de cunetas y buñanes

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado.

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente SST. Ing. Res. Ant.

Viernes 29/Enero/2021

Inicio: 7Am Finalización: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos. Toma de temperatura. Se da charla SST

Escaneado con CamScanner

→ Se avanza con Items de estuco y pintura

→ Se avanza con Items de limpieza de techo

→ Se avanza con Items de limpieza de canales y bajantes

Personal de obra
Residente de obra / Residente SST, 1 encargado.

Equipo
Cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Ing. Residente SCB

Ing. Res. Inst.

Sabado 30/Enero/2021

Inicio: 7Am Finalizacion: 12 pm

Inicio de actividades con desinfeccion de personal y equipos, toma de temperatura, Se da charla SST

→ Se avanza con Items de estuco y pintura

→ Se avanza con Items de limpieza de techo

→ Se avanza con Items de limpieza de canales y bajantes

Escaneado con CamScanner

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente SST.

Ing. Int.

Lunes 01/feb/2021

Inicio: 7Am finalización: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos, Toma de temperatura (Se da Charla SST

→ Se avanza con Items de estuco y Pintura

→ Se avanza con Items de limpieza de techo

→ Se avanza con Items de limpieza de canales y bajantes

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado.

Equipo 3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente SST

Ing. Int.

Escaneado con CamScanner

Martes 02/feb/2021

Inicio: 7Am Finalización 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos, Toma de temperatura, se da Charla SST

→ Se cuenta con Items de estuco y Pintura

→ Se cuenta con Item de limpieza de techo

→ Se cuenta con Item de limpieza de canales y bajantes

Personal de Obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Cadista, 1 oficial de pintura

Equipo

3 Cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Ing. Residente SCB

Ing. Residente

Miercoles 03/feb/2021

Inicio: 7Am Finalización: 5Pm

Inicio de actividades con desinfección de Personal y equipos, Toma de temperatura y charla SST

Escaneado con CamScanner

→ Se avanza con Items de estuco y pintura

→ Se avanza con Item de limpieza de techo

→ Se avanza con Item de limpieza de cantos y bordes

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado
1 oficial de pintura.

Equipo

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente SST.

Ing Residente

Jueves 04/feb/2021

Inicio: 7AM Finalizacion: 5PM

Inicio de actividades con desinfección de personal y equipos, Toma de temperatura., Se da charla SST

→ Se avanza con Items de estuco y pintura

→ Se avanza con Item de limpieza de techo

→ Se avanza con Item de limpieza de cantos y bordes

Escaneado con CamScanner

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado, 1 Oficial de pintura

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Jefe Residente SCB

SSTIng RSST Int

Viernes 05/Feb/2021

Inicio: 7 Am

Finalizacion: 5 Pm

Inicio de actividades con desinfeccion de personal y equipos. Toma de Temperatura y charla SST

→ Se avanza con Items de cerco y pintura

→ Se avanza con Item de limpieza de techo

→ Se avanza con el Item de limpieza de Canales y bajantes

Personal de obra

1 Residente de obra 1 residente SST, 1 Encargado 1 Oficial de pintura

Escaneado con CamScanner

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora.

Residente JCB.

Ing RO Int.

Sabado 6/Feb/2021

Inicio: 7Am Finalización: 4pm (12)

Inicio de actividades con desinfección de personal y equipos (toma de temperatura y check SST

→ Se cuenta con ITems de casco y Pintura

→ Se cuenta con ITem de limpieza de techo

→ Se cuenta con el ITem de limpieza de canales y bajantes

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente, 1 Encargado,
1 oficial de pintura

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio + 1 hidrolavadora

Residente JCB.

Ing RO Int.

Escaneado con CamScanner

# ANEXO 8.
# DESEMBOLSOS ANTICIPO DE OBRA.

**ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 3**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.** | | | **FECHA : 23/12/2020** | | |
| **P.A. ANTICIPO CONSORCIO JCB-02-785** | | | **PAGADO A : CONSORCIO JCB-02-785** | | |
| | | | **N.I.T : 901410705-1** | | |
| **ITEM O RUBRO PLAN INVERSION** | **DESCRIPCION DEL PAGO** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **NUMERO DE FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **VALOR EN PESOS** |
| **2** | Nóminas de personal Consorcio JCB-02-785 | JCB Consultoría SAS | Planillas de pago de nómina | 30/11/20 | $ 13.154.726,01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL ITEM 1** | $ 13.154.726,01 |
| | | | | **VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION** | **$ 13.154.726,01** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

**INTERVENTOR**

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

# JCB CONSULTORIA SAS

## Ingreso/Pago

## Informe Detallado de Nómina

**Nomina** JCB SAS 02 - 785 **Periodo de Liquidación: Del** 01/11/2020 **Al** 30/11/2020 **Fecha de Pago:** 30/11/2020

**CODIGO** 68 **NOMBRE** BRANDON NIKOLAI BUITRAGO CORREDOR **IDENTIFICACION** 1024546643
**FECHA INGRESO** 03/11/2020 **Contrato** Fijo **Salario** 1,800,000.00
**Cargo** AUXILIAR DE INGENIERIA
**Campo Libre Uno** **Campo Libre Dos**

| CONCEPTO | INF. | DESCRIPCIÓN | CENTRO COSTO | PAGOS | DESCUENTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SUELDO | 1 | 1,680,000.00 | 0 | |
| 6 | 0 | APORTE SALUD | 1 | 0 | 67,200.00 | |
| 7 | 0 | APORTE PENSION | 1 | 0 | 67,200.00 | |
| | | **TOTALES** | | **1,680,000.00** | **134,400.00** | **1,545,600.00** |

**CODIGO** 67 **NOMBRE** HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO **IDENTIFICACION** 1130655251
**FECHA INGRESO** 01/11/2020 **Contrato** Fijo **Salario** 3,000,000.00
**Cargo** RESIDENTE DE OBRA
**Campo Libre Uno** **Campo Libre Dos**

| CONCEPTO | INF. | DESCRIPCIÓN | CENTRO COSTO | PAGOS | DESCUENTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | SUELDO | 1 | 3,000,000.00 | 0 | |
| 6 | 0 | APORTE SALUD | 1 | 0 | 120,000.00 | |
| 7 | 0 | APORTE PENSION | 1 | 0 | 120,000.00 | |
| | | **TOTALES** | | **3,000,000.00** | **240,000.00** | **2,760,000.00** |

**CODIGO** 66 **NOMBRE** KAROL ELIANA GONGORA CASTELLAR **IDENTIFICACION** 1111810014
**FECHA INGRESO** 09/11/2020 **Contrato** Fijo **Salario** 1,200,000.00
**Cargo** INSPECTOR SISO
**Campo Libre Uno** **Campo Libre Dos**

| CONCEPTO | INF. | DESCRIPCIÓN | CENTRO COSTO | PAGOS | DESCUENTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | SUELDO | 1 | 880,000.00 | 0 | |
| 2 | 22 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1 | 75,426.00 | 0 | |
| 6 | 0 | APORTE SALUD | 1 | 0 | 35,200.00 | |
| 7 | 0 | APORTE PENSION | 1 | 0 | 35,200.00 | |
| | | **TOTALES** | | **955,426.00** | **70,400.00** | **885,026.00** |

**CODIGO** 65 **NOMBRE** MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS RIVERA **IDENTIFICACION** 1052398633
**FECHA INGRESO** 01/10/2020 **Contrato** Fijo **Salario** 877,803.00
**Cargo** INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA
**Campo Libre Uno** **Campo Libre Dos**

| CONCEPTO | INF. | DESCRIPCIÓN | CENTRO COSTO | PAGOS | DESCUENTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | SUELDO | 1 | 877,803.00 | 0 | |
| 2 | 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1 | 102,854.00 | 0 | |
| 6 | 0 | APORTE SALUD | 1 | 0 | 35,112.00 | |
| 7 | 0 | APORTE PENSION | 1 | 0 | 35,112.00 | |
| | | **TOTALES** | | **980,657.00** | **70,224.00** | **910,433.00** |
| | | ***TOTAL NOMINA*** | | ***6,616,083.00*** | ***515,024.00*** | ***6,101,059.00*** |

Fecha y hora de elaboración 23/12/2020 09:02:30 a.m.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901269311 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | JCB CONSULTORIA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN | CALLE 150 16 56 LOCAL 1074 | TELÉFONO: | 7028090 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MiPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA | JCB SAS - 02-785 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 77711130193 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre AÑO | 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES | diciembre AÑO | 2020 |
| DÍAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | | | 2020/12/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 519883374 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 460.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 460.000 | $ 0 | $ 460.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 140.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.500 | $ 0 | $ 140.500 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 409.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 409.600 | $ 0 | $ 409.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 1.030.100 | $ 0 | $ 1.030.100 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN UPC | MORA COTIZACIÓN | MORA UPC | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 155.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 155.200 | $ 0 | $ 0 | $ 155.200 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 102.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 102.400 | $ 0 | $ 0 | $ 102.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 257.600 | $ 0 | $ 0 | $ 257.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 4 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 448.200 | $ 448.200 | $ 0 | $ 0 | $ 448.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 448.200 | $ 0 | $ 0 | $ 448.200 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | CCF21-CAFAM | 1 | $ 67.200 | $ 0 | $ 67.200 |
| CCF57 | CCF57-COMFANDI | 3 | $ 190.400 | $ 0 | $ 190.400 |
| SUBTOTALES: | | | $ 257.600 | $ 0 | $ 257.600 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# JCB CONSULTORIA SAS

## Ingreso/Pago

### Informe Detallado de Nómina

**Nomina** JCB SAS 02 - 785 **Periodo de Liquidación: Del 01/11/2020 Al 30/11/2020 Fecha de Pago: 30/11/2020**

**CODIGO** 50 **NOMBRE** YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA **IDENTIFICACION** 7228304

**FECHA INGRESO** 01/02/2020 **Contrato** Indefinido **Salario** 4,500,000.00

**Cargo** DIRECTOR TECNICO DE OBRA E INTERVENTORIA

**Campo Libre Uno** **Campo Libre Dos**

| CONCEPTO | INF. | DESCRIPCIÓN | CENTRO COSTO | PAGOS | DESCUENTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | SUELDO | 1 | 4,500,000.00 | 0 | |
| 6 | 0 | APORTE SALUD | 1 | 0 | 180,000.00 | |
| 7 | 0 | APORTE PENSION | 1 | 0 | 180,000.00 | |
| 8 | 0 | FONDO DE SOLIDARIDAD | 1 | 0 | 45,000.00 | |
| | | **TOTALES** | | **4,500,000.00** | **405,000.00** | **4,095,000.00** |
| | | ***TOTAL NOMINA*** | | ***4,500,000.00*** | ***405,000.00*** | ***4,095,000.00*** |

Fecha y hora de elaboración 23/12/2020 09:03:54 a.m.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7228304
# DESDE DICIEMBRE 2020 HASTA DICIEMBRE 2020

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901269311 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JCB CONSULTORIA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 150 16 56 LOCAL 1074 | TELÉFONO: | 7028090 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 7228304 |
| APELLLIDOS: | CUEVAS MONTOYA | NOMBRES: | YEFER HERNANDO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 7771219682 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | noviembre - 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | diciembre - 2020 | FECHA DE PAGO: | 03/12/2020 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | JCB SAS - - 14 - 009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCI | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 4.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.500.000 | $ 720.000 | $ 22.500 | $ 22.500 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 765.000 | EPS044-MEDIMÁS | 30 | $ 4.500.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 180.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 4.500.000 | | $ 313.200 | 30 | $ 4.500.000 | CCF57-COMFANDI | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 1.438.200 |
|---|---|

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

# JCB CONSULTORIA SAS

## Ingreso/Pago

## Informe Detallado de Nómina

**Nomina** JCB SAS 02 - 785 **Periodo de Liquidación: Del 01/11/2020 Al 30/11/2020 Fecha de Pago: 30/11/2020**

**CODIGO** 62 **NOMBRE** JUAN CARLOS BELALCAZAR BENITEZ **IDENTIFICACION** 79488070

**FECHA INGRESO** 30/09/2020 **Contrato** Fijo **Salario** 2,000,000.00

**Cargo** DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**Campo Libre Uno** **Campo Libre Dos**

| CONCEPTO | INF. | DESCRIPCIÓN | CENTRO COSTO | PAGOS | DESCUENTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | SUELDO | 1 | 2,000,000.00 | 0 | |
| 6 | 0 | APORTE SALUD | 1 | 0 | 80,000.00 | |
| 7 | 0 | APORTE PENSION | 1 | 0 | 80,000.00 | |
| | | **TOTALES** | | **2,000,000.00** | **160,000.00** | **1,840,000.00** |
| | | ***TOTAL NOMINA*** | | ***2,000,000.00*** | ***160,000.00*** | ***1,840,000.00*** |

Fecha y hora de elaboración 23/12/2020 09:17:41 a.m.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79488070
## DESDE DICIEMBRE 2020 HASTA DICIEMBRE 2020

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN. | NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | 901283311 | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | JCB CONSULTORIA SAS | |
| CIUDAD/MUNICIP-O. | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO. | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| DIRECCIÓN. | CALLE 150 19 55 LOCAL 1074 TELEFONO | 7028690 | |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE. | C-MIPYM E MENOS DE 200 COTIZANTES | |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA. | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | SI | |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN. | CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACIÓN. | | 79488070 |
| APELLIDOS: | BELALCAZAR BENITEZ NOMBRES: | | JUAN CARLOS |
| CIUDAD/MUNICIPIO. | NEIVA DEPARTAMENTO | | HUILA |
| TIPO COTIZANTE. | DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: | | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR | NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN | | NO |
| TIPO DE SALARIO | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

PLANILLA No: 77711213481 | TIPO DE PLAN LLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: noviembre - 2020 | PERIODO COTIZACION SALUD: diciembre - 2020 | FECHA DE PAGO: 03/12/2020 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: JCB SAS - 18-548

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | V/ UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 23-COLFONDOS | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 2.000.000 | | $ 139.200 | 30 | $ 2.000.000 | CCF32-COMFAM LIAR DEL HUILA | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 619.200**

Entregado por:

Recibido por:

# JCB CONSULTORIA SAS

## Ingreso/Pago

### Informe Detallado de Nómina

**Nomina** JCB SAS 16 - 548 **Período de Liquidación: Del** 01/10/2020 **Al** 30/10/2020 **Fecha de Pago:** 30/10/2020

**CODIGO** 62 **NOMBRE** JUAN CARLOS BELALCAZAR BENITEZ **IDENTIFICACION** 79488070

**FECHA INGRESO** 30/09/2020 **Contrato** Fijo **Salario** 2,000,000.00

**Cargo** DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**Campo Libre Uno** **Campo Libre Dos**

| CONCEPTO | INF. | DESCRIPCIÓN | CENTRO COSTO | PAGOS | DESCUENTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | SUELDO | 1 | 2,000,000.00 | 0 | |
| 6 | 0 | APORTE SALUD | 1 | 0 | 80,000.00 | |
| 7 | 0 | APORTE PENSION | 1 | 0 | 80,000.00 | |
| | | **TOTALES** | | **2,000,000.00** | **160,000.00** | **1,840,000.00** |
| | | ***TOTAL NOMINA*** | | ***2,000,000.00*** | ***160,000.00*** | ***1,840,000.00*** |

Fecha y hora de elaboración 23/12/2020 09:35:12 a.m.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79488070
## DESDE NOVIEMBRE 2020 HASTA NOVIEMBRE 2020

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | | 801269311 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: | | | JCB CONSULTORIA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN | CALLE 150 16 56 LOCAL 1074 | TELÉFONO: | 7028200 |
| TIPO APORTANTE | 04-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN | CEDULA DE CIUDADANIA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | 79488070 |
| APELLIDOS: | BELALCAZAR BENITEZ | NOMBRES: | JUAN CARLOS |
| CIUDAD/MUNICIPIO | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| TIPO COTIZANTE | DEPENDIENTE | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN | NO |
| TIPO DE SALARIO | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

PLANILLA No: 7769177565 | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: octubre - 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: noviembre - 2020 | FECHA DE PAGO 06/11/2020 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: JCB SAS - 16-548

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | M-INEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CON | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS008-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 2.000.000 | | $ 839.200 | 30 | $ 2.000.000 | CF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 619.200**

PLANILLA No: 7769177034 | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEXAS. septiembre - 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: octubre - 2020 | FECHA DE PAGO: 06/11/2020 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: JCB SAS - 16-548

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | M-INEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CON | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 2.000.000 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 66.667 | $ 10.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 10.700 | EPS008-SANITAS S.A. | 1 | $ 66.667 | $ 2.700 | $ 0 | $ 2.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1 | $ 66.667 | | $ 4.700 | 1 | $ 66.667 | CF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 20.800**

Entregado por:

Recibido por:

# ANEXO 9.
# ACTA PARCIAL DE OBRA No 3.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

**OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA"**

**ACTA PARCIAL No. 3**

**AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ**
**CONTRATO No. : 20000785 H4 2020**
**PLAZO INICIAL: 2 meses y 14 días**
**PLAZO FINAL: 5 meses**
**VALOR DEL CONTRATO: $ 558.849.637**
**FECHA DE INICIACION: 07 DE OCTUBRE DE 2020**
**FECHA DE TERMINACION: 06 DE MARZO DE 2021**

**CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-02-785**

**INTERVENTOR: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S**

**SUPERVISOR: INGENIERA ANGELA CASTELLANOS**
**INTERV**

| ITEMS | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 3) | | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS) | | % ACUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | DESCRIPCION | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | |
| **1. ROCERIA** | | | | | **42,561,100.80** | | **14,902,343.75** | | **18,996,060.16** | | **5,617,161.72** | | **39,515,565.63** | |
| 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN) | M2 | 499,800.08 | 85.16 | 42,561,100.80 | 175,000.00 | 14,902,343.75 | 223,073.00 | 18,996,060.16 | 65,963.00 | 5,617,161.72 | 464,036.00 | 39,515,565.63 | 92.84% |
| | | | | - | | | - | | - | | | 0.00 | - | |
| **2. ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | - | **42,959,456.25** | | **42,959,456.25** | - | **-** | | **-** | | **42,959,456.25** | 100.00% |
| 2.1 | LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 26.00 | 38,010.94 | 988,284.38 | 26.00 | 988,284.38 | - | - | - | - | 26.00 | 988,284.38 | 100.00% |
| 2.2 | LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | ML | 2,734.00 | 15,351.56 | 41,971,171.88 | 2,734.00 | 41,971,171.88 | - | - | - | - | 2,734.00 | 41,971,171.88 | 100.00% |
| | | | | - | | | | | | | | 0.00 | | |
| **3. CERRAMIENTOS** | | | | - | **104,432,265.63** | | **83,711,400.00** | | **21,884,860.94** | | **(1,353,721.88)** | | **104,242,539.06** | 99.82% |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | ML | 3,850.00 | 25,646.88 | 98,740,468.75 | 3,264.00 | 83,711,400.00 | 334.00 | 8,566,056.25 | 252.00 | 6,463,012.50 | 3,850.00 | 98,740,468.75 | 100.00% |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR. | ML | 300.00 | 18,972.66 | 5,691,796.88 | - | - | 702.00 | 13,318,804.69 | (412.00) | (7,816,734.38) | 290.00 | 5,502,070.31 | 96.67% |
| | | | | - | | - | | - | | - | | | | |
| **4. SEÑALIZACION Y DEMARCACION** | | | | - | **67,385,540.63** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00% |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620 | ML | 1,000.00 | 5,036.72 | 5,036,718.75 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620 | M2 | 1,842.00 | 33,848.44 | 62,348,821.88 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | - | | - | | - | | - | |
| **5. PAVIMIENTOS** | | | | - | **6,529,872.66** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | 0.00 | 189,845.31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). | M3 | 0.00 | 567,565.63 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO. | M3 | 1.00 | 4,247,060.16 | 4,247,060.16 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | |
| 5.4 | ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | 0.00 | 3,884.38 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | 0.00 | 842,157.03 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO) | M3 | 0.00 | 531,017.19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 500.00 | 2,627.34 | 1,313,671.88 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2) | ML | 300.00 | 3,230.47 | 969,140.63 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | | | | | | | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

**OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA"**

**ACTA PARCIAL No. 3**

**AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ**
**CONTRATO No. : 20000785 H4 2020**
**PLAZO INICIAL: 2 meses y 14 días**
**PLAZO FINAL: 5 meses**
**VALOR DEL CONTRATO: $ 558.849.637**
**FECHA DE INICIACION: 07 DE OCTUBRE DE 2020**
**FECHA DE TERMINACION: 06 DE MARZO DE 2021**

**CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-02-785**

**INTERVENTOR: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S**

**SUPERVISOR INTERV: INGENIERA ANGELA CASTELLANOS**

| ITEMS | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 3) | | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS) | | % ACUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | DESCRIPCION | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | |
| **6. MAMPOSTERIA** | | | | - | **36,635,065.18** | | - | | **11,569,935.68** | | **8,651,764.76** | | **20,221,700.44** | 55.20% |
| 6.1 | MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 1.50 | 24,375.78 | 36,563.67 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 6.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 120.79 | 27,418.75 | 3,311,910.81 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 6.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 47.15 | 14,142.19 | 666,804.14 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 6.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 100.00 | 16,345.31 | 1,634,531.25 | - | - | 11.20 | 183,067.50 | 10.51 | 171,789.23 | 21.71 | 354,856.73 | 21.71% |
| 6.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 115.00 | 9,392.97 | 1,080,191.41 | - | - | 72.84 | 684,183.84 | 61.08 | 573,722.53 | 133.92 | 1,257,906.38 | 116.45% |
| 6.6 | PINTURA | M2 | 2,469.51 | 10,539.84 | 26,028,208.43 | - | - | 1,015.45 | 10,702,684.34 | 750.13 | 7,906,252.99 | 1,765.58 | 18,608,937.33 | 71.50% |
| 6.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 35.00 | 52,519.53 | 1,838,183.59 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 6.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 10.00 | 32,812.50 | 328,125.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 6.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 500.00 | 3,421.09 | 1,710,546.88 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | - | | - | | - | | | |
| **7. PISOS** | | | | - | **4,910,500.00** | | - | | - | | - | | - | 0.00% |
| 7.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 0.00 | 19,649.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 7.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 70.00 | 70,150.00 | 4,910,500.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 7.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | 0.00 | 132,075.78 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | | | | | | | | |
| **8. CUBIERTA Y CIELO RASO** | | | | - | **5,540,765.63** | | - | | - | | - | | - | |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO) | M2 | 30.00 | 42,789.84 | 1,283,695.31 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | |
| 8.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 50.00 | 85,141.41 | 4,257,070.31 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | | | | | | | | |
| **9. CARPINTERIA METÁLICA** | | | | - | **730,744.41** | | - | | - | | **194,729.63** | | **194,729.63** | 26.65% |
| 9.10 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 0.00 | 191,742.19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 9.20 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 20.48 | 6,799.22 | 139,248.00 | - | - | - | - | 28.64 | 194,729.63 | 28.64 | 194,729.63 | 139.84% |
| 9.30 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 55.95 | 10,571.88 | 591,496.41 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | | | | | | | | |
| **10. CARPINTERIA MADERA** | | | | - | **278,516.25** | | - | | - | | - | | - | 0.00% |
| 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 0.00 | 288,895.31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 10.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 18.59 | 8,891.41 | 165,291.24 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 10.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 5.36 | 21,139.84 | 113,225.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | - | | - | | - | | | |
| **11. CRISTALERIA** | | | | - | **1,714,134.38** | | - | | - | | - | | - | |
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 6.00 | 254,257.03 | 1,525,542.19 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| 11.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM | M2 | 6.00 | 31,432.03 | 188,592.19 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00% |
| | | | | - | | | - | | - | | - | | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

**OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA"**

**ACTA PARCIAL No. 3**

**AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ**
**CONTRATO No. : 20000785 H4 2020**
**PLAZO INICIAL: 2 meses y 14 días**
**PLAZO FINAL: 5 meses**
**VALOR DEL CONTRATO: $ 558.849.637**
**FECHA DE INICIACION: 07 DE OCTUBRE DE 2020**
**FECHA DE TERMINACION: 06 DE MARZO DE 2021**

**CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-02-785**

**INTERVENTOR: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S**

**SUPERVISOR INTERV: INGENIERA ANGELA CASTELLANOS**

| ITEMS | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 3) | | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS) | | % ACUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | DESCRIPCION | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | |
| **12. LIMPIEZA PROFUNDA** | | | | - | **38,482,936.56** | | **-** | | **17,367,135.16** | | **6,134,405.30** | | **23,501,540.45** | 61.07% |
| 12.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 658.00 | 4,905.47 | 3,227,798.44 | - | - | 427.00 | 2,094,635.16 | | - | 427.00 | 2,094,635.16 | 64.89% |
| 12.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 1,433.60 | 6,670.31 | 9,562,560.00 | - | - | - | - | 797.84 | 5,321,842.13 | 797.84 | 5,321,842.13 | 55.65% |
| 12.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 250.00 | 3,920.31 | 980,078.13 | - | - | - | - | 207.27 | 812,563.17 | 207.27 | 812,563.17 | 82.91% |
| 12.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 16.00 | 563,906.25 | 9,022,500.00 | - | - | 16.00 | 9,022,500.00 | - | - | 16.00 | 9,022,500.00 | 100.00% |
| 12.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 627.60 | 25,000.00 | 15,690,000.00 | - | - | 250.00 | 6,250,000.00 | | - | 250.00 | 6,250,000.00 | 39.83% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **352,160,898.00** | | **141,573,200** | | **69,817,992** | | **19,244,340** | | **230,635,531** | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | 21% | 73,953,789.00 | | 29,730,372 | | 14,661,778 | | 4,041,311 | | 48,433,462 | |
| **IMPREVISTOS** | | | | 2.0% | 7,043,218.00 | | 2,831,464 | | 1,396,360 | | 384,887 | | 4,612,711 | |
| **UTILIDAD** | | | | 5.0% | 17,608,045.00 | | 7,078,660 | | 3,490,900 | | 962,217 | | 11,531,777 | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | | | 19% | 3,345,529.00 | | 1,344,945 | | 663,271 | | 182,821 | | 2,191,038 | |
| **COSTO TOTAL OBRAS** | | | | | **454,111,479.00** | | **182,558,641** | | **90,030,301** | | **24,815,576** | | **297,404,518** | |
| **BOLSA DE MONTO AGOTABLE** | | | | | | | | | | | | | **-** | |
| BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS Y SANITARIO. | | GB | 1 | $ 104,738,158 | 104,738,158.00 | | - | | - | | - | 0.00 | - | |
| **COSTO TOTAL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ** | | | | | **558,849,637.00** | | **182,558,641.00** | | **90,030,301.00** | | **24,815,576.00** | | **297,404,518.00** | 53.22% |
| **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** | | | | 20% | 111,769,927.00 | | 111,769,927.00 | | - | | - | | 111,769,927.00 | |
| **VALOR NETO ACTA PARCIAL** | | | | | | | **70,788,714.00** | | **90,030,301.00** | | **24,815,576.00** | | 185,634,591.00 | |

**Valor del acta en letras:**

**VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

**YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**
CONSORCIO JCB-02-785
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

**NATALIA AMADOR BAQUIRO**
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA