CODIPRO

INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

NIT. 800.172.033-2
I.V.A. Régimen Común
NO SOMOS AUTORETENEDORES
Resolución DIAN No. 18762000096225 • 2016-08-10
Numeracicón habilitada No, 450 Al No, 1.000
I.C.A. Código 7110

FACTURA DE VENTA
513

SEÑOR(ES)	NIT
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	800.215.807-2
DIRECCIÓN: CALLE 25G No. 73B-90	TELÉFONO: 7056000

CIUDAD	DD	MM	AA	FORMA DE PAGO
Bogotá D.C.	29	05	2019	

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
	CANCELACIÓN OCTAVO PAGO MENSUAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA (ACTA Nº 8) - SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO Nº 912 DE 2018, "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". (PERIODO: 1 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019).			
	COSTO BÁSICO (MES 8)			$ 53.026.960,00
	IVA (19%)			$ 10.075.122,00
	SUBTOTAL			$ 63.102.082,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%)			$ 10.605.392,00
	TOTAL			$ 52.496.690,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 58558 19/07/2019 02:47:38 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 10188

Resolución DIAN No. 18762010291694 17/09/2018

Rango: Desde el No. 490 al No. 1000

Nueva Direccion: Calle 98 No. 65A-46 - 2do Piso
Telefono: 6366945

IMPRESO POR: GENESISEDICIONES & COMUNICACIONES LTDA NIT 900.012.250-1 TELS 660 95 18 - 704 11 52

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL $	
I.V.A. 16% $	
TOTAL $	

ACEPTADA

Carrera 48 No. 101 A - 99 • Teléfono: 256 72 58 - 601 17 85 • Bogotá - Colombia
codipro@etb.net.co

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	1	abr	2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $53,026,960.00 — PERIODO MES: 1/03/2019 a 31/03/2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	27	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SARC		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	27	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alejandra Lanzo		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	27	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jesus Bedoya		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	27	05	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SARC		
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	27	05	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Sergio Rodriguez		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	28	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alejandra Lanzo		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15	06	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Javier Montoya		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	05	07	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alejandra Lanzo		Ajusta cuentas de Cobro
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10	07	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Javier Montoya		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15	07	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Corredor		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018 — NIT: 800172033-2

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

De acuerdo con la facultad otorgada, el SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA, autoriza el pago a favor del interventor: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S. por valor de $ 52496690.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS)

Correspondiente al acta No. 8 Parcial del periodo 1/03/2019 a 31/03/2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Matricula No 25202-15615 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

HUMBERTO LEÓN VELÁSQUEZ CONTRERAS
Matricula No.25202-15615 CND
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)

JAVIER MONTOYA MARTINEZ
Matricula No. CPIT-C 01101-0603
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matricula No. 01106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexar para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	1/04/2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

ACTA No: 8 Parcial

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

VALOR BÁSICO ACTA: 53.026.960,00

PERIODO: 1/03/2019 a 31/03/2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018

PLAZO INICIAL: 15,00 meses

PLAZO ACUMULADO 15,00 meses

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/ago/2018

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/nov/2019

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REANUDACIÓN:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES

CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018

VALOR INICIAL (incluido IVA): 1.534.601.853,00

VALOR TOTAL DE ADICIONES: 0,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): 1.534.601.853,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
									Acta Modif. No. 1	26/03/2019				
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director	5.200.000,00		4,50	23.400.000,00			4,50	23.400.000,00	0,30	1.560.000,00	2,19	11.388.000,00
2	1	Ingeniero Residente	3.600.000,00		15,00	54.000.000,00			15,00	54.000.000,00	1,00	3.600.000,00	7,30	26.280.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00		11,00	25.300.000,00			8,73	20.079.000,00	0,66	1.518.000,00	0,66	1.518.000,00
4	1	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00		10,00	30.000.000,00			13,83	41.490.000,00	1,0	3.000.000,00	6,10	18.300.000,00
5	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00			1,15	5.060.000,00			0,23	1.012.000,00
6	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00			1,98	8.712.000,00				
7	1	Especialista Ambiental	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00			3,25	14.300.000,00	0,30	1.320.000,00	1,80	7.920.000,00
8	1	Especialista en Estructuras	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00			1,37	6.028.000,00	0,10	440.000,00	0,60	2.640.000,00
9	1	Profesional SIG	3.500.000,00		3,00	10.500.000,00			1,75	6.125.000,00				
10	1	Profesional HSEQ	3.500.000,00		9,00	31.500.000,00			8,73	30.555.000,00				
		PERSONAL TÉCNICO												
11	1	Topografo	2.000.000,00		15,00	30.000.000,00			14,63	29.260.000,00	1,00	2.000.000,00	6,90	13.800.000,00
12	1	Inspector	1.600.000,00		15,00	24.000.000,00			14,73	23.568.000,00	1,00	1.600.000,00	7,00	11.200.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
13	1	Secretaria	900.000,00		15,00	13.500.000,00			10,19	9.171.000,00	1,00	900.000,00	2,46	2.214.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
14	1	Cadenero 2	990.000,00		15,00	14.850.000,00			14,63	14.483.700,00	1,00	990.000,00	6,90	6.831.000,00
15	1	Cadenero 2	990.000,00		15,00	14.850.000,00			13,63	13.493.700,00	1,00	990.000,00	5,90	5.841.000,00
0		**PERSONAL ADICIONAL FRENTE 2**												
16	1	Ingeniero Residente	3.600.000,00						8,73	31.428.000,00				
17	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00						8,73	20.079.000,00				
18	1	Topografo	2.000.000,00						8,73	17.460.000,00				
19	1	Inspector	1.600.000,00						8,73	13.968.000,00	0,16	256.000,00	0,16	256.000,00
20	1	Cadenero 2	990.000,00						8,73	8.642.700,00				
21	1	Laboratorista	2.000.000,00						8,73	17.460.000,00	0,16	320.000,00	0,16	320.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL:				324.700.000,00				408.783.100,00		18.494.000,00		109.520.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,34			2,34				2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				759.798.000,00				956.505.654,00		43.275.960,00		256.276.800,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL			TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
22	1	Especialistas, Director (**)	150.000,00	Día	148,0	22.200.000,00			112,33	16.849.500,00	5,00	750.000,00	29,00	4.350.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
23	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible)	4.300.000,00	Mes	15,0	64.500.000,00			15,00	64.500.000,00	1,00	4.300.000,00	7,30	31.390.000,00
24	1	Equipo completo de topografía	1.700.000,00	Según comprobante por mes	15,0	25.500.000,00			14,63	24.871.000,00	1,00	1.700.000,00	6,90	11.730.000,00
25	1	Ensayos de Laboratorio	3.000.000,00	Según comprobante por mes	15,0	45.000.000,00			1,09	3.270.000,00			1,09	3.270.000,00
26	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	700.000,00	Según comprobante por mes	15,0	10.500.000,00			15,00	10.500.000,00	1,00	700.000,00	7,30	5.110.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

ACTA No: 8 Parcial VALOR BÁSICO ACTA: 53.026.960,00 PERIODO: 1/03/2019 a 31/03/2019

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018 PLAZO INICIAL: 15,00 meses PLAZO ACUMULADO 15,00 meses

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/ago/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/nov/2019

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACIÓN:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES

CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018 VALOR INICIAL (incluido IVA): 1.534.601.853,00 VALOR TOTAL DE ADICIONES: 0,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): 1.534.601.853,00

		OTROS COSTOS														
27	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	1.300.000,00	Según comprobante por mes	9,0	11.700.000,00			7,24	9.412.000,00	0,40	520.000,00	2,40	3.120.000,00
28	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	382.000,00	Según comprobante por mes	15,0	5.730.000,00			14,84	5.668.880,00	1,00	382.000,00	7,11	2.716.020,00
29	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	300.000,00	Según comprobante por mes	15,0	4.500.000,00			13,23	3.969.000,00	0,61	183.000,00	5,20	1.560.000,00
30	1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	251.200,00	Según comprobante por mes	15,0	3.768.000,00			7,73	1.941.776,00				
36		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA FRENTE 2												
37	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible)	4.300.000,00	Mes					8,73	37.539.000,00	0,16	688.000,00	0,16	688.000,00
38	1	Equipo completo de topografía	1.700.000,00	Según comprobante por mes					8,73	14.841.000,00				
39	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	700.000,00	Según comprobante por mes					8,73	6.111.000,00	0,16	112.000,00	0,16	112.000,00
40	1	Laboratorio de suelos, pavimentos y materiales.	2.600.000,00	Según comprobante por mes					8,73	22.698.000,00	0,16	416.000,00	0,16	416.000,00
41		PROVISION AJUSTES	93.165.000,00			93.165.000,00								
42		FRENTE ADICIONAL	243.220.389,00			243.220.389,00			0,46	111.205.226,00				
43		Ajuste por Acta de modificación								-1.393,00				
44		Ajuste en atención a oficio SRT 2737								-299.254,00				-299.254,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)				**529.783.389,00**				**333.075.735,00**		**9.751.000,00**		**64.162.766,00**
				Valor total básico		1.289.581.389,00				1.289.581.389,00	Valor básico	53.026.960,00		320.439.566,00
				IVA	**19%**	245.020.464,00				245.020.464,00	IVA	10.075.122,00		60.883.517,00
				Costo Total		1.534.601.853,00				1.534.601.853,00	Costo total	63.102.082,00		381.323.083,00
						Ok								24,85%

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	MARZO DEL 2019	30.818.112,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

Valor Básico en Letras: SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: 969.141.823,00 Por IVA: 184.136.947,00 Saldo Total: 1.153.278.770,00

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Anticipo entregado 20%		257.916.277,00
Amortización presente acta	20%	10.605.392,00
Amortización acumulada		64.087.913,00
Saldo por amortizar:		193.828.364,00

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Mat. 23202-33706 CND
Interventor

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 2520215615 CND.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA
ACTA DE DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-12
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — ACTA No: 1

POR COSTO DE INTERVENTORÍA	
POR ACTUALIZACIÓN	X
POR CONTRATO ADICIONAL	
FECHA DE ELABORACIÓN	26-mar-2019

CONTRATO DE INTER' 912 DE 2018
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
INTERVENTOR : CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
SUPERVISOR DEL CONTRATO: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — RESOLUCIÓN No.:
CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

PLAZO INICIAL: 15,00 meses — PLAZO ACUMULADO 15,00 meses
FECHA DE INICIACION: 22-ago-2018 — FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO 22-nov-2019
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : 1.534.601.853,00 — VALOR TOTAL ADICIONES (incl. IVA): 0,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: 1.534.601.853,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES PRESENTES					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCION TOTAL ACUMULADA Acta de CostosNo. 7 del 01-mar-2019		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADASACTA ANTERIORACTA No.			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
0		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
0		PERSONAL PROFESIONAL												1,890	9.828.000,00	4,50	23.400.000,00
1	1,00	Director	5.200.000,00		4,50	23.400.000,00								6,300	22.680.000,00	15,00	54.000.000,00
2	1,00	Ingeniero Residente	3.600.000,00		15,00	54.000.000,00										8,73	20.079.000,00
3	1,00	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00		11,00	25.300.000,00					-	-2,27	-5.221.000,00			13,83	41.490.000,00
4	1,00	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00		10,00	30.000.000,00						3,83	11.490.000,00	5,100	15.300.000,00	1,15	5.060.000,00
5	1,00	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00					-	-1,85	-8.140.000,00			1,98	8.712.000,00
6	1,00	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00					-	-1,02	-4.488.000,00	0,230	1.012.000,00	3,25	14.300.000,00
7	1,00	Especialista Ambiental	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00						0,25	1.100.000,00	1,500	6.600.000,00	1,37	6.028.000,00
8	1,00	Especialista en Estructuras	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00					-	-1,63	-7.172.000,00	0,50	2.200.000,00	1,75	6.125.000,00
9	1,00	Profesional SIG	3.500.000,00		3,00	10.500.000,00					-	-1,25	-4.375.000,00			8,73	30.555.000,00
10	1,00	Profesional HSEQ	3.500.000,00		9,00	31.500.000,00					-	-0,27	-945.000,00				
0		PERSONAL TÉCNICO															
11	1,00	Topografo	2.000.000,00		15,00	30.000.000,00					-	-0,37	-740.000,00	5,90	11.800.000,00	14,63	29.260.000,00
12	1,00	Inspector	1.600.000,00		15,00	24.000.000,00					-	-0,27	-432.000,00	6,00	9.600.000,00	14,73	23.568.000,00
0		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
13	1,00	Secretaria	900.000,00		15,00	13.500.000,00					-	-4,81	-4.329.000,00	1,46	1.314.000,00	10,19	9.171.000,00
0		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO															
14	1,00	Cadenero 2	990.000,00		15,00	14.850.000,00					-	-0,37	-366.300,00	5,90	5.841.000,00	14,63	14.483.700,00
15	1,00	Cadenero 2	990.000,00		15,00	14.850.000,00					-	-1,37	-1.356.300,00	4,90	4.851.000,00	13,63	13.493.700,00
0		PERSONAL ADICIONAL FRENTE 2														8,73	31.428.000,00
16	1,00	Ingeniero Residente	3.600.000,00									8,73	31.428.000,00			8,73	20.079.000,00
17	1,00	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00									8,73	20.079.000,00			8,73	17.460.000,00
18	1,00	Topografo	2.000.000,00									8,73	17.460.000,00			8,73	13.968.000,00
19	1,00	Inspector	1.600.000,00									8,73	13.968.000,00			8,73	8.642.700,00
20	1,00	Cadenero 2	990.000,00									8,73	8.642.700,00			8,73	17.460.000,00
21	1,00	Laboratorista	2.000.000,00									8,73	17.460.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL:				324.700.000,00							84.063.100,00		91.026.000,00		408.763.100,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,34			759.798.000,00							196.707.654,00		213.000.840,00		956.505.654,00
		% PARAFISCALES MES/PERIODO (C)=(D/A)				4,00%							4,00%		4,00%		4,00%
		VALOR PARAFISCALES (D)				12.988.000,00							3.362.524,00		3.641.040,00		16.350.524,00
		FAC MULT AJUSTADO (E)=(B)-(C-Cmes)				2,34							2,34		2,34		2,34
		% DE EJECUCIÓN DE OBRAS FACTURADO (F)				100%							100%		100%		100%
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				759.798.000,00					0,00		196.707.654,00		213.000.840,00		956.505.654,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
0		OTROS COSTOS DIRECTOS															
0		VIÁTICOS															
22	1	Especialistas, Director (**)	150.000,00	Día	148,00	22.200.000,00					-	-35,670	-5.350.500,00	24,000	3.600.000,00	112,33	16.849.500,00
0		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
23	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible)	4.300.000,00	Mes	15,00	64.500.000,00								6,300	27.090.000,00	15,00	64.500.000,00
24	1	Equipo completo de topografía	1.700.000,00	Según comprobar	15,00	25.500.000,00					-	-0,370	-629.000,00	5,900	10.030.000,00	14,63	24.871.000,00
25	1	Ensayos de Laboratorio	3.000.000,00	Según comprobar	15,00	45.000.000,00					-	-13,910	-41.730.000,00	1,090	3.270.000,00	1,09	3.270.000,00
26	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	700.000,00	Según comprobar	15,00	10.500.000,00								6,300	4.410.000,00	15,00	10.500.000,00
0		OTROS COSTOS															
27	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	1.300.000,00	Según comprobar	9,00	11.700.000,00					-	-1,760	-2.288.000,00	2,000	2.600.000,00	7,24	9.412.000,00

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA
ACTA DE DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-12
VERSIÓN	2
PÁGINA	2 DE 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — ACTA No: 1

POR COSTO DE INTERVENTORÍA	
POR ACTUALIZACIÓN	X
POR CONTRATO ADICIONAL	
FECHA DE ELABORACIÓN	26-mar-2019

CONTRATO DE INTER' 912 DE 2018
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
INTERVENTOR : CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
SUPERVISOR DEL CONTRATO: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — RESOLUCIÓN No.:
CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

PLAZO INICIAL: 15,00 meses — PLAZO ACUMULADO 15,00 meses
FECHA DE INICIACION: 22-ago-2018 — FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO 22-nov-2019
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : 1.534.601.853,00 — VALOR TOTAL ADICIONES (incl. IVA): 0,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: 1.534.601.853,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES PRESENTES					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADASACTA ANTERIORACTA No.		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCION TOTAL ACUMULADA Acta de CostosNo. 7 del 01-mar-2019		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
28	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	382.000,00	Según comprobar	15,00	5.730.000,00					-	-0,160	-61.120,00	6,110	2.334.020,00	14,84	5.668.880,00
29	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	300.000,00	Según comprobar	15,00	4.500.000,00					-	-1,770	-531.000,00	4,590	1.377.000,00	13,23	3.969.000,00
30	1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	251.200,00	Según comprobar	15,00	3.768.000,00					-	-7,270	-1.826.224,00			7,73	1.941.776,00
36		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA FRENTE 2															
37	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible)	4.300.000,00	Mes								8,730	37.539.000,00			8,73	37.539.000,00
38	1	Equipo completo de topografía	1.700.000,00	Según comprobar								8,730	14.841.000,00			8,73	14.841.000,00
39	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	700.000,00	Según comprobar								8,730	6.111.000,00			8,73	6.111.000,00
40	1	Laboratorio de suelos, pavimentos y materiales.	2.600.000,00	Según comprobar								8,730	22.698.000,00			8,73	22.698.000,00
41	1	PROVISION AJUSTES	93.165.000,00			93.165.000,00					-	-1,000	-93.165.000,00				
42	1	FRENTE ADICIONAL	243.220.389,00			243.220.389,00					-	-0,54	-132.015.163,00			0,46	111.205.226,00
43	1	Ajuste por Acta de modificación											-1.393,00				-1.393,00
44	1	Ajuste en atención a oficio SRT 2737											-299.254,00		-299.254,00		-299.254,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)				529.783.389,00				0,00			-196.707.654,00		54.411.766,00		333.075.735,00
			Valor total básico			1.289.581.389,00				0,00			0,00		267.412.606,00		1.289.581.389,00
			IVA	19%		245.020.464,00				0,00			0,00		50.808.395,00		245.020.464,00
			Costo Total			1.534.601.853,00				0,00			0,00		318.221.001,00		1.534.601.853,00
																	0,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	1.289.581.389,00	245.020.464,00	1.534.601.853,00
VALOR FACTURADO A 26-mar-2019	267.412.606,00	50.808.395,00	318.221.001,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	0,00	0,00	0,00
SALDO DEL CONTRATO A :	1.022.168.783,00	194.212.069,00	1.216.380.852,00

PLAZO EN (MESES)	
INICIAL	15,00
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	15,00
FALTANTE	8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

En atención al oficio SRT 12419 DEL 26 de marzo de 2019, en el cual se autoriza abrir un nuevo frente de trabajo.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

JESUS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o su apoderado
Interventor
Matrícula No.: 25202-33706 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 25202-16515 CND

Revisión Aritmética y documentación soporte por el Gestor Técnico de Proyecto

JAVIER MONTOYA MARTINEZ
Mat. CPITVC 01101-0603

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Ordenador del Pago
Matrícula No.: 01106-0831

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora,Interventor, Contratista y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 912 DE 2018

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	8 Parcial	1/03/2019 a 31/03/2019
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	2019	RUBRO No.	005-2402-0602-2017-130101-0018	RECURSO No.	A73000	VALOR AFECTADO $ 52.496.690,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO $ -

TOTAL ACTA $ 52.496.690,00

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 912 DE 2018 **Contratista:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

Objeto del Contrato

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Acta No.: 8 Parcial **Valor básico $** 53.026.960,00 **Período:** 1/03/2019 a 31/03/2019

Valor incluido IVA $ 63.102.082,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
		La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.	63.102.082,00			63.102.082,00
	TOTALES		**63.102.082,00**	-	-	**63.102.082,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS Ok

N.I.T.	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.702.040-7	RIOBLANCO	63.102.082,00	53.026.960,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1	63.102.082,00	53.026.960,00

N.I.T.	DEPARTAMENTO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		-	-

VALOR TOTAL: **63.102.082,00** **53.026.960,00**

Ok Ok

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal apoderada
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
INTERVENTOR

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	01-abr-2019

DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018 INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES INFORME MENSUAL: MARZO DEL 2019 CARRETERA Y/O PROYECTO: La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	2019	005-2402-0602-2017-130101-0018	A73000	Propios	Principal	1.534.601.853,00
						-
						-
			TOTAL			1.534.601.853,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 1.534.601.853,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 792917 De (27/07/2017)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						257.916.277,00	1.276.685.576,0		**1.534.601.853,00**		
1 Parcial	ago-18	5.731.080,00	1.088.905,00	6.819.985,00	1.146.216,00	256.770.061,00	1.271.011.807,00	6.819.985,00	1.527.781.868,00	9406 (13/02/2019)	
2 Parcial	sep-18	30.739.340,00	5.840.475,00	36.579.815,00	6.147.868,00	250.622.193,00	1.240.579.860,00	43.399.800,00	1.491.202.053,00	9409 (13/02/2019)	
3 Parcial	oct-18	43.334.000,00	8.233.460,00	51.567.460,00	8.666.800,00	241.955.393,00	1.197.679.200,00	94.967.260,00	1.439.634.593,00	9412 (13/02/2019)	
4 Parcial	nov-18	45.731.226,00	8.688.933,00	54.420.159,00	9.146.245,00	232.809.148,00	1.152.405.286,00	149.387.419,00	1.385.214.434,00	18183 (12/03/2019)	
5 Parcial	dic-18	43.472.400,00	8.259.756,00	51.732.156,00	8.694.480,00	224.114.668,00	1.109.367.610,00	201.119.575,00	1.333.482.278,00	21649 (21/03/2019)	
6 Parcial	ene-19	47.799.960,00	9.081.992,00	56.881.952,00	9.559.992,00	214.554.676,00	1.062.045.650,00	258.001.527,00	1.276.600.326,00	29324 (12/04/2019)	
7 Parcial	feb-19	50.604.600,00	9.614.874,00	60.219.474,00	10.120.920,00	204.433.756,00	1.011.947.096,00	318.221.001,00	1.216.380.852,00		
8 Parcial	mar-19	53.026.960,00	10.075.122,00	63.102.082,00	10.605.392,00	193.828.364,00	959.450.406,00	381.323.083,00	1.153.278.770,00		
TOTALES		**$ 320.439.566,00**	**$ 60.883.517,00**	**$ 381.323.083,00**	**$ 64.087.913,00**	**$ 193.828.364,00**	**$ 959.450.406,00**	**$ 381.323.083,00**	**$ 1.153.278.770,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Matrícula: 25202-33706 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula: 25202-15815 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Supervisor del contrato No.912 DE 2018 suscrito con la firma CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", Certifica que ha verificado la documentacion donde el Contratista manifiesta haber cumplido con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo correspondiente a los pagos de los aportes de parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social del Acta de Costos No. 8 Parcial. Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales.

Dado en la ciudad de Ibagué, el 1 de abrlil de 2019

SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor del Contrato
C.C. 93.116.394

Instituto Nacional de Vias
Cra 5 Calle 60 Barrio Jordan 1a. Etapa
Teléfonos: 2740192 - 2742114 - 2742342 - 2744504 - 2744702
Fax: 2740500
Indicativo:058
http://www.invias.gov.co

La movilidad es de todos | Mintransporte

11/07/2019.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	1 (Día)	4 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DEL 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA 4%	SENA	ICBF
1	Luis Samuel Ordúz Gómez	19.092.412	Director	5.200.000,00	1.560.000,00	108.576,00	62.400,00		62.400,00		
2	Uriel Edgardo Martínez Salcedo	9.525.830	Ingeniero Residente	3.600.000,00	3.600.000,00	250.560,00	144.000,00	576.000,00	144.000,00		
3	Fabio Fernando Fuentes	1.053.584.876	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00	1.518.000,00	105.653,00	60.720,00	242.880,00	60.720,00		
4	Javier Albeiro Pantoja Fernández	18.125.410	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00	3.000.000,00	208.800,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00		
5	Rodrigo Villegas Angarita	7.165.227	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.400.000,00					0,00		
4	Diego Efraín Pedraza Gómez	80.467.714	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.400.000,00					0,00		
5	Ricaurte Rojas Vargas	12.102.657	Especialista Ambiental	4.400.000,00	1.320.000,00	91.872,00	52.800,00		52.800,00		
6	Jesús Berdugo Leal	11,338,124	Especialista en Estructuras	4.400.000,00	440.000,00	30.624,00	17.600,00	70.400,00	17.600,00		
9	Daniel A. González Arcila	1.075.237.530	Profesional SIG	3.500.000,00					0,00		
10	Diva A. Rubiano Riveros.	52.037.108	Profesional HSEQ	3.500.000,00					0,00		
	PERSONAL TÉCNICO								0,00		
7	Jeimy Yurany Bejarano Bejarano	1.022.990.463	Topografo	2.000.000,00	2.000.000,00	139.200,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00		
8	Jorge Camilo Martínez Salazar	1.057.580.999	Inspector	1.600.000,00	1.600.000,00	111.360,00	64.000,00	256.000,00	64.000,00		
	PERSONAL ADMINISTRATIVO								0,00		
9	Karen Lorena Cifuentes Izaza	1.006.158.538	Secretaria	900.000,00	900.000,00	62.640,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00		
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO								0,00		
10	Richar Nilsen Franco	79.409.912	Cadenero 2	990.000,00	990.000,00	68.904,00	39.600,00	158.400,00	39.600,00		
11	Oscar Julian Bustamante Ruiz	1.193.498.906	Cadenero 2	990.000,00	990.000,00	68.904,00	39.600,00	158.400,00	39.600,00		
	PERSONAL ADICIONAL FRENTE 2										
		1.193.498.906	Ingeniero Residente	3.600.000,00					0,00		
		1.193.498.906	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00					0,00		
9		1.193.498.906	Topografo	2.000.000,00					0,00		
9		1.193.498.906	Topografo	2.000.000,00					10.240,00		
12	Rachell Karoline Hernández Silva	1.116.797.469	Inspector	1.600.000,00	256.000,00	17.818,00	10.240,00	40.960,00	12.800,00		
13	José Javier Beltran Quiñonez	1.193.498.906	Laboratorista	2.000.000,00	320.000,00	22.272,00	12.800,00	51.200,00	12.800,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				57.670.000,00	18.494.000,00	1.287.183,00	739.760,00	2.498.240,00	739.760,00	0,00	0,00
									4%		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Luis Samuel Ordúz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula 25202-28306 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-15615 CND.

8 Parcial

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

CODIPRO INGENIERIA LTDA
NIT. 800.172.033-2

El suscrito Representante Legal de CODIPRO INGENIERIA LTDA con NIT. 800.172.033-2

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento, que la empresa a quien represento legalmente se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes parafiscales, (Caja de Compensación Familiar) a la seguridad social y al riesgo profesional, de los últimos seis (6) meses incluido el mes de marzo de 2019 de los empleados a su servicio de conformidad con las leyes colombianas.

Se expide la presente el primer (1er) día del mes de Abril de 2019.

Atentamente,

ING. JESÚS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal