Plantilla de seguimiento proyectos infraestructura
Fecha: Abril 07 de 2021

BPIN	Proyecto	% Físico	% Financiero	Responsable	Alertas	Descripción Alerta	INFORMACION CONTRATISTAS	PROCESOS PRECONTRACTUALES	CONTRATOS INFORMACION INDIVIDUAL	REVISAR LA SUMA DE CONTRATOS VS PLANTILLA DE	VERIFICACION DE INDICADORE	REGISTRO FOTOGRAFICO	ULTIMO REPORTE DE EJECUCION	ACUERDOS Y AJUSTES	COMPROMISOS Abril 07
2016000040037	CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA, GUÁTICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE.	73,21%	62,08%	Infraestructura -Gestión del Riesgo			INCOMPLETA	INCOMPLETA	Todos los contratos (5) estan en EJECUCION OBRA, INTERVENTORIA, SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Diferencia $ 8.867.898.520 contratos $ 8.984.067.907 plantilla	Falta actualizar	ok	noviembre 2020	proceso de ajuste	Infraestructura: 1. Deben actualizar toda la informacion del modulo contratos Oficina Regalias: Revisar y dar respuesta solicitud de ajuste adicion recursos SGR
2018000040008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO DE NATURALEZA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	75,81%	78,35%	Infraestructura y Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad			INCOMPLETA	COMPLETOS	2 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 1318 suspendido el 29/09/2020 INTERVENTORIA No 1410 suspendido el 06/10/2020	Diferencia 3.419' contratos 3.357' plantilla	Falta actualizar	ok	septiembre 2020		Infraestructura: deben enviar a planeacion el ajuste informativo lo mas pronto posible Oficina de Regalias: Revisar ajuste y dar respuesta
2018000040027	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELÉN DE UMBRÍA) - EL ARIETE (APÍA), FASE II EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	63,39%	60,53%	Secretaría de Infraestructura			INCOMPLETA	COMPLETA	3 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 1414 suspendido el 24/12/2020 Prestación de servicio No 1746 suspendido el 04/09/2020 INTERVENTORIA No 1723 suspendido el 24/12/2020	Diferencia 16.603.329.314 contratos 17.172.070.252 plantilla	Falta actualizar	ok	diciembre 2020		Infraestructura: Esta en proceso de reinicio en la Secretaría Juridica, una vez se tenga inmediatamente subir.
2018000040028	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS SOBRE PLACA EN CONCRETO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	46,10%	42,00%	Secretaría de Infraestructura	1	EJ-1-29 Riesgo Alto Proyecto con ejecución suspendida	INCOMPLETA	COMPLETA	4 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 1757 suspendido el 14/09/2020 OBRA No 1760 suspendido el 14/09/2020 Prestación de servicio No 1767 suspendido el 06/08/2020 INTERVENTORIA No 1790 suspendido el 14/09/2020	Diferencia 1.413.233.723 contratos 2.937.690.192 plantilla	Falta actualizar	Foto de inicio	septiembre 2020		Infraestructura: Estan haciendo prorroga y reinicio, plazo 10 de abril para subir en GESPROY
2018000040057	Construcción de obras para mejorar la transitabilidad en vías secundarias y terciarias del Departamento de Risaralda	53,15%	64,4%	Secretaría de Infraestructura	1	EJ-1-01 - Riesgo Alto Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	COMPLETA	COMPLETA	5 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 0287 suspendido el 27/11/2020; OBRA 0357 suspendido el 19/03/2021; Prestacion de Servicios 1017 suspendido el 01/12/2020; Prestacion de servicios 1298 suspendido el 04/12/2020; INTERVENTORIA No 0949 suspendido el 24/03/2021	Contatadas 7.989.864.229; valor contratos 5.499.612002	Falta actualizar	Fotos de inicio	diciembre 2020		Infraestructura: el proceso esta en la Secretaría Juridica para el reinicio de obra.
2019000040044	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en los municipios de Pereira y Belén de Umbría en el Departamento de Risaralda	25,92%	31,88%	Secretaría de Infraestructura			COMPLETA	COMPLETA	2 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 0459 suspendido el 26/03/2021 PRESTACION DE SERVICIOS No 0999 suspendido el 25/03/2021	Contatadas 14.860.816.656; valor contratos 5.277.962.998	Falta actualizar	FOTO DEL ACTA DE INICIO	enero 2021		1. Oficina Regalias: revisión de ajuste radicado redistribucion de costos 2. Infraestructura: Tienen intención de solicitar un ajuste de adicion SGR, pero la interventoria no ha pasado el documento oficial. Se solicita enviar lo mas pronto posible para evaluar si se incluye en el proximo OCAD de mayo 3. Infraestructura: Cargar informacion febrero y marzo, plazo 10 de abril
2019003660011	Estudios y diseños para la adecuación y construcción de puentes peatonales en los municipios de Pueblo Rico y Belén de Umbría del Departamento de Risaralda	0,00%	26,8%	Secretaría de Infraestructura			COMPLETA	COMPLETA	CONTRATO DE CONSULTORIA 0717 EN EJECUCION; INTERVENTORIA 1071 EN EJECUCION	CONTRATADAS 91.765.065; VALOR CONTRATOS 91.762.388	Falta actualizar	NO HAY REGISTRO	diciembre 2020		Oficina de Regalias: Solicitan asesoria como justiciar que la meta no se pudo cumplir. Infraestructura: Cargue de ejecucion antes del 10 de abril
20181301010676	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APÍA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	47,05%	58,91%	Secretaría de Infraestructura	0		INCOMPLETA	COMPLETA	2 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 1450 suspendido el 05/02/2021; OBRA No 1451 suspendido el 05/02/2021	CONTRATADAS 15.385.728.049 ; VALOR CONTRATOS 16.286.556.628	Falta actualizar	OK	noviembre 2020		Reunion con invias 2pm Infraestructura: Cargue de ejecución antes del 10 de abril
2018000040030	Rehabilitación de las vías secundarias y terciarias en los municipios de Dosquebradas, Marsella y Santuario del departamento de Risaralda	59,01%	55,94%	Secretaría de Infraestructura	0		INCOMPLETA	COMPLETA	5 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 1412 suspendido el 16/12/2020 OBRA No 1439 suspendido el 13/12/2020 OBRA No 1440 suspendido el 19/03/2020 INTERVENTORIA No 1479 suspendido el 23/12/2020 INTERVENTORIA No 1480 suspendido el 16/12/2020 1 contrato de interventoria en ejecución	Diferencia 14.307.468.366 contratos 18.839.610.550 plantilla	Falta actualizar	OK	diciembre 2020		Infraestructura: Subir acta de recibo de febrero de la interventoria de japon frailes Infraestructura: Falta la adicion de recursos aprobados en OCAD, en espera que plataforma

2017000040010	Mejoramiento y Pavimentación de la vía 50RS03 Mateguadua (Belén de Umbría) - El Ariete (Apia) Risaralda	100,00%	92,53%	Secretaría de Infraestructura	**2**	1. Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 387 EJ-1-22 Riesgo Alto Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.:	NO APLICA	NO APLICA	. Proyecto para terminar y cerrar . Contrato de obra 1756 sin liquidar (finalizado el 13/03/2020) . Contrato de prestacion de servicios 1438 sin liquidar (finalizado el 08/11/2019) . Contrato de interventoria 1304 suspendido (fecha final 02/11/2019)		Falta actualizar		NO APLICA		asesoria de como justiciar que la meta no se pudo cumplir. Infraestructura: Deben liquidar los contratos, se espera entrega la proxima semana de terminación bilateral, en caso de no recibir se ira a liquidacion unilateral.
2018000040007	CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA	65,14%	85,97%	Infraestructura -Gestión del Riesgo	**0**		INCOMPLETA	INCOMPLETA	2 CONTRATOS SUSPENDIDOS: OBRA No 1317 suspendido el 29/01/2021 INTERVENTORIA No 1348 suspendido el 29/01/2021 LOS DEMAS CONTRATOS ESTAN EN EJECUCIÓN SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Diferencia $ 6.958.910.743 contratos $ 7.291.039.654,62 plantilla	Falta actualizar	OK	enero 2021		infraestructura: falta ingresar actas de terminación y liquidación de contratos que siguen en ejecución (prestacion de servicios y suministros) y actas de suspensión