	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 4	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No. 792 DE 2018
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

CONTRATISTA: ZENAIDA SANTANDER BURITICA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIAS A CARGO DE LA DT RISARALDA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cod gc vial)

FECHA DE INICIO: 26-may-18
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE ENERO DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 492.387.027,00

VALOR ACUMULADO: $ 672.708.602,50
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: N.A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
792 - 2018	18-may-18	Hasta 31 dic 18	$ 492.387.027	$ 492.387.027
792-1 - 2018	11-sep-18	Hasta 31 dic 18	$ 100.000.000	$ 592.387.027
792-2 - 2018	18-dic-18	Hasta 31 dic 18	$ 14.400.000	$ 606.787.027
792-3 - 2018	31-dic-18	Hasta 31 dic 18	$ 65.921.575,50	$ 672.708.602,50
792-4 - 2018	31-dic-18	Hasta 31 ene 2019		$ 672.708.602,50

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Vía 5003 - tramo Pueblo Rico - Viterbo - 12.813 m3 de remoción de derrumbes
Vía 50RS01 - tramo Apia - La Virginia - 17.503,80 m3 de remoción de derrumbes
Vía 2507 - tramo Asia - Cauya - 265,30 m3 de remoción de derrumbes
Vía 29RSC - 470,6 m3 de remoción de derrumbes

Vía 50RS01 - tramo Apia - La Virginia, entre Pr 0+0450 al Pr 9 +0720 - 169,99 m3 de demolición de rocas
Vía 29RSC Pr 2+090 - 11,53 m3 de demolición de rocas

Vía 5003 - Pr23+0800 construcción de 6 m3 de gaviones para contención del relleno con afirmado (203 m3) de muro de contención

Vía 50RS01 - Pr3 + 0800, adecuación de accesos de puente La Cruz, mediante la conformacion de 284 m3 de sub base granular

Vía 5003 Pr12+600 - 1.081,92 m3excavación sin clasificar de la explación y canales
Vía 25RSA Pr0+0600 - 826,7 m3excavación sin clasificar de la explación y canales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Vía 5003 - tramo Pueblo Rico - Viterbo - 12.813 m3 de remoción de derrumbes
Vía 50RS01 - tramo Apia - La Virginia - 17.503,80 m3 de remoción de derrumbes
Vía 2507 - tramo Asia - Cauya - 265,30 m3 de remoción de derrumbes
Vía 29RSC - 470,6 m3 de remoción de derrumbes

Vía 50RS01 - tramo Apia - La Virginia, entre PR 0+0450 al PR 9 +0720 - 169,99 m3 de demolición de rocas
Vía 29RSC Pr 2+090 - 11,53 m3 de demolición de rocas

Vía 5003 - Pr23+0800 construcción de 6 m3 de gaviones para contención del relleno con afirmado (203 m3) de muro de contención

Vía 50RS01 - Pr3 + 0800, adecuación de accesos de puente La Cruz, mediante la conformacion de 284 m3 de sub base granular

Vía 5003 PR12+600 - 1.081,92 m3excavación sin clasificar de la explación y canales
Vía 25RSA PR0+0600 - 826,7 m3excavación sin clasificar de la explación y canales

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Vía 5003 entre Pr36+0400 al Pr 49 + 0650 - 172 und de delineadores para anclar
Vía 2507 en PR 9+0710 11 und de delineadores para anclar
Vía 29RSC en PR8+0900 - 10 und de delineadores para anclar

Vía 5003 entre Pr36+0400 al Pr 49 + 0650 - 6 und de barricadas metálicas

Vía 5003, 2507, 50RS01 - 70 und señal vertical de tránsito tipo IV con lámina retroreflectiva tipo IV d=75 cm
Vía 5003, 50RS01 - 17 und señal temporal de obra 2 con lámina retroreflectiva tipo 1,2 x 0,6 m

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	3 DE 4	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	667.803.831,50
Valor IVA :	$	4.880.105,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	672.683.936,50

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
3	Remoción de derrumbes	m3	35.739,60	8.444,00	301.785.182,40
6	Excavaciones varias sin clasificar a mano	m3	10,40	46.245,00	480.948,00
11	Geotextil tipo NT 2500	m2	22,00	8.968,00	197.296,00
15	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, apartir de cien metros 100 m	m3-km	146.281,20	1.366,00	199.820.119,20
	ITEMS NO PREVISTOS				
17	Delineador para anclar	und	193,00	84.165,00	16.243.845,00
18	Barricada metálica	und	6,00	508.177,00	3.049.062,00
19	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 3	m3	14,00	342.990,00	4.801.860,00
20	Relleno para estructura con suelo	m3	203,00	86.608,00	17.581.424,00
21	Concreto clase G (ciclópeo con 60% concreto clase f)	m3	2,00	426.321,00	852.642,00
22	Demolición de rocas	m3	181,53	123.172,00	22.359.413,16
23	Señal vertical de tránsito tipo IV con lámina retroreflectiva tipo d=75 cm	und	70,00	371 113,00	25.977.910,00
24	Señal temporal de obra 2 con lámia retroreflectiva tipo 1,2 x 0,6 m	m2	17,00	401.310,00	6.822.270,00
25	Sub base granular clase B	m3	284,16	41.790,00	11.875.046,40
26	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	1.908,62	10.557,00	20.149.301,34
27	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-Km	25.760,80	1.390,00	35.807.512,00
SUBTOTAL OBRAS					667 803.831,50
AJUSTES					-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					-
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					667.803.831,50
VALOR IVA (OBRA) 19% sobre utilidad del 5%					4.880.105,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					672 683.936,50
VALOR TOTAL EJECUTADO					672.683.936,50

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSION	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA	31	1	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	may-18	22.974.470,00	-	-	167.890,00	23.142.360,00
2	jun-18	100.000.516,60	-	-	730.773,00	100.731.289,60
3	jul-18	120.016.441,00	-	-	877.043,00	120.893.484,00
4	ago-18	223.350.342,00	-	-	1.632.176,00	224.982.518,00
5	sep-18	45.746.204,40	-	-	334.299,00	46.080.503,40
6	oct-18	49.472.872,00	-	-	361.533,00	49.834.405,00
7	nov-18	25.799.880,20	-	-	188.538,00	25.988.418,20
8	dic-18	14.592.495,20	-	-	106.637,00	14.699.132,20
9 y final	ene-19	65.850.610,10	-	-	481.216,00	66.331.826,10
TOTALES		667.803.831,50	-	-	4.880.105,00	672.683.936,50

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

SE TUVO UN INTERVENTOR DESDE EL 26/05/2018 AL 30/11/2018, ESTE ERA EL AMV CONSORCIO CJGJ RISARALDA 2016, CONTRATO 2121-2016

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre ZENAIDA SANTANDER BURITICA
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No. 52202 80041 NRÑ

Firma
Nombre ISABEL CARLINA SANTANDER BURITICA
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 52202 78297 NRÑ

N.A
Firma
Nombre
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No.

Firma
Nombre ELKIN MEJIA CARCAMO
Ingeniero SUPERVISOR
Matrícula No. 0820259229 ATL

Original Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MANUAL APLICABLE
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA: 7 (Día) 2 (Mes) 19 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PREVENCION DE EMERGENCIAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA | ACTA Nº: NUEVE (09) | ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 65.850.610,10 | MES: ENERO DE 2019

CONTRATO No: 792 (Incluir número y año)

OBJETO: ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA DEL INVIAS

CONTRATISTA: ZENAIDA SANTANDER BURITICA | LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VIAS A CARGO DE LA DT RISARALDA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: - | INTERVENTOR: -

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses según plazo principal) | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-may-18 (Indique día mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día mes año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) - $ 492.387.027 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 180.321.576

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 672.708.602,50

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACION		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA AFROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 04 de ENERO de 2019		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2		201-13		Demolición de estructuras	m3	43,00	150.230,00	$ 6.460.234,50	0,00	0,00		$ -		$ -
3		211-13		Remoción de derrumbes	m3	17.591,00	8.444,00	$ 148.533.404,00	35.739,60	301.785.182,40	470,00	$ 3.973.746,40	35.739,60	$ 301.785.182,40
5			600.1P	Tubería drenante	m	100,00	26.564,00	$ 2.656.400,00	0,00	0,00		$ -		$ -
1			600.2P	Manejo de aguas y cargue de escombros	global	1,00	14.593.095,00	$ 14.593.095,00	0,00	0,00		$ -		$ -
4			600.3P	Bolsacretos	m3	101,00	458.605,00	$ 46.319.105,00	0,00	0,00		$ -		$ -
6		600-13		Excavaciones varias sin clasificar a mano	m3	65,00	46.245,00	$ 3.006.925,00	10,40	480.948,00		$ -	10,40	$ 480.948,00
7		630-13		Concreto clase D de 21 Mpa	m3	3,00	554.513,00	$ 1.663.539,00	0,00	0,00		$ -		$ -
8		640-13		Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	kg	600,00	4.040,00	$ 2.424.000,00	0,00	0,00		$ -		$ -
9		651-13		Tubería de concreto reforzado clase D de 21 Mpa, de 900 mm de diámetro interior.	m	10,00	767.997,00	$ 7.679.970,00	0,00	0,00		$ -		$ -
10		671-13		Cunetas de concreto vaciada in situ no incluye la conformación de la superficie de apoyo (elaboradas con concreto clase d)	m3	3,00	536.498,00	$ 1.765.494,00	0,00	0,00		$ -		$ -
11		673-13		Geotextil tipo NT 2500	m2	30,00	8.868,00	$ 265.040,00	22,00	197.268,00		$ -	22,00	$ 197.268,00
12		685-13		Geotextil de refuerzo tipo TR 4000 para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geosinteticos	m3	2.460,00	11.167,00	$ 28.848.600,00	0,00	0,00		$ -		$ -
13		683-13		Relleno tipo material del sitio para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosinteticos	m3	300,00	54.981,00	$ 16.494.300,00	0,00	0,00		$ -		$ -
14		611-13		Protección de taludes con productos enrollados para control de erosión del tipo 5D	m2	150,00	25.814,00	$ 3.887.100,00	0,00	0,00		$ -		$ -
15		500-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, apartir de cien metros 100 m	m3-km	105.545,00	1.366,00	$ 144.176.536,00	145.281,20	198.520.119,20	3.294,20	$ 4.499.677,20	148.281,20	$ 198.520.119,20
16			600P	Transporte de escombros de demolicion estribo	m3-km	1.613,00	1.366,00	$ 2.203.358,00	0,00	0,00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO		VIPEA-FR-21.3
VERSION		1
PAGINA	2	de 3

FECHA: 7 (Día) 2 (Mes) 19 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PREVENCION DE EMERGÊNCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

ACTA N°: NUEVE (09)

ACTA FINAL: SI [x] NO [ ] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 65.850.610,10

MES: ENERO DE 2019

CONTRATO No: 792 (Indique número y año)

OBJETO: ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA DEL INVIAS

CONTRATISTA: ZAMAIPA SANTANDER BURITICA

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VIAS A CARGO DE LA DT RISARALDA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: -

INTERVENTOR: -

PLAZO INICIAL (En meses según contrato principal): SIETE (7) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-may-18 (Indique día mes año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día mes año)

FECHA DE SUSPENSION: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION: - (Indique día mes año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 492.387.027 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 180.321.576

VALOR ACUMULADO incluido IVA) (C=A+B): $ 672.708.602,50

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACION GRAL.	ESPECIFICACION PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 04 de ENERO de 2019) CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
												$ -		$ -
				ITEM NO PREVISTOS										
		741.10		Delineador para anclar	und		84.165,00	$ -	193,00	16.243.845,00		$ -	193,00	$ 16.243.845,00
		730.10		Barricada metálica	und		506.177,09	$ -	6,00	3.049.062,00		$ -	6,00	$ 3.049.062,00
		681.10		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 3	m3		342.990,00	$ -	14,00	4.801.860,00		$ -	14,00	$ 4.801.860,00
		610.10		Relleno para estructura con suelo	m3		86.608,00	$ -	203,00	17.581.424,00		$ -	203,00	$ 17.581.424,00
		630.70		Concreto clase G (ciclopeo con 60% concreto clase f)	m3		426.321,00	$ -	2,00	852.642,00		$ -	2,00	$ 852.642,00
		600.2.1		Demolición de rocas	m3		123.172,00	$ -	181,53	22.359.413,16	11,53	$ 1.420.173,16	181,53	$ 22.359.413,16
		710.1		Señal vertical de tránsito tipo IV con laminas retrorreflectiva tipo d=75 cm	und		371.112,00	$ -	70,00	25.977.910,00		$ -	70,00	$ 25.977.910,00
		710.2		Señal temporal de obra 2 con lámina retrorreflectiva tipo 1.2 x 0.6 m	m2		481.310,00	$ -	17,00	6.822.270,00		$ -	17,00	$ 6.822.270,00
		320.00		Sub base granular clase B	m3		41.760,00	$ -	284,16	11.875.048,40		$ -	284,16	$ 11.875.048,40
		210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3		10.557,00	$ -	1.908,62	20.149.301,34	1.908,62	$ 20.149.301,34	1.908,62	$ 20.149.301,34
		620.20		Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion de la Explanacion Canales y Prestamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidas a partir de cien metros (100 m)	m3-km		1.390,00	$ -	25.760,80	35.807.512,00	25.760,80	$ 35.807.512,00	25.760,80	$ 35.807.512,00
				Ajuste al peso				$ -						$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MANUAL INVIAS	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1 de 3	
FECHA	7 (Día)	3 (Mes) 19 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE ATENCIÓN Y PREVENCION DE EMERGENCIAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA | ACTA Nº: NUEVE (09) | ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 65.850.610,10 | MES: ENERO DE 2019

CONTRATO No: 792 (Indique número y año)

OBJETO: ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA DEL INVIAS

CONTRATISTA: ZENAIDA SANTANDER QUINTICA | LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VIAS A CARGO DE LA DT RISARALDA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: - | INTERVENTOR: -

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019 (En meses según las prórrogas sin suscripciones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26-may-18 (Indique día mes año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2019 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (excluido IVA) + $ 492.387.027 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 180.321.576

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 672.708.602,50

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 04 de ENERO de 2019 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 429.243.700,00		667.803.831,50		$ 65.850.610,10		$ 667.803.831,50
	*			PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 59.571.218,00		0,00		$ -		$ -
	*			VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 488.814.918,00		667.803.831,50		$ 65.850.610,10		$ 667.803.831,50
	*			VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 3.572.109,00		4.880.105,00		$ 481.216,00		$ 4.880.105,00
	*			VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				$ 492.387.027,00		672.683.936,50		$ 66.331.826,10		$ 672.683.936,50
	*			VALOR TOTAL (F+I+J)				$ 492.387.027,00		672.683.936,50		$ 66.331.826,10		$ 672.683.936,50

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

AIU: 30 %
Utilidad: 5 %

Valor Anticipo Otorgado: $ -
Valor Amortizado Presente Acta: $ - ____ %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No: 552018 de Fecha 22-may-18
Saldo del Registro: $ 24.656.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 65.850.610,10	$ 481.216,00	$ 66.331.826,10
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 65.850.610,10	$ 481.216,00	$ 66.331.826,10

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS M CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G P P	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
F		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanacion		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metalicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas y cintas		
Ajustes en precios a ajustar		

El recibo por parte de la interventoría a estas obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad civil y de las obligaciones a que haya lugar en el contrato de obra

NOTAS:
1. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista con base en los soportes presentados por este
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Interventor y el Contratista realizaron las mediciones en campo y las reuniones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las salvedades en las casillas retectivas (Otra)
3. El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la Fiducia

Para constancia de lo anterior firman

Firma: [signature]
Nombre: ZENAIDA SANTANDER QUINTICA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No 52202 80081 URÍA

Firma: [signature]
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
SUPERVISOR
Matrícula No 08202 - 55225 ATL

Diana Angelica Hernandez Cuellar
Gestor Contractual