REF: OFICIO No.AC2R-SEM-114-2020 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

VERSION 1

Bogotá D.C. 19 deNoviembre de 2020

AC2R-SEM-114-2020

Señores
ING. JORGE ENRIQUE GARZON
INGENIERO RESIDENTE
C.C. CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA
COORDINADOR DE PROYECTOS
PIV INGENIERIA S.A.S
C.C. LEYDY TATIANA BORDA
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Ciudad

REF: OFICIO No. AC2R-SEM-114-2020 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C."
ASUNTO: SOLCITUD DE FRENTES DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado actual de las intersecciones asignadas al contrato mediante las órdenes de trabajo 1, 2 y la proyección de la orden de trabajo 3, esto con el fin de evidenciar el balance económico y de tiempo con el que se cuenta para cumplir a satisfacción el objeto contractual,

BALANCE GENERAL

INTERSECCION	OT	TERMINADA	FECHA DE TERMINACION PMT	APROBADO EN	VALOR ESTIMADO	VALOR PMT	VALOR TOTAL
TV 21 X DG 45D	1	SI	12/01/2021	COOS 46	$ 5.748.704	$ 1.347.186	$ 7.095.890
KR 5 X CL 17	1	Se radica el martes 24 de Noviembre de 2020			$ 11.096.480	$ 1.347.186	$ 12.443.666
KR 74A X AC 72	1	Diseño entregado el 12 de noviembre de 2020			$	8.453.696	$ 8.453.696
KR 73 X CL 26 SUR	1	SI	24/12/2020	COOS 40	$ 144.643.567	$ 1.347.186	$ 145.990.753
AK 24 X AC 53	1	SI	29/10/2020	COOS 36	$ 26.153.317	$ 1.347.186	$ 27.500.503
KR 21 X AC 53	1	SI	29/10/2020	COOS 36	$ 7.731.778	$ 1.347.186	$ 9.078.964
KR 20 X AC 53	1	SI	29/10/2020	COOS 36	$ 37.741.011	$ 1.347.186	$ 39.088.197
KR 18 X AC 53	1	SI	29/10/2020	COOS 36	$ 18.907.866	$ 1.347.186	$ 20.255.052
KR 17 X AC 53	1	SI	29/10/2020	COOS 36	$ 22.427.396	$ 1.347.186	$ 23.774.582
AK 7 X AC 53	1	SI	19/10/2020	COOS 34	$ 7.822.980	$ 1.347.186	$ 9.170.166

CARRERA 71a No 52a – 17 NORMANDIA
PBX : 210 9456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – camrr453@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

KR 92 X CL 158	1	SI	24/12/2020	COOS 40	$ 23.000.000	$ 1.347.186	$ 24.347.186
KR 50B X CL 182	1	Diseño entregado el 12 de noviembre de 2020			$	8.453.696	$ 8.453.696
KR 16 X AC 32	1	EN TRAMITE CON IDPC	23/12/2020	COOS 40	$ 16.647.674	$ 1.347.186	$ 17.994.860
KR 17 X AC 32	1	EN TRAMITE CON IDPC	23/12/2020	COOS 40	$ 15.290.365	$ 1.347.186	$ 16.637.551
KR 13 X CL 57	1	NO	12/12/2020	COOS 46	$ 4.635.632	$ 1.347.186	$ 5.982.818
KR 50 x CL 24	2	Negada por IDU por obras paralelas			$ 9.264.229	$ 1.347.186	$ 10.611.415
AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	2	EN EJECUCION	23/12/2020	COOS 40	$ 173.537.457	$ 1.347.186	$ 174.884.643
KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	2	Se radica el martes 24 de Noviembre de 2020			$ 12.653.931	$ 1.347.186	$ 14.001.117
AK 104 x AC 145	2	Se radica el martes 24 de Noviembre de 2020			$ 5.906.120	$ 1.347.186	$ 7.253.306
KR 69B x AC 26 S	2	NO	7/01/2021	COOS 46	$ 744.640	$ 1.347.186	$ 2.091.826
AK 50 x AC 63	2	Diseño a entregar el martes 24 de noviembre de 2020			$	8.453.696	$ 8.453.696
KR 54D x AC 183	2	SI	23/12/2020	COOS 40	$ 148.586.631	$ 1.347.186	$ 149.933.817
KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	2	SI	26/09/2020	COOS EMERGENCIA	$ 56.517.864	$ 1.347.186	$ 57.865.050
AK 9 Y AK 11 x CL 127	2	Diseño entregado el 17 de noviembre de 2020			$	8.453.696	$ 8.453.696
KR 15 X CL 77	3	NO	14/01/2020	COOS 46	$ 24.960.732	$ 1.347.186	$ 26.307.918
TV 24 X CL 53 B X DG 53 C	3	NO	7/01/2021	COOS 46	$ 48.465.055	$ 1.347.186	$ 49.812.241
AC 127 X KR 9	3	SI	26/09/2020	COOS EMERGENCIA	$ 4.403.116	$ 1.347.186	$ 5.750.302
KR 115 X DG 16	3	EN EJECUCION	26/11/2020	COOS EMERGENCIA	$ 2.063.531	$ 1.347.186	$ 3.410.717
KR 17 X CL 71 BIS SUR	3	SI	7/11/2020	COOS EMERGENCIA	$ 4.117.274	$ 1.347.186	$ 5.464.460
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 900.561.784

Como se muestra en el balance general del contrato y como es de conocimiento entre las partes el valor del contrato de obra N°2019-1874 es de $ 3.160.459.988, de los cuales a la fecha se encuentran asignadas obras por valor de $900.561.784 que corresponden a un porcentaje de 28%, por lo tanto se concluye que falta por ejecutar un valor total de $2.259.898.204 que corresponde a un 72% del contrato y

resta un periodo de ejecución a la fecha de 83 días que corresponden a 2 meses y 20 días.

Debido a el comportamiento que ha tenido el contrato, y teniendo en cuenta que falta por ejecutar el 72% del contrato se estima que no se cumplirá el valor contratado, si no se asignan obras que generen un impacto económico importante en el contrato, el tiempo no será suficiente para la ejecución del presupuesto faltante, debido a que desde la asignación de la obra la formulación y tramite del PMT y finalmente la ejecución total de la intersección, complemento o emergencia, pueden llevarse a cabo por un periodo aproximado de 1 mes y medio, por lo tanto si al 12 de diciembre no se cuenta con una o dos órdenes de trabajo que asignen el presupuesto faltante no será posible, la culminación total del contrato en el periodo contractual asignado en la modificación N°1.

Por lo tanto, solicitamos muy amablemente que en la mayor brevedad posible se nos asigne una orden de trabajo con intersecciones nuevas complementos o mantenimientos con las características mencionadas anteriormente, designadas en el argot de semaforización como intersecciones medianas y grandes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,

ING.CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C.

PROYECTO	Arq. María Camila Gamba Ospina	
REVISO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	
APROBO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	