FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

ACTA No.6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.362 de 2019

FECHA DE INICIO : 13 DE JULIO DE 2020 | **FECHA DE TERMIACION : 12 DE FEBRERO DE 2021**

PAGO FIJO (13 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 12 DE ENERO DE 2021) Y PERIODO AVANCE DE OBRA (01 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021)

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 2."

CONDICIONES CONTRACTUALES					PRESENTE ACTA				CARGA OPERACIONAL PERIODO COTIZADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	V/UNIDAD	No. MNESES POR COBRAR	DEDICACIÓN	COSTO	MESES	VALOR TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**									
	PERSONAL PROFERSIONAL									
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	7	MES	$ 6.727.974	$ 6.727.974,40	1	1	$ 6.727.974	1	$ 6.727.974
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7	MES	$7.265.664	$ 7.265.664,00	1	1	$ 7.265.664	1	$ 7.265.664
	PROFESINAL SG-SST	7	MES	$4.113.782	$ 4.113.782,00	1	1	$ 4.113.782	1	$ 4.113.782
	PROFESIONAL SOCIAL	7	MES	$4.116.782	$ 4.116.782,00	1	1	$ 4.116.782	1	$ 4.116.782
	PROFESIONAL AMBIENTAL	7	MES	$4.113.782	$ 4.113.782,00	1	1	$ 4.113.782	1	$ 4.113.782
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	7	MES	$1.922.278	$ 1.922.278,00	1	1	$ 1.922.278	1	$ 1.922.278
	ESPECIALISTA EN VIAS, SUELOS Y/O PAVIMENTOS	7	MES	$1.922.278	$ 1.922.278,00	1	1	$ 1.922.278	1	$ 1.922.278
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7	MES	$1.922.278	$ 1.922.278,00	1	1	$ 1.922.278	1	$ 1.922.278
2	**PERSONAL TECNICO**				$ -			$ -	1	$ -
	INSPECTOR	7	MES	$3.071.152	$ 3.071.152,00	1	1	$ 3.071.152	1	$ 3.071.152
	TOPOGRAFO	7	MES	$4.685.744	$ 4.685.744,00	1	1	$ 4.685.744	1	$ 4.685.744
	CADENERO	7	MES	$2.905.504	$ 2.905.504,00	1	1	$ 2.905.504	1	$ 2.905.504
3	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**				$ -					
	MENSAJERO	7	MES	$2.107.728	$ 2.107.728,00	1	1			
4	**COSTOS DIRECTOS**							**$ 42.767.218**	**1**	**$ 42.767.218**
4,1	**INSTALACIONES**									
2,1	Arriendo oficina incluye administracio servicios publicos, comunicaciones	7	MES		$ 1.436.330,00	mes	1	$ 1.436.330	1	$ 1.436.330
4,2	**EQUIPOS Y SOFTWARE**						1		0	
	Tarifa mes equipo de topografia	7	MES		$ 3.887.730,00	mes	1	$ 3.887.730	1	$ 3.887.730
	Alquiler portatil	7	MES		$ 1.190.873,46	mes	1	$ 1.190.873	1	$ 1.190.873
	Alquiler mes campero pick-up	7	MES		$ 7.907.738,02	mes	1	$ 7.907.738	1	$ 7.907.738
	Gastos de papeleria impresos y publicaciones	7	MES		$ 1.176.931,42	mes	1	$ 1.176.931	1	$ 1.176.931
	Edicion de informe mensual	7	MES		$ 220.649,80	mes	1	$ 220.650	1	$ 220.650
	LABORATORIO	7	MES		$ 10.013.850,00	mes	1	$ 10.013.850	1	$ 10.013.850
5	**GARANTIAS**	1			$ 7.949.345			$ 7.949.345	1	$ 7.949.345
6	**IMPUESTOS**	1			$ 74.027.894			$ 74.027.894	1	$ 74.027.894
7	**UTILIDAD**	1			$ 30.364.189			$ 30.364.189	1	$ 30.364.189

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
MIRS LATINOAMERICA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA CTO-362-2019

SANDRA YINETH FAJARDO USAQUÉN
APOYO A LA SUPERVISIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRSITÓBAL

BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

MIRS LATINOAMERICA

ACTA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 362-2019 PERIODO PAGO FIJO (13 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 12 DE ENERO DE 2021) Y PERIODO AVANCE DE OBRA (01 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021)

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2"

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCA DE SAN CRISTÓBAL	**PLAZO**	7 MESES	**FECHA ACTA DE INICIO**	13/07/2020
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 5.674.948.847,00	**FECHA PRESENTE ACTA:**	08 DE ENERO DE 2021		
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	$ 607.283.789,00	**PERIODO PRESENTE ACTA :**	PAGO FIJO (13 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020) Y PERIODO AVANCE DE OBRA (01 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020)	**FECHA FINALIZACION**	12/02/2021

CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUALIZADAS				No. Acta		CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA						PRESENTE ACTA INTERVENTORIA		ACTIVIDADES ACUMULADAS INTERVENTORIA		
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		No. ACTA PARCIAL	PERIODO FACTURADO	VALOR ACTA DE OBRA CELEBRADA	% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO DEL ACTA PARCIAL	% AMORTIZACION SOBRE AVANCE DE OBRA	VR. AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PERIODO COBRO FIJO	COBRO FIJO (7%)	PERIODO COBRO AVANCE DE OBRA	COBRO AVANCE DE OBRA	Relacion actas de Interventoria celebradas durante la ejecucion del contrato	% total de avance financiero de la Interventoria	Acta de Interventoria	Valor Acta	Acta	Valor Acta	Valor acumulado %
358-2019	$ 5.674.948.847	362-2019	$ 607.283.789	ANTICIPO	*NA*	$ 1.702.484.654	30%							NA	NA	6	$ 123.505.126	1	$ 42.509.865	
Adicion 1	N.A	Adicion 1	N.A	1	*1. 13-JUL-2020 AL 30-SEP-2020*	$ 288.409.875	5%	30%	$ 86.522.963	*1. 13-JUL-2020 AL 12-AGO-2020*	$ 42.509.865			$ 42.509.865	7,00%			2	$ 54.959.183	
		VR 49%	$ 297.569.057	2	*2. 01-OCT-2020 AL 31-OCT-2020*	$ 613.211.719	10,81%	30%	$ 183.963.516	*2. 13-AGO-2020 AL 12-SEP-2020*	$ 42.509.865	*1. 13-JUL-2020 AL 30-SEP-2020*	$ 12.449.318	$ 54.959.183	9,05%			3	$ 42.509.865	
		VR 41%	$ 248.986.353	3	*3. 01-NOV-2020 AL 30-NOV-2020*	$ 608.723.058	10,73%	30%	$ 182.616.917	*3. 13-SEP-2020 AL 12-OCT-2020*	$ 42.509.865	-	$ -	$ 42.509.865	7,00%			4	$ 69.425.290	
				4	*4. 01--ENE-20201AL 31-ENE-2021*	$ 1.846.137.440	32,53%	30%	$ 553.841.232	*4. 13-OCT-2020 AL 12-NOV-2020*	$ 42.509.865	*2. 01-OCT-2020 AL 31-OCT-2020*	$ 26.915.425	$ 69.425.290	11,43%				5	$ 69.226.101	66,22%
										5. 13-NOV-2020 AL 12-DIC-2020	$ 42.509.865	*3. 01-NOV-2020 AL 30-NOV-2020*	$ 26.716.236	$ 69.226.101	11,40%				6	$ 123.505.126	
										6. 13-DIC-2020 AL 12-ENE-2021	$ 42.509.865	*4. 01--ENE-20201AL 31-ENE-2021*	$ 80.995.261	$ 123.505.126	20,34%						
Valor Total contrato	$ 5.674.948.847,00	Valor Total	$ 1.153.839.199	Valores Totales		$ 5.058.966.746	26,54%							$ 402.135.430	45,88%	Valor Total	$ 123.505.126	Valor Total	$ 402.135.430	

TOTAL PAGO PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	% AVANCE	VALOR PRESENTE ACTA SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	VALOR A FACTURAR INTERVENTORIA
1. PAGO 6 de 7 FIJO DEL 7% SEGÚN FORMA DE PAGO	7%	$ 42.509.865	$ 42.509.865
2. PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGÚN FORMA DE PAGO Y ACTA 4 DE OBRA	32,53%	$ 80.995.261	$ 80.995.261
3. PAGO TOTAL ACTA PARCIAL No. 6 SEGÚN FORMA DE PAGO		$ 123.505.126	$ 123.505.126

Nota:
1. El valor total del acta se ajusta al peso

3. La factura de MIRS LATINOAMERICA S.A.S sera por un valor de $ 123.505.126

** Se realizan pagos hasta el 90% según forma de pago

* Nota: El valor incluye Iva 19%

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL	VALOR ACTA PARCIAL
VALOR ACTA No 1	$ 42.509.865
VALOR ACTA No 2	$ 54.959.183
VALOR ACTA No 3	$ 42.509.865
VALOR ACTA No 4	$ 69.425.290
VALOR ACTA No 5	$ 69.226.101
VALRO ACTA No. 6	$ 123.505.126
VALOR ACTA No 7	
SUMA ACTAS	$ 278.630.304
VALOR POR EJECUTAR	$ 328.653.485

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL
MIRS LATINOAMERICA S.A.S
CONTRATO No. 362 DE 2019

SANDRA YINETH FAJARDO USAQUÉN
APOYO A LA SUPERVISIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL