ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO SUMINISTRO No. 788 DE 2020

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO	DEL	22	de	Diciembre	del	2020	AL	13	de	Marzo	del	2020
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Protección e Intervención													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	788	**Tipo de contrato**	Suministro			**Fecha de suscripción**	11	**de**	Noviembre	**del**	2020
Modalidad de selección						**No. del proceso en el SECOP**			IDPC-SU-788-2020		
Objeto del contrato	(CÓD. 834) Contratar el suministro de equipos para trabajos en alturas para la ejecución de intervenciones necesarias que realice la subdirección de protección e intervención del patrimonio en los bienes de interés cultural del distrito capital.										
Nombre / Razón social del Contratista	ECCOSIS INGENIERIA SAS			**ID.**	NIT.	900098858-8			**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Jurídica**
Representante legal del contratista	YAMILE MARTINEZ AVILA			**ID. expedida en**	C.C.	37945184					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**			NO			**¿Contempla retegarantía?**			NO
Supervisor designado	MARIA FERNANDA GONZALEZ ROJAS			**Cargo**	Profesional Especializado						
Apoyo a la Supervisión	ANGELA MARIA RUIZ			**Número Contrato**	IDPC-PSP-244-2021						
Fecha de Inicio	22 de diciembre de 2020	**Fecha inicial de terminación**		31 de diciembre de 2020		**Fecha final de terminación**			13 de marzo de 2021		
Plazo inicial del contrato	**Meses**		**Días**	10		**Plazo final del Contrato**	1 mes(es)		12 día(s)		
Valor inicial del contrato	$ 24.999.907,00		28,48 SMLMV del año de suscripción			**Valor adicionado al contrato**	$ -		0,00 SMLMV		
Valor total del contrato	$ 24.999.907,00		**Valor ejecutado por el contratista**	$ 24.991.232,00		**% de ejecución real del contrato**	99,97%				

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Suspensión	1	21 de diciembre de 2020	**Mes(es)**	1 mes(es)	**Día(s)**	2 día(s)	2 de febrero de 2021
Suspensión	2	2 de febrero de 2021	**Mes(es)**	0 mes(es)	**Día(s)**	9 día(s)	11 de febrero de 2021
Prórroga	1	12 de febrero de 2021	**Mes(es)**	1 mes(es)	**Día(s)**	2 día(s)	13 de marzo de 2021
PLAZO ADICIONADO			**1 mes(es)**		**2 día(s)**		**13 de marzo de 2021**

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**0,00 SMLMV**	**$ -**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO						**Se exige póliza de RCE**	NO
GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO							
Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	COMPAÑIA MUNDIAL SEGUROS S.A.	**No. de póliza**	BY-100015627		
Fecha de expedición	11 de diciembre de 2020	**Fecha de aprobación**		**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0		

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	11 de dic. de 2020	16 de sep. de 2021	$ 2.499.990,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	11 de dic. de 2020	16 de mar. de 2024	$ 2.499.990,70
Calidad del servicio	11 de dic. de 2020	16 de sep. de 2021	$ 7.499.972,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	11 de dic. de 2020	16 de mar. de 2022	$ 7.499.972,10

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	0	Aseguradora				Fecha de Expedición	
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO SUMINISTRO No. 788 DE 2020

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
903	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y	1-01-0525 - Recuperación y	1-100-F001 VA-Recursos	22/09/2020	$ 25.000.000

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
1439	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y	0525 - Recuperación y	1-100-F001 VA-Recursos	14/12/2020	$ 24.999.907

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP afectado						
Factura EING 583			$ 24.991.232,00		99,97%	24.991.232	-	$ -		24.991.232
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
TOTALES			**$ 24.991.232,00**		100%	**24.991.232**		**$ -**		**24.991.232**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 24.999.907	$ -	$ 24.999.907	$ 24.991.232	$ 24.991.232	99,97%	$ 0	8.675

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

FIRMA _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: MARIA FERNANDA GONZALEZ ROJAS

Cargo: Profesional Especializado

FIRMA _____

Apoyo a la Supervisión

Nombre: ANGELA MARIA RUIZ

N° Contrato IDPC-PSP-244-2021

Radicado: **20213020080483**
Fecha 12-05-2021 17:05

Documento 20213020080483 firmado electrónicamente por:

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ ROJAS, Profesional especializada, Bienes Muebles y Monumentos, Fecha de Firma: 12-05-2021 16:50:34

ÁNGELA MARÍA RUIZ ARAQUE, Contratista, Bienes Muebles y Monumentos, Fecha de Firma: 12-05-2021 17:05:11

Revisó: JHON ALEXANDER NÚÑEZ GOMEZ - contratista - SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO



387af017a9d2e72502a0fc3eceb9e233c4ca51e0981aae2dec7d2adf24db76c2

e75b6