FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **OFICINA** N/A

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No **1591** (Número de Contrato) **DE** **2019** (Año de suscripción)

ACTA No. **25** **DE RECIBO FINAL DE OBRA**

POR TRAMO/UNIDAD	
DE LA ANUALIDAD	
TOTAL CONTRATO	**X**

VIGENCIAS (Y)

OBJETO DEL CONTRATO

BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL ARTERIAL (MVA) NO TRONCAL

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO **BOGOTA D.C.**

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **12 MESES**

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO **22** (Día) **DE** **11** (Mes) **DE** **2019** (Año)

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Prórroga No. 1 y Adición No. 1	**120 DIAS**
N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN (RESOLUCIÓN 002782 de 2020)	**20**
ACTA No. 4 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN (POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR)	**13**
ACTA No. 6 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN (POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR)	**14**

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 8.899.569.390,00**

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN N° 1	**$ 3.942.428.000,00**
MODIFICACIÓN No. 2 Y ADICIÓN No. 2	**$ 244.266.861,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 13.086.264.251,00**

(Indique en este espacio el valor actual del contrato, en números.

CONTRATISTA **INFERCAL S.A.S**

(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)

INTERVENTOR **DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S**

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR **SANDRA MARCELA GARZON CABRERA**

(Escriba el nombre del supervisor del contrato delegado por el IDU)

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

En Bogotá D.C. ; a los **DIEZ** (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) **(10)** días del mes **MAYO** de **2021** (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión)

se reunieron **CARLOS FELIPE CALDERON ROSERO** representante

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del Contratista)

legal del Contratista, **EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ** representante legal de la Interventoría

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

con el fin de dejar constancia de las obras ejecutadas y totalmente terminadas entre el **22** (Día) de **11** (Mes) de **2019** (Año)

(Indique el día, mes y año en que se inicia la anualidad)

y el **6** (Día) de **1** (Mes) de **2021** (Año) el estado físico de dichas obras, hacer entrega el Contratista y recibir a satisfacción

(Indique el día, mes y año en que se termina la anualidad)

la Interventoría, para efecto de correr la vigencia de los amparos de estabilidad y/o calidad de obra de la póliza única de cumplimiento, para ese grupo de obras.

D. OBRA EJECUTADA

CIV			**5003474**		
ELEMENTOS			**297580**		
DIRECCIÓN	carrera 14	**DESDE**	**calle 84a sur**	**HASTA**	**dg 83 sur**
ABCISADO			N/A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES					

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	65,06	$ 819,00	$ 53.284
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,46	$ 78.340,00	$ 662.756
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	65,06	$ 2.590,00	$ 168.505
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,46	$ 808.859,00	$ 6.842.947
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,00	$ 38.517,00	$ 423.687
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	3,00	$ 5.994,00	$ 17.982

SUBTOTAL	$	8.169.162
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.169.162
% AIU OBRA CIVIL (%)		33%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.169.162
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,6%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.332.267**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.801.788**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5003509**			
ELEMENTOS				**297662**			
DIRECCIÓN	carrera 14		**DESDE**	**calle 84a sur**		**HASTA**	**CLL 90ASUR**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	87,42	$	819,00	$	71.597
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,36	$	78.340,00	$	889.942
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	87,42	$	2.590,00	$	226.418
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,36	$	808.859,00	$	9.188.638
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,77	$	38.517,00	$	568.896
					SUBTOTAL	$	10.945.492
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.945.492
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.945.492
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.108.597**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.578.118**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5003556**			
ELEMENTOS				**297780**			
DIRECCIÓN	carrera 14		**DESDE**	**CL 90A S**	**HASTA**	**CL 91 S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	11,10	$	819,00	$	9.091
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,44	$	78.340,00	$	112.810
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	11,10	$	2.590,00	$	28.749
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,44	$	808.859,00	$	1.164.757
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,87	$	38.517,00	$	72.027
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)		59,20	$	5.994,00	$	354.845
					SUBTOTAL	$	1.742.278
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.742.278
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.742.278
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.905.383**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.374.904**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**5003581**		
ELEMENTOS			**297840**		
DIRECCIÓN	CRA 14	**DESDE**	**CL 91 SUR**	**HASTA**	**CL91ASUR**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	7,05	$ 819,00	$ 5.774
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,92	$ 78.340,00	$ 72.073
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	7,05	$ 2.590,00	$ 18.260
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,92	$ 808.859,00	$ 744.150
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,2	$ 38.517,00	$ 46.220
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	30,2	$ 5.994,00	$ 181.019

SUBTOTAL	$	1.067.496
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.067.496
% AIU OBRA CIVIL (%)		33%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.067.496
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,6%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.230.601**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.700.122**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5003643**			
ELEMENTOS				**297993**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 91ASUR**	**HASTA**	**CL 91BSUR**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	51,91	$	819,00	$	42.514
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,75	$	78.340,00	$	528.795
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	51,91	$	2.590,00	$	134.447
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,75	$	808.859,00	$	5.459.798
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,77	$	38.517,00	$	337.794
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	70,3	$	5.994,00	$	421.378
					SUBTOTAL	$	6.924.727
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.924.727
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.924.727
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.087.832**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.557.353**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5003902**			
ELEMENTOS				**298553**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 93 S**		**HASTA**	**CL 92C S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	14,96	$	819,00	$	12.252
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,94	$	78.340,00	$	151.980
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	14,96	$	2.590,00	$	38.746
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,94	$	808.859,00	$	1.569.186
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	2,52	$	38.517,00	$	97.063
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	51,9	$	5.994,00	$	311.089
					SUBTOTAL	$	2.180.316
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.180.316
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.180.316
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.343.421**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.812.942**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5003993**			
ELEMENTOS				**298760**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 93A S**	**HASTA**	**CL 93 S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	18,77	$	819,00	$	15.373
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,44	$	78.340,00	$	191.150
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18,77	$	2.590,00	$	48.614
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,44	$	808.859,00	$	1.973.616
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,17	$	38.517,00	$	122.099
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	23,4	$	5.994,00	$	140.260
					SUBTOTAL	$	2.491.111
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.491.111
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.491.111
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.654.216**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.123.737**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5004048**			
ELEMENTOS				**298870**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 93A B S**		**HASTA**	**CL 93A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	32,75	$	819,00	$	26.822
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,26	$	78.340,00	$	333.728
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	32,75	$	2.590,00	$	84.823
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,26	$	808.859,00	$	3.445.739
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,54	$	38.517,00	$	213.384
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	20,2	$	5.994,00	$	121.079
					SUBTOTAL	$	4.225.575
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.225.575
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.225.575
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.388.680**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.858.201**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5004150**			
ELEMENTOS				**299086**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 93A B S**	**HASTA**	**CL 93B S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	35,02	$	819,00	$	28.681
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,55	$	78.340,00	$	356.447
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,02	$	2.590,00	$	90.702
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,55	$	808.859,00	$	3.680.308
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,92	$	38.517,00	$	228.021
					SUBTOTAL	$	4.384.159
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.384.159
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.384.159
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.547.264**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.016.785**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5004362**			
ELEMENTOS				**299585**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 95 S**		**HASTA**	**CL 94A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	59,08	$	819,00	$	48.387
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,68	$	78.340,00	$	601.651
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	59,08	$	2.590,00	$	153.017
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,68	$	808.859,00	$	6.212.037
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,98	$	38.517,00	$	384.400
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	22,5	$	5.994,00	$	134.865
					SUBTOTAL	$	7.534.357
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.534.357
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.534.357
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.697.462**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.166.983**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5004412**			
ELEMENTOS				**299729**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 95 BIS S**	**HASTA**	**CL 95 S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	11,35	$	819,00	$	9.296
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,48	$	78.340,00	$	115.943
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	11,35	$	2.590,00	$	29.397
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,48	$	808.859,00	$	1.197.111
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,92	$	38.517,00	$	73.953

SUBTOTAL	$	1.425.699
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.425.699
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.425.699
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.588.804**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.058.325**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5004421**			
ELEMENTOS				**299753**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 95AS**	**HASTA**	**CL 95 BIS S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	89,24	$	819,00	$	73.088
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,6	$	78.340,00	$	908.744
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	89,24	$	2.590,00	$	231.132
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,6	$	808.859,00	$	9.382.764
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,08	$	38.517,00	$	580.836
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	68,6	$	5.994,00	$	411.188
					SUBTOTAL	$	11.587.752
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.587.752
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.587.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.750.857**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.220.378**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5005487**			
ELEMENTOS				**302060**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**TV 13**		**HASTA**	**CLL 101S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	42,4	$	819,00	$	34.726
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,51	$	78.340,00	$	431.653
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	42,4	$	2.590,00	$	109.816
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,51	$	808.859,00	$	4.456.813
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,16	$	38.517,00	$	275.782
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	13,8	$	5.994,00	$	82.717
					SUBTOTAL	$	5.391.507
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.391.507
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.391.507
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.554.612**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.024.133**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5005631**			
ELEMENTOS				**302372**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CLL 101BIS S**		**HASTA**	**CLL 101A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	10,32	$	819,00	$	8.452
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,34	$	78.340,00	$	104.976
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	10,32	$	2.590,00	$	26.729
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,34	$	808.859,00	$	1.083.871
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,74	$	38.517,00	$	67.020
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	41,9	$	5.994,00	$	251.149
					SUBTOTAL	$	1.542.196
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.542.196
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.542.196
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.705.301**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.174.822**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5005951**			
ELEMENTOS				**303083**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 102 S**		**HASTA**	**CL 102A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	66,85	$	819,00	$	54.750
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,69	$	78.340,00	$	680.775
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	66,85	$	2.590,00	$	173.142
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,69	$	808.859,00	$	7.028.985
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,3	$	38.517,00	$	435.242
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	78,1	$	5.994,00	$	468.131
					SUBTOTAL	$	8.841.024
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.841.024
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.841.024
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.004.129**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.473.650**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5006176**			
ELEMENTOS				**303638**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**DG 101A S / CLL 102S**		**HASTA**	**CLL 102 S / CRA 1A**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	298,37	$	819,00	$	244.365
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	38,78	$	78.340,00	$	3.038.025
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	298,37	$	2.590,00	$	772.778
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	38,78	$	808.859,00	$	31.367.552
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	50,41	$	38.517,00	$	1.941.642
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	163	$	5.994,00	$	977.022
					SUBTOTAL	$	38.341.385
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	38.341.385
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	38.341.385
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**38.504.490**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**38.974.011**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**5006234**		
ELEMENTOS			**303788**		
DIRECCIÓN	CRA 14	**DESDE**	**CL 104 S / DG 104 BIS S / CLL 104 S**	**HASTA**	**CL 104A S / CL 104 S / CL 104A S**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	203,53	$ 819,00	$ 166.691
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	26,91	$ 78.340,00	$ 2.108.129
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	203,53	$ 2.590,00	$ 527.143
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	26,91	$ 808.859,00	$ 21.766.396
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	34,99	$ 38.517,00	$ 1.347.710
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	120,7	$ 5.994,00	$ 723.476

SUBTOTAL	$	26.639.544
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	26.639.544
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	26.639.544
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**26.802.649**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**27.272.170**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**5006310**				
ELEMENTOS	**303983**				
DIRECCIÓN	CRA 14	**DESDE**	**CLL 105 S**	**HASTA**	**CLL 104 A S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	3	$ 819,00	$ 2.457
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,39	$ 78.340,00	$ 30.553
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	3	$ 2.590,00	$ 7.770
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,39	$ 808.859,00	$ 315.455
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	0,51	$ 38.517,00	$ 19.644
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	20,3	$ 5.994,00	$ 121.678

SUBTOTAL	$	497.556
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	497.556
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	497.556
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**660.661**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.130.182**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5006342**			
ELEMENTOS				**304061**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 106 S**	**HASTA**	**CL 105A S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	7,2	$	819,00	$	5.897
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,94	$	78.340,00	$	73.640
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	7,2	$	2.590,00	$	18.648
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,94	$	808.859,00	$	760.327
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,22	$	38.517,00	$	46.991
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	11,3	$	5.994,00	$	67.732
					SUBTOTAL	$	973.235
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	973.235
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	973.235
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.136.340**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.605.861**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5006393**			
ELEMENTOS				**304193**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 106 BIS S**	**HASTA**	**CL 106 BIS S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	18,76	$	819,00	$	15.364
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,44	$	78.340,00	$	191.150
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18,76	$	2.590,00	$	48.588
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,44	$	808.859,00	$	1.973.616
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,17	$	38.517,00	$	122.099
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	19,6	$	5.994,00	$	117.482
					SUBTOTAL	$	2.468.300
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.468.300
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.468.300
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.631.405**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.100.926**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5006439**			
ELEMENTOS				**304301**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 106C S**		**HASTA**	**CL 107 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	36,94	$	819,00	$	30.254
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,8	$	78.340,00	$	376.032
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	36,94	$	2.590,00	$	95.675
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,8	$	808.859,00	$	3.882.523
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,23	$	38.517,00	$	239.961
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	39,8	$	5.994,00	$	238.561
					SUBTOTAL	$	4.863.006
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.863.006
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.863.006
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.026.111**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.495.632**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5006473**			
ELEMENTOS				**304385**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 107 S**		**HASTA**	**CL 108 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	24,53	$	819,00	$	20.090
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,19	$	78.340,00	$	249.905
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	24,53	$	2.590,00	$	63.533
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,19	$	808.859,00	$	2.580.260
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,14	$	38.517,00	$	159.460
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	22,7	$	5.994,00	$	136.064

SUBTOTAL	$	3.209.312
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.209.312
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.209.312
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.372.417**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.841.938**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5006676**			
ELEMENTOS				**304913**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 113S**		**HASTA**	**CL 113A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	40,2	$	819,00	$	32.924
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,29	$	78.340,00	$	414.419
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40,2	$	2.590,00	$	104.118
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,29	$	808.859,00	$	4.278.864
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,88	$	38.517,00	$	264.997
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	25,6	$	5.994,00	$	153.446
					SUBTOTAL	$	5.248.768
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.248.768
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.248.768
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.411.873**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.881.394**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5007403**			
ELEMENTOS				**306490**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 113 S**	**HASTA**	**CL 132 S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	26,01	$	819,00	$	21.302
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,37	$	78.340,00	$	264.006
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	26,01	$	2.590,00	$	67.366
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,37	$	808.859,00	$	2.725.855
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,38	$	38.517,00	$	168.704
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	61,9	$	5.994,00	$	371.029
					SUBTOTAL	$	3.618.262
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.618.262
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.618.262
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.781.367**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.250.888**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5007412**			
ELEMENTOS				**306510**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 133 BIS S**	**HASTA**	**CL 133 S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	44,68	$	819,00	$	36.593
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,81	$	78.340,00	$	455.155
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	44,68	$	2.590,00	$	115.721
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,81	$	808.859,00	$	4.699.471
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	74,40	$	5.994,00	$	445.954
					SUBTOTAL	$	5.752.894
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.752.894
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.752.894
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.915.999**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.385.520**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**5007431**		
ELEMENTOS			**306551**		
DIRECCIÓN	CRA 14	**DESDE**	**CL 133 C S**	**HASTA**	**CL 133 BIS S**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	195,5	$ 819,00	$ 160.115
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	24,61	$ 78.340,00	$ 1.927.947
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	195,5	$ 2.590,00	$ 506.345
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	24,61	$ 808.859,00	$ 19.906.020
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	31,99	$ 38.517,00	$ 1.232.159
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	121,9	$ 5.994,00	$ 730.669

SUBTOTAL	$	24.463.254
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	24.463.254
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.463.254
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.626.359**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**25.095.880**

Escriba el texto aquí

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5007701**			
ELEMENTOS				**306984**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 132 S**		**HASTA**	**CL 133 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	91,93	$	819,00	$	75.291
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,93	$	78.340,00	$	934.596
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	91,93	$	2.590,00	$	238.099
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,93	$	808.859,00	$	9.649.688
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,51	$	38.517,00	$	597.399
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	297,8	$	5.994,00	$	1.785.013
					SUBTOTAL	$	13.280.085
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.280.085
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.280.085
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.443.190**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.912.711**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5007702**			
ELEMENTOS				**306987**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 133 S**	**HASTA**	**CL 132 S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	276,95	$	819,00	$	226.822
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	30,98	$	78.340,00	$	2.426.973
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	238,52	$	2.590,00	$	617.767
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	30,98	$	808.859,00	$	25.058.452
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	40,28	$	38.517,00	$	1.551.465
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	416,7	$	5.994,00	$	2.497.700
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	38,43	$	7.881,00	$	302.867
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	38,43	$	1.882,00	$	72.325
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	5,38	$	845.106,00	$	4.546.670
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	33,81	$	2.511,00	$	84.897
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7	$	42.242,00	$	295.694
					SUBTOTAL	$	37.681.632
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	37.681.632
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	37.681.632
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677

SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**37.844.737**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**38.314.258**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5007941**			
ELEMENTOS				**533645**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 102 S / KR 1A**	**HASTA**	**CL 103A S / KR 12**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	66,94	$	819,00	$	54.824
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,7	$	78.340,00	$	681.558
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	66,94	$	2.590,00	$	173.375
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,7	$	808.859,00	$	7.037.073
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,31	$	38.517,00	$	435.627
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	70,7	$	5.994,00	$	423.776
					SUBTOTAL	$	8.806.233
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.806.233
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.806.233
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.969.338**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.438.859**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5007947**			
ELEMENTOS				**533654**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 112S**		**HASTA**	**CL 109S / CL 108B S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	101,46	$	819,00	$	83.096
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,19	$	78.340,00	$	1.033.305
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	101,46	$	2.590,00	$	262.781
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	13,19	$	808.859,00	$	10.668.850
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	17,15	$	38.517,00	$	660.567
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	66,8	$	5.994,00	$	400.399
					SUBTOTAL	$	13.108.998
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.108.998
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.108.998
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.272.103**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.741.624**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**5008236**		
ELEMENTOS			**533859**		
DIRECCIÓN	CRA 14	**DESDE**	**CL 103 S**	**HASTA**	**CR 1A**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	18,98	$ 819,00	$ 15.545
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,47	$ 78.340,00	$ 193.500
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18,98	$ 2.590,00	$ 49.158
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,47	$ 808.859,00	$ 1.997.882
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,21	$ 38.517,00	$ 123.640
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	44,1	$ 5.994,00	$ 264.335

SUBTOTAL	$	2.644.059
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.644.059
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.644.059
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.807.164**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.276.685**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5009293**			
ELEMENTOS				**91021832**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 91BSUR**	**HASTA**	**CL 92 SUR**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	21,71	$	819,00	$	17.780
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,82	$	78.340,00	$	220.919
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	21,71	$	2.590,00	$	56.229
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,82	$	808.859,00	$	2.280.982
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,67	$	38.517,00	$	141.357
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	50,5	$	5.994,00	$	302.697
					SUBTOTAL	$	3.019.965
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.019.965
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.019.965
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.183.070**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.652.591**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5009393**			
ELEMENTOS				**91031894**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**DG99 SUR / CL 97 S**		**HASTA**	**TV 13**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	256,43	$	819,00	$	210.016
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	33,13	$	78.340,00	$	2.595.404
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	256,43	$	2.590,00	$	664.154
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	33,13	$	808.859,00	$	26.797.499
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	43,07	$	38.517,00	$	1.658.927
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	269,9	$	5.994,00	$	1.617.781
					SUBTOTAL	$	33.543.781
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	33.543.781
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	33.543.781
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**33.706.886**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**34.176.407**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**5010043**		
ELEMENTOS			**24121781**		
DIRECCIÓN	CRA 14	**DESDE**	**CL 112 A S**	**HASTA**	**CL 113 S**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	0	$ 819,00	$ -
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0	$ 78.340,00	$ -
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	0	$ 2.590,00	$ -
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0	$ 808.859,00	$ -
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	0	$ 38.517,00	$ -
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	4	$ 5.994,00	$ 23.976

SUBTOTAL	$	23.976
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	23.976
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.976
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**187.081**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**656.602**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5010057**			
ELEMENTOS				**24121782**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 112S**	**HASTA**	**CLL 112A S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	83,46	$	819,00	$	68.354
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,85	$	78.340,00	$	849.989
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	83,46	$	2.590,00	$	216.161
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,85	$	808.859,00	$	8.776.120
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,11	$	38.517,00	$	543.475
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	121,9	$	5.994,00	$	730.669

SUBTOTAL	$	11.184.768
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.184.768
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.184.768
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.347.873**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.817.394**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5010067**			
ELEMENTOS				**91031275**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CARRERA 14J**		**HASTA**	**CL 114AS**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	612,51	$	819,00	$	501.646
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	77,93	$	78.340,00	$	6.105.036
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	612,51	$	2.590,00	$	1.586.401
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	77,93	$	808.859,00	$	63.034.382
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	101,32	$	38.517,00	$	3.902.542
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	591,5	$	5.994,00	$	3.545.451
					SUBTOTAL	$	78.675.458
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	78.675.458
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	78.675.458
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**78.838.563**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**79.308.084**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5010280**			
ELEMENTOS				**901171**			
DIRECCIÓN	CRA 14		**DESDE**	**CL 96S**	**HASTA**	**CL 97S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	57,86	$	819,00	$	47.387
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,52	$	78.340,00	$	589.117
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	57,86	$	2.590,00	$	149.857
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,52	$	808.859,00	$	6.082.620
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,78	$	38.517,00	$	376.696
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	53,1	$	5.994,00	$	318.281
					SUBTOTAL	$	7.563.959
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.563.959
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.563.959
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.544
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	85.677
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	70.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.333
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	68.307
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.727.064**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**469.521**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.196.585**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005139**			
ELEMENTOS				**525363**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CL 117**		**HASTA**	**CL 119**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	316,38	$	819,00	$	259.115
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	40,84	$	78.340,00	$	3.199.406
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	314,19	$	2.590,00	$	813.752
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	40,84	$	808.859,00	$	33.033.802
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	53,09	$	38.517,00	$	2.044.868
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	448,90	$	5.994,00	$	2.690.707
					SUBTOTAL	$	42.041.649
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	42.041.649
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	42.041.649
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**42.958.609**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**43.863.630**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005185**			
ELEMENTOS				**91030591**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**CL 116**		**HASTA**	**CL 117A**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	85,61	$	819,00	$	70.115
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,14	$	78.340,00	$	872.708
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	85,61	$	2.590,00	$	221.730
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,14	$	808.859,00	$	9.010.689
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,48	$	38.517,00	$	557.726
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	94,2	$	5.994,00	$	564.635
					SUBTOTAL	$	11.297.602
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.297.602
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.297.602
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.214.562**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.119.583**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005248**			
ELEMENTOS				**91030587**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**CL 116**		**HASTA**	**CL 117A**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	259,29	$	819,00	$	212.359
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	33,72	$	78.340,00	$	2.641.625
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	259,29	$	2.590,00	$	671.561
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	33,72	$	808.859,00	$	27.274.725
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	43,84	$	38.517,00	$	1.688.585
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	157,4	$	5.994,00	$	943.456
					SUBTOTAL	$	33.432.311
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	33.432.311
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	33.432.311
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**34.349.271**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**35.254.292**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005478**			
ELEMENTOS				**525381**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**DG 108A**		**HASTA**	**CALLE 108**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	78,93	$	819,00	$	64.644
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,25	$	78.340,00	$	802.985
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	78,93	$	2.590,00	$	204.429
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,25	$	808.859,00	$	8.290.805
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	13,33	$	38.517,00	$	513.432
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	81,6	$	5.994,00	$	489.110
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	30,4	$	10.290,00	$	312.816
					SUBTOTAL	$	10.678.220
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.678.220
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.678.220
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.595.180**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.500.201**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005526**			
ELEMENTOS				**503466, 503468**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CL 108 / CL 107A**	**HASTA**	**CL 107A / CL 108**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	166,8	$	819,00	$	136.609
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,69	$	78.340,00	$	1.699.195
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	166,8	$	2.590,00	$	432.012
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21,69	$	808.859,00	$	17.544.152
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	28,2	$	38.517,00	$	1.086.179
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	188,3	$	5.994,00	$	1.128.670
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	58	$	10.290,00	$	596.820
					SUBTOTAL	$	22.623.637
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	22.623.637
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.623.637
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	692.206
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	29.932
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	662.274
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	44.216
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	44.216
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.502
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	15.568
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	543.934
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	583.496
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.457.557**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.810.042**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.267.599**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005573**			
ELEMENTOS				**503463**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**CL 107**	**HASTA**	**CL 107A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	70,24	$	819,00	$	57.527
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,13	$	78.340,00	$	715.244
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	70,24	$	2.590,00	$	181.922
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	9,13	$	808.859,00	$	7.384.883
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,87	$	38.517,00	$	457.197
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	14,6	$	10.290,00	$	150.234
					SUBTOTAL	$	8.947.006
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.947.006
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.947.006
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.863.966**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.768.987**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005649**			
ELEMENTOS				**503456, 503458**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**CLL 106 / CL 104A**	**HASTA**	**CLL 104 A / CL 106**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	118,77	$	819,00	$	97.273
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,44	$	78.340,00	$	1.209.570
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	118,77	$	2.590,00	$	307.614
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,44	$	808.859,00	$	12.488.783
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,08	$	38.517,00	$	773.421
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	35,7	$	10.290,00	$	367.353
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	60,7	$	5.994,00	$	363.836
					SUBTOTAL	$	15.607.850
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.607.850
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.607.850
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	692.206
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	29.932
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	662.274
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	44.216
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	44.216
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.502
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	15.568
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	543.934
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	583.496
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.441.770**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.810.042**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.251.812**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005662**			
ELEMENTOS				**503471**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CL 104**	**HASTA**	**CL 103**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	971	$	819,00	$	795.249
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	126,23	$	78.340,00	$	9.888.858
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	971	$	2.590,00	$	2.514.890
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	126,23	$	808.859,00	$	102.102.272
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	164,75	$	38.517,00	$	6.345.676
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	145,9	$	5.994,00	$	874.525
					SUBTOTAL	$	122.521.469
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	122.521.469
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	122.521.469
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**123.438.429**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**124.343.450**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005695**			
ELEMENTOS				**91030629**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CALLE 103**	**HASTA**	**CALLE 102**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	64	$	819,00	$	52.416
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,32	$	78.340,00	$	651.789
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	64	$	2.590,00	$	165.760
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,32	$	808.859,00	$	6.729.707
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,82	$	38.517,00	$	416.754
					SUBTOTAL	$	8.016.426
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.016.426
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.016.426
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.933.386**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.838.407**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1006366**			
ELEMENTOS				**91030604**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**CLL 115**	**HASTA**	**CL 116**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	133,92	$	819,00	$	109.680
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,42	$	78.340,00	$	1.364.683
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	133,92	$	2.590,00	$	346.853
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	17,42	$	808.859,00	$	14.090.324
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	22,65	$	38.517,00	$	872.410
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	186,2	$	5.994,00	$	1.116.083
					SUBTOTAL	$	17.900.033
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	17.900.033
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.900.033
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.816.993**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.722.014**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**1006368**				
ELEMENTOS	**503448, 503446**				
DIRECCIÓN	AV 9	**DESDE**	**CL 107A / CL 106**	**HASTA**	**CL 106 / CL 107A**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	454,99	$ 819,00	$ 372.637
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	61,13	$ 78.340,00	$ 4.788.924
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	454,99	$ 2.590,00	$ 1.178.424
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	61,13	$ 808.859,00	$ 49.445.551
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	79,47	$ 38.517,00	$ 3.060.946
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	328	$ 5.994,00	$ 1.966.032
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	42	$ 10.290,00	$ 432.180

SUBTOTAL	$	61.244.694
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	61.244.694
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	61.244.694
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	692.206
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	29.932
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	662.274
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	44.216
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	44.216
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.502
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	15.568
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	543.934
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	583.496
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**63.078.614**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.810.042**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**64.888.656**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1006476**			
ELEMENTOS				**91030631**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**CLL 102**	**HASTA**	**CLL 100**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	73,9	$	819,00	$	60.524
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,61	$	78.340,00	$	752.847
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	73,9	$	2.590,00	$	191.401
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	9,61	$	845.106,00	$	8.121.469
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	12,49	$	38.517,00	$	481.077
					SUBTOTAL	$	9.607.318
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.607.318
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.607.318
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.524.278**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.429.299**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1006849**			
ELEMENTOS				**91019174, 91019187**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**CL 106 / CL 104A**	**HASTA**	**CL 104A / CL 106**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	327,84	$	819,00	$	268.501
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	42,62	$	78.340,00	$	3.338.851
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	327,84	$	2.590,00	$	849.106
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	2,8	$	845.106,00	$	2.366.297
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	55,4	$	38.517,00	$	2.133.842
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	563	$	5.994,00	$	3.374.622
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	150,9	$	10.290,00	$	1.552.761
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	39,82	$	808.859,00	$	32.208.765
					SUBTOTAL	$	46.092.744
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	46.092.744
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	46.092.744
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	692.206
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	29.932
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	662.274
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	44.216
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	44.216
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.502
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	15.568
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	543.934
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	583.496
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**47.926.664**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.810.042**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**49.736.706**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1007223**			
ELEMENTOS				**91019520**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CLL 110**	**HASTA**	**CL 110 A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	10,82	$	819,00	$	8.862
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,41	$	78.340,00	$	110.459
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	10,82	$	2.590,00	$	28.024
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	1,41	$	845.106,00	$	1.191.599
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,83	$	38.517,00	$	70.486

SUBTOTAL	$	1.409.430
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.409.430
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.409.430
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.326.390**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.231.411**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008004**			
ELEMENTOS				**91030636**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CALLE 104**	**HASTA**	**CALLE 103**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	35,45	$	819,00	$	29.034
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,61	$	78.340,00	$	361.147
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,45	$	2.590,00	$	91.816
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,61	$	808.859,00	$	3.728.840
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,99	$	38.517,00	$	230.717
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	31,9	$	5.994,00	$	191.209
					SUBTOTAL	$	4.632.762
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.632.762
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.632.762
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.549.722**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.454.743**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008146**			
ELEMENTOS				**91030540**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CL 110**		**HASTA**	**CL 109**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	150,87	$	819,00	$	123.563
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	19,62	$	78.340,00	$	1.537.031
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	150,87	$	2.590,00	$	390.753
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	19,62	$	808.859,00	$	15.869.814
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	25,51	$	38.517,00	$	982.569
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	104,1	$	5.994,00	$	623.975
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	35,2	$	10.290,00	$	362.208
					SUBTOTAL	$	19.889.912
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	19.889.912
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.889.912
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.806.872**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.711.893**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008413**			
ELEMENTOS				**91010602**			
DIRECCIÓN	CL 116		**DESDE**	**CR 9**	**HASTA**	**CR 7**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	61,64	$	819,00	$	50.483
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,01	$	78.340,00	$	627.503
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	61,64	$	2.590,00	$	159.648
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,01	$	808.859,00	$	6.478.961
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,41	$	38.517,00	$	400.962
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	36,5	$	5.994,00	$	218.781
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	21,2	$	10.290,00	$	218.148
					SUBTOTAL	$	8.154.486
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.154.486
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.154.486
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.071.446**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.976.467**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**2000030**			
ELEMENTOS				**509403**			
DIRECCIÓN	CR 9		**DESDE**	**CALLE 100**	**HASTA**	**TV17**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	3,29	$	819,00	$	2.695
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	11,6	$	5.994,00	$	69.530
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	3,29	$	7.881,00	$	25.928
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	3,29	$	1.882,00	$	6.192
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	0,26	$	845.106,00	$	219.728
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	10,44	$	2.511,00	$	26.215
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	0,34	$	38.517,00	$	13.096
					SUBTOTAL	$	363.383
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	363.383
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	363.383
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.280.343**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.185.364**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**2003421**			
ELEMENTOS				**24123519**			
DIRECCIÓN	AV 9		**DESDE**	**TV 17**		**HASTA**	**TV 17A**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	173,07	$	819,00	$	141.744
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,49	$	78.340,00	$	1.761.867
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	173,07	$	2.590,00	$	448.251
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	22,49	$	808.859,00	$	18.191.239
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	29,24	$	38.517,00	$	1.126.237
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	193,3	$	5.994,00	$	1.158.640
					SUBTOTAL	$	22.827.978
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	22.827.978
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.827.978
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	346.103
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.966
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	331.137
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.108
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.108
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	279.751
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.784
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	271.967
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	291.748
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.744.938**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**905.021**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.649.959**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000246**			
ELEMENTOS				**519267**			
DIRECCIÓN	CL 53		**DESDE**	**CRA 58**	**HASTA**	**CRA 57**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	130,80	$	819,00	$	107.125
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,00	$	78.340,00	$	1.331.780
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	130,80	$	2.590,00	$	338.772
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	17,00	$	808.859,00	$	13.750.603
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	22,10	$	38.517,00	$	851.226
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	86,70	$	5.994,00	$	519.680

SUBTOTAL	$	16.899.186
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.899.186
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.899.186
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	103.351
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.442
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	99.909
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	49.107
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	49.107
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	111.582
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.232
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.350
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.157.552**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**107.882**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.265.434**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000389**			
ELEMENTOS				**513307, 513309**			
DIRECCIÓN	CL 53		**DESDE**	**CRA 57 / CRA 54**	**HASTA**	**CRA 54 / CRA 57**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	168,11	$	819,00	$	137.682
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,91	$	78.340,00	$	1.794.769
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	168,11	$	2.590,00	$	435.405
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	22,91	$	808.859,00	$	18.530.960
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	29,79	$	38.517,00	$	1.147.421
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	220,7	$	5.994,00	$	1.322.876
					SUBTOTAL	$	23.369.113
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	23.369.113
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.369.113
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	206.702
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.884
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	199.818
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	98.214
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	98.214
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	223.164
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	4.464
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	218.700
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.885.845**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**215.764**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.101.609**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000543**			
ELEMENTOS				**513007**			
DIRECCIÓN	CL 53		**DESDE**	**CRA 50**	**HASTA**	**CRA 52**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	144,86	$	819,00	$	118.640
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	18,26	$	78.340,00	$	1.430.488
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	144,86	$	2.590,00	$	375.187
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	18,26	$	808.859,00	$	14.769.765
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	23,74	$	38.517,00	$	914.394
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	125	$	5.994,00	$	749.250
					SUBTOTAL	$	18.357.725
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.357.725
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.357.725
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	103.351
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.442
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	99.909
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	49.107
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	49.107
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	111.582
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.232
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.350
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.616.091**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**107.882**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.723.973**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002562**			
ELEMENTOS				**512977**			
DIRECCIÓN	CL 53		**DESDE**	**CR 46**	**HASTA**	**CRA 50**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	25,47	$	819,00	$	20.860
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,83	$	78.340,00	$	221.702
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25,47	$	2.590,00	$	65.967
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,83	$	808.859,00	$	2.289.071
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,68	$	38.517,00	$	141.743
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	37,3	$	5.994,00	$	223.576
					SUBTOTAL	$	2.962.919
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.962.919
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.962.919
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	103.351
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.442
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	99.909
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	49.107
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	49.107
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	111.582
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.232
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.350
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.221.285**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**107.882**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.329.167**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002961**			
ELEMENTOS				**24122169**			
DIRECCIÓN	CL 53		**DESDE**	**CR 37**		**HASTA**	**CRA 45**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	92,06	$	819,00	$	75.397
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,97	$	78.340,00	$	937.730
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	92,06	$	2.590,00	$	238.435
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,97	$	808.859,00	$	9.682.042
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,56	$	38.517,00	$	599.325
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	62,2	$	5.994,00	$	372.827

SUBTOTAL	$	11.905.756
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.905.756
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.905.756
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	103.351
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.442
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	99.909
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	49.107
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	49.107
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	111.582
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.232
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.350
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.164.122**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**107.882**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.272.004**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002813**			
ELEMENTOS				**506725**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 60 BIS A**	**HASTA**	**CRA 62**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	102,72	$	819,00	$	84.128
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,35	$	78.340,00	$	1.045.839
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	102,72	$	2.590,00	$	266.045
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	13,35	$	808.859,00	$	10.798.268
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	17,36	$	38.517,00	$	668.655
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	25,30	$	5.994,00	$	151.648
					SUBTOTAL	$	13.014.582
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.014.582
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.014.582
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.215.936**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.285.772**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002809**			
ELEMENTOS				**506750**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 65**	**HASTA**	**CRA 65A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	57,12	$	819,00	$	46.781
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,42	$	78.340,00	$	581.283
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	57,12	$	2.590,00	$	147.941
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,42	$	808.859,00	$	6.001.734
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,65	$	38.517,00	$	371.689
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	30,4	$	5.994,00	$	182.218
					SUBTOTAL	$	7.331.645
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.331.645
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.331.645
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.532.999**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.602.835**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002812**			
ELEMENTOS				**506695**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 62**	**HASTA**	**CRA 63**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	10,44	$	819,00	$	8.550
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,36	$	78.340,00	$	106.542
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	10,44	$	2.590,00	$	27.040
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,36	$	808.859,00	$	1.100.048
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,77	$	38.517,00	$	68.175
					SUBTOTAL	$	1.310.356
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.310.356
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.310.356
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.511.710**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.581.546**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002816**			
ELEMENTOS				**506735**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 59**	**HASTA**	**CRA 59A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	48,76	$	819,00	$	39.934
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,09	$	78.340,00	$	477.091
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	48,76	$	2.590,00	$	126.288
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,09	$	808.859,00	$	4.925.951
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,92	$	38.517,00	$	305.055
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	31,1	$	5.994,00	$	186.413
					SUBTOTAL	$	6.060.733
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.060.733
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.060.733
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.262.087**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.331.923**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002817**			
ELEMENTOS				**506740, 506738**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 59 / CRA 58**	**HASTA**	**CRA 58 / CRA 59**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	104,02	$	819,00	$	85.192
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,41	$	78.340,00	$	1.050.539
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	104,02	$	2.590,00	$	269.412
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	13,41	$	808.859,00	$	10.846.799
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	17,44	$	38.517,00	$	671.736
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	67,1	$	5.994,00	$	402.197
					SUBTOTAL	$	13.325.877
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.325.877
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.325.877
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	199.500
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	18.114
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	181.386
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	57.972
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	57.972
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	166.684
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.334
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	163.350
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.728.585**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**139.672**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.868.257**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002818**			
ELEMENTOS				**506745**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 57C**	**HASTA**	**CRA 58**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	57,57	$	819,00	$	47.150
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,48	$	78.340,00	$	585.983
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	57,57	$	2.590,00	$	149.106
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,48	$	808.859,00	$	6.050.265
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,72	$	38.517,00	$	374.385
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	32	$	5.994,00	$	191.808
					SUBTOTAL	$	7.398.698
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.398.698
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.398.698
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.600.052**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.669.888**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002819**			
ELEMENTOS				**506720**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 55**	**HASTA**	**CRA 56B**	
ABCISADO			N/A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	189,18	$	819,00	$	154.938
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,08	$	78.340,00	$	1.651.407
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	189,18	$	2.590,00	$	489.976
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	24,68	$	808.859,00	$	19.962.640
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	27,4	$	38.517,00	$	1.055.366
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	35,6	$	5.994,00	$	213.386

SUBTOTAL	$	23.527.714
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	23.527.714
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.527.714
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.729.068**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.798.904**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002822**			
ELEMENTOS				**506685**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 53**	**HASTA**	**CRA 54**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	45,89	$	819,00	$	37.584
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,64	$	78.340,00	$	441.838
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	45,89	$	2.590,00	$	118.855
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,64	$	808.859,00	$	4.561.965
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,33	$	38.517,00	$	282.330

SUBTOTAL	$	5.442.571
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.442.571
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.442.571
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.643.925**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.713.761**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002823**			
ELEMENTOS				**506710**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 52**	**HASTA**	**CRA 53**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	170,15	$	819,00	$	139.353
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,69	$	78.340,00	$	1.699.195
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	170,15	$	2.590,00	$	440.689
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21,69	$	808.859,00	$	17.544.152
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	28,2	$	38.517,00	$	1.086.179
					SUBTOTAL	$	20.909.567
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.909.567
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.909.567
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.110.921**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.180.757**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002838**			
ELEMENTOS				**506994**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 24**	**HASTA**	**CRA 23**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	180,34	$	819,00	$	147.698
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	23,44	$	78.340,00	$	1.836.290
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	180,34	$	2.590,00	$	467.081
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	23,44	$	808.859,00	$	18.959.655
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	30,47	$	38.517,00	$	1.173.613
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	141,6	$	5.994,00	$	848.750
					SUBTOTAL	$	23.433.087
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	23.433.087
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.433.087
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.634.441**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.704.277**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002839**			
ELEMENTOS				**506997**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 23**	**HASTA**	**CRA 22**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	173,74	$	819,00	$	142.293
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,9	$	78.340,00	$	1.793.986
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	173,74	$	2.590,00	$	449.987
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	22,9	$	808.859,00	$	18.522.871
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	29,77	$	38.517,00	$	1.146.651
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	93,4	$	5.994,00	$	559.840
					SUBTOTAL	$	22.615.627
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	22.615.627
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.615.627
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.816.981**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.886.817**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002840**			
ELEMENTOS				**507000**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 22**	**HASTA**	**CRA 21**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	157,58	$	819,00	$	129.058
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,19	$	78.340,00	$	1.660.025
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	157,58	$	2.590,00	$	408.132
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21,19	$	808.859,00	$	17.139.722
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	27,55	$	38.517,00	$	1.061.143
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	96,7	$	5.994,00	$	579.620
					SUBTOTAL	$	20.977.700
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.977.700
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.977.700
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.179.054**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.248.890**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002841**			
ELEMENTOS				**507003**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 20**	**HASTA**	**CRA 21**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	164,2	$	819,00	$	134.480
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,43	$	78.340,00	$	1.678.826
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	164,2	$	2.590,00	$	425.278
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21,43	$	808.859,00	$	17.333.848
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	27,86	$	38.517,00	$	1.073.084
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	91,6	$	5.994,00	$	549.050
					SUBTOTAL	$	21.194.566
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	21.194.566
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.194.566
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.395.920**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.465.756**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002842**			
ELEMENTOS				**507006**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 19**	**HASTA**	**CRA 20**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	69,08	$	819,00	$	56.577
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,69	$	78.340,00	$	680.775
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	69,08	$	2.590,00	$	178.917
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,69	$	808.859,00	$	7.028.985
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,3	$	38.517,00	$	435.242
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	57,9	$	5.994,00	$	347.053
					SUBTOTAL	$	8.727.548
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.727.548
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.727.548
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.928.902**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.998.738**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002843**			
ELEMENTOS				**507009**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 17**	**HASTA**	**CRA 19**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	195,86	$	819,00	$	160.409
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,36	$	78.340,00	$	1.986.702
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	195,86	$	2.590,00	$	507.277
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	25,36	$	808.859,00	$	20.512.664
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	32,97	$	38.517,00	$	1.269.905
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	104,8	$	5.994,00	$	628.171
					SUBTOTAL	$	25.065.130
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	25.065.130
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.065.130
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.266.484**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**25.336.320**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002844**			
ELEMENTOS				**507012**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 17**	**HASTA**	**CRA 16**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	123,6	$	819,00	$	101.228
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	16,06	$	78.340,00	$	1.258.140
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	123,6	$	2.590,00	$	320.124
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	16,06	$	808.859,00	$	12.990.276
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,88	$	38.517,00	$	804.235
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	92,6	$	5.994,00	$	555.044
					SUBTOTAL	$	16.029.048
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.029.048
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.029.048
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.230.402**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.300.238**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002845**			
ELEMENTOS				**506976**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 15**	**HASTA**	**CRA 16**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	206,81	$	819,00	$	169.377
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	26,19	$	78.340,00	$	2.051.725
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	206,81	$	2.590,00	$	535.638
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	26,19	$	808.859,00	$	21.184.017
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	34,05	$	38.517,00	$	1.311.504
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	85,5	$	5.994,00	$	512.487
					SUBTOTAL	$	25.764.748
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	25.764.748
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.764.748
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.966.102**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.035.938**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002846**			
ELEMENTOS				**506962**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 14A**	**HASTA**	**CRA 15**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	376,12	$	819,00	$	308.042
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	47,97	$	78.340,00	$	3.757.970
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	376,12	$	2.590,00	$	974.151
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	48,56	$	808.859,00	$	39.278.193
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	62,36	$	38.517,00	$	2.401.920
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	173,8	$	5.994,00	$	1.041.757
					SUBTOTAL	$	47.762.033
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	47.762.033
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	47.762.033
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**47.963.387**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**48.033.223**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002847**			
ELEMENTOS				**506920**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 14**	**HASTA**	**CRA 14A**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	6,27	$	819,00	$	5.135
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,62	$	78.340,00	$	48.571
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	4,75	$	2.590,00	$	12.303
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,62	$	808.859,00	$	501.493
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	0,9	$	38.517,00	$	34.665
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	10,6	$	5.994,00	$	63.536
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	1,52	$	7.881,00	$	11.979
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1,52	$	1.882,00	$	2.861
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	0,07	$	845.106,00	$	59.157
					SUBTOTAL	$	739.700
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	739.700
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	739.700
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**941.054**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.010.890**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002848**			
ELEMENTOS				**506675**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 56B**	**HASTA**	**CRA 57**	
ABCISADO			N/A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	23,57	$	819,00	$	19.304
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,07	$	78.340,00	$	240.504
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	23,57	$	2.590,00	$	61.046
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,07	$	808.859,00	$	2.483.197
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,99	$	38.517,00	$	153.683
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	38,7	$	5.994,00	$	231.968
					SUBTOTAL	$	3.189.702
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.189.702
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.189.702
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.391.056**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.460.892**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002862**			
ELEMENTOS				**506665**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 57B**	**HASTA**	**CRA 57C**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	37,79	$	819,00	$	30.950
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,91	$	78.340,00	$	384.649
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	37,79	$	2.590,00	$	97.876
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,91	$	808.859,00	$	3.971.498
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,38	$	38.517,00	$	245.738
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	34,3	$	5.994,00	$	205.594
					SUBTOTAL	$	4.936.306
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.936.306
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.936.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.137.660**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.207.496**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002948**			
ELEMENTOS				**506660**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 51**	**HASTA**	**CRA 52**	
ABCISADO			N/A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	102,03	$	819,00	$	83.563
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,26	$	78.340,00	$	1.038.788
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	102,03	$	2.590,00	$	264.258
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	13,26	$	808.859,00	$	10.725.470
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	17,24	$	38.517,00	$	664.033
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	112,5	$	5.994,00	$	674.325
					SUBTOTAL	$	13.450.437
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.450.437
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.450.437
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.651.791**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.721.627**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002950**			
ELEMENTOS				**506653**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 65**	**HASTA**	**CRA 64**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	28,72	$	819,00	$	23.522
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,16	$	78.340,00	$	247.554
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	28,72	$	2.590,00	$	74.385
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,16	$	808.859,00	$	2.555.994
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,11	$	38.517,00	$	158.305
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	26,1	$	5.994,00	$	156.443
					SUBTOTAL	$	3.216.204
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.216.204
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.216.204
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.417.558**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.487.394**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002978**			
ELEMENTOS				**506648, 506650**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA60BIS A / CRA 60**	**HASTA**	**CRA 60 / CRA 60BIS A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	258,14	$	819,00	$	211.417
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	32,1	$	78.340,00	$	2.514.714
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	258,14	$	2.590,00	$	668.583
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	32,1	$	808.859,00	$	25.964.374
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	41,73	$	38.517,00	$	1.607.314
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	185,2	$	5.994,00	$	1.110.089
					SUBTOTAL	$	32.076.490
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	32.076.490
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	32.076.490
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	199.500
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	18.114
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	181.386
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	57.972
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	57.972
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	166.684
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.334
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	163.350
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**32.479.198**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**139.672**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**32.618.870**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12003372**			
ELEMENTOS				**91025627**			
DIRECCIÓN	CLL 68		**DESDE**	**CRA 50**	**HASTA**	**CRA 51**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	184,86	$	819,00	$	151.400
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	24,23	$	78.340,00	$	1.898.178
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	184,86	$	2.590,00	$	478.787
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	24,23	$	808.859,00	$	19.598.654
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	31,5	$	38.517,00	$	1.213.286
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	121,1	$	5.994,00	$	725.873
					SUBTOTAL	$	24.066.178
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	24.066.178
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.066.178
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	99.750
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.057
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	90.693
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.986
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.342
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.667
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.675
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.267.532**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**69.836**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.337.368**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11006876**			
ELEMENTOS				**517772, 517774**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CLL 146 / CLL 147**	**HASTA**	**CLL 147 / CLL 146**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	271,00	$ 819,00	$	221.949	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	36,30	$ 78.340,00	$	2.843.742	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	271,00	$ 2.590,00	$	701.890	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	36,30	$ 808.859,00	$	29.361.582	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	58,51	$ 38.517,00	$	2.253.630	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	242,28	$ 5.994,00	$	1.452.226	
				SUBTOTAL	$	36.835.019	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	36.835.019	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	36.835.019	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	233.900	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	28.802	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	205.098	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	43.682	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	43.682	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	163.302	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.266	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.036	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**37.243.835**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**118.524**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.362.359**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11007054**			
ELEMENTOS				**196036, 169035**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 146 / CLL 145**		**HASTA**	**CALLE 145 / CLL 146**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	294,91	$	819,00	$	241.531
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	37,3	$	78.340,00	$	2.922.082
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	294,91	$	2.590,00	$	763.817
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	38,8	$	808.859,00	$	31.383.729
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	48,49	$	38.517,00	$	1.867.689
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	300,13	$	5.994,00	$	1.798.979
					SUBTOTAL	$	38.977.828
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	38.977.828
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	38.977.828
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	233.900
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	28.802
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	205.098
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	43.682
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	43.682
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	163.302
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.266
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.036
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**39.386.644**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**118.524**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**39.505.168**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11007600**			
ELEMENTOS				**169032**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 138**	**HASTA**	**CALLE 145**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	322,35	$	819,00	$	264.005
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	39,55	$	78.340,00	$	3.098.347
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	322,35	$	2.590,00	$	834.887
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	39,55	$	808.859,00	$	31.990.373
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	51,42	$	38.517,00	$	1.980.544
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	305,6	$	5.994,00	$	1.831.766
					SUBTOTAL	$	39.999.922
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	39.999.922
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	39.999.922
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**40.204.330**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**40.263.592**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11007875**			
ELEMENTOS				**168147**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 137A**	**HASTA**	**CALLE 137B**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	226,31	$	819,00	$	185.348
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	29,11	$	78.340,00	$	2.280.477
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	226,31	$	2.590,00	$	586.143
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	29,11	$	808.859,00	$	23.545.885
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	37,84	$	38.517,00	$	1.457.483
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	311,79	$	5.994,00	$	1.868.869
					SUBTOTAL	$	29.924.206
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	29.924.206
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.924.206
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**30.128.614**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.187.876**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11007712**			
ELEMENTOS				**168150**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 137B**	**HASTA**	**CALLE 138**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	49,13	$	819,00	$	40.237
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,37	$	78.340,00	$	499.026
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	49,13	$	2.590,00	$	127.247
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,37	$	808.859,00	$	5.152.432
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,28	$	38.517,00	$	318.921
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	85,62	$	5.994,00	$	513.206
					SUBTOTAL	$	6.651.069
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.651.069
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.651.069
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.855.477**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.914.739**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**11008020**		
ELEMENTOS			**168143, 168144**		
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS	**DESDE**	**CALLE 136**	**HASTA**	**CALLE 137**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	370,46	$ 819,00	$ 303.407
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	48,73	$ 78.340,00	$ 3.817.508
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	370,46	$ 2.590,00	$ 959.491
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	48,73	$ 808.859,00	$ 39.415.699
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	63,34	$ 38.517,00	$ 2.439.667
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	318,48	$ 5.994,00	$ 1.908.969

SUBTOTAL	$	48.844.741
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	48.844.741
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	48.844.741
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	233.900
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	28.802
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	205.098
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	43.682
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	43.682
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	163.302
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.266
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.036
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**49.253.557**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**118.524**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**49.372.081**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11008233**			
ELEMENTOS				**168139, 168140**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 134**	**HASTA**	**CL 135A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	330,99	$	819,00	$	271.081
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	44	$	78.340,00	$	3.446.960
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	330,99	$	2.590,00	$	857.264
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	44	$	808.859,00	$	35.589.796
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	57,2	$	38.517,00	$	2.203.172
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	303,26	$	5.994,00	$	1.817.740
					SUBTOTAL	$	44.186.014
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	44.186.014
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	44.186.014
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	233.900
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	28.802
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	205.098
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	43.682
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	43.682
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	163.302
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.266
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.036
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**44.594.830**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**118.524**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**44.713.354**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**11008651**		
ELEMENTOS			**167963, 167964**		
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS	**DESDE**	**CALLE 132A**	**HASTA**	**CALLE 134**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	378,21	$ 819,00	$ 309.754
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	48,8	$ 78.340,00	$ 3.822.992
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	378,21	$ 2.590,00	$ 979.564
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	48,8	$ 808.859,00	$ 39.472.319
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	63,44	$ 38.517,00	$ 2.443.518
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	498,66	$ 5.994,00	$ 2.988.968

SUBTOTAL	$	50.017.116
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	50.017.116
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	50.017.116
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	233.900
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	28.802
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	205.098
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	43.682
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	43.682
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	163.302
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.266
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.036
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**50.425.932**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**118.524**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**50.544.456**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**11008723**		
ELEMENTOS			**167962**		
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS	**DESDE**	**CALLE 132**	**HASTA**	**CALLE 132A**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	29,93	$ 819,00	$ 24.513
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,89	$ 78.340,00	$ 304.743
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	29,93	$ 2.590,00	$ 77.519
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,89	$ 808.859,00	$ 3.146.462
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,06	$ 38.517,00	$ 194.896
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	44,88	$ 5.994,00	$ 269.011

SUBTOTAL	$	4.017.142
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.017.142
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.017.142
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.221.550**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.280.812**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11008767**			
ELEMENTOS				**167960**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 131B**	**HASTA**	**CALLE 132**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	35,21	$	819,00	$	28.837
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,4	$	78.340,00	$	344.696
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,21	$	2.590,00	$	91.194
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,4	$	808.859,00	$	3.558.980
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,72	$	38.517,00	$	220.317
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	46,74	$	5.994,00	$	280.160
					SUBTOTAL	$	4.524.183
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.524.183
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.524.183
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.728.591**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.787.853**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11008968**			
ELEMENTOS				**167956**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 131**	**HASTA**	**CALLE 131A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	28,34	$	819,00	$	23.210
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,68	$	78.340,00	$	288.291
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	28,34	$	2.590,00	$	73.401
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,68	$	808.859,00	$	2.976.601
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,78	$	38.517,00	$	184.111
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	44,29	$	5.994,00	$	265.474
					SUBTOTAL	$	3.811.089
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.811.089
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.811.089
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.015.497**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.074.759**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**11009694**		
ELEMENTOS			**167699**		
DIRECCIÓN	CRA 58	**DESDE**	**CLL 128 B**	**HASTA**	**CLL 128 B BIS**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	233,81	$ 819,00	$ 191.490
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	30,27	$ 78.340,00	$ 2.371.352
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	233,81	$ 2.590,00	$ 605.568
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	30,27	$ 808.859,00	$ 24.484.162
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	39,35	$ 38.517,00	$ 1.515.644
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	194,18	$ 5.994,00	$ 1.163.915

SUBTOTAL	$	30.332.131
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	30.332.131
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	30.332.131
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**30.536.539**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.595.801**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11010091**			
ELEMENTOS				**167689**			
DIRECCIÓN	CRA 58		**DESDE**	**CLL 127D**	**HASTA**	**CLL 127D**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	8,38	$	819,00	$	6.863
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,75	$	78.340,00	$	58.755
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	6,28	$	2.590,00	$	16.265
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,75	$	808.859,00	$	606.644
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,11	$	38.517,00	$	42.754
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	61,82	$	5.994,00	$	370.549
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	2,1	$	7.881,00	$	16.550
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2,1	$	1.882,00	$	3.952
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	0,1	$	845.106,00	$	84.511
					SUBTOTAL	$	1.206.844
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.206.844
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.206.844
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.411.252**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.470.514**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11011909**			
ELEMENTOS				**472313**			
DIRECCIÓN	CRA 58		**DESDE**	**CLL 127D**		**HASTA**	**CLL 128**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	44,57	$	819,00	$	36.503
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,02	$	78.340,00	$	471.607
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	44,57	$	2.590,00	$	115.436
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,02	$	808.859,00	$	4.869.331
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,83	$	38.517,00	$	301.588
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	49,7	$	5.994,00	$	297.902
					SUBTOTAL	$	6.092.367
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.092.367
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.092.367
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.296.775**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.356.037**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11012506**			
ELEMENTOS				**903206**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 147**	**HASTA**	**CALLE 151**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	443,29	$	819,00	$	363.055
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	56,81	$	78.340,00	$	4.450.495
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	443,29	$	2.590,00	$	1.148.121
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	56,81	$	808.859,00	$	45.951.280
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	73,85	$	38.517,00	$	2.844.480
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	439,56	$	5.994,00	$	2.634.723
					SUBTOTAL	$	57.392.154
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	57.392.154
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	57.392.154
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**57.596.562**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**57.655.824**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11013337**			
ELEMENTOS				**91020769**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CLL 152**	**HASTA**	**AV RODRIGO LARA**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	33,18	$	819,00	$	27.174
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,31	$	78.340,00	$	337.645
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33,18	$	2.590,00	$	85.936
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,31	$	808.859,00	$	3.486.182
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,6	$	38.517,00	$	215.695
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	46,04	$	5.994,00	$	275.964
					SUBTOTAL	$	4.428.597
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.428.597
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.428.597
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.633.005**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.692.267**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014268**			
ELEMENTOS				**24123110, 24123111**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 131 / CLL 130A**	**HASTA**	**CALLE 130A CLL 131**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	81,75	$	819,00	$	66.953
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,62	$	78.340,00	$	831.971
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	81,75	$	2.590,00	$	211.733
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,62	$	808.859,00	$	8.590.083
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	13,8	$	38.517,00	$	531.535
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	95,66	$	5.994,00	$	573.386
					SUBTOTAL	$	10.805.660
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.805.660
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.805.660
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	233.900
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	28.802
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	205.098
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	43.682
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	43.682
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	163.302
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.266
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.036
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.214.476**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**118.524**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.333.000**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014363**			
ELEMENTOS				**903209**			
DIRECCIÓN	AV DE LAS VILLAS		**DESDE**	**CALLE 152**	**HASTA**	**CALLE 151**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	187,92	$	819,00	$	153.906
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,63	$	78.340,00	$	1.772.834
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	187,92	$	2.590,00	$	486.713
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	22,63	$	808.859,00	$	18.304.479
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	29,42	$	38.517,00	$	1.133.170
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	328,12	$	5.994,00	$	1.966.751

SUBTOTAL	$	23.817.854
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	23.817.854
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.817.854
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	116.950
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	14.401
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	102.549
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.841
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.841
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.651
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.633
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	80.018
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.022.262**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**59.262**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.081.524**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8005527**			
ELEMENTOS				**525825**			
DIRECCIÓN	AV AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**CLL 39A S**	**HASTA**	**CLL 38C S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	95,99	$	819,00	$	78.616
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,40	$	78.340,00	$	971.416
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	95,99	$	2.590,00	$	248.614
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,40	$	808.859,00	$	10.029.852
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	16,12	$	38.517,00	$	620.894
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	46,70	$	5.994,00	$	279.920

SUBTOTAL	$	12.229.311
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.229.311
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.229.311
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.354.181**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.395.071**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**8006096**				
ELEMENTOS	**525808, 525810**				
DIRECCIÓN	AV AGOBERTO MEJIA	**DESDE**	**CLL 40B S**	**HASTA**	**CLL 40C S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	50,95	$ 819,00	$ 41.728
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,62	$ 78.340,00	$ 518.611
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	50,95	$ 2.590,00	$ 131.961
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,62	$ 808.859,00	$ 5.354.647
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,6	$ 38.517,00	$ 331.246

SUBTOTAL	$	6.378.192
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.378.192
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.378.192
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.260
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	13.402
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	116.858
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	32.778
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	32.778
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	102.146
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.042
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	100.104
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.627.932**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	$	81.780
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.709.712**

CIV			**8006166**		
ELEMENTOS			**525813, 825815**		
DIRECCIÓN	AV AGIBERTO MEJIA	**DESDE**	**CALLE 41 B SUR**	**HASTA**	**CALLE 42 SUR**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	392,24	$ 819,00	$ 321.245
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	50,75	$ 78.340,00	$ 3.975.755
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	392,24	$ 2.590,00	$ 1.015.902
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	50,75	$ 808.859,00	$ 41.049.594
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	65,98	$ 38.517,00	$ 2.541.352
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	192,5	$ 5.994,00	$ 1.153.845

SUBTOTAL	$	50.057.692
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	50.057.692
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	50.057.692
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.260
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	13.402
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	116.858
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	32.778
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	32.778
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	102.146
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.042
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	100.104
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**50.307.432**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	$	81.780
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**50.389.212**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8006370**		
ELEMENTOS			**525841**		
DIRECCIÓN	AV AGOBERTO MEJIA	**DESDE**	**CALLE 42A SUR**	**HASTA**	**CALLE 42 SUR**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	36,05	$ 819,00	$ 29.525
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,67	$ 78.340,00	$ 365.848
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	36,05	$ 2.590,00	$ 93.370
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,67	$ 808.859,00	$ 3.777.372
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,08	$ 38.517,00	$ 234.183
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	22	$ 5.994,00	$ 131.868

SUBTOTAL	$	4.632.165
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.632.165
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.632.165
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.757.035**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.797.925**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8006707**			
ELEMENTOS				**603615**			
DIRECCIÓN	AV AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**AV. VILLAVICENCIO**	**HASTA**	**AV VILLAVICENCIO**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	94,23	$	819,00	$	77.174
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,06	$	78.340,00	$	944.780
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	94,23	$	2.590,00	$	244.056
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,06	$	808.859,00	$	9.754.840
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,68	$	38.517,00	$	603.947
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	62,2	$	5.994,00	$	372.827
					SUBTOTAL	$	11.997.623
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.997.623
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.997.623
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.122.493**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.163.383**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8006828**			
ELEMENTOS				**603618, 603620**			
DIRECCIÓN	AV AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**CRA 79G**		**HASTA**	**CRA 80**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	409,14	$	819,00	$	335.086
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	52,88	$	78.340,00	$	4.142.619
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	409,14	$	2.590,00	$	1.059.673
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	52,62	$	808.859,00	$	42.562.161
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	68,74	$	38.517,00	$	2.647.659
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	30,6	$	5.994,00	$	183.416
					SUBTOTAL	$	50.930.613
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	50.930.613
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	50.930.613
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.260
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	13.402
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	116.858
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	32.778
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	32.778
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	102.146
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.042
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	100.104
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**51.180.353**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	$	81.780
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**51.262.133**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8007495**		
ELEMENTOS			**511329**		
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA	**DESDE**	**CALLE 50SUR**	**HASTA**	**CALLE 50A SUR**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	39,47	$ 819,00	$ 32.326
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,12	$ 78.340,00	$ 401.101
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	39,47	$ 2.590,00	$ 102.227
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,12	$ 808.859,00	$ 4.141.358
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,66	$ 38.517,00	$ 256.523

SUBTOTAL	$	4.933.535
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.933.535
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.933.535
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.058.405**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.099.295**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012567**			
ELEMENTOS				**24120053**			
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**AV AMERICAS**	**HASTA**	**AV AMERICAS**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	68,36	$	819,00	$	55.987
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,88	$	78.340,00	$	695.659
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	68,36	$	2.590,00	$	177.052
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,88	$	808.859,00	$	7.182.668
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,54	$	38.517,00	$	444.486

SUBTOTAL	$	8.555.853
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.555.853
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.555.853
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.680.723**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.721.613**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012578**			
ELEMENTOS				**91013806**			
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**AV AMERICAS**	**HASTA**	**CL 34 S**	
ABCISADO			N/A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	99,18	$	819,00	$	81.228
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,77	$	78.340,00	$	1.000.402
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	99,18	$	2.590,00	$	256.876
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,77	$	808.859,00	$	10.329.129
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	16,6	$	38.517,00	$	639.382
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	57,45	$	5.994,00	$	344.355
					SUBTOTAL	$	12.651.373
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.651.373
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.651.373
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.776.243**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.817.133**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012676**			
ELEMENTOS				**520921, 520924**			
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**CLL 38C S**		**HASTA**	**CLL 39A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	94,12	$	819,00	$	77.084
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,07	$	78.340,00	$	945.564
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	94,12	$	2.590,00	$	243.771
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,07	$	808.859,00	$	9.762.928
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,69	$	38.517,00	$	604.332
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	107,73	$	5.994,00	$	645.734
					SUBTOTAL	$	12.279.412
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.279.412
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.279.412
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.260
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	13.402
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	116.858
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	32.778
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	32.778
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	102.146
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.042
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	100.104
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.529.152**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	$	81.780
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.610.932**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8013942**		
ELEMENTOS			**24122446**		
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA	**DESDE**	**CLL 42G S**	**HASTA**	**CLL 43 S**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	44,54	$ 819,00	$ 36.478
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,01	$ 78.340,00	$ 470.823
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	44,54	$ 2.590,00	$ 115.359
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,01	$ 808.859,00	$ 4.861.243
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,81	$ 38.517,00	$ 300.818
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	44,8	$ 5.994,00	$ 268.531

SUBTOTAL	$	6.053.252
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.053.252
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.053.252
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.178.122**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.219.012**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**8013944**				
ELEMENTOS	**24122432**				
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA	**DESDE**	**CLL 43 S**	**HASTA**	**CLL 44BIS A S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	5,64	$ 819,00	$ 4.619
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,73	$ 78.340,00	$ 57.188
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	5,64	$ 2.590,00	$ 14.608
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,73	$ 808.859,00	$ 590.467
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	0,95	$ 38.517,00	$ 36.591

SUBTOTAL	$	703.473
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	703.473
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	703.473
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**828.343**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**869.233**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**8014029**				
ELEMENTOS	**24122457**				
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA	**DESDE**	**CLL 40B S**	**HASTA**	**CLL 40C S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	49,33	$ 819,00	$ 40.401
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,4	$ 78.340,00	$ 501.376
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	49,33	$ 2.590,00	$ 127.765
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,4	$ 808.859,00	$ 5.176.698
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,32	$ 38.517,00	$ 320.461

SUBTOTAL	$	6.166.701
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.166.701
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.166.701
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
% AIU PMT (%)		20,6%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.291.571**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.332.461**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**8014030**				
ELEMENTOS	**24122454, 24122455**				
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA	**DESDE**	**CALLE 39 A SUR**	**HASTA**	**CALLE 40 B SUR**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	108,35	$ 819,00	$ 88.739
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,12	$ 78.340,00	$ 1.106.161
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	108,35	$ 2.590,00	$ 280.627
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	14,12	$ 808.859,00	$ 11.421.089
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	18,36	$ 38.517,00	$ 707.172
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	76,16	$ 5.994,00	$ 456.503

SUBTOTAL	$	14.060.290
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	14.060.290
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.060.290
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.260
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	13.402
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	116.858
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	32.778
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	32.778
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	102.146
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.042
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	100.104
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**14.310.030**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	$	81.780
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.391.810**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014035**			
ELEMENTOS				**24122287**			
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**CLL 36S**	**HASTA**	**CLL 35B S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	7,23	$	819,00	$	5.921
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,93	$	78.340,00	$	72.856
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	7,23	$	2.590,00	$	18.726
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,93	$	808.859,00	$	752.239
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,21	$	38.517,00	$	46.606
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	16,1	$	5.994,00	$	96.503
					SUBTOTAL	$	992.851
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	992.851
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	992.851
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.117.721**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.158.611**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014446**			
ELEMENTOS				**91013686**			
DIRECCIÓN	AVENIDA AGOBERTO MEJIA		**DESDE**	**AV AMERICAS**	**HASTA**	**AV AMERICAS**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	33,02	$	819,00	$	27.043
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,29	$	78.340,00	$	336.079
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33,02	$	2.590,00	$	85.522
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,29	$	808.859,00	$	3.470.005
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,58	$	38.517,00	$	214.925
					SUBTOTAL	$	4.133.574
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.133.574
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.133.574
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.130
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.701
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	58.429
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	16.389
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.389
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	51.073
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.021
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.052
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.258.444**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**40.890**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.299.334**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8004267**		
ELEMENTOS			**145496**		
DIRECCIÓN	AV AMERICAS	**DESDE**	**CRA 80**	**HASTA**	**CRA 79G**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	67,23	$ 819,00	$ 55.061
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,74	$ 78.340,00	$ 684.692
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	67,23	$ 1.882,00	$ 126.527
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	8,74	$ 845.106,00	$ 7.386.226
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	11,36	$ 42.242,00	$ 479.869
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	48,4	$ 5.994,00	$ 290.110

SUBTOTAL	$	9.022.485
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.022.485
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.022.485
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	69.299
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	534
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	68.765
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.372
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.372
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.549
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	5.754
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	104.795
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.200.417**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**282.853**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.483.270**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8004287**		
ELEMENTOS			**24119979**		
DIRECCIÓN	AV AMERICAS	**DESDE**	**CRA 79 F**	**HASTA**	**CRA 79**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	39,27	$ 819,00	$ 32.162
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,1	$ 78.340,00	$ 399.534
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	39,27	$ 1.882,00	$ 73.906
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	5,1	$ 845.106,00	$ 4.310.041
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,63	$ 42.242,00	$ 280.064
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	33,8	$ 5.994,00	$ 202.597

SUBTOTAL	$	5.298.305
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.298.305
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.298.305
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	69.299
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	534
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	68.765
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.372
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.372
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.549
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	5.754
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	104.795
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.476.237**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**282.853**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.759.090**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8004297**		
ELEMENTOS			**91013807**		
DIRECCIÓN	AV AMERICAS	**DESDE**	**CRA 79 B**	**HASTA**	**CRA 79A**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	9,32	$ 819,00	$ 7.633
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,21	$ 78.340,00	$ 94.791
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	9,32	$ 1.882,00	$ 17.540
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	1,21	$ 845.106,00	$ 1.022.578
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	1,57	$ 42.242,00	$ 66.320
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	12,9	$ 5.994,00	$ 77.323

SUBTOTAL	$	1.286.186
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.286.186
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.286.186
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	69.299
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	534
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	68.765
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.372
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.372
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.549
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	5.754
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	104.795
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.464.118**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**282.853**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.746.971**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8004305**			
ELEMENTOS				**151891**			
DIRECCIÓN	AV AMERICAS		**DESDE**	**CRA 79 F**	**HASTA**	**CRA 79**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	31	$	819,00	$	25.389
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,03	$	78.340,00	$	315.710
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	31	$	1.882,00	$	58.342
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	4,03	$	845.106,00	$	3.405.777
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	5,24	$	42.242,00	$	221.348
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	66,4	$	5.994,00	$	398.002
					SUBTOTAL	$	4.424.568
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.424.568
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.424.568
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	69.299
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	534
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	68.765
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.372
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.372
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.549
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	5.754
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	104.795
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.602.500**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**282.853**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.885.353**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8012567**		
ELEMENTOS			**91031449**		
DIRECCIÓN	AV AMERICAS	**DESDE**	**CRA 80**	**HASTA**	**CRA 80B**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	25,28	$ 819,00	$ 20.704
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,29	$ 78.340,00	$ 257.739
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25,28	$ 1.882,00	$ 47.577
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	3,29	$ 845.106,00	$ 2.780.399
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	4,28	$ 42.242,00	$ 180.796
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	35,2	$ 5.994,00	$ 210.989

SUBTOTAL	$	3.498.203
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.498.203
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.498.203
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	69.299
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	534
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	68.765
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.372
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.372
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.549
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	5.754
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	104.795
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.676.135**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**282.853**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.958.988**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012568**			
ELEMENTOS				**91013680**			
DIRECCIÓN	AV AMERICAS		**DESDE**	**CRA 80A**	**HASTA**	**CRA 80**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	44,34	$	819,00	$	36.314
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,76	$	78.340,00	$	451.238
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	44,34	$	1.882,00	$	83.448
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	5,76	$	845.106,00	$	4.867.811
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,49	$	42.242,00	$	316.393
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	44,5	$	5.994,00	$	266.733
					SUBTOTAL	$	6.021.937
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.021.937
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.021.937
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	69.299
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	534
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	68.765
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.372
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.372
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.549
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	5.754
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	104.795
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.199.869**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**282.853**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.482.722**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014448**			
ELEMENTOS				**91031448**			
DIRECCIÓN	AV AMERICAS		**DESDE**	**CRA 80B**	**HASTA**	**CRA 80A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	18,2	$	819,00	$	14.906
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,37	$	78.340,00	$	185.666
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18,2	$	1.882,00	$	34.252
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	2,37	$	845.106,00	$	2.002.901
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	3,08	$	42.242,00	$	130.105
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	14,3	$	5.994,00	$	85.714
					SUBTOTAL	$	2.453.545
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.453.545
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.453.545
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	69.299
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	534
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	68.765
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.372
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.372
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.549
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	5.754
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	104.795
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.631.477**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**282.853**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.914.330**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**8014450**				
ELEMENTOS	**24122278, 91013809**				
DIRECCIÓN	AV AMERICAS	**DESDE**	**CRA 79G**	**HASTA**	**CRA 79 F**
ABCISADO	N/A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES					

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	126,32	$ 819,00	$ 103.456
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,83	$ 78.340,00	$ 1.240.122
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	126,32	$ 1.882,00	$ 237.734
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye	M3	16,46	$ 845.106,00	$ 13.910.445
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	21,4	$ 42.242,00	$ 903.979
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	81,1	$ 5.994,00	$ 486.113
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	4,5	$ 7.881,00	$ 35.465
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO	ML	8,5	$ 2.511,00	$ 21.344

SUBTOTAL	$	16.938.657
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.938.657
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.938.657
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	138.598
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.068
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	137.530
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	8.744
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	8.744
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	221.098
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	11.508
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	209.590
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.294.521**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**565.706**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.860.227**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**18000244**		
ELEMENTOS			**410768**		
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 33**	**HASTA**	**CRA 32**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	76,97	$ 819,00	$ 63.038
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,02	$ 78.340,00	$ 784.967
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	77,92	$ 2.590,00	$ 201.813
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,02	$ 808.859,00	$ 8.104.767
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	13,02	$ 38.517,00	$ 501.491
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	6,5	$ 5.994,00	$ 38.961

SUBTOTAL	$	9.695.038
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.695.038
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.695.038
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.476
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	2.006
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.470
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	27.139
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	27.139
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	66.561
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.230
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	65.331
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.859.978**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**88.388**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.948.366**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000328**			
ELEMENTOS				**411015, 411017**			
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR		**DESDE**	**CRA 31 / CRA 32**	**HASTA**	**CRA 32 / CRA 31**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	92,48	$	819,00	$	75.741
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,03	$	78.340,00	$	942.430
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	92,48	$	2.590,00	$	239.523
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,03	$	808.859,00	$	9.730.574
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,64	$	38.517,00	$	602.406
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	102,87	$	5.994,00	$	616.603
					SUBTOTAL	$	12.207.277
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.207.277
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.207.277
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.537.157**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.713.933**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000416**			
ELEMENTOS				**411281, 411283**			
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR		**DESDE**	**CRA 29 / CRA 31**	**HASTA**	**CRA 31 / CRA 29**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	147,39	$	819,00	$	120.712
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	19,15	$	78.340,00	$	1.500.211
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	147,39	$	2.590,00	$	381.740
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	19,15	$	808.859,00	$	15.489.650
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	24,89	$	38.517,00	$	958.688
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	88,65	$	5.994,00	$	531.368
					SUBTOTAL	$	18.982.370
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.982.370
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.982.370
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.312.250**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.489.026**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**18000520**						
ELEMENTOS	**411612, 411614**						
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**TV 27 BIS / CRA 29**		**HASTA**	**CRA 29 / TV 27 BIS**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	229,84	$	819,00	$	188.239
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	29,87	$	78.340,00	$	2.340.016
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	229,84	$	2.590,00	$	595.286
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	29,87	$	808.859,00	$	24.160.618
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	38,84	$	38.517,00	$	1.496.000
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	98,9	$	5.994,00	$	592.807
					SUBTOTAL	$	29.372.966
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	29.372.966
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.372.966
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.702.846**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**29.879.622**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**18000573**				
ELEMENTOS	**411782**				
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**TV 27BIS**	**HASTA**	**CRA 27**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	58,41	$ 819,00	$ 47.838
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,57	$ 78.340,00	$ 593.034
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	58,41	$ 2.590,00	$ 151.282
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,57	$ 808.859,00	$ 6.123.063
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,85	$ 38.517,00	$ 379.392
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	14,3	$ 5.994,00	$ 85.714

SUBTOTAL	$	7.380.323
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.380.323
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.380.323
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.476
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	2.006
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.470
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	27.139
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	27.139
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	66.561
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.230
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	65.331
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.545.263**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**88.388**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.633.651**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**18000658**		
ELEMENTOS			**412033**		
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 27**	**HASTA**	**TV 26A BIS**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	46,98	$ 819,00	$ 38.477
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,1	$ 78.340,00	$ 477.874
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	46,98	$ 2.590,00	$ 121.678
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,1	$ 808.859,00	$ 4.934.040
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,93	$ 38.517,00	$ 305.440
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	29,15	$ 5.994,00	$ 174.725

SUBTOTAL	$	6.052.234
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.052.234
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.052.234
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.476
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	2.006
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.470
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	27.139
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	27.139
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	66.561
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.230
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	65.331
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.217.174**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**88.388**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.305.562**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**18000730**				
ELEMENTOS	**412227, 412229**				
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 26 / TV 26A BIS**	**HASTA**	**TV 26B BIS / KR 26**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	148,74	$ 819,00	$ 121.818
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	20,36	$ 78.340,00	$ 1.595.002
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	148,74	$ 2.590,00	$ 385.237
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	20,36	$ 808.859,00	$ 16.468.369
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	26,47	$ 38.517,00	$ 1.019.545
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	104,75	$ 5.994,00	$ 627.872

SUBTOTAL	$	20.217.843
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.217.843
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.217.843
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.547.723**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.724.499**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**18000837**		
ELEMENTOS			**412498, 412500**		
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 25A/CRA 26**	**HASTA**	**CRA 26/CRA 25A**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	145,38	$ 819,00	$ 119.066
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,86	$ 78.340,00	$ 1.164.132
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	114,53	$ 2.590,00	29663270,00%
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	14,86	$ 808.859,00	$ 12.019.645
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	24,55	$ 38.517,00	$ 945.592
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	64,15	$ 5.994,00	$ 384.515
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	30,85	$ 7.881,00	$ 243.129
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	30,85	$ 1.882,00	$ 58.060
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	4,02	$ 845.106,00	$ 3.397.326
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	32,5	$ 2.511,00	$ 81.608

SUBTOTAL	$	18.709.706
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.709.706
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.709.706
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.039.586**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.216.362**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**18000914**				
ELEMENTOS	**412715, 412716, 412717**				
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 24C / CRA 25A**	**HASTA**	**CRA 25A / CRA 24C**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	90,91	$ 819,00	$ 74.455
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,75	$ 78.340,00	$ 842.155
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	82,84	$ 2.590,00	$ 214.556
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,75	$ 808.859,00	$ 8.695.234
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,33	$ 38.517,00	$ 551.949
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	12,8	$ 5.994,00	$ 76.723
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	8,07	$ 7.881,00	$ 63.600
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	8,07	$ 1.882,00	$ 15.188
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	1,05	$ 845.106,00	$ 887.361
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	12,14	$ 2.511,00	$ 30.484
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	1,01	$ 42.242,00	$ 42.664

SUBTOTAL	$	11.494.369
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.494.369
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.494.369
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.428
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.018
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	217.410
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	81.417
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	81.417

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	199.683
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.690
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	195.993
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.989.189**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**265.164**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.254.353**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**18000983**		
ELEMENTOS			**412882**		
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 24B**	**HASTA**	**CRA 24C**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	17,7	$ 819,00	$ 14.496
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,3	$ 78.340,00	$ 180.182
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	17,7	$ 2.590,00	$ 45.843
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,3	$ 808.859,00	$ 1.860.376
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	2,99	$ 38.517,00	$ 115.166
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	35,95	$ 5.994,00	$ 215.484

SUBTOTAL	$	2.431.547
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.431.547
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.431.547
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.476
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	2.006
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.470
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	27.139
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	27.139
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	66.561
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.230
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	65.331
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.596.487**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**88.388**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.684.875**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**18001223**				
ELEMENTOS	**413448, 413450**				
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 23B / CRA 24**	**HASTA**	**CRA 24 / CRA 23B**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	19,42	$ 819,00	$ 15.905
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,53	$ 78.340,00	$ 198.200
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	19,42	$ 2.590,00	$ 50.298
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,53	$ 808.859,00	$ 2.046.413
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,29	$ 38.517,00	$ 126.721
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	22,16	$ 5.994,00	$ 132.827

SUBTOTAL	$	2.570.364
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.570.364
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.570.364
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.900.244**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.077.020**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**18001367**				
ELEMENTOS	**413802, 413804**				
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 23 / CRA 23B**	**HASTA**	**CRA 23B / CRA 23**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	93,12	$ 819,00	$ 76.265
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,22	$ 78.340,00	$ 957.315
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	93,12	$ 2.590,00	$ 241.181
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,22	$ 808.859,00	$ 9.884.257
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,89	$ 38.517,00	$ 612.035

SUBTOTAL	$	11.771.053
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.771.053
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.771.053
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.100.933**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.277.709**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18001498**			
ELEMENTOS				**414149, 414151**			
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR		**DESDE**	**CRA 23 / CRA 22A**	**HASTA**	**CRA 22A / CRA 23**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	80,47	$	819,00	$	65.905
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,45	$	78.340,00	$	818.653
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	80,47	$	2.590,00	$	208.417
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,45	$	808.859,00	$	8.452.577
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	13,58	$	38.517,00	$	523.061
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	53,91	$	5.994,00	$	323.137
					SUBTOTAL	$	10.391.749
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.391.749
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.391.749
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.721.629**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.898.405**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**18001615**		
ELEMENTOS			**414510**		
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 22A**	**HASTA**	**CRA 21**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	80,61	$ 819,00	$ 66.020
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,28	$ 78.340,00	$ 413.635
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40,58	$ 2.590,00	$ 105.102
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,28	$ 808.859,00	$ 4.270.776
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,2	$ 38.517,00	$ 354.356
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	89,64	$ 5.994,00	$ 537.302
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	40,03	$ 7.881,00	$ 315.476
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40,03	$ 1.882,00	$ 75.336
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	6,28	$ 845.106,00	$ 5.307.266
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	42,37	$ 2.511,00	$ 106.391
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	5,82	$ 42.242,00	$ 245.848
				SUBTOTAL	$ 11.797.509

SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.797.509
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.797.509
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.476
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	2.006
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.470
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	27.139
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	27.139
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	66.561
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.230
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	65.331
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.962.449**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**88.388**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.050.837**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18001723**			
ELEMENTOS				**414853, 414855**			
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR		**DESDE**	**CRA 21 / CRA 20**	**HASTA**	**CRA 20 / CRA 21**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	161,56	$	819,00	$	132.318
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21	$	78.340,00	$	1.645.140
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	161,56	$	2.590,00	$	418.440
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21	$	808.859,00	$	16.986.039
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	27,3	$	38.517,00	$	1.051.514
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	36,7	$	5.994,00	$	219.980
					SUBTOTAL	$	20.453.431
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.453.431
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.453.431
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.783.311**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.960.087**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**18001829**				
ELEMENTOS	**415148, 415150**				
DIRECCIÓN	CLL 44 SUR	**DESDE**	**CRA 20 / CRA 19**	**HASTA**	**CRA 19 / CRA 20**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	60,34	$ 819,00	$ 49.418
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,13	$ 78.340,00	$ 480.224
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	46,69	$ 2.590,00	$ 120.927
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,13	$ 808.859,00	$ 4.958.306
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,64	$ 38.517,00	$ 409.821
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	34,8	$ 5.994,00	$ 208.591
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	13,65	$ 7.881,00	$ 107.576
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	13,65	$ 1.882,00	$ 25.689
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	2,05	$ 845.106,00	$ 1.732.467
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	21,2	$ 2.511,00	$ 53.233

SUBTOTAL	$	8.146.253
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.146.253
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.146.253
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	148.952
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.012
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	144.940
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	54.278
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	54.278
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	133.122
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.460
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	130.662
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.476.133**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**176.776**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.652.909**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**6001074**		
ELEMENTOS			**502986**		
DIRECCIÓN	CRA 51	**DESDE**	**CLL 56C S**	**HASTA**	**CLL 56 A S**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	81,69	$ 819,00	$ 66.904
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,62	$ 78.340,00	$ 831.971
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	81,69	$ 2.590,00	$ 211.577
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,62	$ 808.859,00	$ 8.590.083
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	13,81	$ 38.517,00	$ 531.920
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	32,1	$ 5.994,00	$ 192.407

SUBTOTAL	$	10.424.862
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.424.862
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.424.862
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.808.077**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.015.439**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6001081**			
ELEMENTOS				**323178**			
DIRECCIÓN	CRA 33		**DESDE**	**DG 58 S**		**HASTA**	**CLL 56 C S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	36,21	$	819,00	$	29.656
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,71	$	78.340,00	$	368.981
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	36,21	$	2.590,00	$	93.784
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,71	$	808.859,00	$	3.809.726
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,12	$	38.517,00	$	235.724
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	24,8	$	5.994,00	$	148.651

SUBTOTAL	$	4.686.522
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.686.522
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.686.522
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.069.737**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.277.099**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6001960**			
ELEMENTOS				**502988, 502990**			
DIRECCIÓN	CRA 51		**DESDE**	**DG 58 S / CLL 56 A S**		**HASTA**	**CLL 56 A S / DG 58 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	238,1	$	819,00	$	195.004
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	31,1	$	78.340,00	$	2.436.374
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	238,1	$	2.590,00	$	616.679
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	31,1	$	808.859,00	$	25.155.515
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	40,44	$	38.517,00	$	1.557.627
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	146,7	$	5.994,00	$	879.320
					SUBTOTAL	$	30.840.519
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	30.840.519
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	30.840.519
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**31.606.949**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**34.021.673**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6001961**			
ELEMENTOS				**502993, 502995**			
DIRECCIÓN	CRA 51		**DESDE**	**DG 58 S/CLL 58A S**	**HASTA**	**CLL 58A S/DG 58 S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	275,54	$	819,00	$	225.667
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	36,62	$	78.340,00	$	2.868.811
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	275,54	$	2.590,00	$	713.649
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	36,62	$	808.859,00	$	29.620.417
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	47,61	$	38.517,00	$	1.833.794
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	158,1	$	5.994,00	$	947.651
					SUBTOTAL	$	36.209.989
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	36.209.989
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	36.209.989
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.976.419**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**39.391.143**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6002050**			
ELEMENTOS				**91023314**			
DIRECCIÓN	CRA 51		**DESDE**	**CLL 58A S**		**HASTA**	**DG 58 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	43,76	$	819,00	$	35.839
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,69	$	78.340,00	$	445.755
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	43,76	$	2.590,00	$	113.338
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,69	$	808.859,00	$	4.602.408
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,39	$	38.517,00	$	284.641
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	30	$	5.994,00	$	179.820
					SUBTOTAL	$	5.661.801
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.661.801
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.661.801
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.045.016**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.252.378**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6002087**			
ELEMENTOS				**444809**			
DIRECCIÓN	CRA 51		**DESDE**	**CLL 58 A S**		**HASTA**	**DG 58 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	296,18	$	819,00	$	242.571
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	38,5	$	78.340,00	$	3.016.090
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	296,18	$	2.590,00	$	767.106
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	38,5	$	808.859,00	$	31.141.072
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	50,06	$	38.517,00	$	1.928.161
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	129,3	$	5.994,00	$	775.024
					SUBTOTAL	$	37.870.024
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	37.870.024
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	37.870.024
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**38.253.239**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**39.460.601**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000013**			
ELEMENTOS				**502598**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 15 S**		**HASTA**	**CLL 11 A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	17,88	$	819,00	$	14.644
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,32	$	78.340,00	$	181.749
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	17,88	$	2.590,00	$	46.309
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,32	$	808.859,00	$	1.876.553
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,02	$	38.517,00	$	116.321
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	14,2	$	5.994,00	$	85.115

SUBTOTAL	$	2.320.691
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.320.691
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.320.691
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.703.906**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.911.268**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15000038**				
ELEMENTOS	**502593, 502595**				
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 18 S / CLL 17 S**	**HASTA**	**CLL 17 S / CLL 18 S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	351,74	$ 819,00	$ 288.075
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	45,72	$ 78.340,00	$ 3.581.705
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	233,18	$ 2.590,00	$ 603.936
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	30,31	$ 808.859,00	$ 24.516.516
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	39,41	$ 38.517,00	$ 1.517.955
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	291,8	$ 5.994,00	$ 1.749.049
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	118,56	$ 1.882,00	$ 223.130
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	15,41	$ 845.106,00	$ 13.023.083
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	20,03	$ 42.242,00	$ 846.107

SUBTOTAL	$	46.349.557
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	46.349.557
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	46.349.557
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**47.115.987**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**49.530.711**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15000063**						
ELEMENTOS	**502588, 502590**						
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 18 S / CLL 18 A S**	**HASTA**	**CLL 18 A S / CLL 18 S**		
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	166,41	$	819,00	$	136.290
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,64	$	78.340,00	$	1.695.278
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	129,51	$	2.590,00	$	335.431
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	16,84	$	808.859,00	$	13.621.186
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	21,89	$	38.517,00	$	843.137
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	135,7	$	5.994,00	$	813.386
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	36,9	$	1.882,00	$	69.446
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	4,8	$	845.106,00	$	4.056.509
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,24	$	42.242,00	$	263.590
					SUBTOTAL	$	21.834.251
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	21.834.251
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.834.251
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.600.681**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**25.015.405**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000085**			
ELEMENTOS				**502536,502538**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 18 A S / CLL 20 S**		**HASTA**	**CLL 20 S / CLL 18A S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	438,93	$	819,00	$	359.484
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	57,06	$	78.340,00	$	4.470.080
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	384,61	$	2.590,00	$	996.140
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	50	$	808.859,00	$	40.442.950
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	65	$	38.517,00	$	2.503.605
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	113,7	$	5.994,00	$	681.518
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	54,32	$	1.882,00	$	102.230
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	7,06	$	845.106,00	$	5.966.448
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	9,18	$	42.242,00	$	387.782
					SUBTOTAL	$	55.910.237
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	55.910.237
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	55.910.237
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**56.676.667**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**59.091.391**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000101**			
ELEMENTOS				**502580, 502582**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 22 S / CLL 20 S**		**HASTA**	**CLL 20 S / CLL 22 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	268,55	$	819,00	$	219.942
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	34,91	$	78.340,00	$	2.734.849
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	268,55	$	2.590,00	$	695.545
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	34,91	$	808.859,00	$	28.237.268
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	45,38	$	38.517,00	$	1.747.901
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	101	$	5.994,00	$	605.394
					SUBTOTAL	$	34.240.900
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	34.240.900
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	34.240.900
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**35.007.330**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.422.054**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000133**			
ELEMENTOS				**502613,502615**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 22 S / CLL 27 S**		**HASTA**	**CLL 27 S / CLL 22 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	296,87	$	819,00	$	243.137
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	38,6	$	78.340,00	$	3.023.924
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	296,87	$	2.590,00	$	768.893
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	38,6	$	808.859,00	$	31.221.957
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	50,17	$	38.517,00	$	1.932.398
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	216	$	5.994,00	$	1.294.704

SUBTOTAL	$	38.485.013
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	38.485.013
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	38.485.013
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**39.251.443**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**41.666.167**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15000157**				
ELEMENTOS	**502566,502568**				
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 27 S / CLL 27A S**	**HASTA**	**CLL 27A S / CLL 27 S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	83,16	$ 819,00	$ 68.108
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,81	$ 78.340,00	$ 846.855
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	83,16	$ 2.590,00	$ 215.384
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,81	$ 808.859,00	$ 8.743.766
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,06	$ 38.517,00	$ 541.549
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	49,5	$ 5.994,00	$ 296.703

SUBTOTAL	$	10.712.366
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.712.366
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.712.366
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.478.796**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.893.520**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15000182**					
ELEMENTOS	**502561, 502563**					
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 28 S / CLL 27A S**		**HASTA**	**CLL 27A S / CLL 28 S**
ABCISADO	N/A					
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	137,74	$ 819,00	$ 112.809	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,9	$ 78.340,00	$ 1.402.286	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	137,74	$ 2.590,00	$ 356.747	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	17,9	$ 808.859,00	$ 14.478.576	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	22,98	$ 38.517,00	$ 885.121	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	139,1	$ 5.994,00	$ 833.765	
				SUBTOTAL	$	18.069.304
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.069.304
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.069.304
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
				% AIU PMT (%)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.835.734**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.250.458**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15000229**						
ELEMENTOS	**502556, 502558**						
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 28 S / CLL 29 S**		**HASTA**	**CLL 29 S / CLL 28 S**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	240,51	$	819,00	$	196.978
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	31,27	$	78.340,00	$	2.449.692
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	240,51	$	2.590,00	$	622.921
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	31,27	$	808.859,00	$	25.293.021
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	40,65	$	38.517,00	$	1.565.716
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	149,9	$	5.994,00	$	898.501
					SUBTOTAL	$	31.026.828
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	31.026.828
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	31.026.828
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**31.793.258**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**34.207.982**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000306**			
ELEMENTOS				**502551, 502553**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 29 S / CLL 30 S**		**HASTA**	**CLL 30 S / CLL 29 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	334,13	$	819,00	$	273.652
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	43,44	$	78.340,00	$	3.403.090
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	334,13	$	2.590,00	$	865.397
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	43,44	$	808.859,00	$	35.136.835
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	56,46	$	38.517,00	$	2.174.670
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	195,2	$	5.994,00	$	1.170.029

SUBTOTAL	$	43.023.672
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	43.023.672
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	43.023.672
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**43.790.102**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**46.204.826**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000358**			
ELEMENTOS				**502546, 502548**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 30 S / CLL 31 S**		**HASTA**	**CLL 31 S / CLL 30 S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	274,97	$	819,00	$	225.200
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35,74	$	78.340,00	$	2.799.872
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	274,97	$	2.590,00	$	712.172
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	35,74	$	808.859,00	$	28.908.621
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	46,47	$	38.517,00	$	1.789.885
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	334,2	$	5.994,00	$	2.003.195
					SUBTOTAL	$	36.438.945
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	36.438.945
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	36.438.945
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**37.205.375**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**39.620.099**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000370**			
ELEMENTOS				**502541**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 31 S**	**HASTA**	**CLL 31A S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	106,85	$	819,00	$	87.510
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,89	$	78.340,00	$	1.088.143
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	66,35	$	2.590,00	$	171.847
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,63	$	808.859,00	$	6.980.453
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,21	$	38.517,00	$	431.776
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	134,3	$	5.994,00	$	804.994
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40,5	$	1.882,00	$	76.221
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	5,26	$	845.106,00	$	4.445.258
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,84	$	42.242,00	$	288.935
					SUBTOTAL	$	14.375.136
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	14.375.136
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.375.136
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**14.758.351**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**15.965.713**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15000425**						
ELEMENTOS	**502603, 502605**						
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 31 A S / CLL 32A S**	**HASTA**	**CLL 32A S / CLL 31 A S**		
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	219,91	$	819,00	$	180.106
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,59	$	78.340,00	$	2.239.741
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	144,16	$	2.590,00	$	373.374
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	18,74	$	808.859,00	$	15.158.018
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	24,36	$	38.517,00	$	938.274
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	266,7	$	5.994,00	$	1.598.600
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	75,75	$	1.882,00	$	142.562
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	9,85	$	845.106,00	$	8.324.294
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,8	$	42.242,00	$	540.698
					SUBTOTAL	$	29.495.666
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	29.495.666
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.495.666
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**30.262.096**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**32.676.820**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001488**			
ELEMENTOS				**527577**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 35 S**		**HASTA**	**CRA 27**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	123,23	$	819,00	$	100.925
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	16,52	$	78.340,00	$	1.294.177
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	118,4	$	5.994,00	$	709.690
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	123,23	$	1.882,00	$	231.919
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	16,52	$	845.106,00	$	13.961.151
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	21,48	$	42.242,00	$	907.358
					SUBTOTAL	$	17.205.220
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	17.205.220
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.205.220
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.588.435**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.795.797**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**15001533**		
ELEMENTOS			**528155,528157**		
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 17S/ CLL 15S**	**HASTA**	**CLL 15 S/CLL 17 S**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	679,54	$ 819,00	$ 556.543
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	88,34	$ 78.340,00	$ 6.920.556
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	304,26	$ 2.590,00	$ 788.033
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	39,56	$ 808.859,00	$ 31.998.462
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	51,42	$ 38.517,00	$ 1.980.544
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	323,2	$ 5.994,00	$ 1.937.261
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	375,28	$ 1.882,00	$ 706.277
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	48,78	$ 845.106,00	$ 41.224.271
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	63,41	$ 42.242,00	$ 2.678.565

SUBTOTAL	$	88.790.512
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	88.790.512
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	88.790.512
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**89.556.942**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**91.971.666**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15001667**				
ELEMENTOS	**24121945, 24121944**				
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 32S/CLL 32A S**	**HASTA**	**CLL 32A S/CLL 32S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	299,39	$ 819,00	$ 245.200
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	38,92	$ 78.340,00	$ 3.048.993
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	120,86	$ 2.590,00	$ 313.027
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,72	$ 808.859,00	$ 12.715.263
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,42	$ 38.517,00	$ 786.517
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	443,9	$ 5.994,00	$ 2.660.737
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	178,53	$ 1.882,00	$ 335.993
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	23,2	$ 845.106,00	$ 19.606.459
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	30,16	$ 42.242,00	$ 1.274.019

SUBTOTAL	$	40.986.209
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	40.986.209
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	40.986.209
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**41.752.639**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**44.167.363**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**15001668**						
ELEMENTOS	**24121942, 24121943**						
DIRECCIÓN	CRA 30	**DESDE**	**CLL 35 S/CLL 32A S**		**HASTA**	**CLL 32A S/CLL 35 S**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	538,88	$	819,00	$	441.343
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	70,06	$	78.340,00	$	5.488.500
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	291,29	$	2.590,00	$	754.441
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	37,87	$	808.859,00	$	30.631.490
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	49,23	$	38.517,00	$	1.896.192
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	258,2	$	5.994,00	$	1.547.651
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	247,59	$	1.882,00	$	465.964
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	32,19	$	845.106,00	$	27.203.962
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	41,84	$	42.242,00	$	1.767.405
					SUBTOTAL	$	70.196.949
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	70.196.949
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	70.196.949
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**70.963.379**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**73.378.103**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001669**			
ELEMENTOS				**24121946**			
DIRECCIÓN	CRA 30		**DESDE**	**CLL 32 S**		**HASTA**	**CRA 27**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	110,95	$	819,00	$	90.868
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,43	$	78.340,00	$	1.130.446
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	111,7	$	5.994,00	$	669.530
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	110,95	$	1.882,00	$	208.808
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	14,43	$	845.106,00	$	12.194.880
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	18,75	$	42.242,00	$	792.038
					SUBTOTAL	$	15.086.569
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.086.569
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.086.569
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.469.784**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.677.146**

CIV	**18000130**				
ELEMENTOS	**410423, 410425**				
DIRECCIÓN	CRA 33	**DESDE**	**CLL 41 S / DG 41A S**	**HASTA**	**DG 41A S / CLL 41 S**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	245,96	$ 819,00	$ 201.441
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	27,56	$ 78.340,00	$ 2.159.050
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	211,99	$ 2.590,00	$ 549.054
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	27,56	$ 808.859,00	$ 22.292.154
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	35,83	$ 38.517,00	$ 1.380.064
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	256	$ 5.994,00	$ 1.534.464
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	37,97	$ 7.881,00	$ 299.242
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33,97	$ 1.882,00	$ 63.932
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	5,1	$ 845.106,00	$ 4.310.041
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	24,56	$ 2.511,00	$ 61.670
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,63	$ 42.242,00	$ 280.064
				SUBTOTAL	$ 33.131.176

SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	33.131.176
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	33.131.176
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**33.897.606**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**36.312.330**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**18000138**		
ELEMENTOS			**410446, 410448**		
DIRECCIÓN	CRA 33	**DESDE**	**DG 41A S / CLL 42 S**	**HASTA**	**CLL 42 S / DG 41A S**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	113,64	$ 819,00	$ 93.071
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,18	$ 78.340,00	$ 954.181
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	93,73	$ 2.590,00	$ 242.761
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,18	$ 808.859,00	$ 9.851.903
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,84	$ 38.517,00	$ 610.109
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	81,2	$ 5.994,00	$ 486.713
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	19,91	$ 7.881,00	$ 156.911
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	19,91	$ 1.882,00	$ 37.471
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	2,59	$ 845.106,00	$ 2.188.825
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	19,05	$ 2.511,00	$ 47.835
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	3,37	$ 42.242,00	$ 142.356
				SUBTOTAL	$ 14.812.134
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 14.812.134
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 14.812.134
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 403.986
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 6.978
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 397.008
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 31.788
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 31.788

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.578.564**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.993.288**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000202**			
ELEMENTOS				**410639**			
DIRECCIÓN	CRA 33		**DESDE**	**CLL 44SUR**	**HASTA**	**CLL 42SUR**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	275,81	$	819,00	$	225.888
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35,86	$	78.340,00	$	2.809.272
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	275,81	$	2.590,00	$	714.348
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	35,86	$	808.859,00	$	29.005.684
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	46,62	$	38.517,00	$	1.795.663
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	213,3	$	5.994,00	$	1.278.520
					SUBTOTAL	$	35.829.375
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	35.829.375
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	35.829.375
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.212.590**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.419.952**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18007082**			
ELEMENTOS				**24121499**			
DIRECCIÓN	CRA 33		**DESDE**	**CLL 41 S**	**HASTA**	**CLL 38 A S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	414,4	$	819,00	$	339.394
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	50,45	$	78.340,00	$	3.952.253
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	388,02	$	2.590,00	$	1.004.972
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	50,45	$	808.859,00	$	40.806.937
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	65,58	$	38.517,00	$	2.525.945
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	320	$	5.994,00	$	1.918.080
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	26,38	$	7.881,00	$	207.901
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	26,38	$	1.882,00	$	49.647
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	4,22	$	845.106,00	$	3.566.347
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	5,49	$	42.242,00	$	231.909
					SUBTOTAL	$	54.603.384
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	54.603.384
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	54.603.384
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**54.986.599**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**56.193.961**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19002055**			
ELEMENTOS				**444677, 444679**			
DIRECCIÓN	CRA 51		**DESDE**	**CLL 58D S / CLL 59C S**		**HASTA**	**CLL 59C S / CLL 58D S**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	494,58	$	819,00	$	405.061
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	64,3	$	78.340,00	$	5.037.262
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	494,58	$	2.590,00	$	1.280.962
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	64,3	$	808.859,00	$	52.009.634
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	83,58	$	38.517,00	$	3.219.505
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	168,05	$	5.994,00	$	1.007.292
					SUBTOTAL	$	62.959.715
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	62.959.715
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	62.959.715
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**63.726.145**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**66.140.869**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19002064**			
ELEMENTOS				**444696**			
DIRECCIÓN	CRA 51		**DESDE**	**CLL 58A S**	**HASTA**	**CLL 58D S**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	344,94	$	819,00	$	282.506
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	44,84	$	78.340,00	$	3.512.766
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	344,94	$	2.590,00	$	893.395
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	44,84	$	808.859,00	$	36.269.238
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	58,28	$	38.517,00	$	2.244.771
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	146,1	$	5.994,00	$	875.723
					SUBTOTAL	$	44.078.398
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	44.078.398
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	44.078.398
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	201.993
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.489
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	198.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.894
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	183.313
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	14.496
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	168.817
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**44.461.613**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.207.362**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**45.668.975**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19002087**						
ELEMENTOS	**444726, 444728, 91016798**						
DIRECCIÓN	CRA 51	**DESDE**	**DG58 S/CLL 58A S/ CLL 58BIS S**		**HASTA**	**CL 58A S/DG 58 S/CL 58A S**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	922,43	$	819,00	$	755.470
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	119,92	$	78.340,00	$	9.394.533
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	922,43	$	2.590,00	$	2.389.094
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	119,92	$	808.859,00	$	96.998.371
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	155,9	$	38.517,00	$	6.004.800
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	404,6	$	5.994,00	$	2.425.172
					SUBTOTAL	$	117.967.441
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	117.967.441
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	117.967.441
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	605.979
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	10.467
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	595.512
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	47.682
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	47.682
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	549.939
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	43.488
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	506.451
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**119.117.086**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**3.622.086**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**122.739.172**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19002092**		
ELEMENTOS			**444734, 444736**		
DIRECCIÓN	CRA 51	**DESDE**	**CLL 68 S**	**HASTA**	**CR 59C SUR**
ABCISADO			N/A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES					

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	782,83	$ 819,00	$ 641.138
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	95,45	$ 78.340,00	$ 7.477.553
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	716,23	$ 2.590,00	$ 1.855.036
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	97,27	$ 808.859,00	$ 78.677.715
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	124,08	$ 38.517,00	$ 4.779.189
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	351,6	$ 5.994,00	$ 2.107.490
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	66,6	$ 7.881,00	$ 524.875
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	66,6	$ 1.882,00	$ 125.341
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	7,33	$ 845.106,00	$ 6.194.627
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	23,93	$ 2.511,00	$ 60.088
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	9,53	$ 42.242,00	$ 402.566

SUBTOTAL	$	102.845.618
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	102.845.618
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	102.845.618
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	403.986
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.978
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	397.008
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.788
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.788

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	366.626
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	28.992
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	337.634
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**103.612.048**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.414.724**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**106.026.772**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19000406**		
ELEMENTOS			**603080, 603207**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 59/ CRA 60A**	**HASTA**	**CRA 60A/CRA 60**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	154,74	$ 819,00	$ 126.732
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	20,12	$ 78.340,00	$ 1.576.201
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	154,74	$ 2.590,00	$ 400.777
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	20,12	$ 808.859,00	$ 16.274.243
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	26,16	$ 38.517,00	$ 1.007.605
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	150	$ 5.994,00	$ 899.100
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	48,8	$ 10.290,00	$ 502.152

SUBTOTAL	$	20.786.809
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.786.809
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.786.809
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.762.741**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.005.731**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19000499**		
ELEMENTOS			**603087**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 60A S**	**HASTA**	**CRA 60B**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	114,39	$ 819,00	$ 93.685
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,7	$ 78.340,00	$ 1.073.258
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	105,42	$ 2.590,00	$ 273.038
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	13,7	$ 808.859,00	$ 11.081.368
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	19,33	$ 38.517,00	$ 744.534
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	103,3	$ 5.994,00	$ 619.180
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	8,97	$ 7.881,00	$ 70.693
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	8,97	$ 1.882,00	$ 16.882
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	1,17	$ 845.106,00	$ 988.774
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	12,4	$ 2.511,00	$ 31.136

SUBTOTAL	$	14.992.548
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	14.992.548
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.992.548
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876

SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.480.514**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.102.009**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19000596**			
ELEMENTOS				**603092, 603094**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 62/CRA 60A**	**HASTA**	**CRA 57 R/CRA 61**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	245,51	$	819,00	$	201.073
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	31,92	$	78.340,00	$	2.500.613
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	245,51	$	2.590,00	$	635.871
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	31,92	$	808.859,00	$	25.818.779
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	41,49	$	38.517,00	$	1.598.070
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	140,8	$	5.994,00	$	843.955
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	48,9	$	10.290,00	$	503.181
					SUBTOTAL	$	32.101.542
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	32.101.542
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	32.101.542
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**33.077.474**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**34.320.464**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19000707**					
ELEMENTOS	**603099, 603101**					
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 62B/CRA 61**	**HASTA**	**CRA 61/CRA 62B**	
ABCISADO	N/A					
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	221,45	$ 819,00	$ 181.368	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,77	$ 78.340,00	$ 2.253.842	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	221,45	$ 2.590,00	$ 573.556	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	28,77	$ 808.859,00	$ 23.270.873	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	37,4	$ 38.517,00	$ 1.440.536	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	151,2	$ 5.994,00	$ 906.293	
				SUBTOTAL	$ 28.626.467	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 28.626.467	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 28.626.467	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 446.364	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 12.612	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 433.752	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 63.376	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 63.376	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 369.210	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 7.188	
				% AIU PMT (%)	20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 362.022	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 116.782	
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 116.782	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 29.602.399**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.242.990**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 30.845.389**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19000823**			
ELEMENTOS				**603106, 603108**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 62B/CRA 61**	**HASTA**	**CRA 62/CRA 62B**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	199,92	$	819,00	$	163.734
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,98	$	78.340,00	$	2.035.273
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	199,92	$	2.590,00	$	517.793
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	25,98	$	808.859,00	$	21.014.157
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	33,77	$	38.517,00	$	1.300.719
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	152,3	$	5.994,00	$	912.886
					SUBTOTAL	$	25.944.563
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	25.944.563
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.944.563
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**26.920.495**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**28.163.485**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19000943**			
ELEMENTOS				**603113, 603116**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 62B/CRA 61**	**HASTA**	**CRA 62/CRA 62B**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	158,41	$	819,00	$	129.738
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	20,59	$	78.340,00	$	1.613.021
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	158,41	$	2.590,00	$	410.282
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	20,59	$	808.859,00	$	16.654.407
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	26,77	$	38.517,00	$	1.031.100
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	81,9	$	5.994,00	$	490.909
					SUBTOTAL	$	20.329.456
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.329.456
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.329.456
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.305.388**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.548.378**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19001074**		
ELEMENTOS			**442540, 442542**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**KR 63 A /KR 62 B**	**HASTA**	**KR 62 B / KR 62D**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	222,94	$ 819,00	$ 182.588
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,97	$ 78.340,00	$ 2.269.510
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	222,94	$ 2.590,00	$ 577.415
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	28,97	$ 808.859,00	$ 23.432.645
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	37,66	$ 38.517,00	$ 1.450.550
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	103,6	$ 5.994,00	$ 620.978

SUBTOTAL	$	28.533.686
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	28.533.686
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.533.686
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.509.618**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.752.608**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19001164**			
ELEMENTOS				**604775, 604777**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 62D/CRA 62C**	**HASTA**	**CRA 62C/CRA 62D**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	120,37	$	819,00	$	98.583
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,64	$	78.340,00	$	1.225.238
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	120,37	$	2.590,00	$	311.758
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,64	$	808.859,00	$	12.650.555
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,33	$	38.517,00	$	783.051
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	54,9	$	5.994,00	$	329.071
					SUBTOTAL	$	15.398.255
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.398.255
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.398.255
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.374.187**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.617.177**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19001884**			
ELEMENTOS				**91029484**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 69C**	**HASTA**	**CRA 70**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	59,76	$	819,00	$	48.943
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,77	$	78.340,00	$	608.702
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	59,76	$	2.590,00	$	154.778
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,77	$	808.859,00	$	6.284.834
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,1	$	38.517,00	$	389.022
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	74,2	$	5.994,00	$	444.755
					SUBTOTAL	$	7.931.035
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.931.035
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.931.035
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.419.001**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.040.496**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19002093**				
ELEMENTOS	**602973, 602975**				
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**TV 69/CRA 51**	**HASTA**	**CRA 51/TV 69**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	760,53	$ 819,00	$ 622.874
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	98,88	$ 78.340,00	$ 7.746.259
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	760,53	$ 2.590,00	$ 1.969.773
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	98,88	$ 808.859,00	$ 79.979.978
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	128,54	$ 38.517,00	$ 4.950.975
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	717,8	$ 5.994,00	$ 4.302.493

SUBTOTAL	$	99.572.352
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	99.572.352
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	99.572.352
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**100.548.284**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**101.791.274**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19003041**				
ELEMENTOS	**603008, 603010**				
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 48**	**HASTA**	**TV 49/CRA 49**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	354,16	$ 819,00	$ 290.057
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	46,05	$ 78.340,00	$ 3.607.557
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	354,16	$ 2.590,00	$ 917.274
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	46,05	$ 808.859,00	$ 37.247.957
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	59,87	$ 38.517,00	$ 2.306.013
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	421,7	$ 5.994,00	$ 2.527.670
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	25,87	$ 10.290,00	$ 266.202

SUBTOTAL	$	47.162.730
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	47.162.730
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	47.162.730
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**48.138.662**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**49.381.652**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19003073**				
ELEMENTOS	**604782, 604784**				
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 48/CRA 47A**	**HASTA**	**CRA 47A/CRA 48**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	35,89	$ 819,00	$ 29.394
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,65	$ 78.340,00	$ 364.281
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,89	$ 2.590,00	$ 92.955
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,65	$ 808.859,00	$ 3.761.194
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,05	$ 38.517,00	$ 233.028
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	45,3	$ 5.994,00	$ 271.528

SUBTOTAL	$	4.752.380
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.752.380
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.752.380
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.728.312**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.971.302**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19003140**			
ELEMENTOS				**603015, 603017**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 47**		**HASTA**	**CRA 47A**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	71,04	$	819,00	$	58.182
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,24	$	78.340,00	$	723.862
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	71,04	$	2.590,00	$	183.994
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	9,24	$	808.859,00	$	7.473.857
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	12,02	$	38.517,00	$	462.974
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	124,9	$	5.994,00	$	748.651
					SUBTOTAL	$	9.651.519
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.651.519
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.651.519
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.627.451**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.870.441**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19003211**			
ELEMENTOS				**603022, 603024, 24121538**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA46A/CRA 47**	**HASTA**	**CRA 47/CRA 46A**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	175,95	$	819,00	$	144.103
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,88	$	78.340,00	$	1.792.419
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	175,95	$	2.590,00	$	455.711
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	22,88	$	808.859,00	$	18.506.694
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	29,74	$	38.517,00	$	1.145.496
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	146,4	$	5.994,00	$	877.522
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	57,6	$	10.290,00	$	592.704
					SUBTOTAL	$	23.514.648
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	23.514.648
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.514.648
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	669.546
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	18.918
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	650.628
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	95.064
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	95.064
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	553.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	10.782
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	543.033
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	175.173
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	175.173
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.978.546**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.864.485**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.843.031**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19003286**						
ELEMENTOS	**603029, 603031, 24121539**						
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 46/CRA 46A**		**HASTA**	**CRA 46A/CRA 46**	
ABCISADO	N/A						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	304,1	$	819,00	$	249.058
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	39,55	$	78.340,00	$	3.098.347
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	304,1	$	2.590,00	$	787.619
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	39,55	$	808.859,00	$	31.990.373
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	51,41	$	38.517,00	$	1.980.159
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	226,7	$	5.994,00	$	1.358.840
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	43,79	$	10.290,00	$	450.599
					SUBTOTAL	$	39.914.995
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	39.914.995
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	39.914.995
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	669.546
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	18.918
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	650.628
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	95.064
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	95.064
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	553.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	10.782
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	543.033
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	175.173
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	175.173
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**41.378.893**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.864.485**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**43.243.378**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19003370**				
ELEMENTOS	**603036, 603038**				
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 45D**	**HASTA**	**CRA 46**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	96,85	$ 819,00	$ 79.320
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,9	$ 78.340,00	$ 932.246
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	96,85	$ 2.590,00	$ 250.842
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,9	$ 808.859,00	$ 9.625.422
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,47	$ 38.517,00	$ 595.858
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	157	$ 5.994,00	$ 941.058

SUBTOTAL	$	12.424.746
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.424.746
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.424.746
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.400.678**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.643.668**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19003468**				
ELEMENTOS	**603043, 603045**				
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 45C**	**HASTA**	**CRA 45D**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	84,43	$ 819,00	$ 69.148
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,97	$ 78.340,00	$ 859.390
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84,43	$ 2.590,00	$ 218.674
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,97	$ 808.859,00	$ 8.873.183
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,27	$ 38.517,00	$ 549.638
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	84,1	$ 5.994,00	$ 504.095

SUBTOTAL	$	11.074.128
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.074.128
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.074.128
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.050.060**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.293.050**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19003533**		
ELEMENTOS			**447542, 447544**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 45B**	**HASTA**	**CRA 45C**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	110,46	$ 819,00	$ 90.467
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,69	$ 78.340,00	$ 1.150.815
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	110,46	$ 2.590,00	$ 286.091
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	14,69	$ 808.859,00	$ 11.882.139
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	19,09	$ 38.517,00	$ 735.290
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	171,4	$ 5.994,00	$ 1.027.372

SUBTOTAL	$	15.172.173
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.172.173
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.172.173
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.148.105**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.391.095**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19003811**				
ELEMENTOS	**91030643, 91030645**				
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 45A/TV 42A**	**HASTA**	**CRA 43B/CRA 45B**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	443,08	$ 819,00	$ 362.883
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	58,92	$ 78.340,00	$ 4.615.793
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	443,08	$ 2.590,00	$ 1.147.577
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	58,92	$ 808.859,00	$ 47.657.972
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	76,59	$ 38.517,00	$ 2.950.017
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	267,1	$ 5.994,00	$ 1.600.997
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	95,02	$ 10.290,00	$ 977.756

SUBTOTAL	$	59.312.995
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	59.312.995
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	59.312.995
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**60.288.927**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**61.531.917**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19005053**		
ELEMENTOS			**605197, 605199**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 23C**	**HASTA**	**CRA 23D**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	161,25	$ 819,00	$ 132.064
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	20,79	$ 78.340,00	$ 1.628.689
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	161,25	$ 2.590,00	$ 417.638
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	20,79	$ 808.859,00	$ 16.816.179
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	27,03	$ 38.517,00	$ 1.041.115
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	139,5	$ 5.994,00	$ 836.163
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	21,8	$ 10.290,00	$ 224.322

SUBTOTAL	$	21.096.168
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	21.096.168
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.096.168
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.072.100**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.315.090**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19005081**			
ELEMENTOS				**602878, 602880**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 23C/CRA 23B**	**HASTA**	**CRA 23B/CRA 23C**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	65,88	$	819,00	$	53.956
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,06	$	78.340,00	$	631.420
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	65,88	$	2.590,00	$	170.629
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,06	$	808.859,00	$	6.519.404
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,48	$	38.517,00	$	403.658
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	84,1	$	5.994,00	$	504.095
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	31,8	$	10.290,00	$	327.222
					SUBTOTAL	$	8.610.384
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.610.384
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.610.384
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.586.316**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.829.306**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19005130**		
ELEMENTOS			**602885, 602887**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 23B/CRA23**	**HASTA**	**CRA 23/CRA 23B**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	140,28	$ 819,00	$ 114.889
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,71	$ 78.340,00	$ 1.387.401
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	129,48	$ 2.590,00	$ 335.353
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	17,71	$ 808.859,00	$ 14.324.893
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	23,03	$ 38.517,00	$ 887.047
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	134,3	$ 5.994,00	$ 804.994
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	6	$ 10.290,00	$ 61.740
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	10,8	$ 7.881,00	$ 85.115
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	10,8	$ 1.882,00	$ 20.326
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	1,73	$ 845.106,00	$ 1.462.033
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	9,95	$ 2.511,00	$ 24.984
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,25	$ 42.242,00	$ 95.045

SUBTOTAL	$	19.603.820
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	19.603.820
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.603.820
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.579.752**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.822.742**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19005174**			
ELEMENTOS				**602892**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 23**	**HASTA**	**CRA 22B**	
ABCISADO				CRA 22 B			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	29,76	$	819,00	$	24.373
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	29,76	$	7.881,00	$	234.539
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	29,76	$	1.882,00	$	56.008
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	4,76	$	845.106,00	$	4.022.705
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	17,76	$	2.511,00	$	44.595
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,19	$	42.242,00	$	261.478
					SUBTOTAL	$	4.643.698
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.643.698
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.643.698
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.131.664**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.753.159**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19005222**		
ELEMENTOS			**602899, 602901**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 22J/CRA 22G**	**HASTA**	**CRA 22I/CRA 22J**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	114,94	$ 819,00	$ 94.136
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,55	$ 78.340,00	$ 748.147
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	73,7	$ 2.590,00	$ 190.883
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	9,55	$ 808.859,00	$ 7.724.603
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	12,41	$ 38.517,00	$ 477.996
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	26,9	$ 5.994,00	$ 161.239
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	41,24	$ 7.881,00	$ 325.012
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	41,24	$ 1.882,00	$ 77.614
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	6,59	$ 845.106,00	$ 5.569.249
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	44,38	$ 2.511,00	$ 111.438
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	8,57	$ 42.242,00	$ 362.014
				SUBTOTAL	$ 15.842.331
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 15.842.331
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 15.842.331
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 446.364
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 12.612
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 433.752
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 63.376
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 63.376

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.818.263**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.061.253**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19005256**		
ELEMENTOS			**602906, 602908**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 22I/CRA 22G**	**HASTA**	**CRA 22H/CRA 22J**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	74,18	$ 819,00	$ 60.753
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,33	$ 78.340,00	$ 339.212
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33,29	$ 2.590,00	$ 86.221
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,33	$ 808.859,00	$ 3.502.359
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,63	$ 38.517,00	$ 216.851
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	131,7	$ 5.994,00	$ 789.410
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	40,89	$ 7.881,00	$ 322.254
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40,89	$ 1.882,00	$ 76.955
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	6,54	$ 845.106,00	$ 5.526.993
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	36,44	$ 2.511,00	$ 91.501
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	8,5	$ 42.242,00	$ 359.057
				SUBTOTAL	$ 11.371.567
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 11.371.567
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 11.371.567
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 446.364
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 12.612
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 433.752

SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.347.499**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.590.489**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**19005283**				
ELEMENTOS	**602913, 602915**				
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 22H**	**HASTA**	**CRA 22G**
ABCISADO	N/A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	61,89	$ 819,00	$ 50.688
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,04	$ 78.340,00	$ 629.854
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	61,89	$ 2.590,00	$ 160.295
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,04	$ 808.859,00	$ 6.503.226
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,46	$ 38.517,00	$ 402.888
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	133,8	$ 5.994,00	$ 801.997

SUBTOTAL	$	8.548.948
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.548.948
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.548.948
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.524.880**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.767.870**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19005447**		
ELEMENTOS			**602644, 602642**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 22B/CRA 22D**	**HASTA**	**CRA 22G**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	357,14	$ 819,00	$ 292.498
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35	$ 78.340,00	$ 2.741.900
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	258,99	$ 2.590,00	$ 670.784
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	35	$ 808.859,00	$ 28.310.065
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	45,5	$ 38.517,00	$ 1.752.524
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	275,2	$ 5.994,00	$ 1.649.549
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	98,15	$ 7.881,00	$ 773.520
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	98,15	$ 1.882,00	$ 184.718
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye Operario y combustible)	M3	12,42	$ 845.106,00	$ 10.496.217
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	140,04	$ 2.511,00	$ 351.640
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	16,15	$ 42.242,00	$ 682.208

SUBTOTAL	$	47.905.623
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	47.905.623
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	47.905.623
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**48.881.555**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**50.124.545**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19005725**		
ELEMENTOS			**602658, 602656**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 19/TV 20D**	**HASTA**	**DG 60/CLL 56 A**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	132,18	$ 819,00	$ 108.255
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,27	$ 78.340,00	$ 961.232
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	104,31	$ 2.590,00	$ 270.163
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,27	$ 808.859,00	$ 9.924.700
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,95	$ 38.517,00	$ 614.346
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	65,1	$ 5.994,00	$ 390.209
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	27,87	$ 7.881,00	$ 219.643
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	27,87	$ 1.882,00	$ 52.451
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	6,97	$ 845.106,00	$ 5.888.276
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	29,06	$ 2.511,00	$ 72.970
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	9,06	$ 42.242,00	$ 382.617

SUBTOTAL	$	18.884.864
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.884.864
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.884.864
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.860.796**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.103.786**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19014749**			
ELEMENTOS				**91029485**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**TV 69**	**HASTA**	**TV 69C**	
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	354,19	$	819,00	$	290.082
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	46,04	$	78.340,00	$	3.606.774
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	354,19	$	2.590,00	$	917.352
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	46,04	$	808.859,00	$	37.239.868
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	59,85	$	38.517,00	$	2.305.242
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	313,6	$	5.994,00	$	1.879.718
					SUBTOTAL	$	46.239.037
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	46.239.037
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	46.239.037
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**46.727.003**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**47.348.498**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19015060**			
ELEMENTOS				**91030500**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 49**		**HASTA**	**CRA 51**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	206,76	$	819,00	$	169.336
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	26,88	$	78.340,00	$	2.105.779
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	206,76	$	2.590,00	$	535.508
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	26,88	$	808.859,00	$	21.742.130
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	34,93	$	38.517,00	$	1.345.399
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	216,7	$	5.994,00	$	1.298.900
					SUBTOTAL	$	27.197.053
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	27.197.053
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	27.197.053
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**27.685.019**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**28.306.514**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19015487**		
ELEMENTOS			**91017149**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 64A**	**HASTA**	**CRA65**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	45,29	$ 819,00	$ 37.093
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,88	$ 78.340,00	$ 460.639
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	45,29	$ 2.590,00	$ 117.301
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,88	$ 808.859,00	$ 4.756.091
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,64	$ 38.517,00	$ 294.270
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	15	$ 5.994,00	$ 89.910

SUBTOTAL	$	5.755.304
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.755.304
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.755.304
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.243.270**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.864.765**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19015488**		
ELEMENTOS			**24122101**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 63**	**HASTA**	**CRA 63A**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	99,86	$ 819,00	$ 81.785
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,99	$ 78.340,00	$ 1.017.637
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	99,86	$ 2.590,00	$ 258.637
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,99	$ 808.859,00	$ 10.507.078
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	16,89	$ 38.517,00	$ 650.552
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	72,1	$ 5.994,00	$ 432.167

SUBTOTAL	$	12.947.857
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.947.857
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.947.857
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.435.823**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.057.318**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19015515**		
ELEMENTOS			**24122114**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 63A**	**HASTA**	**CRA 62D**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	59,6	$ 819,00	$ 48.812
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,75	$ 78.340,00	$ 607.135
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	59,6	$ 2.590,00	$ 154.364
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,75	$ 808.859,00	$ 6.268.657
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,07	$ 38.517,00	$ 387.866
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	102,6	$ 5.994,00	$ 614.984

SUBTOTAL	$	8.081.819
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.081.819
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.081.819
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.569.785**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.191.280**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19015543**		
ELEMENTOS			**91016800, 91030656**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**CRA 64B**	**HASTA**	**CRA 65**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	499	$ 819,00	$ 408.681
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	68,91	$ 78.340,00	$ 5.398.409
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	499	$ 2.590,00	$ 1.292.410
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	68,91	$ 808.859,00	$ 55.738.474
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	89,57	$ 38.517,00	$ 3.449.968
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	610,4	$ 5.994,00	$ 3.658.738

SUBTOTAL	$	69.946.679
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	69.946.679
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	69.946.679
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**70.922.611**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**72.165.601**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19015545**			
ELEMENTOS				**91030658, 91030662**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 24/CRA 38**		**HASTA**	**KRA 38/TV 28**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1266,29	$	819,00	$	1.037.092
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	164,5	$	78.340,00	$	12.886.930
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1175,16	$	2.590,00	$	3.043.664
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	164,5	$	808.859,00	$	133.057.306
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	198,32	$	38.517,00	$	7.638.691
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	1480	$	5.994,00	$	8.871.120
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	15,6	$	10.290,00	$	160.524
					SUBTOTAL	$	166.695.327
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	166.695.327
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	166.695.327
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	446.364
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	12.612
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	433.752
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	63.376
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	63.376
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	369.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	7.188
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	362.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	116.782
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	116.782
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**167.671.259**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.242.990**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**168.914.249**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19015559**			
ELEMENTOS				**91025163**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 60**		**HASTA**	**CRA 57T**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	281,42	$	819,00	$	230.483
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	36,59	$	78.340,00	$	2.866.461
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	281,42	$	2.590,00	$	728.878
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	36,59	$	808.859,00	$	29.596.151
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	47,57	$	38.517,00	$	1.832.254
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	168,7	$	5.994,00	$	1.011.188
					SUBTOTAL	$	36.265.414
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	36.265.414
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	36.265.414
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.753.380**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.374.875**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**19016101**		
ELEMENTOS			**91033205**		
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO	**DESDE**	**TV 70 C**	**HASTA**	**CLL 66A**
ABCISADO			N/A		

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	65,42	$ 819,00	$ 53.579
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,5	$ 78.340,00	$ 665.890
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	65,42	$ 2.590,00	$ 169.438
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,5	$ 808.859,00	$ 6.875.302
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,05	$ 38.517,00	$ 425.613
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	100,2	$ 5.994,00	$ 600.599

SUBTOTAL	$	8.790.420
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.790.420
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.790.420
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.278.386**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.899.881**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**19016102**			
ELEMENTOS				**91033203**			
DIRECCIÓN	AV. VILLAVICENCIO		**DESDE**	**CRA 66A**		**HASTA**	**TV 65**
ABCISADO				N/A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	108,62	$	819,00	$	88.960
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,11	$	78.340,00	$	1.105.377
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	108,62	$	2.590,00	$	281.326
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	14,11	$	808.859,00	$	11.413.000
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	18,34	$	38.517,00	$	706.402
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	30	$	5.994,00	$	179.820
					SUBTOTAL	$	13.774.885
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.774.885
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.774.885
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	223.182
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	6.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	216.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	31.688
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	31.688
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	184.605
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.594
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	181.011
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	58.391
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	58.391
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**14.262.851**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**621.495**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.884.346**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**5001348**			
ELEMENTOS				**605766**			
DIRECCIÓN	CLL 73A SUR		**DESDE**	**AK 1 CLL 72A**		**HASTA**	**CLL 73A S**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	26,08	$	42.242,00	$	1.101.671
2,007	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	12,54	$	6.076,00	$	76.193
5,001	REPLANTEO GENERAL	M2	27,2	$	764,00	$	20.781
5,006	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	M3	6,11	$	180.346,00	$	1.101.914
5,008	LOSA DE CONCRETO MR45	M3	6,61	$	652.965,00	$	4.316.099
5,009	CURADO LOSAS DE CONCRETO	M2	26,45	$	1.949,00	$	51.551
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	ML	17,45	$	9.692,00	$	169.125
5,013	BASE GRANULAR CLASE B	M3	12,54	$	181.578,00	$	2.276.988
5,029	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D=11/4"	KG	35	$	3.997,00	$	139.895
5,033	CANASTILLA PASAJUNTAS	KG	3,59	$	5.692,00	$	20.434
					SUBTOTAL	$	9.274.652
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.274.652
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.274.652
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	5.943.169
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.648
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	5.868.521
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	361.121
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	361.121
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	8.433.417
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	252.101
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	8.181.316
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	16.137.504
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.137.504
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**39.823.114**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**868.477**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**40.691.591**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12001542**			
ELEMENTOS			**178765**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 82**		**HASTA**	**CLL 80**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	37,81	$ 819,00	$	30.966
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	37,81	$ 7.881,00	$	297.981
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	37,81	$ 1.882,00	$	71.158
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	5,61	$ 845.106,00	$	4.741.045
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	59,41	$ 2.511,00	$	149.179
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,28	$ 42.242,00	$	307.522
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	83,7	$ 5.994,00	$	501.698
				SUBTOTAL	$	6.099.548
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.099.548
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.099.548
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.222.039**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.510.618**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002098**		
ELEMENTOS				**178747**		
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL 73BIS**	**HASTA**	**CLL 72**
ABCISADO				N.A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	67,95	$ 819,00	$	55.651
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,83	$ 78.340,00	$	691.742
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	67,95	$ 2.590,00	$	175.991
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,83	$ 808.859,00	$	7.142.225
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,48	$ 38.517,00	$	442.175
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	24,20	$ 5.994,00	$	145.055
				SUBTOTAL	$	8.652.839
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.652.839
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.652.839
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.775.330**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.063.909**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002164**			
ELEMENTOS			**178744**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 71**		**HASTA**	**CLL 71A**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	104,19	$ 819,00	$	85.332
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,54	$ 78.340,00	$	1.060.724
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	104,19	$ 2.590,00	$	269.852
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	13,54	$ 808.859,00	$	10.951.951
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	17,60	$ 38.517,00	$	677.899
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	37,60	$ 5.994,00	$	225.374
				SUBTOTAL	$	13.271.132
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.271.132
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.271.132
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.393.623**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.682.202**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002191**			
ELEMENTOS				**178742**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL 70A BIS**	**HASTA**	**CLL 71**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	14,55	$ 819,00	$	11.916	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,60	$ 78.340,00	$	125.344	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	14,55	$ 2.590,00	$	37.685	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,60	$ 808.859,00	$	1.294.174	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	2,08	$ 38.517,00	$	80.115	
				SUBTOTAL	$	1.549.235	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.549.235	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.549.235	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.671.726**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.960.305**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002267**			
ELEMENTOS				**178735-178736**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL70/CLL 69**	**HASTA**	**CLL69/CLL 70**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	98,97	$	819,00	$	81.056
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,84	$	78.340,00	$	1.005.886
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	98,97	$	2.590,00	$	256.332
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,84	$	808.859,00	$	10.385.750
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	16,69	$	38.517,00	$	642.849
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	22,40	$	5.994,00	$	134.266
					SUBTOTAL	$	12.506.138
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.506.138
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.506.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.988
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	7.718
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	123.270
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.526
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.526
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	104.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.986
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	101.186
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.751.120**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**577.158**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.328.278**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002307**			
ELEMENTOS				**178733, 178734**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL 69/CLL 68**	**HASTA**	**CLL 68/CLL 69**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	58,23	$	819,00	$	47.690
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,58	$	78.340,00	$	593.817
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	58,23	$	2.590,00	$	150.816
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,58	$	808.859,00	$	6.131.151
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,86	$	38.517,00	$	379.778
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	93,30	$	5.994,00	$	559.240
					SUBTOTAL	$	7.862.492
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.862.492
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.862.492
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.988
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	7.718
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	123.270
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.526
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.526
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	104.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.986
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	101.186
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.107.474**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**577.158**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.684.632**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002440**			
ELEMENTOS			**178726**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 65**	**HASTA**	**CLL 66**	
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	78,87	$ 819,00	$ 64.595	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,18	$ 78.340,00	$ 797.501	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	78,87	$ 2.590,00	$ 204.273	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,18	$ 808.859,00	$ 8.234.185	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	13,23	$ 38.517,00	$ 509.580	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	100,00	$ 5.994,00	$ 599.400	
				SUBTOTAL	$	10.409.534
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.409.534
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.409.534
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.532.025**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.820.604**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002466**			
ELEMENTOS			**178722**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 64**		**HASTA**	**CLL 65**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	23,00	$ 819,00	$	18.837
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,94	$ 78.340,00	$	230.320
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	23,00	$ 2.590,00	$	59.570
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,94	$ 808.859,00	$	2.378.045
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,82	$ 38.517,00	$	147.135
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	28,00	$ 5.994,00	$	167.832
				SUBTOTAL	$	3.001.739
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.001.739
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.001.739
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.124.230**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.412.809**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002548**			
ELEMENTOS			**178717**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 63F**		**HASTA**	**CLL 63D BIS**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	29,23	$ 819,00	$	23.939
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,80	$ 78.340,00	$	297.692
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	29,23	$ 2.590,00	$	75.706
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,80	$ 808.859,00	$	3.073.664
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,94	$ 38.517,00	$	190.274
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	16,60	$ 5.994,00	$	99.500
				SUBTOTAL	$	3.760.776
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.760.776
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.760.776
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.883.267**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.171.846**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002567**			
ELEMENTOS				**178715**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL 63D BIS**	**HASTA**	**CLL 63D**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	18,55	$	819,00	$	15.192
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,41	$	78.340,00	$	188.799
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18,55	$	2.590,00	$	48.045
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,41	$	808.859,00	$	1.949.350
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,13	$	38.517,00	$	120.558
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	24,30	$	5.994,00	$	145.654
					SUBTOTAL	$	2.467.599
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.467.599
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.467.599
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.590.090**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.878.669**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002632**			
ELEMENTOS			**178713-178714**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 63D**		**HASTA**	**CLL 63C**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	282,26	$ 819,00	$	231.171
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	36,69	$ 78.340,00	$	2.874.295
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	282,26	$ 2.590,00	$	731.053
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	36,69	$ 808.859,00	$	29.677.037
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	47,70	$ 38.517,00	$	1.837.261
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	156,80	$ 5.994,00	$	939.859
				SUBTOTAL	$	36.290.676
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	36.290.676
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	36.290.676
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.988
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	7.718
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	123.270
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.526
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.526
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	104.172
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.986
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	101.186
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.535.658**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**577.158**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.112.816**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002679**			
ELEMENTOS			**178712**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 63B**		**HASTA**	**CLL 63C**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	25,25	$ 819,00	$	20.680
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,28	$ 78.340,00	$	256.955
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25,25	$ 2.590,00	$	65.398
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,28	$ 808.859,00	$	2.653.058
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,27	$ 38.517,00	$	164.468
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	32,50	$ 5.994,00	$	194.805
				SUBTOTAL	$	3.355.363
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.355.363
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.355.363
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.477.854**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.766.433**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002799**			
ELEMENTOS			**178710**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 63A**		**HASTA**	**CLL 63B**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	72,60	$ 819,00	$	59.459
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,44	$ 78.340,00	$	739.530
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	72,60	$ 2.590,00	$	188.034
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	9,44	$ 808.859,00	$	7.635.629
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	12,27	$ 38.517,00	$	472.604
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	52,70	$ 5.994,00	$	315.884
				SUBTOTAL	$	9.411.139
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.411.139
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.411.139
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.533.630**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.822.209**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12003332**			
ELEMENTOS			**24122553**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 83**		**HASTA**	**CLL 82**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	25,88	$ 819,00	$	21.196
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	25,88	$ 7.881,00	$	203.960
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25,88	$ 1.882,00	$	48.706
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	3,56	$ 845.106,00	$	3.008.577
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	43,06	$ 2.511,00	$	108.124
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	4,62	$ 42.242,00	$	195.158
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	50,30	$ 5.994,00	$	301.498
				SUBTOTAL	$	3.887.219
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.887.219
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.887.219
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.009.710**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.298.289**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000315**			
ELEMENTOS			**180625**			
DIRECCIÓN	CRA 24	**DESDE**	**CLL 61F**		**HASTA**	**CLL 62**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	85,86	$ 819,00	$	70.319
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,16	$ 78.340,00	$	874.274
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	85,86	$ 2.590,00	$	222.377
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,16	$ 808.859,00	$	9.026.866
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,51	$ 38.517,00	$	558.882
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	29,10	$ 5.994,00	$	174.425
				SUBTOTAL	$	10.927.145
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.927.145
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.927.145
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.049.636**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.338.215**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000386**			
ELEMENTOS			**180623**			
DIRECCIÓN	TV 24	**DESDE**	**TV 23**		**HASTA**	**CLL 61F**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	41,51	$ 819,00	$	33.997
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,40	$ 78.340,00	$	423.036
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	41,51	$ 2.590,00	$	107.511
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,40	$ 808.859,00	$	4.367.839
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,02	$ 38.517,00	$	270.389
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	18,40	$ 5.994,00	$	110.290
				SUBTOTAL	$	5.313.061
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.313.061
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.313.061
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.435.552**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.724.131**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000446**			
ELEMENTOS				**180620**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**DG 61D BIS**	**HASTA**	**DG 61D**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	119,43	$	819,00	$	97.813
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,52	$	78.340,00	$	1.215.837
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	119,43	$	2.590,00	$	309.324
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,52	$	808.859,00	$	12.553.492
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,18	$	38.517,00	$	777.273
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	59,10	$	5.994,00	$	354.245
					SUBTOTAL	$	15.307.984
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.307.984
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.307.984
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.430.475**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**15.719.054**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000711**			
ELEMENTOS			**180572**			
DIRECCIÓN	CRA 24	**DESDE**	**CLL 57**		**HASTA**	**DG 59**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	47,88	$ 819,00	$	39.214
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,22	$ 78.340,00	$	487.275
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	47,88	$ 2.590,00	$	124.009
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,22	$ 808.859,00	$	5.031.103
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,09	$ 38.517,00	$	311.603
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	38,20	$ 5.994,00	$	228.971
				SUBTOTAL	$	6.222.174
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.222.174
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.222.174
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.344.665**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.633.244**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000784**			
ELEMENTOS				**180571**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**DG 54**		**HASTA**	**CLL 57**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	64,76	$	819,00	$	53.038
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,41	$	78.340,00	$	658.839
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	64,76	$	2.590,00	$	167.728
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,41	$	808.859,00	$	6.802.504
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,93	$	38.517,00	$	420.991
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	61,60	$	5.994,00	$	369.230
					SUBTOTAL	$	8.472.332
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.472.332
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.472.332
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.594.823**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.883.402**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13001224**			
ELEMENTOS			**180592**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 50**		**HASTA**	**CLL 49**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	108,64	$ 819,00	$	88.976
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,13	$ 78.340,00	$	1.106.944
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	108,64	$ 2.590,00	$	281.378
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	14,13	$ 808.859,00	$	11.429.178
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	18,37	$ 38.517,00	$	707.557
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	70,00	$ 5.994,00	$	419.580
				SUBTOTAL	$	14.033.613
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	14.033.613
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.033.613
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**14.156.104**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.444.683**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001270**		
ELEMENTOS				**180590**		
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 45C BIS**		**HASTA**	**CLL 47**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	15,04	$ 819,00	$	12.318
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,96	$ 78.340,00	$	153.546
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	15,04	$ 2.590,00	$	38.954
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,96	$ 808.859,00	$	1.585.364
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	2,55	$ 38.517,00	$	98.218
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	16,40	$ 5.994,00	$	98.302
				SUBTOTAL	$	1.986.701
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.986.701
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.986.701
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.109.192**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.397.771**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13001313**			
ELEMENTOS			**180589**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 45C**		**HASTA**	**CLL 45C BIS**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	11,77	$ 819,00	$	9.640
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,53	$ 78.340,00	$	119.860
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	11,77	$ 2.590,00	$	30.484
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,53	$ 808.859,00	$	1.237.554
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,99	$ 38.517,00	$	76.649
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	67,90	$ 5.994,00	$	406.993
				SUBTOTAL	$	1.881.180
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.881.180
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.881.180
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.003.671**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.292.250**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13001353**			
ELEMENTOS			**180588**			
DIRECCIÓN	KR 24	**DESDE**	**CLL 45B**		**HASTA**	**CLL 45BC**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	25,53	$ 819,00	$ 20.909	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,32	$ 78.340,00	$ 260.089	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25,53	$ 2.590,00	$ 66.123	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,32	$ 808.859,00	$ 2.685.412	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,61	$ 38.517,00	$ 177.563	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	29,80	$ 5.994,00	$ 178.621	
				SUBTOTAL	$	3.388.717
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.388.717
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.388.717
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.511.208**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.799.787**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001436**		
ELEMENTOS				**24123630**		
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL 45**	**HASTA**	**CLL 45A**
ABCISADO				N.A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	97,67	$ 819,00	$ 79.992	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,69	$ 78.340,00	$ 994.135	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	97,67	$ 2.590,00	$ 252.965	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,69	$ 808.859,00	$ 10.264.421	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	16,50	$ 38.517,00	$ 635.531	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	57,00	$ 5.994,00	$ 341.658	
				SUBTOTAL	$	12.568.701
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.568.701
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.568.701
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.494
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.859
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	61.635
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.263
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.263
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	52.086
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.493
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	50.593
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.691.192**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**288.579**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.979.771**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002490**			
ELEMENTOS				**473506-473507**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL 62/CLL 63**	**HASTA**	**CLL 63/ CLL 62**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	200,44	$	819,00	$	164.160
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	26,06	$	78.340,00	$	2.041.540
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	200,44	$	2.590,00	$	519.140
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	26,06	$	808.859,00	$	21.078.866
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	33,88	$	38.517,00	$	1.304.956
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	106,00	$	5.994,00	$	635.364
					SUBTOTAL	$	25.744.026
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	25.744.026
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.744.026
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	130.988
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	7.718
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	123.270
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.526
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.526
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	104.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.986
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	101.186
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.989.008**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**577.158**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.566.166**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002888**			
ELEMENTOS				**91020191-91020121**			
DIRECCIÓN	KR 24		**DESDE**	**CLL 45B/CLL 45A**	**HASTA**	**CLL 45A/CLL 45B**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	72,57	$ 819,00	$ 59.435		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,42	$ 78.340,00	$ 737.963		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	72,57	$ 2.590,00	$ 187.956		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	9,42	$ 808.859,00	$ 7.619.452		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	12,25	$ 38.517,00	$ 471.833		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	71,10	$ 5.994,00	$ 426.173		
				SUBTOTAL	$ 9.502.812		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 9.502.812		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 9.502.812		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 130.988		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 7.718		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 123.270		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 20.526		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 20.526		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 104.172		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 2.986		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 101.186		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 9.747.794**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 577.158**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 10.324.952**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV	**13001442**				
ELEMENTOS	**516109-516111**				
DIRECCIÓN	CLL 45	**DESDE**	**CRA 27/CRA 25A BIS**	**HASTA**	**CRA 25A BIS/CRA 27**
ABCISADO	N.A				

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	47,60	$ 819,00	$ 38.984
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,63	$ 78.340,00	$ 127.694
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	12,54	$ 2.590,00	$ 32.479
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	46,20	$ 5.994,00	$ 276.923
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	35,06	$ 7.881,00	$ 276.308
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,06	$ 1.882,00	$ 65.983
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	5,09	$ 845.106,00	$ 4.301.590
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	0,00	$ 2.511,00	$ -
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,62	$ 42.242,00	$ 279.642
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	2,12	$ 38.517,00	$ 81.656
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,63	$ 808.859,00	$ 1.318.440
				SUBTOTAL	$ 6.799.699

SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.799.699
% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.799.699
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.186.509**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.650.011**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001471**			
ELEMENTOS				**516023-516025**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**KR 22**		**HASTA**	**KR 24**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	170,39	$	819,00	$	139.549
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,54	$	78.340,00	$	1.217.404
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	130,06	$	2.590,00	$	336.855
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	93,10	$	5.994,00	$	558.041
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	40,33	$	7.881,00	$	317.841
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40,33	$	1.882,00	$	75.901
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	16,67	$	845.106,00	$	14.087.917
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	25,92	$	2.511,00	$	65.085
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,34	$	42.242,00	$	310.056
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,20	$	38.517,00	$	778.043
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,51	$	808.859,00	$	3.647.954
					SUBTOTAL	$	21.534.648
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	21.534.648
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.534.648
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.921.458**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.384.960**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001488**			
ELEMENTOS				**515996-515998**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**KR 20**		**HASTA**	**KR 22**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	213,86	$	819,00	$	175.151
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,09	$	78.340,00	$	1.730.531
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	213,86	$	2.590,00	$	553.897
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	130,00	$	5.994,00	$	779.220
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	28,72	$	38.517,00	$	1.106.208
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	22,09	$	808.859,00	$	17.867.695
					SUBTOTAL	$	22.212.703
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	22.212.703
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.212.703
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.599.513**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.063.015**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13001506**			
ELEMENTOS			**516001-516003**			
DIRECCIÓN	CLL 45	**DESDE**	**KR 19/CRA 18A**		**HASTA**	**KR 20**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	123,27	$ 819,00	$	100.958
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,43	$ 78.340,00	$	1.052.106
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	123,27	$ 2.590,00	$	319.269
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	94,40	$ 5.994,00	$	565.834
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	0,63	$ 845.106,00	$	532.417
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	17,46	$ 38.517,00	$	672.507
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	12,80	$ 808.859,00	$	10.353.395
				SUBTOTAL	$	13.596.486
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.596.486
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.596.486
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.983.296**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.446.798**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001517**			
ELEMENTOS				**516006-516008**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**CRA 18A/CRA 19**	**HASTA**	**KR 20/CRA 18A**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	295,87	$ 819,00	$ 242.318		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,92	$ 78.340,00	$ 2.265.593		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	295,87	$ 2.590,00	$ 766.303		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	147,70	$ 5.994,00	$ 885.314		
3,003	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	9,39	$ 845.106,00	$ 7.935.545		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	37,60	$ 38.517,00	$ 1.448.239		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	19,53	$ 808.859,00	$ 15.797.016		
				SUBTOTAL	$ 29.340.328		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 29.340.328		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 29.340.328		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 197.492		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 3.670		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 193.822		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 42.550		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 42.550		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 153.574		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 3.136		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 150.438		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 29.727.138**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 463.502**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 30.190.640**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13001526**			
ELEMENTOS			**516018-516020**			
DIRECCIÓN	CLL 45	**DESDE**	**KR 17**		**HASTA**	**KR 18A**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	120,90	$ 819,00	$	99.017
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,77	$ 78.340,00	$	1.235.422
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	120,90	$ 2.590,00	$	313.131
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	105,30	$ 5.994,00	$	631.168
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,51	$ 38.517,00	$	789.984
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,77	$ 808.859,00	$	12.755.706
				SUBTOTAL	$	15.824.428
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.824.428
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.824.428
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.211.238**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.674.740**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001529**			
ELEMENTOS				**516028 - 516030**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**DG 45D/CRA 17**	**HASTA**	**CRA 17/ DG 44 BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	114,96	$ 819,00	$ 94.152		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,95	$ 78.340,00	$ 1.171.183		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	114,96	$ 2.590,00	$ 297.746		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	39,44	$ 5.994,00	$ 236.403		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	10,54	$ 845.106,00	$ 8.907.417		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	19,42	$ 38.517,00	$ 748.000		
NP1	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	4,41	$ 808.859,00	$ 3.567.068		
				SUBTOTAL	$ 15.021.971		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 15.021.971		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 15.021.971		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 197.492		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 3.670		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 193.822		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 42.550		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 42.550		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 153.574		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 3.136		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 150.438		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 15.408.781**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 463.502**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 15.872.283**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001544**			
ELEMENTOS				**516033-516035**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**KR 16/DG 44 BIS**	**HASTA**	**DG 44 BIS/CLL 45F**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	157,48	$	819,00	$	128.976
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	20,49	$	78.340,00	$	1.605.187
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	157,48	$	2.590,00	$	407.873
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	109,30	$	5.994,00	$	655.144
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	26,64	$	38.517,00	$	1.026.093
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	20,49	$	808.859,00	$	16.573.521
					SUBTOTAL	$	20.396.794
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.396.794
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.396.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.783.604**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.247.106**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001550**			
ELEMENTOS				**516038-516040**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**CRA 15A BIS**		**HASTA**	**CRA 16**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	59,01	$	819,00	$	48.329
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,67	$	78.340,00	$	600.868
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	59,01	$	2.590,00	$	152.836
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	20,00	$	5.994,00	$	119.880
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,97	$	38.517,00	$	384.014
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,67	$	808.859,00	$	6.203.949
					SUBTOTAL	$	7.509.876
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.509.876
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.509.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.896.686**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.360.188**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001555**			
ELEMENTOS				**516043-516045**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**KR 16/CRA 15A**	**HASTA**	**KR 16A BIS/CRA 15A BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	51,23	$ 819,00	$	41.957	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,65	$ 78.340,00	$	520.961	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	51,23	$ 2.590,00	$	132.686	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	79,60	$ 5.994,00	$	477.122	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,64	$ 38.517,00	$	332.787	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,65	$ 808.859,00	$	5.378.912	
				SUBTOTAL	$	6.884.426	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.884.426	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.884.426	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.271.236**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.734.738**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001565**			
ELEMENTOS				**516060**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**KR 15**	**HASTA**	**KR 15A BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	28,14	$	819,00	$	23.047
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,65	$	78.340,00	$	285.941
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	28,14	$	2.590,00	$	72.883
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	9,00	$	5.994,00	$	53.946
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,75	$	38.517,00	$	182.956
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,65	$	808.859,00	$	2.952.335
					SUBTOTAL	$	3.571.107
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.571.107
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.571.107
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	98.746
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.835
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	96.911
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	21.275
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	21.275
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	76.787
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.568
					% AIU PMT (20,6 %)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	75.219
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.764.512**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.751**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.996.263**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001581**			
ELEMENTOS				**515633-515635**			
DIRECCIÓN	CLL 45		**DESDE**	**AK CARACAS/CRA 14**	**HASTA**	**KR 15**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	296,60	$	819,00	$	242.915
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	31,95	$	78.340,00	$	2.502.963
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	296,60	$	2.590,00	$	768.194
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	128,20	$	5.994,00	$	768.431
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	41,54	$	38.517,00	$	1.599.996
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	31,95	$	808.859,00	$	25.843.045
					SUBTOTAL	$	31.725.544
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	31.725.544
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	31.725.544
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	197.492
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	3.670
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	193.822
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	42.550
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	42.550
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.574
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	3.136
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.438
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**32.112.354**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**463.502**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**32.575.856**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**4000485**			
ELEMENTOS			**201356**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO	**DESDE**	**KR 9A**		**HASTA**	**KR 8A**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	78,84	$ 819,00	$	64.570
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,25	$ 78.340,00	$	802.985
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	78,84	$ 2.590,00	$	204.196
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	79,5	$ 5.994,00	$	476.523
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	13,32	$ 38.517,00	$	513.046
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,25	$ 808.859,00	$	8.290.805
				SUBTOTAL	$	10.352.125
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.352.125
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.352.125
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.460.218**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.757.707**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**4000518**			
ELEMENTOS			**201447**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO	**DESDE**	**KR 8**	**HASTA**	**KR 8A**	
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	92,17	$ 819,00	$ 75.487	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,98	$ 78.340,00	$ 938.513	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	92,17	$ 2.590,00	$ 238.720	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	63,2	$ 5.994,00	$ 378.821	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,57	$ 38.517,00	$ 599.710	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,98	$ 808.859,00	$ 9.690.131	
				SUBTOTAL	$	11.921.382
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.921.382
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.921.382
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.029.475**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.326.964**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000383**			
ELEMENTOS				**513180**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 29A**	**HASTA**	**KR 29B**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	193,93	$	819,00	$	158.829
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,21	$	78.340,00	$	1.974.951
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	193,93	$	2.590,00	$	502.279
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	123,8	$	5.994,00	$	742.057
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	32,77	$	38.517,00	$	1.262.202
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	25,21	$	808.859,00	$	20.391.335
					SUBTOTAL	$	25.031.653
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	25.031.653
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.031.653
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.139.746**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**25.437.235**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000655**			
ELEMENTOS				**513175-513177**			
DIRECCIÓN	CLL 22 SUR		**DESDE**	**KR 27/KR 29A**	**HASTA**	**KR 29A/KR 27**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	15,32	$	819,00	$	12.547
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	36,4	$	5.994,00	$	218.182
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	15,32	$	7.881,00	$	120.737
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	15,32	$	1.882,00	$	28.832
3,003	DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	2,02	$	845.106,00	$	1.707.114
3,004	- INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	23,42	$	2.511,00	$	58.808
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,63	$	42.242,00	$	111.096
					SUBTOTAL	$	2.257.316
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.257.316
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.257.316
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.296
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.280
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.016
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.372
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.372
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.110
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.312
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	78.798
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.473.502**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**594.978**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.068.480**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001419**			
ELEMENTOS				**514126**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 11A**	**HASTA**	**KR 11**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	60,02	$	819,00	$	49.156
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,8	$	78.340,00	$	611.052
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	60,02	$	2.590,00	$	155.452
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	24,6	$	5.994,00	$	147.452
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,14	$	38.517,00	$	390.562
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,8	$	808.859,00	$	6.309.100
					SUBTOTAL	$	7.662.775
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.662.775
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.662.775
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.770.868**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.068.357**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001423**			
ELEMENTOS				**514146-514148**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 11/KR 10B**		**HASTA**	**KR 10B/KR 11**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	124,23	$	819,00	$	101.744
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	16,14	$	78.340,00	$	1.264.408
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	124,23	$	2.590,00	$	321.756
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	150,1	$	5.994,00	$	899.699
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,98	$	38.517,00	$	808.087
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	16,14	$	808.859,00	$	13.054.984
					SUBTOTAL	$	16.450.678
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.450.678
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.450.678
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.296
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.280
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.016
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.372
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.372
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.110
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.312
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	78.798
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.666.864**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**594.978**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.261.842**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001429**			
ELEMENTOS				**514101-514103**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 10A/KR 10BIS**	**HASTA**	**KR 10BIS/KR 10A**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	33,98	$ 819,00		$ 27.830	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,42	$ 78.340,00		$ 346.263	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33,98	$ 2.590,00		$ 88.008	
1,007	HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministr	ML	113,3	$ 5.994,00		$ 679.120	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,75	$ 38.517,00		$ 221.473	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,42	$ 808.859,00		$ 3.575.157	
					SUBTOTAL	$	4.937.850
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.937.850
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.937.850
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.296
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.280
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.016
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.372
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.372
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.110
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.312
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	78.798
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.154.036**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**594.978**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.749.014**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001431**			
ELEMENTOS				**514121-514123**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 10BIS/KR 10**	**HASTA**	**KR 10BIS/KR 10**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	58,13	$	819,00	$	47.608
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,56	$	78.340,00	$	592.250
1,003	ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Sumi	M2	58,13	$	2.590,00	$	150.557
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	49,9	$	5.994,00	$	299.101
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,83	$	38.517,00	$	378.622
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,56	$	808.859,00	$	6.114.974
					SUBTOTAL	$	7.583.112
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.583.112
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.583.112
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.296
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.280
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.016
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.372
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.372
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.110
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.312
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	78.798
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.799.298**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**594.978**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.394.276**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001498**			
ELEMENTOS				**531331-531333**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 10B/KR 10A**	**HASTA**	**KR 10A/KR 10B**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	151,93	$ 819,00	$	124.431	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	19,75	$ 78.340,00	$	1.547.215	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	151,93	$ 2.590,00	$	393.499	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	185,3	$ 5.994,00	$	1.110.688	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	25,68	$ 38.517,00	$	989.117	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	19,75	$ 808.859,00	$	15.974.965	
				SUBTOTAL	$	20.139.914	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.139.914	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.139.914	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.296	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	9.280	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.016	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.372	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.372	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	81.110	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	2.312	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	78.798	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.356.100**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**594.978**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.951.078**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**18000290**			
ELEMENTOS			**410898**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO	**DESDE**	**KR 24D**		**HASTA**	**KR 24F**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	82,33	$ 819,00	$	67.428
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,83	$ 78.340,00	$	848.422
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	82,33	$ 2.590,00	$	213.235
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	67,9	$ 5.994,00	$	406.993
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,08	$ 38.517,00	$	542.319
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,83	$ 808.859,00	$	8.759.943
				SUBTOTAL	$	10.838.340
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.838.340
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.838.340
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.946.433**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.243.922**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000963**		
ELEMENTOS				**412833**		
DIRECCIÓN	CLL 22 SUR		**DESDE**	**KR 12H**	**HASTA**	**KR 13**
ABCISADO				N.A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	23,19	$ 819,00	$	18.993
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	48,6	$ 5.994,00	$	291.308
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	23,19	$ 7.881,00	$	182.760
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	23,19	$ 1.882,00	$	43.644
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	2,83	$ 845.106,00	$	2.391.650
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	22,85	$ 2.511,00	$	57.376
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	3,68	$ 42.242,00	$	155.451
				SUBTOTAL	$	3.141.182
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.141.182
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.141.182
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.249.275**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.546.764**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18001000**			
ELEMENTOS				**412936**			
DIRECCIÓN	CLL 22 SUR		**DESDE**	**KR 12G**	**HASTA**	**KR 12H**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1,64	$	819,00	$	1.343
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	8,8	$	5.994,00	$	52.747
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	1,64	$	7.881,00	$	12.925
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1,64	$	1.882,00	$	3.086
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	0,21	$	845.106,00	$	177.472
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	5,12	$	2.511,00	$	12.856
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0,27	$	42.242,00	$	11.405
					SUBTOTAL	$	271.836
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	271.836
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	271.836
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**379.929**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**677.418**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18001094**			
ELEMENTOS				**413154**			
DIRECCIÓN	CLL 22 SUR		**DESDE**	**KR 12D**	**HASTA**	**KR 12G**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	2,75	$	819,00	$	2.252
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	12,1	$	5.994,00	$	72.527
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	2,75	$	7.881,00	$	21.673
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2,75	$	1.882,00	$	5.176
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	0,3	$	845.106,00	$	253.532
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	6,72	$	2.511,00	$	16.874
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0,39	$	42.242,00	$	16.474
					SUBTOTAL	$	388.508
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	388.508
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	388.508
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	68.648
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	4.640
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.008
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.686
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.686
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	40.555
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	1.156
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	39.399
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**496.601**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**297.489**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**794.090**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002480**			
ELEMENTOS				**91025720**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**KR 52C**	**HASTA**	**KRA 52B**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	227,96	$ 819,00	$	186.699	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	29,63	$ 78.340,00	$	2.321.214	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	227,96	$ 2.590,00	$	590.416	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	183,2	$ 5.994,00	$	1.098.101	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	38,52	$ 38.517,00	$	1.483.675	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	29,63	$ 808.859,00	$	23.966.492	
				SUBTOTAL	$	29.646.598	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	29.646.598	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.646.598	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148	
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**30.714.554**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**31.319.089**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002647**			
ELEMENTOS				**513577-513579**			
DIRECCIÓN	CLL 26 SUR		**DESDE**	**CRA 52/CRA 52A**	**HASTA**	**CRA 52A/CRA 52**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	255,14	$	819,00	$	208.960
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	33,17	$	78.340,00	$	2.598.538
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	255,14	$	2.590,00	$	660.813
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	209,7	$	5.994,00	$	1.256.942
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	43,12	$	38.517,00	$	1.660.853
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	33,17	$	808.859,00	$	26.829.853
					SUBTOTAL	$	33.215.958
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	33.215.958
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	33.215.958
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.814.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	119.958
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.694.936
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	90.836
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	90.836
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	355.202
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	13.358
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	341.844
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	8.296
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	8.296
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**35.351.870**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.209.070**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**36.560.940**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002723**			
ELEMENTOS				**513599**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**CRA 52**		**HASTA**	**CRA 51F**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	148,38	$	819,00	$	121.523
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	19,29	$	78.340,00	$	1.511.179
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	148,38	$	2.590,00	$	384.304
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	133,6	$	5.994,00	$	800.798
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	25,08	$	38.517,00	$	966.006
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	19,29	$	808.859,00	$	15.602.890
					SUBTOTAL	$	19.386.701
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	19.386.701
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.386.701
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.454.657**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.059.192**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002804**			
ELEMENTOS				**513604**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**KR 51F**	**HASTA**	**KR 51D**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	105,74	$ 819,00	$ 86.601		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,75	$ 78.340,00	$ 1.077.175		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	105,74	$ 2.590,00	$ 273.867		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	86,6	$ 5.994,00	$ 519.080		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	17,87	$ 38.517,00	$ 688.299		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	13,75	$ 808.859,00	$ 11.121.811		
				SUBTOTAL	$	13.766.833	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.766.833	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.766.833	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148	
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**14.834.789**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**15.439.324**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002835**			
ELEMENTOS				**513609**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 51D**	**HASTA**	**KR 51C**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	117,86	$	819,00	$	96.527
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,31	$	78.340,00	$	1.199.385
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	117,86	$	2.590,00	$	305.257
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	92,1	$	5.994,00	$	552.047
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	19,9	$	38.517,00	$	766.488
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,31	$	808.859,00	$	12.383.631
					SUBTOTAL	$	15.303.337
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.303.337
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.303.337
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.371.293**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.975.828**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002869**			
ELEMENTOS				**513614**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**KR 51C**	**HASTA**	**KR 51B**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	7,29	$	819,00	$	5.971
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,95	$	78.340,00	$	74.423
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	7,29	$	2.590,00	$	18.881
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	7,6	$	5.994,00	$	45.554
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,23	$	38.517,00	$	47.376
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,95	$	808.859,00	$	768.416
					SUBTOTAL	$	960.621
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	960.621
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	960.621
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.028.577**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.633.112**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**16002906**			
ELEMENTOS			**513619**			
DIRECCIÓN	CL 26 S	**DESDE**	**KR 51B**		**HASTA**	**KR 51A**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	167,08	$ 819,00	$	136.839
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	20,98	$ 78.340,00	$	1.643.573
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	167,08	$ 2.590,00	$	432.737
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	111,72	$ 5.994,00	$	669.650
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	27,27	$ 38.517,00	$	1.050.359
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	20,98	$ 808.859,00	$	16.969.862
				SUBTOTAL	$	20.903.019
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.903.019
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.903.019
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.970.975**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.575.510**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002928**			
ELEMENTOS				**513584**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**KR 51A**		**HASTA**	**KR 51**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	55,58	$	819,00	$	45.520
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,22	$	78.340,00	$	565.615
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	55,58	$	2.590,00	$	143.952
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	43,8	$	5.994,00	$	262.537
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,39	$	38.517,00	$	361.675
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,22	$	808.859,00	$	5.839.962
					SUBTOTAL	$	7.219.261
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.219.261
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.219.261
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.287.217**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.891.752**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**16003102**			
ELEMENTOS			**513544**			
DIRECCIÓN	CLL 26 S	**DESDE**	**CRA 51**		**HASTA**	**KR 50B**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	62,12	$ 819,00	$	50.876
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,13	$ 78.340,00	$	558.564
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	62,12	$ 2.590,00	$	160.891
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	74,8	$ 5.994,00	$	448.351
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,27	$ 38.517,00	$	357.053
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,13	$ 808.859,00	$	5.767.165
				SUBTOTAL	$	7.342.900
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.342.900
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.342.900
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.410.856**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.015.391**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16003306**			
ELEMENTOS				**513567**			
DIRECCIÓN	CLL 26 SUR		**DESDE**	**CRA 40**		**HASTA**	**KR 40A**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	31,72	$	819,00	$	25.979
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,12	$	78.340,00	$	322.761
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	31,72	$	2.590,00	$	82.155
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,36	$	38.517,00	$	206.451
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,12	$	808.859,00	$	3.332.499
					SUBTOTAL	$	3.969.844
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.969.844
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.969.844
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.037.800**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.642.335**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16003353**			
ELEMENTOS				**513562**			
DIRECCIÓN	CLL 26 SUR		**DESDE**	**CRA 39C**		**HASTA**	**CRA 40**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	61,3	$	819,00	$	50.205
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8	$	78.340,00	$	626.720
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	61,3	$	2.590,00	$	158.767
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	72,3	$	5.994,00	$	433.366
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,4	$	38.517,00	$	400.577
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8	$	808.859,00	$	6.470.872
					SUBTOTAL	$	8.140.507
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.140.507
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.140.507
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.208.463**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.812.998**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**16003404**			
ELEMENTOS			**513557-513559**			
DIRECCIÓN	CLL 26 SUR	**DESDE**	**KR 39B/KR 39C**	**HASTA**	**CRA 39C/KR 39B**	
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	76,38	$ 819,00	$ 62.555	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,93	$ 78.340,00	$ 777.916	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	76,38	$ 2.590,00	$ 197.824	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	67,05	$ 5.994,00	$ 401.898	
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	21,25	$ 10.290,00	$ 218.663	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	12,91	$ 38.517,00	$ 497.254	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	9,93	$ 808.859,00	$ 8.031.970	
				SUBTOTAL	$	10.188.080
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.188.080
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.188.080
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.814.894
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	119.958
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.694.936
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	90.836
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	90.836
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	355.202
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	13.358
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	341.844
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	8.296
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	8.296
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.323.992**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.209.070**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.533.062**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16003489**			
ELEMENTOS				**513547-513549**			
DIRECCIÓN	CLL 26 S		**DESDE**	**CRA 39/CRA 39B**	**HASTA**	**CRA 39B/CRA 39**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	209,47	$ 819,00		$ 171.556	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	26,71	$ 78.340,00		$ 2.092.461	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	209,47	$ 2.590,00		$ 542.527	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	107,7	$ 5.994,00		$ 645.554	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	34,72	$ 38.517,00		$ 1.337.310	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	26,71	$ 808.859,00		$ 21.604.624	
					SUBTOTAL	$	26.394.033
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	26.394.033
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	26.394.033
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.814.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	119.958
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.694.936
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	90.836
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	90.836
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	355.202
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	13.358
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	341.844
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	8.296
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	8.296
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**28.529.945**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.209.070**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**29.739.015**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004813**			
ELEMENTOS				**91025722**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**CRA 54**	**HASTA**	**CRA 52C**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	33,28	$	819,00	$	27.256
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,33	$	78.340,00	$	339.212
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33,28	$	2.590,00	$	86.195
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	36,1	$	5.994,00	$	216.383
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	5,63	$	38.517,00	$	216.851
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	4,33	$	808.859,00	$	3.502.359
					SUBTOTAL	$	4.388.257
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.388.257
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		3300,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.388.257
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.456.213**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.060.748**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004814**			
ELEMENTOS				**91025728**			
DIRECCIÓN	CRA 68		**DESDE**	**KR 27S**	**HASTA**	**KR 26S**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	68,8	$	819,00	$	56.347
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,42	$	78.340,00	$	659.623
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	68,8	$	2.590,00	$	178.192
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	32,7	$	5.994,00	$	196.004
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	10,94	$	38.517,00	$	421.376
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,42	$	808.859,00	$	6.810.593
					SUBTOTAL	$	8.322.135
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.322.135
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.322.135
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.390.091**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.994.626**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004956**			
ELEMENTOS				**24121976-24121977**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**KR 35A**		**HASTA**	**KR 36**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	223,71	$	819,00	$	183.218
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	29,09	$	78.340,00	$	2.278.911
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	223,71	$	2.590,00	$	579.409
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	101	$	5.994,00	$	605.394
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	37,8	$	38.517,00	$	1.455.943
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	29,08	$	808.859,00	$	23.521.620
					SUBTOTAL	$	28.624.494
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	28.624.494
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.624.494
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.814.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	119.958
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.694.936
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	90.836
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	90.836
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	355.202
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	13.358
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	341.844
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	8.296
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	8.296
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**30.760.406**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.209.070**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**31.969.476**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004970**		
ELEMENTOS				**91032196**		
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CRA 54**	**HASTA**	**CRA 52D**
ABCISADO				N.A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	28,96	$ 819,00	$	23.718
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,76	$ 78.340,00	$	294.558
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	28,96	$ 2.590,00	$	75.006
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	20,6	$ 5.994,00	$	123.476
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	4,89	$ 38.517,00	$	188.348
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	3,76	$ 808.859,00	$	3.041.310
				SUBTOTAL	$	3.746.417
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.746.417
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.746.417
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.814.373**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.418.908**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16005005**			
ELEMENTOS				**24121982-24121983**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**CRA 36/CRA 37**	**HASTA**	**CRA 37/CRA 36**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	215,55	$	819,00	$	176.535
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,27	$	78.340,00	$	2.214.672
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	215,55	$	2.590,00	$	558.275
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	167	$	5.994,00	$	1.000.998
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	36,75	$	38.517,00	$	1.415.500
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	28,27	$	808.859,00	$	22.866.444
					SUBTOTAL	$	28.232.423
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	28.232.423
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.232.423
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.814.894
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	119.958
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.694.936
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	90.836
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	90.836
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	355.202
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	13.358
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	341.844
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	8.296
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	8.296
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**30.368.335**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.209.070**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**31.577.405**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16005006**			
ELEMENTOS				**24121980 - 24121981**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**KR 37/KR 38**	**HASTA**	**KR 38/KR 37**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	39,27	$ 819,00	$ 32.162		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,1	$ 78.340,00	$ 399.534		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	39,27	$ 2.590,00	$ 101.709		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	16,2	$ 5.994,00	$ 97.103		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	6,63	$ 38.517,00	$ 255.368		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	5,1	$ 808.859,00	$ 4.125.181		
				SUBTOTAL	$ 5.011.057		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 5.011.057		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 5.011.057		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 1.814.894		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 119.958		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 1.694.936		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 90.836		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 90.836		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 355.202		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 13.358		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 341.844		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 8.296		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 8.296		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 7.146.969**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.209.070**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 8.356.039**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16005048**			
ELEMENTOS				**91033964**			
DIRECCIÓN	CL 26 S		**DESDE**	**CRA 51A**	**HASTA**	**KR 51**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	129,97	$	819,00	$	106.445
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,73	$	78.340,00	$	1.232.288
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	129,97	$	2.590,00	$	336.622
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	63,2	$	5.994,00	$	378.821
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	20,44	$	38.517,00	$	787.287
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,73	$	808.859,00	$	12.723.352
					SUBTOTAL	$	15.564.816
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	15.564.816
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.564.816
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.632.772**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.237.307**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16005065**			
ELEMENTOS				**91034715-91034718**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CRA 38B/CRA 39**	**HASTA**	**CRA 39/CRA 38B**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	168,65	$ 819,00	$ 138.124		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,94	$ 78.340,00	$ 1.718.780		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	168,65	$ 2.590,00	$ 436.804		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	226,8	$ 5.994,00	$ 1.359.439		
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	49,6	$ 10.290,00	$ 510.384		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	28,52	$ 38.517,00	$ 1.098.505		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21,94	$ 808.859,00	$ 17.746.366		
				SUBTOTAL	$ 23.008.402		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 23.008.402		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 23.008.402		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 1.814.894		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 119.958		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 1.694.936		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 90.836		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 90.836		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 355.202		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 13.358		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 341.844		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 8.296		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 8.296		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 25.144.314**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.209.070**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 26.353.384**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16005066**		
ELEMENTOS				**91034716**		
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 37**	**HASTA**	**KR 39**
ABCISADO				N.A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	212,15	$ 819,00	$ 173.751	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	27,58	$ 78.340,00	$ 2.160.617	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	212,15	$ 2.590,00	$ 549.469	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	111,3	$ 5.994,00	$ 667.132	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	35,85	$ 38.517,00	$ 1.380.834	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	27,58	$ 808.859,00	$ 22.308.331	
				SUBTOTAL	$	27.240.134
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	27.240.134
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	27.240.134
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	907.447
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	59.979
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	847.468
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	45.418
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	45.418
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	177.601
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	6.679
				% AIU PMT (20,6 %)		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	170.922
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	4.148
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	4.148
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**28.308.090**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**604.535**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**28.912.625**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007056**			
ELEMENTOS				**513690**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 72C**	**HASTA**	**KR 73**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	243,45	$	819,00	$	199.386
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	32,45	$	78.340,00	$	2.542.133
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	243,45	$	2.590,00	$	630.536
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	107,8	$	5.994,00	$	646.153
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	41,16	$	38.517,00	$	1.585.360
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	32,78	$	808.859,00	$	26.514.398
					SUBTOTAL	$	32.117.965
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	32.117.965
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	32.117.965
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**32.702.843**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**33.426.186**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007063**			
ELEMENTOS				**513685**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 72N**	**HASTA**	**KR 73**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	22,51	$	819,00	$	18.436
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,93	$	78.340,00	$	229.536
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	22,51	$	2.590,00	$	58.301
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	111	$	5.994,00	$	665.334
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,81	$	38.517,00	$	146.750
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,93	$	808.859,00	$	2.369.957
					SUBTOTAL	$	3.488.313
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.488.313
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.488.313
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.073.191**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.796.534**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007075**			
ELEMENTOS				**526848**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 72B**	**HASTA**	**KR 72C**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	212,27	$	819,00	$	173.849
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	27,6	$	78.340,00	$	2.162.184
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	212,27	$	2.590,00	$	549.779
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	103,1	$	5.994,00	$	617.981
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	34,28	$	38.517,00	$	1.320.363
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	29,2	$	808.859,00	$	23.618.683
					SUBTOTAL	$	28.442.839
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	28.442.839
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.442.839
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.027.717**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**29.751.060**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007083**			
ELEMENTOS				**513680**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 72N**	**HASTA**	**KR 73A**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	128,9	$	819,00	$	105.569
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	16,77	$	78.340,00	$	1.313.762
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	128,06	$	2.590,00	$	331.675
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	82	$	5.994,00	$	491.508
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	21,8	$	38.517,00	$	839.671
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	16,77	$	808.859,00	$	13.564.565
					SUBTOTAL	$	16.646.750
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.646.750
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.646.750
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.231.628**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.954.971**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007179**			
ELEMENTOS				**526639-91013679**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 72/CRA 72A**	**HASTA**	**KR 72C/KR 72B**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	217,1	$	819,00	$	177.805
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,31	$	78.340,00	$	2.217.805
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	217,1	$	2.590,00	$	562.289
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	138,2	$	5.994,00	$	828.371
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	36,8	$	38.517,00	$	1.417.426
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	28,31	$	808.859,00	$	22.898.798
					SUBTOTAL	$	28.102.494
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	28.102.494
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.102.494
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.272.250**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.718.936**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007222**			
ELEMENTOS				**513668-513670**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 38 BIS SUR**		**HASTA**	**CLL 38 BIS SUR/CLL 39**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	88,55	$	819,00	$	72.522
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,5	$	78.340,00	$	900.910
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	88,55	$	2.590,00	$	229.345
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	41	$	5.994,00	$	245.754
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,95	$	38.517,00	$	575.829
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,5	$	808.859,00	$	9.301.879
					SUBTOTAL	$	11.326.239
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.326.239
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.326.239
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.438
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.792
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.642
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.642
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.495.995**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.942.680**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007356**			
ELEMENTOS				**513700**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 38 B SUR**	**HASTA**	**CLL 38C SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	10,95	$ 819,00	$ 8.968		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,42	$ 78.340,00	$ 111.243		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	10,95	$ 2.590,00	$ 28.361		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	23,4	$ 5.994,00	$ 140.260		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,85	$ 38.517,00	$ 71.256		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,42	$ 808.859,00	$ 1.148.580		
				SUBTOTAL	$ 1.508.667		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 1.508.667		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 1.508.667		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 393.115		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 20.218		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 372.897		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 20.820		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 20.820		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 209.595		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 18.434		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 191.161		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 2.093.545**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 723.343**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 2.816.888**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007401**			
ELEMENTOS				**513624**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 38 C SUR**	**HASTA**	**CLL 39 SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	546,74	$	819,00	$	447.780
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	71,46	$	78.340,00	$	5.598.176
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	546,74	$	2.590,00	$	1.416.057
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	92,9	$	5.994,00	$	556.843
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	92,88	$	38.517,00	$	3.577.459
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	71,46	$	808.859,00	$	57.801.064
					SUBTOTAL	$	69.397.379
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	69.397.379
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	69.397.379
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**69.982.257**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**70.705.600**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007459**		
ELEMENTOS				**513643**		
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40 S**	**HASTA**	**CLL 40 S**
ABCISADO				N.A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	133,22	$ 819,00	$	109.107
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,32	$ 78.340,00	$	1.356.849
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	133,22	$ 2.590,00	$	345.040
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	22,52	$ 38.517,00	$	867.403
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	17,32	$ 808.859,00	$	14.009.438
				SUBTOTAL	$	16.687.837
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.687.837
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.687.837
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.272.715**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.996.058**

CIV				**8007480**			
ELEMENTOS				**526853**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CRA 71F**	**HASTA**	**KR 71G**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	21	$	819,00	$	17.199
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,73	$	78.340,00	$	213.868
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	21	$	2.590,00	$	54.390
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	93,5	$	5.994,00	$	560.439
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,55	$	38.517,00	$	136.735
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,73	$	808.859,00	$	2.208.185
					SUBTOTAL	$	3.190.817
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.190.817
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.190.817
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.775.695**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.499.038**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007487**			
ELEMENTOS				**513636-513638**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40 S/CLL 39B S**	**HASTA**	**CLL 40B SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	194,85	$	819,00	$	159.582
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,22	$	78.340,00	$	1.975.735
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	193,97	$	2.590,00	$	502.382
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	32,79	$	38.517,00	$	1.262.972
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	25,22	$	808.859,00	$	20.399.424
					SUBTOTAL	$	24.300.096
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	24.300.096
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.300.096
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.469.852**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.916.538**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007649**		
ELEMENTOS				**513283**		
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 70D**	**HASTA**	**KR 71F**
ABCISADO				N.A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	48,74	$ 819,00	$	39.918
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,22	$ 78.340,00	$	487.275
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	48,74	$ 2.590,00	$	126.237
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	4	$ 5.994,00	$	23.976
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,09	$ 38.517,00	$	311.603
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,22	$ 808.859,00	$	5.031.103
				SUBTOTAL	$	6.020.111
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.020.111
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.020.111
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.604.989**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.328.332**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007841**			
ELEMENTOS				**514268**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 42 SUR**	**HASTA**	**CLL 42A SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	410,15	$	819,00	$	335.913
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	53,31	$	78.340,00	$	4.176.305
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	410,15	$	2.590,00	$	1.062.289
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	69,31	$	38.517,00	$	2.669.613
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	53,31	$	808.859,00	$	43.120.273
					SUBTOTAL	$	51.364.393
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	51.364.393
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	51.364.393
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**51.949.271**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**52.672.614**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8007849**			
ELEMENTOS			**513278**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO	**DESDE**	**KR 70B**		**HASTA**	**CRA 70D**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	171,36	$ 819,00	$	140.344
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,83	$ 78.340,00	$	1.710.162
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	171,36	$ 2.590,00	$	443.822
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	183,6	$ 5.994,00	$	1.100.498
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	28,38	$ 38.517,00	$	1.093.112
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21,83	$ 808.859,00	$	17.657.392
				SUBTOTAL	$	22.145.331
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	22.145.331
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.145.331
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.730.209**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.453.552**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007885**			
ELEMENTOS				**514254**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 42A SUR**	**HASTA**	**CLL 42C SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	201,54	$	819,00	$	165.061
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	26,2	$	78.340,00	$	2.052.508
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	201,54	$	2.590,00	$	521.989
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	23,6	$	5.994,00	$	141.458
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	34,06	$	38.517,00	$	1.311.889
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	26,2	$	808.859,00	$	21.192.106
					SUBTOTAL	$	25.385.011
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	25.385.011
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.385.011
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.969.889**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.693.232**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007907**			
ELEMENTOS				**514249**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 42F SUR**	**HASTA**	**CLL 42BIS A SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	72,15	$ 819,00	$	59.091	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,38	$ 78.340,00	$	734.829	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	72,15	$ 2.590,00	$	186.869	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	117,3	$ 5.994,00	$	703.096	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	12,19	$ 38.517,00	$	469.522	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	9,38	$ 808.859,00	$	7.587.097	
				SUBTOTAL	$	9.740.504	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.740.504	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.740.504	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.325.382**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.048.725**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8007986**			
ELEMENTOS				**530554-530556**			
DIRECCIÓN	TV 78H/AV PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 43 S/CLL 42F S**	**HASTA**	**CLL 43 S**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	418,72	$	819,00	$	342.932
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	54,44	$	78.340,00	$	4.264.830
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	562,4	$	2.590,00	$	1.456.616
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	129,5	$	5.994,00	$	776.223
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	70,78	$	38.517,00	$	2.726.233
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	55,12	$	808.859,00	$	44.584.308
					SUBTOTAL	$	54.151.142
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	54.151.142
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	54.151.142
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**55.320.898**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**56.767.584**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8008106**			
ELEMENTOS				**91013500**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 43A SUR**	**HASTA**	**CLL 44A SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	57,4	$ 819,00	$ 47.011		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,46	$ 78.340,00	$ 584.416		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	57,4	$ 2.590,00	$ 148.666		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	60,4	$ 5.994,00	$ 362.038		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,69	$ 38.517,00	$ 373.230		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,46	$ 808.859,00	$ 6.034.088		
				SUBTOTAL	$ 7.549.448		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 7.549.448		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 7.549.448		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 393.115		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 20.218		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 372.897		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 20.820		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 20.820		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 209.595		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 18.434		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 191.161		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 8.134.326**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 723.343**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 8.857.669**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8008142**			
ELEMENTOS				**513273**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 70B**	**HASTA**	**KR 69C BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	182,4	$	819,00	$	149.386
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	23,71	$	78.340,00	$	1.857.441
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	182,4	$	2.590,00	$	472.416
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	111,2	$	5.994,00	$	666.533
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	30,83	$	38.517,00	$	1.187.479
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	23,71	$	808.859,00	$	19.178.047
					SUBTOTAL	$	23.511.302
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	23.511.302
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.511.302
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.096.180**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.819.523**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8008242**			
ELEMENTOS				**514506**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 55 S**		**HASTA**	**KR 80**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	21,45	$	819,00	$	17.568
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,79	$	78.340,00	$	218.569
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	21,45	$	2.590,00	$	55.556
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	230	$	5.994,00	$	1.378.620
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,63	$	38.517,00	$	139.817
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,79	$	808.859,00	$	2.256.717
					SUBTOTAL	$	4.066.845
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.066.845
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.066.845
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.651.723**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.375.066**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8008311**			
ELEMENTOS				**513268**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 69B**	**HASTA**	**KR 69C**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	14,54	$	819,00	$	11.908
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,89	$	78.340,00	$	148.063
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	14,54	$	2.590,00	$	37.659
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	16,1	$	5.994,00	$	96.503
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	2,46	$	38.517,00	$	94.752
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,89	$	808.859,00	$	1.528.744
					SUBTOTAL	$	1.917.628
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.917.628
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.917.628
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.502.506**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.225.849**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8008439**			
ELEMENTOS				**514212-514214**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CRA 79/CLL 51**	**HASTA**	**CLL 51A SUR/CLL 53 SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	324,56	$	819,00	$	265.815
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	41,92	$	78.340,00	$	3.284.013
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	322,29	$	2.590,00	$	834.731
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	221,7	$	5.994,00	$	1.328.870
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	54,49	$	38.517,00	$	2.098.791
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	42,48	$	808.859,00	$	34.360.330
					SUBTOTAL	$	42.172.550
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	42.172.550
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	42.172.550
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**43.342.306**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**44.788.992**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8008450**			
ELEMENTOS				**514476-514478**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CRA 79/CLL 51 ASUR**	**HASTA**	**CLL 53 S/CRA 80**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	275,98	$	819,00	$	226.028
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35,89	$	78.340,00	$	2.811.623
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	275,98	$	2.590,00	$	714.788
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	77,5	$	5.994,00	$	464.535
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	46,66	$	38.517,00	$	1.797.203
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	35,89	$	808.859,00	$	29.029.950
					SUBTOTAL	$	35.044.126
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	35.044.126
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	35.044.126
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.213.882**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.660.568**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8008966**			
ELEMENTOS				**513235**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 69**	**HASTA**	**KR 68I**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	83,18	$	819,00	$	68.124
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,81	$	78.340,00	$	846.855
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	83,18	$	2.590,00	$	215.436
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	165,2	$	5.994,00	$	990.209
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,05	$	38.517,00	$	541.164
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	10,81	$	808.859,00	$	8.743.766
					SUBTOTAL	$	11.405.554
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.405.554
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.405.554
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.990.432**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.713.775**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8009033**			
ELEMENTOS				**513256**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 68I**	**HASTA**	**KR 68H BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	18,32	$	819,00	$	15.004
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,38	$	78.340,00	$	186.449
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18,32	$	2.590,00	$	47.449
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	23,1	$	5.994,00	$	138.461
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,09	$	38.517,00	$	119.018
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,38	$	808.859,00	$	1.925.084
					SUBTOTAL	$	2.431.465
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.431.465
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.431.465
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.016.343**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.739.686**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8009143**			
ELEMENTOS				**513294**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 68H**	**HASTA**	**KR 68G BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	3,35	$	819,00	$	2.744
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,44	$	78.340,00	$	34.470
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	3,35	$	2.590,00	$	8.677
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	0,57	$	38.517,00	$	21.955
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,44	$	808.859,00	$	355.898
					SUBTOTAL	$	423.742
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	423.742
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	423.742
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.008.620**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.731.963**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8009282**			
ELEMENTOS				**513251**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 68F**	**HASTA**	**KR 68D**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	113,74	$	819,00	$	93.153
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,78	$	78.340,00	$	1.157.865
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	113,74	$	2.590,00	$	294.587
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	82,9	$	5.994,00	$	496.903
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	19,21	$	38.517,00	$	739.912
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	14,78	$	808.859,00	$	11.954.936
					SUBTOTAL	$	14.737.355
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	14.737.355
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.737.355
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.322.233**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.045.576**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012382**			
ELEMENTOS				**514280**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 41B SUR**	**HASTA**	**CLL 41 SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	268,27	$	819,00	$	219.713
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	34,89	$	78.340,00	$	2.733.283
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	268,27	$	2.590,00	$	694.819
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	145,7	$	5.994,00	$	873.326
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	45,36	$	38.517,00	$	1.747.131
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	35,12	$	808.859,00	$	28.407.128
					SUBTOTAL	$	34.675.400
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	34.675.400
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	34.675.400
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**35.260.278**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**35.983.621**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8012413**			
ELEMENTOS			**513695**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO	**DESDE**	**KR 72C**		**HASTA**	**KR 72A**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	110,95	$ 819,00	$	90.868
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,43	$ 78.340,00	$	1.130.446
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	110,95	$ 2.590,00	$	287.361
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	90,6	$ 5.994,00	$	543.056
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	18,76	$ 38.517,00	$	722.579
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	14,43	$ 808.859,00	$	11.671.835
				SUBTOTAL	$	14.446.145
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	14.446.145
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.446.145
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.031.023**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**15.754.366**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012590**			
ELEMENTOS				**513246**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 68H BIS**	**HASTA**	**KR 68H**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	16,38	$	819,00	$	13.415
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,13	$	78.340,00	$	166.864
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	16,38	$	2.590,00	$	42.424
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	18,9	$	5.994,00	$	113.287
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	2,77	$	38.517,00	$	106.692
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,13	$	808.859,00	$	1.722.870
					SUBTOTAL	$	2.165.552
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.165.552
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.165.552
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.750.430**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.473.773**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012591**			
ELEMENTOS				**513241**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 68G BIS**	**HASTA**	**KR 68F**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	4,4	$ 819,00	$ 3.604		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,57	$ 78.340,00	$ 44.654		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	4,4	$ 2.590,00	$ 11.396		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	15,4	$ 5.994,00	$ 92.308		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	0,74	$ 38.517,00	$ 28.503		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	0,57	$ 808.859,00	$ 461.050		
				SUBTOTAL	$ 641.513		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 641.513		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 641.513		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 393.115		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 20.218		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 372.897		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 20.820		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 20.820		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 209.595		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 18.434		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 191.161		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 1.226.391**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 723.343**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 1.949.734**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8012751**			
ELEMENTOS				**528071**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 71G**	**HASTA**	**KR 72**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	161,58	$	819,00	$	132.334
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,05	$	78.340,00	$	1.727.397
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	161,58	$	2.590,00	$	418.492
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	76,5	$	5.994,00	$	458.541
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	28,67	$	38.517,00	$	1.104.282
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	22,05	$	808.859,00	$	17.835.341
					SUBTOTAL	$	21.676.388
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	21.676.388
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.676.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.261.266**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.984.609**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**8013145**			
ELEMENTOS			**91021298**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO	**DESDE**	**KR 72C**		**HASTA**	**KR 73A**
ABCISADO			N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	21,39	$ 819,00	$	17.518
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,78	$ 78.340,00	$	217.785
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	21,39	$ 2.590,00	$	55.400
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	19,1	$ 5.994,00	$	114.485
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	3,61	$ 38.517,00	$	139.046
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	2,78	$ 808.859,00	$	2.248.628
				SUBTOTAL	$	2.792.864
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.792.864
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.792.864
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.377.741**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.101.084**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8013195**			
ELEMENTOS				**91021297**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CRA 73**	**HASTA**	**CRA 73A BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	11,6	$ 819,00	$ 9.500		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,51	$ 78.340,00	$ 118.293		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	11,6	$ 2.590,00	$ 30.044		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	11,1	$ 5.994,00	$ 66.533		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	1,96	$ 38.517,00	$ 75.493		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	1,51	$ 808.859,00	$ 1.221.377		
				SUBTOTAL	$ 1.521.242		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 1.521.242		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 1.521.242		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 393.115		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 20.218		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 372.897		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 20.820		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 20.820		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 209.595		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 18.434		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 191.161		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 2.106.120**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 723.343**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 2.829.463**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8013199**			
ELEMENTOS				**91021519**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 41B SUR**	**HASTA**	**CLL 41 SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	161,6	$ 819,00	$	132.350	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,01	$ 78.340,00	$	1.645.923	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	161,6	$ 2.590,00	$	418.544	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	129	$ 5.994,00	$	773.226	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	27,31	$ 38.517,00	$	1.051.899	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	21,01	$ 808.859,00	$	16.994.128	
				SUBTOTAL	$	21.016.071	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	21.016.071	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.016.071	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.600.949**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.324.292**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8013550**			
ELEMENTOS				**91020932**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 69C**	**HASTA**	**KR 69C BIS**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	42,57	$	819,00	$	34.865
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,53	$	78.340,00	$	433.220
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	42,57	$	2.590,00	$	110.256
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	18,6	$	5.994,00	$	111.488
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	7,19	$	38.517,00	$	276.937
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,01	$	808.859,00	$	6.478.961
					SUBTOTAL	$	7.445.728
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.445.728
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.445.728
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.030.605**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.753.948**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8013946**			
ELEMENTOS				**24122422-24122423**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 43A SUR/CLL 43 S**		**HASTA**	**CLL 43 S/ CLL 43A S**
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	487,03	$	819,00	$	398.878
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	63,3	$	78.340,00	$	4.958.922
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	670,8	$	2.590,00	$	1.737.372
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	105,7	$	5.994,00	$	633.566
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	82,29	$	38.517,00	$	3.169.564
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	63,3	$	808.859,00	$	51.200.775
					SUBTOTAL	$	62.099.076
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	62.099.076
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	62.099.076
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**63.268.832**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**64.715.518**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014221**			
ELEMENTOS				**24122093**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**KR 79C BIS**	**HASTA**	**KR 79 BIS A**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	50,23	$ 819,00	$	41.138	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,53	$ 78.340,00	$	511.560	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	50,23	$ 2.590,00	$	130.096	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	105	$ 5.994,00	$	629.370	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	8,49	$ 38.517,00	$	327.009	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	6,53	$ 808.859,00	$	5.281.849	
				SUBTOTAL	$	6.921.023	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.921.023	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.921.023	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.505.901**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.229.244**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014222**			
ELEMENTOS				**24122095-24122096**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**TV 79/CRA 79**	**HASTA**	**CLL 51A S/CRA 79G**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	316,4	$	819,00	$	259.132
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	41,08	$	78.340,00	$	3.218.207
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	316,02	$	2.590,00	$	818.492
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	51,9	$	5.994,00	$	311.089
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	53,4	$	38.517,00	$	2.056.808
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	41,25	$	808.859,00	$	33.365.434
					SUBTOTAL	$	40.029.161
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	40.029.161
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	40.029.161
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**41.198.917**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**42.645.603**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014295**			
ELEMENTOS				**24122307-24122308**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 38 BIS SUR**	**HASTA**	**DG 37D S/CLL 39 S**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	55	$ 819,00	$	45.045	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,16	$ 78.340,00	$	560.914	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	55	$ 2.590,00	$	142.450	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	23,1	$ 5.994,00	$	138.461	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,31	$ 38.517,00	$	358.593	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,16	$ 808.859,00	$	5.791.430	
				SUBTOTAL	$	7.036.895	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.036.895	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.036.895	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.206.651**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.653.336**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014296**			
ELEMENTOS				**24122305-24122306**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 38 B SUR/CLL 38 BIS SUR**	**HASTA**	**DG 37D S/CLL 38 B SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	379,97	$	819,00	$	311.195
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	49,39	$	78.340,00	$	3.869.213
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	379,97	$	2.590,00	$	984.122
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	168,6	$	5.994,00	$	1.010.588
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	64,21	$	38.517,00	$	2.473.177
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	49,39	$	808.859,00	$	39.949.546
					SUBTOTAL	$	48.597.841
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	48.597.841
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	48.597.841
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	786.230
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	40.436
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	745.794
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	41.640
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	41.640
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	419.190
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.868
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	382.322
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**49.767.597**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.446.686**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**51.214.283**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014461**			
ELEMENTOS				**24122304**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40G SUR**	**HASTA**	**CLL 40F SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	90,7	$	819,00	$	74.283
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,79	$	78.340,00	$	923.629
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	90,7	$	2.590,00	$	234.913
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	58,5	$	5.994,00	$	350.649
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	15,33	$	38.517,00	$	590.466
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,79	$	808.859,00	$	9.536.448
					SUBTOTAL	$	11.710.387
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.710.387
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.710.387
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.295.265**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.018.608**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014462**			
ELEMENTOS				**24122301**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40J**	**HASTA**	**CLL 40F**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	68,53	$	819,00	$	56.126
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,91	$	78.340,00	$	698.009
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	68,53	$	2.590,00	$	177.493
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	41,3	$	5.994,00	$	247.552
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	11,58	$	38.517,00	$	446.027
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	8,91	$	808.859,00	$	7.206.934
					SUBTOTAL	$	8.832.141
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.832.141
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.832.141
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.417.019**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.140.362**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014463**			
ELEMENTOS				**24122300**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40J SUR**	**HASTA**	**CLL 40G SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	88,05	$	819,00	$	72.113
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,45	$	78.340,00	$	896.993
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	88,05	$	2.590,00	$	228.050
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	48,4	$	5.994,00	$	290.110
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	14,89	$	38.517,00	$	573.518
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	11,45	$	808.859,00	$	9.261.436
					SUBTOTAL	$	11.322.219
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.322.219
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.322.219
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.907.097**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.630.440**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014465**			
ELEMENTOS				**24122295**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40J SUR**	**HASTA**	**CLL 41 SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	55,44	$	819,00	$	45.405
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,21	$	78.340,00	$	564.831
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	55,44	$	2.590,00	$	143.590
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	61	$	5.994,00	$	365.634
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,38	$	38.517,00	$	361.289
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,21	$	808.859,00	$	5.831.873
					SUBTOTAL	$	7.312.623
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.312.623
					% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.312.623
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL		
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434
					% AIU PMT (20,6 %)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.897.501**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.620.844**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014466**			
ELEMENTOS				**24122293**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40J SUR**	**HASTA**	**CLL 41 SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	55,6	$ 819,00	$	45.536	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,23	$ 78.340,00	$	566.398	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	55,6	$ 2.590,00	$	144.004	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	77,6	$ 5.994,00	$	465.134	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	9,4	$ 38.517,00	$	362.060	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	7,23	$ 808.859,00	$	5.848.051	
				SUBTOTAL	$	7.431.183	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.431.183	
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.431.183	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	393.115	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	20.218	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	372.897	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	20.820	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	20.820	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	209.595	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	18.434	
				% AIU PMT (20,6 %)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	191.161	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.016.061**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**723.343**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.739.404**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**8014464**			
ELEMENTOS				**24122297**			
DIRECCIÓN	AC PRIMERA DE MAYO		**DESDE**	**CLL 40J SUR**	**HASTA**	**CLL 40G SUR**	
ABCISADO				N.A			
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	114,37	$ 819,00	$ 93.669		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,87	$ 78.340,00	$ 1.164.916		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	114,37	$ 2.590,00	$ 296.218		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	M3	19,33	$ 38.517,00	$ 744.534		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	M3	15,41	$ 808.859,00	$ 12.464.517		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	63,7	$ 5.994,00	$ 381.818		
				SUBTOTAL	$ 15.145.672		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 15.145.672		
				% AIU OBRA CIVIL (33 %)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 15.145.672		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 393.115		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 20.218		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (20,6 %)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 372.897		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 20.820		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL			
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (20,6 %)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 20.820		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 209.595		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 18.434		
				% AIU PMT (20,6 %)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 191.161		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (13,6 %)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 15.730.550**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 723.343**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 16.453.893**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000022**			
ELEMENTOS				**320106, 320104**			
DIRECCIÓN	CRA 53		**DESDE**	**DG 47S/DG 45A S**	**HASTA**	**DG 45A S/DG 45B S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	75,44	$	819,00	$	61.785
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,23	$	78.340,00	$	801.418
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	76,5	$	5.994,00	$	458.541
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	0	$	7.881,00	$	-
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	75,44	$	1.882,00	$	141.978
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,23	$	845.106,00	$	8.645.434
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	0	$	2.511,00	$	-
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	13,28	$	42.242,00	$	560.974
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	0	$	808.859,00	$	-
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0	$	38.517,00	$	-
					SUBTOTAL	$	10.670.131
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.670.131
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.670.131
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.001.903**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.806.937**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000036**			
ELEMENTOS				**320166, 320168**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**DG 46 S/DG 45 S**		**HASTA**	**DG 45B S/DG 47 S**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	133,29	$	819,00	$	109.165
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,32	$	78.340,00	$	1.356.849
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	4,09	$	2.590,00	$	10.593
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	119,4	$	5.994,00	$	715.684
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	129,2	$	1.882,00	$	243.154
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	17,32	$	845.106,00	$	14.637.236
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	21,82	$	42.242,00	$	921.720
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,69	$	38.517,00	$	26.577
					SUBTOTAL	$	18.020.978
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.020.978
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.020.978
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.352.750**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.157.784**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**6000059**			
ELEMENTOS			**320240, 320242**			
DIRECCIÓN	cra 53	**DESDE**	**DG 46 S/DG 45B S**	**HASTA**	**DG 47 S/DG 49 S**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	63,73	$ 819,00	$ 52.195	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,27	$ 78.340,00	$ 647.872	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	9,42	$ 2.590,00	$ 24.398	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	62,4	$ 5.994,00	$ 374.026	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	54,31	$ 1.882,00	$ 102.211	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	8,27	$ 845.106,00	$ 6.989.027	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	9,17	$ 42.242,00	$ 387.359	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,59	$ 38.517,00	$ 61.242	
				SUBTOTAL	$ 8.638.329	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 8.638.329	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 8.638.329	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 214.524	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 212.138	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 212.138	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 10.304	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 10.304	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 10.304	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 116.696	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 109.330	
				% AIU PMT (%)	20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 109.330	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 8.970.101**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 805.034**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 9.775.135**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000081**			
ELEMENTOS				**320310, 320312**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**DG 45B S/ DG 47 S**	**HASTA**	**DG 47 S/ DG 46 S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	75,25	$	819,00	$	61.630
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	9,78	$	78.340,00	$	766.165
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	57,6	$	5.994,00	$	345.254
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	75,25	$	1.882,00	$	141.621
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	9,78	$	845.106,00	$	8.265.137
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	12,71	$	42.242,00	$	536.896
					SUBTOTAL	$	10.116.702
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.116.702
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.116.702
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.448.474**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.253.508**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**6000102**			
ELEMENTOS			**320377, 320379**			
DIRECCIÓN	cra 53	**DESDE**	**DG 45B S/DG 49 S**	**HASTA**	**DG 49 S/ DG 47 S**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	166,32	$ 819,00	$ 136.216	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	22,71	$ 78.340,00	$ 1.779.101	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	140,8	$ 5.994,00	$ 843.955	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	166,32	$ 1.882,00	$ 313.014	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	22,71	$ 845.106,00	$ 19.192.357	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	21,61	$ 42.242,00	$ 912.850	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	7,9	$ 38.517,00	$ 304.284	
				SUBTOTAL	$ 23.481.778	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 23.481.778	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 23.481.778	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 214.524	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 212.138	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 212.138	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 10.304	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 10.304	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 10.304	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 116.696	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 109.330	
				% AIU PMT (%)	20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 109.330	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 23.813.550**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 805.034**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 24.618.584**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000121**			
ELEMENTOS				**320438, 320440**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**DG 47A S/DG 48 S**	**HASTA**	**DG 48 S/ DG 47 S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	119,9	$	819,00	$	98.198
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	15,6	$	78.340,00	$	1.222.104
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	38,26	$	2.590,00	$	99.093
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	115,6	$	5.994,00	$	692.906
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	81,64	$	1.882,00	$	153.646
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	15,6	$	845.106,00	$	13.183.654
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	13,82	$	42.242,00	$	583.784
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	6,47	$	38.517,00	$	249.205
					SUBTOTAL	$	16.282.591
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.282.591
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.282.591
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.614.363**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.419.397**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000147**			
ELEMENTOS				**320511, 320513**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**DG 45B S/DG 49 S**	**HASTA**	**DG 49 S/ DG 48 S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	190,01	$	819,00	$	155.618
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	24,89	$	78.340,00	$	1.949.883
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	77,71	$	2.590,00	$	201.269
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	179	$	5.994,00	$	1.072.926
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	112,4	$	1.882,00	$	211.537
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	24,89	$	845.106,00	$	21.034.688
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	19,25	$	42.242,00	$	813.159
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	13,71	$	38.517,00	$	528.068
					SUBTOTAL	$	25.967.147
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	25.967.147
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.967.147
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**26.298.919**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**27.103.953**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000176**			
ELEMENTOS				**320575, 320577**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**DG 48 S/TV 44**	**HASTA**	**DG 49A S/DG 49 S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	137,12	$ 819,00	$	112.301	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,83	$ 78.340,00	$	1.396.802	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	78,21	$ 2.590,00	$	202.564	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	108,1	$ 5.994,00	$	647.951	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	59,51	$ 1.882,00	$	111.998	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	17,83	$ 845.106,00	$	15.068.240	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	10,06	$ 42.242,00	$	424.955	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	13,11	$ 38.517,00	$	504.958	
				SUBTOTAL	$	18.469.769	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.469.769	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.469.769	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.801.541**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.606.575**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000217**			
ELEMENTOS				**320675, 320677**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**DG 47 S/TV 44**	**HASTA**	**DG 52B S/DG 49 S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	28,16	$ 819,00	$ 23.063		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,66	$ 78.340,00	$ 286.724		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	28	$ 5.994,00	$ 167.832		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	28,16	$ 1.882,00	$ 52.997		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,66	$ 845.106,00	$ 3.093.088		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	4,76	$ 42.242,00	$ 201.072		
				SUBTOTAL	$ 3.824.776		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 3.824.776		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 3.824.776		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 214.524		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 212.138		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 212.138		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 10.304		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 10.304		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 10.304		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 116.696		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 109.330		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 109.330		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 4.156.548**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 805.034**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 4.961.582**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000269**			
ELEMENTOS				**320827, 320829**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**DG 47 S/TV 44**	**HASTA**	**DG 52B S/ DG 50 S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	83,66	$	819,00	$	68.518
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,43	$	78.340,00	$	817.086
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	48,2	$	5.994,00	$	288.911
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	83,66	$	1.882,00	$	157.448
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,43	$	845.106,00	$	8.814.456
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	14,26	$	42.242,00	$	602.371
					SUBTOTAL	$	10.748.789
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.748.789
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.748.789
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.080.561**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.885.595**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**6000324**			
ELEMENTOS				**320919, 320977**			
DIRECCIÓN	cra 53		**DESDE**	**TV44**	**HASTA**	**DG 50 S/DG 49 S**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	66,27	$	819,00	$	54.275
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,61	$	78.340,00	$	674.507
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	32,7	$	5.994,00	$	196.004
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	66,27	$	1.882,00	$	124.720
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	8,61	$	845.106,00	$	7.276.363
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	11,2	$	42.242,00	$	473.110
					SUBTOTAL	$	8.798.980
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.798.980
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.798.980
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	214.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	212.138
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	212.138
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.304
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.304
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	116.696
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	109.330
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	109.330
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.130.752**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**805.034**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.935.786**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10008673**			
ELEMENTOS			**159376 - 903137**			
DIRECCIÓN	cll 63	**DESDE**	**CRA 77A**		**HASTA**	**CRA 77BIS**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	313,51	$ 819,00	$ 256.765	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	40,76	$ 78.340,00	$ 3.193.138	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	313,51	$ 2.590,00	$ 811.991	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	168,3	$ 5.994,00	$ 1.008.790	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	40,76	$ 808.859,00	$ 32.969.093	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	52,99	$ 38.517,00	$ 2.041.016	
				SUBTOTAL	$	40.280.793
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	40.280.793
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	40.280.793
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.502.197
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.429.106
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.429.106
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	74.420
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	74.420
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	74.420
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	930.442
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	883.490
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	883.490
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**42.667.809**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.498.722**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**45.166.531**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008552**			
ELEMENTOS				**159387**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 78**		**HASTA**	**CRA 77C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	132,61	$	819,00	$	108.608
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,84	$	78.340,00	$	1.397.586
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	132,61	$	2.590,00	$	343.460
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	91,7	$	5.994,00	$	549.650
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	17,84	$	808.859,00	$	14.430.045
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	23,19	$	38.517,00	$	893.209
					SUBTOTAL	$	17.722.557
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	17.722.557
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.722.557
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	751.099
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	714.553
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	714.553
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	37.210
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	37.210
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	37.210
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	465.221
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	441.745
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	441.745
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.916.065**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.249.361**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.165.426**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008497**			
ELEMENTOS				**159390**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 78**	**HASTA**	**CRA 80**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	38,93	$ 819,00	$ 31.884		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,06	$ 78.340,00	$ 396.400		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	38,93	$ 2.590,00	$ 100.829		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	48,2	$ 5.994,00	$ 288.911		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	5,06	$ 808.859,00	$ 4.092.827		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	6,58	$ 38.517,00	$ 253.442		
				SUBTOTAL	$ 5.164.292		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 5.164.292		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 5.164.292		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 751.099		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 714.553		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 714.553		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 37.210		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 37.210		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 37.210		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 465.221		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 441.745		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 441.745		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 6.357.800**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.249.361**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 7.607.161**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008363**			
ELEMENTOS				**601235**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 80 A**	**HASTA**	**TV 85**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	24,41	$ 819,00	$ 19.992		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,17	$ 78.340,00	$ 248.338		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	24,41	$ 2.590,00	$ 63.222		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	28,2	$ 5.994,00	$ 169.031		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,17	$ 808.859,00	$ 2.564.083		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,12	$ 38.517,00	$ 158.690		
				SUBTOTAL	$ 3.223.355		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 3.223.355		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 3.223.355		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 751.099		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 714.553		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 714.553		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 37.210		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 37.210		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 37.210		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 465.221		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 441.745		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 441.745		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 4.416.863**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.249.361**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 5.666.224**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10008417**			
ELEMENTOS			**601242**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 80**		**HASTA**	**CRA 80A**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	25,41	$ 819,00	$	20.811
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,31	$ 78.340,00	$	259.305
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	25,41	$ 2.590,00	$	65.812
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	32,6	$ 5.994,00	$	195.404
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,31	$ 808.859,00	$	2.677.323
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,3	$ 38.517,00	$	165.623
				SUBTOTAL	$	3.384.279
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.384.279
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.384.279
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	751.099
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	714.553
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	714.553
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	37.210
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	37.210
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	37.210
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	465.221
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	441.745
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	441.745
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.577.787**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.249.361**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.827.148**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011687**			
ELEMENTOS				**601466**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 98**	**HASTA**	**TV 103**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	245,28	$ 819,00	$ 200.884		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	31,89	$ 78.340,00	$ 2.498.263		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	245,28	$ 2.590,00	$ 635.275		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	133,2	$ 5.994,00	$ 798.401		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	31,89	$ 808.859,00	$ 25.794.514		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	41,46	$ 38.517,00	$ 1.596.915		
				SUBTOTAL	$ 31.524.251		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 31.524.251		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 31.524.251		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 751.099		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 714.553		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 714.553		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 37.210		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 37.210		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 37.210		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 465.221		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 441.745		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 441.745		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 32.717.759**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.249.361**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 33.967.120**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008629**			
ELEMENTOS				**601975, 601977**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**/CRA 77C/CRA 77A**	**HASTA**	**CRA 77A/CRA 77C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	452,61	$ 819,00	$	370.688	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	58,56	$ 78.340,00	$	4.587.590	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	452,61	$ 2.590,00	$	1.172.260	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	161	$ 5.994,00	$	965.034	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	58,56	$ 808.859,00	$	47.366.783	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	76,13	$ 38.517,00	$	2.932.299	
				SUBTOTAL	$	57.394.654	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	57.394.654	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	57.394.654	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.502.197	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.429.106	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.429.106	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	74.420	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	74.420	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	74.420	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	930.442	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	883.490	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	883.490	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**59.781.670**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.498.722**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**62.280.392**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10011446**			
ELEMENTOS			**91027200, 91027201**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CR 77 BIS/CRA 74**		**HASTA**	**CR 74/CRA 77BIS**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	970,19	$ 819,00	$	794.586
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	124,26	$ 78.340,00	$	9.734.528
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	970,19	$ 2.590,00	$	2.512.792
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	550,3	$ 5.994,00	$	3.298.498
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	124,26	$ 808.859,00	$	100.508.819
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	161,55	$ 38.517,00	$	6.222.421
				SUBTOTAL	$	123.071.645
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	123.071.645
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	123.071.645
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.502.197
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.429.106
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.429.106
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	74.420
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	74.420
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	74.420
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	930.442
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	883.490
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	883.490
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**125.458.661**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.498.722**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**127.957.383**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011789**		
ELEMENTOS				**91033026**		
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 85 I**		**HASTA**	**TV 85**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	232,76	$ 819,00	$	190.630
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	30,25	$ 78.340,00	$	2.369.785
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	232,76	$ 2.590,00	$	602.848
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	105,9	$ 5.994,00	$	634.765
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	30,25	$ 808.859,00	$	24.467.985
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	39,33	$ 38.517,00	$	1.514.874
				SUBTOTAL	$	29.780.887
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	29.780.887
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.780.887
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	751.099
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	714.553
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	714.553
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	37.210
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	37.210
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	37.210
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	465.221
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	441.745
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	441.745
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**30.974.395**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.249.361**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**32.223.756**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10001402**			
ELEMENTOS			**161561, 161562**			
DIRECCIÓN	CLL 90	**DESDE**	**CRA 95**		**HASTA**	**CRA 94G/CRA 95G**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	184,26	$ 819,00	$ 150.909	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	23,95	$ 78.340,00	$ 1.876.243	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	184,26	$ 2.590,00	$ 477.233	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	168,6	$ 5.994,00	$ 1.010.588	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	23,95	$ 808.859,00	$ 19.372.173	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	31,15	$ 38.517,00	$ 1.199.805	
				SUBTOTAL	$	24.086.951
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	24.086.951
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.086.951
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.321.157**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**25.098.749**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10001115**		
ELEMENTOS				**161566**		
DIRECCIÓN	CLL 90	**DESDE**	**CRA 95B**		**HASTA**	**TV 94G**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	12,28	$ 819,00	$	10.057
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,6	$ 78.340,00	$	125.344
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	12,28	$ 2.590,00	$	31.805
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	69,2	$ 5.994,00	$	414.785
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	1,6	$ 808.859,00	$	1.294.174
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,08	$ 38.517,00	$	80.115
				SUBTOTAL	$	1.956.281
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.956.281
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.956.281
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.073.384**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.462.180**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10000933**			
ELEMENTOS				**161570, 151571**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**CRA 95G/TV 94L**	**HASTA**	**TV 94G/CRA 95G**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	131,67	$	819,00	$	107.838
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,12	$	78.340,00	$	1.341.181
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	131,67	$	2.590,00	$	341.025
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	136,6	$	5.994,00	$	818.780
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	17,12	$	808.859,00	$	13.847.666
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	22,26	$	38.517,00	$	857.388
					SUBTOTAL	$	17.313.879
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	17.313.879
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.313.879
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.548.085**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.325.677**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10000783**			
ELEMENTOS			**161574, 161575**			
DIRECCIÓN	CLL 90	**DESDE**	**CRA95G/CRA95D**		**HASTA**	**CRA95D/CRA 95G**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	64,65	$ 819,00	$	52.948
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,4	$ 78.340,00	$	658.056
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	64,65	$ 2.590,00	$	167.444
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	58,9	$ 5.994,00	$	353.047
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	8,4	$ 808.859,00	$	6.794.416
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	10,92	$ 38.517,00	$	420.606
				SUBTOTAL	$	8.446.516
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	8.446.516
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.446.516
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.680.722**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.458.314**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10001467**			
ELEMENTOS				**161594**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**TV94L**	**HASTA**	**CRA 94G**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	8,16	$ 819,00	$ 6.683		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,06	$ 78.340,00	$ 83.040		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	8,16	$ 2.590,00	$ 21.134		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	17,4	$ 5.994,00	$ 104.296		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	1,06	$ 808.859,00	$ 857.391		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,38	$ 38.517,00	$ 53.153		
				SUBTOTAL	$	1.125.697	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.125.697	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.125.697	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.242.800**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.631.596**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10001936**			
ELEMENTOS				**509520, 509518**			
DIRECCIÓN	cll 90		**DESDE**	**CRA90/CRA91**	**HASTA**	**CRA91/CRA87B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	278,43	$	819,00	$	228.034
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	36,19	$	78.340,00	$	2.835.125
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	278,43	$	2.590,00	$	721.134
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	169,6	$	5.994,00	$	1.016.582
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	36,19	$	808.859,00	$	29.272.607
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	47,04	$	38.517,00	$	1.811.840
					SUBTOTAL	$	35.885.322
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	35.885.322
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	35.885.322
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.119.528**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**36.897.120**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10002724**			
ELEMENTOS			**509523, 509525**			
DIRECCIÓN	cll 90	**DESDE**	**CRA87/CRA86**	**HASTA**	**CRA86/CRA86A**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	154,73	$ 819,00	$ 126.724	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	20,11	$ 78.340,00	$ 1.575.417	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	131,5	$ 5.994,00	$ 788.211	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	154,73	$ 1.882,00	$ 291.202	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	20,11	$ 845.106,00	$ 16.995.082	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	26,14	$ 42.242,00	$ 1.104.206	
				SUBTOTAL	$	20.880.842
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	20.880.842
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.880.842
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.115.048**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.892.640**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10002629**			
ELEMENTOS				**509528, 509530**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**CRA87/CRA86A**	**HASTA**	**CRA86A/CRA87**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	164,36	$ 819,00	$	134.611	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	21,35	$ 78.340,00	$	1.672.559	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	128,1	$ 5.994,00	$	767.831	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	164,36	$ 1.882,00	$	309.326	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	21,35	$ 845.106,00	$	18.043.013	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	27,75	$ 42.242,00	$	1.172.216	
				SUBTOTAL	$	22.099.555	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	22.099.555	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.099.555	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.333.761**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.111.353**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10002503**			
ELEMENTOS			**509535, 509533**			
DIRECCIÓN	CLL 90	**DESDE**	**CRA 86/CRA87BIS**	**HASTA**	**CRA 88/CRA87**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	96,21	$ 819,00	$ 78.796	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,51	$ 78.340,00	$ 980.033	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	95,4	$ 5.994,00	$ 571.828	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	96,21	$ 1.882,00	$ 181.067	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	12,51	$ 845.106,00	$ 10.572.276	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	16,27	$ 42.242,00	$ 687.277	
				SUBTOTAL	$	13.071.278
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.071.278
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.071.278
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.305.484**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.083.076**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10001737**			
ELEMENTOS				**509550**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**CRA 89A**	**HASTA**	**CRA 94G**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	91,99	$ 819,00	$ 75.340		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,95	$ 78.340,00	$ 936.163		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	91,99	$ 2.590,00	$ 238.254		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	69,3	$ 5.994,00	$ 415.384		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	11,95	$ 808.859,00	$ 9.665.865		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	15,54	$ 38.517,00	$ 598.554		
				SUBTOTAL	$	11.929.560	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	11.929.560	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.929.560	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.046.663**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.435.459**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10001583**			
ELEMENTOS				**509555**			
DIRECCIÓN	cll 90		**DESDE**	**CRA91**	**HASTA**	**CRA94G**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	23,22	$ 819,00	$ 19.017		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,02	$ 78.340,00	$ 236.587		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	23,22	$ 2.590,00	$ 60.140		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	12,7	$ 5.994,00	$ 76.124		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,02	$ 808.859,00	$ 2.442.754		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,92	$ 38.517,00	$ 150.987		
				SUBTOTAL	$ 2.985.608		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 2.985.608		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 2.985.608		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 63.869		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 62.513		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 62.513		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 5.079		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 5.079		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 5.079		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 53.598		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 49.511		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 49.511		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 3.102.711**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 388.796**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 3.491.507**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10002397**			
ELEMENTOS				**91024445**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**CRA 86**	**HASTA**	**CRA 88**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	10,87	$ 819,00	$ 8.903		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,41	$ 78.340,00	$ 110.459		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	10,87	$ 1.882,00	$ 20.457		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,41	$ 845.106,00	$ 1.191.599		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1,83	$ 42.242,00	$ 77.303		
				SUBTOTAL	$	1.408.722	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.408.722	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.408.722	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.525.825**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.914.621**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011365**			
ELEMENTOS				**91024446**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**CRA 86**	**HASTA**	**CRA 90**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	41,38	$ 819,00	$ 33.890		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,38	$ 78.340,00	$ 421.469		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	36,5	$ 5.994,00	$ 218.781		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	41,38	$ 1.882,00	$ 77.877		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,38	$ 845.106,00	$ 4.546.670		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	7	$ 42.242,00	$ 295.694		
				SUBTOTAL	$ 5.594.382		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 5.594.382		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 5.594.382		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 63.869		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 62.513		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 62.513		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 5.079		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 5.079		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 5.079		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 53.598		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 49.511		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 49.511		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 5.711.485**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 388.796**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 6.100.281**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011367**			
ELEMENTOS				**91024447**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**CRA 86**	**HASTA**	**CRA 90**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	8,16	$ 819,00	$ 6.683		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,06	$ 78.340,00	$ 83.040		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	21,9	$ 5.994,00	$ 131.269		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	8,16	$ 1.882,00	$ 15.357		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,06	$ 845.106,00	$ 895.812		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1,38	$ 42.242,00	$ 58.294		
				SUBTOTAL	$	1.190.455	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.190.455	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.190.455	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.307.558**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.696.354**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011364**		
ELEMENTOS				**91024448**		
DIRECCIÓN	CLL 90	**DESDE**	**CRA 86**		**HASTA**	**CRA 90**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	74,27	$ 819,00	$	60.827
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	9,65	$ 78.340,00	$	755.981
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	77,8	$ 5.994,00	$	466.333
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	74,27	$ 1.882,00	$	139.776
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	9,65	$ 845.106,00	$	8.155.273
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	12,55	$ 42.242,00	$	530.137
				SUBTOTAL	$	10.108.327
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.108.327
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.108.327
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.225.430**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.614.226**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10011366**			
ELEMENTOS			**91024453**			
DIRECCIÓN	CLL 90	**DESDE**	**CRA 91**		**HASTA**	**CRA 87B**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	11,09	$ 819,00	$	9.083
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,44	$ 78.340,00	$	112.810
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	11,09	$ 2.590,00	$	28.723
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	10,4	$ 5.994,00	$	62.338
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	1,44	$ 808.859,00	$	1.164.757
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,87	$ 38.517,00	$	72.027
				SUBTOTAL	$	1.449.737
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.449.737
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.449.737
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.566.840**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.955.636**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011368**		
ELEMENTOS				**91024454**		
DIRECCIÓN	CLÑL 90	**DESDE**	**CRA 89A**		**HASTA**	**CRA 91**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	11,95	$ 819,00	$	9.787
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,56	$ 78.340,00	$	122.210
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	11,95	$ 2.590,00	$	30.951
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	12,5	$ 5.994,00	$	74.925
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	1,56	$ 808.859,00	$	1.261.820
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,03	$ 38.517,00	$	78.190
				SUBTOTAL	$	1.577.883
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.577.883
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.577.883
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	63.869
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	62.513
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	62.513
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.079
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.079
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	53.598
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	49.511
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	49.511
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.694.986**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**388.796**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.083.782**

CIV				**10011369**			
ELEMENTOS				**91024455, 91024457**			
DIRECCIÓN	CLL 90		**DESDE**	**CRA 86/CRA89A**	**HASTA**	**CRA94G/CRA90**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	68,87	$ 819,00	$ 56.405		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,96	$ 78.340,00	$ 701.926		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	57,98	$ 2.590,00	$ 150.168		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	94,6	$ 5.994,00	$ 567.032		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	10,89	$ 1.882,00	$ 20.495		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,42	$ 845.106,00	$ 1.200.051		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1,83	$ 42.242,00	$ 77.303		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,54	$ 808.859,00	$ 6.098.797		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,82	$ 38.517,00	$ 378.237		
					SUBTOTAL	$	9.250.414
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	9.250.414
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.250.414
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
% AIU PMT (%)		20,6%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.484.620**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.262.212**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10002057**			
ELEMENTOS				**91024456, 91024458**			
DIRECCIÓN	CLL 90	**DESDE**	**CRA89A/CRA91**		**HASTA**	**CRA91/CRA87B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	57,66	$	819,00	$	47.224
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,5	$	78.340,00	$	587.550
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	57,66	$	2.590,00	$	149.339
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	49,3	$	5.994,00	$	295.504
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,5	$	808.859,00	$	6.066.443
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,75	$	38.517,00	$	375.541
					SUBTOTAL	$	7.521.600
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.521.600
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.521.600
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	127.738
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	125.026
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	125.026
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	10.158
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	10.158
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	107.196
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	99.022
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	99.022
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.755.806**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**777.592**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.533.398**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**2001355**			
ELEMENTOS				**142848**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 9A**	**HASTA**	**CRA13**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	377,32	$ 819,00	$	309.025	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	49,06	$ 78.340,00	$	3.843.360	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	377,32	$ 2.590,00	$	977.259	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	291,8	$ 5.994,00	$	1.749.049	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	49,06	$ 808.859,00	$	39.682.623	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	63,77	$ 38.517,00	$	2.456.229	
				SUBTOTAL	$	49.017.545	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	49.017.545	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	49.017.545	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**49.620.849**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**50.980.943**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000309**			
ELEMENTOS				**510955**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA15**	**HASTA**	**CRA14**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	102,1	$ 819,00	$ 83.620		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	13,27	$ 78.340,00	$ 1.039.572		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	102,1	$ 2.590,00	$ 264.439		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	81,1	$ 5.994,00	$ 486.113		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	13,27	$ 808.859,00	$ 10.733.559		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	17,26	$ 38.517,00	$ 664.803		
				SUBTOTAL	$	13.272.106	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.272.106	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.272.106	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.875.410**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**15.235.504**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000209**			
ELEMENTOS				**511427**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA24**	**HASTA**	**CRA23**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	87,48	$ 819,00	$ 71.646		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,38	$ 78.340,00	$ 891.509		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	87,48	$ 2.590,00	$ 226.573		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	49,2	$ 5.994,00	$ 294.905		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	11,38	$ 808.859,00	$ 9.204.815		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	14,79	$ 38.517,00	$ 569.666		
				SUBTOTAL	$ 11.259.115		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 11.259.115		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 11.259.115		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 268.884		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 264.109		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 264.109		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 19.420		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 19.420		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 19.420		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 321.677		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 303.248		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 303.248		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 16.527		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 11.862.419**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.360.094**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 13.222.513**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000159**			
ELEMENTOS				**511430**			
DIRECCIÓN	CLO 63		**DESDE**	**CRA 28A**	**HASTA**	**CRA 28**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	253,02	$ 819,00	$	207.223	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	33,66	$ 78.340,00	$	2.636.924	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	253,02	$ 2.590,00	$	655.322	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	96	$ 5.994,00	$	575.424	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	33,66	$ 808.859,00	$	27.226.194	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	43,76	$ 38.517,00	$	1.685.504	
				SUBTOTAL	$	32.986.591	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	32.986.591	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	32.986.591	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**33.589.895**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**34.949.989**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000177**			
ELEMENTOS			**511440, 511442**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 28/CRA23**		**HASTA**	**CRA 27/CRA27B**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	419,75	$ 819,00	$	343.775
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	54,36	$ 78.340,00	$	4.258.562
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	419,75	$ 2.590,00	$	1.087.153
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	387,5	$ 5.994,00	$	2.322.675
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	54,36	$ 808.859,00	$	43.969.575
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	70,68	$ 38.517,00	$	2.722.382
				SUBTOTAL	$	54.704.122
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	54.704.122
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	54.704.122
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	537.768
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	528.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	528.218
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	38.840
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	643.354
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	606.496
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	606.496
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	33.054
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**55.910.730**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.720.188**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**58.630.918**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000188**			
ELEMENTOS			**511445, 511447**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA27/CRA 23**	**HASTA**	**CRA26A/CRA 27B**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	194,56	$ 819,00	$ 159.345	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	21,85	$ 78.340,00	$ 1.711.729	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	63,13	$ 2.590,00	$ 163.507	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	149,3	$ 5.994,00	$ 894.904	
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	26,56	$ 7.881,00	$ 209.319	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	131,43	$ 1.882,00	$ 247.351	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	17,09	$ 845.106,00	$ 14.442.862	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	22,22	$ 42.242,00	$ 938.617	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	8,21	$ 808.859,00	$ 6.640.732	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	10,67	$ 38.517,00	$ 410.976	
				SUBTOTAL	$ 25.819.343	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 25.819.343	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 25.819.343	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 537.768	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 528.218	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 528.218	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 38.840	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 38.840	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 38.840	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 643.354	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 606.496	
				% AIU PMT (%)	20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 606.496	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 33.054	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 27.025.951**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 2.720.188**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 29.746.139**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000203**			
ELEMENTOS				**511455, 511457**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 26/CRA23**	**HASTA**	**CRA 24/CRA27B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	244,59	$ 819,00	$	200.319	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	31,8	$ 78.340,00	$	2.491.212	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	244,59	$ 2.590,00	$	633.488	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	171,8	$ 5.994,00	$	1.029.769	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	31,8	$ 808.859,00	$	25.721.716	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	41,34	$ 38.517,00	$	1.592.293	
				SUBTOTAL	$	31.668.797	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	31.668.797	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	31.668.797	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	537.768	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	528.218	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	528.218	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	38.840	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	38.840	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	38.840	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	643.354	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	606.496	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	606.496	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	33.054	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**32.875.405**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.720.188**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**35.595.593**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000214**			
ELEMENTOS				**511460**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA22**	**HASTA**	**CRA 22**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	9,38	$ 819,00	$	7.682	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	10,3	$ 5.994,00	$	61.738	
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	9,38	$ 7.881,00	$	73.924	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	9,38	$ 1.882,00	$	17.653	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,17	$ 845.106,00	$	988.774	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1,52	$ 42.242,00	$	64.208	
				SUBTOTAL	$	1.213.979	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.213.979	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.213.979	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.817.283**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.177.377**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000219**			
ELEMENTOS				**511467**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 20**	**HASTA**	**CRA 22**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	43,49	$	819,00	$	35.618
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,65	$	78.340,00	$	442.621
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	43,49	$	2.590,00	$	112.639
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	26	$	5.994,00	$	155.844
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	5,65	$	808.859,00	$	4.570.053
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	7,35	$	38.517,00	$	283.100
					SUBTOTAL	$	5.599.876
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.599.876
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.599.876
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.203.180**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.563.274**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000227**			
ELEMENTOS				**511470, 511472**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA21/CRA 20**	**HASTA**	**CRA20/CRA 22**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	130,73	$ 819,00	$ 107.068		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	9,36	$ 78.340,00	$ 733.262		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	71,97	$ 2.590,00	$ 186.402		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	100,1	$ 5.994,00	$ 599.999		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	58,76	$ 7.881,00	$ 463.088		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	58,76	$ 1.882,00	$ 110.586		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	9,4	$ 845.106,00	$ 7.943.996		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	22,35	$ 2.511,00	$ 56.121		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	12,22	$ 42.242,00	$ 516.197		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	9,36	$ 808.859,00	$ 7.570.920		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	12,18	$ 38.517,00	$ 469.137		
				SUBTOTAL	$	18.756.778	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.756.778	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.756.778	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	537.768	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	528.218	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	528.218	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	38.840	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	38.840	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	38.840	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	643.354	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	606.496	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	606.496	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	33.054	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.963.386**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.720.188**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.683.574**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000120**			
ELEMENTOS			**511480**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**TV59A**	**HASTA**	**CRA56A**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	126,07	$ 819,00	$	103.251
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,39	$ 78.340,00	$	1.283.993
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	126,07	$ 2.590,00	$	326.521
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	111,5	$ 5.994,00	$	668.331
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	16,39	$ 808.859,00	$	13.257.199
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,3	$ 38.517,00	$	820.412
				SUBTOTAL	$	16.459.707
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	16.459.707
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.459.707
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.063.011**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.423.105**

CIV			**13000031**			
ELEMENTOS			**511490**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 56A**		**HASTA**	**CRA 56**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	146,02	$ 819,00	$	119.590
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	18,98	$ 78.340,00	$	1.486.893
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	146,02	$ 2.590,00	$	378.192
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	18,98	$ 808.859,00	$	15.352.144
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	24,68	$ 38.517,00	$	950.600
				SUBTOTAL	$	18.287.419
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	18.287.419
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.287.419
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.890.723**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.250.817**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000094**			
ELEMENTOS				**511529**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 36A**	**HASTA**	**CRA 50**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	28,89	$ 819,00	$	23.661	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,76	$ 78.340,00	$	294.558	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	28,89	$ 2.590,00	$	74.825	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	79,3	$ 5.994,00	$	475.324	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,76	$ 808.859,00	$	3.041.310	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,88	$ 38.517,00	$	187.963	
				SUBTOTAL	$	4.097.641	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.097.641	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.097.641	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.700.945**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.061.039**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000112**			
ELEMENTOS				**511541**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 45**	**HASTA**	**CRA 36**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	56,8	$ 819,00	$ 46.519		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,38	$ 78.340,00	$ 578.149		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	56,8	$ 2.590,00	$ 147.112		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	66,5	$ 5.994,00	$ 398.601		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,38	$ 808.859,00	$ 5.969.379		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,6	$ 38.517,00	$ 369.763		
				SUBTOTAL	$ 7.509.524		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 7.509.524		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 7.509.524		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 268.884		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 264.109		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 264.109		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 19.420		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 19.420		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 19.420		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 321.677		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 303.248		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 303.248		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 16.527		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 8.112.828**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.360.094**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 9.472.922**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000108**			
ELEMENTOS			**511567, 511569**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 45/CRA36A**		**HASTA**	**CRA 36A/CRA50**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	700,25	$ 819,00	$	573.505
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	91,87	$ 78.340,00	$	7.197.096
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	700,25	$ 2.590,00	$	1.813.648
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	366,2	$ 5.994,00	$	2.195.003
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	91,87	$ 808.859,00	$	74.309.876
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	119,42	$ 38.517,00	$	4.599.700
				SUBTOTAL	$	90.688.827
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	90.688.827
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	90.688.827
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	537.768
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	528.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	528.218
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	38.840
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	643.354
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	606.496
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	606.496
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	33.054
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**91.895.435**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.720.188**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**94.615.623**

CIV			**13000023**			
ELEMENTOS			**511594**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**TV 59A**		**HASTA**	**CRA 56**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	91,99	$ 819,00	$	75.340
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,96	$ 78.340,00	$	936.946
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	91,99	$ 2.590,00	$	238.254
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	153,4	$ 5.994,00	$	919.480
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	11,96	$ 808.859,00	$	9.673.954
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	15,55	$ 38.517,00	$	598.939
				SUBTOTAL	$	12.442.913
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.442.913
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.442.913
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.046.217**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.406.311**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**10010273**			
ELEMENTOS			**527039, 527041**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 68F**		**HASTA**	**CRA 68**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	426,39	$ 819,00	$	349.213
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	55,43	$ 78.340,00	$	4.342.386
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	426,39	$ 2.590,00	$	1.104.350
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	325,3	$ 5.994,00	$	1.949.848
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	55,43	$ 808.859,00	$	44.835.054
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	72,06	$ 38.517,00	$	2.775.535
5,031	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ml	24	$ 10.290,00	$	246.960
				SUBTOTAL	$	55.603.347
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	55.603.347
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	55.603.347
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	537.768
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	528.218
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	528.218
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	38.840
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	643.354
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	606.496
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	606.496
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	33.054
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**56.809.955**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.720.188**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**59.530.143**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000002**			
ELEMENTOS				**91024234, 91024235**			
DIRECCIÓN	CLL 63		**DESDE**	**CRA 68/CRA60**	**HASTA**	**CRA 60/CRA68**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	1682,32	$	819,00	$	1.377.820
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	221,4	$	78.340,00	$	17.344.476
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	1682,32	$	2.590,00	$	4.357.209
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	1117,5	$	5.994,00	$	6.698.295
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	221,42	$	808.859,00	$	179.097.560
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	287,81	$	38.517,00	$	11.085.578
					SUBTOTAL	$	219.960.937
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	219.960.937
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	219.960.937
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	537.768
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	528.218
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	528.218
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	38.840
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	38.840
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	643.354
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	606.496
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	606.496
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	33.054
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**221.167.545**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.720.188**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**223.887.733**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000282**			
ELEMENTOS			**510963**			
DIRECCIÓN	CLL 63	**DESDE**	**CRA 16A**		**HASTA**	**CRA 16**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	30,69	$ 819,00	$	25.135
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,99	$ 78.340,00	$	312.577
3,002	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	30,69	$ 1.882,00	$	57.759
3,003	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	3,99	$ 845.106,00	$	3.371.973
3,006	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	5,18	$ 42.242,00	$	218.814
1,007	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	23,7	$ 5.994,00	$	142.058
				SUBTOTAL	$	4.128.315
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	4.128.315
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.128.315
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	268.884
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	264.109
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	264.109
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.420
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.420
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	321.677
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.248
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.248
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	16.527
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.731.619**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.360.094**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.091.713**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**7005738**			
ELEMENTOS				**364585**			
DIRECCIÓN	CLL 59 S		**DESDE**	**CRA79C**	**HASTA**	**CRA 79C BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	97,66	$	819,00	$	79.984
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,69	$	78.340,00	$	994.135
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	82,7	$	5.994,00	$	495.704
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	97,66	$	1.882,00	$	183.796
3,003	DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	12,69	$	845.106,00	$	10.724.395
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	16,5	$	42.242,00	$	696.993
					SUBTOTAL	$	13.175.006
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	13.175.006
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.175.006
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	57.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	56.332
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	56.332
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.679
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.679
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.679
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	48.109
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	43.868
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	43.868
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.279.885**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**366.420**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.646.305**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**7005791**			
ELEMENTOS				**364716**			
DIRECCIÓN	CLL 59S		**DESDE**	**CRA79B**	**HASTA**	**CRA 79C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	8,58	$ 819,00	$	7.027	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,11	$ 78.340,00	$	86.957	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	8,58	$ 1.882,00	$	16.148	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,11	$ 845.106,00	$	938.068	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1,44	$ 42.242,00	$	60.828	
				SUBTOTAL	$	1.109.028	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	1.109.028	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.109.028	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	57.231	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	56.332	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	56.332	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.679	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.679	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.679	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	48.109	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	43.868	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	43.868	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.213.907**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**366.420**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.580.327**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**7005909**			
ELEMENTOS				**365017**			
DIRECCIÓN	CLL 59S		**DESDE**	**CRA78L**	**HASTA**	**CRA79B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	109,63	$ 819,00	$ 89.787		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	14,27	$ 78.340,00	$ 1.117.912		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	109,63	$ 1.882,00	$ 206.324		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	14,27	$ 845.106,00	$ 12.059.663		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	18,05	$ 42.242,00	$ 762.468		
				SUBTOTAL	$ 14.236.153		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 14.236.153		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 14.236.153		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 57.231		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 56.332		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 56.332		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 4.679		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 4.679		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 4.679		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 48.109		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 43.868		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 43.868		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 14.341.032**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 366.420**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 14.707.452**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**7006097**			
ELEMENTOS				**365497**			
DIRECCIÓN	CLL 59SUR		**DESDE**	**CRA 78H BIS A**	**HASTA**	**CRA78J**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	42,1	$ 819,00	$	34.480	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,11	$ 78.340,00	$	478.657	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	42,5	$ 5.994,00	$	254.745	
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	42,1	$ 1.882,00	$	79.232	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	6,11	$ 845.106,00	$	5.163.598	
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	7,94	$ 42.242,00	$	335.401	
				SUBTOTAL	$	6.346.114	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.346.114	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.346.114	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	57.231	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	56.332	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	56.332	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.679	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.679	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.679	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	48.109	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	43.868	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	43.868	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.450.993**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**366.420**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.817.413**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**7007450**			
ELEMENTOS				**368943**			
DIRECCIÓN	CLL 59 S		**DESDE**	**CRA 77K**	**HASTA**	**CRA 77KBIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	3,9	$ 819,00	$ 3.194		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	3,9	$ 7.881,00	$ 30.736		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	3,9	$ 1.882,00	$ 7.340		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,47	$ 845.106,00	$ 397.200		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	7,9	$ 2.511,00	$ 19.837		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	0,61	$ 42.242,00	$ 25.768		
				SUBTOTAL	$ 484.074		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 484.074		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 484.074		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 57.231		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 56.332		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 56.332		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 4.679		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 4.679		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 4.679		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 48.109		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 43.868		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 43.868		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 588.953**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 366.420**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 955.373**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**7009089**			
ELEMENTOS				**24121690**			
DIRECCIÓN	CLL 59SUR		**DESDE**	**CRA 77G**	**HASTA**	**CRA 77GBIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	20,48	$ 819,00	$ 16.773		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,04	$ 78.340,00	$ 159.814		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	19,1	$ 5.994,00	$ 114.485		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	4,84	$ 7.881,00	$ 38.144		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	20,48	$ 1.882,00	$ 38.543		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,72	$ 845.106,00	$ 2.298.688		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	8,82	$ 2.511,00	$ 22.147		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	3,53	$ 42.242,00	$ 149.114		
				SUBTOTAL	$	2.837.709	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.837.709	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.837.709	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	57.231	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	56.332	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	56.332	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.679	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.679	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.679	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	48.109	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	43.868	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	43.868	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.942.588**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**366.420**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.309.008**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002140**			
ELEMENTOS			**513474**			
DIRECCIÓN	CLL 72	**DESDE**	**CRA 22**		**HASTA**	**CRA23**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	25,21	$ 819,00	$	20.647
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,28	$ 78.340,00	$	256.955
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	25,21	$ 2.590,00	$	65.294
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	15	$ 5.994,00	$	89.910
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,28	$ 808.859,00	$	2.653.058
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,26	$ 38.517,00	$	164.082
				SUBTOTAL	$	3.249.946
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.249.946
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.249.946
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.362.822**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.674.441**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12002292**			
ELEMENTOS			**513477**			
DIRECCIÓN	CLL 72	**DESDE**	**CRA 14A**		**HASTA**	**CRA 14**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,12	$ 819,00	$	13.202
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,09	$ 78.340,00	$	163.731
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,12	$ 2.590,00	$	41.751
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	18,4	$ 5.994,00	$	110.290
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,09	$ 808.859,00	$	1.690.515
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,72	$ 38.517,00	$	104.766
				SUBTOTAL	$	2.124.255
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.124.255
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.124.255
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.237.131**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.548.750**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002262**			
ELEMENTOS				**513482**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA17**	**HASTA**	**CRA14A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	20,65	$ 819,00	$	16.912	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,68	$ 78.340,00	$	209.951	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	20,65	$ 2.590,00	$	53.484	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	62,5	$ 5.994,00	$	374.625	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,68	$ 808.859,00	$	2.167.742	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,48	$ 38.517,00	$	134.039	
				SUBTOTAL	$	2.956.753	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.956.753	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.956.753	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.069.629**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.381.248**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002238**			
ELEMENTOS				**513487**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA 19**	**HASTA**	**CRA 17**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	54,29	$	819,00	$	44.464
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,05	$	78.340,00	$	552.297
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	54,29	$	2.590,00	$	140.611
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	42,9	$	5.994,00	$	257.143
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,05	$	808.859,00	$	5.702.456
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,17	$	38.517,00	$	353.201
					SUBTOTAL	$	7.050.171
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.050.171
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.050.171
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.163.047**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.474.666**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002181**			
ELEMENTOS				**513499**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA 20C**	**HASTA**	**DG71A BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	53,7	$	819,00	$	43.980
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,97	$	78.340,00	$	546.030
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	53,7	$	2.590,00	$	139.083
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	37,8	$	5.994,00	$	226.573
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	6,97	$	808.859,00	$	5.637.747
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,06	$	38.517,00	$	348.964
					SUBTOTAL	$	6.942.378
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.942.378
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.942.378
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.055.254**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.366.873**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002157**			
ELEMENTOS				**513504**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA 20C**	**HASTA**	**CRA 22**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	92,88	$ 819,00	$ 76.069		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,08	$ 78.340,00	$ 946.347		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	92,88	$ 2.590,00	$ 240.559		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	102	$ 5.994,00	$ 611.388		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	12,08	$ 808.859,00	$ 9.771.017		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	15,7	$ 38.517,00	$ 604.717		
					SUBTOTAL	$	12.250.097
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.250.097
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.250.097
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.362.973**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.674.592**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**2001099**			
ELEMENTOS			**513512**			
DIRECCIÓN	CLL 72	**DESDE**	**CRA 11**		**HASTA**	**CRA 10**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	79,53	$ 819,00	$	65.135
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,96	$ 78.340,00	$	858.606
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	79,53	$ 2.590,00	$	205.983
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	59,2	$ 5.994,00	$	354.845
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	10,96	$ 808.859,00	$	8.865.095
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	14,25	$ 38.517,00	$	548.867
				SUBTOTAL	$	10.898.531
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.898.531
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.898.531
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.011.407**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.323.026**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12002123**			
ELEMENTOS				**513539**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA 23**	**HASTA**	**CRA 24**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	18,92	$ 819,00	$ 15.495		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,47	$ 78.340,00	$ 193.500		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	18,92	$ 2.590,00	$ 49.003		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	31,1	$ 5.994,00	$ 186.413		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,47	$ 808.859,00	$ 1.997.882		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,21	$ 38.517,00	$ 123.640		
				SUBTOTAL	$	2.565.933	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.565.933	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.565.933	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.678.809**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.990.428**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12001212**			
ELEMENTOS				**514018**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA 58**	**HASTA**	**CRA 60**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	89,94	$	819,00	$	73.661
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,69	$	78.340,00	$	915.795
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	89,94	$	2.590,00	$	232.945
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	219,1	$	5.994,00	$	1.313.285
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	11,69	$	808.859,00	$	9.455.562
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	15,2	$	38.517,00	$	585.458
					SUBTOTAL	$	12.576.706
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.576.706
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.576.706
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.689.582**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.001.201**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12001541**			
ELEMENTOS				**514036, 514038**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA53/CRA 52**	**HASTA**	**CRA52/CRA 53**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	160,4	$	819,00	$	131.368
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	21,2	$	78.340,00	$	1.660.808
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	160,4	$	2.590,00	$	415.436
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	131	$	5.994,00	$	785.214
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	21,2	$	808.859,00	$	17.147.811
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	27,56	$	38.517,00	$	1.061.529
					SUBTOTAL	$	21.202.165
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	21.202.165
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.202.165
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	144.786
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	134.860
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	134.860
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.862
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	9.862
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.862
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	83.467
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	81.030
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	81.030
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.427.917**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**623.238**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.051.155**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12001503**			
ELEMENTOS			**514043**			
DIRECCIÓN	CLL 72	**DESDE**	**CRA 53**	**HASTA**	**CRA 54**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	67,1	$ 819,00	$ 54.955	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,46	$ 78.340,00	$ 662.756	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	67,1	$ 2.590,00	$ 173.789	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	93,4	$ 5.994,00	$ 559.840	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	8,46	$ 808.859,00	$ 6.842.947	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	11	$ 38.517,00	$ 423.687	
				SUBTOTAL	$ 8.717.974	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 8.717.974	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 8.717.974	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.393	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 67.430	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 67.430	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 4.931	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 4.931	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 4.931	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 41.733	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 40.515	
				% AIU PMT (%)	20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 40.515	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 8.830.850**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 311.619**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 9.142.469**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12003354**			
ELEMENTOS				**514053**			
DIRECCIÓN	cll 72		**DESDE**	**TV 56A**	**HASTA**	**CRA 55**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	17,84	$ 819,00	$ 14.611		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,32	$ 78.340,00	$ 181.749		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	17,84	$ 2.590,00	$ 46.206		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	22	$ 5.994,00	$ 131.868		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,32	$ 808.859,00	$ 1.876.553		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,01	$ 38.517,00	$ 115.936		
				SUBTOTAL	$	2.366.922	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	2.366.922	
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.366.922	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.479.798**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.791.417**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12001374**			
ELEMENTOS			**514058**			
DIRECCIÓN	CLL 72	**DESDE**	**CRA 56B**		**HASTA**	**CRA 57**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	58,47	$ 819,00	$	47.887
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,6	$ 78.340,00	$	595.384
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	58,47	$ 2.590,00	$	151.437
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	53,3	$ 5.994,00	$	319.480
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,6	$ 808.859,00	$	6.147.328
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,88	$ 38.517,00	$	380.548
				SUBTOTAL	$	7.642.065
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	7.642.065
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.642.065
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.754.941**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.066.560**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12001145**			
ELEMENTOS			**514073**			
DIRECCIÓN	CLL 72	**DESDE**	**CRA 60**	**HASTA**	**CRA 61**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	91,2	$ 819,00	$ 74.693	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,86	$ 78.340,00	$ 929.112	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	91,2	$ 2.590,00	$ 236.208	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	76,3	$ 5.994,00	$ 457.342	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	11,86	$ 808.859,00	$ 9.593.068	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	15,42	$ 38.517,00	$ 593.932	
				SUBTOTAL	$ 11.884.355	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 11.884.355	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 11.884.355	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.393	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 67.430	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 67.430	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 4.931	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 4.931	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 4.931	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 41.733	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 40.515	
				% AIU PMT (%)	20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 40.515	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 11.997.231**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 311.619**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 12.308.850**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**12001086**			
ELEMENTOS				**514078**			
DIRECCIÓN	CLL 72		**DESDE**	**CRA 61**	**HASTA**	**CRA 62**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	25,25	$	819,00	$	20.680
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,28	$	78.340,00	$	256.955
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	25,25	$	2.590,00	$	65.398
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	31,9	$	5.994,00	$	191.209
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,28	$	808.859,00	$	2.653.058
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,26	$	38.517,00	$	164.082
					SUBTOTAL	$	3.351.381
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	3.351.381
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.351.381
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.464.257**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.775.876**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**12001027**			
ELEMENTOS			**514083**			
DIRECCIÓN	CLL 72	**DESDE**	**CRA 62**		**HASTA**	**CRA 63**
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	40,27	$ 819,00	$	32.981
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,23	$ 78.340,00	$	409.718
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	40,27	$ 2.590,00	$	104.299
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	29,6	$ 5.994,00	$	177.422
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	5,23	$ 808.859,00	$	4.230.333
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	6,8	$ 38.517,00	$	261.916
				SUBTOTAL	$	5.216.669
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	5.216.669
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.216.669
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.393
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	67.430
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	67.430
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	4.931
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	4.931
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	41.733
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	40.515
				% AIU PMT (%)		20,6%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	40.515
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.329.545**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**311.619**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.641.164**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000463**			
ELEMENTOS				**411431**			
DIRECCIÓN	CRA 24		**DESDE**	**CLL 22 SUR**	**HASTA**	**CLL 22 SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	219,13	$	819,00	$	179.467
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	29,32	$	78.340,00	$	2.296.929
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	219,13	$	2.590,00	$	567.547
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	213,6	$	5.994,00	$	1.280.318
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	29,32	$	808.859,00	$	23.715.746
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	39,12	$	38.517,00	$	1.506.785
					SUBTOTAL	$	29.546.792
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.546.792
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.489
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	135.047
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	135.047
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.078
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.165
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	103.854
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	103.854
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.796.771**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**856.812**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.653.583**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000475**			
ELEMENTOS				**411469**			
DIRECCIÓN	CRA 24		**DESDE**	**CLL 25 SUR**	**HASTA**	**CLL 26 BIS SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	150,56	$ 819,00	$	123.309	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	19,57	$ 78.340,00	$	1.533.114	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	150,56	$ 2.590,00	$	389.950	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	152,6	$ 5.994,00	$	914.684	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	19,57	$ 808.859,00	$	15.829.371	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	25,44	$ 38.517,00	$	979.872	
				SUBTOTAL	$	19.770.300	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.770.300	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.489	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	135.047	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	135.047	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.078	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.078	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.078	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.165	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	103.854	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	103.854	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.020.279**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**856.812**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.877.091**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000489**			
ELEMENTOS				**411515**			
DIRECCIÓN	CRA 24		**DESDE**	**CLL 28SUR**	**HASTA**	**CLL 27 SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	156,15	$	819,00	$	127.887
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	20,3	$	78.340,00	$	1.590.302
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	156,15	$	2.590,00	$	404.429
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	100,5	$	5.994,00	$	602.397
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	20,3	$	808.859,00	$	16.419.838
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	26,39	$	38.517,00	$	1.016.464
					SUBTOTAL	$	20.161.316
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.161.316
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.489
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	135.047
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	135.047
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.078
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.165
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	103.854
					% AIU PMT (%)	$	0
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	103.854
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.411.295**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**856.812**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.268.107**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000556**			
ELEMENTOS				**411725**			
DIRECCIÓN	CRA 24		**DESDE**	**CLL 31AS**	**HASTA**	**CLL 31AS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	46,25	$	819,00	$	37.879
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,01	$	78.340,00	$	470.823
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	46,25	$	2.590,00	$	119.788
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	14,8	$	5.994,00	$	88.711
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	6,01	$	808.859,00	$	4.861.243
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	7,81	$	38.517,00	$	300.818
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.879.261
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.489
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	135.047
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	135.047
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.078
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.165
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	103.854
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	103.854
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.129.240**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**856.812**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.986.052**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000975**			
ELEMENTOS				**412867**			
DIRECCIÓN	CRA 24		**DESDE**	**CLL 41BSUR**	**HASTA**	**CLL 40BSUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	124,79	$ 819,00	$	102.203	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,22	$ 78.340,00	$	1.270.675	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	124,79	$ 2.590,00	$	323.206	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	122,3	$ 5.994,00	$	733.066	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	16,22	$ 808.859,00	$	13.119.693	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,09	$ 38.517,00	$	812.324	
				SUBTOTAL	$	16.361.167	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.361.167	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.489	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	135.047	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	135.047	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.078	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.078	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.078	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.165	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	103.854	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	103.854	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.611.146**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**856.812**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.467.958**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18001006**			
ELEMENTOS				**412947**			
DIRECCIÓN	CRA 24		**DESDE**	**CLL 41BSUR**	**HASTA**	**CLL 41 A SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	116,34	$ 819,00	$	95.282	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	15,13	$ 78.340,00	$	1.185.284	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	116,34	$ 2.590,00	$	301.321	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	72,8	$ 5.994,00	$	436.363	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	15,13	$ 808.859,00	$	12.238.037	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	19,67	$ 38.517,00	$	757.629	
				SUBTOTAL	$	15.013.917	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.013.917	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.489	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	135.047	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	135.047	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.078	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.078	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.078	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.165	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	103.854	
				% AIU PMT (%)		20,6%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	103.854	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.263.896**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**856.812**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.120.708**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18001034**			
ELEMENTOS				**413008**			
DIRECCIÓN	CRA 24		**DESDE**	**CLL 42 SUR**		**HASTA**	**CLL 41BSUR**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	26,9	$	819,00	$	22.031
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,5	$	78.340,00	$	274.190
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	26,9	$	2.590,00	$	69.671
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	118,4	$	5.994,00	$	709.690
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,5	$	808.859,00	$	2.831.007
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,55	$	38.517,00	$	175.252
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.081.841
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	137.489
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	135.047
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	135.047
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.078
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.078
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	110.165
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	103.854
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	103.854
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.331.820**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**856.812**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.188.632**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002382**			
ELEMENTOS				**180868**			
DIRECCIÓN	CLL 34		**DESDE**	**CRA 21**	**HASTA**	**CRA 24**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	49,43	$	819,00	$	40.483
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	41,5	$	5.994,00	$	248.751
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	49,43	$	7.881,00	$	389.558
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	49,43	$	1.882,00	$	93.027
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	7,44	$	845.106,00	$	6.287.589
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	34,54	$	2.511,00	$	86.730
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	m3	9,67	$	42.242,00	$	408.480
					SUBTOTAL	$	7.554.618
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.554.618
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	73.892
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.580
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.580
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.960
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.960
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.960
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	59.008
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	55.627
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	55.627
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.688.785**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**461.511**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.150.296**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002380**			
ELEMENTOS				**180869, 180870**			
DIRECCIÓN	CLL 34		**DESDE**	**CRR 28**	**HASTA**	**CRR 24**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	124,57	$	819,00	$	102.023
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	94,7	$	5.994,00	$	567.632
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	124,57	$	7.881,00	$	981.736
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	124,57	$	1.882,00	$	234.441
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	19,02	$	845.106,00	$	16.073.916
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	70	$	2.511,00	$	175.770
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	24,74	$	42.242,00	$	1.045.067
					SUBTOTAL	$	19.180.585
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.180.585
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	147.784
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.160
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.160
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.920
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.920
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.920
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	118.015
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	111.254
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	111.254
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.448.919**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**923.022**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.371.941**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002379**			
ELEMENTOS				**180871, 180872**			
DIRECCIÓN	CLL 34		**DESDE**	**CRA 28**		**HASTA**	**CRA 27**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	114,34	$	819,00	$	93.644
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	131,7	$	5.994,00	$	789.410
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	114,34	$	7.881,00	$	901.114
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	114,34	$	1.882,00	$	215.188
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	18,24	$	845.106,00	$	15.414.733
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	111,66	$	2.511,00	$	280.378
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	23,77	$	42.242,00	$	1.004.092
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	18.698.560
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	147.784
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.160
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.160
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.920
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.920
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.920
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	118.015
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	111.254
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	111.254
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.966.894**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**923.022**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.889.916**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002878**			
ELEMENTOS				**91020329**			
DIRECCIÓN	CLL 34		**DESDE**	**CRA 28**		**HASTA**	**TV28A**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	17,49	$	819,00	$	14.324
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	17,49	$	7.881,00	$	137.839
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	17,49	$	1.882,00	$	32.916
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,24	$	845.106,00	$	2.738.143
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	17,5	$	2.511,00	$	43.943
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	4,22	$	42.242,00	$	178.261
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.145.426
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	73.891
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.579
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.579
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	5.960
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	5.960
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	5.960
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	59.010
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	55.629
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	55.629
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.279.594**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**461.514**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.741.108**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005075**			
ELEMENTOS				**507065**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 13A**	**HASTA**	**CRA 14**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	11,18	$	819,00	$	9.156
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,45	$	78.340,00	$	113.593
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	11,18	$	2.590,00	$	28.956
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	1,45	$	808.859,00	$	1.172.846
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	1,89	$	38.517,00	$	72.797
					SUBTOTAL	$	1.397.348
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.397.348
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.568.210**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.134.394**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1006222**			
ELEMENTOS				**507068**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 14A**	**HASTA**	**CRA 14**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	93,67	$	819,00	$	76.716
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,18	$	78.340,00	$	954.181
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	93,67	$	2.590,00	$	242.605
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	79,8	$	5.994,00	$	478.321
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	12,18	$	808.859,00	$	9.851.903
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	15,83	$	38.517,00	$	609.724
					SUBTOTAL	$	12.213.450
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.213.450
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.384.312**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.950.496**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005132**			
ELEMENTOS				**507073**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 11A**	**HASTA**	**CRA 11**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	78,17	$	819,00	$	64.021
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,16	$	78.340,00	$	795.934
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	78,17	$	2.590,00	$	202.460
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	65,3	$	5.994,00	$	391.408
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	10,16	$	808.859,00	$	8.218.007
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	13,21	$	38.517,00	$	508.810
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	10.180.641
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.180.641
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.351.503**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.917.687**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005118**			
ELEMENTOS				**507078, 507080**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 11C**	**HASTA**	**CRA 11A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	84,8	$ 819,00	$ 69.451		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,02	$ 78.340,00	$ 863.307		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	84,8	$ 2.590,00	$ 219.632		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	82,3	$ 5.994,00	$ 493.306		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	11,02	$ 808.859,00	$ 8.913.626		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	14,32	$ 38.517,00	$ 551.563		
				SUBTOTAL			
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 11.110.886		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,0%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 11.110.886		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 186.291		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 182.292		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,6%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 182.292		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.802		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.802		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,6%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.802		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 156.472		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 144.630		
				% AIU PMT (%)	20,6%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 144.630		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,6%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 11.452.610**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.132.368**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 12.584.978**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005109**			
ELEMENTOS				**507083**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 12**	**HASTA**	**CR 11C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	15,6	$ 819,00	$ 12.776		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,03	$ 78.340,00	$ 159.030		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	15,6	$ 2.590,00	$ 40.404		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	12,9	$ 5.994,00	$ 77.323		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	2,03	$ 808.859,00	$ 1.641.984		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	2,64	$ 38.517,00	$ 101.685		
				SUBTOTAL	$ 2.033.202		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 2.033.202		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 93.145		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 91.146		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 91.146		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 7.401		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 78.236		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 72.315		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 72.315		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 2.204.064**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 566.184**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 2.770.248**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005085**			
ELEMENTOS				**507088, 507090**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 13A**		**HASTA**	**CRA 13**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	46,98	$	819,00	$	38.477
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,11	$	78.340,00	$	478.657
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	46,98	$	2.590,00	$	121.678
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	49,7	$	5.994,00	$	297.902
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	6,11	$	808.859,00	$	4.942.128
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	7,94	$	38.517,00	$	305.825
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	6.184.667
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.184.667
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	186.291
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	182.292
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	182.292
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.802
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.802
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.802
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	156.472
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	144.630
					% AIU PMT (%)		20,6%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	144.630
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.526.391**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.132.368**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.658.759**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005048**			
ELEMENTOS				**507098**			
DIRECCIÓN	cll 116		**DESDE**	**CRA 14B**	**HASTA**	**cra 14a**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	94,65	$	819,00	$	77.518
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,3	$	78.340,00	$	963.582
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	94,65	$	2.590,00	$	245.144
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	114,2	$	5.994,00	$	684.515
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	12,3	$	808.859,00	$	9.948.966
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	16	$	38.517,00	$	616.272
					SUBTOTAL	$	12.535.996
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.535.996
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.706.858**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.273.042**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005040**			
ELEMENTOS				**507103**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 15**	**HASTA**	**CRA 14B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	132,15	$ 819,00	$ 108.231		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,18	$ 78.340,00	$ 1.345.881		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	132,15	$ 2.590,00	$ 342.269		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	47	$ 5.994,00	$ 281.718		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	17,18	$ 808.859,00	$ 13.896.198		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	22,33	$ 38.517,00	$ 860.085		
				SUBTOTAL	$ 16.834.381		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 16.834.381		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 93.145		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 91.146		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 91.146		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 7.401		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 78.236		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 72.315		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 72.315		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 17.005.243**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 566.184**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 17.571.427**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004869**			
ELEMENTOS				**507300**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 19**	**HASTA**	**CRA 19A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	76,44	$	819,00	$	62.604
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	9,94	$	78.340,00	$	778.700
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	76,44	$	2.590,00	$	197.980
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	70,7	$	5.994,00	$	423.776
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	9,94	$	808.859,00	$	8.040.058
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	12,92	$	38.517,00	$	497.640
					SUBTOTAL	$	10.000.757
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.000.757
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.171.619**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.737.803**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004862**			
ELEMENTOS				**507305**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 20**	**HASTA**	**CRA 21**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	131,19	$	819,00	$	107.445
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,06	$	78.340,00	$	1.336.480
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	131,19	$	2.590,00	$	339.782
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	82,1	$	5.994,00	$	492.107
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	17,06	$	808.859,00	$	13.799.135
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	22,18	$	38.517,00	$	854.307
					SUBTOTAL	$	16.929.256
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.929.256
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.100.118**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.666.302**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004855**			
ELEMENTOS				**507310**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 21**	**HASTA**	**CRA 22**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	86,84	$ 819,00	$ 71.122		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,29	$ 78.340,00	$ 884.459		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	86,84	$ 2.590,00	$ 224.916		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	55,7	$ 5.994,00	$ 333.866		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	11,29	$ 808.859,00	$ 9.132.018		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	14,68	$ 38.517,00	$ 565.430		
				SUBTOTAL	$ 11.211.810		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 11.211.810		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 93.145		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 91.146		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 91.146		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 7.401		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 78.236		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 72.315		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 72.315		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 11.382.672**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 566.184**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 11.948.856**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004948**			
ELEMENTOS				**507318**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 18**	**HASTA**	**CRA 17A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	111,77	$ 819,00	$ 91.540		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	14,53	$ 78.340,00	$ 1.138.280		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	111,77	$ 2.590,00	$ 289.484		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	62,8	$ 5.994,00	$ 376.423		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	14,53	$ 808.859,00	$ 11.752.721		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	18,89	$ 38.517,00	$ 727.586		
				SUBTOTAL	$ 14.376.035		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 14.376.035		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 93.145		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 91.146		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 91.146		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 7.401		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 7.401		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 78.236		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 72.315		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 72.315		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 14.546.897**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 566.184**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 15.113.081**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008021**			
ELEMENTOS				**24123311**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 19**	**HASTA**	**CRA 18B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	57,22	$	819,00	$	46.863
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,44	$	78.340,00	$	582.850
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	57,22	$	2.590,00	$	148.200
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	24,4	$	5.994,00	$	146.254
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	7,44	$	808.859,00	$	6.017.911
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	9,67	$	38.517,00	$	372.459
					SUBTOTAL	$	7.314.537
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.314.537
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.485.399**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.051.583**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008022**			
ELEMENTOS				**24123315**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 18B**	**HASTA**	**CRA 18**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	85,05	$	819,00	$	69.656
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,06	$	78.340,00	$	866.440
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	85,05	$	2.590,00	$	220.280
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	57,1	$	5.994,00	$	342.257
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	11,06	$	808.859,00	$	8.945.981
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	14,37	$	38.517,00	$	553.489
					SUBTOTAL	$	10.998.103
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.998.103
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.168.965**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.735.149**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008098**			
ELEMENTOS				**24123320**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 13**	**HASTA**	**CRA 12**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	77,14	$	819,00	$	63.178
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,03	$	78.340,00	$	785.750
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	77,14	$	2.590,00	$	199.793
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	73,1	$	5.994,00	$	438.161
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	10,03	$	808.859,00	$	8.112.856
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	13,04	$	38.517,00	$	502.262
					SUBTOTAL	$	10.101.999
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,000%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.101.999
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,600%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,600%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,600%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,600%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.272.861**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.839.045**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008051**			
ELEMENTOS				**24123321, 241123322**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 17**		**HASTA**	**CRA 16**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	282,33	$	819,00	$	231.228
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	36,71	$	78.340,00	$	2.875.861
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	282,33	$	2.590,00	$	731.235
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	135,5	$	5.994,00	$	812.187
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	36,71	$	808.859,00	$	29.693.214
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	47,73	$	38.517,00	$	1.838.416
					SUBTOTAL	$	36.182.142
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	36.182.142
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	186.291
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	182.292
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	182.292
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.802
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.802
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.802
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	156.472
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	144.630
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	144.630
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.523.866**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.132.368**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.656.234**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008052**			
ELEMENTOS				**24123323**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 15B**		**HASTA**	**CRA 16**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	61,99	$	819,00	$	50.770
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,06	$	78.340,00	$	631.420
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	61,99	$	2.590,00	$	160.554
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	60,1	$	5.994,00	$	360.239
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	8,06	$	808.859,00	$	6.519.404
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	10,48	$	38.517,00	$	403.658
					SUBTOTAL	$	8.126.045
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.126.045
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.296.907**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.863.091**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008010**			
ELEMENTOS				**24123326**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 15**	**HASTA**	**CRA 15B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	232,94	$	819,00	$	190.778
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	30,29	$	78.340,00	$	2.372.919
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	232,94	$	2.590,00	$	603.315
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	99,9	$	5.994,00	$	598.801
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	30,29	$	808.859,00	$	24.500.339
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	39,37	$	38.517,00	$	1.516.414
					SUBTOTAL	$	29.782.565
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.782.565
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.953.427**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.519.611**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1007208**			
ELEMENTOS				**9109506**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 19A**	**HASTA**	**CRA 20**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	15,68	$	819,00	$	12.842
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,04	$	78.340,00	$	159.814
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	15,68	$	2.590,00	$	40.611
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	25,5	$	5.994,00	$	152.847
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	2,04	$	808.859,00	$	1.650.072
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	2,65	$	38.517,00	$	102.070
					SUBTOTAL	$	2.118.256
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.118.256
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.145
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.146
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.146
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.401
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.401
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.236
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.315
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.315
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.289.118**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.855.302**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1007207**			
ELEMENTOS				**91019507**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**CRA 19A**	**HASTA**	**CRA 20**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	78,11	$	819,00	$	63.972
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,15	$	78.340,00	$	795.151
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	78,11	$	2.590,00	$	202.305
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	103,9	$	5.994,00	$	622.777
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m2	10,15	$	808.859,00	$	8.209.919
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m2	13,2	$	38.517,00	$	508.424
					SUBTOTAL	$	10.402.548
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.402.548
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.134
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	91.135
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	91.135
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.396
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.396
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.396
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	78.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	72.311
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	72.311
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.573.390**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**566.184**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.139.574**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005618**			
ELEMENTOS				**510097, 510101**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 102**		**HASTA**	**CLL 103**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	220,99	$	819,00	$	180.991
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	28,73	$	78.340,00	$	2.250.708
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	220,99	$	2.590,00	$	572.364
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	124,9	$	5.994,00	$	748.651
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	28,73	$	808.859,00	$	23.238.519
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	37,35	$	38.517,00	$	1.438.610
					SUBTOTAL	$	28.429.843
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.429.843
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.056.307**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.961.359**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005228**			
ELEMENTOS				**510125, 510129**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 106A**		**HASTA**	**CLL 109**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	238,51	$	819,00	$	195.340
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	31	$	78.340,00	$	2.428.540
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	238,51	$	2.590,00	$	617.741
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	195,2	$	5.994,00	$	1.170.029
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	31	$	808.859,00	$	25.074.629
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	40,31	$	38.517,00	$	1.552.620
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	31.038.899
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**31.665.363**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**33.570.415**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**1005001**			
ELEMENTOS			**510165, 510169**			
DIRECCIÓN	CRA 19	**DESDE**	**CLL 116**	**HASTA**	**CLL 114**	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	240,09	$ 819,00	$ 196.634	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	31,22	$ 78.340,00	$ 2.445.775	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	240,09	$ 2.590,00	$ 621.833	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	113,6	$ 5.994,00	$ 680.918	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	31,22	$ 808.859,00	$ 25.252.578	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	40,58	$ 38.517,00	$ 1.563.020	
				SUBTOTAL	$ 30.760.758	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL		
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 30.760.758	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 291.794	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 280.776	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 280.776	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 22.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 22.884	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 22.884	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 330.815	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 322.804	
				% AIU PMT (%)	20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 322.804	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 31.387.222**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.905.052**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 33.292.274**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004594**			
ELEMENTOS				**510183**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 1223**		**HASTA**	**CLL 125**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	127,99	$	819,00	$	104.824
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,64	$	78.340,00	$	1.303.578
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	127,99	$	2.590,00	$	331.494
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	83,2	$	5.994,00	$	498.701
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	16,64	$	808.859,00	$	13.459.414
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,63	$	38.517,00	$	833.123
					SUBTOTAL	$	16.531.133
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.531.133
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.844.365**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.796.891**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004853**			
ELEMENTOS				**510186, 510190**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**cll 117**	**HASTA**	**CLL 118**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	139	$ 819,00	$	113.841	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	18,07	$ 78.340,00	$	1.415.604	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	139	$ 2.590,00	$	360.010	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	73,5	$ 5.994,00	$	440.559	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	18,07	$ 808.859,00	$	14.616.082	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	23,49	$ 38.517,00	$	904.764	
				SUBTOTAL	$	17.850.860	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.850.860	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.477.324**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.382.376**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004934**			
ELEMENTOS				**510193, 510197**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 116**		**HASTA**	**CLL 114A**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	213,99	$	819,00	$	175.258
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	27,82	$	78.340,00	$	2.179.419
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	213,99	$	2.590,00	$	554.234
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	191,8	$	5.994,00	$	1.149.649
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	27,82	$	808.859,00	$	22.502.457
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	36,17	$	38.517,00	$	1.393.160
					SUBTOTAL	$	27.954.177
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	27.954.177
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**28.580.641**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.485.693**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1003000**			
ELEMENTOS				**510598**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 151**	**HASTA**	**CLL 150**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	242,69	$ 819,00	$ 198.763		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	31,55	$ 78.340,00	$ 2.471.627		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	242,69	$ 2.590,00	$ 628.567		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	103,5	$ 5.994,00	$ 620.379		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	31,55	$ 808.859,00	$ 25.519.501		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	41,01	$ 38.517,00	$ 1.579.582		
				SUBTOTAL	$ 31.018.420		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 31.018.420		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 145.897		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 140.388		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 140.388		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.442		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.442		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.442		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 165.407		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 161.402		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 161.402		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 31.331.652**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 952.526**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 32.284.178**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1003116**			
ELEMENTOS				**510633**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 150**	**HASTA**	**CLL 148**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	180,44	$ 819,00	$	147.780	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	23,46	$ 78.340,00	$	1.837.856	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	180,44	$ 2.590,00	$	467.340	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	146,5	$ 5.994,00	$	878.121	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	23,46	$ 808.859,00	$	18.975.832	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	30,49	$ 38.517,00	$	1.174.383	
				SUBTOTAL	$	23.481.313	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.481.313	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.794.545**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.747.071**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1002744**			
ELEMENTOS				**510651**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 152**	**HASTA**	**CLL 152A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	46,93	$	819,00	$	38.436
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,1	$	78.340,00	$	477.874
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	46,93	$	2.590,00	$	121.549
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	6,1	$	808.859,00	$	4.934.040
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	7,93	$	38.517,00	$	305.440
					SUBTOTAL	$	5.877.338
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.877.338
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.190.570**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.143.096**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1002645**			
ELEMENTOS				**510658**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 152A**	**HASTA**	**CLL 153**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	225,54	$	819,00	$	184.717
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	29,32	$	78.340,00	$	2.296.929
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	225,54	$	2.590,00	$	584.149
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	179,7	$	5.994,00	$	1.077.122
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	29,32	$	808.859,00	$	23.715.746
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	38,12	$	38.517,00	$	1.468.268
					SUBTOTAL	$	29.326.930
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	29.326.930
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.640.162**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.592.688**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1002304**			
ELEMENTOS				**510665**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 153**	**HASTA**	**CLL 154**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	125,61	$ 819,00	$	102.875	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,33	$ 78.340,00	$	1.279.292	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	125,61	$ 2.590,00	$	325.330	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	58,2	$ 5.994,00	$	348.851	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	16,33	$ 808.859,00	$	13.208.667	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,23	$ 38.517,00	$	817.716	
				SUBTOTAL	$	16.082.731	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.082.731	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.395.963**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.348.489**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1002231**			
ELEMENTOS				**510682, 510686**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 159**		**HASTA**	**CLL 154**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	453,69	$	819,00	$	371.572
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	58,98	$	78.340,00	$	4.620.493
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	453,69	$	2.590,00	$	1.175.057
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	226	$	5.994,00	$	1.354.644
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	58,98	$	808.859,00	$	47.706.504
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	76,68	$	38.517,00	$	2.953.484
					SUBTOTAL	$	58.181.754
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	58.181.754
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**58.808.218**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**60.713.270**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1002837**			
ELEMENTOS				**510693**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 151**	**HASTA**	**CLL 152**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	115,24	$	819,00	$	94.382
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	14,98	$	78.340,00	$	1.173.533
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	115,24	$	2.590,00	$	298.472
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	55,4	$	5.994,00	$	332.068
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	14,98	$	808.859,00	$	12.116.708
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	19,47	$	38.517,00	$	749.926
					SUBTOTAL	$	14.765.088
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.765.088
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.078.320**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.030.846**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**2000016**			
ELEMENTOS				**605824, 605828**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 100**		**HASTA**	**CLL 97**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	264,43	$	819,00	$	216.568
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	36,32	$	78.340,00	$	2.845.309
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	264,43	$	2.590,00	$	684.874
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	36,32	$	808.859,00	$	29.377.759
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	45,97	$	38.517,00	$	1.770.626
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	34.895.136
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.802
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.784
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.784
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.888
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.888
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.888
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.823
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.812
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.812
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**35.521.620**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.047**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**37.426.667**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008117**			
ELEMENTOS				**24121591, 24121592**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 127**		**HASTA**	**CLL 125**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	208,85	$	819,00	$	171.048
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,44	$	78.340,00	$	1.366.250
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	134,12	$	2.590,00	$	347.371
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	98,3	$	5.994,00	$	589.210
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	74,73	$	7.881,00	$	588.947
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	74,73	$	1.882,00	$	140.642
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	11,21	$	845.106,00	$	9.473.638
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	25,99	$	2.511,00	$	65.261
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	14,57	$	42.242,00	$	615.466
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	17,44	$	808.859,00	$	14.106.501
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	22,67	$	38.517,00	$	873.180
					SUBTOTAL	$	28.337.514
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.337.514
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**28.963.978**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.869.030**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**1008120**		
ELEMENTOS			**24121594, 24121595**		
DIRECCIÓN	CRA 19	**DESDE**	**CLL 106A**	**HASTA**	**CLL 109**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	312,05	$ 819,00	$ 255.569
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	40,55	$ 78.340,00	$ 3.176.687
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	312,05	$ 2.590,00	$ 808.210
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	315	$ 5.994,00	$ 1.888.110
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	40,55	$ 808.859,00	$ 32.799.232
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	52,72	$ 38.517,00	$ 2.030.616
				SUBTOTAL	$ 40.958.424
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 40.958.424
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 291.794
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 280.776
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 280.776
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 22.884
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 22.884
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 22.884
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 330.815
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 322.804
				% AIU PMT (%)	20,60%
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 322.804
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 41.584.888**
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.905.052**
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 43.489.940**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008103**			
ELEMENTOS				**24121597, 24121598**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 104**		**HASTA**	**CLL 103**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	463,67	$	819,00	$	379.746
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	60,29	$	78.340,00	$	4.723.119
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	463,67	$	2.590,00	$	1.200.905
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	217,2	$	5.994,00	$	1.301.897
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	60,29	$	808.859,00	$	48.766.109
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	78,38	$	38.517,00	$	3.018.962
					SUBTOTAL	$	59.390.738
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	59.390.738
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**60.017.202**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**61.922.254**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008078**			
ELEMENTOS				**24121599, 24121600**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 100**	**HASTA**	**CLL 102**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	210,96	$ 819,00	$	172.776	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	27,42	$ 78.340,00	$	2.148.083	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	210,96	$ 2.590,00	$	546.386	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	119,6	$ 5.994,00	$	716.882	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	27,42	$ 808.859,00	$	22.178.914	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	35,65	$ 38.517,00	$	1.373.131	
				SUBTOTAL	$	27.136.173	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	27.136.173	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**27.762.637**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**29.667.689**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008088**			
ELEMENTOS				**24121603**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 104**	**HASTA**	**CLL 106A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	124,47	$ 819,00	$ 101.941		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,18	$ 78.340,00	$ 1.267.541		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	124,47	$ 2.590,00	$ 322.377		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	70,5	$ 5.994,00	$ 422.577		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	16,18	$ 808.859,00	$ 13.087.339		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,04	$ 38.517,00	$ 810.398		
				SUBTOTAL	$ 16.012.173		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 16.012.173		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 145.897		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 140.388		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 140.388		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.442		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.442		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.442		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 165.407		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 161.402		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 161.402		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 16.325.405**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 952.526**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 17.277.931**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008105**			
ELEMENTOS				**24121990, 24121991**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 104**		**HASTA**	**CLL 106**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	418,04	$	819,00	$	342.375
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	54,34	$	78.340,00	$	4.256.996
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	418,04	$	2.590,00	$	1.082.724
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	233,8	$	5.994,00	$	1.401.397
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	54,34	$	808.859,00	$	43.953.398
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	70,65	$	38.517,00	$	2.721.226
					SUBTOTAL	$	53.758.115
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	53.758.115
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**54.384.579**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**56.289.631**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008104**			
ELEMENTOS				**24122993, 24122992**			
DIRECCIÓN	cra 19		**DESDE**	**CLL 100**		**HASTA**	**CLL 106A**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	387,04	$	819,00	$	316.986
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	50,31	$	78.340,00	$	3.941.285
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	387,04	$	2.590,00	$	1.002.434
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	371,8	$	5.994,00	$	2.228.569
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	50,31	$	808.859,00	$	40.693.696
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	65,4	$	38.517,00	$	2.519.012
					SUBTOTAL	$	50.701.982
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	50.701.982
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**51.328.446**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**53.233.498**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008028**			
ELEMENTOS				**24123302**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 120**		**HASTA**	**CLL 122**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	171,2	$	819,00	$	140.213
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	22,26	$	78.340,00	$	1.743.848
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	171,2	$	2.590,00	$	443.408
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	108	$	5.994,00	$	647.352
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	22,26	$	808.859,00	$	18.005.201
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	28,94	$	38.517,00	$	1.114.682
					SUBTOTAL	$	22.094.705
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.094.705
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.407.937**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.360.463**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008030**			
ELEMENTOS				**24123306**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 118**		**HASTA**	**CLL 120**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	22,65	$	819,00	$	18.550
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,94	$	78.340,00	$	230.320
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	22,65	$	2.590,00	$	58.664
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	62,9	$	5.994,00	$	377.023
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,94	$	808.859,00	$	2.378.045
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,82	$	38.517,00	$	147.135
					SUBTOTAL	$	3.209.736
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.209.736
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.522.968**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.475.494**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1006852**			
ELEMENTOS				**91019178**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 123**		**HASTA**	**CLL 125**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	137,68	$	819,00	$	112.760
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,91	$	78.340,00	$	1.403.069
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	137,68	$	2.590,00	$	356.591
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	102,6	$	5.994,00	$	614.984
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	17,91	$	808.859,00	$	14.486.665
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	23,28	$	38.517,00	$	896.676
					SUBTOTAL	$	17.870.745
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.870.745
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**18.183.977**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**19.136.503**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1007021**			
ELEMENTOS				**91019492, 91019493**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 118**	**HASTA**	**CLL 117**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	95,68	$	819,00	$	78.362
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,44	$	78.340,00	$	974.550
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	95,68	$	2.590,00	$	247.811
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	43,9	$	5.994,00	$	263.137
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	12,44	$	808.859,00	$	10.062.206
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	16,17	$	38.517,00	$	622.820
					SUBTOTAL	$	12.248.885
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.248.885
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.875.349**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.780.401**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**1007023**				
ELEMENTOS			**91019509, 91019510**				
DIRECCIÓN	CRA 19	**DESDE**	**CLL 109A**		**HASTA**	**CLL 109A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	189,93	$	819,00	$	155.553
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	24,7	$	78.340,00	$	1.934.998
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	189,93	$	2.590,00	$	491.919
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	71,6	$	5.994,00	$	429.170
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	24,7	$	808.859,00	$	19.978.817
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	32,11	$	38.517,00	$	1.236.781
					SUBTOTAL	$	24.227.238
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.227.238
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	291.794
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	280.776
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	280.776
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.884
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.884
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	330.815
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	322.804
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	322.804
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.853.702**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.905.052**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.758.754**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**2002675**			
ELEMENTOS				**91020387**			
DIRECCIÓN	AV 19		**DESDE**	**CLL 97**	**HASTA**	**CLL 97 BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	56,63	$ 819,00	$ 46.380		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,18	$ 78.340,00	$ 327.461		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	32,15	$ 2.590,00	$ 83.269		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	0	$ 5.994,00	$ -		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	24,48	$ 7.881,00	$ 192.927		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	24,48	$ 1.882,00	$ 46.071		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,18	$ 845.106,00	$ 2.687.437		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	14	$ 2.511,00	$ 35.154		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	4,18	$ 808.859,00	$ 3.381.031		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,56	$ 38.517,00	$ 368.223		
				SUBTOTAL	$ 7.167.952		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 7.167.952		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 347.500		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 334.378		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 334.378		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 28.523		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 28.523		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 28.523		

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	311.012
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	303.481
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	303.481
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.834.334**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.088.182**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.922.516**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1005023**			
ELEMENTOS				**91033832**			
DIRECCIÓN	CRA 19		**DESDE**	**CLL 109A**	**HASTA**	**CLL 112**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	102,4	$	819,00	$	83.866
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	13,31	$	78.340,00	$	1.042.705
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	102,4	$	2.590,00	$	265.216
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	13,31	$	808.859,00	$	10.765.913
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	17,31	$	38.517,00	$	666.729
					SUBTOTAL	$	12.824.430
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.824.430
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.897
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	140.388
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	140.388
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.442
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.442
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	165.407
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	161.402
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	161.402
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.137.662**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**952.526**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.090.188**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001917**			
ELEMENTOS				**181677, 181678**			
DIRECCIÓN	CRA 40		**DESDE**	**CLL 22**	**HASTA**	**CLL 22ABIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	386,83	$	819,00	$	316.814
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	50,29	$	78.340,00	$	3.939.719
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	386,83	$	2.590,00	$	1.001.890
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	206,8	$	5.994,00	$	1.239.559
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	50,29	$	808.859,00	$	40.677.519
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	65,38	$	38.517,00	$	2.518.241
					SUBTOTAL	$	49.693.742
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	49.693.742
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.036
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.036
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.854
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.045
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.864
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.864
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**50.293.496**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.332**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**52.193.828**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001879**			
ELEMENTOS				**181680, 181679**			
DIRECCIÓN	CRA 40		**DESDE**	**CLL 22B**	**HASTA**	**CLL 22ABIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	386,41	$	819,00	$	316.470
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	50,23	$	78.340,00	$	3.935.018
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	386,41	$	2.590,00	$	1.000.802
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	198,3	$	5.994,00	$	1.188.610
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	50,23	$	808.859,00	$	40.628.988
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	65,31	$	38.517,00	$	2.515.545
					SUBTOTAL	$	49.585.433
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	49.585.433
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.036
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.036
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.854
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.045
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.864
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.864
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**50.185.187**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.332**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**52.085.519**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001808**			
ELEMENTOS				**181682**			
DIRECCIÓN	CRA 40		**DESDE**	**cll22b**		**HASTA**	**CLL 24**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	90,94	$	819,00	$	74.480
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	11,82	$	78.340,00	$	925.979
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	90,94	$	2.590,00	$	235.535
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	60,2	$	5.994,00	$	360.839
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	11,82	$	808.859,00	$	9.560.713
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	15,37	$	38.517,00	$	592.006
					SUBTOTAL	$	11.749.552
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.749.552
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	133.586
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	128.018
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.018
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.427
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	164.522
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	160.432
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.432
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.049.429**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**950.166**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.999.595**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001779**			
ELEMENTOS				**181684**			
DIRECCIÓN	CRA 40		**DESDE**	**CLL 24A**		**HASTA**	**CLL 24**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	103,12	$	819,00	$	84.455
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	13,4	$	78.340,00	$	1.049.756
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	103,12	$	2.590,00	$	267.081
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	41,3	$	5.994,00	$	247.552
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	13,4	$	808.859,00	$	10.838.711
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	17,42	$	38.517,00	$	670.966
					SUBTOTAL	$	13.158.521
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.158.521
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	133.586
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	128.018
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.018
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.427
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	164.522
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	160.432
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.432
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.458.398**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**950.166**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.408.564**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000585**			
ELEMENTOS				**188993, 188994**			
DIRECCIÓN	TV 39BBISA		**DESDE**	**DG 19D**	**HASTA**	**KR 39**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	286,96	$	819,00	$	235.020
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	37,29	$	78.340,00	$	2.921.299
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	286,96	$	2.590,00	$	743.226
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	310,2	$	5.994,00	$	1.859.339
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	37,29	$	808.859,00	$	30.162.352
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	48,49	$	38.517,00	$	1.867.689
					SUBTOTAL	$	37.788.925
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	37.788.925
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.036
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.036
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.854
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.045
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.864
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.864
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**38.388.679**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.332**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**40.289.011**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000488**			
ELEMENTOS				**188996, 188995**			
DIRECCIÓN	TV 39BISA		**DESDE**	**CLL 20**		**HASTA**	**DG 19D**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	192,95	$	819,00	$	158.026
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	25,08	$	78.340,00	$	1.964.767
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	192,95	$	2.590,00	$	499.741
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	167	$	5.994,00	$	1.000.998
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	25,08	$	808.859,00	$	20.286.184
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	32,61	$	38.517,00	$	1.256.039
					SUBTOTAL	$	25.165.755
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	25.165.755
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.036
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.036
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.854
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.045
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.864
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.864
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.765.509**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.332**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**27.665.841**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000378**			
ELEMENTOS				**189003, 189002**			
DIRECCIÓN	CRA 40		**DESDE**	**CLL 20A**		**HASTA**	**CLL 20**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	62,51	$	819,00	$	51.196
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,13	$	78.340,00	$	636.904
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	62,51	$	2.590,00	$	161.901
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	72,6	$	5.994,00	$	435.164
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	8,13	$	808.859,00	$	6.576.024
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	10,56	$	38.517,00	$	406.740
					SUBTOTAL	$	8.267.928
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.267.928
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.036
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.036
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.854
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.045
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.864
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.864
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.867.682**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.332**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.768.014**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000332**			
ELEMENTOS				**189004**			
DIRECCIÓN	CRA 40		**DESDE**	**CLL 21**	**HASTA**	**CLL 20A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	45,67	$	819,00	$	37.404
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,94	$	78.340,00	$	465.340
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	45,67	$	2.590,00	$	118.285
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	49,9	$	5.994,00	$	299.101
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	5,94	$	808.859,00	$	4.804.622
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	7,72	$	38.517,00	$	297.351
					SUBTOTAL	$	6.022.103
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.022.103
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	133.586
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	128.018
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.018
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.427
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	164.522
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	160.432
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.432
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.321.980**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**950.166**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.272.146**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000294**			
ELEMENTOS				**189006, 189007**			
DIRECCIÓN	CRA 40		**DESDE**	**CLL 21BIS**	**HASTA**	**CLL 21**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	279,68	$	819,00	$	229.058
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	36,35	$	78.340,00	$	2.847.659
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	279,68	$	2.590,00	$	724.371
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	167,7	$	5.994,00	$	1.005.194
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	36,35	$	808.859,00	$	29.402.025
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	47,26	$	38.517,00	$	1.820.313
					SUBTOTAL	$	36.028.620
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	36.028.620
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.036
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.036
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.854
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.045
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.864
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.864
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.628.374**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.332**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**38.528.706**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000822**			
ELEMENTOS				**507113, 507115**			
DIRECCIÓN	CLL 19		**DESDE**	**CRR 36**	**HASTA**	**CRR 34**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	501,41	$	819,00	$	410.655
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	65,18	$	78.340,00	$	5.106.201
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	501,41	$	2.590,00	$	1.298.652
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	317,2	$	5.994,00	$	1.901.297
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	65,18	$	808.859,00	$	52.721.430
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	84,71	$	38.517,00	$	3.262.775
					SUBTOTAL	$	64.701.009
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	64.701.009
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.172
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.036
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.036
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.854
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.854
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.045
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.864
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.864
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**65.300.763**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.332**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**67.201.095**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000916**			
ELEMENTOS				**507118**			
DIRECCIÓN	CLL 19		**DESDE**	**CRA 34**	**HASTA**	**CRA 33**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	78,22	$ 819,00	$	64.062	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,17	$ 78.340,00	$	796.718	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	78,22	$ 2.590,00	$	202.590	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	68,1	$ 5.994,00	$	408.191	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	10,17	$ 808.859,00	$	8.226.096	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	13,22	$ 38.517,00	$	509.195	
				SUBTOTAL	$	10.206.852	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.206.852	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	133.586	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	128.018	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.018	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.427	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.427	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.427	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	164.522	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	160.432	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.432	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.506.729**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**950.166**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.456.895**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000662**			
ELEMENTOS				**507123**			
DIRECCIÓN	CLL 19		**DESDE**	**CRA 39**	**HASTA**	**CRA 36**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	67,94	$	819,00	$	55.643
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,83	$	78.340,00	$	691.742
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	67,94	$	2.590,00	$	175.965
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	35,3	$	5.994,00	$	211.588
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	8,83	$	808.859,00	$	7.142.225
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	11,48	$	38.517,00	$	442.175
					SUBTOTAL	$	8.719.338
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.719.338
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	133.586
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	128.018
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	128.018
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.427
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.427
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	164.522
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	160.432
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	160.432
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.019.215**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**950.166**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.969.381**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001032**			
ELEMENTOS				**91025451, 91025452**			
DIRECCIÓN	CLL 19		**DESDE**	**CRA 33**	**HASTA**	**CRA 33**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	460,88	$	819,00	$	377.461
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	59,9	$	78.340,00	$	4.692.566
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	460,88	$	2.590,00	$	1.193.679
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	334,2	$	5.994,00	$	2.003.195
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	59,9	$	808.859,00	$	48.450.654
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	77,88	$	38.517,00	$	2.999.704
					SUBTOTAL	$	59.717.259
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	59.717.259
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	267.175
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	256.039
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	256.039
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.852
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.852
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.852
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	329.039
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	320.858
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	320.858
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**60.317.008**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.900.338**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**62.217.346**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1003551**			
ELEMENTOS				**139911**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 147**	**HASTA**	**CLL 147**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	12,72	$	819,00	$	10.418
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,71	$	78.340,00	$	133.961
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	12,72	$	2.590,00	$	32.945
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	16,5	$	5.994,00	$	98.901
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	1,71	$	808.859,00	$	1.383.149
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,22	$	38.517,00	$	85.508
					SUBTOTAL	$	1.744.882
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.744.882
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.969.916**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.402.241**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1003516**			
ELEMENTOS				**503391 - 24119683**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 147**		**HASTA**	**CLL 149**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	136,23	$	819,00	$	111.572
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	18,11	$	78.340,00	$	1.418.737
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	136,23	$	2.590,00	$	352.836
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	191,1	$	5.994,00	$	1.145.453
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	18,9	$	808.859,00	$	15.287.435
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	23,55	$	38.517,00	$	907.075
					SUBTOTAL	$	19.223.109
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.223.109
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	229.111
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	218.930
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	218.930
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	44.636
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	44.636
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	44.636
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	197.049
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	186.502
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	186.502
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.673.177**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**864.650**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.537.827**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1003339**			
ELEMENTOS				**503396**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 151**	**HASTA**	**CLL 152**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	37,85	$	819,00	$	30.999
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	49	$	5.994,00	$	293.706
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	37,85	$	7.881,00	$	298.296
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	37,85	$	1.882,00	$	71.234
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	6,14	$	845.106,00	$	5.188.951
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	37,7	$	2.511,00	$	94.665
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	7,99	$	42.242,00	$	337.514
					SUBTOTAL	$	6.315.364
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.315.364
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.540.398**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.972.723**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004170**			
ELEMENTOS				**503504, 91011034**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 134**	**HASTA**	**CALLE 134A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	244,43	$	819,00	$	200.188
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	31,75	$	78.340,00	$	2.487.295
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	244,43	$	2.590,00	$	633.074
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	141,4	$	5.994,00	$	847.552
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	31,75	$	808.859,00	$	25.681.273
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	41,29	$	38.517,00	$	1.590.367
					SUBTOTAL	$	31.439.749
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	31.439.749
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	229.111
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	218.930
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	218.930
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	44.636
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	44.636
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	44.636
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	197.049
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	186.502
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	186.502
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**31.889.817**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**864.650**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**32.754.467**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004360**			
ELEMENTOS				**503521**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 127 B**	**HASTA**	**CLL 127C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	340,83	$	819,00	$	279.140
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	334	$	5.994,00	$	2.001.996
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	340,83	$	7.881,00	$	2.686.081
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	340,83	$	1.882,00	$	641.442
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	50,73	$	845.106,00	$	42.872.227
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	290,79	$	2.511,00	$	730.174
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	65,92	$	42.242,00	$	2.784.593
					SUBTOTAL	$	51.995.653
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	51.995.653
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**52.220.687**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**52.653.012**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004231**			
ELEMENTOS				**503541**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 131A**	**HASTA**	**CLL 133**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	190,48	$	819,00	$	156.003
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	193,5	$	5.994,00	$	1.159.839
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	190,48	$	7.881,00	$	1.501.173
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	190,48	$	1.882,00	$	358.483
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	31,93	$	845.106,00	$	26.984.235
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	127,17	$	2.511,00	$	319.324
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	41,11	$	42.242,00	$	1.736.569
					SUBTOTAL	$	32.215.625
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	32.215.625
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**32.440.659**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**32.872.984**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004204**			
ELEMENTOS				**503565, 503567**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 134**	**HASTA**	**CLL 133**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	55,86	$ 819,00	$ 45.749		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,42	$ 78.340,00	$ 581.283		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	55,86	$ 2.590,00	$ 144.677		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	287,5	$ 5.994,00	$ 1.723.275		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,42	$ 808.859,00	$ 6.001.734		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,66	$ 38.517,00	$ 372.074		
				SUBTOTAL	$ 8.868.793		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 8.868.793		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 229.111		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 218.930		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 218.930		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 44.636		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 44.636		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 44.636		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 197.049		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 186.502		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 186.502		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 9.318.861**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 864.650**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 10.183.511**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1004191**			
ELEMENTOS				**510752**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 134**	**HASTA**	**CLL 134**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	22,42	$	819,00	$	18.362
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,99	$	78.340,00	$	234.237
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	22,42	$	2.590,00	$	58.068
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	40	$	5.994,00	$	239.760
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,99	$	808.859,00	$	2.418.488
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,89	$	38.517,00	$	149.831
					SUBTOTAL	$	3.118.746
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.118.746
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.343.780**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.776.105**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1003969**			
ELEMENTOS				**525152**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 140**	**HASTA**	**CLL 141**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	78,28	$ 819,00	$	64.111	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,18	$ 78.340,00	$	797.501	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	78,28	$ 2.590,00	$	202.745	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	64,3	$ 5.994,00	$	385.414	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	10,18	$ 808.859,00	$	8.234.185	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	13,24	$ 38.517,00	$	509.965	
				SUBTOTAL	$	10.193.922	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.193.922	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.418.956**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.851.281**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**1004035**		
ELEMENTOS			**525174**		
DIRECCIÓN	CRA 9	**DESDE**	**CLL 140**	**HASTA**	**CLL 139**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	170,78	$ 819,00	$ 139.869
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	20,27	$ 78.340,00	$ 1.587.952
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	152,56	$ 2.590,00	$ 395.130
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	109,9	$ 5.994,00	$ 658.741
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	18,22	$ 7.881,00	$ 143.592
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	18,22	$ 1.882,00	$ 34.290
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,92	$ 845.106,00	$ 2.467.710
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	18,72	$ 2.511,00	$ 47.006
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	3,8	$ 42.242,00	$ 160.520
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	20,27	$ 808.859,00	$ 16.395.572
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	26,35	$ 38.517,00	$ 1.014.923
				SUBTOTAL	$ 23.045.303

SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.045.303
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.270.337**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.702.662**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1003594**			
ELEMENTOS				**525459**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 147**	**HASTA**	**CLL 146 BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	180,71	$ 819,00	$ 148.001		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	23,98	$ 78.340,00	$ 1.878.593		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	180,71	$ 2.590,00	$ 468.039		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	25,17	$ 808.859,00	$ 20.358.981		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	31,18	$ 38.517,00	$ 1.200.960		
				SUBTOTAL	$ 24.054.575		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 24.054.575		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 114.556		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 109.465		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 109.465		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 22.318		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 22.318		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 22.318		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 98.524		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 93.251		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 93.251		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 24.279.609**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 432.325**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 24.711.934**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1008116**			
ELEMENTOS				**24123368**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 135**	**HASTA**	**CLL 135C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	41,84	$	819,00	$	34.267
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	25,7	$	5.994,00	$	154.046
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	41,84	$	7.881,00	$	329.741
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	41,84	$	1.882,00	$	78.743
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	7,37	$	845.106,00	$	6.228.431
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	18,95	$	2.511,00	$	47.583
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	9,59	$	42.242,00	$	405.101
					SUBTOTAL	$	7.277.912
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.277.912
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.556
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.465
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.465
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.318
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.318
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.524
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.251
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.251
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.502.946**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.325**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.935.271**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**1007165**			
ELEMENTOS				**91019454**			
DIRECCIÓN	CRA 9		**DESDE**	**CLL 135C**	**HASTA**	**CLL 139**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	25,12	$	819,00	$	20.573
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	18,8	$	5.994,00	$	112.687
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	25,12	$	7.881,00	$	197.971
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	25,12	$	1.882,00	$	47.276
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,5	$	845.106,00	$	3.802.977
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	16,52	$	2.511,00	$	41.482
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	5,85	$	42.242,00	$	247.116
					SUBTOTAL	$	4.470.081
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.470.081
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	114.550
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	109.460
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	109.460
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.323
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.323
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.323
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	98.530
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	93.256
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	93.256
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.695.120**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**432.329**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.127.449**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014724**			
ELEMENTOS				**604697, 91019032**			
DIRECCIÓN	CRA 55		**DESDE**	**CLL 116**		**HASTA**	**CLL 124A**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	155,31	$	819,00	$	127.199
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	174,1	$	5.994,00	$	1.043.555
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	155,31	$	7.881,00	$	1.223.998
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	155,31	$	1.882,00	$	292.293
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	21,25	$	845.106,00	$	17.958.503
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	168,49	$	2.511,00	$	423.078
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	27,63	$	42.242,00	$	1.167.146
					SUBTOTAL	$	22.235.773
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.235.773
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	180.423
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	172.015
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	172.015
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	13.068
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	13.068
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	13.068
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	166.152
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	162.829
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	162.829
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.583.685**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**925.089**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.508.774**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014725**			
ELEMENTOS				**24123538, 24123540**			
DIRECCIÓN	CRA 55		**DESDE**	**CLL 127**	**HASTA**	**CLL 124A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	70,55	$	819,00	$	57.780
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	111,8	$	5.994,00	$	670.129
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	70,55	$	7.881,00	$	556.005
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	70,55	$	1.882,00	$	132.775
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,75	$	845.106,00	$	9.084.890
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	107,73	$	2.511,00	$	270.510
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	13,96	$	42.242,00	$	589.698
					SUBTOTAL	$	11.361.787
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.361.787
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	180.424
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	172.016
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	172.016
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	13.068
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	13.068
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	13.068
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	166.151
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	162.828
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	162.828
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.709.699**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**925.088**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.634.787**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002958**			
ELEMENTOS				**187938**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 22**	**HASTA**	**CLL 19**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	161,21	$	819,00	$	132.031
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	20,96	$	78.340,00	$	1.642.006
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	161,21	$	2.590,00	$	417.534
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	20,96	$	845.106,00	$	17.713.422
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	27,24	$	38.517,00	$	1.049.203
					SUBTOTAL	$	20.954.196
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.954.196
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.260.762**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.134.504**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002874**			
ELEMENTOS				**187940**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 19**	**HASTA**	**CL 17**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	103,46	$ 819,00	$	84.734	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	13,45	$ 78.340,00	$	1.053.673	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	103,46	$ 2.590,00	$	267.961	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	8,52	$ 845.106,00	$	7.200.303	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	4,93	$ 808.859,00	$	3.987.675	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	17,48	$ 38.517,00	$	673.277	
				SUBTOTAL	$	13.267.623	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.267.623	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.574.189**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.447.931**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002797**			
ELEMENTOS				**187941, 187942**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 17**		**HASTA**	**CLL 18**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	381,12	$	819,00	$	312.137
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	49,53	$	78.340,00	$	3.880.180
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	381,12	$	2.590,00	$	987.101
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	127	$	5.994,00	$	761.238
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	22,25	$	845.106,00	$	18.803.609
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	27,28	$	808.859,00	$	22.065.674
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	64,4	$	38.517,00	$	2.480.495
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	49.290.433
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	302.675
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	290.962
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	290.962
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.058
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	307.038
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	300.112
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	300.112
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**49.903.565**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.747.484**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**51.651.049**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002714**			
ELEMENTOS				**187943, 187944**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CALLE 16**	**HASTA**	**CLL 17**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	334,95	$	819,00	$	274.324
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	43,54	$	78.340,00	$	3.410.924
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	334,95	$	2.590,00	$	867.521
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	206	$	5.994,00	$	1.234.764
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,55	$	845.106,00	$	1.309.914
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	41,99	$	808.859,00	$	33.963.989
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	56,6	$	38.517,00	$	2.180.062
					SUBTOTAL	$	43.241.498
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	43.241.498
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	302.675
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	290.962
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	290.962
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.058
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	307.038
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	300.112
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	300.112
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**43.854.630**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.747.484**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**45.602.114**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001104**			
ELEMENTOS				**508655**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 4F**	**HASTA**	**CLL 5**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	189,11	$	819,00	$	154.881
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	24,58	$	78.340,00	$	1.925.597
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	189,11	$	2.590,00	$	489.795
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	145,2	$	5.994,00	$	870.329
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	24,58	$	808.859,00	$	19.881.754
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	31,96	$	38.517,00	$	1.231.003
					SUBTOTAL		
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.553.360
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		21%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		21%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		21%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		14%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**24.859.926**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**25.733.668**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002290**			
ELEMENTOS				**509067, 509069**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CL 1D**	**HASTA**	**CL 1B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	371,15	$ 819,00	$ 303.972		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	48,24	$ 78.340,00	$ 3.779.122		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	371,15	$ 2.590,00	$ 961.279		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	177	$ 5.994,00	$ 1.060.938		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	48,24	$ 808.859,00	$ 39.019.358		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	62,72	$ 38.517,00	$ 2.415.786		
				SUBTOTAL	$ 47.540.454		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 47.540.454		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 302.675		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 290.962		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 290.962		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 22.058		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 22.058		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 22.058		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 307.038		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 300.112		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 300.112		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 48.153.586**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.747.484**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 49.901.070**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002541**			
ELEMENTOS				**523677**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 22**	**HASTA**	**CLL 22BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	464,67	$	819,00	$	380.565
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	60,41	$	78.340,00	$	4.732.519
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	464,67	$	2.590,00	$	1.203.495
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	309,5	$	5.994,00	$	1.855.143
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	60,41	$	808.859,00	$	48.863.172
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	78,53	$	38.517,00	$	3.024.740
					SUBTOTAL	$	60.059.635
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	60.059.635
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**60.366.201**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**61.239.943**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000132**			
ELEMENTOS				**523742**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 21**	**HASTA**	**CLL 22**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	290,38	$ 819,00	$	237.821	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	37,75	$ 78.340,00	$	2.957.335	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	290,38	$ 2.590,00	$	752.084	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	227,1	$ 5.994,00	$	1.361.237	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	37,75	$ 808.859,00	$	30.534.427	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	49,07	$ 38.517,00	$	1.890.029	
				SUBTOTAL	$	37.732.934	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	37.732.934	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**38.039.500**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**38.913.242**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16000917**			
ELEMENTOS				**523811**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 5a**	**HASTA**	**CLL 5C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	35,33	$ 819,00	$ 28.935		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,59	$ 78.340,00	$ 359.581		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	35,33	$ 2.590,00	$ 91.505		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	37	$ 5.994,00	$ 221.778		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	4,59	$ 808.859,00	$ 3.712.663		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	5,97	$ 38.517,00	$ 229.946		
				SUBTOTAL	$ 4.644.408		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 4.644.408		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 151.338		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 145.481		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 145.481		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.029		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 153.519		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 150.056		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 150.056		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 4.950.974**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 873.742**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 5.824.716**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001171**			
ELEMENTOS				**823824**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 4D**	**HASTA**	**CLL 4CBIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	52,31	$ 819,00	$ 42.842		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,8	$ 78.340,00	$ 532.712		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	52,31	$ 2.590,00	$ 135.483		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	56,4	$ 5.994,00	$ 338.062		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	6,8	$ 808.859,00	$ 5.500.241		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	8,84	$ 38.517,00	$ 340.490		
				SUBTOTAL	$ 6.889.830		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 6.889.830		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 151.338		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 145.481		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 145.481		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.029		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 153.519		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 150.056		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 150.056		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 7.196.396**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 873.742**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 8.070.138**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001215**			
ELEMENTOS				**523829**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 4CBIS**	**HASTA**	**CLL 4C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	64,71	$	819,00	$	52.997
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,41	$	78.340,00	$	658.839
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	64,71	$	2.590,00	$	167.599
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	35,4	$	5.994,00	$	212.188
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	8,41	$	808.859,00	$	6.802.504
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	10,94	$	38.517,00	$	421.376
					SUBTOTAL	$	8.315.504
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.315.504
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.622.070**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.495.812**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001246**			
ELEMENTOS				**523834**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 4C**	**HASTA**	**CLL 4B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	57,25	$	819,00	$	46.888
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,45	$	78.340,00	$	583.633
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	57,25	$	2.590,00	$	148.278
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	46,2	$	5.994,00	$	276.923
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,45	$	808.859,00	$	6.026.000
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,67	$	38.517,00	$	372.459
					SUBTOTAL	$	7.454.180
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.454.180
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.760.746**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.634.488**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001320**			
ELEMENTOS				**523839**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 4B**	**HASTA**	**CLL 4A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	117,84	$	819,00	$	96.511
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	15,32	$	78.340,00	$	1.200.169
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	117,84	$	2.590,00	$	305.206
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	66,6	$	5.994,00	$	399.200
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	15,32	$	808.859,00	$	12.391.720
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	19,92	$	38.517,00	$	767.259
					SUBTOTAL	$	15.160.064
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.160.064
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.466.630**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.340.372**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001751**			
ELEMENTOS				**523867, 523869**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 2F**		**HASTA**	**CLL 2D**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	123,06	$	819,00	$	100.786
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	15,99	$	78.340,00	$	1.252.657
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	123,06	$	2.590,00	$	318.725
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	104	$	5.994,00	$	623.376
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	15,99	$	808.859,00	$	12.933.655
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	20,8	$	38.517,00	$	801.154
					SUBTOTAL	$	16.030.353
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.030.353
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	302.675
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	290.962
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	290.962
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.058
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	307.038
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	300.112
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	300.112
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.643.485**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.747.484**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.390.969**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001795**			
ELEMENTOS				**523883**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 2C**	**HASTA**	**CLL 2D**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	32,61	$	819,00	$	26.708
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,24	$	78.340,00	$	332.162
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	32,61	$	2.590,00	$	84.460
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	32,8	$	5.994,00	$	196.603
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	4,24	$	808.859,00	$	3.429.562
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	5,51	$	38.517,00	$	212.229
					SUBTOTAL	$	4.281.723
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.281.723
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.588.289**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.462.031**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001856**			
ELEMENTOS				**523895, 523897**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 2F**	**HASTA**	**CLL 2A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	125,79	$	819,00	$	103.022
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,35	$	78.340,00	$	1.280.859
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	125,79	$	2.590,00	$	325.796
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	121,6	$	5.994,00	$	728.870
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	16,35	$	808.859,00	$	13.224.845
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,26	$	38.517,00	$	818.871
					SUBTOTAL	$	16.482.264
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.482.264
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	302.675
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	290.962
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	290.962
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.058
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	307.038
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	300.112
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	300.112
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.095.396**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.747.484**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.842.880**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16001907**			
ELEMENTOS				**523900, 523902**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 2A**	**HASTA**	**CLL 2A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	73,83	$	819,00	$	60.467
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	9,6	$	78.340,00	$	752.064
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	73,83	$	2.590,00	$	191.220
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	12,6	$	5.994,00	$	75.524
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	9,6	$	808.859,00	$	7.765.046
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	12,48	$	38.517,00	$	480.692
					SUBTOTAL	$	9.325.013
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.325.013
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	302.675
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	290.962
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	290.962
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.058
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.058
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	307.038
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	300.112
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	300.112
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.938.145**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.747.484**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.685.629**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16002574**			
ELEMENTOS				**523967**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 8SUR**	**HASTA**	**DG 16SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	263,55	$ 819,00	$ 215.847		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	32,92	$ 78.340,00	$ 2.578.953		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	263,55	$ 2.590,00	$ 682.595		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	242	$ 5.994,00	$ 1.450.548		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	32,92	$ 808.859,00	$ 26.627.638		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	42,8	$ 38.517,00	$ 1.648.528		
				SUBTOTAL	$ 33.204.109		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 33.204.109		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 151.338		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 145.481		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 145.481		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.029		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 153.519		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 150.056		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 150.056		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 33.510.675**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 873.742**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 34.384.417**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16003231**			
ELEMENTOS				**523981**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 29**	**HASTA**	**CLL 29A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	7,01	$	819,00	$	5.741
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	7,01	$	7.881,00	$	55.246
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	7,01	$	1.882,00	$	13.193
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,05	$	845.106,00	$	887.361
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	11,9	$	2.511,00	$	29.881
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1,37	$	42.242,00	$	57.872
					SUBTOTAL	$	1.049.294
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.049.294
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.355.860**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.229.602**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004497**			
ELEMENTOS				**524047, 524049**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 2 B BIS**	**HASTA**	**CLL 2A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	185,29	$ 819,00	$	151.753	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	24,08	$ 78.340,00	$	1.886.427	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	185,29	$ 2.590,00	$	479.901	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	205,2	$ 5.994,00	$	1.229.969	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	24,08	$ 808.859,00	$	19.477.325	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	31,31	$ 38.517,00	$	1.205.967	
				SUBTOTAL	$	24.431.342	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.431.342	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	302.675	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	290.962	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	290.962	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.058	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.058	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.058	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	307.038	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	300.112	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	300.112	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.044.474**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.747.484**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.791.958**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16005009**			
ELEMENTOS				**24121934**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 39A**		**HASTA**	**DG 41A**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	50,74	$	819,00	$	41.556
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	50,74	$	7.881,00	$	399.882
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	50,74	$	1.882,00	$	95.493
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	7,37	$	845.106,00	$	6.228.431
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	35,81	$	2.511,00	$	89.919
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	9,58	$	42.242,00	$	404.678
					SUBTOTAL	$	7.259.959
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.259.959
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.566.525**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.440.267**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004952**			
ELEMENTOS				**24121986**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**cll 31**	**HASTA**	**cll 33**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	44,24	$ 819,00	$ 36.233		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	44,24	$ 7.881,00	$ 348.655		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	44,24	$ 1.882,00	$ 83.260		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,75	$ 845.106,00	$ 4.859.360		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	46,74	$ 2.511,00	$ 117.364		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	7,48	$ 42.242,00	$ 315.970		
				SUBTOTAL	$	5.760.841	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.760.841	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.067.407**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.941.149**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004954**			
ELEMENTOS				**24121994**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 35**	**HASTA**	**CLL 37**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	25,34	$	819,00	$	20.753
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	25,34	$	7.881,00	$	199.705
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	25,34	$	1.882,00	$	47.690
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,05	$	845.106,00	$	3.422.679
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	37	$	2.511,00	$	92.907
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	5,27	$	42.242,00	$	222.615
					SUBTOTAL	$	4.006.350
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.006.350
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.312.916**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.186.658**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004921**			
ELEMENTOS				**24122001**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 8SUR**	**HASTA**	**CLL 1B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	290,7	$ 819,00	$ 238.083		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	37,79	$ 78.340,00	$ 2.960.469		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	290,7	$ 2.590,00	$ 752.913		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	248,2	$ 5.994,00	$ 1.487.711		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	37,79	$ 808.859,00	$ 30.566.782		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	49,13	$ 38.517,00	$ 1.892.340		
				SUBTOTAL	$ 37.898.298		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 37.898.298		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 151.338		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 145.481		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 145.481		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.029		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.029		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 153.519		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 150.056		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 150.056		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 38.204.864**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 873.742**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 39.078.606**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004920**			
ELEMENTOS				**24122002**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 8**	**HASTA**	**CLL 1B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	42,31	$	819,00	$	34.652
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,5	$	78.340,00	$	430.870
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	42,31	$	2.590,00	$	109.583
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	87,9	$	5.994,00	$	526.873
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	5,5	$	808.859,00	$	4.448.725
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	7,15	$	38.517,00	$	275.397
					SUBTOTAL	$	5.826.098
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.826.098
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.132.664**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.006.406**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004917**			
ELEMENTOS				**24122004**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 1G**	**HASTA**	**CLL 1D**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	220	$	819,00	$	180.180
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	28,6	$	78.340,00	$	2.240.524
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	220	$	2.590,00	$	569.800
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	135,7	$	5.994,00	$	813.386
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	28,6	$	808.859,00	$	23.133.367
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	37,18	$	38.517,00	$	1.432.062
					SUBTOTAL	$	28.369.319
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.369.319
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**28.675.885**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**29.549.627**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004916**			
ELEMENTOS				**24122007**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 1D**	**HASTA**	**CLL 1D**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	52,92	$	819,00	$	43.341
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,88	$	78.340,00	$	538.979
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	52,92	$	2.590,00	$	137.063
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	47,4	$	5.994,00	$	284.116
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	6,88	$	808.859,00	$	5.564.950
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	8,94	$	38.517,00	$	344.342
					SUBTOTAL	$	6.912.791
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.912.791
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.219.357**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.093.099**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004992**			
ELEMENTOS				**24122227**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 4A**	**HASTA**	**CLL 4**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	146,61	$	819,00	$	120.074
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	19,05	$	78.340,00	$	1.492.377
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	146,61	$	2.590,00	$	379.720
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	131,2	$	5.994,00	$	786.413
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	19,05	$	808.859,00	$	15.408.764
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	24,77	$	38.517,00	$	954.066
					SUBTOTAL	$	19.141.413
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.141.413
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.447.979**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**20.321.721**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004991**			
ELEMENTOS				**24122229**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 4**	**HASTA**	**CLL3**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	131,32	$	819,00	$	107.551
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	17,07	$	78.340,00	$	1.337.264
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	131,32	$	2.590,00	$	340.119
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	137	$	5.994,00	$	821.178
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	17,07	$	808.859,00	$	13.807.223
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	22,19	$	38.517,00	$	854.692
					SUBTOTAL	$	17.268.027
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.268.027
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.574.593**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.448.335**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004759**			
ELEMENTOS				**91024050, 91024051**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 5A**	**HASTA**	**CLL 5C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	336,65	$ 819,00	$	275.716	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	43,77	$ 78.340,00	$	3.428.942	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	336,65	$ 2.590,00	$	871.924	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	287,2	$ 5.994,00	$	1.721.477	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	43,77	$ 808.859,00	$	35.403.758	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	56,89	$ 38.517,00	$	2.191.232	
				SUBTOTAL	$	43.893.049	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	43.893.049	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	302.675	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	290.962	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	290.962	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.058	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.058	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.058	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	307.038	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	300.112	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	300.112	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**44.506.181**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.747.484**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**46.253.665**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001276**			
ELEMENTOS				**91025623**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 22A**	**HASTA**	**CLL 24**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	261,88	$	819,00	$	214.480
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	34,04	$	78.340,00	$	2.666.694
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	261,88	$	2.590,00	$	678.269
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	224,8	$	5.994,00	$	1.347.451
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	34,04	$	808.859,00	$	27.533.560
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	44,26	$	38.517,00	$	1.704.762
					SUBTOTAL	$	34.145.217
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	34.145.217
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	151.338
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.481
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.481
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.029
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.029
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	153.519
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	150.056
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	150.056
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**34.451.783**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**873.742**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**35.325.525**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16005080**			
ELEMENTOS				**91034742**			
DIRECCIÓN	CRA 50		**DESDE**	**CLL 2**	**HASTA**	**CLL 1G**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	12,76	$ 819,00	$ 10.450		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,66	$ 78.340,00	$ 130.044		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	12,76	$ 2.590,00	$ 33.048		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	14	$ 5.994,00	$ 83.916		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	1,66	$ 808.859,00	$ 1.342.706		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,16	$ 38.517,00	$ 83.197		
				SUBTOTAL	$ 1.683.362		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 1.683.362		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 151.323		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 145.467		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 145.467		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.009		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.009		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.009		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 153.515		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 150.052		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 150.052		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 1.989.890**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 873.745**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 2.863.635**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000056**			
ELEMENTOS				**183759**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 22**	**HASTA**	**CLL 23**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	38,26	$	819,00	$	31.335
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,97	$	78.340,00	$	389.350
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	38,26	$	2.590,00	$	99.093
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	39,4	$	5.994,00	$	236.164
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,97	$	845.106,00	$	4.200.177
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	6,46	$	38.517,00	$	248.820
					SUBTOTAL	$	5.204.938
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.204.938
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.482.020**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.151.234**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000044**			
ELEMENTOS				**183760**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 23**	**HASTA**	**CLL 23A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	9,08	$	819,00	$	7.437
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,18	$	78.340,00	$	92.441
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	9,08	$	2.590,00	$	23.517
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	19,9	$	5.994,00	$	119.281
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,18	$	845.106,00	$	997.225
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,54	$	38.517,00	$	59.316
					SUBTOTAL	$	1.299.217
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.299.217
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.576.299**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.245.513**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000016**			
ELEMENTOS				**183765**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 24C**	**HASTA**	**CLL 26**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	4,2	$	819,00	$	3.440
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,55	$	78.340,00	$	43.087
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	4,2	$	2.590,00	$	10.878
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	9,8	$	5.994,00	$	58.741
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,55	$	845.106,00	$	464.808
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,71	$	38.517,00	$	27.347
					SUBTOTAL	$	608.301
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	608.301
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**885.383**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.554.597**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000041**			
ELEMENTOS				**410136**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 23S**	**HASTA**	**CLL 24SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	14,89	$	819,00	$	12.195
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,94	$	78.340,00	$	151.980
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	14,89	$	2.590,00	$	38.565
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	17,5	$	5.994,00	$	104.895
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,94	$	845.106,00	$	1.639.506
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,52	$	38.517,00	$	97.063
					SUBTOTAL	$	2.044.203
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.044.203
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.321.285**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.990.499**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000042**			
ELEMENTOS				**410141, 410143**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 23SUR**	**HASTA**	**CLL 27SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	29,29	$ 819,00	$	23.989	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,81	$ 78.340,00	$	298.475	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	29,29	$ 2.590,00	$	75.861	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	25,5	$ 5.994,00	$	152.847	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,81	$ 845.106,00	$	3.219.854	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,95	$ 38.517,00	$	190.659	
				SUBTOTAL	$	3.961.685	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.961.685	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.515.849**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.854.277**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000043**			
ELEMENTOS				**410146**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 26 SUR**	**HASTA**	**CLL 27SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	35,37	$	819,00	$	28.968
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,6	$	78.340,00	$	360.364
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	35,37	$	2.590,00	$	91.608
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	37,8	$	5.994,00	$	226.573
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,6	$	845.106,00	$	3.887.488
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	5,98	$	38.517,00	$	230.332
					SUBTOTAL	$	4.825.333
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.825.333
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.102.415**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.771.629**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000051**			
ELEMENTOS				**410171**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 28SUR**	**HASTA**	**CLL 35 SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	96,12	$	819,00	$	78.722
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,5	$	78.340,00	$	979.250
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	8,51	$	2.590,00	$	22.041
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	135,8	$	5.994,00	$	813.985
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	87,61	$	1.882,00	$	164.882
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	12,5	$	845.106,00	$	10.563.825
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	14,8	$	42.242,00	$	625.182
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,44	$	38.517,00	$	55.464
					SUBTOTAL	$	13.303.351
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.303.351
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**13.580.433**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.249.647**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000058**			
ELEMENTOS				**410193**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 29BISS**	**HASTA**	**CLL 29 A SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	103,29	$ 819,00	$ 84.595		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	13,43	$ 78.340,00	$ 1.052.106		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	96,1	$ 5.994,00	$ 576.023		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	103,29	$ 1.882,00	$ 194.392		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	13,43	$ 845.106,00	$ 11.349.774		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	17,45	$ 42.242,00	$ 737.123		
				SUBTOTAL	$	13.994.012	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.994.012	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**14.271.094**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**14.940.308**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000076**			
ELEMENTOS				**410256**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 32SUR**	**HASTA**	**CLL 31ASUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	83,28	$ 819,00	$ 68.206		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,82	$ 78.340,00	$ 847.639		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	83,2	$ 5.994,00	$ 498.701		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	83,28	$ 1.882,00	$ 156.733		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,82	$ 845.106,00	$ 9.144.047		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	14,08	$ 42.242,00	$ 594.767		
				SUBTOTAL	$	11.310.093	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.310.093	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.587.175**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**12.256.389**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000077**			
ELEMENTOS				**410259, 410261**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 31CSUR**	**HASTA**	**CLL 31SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	98,46	$ 819,00	$ 80.639		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,8	$ 78.340,00	$ 1.002.752		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	4	$ 2.590,00	$ 10.360		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	71,2	$ 5.994,00	$ 426.773		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	94,46	$ 1.882,00	$ 177.774		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	12,8	$ 845.106,00	$ 10.817.357		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	15,96	$ 42.242,00	$ 674.182		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,68	$ 38.517,00	$ 26.192		
				SUBTOTAL	$ 13.216.028		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 13.216.028		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 314.964		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 309.826		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 309.826		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.782		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.782		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.782		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 234.461		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 229.556		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 229.556		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 13.770.192**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.338.428**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 15.108.620**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18000078**			
ELEMENTOS				**410266**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 31ASUR**	**HASTA**	**CLL 31 BIS SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	36,73	$	819,00	$	30.082
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,77	$	78.340,00	$	373.682
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	30,6	$	5.994,00	$	183.416
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	36,73	$	1.882,00	$	69.126
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,77	$	845.106,00	$	4.031.156
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	6,21	$	42.242,00	$	262.323
					SUBTOTAL	$	4.949.784
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.949.784
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.226.866**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.896.080**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18006957**			
ELEMENTOS				**427867**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 34 SUR**	**HASTA**	**CLL 32SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	212,06	$ 819,00	$ 173.677		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	27,58	$ 78.340,00	$ 2.160.617		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	141	$ 5.994,00	$ 845.154		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	212,06	$ 1.882,00	$ 399.097		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	27,58	$ 845.106,00	$ 23.308.023		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	35,84	$ 42.242,00	$ 1.513.953		
				SUBTOTAL	$ 28.400.522		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 28.400.522		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 157.482		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 154.913		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 154.913		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 7.391		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 7.391		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 7.391		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 117.231		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 114.778		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 114.778		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 28.677.604**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 669.214**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 29.346.818**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**18006960**			
ELEMENTOS				**472871**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 31 SUR**	**HASTA**	**CLL 31SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	40,46	$	819,00	$	33.137
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,26	$	78.340,00	$	412.068
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	44,2	$	5.994,00	$	264.935
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	40,46	$	1.882,00	$	76.146
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,26	$	845.106,00	$	4.445.258
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	6,84	$	42.242,00	$	288.935
					SUBTOTAL	$	5.520.479
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.520.479
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		21%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		21%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		21%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		14%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.797.561**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.466.775**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000670**			
ELEMENTOS				**512592**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 6**	**HASTA**	**CLL 8**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,94	$	819,00	$	13.874
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,2	$	78.340,00	$	172.348
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,94	$	2.590,00	$	43.875
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	13,9	$	5.994,00	$	83.317
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,2	$	845.106,00	$	1.859.233
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,86	$	38.517,00	$	110.159
					SUBTOTAL	$	2.282.805
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.282.805
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.559.887**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.229.101**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000377**			
ELEMENTOS				**512601**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 12B**		**HASTA**	**CLL 12A**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	157,29	$	819,00	$	128.821
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	20,45	$	78.340,00	$	1.602.053
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	157,29	$	2.590,00	$	407.381
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	20,45	$	845.106,00	$	17.282.418
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	26,58	$	38.517,00	$	1.023.782
					SUBTOTAL	$	20.444.454
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.444.454
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**20.721.536**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.390.750**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000356**			
ELEMENTOS				**512604**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 12B**	**HASTA**	**CLL 13**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	348,58	$	819,00	$	285.487
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	46,09	$	78.340,00	$	3.610.691
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	348,58	$	2.590,00	$	902.822
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	156,4	$	5.994,00	$	937.462
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	46,09	$	845.106,00	$	38.950.936
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	59,92	$	38.517,00	$	2.307.939
					SUBTOTAL	$	46.995.336
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	46.995.336
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**47.272.418**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**47.941.632**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000632**			
ELEMENTOS				**512617**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 6**	**HASTA**	**CLL 8**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	21,91	$	819,00	$	17.944
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,85	$	78.340,00	$	223.269
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	21,91	$	2.590,00	$	56.747
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	44,4	$	5.994,00	$	266.134
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,85	$	845.106,00	$	2.408.552
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,7	$	38.517,00	$	142.513
					SUBTOTAL	$	3.115.159
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.115.159
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.392.241**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.061.455**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000399**			
ELEMENTOS				**512620**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 12A**		**HASTA**	**CLL 12**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	125,48	$	819,00	$	102.768
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,31	$	78.340,00	$	1.277.725
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	125,48	$	2.590,00	$	324.993
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	104,3	$	5.994,00	$	625.174
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	16,31	$	845.106,00	$	13.783.679
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,21	$	38.517,00	$	816.946
					SUBTOTAL	$	16.931.285
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.931.285
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.208.367**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.877.581**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000455**			
ELEMENTOS				**512623, 512625**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 17SUR**	**HASTA**	**CLL 17BSUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	268,14	$	819,00	$	219.607
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	35,33	$	78.340,00	$	2.767.752
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	268,14	$	2.590,00	$	694.483
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	325,4	$	5.994,00	$	1.950.448
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	35,33	$	845.106,00	$	29.857.595
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	45,92	$	38.517,00	$	1.768.701
					SUBTOTAL	$	37.258.585
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	37.258.585
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**37.812.749**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**39.151.177**

CIV			**15000380**		
ELEMENTOS			**512640, 512638**		
DIRECCIÓN	CRA 27	**DESDE**	**CLL 17SUR**	**HASTA**	**CLL 16SUR**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	274,44	$ 819,00	$ 224.766
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	31,43	$ 78.340,00	$ 2.462.226
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	241,79	$ 2.590,00	$ 626.236
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	201,4	$ 5.994,00	$ 1.207.192
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	32,65	$ 7.881,00	$ 257.315
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	32,65	$ 1.882,00	$ 61.447
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	36,2	$ 845.106,00	$ 30.592.837
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	18,9	$ 2.511,00	$ 47.458
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	6,21	$ 42.242,00	$ 262.323
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	40,86	$ 38.517,00	$ 1.573.805
				SUBTOTAL	$ 37.315.605

SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	37.315.605
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**37.869.769**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**39.208.197**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000276**			
ELEMENTOS				**512643, 512645**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 14SUR**	**HASTA**	**CLL 15 SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	142,58	$	819,00	$	116.773
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	18,54	$	78.340,00	$	1.452.424
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	142,58	$	2.590,00	$	369.282
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	119,8	$	5.994,00	$	718.081
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	18,54	$	845.106,00	$	15.668.265
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	24,11	$	38.517,00	$	928.645
					SUBTOTAL	$	19.253.470
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	19.253.470
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**19.807.634**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**21.146.062**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000217**			
ELEMENTOS				**512648, 512650**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 14SUR**	**HASTA**	**CLL 16SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	166,66	$	819,00	$	136.495
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	21,67	$	78.340,00	$	1.697.628
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	166,66	$	2.590,00	$	431.649
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	134,5	$	5.994,00	$	806.193
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	21,67	$	845.106,00	$	18.313.447
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	28,18	$	38.517,00	$	1.085.409
					SUBTOTAL	$	22.470.821
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.470.821
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.024.985**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.363.413**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000330**			
ELEMENTOS				**512663, 512665**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 15SUR**	**HASTA**	**CLL 16SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	79,13	$	819,00	$	64.807
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,9	$	78.340,00	$	618.886
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	59,37	$	2.590,00	$	153.768
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	87,7	$	5.994,00	$	525.674
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	19,76	$	7.881,00	$	155.729
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	19,76	$	1.882,00	$	37.188
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,86	$	845.106,00	$	9.177.851
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	13,88	$	2.511,00	$	34.853
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	3,85	$	42.242,00	$	162.632
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	10,26	$	38.517,00	$	395.184
					SUBTOTAL	$	11.326.572
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	11.326.572

SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**11.880.736**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**13.219.164**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000601**			
ELEMENTOS				**512668**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 22 SUR**	**HASTA**	**CL 19 SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	4,38	$ 819,00	$ 3.587		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,57	$ 78.340,00	$ 44.654		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	4,38	$ 2.590,00	$ 11.344		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,57	$ 845.106,00	$ 481.710		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,74	$ 38.517,00	$ 28.503		
				SUBTOTAL	$ 569.798		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 569.798		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 157.482		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 154.913		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 154.913		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 7.391		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 7.391		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 7.391		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 117.231		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 114.778		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 114.778		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 846.880**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 669.214**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 1.516.094**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14001315**			
ELEMENTOS				**513063, 513065**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 1F**	**HASTA**	**CLL 1B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	121,77	$	819,00	$	99.730
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	15,39	$	78.340,00	$	1.205.653
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	74,1	$	5.994,00	$	444.155
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	121,77	$	1.882,00	$	229.171
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	15,39	$	845.106,00	$	13.006.181
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	20,01	$	42.242,00	$	845.262
					SUBTOTAL	$	15.830.153
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	15.830.153
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.384.317**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.722.745**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000701**			
ELEMENTOS				**513098**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 6 BIS**	**HASTA**	**CLL 8**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	4,3	$	819,00	$	3.522
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,56	$	78.340,00	$	43.870
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	4,3	$	2.590,00	$	11.137
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	8,8	$	5.994,00	$	52.747
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,56	$	845.106,00	$	473.259
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,73	$	38.517,00	$	28.117
					SUBTOTAL	$	612.653
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	612.653
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**889.735**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.558.949**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14001245**			
ELEMENTOS				**513103**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 1F**	**HASTA**	**CLL 1G**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	7,18	$	819,00	$	5.880
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,93	$	78.340,00	$	72.856
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	7,18	$	2.590,00	$	18.596
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	15,6	$	5.994,00	$	93.506
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,93	$	845.106,00	$	785.949
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,21	$	38.517,00	$	46.606
					SUBTOTAL	$	1.023.393
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.023.393
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.475
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.906
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.906
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.406
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.406
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.406
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.248
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.795
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.795
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.300.500**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.231**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.969.731**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14001735**			
ELEMENTOS				**513111, 513113**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 22B**	**HASTA**	**CLL 22**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	988,65	$ 819,00	$	809.704	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	128,52	$ 78.340,00	$	10.068.257	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	988,65	$ 2.590,00	$	2.560.604	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	308	$ 5.994,00	$	1.846.152	
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	128,52	$ 845.106,00	$	108.613.023	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	167,08	$ 38.517,00	$	6.435.420	
				SUBTOTAL	$	130.333.160	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	130.333.160	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**130.887.324**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**132.225.752**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14000070**			
ELEMENTOS				**513129, 513131**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 22 B**		**HASTA**	**CLL 22C**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	420,89	$	819,00	$	344.709
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	54,72	$	78.340,00	$	4.286.765
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	420,89	$	2.590,00	$	1.090.105
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	253,7	$	5.994,00	$	1.520.678
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	54,72	$	845.106,00	$	46.244.200
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	71,12	$	38.517,00	$	2.739.329
					SUBTOTAL	$	56.225.786
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	56.225.786
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	314.964
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.826
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	309.826
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.782
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.782
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	234.461
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	229.556
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	229.556
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**56.779.950**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.338.428**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**58.118.378**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14001866**			
ELEMENTOS				**518065**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 1D**	**HASTA**	**CLL 1B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	79,52	$	819,00	$	65.127
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,19	$	78.340,00	$	798.285
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	54,5	$	5.994,00	$	326.673
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	79,52	$	1.882,00	$	149.657
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,19	$	845.106,00	$	8.611.630
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	13,25	$	42.242,00	$	559.707
					SUBTOTAL	$	10.511.078
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.511.078
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.788.160**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.457.374**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001670**			
ELEMENTOS				**527601, 2300009**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 35SUR**	**HASTA**	**CLL 34SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	126,06	$ 819,00	$ 103.243		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,39	$ 78.340,00	$ 1.283.993		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	13,84	$ 2.590,00	$ 35.846		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	65,5	$ 5.994,00	$ 392.607		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	112,22	$ 1.882,00	$ 211.198		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	16,39	$ 845.106,00	$ 13.851.287		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	18,97	$ 42.242,00	$ 801.331		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,34	$ 38.517,00	$ 90.130		
				SUBTOTAL	$ 16.769.634		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 16.769.634		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 314.964		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 309.826		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 309.826		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.782		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.782		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.782		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 234.461		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 229.556		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 229.556		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 17.323.798**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.338.428**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 18.662.226**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**14001881**			
ELEMENTOS				**24121898**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 4BIS**	**HASTA**	**CLL 4A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	5,22	$	819,00	$	4.275
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,68	$	78.340,00	$	53.271
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	5,22	$	2.590,00	$	13.520
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	10,7	$	5.994,00	$	64.136
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,68	$	845.106,00	$	574.672
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,88	$	38.517,00	$	33.895
					SUBTOTAL	$	743.769
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	743.769
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.020.851**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.690.065**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15001671**			
ELEMENTOS				**91033018**			
DIRECCIÓN	CRA 27		**DESDE**	**CLL 35B SUR**	**HASTA**	**CLL 32SUR**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	42,61	$ 819,00	$ 34.898		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,54	$ 78.340,00	$ 434.004		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	30,4	$ 5.994,00	$ 182.218		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	42,61	$ 1.882,00	$ 80.192		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,54	$ 845.106,00	$ 4.681.887		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	7,2	$ 42.242,00	$ 304.142		
				SUBTOTAL	$	5.717.340	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.717.340	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	157.482	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	154.913	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	154.913	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.391	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.391	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.391	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	117.231	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	114.778	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	114.778	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.994.422**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**669.214**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.663.636**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13000849**		
ELEMENTOS			**510863, 510865**		
DIRECCIÓN	CLL 24	**DESDE**	**CRA 60**	**HASTA**	**CRA 59**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	153,07	$ 819,00	$ 125.364
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,95	$ 78.340,00	$ 544.463
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	149,3	$ 5.994,00	$ 894.904
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	102,34	$ 7.881,00	$ 806.542
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	153,07	$ 1.882,00	$ 288.078
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	20,22	$ 845.106,00	$ 17.088.043
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	115,18	$ 2.511,00	$ 289.217
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	26,28	$ 42.242,00	$ 1.110.120
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	17,6	$ 10.290,00	$ 181.104
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	18,1	$ 10.290,00	$ 186.249
				SUBTOTAL	$ 21.514.084
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 21.514.084

SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.385.914**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**23.111.022**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001310**			
ELEMENTOS				**510893**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 48**	**HASTA**	**CRA 47A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	3,75	$ 819,00	$ 3.071		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,49	$ 78.340,00	$ 38.387		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	3,75	$ 2.590,00	$ 9.713		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	7,9	$ 5.994,00	$ 47.353		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,49	$ 845.106,00	$ 414.102		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,63	$ 38.517,00	$ 24.266		
				SUBTOTAL	$ 536.891		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 536.891		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 143.642		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 142.123		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 142.123		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.494		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.494		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.494		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 192.690		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 185.087		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 185.087		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 97.211		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 97.211		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 972.806**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 362.554**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 1.335.360**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001278**			
ELEMENTOS				**510898, 510900**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 50**		**HASTA**	**CRA 48**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	37,65	$	819,00	$	30.835
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,9	$	78.340,00	$	383.866
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	37,65	$	2.590,00	$	97.514
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	69,5	$	5.994,00	$	416.583
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,9	$	845.106,00	$	4.141.019
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	6,36	$	38.517,00	$	244.968
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	5,3	$	10.290,00	$	54.537
					SUBTOTAL	$	5.369.322
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.369.322
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.241.152**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.966.260**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001119**			
ELEMENTOS				**510903**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 53**	**HASTA**	**CRA 52**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	4,9	$	819,00	$	4.013
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,64	$	78.340,00	$	50.138
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	4,9	$	2.590,00	$	12.691
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	11	$	5.994,00	$	65.934
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,64	$	845.106,00	$	540.868
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,83	$	38.517,00	$	31.969
					SUBTOTAL	$	705.613
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	705.613
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	143.642
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	142.123
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	142.123
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.494
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	192.690
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	185.087
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	185.087
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	97.211
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	97.211
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.141.528**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**362.554**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.504.082**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13001015**		
ELEMENTOS			**510908, 510910**		
DIRECCIÓN	CLL 24	**DESDE**	**KR 56**	**HASTA**	**KR 54**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	311,41	$ 819,00	$ 255.045
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	37,43	$ 78.340,00	$ 2.932.266
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	206,9	$ 5.994,00	$ 1.240.159
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	27,68	$ 7.881,00	$ 218.146
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	311,41	$ 1.882,00	$ 586.074
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	41,86	$ 845.106,00	$ 35.376.137
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	39,58	$ 2.511,00	$ 99.385
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	54,43	$ 42.242,00	$ 2.299.232

SUBTOTAL	$	43.006.444
SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	43.006.444
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**43.878.274**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**44.603.382**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000975**			
ELEMENTOS				**510913**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 58**	**HASTA**	**CRA 57**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	34,11	$	819,00	$	27.936
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	35,6	$	5.994,00	$	213.386
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	34,11	$	7.881,00	$	268.821
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	34,11	$	1.882,00	$	64.195
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,62	$	845.106,00	$	3.904.390
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	52,4	$	2.511,00	$	131.576
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	6,02	$	42.242,00	$	254.297
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	5,85	$	10.290,00	$	60.197
					SUBTOTAL	$	4.924.798
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.924.798
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	143.642
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	142.123
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	142.123
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.494
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	192.690
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	185.087
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	185.087
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	97.211
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	97.211
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.360.713**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**362.554**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.723.267**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000919**			
ELEMENTOS				**510918, 510920**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 59**	**HASTA**	**KR 58**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	105,92	$	819,00	$	86.748
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,7	$	78.340,00	$	211.518
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	132,4	$	5.994,00	$	793.606
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	84,69	$	7.881,00	$	667.442
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	105,92	$	1.882,00	$	199.341
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	13,46	$	845.106,00	$	11.375.127
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	113,26	$	2.511,00	$	284.396
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	17,52	$	42.242,00	$	740.080
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	24,7	$	10.290,00	$	254.163
					SUBTOTAL	$	14.612.421
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.612.421

SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.484.251**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**16.209.359**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001340**			
ELEMENTOS				**510923**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 47A**	**HASTA**	**CRA 47**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	3,92	$ 819,00	$ 3.210		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,51	$ 78.340,00	$ 39.953		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	3,92	$ 2.590,00	$ 10.153		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	7,5	$ 5.994,00	$ 44.955		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,51	$ 845.106,00	$ 431.004		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,66	$ 38.517,00	$ 25.421		
				SUBTOTAL	$ 554.697		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 554.697		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 143.642		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 142.123		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 142.123		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 11.494		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 11.494		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 11.494		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 192.690		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 185.087		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 185.087		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 97.211		
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$ 97.211		
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 990.612**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 362.554**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 1.353.166**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000525**			
ELEMENTOS				**517460, 517464**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 65**	**HASTA**	**CRA 64**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	62,53	$	819,00	$	51.212
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	97,1	$	5.994,00	$	582.017
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	62,53	$	7.881,00	$	492.799
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	62,53	$	1.882,00	$	117.681
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	8,45	$	845.106,00	$	7.141.146
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	87,82	$	2.511,00	$	220.516
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	10,99	$	42.242,00	$	464.240
					SUBTOTAL	$	9.069.611
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.069.611
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.941.441**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.666.549**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001193**			
ELEMENTOS				**518350**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 52**	**HASTA**	**CRA 51**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	39,9	$	819,00	$	32.678
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,19	$	78.340,00	$	406.585
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	39,9	$	2.590,00	$	103.341
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	18	$	5.994,00	$	107.892
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,19	$	845.106,00	$	4.386.100
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	6,74	$	38.517,00	$	259.605
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	14,15	$	10.290,00	$	145.604
					SUBTOTAL	$	5.441.804
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.441.804
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	143.642
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	142.123
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	142.123
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.494
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	192.690
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	185.087
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	185.087
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	97.211
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	97.211
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.877.719**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**362.554**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.240.273**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002650**			
ELEMENTOS				**518360**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KRA 52**	**HASTA**	**KRA 51**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	8,8	$	819,00	$	7.207
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,14	$	78.340,00	$	89.308
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	8,8	$	2.590,00	$	22.792
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	13,2	$	5.994,00	$	79.121
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,14	$	845.106,00	$	963.421
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,49	$	38.517,00	$	57.390
					SUBTOTAL	$	1.219.239
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.219.239
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	143.642
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	142.123
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	142.123
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.494
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	192.690
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	185.087
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	185.087
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	97.211
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	97.211
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.655.154**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**362.554**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.017.708**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13000660**			
ELEMENTOS				**91012188, 24120864**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 60**	**HASTA**	**CRA 63**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	38,84	$	819,00	$	31.810
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	73,5	$	5.994,00	$	440.559
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	38,84	$	7.881,00	$	306.098
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	38,84	$	1.882,00	$	73.097
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,73	$	845.106,00	$	4.842.457
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	61,74	$	2.511,00	$	155.029
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	12,27	$	42.242,00	$	518.309
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	2,35	$	10.290,00	$	24.182
					SUBTOTAL	$	6.391.541
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.391.541
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.263.371**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.988.479**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13003024**			
ELEMENTOS				**24122196**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 44C**	**HASTA**	**CRA 45**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	3,49	$	819,00	$	2.858
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,45	$	78.340,00	$	35.253
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	3,49	$	2.590,00	$	9.039
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	8	$	5.994,00	$	47.952
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,45	$	845.106,00	$	380.298
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	0,59	$	38.517,00	$	22.725
					SUBTOTAL	$	498.125
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	498.125
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	143.642
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	142.123
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	142.123
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.494
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	192.690
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	185.087
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	185.087
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	97.211
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	97.211
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**934.040**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**362.554**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.296.594**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002987**			
ELEMENTOS				**24123552, 24123553**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 57**	**HASTA**	**CRA 56**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	209,17	$	819,00	$	171.310
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	23,61	$	78.340,00	$	1.849.607
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	215,1	$	5.994,00	$	1.289.309
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	25,92	$	7.881,00	$	204.276
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	209,17	$	1.882,00	$	393.658
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	27,38	$	845.106,00	$	23.139.002
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	40,3	$	2.511,00	$	101.193
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	35,57	$	42.242,00	$	1.502.548
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	20,2	$	10.290,00	$	207.858
					SUBTOTAL	$	28.858.762
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	28.858.762

SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**29.730.592**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**30.455.700**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002870**			
ELEMENTOS				**91020180**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 54**	**HASTA**	**CRA 53**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	10,28	$	819,00	$	8.419
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,34	$	78.340,00	$	104.976
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	10,28	$	2.590,00	$	26.625
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	15	$	5.994,00	$	89.910
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,34	$	845.106,00	$	1.132.442
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,74	$	38.517,00	$	67.020
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	2,9	$	10.290,00	$	29.841
					SUBTOTAL	$	1.459.233
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.459.233
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	143.642
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	142.123
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	142.123
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.494
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	192.690
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	185.087
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	185.087
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	97.211
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	97.211
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.895.148**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**362.554**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.257.702**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**13002863**		
ELEMENTOS			**91020188**		
DIRECCIÓN	CLL 24	**DESDE**	**KR 65**	**HASTA**	**CRA 66**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	60,01	$ 819,00	$ 49.148
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	103,5	$ 5.994,00	$ 620.379
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	60,01	$ 7.881,00	$ 472.939
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	60,01	$ 1.882,00	$ 112.939
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	8,07	$ 845.106,00	$ 6.820.005
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	86,92	$ 2.511,00	$ 218.256
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	10,49	$ 42.242,00	$ 443.119
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	29,05	$ 10.290,00	$ 298.925

SUBTOTAL	$	9.035.709
SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.035.709
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	143.642
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	142.123
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	142.123
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	11.494
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	11.494
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	192.690
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	185.087
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	185.087
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	97.211
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	97.211
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.471.624**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**362.554**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.834.178**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002864**			
ELEMENTOS				**91020437, 91020438**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 63**		**HASTA**	**CRA 64**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	177,89	$	819,00	$	145.692
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	240,5	$	5.994,00	$	1.441.557
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	177,89	$	7.881,00	$	1.401.951
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	177,89	$	1.882,00	$	334.789
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	24,79	$	845.106,00	$	20.950.178
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	224,18	$	2.511,00	$	562.916
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	32,23	$	42.242,00	$	1.361.460
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	36,45	$	10.290,00	$	375.071
					SUBTOTAL	$	26.573.613
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	26.573.613
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.284
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.246
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.246
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.988
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.988
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.379
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.174
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.174
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**27.445.443**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.108**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**28.170.551**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002614**			
ELEMENTOS				**91035065, 91035066**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 67**		**HASTA**	**KR 66**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	45,59	$	819,00	$	37.338
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	62,2	$	5.994,00	$	372.827
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	45,59	$	7.881,00	$	359.295
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	45,59	$	1.882,00	$	85.800
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	6,92	$	845.106,00	$	5.848.134
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	56	$	2.511,00	$	140.616
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	4,17	$	42.242,00	$	176.149
5,031	PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETALCRILATO DE A _ 12 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA ntc 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ml	5,7	$	10.290,00	$	58.653

SUBTOTAL	$	7.078.812
SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,0%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.078.812
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	287.295
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	284.257
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,6%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	284.257
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	22.993
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	22.993
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,6%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	22.993
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	385.371
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	370.166
% AIU PMT (%)		20,6%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	370.166
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	194.422
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,6%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	194.422
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.950.650**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**725.115**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.675.765**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11010953**			
ELEMENTOS				**166951**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**KR 47A**	**HASTA**	**KR 45**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	42,54	$	819,00	$	34.840
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	28,4	$	5.994,00	$	170.230
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	42,54	$	7.881,00	$	335.258
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	42,54	$	1.882,00	$	80.060
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	6,38	$	845.106,00	$	5.391.776
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	25,02	$	2.511,00	$	62.825
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	8,28	$	42.242,00	$	349.764
					SUBTOTAL	$	6.424.753
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.424.753
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	318.060
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	315.605
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	315.605
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	8.262
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	8.262
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	8.262
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	128.791
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	126.961
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	126.961
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.875.581**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**711.157**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.586.738**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11010885**			
ELEMENTOS				**507025, 507023**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**KR 45A**		**HASTA**	**KR 48**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	96,54	$	819,00	$	79.066
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,55	$	78.340,00	$	983.167
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	96,54	$	2.590,00	$	250.039
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	121,3	$	5.994,00	$	727.072
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	12,55	$	845.106,00	$	10.606.080
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	16,32	$	38.517,00	$	628.597
					SUBTOTAL	$	13.274.022
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	13.274.022
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	631.210
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	631.210
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	16.524
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.524
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	253.922
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	253.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**14.175.678**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.422.314**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**15.597.992**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11010869**			
ELEMENTOS				**507183**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**TV 60**	**HASTA**	**TV 59**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	58,09	$ 819,00	$ 47.576		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,55	$ 78.340,00	$ 591.467		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	58,09	$ 2.590,00	$ 150.453		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	7,55	$ 845.106,00	$ 6.380.550		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,82	$ 38.517,00	$ 378.237		
				SUBTOTAL	$ 7.548.283		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 7.548.283		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 315.605		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 315.605		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 8.262		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 8.262		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 126.961		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 126.961		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 7.999.111**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 711.157**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 8.710.268**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11010861**			
ELEMENTOS				**507213**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**TV 59**	**HASTA**	**TV 56**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	13,64	$ 819,00	$ 11.171		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,77	$ 78.340,00	$ 138.662		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	13,64	$ 2.590,00	$ 35.328		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,77	$ 845.106,00	$ 1.495.838		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,31	$ 38.517,00	$ 88.974		
				SUBTOTAL	$ 1.769.972		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 1.769.972		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 315.613		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 315.613		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 8.263		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 8.263		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 126.966		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 126.966		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 2.220.814**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 711.150**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 2.931.964**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**11012257**		
ELEMENTOS			**508312, 508314**		
DIRECCIÓN	CLL 116	**DESDE**	**DG 115**	**HASTA**	**KR 48**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	312,31	$ 819,00	$ 255.782
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	27,76	$ 78.340,00	$ 2.174.718
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	213,54	$ 2.590,00	$ 553.069
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	269	$ 5.994,00	$ 1.612.386
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	98,77	$ 7.881,00	$ 778.406
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	98,77	$ 1.882,00	$ 185.885
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	41,07	$ 845.106,00	$ 34.708.503
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	116,03	$ 2.511,00	$ 291.351
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	17,3	$ 42.242,00	$ 730.787
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	36,09	$ 38.517,00	$ 1.390.079
				SUBTOTAL	$ 42.680.966

SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	42.680.966
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA		
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	631.210
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	631.210
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL		
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	16.524
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.524
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS		
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	253.922
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	253.922
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**43.582.622**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.422.314**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**45.004.936**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11012243**			
ELEMENTOS				**508320**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**KR 72**	**HASTA**	**KR 71D BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	258,1	$	819,00	$	211.384
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	33,55	$	78.340,00	$	2.628.307
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	258,1	$	2.590,00	$	668.479
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	148,8	$	5.994,00	$	891.907
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	33,55	$	845.106,00	$	28.353.306
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	43,61	$	38.517,00	$	1.679.726
					SUBTOTAL	$	34.433.110
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	34.433.110
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	315.605
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	315.605
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	8.262
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	8.262
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	126.961
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	126.961
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**34.883.938**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**711.157**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**35.595.095**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014153**			
ELEMENTOS				**24123015, 24123016**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**KRA 48**	**HASTA**	**KRA 50**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	95,86	$ 819,00	$ 78.509		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	12,46	$ 78.340,00	$ 976.116		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	95,86	$ 2.590,00	$ 248.277		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	120,4	$ 5.994,00	$ 721.678		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	12,46	$ 845.106,00	$ 10.530.021		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	16,2	$ 38.517,00	$ 623.975		
				SUBTOTAL	$ 13.178.577		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 13.178.577		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 631.210		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 631.210		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 16.524		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 16.524		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 253.922		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 253.922		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 14.080.233**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.422.314**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 15.502.547**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014152**			
ELEMENTOS				**24123018, 24123019**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**KRA 48**		**HASTA**	**KRA 47A**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	118,27	$	819,00	$	96.863
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	15,37	$	78.340,00	$	1.204.086
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	118,27	$	2.590,00	$	306.319
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	136,2	$	5.994,00	$	816.383
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	15,37	$	845.106,00	$	12.989.279
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	19,99	$	38.517,00	$	769.955
					SUBTOTAL	$	16.182.885
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.182.885
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	631.210
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	631.210
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	16.524
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.524
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	253.922
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	253.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.084.541**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.422.314**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**18.506.855**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014155**			
ELEMENTOS				**24123020, 24123021**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**KR 47A**	**HASTA**	**KR 52B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	254,04	$ 819,00	$ 208.059		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	33,03	$ 78.340,00	$ 2.587.570		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	254,04	$ 2.590,00	$ 657.964		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	284,7	$ 5.994,00	$ 1.706.492		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	33,03	$ 845.106,00	$ 27.913.851		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	42,94	$ 38.517,00	$ 1.653.920		
				SUBTOTAL	$ 34.727.856		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 34.727.856		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 631.210		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 631.210		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 16.524		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 16.524		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 253.922		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 253.922		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 35.629.512**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.422.314**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 37.051.826**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**11014154**				
ELEMENTOS			**24123023, 24123024**				
DIRECCIÓN	CLL 116	**DESDE**	**KR 47A**		**HASTA**	**KR 52**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	146,64	$	819,00	$	120.098
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	19,07	$	78.340,00	$	1.493.944
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	146,64	$	2.590,00	$	379.798
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	195,9	$	5.994,00	$	1.174.225
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	19,07	$	845.106,00	$	16.116.171
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	24,79	$	38.517,00	$	954.836
					SUBTOTAL	$	20.239.072
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	20.239.072
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	631.210
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	631.210
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	16.524
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	16.524
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS		
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	253.922
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	253.922
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**21.140.728**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.422.314**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.563.042**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014156**			
ELEMENTOS				**24123028, 24123029**			
DIRECCIÓN	CLL 116		**DESDE**	**KR 52B**	**HASTA**	**KR 52**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	128,92	$ 819,00	$ 105.585		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,76	$ 78.340,00	$ 1.312.978		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	128,92	$ 2.590,00	$ 333.903		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	93,7	$ 5.994,00	$ 561.638		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	16,76	$ 845.106,00	$ 14.163.977		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,78	$ 38.517,00	$ 838.900		
				SUBTOTAL	$ 17.316.981		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 17.316.981		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 631.210		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 631.210		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 16.524		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 16.524		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS			
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 253.922		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 253.922		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 18.218.637**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.422.314**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 19.640.951**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**15000422**			
ELEMENTOS				**184629**			
DIRECCIÓN	CLL 11 SUR		**DESDE**	**KR 24C**	**HASTA**	**KR 25**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	349,79	$ 819,00	$ 286.478		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	44,12	$ 78.340,00	$ 3.456.361		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	349,79	$ 2.590,00	$ 905.956		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	14,95	$ 845.106,00	$ 12.634.335		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	29,17	$ 808.859,00	$ 23.594.417		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	57,35	$ 38.517,00	$ 2.208.950		
				SUBTOTAL	$ 43.086.497		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 43.086.497		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 1.580.799		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 1.569.516		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 1.569.516		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 30.963		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 30.963		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 30.963		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 481.975		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 481.493		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 481.493		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 45.168.469**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 2.470.215**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 47.638.684**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**2002322**			
ELEMENTOS				**91030639**			
DIRECCIÓN	CALLE 100		**DESDE**	**DIAGONAL 92**	**HASTA**	**CARRERA 14**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	56,74	$	819,00	$	46.470
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	56,74	$	7.881,00	$	447.168
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	56,74	$	1.882,00	$	106.785
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5	$	845.106,00	$	4.225.530
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	60,44	$	2.511,00	$	151.765
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	4,41	$	42.242,00	$	186.287
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,09	$	38.517,00	$	80.501
					SUBTOTAL	$	5.244.505
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.244.505
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	26.725
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	26.287
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	26.287
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.387
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.387
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.387
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	37.820
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	36.572
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	36.572
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.314.751**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**836.590**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.151.341**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10000243**			
ELEMENTOS				**163605**			
DIRECCIÓN	KR 114		**DESDE**	**CLL 81**	**HASTA**	**CLL 81**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	50,27	$	819,00	$	41.171
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	6,54	$	78.340,00	$	512.344
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	50,27	$	2.590,00	$	130.199
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	47,6	$	5.994,00	$	285.314
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	6,54	$	845.106,00	$	5.526.993
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	8,49	$	38.517,00	$	327.009
					SUBTOTAL	$	6.823.031
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.823.031
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	507.968
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	504.342
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	504.342
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.950
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	9.950
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.950
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	154.876
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	154.721
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	154.721
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.492.044**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**793.769**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.285.813**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011811**			
ELEMENTOS				**24120195, 91033296, 91033298**			
DIRECCIÓN	KR 114		**DESDE**	**CLL 81**		**HASTA**	**CLL 81**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	404,88	$	819,00	$	331.597
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	45,19	$	78.340,00	$	3.540.185
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	347,59	$	2.590,00	$	900.258
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	488,6	$	5.994,00	$	2.928.668
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	57,29	$	7.881,00	$	451.502
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	57,29	$	1.882,00	$	107.820
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	54,35	$	845.106,00	$	45.931.511
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	60,27	$	2.511,00	$	151.338
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	11,91	$	42.242,00	$	503.102
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	58,74	$	38.517,00	$	2.262.489
					SUBTOTAL	$	57.108.470
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	57.108.470
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.523.903
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	1.513.026
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	1.513.026

SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	29.850
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	29.850
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	29.850
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	464.628
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	464.163
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	464.163
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**59.115.509**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**2.381.307**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**61.496.816**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011111**			
ELEMENTOS				**91015387**			
DIRECCIÓN	KR 114		**DESDE**	**CLL 79**	**HASTA**	**CLL 79**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	38,44	$	819,00	$	31.482
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5	$	78.340,00	$	391.700
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	38,44	$	2.590,00	$	99.560
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	49,4	$	5.994,00	$	296.104
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5	$	845.106,00	$	4.225.530
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	6,5	$	38.517,00	$	250.361
					SUBTOTAL	$	5.294.736
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.294.736
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	507.969
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	504.343
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	504.343
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	9.948
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	9.948
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	9.948
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	154.876
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	154.721
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	154.721
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.963.748**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**793.770**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.757.518**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9000127**			
ELEMENTOS				**380335**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KRA 124 A**	**HASTA**	**KR 127**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	23,86	$	819,00	$	19.541
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	15,8	$	5.994,00	$	94.705
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	23,86	$	7.881,00	$	188.041
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	23,86	$	1.882,00	$	44.905
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,01	$	845.106,00	$	4.233.981
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	15,43	$	2.511,00	$	38.745
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	6,51	$	42.242,00	$	274.995
					SUBTOTAL	$	4.894.913
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.894.913
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**5.052.148**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**5.403.873**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9000205**			
ELEMENTOS				**380573**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 121**	**HASTA**	**CRA 121A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	9,01	$	819,00	$	7.379
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	17,6	$	5.994,00	$	105.494
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	9,01	$	7.881,00	$	71.008
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	9,01	$	1.882,00	$	16.957
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,37	$	845.106,00	$	1.157.795
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	16,98	$	2.511,00	$	42.637
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1,78	$	42.242,00	$	75.191
					SUBTOTAL	$	1.476.461
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.476.461
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.633.696**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.985.421**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9000544**			
ELEMENTOS				**381364**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 112**	**HASTA**	**CRA 113**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	36,78	$	819,00	$	30.123
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	52,3	$	5.994,00	$	313.486
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	36,78	$	7.881,00	$	289.863
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	36,78	$	1.882,00	$	69.220
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,98	$	845.106,00	$	5.053.734
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	40,64	$	2.511,00	$	102.047
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	7,78	$	42.242,00	$	328.643
					SUBTOTAL	$	6.187.116
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	6.187.116
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.344.351**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.696.076**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9000807**			
ELEMENTOS				**382014**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 106**	**HASTA**	**CRA 107**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	15,25	$	819,00	$	12.490
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	12,1	$	5.994,00	$	72.527
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	15,25	$	7.881,00	$	120.185
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	15,25	$	1.882,00	$	28.701
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,2	$	845.106,00	$	2.704.339
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	11,76	$	2.511,00	$	29.529
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	4,16	$	42.242,00	$	175.727
					SUBTOTAL	$	3.143.498
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.143.498
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.300.733**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.652.458**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9001150**			
ELEMENTOS				**382941**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 103**	**HASTA**	**KRA 103B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	33,36	$	819,00	$	27.322
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	54,5	$	5.994,00	$	326.673
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	33,36	$	7.881,00	$	262.910
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	33,36	$	1.882,00	$	62.784
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	5,72	$	845.106,00	$	4.834.006
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	41,17	$	2.511,00	$	103.378
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	7,43	$	42.242,00	$	313.858
					SUBTOTAL	$	5.930.931
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	5.930.931
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**6.088.166**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**6.439.891**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV			**9001394**		
ELEMENTOS			**383609, 383611**		
DIRECCIÓN	CLL 24	**DESDE**	**KRA 100**	**HASTA**	**KRA 101A BIS**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	110,2	$ 819,00	$ 90.254
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	5,59	$ 78.340,00	$ 437.921
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	43	$ 2.590,00	$ 111.370
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	163,8	$ 5.994,00	$ 981.817
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	67,2	$ 7.881,00	$ 529.603
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	67,2	$ 1.882,00	$ 126.470
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,04	$ 845.106,00	$ 8.484.864
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	89,91	$ 2.511,00	$ 225.764
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	13,05	$ 42.242,00	$ 551.258
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	5,59	$ 808.859,00	$ 4.521.522
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	7,27	$ 38.517,00	$ 280.019
				SUBTOTAL	$ 16.340.862

SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.340.862
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	188.205
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	186.372
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	186.372
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.302
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.302
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.302
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	123.251
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	120.796
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	120.796
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.655.332**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**703.450**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.358.782**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9001460**			
ELEMENTOS				**383797, 383799**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KRA 100**		**HASTA**	**KRA 99 BIS**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	111,42	$	819,00	$	91.253
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	14,49	$	78.340,00	$	1.135.147
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	111,42	$	2.590,00	$	288.578
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	143,2	$	5.994,00	$	858.341
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	14,49	$	808.859,00	$	11.720.367
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	18,84	$	38.517,00	$	725.660
					SUBTOTAL	$	14.819.345
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	14.819.345
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	188.200
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	186.367
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	186.367
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	7.300
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	7.300
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	7.300
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	123.246
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	120.791
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	120.791
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**15.133.803**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**703.447**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**15.837.250**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9001505**			
ELEMENTOS				**383929**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 99 BIS**	**HASTA**	**CRA 99**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	55,48	$ 819,00	$ 45.438		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,21	$ 78.340,00	$ 564.831		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	55,48	$ 2.590,00	$ 143.693		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	76,9	$ 5.994,00	$ 460.939		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,21	$ 808.859,00	$ 5.831.873		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,37	$ 38.517,00	$ 360.904		
				SUBTOTAL	$ 7.407.679		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 7.407.679		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 94.102		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 93.186		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 93.186		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 3.651		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 3.651		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 3.651		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 61.626		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 60.398		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 60.398		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 7.564.914**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 351.725**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 7.916.639**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9001594**			
ELEMENTOS				**384141**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 100**	**HASTA**	**CRA 97**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	25,5	$	819,00	$	20.885
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	3,32	$	78.340,00	$	260.089
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	25,5	$	2.590,00	$	66.045
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	30	$	5.994,00	$	179.820
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	3,32	$	808.859,00	$	2.685.412
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	4,32	$	38.517,00	$	166.393
					SUBTOTAL	$	3.378.644
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.378.644
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.535.879**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.887.604**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9001727**			
ELEMENTOS				**384509**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 96K**	**HASTA**	**KRA 96H**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	11,86	$	819,00	$	9.713
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	1,54	$	78.340,00	$	120.644
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	11,86	$	2.590,00	$	30.717
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	1,54	$	808.859,00	$	1.245.643
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2	$	38.517,00	$	77.034
					SUBTOTAL	$	1.483.751
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.483.751
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.640.986**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.992.711**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9001902**			
ELEMENTOS				**384995**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**CRA 96**	**HASTA**	**CRA 96H**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	289,46	$	819,00	$	237.068
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	37,63	$	78.340,00	$	2.947.934
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	289,46	$	2.590,00	$	749.701
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	223	$	5.994,00	$	1.336.662
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	37,63	$	808.859,00	$	30.437.364
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	48,92	$	38.517,00	$	1.884.252
					SUBTOTAL	$	37.592.981
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	37.592.981
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**37.750.216**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**38.101.941**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9002071**			
ELEMENTOS				**385440**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**KR 96**	**HASTA**	**TV 95**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	62,99	$	819,00	$	51.589
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	57	$	5.994,00	$	341.658
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	62,99	$	7.881,00	$	496.424
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	62,99	$	1.882,00	$	118.547
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,07	$	845.106,00	$	8.510.217
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	55,8	$	2.511,00	$	140.114
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	13,1	$	42.242,00	$	553.370
					SUBTOTAL	$	10.211.920
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.211.920
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.369.155**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.720.880**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**9002249**			
ELEMENTOS				**385838**			
DIRECCIÓN	CLL 24		**DESDE**	**TV 94**	**HASTA**	**TV 95A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	193,02	$	819,00	$	158.083
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	4,81	$	78.340,00	$	376.815
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	91	$	5.994,00	$	545.454
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	193,02	$	7.881,00	$	1.521.191
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	193,02	$	1.882,00	$	363.264
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	32,27525	$	845.106,00	$	27.276.007
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	151,19	$	2.511,00	$	379.638
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	41,963825	$	42.242,00	$	1.772.636
					SUBTOTAL	$	32.393.088
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	32.393.088
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	94.102
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	93.186
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	93.186
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	3.651
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	3.651
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	61.626
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	60.398
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	60.398
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**32.550.323**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**351.725**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**32.902.048**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008697**			
ELEMENTOS				**509077**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 67A**	**HASTA**	**CLL 66B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	11,37	$	819,00	$	9.312
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	11,37	$	7.881,00	$	89.607
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	11,37	$	1.882,00	$	21.398
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,82	$	845.106,00	$	1.538.093
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	9,54	$	2.511,00	$	23.955
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	2,36	$	42.242,00	$	99.691
					SUBTOTAL	$	1.782.056
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.782.056
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.902.075**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.134.024**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008185**			
ELEMENTOS				**522340**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 70**	**HASTA**	**CLL 71A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	49,8	$	819,00	$	40.786
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	49,8	$	7.881,00	$	392.474
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	49,8	$	1.882,00	$	93.724
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	11,08	$	845.106,00	$	9.363.774
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	37,99	$	2.511,00	$	95.393
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	14,404	$	42.242,00	$	608.454
					SUBTOTAL	$	10.594.605
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.594.605
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.714.624**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**10.946.573**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008543**			
ELEMENTOS				**522397**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 68A**	**HASTA**	**CLL 68BBIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	20,16	$	819,00	$	16.511
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	20,16	$	7.881,00	$	158.881
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	20,16	$	1.882,00	$	37.941
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,72	$	845.106,00	$	2.298.688
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	13,13	$	2.511,00	$	32.969
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	3,54	$	42.242,00	$	149.537
					SUBTOTAL	$	2.694.528
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.694.528
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.814.547**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.046.496**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008603**			
ELEMENTOS				**522422**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 68A**	**HASTA**	**CLL 68**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	23,43	$ 819,00	$ 19.189		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	23,43	$ 7.881,00	$ 184.652		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	23,43	$ 1.882,00	$ 44.095		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,64	$ 845.106,00	$ 3.076.186		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	15,45	$ 2.511,00	$ 38.795		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	4,72	$ 42.242,00	$ 199.382		
				SUBTOTAL	$	3.562.299	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.562.299	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	58.282	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.682.307**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.927**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.914.234**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008652**			
ELEMENTOS				**522428**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 67B**	**HASTA**	**CLL 68**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,64	$	819,00	$	13.628
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	16,64	$	7.881,00	$	131.140
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,64	$	1.882,00	$	31.316
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,66	$	845.106,00	$	2.247.982
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	3,46	$	42.242,00	$	146.157
					SUBTOTAL	$	2.570.224
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.570.224
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.690.243**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.922.192**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008884**			
ELEMENTOS				**522488**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 65**	**HASTA**	**CLL 66**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	164,78	$	819,00	$	134.955
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	164,78	$	7.881,00	$	1.298.631
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	164,78	$	1.882,00	$	310.116
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	24,09	$	845.106,00	$	20.358.604
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	102,89	$	2.511,00	$	258.357
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	31,32	$	42.242,00	$	1.323.019
					SUBTOTAL	$	23.683.682
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	23.683.682
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.803.701**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.035.650**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009113**			
ELEMENTOS				**522566**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 64D**	**HASTA**	**CLL 64G**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	66,95	$	819,00	$	54.832
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	66,95	$	7.881,00	$	527.633
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	66,95	$	1.882,00	$	126.000
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	10,942	$	845.106,00	$	9.247.150
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	50,98	$	2.511,00	$	128.011
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	14,2226	$	42.242,00	$	600.791
					SUBTOTAL	$	10.684.417
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	10.684.417
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**10.804.436**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**11.036.385**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009172**			
ELEMENTOS				**522583**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 64D**	**HASTA**	**CLL 64C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	14,96	$ 819,00	$ 12.252		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	14,96	$ 7.881,00	$ 117.900		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	14,96	$ 1.882,00	$ 28.155		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,23	$ 845.106,00	$ 1.884.586		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	22,22	$ 2.511,00	$ 55.794		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	2,9	$ 42.242,00	$ 122.502		
				SUBTOTAL	$	2.221.189	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.221.189	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.341.208**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.573.157**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009276**			
ELEMENTOS				**522626**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 64B**	**HASTA**	**CLL 64**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	29,18	$ 819,00	$ 23.898		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	29,18	$ 7.881,00	$ 229.968		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	29,18	$ 1.882,00	$ 54.917		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,98	$ 845.106,00	$ 3.363.522		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	22,28	$ 2.511,00	$ 55.945		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	5,18	$ 42.242,00	$ 218.814		
					SUBTOTAL	$	3.947.063
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.947.063
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.067.082**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.299.031**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009339**			
ELEMENTOS				**522635**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 64**	**HASTA**	**CLL 64D**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	42,94	$ 819,00	$ 35.168		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	42,94	$ 7.881,00	$ 338.410		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	42,94	$ 1.882,00	$ 80.813		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	7,38	$ 845.106,00	$ 6.236.882		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	47,95	$ 2.511,00	$ 120.402		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	9,59	$ 42.242,00	$ 405.101		
				SUBTOTAL	$	7.216.777	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	7.216.777	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**7.336.796**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**7.568.745**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009379**			
ELEMENTOS				**522655**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 63C**	**HASTA**	**CLL 63D**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	60,01	$	819,00	$	49.148
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	60,01	$	7.881,00	$	472.939
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	60,01	$	1.882,00	$	112.939
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	8,9	$	845.106,00	$	7.521.443
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	54,99	$	2.511,00	$	138.080
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	11,52	$	42.242,00	$	486.628
					SUBTOTAL	$	8.781.177
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.781.177
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.601
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.282
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.282
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.901.196**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.133.145**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009030**			
ELEMENTOS				**91017346**			
DIRECCIÓN	KR 70		**DESDE**	**CLL 64I**	**HASTA**	**CLL 64H**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	57,74	$ 819,00	$ 47.289		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	57,74	$ 7.881,00	$ 455.049		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	57,74	$ 1.882,00	$ 108.667		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	8,27	$ 845.106,00	$ 6.989.027		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	57,66	$ 2.511,00	$ 144.784		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	10,77	$ 42.242,00	$ 454.946		
				SUBTOTAL	$	8.199.762	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	8.199.762	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.780	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.306	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.306	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	1.431	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	1.431	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	54.603	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	54.284	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	54.284	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**8.319.783**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**231.949**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**8.551.732**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11007601**			
ELEMENTOS				**516207**			
DIRECCIÓN	CLL 138		**DESDE**	**KR 58**	**HASTA**	**CRA 58BBIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,27	$	819,00	$	13.325
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	28,3	$	5.994,00	$	169.630
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	16,27	$	7.881,00	$	128.224
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,27	$	1.882,00	$	30.620
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,11	$	845.106,00	$	1.783.174
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	23,14	$	2.511,00	$	58.105
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	2,74	$	42.242,00	$	115.743
					SUBTOTAL	$	2.298.821
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.298.821
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.448
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.439
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.439
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	2.343
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	2.343
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	2.343
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	167.608
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	162.145
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	162.145
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.527.748**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.024.100**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**3.551.848**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014180**			
ELEMENTOS				**24123200**			
DIRECCIÓN	CLL 138		**DESDE**	**KR 58 BIS**	**HASTA**	**KR 58D**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	19,31	$	819,00	$	15.815
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	34,8	$	5.994,00	$	208.591
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	19,31	$	7.881,00	$	152.182
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	19,31	$	1.882,00	$	36.341
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	3,09	$	845.106,00	$	2.611.378
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	31,46	$	2.511,00	$	78.996
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	4,02	$	42.242,00	$	169.813
					SUBTOTAL	$	3.273.116
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	3.273.116
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	65.449
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	64.440
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	64.440
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	2.344
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	2.344
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	2.344
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	167.608
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	162.145
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	162.145
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.502.045**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.024.100**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.526.145**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**7009905**			
ELEMENTOS				**91030893, 91012500, 91030889**			
DIRECCIÓN	KR 95A		**DESDE**	**CALLE 75ASUR**		**HASTA**	**CALLE 75 RETORNO**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	360,12	$	819,00	$	294.938
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	47,87	$	78.340,00	$	3.750.136
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	360,12	$	2.590,00	$	932.711
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	305	$	5.994,00	$	1.828.170
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	47,87	$	808.859,00	$	38.720.080
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	62,24	$	38.517,00	$	2.397.298
					SUBTOTAL	$	47.923.333
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	47.923.333
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	404.219
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	390.758
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	390.758
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	192.066
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	192.066
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	192.066
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	436.411
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	427.683
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	427.683
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**48.933.840**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**421.942**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**49.355.782**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001348**			
ELEMENTOS				**182018**			
DIRECCIÓN	CLL 22		**DESDE**	**KR 50**		**HASTA**	**CARRERA 52**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,95	$	819,00	$	13.882
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,2	$	78.340,00	$	172.348
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,95	$	2.590,00	$	43.901
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,2	$	808.859,00	$	1.779.490
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,86	$	38.517,00	$	110.159
					SUBTOTAL	$	2.119.779
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.119.779
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	360.270
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	357.163
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	357.163
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	24.004
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	24.004
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	24.004
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.186
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	528.566
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	528.566
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**3.029.512**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.589.151**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.618.663**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001292**			
ELEMENTOS				**182019**			
DIRECCIÓN	CLL 22		**DESDE**	**CRA 52**	**HASTA**	**CRA 55**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,95	$ 819,00	$ 13.882		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	2,2	$ 78.340,00	$ 172.348		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,95	$ 2.590,00	$ 43.901		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	38,2	$ 5.994,00	$ 228.971		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	2,2	$ 808.859,00	$ 1.779.490		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,86	$ 38.517,00	$ 110.159		
				SUBTOTAL	$ 2.348.750		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 2.348.750		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 360.270		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 357.163		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 357.163		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 24.004		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 24.004		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 24.004		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 559.186		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 528.566		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 528.566		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 3.258.483**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.589.151**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 4.847.634**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001236**			
ELEMENTOS				**182020**			
DIRECCIÓN	CLL 22		**DESDE**	**CRA 56**	**HASTA**	**CRA 55**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	262,84	$	819,00	$	215.266
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	36,74	$	78.340,00	$	2.878.212
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	262,34	$	2.590,00	$	679.461
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	102,7	$	5.994,00	$	615.584
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	36,74	$	808.859,00	$	29.717.480
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	47,76	$	38.517,00	$	1.839.572
					SUBTOTAL	$	35.945.574
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	35.945.574
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	360.270
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	357.163
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	357.163
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	24.004
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	24.004
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	24.004
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.186
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	528.566
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	528.566
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**36.855.307**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.589.151**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**38.444.458**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13001207**			
ELEMENTOS				**182021**			
DIRECCIÓN	CLL 22		**DESDE**	**CR 55**	**HASTA**	**CR 60**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	770,97	$ 819,00	$ 631.424		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	99,46	$ 78.340,00	$ 7.791.696		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	770,97	$ 2.590,00	$ 1.996.812		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	483,3	$ 5.994,00	$ 2.896.900		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	99,46	$ 808.859,00	$ 80.449.116		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	128,97	$ 38.517,00	$ 4.967.537		
				SUBTOTAL	$ 98.733.487		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 98.733.487		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 360.270		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 357.163		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 357.163		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 24.004		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 24.004		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 24.004		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 559.186		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 528.566		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 528.566		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 99.643.220**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 1.589.151**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 101.232.371**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**16004883**			
ELEMENTOS				**91012193**			
DIRECCIÓN	CLL 22		**DESDE**	**KR 63**	**HASTA**	**KR 64A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	166,08	$	819,00	$	136.020
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	21,59	$	78.340,00	$	1.691.361
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	118,8	$	5.994,00	$	712.087
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	166,08	$	1.882,00	$	312.563
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	21,59	$	845.106,00	$	18.245.839
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	0	$	2.511,00	$	-
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	28,07	$	42.242,00	$	1.185.733
					SUBTOTAL	$	22.283.601
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	22.283.601
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	360.270
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	357.163
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	357.163
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	24.004
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	24.004
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	24.004
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.186
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	528.566
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	528.566
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**23.193.334**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.589.151**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**24.782.485**

CIV			**16004884**		
ELEMENTOS			**91012380**		
DIRECCIÓN	CLL 22	**DESDE**	**KR 56**	**HASTA**	**KR 63**
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	203,58	$ 819,00	$ 166.732
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	8,54	$ 78.340,00	$ 669.024
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	65,66	$ 2.590,00	$ 170.059
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	138,9	$ 5.994,00	$ 832.567
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	137,92	$ 7.881,00	$ 1.086.948
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	137,92	$ 1.882,00	$ 259.565
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	17,86	$ 845.106,00	$ 15.093.593
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	102,47	$ 2.511,00	$ 257.302
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	23,2	$ 42.242,00	$ 980.014
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	8,54	$ 808.859,00	$ 6.907.656
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	11,1	$ 38.517,00	$ 427.539
				SUBTOTAL	$ 26.850.999

SUBTOTAL OBRA CIVIL		
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	26.850.999
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	360.270
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	357.163
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	357.163
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	24.003
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	24.003
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	24.003
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	559.187
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	528.567
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	528.567
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**27.760.732**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.589.148**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**29.349.880**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002322**			
ELEMENTOS				**180429**			
DIRECCIÓN	KR 19B		**DESDE**	**CLL 26**	**HASTA**	**CLL 27**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	20,88	$	819,00	$	17.101
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	13,4	$	5.994,00	$	80.320
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	20,88	$	7.881,00	$	164.555
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	20,88	$	1.882,00	$	39.296
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	4,18	$	845.106,00	$	3.532.543
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	16,64	$	2.511,00	$	41.783
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	5,43	$	42.242,00	$	229.374
					SUBTOTAL	$	4.104.972
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	4.104.972
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	75.283
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.700
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	74.700
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	2.135
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	2.135
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	2.135
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	35.459
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	34.975
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	34.975
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**4.216.782**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**195.714**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**4.412.496**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**13002314**			
ELEMENTOS				**180431**			
DIRECCIÓN	KR 19B		**DESDE**	**CLL 27**	**HASTA**	**CLL 28**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	85,6	$	819,00	$	70.106
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	63,7	$	5.994,00	$	381.818
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	85,6	$	7.881,00	$	674.614
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	85,6	$	1.882,00	$	161.099
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	17,1255	$	845.106,00	$	14.472.863
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	70,46	$	2.511,00	$	176.925
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	22,26	$	42.242,00	$	940.307
					SUBTOTAL	$	16.877.732
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	16.877.732
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	75.284
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	74.701
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	74.701
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	2.136
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	2.136
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	2.136
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	35.459
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	34.975
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	34.975
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**16.989.544**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**195.715**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.185.259**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10010121**			
ELEMENTOS				**518357**			
DIRECCIÓN	CONECTANTE		**DESDE**	**AV BOYACA**	**HASTA**	**CLL 80**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	419,86	$	819,00	$	343.865
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	52,49	$	78.340,00	$	4.112.067
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	415,86	$	2.590,00	$	1.077.077
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	237,25	$	5.994,00	$	1.422.077
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	4	$	7.881,00	$	31.524
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	4	$	1.882,00	$	7.528
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,4	$	845.106,00	$	338.042
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	52,49	$	808.859,00	$	42.457.009
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	68,76	$	38.517,00	$	2.648.429
					SUBTOTAL	$	52.437.618
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	52.437.618
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	82.792
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.814
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.814
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.196
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.196
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.196

SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	59.445
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	58.174
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	58.174
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**52.582.802**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**83.925**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**52.666.727**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008150**			
ELEMENTOS				**522333**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 69A**	**HASTA**	**CLL 68B**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	82	$ 819,00	$ 67.158		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	10,58	$ 78.340,00	$ 828.837		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	82	$ 2.590,00	$ 212.380		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	55,6	$ 5.994,00	$ 333.266		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	10,58	$ 808.859,00	$ 8.557.728		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	13,75	$ 38.517,00	$ 529.609		
				SUBTOTAL	$ 10.528.979		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 10.528.979		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 82.792		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.814		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 72.814		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.196		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 59.445		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 58.174		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 58.174		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 10.674.163**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 83.925**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 10.758.088**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008458**			
ELEMENTOS				**522373**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 66**	**HASTA**	**CLL 66A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	7,32	$	819,00	$	5.995
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	0,95	$	78.340,00	$	74.423
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	7,32	$	2.590,00	$	18.959
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	14,3	$	5.994,00	$	85.714
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	0,95	$	808.859,00	$	768.416
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,24	$	38.517,00	$	47.761
					SUBTOTAL	$	1.001.268
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	1.001.268
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	82.792
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.814
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.814
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.196
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.196
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.196
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	59.445
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	58.174
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	58.174
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**1.146.452**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**83.925**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**1.230.377**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008698**			
ELEMENTOS				**522439**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 64F**	**HASTA**	**CLL 64J**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	170,1	$ 819,00	$ 139.312		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	20,74	$ 78.340,00	$ 1.624.772		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	170,1	$ 2.590,00	$ 440.559		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	120	$ 5.994,00	$ 719.280		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	20,74	$ 808.859,00	$ 16.775.736		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	26,96	$ 38.517,00	$ 1.038.418		
				SUBTOTAL	$ 20.738.076		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 20.738.076		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 82.792		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.814		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 72.814		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.196		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 59.445		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 58.174		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 58.174		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 20.883.260**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 83.925**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 20.967.185**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008764**			
ELEMENTOS				**522456**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 64J**	**HASTA**	**CLL 64F**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	318,71	$ 819,00	$ 261.023		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	41,42	$ 78.340,00	$ 3.244.843		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	318,71	$ 2.590,00	$ 825.459		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	160	$ 5.994,00	$ 959.040		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	41,42	$ 808.859,00	$ 33.502.940		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	53,85	$ 38.517,00	$ 2.074.140		
				SUBTOTAL	$ 40.867.445		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 40.867.445		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 82.792		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.814		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 72.814		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.196		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 59.445		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 58.174		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 58.174		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 41.012.629**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 83.925**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 41.096.554**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008844**			
ELEMENTOS				**522473, 522475**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 64C**		**HASTA**	**CLL 64F**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	168,98	$	819,00	$	138.395
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	21,57	$	78.340,00	$	1.689.794
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	165,98	$	2.590,00	$	429.888
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	105	$	5.994,00	$	629.370
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	3	$	7.881,00	$	23.643
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	3	$	1.882,00	$	5.646
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	0,39	$	845.106,00	$	329.591
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	21,57	$	808.859,00	$	17.447.089
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	28,55	$	38.517,00	$	1.099.660
					SUBTOTAL	$	21.793.076
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	21.793.076
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	165.583
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.628
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.628

SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.392
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	28.392
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.392
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	118.889
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	116.348
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	116.348
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**22.083.444**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**167.850**
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**22.251.294**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10008900**			
ELEMENTOS				**522495**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 64B**	**HASTA**	**CLL 64C**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	54,92	$ 819,00	$ 44.979		
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	7,06	$ 78.340,00	$ 553.080		
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	54,92	$ 2.590,00	$ 142.243		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	67,2	$ 5.994,00	$ 402.797		
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	7,06	$ 808.859,00	$ 5.710.545		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	9,17	$ 38.517,00	$ 353.201		
				SUBTOTAL	$ 7.206.845		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 7.206.845		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 82.792		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.814		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 72.814		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.196		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 59.445		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 58.174		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 58.174		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 7.352.029**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 83.925**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 7.435.954**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009084**			
ELEMENTOS				**522552**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 63B**	**HASTA**	**CLL 63D**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	76,04	$	819,00	$	62.277
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	9,88	$	78.340,00	$	773.999
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	76,04	$	2.590,00	$	196.944
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	9,88	$	808.859,00	$	7.991.527
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	12,84	$	38.517,00	$	494.558
					SUBTOTAL	$	9.519.305
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	9.519.305
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	82.792
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.814
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.814
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.196
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.196
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.196
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	59.445
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	58.174
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	58.174
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**9.664.489**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**83.925**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**9.748.414**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009236**			
ELEMENTOS				**522603, 522607**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 63**	**HASTA**	**CL 56A / CLL 63 BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	126,23	$ 819,00	$	103.382	
1,002	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	m3	16,37	$ 78.340,00	$	1.282.426	
1,003	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	126,23	$ 2.590,00	$	326.936	
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	221,7	$ 5.994,00	$	1.328.870	
NP1	MEZCLA ASFALTIICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (cuminsitro, extendido, nivelacion y compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas	m3	16,37	$ 808.859,00	$	13.241.022	
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	21,28	$ 38.517,00	$	819.642	
				SUBTOTAL	$	17.102.277	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	17.102.277	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	165.583	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	145.628	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	145.628	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	28.392	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	28.392	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	28.392	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	118.889	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	116.348	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	116.348	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**17.392.645**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**167.850**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**17.560.495**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10009437**			
ELEMENTOS				**522678**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 53**	**HASTA**	**CLL 54 BIS**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	14,03	$ 819,00	$ 11.491		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	17,8	$ 5.994,00	$ 106.693		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	14,03	$ 7.881,00	$ 110.570		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	14,03	$ 1.882,00	$ 26.404		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,19	$ 845.106,00	$ 1.005.676		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	21,17	$ 2.511,00	$ 53.158		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	1,55	$ 38.517,00	$ 59.701		
				SUBTOTAL	$ 1.373.694		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 1.373.694		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 82.792		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.814		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 72.814		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.196		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 59.445		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 58.174		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 58.174		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 1.518.878**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 83.925**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 1.602.803**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**10011513**			
ELEMENTOS				**24122776**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 55**	**HASTA**	**CLL 56A**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,13	$ 819,00	$ 13.210		
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	20,8	$ 5.994,00	$ 124.675		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	16,13	$ 7.881,00	$ 127.121		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,13	$ 1.882,00	$ 30.357		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	1,74	$ 845.106,00	$ 1.470.484		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	16,94	$ 2.511,00	$ 42.536		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	2,26	$ 38.517,00	$ 87.048		
				SUBTOTAL	$ 1.895.432		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 1.895.432		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 82.792		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 72.814		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 72.814		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 14.196		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 14.196		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 59.445		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 58.174		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 58.174		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 2.040.616**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 83.925**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 2.124.541**		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**11014793**			
ELEMENTOS				**91027130**			
DIRECCIÓN	AV BOYACA		**DESDE**	**CLL 86A**		**HASTA**	**cll 93**
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**		**Valor Total**	
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	19,61	$	819,00	$	16.061
1,007	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ml	22,15	$	5.994,00	$	132.767
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	19,61	$	7.881,00	$	154.546
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	19,61	$	1.882,00	$	36.906
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,55	$	845.106,00	$	2.155.020
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	19,7	$	2.511,00	$	49.467
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,32	$	38.517,00	$	127.876
					SUBTOTAL	$	2.672.644
					SUBTOTAL OBRA CIVIL		
					% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	2.672.644
					SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	82.796
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	72.818
					% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	72.818
					SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	14.202
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	14.202
					% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	14.202
					SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	59.444
					SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	58.173
					% AIU PMT (%)		20,60%
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	58.173
					SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
					% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**2.817.837**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**83.924**
					VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**2.901.761**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**2001758**			
ELEMENTOS				**516738**			
DIRECCIÓN	KR 3		**DESDE**	**CLL 53**	**HASTA**	**CLL 57**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	168,66	$ 819,00	$ 138.133		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	168,66	$ 7.881,00	$ 1.329.209		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	168,66	$ 1.882,00	$ 317.418		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	24,89	$ 845.106,00	$ 21.034.688		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	158,9	$ 2.511,00	$ 398.998		
3,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	32,36	$ 42.242,00	$ 1.366.951		
				SUBTOTAL	$	24.585.397	
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	24.585.397	
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	309.599	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	307.277	
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	307.277	
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	19.917	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	19.917	
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	19.917	
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	516.510	
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	489.651	
				% AIU PMT (%)		20,60%	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	489.651	
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		13,60%	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**25.402.242**	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**1.272.811**	
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$**	**26.675.053**	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

CIV				**17000464**			
ELEMENTOS				**516621**			
DIRECCIÓN	KR 1		**DESDE**	**CL 22**	**HASTA**	**CL 21**	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REPARACIONES PUNTUALES							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	m2	16,79	$ 819,00	$ 13.751		
3,001	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m2	16,79	$ 7.881,00	$ 132.322		
3,002	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	m2	16,79	$ 1.882,00	$ 31.599		
3,003	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	m3	2,52	$ 845.106,00	$ 2.129.667		
3,004	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ml	25,3	$ 2.511,00	$ 63.528		
25	TRANSPORTE DE PETREOS	m3	3,28	$ 38.517,00	$ 126.336		
				SUBTOTAL	$ 2.497.203		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL			
				% AIU OBRA CIVIL (%)	33,00%		
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$ 2.497.203		
				SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 25.605		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 23.813		
				% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	20,60%		
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$ 23.813		
				SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 1.730		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$ 1.730		
				% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)	20,60%		
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$ 1.730		
				SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 14.047		
				SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$ 13.626		
				% AIU PMT (%)	20,60%		
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$ 13.626		
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			
				% A GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)	13,60%		
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 2.536.372**		
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$ 107.796**		
				VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES	**$ 2.644.168**		

CONSOLIDADO FINAL		
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$	12.012.573.602
% AIU OBRA CIVIL (%)		33,00%
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	$	12.012.573.602
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	177.610.607
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA AJUSTADO	$	177.610.711
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA	$	170.516.945
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SG-SST Y SGA AJUSTADO	$	170.517.042
% AIU GESTIÓN SG-SST Y SGA (%)		20,60%
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	$	170.517.042
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$	15.014.596
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL	$	15.014.596
% AIU GESTIÓN SOCIAL (%)		20,60%
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	$	15.014.596
SUBTOTAL PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$	129.926.131
SUBTOTAL PRODUCTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PMT	$	124.888.121
% AIU PMT (%)		20,60%
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	$	124.888.121
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$	29.934.596
% AIU BIOSEGURIDAD (%)		13,60%
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	$	29.934.596
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$**	**12.352.927.958**
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	**$**	**520.589.850**
DESCUENTO ADMINISTRACIÓN (descuento por periodo parcial de vehículo incluido en el AIU)	**-$**	**1.590.600**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION: (BACHEOS, PARCHEOS, Y REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO).	$ 12.708.409.556
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION: (FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA).	$ 165.108.252
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	**$ 12.873.517.808**
DESCUENTO ADMINISTRACION (Por periodo parcial de vehiculo incluido en AIU)	**$ 1.590.600**
VALOR TOTAL	**$ 12.871.927.208**

Nota: Hacen parte de la presenta acta los formatos FO-CI-70 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL en dos mil seiscientos treinta y cuatro (2634) folios, en los que se detalla el estado técnico de los elementos viales intervenidos y que se reciben a satisfacción.

METAS FISICAS FINALES DEL CONTRATO

Se ejecutaron reparaciones puntuales y/o superficiales de la estructura de pavimento (parcheos y bacheos localizados), tendientes a mitigar el riesgo de accidentalidad y mejorar la movilidad en los corredores viales priorizados en la ciudad de Bogotá D. C. que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN META FISICA	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	NUMERO DE HUECOS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Avenida Caracas - Tramo 4	Autopista al Llano	CL 133Bis Sur (Pueblo de Usme)	Reparaciones puntuales	M2	3.090,23	KM/CARRIL	0,88	788,00	427.468.435,17
Avenida Laureano Gomez - Tramo 2	Av Callejas	Av Paseo de los libertadores	Reparaciones puntuales	M2	3.556,81	KM/CARRIL	1,02	907,00	509.194.473,45
Avenida Pablo VI - Tramo 2	AK 30	Av del congreso Eucarístico	Reparaciones puntuales	M2	561,30	KM/CARRIL	0,16	143,00	75.692.187,12
Avenida Gabriel Andrade Lleras	Ac Caracas	Av del congreso Eucarístico	Reparaciones puntuales	M2	3.074,56	KM/CARRIL	0,88	784,00	398.888.377,58
Avenida de las Villas	CL 152	Av Rodrigo Lara Bonilla	Reparaciones puntuales	M2	3.369,74	KM/CARRIL	0,96	859,00	448.192.015,32
Avenida Agoberto Mejia Cifuentes	Av Manuel Cepeda Vargas	Av Bosa	Reparaciones puntuales	M2	1.627,84	KM/CARRIL	0,47	415,00	210.236.871,72
Avenida de las Americas - Tramo 2	TV 78G	Av Agoberto Mejía	Reparaciones puntuales	M2	360,96	KM/CARRIL	0,10	92,00	53.090.950,42
Avenida Santa Lucia	Av Jorge Gaitán Cortés	Av Caracas	Reparaciones puntuales	M2	1.550,32	KM/CARRIL	0,44	395,00	208.767.212,74
Avenida jorge Gaitan Cortes	Av Fucha	Av Alameda del Sur	Reparaciones puntuales	M2	9.255,71	KM/CARRIL	2,64	2.359,00	1.292.360.140,73
Avenida Ciudad de Villavicencio- Tramo 2	Av Boyacá	Autopista Sur	Reparaciones puntuales	M2	8.057,93	KM/CARRIL	2,30	2.054,00	1.143.732.189,10
Avenida Caracas - Tramo 3	Cl 65 sur	Autopista al Llano	Reparaciones puntuales	M2	27,20	KM/CARRIL	0,01	7,00	40.691.590,76
Avenida Colombia	Av. Francisco Miranda	AK 30	Reparaciones puntuales	M2	1.828,44	KM/CARRIL	0,52	466,00	250.617.043,52
Avenida Francisco Miranda	Av de los Cerros	AK 30	Reparaciones puntuales	M2	1.679,31	KM/CARRIL	0,48	428,00	204.196.597,32
Avenida Promero de Mayo-Tramo 1	Av La Victoria	Autopista Sur	Reparaciones puntuales	M2	918,46	KM/CARRIL	0,26	234,00	128.277.148,05
Avenida Promero de Mayo-Tramo 2	Autopista Sur	Av del congreso Eucarístico	Reparaciones puntuales	M2	2.646,36	KM/CARRIL	0,76	675,00	389.078.066,65
Avenida Promero de Mayo-Tramo 3	Av del congreso Eucarístico	Av Agoberto Mejía	Reparaciones puntuales	M2	6.797,18	KM/CARRIL	1,94	1.733,00	954.663.619,53
Av del congreso Eucarístico - Tramo 4	Autopista Sur	TV 44	Reparaciones puntuales	M2	1.139,15	KM/CARRIL	0,33	290,00	167.524.837,92
Avenida Jose Celestino Mutis - Tramo 2	Av Boyacá	TV 112B Bis A	Reparaciones puntuales	M2	2.435,71	KM/CARRIL	0,70	621,00	340.861.140,94
Avenida Morisca	Av Ciudad de Cali	KR 95G	Reparaciones puntuales	M2	1.494,21	KM/CARRIL	0,43	381,00	212.048.181,16
Avenida Jose Celestino Mutis - Tramo 1	Av Alberto Lleras Camargo	AV de la Constitución	Reparaciones puntuales	M2	5.151,84	KM/CARRIL	1,47	1.313,00	724.525.231,97
Avenida Bosa	Autopista Sur	Av Agoberto Mejía	Reparaciones puntuales	M2	282,35	KM/CARRIL	0,08	72,00	41.015.878,37
Avenida Chile -Tramo 1	KR 5	AV de la Constitución	Reparaciones puntuales	M2	911,77	KM/CARRIL	0,26	232,00	128.212.742,37
Avenida Mariscal Sucre - Tramo 2	Av Primera de Mayo	Av Boyacá	Reparaciones puntuales	M2	840,12	KM/CARRIL	0,24	214,00	118.562.130,22
Avenida Teusaquillo	Av Alberto Lleras Camargo	AK 30	Reparaciones puntuales	M2	305,83	KM/CARRIL	0,09	78,00	52.153.260,80
Avenida Pepe Sierra - Tramo 1	Av Alberto Lleras Camargo	Av Paseo de los libertadores	Reparaciones puntuales	M2	1.878,38	KM/CARRIL	0,54	479,00	256.986.662,85
Avenida Santa Barbara	Av de las Orquídeas	Av Contador	Reparaciones puntuales	M2	6.014,76	KM/CARRIL	1,72	1.533,00	797.049.604,23
	Av Callejas	Av Laureano Gómez							
Av Pedro León Trabuchy	Av Jorge Eliécer Gaitán	AK 30	Reparaciones puntuales	M2	2.943,52	KM/CARRIL	0,84	750,00	407.055.941,24
Avenida Laureano Gomez - Tramo 1	Av San Juan Bosco	Av Callejas	Reparaciones puntuales	M2	1.537,55	KM/CARRIL	0,44	392,00	234.481.466,25
Avenida Cordoba	Av Rodrigo Lara Bonilla	Av Pepe Sierra	Reparaciones puntuales	M2	225,86	KM/CARRIL	0,06	58,00	36.143.561,32
Avenida Batallon Caldas	Av Jose Celestino Mutis	Av Jorge Gaitan Cortés	Reparaciones puntuales	M2	5.050,10	KM/CARRIL	1,44	1.287,00	703.285.225,14
Avenida General Santander	Av Jorge Eliécer Gaitan	Av Jorge Gaitan Cortés	Reparaciones puntuales	M2	4.203,22	KM/CARRIL	1,20	1.071,00	606.005.869,61
Av Esperanza	Av de las Américas	Av del congreso Eucarístico	Reparaciones puntuales	M2	1.311,23	KM/CARRIL	0,37	334,00	208.409.396,21
Avenida Pepe Sierra - Tramo 2	Av Paseo de los Libertadores	Av Boyacá	Reparaciones puntuales	M2	1.524,95	KM/CARRIL	0,44	389,00	228.692.214,30
Avenida Fucha	KR 6 Este	Av Batallón de Caldas	Reparaciones puntuales	M2	349,79	KM/CARRIL	0,10	89,00	47.638.683,59

Avenida Paseo del Country (ak15) - Tramo 1	Av Chile	CL 127C	Reparaciones puntuales	M2	56,74	KM/CARRIL	0,02	14,00	6.151.341,27
Avenida el Cortijo	AV Morisca	Av Chile	Reparaciones puntuales	M2	493,59	KM/CARRIL	0,14	126,00	76.540.147,02
Avenida Luis Carlos Sarmiento - Tramo 2	Av Congreso Eucarístico	Av del tam	Reparaciones puntuales	M2	675,34	KM/CARRIL	0,19	172,00	152.895.574,04
Avenida de la constitución	Av Alfredo de Bateman	Av Centenario	Reparaciones puntuales	M2	557,96	KM/CARRIL	0,16	142,00	90.161.363,03
Avenida Camino del Prado	Av Paseo de los Libertadores	KR 76	Reparaciones puntuales	M2	35,58	KM/CARRIL	0,01	9,00	8.077.992,68
Avenida Santa Fe - Tramo 2	CL 63 Sur	Cl 75 Sur	Reparaciones puntuales	M2	360,12	KM/CARRIL	0,10	92,00	49.355.782,29
Avenida Ferrocarril de Occidente -Tramo 1	Av Pedro León Trabuchy	Av La Esmeralda	Reparaciones puntuales	M2	1.437,37	KM/CARRIL	0,41	366,00	203.275.490,47
Avenida de los Cerros - Tramo 1	Cl 92	Av Pablo VI	Reparaciones puntuales	M2	275,14	KM/CARRIL	0,08	70,00	48.272.808,20
Avenida de los Cerros - Tramo 3	Av Jorge Eliécer Gaitán	Av Villavicencio	Reparaciones puntuales	M2	16,79	KM/CARRIL	0,005	4,00	2.644.167,96
Emergencia Av Boyacá	Cl 26	Cl 80	Reparaciones puntuales	M2	1.473,93	KM/CARRIL	0,42	376,00	190.344.193,26
TOTAL					**91.385,25**		**26,11**	**23.293**	**12.873.517.808**
DESCUENTO ADMINISTRACION (Por periodo parcial de vehiculo incluido en AIU)									**1.590.600**
VALOR TOTAL									**12.871.927.208**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

La interventoría DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S. manifiesta inequívocamente que las intervenciones ejecutadas, en desarrollo del Contrato de Obra No. IDU 1591 de 2019, que se reciben en la presente acta, se desarrollaron dentro del marco contractual, cumpliendo con todas las normas vigentes tanto de calidad y estándares establecidos, tanto como normas gubernamentales y legales existentes.Todas las cantidades ejecutadas y presentadas en este formato fueron recibidas a satisfacción por esta Interventoría y que las medidas correctivas tomadas durante la ejecución y las realizadas previo al recibo final de las obras, llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por los documentos contractuales aplicables.

E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD DE OBRA

El Contrato de Obra No. **1591 DE 2019** se encuentra asegurado mediante la Póliza de Garantía Ünica No. **3103687** y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.**743866** que se relacionan a continuación, las cuales se encuentran aprobadas por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU desde el **23/02/2021**, pólizas que a la firma de la presente acta se encuentran vigentes:

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificat. No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
LIBERTY SEGUROS	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	3103687 Anexo 13	$ 3.925.879.275	22/11/2019	6/09/2021
LIBERTY SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	3103687 Anexo 13	$ 889.956.939	22/11/2019	6/09/2021
LIBERTY SEGUROS	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINACIONES	3103687 Anexo 13	$ 1.308.626.425	22/11/2019	6/01/2024
LIBERTY SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION: (BACHEOS, PARCHEOS Y REPOSICION DE LOSAS CONCRETO)	3103687 Anexo 13	$ 3.925.879.275	Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	
LIBERTY SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION: (FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	3103687 Anexo 13		Un (1) año contado a partir del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	
LIBERTY SEGUROS	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	743866 Anexo 14	$ 654.313.213	22/11/2019	6/01/2021

Actualización de las garantías: En cumplimiento de la Cláusula 23 - GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES del Contrato de Obra 1591 de 2019, el contratista INFERCAL. A. S. deberá ajustar las vigencias de los amparos de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, conforme la fecha de la presente Acta y presentarse a la Dirección Técnica de Gestión Contractual DTGC del IDU, el certificado de modificación correspondiente para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente.

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total al grupo de obras, por parte del Contratista y del Interventor, se constató que a la fecha:

6 de **ENERO** de **2021**

(Indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)

los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la Interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del Contratista e Interventor.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Según lo indicado en la cláusula 9 – forma de pago del contrato de obra No. 1591 de 2019, con la suscripción de la presente acta, se cancelará al contratista el 5% del valor retenido, que equivale a: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/C **($643.596.403) M/CTE.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervsión, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (Día en letras) **(10)** (Día en números) días del mes de **MAYO** (Mes en que se firma el acta) de **2021** (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) CARLOS FELIPE CALDERON ROSERO
Representante Legal del Contratista de obra
INFERCAL S.A.S

(Firma)

(Nombre) EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
Representante Legal del Interventor
DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S

(VoBo)

(Nombre) DIEGO FERNEY HERNANDEZ OVIEDO
PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(VoBo)

(Nombre) SANDRA MARCELA GARZON CABRERA
SUBDIRECTOR TECNICO DE
MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL
Supervisor del contrato de interventoría

(*) La suscripción de la presente acta por parte del Supervisor del contrato corresponde al seguimiento, control y vigilancia del Apoyo a la Supervisión del contrato de interventoría realizado por Diego Ferney Hernández Oviedo (Apoyo Técnico, designación efectuada mediante oficio No 20203560367011), Diana Katherine Ríos Parra (Apoyo Ambiental, designación efectuada mediante memorando No 20202050218533), Edwin Leonardo Álvarez Lugo (Apoyo SST, designación efectuada mediante oficio No 20202050218533), Wilson Suarez Tovar (Apoyo Social, designación efectuada mediante oficio memorando No 20201250069163) y Diego Andrés Vargas Torres (Apoyo MEV, designación efectuada mediante Cto IDU-780-2020).

Los datos aquí consignados fueron verificados por el Apoyo Técnico a la Supervisión del contrato de interventoría.

Expediente Orfeo No. 20194351909000003E
1era copia: Interventor.