CONSTRUSEGO SAS
NIT: 900.552.490-9

Bucaramanga, MAYO 6 del 2021

INGENIERO
GUSTAVO REYES
Supervisor – Gobernación de Boyacá
Boyacá

Ref. Contrato 2890-2020 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZACRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OFICIO CTSG-064-2020

Cordial saludo, mediante el presente oficio la firma construsego sas, manifiesta que ante la situación de paro nacional que en este momento atraviesa nuestro país y el departamento de Boyacá, la ejecución de las actividades se han visto notoriamente afectadas, puesto que el desabastecimiento de materiales, combustible y dificultades de transporte han impedido el normal desarrollo de las obras. Como es de su conocimiento, las diversas fuentes de materiales tales como agregados, mezcla densa en caliente, cemento y acero deben realizar el transporte por las vías nacionales, (Paz del Rio – Belén, Sogamoso – Belén, Duitama – Belén), las cuales se encuentran totalmente cerradas, así mismo en las estaciones de servicio de la región se encuentran sin combustible, por lo tanto nuestra maquinaria se encuentra paralizada, lo anterior claramente va a reflejar atrasos en la programación de obra, por lo que exponemos ante ustedes la necesidad de realizar una suspensión de obra y así mismo reiteramos considerar el tiempo que se ha perdido por diferentes razones, entre otras la que se manifiesta en este oficio.

Se adjunta comunicados emitidos por nuestros proveedores, ante la situación presentada.

Cordialmente

GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ
Rte LEGAL
CONSTRUSEGO SAS

c.c Ing Elkin Rincón – Secretario de Infraestructura Gobernación de Boyacá
c.c Ing Freddy Peréz – R.L INGCONSA SAS (Interventor)
c.c Dr. José Fernando Camargo – Secretario de Contratación Gobernación de Boyacá

	TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S		**OFICIO DE GERENCIA GENERAL**	
	COMUNICACIÓN INTERNA - EXTERNA		**FECHA**	07 / 10 / 2014
			ELABORÓ	Subgerencia
	VERSION 01	**CEI-OG-001**	**APROBÓ**	Ing. Fabio E Cely H

Paz de Rio, 04 de mayo de 2021

SEÑORES
CONSTRUSEGO SAS
La ciudad

COMUNICADO

Debido a la situación que se presenta actualmente de "Paro Nacional" que ha generado cierres de vías en la región y desabastecimiento de combustible e insumos en general, la empresa Triturados paz de Rio manifiesta que le es imposible continuar con el suministro de agregados y materiales para estructura vial en general, incluyendo la mezcla asfáltica hacía el municipio de Belén – Tutazá para cubrir la obra cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por lo tanto no se realizarán programaciones en los próximos días hasta que se presenten condiciones viables y seguras para continuar con el trabajo y garantizar la integridad física de su personal y parque automotor en general.

Cordialmente,



FABIO EDUARDO CELY HERRERA
Representante Legal
Dirección: Km 18-19 Vía Belén - Paz de Río
Tel: 315 3381303 - 316 4824995
email: gerencia@trituradospazdelrio.com
Página Web: www.trituradospazdelrio.com
P/JLMM

MAYO 5/2021

SEÑORES

CONSTRUSEGO SAS

La ciudad

COMUNICADO

Debido a la situación de “Paro Nacional” que actualmente se presenta en el país, la cuál ha generado cierres de vías en la región y desabastecimiento de combustible e insumos en general, la empresa sociedad Ingeasfaltos sas manifiesta que no es posible continuar con el suministro de mezcla asfáltica hacía el municipio de Belén – Tutazá para cubrir la obra cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por lo tanto no se realizarán programaciones en los próximos días hasta que se presenten condiciones viables y seguras para continuar con el trabajo.



Dirección: AV universitaria 75 A 00
Tel: 3126980353
Email: ingeasfaltos@gmail.com