AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA			
Principio de procedencia: xxxx.001	**Clave:** GDIR-3.0-12-011	**Versión:** 03	**Fecha:** 12/02/2019	**Página:** 1 de 3

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:		**PROCESO:**			
TEMA DE LA REUNIÓN:	Tableros de transferencia y enlace.				
LUGAR:	Campamento obra Disico Subestación Energía A y B				
FECHA:	27/Feb/2021	**HORA INICIO:**	08:00AM	**HORA FINAL:**	10:00 AM
ASISTENTES:	**Ver listado de participantes y/o asistentes**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- El 27 de enero llegan los tableros de transferencia y enlace a las instalaciones de la Subestación A y B. en el Aeropuerto el Dorado. Una Vez instalados se realizan las siguientes observaciones.

1. Se solicita quitar los borneros de interconexión de Cableado entre tableros. los Cudes se dejan instalado para el traslado e instalación final de los tableros.

2. los terminales de fuerza deben quedar haciendo Contacto en un 100% de su area con el barraje o superficie donde se instalen.

3. Reubicar los barrajes de Neutro y tierra, de igual Forma como quedaron instalados estos barrajes. en el tablero de transferencia y enlace.

4. Los tableros de transferencia y enlace, deben ser probados y aprobados por la Supervisoria, antes de trasladar las Cargas. dichos pruebas deberan ser realizadas antes del 1 de marzo Fecha en la Cual se iniciaran los trabajos de traslado de Circuitos teniendo en Cuenta que la pista ~~norte~~ Sur entra en NOTAM de mantenimiento de 00:00 a 05:00 HL durante un periodo de 15 dias.

- El dia 14 de enero se envian los documentos respectivos para el ingreso a la base militar CATAM. y el respectivo estudio de seguridad. que permita iniciar las labores de Canalizaciones. en el area de la base.
- El dia 01 de febrero el Contratista recibe de parte del encargado de Catam ~~Un Correo~~ (Subteniente Erick Diaz) Un Correo electronico donde indican que cada estudio de Seguridad debe Ser autorizado por Cada Solicitante.
- El dia ~~2 de~~ 19 de febrero de 2021 se recibe autorización por parte del Comandante de la base Coronel Avendaño para el ingreso y desarrollo de las obras. Esta autorización fue recibida Via telefonica al Supervisor del Contrato.
- Se ingresan a la base militar de Catam ~~el~~ el 25 ~~de~~ y el 26 de febrero dos maquinas para el desarrollo de las Canalizaciones..
- Se presenta un retraso en el Cronograma para las actividades de Canalización en el area de Catam de 5 Semanas. por tramites de Autorizaciones de ingreso las Cuales no estaban previstas.
- Se Solicita la intervención Continua para las pruebas operativas. de los tableros de transferencia y enlace.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los ____ días del mes de _____ de 2020, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Juan Carlos Mancera M	Supervisor Contrato.	
Roberto Nieto R	Residente	