Anexo 6. ACTAS DE SEGUIMIENTO

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 26 de Julio de 2019 **Hora:** 9:30 AM

Lugar: DIRECCIÓN - EDIFICIO COMANDO UAECOBB

Tema: _____

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
CESAR GRANADOS	INTERVENTOR	3103214529	director@corporacionjp.com	
OSCAR MAYA	PROYECTISTAS	3203106628	ingenieria@proyectistas.com	
Gabriel Zambrano	S.G.C	3103487094	gzambrano@	
Daniel A. Vera R.	Infraestructura	ext. 40300	dvera@bomberos...	
Marcelo Sarmiento	G y G ingenieros	3166932861	gygbellavista@gmail.com	
Camilo Romero	G y G. ingenieros	3102198621	gygbellavista@gmail.com	
Vanessa Garcia	Consultoria	3104888603	garcia.coordinacion@cyccivil.com	Vanessa G.

Desarrollo de la reunión:

SE INICIA LA REUNION ACLARANDO QUE ANTERIOR A LA PRESENTE, SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EL 5 DE JULIO DE 2019, EN ESTA QUEDARON UNOS COMPROMISOS

- ENTREGAR 12 DE JULIO DE 2019
- ENTREGA 19 DE JULIO DE 2019

EN LA PRIMERA ENTREGA SE PEDIA UNAS OBSERVACIONES DE ESTRUCTURAS, PERO NO LAS ENTREGARON COMPLETAS. SE AMPLIO EL PLAZO.

DE LA SEGUNDA ENTREGA NO HUBO RESPUESTA.

EL DIA DE HOY 26 DE JULIO SOLO SE HAN ENTREGADO LAS

105

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

OBSERVACIONES DEL 12 DE JULIO

- LA CONSULTORIA ARGUMENTA QUE EL DIA DE AYER 25 DE JULIO SE ENVIO AL CORREO ELECTRONICO LOS DEMAS COMPROMISOS. ASI MISMO, SE ENTREGA UN CD CON ESTA INFORMACION EL DIA DE HOY.
A LA MANO SE ENTREGA A LA ENTIDAD Y SE REQUIERE COPIA A LA CONSTRUCTORA, INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCTORA E INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA

- SE SOLICITA POR INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA, QUE CONSTRUCTOR, CONSULTORIA E INTERVENTORIA ESTEN EN CAMPO REALIZANDO LAS VERIFICACIONES

- POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE EL LINDERO ORIENTAL IMPLANTADO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO NO COINCIDE POR EL APROBADO POR CUCADUCIA

- LA INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA ARGUMENTA QUE ESTA BIEN LO ARQUITECTONICO CON LINDEROS SE DEBE REVISAR Y ACLARAR LAS DIFERENCIAS CON LO ESTRUCTURAL Y CRUZALLO CON TOPOGRAFIA. SE SOLICITA REUNION CON ESTRUCTURAL Y TOPOGRAFO DE LA CONSULTORIA URGENTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Desarrollo de la reunión:

6 y 6 MANIFIESTA QUE QUEDE EN ACTA QUE ELLOS ESTAN CON TODA LA DISPOSICIÓN PARA COLABORAR EN LA EJECUCION DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.

LA CONSULTORIA EXPLICA QUE DEBE REVISAR CON SU EQUIPO LO DADO POR CONTRUCTORES.

- LICENCIA DE CONTRUCCIÓN: LA APROBADA CON LA DE LA LICENCIA VARIA. CURADURIA RESPONDE POR LO QUE APROBÓ (LOS PLANOS) SE CONSTRUYÉ DE ACUERDO A LO APROBADO POR INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CURADURIA.

- CON RESPECTO A LA ALTURA APROBADA POR CURADURIA SE CONSTRUICA DE ACUERO A LOS PLANOS SELLADOS POR LA MISMA. PARA LA REUNION DE ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS CON LOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EL LUNES 29 DE JULIO A LAS 3PM. DIRECCIÓN CALLE 98B 17-82 OFIC 502; SE CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DE LA INTERVENTORIA Y LOS CONSULTORES DE LA ESTACION, Y LA ENTIDAD.

SE ENTREGA A LA MANO LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EN CD, CON COPIA A CONTRUCTORES, INTERVENTORIA Y ENTIDAD.

- CONSULTORIA DIOS ENVIAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

- SE VERIFICARA EL MURO DE CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 05/Jul/19 **Hora:** 10:30 am

Lugar: Dirección

Tema: Aclarar Observaciones Frente a Diseños Estación Bellavista

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Luis O Pulido G	Promeciles		gerencia@promeciles.com	
Daniel Armando Vera R	UAECOB3	ext. 40300	dvera@bomberosbog	
Oscar MDyA	Promeciles	3203416026	ingenieria@promeciles.com	
Jorge L. Cuellar S	PROMECILES	3202888087	interventoria@g.mail.com	
CESAR GRAJALES	ITHERDISEÑOS	3103217974	director@corporacionyp.co	
Camilo Lemos	G&G Ingenieros	3702498521	ggybellavista@gmail.com	
Julieth Paiz	Consultoría	3208857223	asistencia@cyccviles.com	
Nathaly Herrera	C. Consultoría	3107753454	coordinacion@cyccviles.com	
Leidy Diaz Borrero	Infraestructura	40303	ljdiaz@bomberosbog.	
Marcelo Sarmiento	G+G ingenieros	3166932561	ggybellavista@gmail.com	
Fernando Gomez G	G y G Ingenieros	3108678528	gerencia@ggyingenieros.com	
JAIME ESCOBAL PINTOR	G y G Ingeniería	3138203145	Ing.jaescobal@hotmail.com	

Desarrollo de la reunión:

① Por parte de la supervisión se envía observaciones de acuerdo a los requerimientos recibidos por el contratista G&G a la Consultoría para su respectiva aclaración.

② El Consorcio de edificaciones Estructurales como Consultoría se compromete a remitir las respectivas aclaraciones en las siguientes Fechas:

- 12/07/19 observaciones Estructurales y Arquitectónicas
- 19/07/19. Observaciones Eléctricas e hidrosanitarias

- En cuanto las observaciones de gas natural los planos se encuentran sellados en la entidad, por tanto se da como aclarada dicho requerimiento.

③ Pendiente reunión Consultoría Diseños y Construcción en Ciudadela con participación de la INTERVENTORÍA.

④ Se asignó como apoyo a la supervisión a la Arquitecta Leidy Diaz adicional al Ing. Daniel Vera

ANEXO FIRMAS

Pedro Manosalva	Director	3007121195	pmanosalva@catastrobogota.gov.co	Firma
Gloria Zambrano	SGC	40000	gzambrano	

Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega

Fecha próxima reunión: Por confirmar

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras

G&G Ingenieros Ltda.	ACTA DE REUNION	Fecha:01/10/2015
		Código: F-GG-003
	GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 2

Fecha de la reunión: 4 de Julio de 2019

Lugar: Oficina Promciviles. **Hora de inicio** 3:00 p.m. **Acta No.:**

Motivo de la Reunión: Revision observaciones oficio de 27 de Junio de 2019.

TEMAS A TRATAR

- Presentacion del grupo de interventoria y contratista
- Revision del oficio presentado por Promciviles. (27/06/2019).
- Incluir en el PMA los sitios autorizados o escombreras para el proyecto, señalando los nombres y en caso de alguna modificacion se actualizara esta informacion ante la interventoria.
- El coordinador de bomberos indico que se tramitara el pin ante la Secretaria Distrital de Ambiente, una vez se aprueba el PMA, sin embargo este tema se definira en la reunion entre
- Entrega de anexos al PMA: Formatos ambientales, licencias ambientales o permisos
- Revisar el plan de contingencias para inundaciones o otras contingencias, se aclara a la interventoria que para los casos de derrames se incluyo procedimiento en los programas del PMA.
- Realizar ajustes de forma al documento PMA (Señalar # programas)
- Informar y realizar oportunamente las actividades con la interventoria. (Entrega lote)
- Realizar acta inicial a todos las areas, sumideros, vias, andenes,
- Discriminar material de excavacion y RCD.
- los informes deben ser presentados en medio magnetico ante la interventoria, posterior a ser aprobado se entregara en CD. y impreso. (Informes mensuales)

Tema SST

- El plan HS se debe complementar con todos los procedimientos y formatos que se mencionan en el mismo.
- El informe mensual debe contener: Listado de personal, identificando si son ingresos, retiros o antiguos o personal rotativo, para el personal de ingreso se presenta: copia de certificado medico, afiliaciones, cedula, certificado de curso avanzado de alturas, notificacion de riesgos, entrega de EPP, otros anexos: inducciones

G·G Ingenieros Ltda.	ACTA DE REUNION	Fecha:01/10/2015
		Código: F-GG-003
	GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 1
		Hoja No.: 2 de 2

capacitaciones, actas de COPASO, para el personal rotativo o flotantes: planillas de pago de seguridad social, Listado de maquinas y equipos, inspecciones tecnico-mecanicas, estadistica de accidentalidad, registros fotograficos.
- Antes del ingreso del personal, se debe enviar un correo a la interventoria con: nombre, cedula, examen ingreso y afiliaciones.
Contenido del informe ambiental: Control de materiales y RCD, Soporte de los vales, formato sumideros, formato individuos arboreos, Anexo 2. Seg Plan de Gestion, Reutilizacion, Excel carga secretaria, Certificaciones, registro fotografico.
- Entrega en el informe mensual, un informe de calidad.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
- Entrega de documentacion pendiente.	Area HSEQ	/
- Entrega Un CD con los documentos escaneados y foliados.	"	/
- Anexar Resolucion de tala de arboles	"	/
- Copia Acta interventoria	"	/
	"	/

FIRMA DE ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Jady Alvarez Castillo	Area SSTMA	
JOHN LEON CUELLAR SALAMANCA.	ING RESIDENTE	
Myriam Gutiérrez Rodriguez	Profesional HS	
martha toxtin	coord. calidad-HSE	
Yohanna Padilla.	Profesional Amb	

Hora de terminación:
Fecha próxima reunión:

G-G Ingenieros Ltda.	ACTA DE REUNION	Fecha:01/10/2015
		Código: F-GG-003
	GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 2

Fecha de la reunión: JULIO 4/2019

Lugar:	**Hora de inicio**	**Acta No.:**
ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	10:50	

Motivo de la Reunión: ENTREGA DE PREDIO CRA 15 ESTE # 41B-06 SUR

TEMAS A TRATAR

De acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión del viernes 28 de junio x' parte de la supervisión, interventoria y contratista, se da la entrega formal del predio al contratista de obra GyG INGENIEROS LTDA. Para q' bajo su responsabilidad ejecute los trabajos de acuerdo al cronograma de obra del contrato 470 de 2018.

OBSERVACIONES: Dentro del predio se encuentra 3 camionetas y 6 contenedores los cuales serán retirados los días 5 y 6 de julio de 2019, por parte UAECOB

Igualmente se encuentran elementos como mangueras y sillas entre otros. Los cuales serán retirados por parte de la Fundación Puerta de Oro y sean elementos reutilizables. Se aclara por parte del contratista que no asume ninguna responsabilidad por los elementos citados anteriormente.

Por otro lado, se realizara el cambio de seguridad físico x parte del proveedor del contratista que ejecutará la obra

Inventario de elementos:
- Mangueras de cobertura (B)+(7)
- Sillas plasticas (26)
- Guaya 3/8 (1)
- Pala (1)
- Sacabocados (1)
- Recipiente metálico (1)

G-G Ingenieros Ltda.	ACTA DE REUNION	Fecha:01/10/2015
		Código: F-GG-003
	GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 1
		Hoja No.: 2 de 2

- cable de teléfono (1) - Tapa d' medidor Agua (1) - mesa d' noche (1) - escritorio (2) mesa d' TV (1) - Pica (1) - Recipiente d' concreto corrosivo (1) - Galones d' SBP con producto para Aguas (15) - Galones d' formol d' 19l (35)

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Retiro d' Vehiculos	UAECOB	6 JULIO
Retiro d' material para reutilizacion y reciclaje	FUNDACIÓN PUERTA DE ORO	FINAL DE DEMOLICIÓN

FIRMA DE ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Camilo Romero	Residente de Obra	
Tito Gutierrez	Rep Legal	
MARCELO SARMIENTO	RESIDENTE OBRA	
JAVIER ESCOBAR PINTOR	Residente Aux	
Daniel Armando Vera R.	Apoyo Supervisión UAECOB	
Martha Lo Abril	apoyo calidad	

Hora de terminación: 12:00

Fecha próxima reunión: ———

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME TÉCNICO	Fecha:01/10/2015
		Código: F-OBR-002
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

PROYECTO/FRENTE DE OBRA:	INFORME No:	PERIODO DEL INFORME (FECHA):
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	01	JULIO 4 DE 2019

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA DEL PROYECTO	ENTREGA DE PREDIO POR PARTE DE UAECOB



FOTOGRAFIA No.:	1
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	VALLA PARA INICIO DE TRÁMITE DE CONSTRUCCIÓN



FOTOGRAFIA No.:	2
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	ENTORNO AL PREDIO



FOTOGRAFIA No.:	3
LUGAR:	LOTE
OBSERVACIONES:	ENTORNO AL PREDIO



FOTOGRAFIA No.:	4
LUGAR:	LOTE
OBSERVACIONES:	VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL LOTE



FOTOGRAFIA No.:	5
LUGAR:	LOTE
OBSERVACIONES:	CONTENEDOR UBICADO EN EL LOTE




FOTOGRAFIA No.:	6
LUGAR:	LOTE
OBSERVACIONES:	VEHICULO UBICADO DENTRO DEL LOTE

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME TÉCNICO	Fecha:01/10/2015
		Código: F-OBR-002
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

PROYECTO/FRENTE DE OBRA:	INFORME No:	PERIODO DEL INFORME (FECHA):
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	01	JULIO 4 DE 2019

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA DEL PROYECTO	ENTREGA DE PREDIO POR PARTE DE UAECOB



FOTOGRAFÍA No.:	7
LUGAR:	LOTE
OBSERVACIONES:	ENTORNO INTERNO DEL LOTE



FOTOGRAFÍA No.:	8
LUGAR:	LOTE
OBSERVACIONES:	ENTORNO INTERNO DEL LOTE



FOTOGRAFÍA No.:	9
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	ELEMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DEL PREDIO



FOTOGRAFÍA No.:	10
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	ELEMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DEL PREDIO



FOTOGRAFÍA No.:	11
LUGAR:	PRREDIO
OBSERVACIONES:	ELEMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DEL PREDIO



FOTOGRAFÍA No.:	12
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	ELEMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DEL PREDIO


G&G Ingenieros Ltda.	INFORME TÉCNICO	Fecha:01/10/2015
		Código: F-OBR-002
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

PROYECTO/FRENTE DE OBRA:	INFORME No:	PERIODO DEL INFORME (FECHA):
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	01	JULIO 4 DE 2019

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA DEL PROYECTO	ENTREGA DE PREDIO POR PARTE DE UAECOB



FOTOGRAFÍA No.:	13
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	ELEMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DEL PREDIO



FOTOGRAFÍA No.:	14
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	RECIPIENTE ENCONTRADO DENTRO DEL PREDIO NIVEL -3,30




FOTOGRAFÍA No.:	15
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	RECIPIENTES ENCONTRADO DENTRO DEL PREDIO NIVEL -3,30



FOTOGRAFÍA No.:	16
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	RECIPIENTES ENCONTRADO DENTRO DEL PREDIO NIVEL -3,30



FOTOGRAFÍA No.:	17
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	INGRESO AL PREDIO



FOTOGRAFÍA No.:	18
LUGAR:	PREDIO
OBSERVACIONES:	RECIPIENTES ENCONTRADO DENTRO DEL PREDIO NIVEL -3,30

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

Como se evidencia en el registro fotográfico adjunto, se encontraron una serie de elementos y/o recipientes del predio los cuales estan listados dentro del acta elaborada en la entrega del predio por las partes UAECOB y G&G INGENIEROS LTDA.
Se adjunta acta de reunión de entrega del predio.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 28 de junio de 2019 **Hora:** 10:00 am
Lugar: Subdirección Gestión Corporativa
Tema: Seguimiento Contrato #470 y 381

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Luis O Pulido	Promoviles SA		gerencia@promoviles.com	
Camilo Romero	G y G Ingeniero	3202148621	gygbellavista@gmail.com	
Mario Alba Arcila	G y G Ingeniero	3213111369		
Marcelo Sarmiento	G y G ingenieros	3166932861	gygbellavista@gmail.com	
Fernando Gómez G.	G y G Ingenieros	3108678328	gerencia@gygingenieros.com	
Osmar Viana	Promoviles	3203160282	ingenieria@promoviles.com	
Johan Leonardo Castellanos S	Promoviles	3203869087	juallo@outlook.com	
Daniel Armando Vera R	UAECOB	ext. 40300	dvera@bomberos.	
Gloria Zambrano	SGC	40000	gzambrano@	
Jesus H Rojas	SGA	401400	hrojas@bomberos	


Desarrollo de la reunión:

En la visita de Junta de la Subdirección corporativa se llevó a cabo reunión con el fin de hacer seguimiento de avance de los productos requeridos para la construcción estación de Bomberos Bellavista tratando los siguientes temas:

1 la interventoría informa que los planos a la fecha no cuentan con los firmas requeridas

2 Es necesario incluir dentro del Cronograma de actividades un espacio para revisión por parte de la interventoría de los requerimientos Contractuales.

3. Es necesario que el parque automotor que se encuentra en el predio sean retirados.
4. Se requiere realizar oficio dirigido a la consultoría. con el fin de aclaración de las observaciones correspondientes a las estructuras y diseños del proyecto por parte de la entidad.
5 El contratista de obra emitirá oficio con el fin de aclaración de altura máxima permitida de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable y aprobación de Curaduría. direccionado a la entidad.
6. Para el día 5 julio se entregará las observaciones a las estudios y diseños de la Construcción de la estación. a la interventoria. y a la entidad (consolidado Final)
7. Se entregará al contratista e interventoria copia del juego de los planos sellados por curaduría y Especialista. para el día 2 de julio del año en curso.
8 La supervisión del contrato validará el alcance del numeral 11 correspondiente al contrato de obra.
9. El 4 julio entregará el predio al contratista.



Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega Cronograma ajustado acta de inicio	Contratista.	03/07/19.
2.	Entrega Cronograma detallado en project e items de obra	Contratista.	12/07/19
3	Observaciones totales a lo Estudios y diseños.	Contratista.	05/07/19
4	Observaciones Plan Manejo Ambiental	Interventoria	28/06/19
5	Entrega Planos Originales Sellados curaduría y Firmados especialista.	Supervisión	02/07/19.
6.	Entrega del predio al Contratista.	Supervisión.	04/07/19

Fecha próxima reunión:

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras

Fecha próxima reunión. 08/07/19 9:00 am

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 19 DE JUNIO DE 2019 **Hora:** 10:00 AM

Lugar: Subdirección de Gestión Corporativa

Tema: Revisión y aprobación documentos previos al acta de inicio CTO 470-2018

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Daniel Armando Vera	Interventoria	40300	dvera@bomberos-	
Tito Gutiérrez	G y G Ing.	3105678715	gyginversiones2016@gmail.com	
Luis Orlando Pulido G.	Promciviles	3004137557	gerencia@promcivileslt.com	
Colin Zabaleta	SGC	y 40000	y Zabaleta	

Desarrollo de la reunión:

En compañía del contratista Tito Augusto Gutierrez Correa, Interventoria Promciviles Ing. Luis Orlando Pulido Garcia y supervisión del contrato de los procesos cuyo objeto es "Construcción de la Estación de Bomberos de Bellavista", verificamos los documentos entregados previos a la suscripción del acta de inicio que deben entregarse por parte del contratista y avalados por la Interventoria.

Entre los documentos previos encontramos:

- Programa de Obra (Project) con actividades a realizar, duración de las mismas y ruta crítica.
- Plan de Calidad digital y fisico
- Plan de Inspección y Ensayos
- Formatos de Calidad
- Plan de Manejo Ambiental y licencias ambientales digital y físico
- Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales

- Formatos Ambientales
- PGIRCD
- Anexos PGIRCD
- Listado Maestro de Proveedores de Materiales Pétreos
- Plan HS digital y físico
- Cronograma de Actividades HSE digital y físico
- Matriz de identificación y evaluación de peligros.
- Matriz EPP
- Procedimientos HS
- Programa HS
- Planes HS
- Formatos HSEQ
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- PMTS
- 14 Actas de Vecindad
- Aprobación de las Hojas de Vida del Personal de Obra y Especialistas del Contratista

De acuerdo a lo entregado por parte del contratista se evidencia las obligaciones contractuales, el cumplimiento en la entrega de los documentos previos. Por lo anterior se procederá a la suscripción del acta de inicio.

Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega

Fecha próxima reunión: Por confirmar

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 10/06/19 **Hora:** 9:00 am

Lugar: Sala de Juntas Subdirección Gestión Corporativa

Tema: Seguimiento documentos previos acta de inicio Estación Bellavista.

Asistentes:


Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Marcelo Sarmiento	G16 Ingenieros	3166932861	gygbellavista@gmail.com	
Fernando Gomez G	G y G Ingenieros	3109678327	gerencia@gygingenieros.com	
Javier Escobar Pintor	G y G Ingeniería	3138203195	Ing.javescobar@Outlook.com	
Emilio Romero	G y G Ingenieros	3204198621	gygbellavista@gmail.com	
Luis O Pulido G	Promanteles SAS	3132830093	gerencia@promantelesas.com	
Oscar Mayo	Promanteles	3203406624	ingenieria@promantelesas.com	
Daniel Alejandro Vera	Infraestructura	ext. 40300	dvera@bomberosbog...	
Ximena Valencia	Infraestructura	40301	xvalencia@bomberos.	
Gloria Zambrano	SGC	40100	Gzambrano@bomberos	

Desarrollo de la reunión:

- Se hace la presentación del personal contratista involucrados en la parte contractual. Se solicita envíe organigrama definitivo a interventoría
- Por parte de la interventoría se realizó la revisión de
  - Hojas de vidas profesionales
  - Plan de Calidad
  - Plan Manejo Ambiental
  - Plan HSEQ
  - Cronograma del proyecto

  Se enviarán observaciones esta semana al contratista por parte de la interventoría
- Se solicita copia del proceso licitatorio para verificación del proceso
- La interventoría enviará las observaciones encontradas

en la verificación de los requerimientos de los profesionales involucrados dentro del proceso contractual por parte del contratista.
- El área de infraestructura enviará a la interventoría la evaluación técnica del proceso Bellavista.
- El contratista enviará a la interventoría actas de vecindad.
- Verificar si es necesario para el proceso desembolso de pago autorización por parte de la supervisión.
- Ya se agota la visita, queda pendiente definir Fecha.
- De acuerdo a solicitud de contratista, sobre el cambio del día establecido para la reunión semanal, definiendo y aplicando el día lunes a las 7:00 am en obra.
- Retiro vehículos de predio
- Revisión de solicitud de extermino de roedores por parte de área ambiental.



Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega

Fecha próxima reunión: Por confirmar

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras

01

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 30/05/19 **Hora:** 11:00 am

Lugar: Sala de juntas Subdirección Corporativa

Tema: Construcción Bellavista

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Leidy Díaz Barrero	Infraestructura	40303	ljdiaz@bomberosbogotá.gov.co	
Daniel Armando Vera	Infraestructura	40300	dvera@bomberosbog...	
[illegible]	Procivicos	3203106088	ingenieria@procivicos.com	
Camilo Romero	G y G Ingenieros	3202148621	camiromo@gmail.com	
Francisco Rodriguez	G y G Ingenieros	3108618717	gyg ingenieros.hdo@gmail.com	
Hdo Gutiérrez	G y G Ingenieros	3103673415	"	
PEDRO MANOSALVA	DIRECTOR	3007197195	PMANOSALVA@BOMBEROSBOGOTA.GOV.CO	
Ximena Valencia G	Infraestructura	40301	XValencia@bomberos	
Jesus Hdo Rojas	SGA	40400	hrojas@bomberos	

Desarrollo de la reunión:

- Verificación de los requerimientos según contratación.
- Se solicita a interventoría datos contractuales para Valla de publicación del proyecto.
- Por parte de área ambiental se solicitará el PIAI Plan de Manejo Ambiental.
- Se programará los comités del proyecto. los días Jueves a las 8:30 am en la obra.
- Se realizará oficio donde se estipulan los actores o personal involucrado durante el proyecto.
- Se coordinará en obra para el ingreso de personal con el cumplimiento de los requerimientos legales

Según el riesgo dentro del proyecto.

- Los personas asignadas para supervisión de contrato. Son Pedro Manosalva, Gloria Zambrano y Daniel Vera
- Los vehículos ubicados en el terrero serán ubicados en otra área a 01/06/2019.
- La interventoría validará proceso socialización del proyecto con la comunidad.
- Se solicita hacer registro de avance de la obra.

Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega

Fecha próxima reunión: Por confirmar

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras