Anexo 9. Indicadores

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

INDICADOR DE EFICIENCIA

Evalúa la inversión que se realizará mes a mes por parte del generador, con respecto a lo estimado en la fase de planeación

SEPTIEMBRE DE 2019		SEPTIEMBRE DE 2019		
Gastos mensuales de la implementación del PG-RCD / Presupuesto planeado para el PG-RCD	x 100	25.717.500 / 605.790.000	x 100	% Total: **4%**

INDICADOR DE EFICACIA

Permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los generados

SEPTIEMBRE DE 2019		SEPTIEMBRE DE 2019		
Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes / Cantidad de material usado para la ejecución de la obra	x 100	0,00 / 297,00	x 100	% Total: **0%**

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Permite realizar el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD

SEPTIEMBRE DE 2019		SEPTIEMBRE DE 2019		
Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes / Cantidad estimada de RCD a generar en el mes	x 100	675 / 1.617,0	x 100	% Total: **41,7%**