**NUMERO DE ACTA:** 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA:** | Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Áerea | **PROCESO:** | Contrato 19001328 H2 DE 2019 | | |
| **TEMA DE LA REUNIÓN:** | **VERIFICACION AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA** | | | | |
| **LUGAR:** | CAMPAMENTO SUBESTACION A Y B | | | | |
| **FECHA:** | 23/mayo/2020 | **HORA INICIO:** | 14:00 HL | **HORA FINAL:** | 15:00 HL |
| **ASISTENTES:** | **Ver listado de participantes y/o asistentes** | | | | |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

**CONTROL DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE PROYECTO**

## 1. AGENDA

**Orden del Día:**

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

## 2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- **Las celdas de los transformadores de 40kVA junto con sus respectivas celdas de protección se reubican a los costados de la ampliación para dejar más espacio libre dentro de la subestación existente.**
- **En la ampliación de la subestación A, B, se cambia el trazado de cárcamos permitiendo el traslado de los transformadores de 40kVA**

- **Las dos (2) celdas de protección del ítem 2.29 se reemplazan por una celda existente en la subestación B, y la requerida para la subestación A se pedirá de la marca Siemens tipo Simosec R, para lo cual se solicita a Disico presentar oferta de suministro e instalación.**


- **Los tableros de distribución, ítem 2.25 y 2.27 se distribuyen según levantamiento realizado por los supervisores de la Aeronáutica. Tendrán 8 circuitos mas 3 reservas no equipadas.**

- **Se realiza el levantamiento de los tableros de distribución para circuitos regulados por UPS. Llegando a distribuir los circuitos para la subestación A en dos tableros con breaker de entrada de 3x160A y 18 circuitos cada uno. Para la subestación B, se tienen dos tableros con breaker de entrada de 3x160A y 15 circuitos cada uno. Los datos de estos tableros se presentan en la misma reunión y se solicita realizar los diagramas unifilares.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)** | | | |
| **No** | **Actividad** | **Responsable** | **Fecha de Cumplimiento** |
| **1** | | | |

**Firmas:**

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá al 23 días del mes de mayo de 2020, por los asistentes:

| Nombre completo | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS MANCERA | SUPERVISOR |  |
| ROBERTO NIETO | RESIDENTE |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |