	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 1802 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19 PARA BACHEO EN LA CARRETERA 4503, MOCOA - PITALITO, SECTOR PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600, CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS

CONTRATISTA: JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CARRETERA 4503, MOCOA - PITALITO SECTOR PASO NACIONAL PR0+0000 AL PR1+0600
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 81.640.295

VALOR ACUMULADO: $ 81.640.295
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1218-2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. - AMV2

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1802 -2019	01/10/2019	1,5 MESES	$ 81.640.295	$ 81.640.295
1802-1-2019	29/11/2019	0,5 MESES	$ 81.640.295	$ 81.640.295

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.				

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

CODIGO	LOCALIZACION / CARRETERA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4503	Carretera 4503 Sector paso nacional por mocoa Pr0+0000 al Pr1+0600	Mezcla densa en caliente Tipo MDC - 19	m3	79,2
		Transporte de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para distancias mayores de mil (1000) metros, medido a partir de cien (100) metros.	m3-km	405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Suministro de mezcla asfáltica tipo MDC -19 para la actividad de bacheo en la Carretera 4503, Mocoa - Pitalito, en el sector comprendido entre el Sector paso nacional por mocoa Pr0+0000 al Pr1+0600. Las actividades se realizaron en cumplimiento de las especificaciones téncias de INVIAS y cumplimiento de los requerimientos ambientales de la normatividad actual.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	68.605.290
Valor IVA :	$	13.035.005
Valor total ejecutado del contrato:	$	81.640.295

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC - 19	m3	79,20	$ 858.200	$ 67.969.440
2	Transporte de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para distancias mayores de mil (1000) metros, medido a partir de cien (100) metros.	m3-km	405,00	$ 1.570	$ 635.850
					$ -
SUBTOTAL OBRAS					$ 68.605.290
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					$ 68.605.290
VALOR IVA (OBRA)					$ 13.035.005
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					$ 81.640.295
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 81.640.295

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	15/10/19 - 14/11/19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2 FINAL	15/11/19 - 14/12/19	$ 68.605.290	$ -	$ -	$ 13.035.005	$ 81.640.295
TOTALES		$ 68.605.290	$ -	$ -	$ 13.035.005	$ 81.640.295

El interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

FECHA 16 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, recibiendo los trabajos ejecutados según priorización de sectores realizada en inspección inicial de la Vía.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES
Representante legal
Matrícula No. 25202-18988 CND

Firma

Nombre: WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Autorizado
Matrícula No. 52202-51566 NARIÑO
Interventoría: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. AMV2

Firma

Nombre JAIRO ENRIQUE VIVEROS BENAVIDES
Ingeniero Residente

Matrícula No. 25202-18988 CND

Firma

Nombre: WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Matrícula No. 52202-51566 NARIÑO
Interventoría: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. AMV2

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.