MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE CONTRATISTA**	Código: F-220-05	SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INFORME	DÍA	12	MES	JUNIO	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.29			FECHA	12/05/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2020768340156: FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INFORME CONTRATISTA No.	UNO(1)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAROLINA CRISTANCHO GÓMEZ				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HABITAT DE INFRAESTRUCTURA				
PLAZO DEL CONTRATO	7,5 MESES				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO		LUIS FELIPE NARANJO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitario				

Nro.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	APOYO EN LA COORDINACION DE LA OPERTIVIDAD DE LA MAQUINARIA PESADA, PARA LA CONSERVCION DE LA MALLA VIAL	De acuerdo a las distintas solicitudes que llegan a la secretaria de hábitat e infraestructura de manera escrita, verbal y telefónicamente, relacionadas con la conservación de la malla vial, las cuales son estudiadas y priorizadas mediante comité al seguimiento de la operatividad de la maquinaria realicé apoyo en la coordinación a programaciones de maquinaria y volquetas adscritas a esta secretaria, para su posterior intervención. Durante este periodo se realizaron las siguientes intervenciones: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL(conformación, compactación, adecuación de cunetas) Los sectores donde se ejecutaron estas labores fueron, CORREGIMIENTO LA PALMERA, CORREGIMIENTO DE NARIÑO, VEREDAS MARAVELEZ Y LA COCA CORRREGIMIENTO DE SAN LORENZO, CALLEJON CARACAS SECTOR EL HATO , SE INICIO EL DIA 11 DE JUNIO EN EL CORREGIMIENTO DE MATEGUADUA. ADECUACION DE TERRENO SACUDETE -AL PARQUE, Corregimiento de Nariño callejon mejoral. REMOCION DE DERRUMBES Los sectores donde se ejecutaron estas labores fueron: LAS MARIAS, LA GARZA, EL PAISO, VENUS, SAN AGUSTIN, EL BRILLANTE, SANTA ISABEL, COCORNA, Por motivos de lluvias constantes existen sitios donde son reiterativos los trabajos de remoción de derrumbes ocasionando con esto un atraso en las programaciones ya establecidas APOYO A JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA ZONA URBANA Jornada programada por el Señor Alcalde donde se utiliza las dos retroexcavadoras y todas las volquetas , los sitios intervenidos fueron sector de la Carrera 40 y Transversal 12. ADECUACION DEL PASO POR DAÑO CRECIENTE QUEBRADA LA PLATINA En atención a varios llamados de la comunidad por las afectaciones presentadas por la creciente de la Quebrada La Platina del corregimiento de san lorenzo se hace necesario priorizar esta intervención teniendo en cuenta el estado de deterioro en que quedo dicho tramo. CANALIZACION RIO MORALES SECTOR RESTAURANTE YERBABUENA AGUAS ABAJO Es importante resaltar que durante este periodo se presentaron factores que ocasionaron un retraso en los avances de las programaciones establecidas, uno de ellos repercuta con las atenciones constantes a sitios ya intervenidos que por fuertes lluvias nuevamente se producen derrumbes, como es el caso del corredor principal entre el corregimiento de La Moralia y corregimiento de Monteroloro. Otro factor corresponde al problema de orden público, el Municipio durante la semana del 24 al 28 de mayo presentó acontecimientos de terrorismo lo que por unos días se tuvo que parar labores por motivos de seguridad, restableciéndose las actividades sin novedades. Por último se reportó que dos conductores de los equipos presentan positivo para	Formato registro fotográfico F-330-10, Correos electrónicos por parte del contratista de la operatividad de la maquinaria. Se encuentran en carpeta de evidencias folio del 01-al 22

		COVID-19, lo que ocasionó que estos equipos no se pudieran operar, es preciso indicar que en referencia a este caso el contratista de la operatividad de la maquinaria inicio nuevas contrataciones para la operatividad de estos equipos. El día 02 de junio realice visita a talleres con el ingeniero Felipe Naranjo supervisor del contrato de la operatividad de la maquinaria, donde encontramos los siguientes equipos en mantenimiento preventivo y correctivo. Motoniveladora 120 G, El equipo presenta fallas en el encendido y hay momentos en la operación se apaga, debido al sistema de inyección Excavadora Oruga CX210, por temas de prevención se bajó el sistema de oruga y se observó que las ruedas tensoras y tornillo de soporte estaban reventados lo cual podía realizar un daño mayor al sistema de oruga Volqueta 256, se revienta un soporte de la carrocería delantera donde daña el ventilador y radiador de la Volqueta Volqueta 177, el equipo presentaba alto consumo de aceite y disminución de Fuerza, se bajó el motor para revisión y efectivamente tenía los cilindros rayados por lo cual se procede con la reparación General, este motor CAT 3116 de referencia especial del año por lo cual fue muy difícil de conseguir estos repuestos Vibro 210SV, Presenta que se está subiendo la temperatura del equipo, por lo tanto se baja el equipo a talleres para revisión y se encontró que el radiador sufrió un taponamiento y alcanzó a calentar el motor, afortunadamente no pasó a daños mayores como daño de culata, pistones, cilindros, por prevención se realizó cambio de empaquetadura y anillos Dentro de las evidencias se anexa correo electrónico por parte del Ingeniero Alexander Montoya representante del contrato de la operatividad de la maquinaria donde informa las características y estado actual del mantenimiento de estos equipos.	
2	SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION - DE LAS REUINIONES Y COMITES DE PROGRAMACION DE LA MAQUINARIA.	Durante el periodo del 12 de mayo al 11 de junio participé de varios comités relacionados con la programación de la maquinaria de acuerdo a las necesidades expuestas por la comunidad de la zona rural. En atención a varias de estas solicitudes realicé visitas a los sectores de EL BRILLANTE, EL DIAMANTE, LA ALEJANDRIA, LA DIADEMA, LA SECRETA, PUERTO FRAZADAS, EL RETIRO, MATEGUADUA. con el profesional Universitario de la Secretaría, Ingeniero Luis Felipe Naranjo, con el fin de verificar el estado actual que presenta dichas vías, permitiendo con esto tener un diagnostico claro al momento de establecer las intervenciones con la maquinaria y volquetas del Municipio, algunos sectores son priorizados teniendo en cuenta su flujo vehicular y el deterioro masivo con que cuenta la vía. Realicé participación de las siguientes reuniones en referencia a la programación de la maquinaria: <u>MAYO 14 DE 2021</u>: La maquinaria continúa realizando labores de conformación desde el corregimiento de Nariño al corregimiento de La Palmera, en la zona rural alta se encuentran realizando remoción de derrumbes en los sectores de San Agustín – La Selva, Quebradagrande, Las Marías Puerto Frazadas. Se programa intervenciones en Santa Isabel con bulldozer igualmente el mantenimiento de la vía a Maravelez corregimiento de San Lorenzo. (ACTA DE REUNION) <u>MAYO 18 DE 2021</u>: Teniendo en cuenta la temporada de lluvias, lo que conlleva a que se presente derrumbes se realizó reunión, ya que tenemos el llamado de varios sectores que presentan deslizamientos y taponamientos en sus vías, es el caso de: BRILLANTE – DIAMANTE, LA DIADEMA – LA MANSION, PARAISO – LA DIADEMA, NUEVAMENTE COCORNÁ. Se brinda atención a estos sitios con la retroexcavadora 6242 iniciando desde la brillante parte media hasta el Paraíso zona alta, el otro equipo iniciará labores en el sector LA COCA – MARAVELEZ. Como novedad se tiene que por orden publico el transporte de combustible a sus puntos de venta se encuentra restringido por tal motivo hay afectación de este suministro lo que conlleva a que unos equipos tengan que parar su función. <u>JUNIO 03 DE 2021</u>: Durante esta reunión se establece programación de mantenimiento de vías a varios de los sectores de la zona rural plana y media del municipio, como lo son : CALLEJÓN CARACAS SECTOR EL HATO, VÍA PALOMESTIZO, CAMPOALEGRE, MATEGUADUA, LA COLONIA – LA MARINA, EL CRUCERO – EL BRILLANTE. Se establece que la retroexcavadora que se encuentra realizado trabajos en el terreno de SACUDATE será trasladada para Cocorná. En referencia a la retro de oruga se programa realizar trabajos en Rio Morales sector del restaurante Yerbabuena continuando en Zabaletas y siete vueltas. (ACTA DE REUNION)	Formato registro fotográfico F-330-10, Actas de reunión F-240-45, memorando de visitas. Se encuentra en carpeta de evidencias folio del 23 al 43.
3	APOYO EN LA ATENCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA EN TEMAS	Durante este periodo realicé la recepción de solicitudes de la zona rural encaminadas en la conservación de la malla vial, elaboré un cuadro donde relacioné los requerimientos de las comunidades campesinas a los llamados de intervención con maquinaria, permitiéndome hacer un seguimiento a cada una de ellas, estas solicitudes fueron de manera escrita, personal y telefónicamente.	Formato registro fotográfico F-330-10, formato agenda atención al público F-330-06, cuadro Excel

	RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL	Sectores como EL BRILLANTE, LA GARZA, EL PAISO, SANTA HELENA, VENUS, SAN AGUSTIN, LOS ALPES, LA COCA, SAN LORENZO Y SANTA ISABEL informaron que por motivos de lluvias existen derrumbes sobre sus vías principales, solicitando a la secretaria la remoción de esos derrumbes, donde por parte de esta dependencia se brindó una respuesta oportuna a cada uno de estos requerimientos. Por otra parte, las comunidades del DIAMANTE, EL BRILLANTE, LA ALEJANDRIA, BARRAGAN, SANTA LUCIA, LA SECRETA CGTO DE PUERTO FRAZADAS, EL RETIRO, NARANJAL, MARAVELEZ, LA COCA, SAN LORENZO, CAMPOALEGRE, CALLEJON CARACAS, TRES ESQUINAS Y MATEGUADUA solicitan de manera puntual la adecuación de sus vías Y la construcción de obras de arte como alcantarillas y gaviones. Brindé apoyo al Señor Alcalde en la atención de las comunidades campesinas, las cuales son escuchadas en el despacho y dirigidas por el mandatario, tomé nota de necesidades puntuales relacionadas con la malla vial, y ser tenidas en cuenta dentro de las programaciones de la maquinaria, Igualmente realicé acompañamiento al Señor alcalde en la mesa de concertación con diferentes organizaciones campesinas, donde se establecen unos compromisos por parte de la Administración en materia de vías. Los cuales se encuentran soportados mediante acta.	seguimiento de solicitudes. Se encuentra en capeta de evidencias del folio 44 al 54
4	APOYO SOCIALIZACION ANTE LA COMUNIDAD DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA MALLA VIAL DE LA ZONA RURAL.	En este periodo se han realizado varias intervenciones en atención a la cantidad de derrumbes en varios sectores de la zona media y alta montaña, con una respuesta oportuna por parte de la secretaria lo que no permite establecer una socialización, teniendo en cuenta que estas actividades son de manera inmediata debido a la temporada invernal por la que está atravesando el Municipio. El pasado 08 de junio participé de la socialización a la ejecución del convenio firmado por el Comité de Cafeteros, La Administración Municipal y La Gobernación del Valle, programa de camineros el cual garantiza el mantenimiento rutinario de las vías rurales tanto de la zona plana como en la media y alta montaña, con la participación del personal encargado a realizar estas labores se dio entrega a herramientas, dotación de uniformes y la socialización al manejo de los elementos de bioseguridad como la prevención en la utilización de los elementos de seguridad en el trabajo. De acuerdo a programaciones establecidas con la maquinaria realicé acompañamiento el día 10 de junio al grupo de funcionarios encargados de la actividades relacionadas con los equipos adscritos a esta secretaria y el Señor Carlos Lozano líder de la comunidad del corregimiento de Mateguadua con el fin de trabajar mancomunadamente, donde nos refieren que varios habitantes garantizan un apoyo con material para la adecuación de esta vía, se socializa con el líder que ese mismo día se inician intervenciones de conformación en este sector quedando al pendiente del compromiso por parte de la comunidad en la entrega del material de roca muerta y poder ejecutar un apropiado mantenimiento vial a todo este corredor.	Formato registro fotográfico F-330-10 se encuentra en carpeta de evidencia del folio 55 al 57

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE CAROLINA CRISTANCHO GÓMEZ