| | OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1 | | |
|---|---|---|---|
| | "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA". | CONTRATO No | INVITACION PÚBLICA MC-CR-08- 2020 |
| | | ACTA DE REUNION N° | |
| | | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR | |
| FORMATO COMUNICACIÓN | | FECHA | REV:00259661 |

# ACTA DE REUNION N°

## PARTICIPANTES:

OBRAS Y CONSULTORIAS ARQUEK

CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS

**OBJETO DE LA REUNION:** Acordar temas de interés para lograr ejecutar un avance positivo en el contrato N°C01PCCNTR 2071522 cuyo objeto es "ETAPA II DE LA REPOTENCIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA LUIS ROBLES DE RIOHACHA"

1/3

**DESARROLLO:** El día 12 de Junio ~~de abril~~ del 2021, se reunieron las siguientes personas en el palacio de justicia de Riohacha; el Ingeniero Jorge Luis Sánchez como contratista, el Ingeniero Guillermo Dimas y el técnico Jaider Rincón como representantes de la interventoría.

Durante la reunión se tratan los siguientes temas:

1) Trabajos a realizar en la semana 24 que corresponde desde el 15-06-2021 al 19-06-2021:

   -Tendido de ramales o acometidas en cable 3 # 12 AWG y 3# 10 AWG para los Tomas Normales, Tomas Regulados y Aire Acondicionados y luces en el piso Tercero (3) del ala Norte en el Palacio de Justicia de Riohacha.

2) Tendido de ramales o acometidas en Cable 3 #12 AWG y 3 #10 para Tomas Normales, Tomas Regulados Aire Acondicionados y Luces en el Piso Segundo (2) del ala Norte en el Palacio de Justicia en Riohacha.

3) Traslado de la UPS desde el piso Primero (1) parte externa del edificio al piso Tercero (3) del ala Norte en el Palacio de Justicia de Riohacha.

4) Tendido de ramales o acometidas en Cable 3# 12AWG y 3#10 AWG para los diferentes circuitos (Tomas Normales, Tomas Regulados , Aire Acondicionados y Luces)en el piso Primero (1) del ala Norte en el palacio de Justicia de Riohacha

| | | | |
|---|---|---|---|
| | OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1 | | |
| | "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA". | CONTRATO No | INVITACION PÚBLICA MC-CR-08- 2020 |
| | | ACTA DE REUNION N° | |
| | | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR | |
| FORMATO COMUNICACIÓN | | FECHA | REV:00259661 |

**OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS** **PLAZO DE ENTREGA**

El contratista se compromete a realizar las correcciones
En la semana nº 19 de ejecución de la obra.

**ASISTENTES** **FIRMA**

**Ing. JORGE LUIS SANCHEZ** ----------

**Ing. GUILLERMO DIMAS** ----------

**Técnico Elec JAIDER EDO RINCON** ----------

*Carrera 10 No 18-44 Oficina 1101- Teléfono: 7041562*
*Mail: arqtek@hotmail.com*