

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA	Bodega Cocina (Aire Nº 1)			**No O.T Preventivo**	14621
PISO	8	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	5 TR
MARCA	Star Light	**SERIAL**	L0211969256	**MODELO**	FCP6000BV

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctri	**$ 55.630**	**$ 55.630**
1	Glb	multisensor de aperimetros y protector de vol	**$ 95.000**	**$ 95.000**
1	Glb	Capacitor de 80 Mfd	**$ 18.487**	**$ 18.487**
		Total		**$ 169.117**

DEPENDENCIA	Auditorio (Aire Nº 2)			**No O.T Preventivo**	14622
PISO	8	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	5 TR
MARCA	Confortfresh	**SERIAL**	1809060226	**MODELO**	ARVF60D14AC

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctri	**$ 55.630**	**$ 55.630**
1	Glb	multisensor de aperimetros y protector de vol	**$ 95.000**	**$ 95.000**
1	Glb	Capacitor de 80 Mfd	**$ 18.487**	**$ 18.487**
		Total		**$ 169.117**



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA	Cuarto Maquinas T.H (Aire Nº 2)			**No O.T Preventivo**	14623
PISO	8	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	3 TR
MARCA	Innovar	**SERIAL**	D2021301601113A22160104	**MODELO**	DXC36C2AN1

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica	**$ 55.630**	**$ 55.630**	
1	Glb	multisensor de aperimetros y protector de voltaje	**$ 95.000**	**$ 95.000**	
1	Glb	Capacitor de 80 Mfd	**$ 18.487**	**$ 18.487**	
		#¡REF!		**$ 169.117**	**507351**

DEPENDENCIA	Bodega Cocina (Aire Nº 3)			**No O.T Preventivo**	14623
PISO	7	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	5 TR
MARCA	Confortfresh	**SERIAL**	1409060552	**MODELO**	ARUF60D14AC

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Glb	Servicio técnico de cambio de capacitor	**$ 15.000**	**$ 15.000**
4	kg	Refrigerante R22	**$ 55.714**	**$ 222.856**
1	Unid	Capacitor de 80 Mfd	**$ 18.487**	**$ 18.487**
4	Ml	Rubatex de 1 1/8"	**$ 5.462**	**$ 21.848**
1	Glb	Servicio Técnico de Hechura de vacío y Limpiador de sistemas (Limpiador 141B)	**$ 61.445**	**$ 61.445**
		subtotal		**$ 339.636**



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA	Cuarto de Maquinas (Aire Nº 2)			**No O.T Preventivo**	14624
PISO	7	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	5 TR
MARCA	Confortfresh	**SERIAL**	1409060221	**MODELO**	ARUF60D14AC

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unid	Compresor de 5 toneladas Copel para espacio cubrir un área de 80 mts2	**$ 2.351.500**	**$ 2.351.500**
8	Mts	Cable Encauchetado 4x12	**$ 4.500**	**$ 36.000**
1	Unid	Capacitor de 80 Mfd	**$ 18.487**	**$ 18.487**
1	Unid	Contactor 2 Polos Bovina 24V	**$ 28.672**	**$ 28.672**
3	Ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 5/8", aislado en Rubatex)	**$ 12.605**	**$ 37.815**
7	kg	Refrigerante R22	**$ 55.714**	**$ 389.998**
1	Gl	Servicio en Soldadura y Cobre	**$ 37.815**	**$ 37.815**
1	Glb	Servicio Técnico de Hechura de vacío y Limpiador de sistemas (Limpiador 141B)	**$ 61.445**	**$ 61.445**
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica	**$ 55.630**	**$ 55.630**
1	Unid	Filtro secador sin expansión	**$ 38.000**	**$ 38.000**
		sub- total		**$ 3.055.362**

GL	Mantenimiento Correctivos de Aires Acondicionados Entidad	$ 3.902.349

EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO
C.C 19.615.098 de Aracataca (M)