Barranquilla, Agosto 09 de 2021

Doctor
RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía Distrital de Barranquilla

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA**.

Actividades según contrato: N.º **CD-12-2021-1230**, correspondiente al mes deJULIO de 2021.

Se realizó recorrido a las obras de las vías que se encuentran en etapas de ejecución y terminadas en los barrios y direcciones que se relacionan:

BARRIO / DIRECCION	**DIRECCION**	**ESTADO / OBSERVACION**
PROYECTO AMPLIACION CALLE 30	CALLE 30 ENTRE CARRERA 21 Y 32	SE REALIZO RECORRIDO, OBSERVANDO LA EJECUCION DE LA VIA, REFERENTE A CONSTRUCCION DE PLACAS, EXCAVACIONES, CAMBIO DE TUBERIAS, DEMOLICION DE PLACAS Y TRABAJO DE NIVELACION DE TERRENO. LOS TRAMOS DE VIAS DESDE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 21 SE ENCUENTRAN HABILIDATOS PARA CIRCULACION DE VEHICULOS. AUN FALTAN ANDENES Y CONSTRUCCION DE PLACAS. DE LA CARRERA 23 A LA 28, SE HACEN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, CAMBIO DE TUBERIA Y FUNDICION DE PLACAS. EN EL TRAMO DE VIA DE LA CARRERA 30 A LA 32, SE OBSERVAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE PLACAS DE CONCRETOS Y RETIRO DE MATERIAL PARA DAR INCIO A LA EJECUCIÓN DE ESTE TRAMO DE VIA.

Apoyo durante el recorrido de las obras en ejecución de vías, por intermedio del Programa Barrios a la Obra, en las siguientes direcciones:

Urbanización la Playa: Se continuaron obras en la Kra 20 entre 17 y 18 de corte y retiro del material desde el k0+080 al k0+102 con un ancho de 6 MTS y una profundidad de 0,35 MTS. Se

realizaron 5 empalmes de acometidas provisionales de agua y 5 apiques para la localización de las redes. se demolió un andén y una jardinería que afectaban el ancho de la vía.

06/07/21 Se continuaron obras en la carrera 20 entre 17 y 18 de corte y retiro de material desde k0+126 con un ancho de 6 MTS y una profundidad de 0,35 MTS. Se realizan 10 empalmes de acometidas provisionales y 10 apiques para su localización. Se inician charlas de socialización con la comunidad en la carrera 2A entre 17 y 18. Se empiezan obras recorte y retiro de material en la carrera 20A entre 17y 18.


En la Calle 105 entre Carrera 21 y 22, se realzaron las siguientes actividades:

- Longitud de la calle: 103 metros y de ancho de la vía 5.70 metros
- Se realizó una excavación de 30 metros lineales con una profundidad de 45 centímetros de profundidad.
- El minicargador se encargó de perfilar y acondicionar el terreno desde la accisa 0 hasta la accisa 30.
- El minicargador selló la banca desde la accisa 0 hasta la accisa 30.
- El retrocargador hizo corte desde la accisa 30 hasta la accisa 60
- Una vez que el material fue excavado, inmediatamente fue retirado en volquetas.
- Socialización en la calle 104 entre 21 y 22.

Apoyo en la coordinación de las visitas técnicas realizadas a las viviendas postuladas al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, en donde se hace el diagnóstico de la vivienda postulada, acompañado de registro fotográfico y determinar si la vivienda es apta o no apta para la intervención. Estas visitas se realizaron a las viviendas ubicadas en los siguientes Barrios:

- Las Malvinas
- El Bosque
- Evaristo Sourdis
- Olivos I
- Lipaya
- La Sierrita
- Rebolo
- Las Nieves
- Siape
- Carrizal

Atentamente,



ENRIQUE ALBERTO CARRANZA SIERRA
C.C No. 8661316
Contratista