DEPI sas. Desarrolladora de Proyectos de Ingeniería	ACTA DE REUNIÓN	FT-HQ-015
		Versión: 02
		16/03/21

ACTA No: 001

PRESENCIAL: _____ *VIRTUAL:* ___X___

Proyecto: DISPAC	
Objeto: Reunión inicial contrato CT 003-21	
Fecha: lunes 9 de agosto de 2021	**Hora inicio: 2:30 p.m.**
Lugar: oficina de interventoría	**Hora fin: 3:30 p.m.**

Participantes:

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Carlos Alberto Idárraga Tabares	Director de Proyecto	AMS UNION S.A.S.	
Omar Flórez Oviedo	Director de Control de Energía	GESTOR DISPAC S.A. E.S.P.	
Neyfer Córdoba Mosquera	Director Jurídico	GESTOR DISPAC S.A. E.S.P.	
José Gustavo Sarmiento Salazar	Interventor Disminución de Pérdidas	DEPI S.A.S.	

Temas a tratar:

No	Tema	Responsable
1	Aclaración del contrato	Carlos Idarraga
2	Documentación Inicial	Gustavo Sarmiento
3	Proposiciones y varios	

Revisión compromisos pendientes reunión anterior:

No	Descripción	Responsable	Cumplimiento		Fecha de realización	Observaciones	Días Retraso
			Si	No			
1							
2							
3							

Desarrollo:

1. **Aclaración del contrato.**

   El ingeniero Carlos Idarraga manifiesta que en reunión previa realizada con los ingenieros Jorge Quintero y Omar Flórez acordaron que la comunicación de los macro medidores se realizaría con GPRS o con fibra óptica, pero en el contrato CT 003-2021 quedó escrito que la comunicación sería GPRS y F.O., por tanto espera que en el acta de inicio quede consignado ese acuerdo; la interventoría manifiesta que el contrato y los términos de referencia son claros al pedir los dos sistemas de comunicación, los equipos ofertados por AMS tienen un puerto RS 485 y tienen que anexarle el modem GPRS y el conversor de medios de RS485 a fibra óptica, por tanto son equipos adicionales a suministrar por el contratista, si se va a suministrar uno de los dos debe hacerse una modificación al contrato mediante otrosí, que de todas maneras considera necesario que el contratista firme el acta de inicio por que de lo contrario estaría incurriendo en incumplimiento. El Doctor Neyfer pide el ingeniero Omar como beneficiario del proyecto manifieste su posición frente al tipo de comunicación a utilizar. El ingeniero Omar acepta que se habló con el ingeniero Quintero y con el contratista de utilizar uno de los dos sistemas de comunicación teniendo en cuenta que no tienen fibra en todos los sectores, acepta que con cualquiera de los dos sistemas pueden comunicarse los macromedidores, por tanto está de acuerdo que se haga la inspección para determinar cuáles irían con sim card y cuales con fibra óptica. El Doctor Neyfer manifiesta que en los contratos se debe tener en cuenta el ser y el deber ser, que desea que se arreglen las cosas en los mejores términos y propone que el Contratista firme el acta de inicio, que realice el replanteo con la interventoría y el Gestor, que luego se firme un acta determinando que equipos de comunicación (GPRS o FO) utilizar en cada instalación y posteriormente él se compromete en elaborar un documento para protocolizar la aclaración al contrato en ese sentido. El ingeniero Carlos dice que siempre y cuando la ejecución sea con uno de los dos sistemas pueden continuar ya que instalar los dos equipos de comunicación para cada macro medidor es muy costoso y hace inviable el proyecto; en consecuencia, está de acuerdo con lo propuesto por el Doctor Neyfer si se mantienen los precios iniciales del contrato y manifiesta que pedirá a su jefe firme el acta de inicio en los términos que está.

2. **Documentación inicial.**

   La interventoría recuerda al contratista que con el acta de inicio debe enviar la documentación inicial que se le solicitó mediante correo electrónico, a saber: el cronograma, el plan de trabajo, la matriz de riesgos, el listado de personal a intervenir en el contrato, las hojas de vida, exámenes médicos y afiliaciones y pagos de seguridad social, teniendo en cuenta el equipo mínimo requerido que aparece en los términos de referencia.

3. **Proposiciones y varios.**

   El Doctor Neyfer propone que el contratista firme el acta de inicio, realice el replanteo con la interventoría y el área de Control de Energía, y de este replanteo se decida qué sistema de comunicación utilizar en cada una de las 540 instalaciones de macromedidor.
   Se propone que después del replanteo se elabore documento aclarando el contrato en el sentido que algunos macromedidores tendrán comunicación por GPRS y otros por fibra óptica.

Compromisos adquiridos:

No	Descripción	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
1	Enviar el acta de inicio firmada por el representante legal del contratista	Carlos Idarraga	11-08-2021	
2	Suministrar listado de personal, hojas de vida y demás documentos iniciales	Carlos Idarraga	12-08-2021	
3	Enviar cronograma estableciendo fecha de replanteo	Carlos Idarraga	12-08-2021	
4				

Hora fin de la reunión:	3:30 p.m.	**Próxima reunión**	