ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA : Nº 214 / 26 DE DICIEMBRE DE 2019 / CO1.PCCNTR.1226924

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Licitación Pública No. 04 de 2019

OBJETO : Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá.

LOCALIZACIÓN : El contrato se ejecuta en la carrera 4 No. 5 – 59 / 63 de Belén de los Andaquíes – Caquetá.

VALOR INICIAL : TRES MIL CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE $ 3.190.366.118 incluidos honorarios, A.I.U. y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley.

VALOR ADICIÓN Nº 1 : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($184.565.856,00)

VALOR TOTAL CONTRATO : TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($3.374.931.974,00)

PLAZO INICIAL : 11 meses, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio por parte de la interventoría del Contrato, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía.

FECHA DE INICIO : 13 de Enero de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 12 de Diciembre de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN 01 : 25 de Marzo de 2020

FECHATERMINACION DE SUSPENSIÓN 01 : 18 de Mayo de 2020

PRÓRROGA Nº 1 : Del 15 de Enero al 4 de Febrero de 2021 (21) días

FECHA DE SUSPENSIÓN 02 : 02 de Febrero de 2021

FECHATERMINACION DE SUSPENSIÓN 02 : 04 de Marzo de 2021

PRÓRROGA Nº 2	: Del 07 de Marzo al 05 de Mayo de 2021 (60) días
PRÓRROGA Nº 3	: Del 06 de Mayo al 19 de Junio de 2021 (45) días
FECHA DE SUSPENSIÓN 03	: 2 de junio del 2021
FECHATERMINACION DE SUSPENSIÓN 03	: Cuarenta y cinco (45) días o hasta que se supere las causas que la originaron.
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4	: A partir que las partes la suscriban en la plataforma Secop II.
FECHA TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN N° 4	: Veinticinco (25) días o hasta que se supere las causas que la originaron
PLAZO PENDIENTE POR EJECUTAR	: 18 días calendario.
CONTRATISTA	: CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.
CONSULTOR INTERVENTORIA	: CONSORCIO MORAM
PROFESIONAL DE APOYO	: Arq. CLAUDIA LEONOR ORTIZ SUAREZ.

A los 20 días del mes de agosto de 2021, se reunieron las siguientes personas: ARIEL ALEXANDER ROA CORTES como Representante Legal de CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, DARÍO MONTOYA MIER como Representante Legal del CONSORCIO MORAM en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, CLAUDIA LEONOR ORTIZ SUAREZ, profesional universitario, , SERGIO LUIS DUARTE LOBO Director Administrativo de la División de Construcciones de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del Proyecto y WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA como Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para dejar constancia por medio de la presente Acta, que se amplía la suspensión del contrato de la referencia, por las siguientes razones:

1. SERVICIOS PÚBLICOS: Trámites para la conexión final de servicios públicos de la sede judicial ante los diferentes operadores de servicios públicos de la región.
2. CERTIFICACIONES: Tramites de Certificación de redes eléctricas e instalaciones (RETIE y RETILAP), para conexión final de la sede judicial.

Las anteriores disposiciones son necesarias para el funcionamiento de la sede judicial.

Por lo anterior se hace necesario la suspensión del contrato, por el termino de veinticinco (25) días o hasta que se superen las causas que la originaron.

La presente suspensión no acarreará costos adicionales a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
Representante Legal – Contrato 214/19
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.
Contratista

DARÍO MONTOYA MIER
Representante Legal-Contrato 224/19
Consorcio MORAM
Consultor Interventoría

CLAUDIA LEONOR ORTIZ SUAREZ
Profesional Universitario
División de Construcciones

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director Administrativo
División de Construcciones
Unidad de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad de infraestructura Física

Aprobación en plataforma SECOP II
JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial