# FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

## 1. Informacion General del Proyecto

| | | |
|---|---|---|
| **PILAR 2:** | Competitividad | **Objetivo** |
| **POLITICA:** | Tolima, tierra de oportunidades | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. |
| **PROGRAMA:** | Infraestructura para el Desarrollo | |
| **Subprograma:** | Infraestructura para el Desarrollo | |
| **Proyecto:** | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERMODAL URBANA Y/O CENTROS POBLADOS QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | |
| **No. Rad BPID:** | 2020004730042 | |
| **Fecha Diligenciamiento:** | 26/02/2021 | |
| **Localización:** | | |
| **Observaciones:** | Cifras en miles de pesos. | |
| **Responsable:** | **Nombre:**Claudia Paola Muñoz Barreto **Cargo:**Secretaria de Infraestructura y Hábitat**Correo:**infraestructura@tolima.gov.co | |

## 2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

| Producto | Programado 2021 | Ejecutado 2021 |
|---|---|---|
| m2 de infraestructura urbana y /o de centros poblados intervenidos. | 9500 | 9117 |

## 3. Actividades del Proyecto

| Componente | Actividad | Metas fisicas | | | Fuentes de Financiacion (Miles de $) | | | | | | Programacion (dd/mm/aa) | | Indicadores de Gestion | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios | SGP | Regalias | Otros | Iniciacion | Terminacion | Indice Fisico | Indice Inversion | Eficiencia |
| CP2MP4 - m2 de infraestructura urbana y /o de centros poblados intervenidos. | Construcción de Obras de Pavimentación en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima-Via urbana mejorada | P | Metro Cuadrado | 53071 | 649,4 | 34.466.458,0 | 34.466.458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 2.826402 | 9,58 | 0,00 |
| | | E | | 1500 | 2.200,8 | 3.301.181,1 | 3.301.181,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 36664 | | |
| | Apoyo Fortalecimiento y seguimiento a la Inversión-Via urbana mejorada | P | Global | 10 | 12.775,9 | 127.758,7 | 127.758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 100 | 93,64 | 0,00 |
| | | E | | 10 | 11.963,0 | 119.629,9 | 119.629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Apoyo Fortalecimiento y seguimiento a la Inversión-Via urbana rehabilitada | P | Global | 5 | 23.925,7 | 119.628,5 | 119.628,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 80 | 85,14 | 0,00 |
| | | E | | 4 | 25.464,4 | 101.857,5 | 101.857,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de obras de pavimentación en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima | P | Número | 2 | 1.184.771,0 | 2.369.542,0 | 2.369.542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19/03/2021 | 31/12/2021 | 100 | 38,26 | 0,00 |
| | | E | | 2 | 453.270,4 | 906.540,8 | 906.540,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Interventoria | P | Número | 0 | 0,0 | 4.390.910,2 | 4.390.910,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 3,70 | 0,00 |
| | | E | | 0 | 0,0 | 162.509,7 | 162.509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Total Proyecto | | | | | P | 41.474.297,4 | 41.474.297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 11,1 | 0,00 |
| | | | | | E | 4.591.718,9 | 4.591.718,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apropiación Vigente | P | 41.474.297,4 | 6.474.297,4 | 0,0 | 0,0 | 35.000.000,0 | |
| | E | 4.591.719,0 | 4.591.719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

*P=Programado *E=Ejecutado

## 4. Relacion de Convenios y/o Contratos

| Convenio y/o Contrato | | |
|---|---|---|
| Numero | Objeto | Valor (Miles de $) |
| Contrato 202 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO. | 26.672,6 |
| Contrato 149 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” PLAZO 315 DIAS CALENDARIO. | 17.781,8 |
| Contrato 150 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA JURIDICA PARA PRESTAR APOYO, REALIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO. | 17.781,8 |
| Contrato 259 de 2021 | VERSION 2----CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SERETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO. | 3.353,1 |
| Contrato 370 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” PLAZO 315 DIAS CALENDARIO. | 19.737,7 |
| Contrato 474 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO MECANICO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 285 DIAS CALENDARIO | 17.375,3 |
| Contrato 602 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 270 DIAS CALENDARIO. | 22.862,3 |
| Contrato 679 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.PLAZO 270 DIAS CALENDARIO. | 12.711,0 |
| Contrato 678 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL MAGÍSTER PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO. | 15.241,5 |
| Contrato 713 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 255 DIAS CALENDARIO. | 19.001,1 |
| Contrato 743 de 2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA”. PLAZO 280 DIAS CALENDARIO | 3.301.181,1 |
| Contrato 727 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SERETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 270 DIAS CALENDARIO. | 16.200,0 |
| Contrato 795 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL Y/0 PERIODISTA MAGISTER PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANEJO DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y PARA MEDIOS DE INFORMACION Y | 20.576,0 |

| | | |
|---|---|---|
| | SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD TOLIMENSE. PLAO 270 DIAS CALENDARIO. | |
| Contrato 814 de 2021 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TOPOGRAFO PARA EFECTUAR EL APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA". PLAZO 270 DIAS CALENDARIO. | 12.193,2 |
| Contrato 1013 de 2021 | CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 90 DIAS CALENDARIO. | 906.540,8 |
| Contrato 1008 de 2021 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES: " CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO. | 88.964,4 |
| Contrato 1769 de 2021 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "PAVIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ACTAS. | 73.545,3 |
| Total | | 4.591.718,9 |