CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.

ANEXO 1 - CARTERA DE LOCALIZACION SOBRE EL EJE DEL A-1 VIA INTERNA DEL CAMU COMUNA 6.

Abscisa	Este	Norte	Cota a Nivel de Terreno	Cota a Nivel de Pavimento	Cota a Nivel de Subbase	Cota a Nivel de Mejoramiento	Cota a Nivel de Subrasante	Ancho de la Via (m)	Pendiente Longitudinal
K0+000.00	1132663.417	1458179.881	14.191	14.191	13.991	13.841	13.541	Variable	0.00%
K0+005.00	1132668.221	1458178.497	14.907	14.476	14.276	14.126	13.826	Variable	5.70%
K0+006.81	1132669.961	1458177.996	15.124	14.577	14.377	14.227	13.927	Variable	5.58%
K0+010.00	1132673.097	1458177.444	15.215	14.742	14.542	14.392	14.092	Variable	5.17%
K0+010.24	1132673.336	1458177.430	15.221	14.754	14.554	14.404	14.104	Variable	5.00%
K0+013.67	1132676.751	1458177.643	15.291	14.913	14.713	14.563	14.263	Variable	4.64%
K0+015.00	1132678.061	1458177.877	15.313	14.970	14.770	14.620	14.320	Variable	4.28%
K0+020.00	1132682.983	1458178.756	15.422	15.158	14.958	14.808	14.508	Variable	3.76%
K0+025.00	1132687.905	1458179.635	15.542	15.308	15.108	14.958	14.658	Variable	3.00%
K0+030.00	1132692.828	1458180.514	15.626	15.420	15.220	15.070	14.770	Variable	2.24%
K0+035.00	1132697.750	1458181.393	15.650	15.493	15.293	15.143	14.843	Variable	1.46%
K0+040.00	1132702.672	1458182.272	15.655	15.528	15.328	15.178	14.878	Variable	0.70%
K0+045.00	1132707.594	1458183.151	15.534	15.523	15.323	15.173	14.873	Variable	-0.10%
K0+050.00	1132712.516	1458184.030	15.291	15.500	15.300	15.150	14.850	Variable	-0.46%
K0+055.00	1132717.438	1458184.909	15.178	15.477	15.277	15.127	14.827	Variable	-0.46%
K0+060.00	1132722.360	1458185.788	15.128	15.453	15.253	15.103	14.803	Variable	-0.48%
K0+065.00	1132727.282	1458186.667	15.128	15.430	15.230	15.080	14.780	Variable	-0.46%
K0+070.00	1132732.205	1458187.546	15.122	15.407	15.207	15.057	14.757	Variable	-0.46%
K0+074.24	1132736.374	1458188.291	15.034	15.387	15.187	15.037	14.737	Variable	-0.47%
K0+075.00	1132737.130	1458188.406	15.018	15.383	15.183	15.033	14.733	Variable	-0.52%
K0+077.67	1132739.789	1458188.504	14.956	15.371	15.171	15.021	14.721	Variable	-0.45%
K0+080.00	1132742.103	1458188.203	14.894	15.360	15.160	15.010	14.710	Variable	-0.47%
K0+081.09	1132743.164	1458187.938	14.864	15.355	15.155	15.005	14.705	Variable	-0.46%
K0+085.00	1132746.917	1458186.857	14.759	15.336	15.136	14.986	14.686	Variable	-0.49%
K0+090.00	1132751.722	1458185.473	14.641	15.313	15.113	14.963	14.663	Variable	-0.46%
K0+095.00	1132756.526	1458184.088	14.604	15.290	15.090	14.940	14.640	Variable	-0.46%
K0+100.00	1132761.331	1458182.704	14.769	15.266	15.066	14.916	14.616	Variable	-0.48%
K0+105.00	1132766.135	1458181.320	13.616	15.249	15.049	14.899	14.599	Variable	-0.34%
K0+108.92	1132769.906	1458180.234	15.236	15.236	15.036	14.886	14.586	Variable	-0.33%

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.

ANEXO 1 - CARTERA DE LOCALIZACION SOBRE EL EJE DEL A-2 ESTACIONAMIENTO DE CARROS.

Abscisa	Este	Norte	Cota a Nivel de Terreno	Cota a Nivel de Pavimento	Cota a Nivel de Subbase	Cota a Nivel de Mejoramiento	Cota a Nivel de Subrasante	Ancho de la Via (m)	Pendiente Longitudinal
K0+034.09	1132695.708	1458187.631	15.566	15.453	15.253	15.103	14.803	6.00	0.00%
K0+035.00	1132696.607	1458187.792	15.558	15.460	15.260	15.110	14.810	6.00	0.77%
K0+040.00	1132701.529	1458188.671	15.536	15.497	15.297	15.147	14.847	6.00	0.74%
K0+045.00	1132706.451	1458189.550	15.472	15.494	15.294	15.144	14.844	6.00	-0.06%
K0+050.00	1132711.373	1458190.429	15.254	15.474	15.274	15.124	14.824	6.00	-0.40%
K0+055.00	1132716.295	1458191.308	15.184	15.453	15.253	15.103	14.803	6.00	-0.42%
K0+060.00	1132721.217	1458192.187	15.126	15.432	15.232	15.082	14.782	6.00	-0.42%
K0+065.00	1132726.139	1458193.066	15.088	15.412	15.212	15.062	14.762	6.00	-0.40%
K0+070.00	1132731.062	1458193.945	15.102	15.391	15.191	15.041	14.741	6.00	-0.42%
K0+075.00	1132735.984	1458194.824	15.082	15.370	15.170	15.020	14.720	6.00	-0.42%
K0+080.00	1132740.906	1458195.703	15.040	15.354	15.154	15.004	14.704	6.00	-0.32%
K0+085.00	1132745.828	1458196.582	14.941	15.339	15.139	14.989	14.689	6.00	-0.30%
K0+086.96	1132747.762	1458196.928	14.907	15.332	15.132	14.982	14.682	6.00	-0.36%

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.

ANEXO 1 - CARTERA DE LOCALIZACION SOBRE EL EJE DEL A-3 ESTACIONAMIENTO DE MOTOS.

Abscisa	Este	Norte	Cota a Nivel de Terreno	Cota a Nivel de Pavimento	Cota a Nivel de Subbase	Cota a Nivel de Mejoramiento	Cota a Nivel de Subrasante	Ancho de la Via (m)	Pendiente Longitudinal
K0+000.00	1132689.505	1458176.365	15.571	15.280	15.080	14.930	14.630	Variable	0.00%
K0+003.53	1132688.527	1458172.971	15.498	15.315	15.115	14.965	14.665	Variable	0.99%
K0+005.00	1132688.121	1458171.561	15.470	15.329	15.129	14.979	14.679	Variable	0.95%
K0+006.84	1132687.610	1458169.789	15.434	15.348	15.148	14.998	14.698	Variable	1.03%
K0+010.00	1132686.736	1458166.756	15.373	15.379	15.179	15.029	14.729	Variable	0.98%
K0+010.84	1132686.503	1458165.945	15.357	15.387	15.187	15.037	14.737	Variable	0.95%